


PRODOTTORE LINEA 12/8/2018

Produzione/anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	31.08.2018
Opere	488.599.946,71	666.826.424,90	501.662.433,21	275.451.535,97	312.520.304,99	413.103.069,68	252.329.244,27	127.936.347,47	30.665.146,72
Studi	13.524.410,49	8.937.590,61	9.800.060,26	6.824.221,11	4.377.350,24	9.112.832,78	14.563.918,70	3.055.986,94	320.948,67
Concessionario	49.281.597,42	80.452.044,09	52.948.114,15	17.286.376,26	33.104.715,33	46.400.826,36	42.753.133,31	14.575.458,84	7.811.388,02
Progettazione	23.075.695,30	15.200.830,88	11.770.933,25	5.404.099,87	5.505.135,01	11.056.357,28	3.206.695,51	2.759.513,74	915.622,19
Servizio Informativo	-	-	-	-	828.490,63	8.074.079,99	5.501.842,71	8.578.271,80	3.457.419,88
Totale	574.481.649,92	771.416.890,48	576.181.540,87	304.966.233,21	356.335.996,20	487.747.166,09	318.354.834,50	203.847.672,02	45.772.140,76



10/31 21065 €110511 12/8/2018

Nome Intervento	Durata Cal	Inizio	Fine	Nota	Soggetto esecutore	Importo Lordo Intervento	Importo Lordo Prodotto alla data	Importo Lordo a fine	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Programma Generale Interventi	1336 g	01/04/18	31/12/22			€ 991.005.469,48	€ 194.764.540,84	€ 797.040.928,64						
2 BOCCA DI LIDO	1126 g	02/04/18	30/04/21			€ 375.377.770,52	€ 80.477.915,00	€ 94.899.855,52						
3 INTERVENTI AVANZI	731 g	02/04/18	31/03/20			€ 324.759.455,48	€ 79.227.180,00	€ 49.528.405,20						
4 OPERE MECCANICHE ED ELETTRICHE	731 g	02/04/18	31/03/20			€ 321.407.982,54	€ 78.553.292,48	€ 42.854.690,06						
5 OP467-15 - Forn. & Inst. Sistemi di rilevazione incendi e gas a spegnimento incendi (importi progetto rinfineato)	731 g	02/04/18	31/03/20		SIRTI - Federzani	€ 7.566.963,77	€ 4.571.644,18	€ 2.695.319,59						
6 OP467-16 - HVAC (importi approvati)	731 g	02/04/18	31/03/20		SIRAM	€ 8.608.976,17	€ 3.623.590,38	€ 4.985.385,79						
7 OP467-16-13 - Fornitura ed installazione del Sistema di Controllo (importi progetto rinfineato)	731 g	02/04/18	31/03/20		ATI (ABB/Comes) + Altri	€ 19.406.931,07	€ 10.990.372,74	€ 8.416.559,33						
8 OP467-16-13 - Fornitura ed installazione del Sistema di Controllo (importi progetto rinfineato)	731 g	02/04/18	31/03/20			€ 19.406.931,07	€ 10.990.372,74	€ 8.416.559,33						
9 Progettazione (OP467-13 - ABB)	61 g	01/05/18	30/06/18			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
10 1 Fase - Sistema in configurazione compatibile con funz. Provisorio	243 g	02/07/18	28/02/19			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
11 2 Fase - Sistema in configurazione definitiva	397 g	02/03/19	31/03/20		ATI (ABB/Comes) + Altri	€ 28.818.398,66	€ 10.943.029,90	€ 15.975.368,76						
12 OP467-14 e OPS07-4 - Fornitura ed installazione del sistema elettrico (importi progetto rinfineato)	731 g	02/04/18	31/03/20			€ 28.818.398,66	€ 10.943.029,90	€ 15.975.368,76						
13 Progettazione (OP467-14 e OPS07-4 - ABB)	61 g	01/05/18	30/06/18			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
14 1 Fase - Sistema in configurazione compatibile con funz. Provisorio	334 g	02/07/18	30/06/19			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
15 2 Fase - Sistema in configurazione definitiva	305 g	01/06/19	31/03/20			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
16 OP467-12 - LN - Fornitura ed installazione impianti meccanici (importi approvati)	731 g	02/04/18	31/03/20		GLF / COMAR	€ 3.784.142,13	€ 3.784.142,13	€ 0,00						
17 Installazione impianti meccanici (GLF / COMAR)	1 g	01/04/18	01/04/18			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
18 Progettazione (OP467-12 - LN - NBI)	61 g	01/05/18	30/06/18		NBI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00						
19 1 Fase - Sistema in configurazione compatibile con funz. Provisorio	243 g	02/07/18	28/02/19		NBI	€ 4.825.482,67	€ 0,00	€ 4.825.482,67						
20 2 Fase - Sistema in configurazione definitiva	397 g	01/03/19	31/03/20		NBI	€ 3.216.988,45	€ 0,00	€ 3.216.988,45						
21 OP/511-2 - LN - Fornitura Paratoie	30 g	01/04/18	30/04/18		COMAR - Rodospini	€ 39.154.734,08	€ 38.965.891,94	€ 388.842,14						
22 OPS96 - Interventi integrativi ai gruppi velerieri (Trapani) 56 g	56 g	01/04/18	26/05/18		FIP	€ 1.308.076,89	€ 337.570,18	€ 1.025.506,75						
23 OPS92 - Interventi integrativi ai gruppi velerieri (San Nicolò)	246 g	01/04/18	02/12/18		FIP	€ 843.272,39	€ 0,00	€ 843.272,39						
24 OP/536-S PARATOIE E CONNETTORI - MONTAGGIO MASCHIO + ATT. PROPEL. POSA PARATOIE MALAM. EDIFICIO	122 g	01/04/18	31/07/18		COVELLA COMAR	€ 6.119.018,22	€ 5.437.052,03	€ 681.966,19						
25 OP/410-5 - OPERE DI COMPLETAMENTO EDIFICIO SPALLA EST-OVEST (1°)	61 g	01/04/18	31/05/18		KOSTRUTIVA - Coop. Meleone	€ 3.345.673,35	€ 673.868,21	€ 2.671.805,14						
26 OP/388-9 - S.NICOLÒ - SPALLA NORD (ISOLA 3 FASE)	122 g	01/04/18	31/07/18		Nuova COEDMAR	€ 2.745.673,35	€ 566.005,51	€ 2.179.667,84						
27 INTERVENTI DA AVANZI	1126 g	02/04/18	30/04/21			€ 80.824.114,88	€ 1.280.794,31	€ 49.873.040,82						
28 OPERE MECCANICHE ED ELETTRICHE	701 g	02/05/18	31/03/20			€ 20.175.463,35	€ 711.294,63	€ 19.464.168,72						
29 OP467-17 - Fornitura ed installazione ascensori e montacarichi	610 g	02/06/18	31/03/20			€ 4.841.816,29	€ 188.947,51	€ 4.652.868,78						
30 OP467-17 - Fornitura ed installazione ascensori e montacarichi (1° FASE)	365 g	01/06/18	31/05/19			€ 3.924.389,79	€ 168.547,51	€ 3.755.842,28						
31 OP467-17 - Fornitura ed installazione ascensori e montacarichi (2° FASE)	243 g	01/10/19	31/01/20			€ 1.017.226,50	€ 0,00	€ 1.017.226,50						
32 OP467-18 - Fornitura ed installazione dei sistemi di telecomunicazione	670 g	02/06/18	31/03/20			€ 995.160,33	€ 33.885,40	€ 961.274,93						
33 OP467-18 - Fornitura ed installazione dei sistemi di telecomunicazione (1° FASE)	183 g	01/10/19	31/03/20			€ 206.286,77	€ 0,00	€ 206.286,77						
34 OP467-18 - Fornitura ed installazione dei sistemi di telecomunicazione (2° FASE)	487 g	01/10/19	31/03/20			€ 788.873,56	€ 33.885,40	€ 755.088,16						
35 ALTA POSA	128 g	01/05/18	31/06/18		Neuribus	€ 4.314.998,27	€ 2.231.810,41	€ 4.093.187,86						
36 OP/511-6A - LN - PARATOIE ATTIVA PROPELDEUTICHE	128 g	01/05/18	31/06/18			€ 6.155.092,53	€ 2.870.151,31	€ 5.886.040,22						
37 OP/511-6B - S.NICOLÒ - PARATOIE E CONNETTORI: POSA PARATOIE	153 g	02/08/18	31/12/18											

Programma Generale Valorizzato	Titolo	Summary	Iniziativa	Intervento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
Programma Generale Valorizzato	Titolo	Summary	Iniziativa	Intervento	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale

Fase di progettazione (include tempi per approvazioni)
 Fase di cantiere (include tempi per consegna lavori e/o gas)
 Nota (*) Opere Civili a cui tempistica è legata alla produttivita delle imprese del Gruppo Manpower (Protocollo Operativo del 14/02/18)

[Handwritten signature]

ID	Nome Intervento	Distanza Km	Inizio	Fine	Nota	Importo Lando	Importo Lando	Importo Lando	2018	2019	2020	2021
		valore			Supporto esecutivo	Intervento	Produzione da data	fine				
37	Sistema elettrico, meccanico e di controllo provvisorio	304 K	01/05/18	28/02/19		€ 1.754.651,70	€ 0,00	€ 1.754.651,70				
40	Progettazione	61 K	01/05/18	30/06/18	TECNITAI	€ 105.279,70	€ 0,00	€ 105.279,70				
41	Sistema elettrico, meccanico e di controllo provvisorio	243 K	01/07/18	28/02/19		€ 1.649.382,00	€ 0,00	€ 1.649.382,00				
42	Manutenzione delle paratoie di Treporti	107 K	01/03/19	15/06/19		€ 2.013.835,23	€ 0,00	€ 2.013.835,23				
43	OPERE CIVILI	112 K	01/04/18	30/04/21		€ 29.948.651,28	€ 539.459,68	€ 29.409.191,60				
44	OP/365-S/410-3 e 410-4 INSERIMENTO ARCHITETTONICO 579 K Treporti Spalla n°1 e Spalla Over	579 K	01/05/18	30/11/19	Gara	€ 7.773.677,77	€ 448.744,72	€ 7.324.933,05				
45	LN.G1.31-05 - Spalla sud mascheramenti architettonici	609 K	01/04/18	30/11/19		€ 7.810.000,00	€ 80.714,86	€ 7.729.285,14				
46	Progettazione	30 K	01/04/18	30/04/18	THETIS	€ 469.800,00	€ 90.714,96	€ 379.085,04				
47	LN.G1.31-05 - Spalla sud mascheramenti architettonici	579 K	01/05/18	30/11/19	Gara	€ 7.360.200,00	€ 0,00	€ 7.360.200,00				
48	LN.F1.27-10 - Spalla nord mascheramenti architettonici	609 K	01/04/18	30/11/19		€ 2.760.000,00	€ 0,00	€ 2.760.000,00				
49	Progettazione	30 K	01/04/18	30/04/18	THETIS	€ 165.600,00	€ 0,00	€ 165.600,00				
50	LN.F1.27-10 - Spalla nord mascheramenti architettonici	579 K	01/05/18	30/11/19	Gara	€ 2.594.400,00	€ 0,00	€ 2.594.400,00				
51	Rimozione dei sedimenti dal recesso della barriera e ripristino delle alette lato mare della paratoia	214 K	01/06/18	31/12/18		€ 1.932.592,16	€ 0,00	€ 1.932.592,16				
52	LN.H1.43-18 - Barriera demolita piastre di prefab. cassoni e massi in c/c	669 K	01/06/18	30/09/20		€ 2.183.000,00	€ 0,00	€ 2.183.000,00				
53	Progettazione (LN.H1.43-18)	122 K	01/06/18	30/09/18	TECNITAI	€ 129.780,00	€ 0,00	€ 129.780,00				
54	LN.H1.43-18 - Barriera demolita piastre di prefab. cassoni e massi in c/c	547 K	01/20/18	30/03/20		€ 2.033.220,00	€ 0,00	€ 2.033.220,00				
55	LN.F1.28-2 - Spalla nord: sistemazione laoi 2-9 base	579 K	01/02/18	31/08/20		€ 1.180.000,00	€ 0,00	€ 1.180.000,00				
56	Progettazione (LN.F1.28-2)	59 K	01/02/19	31/03/19	TECNITAI	€ 68.600,00	€ 0,00	€ 68.600,00				
57	LN.F1.28-2 - Spalla nord: sistemazione isole 2-1 base	519 K	01/04/19	31/08/20		€ 1.090.400,00	€ 0,00	€ 1.090.400,00				
58	ADEG-ARCH5 - Sistemazione e finiture edifici e aree cantiere San Nicola a finire	609 K	01/01/19	31/08/20		€ 2.800.000,00	€ 0,00	€ 2.800.000,00				
59	Progettazione (ADEG-ARCH5)	59 K	01/01/19	28/02/19	TECNITAI	€ 168.000,00	€ 0,00	€ 168.000,00				
60	ADEG-ARCH5 - Sistemazione e finiture edifici e aree cantiere San Nicola a finire	550 K	01/03/19	31/08/20		€ 2.632.000,00	€ 0,00	€ 2.632.000,00				
61	LT.P1.61-2 - SMANTIMENTO CANTIERE (lato porto rifugio lato mare)	488 K	01/04/19	31/07/20		€ 329.381,35	€ 0,00	€ 329.381,35				
62	Progettazione (LT.P1.61-2)	61 K	01/04/19	31/05/19	TECNITAI	€ 19.762,88	€ 0,00	€ 19.762,88				
63	LT.P1.61-2 - SMANTIMENTO CANTIERE (lato porto rifugio lato mare)	427 K	01/08/19	31/07/20		€ 309.618,47	€ 0,00	€ 309.618,47				
64	ADEG-ARCH2 - Sistemazione e finiture edifici e aree cantiere Treporti	639 K	01/08/19	30/04/21		€ 2.800.000,00	€ 0,00	€ 2.800.000,00				
65	Progettazione (ADEG-ARCH2)	61 K	01/08/19	30/09/19	Progettata da definire	€ 168.000,00	€ 0,00	€ 168.000,00				
66	ADEG-ARCH2 - Sistemazione e finiture edifici e aree cantiere Treporti	578 K	01/10/19	30/04/21		€ 2.632.000,00	€ 0,00	€ 2.632.000,00				
67	LN.S1.28-2 - Op. sup. DI completamento - spalla sud (asfaltum. e radiaz.)	700 K	01/09/18	31/07/20		€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00				
68	Progettazione (LN.S1.28-2)	61 K	01/09/18	31/10/18	TECNITAI	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00				
69	LN.S1.28-2 - Op. sup. DI completamento - spalla sud (asfaltum. e radiaz.)	274 K	01/11/19	31/07/20		€ 376.000,00	€ 0,00	€ 376.000,00				
70	RIPIRISTINI	122 K	01/06/18	30/09/18		€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00				
71	OPERE MECCANICHE ED ELETTRICHE	122 K	01/06/18	30/09/18		€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00				
72	Ripristino impianti meccanici ed elettrici di Treporti	122 K	01/06/18	30/09/18		€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00				
73	Riparazione tubazioni esistenti	122 K	01/06/18	30/09/18		€ 500.000,00	€ 0,00	€ 500.000,00				
74	BOCCA DI MALAMOCCO	1065 K	01/04/18	28/02/21		€ 158.413.857,24	€ 27.558.731,19	€ 130.855.126,05				
75	INTERVENTI AVANZI	781 K	01/04/18	31/03/20		€ 64.882.884,28	€ 87.888.888,28	€ 64.794.096,00				
76	OPERE MECCANICHE ED ELETTRICHE	731 K	01/04/18	31/03/20		€ 64.301.484,55	€ 17.364.064,37	€ 46.937.420,18				
77	OP/467-15 - Fori. & Inst. Sistemi di rilevazione incendi e gas a spegnimento incendi (importi progetto rullineaso)	731 K	01/04/18	31/03/20	SIRTI - Pedersani	€ 7.836.683,93	€ 2.087.734,80	€ 5.748.949,13				
78	OP/467-16 - HVAC (importi approvati)	731 K	01/04/18	31/03/20	SIRIAM	€ 6.039.805,49	€ 2.556.011,41	€ 3.483.794,08				

Programma Generale Valorizzato
 - Importi a finire
 Data di Stato: 31 marzo 2018

Fase di progettazione (include tempi per approvazioni)
 Fase di cantiere (include tempi per consegna lavori e/o gas)
 Nota (*) Opere Civili le cui tempistiche e legata alle problematiche delle imprese del Gruppo Mantovani (Protocollo Operativo del 14/02/18)

Summary
 Project Summary
 Inclusive Milestone
 Manual Task

Duration only
 Manual Summary Rollup
 External Task

Start only
 Fresh only
 External Milestone
 Progress

Manual Progress

Page 2 di 13

Data di stampa: 12/01/18

Id	Nome Intervento	Durata Cal	Inizio	Fine	Note	Soggetto esecutore	Importo Lordo	Importo Netto	Prodotto alla data	Importo Lordo a fine	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
74	OP467-af-13 - Fornitura ed installazione del Sistema di Controllo	731 g	01/04/18	31/03/20		ATI (ABB/Comet) + Altri	€ 19.406.931,07	€ 8.242.778,80	€ 13.164.152,27	€ 13.164.152,27								
80	OP467-af-13 Fornitura ed installazione del Sistema di Controllo (importo progetto rialineato)	731 g	01/04/18	31/03/20			€ 19.406.931,07	€ 8.242.778,80	€ 13.164.152,27	€ 13.164.152,27								
81	1 Fase - Sistema in configurazione compatibile con funz. Provvisorio	275 g	01/04/18	31/12/18			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
82	2 Fase - Sistema in configurazione definitiva	456 g	01/01/19	31/03/20			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
83	OP467-14 e OP507-4 - Fornitura ed installazione del sistema elettrico	731 g	01/04/18	31/03/20		ATI (ABB/Del Fiume) + Altri	€ 26.818.396,66	€ 3.803.916,28	€ 23.014.480,38	€ 23.014.480,38								
84	OP467-14 e OP507-4 - Fornitura ed installazione del sistema elettrico (importo progetto rialineato)	731 g	01/04/18	31/03/20			€ 26.818.396,66	€ 3.803.916,28	€ 23.014.480,38	€ 23.014.480,38								
85	1 Fase - Sistema in configurazione compatibile con funz. Provvisorio	275 g	01/04/18	31/12/18			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
86	2 Fase - Sistema in configurazione definitiva	456 g	01/01/19	31/03/20			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
87	OP507-3 - MA - Fornitura ed installazione impianti meccanici (Impianti approvati)	731 g	01/04/18	31/03/20			€ 3.336.399,01	€ 220.646,03	€ 3.115.752,98	€ 3.115.752,98								
88	1 Fase - Sistema in configurazione compatibile con funz. Provvisorio	243 g	01/07/18	28/02/19		HIGH TIDE	€ 220.646,03	€ 220.646,03	€ 220.646,03	€ 220.646,03								
89	2 Fase - Sistema in configurazione definitiva	397 g	01/03/19	31/03/20		NBI	€ 1.154.301,19	€ 0,00	€ 1.154.301,19	€ 1.154.301,19								
90	OP592 - Interventi integrativi ai Gruppi cerniera (Malmocco)	246 g	01/04/18	02/12/18		FIP	€ 843.272,39	€ 452.981,05	€ 390.291,34	€ 390.291,34								
92	OP374-10 - Malmocco - Spalle lato sud - op. civili 10° fase - Inser. Architettonico	700 g	01/04/18	29/02/20	(*)	COVELA Mantovani	€ 10.086.545,32	€ 3.274.428,91	€ 4.812.516,41	€ 4.812.516,41								
93	OP374-10 - Malmocco - Spalle lato sud - op. civili 10° fase - Inser. Architettonico (1° FASE)	518 g	01/04/18	31/12/18	(*)		€ 6.052.167,19	€ 5.274.428,91	€ 777.738,28	€ 777.738,28								
94	OP374-10 - Malmocco - Spalle lato sud - op. civili 10° fase - Inser. Architettonico (2° FASE)	182 g	01/05/19	31/08/19	(*)		€ 4.034.778,13	€ 0,00	€ 4.034.778,13	€ 4.034.778,13								
96	OP374-11 - Spalla sud - Attività integrative OP/374-5	153 g	01/04/18	31/08/18		ATI-LORENZON SERTICH Per H	€ 721.592,65	€ 37.147,50	€ 684.445,15	€ 684.445,15								
97	OP391-6 - Malmocco - Spalle lato nord e sistemazione inserimento architettonico	213 g	01/04/18	30/10/18	(*)	COVELA Mantovani	€ 5.433.892,40	€ 4.441.577,65	€ 992.314,75	€ 992.314,75								
98	OP490-3 Conca - Smontaggio parda - Costruzione scogliera di raccordo	700 g	01/04/18	29/02/20		COVELA Mantovani	€ 3.588.415,26	€ 230.075,85	€ 3.348.339,41	€ 3.348.339,41								
99	OP467-17 - Fornitura ed installazione ascensori e montacarichi (1° FASE)	365 g	01/06/18	31/05/19			€ 3.924.289,79	€ 168.547,51	€ 3.755.842,28	€ 3.755.842,28								
100	OP467-17 - Fornitura ed installazione ascensori e montacarichi (2° FASE)	133 g	01/10/19	31/01/20			€ 1.017.226,50	€ 0,00	€ 1.017.226,50	€ 1.017.226,50								
104	OP467-18 - Fornitura ed installazione dei sistemi di telecomunicazione	670 g	01/06/18	31/03/20			€ 985.260,39	€ 33.885,40	€ 951.374,99	€ 951.374,99								
105	OP467-18 - Fornitura ed installazione dei sistemi di telecomunicazione (1° FASE)	365 g	01/06/18	31/05/19			€ 788.973,56	€ 33.885,40	€ 755.088,16	€ 755.088,16								
106	OP467-18 - Fornitura ed installazione dei sistemi di telecomunicazione (2° FASE)	183 g	01/10/19	31/03/20			€ 206.286,77	€ 0,00	€ 206.286,77	€ 206.286,77								
107	Sistema elettrico, meccanico e di controllo provvisorio	275 g	01/04/18	31/12/18			€ 1.754.661,70	€ 0,00	€ 1.754.661,70	€ 1.754.661,70								
108	Connessione alla rete elettrica provvisoria a 20 kV - 2 MW del sistema Mosè	365 g	01/09/18	31/08/19			€ 1.250.000,00	€ 0,00	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00								
109	Connessione alla rete elettrica a 20 kV - 9 MW del sistema Mosè	731 g	01/03/19	28/02/21			€ 1.250.000,00	€ 0,00	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00								
110	OPRE CIVILI	854 g	01/05/18	31/08/20			€ 20.674.455,80	€ 0,00	€ 20.674.455,80	€ 20.674.455,80								
111	MA.H1.43.18 - Demolizioni pilastre prefabbr. 2° fase	284 g	01/05/18	31/10/18			€ 28.593,47	€ 0,00	€ 28.593,47	€ 28.593,47								
112	Progettazione (MA.H1.43.19)	61 g	01/05/18	30/06/18		TECNITAI	€ 1.595,61	€ 0,00	€ 1.595,61	€ 1.595,61								
113	MA.H1.43.19 - Demolizioni pilastre prefabbr. 2° fase	153 g	01/05/18	31/10/18			€ 24.997,86	€ 0,00	€ 24.997,86	€ 24.997,86								
114	MA.P1.63.3 - Infrast. Per prefabbr. Cassoni - smantellamento	670 g	01/05/18	29/02/20			€ 5.734.847,85	€ 0,00	€ 5.734.847,85	€ 5.734.847,85								
115	Progettazione (MA.P1.63.3)	133 g	01/05/18	31/08/18		TECNITAI	€ 344.090,86	€ 0,00	€ 344.090,86	€ 344.090,86								

Fase di progettazione (include tempi per approvazioni)
 Fase di cantiere (include tempi per consegna lavori n/o grei)
 Note (*): Opere Civili la cui tempistica è legata alle problematiche delle imprese del Gruppo Mantovani (Protocollo Operativo del 14/02/2018)

ID	Nome Intervento	Durata Cal. Inizio	Fine	Note	Scoperto	Importo Totale	Importo Totale a	2019	2020	2021	2022	2023
116	MA.P.61-3 - Infrastr. per prefabbr. Cassou - smantellamento	547 g	01/09/18	29/02/20		€ 5.390.756,79	€ 0,00	€ 5.390.756,79				
117	MA.MI.43-20 - Demolizioni piastre prefabbr. Completamento	669 g	01/06/18	30/03/20	TECNITAI	€ 2.553.000,00	€ 0,00	€ 2.553.000,00				
118	Progettazione (MA.MI.43-20)	122 g	01/06/18	30/09/18		€ 153.180,00	€ 0,00	€ 153.180,00				
119	MA.MI.43-20 - Demolizioni piastre prefabbr. Completamento	547 g	01/10/18	30/03/20	TECNITAI	€ 2.399.820,00	€ 0,00	€ 2.399.820,00				
120	MA.EI.15-12 - Conca 12° str - pennello e soffocia di collegam alla diga	517 g	01/01/19	31/05/20		€ 5.202.014,68	€ 0,00	€ 5.202.014,68				
121	Progettazione (MA.EI.15-12)	120 g	01/01/19	30/04/19	TECNITAI	€ 312.120,88	€ 0,00	€ 312.120,88				
122	MA.EI.15-12 - Conca 12° str - pennello e soffocia di collegam alla diga	397 g	01/05/19	31/05/20		€ 4.889.893,80	€ 0,00	€ 4.889.893,80				
123	ADEG-ARCH9 - Sistemazione e finiture edifici e arce cantiere Malamocco	550 g	01/03/19	31/08/20		€ 2.800.000,00	€ 0,00	€ 2.800.000,00				
124	Progettazione (ADEG-ARCH9)	122 g	01/03/19	30/06/19	da definire	€ 168.000,00	€ 0,00	€ 168.000,00				
125	ADEG-ARCH3 - Sistemazione e finiture edifici e arce cantiere Malamocco	428 g	01/07/19	31/08/20		€ 2.632.000,00	€ 0,00	€ 2.632.000,00				
126	MA.P2.61-8 - Aree di produzione - ripristino aree	547 g	04/03/19	31/08/20		€ 4.358.000,00	€ 0,00	€ 4.358.000,00				
127	Progettazione (MA.P2.61-8)	61 g	04/03/19	03/05/19	TECNITAI	€ 261.480,00	€ 0,00	€ 261.480,00				
128	MA.P2.61-8 - Aree di produzione - ripristino aree	486 g	04/05/19	31/08/20		€ 4.096.520,00	€ 0,00	€ 4.096.520,00				
129	RIPIRISTINI	761 g	01/06/18	30/06/20		€ 38.815.629,54	€ 0,00	€ 38.815.629,54				
130	OPERE MECCANICHE ED ELETTRICHE	761 g	01/06/18	30/06/20		€ 38.815.629,54	€ 0,00	€ 38.815.629,54				
131	Ripristino impianti meccanici ammorallati gallerie di Malamocco	457 g	01/06/18	31/04/19		€ 7.423.352,96	€ 0,00	€ 7.423.352,96				
132	Riparazione tubazioni esistenti	122 g	01/06/18	30/09/18		€ 676.828,84	€ 0,00	€ 676.828,84				
133	Sostituzione tubazioni	243 g	01/01/19	31/08/19		€ 6.746.524,12	€ 0,00	€ 6.746.524,12				
134	Salp. porta lato mare arce - costr. habitat - install. rails - mod. porta lato laguna	609 g	01/07/18	29/02/20		€ 8.207.138,85	€ 0,00	€ 8.207.138,85				
135	Progettazione	123 g	01/07/18	31/10/18		€ 552.428,33	€ 0,00	€ 552.428,33				
136	Salp. porta lato mare esist. - costr. habitat - install. rails - mod. porta lato laguna	486 g	01/11/18	29/07/20		€ 8.654.710,52	€ 0,00	€ 8.654.710,52				
137	Nuova porta lato mare della conca di navigazione di Malamocco	669 g	01/09/18	30/06/20		€ 22.185.137,73	€ 0,00	€ 22.185.137,73				
138	BOCCA DI CHIOGGIA	5218 g	01/04/18	31/07/21		€ 169.455.931,18	€ 58.231.829,26	€ 111.224.101,92				
139	INTERVENTI ANVANTI	781 g	01/04/18	31/09/20		€ 116.878.587,00	€ 87.483.219,26	€ 29.395.367,74				
140	OPERE MECCANICHE ED ELETTRICHE	781 g	01/04/18	31/09/20		€ 72.282.968,31	€ 24.926.420,82	€ 47.356.547,49				
141	OP467-15 - Fori. & Inst. Sistemi di rilevazione incendi e gas a spegnimento incendi (Importi progetto rallineato)	731 g	01/04/18	31/03/20	SIRTI - Pedersani	€ 8.621.285,77	€ 2.566.501,06	€ 6.054.784,71				
142	OP467-16 - HVAC (Importi approvati)	731 g	01/04/18	31/03/20	SIRAM	€ 6.038.202,70	€ 2.441.116,89	€ 3.597.085,81				
143	OP467-13 - Fornitura ed installazione del Sistema di Controllo	731 g	01/04/18	31/03/20	ATI (ANB/Dai Fume) + ANI	€ 19.406.931,07	€ 8.242.778,80	€ 11.164.152,27				
144	OP467-14 - Fornitura ed installazione del Sistema di Controllo (Importi progetto rallineato)	731 g	01/04/18	31/03/20		€ 19.406.931,07	€ 8.242.778,80	€ 11.164.152,27				
145	1 Fase - Sistema in configurazione compatibile con funz. Provvisorio	275 g	01/04/18	31/12/18		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
146	2 Fase - Sistema in configurazione definitiva	456 g	01/01/19	31/03/20		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
147	OP467-14 e OP507-4 - Fornitura ed installazione del sistema elettrico	731 g	01/04/18	31/03/20	ATI (ANB/Dai Fume) + ANI	€ 26.818.396,66	€ 3.803.916,28	€ 23.014.480,38				
148	OP467-14 e OP507-4 - Fornitura ed installazione del sistema elettrico (Importi progetto rallineato)	731 g	01/04/18	31/03/20		€ 26.818.396,66	€ 3.803.916,28	€ 23.014.480,38				
149	1 Fase - Sistema in configurazione compatibile con funz. Provvisorio	275 g	01/04/18	31/12/18		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
150	2 Fase - Sistema in configurazione definitiva	456 g	01/01/19	31/03/20		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
152	OP507-3 - CH - Fornitura ed installazione impianti meccanici (Importi approvati)	731 g	01/04/18	31/03/20		€ 10.554.879,72	€ 7.419.126,74	€ 3.135.752,98				
152	Installazione impianti meccanici (CLODIA)	0 g	01/04/18	01/04/18	CLODIA	€ 7.419.126,74	€ 7.419.126,74	€ 0,00				
153	OP507-3 - NBI - Progettazione	30 g	01/05/18	30/05/18	NBI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
154	1 Fase - Sistema in configurazione compatibile con funz. Provvisorio	304 g	01/05/18	28/02/19	NBI	€ 1.881.451,79	€ 0,00	€ 1.881.451,79				
155	2 Fase - Sistema in configurazione definitiva	397 g	01/03/19	31/03/20	NBI	€ 1.254.301,19	€ 0,00	€ 1.254.301,19				
156	OP592 - Interventi integrativi ai gruppi cerniera (Choggi)	246 g	01/04/18	02/12/18	PIP	€ 843.272,39	€ 452.981,05	€ 390.291,34				
157	OPERE CIVILI	399 g	01/04/18	30/04/19		€ 44.589.549,68	€ 32.638.798,44	€ 11.950.751,24				

Fase di progettazione (include tempi per approvazioni)
 - Importi a finire
 Data di Stato: 31 marzo 2018
 Milestone
 Summary
 Project Summary
 Inactive Milestone
 Manual Task
 Manual Summary
 External Links
 Manual Progress
 Page 4 di 13
 Data di stampa: 12/07/18

ID	Nome Intervento	Durata Cd	Valore	Inizio	Fine	Note	Sigilato esecuzione	Importo Lordo	Importo Netto	Importo Netto da	Importo Netto a	2018	2019	2020	2021	2022	2023
155	OP/443-7B - CHIOGGIA - SPALLA SUD - EDIFICI MINORI E COMPLETAMENTI	275 g	01/04/18	31/12/18	(*)	LOTTO A -RTI-ASTALDI	Intervento	€ 9.922.595,49	€ 8.982.652,03	€ 939.943,46							
156	OP/447-2 - CHIOGGIA - CONCHE: PORTE E OPERE ELETTROMECC. - ED. CONTR. CONCA+ARCHITETTONICO	275 g	01/04/18	31/12/18	(*)	RTI-ASTALDI -TIMERA		€ 3.801.685,08	€ 1.633.729,71	€ 2.167.955,37							
160	OP/542-3 - CHIOGGIA - PORTO RI-FUGIO: COMPLETAMENTO SCOGILIERA SUD - OPERE DI FINITURA	306 g	01/04/18	31/01/19	(*)	RTI-ASTALDI -TIMERA -MANTOVANI		€ 16.295.451,67	€ 13.405.824,76	€ 2.889.626,91							
161	OP/587 - CHIOGGIA - SPALLA SUD - REALIZZAZIONE EDIFICIO DI CONTROLLO	214 g	01/04/18	31/10/18		CIODIA		€ 10.666.561,15	€ 8.425.358,57	€ 2.241.202,58							
162	OP/584-1 - CHIOGGIA - SPALLA NORD - SISTEMAZIONE	184 g	01/05/18	31/10/18		CIODIA		€ 862.514,52	€ 46.045,77	€ 816.468,75							
163	OP/584-2 - CHIOGGIA - SPALLA NORD - INS. ARCHITETTONICO EDIFICI	365 g	01/05/18	30/04/19		CIODIA		€ 3.040.741,77	€ 145.187,62	€ 2.895.554,15							
164	INTERVENTI DA AVVIARE	2218 g	01/04/18	31/07/21				€ 51.592.813,19	€ 666.610,00	€ 51.959.423,19							
165	OPERE OPERE MECCANICHE ED ELETTRICHE	731 g	01/04/18	31/03/20				€ 21.868.578,00	€ 643.387,27	€ 21.025.190,73							
166	OP/447-1B - CHIOGGIA - CONCHE: PORTE E OPERE ELETTROMECC.	396 g	01/05/18	31/05/19		ATI-Lorenton -Sertech		€ 11.475.039,68	€ 440.934,36	€ 11.034.105,32							
167	OP/467-17 - Fornitura ed installazione ascensori e montacarichi	610 g	01/06/18	31/01/20		MCDISO		€ 4.941.616,29	€ 168.547,51	€ 4.773.068,78							
168	OP/467-17 - Fornitura ed installazione ascensori e montacarichi (1° FASE)	365 g	01/06/18	31/05/19				€ 3.934.389,79	€ 168.547,51	€ 3.765.842,28							
169	OP/467-17 - Fornitura ed installazione ascensori e montacarichi (2° FASE)	123 g	01/10/19	31/01/20				€ 1.017.226,50	€ 0,00	€ 1.017.226,50							
170	OP/467-18 - Fornitura ed installazione dei sistemi di telecomunicazione (1° FASE)	670 g	01/06/18	31/03/20				€ 995.769,33	€ 33.885,40	€ 961.883,93							
171	OP/467-18 - Fornitura ed installazione dei sistemi di telecomunicazione (2° FASE)	365 g	01/06/18	31/05/19				€ 788.973,56	€ 33.885,40	€ 755.088,16							
172	OP/467-18 - Fornitura ed installazione dei sistemi di telecomunicazione (3° FASE)	183 g	01/10/19	31/03/20				€ 206.286,77	€ 0,00	€ 206.286,77							
173	Sistema elettrico, meccanico e di controllo provvisorio	334 g	01/04/18	28/02/19		da definire		€ 1.754.661,70	€ 0,00	€ 1.754.661,70							
174	Progettazione	30 g	01/04/18	30/04/18		TECHNITAL		€ 105.279,70	€ 0,00	€ 105.279,70							
175	Sistema elettrico, meccanico e di controllo provvisorio	304 g	01/05/18	28/02/19				€ 1.649.382,00	€ 0,00	€ 1.649.382,00							
176	Connessione alla rete elettrica a 20 KV - 9 MW del sistema Mose	275 g	01/04/18	31/12/18		e-distribuzione		€ 2.500.000,00	€ 0,00	€ 2.500.000,00							
177	OPERE CIVILI	1218 g	01/04/18	31/07/21				€ 30.916.235,19	€ 23.242,73	€ 30.892.992,46							
178	OP/443-9 - SPALLA SUD - PAVIMENTAZIONI SPECIALI EDIFICI	184 g	01/05/18	31/10/18		CIODIA		€ 435.375,30	€ 23.242,73	€ 412.132,57							
179	FARO - Faro di Chioggia	579 g	01/04/18	31/10/19				€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00							
180	Progettazione (FARO Faro di Chioggia)	122 g	01/04/18	31/07/18		TECHNITAL		€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00							
181	FARO - Faro di Chioggia	457 g	01/08/18	31/10/19				€ 940.000,00	€ 0,00	€ 940.000,00							
182	CH/E1.10-3 - Conca opere civili attività stralciate da op/303-2	304 g	02/08/18	31/03/19				€ 400.000,00	€ 0,00	€ 400.000,00							
183	Progettazione (CH/E1.10-3)	30 g	01/06/18	30/06/18		TECHNITAL		€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00							
184	CH/E1.10-3 - Conca opere civili attività stralciate da op/303-2	274 g	01/07/18	31/03/19				€ 376.000,00	€ 0,00	€ 376.000,00							
185	CH/C1.04 Protezione dall'erosione della testata esistenti	580 g	02/07/18	31/01/20				€ 3.862.171,65	€ 0,00	€ 3.862.171,65							
186	Progettazione (CH/C1.04)	123 g	01/07/18	31/10/18		TECHNITAL		€ 231.730,30	€ 0,00	€ 231.730,30							
187	CH/C1.04 Protezione dall'erosione delle testate esistenti	457 g	01/11/18	31/01/20				€ 3.630.441,35	€ 0,00	€ 3.630.441,35							
188	CH/D1.07-4 - Porta rifugio: lato mare / lura - completamento	518 g	01/09/18	31/01/20				€ 884.193,32	€ 0,00	€ 884.193,32							
189	Progettazione (CH/D1.07-4)	122 g	01/09/18	31/12/18		TECHNITAL		€ 53.051,60	€ 0,00	€ 53.051,60							
190	CH/D1.07-4 - Porto rifugio: lato mare / lura - completamento	396 g	01/01/19	31/01/20				€ 831.141,72	€ 0,00	€ 831.141,72							
191	CH/G1.31-10 - Spalla sud - completamento	518 g	01/09/18	31/03/20				€ 9.508.179,21	€ 0,00	€ 9.508.179,21							
192	Progettazione (CH/G1.31-10)	122 g	01/09/18	31/12/18		TECHNITAL		€ 570.490,75	€ 0,00	€ 570.490,75							
193	CH/G1.31-10 - Spalla sud - completamento	396 g	01/01/19	31/01/20				€ 8.937.688,46	€ 0,00	€ 8.937.688,46							
194	CH/G1.36 - Spalla sud - sistemazione - pavimentazioni e recinzioni	487 g	01/09/18	31/12/19				€ 807.690,00	€ 0,00	€ 807.690,00							
195	Progettazione (CH/G1.36)	122 g	01/09/18	31/12/18		TECHNITAL		€ 48.461,40	€ 0,00	€ 48.461,40							
196	CH/G1.36 - Spalla sud - sistemazione - pavimentazioni e recinzioni	365 g	01/01/19	31/12/19				€ 759.228,60	€ 0,00	€ 759.228,60							

Programma Generale Valorizzato
 - Importi a Fine
 Data di Scad: 31 marzo 2018

Fase di progettazione (include tempi per approvazioni)
 Fase di cantiere (include tempi per consegna lavori e/o gare)
 Nota (*) Opere civili la cui tempistica è legata alle problematiche delle imprese del Gruppo Mantovani (Protocollo Operativo del 14/01/18)

ID	Nome Intervento	Data di inizio lavori	Data di fine lavori	Nota: Soggetto esecutore	Impegno Lordo	Impegno Netto	Importo	Linee												
								T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12	
197	CH.GI.36-2 - Spalla sud - sistemazione - ins. arch.	03/09/18	31/12/19		€ 487 k	€ 487 k	€ 487 k													
198	OP/579 - Ripascimento Pavimentazione a reggioni	01/09/18	31/12/18	TECHNICAL	€ 53.538,60	€ 0,00	€ 53.538,60													
199	CH.GI.36-2 - Spalla sud - sistemazione - ins. arch. Paviment. e reggioni	01/03/19	31/12/19		€ 385 k	€ 0,00	€ 385 k													
200	CH.GI.31-11 - Spalla sud - Inserimento architettonico (VBE 10)	01/01/19	30/11/20		€ 700 k	€ 0,00	€ 700 k													
201	Progettazione (CH.GI.31-11 - VBE 10)	01/01/19	30/04/19	THETIS	€ 120 k	€ 0,00	€ 120 k													
202	CH.P.2.51.06 - Aree di produzione - Ripristino aree	01/05/19	30/11/20		€ 580 k	€ 0,00	€ 580 k													
203	CH.GI.31-12 - Spalla sud - Inserimento architettonico (completamenti)	01/01/19	31/12/20		€ 731 k	€ 0,00	€ 731 k													
204	Progettazione (CH.GI.31-12 - Completamenti)	01/01/19	30/04/19	THETIS	€ 120 k	€ 0,00	€ 120 k													
205	CH.GI.31-12 - Spalla sud - Inserimento architettonico (completamenti)	01/05/19	31/12/20		€ 611 k	€ 0,00	€ 611 k													
206	ADEG-ARCHE - Sistemazione e finiture edifici e aree cantiere Chiozza	01/11/19	28/02/21		€ 486 k	€ 0,00	€ 486 k													
207	Progettazione (ADEG-ARCHE)	01/11/19	31/12/19	da definire	€ 61 k	€ 0,00	€ 61 k													
208	ADEG-ANCHA - Sistemazione e finiture edifici e aree cantiere Chiozza	01/01/20	28/02/21		€ 425 k	€ 0,00	€ 425 k													
209	CH.P.2.51.06 - Aree di produzione - Ripristino aree	01/10/19	31/07/21		€ 670 k	€ 0,00	€ 670 k													
210	Progettazione (CH.P.2.51.06)	01/10/19	31/12/19	TECHNICAL	€ 92 k	€ 0,00	€ 92 k													
211	CH.P.2.51.06 - Aree di produzione - Ripristino aree	01/01/20	31/07/21		€ 578 k	€ 0,00	€ 578 k													
212	OPERA COMUNI	01/04/18	31/12/21		€ 137 k	€ 1.237.439,49	€ 238.978,50													
213	INTERVENTI AVANZATI	01/04/18	31/04/20		€ 78 k	€ 780.409,29	€ 780.409,29													
214	Definizione nuovo protocollo fanghi	01/04/18	31/12/18	CUN	€ 275 k	€ 0,00	€ 275 k													
215	OP/591 - MONITORAGGIO DEI CORPI IURICI LAGUNARI A SUPPORTO DELLA LORO CLASSIFICAZIONE E GESTIONE (DIRETTIVA 2000/60/CE, D.M. 280/2010, DIRETTIVA 39/2013/UE E DLGS 172/2015), MODUS S-STR	01/04/18	31/03/20	THETIS	€ 731 k	€ 29.229,16	€ 1.101.010,45													
216	OP/578 - CONTROLLO DEI PROCESSI IDROMORFOLOGICI E BIOLOGICI DELL'ECOSISTEMA INTERDUALE DELLA LAGUNA DI VENEZIA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2000/60/CE E DEL D.M. 280/2010.	01/04/18	30/06/19	Kostitutiva (TEAM, SELC)	€ 456 k	€ 735.396,03	€ 1.674.603,97													
217	Progetto piazza San Marco	01/04/18	31/12/18	-Thetis	€ 275 k	€ 224.783,00	€ 2.125.219,00													
218	Valutazioni preliminari e studio fattibilità	01/04/18	30/06/18		€ 91 k	€ 230.000,00	€ 25.219,00													
219	Attività indagini e progetto preliminare	01/07/18	30/09/18		€ 92 k	€ 850.000,00	€ 850.000,00													
220	Progetto definitivo	01/10/18	31/12/18		€ 92 k	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00													
221	INTERVENTI DA AVANZARE	01/04/18	31/12/21		€ 183 k	€ 238.033,80	€ 158.579,66													
222	OP/597 - Riduzione del rischio di allagamento del Narece e nelle aree limitrofe della Basilica di San Marco	01/04/18	30/09/18	Rossi + EFC	€ 183 k	€ 2.250.000,00	€ 2.123.224,56													
223	OP/579 Ripascimento Pavimentazione	01/06/18	30/07/18	Scuttari	€ 60 k	€ 880.000,00	€ 111.257,88													
224	Cavalletta di varo e pontone	01/04/18	02/04/18		€ 387 k	€ 1.182.700,00	€ 1.182.700,00													
225	Progettazione	01/04/18	30/09/18	Fagnoli	€ 183 k	€ 682.562,00	€ 682.562,00													
226	Cavalletta di varo e pontone	01/10/18	02/04/19		€ 184 k	€ 10.699.738,00	€ 10.699.738,00													
227	Ripristino riva Schiavoni	01/04/18	28/02/19		€ 334 k	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00													
228	Progettazione	01/04/18	31/07/18	Rossi	€ 122 k	€ 60.000,00	€ 60.000,00													
229	Ripristino riva Schiavoni	01/08/18	28/02/19		€ 212 k	€ 940.000,00	€ 940.000,00													
230	Mazza rimozione sedimenti	01/01/19	30/06/20		€ 547 k	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00													
231	Progettazione	01/01/19	31/05/19		€ 151 k	€ 420.000,00	€ 420.000,00													
232	Meczo rimozione sedimenti	01/06/19	30/06/20		€ 396 k	€ 6.580.000,00	€ 6.580.000,00													
233	ATTIVITA' CORILA - Piano Triennale	01/06/20	31/12/21	CORILA	€ 321 k	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00													
234	MODUS 5	01/04/18	30/04/21	THETIS	€ 579 k	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00													
235	ANSENALTE	01/04/18	31/12/21		€ 132 k	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00													
236	INTERVENTI AVANZATI	01/04/18	30/04/21		€ 132 k	€ 1.150.000,00	€ 1.150.000,00													
237	OP/588 - "Realizzazione della linea di manutenzione Onesti: 214 g fondazioni e strutture portanti in carpenteria metallica" - 1° fase - 1° stralzo	01/04/18	31/10/18	Arziana Nuovo scari	€ 214 k	€ 7.600.000,00	€ 1.325.060,56													

Programma Generale Valorizzato - Importi a fine - Data di Stato: 31 marzo 2018

Fase di progettazione (include tempi per approvazioni) - Fase di cantiere (include tempi per consegna lavori e/o gare) - Nota (*) Opere Civili la cui tempistica è legata alle problematiche delle imprese del Gruppo Mantovani (Protocollo Operativo del 14/02/18)

Summary, Inactive Milestone, Manual Summary, External Task, Manual Progress

Page 6 di 13 - Date di stampa: 12/07/18

ID	Note Interventi	Duana CA	Importo	Finis	Note	Importo Lordo	Importo Netto	Importo Netto a	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
238	OP/595 - 1° fase - 2° stralcio "Realizzazione della linea di manutenzione Ovest: fondazioni e strutture portanti in carpenteria metallica" - 1° fase - 2° stralcio	516 g	456 g	01/04/18	30/06/19	Arzani Nuovo scari	€ 18.600.000,00	€ 1.022.708,12	€ 17.577.291,88						
239	OP/593 - INFRASTRUTTURAZIONE DELLA TESA DELLA NOVISSIMA N. 112 (EDIFICIO 28)	334 g		01/04/18	28/02/19	Arzani Nuovo scari	€ 3.500.000,00	€ 242.887,05	€ 3.257.112,95						
240	OP/576 - INTERVENTI PER IL RECUPERO E L'ADEGUAMENTO 214 g FUNZIONALE DELL'EDIFICIO N. 74 NELL'AREA DEI BACINI DI CARENAGGIO	214 g		01/06/18	31/10/18	Arzani Nuovo scari	€ 3.013.216,97	€ 2.005.086,53	€ 1.008.130,44						
241	ARSENALI: GESTIONE AREA NORD (Costi di Gestione)	1126 g		01/04/18	30/04/21		€ 2.000.000,00	€ 766.621,11	€ 1.233.378,89						
242	INTERVENTI DA AVVIARE	1065 g		01/06/18	30/04/21		€ 76.947.529,23	€ 602.848,19	€ 76.344.681,04						
243	OP/594 - INTERVENTI PER LA FUNZIONALITA' DEL BACINO DI 243 g CARENAGGIO N° 7 - 1° FASE - 1° STRALCIO ESECUTIVO - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA BARCA PORTA	243 g		01/08/18	31/03/19	Gara	€ 950.000,00	€ 56.352,83	€ 893.647,17						
244	Depuratore interrato ed aree di lavaggio paratoie (dopo Conferenza dei servizi aggiornamento Piano)	610 g		01/06/18	31/01/20		€ 14.631.550,00	€ 339.246,16	€ 14.292.303,84						
245	Progettazione	61 g		01/06/18	31/07/18	THETIS	€ 877.893,00	€ 399.246,16	€ 538.646,84						
246	Depuratore interrato ed aree di lavaggio paratoie (dopo Conferenza dei servizi aggiornamento Piano)	549 g		01/08/18	31/01/20		€ 13.753.657,00	€ 0,00	€ 13.753.657,00						
247	Impianti centralizzati e rete sottoservizi aree bacini (dopo Conferenza dei servizi aggiornamento Piano)	610 g		01/06/18	31/01/20		€ 3.650.000,00	€ 0,00	€ 3.650.000,00						
248	Progettazione	61 g		01/06/18	31/07/18	THETIS	€ 219.000,00	€ 0,00	€ 219.000,00						
249	Impianti centralizzati e rete sottoservizi aree bacini (dopo Conferenza dei servizi aggiornamento Piano)	549 g		01/08/18	31/01/20		€ 3.431.000,00	€ 0,00	€ 3.431.000,00						
250	OP/583 - AREA BACINI: PIAZZALE DI SBARCO A TERRA PER IL TRASBORDO DELLE PARATOIE - REVISIONE AL PROGETTO ESECUTIVO.	181 g		01/09/18	28/02/19	Arzani Nuovo scari	€ 790.000,00	€ 51.687,67	€ 738.312,33						
251	Aree stoccaggio sistemazione piazzali e percorsi (dopo Conferenza dei servizi aggiornamento Piano)	610 g		01/06/18	31/01/20		€ 16.500.000,00	€ 155.561,53	€ 16.344.438,47						
252	Progettazione	183 g		01/06/18	30/11/18	THETIS	€ 990.000,00	€ 155.561,53	€ 834.438,47						
253	Aree stoccaggio sistemazione piazzali e percorsi (dopo Conferenza dei servizi aggiornamento Piano)	427 g		01/12/18	31/01/20		€ 15.510.000,00	€ 0,00	€ 15.510.000,00						
254	ARSENALI: MANUTENZIONE IMPIANTI (BARCA PORTA BACINI) 2° FASE	273 g		01/10/18	30/06/19		€ 3.070.000,00	€ 0,00	€ 3.070.000,00						
255	Progettazione	92 g		01/10/18	31/12/18	HNR	€ 184.200,00	€ 0,00	€ 184.200,00						
256	ARSENALI: MANUTENZIONE IMPIANTI (BARCA PORTA BACINI) 2° FASE	181 g		01/01/19	30/06/19		€ 2.885.800,00	€ 0,00	€ 2.885.800,00						
257	ARSENALI: INFRASTRUTTURE NOVISSIMA - Tesa 110	549 g		01/07/18	31/12/18		€ 3.400.000,00	€ 0,00	€ 3.400.000,00						
258	Progettazione	184 g		01/07/18	31/12/18	THETIS	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 204.000,00						
259	Tesa 110	365 g		01/01/19	31/12/19		€ 3.196.000,00	€ 0,00	€ 3.196.000,00						
260	ARSENALI: LINEA MANUTEN. 3° FASE - LINEA SECONDARIA COMPLETAMENTO	486 g		01/01/18	30/04/20		€ 10.800.000,00	€ 0,00	€ 10.800.000,00						
261	Progettazione	59 g		01/01/19	28/02/19	THETIS	€ 648.000,00	€ 0,00	€ 648.000,00						
262	ARSENALI: LINEA MANUTEN. 3° FASE - LINEA SECONDARIA COMPLETAMENTO	427 g		01/03/19	30/04/20		€ 10.152.000,00	€ 0,00	€ 10.152.000,00						
263	ARSENALI: SPAZI SCOPERTI: OPERE A VERDE E ACCESSIBILITA'	394 g		01/02/19	29/02/20		€ 2.183.889,40	€ 0,00	€ 2.183.889,40						
264	Progettazione	120 g		01/02/19	31/05/19	THETIS	€ 131.033,36	€ 0,00	€ 131.033,36						
265	ARSENALI: SPAZI SCOPERTI: OPERE A VERDE E ACCESSIBILITA' - REALIZZAZIONE	274 g		01/06/19	29/02/20		€ 2.052.856,04	€ 0,00	€ 2.052.856,04						
266	ARSENALI: ADEG. SIST. SVUOTAMENTO BACINO GRANDE E DEPURATORE ESISTENTE	547 g		01/01/19	30/06/20		€ 8.050.000,00	€ 0,00	€ 8.050.000,00						
267	Progettazione	183 g		01/01/19	30/06/19	THETIS	€ 483.000,00	€ 0,00	€ 483.000,00						
268	ARSENALI: ADEG. SIST. SVUOTAMENTO BACINO GRANDE E DEPURATORE ESISTENTE	366 g		01/07/19	30/06/20		€ 7.567.000,00	€ 0,00	€ 7.567.000,00						
269	ARSENALI: EDIFICIO CARPENTERIA - OFFICINA BACINO 2 REALIZZAZIONE	547 g		01/01/19	30/06/20		€ 3.100.000,00	€ 0,00	€ 3.100.000,00						
270	Progettazione	181 g		01/01/19	30/06/19	THETIS	€ 186.000,00	€ 0,00	€ 186.000,00						
271	ARSENALI: EDIFICIO CARPENTERIA - OFFICINA BACINO 2 REALIZZAZIONE	366 g		01/07/19	30/06/20		€ 2.914.000,00	€ 0,00	€ 2.914.000,00						

Programma Generale Valorizzato
 - Importi a finire
 Data di Steno: 31 marzo 2018

Fase di progettazione (include tempi per approvazioni)
 Fase di cantiere (include tempi per consegna lavori (no gate))
 Note (*) Opere C/wh la cui tempistica è legata alle problematiche delle imprese del Gruppo Mantovani (Protocollo Operativo del 14/02/18)

Page 7 di 13

Date di stampa: 12/07/18

NO	Nome Intervento	Dati di Inizio	Data	Note	Stipendio esecuzione	Importo Lordo	Importo Netto	Importo al netto delle ritenute	Importo Netto	Importo Netto	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
272	ARSENALE RESTAURO ED. POMPE 82 + TORRETTA ED.87 (PRG DEFIN BIA predisposto)	547 €	01/01/19	30/06/20	THETIS	€ 2.067.089,83	€ 0,00	€ 2.067.089,83	€ 2.067.089,83	€ 2.067.089,83								
273	ARSENALE RESTAURO ED. POMPE 82 + TORRETTA ED.87 (PRG DEFIN BIA predisposto)	59 €	01/01/19	28/02/19	THETIS	€ 1.24.025,39	€ 0,00	€ 1.24.025,39	€ 1.24.025,39	€ 1.24.025,39								
274	ARSENALE RESTAURO ED. POMPE 82 + TORRETTA ED.87 (PRG DEFIN BIA predisposto)	366 €	01/07/19	30/06/20	THETIS	€ 1.943.064,44	€ 0,00	€ 1.943.064,44	€ 1.943.064,44	€ 1.943.064,44								
275	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 207 (edil 23)	580 €	01/06/19	31/12/20		€ 3.400.000,00	€ 0,00	€ 3.400.000,00	€ 3.400.000,00	€ 3.400.000,00								
276	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	183 €	01/06/19	30/11/19	THETIS	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00								
277	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	397 €	01/12/19	31/12/20	THETIS	€ 3.196.000,00	€ 0,00	€ 3.196.000,00	€ 3.196.000,00	€ 3.196.000,00								
278	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 207 (edil 23)	243 €	01/11/19	30/06/20		€ 1.355.000,00	€ 0,00	€ 1.355.000,00	€ 1.355.000,00	€ 1.355.000,00								
279	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	61 €	01/11/19	31/12/19	THETIS	€ 81.300,00	€ 0,00	€ 81.300,00	€ 81.300,00	€ 81.300,00								
280	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	182 €	01/01/20	30/06/20	THETIS	€ 1.273.700,00	€ 0,00	€ 1.273.700,00	€ 1.273.700,00	€ 1.273.700,00								
281	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	426 €	01/03/20	30/04/21	THETIS	€ 3.000.000,00	€ 0,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00								
282	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	122 €	01/03/20	30/06/20	THETIS	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00								
283	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	304 €	01/07/20	30/04/21	THETIS	€ 2.820.000,00	€ 0,00	€ 2.820.000,00	€ 2.820.000,00	€ 2.820.000,00								
284	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	139 €	01/04/18	31/12/22	THETIS	€ 1.577.956.000,00	€ 0,00	€ 1.577.956.000,00	€ 1.577.956.000,00	€ 1.577.956.000,00								
285	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	804 €	01/04/18	31/12/19	THETIS	€ 8.108.000,00	€ 0,00	€ 8.108.000,00	€ 8.108.000,00	€ 8.108.000,00								
286	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	640 €	01/04/18	31/12/19	THETIS	€ 2.220.000,00	€ 0,00	€ 2.220.000,00	€ 2.220.000,00	€ 2.220.000,00								
287	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	640 €	01/04/18	31/12/19	THETIS	€ 2.220.000,00	€ 0,00	€ 2.220.000,00	€ 2.220.000,00	€ 2.220.000,00								
288	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	91 €	01/04/18	30/06/18	THETIS	€ 730.000,00	€ 0,00	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ 730.000,00								
289	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	884 €	01/04/18	31/08/20	THETIS	€ 5.935.000,00	€ 0,00	€ 5.935.000,00	€ 5.935.000,00	€ 5.935.000,00								
290	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	153 €	01/08/18	31/12/18	THETIS	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00								
291	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	884 €	01/08/18	31/12/18	THETIS	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00								
292	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	884 €	01/08/18	31/12/18	THETIS	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00								
293	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	153 €	01/05/18	31/07/22	THETIS	€ 22.150.000,00	€ 0,00	€ 22.150.000,00	€ 22.150.000,00	€ 22.150.000,00								
294	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	641 €	01/05/18	31/07/20	THETIS	€ 15.150.000,00	€ 0,00	€ 15.150.000,00	€ 15.150.000,00	€ 15.150.000,00								
295	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	153 €	01/05/18	30/09/18	THETIS	€ 99.000,00	€ 0,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00								
296	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	488 €	01/10/18	31/01/20	THETIS	€ 1.551.000,00	€ 0,00	€ 1.551.000,00	€ 1.551.000,00	€ 1.551.000,00								
297	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	670 €	01/06/18	31/03/20	THETIS	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00								
298	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	183 €	01/06/18	30/11/18	THETIS	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00								
299	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	487 €	01/12/18	31/03/20	THETIS	€ 4.700.000,00	€ 0,00	€ 4.700.000,00	€ 4.700.000,00	€ 4.700.000,00								
300	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	670 €	01/07/18	30/04/20	THETIS	€ 3.500.000,00	€ 0,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00								
301	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	184 €	01/07/18	31/12/18	THETIS	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00								
302	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	486 €	01/01/19	30/04/20	THETIS	€ 3.290.000,00	€ 0,00	€ 3.290.000,00	€ 3.290.000,00	€ 3.290.000,00								
303	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	214 €	01/05/18	30/11/18	THETIS	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00								
304	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	974 €	01/08/18	31/03/21	THETIS	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00								
305	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	61 €	01/08/18	30/09/18	THETIS	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00								
306	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	913 €	01/10/18	31/03/21	THETIS	€ 1.880.000,00	€ 0,00	€ 1.880.000,00	€ 1.880.000,00	€ 1.880.000,00								
307	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	1430 €	01/09/18	31/07/22	THETIS	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00								
308	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	181 €	01/09/18	28/02/19	THETIS	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00								
309	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	1249 €	01/03/19	31/07/22	THETIS	€ 1.880.000,00	€ 0,00	€ 1.880.000,00	€ 1.880.000,00	€ 1.880.000,00								
310	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	1461 €	01/04/18	31/03/22	THETIS	€ 7.000.000,00	€ 0,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00	€ 7.000.000,00								
311	ARSENALE:INFR TESE NOVISSIMA - Tera 107 (edil 23)	456 €	01/04/18	30/06/19	THETIS	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00								

Programma Generale Valorizzato - Importi a finire - Data di Stato: 31 marzo 2018

Fase di progettazione (include tempi per approvazioni) - Importi a finire - Fase di cantiere (include tempi per consegna lavori e/o gare)

Nota (*) Opere Civili a cui tempistica è legata alle problematiche delle imprese del Gruppo Mantovani (Protocollo Operativo del 14/02/18)

Page 8 di 13

Data di stampa: 12/07/18

Table with columns: Nome Intervento, Durata Cd, Inizio, Fine, Nota, Soggetto esecutore, Importo Lordo Intervento, Importo Lordo Prodotto alla data, Importo Lordo a fine, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. Rows include items like 'Progettazione', 'Recupero forte San Felice 1° stralcio', 'Riquadrificazione canali area Cavalline Treporti (porto Peschierello - 2° Stralcio)', etc.

Fase di progettazione (include termini per approvazioni)
Fase di cantiere (include tempi per consegna lavori e/o gare)
Nota (*): Opere civili le cui tempistiche è legata alle problematiche delle imprese del Gruppo Mantovani (Protocollo Operativo del 14/02/18)



ID	Nome Intervento	Durata CAI Salute	Inizio	Fine	Nota	Sequente esecuzione	Importo lordo Intervento	Importo lordo Prodotto alla data	Importo lordo a fine	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
360	Progettazione	152 g	01/10/19	29/02/20		THETIS +AGRITECO	€ 211.200,00	€ 0,00	€ 211.200,00								
361	Costituzione nuovi habitat - S.Maria del Mare	914 g	01/03/20	31/08/22			€ 3.308.800,00	€ 0,00	€ 3.308.800,00								
362	Costituzione nuovi habitat - Ca Roman (lato laguna)	1006 g	01/04/19	31/12/21			€ 2.580.000,00	€ 0,00	€ 2.580.000,00								
363	Progettazione	183 g	01/04/19	30/09/19		THETIS +AGRITECO	€ 154.800,00	€ 0,00	€ 154.800,00								
364	Costituzione nuovi habitat - Ca Roman (lato laguna)	823 g	01/10/19	31/12/21			€ 2.425.200,00	€ 0,00	€ 2.425.200,00								
365	Costituzione nuovi habitat - Ca Roman (lato mare)	1006 g	01/04/19	31/12/21			€ 1.900.000,00	€ 0,00	€ 1.900.000,00								
366	Progettazione	183 g	01/04/19	30/09/19		THETIS +AGRITECO	€ 114.000,00	€ 0,00	€ 114.000,00								
367	Costituzione nuovi habitat - Ca Roman (lato mare)	823 g	01/10/19	31/12/21			€ 1.786.000,00	€ 0,00	€ 1.786.000,00								
368	Riqualificazione aree cantiere - Malamocco - Sp nord Alberoni	700 g	01/08/19	30/06/21		THETIS +AGRITECO	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00								
369	Progettazione	153 g	01/08/19	31/12/19		THETIS +AGRITECO	€ 72.000,00	€ 0,00	€ 72.000,00								
370	Riqualificazione aree cantiere - Malamocco - Sp nord Alberoni	547 g	01/01/20	30/06/21			€ 1.128.000,00	€ 0,00	€ 1.128.000,00								
371	Riqualificazione aree cantiere - Malamocco - Sp sud SM4 Mare	701 g	01/10/19	31/06/21		THETIS +AGRITECO	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00								
372	Progettazione	152 g	01/10/19	29/02/20		THETIS +AGRITECO	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00								
373	Riqualificazione aree cantiere - Malamocco - Sp sud SM4 Mare	549 g	01/03/20	31/08/21		THETIS +AGRITECO	€ 1.410.000,00	€ 0,00	€ 1.410.000,00								
374	Riqualificazione aree cantiere - Chioaglia - Ca Roman	701 g	01/10/19	31/08/21		THETIS +AGRITECO	€ 1.600.000,00	€ 0,00	€ 1.600.000,00								
375	Progettazione	152 g	01/10/19	29/02/20		THETIS +AGRITECO	€ 96.000,00	€ 0,00	€ 96.000,00								
376	Riqualificazione aree cantiere - Chioaglia - Ca Roman	549 g	01/03/20	31/08/21		THETIS +AGRITECO	€ 1.504.000,00	€ 0,00	€ 1.504.000,00								
377	Valorizzazione ambientale (C.L.9, Alberoni, S.Nicola fasi successive)	671 g	01/09/20	03/07/22			€ 4.950.000,00	€ 0,00	€ 4.950.000,00								
378	Progettazione	122 g	01/09/20	31/12/20		CVN e THETIS +AGRITECO	€ 297.000,00	€ 0,00	€ 297.000,00								
379	Valorizzazione ambientale (C.L.9, Alberoni, S.Nicola fasi successive)	549 g	01/01/21	03/07/22			€ 4.653.000,00	€ 0,00	€ 4.653.000,00								
380	Proseguimento manutenzione iliorak	487 g	01/09/18	31/12/19		THETIS	€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00								
381	Categoria Z	1157 g	01/11/18	31/12/21			€ 31.591.000,00	€ 0,00	€ 31.591.000,00								
382	Recupero forte San Felice - stralci successivi	915 g	01/07/19	31/12/21			€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00								
383	Progettazione	184 g	01/07/19	31/12/19		THETIS +AGRITECO	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00								
384	Recupero forte San Felice - stralci successivi	731 g	01/01/20	31/12/21		THETIS +AGRITECO	€ 4.700.000,00	€ 0,00	€ 4.700.000,00								
385	Aree di transizione (da aggiornare)	731 g	01/01/20	31/12/21		THETIS +AGRITECO	€ 6.800.000,00	€ 0,00	€ 6.800.000,00								
386	Vall di Brenta - completamento habitat	550 g	01/07/19	31/12/20		THETIS +AGRITECO	€ 3.500.000,00	€ 0,00	€ 3.500.000,00								
387	Progettazione	184 g	01/07/19	31/12/19		THETIS +AGRITECO	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 210.000,00								
388	Vall di Brenta - completamento habitat	366 g	01/01/20	31/12/20			€ 3.290.000,00	€ 0,00	€ 3.290.000,00								
389	Forti S. Pietro	914 g	01/04/19	30/09/21			€ 4.000.000,00	€ 0,00	€ 4.000.000,00								
390	Progettazione	183 g	01/04/19	30/09/19		THETIS +AGRITECO	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 240.000,00								
391	Forti S. Pietro	731 g	01/10/19	30/09/21			€ 3.760.000,00	€ 0,00	€ 3.760.000,00								
392	Monitoraggio ventennale Europa (intermedi e area vasta)	1096 g	01/01/19	31/12/21			€ 12.291.000,00	€ 0,00	€ 12.291.000,00								
393	Progettazione	181 g	01/01/19	30/06/19		CVN	€ 737.460,00	€ 0,00	€ 737.460,00								
394	Monitoraggio ventennale Europa (intermedi e area vasta)	915 g	01/07/19	31/12/21			€ 11.553.540,00	€ 0,00	€ 11.553.540,00								
395	Aggiornamento piano Europa (non ancora valorizzata)	426 g	01/11/18	31/12/19			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
396	Altri interventi	1187 g	01/04/18	30/06/21			€ 6.000.000,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00								
397	Interventi per la protezione del fondale canale Malamocco - Marghera (prog. Definitiva)	1159 g	01/04/18	02/06/21			€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00								
398	Progettazione	244 g	01/04/18	30/11/18		Da definire	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 80.000,00								

Programma Generale Valorizzato
 - Importi a finire
 Data di Stato: 31 marzo 2018

Fase di progettazione (include tempi per approvazioni)
 Fase di cantiere (include tempi per consegna lavori edo gare)
 Nota (*) : Opere Civili la cui tempistica è legata alle problematiche delle imprese del Gruppo Mantovani (Protocollo Operativo del 14/02/18)

Summary
 Inactive Milestone
 Manual Summary

Start-only
 Finish-only
 External Milestone
 Manual Progress

Page 10 di 13
 Data di stampa: 12/01/18

NO	Nome Intervento	Durata Cal	Inizio	Fine	Note	Soggetto esecutore	Importo Lordo Intervento	Importo Lordo Prodotto alla data	Importo Lordo a fine	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
399	Interventi per la protezione dei fondali canale Malamorto - Marghera (prog. Definitivo)	915 g	01/12/18	02/06/21		THETIS	€ 940.000,00	€ 0,00	€ 940.000,00								
400	Waterfront Cavallino stralci successivi (definitivo+esecutivo)	973 g	01/11/18	30/05/21		THETIS	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00								
401	Progettazione Waterfront Cavallino stralci successivi (definitivo+esecutivo)	212 g	01/11/18	31/05/19		+AGRIFICO	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00								
402	Waterfront Cavallino stralci successivi (definitivo+esecutivo)	761 g	01/06/19	30/06/21			€ 4.700.000,00	€ 0,00	€ 4.700.000,00								
403	SERVIZIO INFORMATIVO - USI	1371 g	01/04/18	31/12/21			€ 65.668.724,13	€ 3.664.836,81	€ 62.003.887,32								
404	INTERVENTI AVANZI	1006 g	01/04/18	31/12/20			€ 23.248.285,48	€ 1.244.850,89	€ 22.003.434,59								
405	SALA OPERATIVA DECISIONALE	318 g	01/04/18	31/08/19			€ 4.500.000,00	€ 501.650,29	€ 3.998.349,71								
406	SIN.C.09 Creato Operativo in Arsenal presso le Tese 111 e 112 - Manutenzione 2018 e primo semestre 2019	518 g	01/04/18	31/08/19		+THETIS	€ 4.500.000,00	€ 501.650,29	€ 3.998.349,71								
407	ARCHIVIO D'OPERA ED ARCHIVIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE	671 g	01/04/18	31/01/20			€ 3.977.646,00	€ 1.472.477,83	€ 2.505.168,17								
408	SIN.B.03 - Predisposizione di conoscenze, strumenti e archivi per la gestione. Attività propedeutiche	91 g	01/04/18	30/06/18			€ 1.361.646,00	€ 1.201.254,21	€ 160.391,79								
409	SIN.B.06 - Completamento e mantenimento dell'archivio delle conoscenze - 1ª fase	671 g	01/04/18	31/01/20			€ 1.000.000,00	€ 125.343,89	€ 874.656,11								
410	SIN.D.01 Moduli gestionali per il Sistema MOSE. Attività conoscitive e aggiornamento reti al servizio della Sala Operativa Decisionale	275 g	01/04/18	31/12/18			€ 1.000.000,00	€ 126.127,80	€ 873.872,20								
411	SIN.H.01 Attività propedeutiche all'avvicinamento alla gestione. Completamento dello stato zero del sistema lagunare. Prima fase: aggiornamento dello stato delle protezioni lungo la contenimentazione	366 g	10/04/18	10/04/19			€ 616.000,00	€ 19.751,93	€ 596.248,07								
412	SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE	1006 g	01/04/18	31/12/20			€ 20.767.649,43	€ 1.270.522,77	€ 19.497.126,66								
413	SIN.A.09 - Programma Triennale delle attività di Gestione dei laboratori e dell'Ufficio per l'Amministrazione del Provveditorato 2018 - 2020	1000 g	01/04/18	31/12/20		THETIS	€ 16.000.000,00	€ 764.792,36	€ 15.235.207,64								
414	SIN.G.03 - Supporto presso gli uffici dell'Amministrazione Triennio 2019 - 2020	1006 g	01/04/18	31/12/20			€ 4.767.649,43	€ 305.730,41	€ 4.461.919,02								
415	INTERVENTI DA AVVIARE	792 g	01/04/18	31/05/20			€ 8.985.000,80	€ 430.185,92	€ 8.554.814,88								
416	GARA 44 - SIN.C.03/05/06/08 Progettazione esecutiva e della realizzazione dell'allestimento informatico delle sale CED e degli ambienti delle Tese 111 e 112 dell'Arsenale, della progettazione esecutiva e della realizzazione della prima fase della rete LAN	609 g	01/04/18	30/11/19			Aggiudicazione di € 7.985.000,00	€ 388.019,40	€ 7.596.980,60								
417	Progettazione	0 g	01/04/18	01/04/18			€ 141.270,72	€ 141.270,72	€ 0,00								
418	Aggiudicazione in corso	153 g	01/04/18	31/08/18			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
419	GARA 44 - SIN.C.03/05/06/08 Progettazione esecutiva e della realizzazione dell'allestimento informatico delle sale CED e degli ambienti delle Tese 111 e 112 dell'Arsenale, della progettazione esecutiva e della realizzazione della prima fase della rete LAN	456 g	01/04/18	30/11/19			€ 7.843.729,28	€ 246.748,68	€ 7.596.980,60								
420	SIN.R.01 - Analisi di affidabilità Sistema MOSE - Parte 1. Componente Gestione dell'Esercizio - prima fase. In attesa di conferma approvazione in linea economica da RUP	762 g	01/05/18	31/05/20			€ 1.000.000,00	€ 32.166,52	€ 967.833,48								
421	Approvazioni	30 g	01/05/18	30/05/18			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
422	SIN.R.01 - Analisi di affidabilità Sistema MOSE - Parte 1. Componente Gestione dell'Esercizio - prima fase. In attesa di conferma approvazione in linea economica da RUP	731 g	01/06/18	31/05/20			€ 1.000.000,00	€ 32.166,52	€ 967.833,48								
423	INTERVENTI DA PROGETTARE	1371 g	01/04/18	31/12/21			€ 23.248.285,48	€ 0,00	€ 23.248.285,48								
424	SALA OPERATIVA DECISIONALE	640 g	01/04/18	31/12/19			€ 9.800.000,00	€ 0,00	€ 9.800.000,00								
425	"SIN.L.01 - Massa a punto dello strato software finale per S48 II Infrastruttura decisionale	122 g	01/04/18	31/07/18			€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00								
426	Progettazione	122 g	01/04/18	31/07/18			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								

Programma Generale Valorizzato

- Importi a finire

Data di Stato: 31 marzo 2018

Fase di progettazione (include tempi per approvazioni)

Fase di cantiere (include tempi per consegna lavori e/o gare)

Nota (*) Opere Civili le cui tempistiche è legata alle problematiche delle imprese del Gruppo Mantovani (Protocollo Operativo del 14/02/18)

ID	Nome Intervento	Durata Cal	Inizio	Fine	Note	Importo Lordo Intervento	Importo Lordo Prodotto alla Data	Importo Lordo a fine	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
427	SIN.L01 - Messa a punto dello studio software finale per l'infrastruttura decisionale	365 g	01/10/18	30/09/19		€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00														
428	SIN.L02 - Aggiornamento delle regole di esercizio Attenzione in parte vincolato agli esiti incontri con AISP/MAS ed altri Enti	579 g	01/04/18	31/10/19	CVN + vari al bisogno	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00														
429	Progettazione	153 g	01/04/18	31/08/18		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00														
430	SIN.L02 - Aggiornamento delle regole di esercizio Attenzione in parte vincolato agli esiti incontri con AISP/MAS ed altri Enti	365 g	01/11/18	31/10/19		€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00														
431	SIN.L03 - Avvio di una attività di miglioramento delle prestazioni di breve periodo. 1° Fase	609 g	01/04/18	30/11/19	CVN + vari al bisogno	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00														
432	Progettazione	183 g	01/04/18	30/09/18		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00														
433	SIN.L03 - Avvio di una attività di miglioramento delle prestazioni di breve periodo. 1° Fase	365 g	01/12/18	30/11/19		€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00														
434	SIN.L04 - Refresh tecnologico sistemi informativi connessione in vista dell'avvicinamento e preparazione del sito di disaster recovery presso Tesa 107	640 g	01/04/18	31/12/19	CVN + vari al bisogno	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00														
435	Progettazione	122 g	01/04/18	31/07/18		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00														
436	SIN.L04 - Refresh tecnologico sistemi informativi connessione in vista dell'avvicinamento e preparazione del sito di disaster recovery presso Tesa 107	457 g	01/10/18	31/12/19		€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 5.000.000,00														
437	ARCHIVIO D'OPERA ED ARCHIVIO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE	1371 g	01/04/18	31/12/21		€ 14.938.428,70	€ 0,00	€ 14.938.428,70														
438	SIN.B.07 - Completamento e mantenimento dell'archivio delle conoscenze - 2° Fase Attenzione in parte vincolato a completamento Tesa 110 e Tesa 107	822 g	01/04/18	30/06/20	CVN	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00														
439	Progettazione	91 g	01/04/18	30/06/18		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00														
440	SIN.B.07 - Completamento e mantenimento dell'archivio delle conoscenze - 2° Fase Attenzione in parte vincolato a completamento Tesa 110 e Tesa 107	700 g	01/08/18	30/06/20		€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00														
441	SIN.B.08 - All'esterni per preservamento e applicazione della piattaforma informatica per la gestione degli asset Completamento e mantenimento dell'archivio vivo delle conoscenze - 3a Fase. Realizzazione dell'archivio per la gestione e manutenzione	671 g	01/04/18	31/01/20	CVN	€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00														
442	Progettazione	183 g	01/04/18	30/09/18		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00														
443	SIN.B.08 - All'esterni per preservamento e applicazione della piattaforma informatica per la gestione degli asset Completamento e mantenimento dell'archivio vivo delle conoscenze - 3a Fase. Realizzazione dell'archivio per la gestione e manutenzione	426 g	02/12/18	31/01/20		€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00														
444	SIN.L.D1 - Aggiornamento e unificazione delle banche dati ambientali per la gestione dell'ecosistema lagunare	1371 g	01/04/18	31/12/21	CVN+TM	€ 12.038.428,70	€ 0,00	€ 12.038.428,70														
445	Approvazioni	91 g	01/04/18	30/06/18		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00														
446	SIN.L.D1 - Aggiornamento e unificazione delle banche dati ambientali per la gestione dell'ecosistema lagunare	1280 g	01/07/18	31/12/21		€ 12.038.428,70	€ 0,00	€ 12.038.428,70														
447	SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE	1371 g	01/04/18	31/12/21	CVN	€ 2.700.000,00	€ 0,00	€ 2.700.000,00														
448	SIN.E.02 - Gestione, manutenzione ed ottimizzazione degli apparati del simulatore della navigazione	456 g	01/04/18	30/06/19		€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00														
449	Progettazione	30 g	01/04/18	30/04/18		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00														

Programma Generale Valorizzato - Importi a finire - Data di Stato: 31 marzo 2018

Fase di progettazione (include tempi per approvazioni) - Fase di cantiere (include tempi per consegna lavori e/o gare)

Nota (*): Opere Civilia cui tempistica è legata alle problematiche delle imprese del Gruppo Mantovani (Protocollo Operativo del 14/02/18)

ID	Nome Intervento	Durata Cal. (min)	Indice	Prez.	Note	Superficie esecutore	Importo Totale	Importo Lavori	Importo alla data	Importo Lavori a	AVF	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
450	SIN.E.02 - Gestione, manutenzione ed ottimizzazione degli apparati del simulatore della navigazione	365 g	01/07/18	30/06/19			€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	11										
451	SIN.E.03 - Gestione, manutenzione ed ottimizzazione dissuatori ed altre attività di mantenimento sistemi a supporto dell'Amministrazione	487 g	01/04/18	31/07/19			€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	11										
452	Progettazione	61 g	01/04/18	31/05/18			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00											
453	SIN.F.03 - Gestione, manutenzione ed ottimizzazione dissuatori ed altre attività di mantenimento sistemi a supporto dell'Amministrazione	365 g	01/08/18	31/07/19			€ 600.000,00	€ 0,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00	11										
454	SIN.G.04 - Supporto presso gli uffici dell'Amministrazione, 2021	487 g	01/09/20	31/12/21	CVN		€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00											
455	Progettazione	91 g	01/09/20	30/11/20			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00											
456	SIN.G.04 - Supporto presso gli uffici dell'Amministrazione, 2021	365 g	01/01/21	31/12/21			€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00											
457	CATTICITA'	487 g	01/06/18	30/09/19			€ 40.100.000,00	€ 11.550.000,00	€ 28.550.000,00	€ 28.550.000,00											
458	Parallele - Rilascio	214 g	01/06/18	31/12/18			€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00											
459	Progettazione	122 g	01/06/18	30/09/18			€ 48.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00											
460	Sperimentazioni in campo	214 g	01/06/18	31/12/18			€ 752.000,00	€ 0,00	€ 752.000,00	€ 752.000,00											
461	Bocche - Accumulo di sedimenti	395 g	01/06/18	30/06/19			€ 8.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00											
462	Progettazione	122 g	01/06/18	30/09/18			€ 480.000,00	€ 0,00	€ 480.000,00	€ 480.000,00											
463	Bocche - Accumulo di sedimenti	395 g	01/06/18	30/06/19			€ 1.520.000,00	€ 2.000.000,00	€ 5.520.000,00	€ 5.520.000,00											
464	Cassoni - Giunti Ghia ed Omega	395 g	01/09/18	30/09/19			€ 2.000.000,00	€ 350.000,00	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00											
465	Progettazione	61 g	01/09/18	31/10/18			€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00											
466	Cassoni - Giunti Ghia ed Omega	395 g	01/09/18	30/09/19			€ 1.800.000,00	€ 350.000,00	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00											
467	Corrosioni - Barre Inghisaglio elementi femmina	395 g	01/09/18	30/09/19			€ 2.200.000,00	€ 200.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00											
468	Progettazione	61 g	01/09/18	31/10/18			€ 132.000,00	€ 0,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00											
469	Corrosioni - Barre Inghisaglio elementi femmina	395 g	01/09/18	30/09/19			€ 2.068.000,00	€ 200.000,00	€ 1.868.000,00	€ 1.868.000,00											
470	Corrosioni - Gruppi ceriere - Tensionatori (B.1 e B.2)	395 g	01/09/18	30/09/19			€ 16.600.000,00	€ 2.500.000,00	€ 14.100.000,00	€ 14.100.000,00											
471	Progettazione	61 g	01/09/18	31/10/18			€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00											
472	B.1 Corrosioni - Barre Inghisaglio elementi femmina applicazioni trattamenti protettivi, Integrativi e modifica del Caric	395 g	01/09/18	30/09/19			€ 9.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 6.500.000,00	€ 6.500.000,00											
473	B.2 Corrosioni - Barre Inghisaglio elementi femmina -soluzione ibrida a parziale sostituzione dei tensionatori, in materiale Superduplex	395 g	01/09/18	30/09/19			€ 7.500.000,00	€ 0,00	€ 7.500.000,00	€ 7.500.000,00											
474	Lunata di Lido	334 g	01/09/18	31/07/19			€ 2.000.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00											
475	Jack up MOSE 1	334 g	01/09/18	31/07/19			€ 2.000.000,00	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00											
476	Jack up MOSE 1	396 g	01/07/18	31/07/19			€ 8.500.000,00	€ 6.000.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00											
477	Progettazione	61 g	01/07/18	30/08/18			€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00											
478	Jack up MOSE 1 - in versione corta	334 g	01/09/18	31/07/19			€ 8.400.000,00	€ 6.000.000,00	€ 2.400.000,00	€ 2.400.000,00											
479	STUDI, PIANI DI MANUTENZIONE, MANUTENZIONE, COMMISSIONING E AVVIAMENTO	1371 g	01/04/18	31/12/21			€ 45.000.000,00	€ 0,00	€ 45.000.000,00	€ 45.000.000,00											
480	ANTICIPAZIONI PER STUDI / ATTIVITA' DI AVVIAMENTO	1371 g	01/04/18	31/12/21			€ 45.000.000,00	€ 0,00	€ 45.000.000,00	€ 45.000.000,00											
481	ALTRE ATTIVITA' ED INTERVENTI RICHESTI DAL PROVEDITORE 1371 g	1371 g	01/04/18	31/12/21			€ 45.000.000,00	€ 0,00	€ 45.000.000,00	€ 45.000.000,00											
482	Consolidamento di un tratto di Iva Schiavoni - Vedi riga 227	334 g	01/04/18	28/02/19			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00											
483	Forti San Felice (intervento di messa in sicurezza) - Vedi riga 311	456 g	01/04/18	30/06/19			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00											
484	Laboratori Antinquinamento - Vedi riga 413	1006 g	01/04/18	31/12/20			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00											
485	Consolidamento di un tratto di muro all'Isola di San Giorgio (Prog + Lavori)	853 g	01/09/18	31/12/20			€ 800.000,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00											
486	Inserimento parasagittico MOSE (Prog + Lavori)	1218 g	01/09/18	31/12/21			€ 10.000.000,00	€ 0,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00											
487	Isola Lazzaretto Vecchio (Prog + Lavori)	853 g	01/09/18	31/12/20			€ 2.000.000,00	€ 0,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00											
488	Attività CORILA - Vedi riga 233	1218 g	01/09/18	31/12/21			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00											
489	Forti San Felice (intervento di restauro) - Vedi riga 382	915 g	01/07/19	31/12/21			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00											
490	Salvaguardia Isola San Marco (Progetto esecutivo + Lavori)	488 g	01/03/19	30/06/20			€ 20.000.000,00	€ 0,00	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00											

Programma Generale Valorizzato

Imposti a Finire

Data di Stato: 31 marzo 2018

Fase di progettazione (include tempi per consegna lavori / ero gara)

Note [1] Opere CmlIa cui tempestività è legata alle problematiche delle Imprese del Gruppo Mantovani (Protocollo Operativo del 14/02/18)

Page 13 di 13

Data di stampa: 12/07/18

CRONOPE.

QUESTIONE