

Camera dei Deputati

Commissioni riunite 8^a e 9^a

Ing. Nicola Prisco


DATA 03.02.2021



SINTESI INTERVENTO

NOME OPERA	S.S. n° 20 “del Colle di Tenda” Costruzione nuovo tunnel del Colle di Tenda.
REGIONE	Piemonte
DESCRIZIONE INTERVENTO	<p>Il progetto prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il collegamento Italia-Francia la costruzione di una nuova canna mono-direzionale in direzione Italia-Francia di lunghezza pari a circa 3,3 km, con carreggiata effettiva pari a 6,50 m (con una corsia di marcia di 3,50 m, una corsia di emergenza di 2,70 m e banchina da 0,30 m); - per il collegamento Francia-Italia è previsto l’ampliamento dell’attuale tunnel sino al raggiungimento delle dimensioni della nuova canna. <p>Le due gallerie saranno collegate da by-pass pedonali e carrabili. I lavori all’aperto in territorio italiano riguardano l’adeguamento degli imbocchi e del piazzale di accesso, in territorio francese il ripristino della viabilità locale con la realizzazione di un nuovo ponte per lo scavalco del fosso della Cà ed il rifacimento dei tornanti dall’imbocco sino all’attuale ponte di Romanin.</p>

SINTESI INTERVENTO - INQUADRAMENTO DELL'OPERA



SINTESI INTERVENTO

FINANZIAMENTO	<p>L'intervento è previsto nell'Elenco Opere Infrastrutturali di nuova Realizzazione 2007 – 2011, ed è inserito nel Contratto di Programma 2009 per un importo complessivo pari a € 209.496.017,18 così finanziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>contratto di programma 2007 € 28.390.530,00</i> - <i>L.311/2004 e L.266/2005 € 54.000.000,00</i> - <i>partecipazione Repubblica Francese (Accordo di Parigi 12/3/07) € 87.255.091,16</i> - <i>contratto di programma 2009 € 39.850.396,02</i> <p><i>Totale Finanziamenti € 209.496.017,18</i></p> <p>Lo stato francese partecipa al finanziamento dell'opera per il 41,65%, così come stabilito dall'Accordo di Parigi del 12/03/2007 siglato tra i due stati interessati.</p>
INVESTIMENTO	<p>Importo quadro economico affidato: € 139.660.613,17 di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavori € 102.595.496,07 - S.a.D. € 22.286.097,02 - Oneri di Investimento € 14.779.020,08

STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Con disposizione Anas del 05.04.2018, il contratto stipulato con l'ATI GLF-Toto è stato risolto per grave inadempimento.

L'importo dei lavori realizzati dalla suddetta ATI è pari a € 32.052.058,74.

Ad aprile 2018 è stata attivata la procedura prevista dall'art.140 del D.Lgs. 163/06, con interpello del concorrente classificatosi secondo nella originaria procedura di gara, il RTI Consorzio Stabile Edilmaco S.c.a.r.l. - Cipa S.p.A.

In data 19/11/2018 il RTI Consorzio Stabile Edilmaco S.c.a.r.l. - Cipa S.p.A. è subentrato nell'esecuzione dei lavori per un importo di € 102.595.496,07 ed in data 15/05/2019 è stato stipulato il contratto.

Risolti alcuni aspetti di carattere tecnico-esecutivo e superata la sospensione legata all'emergenza Covid19, si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori in data 26/05/2020, con ultimazione contrattuale fissata al 18/02/2025.

A seguito degli eventi alluvionali verificatesi tra il 2 e il 3 ottobre, i lavori sono stati sospesi in quanto le aree di cantiere di accesso ai due imbocchi della galleria sono state sconvolte.

In particolare nella zona di accesso lato Francia sono stati demoliti il ponte viabilità esistente ed il nuovo ponte sul fosso del Cà.

Si è attualmente in attesa di conoscere le risultanze delle indagini geomorfologiche ed idrogeologiche per la verifica dei versanti oggetto dei dissesti alluvionali ed in particolare della frana nel vallone francese "de la Ca".

AVANZAMENTO LAVORI AL 03/10/2020

- IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI ESEGUITI: 35ML€ (3 ML€ dalla ripresa lavori)
- SCAVO GALLERIA DI NUOVA REALIZZAZIONE LATO ITALIA: 1271m (340 m dalla ripresa lavori) di cui rivestiti 827 m
- SCAVO GALLERIA DI NUOVA REALIZZAZIONE LATO FRANCIA: 493 m di cui 298 m rivestiti
- GALLERIA DA SCAVARE: 1457 m

IMBOCCO GALLERIA LATO ITALIA



04 – 10 - 2020

IMBOCCO GALLERIA LATO FRANCA



03 – 10 - 2020

IMBOCCO GALLERIA LATO FRANCIA



04 – 10 - 2020

GRAZIE

