


# CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA

## Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria

### Autostrada Salerno - Reggio Calabria

#### SCHEDA N. 53



#### LOCALIZZAZIONE



#### CUP:

F91B01000390001

#### TIPOLOGIA OPERA:

Rete stradale

#### SOGGETTO TITOLARE:

ANAS Spa

#### STATO DI ATTUAZIONE

Lavori in corso

#### DELIBERE CIPE

96/2002  
 14/2004  
 95/2004  
 155/2005  
 73/2006  
 116/2006  
 49/2006  
 38/2009  
 37/2010

# ULTIMAZIONE LAVORI

Oltre 2015

---

## DESCRIZIONE

Il progetto di ammodernamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria è suddiviso in 61 interventi dei quali: 36, per un importo di circa 3,1 miliardi di euro, risultano conclusi o lo saranno entro il 31 dicembre 2011; 7, per un importo di circa 3 miliardi, sono in corso di realizzazione; 3, per un importo di 157 milioni, sono in gara; 12, per un importo di circa 2,7 miliardi, sono in fase di progettazione. Inoltre i lavori della parte II del Macrolotto n.3, dell'importo di 654 milioni, risultano sospesi e il contratto relativo all'appalto dell'intervento denominato "Sa-Rc Km 206+500-213+500 - Tronco 2° Tratto 4° Lotto 1°" risulta rescisso. Infine l'ultimo intervento, dell'importo di circa 500 milioni riunisce ulteriori lavori di ammodernamento.

---

## DATI STORICI

### 1995

Il CIPE dispone finanziamenti per interventi di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria per 1.500,1 Meuro a valere sulle risorse delle leggi nn. 341/95, 135/97, 208/98, 449/98, 488/99.

### 1999

Il CIPE, nella delibera n. 49 del 1999, unifica gli interventi precedentemente deliberati in un unico intervento denominato "interventi di adeguamento autostrada Salerno-Reggio Calabria" per assicurare maggiore flessibilità operativa.

L'ANAS, nel 1999, bandisce le gare per la progettazione definitiva e il SIA per i due lotti di cui all'epoca si compone l'intervento.

La Legge n. 144/1999, detta norme in ordine al possibile affidamento in concessione di costruzione e gestione della Salerno-Reggio Calabria, prevedendo la nomina di consulenti per valutare la sostenibilità di tale affidamento.

### 2000

Il Ministero dell'ambiente, con una nota del settembre 2000, ritiene l'opera non assoggettabile a VIA nazionale, demandando alla Regione Calabria l'osservanza di quanto stabilito nel SIA dell'ANAS.

Il responsabile unico del progetto, con nota del novembre 2000, attesta la regolare effettuazione del progetto definitivo, nonché la conformità alle prescrizioni del contratto principale e il rispetto dei tempi.

Il Ministero dell'ambiente, nel dicembre 2000, esprime sul progetto definitivo parere di compatibilità ambientale di concerto con il Ministero per i beni culturali.

### 2001

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 nel sottosistema "corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa"

All'Unità Tecnica Finanza di Progetto vengono affidati studi pilota per individuare le opere finanziabili con capitale privato.

### 2002

Il MIT esprime il provvedimento autorizzativo finale e di conformità urbanistica nel febbraio 2002.

L'opera è compresa nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Calabria del maggio 2002.

L'ANAS accorpa alcuni lotti, progettati, in macrolotti da affidare a Contraente generale e in lotti da affidare tramite appalto integrato. In particolare accorpa i due lotti precedentemente previsti per l'opera nell'attuale unico progetto, decidendo di porre a base della gara di appalto la progettazione definitiva. L'ANAS è individuato come soggetto aggiudicatore.

Il CIPE, con delibera n. 96, prende atto della relazione dell'Unità Tecnica-Finanza di Progetto che reimposta il

progetto ai fini della realizzabilità con ricorso a capitali privati, e prevede: 6 macrolotti da affidare a Contraente Generale, 5 lotti di completamento da affidare mediante appalto e 1 lotto di rinaturalizzazione e completamento. Solo per la tratta Salerno-Sicignano l'Unità indica possibili flussi di cassa e quindi il finanziamento è ipotizzato a carico della L.166/2002. Il costo previsto per l'intero intervento negli anni 2002-2003 è di 5.832,7 Meuro, di cui 677,9 per il Macrolotto 1. All'intervento già in gara viene assegnato un finanziamento di 700 Meuro per l'anno 2002, a carico della legge 166/2002, in modo da liberare le risorse ANAS impegnate e renderle immediatamente disponibili per l'appalto di ulteriori lavori, senza attendere i tempi per le assegnazioni. La fine dei lavori di riqualificazione è prevista per il 2005.

L'opera è compresa nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Campania del 31 ottobre.

L'opera è compresa nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Basilicata del 20 dicembre.

## **2004**

Il CIPE, con delibera n. 14, prende atto della diversa aggregazione degli interventi adottata dall'ANAS e dei nuovi costi previsti per i Megalotti, e assegna ad ANAS, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento ed adeguamento – al tipo A1 delle norme CNR/80 – del 2° megalotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, compreso tra il km 393+500 (svincolo di Gioia Tauro escluso) ed il km 423+300 (svincolo di Scilla escluso), un contributo massimo pluriennale pari a 109,2 Meuro per 15 anni, cui si provvede mediante riduzione di 40,4 Meuro del quarto impegno quindicennale previsto dall'art.13 della legge n. 166/2002 e decorrente dal 2005 e di 68,8 Meuro del quinto limite di impegno quindicennale previsto dalla citata norma a decorrere dall'anno 2006. Il contributo è quantificato includendo nel costo di realizzazione degli investimenti anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

Le delibere CIPE n. 19 e n. 21, ripartiscono le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003, finalizzandole all'accelerazione del PIS e riservando 23 Meuro per finalità premiali.

L'ANAS presenta al MIT richiesta di accedere ai finanziamenti a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma.

Il CIPE, con delibera n. 95, assegna all'ANAS un contributo di 372 Meuro a valere sul FAS e altro contributo a valere sulle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento del megalotto n. 3 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

La delibera CIPE n. 95 conferma il quadro complessivo dei lotti riportato nella "presa d'atto" di cui alla delibera n. 14/2004 e rettifica in 5.832,7 Meuro (erano 5.832,7) il costo complessivo. Per il 3° megalotto indica: l'ANAS quale soggetto aggiudicatore, un tempo massimo di ultimazione dei lavori di 1.340 giorni consecutivi e continui, il differimento dei termini per l'avvio e per l'ultimazione dei lavori di un semestre e quindi con la completa realizzazione delle opere prevista per la fine di ottobre 2004, conferma il costo complessivo di 674,98 Meuro, infine assegna un contributo massimo di 372 Meuro a valere sulle disponibilità del FAS e uno di 200 sull'art. 13 della legge 166/2002 che si sommano ai 102,96 Meuro già disponibili, corrispondenti a parte delle economie realizzate in sede di aggiudicazione dei lavori del 1° megalotto. Infine, tra le clausole finali, si fa presente che "Nell'ambito delle iniziative intese a potenziare l'attività di monitoraggio ai fini di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata verrà stipulato apposito protocollo d'intesa tra la Prefettura-UTG, il soggetto aggiudicatore e il contraente generale sulla falsariga del protocollo stipulato nel giugno 2004 per il 1° macrolotto dell'autostrada in questione e tenendo conto delle eventuali ulteriori indicazioni che provengano dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere prima della sottoscrizione del protocollo stesso".

## **2005**

Con il decreto-legge n. 35 si dispone che il CIPE finanzi prioritariamente gli interventi inclusi nel PIS.

Il CIPE, con delibera n. 34, ripartisce le risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate per il quadriennio 2005-2008, quantificando in 637,5 Meuro la quota attribuita al Mezzogiorno per l'accelerazione del PIS.

Il CIPE, con delibera n. 98, quantifica le risorse di cui alla delibera n. 21/2004 non ancora allocate e ritiene finanziabili gli interventi elencati in graduatoria nell'allegato 1.

Il CIPE, con delibera n.155, assegna all'ANAS un contributo di 300 Meuro a valere sulle disponibilità del FAS relative agli anni 2005-2008 per il finanziamento dell'intervento dal Km. 47+800 al Km 53+800", ed un contributo di 150 Meuro a valere sulle disponibilità del FAS relative agli anni 2005-2007 per il finanziamento dell'intervento dal Km 222+000 al Km 225+800.

## **2006**

Il CIPE, con delibera n. 1, nel ripartire le risorse FAS, riserva 328,2 Meuro ad integrazione del finanziamento del megalotto n. 4.

Il CIPE, con delibera n. 73, formalizza l'autorizzazione all'utilizzo delle somme rinvenienti dai ribassi d'asta maturati in sede di aggiudicazione dei lavori di ammodernamento del 2° megalotto, di cui alla delibera n. 14/2004, destinando espressamente a parziale finanziamento del megalotto n. 4 parte di tale importo, per complessivi 128,5 Meuro, già considerati nell'importo complessivo di 257,8 Meuro indicati dall'ANAS come utilizzabili allo scopo.

Il CIPE, con delibera n. 75, procede alla ricognizione delle disponibilità residue a valere sulle risorse di cui alla delibera n. 98/2005, che sono quantificabili in complessivi 493,9 Meuro, al lordo delle quote premiali per complessivi 40,8 Meuro ed al lordo altresì di ulteriori economie per 68,7 Meuro maturate su interventi precedentemente finanziati a carico del FAS.

Il CIPE, con delibera n. 116, prende atto dell'attuazione dell'iter procedurale relativo all'intervento "Autostrada Salerno - Reggio Calabria – 4° megalotto: lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo A1 delle norme CNR/80 tra il km 108+000 (viadotto Calore) e il km 139+000 (galleria Serra rotonda)". Assegna all'intervento: 68,7 Meuro di economie derivanti dai ribassi d'asta degli interventi approvati e finanziati dalla delibera 21/2004; un contributo max di 384,3 Meuro a valere sulle disponibilità residue FAS (di cui 67,2 Meuro a valere sulle disponibilità del 2005, 164 Meuro sulle disponibilità del 2006, 70,4 Meuro sulle disponibilità del 2007; 82,67 Meuro sul 2008). Considerando l'assegnazione già disposta con la delibera n. 1/2006, pari a 328,2 Meuro, all'intervento risultano complessivamente assegnati 712,4 Meuro a carico del FAS. Il CIPE stabilisce inoltre le modalità e i tempi per l'erogazione del contributo.

L'intervento è incluso nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

La legge n. 296/2006 (art. 1, comma 1025) dispone che l'ANAS utilizzi le risorse del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie metropolitane per il proseguimento degli interventi di completamento dell'autostrada. Le risorse indicate, ammonterebbero a 500 Meuro cui sono da aggiungersi 1.873 Meuro di crediti nei confronti dei concessionari autostradali, secondo quanto affermato dal segretario del CIPE, nel corso dell'audizione presso le Commissioni riunite VIII-IX della Camera del 14 maggio.

## **2009**

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 10 di ricognizione sullo stato di attuazione del PIS.

Il CIPE, nella seduta del 26 giugno, adotta la delibera di presa d'atto del Piano delle opere prioritarie 2009, finanziato anche dal Fondo infrastrutture per un importo di 7.596 Meuro, di cui 6.381,6 destinati al Sud. L'opera è compresa tra gli interventi di "Riassetto del sistema stradale ed autostradale" ed è rappresentata da 7 interventi per complessivi 596 Meuro a carico del FAS. Essi sono:

Macro lotto 3 parte 4° e interventi per emergenza traffico – tratto Bagnara-Scilla - 345 Meuro

Svincolo di Eboli - 22 Meuro

Svincolo di Mileto - 38 Meuro

Svincolo di Rosarno - 21 Meuro

Svincolo di Laurana Borrello - 25 Meuro

Galleria Fossino e svincolo di Laino Borgo - 113 Meuro

Svincolo di Lamezia – Torrente Randace - 32 Meuro

Nella stessa seduta il CIPE assegna all'ANAS due nuovi contributi di 61,2 Meuro per il completamento dei lavori di ammodernamento e adeguamento del Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 3° Stralcio A - dal Km 369+800 al 378+500 (delibera 38/2009) - e di 18 Meuro per il completamento dei lavori di ammodernamento e adeguamento del Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 2° Stralcio C - dal Km 382+475 al 383+100 (delibera n. 39/2009).

Con DPCM del 5 agosto sono individuati gli investimenti pubblici di competenza statale ritenuti prioritari per lo sviluppo economico del territorio e tra essi figura l'"Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria".

## **2010**

Il CIPE, con delibera n. 31 del 13 maggio, approva la rimodulazione del quadro di dettaglio del Fondo infrastrutture.

Il CIPE, con delibera n. 37, approva la messa in sicurezza dell'autostrada tra il km 148+000 (imbocco nord galleria Fossino) e il km 153+400 (svincolo di Laino Borgo).

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Asse autostradale Salerno - Reggio Calabria", articolata in 56 interventi specifici oltre alla voce "ulteriori interventi", è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010" (tutti gli interventi); "2: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere da avviare entro il 2013" (8 interventi specifici oltre alla voce "ulteriori interventi"); "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2" (48 interventi); "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010" (59 interventi); "6 :Progetti inoltrati alla Struttura Tecnica di Missione in avanzata fase istruttoria"(2 interventi).

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

## 2011

Nell'Allegato Infrastrutture alla DEF 2012-2014 l'opera " Asse autostradale Salerno – Reggio Calabria", articolata in 57 interventi specifici oltre alla voce "ulteriori interventi", è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" (tutti gli interventi); "2: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere da avviare entro il 2013" (9 interventi specifici oltre alla voce "ulteriori interventi"); "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2" (48 interventi specifici); "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)" (59 interventi); "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori" (43 interventi).

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, il progetto di ammodernamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria risulta suddiviso in 60 interventi dei quali: 36, per un importo di circa 3,1 miliardi di euro, risultano conclusi o lo saranno entro il 31 dicembre 2011; 7, per un importo di circa 3 miliardi, sono in corso di realizzazione; 3, per un importo di 157 Meuro, sono in gara; 12, per un importo di circa 2,7 miliardi, sono in fase di progettazione. Inoltre i lavori della parte II del Macrolotto n.3, dell'importo di 654 Meuro, risultano sospesi e il contratto relativo all'appalto dell'intervento denominato "Sa-Rc Km 206+500-213+500 - Tronco 2° Tratto 4° Lotto 1°" risulta rescisso. Agli interventi monitorati dall'AVCP se ne aggiunge uno, dell'importo di circa 500 Meuro, che riunisce ulteriori lavori di ammodernamento come indicato nel 9° allegato infrastrutture.

---

## COSTO PRESUNTO (milioni di euro)

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	6.888,400 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 96/2002
Previsione di costo al 30 aprile 2005	6.888,400 <b>Fonte:</b>
Costo al 6 aprile 2006	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	7.542,580 <b>Fonte:</b> DPEF 2008-2012
Costo al 30 giugno 2008	N.D. <b>Fonte:</b> DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	9.665,000 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 10/2009
Previsione di costo al 30 aprile 2010	10.269,680 <b>Fonte:</b> DFP 2010-2013
Costo ad aprile 2011	10.065,890 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	10.065,890 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014

---

## QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

### Disponibilità:

Risorse disponibili ad aprile 2011 7.487,860 **Fonte:** DEF 2012-2014

---

**Disponibilità al 30 aprile 2011: 7.487,860**

Fondi Pubblici 5.522,650 **Fonte:** DEF 2012-2014

Fondi Legge Obiettivo 1.965,210 **Fonte:** Delibera CIPE 10/2009

---

Fabbisogno residuo:

2.578,030

---

## NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

IGQ Governo e Regione Campania del 18 Dicembre 2001

IGQ Governo e Regione Calabria del 16 Maggio 2002

Delibera CIPE 96/2002 del 31 Ottobre 2002

IGQ Governo e Regione Basilicata del 20 Dicembre 2002

Delibera CIPE 14/2004 del 27 Maggio 2004

Delibera CIPE 95/2004 del 20 Dicembre 2004

Delibera CIPE 98/2005 del 29 Luglio 2005

Delibera CIPE 155/2005 del 2 Dicembre 2005

Delibera CIPE 1/2006 del 22 Marzo 2006

Delibera CIPE 73/2006 del 22 Marzo 2006

Delibera CIPE 75/2006 del 29 Marzo 2006

Delibera CIPE 116/2006 del 29 Marzo 2006

Delibera CIPE 149/2006 del 17 Novembre 2006

Delibera CIPE 38/2009 del 26 Giugno 2009

Delibera CIPE 39/2009 del 26 Giugno 2009

Delibera CIPE 37/2010

del 13 Maggio 2010

---

## Sa-Rc Svincolo di Fratte km 002+500-003+000

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva

**Conferenza di servizi:** Conclusa

**Note:** Progettazione esterna eseguita presso la Direzione Generale ANAS. I dati mancanti non sono noti al RUP.

### Progettazione esecutiva

**CIPE:** No

**Importo lavori:** 13.957.559,87

**Servizio:** Esterno

**Importo a base gara:**

**Importo di aggiudicazione:**

**Nome aggiudicatario:** A.T.I. Technital - Tecnic - C.R.A.

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data inizio:**

**Data fine:** 07/12/1999

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** ANAS Spa

**Modalità di selezione:** Affidamento con bando

**Procedura:** Procedura ristretta

**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 360 giorni  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:** N.N.  
**Data aggiudicazione:** 12/12/2000  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** Gleismac Italiana S.p.A. poi GE.CO.MAR. S.p.A. a seguito di cessione di ramo d'azienda

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data contratto:** 08/05/2001

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 13.531.482,93

**Importo oneri per la sicurezza:** 426.076,94

**Importo complessivo a base di gara:** 13.957.559,87

**Importo aggiudicazione:** 9.681.676,56

**Somme a disposizione:** 2.772.620,89

**Totale:** 12.454.297,45

**% Ribasso di aggiudicazione:** 31,60

**% Rialzo di aggiudicazione:** 0,00

**Note:** Non è nota al RUP la ripartizione delle fonti di finanziamento.

**ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:** 04/02/2002

**Stato avanzamento importo:** 8.760.780,85

**Stato avanzamento percentuale:** 100,00

**Data effettiva inizio lavori:** 09/02/2001

**Data effettiva fine lavori:** 31/05/2004

**Data presunta fine lavori varianti:** 10/07/2002

**Tempi realizzazione:** In ritardo - Interferenze con viabilità poiché il lavoro interessa lo svincolo di Fratte fra la A3 SA-RC, il Raccordo Autostradale SA-AV e la viabilità ordinaria costituente il principale accesso alla città di Salerno. Ciò non ha consentito la chiusura della strada e i lavori sono dovuti avanzare in presenza di traffico. Inoltre, redazione di una PVT con assegnazione di ulteriori 150 giorni di tempo contrattuale.

**Data collaudo statico:** 20/11/2006

**Data collaudo tecnico-amministrativo:** 20/11/2006

**Note:**

**Contenzioso:**

**Totale riserve definite:** 18

**Importo totale riserve definite:** 13.453.510,07

**Totale riserve da definire:** 0

**Note:** Riserve allo stato finale, complessivamente definite mediate Lodo arbitrale sottoscritto il 09/05/2005. L'impresa ha rifiutato la proposta di componimento bonario avanzata dal RUP.

**Sospensione lavori:**

**Numero totale:** 2  
**Totale giorni sospensione:** 71  
**Note:** Trattasi di sospensioni parziali, che hanno dato luogo ad un differimento dei tempi contrattuali pari a 6 giorni.

**Varianti:**

**Numero totale:** 1  
**Giorni proroga totali:** 150  
**Motivi:**  
**Altri motivi:** Perizia di Variante redatta ed approvata prima dell'emanazione del D.Lgs. 163/2006, ex art. 25 c. 1 lett. a) e c.3 della L. 109/94  
**Importo:** 9.424.248,71  
**Importo oneri sicurezza:** 433.840,06  
**Somme a disposizione:** 2.596.208,68  
**Totale:** 12.454.297,45  
**Note:**

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 2004

### Sa-Rc Km 003+000-008+000 - Tronco 1° Lotto 1° Stralcio 2°

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:** I dati sono stati desunti dagli atti in possesso dell'Ufficio di Salerno. Il R.d.P. che inoltra la scheda è stato nominato con dispositivo del Presidente di ANAS n. 106 del 30.05.2008 - prot. CDG-0077251-P del 03.06.2008.

**Progettazione esecutiva**

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 97.715.174,36  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:** 460.000,00  
**Nome aggiudicatario:** Raggruppamento TECHNITAL - TECNIC - C.R.A.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 05139031008  
**Data inizio:** 04/12/2003  
**Data fine:** 27/07/2004

**AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** ANAS Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando

<b>Procedura:</b>	Procedura ristretta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta economicamente più vantaggiosa
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	500 giorni
<b>Data bando:</b>	10/08/2004
<b>CIG/CUI:</b>	CUP F71B01000015001
<b>Data aggiudicazione:</b>	05/05/2005
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	ATI
<b>Nome aggiudicatario:</b>	A.T.I. S.A.F.A.B. S.p.A. - A. & I. DELLA MORTE S.p.A.
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	10787801009
<b>Data contratto:</b>	22/11/2005
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	92.829.524,36
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	4.885.650,00
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	97.715.174,36
<b>Importo aggiudicazione:</b>	86.260.007,03
<b>Somme a disposizione:</b>	28.636.908,56
<b>Totale:</b>	114.896.915,59
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	12,34
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	30/09/2005
<b>Data presunta fine lavori:</b>	12/02/2007
<b>Stato avanzamento importo:</b>	84.290.970,74
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	30/09/2005
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	31/05/2010
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	16/08/2009
<b>Tempi realizzazione:</b>	In ritardo - lavori sotto traffico, ritardi dell'impresa.
<b>Data collaudo statico:</b>	
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	
<b>Note:</b>	E' in corso la redazione della documentazione per la conclusione del collaudo.

#### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	2
<b>Importo totale riserve definite:</b>	11.270.593,11
<b>Totale riserve da definire:</b>	2
<b>Note:</b>	e' in corso la verifica per l'effettivo superamento del limite di valore. Il valore dell'importo delle riserve definite è riferito alla sorte capitale.

#### **Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	2
<b>Totale giorni sospensione:</b>	57
<b>Note:</b>	

## Varianti:

Numero totale:	3
Giorni proroga totali:	860
Motivi:	Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	La PVT n. 1 - art. 25 comma 3, 2° capoverso l.109/94 e smi; PVT n. 2 : art. 132 c.1 lett. a); b); c) e c.3, D.lgs 163/06
Importo:	84.957.421,82
Importo oneri sicurezza:	5.100.774,29
Somme a disposizione:	4.662.137,17
Totale:	94.720.333,28
Note:	NELL'IMPORTO DELLE S.A.D. NON SONO INSERITI GLI ONERI I.V.A.

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 2010

### Sa-Rc km. 004+500 al km 005+500. Svincolo di S.Mango

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:** i dati sono desunti dagli atti in possesso dell'Ufficio di Salerno. il R.d.P. che inoltra la scheda è stato nominato con dispositivo del Presidente di ANAS n. 106 del 30.05.2008 -prot. CDG-0077251-P del 03.06.2008.

### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Sì  
**Importo lavori:** 10.472.676,45

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** ANAS Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Altro  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Prezzo più basso  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 210 giorni  
**Data bando:** 21/04/2005  
**CIG/CUI:** CUP F91B04000280001  
**Data aggiudicazione:** 19/02/2007  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola

Nome aggiudicatario: FONTANA COSTRUZIONI S.p.A.  
Codice fiscale aggiudicatario: 02368580615  
Data contratto: 12/07/2007  
**Quadro economico:**  
Importo a base gara: 5.894.341,20  
Importo oneri per la sicurezza: 449.949,71  
Importo complessivo a base di gara: 6.344.290,91  
Importo aggiudicazione: 5.393.858,04  
Somme a disposizione: 4.128.385,54  
Totale: 9.522.243,58  
% Ribasso di aggiudicazione: 16,12  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori: Conclusi  
Data presunta inizio lavori: 17/09/2007  
Data presunta fine lavori: 13/07/2008  
Stato avanzamento importo: 5.229.541,99  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori: 17/09/2007  
Data effettiva fine lavori: 16/09/2009  
Data presunta fine lavori varianti: 22/08/2008  
Tempi realizzazione: In ritardo - impedimenti dovuti ad interferenze, condotta dell'impresa  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-amministrativo:  
Note: collaudo in corso

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite: 9  
Importo totale riserve definite: 739.032,10  
Totale riserve da definire: 4  
Note: attivata 2^ procedura di accordo bonario

#### **Sospensione lavori:**

Numero totale: 1  
Totale giorni sospensione: 23  
Note: sospensione parziale - tempi ragguagliati ex art. art. 24 c. 7 DM145/00

#### **Varianti:**

Numero totale: 1  
Giorni proroga totali: 10  
Motivi: Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006  
Altri motivi: art. 132 c. 1 lett. a) D.lgs 163/06  
Importo: 5.143.528,62  
Importo oneri sicurezza: 468.117,34  
Somme a disposizione: 2.467.853,96  
Totale: 8.079.499,92  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2009

### Sa-Rc Km 008+000-012+800 - Tronco 1° Tratto 1° Lotto 2° (Carreggiata Nord)

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note: Importo in lire.  
**Progettazione esecutiva**  
CIPE: No  
Importo lavori: 58.002.900.581,00  
Servizio: Interno  
Costo progettazione interno:  
Data inizio:  
Data fine: 14/11/1997

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura ristretta  
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione  
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso  
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori: 900 giorni  
Data bando: 25/03/1998  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione: 15/04/1998  
Tipo aggiudicatario: ATI  
Nome aggiudicatario: GI.CO. COSTRUZIONI SPA - DONATI SPA  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto: 25/11/1998  
**Quadro economico:**  
Importo a base gara: 58.002.900.581,00  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara: 5.800.290.058.100,00  
Importo aggiudicazione: 42.039.922.312,00  
Somme a disposizione: 8.849.996.065,00

**Totale:** 50.889.918.377,00  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 27,52  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 01/06/1998  
**Data presunta fine lavori:** 17/11/2000  
**Stato avanzamento importo:** 21.458.961,48  
**Stato avanzamento percentuale:**  
**Data effettiva inizio lavori:** 02/06/1998  
**Data effettiva fine lavori:** 15/12/2004  
**Data presunta fine lavori varianti:**  
**Tempi realizzazione:** In ritardo  
**Data collaudo statico:** 24/01/2007  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:** 24/01/2007  
**Note:**

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

#### **Varianti:**

**Numero totale:**  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:**  
**Importo oneri sicurezza:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 0,00  
**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

# Sa-Rc Km 008+000-012+800 - Tronco 1° Tratto 1° Lotto 2° (Carreggiata Sud)

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:** DAI DESUNTI DAGLI ATTI IN POSSESSO C/O SEZIONE DI SALERNO, il R.d.P che redige la scheda è stato nominato con dispositivo del Presidente di ANAS n. 106 del 30.05.2008 prot. CDG-0077251-P del 03.06.2008.

### Progettazione esecutiva

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 57.396.687,16  
**Servizio:** Interno  
**Costo progettazione interno:**  
**Data inizio:** 23/04/1999  
**Data fine:** 24/12/1999

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** ANAS Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura ristretta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 900 giorni  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 20/12/2000  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** TOTO SpA -SCHIAVO SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00134410695  
**Data contratto:** 26/02/2001

### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 56.114.324,68  
**Importo oneri per la sicurezza:** 1.282.362,48  
**Importo complessivo a base di gara:** 57.396.687,16  
**Importo aggiudicazione:** 39.882.559,94  
**Somme a disposizione:** 16.046.367,89  
**Totale:** 55.928.927,83  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 31,21  
**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:** DAI DESUNTI DAGLI ATTI IN POSSESSO C/O SEZIONE DI SALERNO  
Si fa riserva di acquisire i dati mancanti presso la Direzione Generale al prossimo aggiornamento.

## ESECUZIONE LAVORI:

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	13/02/2001
<b>Data presunta fine lavori:</b>	02/08/2003
<b>Stato avanzamento importo:</b>	38.193.877,51
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	13/02/2001
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	14/11/2007
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	03/11/2006
<b>Tempi realizzazione:</b>	In ritardo - contenzioso con l'ATI, cause varie.
<b>Data collaudo statico:</b>	22/01/2010
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	22/01/2010
<b>Note:</b>	IMPORTO STATO AVANZAMENTO CORRISPONDE A IMPORTO LAVORI LIQUIDATO IN SEDE DI COLLAUDO

## Contenzioso:

<b>Totale riserve definite:</b>	32
<b>Importo totale riserve definite:</b>	17.657.573,42
<b>Totale riserve da definire:</b>	2
<b>Note:</b>	Riserve riconosciute giusto lodo 1 per € 10.299.642,57 oltre rivalutazione, interessi e spese - lodo 2 per € 7.357.930,85 oltre rivalutazione, interessi e spese - E' pendente un terzo giudizio arbitrale.

## Sospensione lavori:

<b>Numero totale:</b>	2
<b>Totale giorni sospensione:</b>	
<b>Note:</b>	sospensioni parziali : 21/01/2002 & 28/09/2006. La prima precedente alla 1^ PVT e di cui si è tenuto conto nella stessa. I tempi della seconda sono stati valutati nell'ambito della proroga di 41 giorni della PVT n. 3.

## Varianti:

<b>Numero totale:</b>	3
<b>Giorni proroga totali:</b>	581
<b>Motivi:</b>	
<b>Altri motivi:</b>	I GIORNI DI PROROGA CONCESSI NON TENGONO CONTO DELL'EFFETTIVO FERMO DEI LAVORI DEL DICEMBRE 2003 E DELLA CONSEGNA DELLA 1 PERIZIA CONSEGNA IN DATA 12/05/2005
<b>Importo:</b>	38.601.861,85
<b>Importo oneri sicurezza:</b>	1.282.417,77
<b>Somme a disposizione:</b>	7.348.855,59
<b>Totale:</b>	47.233.135,21
<b>Note:</b>	importi all'ultimo aggiornamento del Q.E. del 04.06.2008.

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

# Sa-Rc – Tronco 1° Tratto 2° Lotto 2° sede SUD dal Km 8+000 al km 13+000 e Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1° stralcio 2° dal Km 13+000 al Km 16+890

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
<b>Progettazione esecutiva</b>	
CIPE:	No
Importo lavori:	
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	90.531,70
Importo di aggiudicazione:	88.600,00
Nome aggiudicatario:	Simeone Giovanni
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data inizio:	06/04/2007
Data fine:	16/05/2007

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	365 giorni
Data bando:	19/09/2007
CIG/CUI:	00564697AF_1
Data aggiudicazione:	28/10/2010
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	RICCIARDELLO COSTRUZIONI SRL
Codice fiscale aggiudicatario:	02987670839
Data contratto:	28/10/2010
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	10.049.201,51
Importo oneri per la sicurezza:	465.744,21
Importo complessivo a base di gara:	10.514.945,72
Importo aggiudicazione:	8.952.303,33
Somme a disposizione:	1.837.214,12
Totale:	10.789.517,45
% Ribasso di aggiudicazione:	15,55
% Rialzo di aggiudicazione:	

**Note:**

In data 27.09.2008 è stato stipulato il contratto per lavori di cui trattasi con l'Impresa Cotea S.r.l. per un importo lavori € 9.712.188,88 , € 533.007,04 per Oneri per la Sicurezza, € 1.837.214,12 per Somme a Disposizione e € 2.080.609,37 per Oneri d'Investimento.

In data 14.06.2010 con dispositivo ANAS n. 85198 è stato risolto il contratto.

E' stato riconosciuto alla Cotea un avanzamento lavori di € 1.225.629,57 per lavori e

€ 67.262,82 per Oneri di Sicurezza per un totale di € 1.292.892,39.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lg. 163/06 è stato affidato all'Impresa Ricciardello il completamento dei lavori in appalto di € 8.486.559,11 per lavori ed € 465.744,22 per Oneri della Sicurezza per un totale di € 8.952.303,33. Pertanto all'importo riportato nel quadro economico deve essere aggiunto € 1.4651.306,51 per lavori al lordo del ribasso e € 67.262,82 per oneri della sicurezza riconosciuti a COTEA.

**ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	In corso
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	28/10/2010
<b>Data presunta fine lavori:</b>	27/10/2011
<b>Stato avanzamento importo:</b>	2.406.000,00
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	22,50
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	03/11/2010
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	27/10/2011
<b>Tempi realizzazione:</b>	Secondo previsione
<b>Data collaudo statico:</b>	
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	
<b>Note:</b>	

**Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	
<b>Importo totale riserve definite:</b>	
<b>Totale riserve da definire:</b>	
<b>Note:</b>	

**Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	
<b>Totale giorni sospensione:</b>	
<b>Note:</b>	

## Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	
Importo:	10.098.009,10
Importo oneri sicurezza:	554.180,95
Somme a disposizione:	3.836.956,39
Totale:	14.489.146,44
Note:	Le S.a.D. comprendono anche gli Oneri d'Investimento. Per il calcolo dell'importo totale bisogna tener conto di € 1.292.892,3 9 riconosciuto alla Cotea.

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2011

### Sa-Rc Nuovo svincolo di Pontecagnano in località Pagliarone al km 17+750

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	L'impresa aggiudicataria indicata ha eseguito la progettazione esecutiva.
<b>Progettazione esecutiva</b>	
CIPE:	No
Importo lavori:	2.067.134,15
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	70.000,00
Importo di aggiudicazione:	64.768,28
Nome aggiudicatario:	SCHIAVO & C. S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	00184900652
Data inizio:	18/11/2008
Data fine:	26/01/2009

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto integrato
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo

**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:** 70 giorni  
**Lavori:** 210 giorni  
**Data bando:** 10/12/2007  
**CIG/CUI:** 0105867435  
**Data aggiudicazione:** 17/06/2008  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** SCHIAVO & C. S.p.A.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00184900652  
**Data contratto:** 23/10/2008

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 2.234.108,77  
**Importo oneri per la sicurezza:** 115.000,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 2.349.108,77  
**Importo aggiudicazione:** 2.246.902,43  
**Somme a disposizione:** 1.458.220,93  
**Totale:** 3.705.123,36  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 7,47  
**% Rialzo di aggiudicazione:** 0,00

**Note:** Nelle Somme a Disposizione non sono considerati gli oneri IVA (che ammontano ad euro 530.576,26)

**ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 08/04/2009  
**Data presunta fine lavori:** 03/11/2009  
**Stato avanzamento importo:** 2.179.426,51  
**Stato avanzamento percentuale:** 97,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 08/04/2009  
**Data effettiva fine lavori:** 26/02/2010  
**Data presunta fine lavori varianti:** 26/02/2010  
**Tempi realizzazione:** Secondo previsione

**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:**

**Note:** Collaudo statico e tecnico- amministrativo in corso

**Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

**Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

**Varianti:**

**Numero totale:** 1  
**Giorni proroga totali:** 115

<b>Motivi:</b>	Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
<b>Altri motivi:</b>	La PVTS viene motivata anche secondo l'art. 132 c.1 lett. b) D.Lgs. 163/2006
<b>Importo:</b>	2.208.153,06
<b>Importo oneri sicurezza:</b>	119.242,02
<b>Somme a disposizione:</b>	1.377.727,90
<b>Totale:</b>	3.705.122,98
<b>Note:</b>	N.B. i tempi di realizzazione sono "secondo previsione", perchè si tratta di 55 giorni autorizzati in PVTS e 60 gg autorizzati con apposita Istanza di proroga.

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2010

**Sa-Rc Km 016+890-022+400 - Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1° Stralcio 1°**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

<b>Livello di progettazione raggiunto:</b>	Progettazione esecutiva
<b>Conferenza di servizi:</b>	Conclusa
<b>Note:</b>	
<b>Progettazione esecutiva</b>	
<b>CIPE:</b>	No
<b>Importo lavori:</b>	21.433.168,02
<b>Servizio:</b>	Interno
<b>Costo progettazione interno:</b>	
<b>Data inizio:</b>	
<b>Data fine:</b>	13/01/1997

### AFFIDAMENTO LAVORI:

<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	ANAS Spa
<b>Modalità di selezione:</b>	Affidamento con bando
<b>Procedura:</b>	Procedura ristretta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo più basso
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	900 giorni
<b>Data bando:</b>	
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	26/11/1997
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	ATI
<b>Nome aggiudicatario:</b>	A.T.I. Torno S.r.l. – Ing. G. Pomarici e C., sede in Roma

<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	
<b>Data contratto:</b>	04/08/1998
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	21.433.168,02
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	21.433.168,02
<b>Importo aggiudicazione:</b>	16.329.930,71
<b>Somme a disposizione:</b>	7.543.421,62
<b>Totale:</b>	23.873.352,33
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	23,81
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	0,00
<b>Note:</b>	Le fonti di finanziamento non sono note al RUP, in quanto gestite direttamente ed esclusivamente dalla Direzione Generale ANAS

### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	
<b>Data presunta fine lavori:</b>	03/06/2000
<b>Stato avanzamento importo:</b>	17.427.894,90
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	100,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	16/12/1997
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	04/07/2003
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	04/07/2003
<b>Tempi realizzazione:</b>	In ritardo - Interferenze, espropri
<b>Data collaudo statico:</b>	04/07/2003
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	14/06/2006
<b>Note:</b>	Il Collaudo T.A. è stato approvato con Disposizione della Direzione Generale ANAS prot. n. 47738 del 16/04/07

### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	16
<b>Importo totale riserve definite:</b>	11.830.483,96
<b>Totale riserve da definire:</b>	0
<b>Note:</b>	

### **Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	
<b>Totale giorni sospensione:</b>	
<b>Note:</b>	

### **Varianti:**

<b>Numero totale:</b>	1
<b>Giorni proroga totali:</b>	577
<b>Motivi:</b>	
<b>Altri motivi:</b>	perizia redatta ed approvata prima dell'emanazione del D.Lgs. 163/2006, redatta ai sensi dell'art. 25 c.3 della L. 109/94
<b>Importo:</b>	18.696.786,64
<b>Importo oneri sicurezza:</b>	
<b>Somme a disposizione:</b>	7.645.837,31
<b>Totale:</b>	26.342.623,95

Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2003

---

### Sa-Rc Km 022+400-023+000 - Svincolo di Battipaglia incluso

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:** Trattasi di Appalto Integrato. L'importo dei lavori indicato nel progetto è al netto del ribasso.

### Progettazione esecutiva

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 24.209.483,82  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:** 450.000,00  
**Importo di aggiudicazione:** 431.000,00  
**Nome aggiudicatario:** ATI TECNIS S.P.A. - PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - COSTRUZIONI METALLICHE PREFABBRICATE S.R.L.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 02766640870  
**Data inizio:** 06/08/2008  
**Data fine:** 09/07/2009

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** ANAS Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto integrato  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa  
**Fase progettuale a base di gara:** Definitivo  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:** 90 giorni  
**Lavori:** 550 giorni  
**Data bando:** 07/12/2007  
**CIG/CUI:** 0092790CB7  
**Data aggiudicazione:** 06/08/2008  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** ATI TECNIS S.P.A. - PREVE COSTRUZIONI S.P.A. - COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 02766640870  
**Data contratto:** 11/12/2008

### Quadro economico:

<b>Importo a base gara:</b>	27.444.468,09
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	1.240.617,75
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	28.685.085,84
<b>Importo aggiudicazione:</b>	26.027.101,57
<b>Somme a disposizione:</b>	3.266.927,11
<b>Totale:</b>	29.294.028,68
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	21,02
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	0,00
<b>Note:</b>	<p>1) L'ATI Tecnis S.p.A. - Preve costruzioni S.p.A. - Costruzioni metalliche prefabbricate S.r.l., con Atto n. 44104 Rep. 25679 in data 03/12/2009 ha comunicato la trasformazione in "Consortile ASR 11 S.C.A.R.L." (P.IVA 04748580877).</p> <p>2) Le Somme a Disposizione sono senza IVA, perchè da noi considerate solo per memoria. L'IVA ammonta ad euro 5.387.100,89.</p> <p>3) Tra il Progetto Definitivo a base di gara e Progetto Esecutivo è stata fatta una PVTS con incremento di spesa per recepire prescrizioni varie come risulta da Atto Aggiuntivo del 22/12/2009 n. 46447. Pertanto le somme indicate nel Quadro Economico sono quelle che scaturiscono dall'Atto Aggiuntivo indicato.</p>

### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	In corso
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	18/11/2009
<b>Data presunta fine lavori:</b>	21/05/2011
<b>Stato avanzamento importo:</b>	14.979.008,02
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	57,23
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	18/11/2009
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	11/11/2011
<b>Tempi realizzazione:</b>	Secondo previsione
<b>Data collaudo statico:</b>	
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	
<b>Note:</b>	

### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	
<b>Importo totale riserve definite:</b>	
<b>Totale riserve da definire:</b>	
<b>Note:</b>	

### **Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	
<b>Totale giorni sospensione:</b>	
<b>Note:</b>	

### **Varianti:**

<b>Numero totale:</b>	1
<b>Giorni proroga totali:</b>	54
<b>Motivi:</b>	Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
<b>Altri motivi:</b>	La PVTS è stata redatta anche in base all'art. 132 c.1 lett c) D.Lgs. 163/2006.
<b>Importo:</b>	27.395.826,58
<b>Importo oneri sicurezza:</b>	1.541.672,26

<b>Somme a disposizione:</b>	3.714.101,23
<b>Totale:</b>	32.651.600,07
<b>Note:</b>	1) Si precisa che è stata predisposta una Sospensione Parziale dal 20/05/2010 al 11/04/2011; 2) In data 27/01/2011 è stata redatta PVTS e approvata con dispositivo n. 21178 del 11/02/2011. 3) Le Somme a disposizione sono IVA esclusa (la stessa ammonta ad euro 6.051.191,78)

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 2011

### Sa-Rc Km 023+000-029+400 - Tronco 1° Tratto 3°

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

<b>Livello di progettazione raggiunto:</b>	Progettazione esecutiva
<b>Conferenza di servizi:</b>	Conclusa
<b>Note:</b>	
<b>Progettazione esecutiva</b>	
<b>CIPE:</b>	No
<b>Importo lavori:</b>	32.851.832,95
<b>Servizio:</b>	Interno
<b>Costo progettazione interno:</b>	
<b>Data inizio:</b>	
<b>Data fine:</b>	19/02/1997

### AFFIDAMENTO LAVORI:

<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	ANAS Spa
<b>Modalità di selezione:</b>	Affidamento con bando
<b>Procedura:</b>	Procedura ristretta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo più basso
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	900 giorni
<b>Data bando:</b>	
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	04/11/1997
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	ATI
<b>Nome aggiudicatario:</b>	A.T.I. C.C.C. – Aleandri S.r.l. – Intini Angelo S.r.l.
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	
<b>Data contratto:</b>	22/10/1998

### Quadro economico:

<b>Importo a base gara:</b>	32.851.832,95
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	32.851.832,95
<b>Importo aggiudicazione:</b>	24.471.330,36
<b>Somme a disposizione:</b>	15.194.776,60
<b>Totale:</b>	39.666.106,96
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	25,51
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	0,00
<b>Note:</b>	Le fonti di finanziamento non sono note al RUP, in quanto gestite direttamente ed esclusivamente dalla Direzione Generale ANAS

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	
<b>Data presunta fine lavori:</b>	02/06/2000
<b>Stato avanzamento importo:</b>	20.909.590,69
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	99,16
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	15/12/1997
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	31/12/2002
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	04/11/2001
<b>Tempi realizzazione:</b>	In ritardo - problematiche relative ad espropri e interferenze
<b>Data collaudo statico:</b>	31/12/2002
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	23/03/2004
<b>Note:</b>	

#### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	51
<b>Importo totale riserve definite:</b>	16.967.932,26
<b>Totale riserve da definire:</b>	0
<b>Note:</b>	

#### **Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	
<b>Totale giorni sospensione:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **Varianti:**

<b>Numero totale:</b>	1
<b>Giorni proroga totali:</b>	300
<b>Motivi:</b>	
<b>Altri motivi:</b>	Perizia redatta ed approvata il 06/02/2001, prima dell'emanazione del D.Lgs. 163/2006. Redatta ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. a) e c. 3
<b>Importo:</b>	21.085.489,51
<b>Importo oneri sicurezza:</b>	
<b>Somme a disposizione:</b>	10.734.783,97
<b>Totale:</b>	31.820.273,48
<b>Note:</b>	

---

# ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2002

## Sa-Rc Km 029+400-030+000 - Tronco 1° Tratto 3° Lotto unico Stralcio 1°

---

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:** I dati sono stati desunti dagli atti in possesso presso l'Ufficio di Sa. il RdP che inoltra la scheda è stato nominato con dispositivo del Presidente ANAS n. 106 del 106 del 30.05.2008 prot. CDG-0077251-P del 03.06.2008.

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 10.274.452,47  
**Servizio:** Interno  
**Costo progettazione interno:**  
**Data inizio:**  
**Data fine:** 23/04/2002

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** ANAS Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura ristretta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 480 giorni  
**Data bando:** 14/05/2002  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 23/06/2004  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** I.CO.G.I. S.p.A.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00086630803  
**Data contratto:** 26/01/2005

#### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 9.966.218,90  
**Importo oneri per la sicurezza:** 308.233,57  
**Importo complessivo a base di gara:** 10.274.452,47  
**Importo aggiudicazione:** 7.907.260,38  
**Somme a disposizione:** 3.113.183,32  
**Totale:** 11.020.443,70

**% Ribasso di aggiudicazione:** 23,75  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:** L'importo delle S.a.D è stato rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva con dispositivo n. 2212 del 06.08.2004 del Direttore Generale dell'ANAS, in € 7.907.260,38 per lavori ed o.s. ed € 3.113.183,32 per S.a.D. (totale € 11.020.443,70)

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** In corso  
**Data presunta inizio lavori:** 13/07/2004  
**Data presunta fine lavori:** 05/11/2005  
**Stato avanzamento importo:** 7.459.158,76  
**Stato avanzamento percentuale:** 95,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 22/07/2004  
**Data effettiva fine lavori:**  
**Data presunta fine lavori varianti:** 11/10/2007  
**Tempi realizzazione:** In ritardo - i lavori sono sostanzialmente ultimati e il tronco stradale è aperto al traffico. Manca un tratto di condotta di smaltimento delle acque di pioggia che deve attraversare con spingitubo la linea FS Battipaglia Potenza. L'avanzamento reale è pari a circa il 98%  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:**  
**Note:**

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:** 9  
**Importo totale riserve definite:** 1.187.678,62  
**Totale riserve da definire:** 8  
**Note:** Con accordo bonario è stato riconosciuto l'importo di € 1.187.678,62 per sorte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi. E' in corso la 2<sup>a</sup> procedura di accordo bonario.

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

#### **Varianti:**

**Numero totale:** 4  
**Giorni proroga totali:** 705  
**Motivi:** Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006  
**Altri motivi:** Le PVT nn. 2, 3 e 4 riguardano le sole S.a.D.  
**Importo:** 7.598.084,94  
**Importo oneri sicurezza:** 308.153,93  
**Somme a disposizione:** 3.049.626,03  
**Totale:** 10.955.864,90  
**Note:** Nelle S.a.d. dell'ultimo Q.E. approvato con dispositivo ANAS n. CDG-0160496-P dell'11.11.2009 è stata eliminata l'IVA.

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

## Sa-Rc Nuovo svincolo di Eboli in Provincia di Salerno (delocalizzazione dell'esistente ubicato al km 29+900), situato al km 31+600.

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione preliminare
Conferenza di servizi:	
Note:	
<b>Progettazione preliminare</b>	
CIPE:	No
Importo lavori:	24.337.721,61
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	57.651,35
Data inizio:	01/10/2008
Data fine:	05/08/2009

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	
Modalità di selezione:	
Procedura:	
Sistema di realizzazione:	
Criterio di aggiudicazione:	
Fase progettuale a base di gara:	
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	
Tipo aggiudicatario:	
Nome aggiudicatario:	
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	
Importo oneri per la sicurezza:	
Importo complessivo a base di gara:	
Importo aggiudicazione:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
% Ribasso di aggiudicazione:	
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

## **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:  
Note:

### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

### **Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

### **Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

Previsione al 30/04/2011

**Sa-Rc Km 030+000-036+000 - Tronco 1° Tratto 3° Lotto unico**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
<b>Progettazione esecutiva</b>	
CIPE:	No
Importo lavori:	20.081.376,50
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	SER.PRO.TEC. S.r.l. Via Atenea, 123 - Agrigento
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data inizio:	
Data fine:	18/02/1997

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	730 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	26/11/1997
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Schiavo & C. S.p.A - Vallo della Lucania (SA) Via Angelo Rubino n. 35
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	17/06/1998
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	20.081.376,50
Importo oneri per la sicurezza:	
Importo complessivo a base di gara:	20.081.376,50
Importo aggiudicazione:	14.623.258,36
Somme a disposizione:	7.195.774,00
Totale:	21.819.032,36
% Ribasso di aggiudicazione:	27,18
% Rialzo di aggiudicazione:	0,00
Note:	Le fonti di finanziamento non sono note al RUP, in quanto gestite direttamente ed esclusivamente dalla Direzione Generale ANAS

### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	

<b>Data presunta fine lavori:</b>	12/12/1999
<b>Stato avanzamento importo:</b>	15.659.569,79
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	100,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	12/12/1997
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	31/01/2003
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	31/12/2001
<b>Tempi realizzazione:</b>	In ritardo - Interferenze, problemi espropriativi e necessità di lavorare sotto traffico
<b>Data collaudo statico:</b>	22/04/2005
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	22/04/2005
<b>Note:</b>	Il Collaudo T.A. è stato approvato con Disposizione della Direzione Generale ANAS prot. n. 14793 del 24/02/06

#### Contenzioso:

<b>Totale riserve definite:</b>	8
<b>Importo totale riserve definite:</b>	10.856.187,58
<b>Totale riserve da definire:</b>	0
<b>Note:</b>	

#### Sospensione lavori:

<b>Numero totale:</b>	
<b>Totale giorni sospensione:</b>	
<b>Note:</b>	

#### Varianti:

<b>Numero totale:</b>	1
<b>Giorni proroga totali:</b>	750
<b>Motivi:</b>	
<b>Altri motivi:</b>	Perizia redatta ed approvata prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 163/2006. Redatta ai sensi dell'art. 25 c.3 L. 109/94
<b>Importo:</b>	15.687.086,67
<b>Importo oneri sicurezza:</b>	0,00
<b>Somme a disposizione:</b>	6.131.945,69
<b>Totale:</b>	21.819.032,36
<b>Note:</b>	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2003

**Sa-Rc Km 036+000-037+500 - Tronco 1° Tratto 4° Lotto 1 bis**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

## **PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

## **AFFIDAMENTO LAVORI:**

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

### **Quadro economico:**

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

## **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note:

## **Contenzioso:**

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

### Sa-Rc Km 037+500-040+100 - Tronco 1° Tratto 5° Lotto 1

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note: approvato con D.A. 28/ del 26/07/1999. Importi in lire.  
**Progettazione esecutiva**  
CIPE: No  
Importo lavori:

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura ristretta  
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione  
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa  
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva

**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:**  
**Data bando:** 04/08/1999  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 21/12/1999  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** RUSCALLA - LUNGARINI - GFC  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 27/07/2000  
**Quadro economico:**  
**Importo a base gara:** 38.319.064.869,00  
**Importo oneri per la sicurezza:**  
**Importo complessivo a base di gara:** 38.319.064.869,00  
**Importo aggiudicazione:** 26.350.666.294,00  
**Somme a disposizione:** 11.950.762.761,00  
**Totale:** 38.301.429.055,00  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 31,98  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**  
**Data presunta inizio lavori:**  
**Data presunta fine lavori:**  
**Stato avanzamento importo:**  
**Stato avanzamento percentuale:**  
**Data effettiva inizio lavori:**  
**Data effettiva fine lavori:**  
**Data presunta fine lavori varianti:**  
**Tempi realizzazione:**  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:**  
**Note:**

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

#### **Varianti:**

**Numero totale:**  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**

Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

**Sa-Rc Km 040+100-044+100 - Tronco 1° Tratto 5° Lotto 2**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:  
Conferenza di servizi:  
Note:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori:  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:  
**Quadro economico:**  
Importo a base gara:  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara:  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
% Ribasso di aggiudicazione:

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:**

**Stato avanzamento importo:**

**Stato avanzamento percentuale:**

**Data effettiva inizio lavori:**

**Data effettiva fine lavori:**

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:**

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-  
amministrativo:**

**Note:**

### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**

**Importo totale riserve definite:**

**Totale riserve da definire:**

**Note:**

### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**

**Totale giorni sospensione:**

**Note:**

### **Varianti:**

**Numero totale:**

**Giorni proroga totali:**

**Motivi:**

**Altri motivi:**

**Importo:**

**Importo oneri sicurezza:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

**Previsione al 30/04/2011**

**Sa-Rc Km 044+100-047+800 - Tronco 1° Tratto 5° Lotto 3**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:** I dati sono stati desunti dagli atti in possesso dell'Ufficio di Salerno. Il R.d.P. che inoltra la scheda è stato nominato con dispositivo del Presidente di ANAS n. 105 del 30.05.2008 - prot. CDG-0077251-P del 03.06.2008

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 140.368.215,43  
**Servizio:** Interno  
**Costo progettazione interno:**  
**Data inizio:** 01/01/2000  
**Data fine:** 18/12/2000

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** ANAS Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura ristretta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 900 giorni  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 06/06/2002  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** TOTO S.p.A. - LOCATELLI geo. GABRIELE S.p.A.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00134410695  
**Data contratto:** 29/11/2002

#### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 136.157.168,97  
**Importo oneri per la sicurezza:** 4.211.046,46  
**Importo complessivo a base di gara:** 140.368.215,43  
**Importo aggiudicazione:** 108.876.433,05  
**Somme a disposizione:** 40.220.752,02  
**Totale:** 149.097.185,07  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 23,13  
**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:** Dati non al momento disponibili. Si fa riserva di richiederli alla Direzione Generale al prossimo aggiornamento.

### ESECUZIONE LAVORI:

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 24/07/2002  
**Data presunta fine lavori:** 09/01/2005

**Stato avanzamento importo:** 118.720.053,98  
**Stato avanzamento percentuale:**  
**Data effettiva inizio lavori:** 24/07/2002  
**Data effettiva fine lavori:** 24/12/2007  
**Data presunta fine lavori varianti:** 31/12/2007  
**Tempi realizzazione:** Secondo previsione  
**Data collaudo statico:** 10/11/2009  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:** 30/04/2010

**Note:**

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:** 34  
**Importo totale riserve definite:** 18.986.962,99  
**Totale riserve da definire:** 32

**Note:** E'attualmente in corso il II° arbitrato promosso dall'A.T.I. esecutrice. Si precisa che le riserve da definire richiamano in parte fatti attinenti a quelle già risolte.

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:** 2  
**Totale giorni sospensione:** 2

**Note:** Sospensioni parziali i cui tempi ragguagliati sono pari a 2gg.

#### **Varianti:**

**Numero totale:** 8  
**Giorni proroga totali:** 1084  
**Motivi:** Art. 132 c. 1. lett. d) D.Lgs. 163/2006  
**Altri motivi:** Art. 11 D.M. 145/2000  
Art. 25 L. 109/94 (tranne lett.d)  
Le P.P.V.V.T.T. nr. 4,7 e 8 hanno interessato le sole S.a.D.

**Importo:** 115.019.117,14  
**Importo oneri sicurezza:** 4.627.219,08  
**Somme a disposizione:** 9.430.900,03  
**Totale:** 129.077.236,25

**Note:** All'importo sopra riportato vanno aggiunti euro 46.962,02 quale quota parte economia perizia ex art. 11 D.M. 145/2000.

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

Previsione al 30/04/2011

2007

**Sa-Rc Km 47+800 - Km 53+800. Dallo svincolo di Contursi (escluso) allo svincolo di Sicignano degli Alburni (escluso)**

---

## **STATO DI ATTUAZIONE**

## PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:**  
**Progettazione esecutiva**  
**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 191.118.563,23  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:** 877.976,73  
**Importo di aggiudicazione:** 738.708,20  
**Nome aggiudicatario:** Raggruppamento C. Lotti e Associati SpA - Siteco Srl - Gesit Engineering Srl  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data inizio:** 29/01/2004  
**Data fine:** 23/07/2004

## AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** ANAS Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 900 giorni  
**Data bando:** 07/06/2006  
**CIG/CUI:** CUP F69J0200000001  
**Data aggiudicazione:** 07/06/2006  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** PIZZAROTTI & C. S.p.A.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 01755470158  
**Data contratto:** 08/01/2007  
**Quadro economico:**  
**Importo a base gara:** 182.619.963,69  
**Importo oneri per la sicurezza:** 8.498.599,54  
**Importo complessivo a base di gara:** 191.118.563,23  
**Importo aggiudicazione:** 140.042.356,97  
**Somme a disposizione:** 98.671.752,64  
**Totale:** 238.714.109,61  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 27,97  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

## ESECUZIONE LAVORI:

**Stato avanzamento lavori:** In corso  
**Data presunta inizio lavori:** 13/02/2007  
**Data presunta fine lavori:** 30/11/2008  
**Stato avanzamento importo:** 143.473.374,81

Stato avanzamento percentuale: 78,80  
Data effettiva inizio lavori: 13/02/2007  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti: 30/11/2011  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:  
Note:

#### Contenzioso:

Totale riserve definite: 10  
Importo totale riserve definite: 87.231.309,22  
Totale riserve da definire: 37  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale: 8  
Totale giorni sospensione: 43  
Note:

#### Varianti:

Numero totale: 5  
Giorni proroga totali: 1079  
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. c) D.Lgs. 163/2006  
Altri motivi: 1 e 4 PVT per sole SAD  
2 PVT ART 11 D.M. 145/2000  
3 E 5 ART 132 comma 1 lett. c ( prevalente)  
Importo: 171.125.591,09  
Importo oneri sicurezza: 11.054.725,40  
Somme a disposizione: 54.846.649,89  
Totale: 237.026.966,38  
Note: I GG. TOTALI SONO 1.752 DIVISI IN: 630 DA CONTRATTO- 535 CON LA  
3A P.V.T. - 544 CON LA 5A P.V.T. - 43 CON LE SOSPENSIONI

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2010 2010  
Previsione al 30/04/2011 2011

**Sa-Rc 1° Megalotto (ex Macrolotto 1) - Dal Km 53+800 al km 82+330. Dallo  
svincolo di Sicignano degli Alburni (innesto con il raccordo autostradale  
per Potenza) allo svincolo di Atena Lucana (escluso)**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

## PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
<b>Progettazione esecutiva</b>	
CIPE:	Si
Importo lavori:	
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	483.692.468,73
Importo di aggiudicazione:	445.277.477,00
Nome aggiudicatario:	C.M.C. - Cooperativa Muratori Cementisti - Via Trieste, 76 - Ravenna
Codice fiscale aggiudicatario:	00084280395
Data inizio:	
Data fine:	

## AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Contraente generale
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	1085 giorni
Data bando:	19/02/2002
CIG/CUI:	non soggetto
Data aggiudicazione:	16/09/2003
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	C.M.C. - Cooperativa Muratori Cementisti - Via Trieste, 76 - Ravenna
Codice fiscale aggiudicatario:	00084280395
Data contratto:	22/10/2003
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	483.692.468,73
Importo oneri per la sicurezza:	15.662.955,45
Importo complessivo a base di gara:	512.638.278,46
Importo aggiudicazione:	445.277.477,00
Somme a disposizione:	151.764.000,95
Totale:	597.041.477,95
% Ribasso di aggiudicazione:	13,14
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	N.B. - il Quadro Economico è così composto nel dettaglio: Importo a base di gara € 483.692.468,73 Importo Oneri di sicurezza € 15.662.955,45 DL e coord. sicurezza € 13.282.854,28 Totale a base di gara € 512.638.278,46  Importo aggiudicazione € 418.077.037,73 Importo Oneri di sicurezza € 15.662.955,45 DL e coord. sicurezza € 11.537.483,82 Somme a disposizione € 57.729.216,49 IVA € 94.034.784,46 Totale progetto € 597.041.477,95

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	17/10/2003
Data presunta fine lavori:	17/10/2006
Stato avanzamento importo:	491.552.520,46
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	17/10/2003
Data effettiva fine lavori:	16/07/2009
Data presunta fine lavori varianti:	16/07/2009
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	Collaudo tecnico-amministrativo in corso

## Contenzioso:

Totale riserve definite:	4
Importo totale riserve definite:	19.807.377,80
Totale riserve da definire:	3
Note:	La definizione delle restanti riserve è demandata alla Commissione di Collaudo

## Sospensione lavori:

Numero totale:	14
Totale giorni sospensione:	118
Note:	Trattasi di sospensioni parziali

## Varianti:

Numero totale:	4
Giorni proroga totali:	675
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	474.565.757,23
Importo oneri sicurezza:	16.987.859,31
Somme a disposizione:	127.063.625,20
Totale:	618.617.241,74
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2010	2009
Previsione al 30/04/2011	2009

**Sa-Rc Km 082+330-088+657 - Tronco 1° Tratto 6° Lotto 2°**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
<b>Progettazione esecutiva</b>	
CIPE:	No
Importo lavori:	31.945.195,48
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	COALPA S.r.l. di Genova
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data inizio:	
Data fine:	07/07/1999

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	780 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	24/12/1999
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	A.T.I. De Sanctis Costruzioni S.p.A. – Cavalleri Ottavio S.p.A. Roma – via Genova n° 23
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	26/07/2000
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	31.260.890,09
Importo oneri per la sicurezza:	684.305,39
Importo complessivo a base di gara:	31.945.195,48
Importo aggiudicazione:	22.938.017,53
Somme a disposizione:	16.091.454,11
Totale:	39.029.471,64
% Ribasso di aggiudicazione:	28,81
% Rialzo di aggiudicazione:	0,00
Note:	Le fonti di finanziamento non sono note al RUP, in quanto gestite direttamente ed esclusivamente dalla Direzione Generale ANAS

### ESECUZIONE LAVORI:

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	
<b>Data presunta fine lavori:</b>	05/04/2002
<b>Stato avanzamento importo:</b>	22.508.324,43
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	100,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	15/02/2000
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	30/01/2004
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	22/02/2003
<b>Tempi realizzazione:</b>	In ritardo - Interferenze, espropri e necessità di lavorazioni sotto traffico
<b>Data collaudo statico:</b>	05/07/2006
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	05/07/2006
<b>Note:</b>	

#### Contenzioso:

<b>Totale riserve definite:</b>	13
<b>Importo totale riserve definite:</b>	14.712.668,98
<b>Totale riserve da definire:</b>	0
<b>Note:</b>	

#### Sospensione lavori:

<b>Numero totale:</b>	2
<b>Totale giorni sospensione:</b>	96
<b>Note:</b>	emesse nell'interesse dell'ente appaltante a seguito di richiesta di Enti terzi (Comuni) e di previsioni contrattuali (differimento di lavorazioni)

#### Varianti:

<b>Numero totale:</b>	2
<b>Giorni proroga totali:</b>	227
<b>Motivi:</b>	
<b>Altri motivi:</b>	Perizie redatte ed approvate prima dell'emanazione del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 25 c. 3 della L. 109/94
<b>Importo:</b>	22.253.712,14
<b>Importo oneri sicurezza:</b>	684.305,39
<b>Somme a disposizione:</b>	16.091.454,11
<b>Totale:</b>	39.029.471,64
<b>Note:</b>	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2004

**Sa-Rc Km 088+657-103+840 - Tronco 1° Tratto 6° Lotto 4° (ex CoopCostruttori)**

---

# STATO DI ATTUAZIONE

## PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** Lavori di completamento a seguito di rescissione del precedente rapporto contrattuale del 2003

### Progettazione esecutiva

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 49.416.866,78  
**Servizio:** Interno  
**Costo progettazione interno:**  
**Data inizio:** 27/06/2006  
**Data fine:** 28/06/2007

## AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** ANAS Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura ristretta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Prezzo più basso  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 504 giorni  
**Data bando:** 08/08/2007  
**CIG/CUI:** 006392EE9  
**Data aggiudicazione:** 15/07/2008  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** A.T.I. Aleandri S.p.A. - I.C.E.T. S.p.A.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 04738280728  
**Data contratto:** 12/11/2008

### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 36.005.007,10  
**Importo oneri per la sicurezza:** 1.355.531,80  
**Importo complessivo a base di gara:** 37.360.538,90  
**Importo aggiudicazione:** 30.398.247,28  
**Somme a disposizione:** 12.056.327,88  
**Totale:** 42.454.575,16  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 19,34  
**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:** L'importo del Quadro Economico a seguito dell'aggiudicazione è stato rideterminato in € 40.886.792,24 di cui € 30.398.247,28 per lavori (comprensivi di € 1.355.531,80 per Oneri di Sicurezza) e € 10.498.545,66 per Somme a Disposizione (di cui € 6.242.489,20 per Oneri d'Investimento) ed € 157.360,54 per Dispositivo n. 82127 del 28.06.2007

## ESECUZIONE LAVORI:

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 12/11/2008  
**Data presunta fine lavori:** 30/03/2010

**Stato avanzamento importo:** 34.380.827,93  
**Stato avanzamento percentuale:**  
**Data effettiva inizio lavori:** 12/11/2008  
**Data effettiva fine lavori:** 03/11/2010  
**Data presunta fine lavori varianti:** 03/11/2010  
**Tempi realizzazione:** Secondo previsione  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:**  
**Note:** Il Collaudo è ancora in corso. Si è in attesa dello Stato Finale dei Lavori.

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:** 0  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:** 7  
**Note:** E' in corso la formulazione della somma maturata di accordo bonario per le n. 5 riserve al S.A.L. n. 7 (Lavori a tutto il 28.05.2010) per un totale di € 11.294.472,55

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:** 2  
**Totale giorni sospensione:** 259  
**Note:** Le n° 2 Sospensioni sono parziali

#### **Varianti:**

**Numero totale:** 2  
**Giorni proroga totali:** 37  
**Motivi:** Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006  
**Altri motivi:** La Proroga di gg. 37 è inserita nella P.V.T. n° 1  
**Importo:** 33.709.149,28  
**Importo oneri sicurezza:** 1.549.993,87  
**Somme a disposizione:** 1.999.996,25  
**Totale:** 37.259.139,40  
**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

Previsione al 30/04/2011

2010

**Sa-Rc Nuovo svincolo di Sala Consilina Sud (località Trinità) in provincia di Salerno, situato al km 95+244**

---

## **STATO DI ATTUAZIONE**

#### **PROGETTAZIONE:**

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione preliminare  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** il progetto è in corso di redazione pertanto sia il costo sia l'importo lavori indicato sono suscettibili di variazioni.  
Verrà successivamente sottoposto alle procedure CIPE

### **Progettazione preliminare**

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 21.000.000,00  
**Servizio:** Interno  
**Costo progettazione interno:** 20.891,39  
**Data inizio:** 21/01/2011  
**Data fine:**

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:**  
**Modalità di selezione:**  
**Procedura:**  
**Sistema di realizzazione:**  
**Criterio di aggiudicazione:**  
**Fase progettuale a base di gara:**  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:**  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:**  
**Tipo aggiudicatario:**  
**Nome aggiudicatario:**  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:**  
**Quadro economico:**  
**Importo a base gara:**  
**Importo oneri per la sicurezza:**  
**Importo complessivo a base di gara:**  
**Importo aggiudicazione:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 0,00  
**% Ribasso di aggiudicazione:**  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**  
**Data presunta inizio lavori:**  
**Data presunta fine lavori:**  
**Stato avanzamento importo:**  
**Stato avanzamento percentuale:**  
**Data effettiva inizio lavori:**  
**Data effettiva fine lavori:**  
**Data presunta fine lavori varianti:**  
**Tempi realizzazione:**  
**Data collaudo statico:**

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

**Varianti:**

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

**Sa-Rc Km 103+840-108+000 - Tronco 1° Tratto 6° Lotto 4° (ex Gepco-Salc)**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note:

I dati sono stati desunti dagli atti in possesso presso l'Ufficio di Salerno. il R.d.P. che redige la scheda è stato nominato con Dispositivo del Presidente di ANAS n. 106 del 30.05.2008 pro. CDG-0077251-P del 03.06.2008.

**Progettazione esecutiva**

CIPE: No

Importo lavori: 9.005.968,04

Servizio: Interno

Costo progettazione interno:

Data inizio:  
Data fine: 29/09/2004

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura ristretta  
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione  
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa  
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori: 180 giorni  
Data bando: 04/11/2004  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione: 14/07/2005  
Tipo aggiudicatario: Impresa singola  
Nome aggiudicatario: IMPRESA FERRARA SNC DI FERRARA OTTAVIO E GAETANO FERRARA  
Codice fiscale aggiudicatario: 00557390770  
Data contratto: 08/03/2006

#### Quadro economico:

Importo a base gara: 6.589.825,52  
Importo oneri per la sicurezza: 346.832,92  
Importo complessivo a base di gara: 6.936.658,44  
Importo aggiudicazione: 5.922.967,87  
Somme a disposizione: 2.069.309,60  
Totale: 7.992.277,47  
% Ribasso di aggiudicazione: 15,38  
% Rialzo di aggiudicazione:

Note: A seguito di aggiudicazione definitiva è stato rimodulato in Q.E. in € 7.789.539,36 di cui € 5.922.967,87 per lavori e o.s. contrattuali e € 1.866.571,49 per S.a.d.

#### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi  
Data presunta inizio lavori: 04/11/2005  
Data presunta fine lavori: 03/05/2006  
Stato avanzamento importo: 7.019.596,92  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori: 04/11/2005  
Data effettiva fine lavori: 05/06/2007  
Data presunta fine lavori varianti: 23/05/2007  
Tempi realizzazione: In ritardo - fatto dell'impresa  
Data collaudo statico: 18/09/2007  
Data collaudo tecnico-amministrativo: 23/06/2009  
Note: la data si riferisce al rilascio dell'ultimo certificato di collaudo statico.

#### Contenzioso:

Totale riserve definite: 7  
Importo totale riserve definite: 304.666,05

**Totale riserve da definire:** 0  
**Note:** L'importo si riferisce alla sorte capitale liquidata con accordo bonario del 27.06.2008.

#### Sospensione lavori:

**Numero totale:** 4  
**Totale giorni sospensione:** 273  
**Note:** le sospensioni sono parziali

#### Varianti:

**Numero totale:** 1  
**Giorni proroga totali:** 112  
**Motivi:**  
**Altri motivi:** art. 25 c. 1 lett. b) e d) l.109/94 e smi.  
**Importo:** 6.614.386,38  
**Importo oneri sicurezza:** 411.411,66  
**Somme a disposizione:** 2.088.930,55  
**Totale:** 9.114.728,59  
**Note:**

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2007

**Sa-Rc Nuovo svincolo di Padula-Buonabitacolo, provincia di Salerno,  
(delocalizzazione dell'esistente ubicato al km 103+900), situato al km  
103+207**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione preliminare

**Conferenza di servizi:**

**Note:** L'importo dei lavori si riferisce all'intero investimento e pertanto comprende oltre ai lavori gli oneri di sicurezza, della progettazione, le somme a disposizione e gli oneri di investimento.  
L'opera è stata sottoposta, a seguito del completamento del progetto, alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e alla verifica di assoggettabilità alla VIA.

#### Progettazione preliminare

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 28.747.559,14  
**Servizio:** Interno  
**Costo progettazione interno:** 127.218,48  
**Data inizio:** 01/03/2010  
**Data fine:** 31/12/2010

## **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:**

**Modalità di selezione:**

**Procedura:**

**Sistema di realizzazione:**

**Criterio di aggiudicazione:**

**Fase progettuale a base di gara:**

**Tempi di esecuzione:**

**Progettazione:**

**Lavori:**

**Data bando:**

**CIG/CUI:**

**Data aggiudicazione:**

**Tipo aggiudicatario:**

**Nome aggiudicatario:**

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data contratto:**

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:**

**Importo oneri per la sicurezza:**

**Importo complessivo a base di gara:**

**Importo aggiudicazione:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**% Ribasso di aggiudicazione:**

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

## **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:**

**Stato avanzamento importo:**

**Stato avanzamento percentuale:**

**Data effettiva inizio lavori:**

**Data effettiva fine lavori:**

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:**

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-  
amministrativo:**

**Note:**

## **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**

**Importo totale riserve definite:**

**Totale riserve da definire:**

**Note:**

## **Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

**Sa-Rc 4° Megalotto (ex Macrolotto n.2) - Dal Km 108+800 al Km 139+000.  
Dallo svincolo di Padula - Buonabitacolo (escluso) allo svincolo di Lauria  
nord (incluso)**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note:  
**Progettazione esecutiva**  
CIPE: Si  
Importo lavori: 877.073.015,19  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara: 717.808.347,66  
Importo di aggiudicazione: 679.012.707,16  
Nome aggiudicatario: SIS ScpA  
Codice fiscale aggiudicatario: 08679430010  
Data inizio:  
Data fine:

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura ristretta

**Sistema di realizzazione:** Contraente generale  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa  
**Fase progettuale a base di gara:** Definitivo  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 1094 giorni  
**Data bando:** 19/11/2004  
**CIG/CUI:** 07464527AB-30200624032  
**Data aggiudicazione:** 09/08/2006  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** SIS ScpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 08679430010  
**Data contratto:** 30/11/2006

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 717.808.347,66  
**Importo oneri per la sicurezza:** 48.307.394,75  
**Importo complessivo a base di gara:** 789.099.214,68  
**Importo aggiudicazione:** 679.012.707,16  
**Somme a disposizione:** 196.060.308,03  
**Totale:** 875.073.015,19  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 13,95  
**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:** N:B: - Il Quadro Economico è così composto nel dettaglio:

Importo a base gara (corpo+misura) € 717.808.347,66  
Imp. Oneri sicurezza € 48.307.394,75  
Progett. esecutiva in progettazione / DL e secur. in esec. € 22.983.472,27  
Totale a base gara € 789.099.214,69

Importo aggiudicazione € 679.012.707,16  
Somme a disposizione € 83.659.479,96  
Oneri d'investimento € 114.400.828,07  
Totale aggiudicato € 877.073.015,19

**ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** In corso  
**Data presunta inizio lavori:**  
**Data presunta fine lavori:** 13/02/2011  
**Stato avanzamento importo:** 483.279.613,93  
**Stato avanzamento percentuale:** 64,98  
**Data effettiva inizio lavori:** 15/02/2008  
**Data effettiva fine lavori:**  
**Data presunta fine lavori varianti:** 02/05/2012  
**Tempi realizzazione:** In ritardo  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:**  
**Note:**

**Contenzioso:**

**Totale riserve definite:** 38  
**Importo totale riserve definite:** 0,00  
**Totale riserve da definire:** 38  
**Note:**

E' in corso la procedura di accordo bonario fino al SAL n° 19 a tutto il 31/01/2011

### Sospensione lavori:

Numero totale:	4
Totale giorni sospensione:	40
Note:	Trattasi di sospensioni parziali

### Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	444
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	691.576.286,62
Importo oneri sicurezza:	52.132.686,36
Somme a disposizione:	133.364.042,21
Totale:	877.073.015,19
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2010	2012
Previsione al 30/04/2011	2012

**Sa-Rc Macrolotto n.3 - Dal Km 139+000 al Km 206+500. Dallo svincolo di Lauria nord (escluso) allo svincolo di Tarsia (escluso)**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:
Conferenza di servizi:
Note:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:
Modalità di selezione:
Procedura:
Sistema di realizzazione:
Criterio di aggiudicazione:
Fase progettuale a base di gara:
Tempi di esecuzione:
Progettazione:
Lavori:
Data bando:

**CIG/CUI:**

**Data aggiudicazione:**

**Tipo aggiudicatario:**

**Nome aggiudicatario:**

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data contratto:**

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:**

**Importo oneri per la sicurezza:**

**Importo complessivo a base di gara:**

**Importo aggiudicazione:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**% Ribasso di aggiudicazione:**

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:**

**Stato avanzamento importo:**

**Stato avanzamento percentuale:**

**Data effettiva inizio lavori:**

**Data effettiva fine lavori:**

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:**

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-  
amministrativo:**

**Note:**

### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**

**Importo totale riserve definite:**

**Totale riserve da definire:**

**Note:**

### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**

**Totale giorni sospensione:**

**Note:**

### **Varianti:**

**Numero totale:**

**Giorni proroga totali:**

**Motivi:**

**Altri motivi:**

**Importo:**

**Importo oneri sicurezza:**

**Somme a disposizione:**

Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

Oltre 2015

**parte I dal km 139+000 al km 148+000**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note:  
**Progettazione esecutiva**  
CIPE: Si  
Importo lavori: 457.501.690,47  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara: 336.652.385,16  
Importo di aggiudicazione: 333.564.509,03  
Nome aggiudicatario: Grandi Lavori Fincosit SpA  
Codice fiscale aggiudicatario: 00866011000  
Data inizio:  
Data fine:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura ristretta  
Sistema di realizzazione: Contraente generale  
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa  
Fase progettuale a base di gara: Definitivo  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori: 1030 giorni  
Data bando: 01/08/2007  
CIG/CUI: 0063433A8E  
Data aggiudicazione: 17/11/2009  
Tipo aggiudicatario: Impresa singola  
Nome aggiudicatario: Grandi Lavori Fincosit SpA  
Codice fiscale aggiudicatario: 00866011000  
Data contratto: 02/03/2010  
**Quadro economico:**  
Importo a base gara: 336.652.385,16

<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	21.197.871,12
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	393.925.332,79
<b>Importo aggiudicazione:</b>	333.564.509,03
<b>Somme a disposizione:</b>	123.937.181,44
<b>Totale:</b>	457.501.690,47
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	16,19
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	

**Note:** N:B: - Il Quadro Economico è così composto nel dettaglio:

Imp. a base gara (corpo+misura) € 336.652.385,16  
 Imp. Oneri sicurezza € 21.197.871,12  
 Progett. esecutiva in progett.e DL e secur. in esec. € 9.064.089,57  
 Oneri diretti e indiretti € 22.297.660,35  
 Prove lab. e verif. tecniche € 4.713.326,58  
 Totale a base gara € 393.925.332,79

Importo aggiudicazione € 333.564.509,03  
 Somme a disposizione € 56.389.896,98  
 Oneri d'investimento € 67.547.284,46  
 Totale aggiudicato € 457.501.690,47

### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	In corso
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	
<b>Data presunta fine lavori:</b>	19/11/2013
<b>Stato avanzamento importo:</b>	4.841.566,64
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	1,20
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	24/01/2011
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	
<b>Tempi realizzazione:</b>	In ritardo
<b>Data collaudo statico:</b>	
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	

**Note:**

### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	
<b>Importo totale riserve definite:</b>	
<b>Totale riserve da definire:</b>	
<b>Note:</b>	

### **Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	
<b>Totale giorni sospensione:</b>	
<b>Note:</b>	

### **Varianti:**

<b>Numero totale:</b>	
<b>Giorni proroga totali:</b>	
<b>Motivi:</b>	
<b>Altri motivi:</b>	
<b>Importo:</b>	
<b>Importo oneri sicurezza:</b>	

Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2010 2014  
Previsione al 30/04/2011 2013

**parte II dal km 148+000 al km 173+900**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione definitiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:** Il macrolotto parte 2 nasce dall'accorpamento di 4 progetti, fatti con progettisti esterni nel 1999 e conclusi nel 2006. Pertanto andrebbero inseriti nel sistema 4 aggiudicatari, 4 codici fiscali, 4 importi a base gara e 4 importi aggiudicazione, nonché 4 importi dei lavori. Ovviamente anche le date di inizio e fine sono differenti per ciascun lotto. Si riporta nel seguito quanto disponibile:  
DG28/1999: Dal Km 153 al Km 159 dall'ATI: "TECNOPROJECT S.r.l - S.T.E. S.r.l."  
DG29/1999: Dal Km 159 al Km 163 dall'ATI: "ATA ENGINEERING S.rl. – prof.ing. FRANCESCO MARTINEZ y CABRERA – dott.ing. ORHAN CESARE KURDOGLU".  
DG30/1999: Dal Km 163 al Km 169 dall'ATI: "GIRPA S.p.A - SO.CE.CO. Engineering group S.r.L. - C.S.P. Centro Studi e Progetti S.p.A.  
DG31/1999: Dal Km 169 al Km 173 dall'ATI: "PROGER S.p.A. - COALPA S.p.A. - S.T.E. S.r.l."  
L'importo complessivo dei 4 lotti accorpati è di € 654 369 150,41

### Progettazione definitiva

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 654.369.150,41  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:**  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data inizio:**  
**Data fine:**

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** ANAS Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura ristretta

**Sistema di realizzazione:** Contraente generale  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa  
**Fase progettuale a base di gara:** Definitivo  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:** 180 giorni  
**Lavori:** 1560 giorni  
**Data bando:** 08/08/2007  
**CIG/CUI:** 00635646AA  
**Data aggiudicazione:** 11/06/2009  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** A.T.I.: Tecnimont S.p.A. - Uniter Consorzio Stabile  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 01626410159  
**Data contratto:**

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 475.649.421,67  
**Importo oneri per la sicurezza:** 27.111.755,93  
**Importo complessivo a base di gara:** 502.761.177,60  
**Importo aggiudicazione:** 372.990.143,65  
**Somme a disposizione:** 151.607.972,81  
**Totale:** 524.598.116,46  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 21,58  
**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:** Le attività non sono mai partite e il contratto non è stato ancora firmato per i ricorsi e le sospensive che si sono protratte nel corso del tempo.

**ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**  
**Data presunta inizio lavori:**  
**Data presunta fine lavori:**  
**Stato avanzamento importo:**  
**Stato avanzamento percentuale:**  
**Data effettiva inizio lavori:**  
**Data effettiva fine lavori:**  
**Data presunta fine lavori varianti:**  
**Tempi realizzazione:**  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:**  
**Note:**

**Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

**Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2010 2014  
Previsione al 30/04/2011 Le attività non sono mai partite e il contratto non è stato ancora firmato per i ricorsi e le sospensive che si sono protratte nel corso del tempo.

**parte III dal km 173+900 al km 185+000**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi:  
Note:  
**Progettazione esecutiva**  
CIPE: Si  
Importo lavori:  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara: 216.427.339,32  
Importo di aggiudicazione: 182.746.737,52  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data inizio: 23/04/2010  
Data fine:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura aperta  
Sistema di realizzazione: Appalto integrato  
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa  
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori: 1720 giorni

Data bando: 14/12/2007  
CIG/CUI: 010439015A  
Data aggiudicazione: 05/02/2009  
Tipo aggiudicatario: ATI  
Nome aggiudicatario: ATI UNITER CONSORZIO STABILE-COMETA  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto: 03/03/2009

**Quadro economico:**

Importo a base gara: 204.232.210,15  
Importo oneri per la sicurezza: 8.959.340,97  
Importo complessivo a base di gara: 213.191.551,12  
Importo aggiudicazione: 216.427.339,32  
Somme a disposizione: 70.607.764,93  
Totale: 287.035.104,25  
% Ribasso di aggiudicazione: 16,23  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori: In corso  
Data presunta inizio lavori: 23/04/2010  
Data presunta fine lavori: 06/01/2015  
Stato avanzamento importo: 33.849.718,58  
Stato avanzamento percentuale: 14,96  
Data effettiva inizio lavori: 23/04/2010  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-amministrativo:  
Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2010 2013  
Previsione al 30/04/2011 2015

**parte IV dal km 185+000 al km 206+500**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva

Conferenza di servizi:

Note:

L'importo lavori indicato è relativo all'intero investimento e, pertanto, comprende, oltre ai lavori, gli oneri di sicurezza, le spese tecniche di progettazione, le somme a disposizione e gli oneri di investimento. Il progetto definitivo è in corso di redazione, pertanto l'importo indicato e il costo sono suscettibili di variazioni. Al completamento del progetto verranno avviate le procedure CIPE.

### Progettazione definitiva

CIPE: No  
Importo lavori: 598.000.000,00  
Servizio: Interno  
Costo progettazione interno: 580.287,40  
Data inizio: 12/10/2010  
Data fine:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori:  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:

**Quadro economico:**

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

**Varianti:**

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

# ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

Oltre 2015

## Sa-Rc Tronco 2° - Tratto 1° - km 148+000 (imbocco nord galleria Fossino) e il km 153+400 (svincolo di Laino Borgo)

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva

Conferenza di servizi:

Note: Poichè la progettazione è interna alla struttura di progettazione Anas, non è stato il quantificato il costo relativo.  
L'intervento non ha richiesto Conferenza dei Servizi in quanto trattasi di messa in sicurezza dell'attuale autostrada.

#### Progettazione definitiva

CIPE: Si  
Importo lavori: 107.530.000,00  
Servizio: Interno  
Costo progettazione interno: 0,00  
Data inizio: 17/11/2008  
Data fine: 16/11/2009

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura ristretta  
Sistema di realizzazione: Appalto integrato  
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa  
Fase progettuale a base di gara: Definitivo  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione: 120 giorni  
Lavori: 800 giorni  
Data bando: 23/12/2009  
CIG/CUI: 0414543BB1

Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:

#### Quadro economico:

Importo a base gara: 80.147.943,54  
Importo oneri per la sicurezza: 6.225.082,99  
Importo complessivo a base di gara: 86.373.026,53  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione: 21.156.973,47

**Totale:** 107.530.000,00

**% Ribasso di aggiudicazione:**

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

La gara è stata aggiudicata provvisoriamente. Si è in attesa dell'aggiudicazione definitiva.

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:**

**Stato avanzamento importo:**

**Stato avanzamento percentuale:**

**Data effettiva inizio lavori:**

**Data effettiva fine lavori:**

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:**

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-amministrativo:**

**Note:**

### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**

**Importo totale riserve definite:**

**Totale riserve da definire:**

**Note:**

### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**

**Totale giorni sospensione:**

**Note:**

### **Varianti:**

**Numero totale:**

**Giorni proroga totali:**

**Motivi:**

**Altri motivi:**

**Importo:**

**Importo oneri sicurezza:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

**Previsione al 30/04/2010**

2013

**Previsione al 30/04/2011**

2014

# Sa-Rc Km 206+500-213+500 - Tronco 2° Tratto 4° Lotto 1° (ex Asfalti Sintex)

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	
Note:	
<b>Progettazione esecutiva</b>	
CIPE:	No
Importo lavori:	23.364.089,52
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	
Data inizio:	
Data fine:	

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	540 giorni
Data bando:	11/05/2006
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	23/07/2008
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	GE.CO.MAR.
Codice fiscale aggiudicatario:	07521710637
Data contratto:	17/09/2008
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	22.258.649,52
Importo oneri per la sicurezza:	1.105.440,00
Importo complessivo a base di gara:	23.364.089,52
Importo aggiudicazione:	23.364.089,52
Somme a disposizione:	8.341.114,79
Totale:	31.705.204,31
% Ribasso di aggiudicazione:	0,00
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	27/11/2008
Data presunta fine lavori:	13/05/2010
Stato avanzamento importo:	3.252.798,49
Stato avanzamento percentuale:	17,23
Data effettiva inizio lavori:	20/11/2008
Data effettiva fine lavori:	
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	In ritardo - RESCSSIONE CONTRATTUALE IN DATA 10/03/2011.
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	

## Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

## Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

## Varianti:

Numero totale:	
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

In data 10 marzo 2011 è stato rescisso il contratto.

**Sa-Rc Km 213+500-222+000 - Tronco 2° Tratto 4° Lotto 2°**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

## PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note:  
**Progettazione esecutiva**  
CIPE: No  
Importo lavori:  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara:  
Importo di aggiudicazione:  
Nome aggiudicatario: ATI Rubino/Torrieri/Siditer  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data inizio:  
Data fine:

## AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Altro  
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione  
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso  
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori: 900 giorni  
Data bando: 21/05/1998  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione: 10/02/1999  
Tipo aggiudicatario: ATI  
Nome aggiudicatario: ATI Coopcostruttori s.c.a.r.l. - Vulnera S.r.l.  
Codice fiscale aggiudicatario: 00042620385  
Data contratto: 11/03/1999  
**Quadro economico:**  
Importo a base gara: 29.646.613,98  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara: 29.646.613,98  
Importo aggiudicazione: 21.862.599,01  
Somme a disposizione: 9.087.653,46  
Totale: 30.950.252,47  
% Ribasso di aggiudicazione: 26,26  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo: 19.980.555,38  
Stato avanzamento percentuale: 89,61

Data effettiva inizio lavori: 15/03/1999  
Data effettiva fine lavori: 15/12/2004  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione: In ritardo - Inadempienza dell'Impresa.  
Contratto rescisso con disposizione n° 3319 del 15/12/2004.  
Data collaudo statico: 05/12/2006  
Data collaudo tecnico-amministrativo: 05/12/2006  
Note:

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale: 1  
Giorni proroga totali: 273  
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006  
Altri motivi:  
Importo: 22.949.578,95  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione: 8.045.284,81  
Totale: 30.994.863,76  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2004

**Sa-Rc dal Km 222+000 al 225+800**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note:

## Progettazione esecutiva

CIPE: Si  
Importo lavori:  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara:  
Importo di aggiudicazione:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data inizio: 20/09/2006  
Data fine: 02/05/2007

## AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura aperta  
Sistema di realizzazione: Appalto integrato  
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione: 135 giorni  
Lavori: 879 giorni  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario: Impresa singola  
Nome aggiudicatario: CARENA COSTRUTTORI SPA  
Codice fiscale aggiudicatario: 00271490104  
Data contratto: 17/07/2007

### Quadro economico:

Importo a base gara: 106.957.203,71  
Importo oneri per la sicurezza: 6.827.055,56  
Importo complessivo a base di gara: 113.784.259,27  
Importo aggiudicazione: 115.148.678,96  
Somme a disposizione: 34.974.023,88  
Totale: 150.122.702,84  
% Ribasso di aggiudicazione: 28,20  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso  
Data presunta inizio lavori: 31/07/2008  
Data presunta fine lavori: 14/01/2011  
Stato avanzamento importo: 49.018.191,16  
Stato avanzamento percentuale: 40,11  
Data effettiva inizio lavori: 31/07/2008  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti: 29/07/2012  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale: 1

Totale giorni sospensione: 125

Note:

**Varianti:**

Numero totale: 1

Giorni proroga totali: 437

Motivi: Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006

Altri motivi:

Importo: 112.673.561,91

Importo oneri sicurezza: 9.531.778,28

Somme a disposizione: 24.458.284,74

Totale: 146.663.624,93

Note: L'importo inserito negli oneri della sicurezza comprende anche le spese di progettazione € 1.576.881,85. L'importo complessivo risulta essere di complessivi € 146.63.624,93.

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2012

**Sa-Rc Km 225+800-234+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 1°**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi: Conclusa

Note:

**Progettazione esecutiva**

CIPE: No

Importo lavori: 30.088.831,62

Servizio: Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario:

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data inizio:**

**Data fine:**

#### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** ANAS Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Altro  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Prezzo più basso  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 900 giorni  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 06/02/1998  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** A.T.I. GELFI - ROMANA SCAVI - SO.CO.STRA.MO. - INCABIT  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00273060178  
**Data contratto:** 27/11/1998  
**Quadro economico:**  
**Importo a base gara:** 20.583.769,71  
**Importo oneri per la sicurezza:**  
**Importo complessivo a base di gara:** 20.583.769,71  
**Importo aggiudicazione:** 29.389.322,49  
**Somme a disposizione:** 8.805.552,78  
**Totale:** 38.194.875,27  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 31,59  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:**  
**Data presunta fine lavori:**  
**Stato avanzamento importo:** 19.531.666,22  
**Stato avanzamento percentuale:** 94,89  
**Data effettiva inizio lavori:** 04/05/1998  
**Data effettiva fine lavori:** 13/12/2001  
**Data presunta fine lavori varianti:**  
**Tempi realizzazione:** In ritardo  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:** 20/10/2003  
**Note:**

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:** 35.083.947,00  
**Totale riserve da definire:**

Note:

### Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

### Varianti:

Numero totale:

1

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

20.583.769,71

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

8.805.552,78

Totale:

29.389.322,49

Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2001

**Sa-Rc Km 234+700-244+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 2**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi: Conclusa

Note:

**Progettazione esecutiva**

CIPE: No

Importo lavori: 36.467.552,90

Servizio: Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data inizio:

Data fine:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa

<b>Modalità di selezione:</b>	Affidamento con bando
<b>Procedura:</b>	Altro
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo più basso
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	900 giorni
<b>Data bando:</b>	
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	15/04/1998
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	Impresa singola
<b>Nome aggiudicatario:</b>	Astaldi S.p.A. (ex Gruppo Dipenta Costruzioni S.p.A.)
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	00398970582
<b>Data contratto:</b>	06/11/1998
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	36.467.552,90
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	36.467.552,90
<b>Importo aggiudicazione:</b>	36.467.552,90
<b>Somme a disposizione:</b>	12.175.455,38
<b>Totale:</b>	48.643.008,28
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	25,97
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	
<b>Data presunta fine lavori:</b>	
<b>Stato avanzamento importo:</b>	27.532.132,30
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	100,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	05/05/1998
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	12/07/2002
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	15/07/2002
<b>Tempi realizzazione:</b>	Secondo previsione
<b>Data collaudo statico:</b>	29/10/2008
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	29/10/2008
<b>Note:</b>	

#### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	
<b>Importo totale riserve definite:</b>	
<b>Totale riserve da definire:</b>	24
<b>Note:</b>	Avviata procedura 31 bis, arbitrato in corso + causa civile.

#### **Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	
<b>Totale giorni sospensione:</b>	
<b>Note:</b>	

## Varianti:

Numero totale:	3
Giorni proroga totali:	632
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	38.168.007,95
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	9.417.637,47
Totale:	47.585.645,42
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2002

**Sa-Rc Km 244+700-253+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 3°**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
<b>Progettazione esecutiva</b>	
CIPE:	No
Importo lavori:	
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	Francesco Crisci
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data inizio:	
Data fine:	

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Altro
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	

Lavori: 900 giorni  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione: 15/04/1998  
Tipo aggiudicatario: Impresa singola  
Nome aggiudicatario: Gruppo Dipenta S.p.A. (ora Astaldi S.p.A.)  
Codice fiscale aggiudicatario: 03821071002  
Data contratto: 05/11/1998

**Quadro economico:**

Importo a base gara: 38.883.720,25  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara: 38.883.720,25  
Importo aggiudicazione: 28.828.390,19  
Somme a disposizione: 11.848.938,61  
Totale: 40.677.328,80  
% Ribasso di aggiudicazione: 25,86  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori: Conclusi  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo: 26.434.927,40  
Stato avanzamento percentuale: 96,18  
Data effettiva inizio lavori: 06/05/1998  
Data effettiva fine lavori: 21/10/2000  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-amministrativo: 30/06/2009  
Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire: 24  
Note: Arbitrato in corso - Causa civile in corso.

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale: 1  
Giorni proroga totali:  
Motivi: Art. 132 c. 1. lett. b) D.Lgs. 163/2006  
Altri motivi:  
Importo: 27.485.979,37

Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione: 11.180.283,41  
Totale: 38.666.262,78  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 2000

### Sa-Rc Km 253+700-258+200 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 4°

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note:  
**Progettazione esecutiva**  
CIPE: No  
Importo lavori:  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara:  
Importo di aggiudicazione:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data inizio:  
Data fine:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Altro  
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione  
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso  
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori: 900 giorni  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione: 09/11/1998  
Tipo aggiudicatario: ATI  
Nome aggiudicatario: A.T.I. VIDONI SPA - SCHIAVO E C SPA  
Codice fiscale aggiudicatario: 02115470300  
Data contratto: 08/07/1999

**Quadro economico:**

Importo a base gara:	27.480.318,65
Importo oneri per la sicurezza:	
Importo complessivo a base di gara:	27.480.318,65
Importo aggiudicazione:	27.480.318,65
Somme a disposizione:	14.146.107,42
Totale:	41.626.426,07
% Ribasso di aggiudicazione:	25,69
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	21.619.672,02
Stato avanzamento percentuale:	
Data effettiva inizio lavori:	12/01/1999
Data effettiva fine lavori:	26/11/2003
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	In ritardo
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	24/01/2008
Note:	

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:	27
Importo totale riserve definite:	25.037.854,55
Totale riserve da definire:	
Note:	

**Sospensione lavori:**

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

**Varianti:**

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	270
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	20.409.869,56
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	12.744.923,89
Totale:	33.154.793,45
Note:	

---

# ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2003

## Sa-Rc Km 258+200-259+700 - Tronco 2° Tratto 5° Lotto 5°

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
<b>Progettazione esecutiva</b>	
CIPE:	No
Importo lavori:	31.469.273,23
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	
Data inizio:	
Data fine:	30/07/1999

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Altro
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	800 giorni
Data bando:	
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	25/03/2002
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Astaldi S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	00398970582
Data contratto:	20/01/2004
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	31.469.273,23
Importo oneri per la sicurezza:	786.731,83
Importo complessivo a base di gara:	32.256.005,06
Importo aggiudicazione:	24.902.957,77
Somme a disposizione:	8.254.040,29
Totale:	33.156.998,06
% Ribasso di aggiudicazione:	21,40
% Rialzo di aggiudicazione:	

Note:

### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	
Data presunta fine lavori:	
Stato avanzamento importo:	24.344.513,80
Stato avanzamento percentuale:	
Data effettiva inizio lavori:	21/05/2002
Data effettiva fine lavori:	29/07/2005
Data presunta fine lavori varianti:	
Tempi realizzazione:	In ritardo
Data collaudo statico:	15/07/2007
Data collaudo tecnico-amministrativo:	15/07/2007

Note:

### Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	24
Note:	Svolto arbitrato con proposta dell'Amministrazione favorevole ad una definizione transattiva delle rispettive posizioni debitorie e creditorie: € 6.204.392,00 ANAS ad Astaldi € 1.895.149,00 Astaldi ad ANAS

### Sospensione lavori:

Numero totale:	1
Totale giorni sospensione:	45
Note:	

### Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	216
Motivi:	Art. 132 c. 1. lett. a) D.Lgs. 163/2006 - Art. 132 c. 3. D.Lgs. 163/2006
Altri motivi:	
Importo:	24.895.762,95
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	8.261.235,11
Totale:	33.156.998,06
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2005

# Sa-Rc Macrolotto n.4 - Dal Km 259+700 al Km 286+000. Dallo svincolo di Cosenza sud (escluso) allo svincolo di Altilia - Grimaldi (incluso)

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

#### Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

Oltre 2015

**parte I dal km 259+700 al km 270+700**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva  
Conferenza di servizi: In corso  
Note: La gara, di cui all'importo a base d'asta di € 4.624.414,23, è stata bandita per l'adeguamento del progetto definitivo del macrolotto 4 della SA-RC al km 259+700 al km 286+000. Nel corso della progettazione tale macrolotto è stato diviso in due tratti: MCL4 parte 1 dal km 259+700 al km 270+700 e MCL4 parte 2 dal km 270+700 al km 286+000.  
In data 05/05/2010 il progetto è stato trasmesso al MIT per l'avvio delle procedure CIPE di localizzazione e finanziamento.

## Progettazione definitiva

CIPE: No  
Importo lavori: 588.519.179,23  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara: 462.441.423,00  
Importo di aggiudicazione: 4.010.070,78  
Nome aggiudicatario: A.T.I.: SPEA INGEGNERIA EUROPEA S.P.A - S.T.E. STRUCTURE AND TRANSPORT ENGINEERING S.R.L. - 3TI PROGETTI ITALIA S.R.L.  
Codice fiscale aggiudicatario: 00747280154  
Data inizio: 03/03/2005  
Data fine:

## AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

### Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

**Varianti:**

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

Oltre 2015

**parte II stralcio 1° dal km 270+700 al km 280+350**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva

Conferenza di servizi: In corso

**Note:** La gara, di cui all'importo a base d'asta di € 4.624.414,23, è stata bandita per l'adeguamento del progetto definitivo del macrolotto 4 della SA-RC al km 259+700 al km 286+000. Nel corso della progettazione tale macrolotto è stato diviso in due tratti: MCL4 parte 1 dal km 259+700 al km 270+700 e MCL4 parte 2 dal km 270+700 al km 286+000. A sua volta, il MCL4 parte 2 è stato suddiviso in 2 stralci: MCL4 P2 stralcio 1 dal km 270+700 al km 280+350 e MCL4 P2 stralcio 2 dal km 280+350 al km 286+000. L'intero MCL4 parte 2 è stato trasmesso al MIT per l'avvio delle procedure CIPE di localizzazione e finanziamento in data 26/11/2008. Per lo sviluppo delle attività aggiuntive rispetto al MCL4 (che comprendono: la divisione del MCL4 in parte 1 e parte 2, la ulteriore divisione del MCL4 parte 2 in stralcio 1 e stralcio 2, e il nuovo sistema di svincoli di Cosenza sud) sono stati predisposti n.2 atti aggiuntivi che hanno elevato il compenso contrattuale da € 4.010.070,78 a € 6.010.070,78.

### **Progettazione definitiva**

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 780.779.899,13  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:** 4.624.414,23  
**Importo di aggiudicazione:** 4.010.070,78  
**Nome aggiudicatario:** R.T.I.: SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA (mandataria) - S.T.E. STRUCTURE AND TRANSPORT ENGINEERING SRL - 3TI PROGETTI ITALIA SRL  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00747280154  
**Data inizio:** 20/07/2010  
**Data fine:**

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:**  
**Modalità di selezione:**  
**Procedura:**  
**Sistema di realizzazione:**  
**Criterio di aggiudicazione:**  
**Fase progettuale a base di gara:**  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:**  
**Data bando:**  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:**  
**Tipo aggiudicatario:**  
**Nome aggiudicatario:**  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:**  
**Quadro economico:**  
**Importo a base gara:**  
**Importo oneri per la sicurezza:**  
**Importo complessivo a base di gara:**  
**Importo aggiudicazione:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 0,00  
**% Ribasso di aggiudicazione:**  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

## **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:  
Note:

### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

### **Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

### **Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

Previsione al 30/04/2011

Oltre 2015

**parte II stralcio 2° dal km280+350 al km 286+000**

---

## **STATO DI ATTUAZIONE**

## PROGETTAZIONE:

<b>Livello di progettazione raggiunto:</b>	Progettazione definitiva
<b>Conferenza di servizi:</b>	In corso
<b>Note:</b>	La gara (di cui all'importo a base d'asta di € 4.624.414,23) è stata bandita per l'adeguamento del progetto definitivo del macrolotto 4 della SA-RC al km 259+700 al km 286+000. Nel corso della progettazione tale macrolotto è stato diviso in due tratti: MCL4 parte 1 dal km 259+700 al km 270+700 e MCL4 parte 2 dal km 270+700 al km 286+000. A sua volta, il MCL4 parte 2 è stato suddiviso in 2 stralci: MCL4 P2 stralcio 1 dal km 270+700 al km 280+350 e MCL4 P2 stralcio 2 dal km 280+350 al km 286+000. L'intero MCL4 parte 2 è stato trasmesso al MIT per l'avvio delle procedure CIPE di localizzazione e finanziamento in data 26/11/2008. Per lo sviluppo delle attività aggiuntive rispetto al MCL4 (che comprendono: la divisione del MCL4 in parte 1 e parte 2, la ulteriore divisione del MCL4 parte 2 in stralcio 1 e stralcio 2, e il nuovo sistema di svincoli di Cosenza sud) sono stati predisposti n.2 atti aggiuntivi che hanno elevato il compenso contrattuale da € 4.010.070,78 a € 6.010.070,78.

### Progettazione definitiva

<b>CIPE:</b>	No
<b>Importo lavori:</b>	343.000.000,00
<b>Servizio:</b>	Esterno
<b>Importo a base gara:</b>	4.624.414,23
<b>Importo di aggiudicazione:</b>	4.010.070,78
<b>Nome aggiudicatario:</b>	R.T.I.: SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA (mandataria) - S.T.E. STRUCTURE AND TRASPORT ENGINEERING SRL - 3TI PROGETTI ITALIA SRL
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	00747280154
<b>Data inizio:</b>	20/07/2010
<b>Data fine:</b>	

## AFFIDAMENTO LAVORI:

<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	
<b>Modalità di selezione:</b>	
<b>Procedura:</b>	
<b>Sistema di realizzazione:</b>	
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	
<b>Data bando:</b>	
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	
<b>Nome aggiudicatario:</b>	
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	
<b>Data contratto:</b>	
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	
<b>Importo aggiudicazione:</b>	
<b>Somme a disposizione:</b>	
<b>Totale:</b>	0,00
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:**

**Stato avanzamento importo:**

**Stato avanzamento percentuale:**

**Data effettiva inizio lavori:**

**Data effettiva fine lavori:**

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:**

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-  
amministrativo:**

**Note:**

### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**

**Importo totale riserve definite:**

**Totale riserve da definire:**

**Note:**

### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**

**Totale giorni sospensione:**

**Note:**

### **Varianti:**

**Numero totale:**

**Giorni proroga totali:**

**Motivi:**

**Altri motivi:**

**Importo:**

**Importo oneri sicurezza:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

**Previsione al 30/04/2011**

**Oltre 2015**

**Sa-Rc km 262+000 -266+000- Nuovo sistema di svincoli di Cosenza Sud e  
viabilità di accesso alla città**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione preliminare

**Conferenza di servizi:**

**Note:**

L'infrastruttura in questione ha origine dal progetto di ammodernamento della SA-RC nel tratto dal km 259+700 al km 286+000 (Macrolotto 4). La progettazione e la realizzazione dell'opera sono disciplinati da una convenzione, assentita dal MIT, tra Anas, Provincia di Cosenza e Comuni di Cosenza e Rende.

Per lo sviluppo delle attività aggiuntive rispetto al MCL4 (che comprendono: la divisione del MCL4 in parte 1 e parte 2, la ulteriore divisione del MCL4 parte 2 in stralcio 1 e stralcio 2, e il nuovo sistema di svincoli di Cosenza Sud) sono stati predisposti n.2 atti aggiuntivi che hanno elevato il compenso contrattuale da € 4.010.070,78 a € 6.010.070,78.

### Progettazione preliminare

**CIPE:** No

**Importo lavori:** 135.752.000,00

**Servizio:** Esterno

**Importo a base gara:** 4.624.414,23

**Importo di aggiudicazione:** 4.010.070,78

**Nome aggiudicatario:** R.T.I.: SPEA INGEGNERIA EUROPEA SPA (mandataria) - S.T.E. STRUCTURE AND TRANSPORT ENGINEERING SRL - 3TI PROGETTI ITALIA SRL

**Codice fiscale aggiudicatario:** 00747280154

**Data inizio:** 12/05/2011

**Data fine:**

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:**

**Modalità di selezione:**

**Procedura:**

**Sistema di realizzazione:**

**Criterio di aggiudicazione:**

**Fase progettuale a base di gara:**

**Tempi di esecuzione:**

**Progettazione:**

**Lavori:**

**Data bando:**

**CIG/CUI:**

**Data aggiudicazione:**

**Tipo aggiudicatario:**

**Nome aggiudicatario:**

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data contratto:**

### Quadro economico:

**Importo a base gara:**

**Importo oneri per la sicurezza:**

**Importo complessivo a base di gara:**

**Importo aggiudicazione:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**% Ribasso di aggiudicazione:**

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**

**Data presunta inizio lavori:**

**Data presunta fine lavori:**

**Stato avanzamento importo:**

**Stato avanzamento percentuale:**

**Data effettiva inizio lavori:**

**Data effettiva fine lavori:**

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:**

**Data collaudo statico:**

**Data collaudo tecnico-  
amministrativo:**

**Note:**

### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**

**Importo totale riserve definite:**

**Totale riserve da definire:**

**Note:**

### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**

**Totale giorni sospensione:**

**Note:**

### **Varianti:**

**Numero totale:**

**Giorni proroga totali:**

**Motivi:**

**Altri motivi:**

**Importo:**

**Importo oneri sicurezza:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

**Previsione al 30/04/2011**

**Sa-Rc Macrolotto 4 bis - Km 286+000 - 304+200 dallo svincolo di Attilia-  
Grimaldi (escluso) allo svincolo di Falerna (incluso)**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	Progettazione eseguita nell'ambito di affidamento a Contraente Generale
<b>Progettazione esecutiva</b>	
CIPE:	No
Importo lavori:	293.183.470,45
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	1.532.182,29
Importo di aggiudicazione:	1.532.182,29
Nome aggiudicatario:	Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	01755470158
Data inizio:	28/07/2006
Data fine:	07/06/2007

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Contraente generale
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
Fase progettuale a base di gara:	Definitivo
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	120 giorni
Lavori:	980 giorni
Data bando:	29/07/2004
CIG/CUI:	0813991E9B
Data aggiudicazione:	23/06/2006
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
Codice fiscale aggiudicatario:	01755470158
Data contratto:	05/07/2006
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	308.262.881,03
Importo oneri per la sicurezza:	19.994.661,50
Importo complessivo a base di gara:	328.257.542,53
Importo aggiudicazione:	284.709.612,90
Somme a disposizione:	36.626.092,10
Totale:	321.335.705,00
% Ribasso di aggiudicazione:	17,07
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	In corso
Data presunta inizio lavori:	

**Data presunta fine lavori:** 25/03/2011  
**Stato avanzamento importo:** 143.800.000,00  
**Stato avanzamento percentuale:** 47,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 20/12/2007  
**Data effettiva fine lavori:**  
**Data presunta fine lavori varianti:** 08/03/2013  
**Tempi realizzazione:** In ritardo - problematiche varie condizionanti l'appalto, principalmente interferenze di natura archeologica  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:**  
**Note:** il collaudo sta avvenendo in corso d'opera

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:** 96  
**Note:** è stata già avviata la procedura ex art. 240 D. Lgs.163/06 su 61 riserve per un importo di € 127.300.000,00

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:** 11  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:** trattasi di molteplici sospensioni parziali

#### **Varianti:**

**Numero totale:** 3  
**Giorni proroga totali:** 525  
**Motivi:**  
**Altri motivi:** art. 176 comma 5 lett. a) D.Lgs. 163/06 e art. 176 comma 5 lett. b) D. Lgs.163/06  
**Importo:** 266.159.275,57  
**Importo oneri sicurezza:** 20.817.381,58  
**Somme a disposizione:** 33.461.808,79  
**Totale:** 320.438.465,94  
**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

Previsione al 30/04/2011

2013

**Sa-Rc Km 304+200-312+400 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 1°**

---

## **STATO DI ATTUAZIONE**

## PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note:  
**Progettazione esecutiva**  
CIPE: No  
Importo lavori: 42.259.318,54

## AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura ristretta  
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione  
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso  
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori: 1080 giorni  
Data bando: 11/08/1997  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione: 06/02/1998  
Tipo aggiudicatario: Impresa singola  
Nome aggiudicatario: Giustino Costruzioni S.p.A  
Codice fiscale aggiudicatario: 00975060633  
Data contratto: 15/01/1999  
**Quadro economico:**  
Importo a base gara: 30.380.809,86  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara: 30.380.809,86  
Importo aggiudicazione: 22.238.752,82  
Somme a disposizione: 11.878.508,68  
Totale: 34.117.261,50  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: Conclusi  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo: 23.070.187,00  
Stato avanzamento percentuale: 100,00  
Data effettiva inizio lavori: 27/04/1998  
Data effettiva fine lavori: 29/10/2005  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-amministrativo:  
Note: IN FASE DI CONCLUSIONE

**Contenzioso:**

Totale riserve definite: 36  
Importo totale riserve definite: 10.877.949,24  
Totale riserve da definire: 2  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

**ULTIMAZIONE LAVORI**

Previsione al 30/04/2011

2005

**Sa-Rc Km 312+400-320+400 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 2°**

---

**STATO DI ATTUAZIONE****PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note:

**Progettazione esecutiva**

CIPE: Si  
Importo lavori: 21.352.180,48  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara:  
Importo di aggiudicazione:  
Nome aggiudicatario: Studi SAGI Ing. Maurizio Ciarrocchi e Arch. Fabrizio Romazzi  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data inizio:  
Data fine: 31/01/1997

## **AFFIDAMENTO LAVORI:**

<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	ANAS Spa
<b>Modalità di selezione:</b>	Affidamento con bando
<b>Procedura:</b>	Procedura ristretta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta prezzi
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	900 giorni
<b>Data bando:</b>	11/08/1997
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	09/04/1998
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	Impresa singola
<b>Nome aggiudicatario:</b>	Todini Costruzioni
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	08105460581
<b>Data contratto:</b>	01/06/1999

### **Quadro economico:**

<b>Importo a base gara:</b>	21.352.180,48
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	0,00
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	21.352.180,48
<b>Importo aggiudicazione:</b>	15.715.204,83
<b>Somme a disposizione:</b>	7.515.961,00
<b>Totale:</b>	23.231.165,83
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	

## **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	28/04/1998
<b>Data presunta fine lavori:</b>	14/10/2000
<b>Stato avanzamento importo:</b>	14.578.585,28
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	100,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	28/04/1998
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	23/09/2002
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	24/09/2002
<b>Tempi realizzazione:</b>	In ritardo
<b>Data collaudo statico:</b>	28/05/2007
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	10/10/2007
<b>Note:</b>	

### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	41
<b>Importo totale riserve definite:</b>	5.547.133,65
<b>Totale riserve da definire:</b>	
<b>Note:</b>	

## **Sospensione lavori:**

Numero totale: 1  
Totale giorni sospensione: 187  
Note:

**Varianti:**

Numero totale: 2  
Giorni proroga totali: 523  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo: 14.695.871,41  
Importo oneri sicurezza: 0,00  
Somme a disposizione: 7.312.094,32  
Totale: 22.007.965,73  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2002

**Sa-Rc km. 320+400÷331+400. Contratto rescisso (Seconda rescissione).**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note:  
**Progettazione esecutiva**  
CIPE: No  
Importo lavori:  
Servizio: Interno  
Costo progettazione interno:  
Data inizio:  
Data fine:

**AFFIDAMENTO LAVORI:**

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura ristretta  
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione  
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso  
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:

Lavori: 730 giorni  
Data bando: 13/08/2010  
CIG/CUI: 0528203EE3  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:

**Quadro economico:**

Importo a base gara: 81.596.036,13  
Importo oneri per la sicurezza: 6.407.486,55  
Importo complessivo a base di gara: 88.003.522,68  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione: 8.288.626,86  
Totale: 96.292.149,54  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note: Allo stato è in atto la procedura di verifica delle offerte anomale.

**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-amministrativo:  
Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:

Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

### Sa-Rc Km 331+400-337+800 - Tronco 3° Tratto 1° Lotto 4° (ex mambrini Carchella)

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note:  
**Progettazione esecutiva**  
CIPE: Si  
Importo lavori: 28.496.211,99  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara:  
Importo di aggiudicazione:  
Nome aggiudicatario: Ing. Giuseppe Guariglia  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data inizio:  
Data fine: 04/11/1997

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura ristretta  
Sistema di realizzazione: Appalto integrato  
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi  
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori: 900 giorni  
Data bando: 12/08/1997  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione: 08/04/1998  
Tipo aggiudicatario: ATI  
Nome aggiudicatario: A.T.I. Asfalti Sintex S.p.A. - Guidi Antonio S.a.S.  
Codice fiscale aggiudicatario: 04175000373

<b>Data contratto:</b>	13/10/1998
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	28.496.211,40
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	0,00
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	28.496.211,40
<b>Importo aggiudicazione:</b>	20.886.298,15
<b>Somme a disposizione:</b>	10.643.271,99
<b>Totale:</b>	31.529.570,14
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	26,71
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	11/05/1998
<b>Data presunta fine lavori:</b>	27/10/2000
<b>Stato avanzamento importo:</b>	14.775.732,20
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	81,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	11/05/1998
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	03/02/2006
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	20/07/2002
<b>Tempi realizzazione:</b>	In ritardo
<b>Data collaudo statico:</b>	04/10/2006
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	05/05/2009
<b>Note:</b>	

#### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	18
<b>Importo totale riserve definite:</b>	71.912.191,41
<b>Totale riserve da definire:</b>	10
<b>Note:</b>	In essere domanda di Arbitrato

#### **Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	
<b>Totale giorni sospensione:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **Varianti:**

<b>Numero totale:</b>	1
<b>Giorni proroga totali:</b>	631
<b>Motivi:</b>	
<b>Altri motivi:</b>	
<b>Importo:</b>	18.269.730,11
<b>Importo oneri sicurezza:</b>	0,00
<b>Somme a disposizione:</b>	9.987.416,06
<b>Totale:</b>	28.257.146,17
<b>Note:</b>	

Con disposizione n° 7366 del 03.02.2006 il contratto, n°452 del 13.10.1998, con l'impresa ASFALTI Sintex S.p.A. è stato risolto ai sensi dell'art. 119 comma.4,5,6 del D.P.R. 554/99

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2006

**Sa-Rc km 337+800 (Svincolo di Pizzo Calabro incluso) - km 348+600  
(Svincolo di S. Onofrio incluso)**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione preliminare

**Conferenza di servizi:**

**Note:**

L'importo di aggiudicazione si riferisce agli oneri per progettazione preliminare e definitiva  
l'importo lavori è riferito al costo dell'intero investimento e pertanto comprende oltre ai lavori, gli oneri di progettazione, oneri di sicurezza, le somme a disposizione e gli oneri di investimento.

### Progettazione preliminare

**CIPE:**

No

**Importo lavori:**

592.461.944,66

**Servizio:**

Esterno

**Importo a base gara:**

4.659.884,15

**Importo di aggiudicazione:**

3.200.874,41

**Nome aggiudicatario:**

ATI: TYP SA-RPA-VAMS

**Codice fiscale aggiudicatario:**

IT 02133681003

**Data inizio:**

14/04/2010

**Data fine:**

05/11/2010

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:**

**Modalità di selezione:**

**Procedura:**

**Sistema di realizzazione:**

**Criterio di aggiudicazione:**

**Fase progettuale a base di gara:**

**Tempi di esecuzione:**

**Progettazione:**

**Lavori:**

**Data bando:**

**CIG/CUI:**

**Data aggiudicazione:**

**Tipo aggiudicatario:**

**Nome aggiudicatario:**

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data contratto:**

**Quadro economico:**

Importo a base gara:  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara:  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-amministrativo:  
Note:

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### **Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### **Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

#### **ULTIMAZIONE LAVORI**

## Sa-Rc Km 348+600-359+400 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 1°

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
<b>Progettazione esecutiva</b>	
CIPE:	No
Importo lavori:	113.775.454,87
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	A.T.I. Proger - Studio Valle Progettazioni
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data inizio:	
Data fine:	07/12/1999

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	900 giorni
Data bando:	22/09/2000
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	04/12/2000
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	A.T.I. TOTO S.P.A. - SCHIAVO E C. S
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	26/02/2001
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	86.580.390,84
Importo oneri per la sicurezza:	2.437.676,56
Importo complessivo a base di gara:	89.018.067,40
Importo aggiudicazione:	64.178.853,83
Somme a disposizione:	6.457.037,96
Totale:	70.635.891,79
% Ribasso di aggiudicazione:	
% Rialzo di aggiudicazione:	

**Note:** Trattasi di offerta prezzi unitari

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 11/01/2001  
**Data presunta fine lavori:** 30/06/2003  
**Stato avanzamento importo:** 59.397.266,04  
**Stato avanzamento percentuale:** 98,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 11/01/2001  
**Data effettiva fine lavori:** 29/12/2006  
**Data presunta fine lavori varianti:** 15/10/2006  
**Tempi realizzazione:** In ritardo  
**Data collaudo statico:** 24/08/2007  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:** 30/03/2009

**Note:**

### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:** 117  
**Importo totale riserve definite:** 19.888.180,65  
**Totale riserve da definire:** 0

**Note:** l'importo di € 19.888.180,65 in linea capitale è dato dalla somma di € 7.467.366,80 riconosciuti dell'atto di transazione dell'11/11/2004 e di € 9.296.828,19 riconosciuti dall'lodo arbitrale n.155/08 depos. il 12/11/2008

### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

### **Varianti:**

**Numero totale:** 3  
**Giorni proroga totali:** 1203

**Motivi:**

**Altri motivi:** L.109/94 art.25c comma 1 lettera b (rinvenimenti imprevisti) - L.109/95 art.25c comma 3 (miglioramento dell'opera e sua funzione) - Rimodulazione per le sole somme a disposizione Verbale transazione 11/11/2004 - COMMA 550 ART. 1 DELLA LEGGE 311 DEL 30/12/2004

**Importo:** 57.943.624,13  
**Importo oneri sicurezza:** 2.364.250,44  
**Somme a disposizione:** 21.680.647,85  
**Totale:** 81.988.522,42

**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

Previsione al 30/04/2011

2006

# Sa-Rc Km 353+000-355+800 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 1° stralcio A (Loc. La Motta)

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
<b>Progettazione esecutiva</b>	
CIPE:	Si
Importo lavori:	26.316.372,85
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	
Data inizio:	
Data fine:	25/05/2007

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	834 giorni
Data bando:	03/08/2007
CIG/CUI:	00623057B4
Data aggiudicazione:	11/04/2008
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Baldassini -Tognozzi - Pontello Costruzioni generali s.p.a.
Codice fiscale aggiudicatario:	03908230489
Data contratto:	08/10/2008
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	24.437.345,65
Importo oneri per la sicurezza:	1.536.914,35
Importo complessivo a base di gara:	25.974.260,00
Importo aggiudicazione:	23.527.885,61
Somme a disposizione:	3.391.229,97
Totale:	26.919.115,58
% Ribasso di aggiudicazione:	10,01
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
---------------------------	----------

Data presunta inizio lavori: 13/10/2008  
Data presunta fine lavori: 24/01/2011  
Stato avanzamento importo: 6.501.310,47  
Stato avanzamento percentuale: 28,06  
Data effettiva inizio lavori: 13/10/2008  
Data effettiva fine lavori: 15/02/2011  
Data presunta fine lavori varianti: 24/01/2011  
Tempi realizzazione: In ritardo - risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 giusto dispoistivo n. CDG-0022082-P del 15-02-2011

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-amministrativo:

Note: collaudo in corso di esecuzione limitatamente ai lavori eseguiti

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

#### Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2011

**Sa-Rc Km 359+400-369+800 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 2° (dallo svincolo di Serre escluso allo svincolo di Mileto incluso)**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

## PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:** Conclusa  
**Note:**  
**Progettazione esecutiva**  
**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 109.669.622,52  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** PROGIN S.p.A.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 08221700589  
**Data inizio:**  
**Data fine:** 18/12/2000

## AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** ANAS Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura ristretta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 920 giorni  
**Data bando:** 23/12/2000  
**CIG/CUI:** 2675161CAE  
**Data aggiudicazione:** 08/04/2002  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00481000586  
**Data contratto:** 03/07/2003

### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 105.460.498,79  
**Importo oneri per la sicurezza:** 4.209.123,73  
**Importo complessivo a base di gara:** 109.669.622,52  
**Importo aggiudicazione:** 87.983.105,21  
**Somme a disposizione:** 30.921.209,04  
**Totale:** 118.904.314,25  
**% Ribasso di aggiudicazione:**  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

## ESECUZIONE LAVORI:

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 07/05/2002  
**Data presunta fine lavori:** 11/11/2004  
**Stato avanzamento importo:** 93.701.287,34  
**Stato avanzamento percentuale:** 98,06  
**Data effettiva inizio lavori:** 07/05/2002

Data effettiva fine lavori: 06/10/2009  
Data presunta fine lavori varianti: 09/03/2008  
Tempi realizzazione: In ritardo  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-amministrativo:  
Note:

#### Contenzioso:

Totale riserve definite: 10  
Importo totale riserve definite: 7.274.164,29  
Totale riserve da definire: 18  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale: 4  
Totale giorni sospensione: 32  
Note: Trattasi di 21gg di sospensione totale e 11 gg. di sospensione parziale.

#### Varianti:

Numero totale: 4  
Giorni proroga totali: 1182  
Motivi:  
Altri motivi: Art.11 D.M.145/2000 - L.109/94 art.25c comma 1 lettera b - rimodulazione SAD ai sensi art.132 D.Lg. 12/04/2006  
Importo: 90.664.725,43  
Importo oneri sicurezza: 4.364.026,38  
Somme a disposizione: 8.753.514,15  
Totale: 103.782.265,96  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2009

**Sa-Rc Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 3° Stralcio A - Dal Km 369+800 al 378+500  
(Svincolo di Mileto-Località Candiboni)**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note:

## Progettazione esecutiva

CIPE: Si  
Importo lavori: 86.162.746,78  
Servizio: Interno  
Costo progettazione interno:  
Data inizio:  
Data fine: 11/12/2008

## AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura ristretta  
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione  
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso  
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori: 800 giorni  
Data bando: 24/12/2008  
CIG/CUI: 02547122FD  
Data aggiudicazione: 30/07/2010  
Tipo aggiudicatario: ATI  
Nome aggiudicatario: ATI CAVALLERI OTTAVIO SPA-COMETAL S  
Codice fiscale aggiudicatario: 00372690164  
Data contratto: 10/02/2011

### Quadro economico:

Importo a base gara: 81.593.510,21  
Importo oneri per la sicurezza: 4.569.236,57  
Importo complessivo a base di gara: 86.162.746,78  
Importo aggiudicazione: 60.770.065,18  
Somme a disposizione: 22.670.256,31  
Totale: 83.440.321,49  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori: In corso  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori: 21/02/2011  
Data effettiva fine lavori: 30/04/2013  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-amministrativo:  
Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

**ULTIMAZIONE LAVORI**

Previsione al 30/04/2011 2013

**Sa-Rc Nuovo svincolo di Laureana di Borrello, provincia di Reggio Calabria, situato al km 377+750**

---

**STATO DI ATTUAZIONE****PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione definitiva  
Conferenza di servizi:  
Note: Poichè la progettazione è interna alla Direzione Progettazione Anas, non ne è stato quantificato il relativo costo. Il progetto è in procinto di essere trasmesso al CIPE per la procedura di approvazione

**Progettazione definitiva**

CIPE: No  
Importo lavori: 25.852.646,10  
Servizio: Interno  
Costo progettazione interno: 0,00  
Data inizio: 01/04/2010  
Data fine: 30/11/2010

## **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:**

**Modalità di selezione:**

**Procedura:**

**Sistema di realizzazione:**

**Criterio di aggiudicazione:**

**Fase progettuale a base di gara:**

**Tempi di esecuzione:**

**Progettazione:**

**Lavori:**

**Data bando:**

**CIG/CUI:**

**Data aggiudicazione:**

**Tipo aggiudicatario:**

**Nome aggiudicatario:**

**Codice fiscale aggiudicatario:**

**Data contratto:**

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:**

**Importo oneri per la sicurezza:**

**Importo complessivo a base di gara:**

**Importo aggiudicazione:**

**Somme a disposizione:**

**Totale:** 0,00

**% Ribasso di aggiudicazione:**

**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

## **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:**

**Data presunta inizio lavori:** 30/01/2013

**Data presunta fine lavori:** 24/07/2014

**Stato avanzamento importo:**

**Stato avanzamento percentuale:**

**Data effettiva inizio lavori:**

**Data effettiva fine lavori:**

**Data presunta fine lavori varianti:**

**Tempi realizzazione:**

**Data collaudo statico:** 21/01/2015

**Data collaudo tecnico-amministrativo:** 21/01/2015

**Note:**

Non essendosi ancora avviate le procedure approvative di Legge Obiettivo, si tratta di tempistiche stimate e suscettibili di variazioni

## **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**

**Importo totale riserve definite:**

**Totale riserve da definire:**

**Note:**

### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

### Varianti:

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2014

**Sa-Rc Km 378+500-383+000 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 3° Stralcio B**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note:  
**Progettazione esecutiva**  
CIPE: Si  
Importo lavori: 39.620.659,93  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara:  
Importo di aggiudicazione:  
Nome aggiudicatario: R.T.I. BONIFICA S.p.A. -S.T.E S.r.L.  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data inizio:  
Data fine: 07/12/1999

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando

<b>Procedura:</b>	Procedura ristretta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta prezzi
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	730 giorni
<b>Data bando:</b>	11/10/2000
<b>CIG/CUI:</b>	2520714EFB
<b>Data aggiudicazione:</b>	19/07/2001
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	Impresa singola
<b>Nome aggiudicatario:</b>	Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	00481000586
<b>Data contratto:</b>	25/11/2002
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	37.246.480,62
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	2.374.179,31
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	39.620.659,93
<b>Importo aggiudicazione:</b>	31.658.788,98
<b>Somme a disposizione:</b>	16.275.332,69
<b>Totale:</b>	47.934.121,67
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	04/04/2002
<b>Data presunta fine lavori:</b>	05/10/2003
<b>Stato avanzamento importo:</b>	26.182.363,73
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	99,62
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	04/04/2002
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	21/12/2006
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	26/08/2005
<b>Tempi realizzazione:</b>	In ritardo
<b>Data collaudo statico:</b>	12/05/2011
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	06/07/2011
<b>Note:</b>	

#### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	25
<b>Importo totale riserve definite:</b>	6.455.589,23
<b>Totale riserve da definire:</b>	0
<b>Note:</b>	L'importo complessivo di € 6455589.23 è relativo a n° 2 accordi bonari (ex art.31Bis L. 109/94) ed è comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

#### **Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	2
<b>Totale giorni sospensione:</b>	97
<b>Note:</b>	Trattasi di 70 gg di sospensione totale per Opposizione T.A.R. e 27 di sospensione parziale

## Varianti:

Numero totale:	5
Giorni proroga totali:	594
Motivi:	
Altri motivi:	AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.M. N.154 DEL 19/04/2000 ART.11 C.G. DEL 19/04/2000 N 145 -RIMODULAZIONE S.A.D.
Importo:	24.233.662,58
Importo oneri sicurezza:	2.121.070,33
Somme a disposizione:	6.995.462,63
Totale:	33.350.195,54
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2006

**Sa-Rc Tronco 3°-Tratto 2°-Lotto 2° Stralcio C - Dal Km 382+475 al 383+000  
(Svincolo di Rosarno)**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	Conclusa
Note:	
<b>Progettazione esecutiva</b>	
CIPE:	Si
Importo lavori:	12.981.491,96
Servizio:	Interno
Costo progettazione interno:	
Data inizio:	
Data fine:	15/12/2008

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	ANAS Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura ristretta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	600 giorni
Data bando:	31/12/2008

CIG/CUI: 0254726E87

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

**Quadro economico:**

Importo a base gara: 12.386.919,81

Importo oneri per la sicurezza: 594.572,15

Importo complessivo a base di gara: 12.981.491,96

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione: 5.044.558,22

Totale: 18.026.050,18

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

**Varianti:**

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2012

---

### Sa-Rc Km 383+000-393+500 - Tronco 3° Tratto 2° Lotto 4°

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note:  
**Progettazione esecutiva**  
CIPE: Si  
Importo lavori: 59.671.430,13  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara:  
Importo di aggiudicazione:  
Nome aggiudicatario: R.T.P. Napoli Ing. Rubino, Ing. Torrieri, Ing. De Luca  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data inizio:  
Data fine:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura ristretta  
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione  
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi  
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori: 750 giorni  
Data bando: 27/12/2000  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione: 14/04/2003  
Tipo aggiudicatario: Impresa singola  
Nome aggiudicatario: BALDASSINI - TOGNOZZI - PONTELLO Costruzioni generali S.P.A.  
Codice fiscale aggiudicatario: 03908230489  
Data contratto: 20/06/2003  
**Quadro economico:**  
Importo a base gara: 39.650.978,43

Importo oneri per la sicurezza:	2.584.866,78
Importo complessivo a base di gara:	42.235.845,21
Importo aggiudicazione:	34.899.962,18
Somme a disposizione:	15.968.408,32
Totale:	50.868.370,50
% Ribasso di aggiudicazione:	
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	14/07/2003
Data presunta fine lavori:	01/08/2005
Stato avanzamento importo:	37.026.295,65
Stato avanzamento percentuale:	99,80
Data effettiva inizio lavori:	14/07/2003
Data effettiva fine lavori:	02/10/2007
Data presunta fine lavori varianti:	26/05/2007
Tempi realizzazione:	In ritardo
Data collaudo statico:	
Data collaudo tecnico-amministrativo:	
Note:	

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:	24
Importo totale riserve definite:	8.417.084,44
Totale riserve da definire:	25
Note:	

#### **Sospensione lavori:**

Numero totale:	5
Totale giorni sospensione:	109
Note:	Trattasi di sospensioni parziali

#### **Varianti:**

Numero totale:	4
Giorni proroga totali:	559
Motivi:	
Altri motivi:	L.109/94 art.25c 1/b comma 3 - Rimodulazione per le sole somme a disposizione - LEGGE 311/04 COMMA 550 DELL'ART.1
Importo:	34.350.929,15
Importo oneri sicurezza:	2.747.712,01
Somme a disposizione:	9.964.784,82
Totale:	47.063.425,98
Note:	somme a disposizione escluso IVA.

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

## Sa-Rc 2° Megalotto 2 (ex Macrolotto n. 5) - Dal Km 393+500 al Km 423+300. Dallo svincolo di Gioia Tauro (escluso) allo svincolo di Scilla (escluso)

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

<b>Livello di progettazione raggiunto:</b>	Progettazione definitiva
<b>Conferenza di servizi:</b>	Conclusa
<b>Note:</b>	<p>Il progetto dell'intervento denominato "2° Megalotto – 5° Macrolotto", rappresenta una elaborazione eseguita da personale interno che accorpa i progetti definitivi dei seguenti lotti di progettazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fra i km 393+500 e 400+900 redatto da A.T.I. Italconsult S.p.A. – IN.CO. Ingegneri Consulenti S.p.A. – Scetauroute S.A. – A.T.A. Engineering S.r.l.</li> <li>- fra i km 400+900 e 404+000 redatto da A.T.I. A.I.C. Progetti S.p.A. – Studio Valle Progettazioni Associazione Professionale</li> <li>- fra i km 404+000 e 409+200 redatto da A.T.I. Lombardi S.A. Ingegneri Consulenti – Lombardi Italia Ingegneri Consulenti S.r.l. – Consult International S.p.A.</li> <li>- fra i km 409+200 e 411+400 redatto da A.T.I. S.I.NA. Società Iniziative Italiane Autostradali S.p.A. – T.E.I.C.O. Tecnici Italiani Consulenti S.r.l.</li> <li>- fra i km 411+400 e 414+490 carreggiata Sud redatto da A.T.I. FIAT Engineering S.p.A. – Progin S.p.A.</li> <li>- fra i km 411+400 e 414+490 carreggiata Nord redatto da A.T.I. FIAT Engineering S.p.A. – Progin S.p.A.</li> <li>- fra i km 414+490 e 417+150 redatto da A.T.I. SPEA Ingegneria Europea S.p.A. – Technoproject S.r.l. – V.D.P. S.r.l.</li> <li>- fra i km 417+150 e 419+500 redatto da A.T.I. FIAT Engineering S.p.A. – Progin S.p.A.</li> <li>- fra i km 419+500 e 423+300 redatto da A.T.I. CORE Ingegneria S.r.l. – Rocksoli S.p.A.</li> </ul> <p>Le progettazioni sopraelencate sono state oggetto di singoli Contratti fra l'ANAS S.p.A. e le società di progettazione.          Gli importi di tali progettazioni non sono inseriti nel quadro economico di progetto.          La data indicata quale fine progettazione (05/02/2003) è quella del Progetto Definitivo (complessivo) portato all'esame del Consiglio di Amministrazione dell'ANAS S.p.A., approvato nella Seduta del 06/02/2003 con la Delibera n° 5.</p>
<b>Progettazione definitiva</b>	
<b>CIPE:</b>	Si
<b>Importo lavori:</b>	887.740.572,67
<b>Servizio:</b>	Interno
<b>Costo progettazione interno:</b>	
<b>Data inizio:</b>	
<b>Data fine:</b>	05/02/2003

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	ANAS Spa
<b>Modalità di selezione:</b>	Affidamento con bando
<b>Procedura:</b>	Procedura aperta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Contraente generale
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta economicamente più vantaggiosa

**Fase progettuale a base di gara:** Definitivo  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 1370 giorni  
**Data bando:** 18/04/2003  
**CIG/CUI:** 1562058807  
**Data aggiudicazione:** 10/06/2004  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** A.T.I. Impregilo S.p.A. (mandataria) - Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 08117041007  
**Data contratto:** 16/06/2004

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 833.208.140,77  
**Importo oneri per la sicurezza:** 54.532.431,90  
**Importo complessivo a base di gara:** 887.740.572,67  
**Importo aggiudicazione:** 754.303.608,66  
**Somme a disposizione:** 305.938.008,77  
**Totale:** 1.060.241.617,43  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 15,03  
**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:** CAMPO: Codice fiscale  
Il C.F. digitato (08117041007) è quello della Società di Progetto "Salerno – Reggio Calabria Società Consortile per Azioni", costituitasi dall'A.T.I. aggiudicataria.  
Il C.F. della mandataria Impregilo S.p.A. è 00830660155 (riportato sul Contratto).

CAMPO: Quadro finanziario  
Con Delibera n° 14 del 27/05/2004 il CIPE ha assegnato all'ANAS per questo intervento l'importo complessivo di € 1.193.678.581,44.  
Con successiva Delibera n° 116 del 22/03/2006 il CIPE ha destinato € 128.487.488,32 ad altro intervento, per cui la somma assegnata ai lavori denominati "2° Megalotto – 5° Macrolotto" è stata ridefinita in € 1.065.191.093,12.

**ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** In corso  
**Data presunta inizio lavori:**  
**Data presunta fine lavori:** 11/04/2008  
**Stato avanzamento importo:** 607.364.804,74  
**Stato avanzamento percentuale:** 68,75  
**Data effettiva inizio lavori:** 12/07/2004  
**Data effettiva fine lavori:**  
**Data presunta fine lavori varianti:** 20/12/2011  
**Tempi realizzazione:** In ritardo  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:**  
**Note:**

**Contenzioso:**

**Totale riserve definite:** 0  
**Importo totale riserve definite:** 0,00  
**Totale riserve da definire:** 40  
**Note:**

### Sospensione lavori:

Numero totale: 0  
Totale giorni sospensione: 0  
Note:

### Varianti:

Numero totale: 6  
Giorni proroga totali: 1347  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo: 824.950.279,17  
Importo oneri sicurezza: 58.498.645,69  
Somme a disposizione: 181.742.168,26  
Totale: 1.065.191.093,12  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2011

**Sa-Rc 3° Megalotto 3 (ex Macrolotto n. 6) - Dal Km 423+300 al Km 442+920. Dallo svincolo di Scilla (incluso) allo svincolo di Campo Calabro (incluso)**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione preliminare  
Conferenza di servizi: Conclusa  
Note:  
**Progettazione preliminare**  
CIPE: Si  
Importo lavori: 507.845.378,80  
Servizio: Interno  
Costo progettazione interno:  
Data inizio:  
Data fine:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: ANAS Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura ristretta

<b>Sistema di realizzazione:</b>	Contraente generale
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo più basso
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Preliminare
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	1210 giorni
<b>Data bando:</b>	07/08/2003
<b>CIG/CUI:</b>	1150498CF8
<b>Data aggiudicazione:</b>	06/12/2004
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	ATI
<b>Nome aggiudicatario:</b>	Reggio Calabria- Scilla s.c.p.a.
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	08485331006
<b>Data contratto:</b>	09/03/2005

**Quadro economico:**

<b>Importo a base gara:</b>	478.381.150,14
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	29.464.228,66
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	507.845.378,80
<b>Importo aggiudicazione:</b>	446.217.677,19
<b>Somme a disposizione:</b>	167.134.176,61
<b>Totale:</b>	613.351.853,80
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	

**ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	In corso
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	21/04/2005
<b>Data presunta fine lavori:</b>	31/01/2011
<b>Stato avanzamento importo:</b>	42.648.786,44
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	10,26
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	10/10/2007
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	08/03/2013
<b>Tempi realizzazione:</b>	In ritardo
<b>Data collaudo statico:</b>	
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	
<b>Note:</b>	

**Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	20
<b>Importo totale riserve definite:</b>	35.324.000,00
<b>Totale riserve da definire:</b>	3
<b>Note:</b>	

**Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	3
<b>Totale giorni sospensione:</b>	251
<b>Note:</b>	Trattasi di sospensioni parziali

**Varianti:**

<b>Numero totale:</b>	2
<b>Giorni proroga totali:</b>	516
<b>Motivi:</b>	
<b>Altri motivi:</b>	art.9 comma 5 lett.a) D.Lgs.190/2002 agg. dall'art.176 com.5 del D.Lgs. 163/06 verbale del 09/12/2009 - Art.9 comma 5 lettera a -b del D.Lgs. 190/2002 agg. dall'art.176 com.5 lette a -b del D.Lgs 163/2006
<b>Importo:</b>	394.964.021,23
<b>Importo oneri sicurezza:</b>	20.602.437,15
<b>Somme a disposizione:</b>	116.487.644,45
<b>Totale:</b>	532.054.102,83
<b>Note:</b>	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2013

### Adeguamento geometrico della rampa e dello svincolo tra il raccordo SA-AV e l'autostrada SA-RC

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione definitiva

**Conferenza di servizi:**

**Note:** L'importo lavori indicato è relativo all'intero investimento e, pertanto, comprende, oltre ai lavori, gli oneri di sicurezza, le spese tecniche di progettazione, le somme a disposizione e gli oneri di investimento. Il progetto è in corso di redazione, per cui tanto l'importo indicato quanto il costo di progettazione sono suscettibili di variazioni. Al completamento della fase di progettazione si avvierà la Conferenza di Servizi.

### Progettazione definitiva

**CIPE:** No

**Importo lavori:** 5.686.750,00

**Servizio:** Interno

**Costo progettazione interno:** 6.697,60

**Data inizio:** 10/01/2011

**Data fine:**

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:**

**Modalità di selezione:**

**Procedura:**

**Sistema di realizzazione:**

**Criterio di aggiudicazione:**

**Fase progettuale a base di gara:**

**Tempi di esecuzione:**

**Progettazione:**

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

**Quadro economico:**

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

### **Sospensione lavori:**

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

### **Varianti:**

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

### Nuovo svincolo di S.Eufemia d'Aspromonte

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:  
Conferenza di servizi:  
Note:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:  
Modalità di selezione:  
Procedura:  
Sistema di realizzazione:  
Criterio di aggiudicazione:  
Fase progettuale a base di gara:  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori:  
Data bando:  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione:  
Tipo aggiudicatario:  
Nome aggiudicatario:  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto:  
**Quadro economico:**  
Importo a base gara:  
Importo oneri per la sicurezza:  
Importo complessivo a base di gara:  
Importo aggiudicazione:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
% Ribasso di aggiudicazione:  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

## **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:  
Data presunta inizio lavori:  
Data presunta fine lavori:  
Stato avanzamento importo:  
Stato avanzamento percentuale:  
Data effettiva inizio lavori:  
Data effettiva fine lavori:  
Data presunta fine lavori varianti:  
Tempi realizzazione:  
Data collaudo statico:  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo:  
Note:

### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

### **Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

### **Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

Previsione al 30/04/2011

**Sa-Rc Ulteriori interventi**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Conferenza di servizi:

Note:

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Modalità di selezione:

Procedura:

Sistema di realizzazione:

Criterio di aggiudicazione:

Fase progettuale a base di gara:

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

Data bando:

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

Tipo aggiudicatario:

Nome aggiudicatario:

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:

#### Quadro economico:

Importo a base gara:

Importo oneri per la sicurezza:

Importo complessivo a base di gara:

Importo aggiudicazione:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

% Ribasso di aggiudicazione:

% Rialzo di aggiudicazione:

Note:

### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:

Data presunta inizio lavori:

Data presunta fine lavori:

Stato avanzamento importo:

Stato avanzamento percentuale:

Data effettiva inizio lavori:

Data effettiva fine lavori:

Data presunta fine lavori varianti:

Tempi realizzazione:

Data collaudo statico:

Data collaudo tecnico-  
amministrativo:

Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

**ULTIMAZIONE LAVORI**

Previsione al 30/04/2011