



# CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO-NORD EUROPA

## Autostrada Messina - Palermo: completamento

### SCHEDA N. 54



### LOCALIZZAZIONE



**CUP:**

**TIPOLOGIA OPERA:**

**SOGGETTO TITOLARE:**

Rete stradale

Consorzio Autostrade Siciliane Spa

**STATO DI ATTUAZIONE**

Lavori conclusi

**DELIBERE CIPE**

68/2003  
108/2004

**ULTIMAZIONE LAVORI**

2006

---

## DESCRIZIONE

Il completamento dell'autostrada Messina-Palermo A20 viene realizzato per lotti nel periodo 1994-2006. I lavori complementari ancora da realizzare riguardano i caselli autostradali ed i fabbricati di stazione, inclusi i relativi impianti di esazione pedaggio, parte degli impianti elettrici e la segnaletica stradale, opere che non incidono sulla fruibilità dell'asse principale.

---

## DATI STORICI

### 2000

Viene stipulata una nuova convenzione di concessione il 21 novembre 2000 tra l'ANAS e il Consorzio per le autostrade siciliane, partecipato in misura maggioritaria dalla Regione Siciliana e subentrato nella titolarità delle concessioni già assentite ai Consorzi autostradali Messina-Palermo, Messina-Catania e Siracusa-Gela.

### 2001

Con decreto interministeriale del 28 maggio viene approvata la nuova convenzione di concessione.

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 121 nell'ambito del "Corridoio plurimodale tirrenico-nord Europa", tra i "Sistemi stradali ed autostradali.

### 2002

La legge n.289 (finanziaria 2003), istituisce, presso il Ministero dell'economia, il Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), da ripartire con apposite delibere CIPE, da adottare sulla base di specifici criteri. E' prevista la possibilità di una diversa allocazione delle risorse.

### 2003

La delibera CIPE n. 16, nel ripartire la dotazione aggiuntiva di 7.975 Meuro, accantona un importo di 850 Meuro, per il triennio 2003-2005, da ripartire successivamente in relazione all'efficacia e rapidità degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi ed alle esigenze espresse dal mercato.

La delibera CIPE n. 23 rialloca i fondi FAS.

Il MIT richiede il finanziamento di 50 Meuro per il completamento del collegamento autostradale Messina-Palermo, da porre a carico delle risorse per le aree sotto utilizzate.

La delibera CIPE n.68 assegna ulteriori 50 Meuro per il completamento dell'autostrada Messina-Palermo posti a carico dell'accantonamento di 785 Meuro per il triennio 2003-2005, di cui alla delibera n.23.

L'intervento è compreso nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Siciliana del 14 ottobre.

L'ANAS, con nota del 3 novembre, invia una relazione nella quale, tra l'altro richiede una più attenta valutazione di alcune voci di spesa.

La legge n.350 rfinanzia il FAS e dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sotto utilizzate possa essere effettuata anche per accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa e a tale scopo stabilisce di dare priorità nel 2004, tra l'altro, agli interventi nel settore dei trasporti.

### 2004

Il MIT trasmette la relazione istruttoria relativa ai lavori di complemento dell' "autostrada Messina - Palermo", proponendo il finanziamento della seconda ed ultima tranche a carico del FAS.

Con la delibera n. 19 Il CIPE ripartisce le risorse per le aree sotto utilizzate recate dalla legge n. 350/2003, riservando 1.130 Meuro all'accelerazione del PIS.

Il CIPE, con la delibera n.21, finalizza i 1.130 Meuro previsti dalla delibera n.19, al finanziamento degli interventi inclusi nell'allegato, secondo l'ordine di graduatoria, nella quale l'Asse autostradale Messina-Palermo figura al 2°posto. Le Delibere di assegnazione indicheranno il termine massimo per l'aggiudicazione dei lavori, decorso il quale l'intervento si intende definanziato, e tempi e modalità di erogazioni. Viene istituito il Comitato tecnico per l'accelerazione che riferirà trimestralmente alla struttura tecnica di missione del MIT.

La Regione Siciliana, con nota del 15 ottobre, trasmette la dichiarazione del Commissario straordinario del Consorzio per le autostrade siciliane dalla quale risulta che il completamento dell'autostrada Messina-Palermo, anche per quanto concerne i lotti compresi tra Caronia e Castelbuono, è incluso nel piano economico finanziario allegato alla citata convenzione di concessione stipulata il 21 novembre 2000 con l'ANAS.

Il CIPE, con delibera n. 108, prende atto che il Consorzio per le autostrade siciliane è il soggetto aggiudicatore, che tutti i lavori sono stati appaltati mediante pubblico incanto e che l'ultimazione dei lavori secondari è prevista entro il 2005.

Nella convenzione di concessione vengono disciplinati i finanziamenti pubblici sino allora accordati dallo Stato, dalla Regione, dalla Comunità Europea (Fondi comunitari, Fondi ANAS, Fondi Aree Depresse, APQ ex Delibera n.36/2002, Regione, per un totale di 897,1 Meuro). Nel 2003 il Consorzio per le autostrade siciliane chiede finanziamenti integrativi, valutati in 135,6 Meuro, e l'ANAS, che esercita funzioni di alta sorveglianza nei confronti del Consorzio, conferma tale esigenza. Il costo dell'opera è quantificato in 1.032,7 Meuro e, con l'assegnazione di 50 Meuro disposta dalla delibera n.68/2003, l'importo necessario per completare l'opera ammonta a 85,6 Meuro. Le tariffe applicabili non consentono la copertura dei costi residuali di investimento, tenendo conto della necessità di avviare un programma di manutenzione della parte costruita nel 1960 non appena entrerà in esercizio l'intera arteria. Per la realizzazione dei lavori di completamento dell'autostrada Messina-Palermo viene quindi assegnato al Consorzio per le autostrade siciliane un contributo di 85,6 Meuro a valere sulle disponibilità FAS, di cui 35 Meuro sulle disponibilità relative al 2004, da erogare a richiesta del soggetto aggiudicatore e 50,6 Meuro, sulle disponibilità relative al 2005, da erogare per l'80% a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da una dichiarazione del responsabile unico del procedimento (RUP) che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80% della quota precedente e delle altre fonti disponibili. Il saldo verrà erogato a richiesta del soggetto aggiudicatore, corredata da dichiarazione del RUP che attesti l'avvenuta utilizzazione del 95% di quanto sino ad allora erogato, nonché l'ultimazione dei lavori ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.

#### **2006**

L'opera è inclusa nella delibera CIPE n. 130 di rivisitazione del PIS.

#### **2008**

L'intervento non è compreso nel Rapporto "Infrastrutture Prioritarie" redatto dal MIT ma è incluso nel DPEF 2009-2013.

#### **2009**

L'opera compare nella delibera n. 10 sullo stato di attuazione del PIS.

#### **2010**

Nell'Allegato Infrastrutture alla DFP 2011-2013 l'opera "Asse autostradale Palermo - Messina: completamento" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche – Aggiornamento 2010"; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2010".

Nella seduta del 4 novembre la Conferenza Unificata Stato-Regioni sancisce l'accordo sull'Allegato Infrastrutture.

#### **2011**

Nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2012-2014 l'opera " Asse autostradale Palermo - Messina: completamento" è riportata nelle tabelle: "1: Programma delle Infrastrutture Strategiche - Aggiornamento aprile 2011" ; "3: Programma Infrastrutture Strategiche - Opere non comprese nella tabella 2"; "5: Stato attuativo dei progetti approvati dal CIPE 2002-2011 (marzo)"; "6: Programma Infrastrutture Strategiche – Stato avanzamento lavori".

Dalla rilevazione dell'AVCP sullo stato di attuazione delle opere comprese nel PIS, che si basa sui dati comunicati dal RUP al 31 maggio 2011, i lavori risultano completati su tutti lotti.

---

## **COSTO PRESUNTO (milioni di euro)**

Costo al 21 dicembre 2001	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001
Previsione di costo al 30 aprile 2004	N.D. <b>Fonte:</b>
Previsione di costo al 30 aprile 2005	1.032,680 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 108/2004
Costo al 6 aprile 2006	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 130/2006
Previsione di costo al 30 aprile 2007	1.032,680 <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 108/2004
Costo al 30 giugno 2008	N.D. <b>Fonte:</b> DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2009	1.032,680 <b>Fonte:</b> DPEF 2009-2013
Previsione di costo al 30 aprile 2010	1.032,680 <b>Fonte:</b> DPEF 2010-2013
Costo ad aprile 2011	1.032,680 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014
Previsione di costo al 30 aprile 2011	1.032,680 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014

---

## QUADRO FINANZIARIO (milioni di euro)

### Disponibilità:

Risorse disponibili al 21 dicembre 2001	N.D. <b>Fonte:</b> Delibera CIPE 121/2001
Risorse disponibili ad aprile 2011	1.032,680 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014

---

<b>Disponibilità al 30 aprile 2011:</b>	<b>1.032,680</b>
Fondi Pubblici	1.032,680 <b>Fonte:</b> DEF 2012-2014

---

**Fabbisogno residuo:** **0,000**

---

## NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Legge n.531 del 12 Agosto 1982

Convenzione di concessione tra l'ANAS e il Consorzio per le autostrade siciliane del 21 Novembre 2000

Decreto Interministeriale n.702 del 28 Maggio 2001

Foglio n.392 – reg. 4 Corte dei Conti del 13 Luglio 2001

APQ ex Delibera n.36/2002 del 2002

Delibera CIPE 16/2003 del 9 Maggio 2003

Delibera CIPE 23/2003 del 25 Luglio 2003

Delibera CIPE 68/2003 del 1 Agosto 2003

IGQ tra il Governo e la Regione Siciliana del 14 Ottobre 2003

Delibera CIPE 19/2004 del 29 Settembre 2004

Delibera CIPE 21/2004 del 29 Settembre 2004

Delibera CIPE 108/2004

del 20 Dicembre 2004

**Lotto 23 ter I stralcio**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione definitiva  
**Conferenza di servizi:**

**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966, integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riefrito alle competenze rese da parte della società per progettazione e direzione lavori.

### **Progettazione definitiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 23.903.174,66  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** TECHNITAL S P A  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 01/10/1993  
**Data fine:** 26/01/1994

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 910 giorni  
**Data bando:** 05/12/1994  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 23/01/1995  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** Società Consortile arl Piano Bandiera  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 26/01/1995

### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 21.469.279,71  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 21.469.279,71  
**Importo aggiudicazione:** 12.671.991,87  
**Somme a disposizione:** 1.128.891,99  
**Totale:** 13.800.883,86  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 58,00  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 14/02/1995  
**Data presunta fine lavori:** 31/08/1997  
**Stato avanzamento importo:** 12.968.304,69  
**Stato avanzamento percentuale:** 100,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 14/02/1995  
**Data effettiva fine lavori:** 31/08/1997

Data presunta fine lavori varianti: 31/08/1997  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico: 30/01/1999  
Data collaudo tecnico-amministrativo: 24/06/1999  
Note:

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 1997

### Lotto 23 ter Il stralcio

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: affidamento della progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983: Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

**Progettazione esecutiva**

CIPE:	Si
Importo lavori:	24.080.256,72
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	01/10/1993
Data fine:	26/01/1994

**AFFIDAMENTO LAVORI:**

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	730 giorni
Data bando:	15/06/1994
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	21/09/1994
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Edilstrade
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	20/01/1995
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	24.080.256,72
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	24.080.256,72
Importo aggiudicazione:	13.543.252,77
Somme a disposizione:	1.733.234,26
Totale:	15.276.487,03
% Ribasso di aggiudicazione:	43,73
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	06/02/1995
Data presunta fine lavori:	25/01/1997
Stato avanzamento importo:	10.757.292,79
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	06/02/1995
Data effettiva fine lavori:	28/03/1997
Data presunta fine lavori varianti:	25/01/1997
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	20/04/1998
Data collaudo tecnico-amministrativo:	24/05/2000

Note:

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

#### Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

1997

### Lotto 24

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966, integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita un'aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze di progettazione e direzione lavori

#### Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori: 26.849.916,99

Servizio: Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario:	Technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	01/10/1993
Data fine:	26/01/1994

#### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	400 giorni
Data bando:	05/12/1994
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	23/01/1995
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	Fondedile costruzioni srl
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	22/02/1995

#### **Quadro economico:**

Importo a base gara:	26.849.916,99
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	26.849.916,99
Importo aggiudicazione:	17.038.180,15
Somme a disposizione:	1.936.733,21
Totale:	18.974.913,36
% Ribasso di aggiudicazione:	36,54
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	01/03/1995
Data presunta fine lavori:	07/12/1998
Stato avanzamento importo:	11.190.442,79
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	01/03/1995
Data effettiva fine lavori:	07/12/1998
Data presunta fine lavori varianti:	07/12/1998
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	30/10/1999
Data collaudo tecnico-amministrativo:	12/04/2000
Note:	

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	

Totale riserve da definire:

Note:

### Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

### Varianti:

Numero totale:

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

Importo oneri sicurezza:

Somme a disposizione:

Totale: 0,00

Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

1998

### Lotto 24 compl

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note:

Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo loro dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori.

### Progettazione esecutiva

CIPE: No

Importo lavori: 16.553.476,53

Servizio: Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario: Società technital SpA

Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589

Data inizio: 04/01/1999

Data fine: 01/03/2000

## **AFFIDAMENTO LAVORI:**

<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
<b>Modalità di selezione:</b>	Affidamento con bando
<b>Procedura:</b>	Procedura aperta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta prezzi
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	480 giorni
<b>Data bando:</b>	03/01/2000
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	15/03/2000
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	ATI
<b>Nome aggiudicatario:</b>	Pontello
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	
<b>Data contratto:</b>	21/09/2000
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	14.942.539,14
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	0,00
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	14.942.539,14
<b>Importo aggiudicazione:</b>	11.492.233,01
<b>Somme a disposizione:</b>	1.363.037,01
<b>Totale:</b>	12.855.270,02
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	23,08
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	

## **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	27/04/2000
<b>Data presunta fine lavori:</b>	01/08/2003
<b>Stato avanzamento importo:</b>	11.810.231,77
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	100,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	27/04/2000
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	01/08/2003
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	01/08/2003
<b>Tempi realizzazione:</b>	Secondo previsione
<b>Data collaudo statico:</b>	04/09/2003
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	28/09/2006
<b>Note:</b>	

## **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	
<b>Importo totale riserve definite:</b>	
<b>Totale riserve da definire:</b>	
<b>Note:</b>	

## **Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 2003

---

### Lotto 24 bis

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: Affidamento progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

**Progettazione esecutiva**

CIPE: No  
Importo lavori: 39.149.174,36  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara:  
Importo di aggiudicazione:  
Nome aggiudicatario: società technital spa  
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589  
Data inizio: 01/10/1993  
Data fine: 26/01/1994

**AFFIDAMENTO LAVORI:**

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando

<b>Procedura:</b>	Procedura aperta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta prezzi
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	720 giorni
<b>Data bando:</b>	04/01/1995
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	15/03/1995
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	Impresa singola
<b>Nome aggiudicatario:</b>	Itinera
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	
<b>Data contratto:</b>	20/04/1995
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	39.149.174,36
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	0,00
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	39.149.174,36
<b>Importo aggiudicazione:</b>	20.684.725,72
<b>Somme a disposizione:</b>	3.798.175,03
<b>Totale:</b>	24.482.900,75
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	47,16
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	03/05/1995
<b>Data presunta fine lavori:</b>	21/04/1997
<b>Stato avanzamento importo:</b>	21.578.614,61
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	100,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	03/05/1995
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	28/10/1997
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	28/10/1997
<b>Tempi realizzazione:</b>	In ritardo - per varianti in corso d'opera
<b>Data collaudo statico:</b>	15/06/1998
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	29/11/1999
<b>Note:</b>	

#### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	
<b>Importo totale riserve definite:</b>	
<b>Totale riserve da definire:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	
<b>Totale giorni sospensione:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **Varianti:**

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	77
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	21.581.016,42
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	3.798.175,03
Totale:	25.379.191,45
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 1997

### Lotto 24 ter

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
 Conferenza di servizi:

Note: Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### Progettazione esecutiva

CIPE: No  
 Importo lavori: 45.149.701,84  
 Servizio: Esterno  
 Importo a base gara:  
 Importo di aggiudicazione:  
 Nome aggiudicatario: società technital SpA  
 Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589  
 Data inizio: 01/10/1993  
 Data fine: 26/01/1994

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
 Modalità di selezione: Affidamento con bando  
 Procedura: Procedura aperta  
 Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione  
 Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi  
 Fase progettuale a base di gara: Esecutiva  
 Tempi di esecuzione:  
 Progettazione:  
 Lavori: 890 giorni

Data bando: 10/12/1994  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione: 03/01/1995  
Tipo aggiudicatario: ATI  
Nome aggiudicatario: Callisto Pontello  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto: 29/03/1995

**Quadro economico:**

Importo a base gara: 45.149.701,84  
Importo oneri per la sicurezza: 0,00  
Importo complessivo a base di gara: 45.149.701,84  
Importo aggiudicazione: 23.921.152,71  
Somme a disposizione: 5.180.581,15  
Totale: 29.101.733,86  
% Ribasso di aggiudicazione: 47,02  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori: Conclusi  
Data presunta inizio lavori: 27/04/1995  
Data presunta fine lavori: 15/04/1997  
Stato avanzamento importo: 25.697.732,55  
Stato avanzamento percentuale: 100,00  
Data effettiva inizio lavori: 27/04/1995  
Data effettiva fine lavori: 13/08/1997  
Data presunta fine lavori varianti: 13/08/1997  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico: 06/07/1998  
Data collaudo tecnico-amministrativo: 24/06/1999  
Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale: 1  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo: 25.699.956,81  
Importo oneri sicurezza: 0,00

Somme a disposizione:	5.180.581,15
Totale:	30.880.537,96
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 1997

### Lotto 24 quater

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983 Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle contenze rese per progettazione e direzione lavori

### Progettazione esecutiva

CIPE: Si  
Importo lavori: 16.044.752,46  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara:  
Importo di aggiudicazione:  
Nome aggiudicatario: società technital SpA  
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589  
Data inizio: 05/01/1995  
Data fine: 15/01/1996

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando  
Procedura: Procedura aperta  
Sistema di realizzazione: Appalto sola esecuzione  
Criterio di aggiudicazione: Offerta prezzi  
Fase progettuale a base di gara: Esecutiva  
Tempi di esecuzione:  
Progettazione:  
Lavori: 781 giorni  
Data bando: 10/02/1995  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione: 10/05/1995  
Tipo aggiudicatario: ATI  
Nome aggiudicatario: Callisto Pontello  
Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:	18/07/1995
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	16.044.752,46
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	16.044.752,46
Importo aggiudicazione:	9.038.478,51
Somme a disposizione:	3.286.640,75
Totale:	12.325.119,26
% Ribasso di aggiudicazione:	43,67
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	27/03/1997
Data presunta fine lavori:	16/03/1999
Stato avanzamento importo:	9.838.980,43
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	27/03/1997
Data effettiva fine lavori:	15/04/1999
Data presunta fine lavori varianti:	15/04/1999
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	15/11/1999
Data collaudo tecnico-amministrativo:	11/07/2000
Note:	

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

#### **Sospensione lavori:**

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

#### **Varianti:**

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	61
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	10.224.424,78
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	3.286.640,75
Totale:	13.511.065,53
Note:	

---

# ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

1999

## Lotto 25 I stralcio

---

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva

**Conferenza di servizi:**

**Note:** Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983 Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 27.138.146,31  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 01/09/1993  
**Data fine:** 02/01/1994

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 892 giorni  
**Data bando:** 03/04/1995  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 30/06/1995  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** CCC Edilter  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 12/10/1995  
**Quadro economico:**  
**Importo a base gara:** 27.138.146,31  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00

**Importo complessivo a base di gara:** 27.138.146,31  
**Importo aggiudicazione:** 13.420.605,30  
**Somme a disposizione:** 1.320.546,50  
**Totale:** 14.741.151,80  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 50,55  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 23/11/1995  
**Data presunta fine lavori:** 25/04/1999  
**Stato avanzamento importo:** 13.038.712,37  
**Stato avanzamento percentuale:** 100,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 11/11/1997  
**Data effettiva fine lavori:** 26/05/2000  
**Data presunta fine lavori varianti:** 26/05/2000  
**Tempi realizzazione:** Secondo previsione  
**Data collaudo statico:** 17/07/2000  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:** 04/12/2001  
**Note:**

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

#### **Varianti:**

**Numero totale:** 1  
**Giorni proroga totali:** 172  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:** 13.387.836,50  
**Importo oneri sicurezza:** 0,00  
**Somme a disposizione:** 1.320.546,50  
**Totale:** 14.708.383,00  
**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

**Lotto 25 Il stralcio****STATO DI ATTUAZIONE****PROGETTAZIONE:**

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta Convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e Novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori.

**Progettazione esecutiva**

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 24.469.103,96  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 05/01/1995  
**Data fine:** 15/01/1996

**AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 720 giorni  
**Data bando:** 10/01/1996  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 30/06/1996  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** cariboni  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 20/02/1997

**Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 24.469.103,96  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 24.469.103,96  
**Importo aggiudicazione:** 14.632.524,17  
**Somme a disposizione:** 1.271.001,15

**Totale:** 15.903.525,32  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 40,20  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 26/03/1997  
**Data presunta fine lavori:** 15/03/1999  
**Stato avanzamento importo:** 14.624.565,47  
**Stato avanzamento percentuale:** 100,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 26/03/1997  
**Data effettiva fine lavori:** 30/11/2000  
**Data presunta fine lavori varianti:** 09/01/2000  
**Tempi realizzazione:** Secondo previsione  
**Data collaudo statico:** 10/12/2000  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:** 07/06/2001  
**Note:**

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

#### **Varianti:**

**Numero totale:**  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:**  
**Importo oneri sicurezza:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 0,00  
**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

Previsione al 30/04/2011

2000

## Lotto 25 bis

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

<b>Livello di progettazione raggiunto:</b>	Progettazione definitiva
<b>Conferenza di servizi:</b>	
<b>Note:</b>	affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori.

#### Progettazione definitiva

<b>CIPE:</b>	Si
<b>Importo lavori:</b>	41.383.384,93
<b>Servizio:</b>	Esterno
<b>Importo a base gara:</b>	41.383.384,93
<b>Importo di aggiudicazione:</b>	
<b>Nome aggiudicatario:</b>	TECHNITAL S P A
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	00406090589
<b>Data inizio:</b>	05/01/1995
<b>Data fine:</b>	10/03/1995

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
<b>Modalità di selezione:</b>	Affidamento con bando
<b>Procedura:</b>	Procedura aperta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta prezzi
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	730 giorni
<b>Data bando:</b>	10/12/1996
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	15/01/1997
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	ATI
<b>Nome aggiudicatario:</b>	INC GENERAL CONTRACTOR
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	
<b>Data contratto:</b>	17/02/1997
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	41.383.384,93
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	0,00
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	41.383.384,93
<b>Importo aggiudicazione:</b>	24.465.857,17
<b>Somme a disposizione:</b>	5.130.187,12
<b>Totale:</b>	29.596.044,29
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	40,88
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	

Note:

#### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	25/03/1997
Data presunta fine lavori:	24/03/1999
Stato avanzamento importo:	29.815.309,09
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	25/03/1997
Data effettiva fine lavori:	28/04/2002
Data presunta fine lavori varianti:	27/02/2002
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	15/05/2002
Data collaudo tecnico-amministrativo:	12/10/2007

Note:

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2002

**Lotto 26**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** Affidamento di progettazione e direzione lavori alla Società Technital di Verana giusta convenzione del 27.01.1966, integrativa dell'1.02.1969 e novativa del 20/09/1983 nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze resa per progettazione e direzione lavori.

### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 42.535.793,33  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 15/09/1994  
**Data fine:** 10/04/1995

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 730 giorni  
**Data bando:** 15/05/1996  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 08/08/1996  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** INC General Contractor  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 17/02/1997

### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 42.535.793,33  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 42.535.793,33  
**Importo aggiudicazione:** 27.286.711,42  
**Somme a disposizione:** 4.183.046,80  
**Totale:** 31.469.758,22  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 35,85  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	24/03/1997
Data presunta fine lavori:	23/03/1999
Stato avanzamento importo:	31.000.564,16
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	24/03/1997
Data effettiva fine lavori:	30/04/2003
Data presunta fine lavori varianti:	23/03/1999
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	30/04/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo:	16/06/2006
Note:	

## Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	3.225.684,85
Totale riserve da definire:	
Note:	

## Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

## Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	31.139.771,52
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	4.183.046,80
Totale:	35.322.818,32
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2003

**Lotto 26 bis**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

## PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital SpA di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983: Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori.

### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 41.052.106,05  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 15/09/1994  
**Data fine:** 10/04/1995

## AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 730 giorni  
**Data bando:** 05/04/1997  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 30/05/1997  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** Tecnofin  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 23/07/1997

### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 41.052.106,05  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 41.052.106,05  
**Importo aggiudicazione:** 28.367.005,28  
**Somme a disposizione:** 8.613.397,88  
**Totale:** 36.980.403,16  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 30,90  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

## ESECUZIONE LAVORI:

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 03/07/1997

Data presunta fine lavori: 03/07/2000  
Stato avanzamento importo: 34.171.006,23  
Stato avanzamento percentuale: 100,00  
Data effettiva inizio lavori: 03/07/1997  
Data effettiva fine lavori: 03/07/2000  
Data presunta fine lavori varianti: 03/07/2000  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico: 10/09/2000  
Data collaudo tecnico-amministrativo: 31/01/2001  
Note:

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 2000

**Lotto 26 bis completamento**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi:

**Note:** Progettazione e direzione lavori affidata alla Società TECHNITAL di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa 2 del 20.09.1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riefrito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

#### **Progettazione definitiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 38.669.095,16  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:** 38.669.095,16  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** TECHNITAL S P A  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 30/10/1998  
**Data fine:** 30/01/1999

#### **Progettazione esecutiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 42.663.363,25  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società Technital  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 30/09/1998  
**Data fine:** 31/05/1999

#### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 540 giorni  
**Data bando:** 02/02/2000  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 04/04/2000  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** Ricciardello  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 07/09/2000

#### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 38.669.095,16  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 38.669.095,16  
**Importo aggiudicazione:** 30.947.323,00  
**Somme a disposizione:** 3.610.091,00  
**Totale:** 34.557.414,00  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 19,97  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	26/06/2000
Data presunta fine lavori:	17/12/2001
Stato avanzamento importo:	34.171.006,23
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	26/06/2000
Data effettiva fine lavori:	13/07/2005
Data presunta fine lavori varianti:	13/07/2005
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	10/09/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo:	05/02/2008
Note:	

## Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	12.646.872,20
Totale riserve da definire:	
Note:	

## Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

## Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	34.318.206,66
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	3.610.091,00
Totale:	37.928.297,66
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2005

**Lotto 27 I stralcio**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo dei lavori si ricava l'onorario riefrito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 24.562.806,69  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 31/07/1994  
**Data fine:** 05/01/1995

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 730 giorni  
**Data bando:** 05/04/1997  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 30/05/1997  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** Tecnofin  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 19/07/1997  
**Quadro economico:**  
**Importo a base gara:** 24.562.806,69  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 24.562.806,69  
**Importo aggiudicazione:** 17.316.778,72  
**Somme a disposizione:** 6.315.657,45  
**Totale:** 23.632.436,17  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 29,50  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:** Il contratto è stato rescisso in data 4/3/1999

### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	03/07/1997
Data presunta fine lavori:	02/07/1999
Stato avanzamento importo:	5.340.183,82
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	03/07/1997
Data effettiva fine lavori:	02/07/1999
Data presunta fine lavori varianti:	02/07/1999
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	10/07/2000
Data collaudo tecnico-amministrativo:	09/01/2001
Note:	

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	3.170.570,15
Totale riserve da definire:	
Note:	

#### Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

#### Varianti:

Numero totale:	
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	
Importo oneri sicurezza:	
Somme a disposizione:	
Totale:	0,00
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

1999

**Lotto 27 I stralcio completamento**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva

**Conferenza di servizi:**

**Note:** Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983 Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### **Progettazione esecutiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 13.918.621,93  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 30/09/1998  
**Data fine:** 04/01/1999

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 540 giorni  
**Data bando:** 02/02/2000  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 06/04/2000  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** Ricciardello  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 27/07/2000

### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 13.918.621,93  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 13.918.621,93  
**Importo aggiudicazione:** 10.735.256,58  
**Somme a disposizione:** 1.276.142,24  
**Totale:** 12.011.398,82  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 22,87  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 26/06/2000  
**Data presunta fine lavori:** 17/12/2001  
**Stato avanzamento importo:** 11.943.040,98  
**Stato avanzamento percentuale:** 100,00

Data effettiva inizio lavori:	26/06/2000
Data effettiva fine lavori:	19/11/2004
Data presunta fine lavori varianti:	31/01/2003
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	02/02/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo:	12/04/2007

Note:

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	2.874.261,08
Totale riserve da definire:	
Note:	

#### Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

#### Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	12.117.085,59
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	1.276.142,24
Totale:	13.393.227,83
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2004

---

### Lotto 27 Il stralcio

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:	Progettazione esecutiva
Conferenza di servizi:	

**Note:** Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa dell'01/02/1969 e novativa del 20/09/1983: Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riefrito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### **Progettazione esecutiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 35.186.365,58  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 31/07/1994  
**Data fine:** 05/01/1995

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 730 giorni  
**Data bando:** 20/12/1996  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 15/03/1997  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** Pontello  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 17/04/1997

### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 35.186.365,58  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 35.186.365,58  
**Importo aggiudicazione:** 20.334.200,67  
**Somme a disposizione:** 6.190.330,30  
**Totale:** 26.524.530,97  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 42,21  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 07/08/1997  
**Data presunta fine lavori:** 06/08/1999  
**Stato avanzamento importo:** 35.905.001,45  
**Stato avanzamento percentuale:** 100,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 07/08/1997  
**Data effettiva fine lavori:** 15/05/2002

Data presunta fine lavori varianti: 30/06/2001  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico: 10/06/2002  
Data collaudo tecnico-amministrativo: 30/12/2011

Note: Il ritardo nella chiusura del collaudo definitivo è dovuto alle dimissioni di un componente la commissione di collaudo e l'ANAS ha confermato i rimanenti componenti la commissione per la chiusura del collaudo che si prevede entro il 30/12/2011

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite: 1.523.547,86  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale: 2  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo: 21.309.552,80  
Importo oneri sicurezza: 0,00  
Somme a disposizione: 6.190.330,30  
Totale: 27.499.883,10  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2002

---

### Lotto 27 bis I stralcio

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi:

**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983 Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### **Progettazione esecutiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 41.506.888,50  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 05/01/1995  
**Data fine:** 15/01/1996

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 730 giorni  
**Data bando:** 30/06/1998  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 15/09/1998  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** Bonatti  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 08/05/1999

### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 41.506.888,50  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 41.506.888,50  
**Importo aggiudicazione:** 29.656.671,94  
**Somme a disposizione:** 5.738.020,66  
**Totale:** 35.394.692,60  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 28,55  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 26/11/1998  
**Data presunta fine lavori:** 13/05/2001  
**Stato avanzamento importo:** 32.816.691,92  
**Stato avanzamento percentuale:** 100,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 26/11/1998  
**Data effettiva fine lavori:** 13/05/2003

Data presunta fine lavori varianti: 09/11/2001  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico: 30/09/2003  
Data collaudo tecnico-amministrativo: 30/12/2011

Note: La chiusura delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo è subordinata alla realizzazione di lavori di sistemazione idraulica nel tratto tra i torrenti Bordonaro e Santa Marina il cui progetto è in istruttoria presso l'ANAS di Roma

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 2003

---

### Lotto 27 bis II stralcio

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi:

**Note:** Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### **Progettazione esecutiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 17.129.029,77  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 30/09/1996  
**Data fine:** 02/02/1997

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 730 giorni  
**Data bando:** 15/03/1998  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 15/06/1998  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** IRA  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 01/06/2000

### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 17.129.029,77  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 17.129.029,77  
**Importo aggiudicazione:** 13.198.127,65  
**Somme a disposizione:** 3.122.262,69  
**Totale:** 16.320.390,34  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 23,58  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 29/10/1999  
**Data presunta fine lavori:** 17/10/2001  
**Stato avanzamento importo:** 12.812.611,57  
**Stato avanzamento percentuale:** 100,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 29/10/1999  
**Data effettiva fine lavori:** 31/10/2002

Data presunta fine lavori varianti: 31/10/2002  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico: 10/04/2006  
Data collaudo tecnico-amministrativo: 10/05/2007  
Note:

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite: 2.009.000,00  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale: 1  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo: 12.812.873,25  
Importo oneri sicurezza: 0,00  
Somme a disposizione: 3.122.262,69  
Totale: 15.935.135,94  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2002

---

### Lotto 27 ter

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital dui Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

## Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	41.774.807,68
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	05/01/1996
Data fine:	10/11/1996

## AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	1260 giorni
Data bando:	10/09/1997
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	10/03/1998
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	INC General Contractor
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	04/07/1998
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	41.774.807,68
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	41.774.807,68
Importo aggiudicazione:	31.924.308,03
Somme a disposizione:	5.705.026,29
Totale:	37.629.334,32
% Ribasso di aggiudicazione:	23,58
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	06/05/1998
Data presunta fine lavori:	21/10/2000
Stato avanzamento importo:	37.024.764,67
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	06/05/1998
Data effettiva fine lavori:	29/09/2002
Data presunta fine lavori varianti:	18/07/2001
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	30/06/2005
Data collaudo tecnico-amministrativo:	14/12/2005

Note:

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite: 4.852.640,53

Totale riserve da definire:

Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

#### Varianti:

Numero totale: 2

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo: 37.044.968,54

Importo oneri sicurezza: 0,00

Somme a disposizione: 5.705.026,29

Totale: 42.749.994,83

Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2002

### Lotto 28

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note:

affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

#### Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori: 35.836.381,17

Servizio: Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	05/01/1995
Data fine:	15/01/1996

#### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	900 giorni
Data bando:	10/01/1998
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	30/03/1998
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Asfalti Sintex
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	23/07/1998

#### **Quadro economico:**

Importo a base gara:	35.836.381,17
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	35.836.381,17
Importo aggiudicazione:	23.114.465,86
Somme a disposizione:	3.627.349,42
Totale:	26.741.815,28
% Ribasso di aggiudicazione:	35,50
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	06/05/1998
Data presunta fine lavori:	21/10/2000
Stato avanzamento importo:	21.868.389,42
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	06/05/1998
Data effettiva fine lavori:	13/12/2002
Data presunta fine lavori varianti:	19/04/2001
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	20/06/2003
Data collaudo tecnico-amministrativo:	11/10/2007
Note:	

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	3.829.829,65

Totale riserve da definire:

Note:

### Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

### Varianti:

Numero totale:

1

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo:

22.330.226,82

Importo oneri sicurezza:

0,00

Somme a disposizione:

3.627.349,42

Totale:

25.957.576,24

Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2002

### Lotto 28 bis

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto:

Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note:

affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### Progettazione esecutiva

CIPE:

Si

Importo lavori:

Servizio:

Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario:

società technital SpA

Codice fiscale aggiudicatario:

00406090589

Data inizio:

04/09/1995

Data fine:

15/06/1996

## **AFFIDAMENTO LAVORI:**

<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
<b>Modalità di selezione:</b>	Affidamento con bando
<b>Procedura:</b>	Procedura aperta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta prezzi
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	965 giorni
<b>Data bando:</b>	30/09/1997
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	29/01/1998
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	ATI
<b>Nome aggiudicatario:</b>	Cariboni
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	
<b>Data contratto:</b>	27/07/1998
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	24.901.051,09
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	0,00
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	24.901.051,09
<b>Importo aggiudicazione:</b>	16.115.960,27
<b>Somme a disposizione:</b>	3.852.463,13
<b>Totale:</b>	19.968.423,40
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	35,28
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	

## **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	06/05/1998
<b>Data presunta fine lavori:</b>	10/02/2001
<b>Stato avanzamento importo:</b>	15.808.372,49
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	100,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	06/05/1998
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	10/02/2001
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	10/02/2001
<b>Tempi realizzazione:</b>	Secondo previsione
<b>Data collaudo statico:</b>	20/04/2006
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	05/02/2007
<b>Note:</b>	

## **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	
<b>Importo totale riserve definite:</b>	843.136,11
<b>Totale riserve da definire:</b>	
<b>Note:</b>	

## **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

**Varianti:**

**Numero totale:** 1  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:** 15.852.380,03  
**Importo oneri sicurezza:** 0,00  
**Somme a disposizione:** 3.852.463,13  
**Totale:** 19.704.843,16  
**Note:**

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 2001

---

### Lotto 28 ter

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva

**Conferenza di servizi:**

**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese di progettazione e direzione lavori

**Progettazione esecutiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 48.844.955,55  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 15/11/1996  
**Data fine:** 30/06/1997

**AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando

<b>Procedura:</b>	Procedura aperta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta prezzi
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	900 giorni
<b>Data bando:</b>	01/02/1998
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	15/07/1998
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	Impresa singola
<b>Nome aggiudicatario:</b>	Bonatti
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	
<b>Data contratto:</b>	11/01/1999
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	48.844.955,55
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	0,00
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	48.844.955,55
<b>Importo aggiudicazione:</b>	34.523.614,58
<b>Somme a disposizione:</b>	4.624.430,83
<b>Totale:</b>	39.148.045,41
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	29,32
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	26/11/1998
<b>Data presunta fine lavori:</b>	13/05/2001
<b>Stato avanzamento importo:</b>	33.440.254,29
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	100,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	26/11/1998
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	13/05/2001
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	13/05/2001
<b>Tempi realizzazione:</b>	Secondo previsione
<b>Data collaudo statico:</b>	15/09/2001
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	12/04/2006
<b>Note:</b>	

#### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	
<b>Importo totale riserve definite:</b>	
<b>Totale riserve da definire:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	
<b>Totale giorni sospensione:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **Varianti:**

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	33.612.791,64
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	4.624.430,83
Totale:	38.237.222,47
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2001

### Lotto 29

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva

**Conferenza di servizi:**

**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Si

**Importo lavori:** 51.576.317,46

**Servizio:** Esterno

**Importo a base gara:**

**Importo di aggiudicazione:**

**Nome aggiudicatario:** società technital SpA

**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589

**Data inizio:** 15/10/1996

**Data fine:** 31/07/1997

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa

**Modalità di selezione:** Affidamento con bando

**Procedura:** Procedura aperta

**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione

**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi

**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva

**Tempi di esecuzione:**

**Progettazione:**

**Lavori:** 900 giorni

Data bando: 15/05/1998  
CIG/CUI:  
Data aggiudicazione: 10/09/1998  
Tipo aggiudicatario: ATI  
Nome aggiudicatario: Cariboni  
Codice fiscale aggiudicatario:  
Data contratto: 12/08/1999

**Quadro economico:**

Importo a base gara: 51.577.317,46  
Importo oneri per la sicurezza: 0,00  
Importo complessivo a base di gara: 51.577.317,46  
Importo aggiudicazione: 35.840.382,89  
Somme a disposizione: 5.305.267,73  
Totale: 41.145.650,62  
% Ribasso di aggiudicazione: 30,51  
% Rialzo di aggiudicazione:  
Note:

**ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori: Conclusi  
Data presunta inizio lavori: 27/11/1998  
Data presunta fine lavori: 14/05/2001  
Stato avanzamento importo: 54.694.863,23  
Stato avanzamento percentuale: 100,00  
Data effettiva inizio lavori: 27/11/1998  
Data effettiva fine lavori: 30/09/2004  
Data presunta fine lavori varianti: 14/05/2001  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico: 30/06/2005  
Data collaudo tecnico-amministrativo: 27/11/2007  
Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite: 14.369.022,97  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale: 1  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo: 54.463.160,96  
Importo oneri sicurezza: 0,00

Somme a disposizione: 5.305.267,73  
Totale: 59.768.428,69  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2004

---

### Lotto 29 bis

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note:

affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### Progettazione esecutiva

CIPE:

Si

Importo lavori:

26.887.747,30

Servizio:

Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario:

società technital SpA

Codice fiscale aggiudicatario:

00406090589

Data inizio:

15/10/1996

Data fine:

31/07/1997

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:

Consorzio Autostrade Siciliane Spa

Modalità di selezione:

Affidamento con bando

Procedura:

Procedura aperta

Sistema di realizzazione:

Appalto sola esecuzione

Criterio di aggiudicazione:

Offerta prezzi

Fase progettuale a base di gara:

Esecutiva

Tempi di esecuzione:

Progettazione:

Lavori:

850 giorni

Data bando:

10/09/1998

CIG/CUI:

Data aggiudicazione:

11/12/1998

Tipo aggiudicatario:

Impresa singola

Nome aggiudicatario:

Giustino

Codice fiscale aggiudicatario:

Data contratto:	11/03/1999
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	26.887.747,30
Importo oneri per la sicurezza:	0,00
Importo complessivo a base di gara:	26.887.747,30
Importo aggiudicazione:	20.233.029,84
Somme a disposizione:	4.440.925,34
Totale:	24.673.955,18
% Ribasso di aggiudicazione:	24,75
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	08/02/1999
Data presunta fine lavori:	26/06/2001
Stato avanzamento importo:	19.874.514,52
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	08/02/1999
Data effettiva fine lavori:	26/06/2001
Data presunta fine lavori varianti:	26/06/2001
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	20/06/2002
Data collaudo tecnico-amministrativo:	15/01/2009
Note:	

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

#### **Sospensione lavori:**

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

#### **Varianti:**

Numero totale:	3
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	20.006.246,77
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	4.440.925,34
Totale:	24.447.172,11
Note:	

# ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2001

## Lotto 29 ter

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva

**Conferenza di servizi:**

**Note:**

Affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technical di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 35.547.915,15  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technical SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 10/11/1996  
**Data fine:** 10/09/1997

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 900 giorni  
**Data bando:** 15/09/1998  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 04/03/1999  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** IRA  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 16/09/1999  
**Quadro economico:**  
**Importo a base gara:** 35.547.915,15  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00

<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	35.547.915,15
<b>Importo aggiudicazione:</b>	25.523.403,08
<b>Somme a disposizione:</b>	7.984.558,35
<b>Totale:</b>	33.507.961,43
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	28,20
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	

### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	29/04/1999
<b>Data presunta fine lavori:</b>	14/10/2001
<b>Stato avanzamento importo:</b>	23.426.660,20
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	100,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	29/04/1999
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	17/11/2004
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	15/05/2002
<b>Tempi realizzazione:</b>	Secondo previsione
<b>Data collaudo statico:</b>	10/01/2005
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	31/12/2011

**Note:** la commissione di collaudo ha concluso le operazioni in data 22/06/2007 .  
Allo stato si è in attesa della trasmissione del certificato di collaudo da parte della Commissione che si preve entro il 31/12/2011.

### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	
<b>Importo totale riserve definite:</b>	5.014.178,63
<b>Totale riserve da definire:</b>	
<b>Note:</b>	

### **Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	
<b>Totale giorni sospensione:</b>	
<b>Note:</b>	

### **Varianti:**

<b>Numero totale:</b>	1
<b>Giorni proroga totali:</b>	
<b>Motivi:</b>	
<b>Altri motivi:</b>	
<b>Importo:</b>	23.918.485,06
<b>Importo oneri sicurezza:</b>	0,00
<b>Somme a disposizione:</b>	7.984.558,35
<b>Totale:</b>	31.903.043,41
<b>Note:</b>	

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

## Lotto 29 quater

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 40.138.384,80  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 15/10/1996  
**Data fine:** 31/07/1997

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 900 giorni  
**Data bando:** 10/10/1998  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 04/03/1999  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** INC CEC  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 28/12/1999

#### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 40.138.384,80  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 40.138.384,80  
**Importo aggiudicazione:** 26.884.690,14  
**Somme a disposizione:** 2.761.774,65

**Totale:** 29.646.464,79  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 33,02  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 29/04/1999  
**Data presunta fine lavori:** 14/10/2001  
**Stato avanzamento importo:** 30.469.264,93  
**Stato avanzamento percentuale:** 100,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 29/04/1999  
**Data effettiva fine lavori:** 23/10/2002  
**Data presunta fine lavori varianti:** 23/10/2002  
**Tempi realizzazione:** Secondo previsione  
**Data collaudo statico:** 31/05/2003  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:** 26/07/2006  
**Note:**

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:** 8.219.846,28  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

#### **Varianti:**

**Numero totale:** 1  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:** 46.232.274,47  
**Importo oneri sicurezza:** 0,00  
**Somme a disposizione:** 2.761.774,65  
**Totale:** 48.994.049,12  
**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

## Lotto 30 I stralcio

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

<b>Livello di progettazione raggiunto:</b>	Progettazione esecutiva
<b>Conferenza di servizi:</b>	
<b>Note:</b>	affidamento di progettazione direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

#### Progettazione esecutiva

<b>CIPE:</b>	Si
<b>Importo lavori:</b>	21.453.168,25
<b>Servizio:</b>	Esterno
<b>Importo a base gara:</b>	
<b>Importo di aggiudicazione:</b>	
<b>Nome aggiudicatario:</b>	società technital SpA
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	00406090589
<b>Data inizio:</b>	15/10/1996
<b>Data fine:</b>	31/07/1997

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
<b>Modalità di selezione:</b>	Affidamento con bando
<b>Procedura:</b>	Procedura aperta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta prezzi
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	900 giorni
<b>Data bando:</b>	10/10/1998
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	04/03/1999
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	ATI
<b>Nome aggiudicatario:</b>	CEC INC
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	
<b>Data contratto:</b>	16/10/1999
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	21.453.168,25
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	0,00
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	21.453.168,25
<b>Importo aggiudicazione:</b>	14.369.332,09
<b>Somme a disposizione:</b>	4.292.995,00
<b>Totale:</b>	18.662.327,09
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	33,02
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	

Note:

#### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	29/04/1999
Data presunta fine lavori:	14/10/2001
Stato avanzamento importo:	21.884.834,79
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	29/04/1999
Data effettiva fine lavori:	06/04/2006
Data presunta fine lavori varianti:	20/03/2004
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	30/11/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	12/08/2007

Note:

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale:	3
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	33.785.104,97
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	42.929.995,00
Totale:	76.715.099,97

Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2006

**Lotto 30 Il stralcio**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 38.613.741,53  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 15/10/1996  
**Data fine:** 31/07/1997

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 900 giorni  
**Data bando:** 10/10/1998  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 04/03/1999  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** IRA  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 10/09/1999

### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 38.613.741,53  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 38.613.741,53  
**Importo aggiudicazione:** 27.153.183,04  
**Somme a disposizione:** 4.503.228,01  
**Totale:** 31.656.411,05  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 29,68  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	29/04/1999
Data presunta fine lavori:	14/10/2001
Stato avanzamento importo:	28.971.204,39
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	29/04/1999
Data effettiva fine lavori:	30/09/2004
Data presunta fine lavori varianti:	08/09/2004
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	15/12/2004
Data collaudo tecnico-amministrativo:	26/11/2010
Note:	In data 26/11/2010 è stato redatto l'Atto unico di collaudo nei rapporti CAS impresa e CAS ANAS ed è in atto la raccolta delle firme. Si prevede la conclusione entro il 31/12/2011

## Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	5.315.944,00
Totale riserve da definire:	
Note:	

## Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

## Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	29.098.894,37
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	4.503.228,01
Totale:	33.602.122,38
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2004

**Lotto 30 bis**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 34.828.571,29  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 15/10/1996  
**Data fine:** 31/07/1997

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 900 giorni  
**Data bando:** 10/10/1998  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 04/03/1999  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** CEC INC  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 08/10/1999

#### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 34.828.571,29  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 34.828.571,29  
**Importo aggiudicazione:** 23.690.394,19  
**Somme a disposizione:** 2.992.600,34  
**Totale:** 26.682.994,53  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 31,98  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	29/04/1999
Data presunta fine lavori:	14/10/2001
Stato avanzamento importo:	21.608.361,47
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	29/04/1999
Data effettiva fine lavori:	10/12/2005
Data presunta fine lavori varianti:	07/04/2002
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	30/06/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	12/03/2007
Note:	

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2005

**Lotto 30 ter I stralcio**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technical di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

#### **Progettazione esecutiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 30.013.147,74  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technical SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 15/10/1996  
**Data fine:** 31/07/1997

#### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 900 giorni  
**Data bando:** 10/10/1998  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 04/03/1999  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** CEC INC  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 28/12/1999

#### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 30.013.147,74  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 30.013.147,74  
**Importo aggiudicazione:** 21.414.380,91  
**Somme a disposizione:** 3.265.785,46  
**Totale:** 24.680.166,37  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 28,65  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 28/05/1999  
**Data presunta fine lavori:** 12/11/2001  
**Stato avanzamento importo:** 20.167.935,05  
**Stato avanzamento percentuale:** 100,00

Data effettiva inizio lavori: 28/05/1999  
Data effettiva fine lavori: 11/12/2005  
Data presunta fine lavori varianti: 12/03/2002  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico: 10/03/2006  
Data collaudo tecnico-amministrativo: 26/01/2007

Note:

**Contenzioso:**

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

**Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale:  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo:  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione:  
Totale: 0,00  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 2005

### Lotto 30 ter II stralcio

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi:

**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technical di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### **Progettazione esecutiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 24.740.475,75  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:**  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data inizio:** 15/01/1996  
**Data fine:** 31/07/1997

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 900 giorni  
**Data bando:** 10/10/1998  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 10/10/1998  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** IRA  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 29/10/1999

### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 24.740.475,75  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 24.740.475,75  
**Importo aggiudicazione:** 17.563.263,74  
**Somme a disposizione:** 1.619.529,31  
**Totale:** 19.182.793,05  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 29,01  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 28/05/1999  
**Data presunta fine lavori:** 12/11/2001  
**Stato avanzamento importo:** 19.084.577,35  
**Stato avanzamento percentuale:** 100,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 28/05/1999  
**Data effettiva fine lavori:** 31/05/2004

Data presunta fine lavori varianti: 08/02/2003  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico: 30/10/2004  
Data collaudo tecnico-  
amministrativo: 07/03/2009

Note: la commissione di collaudo in data 7/3/2009 ha redatto l'atto integrativo di atto unico di collaudo che per quanto variato modifica e sostituisce l'atto unico redatto in data 07/02/2008. Si è in attesa del completamento della raccolta di tutte le firme e si prevede la conclusione entro il 31/12/2011

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite: 2.203.824,64  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale: 1  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo: 19.442.317,14  
Importo oneri sicurezza:  
Somme a disposizione: 1.619.529,31  
Totale: 21.061.846,45  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2004

**Lotto 30 quater**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi:

**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### **Progettazione esecutiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 16.364.375,85  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 15/01/1996  
**Data fine:** 31/07/1997

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 900 giorni  
**Data bando:** 15/03/1998  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 09/10/1998  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** Bonatti  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 08/05/1999

### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 16.364.375,85  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 16.364.375,85  
**Importo aggiudicazione:** 12.158.731,25  
**Somme a disposizione:** 1.933.692,08  
**Totale:** 14.092.423,33  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 25,70  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 27/11/1998  
**Data presunta fine lavori:** 16/11/2000  
**Stato avanzamento importo:** 1.447.569,33  
**Stato avanzamento percentuale:** 10,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 28/11/1998  
**Data effettiva fine lavori:** 16/11/2000

**Data presunta fine lavori varianti:** 16/11/2000  
**Tempi realizzazione:** In ritardo - recesso dal contratto pronunziato dal consiglio direttivo del consorzio con delibera n. 159/CD del 16/11/2000  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:** 31/12/2011  
**Note:** In data 14/07/2008 sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale alla Commissione di collaudo che ha avviato le operazioni del collaudo definitivo la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2011

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

#### **Varianti:**

**Numero totale:**  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:**  
**Importo oneri sicurezza:**  
**Somme a disposizione:**  
**Totale:** 0,00  
**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

Previsione al 30/04/2011 2000

### **Lotto 30 quater completamento**

---

## **STATO DI ATTUAZIONE**

#### **PROGETTAZIONE:**

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**

**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### **Progettazione esecutiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 17.788.528,74  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 0040609058900000  
**Data inizio:** 15/01/1996  
**Data fine:** 30/07/1997

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 480 giorni  
**Data bando:** 10/01/2002  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 19/04/2002  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** Ricciardello  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 20/07/2002

### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 17.788.528,74  
**Importo oneri per la sicurezza:** 459.961,47  
**Importo complessivo a base di gara:** 17.788.528,74  
**Importo aggiudicazione:** 15.419.867,36  
**Somme a disposizione:** 1.912.804,56  
**Totale:** 17.332.671,92  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 13,62  
**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:** Le date di inizio e fine di redazione del progetto sono riferite al Lotto "30 Quater" e che a seguito della rescissione del contratto con l'impresa appaltatrice Bonatti SpA è stata redatta perizia approvata dall'ANAS in data 30/08/2001 riguardante i lavori residui di cui al Lotto denominato "Lotto 30 Quater - Svincolo di Pollina - Castelbuono Completamento" affidati al RTI Ricciardello

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 22/05/2002  
**Data presunta fine lavori:** 14/09/2003  
**Stato avanzamento importo:** 17.552.594,35

**Stato avanzamento percentuale:** 100,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 22/05/2002  
**Data effettiva fine lavori:** 31/03/2006  
**Data presunta fine lavori varianti:** 22/11/2003  
**Tempi realizzazione:** Secondo previsione  
**Data collaudo statico:** 15/06/2006  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:** 30/12/2011  
**Note:** sono state già avviate le operazioni di collaudo definitivo la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2011

**Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

**Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

**Varianti:**

**Numero totale:** 3  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:** 17.717.361,23  
**Importo oneri sicurezza:** 0,00  
**Somme a disposizione:** 1.912.804,56  
**Totale:** 19.630.165,79  
**Note:**

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2006

---

### Lotto C-IE - Impianti elettrici

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**

**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### **Progettazione esecutiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 7.438.253,61  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 10/01/1998  
**Data fine:** 31/05/1998

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 365 giorni  
**Data bando:** 20/01/2000  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 19/04/2000  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** Brulli  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 11/08/2000

### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 7.438.253,61  
**Importo oneri per la sicurezza:** 0,00  
**Importo complessivo a base di gara:** 7.438.253,61  
**Importo aggiudicazione:** 4.459.604,28  
**Somme a disposizione:** 533.317,32  
**Totale:** 4.992.921,60  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 40,05  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 30/06/2000  
**Data presunta fine lavori:** 03/08/2001  
**Stato avanzamento importo:** 5.516.906,49  
**Stato avanzamento percentuale:** 100,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 30/06/2000  
**Data effettiva fine lavori:** 15/05/2003

Data presunta fine lavori varianti: 03/08/2001  
Tempi realizzazione: Secondo previsione  
Data collaudo statico: 30/06/2004  
Data collaudo tecnico-amministrativo: 24/07/2007  
Note:

#### Contenzioso:

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

#### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

#### Varianti:

Numero totale: 1  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo: 5.620.641,40  
Importo oneri sicurezza: 0,00  
Somme a disposizione: 533.317,32  
Totale: 6.153.958,72  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2003

---

### Lotto D - Impianti elettrici

---

## STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva  
Conferenza di servizi:  
Note:

affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese di progettazione e direzione lavori

### Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	16.592.927,78
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	15/04/2000
Data fine:	10/02/2001

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	365 giorni
Data bando:	10/12/2002
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	14/02/2003
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	KOPA
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	29/09/2003
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	16.592.927,78
Importo oneri per la sicurezza:	547.564,62
Importo complessivo a base di gara:	16.592.927,78
Importo aggiudicazione:	10.006.105,50
Somme a disposizione:	1.128.884,54
Totale:	11.134.990,04
% Ribasso di aggiudicazione:	37,64
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	27/03/2003
Data presunta fine lavori:	10/10/2004
Stato avanzamento importo:	10.533.887,31
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	27/03/2003
Data effettiva fine lavori:	07/02/2005
Data presunta fine lavori varianti:	07/02/2005
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	10/04/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	07/05/2007

Note:

### Contenzioso:

Totale riserve definite:

Importo totale riserve definite:

Totale riserve da definire:

Note:

### Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

### Varianti:

Numero totale: 1

Giorni proroga totali:

Motivi:

Altri motivi:

Importo: 10.789.068,13

Importo oneri sicurezza: 547.564,62

Somme a disposizione: 1.128.884,54

Totale: 12.465.517,29

Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2005

### Lotto E - Impianti elettrici

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note:

affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### Progettazione esecutiva

CIPE: Si

Importo lavori: 11.849.718,43

Servizio: Esterno

Importo a base gara:

Importo di aggiudicazione:

Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	10/01/2001
Data fine:	20/09/2001

#### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	365 giorni
Data bando:	15/12/2002
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	14/02/2003
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Gavazzi
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	24/10/2003

#### **Quadro economico:**

Importo a base gara:	11.849.718,43
Importo oneri per la sicurezza:	384.349,91
Importo complessivo a base di gara:	11.849.718,43
Importo aggiudicazione:	8.183.439,21
Somme a disposizione:	965.674,37
Totale:	9.149.113,58
% Ribasso di aggiudicazione:	31,98
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	28/03/2003
Data presunta fine lavori:	10/10/2004
Stato avanzamento importo:	8.577.372,08
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	28/03/2003
Data effettiva fine lavori:	17/06/2005
Data presunta fine lavori varianti:	08/07/2005
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	10/04/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	11/05/2007
Note:	

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	955.718,09

Totale riserve da definire:

Note:

### Sospensione lavori:

Numero totale:

Totale giorni sospensione:

Note:

### Varianti:

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	8.451.209,89
Importo oneri sicurezza:	384.349,91
Somme a disposizione:	955.674,37
Totale:	9.791.234,17
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2005

### Lotto F - Impianti elettrici

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze per progettazione e direzione lavori

### Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	8.262.203,29
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	10/01/2001
Data fine:	20/09/2001

## **AFFIDAMENTO LAVORI:**

<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
<b>Modalità di selezione:</b>	Affidamento con bando
<b>Procedura:</b>	Procedura aperta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta prezzi
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	365 giorni
<b>Data bando:</b>	15/12/2002
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	14/02/2003
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	Impresa singola
<b>Nome aggiudicatario:</b>	CIET
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	
<b>Data contratto:</b>	05/09/2003
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	8.262.203,29
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	264.443,27
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	8.262.203,29
<b>Importo aggiudicazione:</b>	6.105.744,23
<b>Somme a disposizione:</b>	1.079.612,34
<b>Totale:</b>	7.185.356,57
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	26,96
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	

## **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	01/04/2003
<b>Data presunta fine lavori:</b>	08/10/2004
<b>Stato avanzamento importo:</b>	6.307.545,58
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	100,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	13/01/2004
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	24/12/2005
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	30/06/2005
<b>Tempi realizzazione:</b>	Secondo previsione
<b>Data collaudo statico:</b>	20/04/2006
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	12/07/2007
<b>Note:</b>	

## **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	
<b>Importo totale riserve definite:</b>	3.443.396,45
<b>Totale riserve da definire:</b>	
<b>Note:</b>	

## **Sospensione lavori:**

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

**Varianti:**

Numero totale: 3  
Giorni proroga totali:  
Motivi:  
Altri motivi:  
Importo: 6.199.609,44  
Importo oneri sicurezza: 264.443,27  
Somme a disposizione: 1.079.612,34  
Totale: 7.543.665,05  
Note:

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011 2005

---

### Lotto G - Impianti elettrici

---

## STATO DI ATTUAZIONE

**PROGETTAZIONE:**

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

**Progettazione esecutiva**

CIPE: Si  
Importo lavori: 14.357.468,14  
Servizio: Esterno  
Importo a base gara:  
Importo di aggiudicazione:  
Nome aggiudicatario: società technital SpA  
Codice fiscale aggiudicatario: 00406090589  
Data inizio: 10/09/2000  
Data fine: 10/01/2001

**AFFIDAMENTO LAVORI:**

Soggetto aggiudicatore: Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
Modalità di selezione: Affidamento con bando

<b>Procedura:</b>	Procedura aperta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta prezzi
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	240 giorni
<b>Data bando:</b>	15/07/2003
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	09/12/2003
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	ATI
<b>Nome aggiudicatario:</b>	Eurotel
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	
<b>Data contratto:</b>	21/05/2004
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	14.357.468,14
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	220.633,20
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	14.357.468,14
<b>Importo aggiudicazione:</b>	8.835.592,65
<b>Somme a disposizione:</b>	879.394,35
<b>Totale:</b>	9.714.987,00
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	39,06
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	04/02/2004
<b>Data presunta fine lavori:</b>	30/09/2004
<b>Stato avanzamento importo:</b>	8.880.430,97
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	100,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	04/02/2004
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	31/03/2006
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	24/06/2005
<b>Tempi realizzazione:</b>	Secondo previsione
<b>Data collaudo statico:</b>	20/06/2006
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	13/12/2006
<b>Note:</b>	

#### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	
<b>Importo totale riserve definite:</b>	
<b>Totale riserve da definire:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	
<b>Totale giorni sospensione:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **Varianti:**

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	9.249.387,44
Importo oneri sicurezza:	220.633,20
Somme a disposizione:	879.394,35
Totale:	10.349.414,99
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2006

### Lotto H - Impianti elettrici

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**

**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 8.045.466,84  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 10/01/2002  
**Data fine:** 12/12/2002

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 240 giorni

Data bando:	10/09/2003
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	09/12/2003
Tipo aggiudicatario:	ATI
Nome aggiudicatario:	Lossa
Codice fiscale aggiudicatario:	
Data contratto:	05/06/2004
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	8.045.466,84
Importo oneri per la sicurezza:	311.005,26
Importo complessivo a base di gara:	8.045.466,84
Importo aggiudicazione:	5.316.706,46
Somme a disposizione:	594.056,43
Totale:	5.910.762,89
% Ribasso di aggiudicazione:	35,28
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	05/02/2004
Data presunta fine lavori:	01/10/2004
Stato avanzamento importo:	6.041.690,02
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	05/02/2004
Data effettiva fine lavori:	31/10/2005
Data presunta fine lavori varianti:	31/10/2005
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	15/07/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	09/02/2007
Note:	

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	1.161.761,35
Totale riserve da definire:	
Note:	

#### **Sospensione lavori:**

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

#### **Varianti:**

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	5.682.663,44
Importo oneri sicurezza:	311.005,26

Somme a disposizione:	594.056,43
Totale:	6.587.725,13
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2005

### Lotto I - Impianti elettrici

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

Livello di progettazione raggiunto: Progettazione esecutiva

Conferenza di servizi:

Note: affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### Progettazione esecutiva

CIPE:	Si
Importo lavori:	12.428.570,66
Servizio:	Esterno
Importo a base gara:	
Importo di aggiudicazione:	
Nome aggiudicatario:	società technital SpA
Codice fiscale aggiudicatario:	00406090589
Data inizio:	10/07/2000
Data fine:	10/02/2001

### AFFIDAMENTO LAVORI:

Soggetto aggiudicatore:	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
Modalità di selezione:	Affidamento con bando
Procedura:	Procedura aperta
Sistema di realizzazione:	Appalto sola esecuzione
Criterio di aggiudicazione:	Offerta prezzi
Fase progettuale a base di gara:	Esecutiva
Tempi di esecuzione:	
Progettazione:	
Lavori:	240 giorni
Data bando:	10/04/2004
CIG/CUI:	
Data aggiudicazione:	19/07/2004
Tipo aggiudicatario:	Impresa singola
Nome aggiudicatario:	CIET
Codice fiscale aggiudicatario:	

Data contratto:	14/10/2004
<b>Quadro economico:</b>	
Importo a base gara:	12.428.570,66
Importo oneri per la sicurezza:	352.463,82
Importo complessivo a base di gara:	12.428.570,66
Importo aggiudicazione:	7.889.917,45
Somme a disposizione:	912.303,67
Totale:	8.802.221,12
% Ribasso di aggiudicazione:	36,52
% Rialzo di aggiudicazione:	
Note:	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	06/08/2004
Data presunta fine lavori:	19/01/2005
Stato avanzamento importo:	9.853.302,34
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	06/08/2004
Data effettiva fine lavori:	26/10/2006
Data presunta fine lavori varianti:	16/09/2005
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	20/01/2007
Data collaudo tecnico-amministrativo:	30/06/2008
Note:	

#### **Contenzioso:**

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	3.549.455,68
Totale riserve da definire:	
Note:	

#### **Sospensione lavori:**

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

#### **Varianti:**

Numero totale:	2
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	9.660.753,87
Importo oneri sicurezza:	352.463,82
Somme a disposizione:	912.303,67
Totale:	10.925.521,36
Note:	

# ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2006

## Lotto L - Impianti elettrici

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva

**Conferenza di servizi:**

**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori.

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 14.711.915,68  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 25/04/2000  
**Data fine:** 18/12/2000

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 240 giorni  
**Data bando:** 10/03/2004  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 19/07/2004  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** Sielte  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 29/11/2004  
**Quadro economico:**  
**Importo a base gara:** 14.711.915,68  
**Importo oneri per la sicurezza:** 463.063,36

<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	14.711.915,68
<b>Importo aggiudicazione:</b>	8.973.731,17
<b>Somme a disposizione:</b>	1.120.608,73
<b>Totale:</b>	10.094.339,90
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	37,28
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	04/08/2004
<b>Data presunta fine lavori:</b>	09/03/2006
<b>Stato avanzamento importo:</b>	12.741.689,54
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	100,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	08/06/2005
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	15/12/2006
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	09/03/2006
<b>Tempi realizzazione:</b>	Secondo previsione
<b>Data collaudo statico:</b>	10/03/2007
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	18/10/2007
<b>Note:</b>	

#### **Contenzioso:**

<b>Totale riserve definite:</b>	
<b>Importo totale riserve definite:</b>	3.206.418,87
<b>Totale riserve da definire:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **Sospensione lavori:**

<b>Numero totale:</b>	
<b>Totale giorni sospensione:</b>	
<b>Note:</b>	

#### **Varianti:**

<b>Numero totale:</b>	1
<b>Giorni proroga totali:</b>	
<b>Motivi:</b>	
<b>Altri motivi:</b>	
<b>Importo:</b>	11.801.503,79
<b>Importo oneri sicurezza:</b>	463.063,36
<b>Somme a disposizione:</b>	1.120.608,73
<b>Totale:</b>	13.385.175,88
<b>Note:</b>	

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

## Lotto M - Impianti elettrici

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Sì  
**Importo lavori:** 7.994.414,41  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 30/09/2000  
**Data fine:** 03/03/2001

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:** 240 giorni  
**Lavori:**  
**Data bando:** 10/05/2004  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 19/07/2004  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** CIEL  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 18/11/2004

#### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 7.994.414,41  
**Importo oneri per la sicurezza:** 229.555,15  
**Importo complessivo a base di gara:** 7.994.414,41  
**Importo aggiudicazione:** 4.886.871,33  
**Somme a disposizione:** 658.156,52

**Totale:** 5.545.027,85  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 35,99  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

#### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 09/08/2004  
**Data presunta fine lavori:** 05/04/2005  
**Stato avanzamento importo:** 6.296.211,12  
**Stato avanzamento percentuale:** 100,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 01/11/2004  
**Data effettiva fine lavori:** 26/05/2006  
**Data presunta fine lavori varianti:** 02/09/2005  
**Tempi realizzazione:** Secondo previsione  
**Data collaudo statico:** 15/09/2006  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:** 23/05/2007  
**Note:**

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

#### **Varianti:**

**Numero totale:** 2  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:** 6.171.753,06  
**Importo oneri sicurezza:** 312.161,47  
**Somme a disposizione:** 158.156,52  
**Totale:** 6.642.071,05  
**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

## Lotto N - Impianti elettrici

### STATO DI ATTUAZIONE

#### PROGETTAZIONE:

<b>Livello di progettazione raggiunto:</b>	Progettazione esecutiva
<b>Conferenza di servizi:</b>	
<b>Note:</b>	affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

#### Progettazione esecutiva

<b>CIPE:</b>	Si
<b>Importo lavori:</b>	15.250.881,04
<b>Servizio:</b>	Esterno
<b>Importo a base gara:</b>	
<b>Importo di aggiudicazione:</b>	
<b>Nome aggiudicatario:</b>	società technital SpA
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	00406090589
<b>Data inizio:</b>	30/09/2000
<b>Data fine:</b>	03/03/2001

#### AFFIDAMENTO LAVORI:

<b>Soggetto aggiudicatore:</b>	Consorzio Autostrade Siciliane Spa
<b>Modalità di selezione:</b>	Affidamento con bando
<b>Procedura:</b>	Procedura aperta
<b>Sistema di realizzazione:</b>	Appalto sola esecuzione
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Offerta prezzi
<b>Fase progettuale a base di gara:</b>	Esecutiva
<b>Tempi di esecuzione:</b>	
<b>Progettazione:</b>	
<b>Lavori:</b>	240 giorni
<b>Data bando:</b>	10/05/2004
<b>CIG/CUI:</b>	
<b>Data aggiudicazione:</b>	19/07/2004
<b>Tipo aggiudicatario:</b>	ATI
<b>Nome aggiudicatario:</b>	Soitek
<b>Codice fiscale aggiudicatario:</b>	
<b>Data contratto:</b>	11/11/2004
<b>Quadro economico:</b>	
<b>Importo a base gara:</b>	15.250.881,04
<b>Importo oneri per la sicurezza:</b>	443.343,89
<b>Importo complessivo a base di gara:</b>	15.250.881,04
<b>Importo aggiudicazione:</b>	9.634.986,52
<b>Somme a disposizione:</b>	1.161.413,22
<b>Totale:</b>	10.796.399,74
<b>% Ribasso di aggiudicazione:</b>	36,82
<b>% Rialzo di aggiudicazione:</b>	

Note:

### ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	05/08/2004
Data presunta fine lavori:	01/04/2005
Stato avanzamento importo:	13.367.645,62
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	05/08/2004
Data effettiva fine lavori:	30/06/2006
Data presunta fine lavori varianti:	30/03/2006
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	20/06/2007
Data collaudo tecnico-amministrativo:	14/02/2008

Note:

### Contenzioso:

Totale riserve definite:  
Importo totale riserve definite:  
Totale riserve da definire:  
Note:

### Sospensione lavori:

Numero totale:  
Totale giorni sospensione:  
Note:

### Varianti:

Numero totale:	3
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	12.774.623,31
Importo oneri sicurezza:	648.038,55
Somme a disposizione:	1.161.413,22
Totale:	14.584.075,08
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2006

**Casello Reitano-S. Stefano**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 1.388.493,49  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 08/05/2002  
**Data fine:** 31/12/2002

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 240 giorni  
**Data bando:** 20/12/2003  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 12/03/2004  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** Grillo  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 09/09/2004

### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 1.388.493,49  
**Importo oneri per la sicurezza:** 56.335,95  
**Importo complessivo a base di gara:** 1.388.493,49  
**Importo aggiudicazione:** 1.126.733,85  
**Somme a disposizione:** 270.802,92  
**Totale:** 1.397.536,77  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 18,84  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

## ESECUZIONE LAVORI:

Stato avanzamento lavori:	Conclusi
Data presunta inizio lavori:	21/04/2004
Data presunta fine lavori:	16/12/2004
Stato avanzamento importo:	1.275.201,82
Stato avanzamento percentuale:	100,00
Data effettiva inizio lavori:	21/04/2004
Data effettiva fine lavori:	19/06/2006
Data presunta fine lavori varianti:	19/06/2006
Tempi realizzazione:	Secondo previsione
Data collaudo statico:	10/10/2006
Data collaudo tecnico-amministrativo:	31/12/2011
Note:	Sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale alla commissione di collaudo e si prevede la conclusione delle operazioni entro il 31/12/2011

## Contenzioso:

Totale riserve definite:	
Importo totale riserve definite:	
Totale riserve da definire:	
Note:	

## Sospensione lavori:

Numero totale:	
Totale giorni sospensione:	
Note:	

## Varianti:

Numero totale:	1
Giorni proroga totali:	
Motivi:	
Altri motivi:	
Importo:	1.303.472,33
Importo oneri sicurezza:	0,00
Somme a disposizione:	270.802,92
Totale:	1.574.275,25
Note:	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2006

**Casello Tusa**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

### PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**  
**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

#### Progettazione esecutiva

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 1.600.737,78  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 10/02/2002  
**Data fine:** 16/12/2002

### AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 240 giorni  
**Data bando:** 15/12/2003  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 12/03/2004  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** Grillo  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 09/09/2004

#### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 1.600.737,78  
**Importo oneri per la sicurezza:** 56.706,29  
**Importo complessivo a base di gara:** 1.600.737,78  
**Importo aggiudicazione:** 1.297.180,01  
**Somme a disposizione:** 298.262,22  
**Totale:** 1.595.442,23  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 18,97  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

### ESECUZIONE LAVORI:

<b>Stato avanzamento lavori:</b>	Conclusi
<b>Data presunta inizio lavori:</b>	21/04/2004
<b>Data presunta fine lavori:</b>	16/12/2004
<b>Stato avanzamento importo:</b>	1.262.231,17
<b>Stato avanzamento percentuale:</b>	100,00
<b>Data effettiva inizio lavori:</b>	21/04/2004
<b>Data effettiva fine lavori:</b>	18/06/2006
<b>Data presunta fine lavori varianti:</b>	18/06/2006
<b>Tempi realizzazione:</b>	Secondo previsione
<b>Data collaudo statico:</b>	19/11/2006
<b>Data collaudo tecnico-amministrativo:</b>	31/12/2011
<b>Note:</b>	sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale alla commissione di collaudo, si prevede la conclusione delle operazioni entro il 31/12/2011

#### Contenzioso:

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

#### Sospensione lavori:

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

#### Varianti:

<b>Numero totale:</b>	1
<b>Giorni proroga totali:</b>	
<b>Motivi:</b>	
<b>Altri motivi:</b>	
<b>Importo:</b>	1.262.670,84
<b>Importo oneri sicurezza:</b>	0,00
<b>Somme a disposizione:</b>	298.262,22
<b>Totale:</b>	1.560.933,06
<b>Note:</b>	

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2006

**Casello Pollina Castelbuono**

---

## STATO DI ATTUAZIONE

## PROGETTAZIONE:

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva

**Conferenza di servizi:**

**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Technital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983. Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### Progettazione esecutiva

**CIPE:** No  
**Importo lavori:** 1.095.000,00  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 22/01/2002  
**Data fine:** 12/12/2002

## AFFIDAMENTO LAVORI:

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 240 giorni  
**Data bando:** 15/12/2003  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 12/03/2004  
**Tipo aggiudicatario:** Impresa singola  
**Nome aggiudicatario:** Agricola Giarrese  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 08/10/2004

### Quadro economico:

**Importo a base gara:** 1.095.000,00  
**Importo oneri per la sicurezza:** 14.633,29  
**Importo complessivo a base di gara:** 1.095.000,00  
**Importo aggiudicazione:** 784.906,06  
**Somme a disposizione:** 145.777,70  
**Totale:** 930.683,76  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 19,50  
**% Rialzo di aggiudicazione:**

**Note:**

## ESECUZIONE LAVORI:

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 19/04/2004  
**Data presunta fine lavori:** 14/12/2004

**Stato avanzamento importo:** 909.183,44  
**Stato avanzamento percentuale:** 100,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 19/04/2004  
**Data effettiva fine lavori:** 18/02/2005  
**Data presunta fine lavori varianti:** 18/02/2005  
**Tempi realizzazione:** Secondo previsione  
**Data collaudo statico:** 24/10/2005  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:** 31/12/2011

**Note:** sono stati trasmessi gli atti di contabilità finale alla commissione di collaudo e si prevede la conclusione delle operazioni entro il 31/12/2011

#### **Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

#### **Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

#### **Varianti:**

**Numero totale:** 1  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:** 917.993,96  
**Importo oneri sicurezza:** 0,00  
**Somme a disposizione:** 145.777,70  
**Totale:** 1.063.771,66  
**Note:**

---

## **ULTIMAZIONE LAVORI**

Previsione al 30/04/2011

2005

### **Segnaletica Furiano Castelbuono**

---

## **STATO DI ATTUAZIONE**

#### **PROGETTAZIONE:**

**Livello di progettazione raggiunto:** Progettazione esecutiva  
**Conferenza di servizi:**

**Note:** affidamento di progettazione e direzione lavori alla società Tewchnital di Verona giusta convenzione del 27/01/1966 integrativa del 01/02/1969 e novativa del 20/09/1983: Nell'ambito della predetta convenzione è stabilita una aliquota percentuale che applicata all'importo lordo dei lavori si ricava l'onorario riferito alle competenze rese per progettazione e direzione lavori

### **Progettazione esecutiva**

**CIPE:** Si  
**Importo lavori:** 4.373.838,78  
**Servizio:** Esterno  
**Importo a base gara:**  
**Importo di aggiudicazione:**  
**Nome aggiudicatario:** società technital SpA  
**Codice fiscale aggiudicatario:** 00406090589  
**Data inizio:** 30/10/2003  
**Data fine:** 15/01/2004

### **AFFIDAMENTO LAVORI:**

**Soggetto aggiudicatore:** Consorzio Autostrade Siciliane Spa  
**Modalità di selezione:** Affidamento con bando  
**Procedura:** Procedura aperta  
**Sistema di realizzazione:** Appalto sola esecuzione  
**Criterio di aggiudicazione:** Offerta prezzi  
**Fase progettuale a base di gara:** Esecutiva  
**Tempi di esecuzione:**  
**Progettazione:**  
**Lavori:** 120 giorni  
**Data bando:** 25/05/2004  
**CIG/CUI:**  
**Data aggiudicazione:** 06/08/2004  
**Tipo aggiudicatario:** ATI  
**Nome aggiudicatario:** Sicomfer  
**Codice fiscale aggiudicatario:**  
**Data contratto:** 23/11/2004

### **Quadro economico:**

**Importo a base gara:** 4.373.838,78  
**Importo oneri per la sicurezza:** 53.464,97  
**Importo complessivo a base di gara:** 4.373.838,78  
**Importo aggiudicazione:** 3.576.361,25  
**Somme a disposizione:** 551.457,16  
**Totale:** 4.127.818,41  
**% Ribasso di aggiudicazione:** 18,23  
**% Rialzo di aggiudicazione:**  
**Note:**

### **ESECUZIONE LAVORI:**

**Stato avanzamento lavori:** Conclusi  
**Data presunta inizio lavori:** 14/09/2004  
**Data presunta fine lavori:** 12/01/2005  
**Stato avanzamento importo:** 3.818.283,95  
**Stato avanzamento percentuale:** 100,00  
**Data effettiva inizio lavori:** 14/09/2004  
**Data effettiva fine lavori:** 29/04/2006

**Data presunta fine lavori varianti:** 15/12/2005  
**Tempi realizzazione:** Secondo previsione  
**Data collaudo statico:**  
**Data collaudo tecnico-amministrativo:** 31/12/2011  
**Note:** Si prevede la conclusione delle operazioni di collaudo entro il 31/12/2011 da parte della Commissione

**Contenzioso:**

**Totale riserve definite:**  
**Importo totale riserve definite:**  
**Totale riserve da definire:**  
**Note:**

**Sospensione lavori:**

**Numero totale:**  
**Totale giorni sospensione:**  
**Note:**

**Varianti:**

**Numero totale:** 2  
**Giorni proroga totali:**  
**Motivi:**  
**Altri motivi:**  
**Importo:** 3.898.601,37  
**Importo oneri sicurezza:** 53.464,97  
**Somme a disposizione:** 551.457,16  
**Totale:** 4.503.523,50  
**Note:**

---

## ULTIMAZIONE LAVORI

Previsione al 30/04/2011

2006