

VII Commissione Permanente della Camera dei Deputati (*Cultura, scienza e istruzione*)

Audizione

«Stato di avanzamento del Grande Progetto Pompei»

*«Valorizzazione dell'area limitrofa ai siti archeologici
di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata»*



GRANDE PROGETTO POMPEI (GPP)

<i>PIANI</i>	<i>AZIONI</i>	<i>COSTO</i>	
<i>Piano della conoscenza</i>	rilievi, indagini e diagnosi, individuazione analitica dei fabbisogni	8.200.000	8.200.000
<i>Piano delle opere</i>	Opere con progettualità avanzata	47.000.000	85.000.000
	Opere da progettare	38.000.000	
<i>Piano per la fruizione, il miglioramento dei servizi e della comunicazione</i>	Adeguamento dei servizi al pubblico	5.000.000	7.000.000
	Promozione e comunicazione	2.000.000	
<i>Piano della sicurezza</i>	Telesorveglianza	700.000	2.000.000
	Sicurezza impianti	1.300.000	
<i>Piano di rafforzamento tecnologico e di capacity building</i>	Adeguamento tecnologico SANP	1.000.000	2.800.000
	Rafforzamento capacità SANP	1.800.000	
TOTALE		105.000.000	105.000.000



GRANDE PROGETTO POMPEI (GPP)

POIN attrattori culturali 2007-2013

PON cultura e sviluppo 2013-2020

	Dal 29 marzo 2012 (approvazione GPP) al 20 gennaio 2014 (Insediamento DGP)	Dal 20 gennaio 2014 (Insediamento DGP) al 31 dicembre 2015 (chiusura POIn 07-13)	Totale al 31 dicembre 2015	Totale al 30 giugno 2020
Interventi banditi	19	47+10 (*)	66 +10 (*)	66 + 10 (*)
Interventi conclusi	1	36 +5 (*)	37 +5 (*)	65 + 10 (*)
<i>Interventi in corso</i>	5	23	23	1 (GPP M)
<i>Interventi in attesa avvio cantiere</i>		4 +5 (*)	4 +5 (*)	
<i>Interventi in gara</i>	13	2	2	
Totale importo bandito (da Q.E. iniziale)	30 M€ca.	127,5 M€	157,5 M€(**)	157,5 M€
Totale spesa	0,7 M€ca	40,0 M€	40,7 M€	87,95 M€

(*) Servizi di progettazione "Centrale di committenza"

(**) A questi vanno aggiunti 3,8 M€ a valere su fondi PON Sicurezza



GRANDE PROGETTO POMPEI (GPP)

	30.09.2018	31.12.2018	2019 I sem	2019 II sem	previsone 2020
Spesa (M€)	75,8	81,0	85,6	90,1	92,08

Finanziamento	Bandi gara	Importi aggiudicati	Spesa complesiva	Economia
105	157	112	92	105-92=13



GRANDE PROGETTO POMPEI (GPP)

Cantieri ancora aperti

GPP 37: case demaniali a servizio dell'area archeologica di Pompei: edificio di porta Stabia e sistemazione aree esterne. (31.12.2018)

GPP A1: Lavori di adeguamento e revisione della recinzione perimetrale degli scavi di Pompei (dicembre 2018).

GPP M: Lavori di messa in sicurezza dei fronti di scavo e mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regiones I, III e IX IV e V. I lavori sono stati consegnati parzialmente il **19.07.2017** ma solo lo scorso mese di maggio è stato possibile provvedere alla consegna definitiva che impone la definizione delle opere entro **680 giorni.**;

GPP 2+3+4: Lavori di messa in sicurezza delle Regiones I, II e III. Il progetto esecutivo, trattandosi di appalto integrato, è stato verificato il 31 luglio u.s.. La gara che ha condotto all'aggiudicazione dell'appalto è stata oggetto di **ricorsi amministrativi che ne hanno ritardato la conclusione per oltre un anno.** Da contratto la ditta dispone di **360 giorni** dalla consegna definitiva del cantiere, prevista per il IV trimestre 2018. **La conclusione del cantiere, pertanto, è prevista per il mese di dicembre 2019.**



UNITÀ GRANDE POMPEI (UGP)



Ministro per il Sud
e la Coesione territoriale

PIANO
SUD 2030
SVILUPPO E COESIONE
PER L'ITALIA

GPP preziosa eredità

Spolettificio

Area archeologica Oplontis

Villa Favorita



UNITÀ GRANDE POMPEI (UGP)

decreto legge n. 91/2013 (L. 112/13), cd. “Valore cultura”,

Obiettivi del Piano strategico

Rilancio socio-economico della buffer zone

Potenziamento dell'attrattività turistica

- ✓ interventi infrastrutturali volti al miglioramento delle vie di accesso e interconnessione ai siti archeologici
- ✓ il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi prioritariamente mediante il recupero e il riuso di aree industriali dismesse
- ✓ la riqualificazione e rigenerazione urbana, nel rispetto del principio del minor consumo di territorio e della priorità del recupero
- ✓ la promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme di partenariato pubblico-privato.



Confronto COSTI

Piano Strategico (20.3.2018) / **C.I.S. (1.10.2018)**

TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

breve periodo → entro 5 anni
 medio periodo → entro i 10 anni
 lungo periodo → oltre i 10 anni

Tipologia Interventi	Stima Interventi		
	Totale stimato (mln €) *	di cui	
		già programmati (mln €)*	a carico di privati (mln €)
INTERVENTI STRATEGICI	1.011 / 1.099	377,1 / 490,2	71 / 40
INTERVENTI RILEVANTI	800,4 / 989,2	778,4 / 966,7	
AZIONI IMMATERIALI	14		
Tot.	1.825 2.102	1.155 1.456,9	71 40

- Cifre in blu al 20.3.2018
- Cifre in rosso predisposte per C.I.S.

Esigenza : 645 M€



Settembre 2018 – Risoluzione n. 7-00007

Creazione di percorsi tematici «spalmati» nell'intera *buffer zone* all'interno dei quali organizzare un sistema turistico territoriale

Il Piano già considera esigenza:

- Riqualficazione architettonica e funzionale percorso da Reggia a Reggia e itinerario dei «borghi all'ombra del Vesuvio»;
- Valorizzazione dei siti culturali meno noti di epoca romana e borbonica;
- Accessibilità ai siti e collegamenti con il Parco Nazionale del Vesuvio;
- Rimodulazione del sistema di mobilità e di sosta dell'intera area (nuova previsione normativa per nomina esperto in mobilità e trasporti);
- Riqualficazione ambientale-paesaggistica e opere di difesa della fascia costiera e rigenerazione urbana-ambientale del waterfront.

Hub ferroviario di Pompei

Digitalizzazione dei beni culturali

Smart Pompei - convenzione con CNR


Nuova previsione normativa per nomina esperto in tecnologie digitali

Portale della trasparenza

<https://www.grandepompei.beniculturali.it/>



PIANO STRATEGICO



attuazione

Legge 205/2017

C.I.S.

- il Direttore generale di progetto, *per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico,* attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito **contratto istituzionale di sviluppo**



CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO
PER I COMUNI INTERESSATI DAL PIANO DI GESTIONE DEL SITO UNESCO
"AREE ARCHEOLOGICHE DI POMPEI, ERCOLANO E TORRE ANNUNZIATA"

tra

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero per il SUD

Ministero dei beni e delle attività culturali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Regione Campania

Città Metropolitana di Napoli

Comune di Boscoreale

Comune di Boscotrecase

Comune di Castellammare di Stabia

Comune di Ercolano

Comune di Pompei

Comune di Portici

Comune di Torre Annunziata

Comune di Torre del Greco


Comune di Trecase

Agenzia nazionale per l'attrazione e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia)

**Raggiunta condivisione
a livello territoriale
Esame autorità centrali
dal novembre 2018**



PIANO STRATEGICO



Legge 205/2017

C.I.S.

attuazione

- il Direttore generale di progetto,
per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi,
nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico,
attiva, su deliberazione del Comitato di gestione,
le procedure per la stipula di un apposito **contratto istituzionale di sviluppo**



UNITÀ
GRANDE
POMPEI

Art.1 comma 5 e 6
D.L. 91/2013



Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì 8 agosto 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

L'Unità "Grande Pompei" assume le decisioni relative alla progettazione e alla realizzazione e gestione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui al comma 6.

L'approvazione del piano da parte del Comitato di gestione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sostituisce ogni altro adempimento e ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato necessario per la realizzazione degli interventi approvati.



PIANO STRATEGICO



C.I.S.
Legge 205/2017

Autonomia decisionale ed economica
con il supporto di INVITALIA

Possibilità di riprogrammare
le risorse finanziarie non utilizzate

attuazione



UNITÀ
GRANDE POMPEI
D.L. 91/2013

Possibilità di coinvolgere imprenditori privati

Potere derogatorio in materia urbanistica

**Difficoltà di reperire risorse finanziarie
per progettazione e per realizzazione
degli interventi**



UNITÀ GRANDE POMPEI

Azioni intraprese

Proposte per piano di impiego risorse CIPE

Definizione bozza «Protocollo d'Intesa per

Valorizzazione Spolettificio Torre Annunziata»

Rapporti con Enti territoriali per sviluppo Piano

Modalità di coinvolgimento di soggetti privati

- Parere Ufficio Leg.vo MiBACT
(solo P.P.P. per opere pubbliche)
- Parere del Consiglio di Stato
(ampia apertura ai privati)




UNITÀ GRANDE POMPEI

Hub ferroviario di Pompei

Nuovo Hub di Pompei: ipotesi progettuali

Immagini modellazione 3d





UNITÀ GRANDE POMPEI



Comunicato Stampa

NODO DI INTERSCAMBIO POMPEI: AL VIA LA FASE DI PROGETTAZIONE

- nell'ambito del Piano strategico per lo sviluppo del territorio circostante i siti archeologici UNESCO
- con il contributo di Ministero Beni e Attività Culturali - Unità Grande Pompei, Regione Campania e Comune di Pompei
- investimento circa 33 milioni di euro

Napoli, 18 luglio 2019

Avviata la fase di progettazione del Nodo di interscambio a Pompei

Nell'ambito del Piano strategico per lo sviluppo delle aree comprese nel piano di gestione del sito UNESCO "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", varato il 20 marzo 2018, riveste particolare rilevanza la realizzazione di una interconnessione ferroviaria a Pompei tra la linea RFI Napoli - Salerno e quella EAV (ex Circumvesuviana) Napoli - Sorrento.

Con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Campania, del Comune di Pompei, e con il coordinamento dell'Unità Grande Pompei, si è pervenuti a una ipotesi progettuale condivisa che sarà sviluppata da RFI (Gruppo FS Italiane) quale soggetto attuatore, con il contributo di Regione Campania e Comune di Pompei, per la realizzazione di una interconnessione ferroviaria a Pompei tra la linea RFI Napoli - Salerno e quella EAV.

In un'ottica di sostenibilità ambientale, il progetto si inserisce nella strategia di potenziamento del trasporto pubblico su ferro e di miglioramento dell'accessibilità e dell'interconnessione dei siti di interesse culturale e turistico del territorio, al fine di ridurre il traffico veicolare e migliorare la mobilità nella penisola sorrentina, che in questo modo diventa raggiungibile anche da Salerno.

Il progetto dell'*hub* si affianca al miglioramento della viabilità per l'accesso alla nuova stazione, in linea con la strategia di rilancio generale della zona a valle dell'area archeologica, espressa dal Comune di Pompei.

L'opera è finanziata per complessivi 33 milioni di euro, di cui 30,6 stanziati con delibera CIPE 54/2016.



Comunicato Stampa

NODO DI INTERSCAMBIO POMPEI: AL VIA LA FASE DI PROGETTAZIONE

- nell'ambito del Piano strategico per lo sviluppo del territorio circostante i siti archeologici UNESCO
- con il contributo di Ministero Beni e Attività Culturali - Unità Grande Pompei, Regione Campania e Comune di Pompei
- investimento circa 33 milioni di euro

In un'ottica di sostenibilità ambientale si rafforza così l'obiettivo primario di potenziare il trasporto pubblico su ferro e migliorare l'accessibilità e l'interconnessione dei siti di interesse culturale e turistico del territorio, **sfruttando la rete infrastrutturale esistente al fine di ridurre il traffico veicolare dell'area vesuviana costiera fino alla penisola sorrentina, che in questo modo diventa raggiungibile su ferro anche da Salerno**



UNITÀ GRANDE POMPEI

«È ovvio che, in uno scenario incompiuto, quanto finora prodotto sta perdendo credibilità e sta facendo svanire l'idea di poter incidere sul territorio in modo organico, con un progetto unitario e con il contributo di tutti i livelli amministrativi.»



G.P.P. - U.G.P.

decreto legge n. 91/2013 (L. 112/13), cd. “Valore cultura”,



DIRETTORE GENERALE PROGETTO

Struttura di Supporto

Unità Grande Pompei

organici

20 unità



30




10 unità

effettivi

1 unità



2



1 unità



CARATTERISTICHE SPECIFICHE G.P.P. E U.G.P.

Grande Progetto Pompei

(intra moenia)

Tipologia interventi simili
attuabili con professionalità
dei beni culturali

Disponibilità diretta di risorse
tecniche e economiche

FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE

(da progettazione a collaudo)

- già noto chi doveva subentrare (Parco di Pompei)
- supporto legale e amministrativo del Parco di Pompei

Unità Grande Pompei

(area limitrofa ai siti archeologici di
Pompei, Ercolano e Torre Annunziata)

Tipologia variegata di interventi che
necessitano di professionalità
multidisciplinari

Carenza di risorse economiche

