



L'attuazione della “Legge Obiettivo”

Lo stato di attuazione del programma

8° Rapporto per la VIII Commissione
ambiente, territorio e lavori pubblici



Lo stato di attuazione
dell'intero **Programma**
delle Infrastrutture
Strategiche (PIS)




Camera dei deputati
Servizio Studi



CRESME Europa Servizi


Costi delle infrastrutture comprese nel PIS come ricostruito nell'8° monitoraggio aggiornamento al 31 ottobre 2013

importi in mld di euro



Disponibilità e fabbisogni al 31 ottobre 2013

importi in mld di euro




Risorse disponibili per fonte di finanziamento al 31 ottobre 2013

	Disponibilità	
	V. A. (Meuro)	%
Finanziamenti pubblici	106.306	65,1
di cui:		
Fondi Legge Obiettivo	18.001	11,0
Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (a)	1.529	0,9
Fondo "sblocca cantieri" (d)	1.978	1,2
Fondo revoche (e)	127	0,1
Fondo infrastrutture	1.510	0,9
FSC – Opere indifferibili (b)	1.647	1,0
FSC – Fondi Piano Nazionale per il Sud (c)	4.426	2,7
Altri finanziamenti pubblici (f)	77.088	47,2
Finanziamenti privati (g)	57.018	34,9
Totale disponibilità	163.324	100,0


Lo stato di attuazione del programma. Costi per livello di attuazione raggiunto Confronto tra monitoraggi

Meuro e composizione %

al 30 settembre 2012



al 31 ottobre 2013



Lo stato di attuazione delle opere deliberate dal CIPE

ricostruzione puntuale iter
economico-finanziario e
realizzativo



Camera dei deputati
Servizio Studi



CRESME Europa Servizi

Lo scenario di riferimento
al 31 ottobre 2013

importi in Meuro

**Costo previsto
intero programma**

375.287

100%


**Costo previsto
opere deliberate**

140.960

38%




Ripartizione territoriale dei costi delle opere deliberate dal CIPE al 31 ottobre 2013



Quadro finanziario e fonte di finanziamento delle opere strategiche deliberate dal CIPE al 31 ottobre 2013

Meuro e composizione %

Costo opere 140.960 Meuro




*Al netto dei Fondi residui: 959 Meuro

Opere strategiche deliberate dal CIPE al 31 ottobre 2013. Risorse disponibili per fonte di finanziamento

	V. A. (Meuro)	Incidenza % su totale disponibilità
Finanziamenti pubblici	57.934	68,7%
di cui:		
Fondi Legge Obiettivo	18.001	21,3
Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (a)	1.529	1,8
Fondo "sblocca cantieri" (d)	1.135	1,3
Fondo revoche (e)	127	0,2
Fondo infrastrutture	1.510	1,8
FSC – Opere indifferibili (b)	1.647	2,0
FSC – Fondi Piano Nazionale per il Sud (c)	2.369	2,8
Altri finanziamenti pubblici (f)	31.615	37,5
Finanziamenti privati (g)	26.407	31,3
Totale disponibilità	84.341	100,0

Opere strategiche deliberate dal CIPE al 31 ottobre 2013. Risorse disponibili per area geografica


Meuro e composizione %




Opere deliberate dal CIPE al 31 ottobre 2013 per tipo finanziamento e area geografica

Meuro e composizione %

fondi privati



fondi pubblici



Le priorità indicate nell'11° allegato infrastrutture al DEF 2013




Camera dei deputati
Servizio Studi



CRESME Europa Servizi

Le priorità indicate nell'11° allegato infrastrutture. Costo, disponibilità e fabbisogno al 31 ottobre 2013

importi in mld di euro



Le priorità indicate nell'11° allegato infrastrutture. Disponibilità al 31 ottobre 2013 per fonte di finanziamento. Incidenza % delle “priorità” sul totale interventi presenti nella tabella 0

Fonti di finanziamento	Disponibilità totale interventi Tabella 0 A	Disponibilità interventi Tabele 1A, 1B e 2 B	Incidenza % B/A
Finanziamenti pubblici	76.248,9	49.106,3	64,4
Fondi Legge Obiettivo	17.511,8	15.702,8	89,7
Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali (a)	1.463,7	1.394,3	95,3
Fondo “sblocca cantieri” (b)	1.978,1	1.806,1	91,3
Fondo revoche (e)	127,3	116,3	91,4
Altri finanziamenti pubblici (d)	55.168,0	30.086,9	54,5
Finanziamenti privati (e)	53.780,9	28.158,9	52,4
Totale disponibilità	84.341	77.265,2	59,4

Il mercato delle **opere pubbliche**



Camera dei deputati
Servizio Studi




CRESME Europa Servizi

Bandi di gara per la realizzazione di OOPP in Italia. Il trend 1995–2013

Numero indice 1995=100

importo


numero



Bandi di gara per la realizzazione di OOPP in Italia. Mercati complessi e mercati tradizionali a confronto. Il trend 2002-2013

Numero indice 2002=100


- importo mercati lavori tradizionali (1)
- importo mercati complessi (2)
- - - numero mercati lavori tradizionali (1)
- - - numero mercati complessi (2)



Bandi di gara per la realizzazione di OOPP in PPP in Italia. Importi per classi di importo. Il trend 2002-2013

Numero indice 2002=100

- fino a 1 milione di euro
- da 1 milione a 50 milioni
- oltre 50 milioni di euro
- totale



I finanziamenti destinati
ai sistemi urbani dalla legge
obiettivo ai nuovi fondi europei



Camera dei deputati
Servizio Studi




CRESME Europa Servizi

Il sistema informativo SILOS

Sistema Informativo Legge Opere Strategiche

<http://silos.infrastrutturestrategiche.it>



Realizzato in collaborazione
con l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici

SILOS - Sistema Informativo Legge Opere Strategiche

Camera dei deputati

HOME CHI SIAMO RAPPORTI OPERE

SILOS Sistema Informativo Legge Opere Strategiche



SILOS (Sistema informativo legge opere strategiche) è un sistema nel quale sono contenuti dati e informazioni riguardanti tutte le opere oggetto del Programma delle infrastrutture strategiche (P.I.S.) di cui alla legge n. 443 del 2001 ("legge obiettivo") e contenute nella delibera CIPE n. 121 del 2001 e successive integrazioni.

I dati e le informazioni consentono di visualizzare per ogni opera e segmento di essa lo stato di attuazione procedurale, economico-finanziario e fisico. Inoltre, per ogni opera approvata dal CIPE, è disponibile una scheda informativa di dettaglio che, oltre a fornire dati storici, permette di conoscere lo stato attuativo rispetto alle diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori.

Il sistema ha un'interfaccia di facile consultazione in quanto consente di visualizzare l'elenco generale delle opere sul territorio nazionale e l'elenco delle opere per ciascuna regione cliccando sulla regione stessa. SILOS fornisce, pertanto, un quadro trasparente e periodicamente aggiornato sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche. Il sistema infine consente una rapida consultazione dei rapporti annuali predisposti dal Servizio Studi della Camera dei deputati nei quali, oltre ad essere riportate le informazioni su ciascuna opera, è presentato lo stato di avanzamento del Programma sulle opere strategiche nel suo complesso.

[Guida alla consultazione >>>](#)

8° RAPPORTO

L'8° rapporto sullo stato di attuazione della "legge obiettivo" del Servizio Studi della Camera dei deputati è stato presentato alla VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici il 4 febbraio 2014. In questa sezione è possibile consultare il contenuto dei singoli volumi in cui si articola il rapporto.

[Consultazione del rapporto >>>](#)

CONSULTAZIONE DELLE OPERE

In questa sezione è riportato l'elenco generale delle opere, raggruppato in 26 macro opere, ulteriormente dettagliato in interventi e sottointerventi corrispondenti ad una classificazione funzionale per lotti e segmenti di opera.

[Consultazione delle opere >>>](#)

SILOS - Elenco delle opere strategiche

oper.aspx

SILOS - Elenco delle opere strategiche

HOME CHI SIAMO RAPPORTI OPERE

giche **ELENCO INTERVENTI: ITALIA**

[Cerca](#)

[Vedi schede delle opere](#)

[Cerca](#) [Legenda classificazione interventi](#)

- Opere con delibera di attuazione CIPE al 31 Ottobre 2013
- Procedimenti interrotti

LEGENDA - Stato di attuazione

NOTE:
 (a) Costo indicato nella Tabella 0 del 10° Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012 approvato dal CIPE con delibera 136/2012.
 (b) Costo indicato nella Tabella 0 del 11° Allegato Infrastrutture alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2013, trasmesso al Parlamento il 30 settembre 2013.
 (c) Costo presunto aggiornato con i dati contenuti nell'11° Allegato Infrastrutture alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2013, nelle delibere CIPE di attuazione dei singoli interventi, nelle audizioni presso la Commissione VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e presso la 8ª Commissione permanente lavori pubblici e comunicazioni del Senato, nel Contratto di Programma RFI 2007-2011, aggiornamento 2010-2011, nonché in altri documenti ufficiali dei soggetti competenti (ANAS, RFI, regioni, comuni, aziende speciali, ecc...).

Dettaglio *Carattere corsivo grigio*

Denominazione	Soggetto competente	Tipo Opera	Classificazione Intervento 10° Allegato	Classificazione Intervento 11° Allegato	Delibera CIPE attuativa	Luogo Lavori	Stato di Attuazione	Ultimazione lavori al 31/10/2013	Costi 10° Allegato Dicembre 2012 (a)	Costi 11° Allegato Settembre 2013 (b)	Costi al 31 ottobre 2013 (c)	Disponibilità al 31 ottobre 2013	Fabbisogno al 31 ottobre 2013
SISTEMA VALICHI									15.740,080	16.746,130	17.206,812	2.458,293	14.748,519
Traforo del Frejus		Rete stradale	Intervento presente nel 10° Allegato Infrastrutture	Intervento presente nell'11° Allegato Infrastrutture		Piemonte		Oltre 2015	372,650	204,700	415,350	247,400	167,950
1 - Galleria di sicurezza (parte italiana) traforo del Frejus	SITAF Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	CIPE Legge Obiettivo	43/2009 - 6/2012	Piemonte	Lavori in corso	2017	204,700	204,700	247,400	247,400	0,000
1 - Opere genio civile galleria	SITAF Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	CIPE Legge Obiettivo		Piemonte	Lavori in corso	2016	N.D.		N.D.	N.D.	N.D.
1 - Opere impiantistiche	SITAF Spa	Rete stradale	CIPE Legge Obiettivo	CIPE Legge Obiettivo		Piemonte	PD	2017	N.D.		N.D.	N.D.	N.D.

Febbraio 2014



Camera dei deputati
Servizio Studi



CRESME Europa Servizi