DOC. XXVII, n. 19
Relazioni di fine mandato

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

RELAZIONE DI FINE MANDATO

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE ABRUZZO, ING. EMILIO SANTORI

Ing. Emilio Santori

Roma, 24 luglio 2014

Sommario

ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DEGLI ATTI INTEGRATIVI 3

TRASFERIMENTO FONDI ALLA CONTABILITA' SPECIALE COMMISSARIALE (e aspetti derivati)..... 4

QUESTIONI RELATIVE AL SUBENTRO DEL PRESIDENTE REGIONALE (RIFERIMENTO D.L. 91/2014, art. 10, comma 1)..... 8

CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE - Il contesto ambientale di riferimento..... 10

CRITICITA' EMERSE NEL CORSO DELL'ATTIVITA' COMMISSARIALE 11

GLI INTERVENTI GIA' IN GESTIONE COMMISSARIALE..... 13

LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 19

SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE IN TRASFERIMENTO 130

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA..... 130

PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE 131

NOTE SULLA RENDICONTAZIONE IN TRASFERIMENTO 131

ALLEGATI..... 131

ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DEGLI ATTI INTEGRATIVI

Regione	Abruzzo
Commissario straordinario delegato uscente	Ing. Emilio Santori
Decreto nomina	**8 marzo 2011**
Data sottoscrizione Accordo di Programma	**16 settembre 2010**
Data sottoscrizione Accordi Integrativi	**I Atto Integrativo 6/2/2013** **II Atto Integrativo 4/12/2013**
Importo complessivo assentito in Accordo orig. **Importo complessivo assentito in I Atto Int.** **Importo addizionato con II Atto Int.**	**€ 40.750.000,00** **€ 30.750.000,00** **€ 900.000,00**
Importo speso nel periodo di attività	**5.508.055,60**

Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante	**31.650.000,00**

TRASFERIMENTO FONDI ALLA CONTABILITA' SPECIALE COMMISSARIALE (e aspetti derivati)

(18 agosto 2011) - I trance – trasferimento di € 6.219.831,23 alla contabilità speciale, cinque mesi dopo la mia nomina (importi non utilizzabili ai fini della programmazione + assenza fondi per la creazione di struttura commissariale di supporto)

(6 novembre 2011) - II trance – trasferimento di € 14.512.939,53 alla contabilità speciale, otto mesi dopo la mia nomina (importi non utilizzabili ai fini della programmazione generale + assenza fondi per la creazione di struttura commissariale di supporto)

(fine dicembre 2011) – programmazione parziale dei lavori, per intervenuto DPCM Integrativo (Rif. A seguire)

(1 febbraio 2013) - III trance – trasferimento di € 10.017.229,24 alla contabilità speciale, ventitré mesi dopo la mia nomina (programmazione generale)

(4 febbraio 2014) – IV trance – trasferimento € 900.000,00 (II Atto Integrativo all'ADP)

Note generali esplicative

È importante sottolineare che l'operatività commissariale è stata resa possibile – pur se ancora parzialmente – soltanto a partire da fine dicembre 2011.

Dunque, compatibilmente con le risorse rese disponibili nel tempo, ho impiegato il primo periodo di attività nel concertare quanto utile a predisporre amministrativamente e organizzativamente il lavoro, contestualmente sollecitando l'acquisizione concreta della disponibilità economica necessaria, illecitamente trattenuta nelle casse della Regione Abruzzo, Direzione ai LL.PP. Soltanto dopo avere avuto contezza della utilizzabilità effettiva di una parte delle risorse, ho avviato i lavori ritenuti più urgenti (in perfetta congruenza con quanto emerso dalla copiosa corrispondenza intercorsa con la Regione Abruzzo) tra quelli a me affidati col Decreto di Nomina.

D'altro canto, la prima trance (€ 6.219.831,23) non consentiva di programmare coerentemente le azioni e, quindi, di dare corretto avvio all'operatività, dato che in ambito pubblico non è possibile avanzare alcuna programmazione senza copertura di spesa. Ciononostante, a seguire il 6 novembre 2011 ho dato - comunque e nel rispetto della legge, nonché in assenza di qualunque supporto di struttura, anche impegnando risorse economiche personali - riscontro con azioni fortemente incisive, valutando definitivamente le priorità, definendo le modalità a seguire e aprendo la strada – per quanto possibile – verso la fase propria della cantierizzazione.

Quale maggiore precisazione, sottolineo il fatto che l'operatività commissariale è stata concretamente resa possibile solo dopo il 7 dicembre 2011, data di esercizio del DPCM aggiuntivo con il quale è stata sancita la possibilità di utilizzare quota parte delle risorse per la gestione delle attività.
Circostanza fondamentale questa, data anche la limitata possibilità di agire in deroga ai tempi (condizione comune a tutti i Commissari uscenti), diversamente da quanto avviene oggi per i Commissari entranti che, secondo le disposizioni del D.Leg. che sancisce il subentro, hanno ampie possibilità di deroga e quindi facilitazioni nel procedere velocemente.

Dunque e sempre in ragione della disponibilità economica acquisita nel tempo, oltre alla creazione di una struttura operativa di supporto all'attività, ho avviato - a seguito di sopralluoghi tecnici, nonché di verifica della disponibilità di atti progettuali (anche non definitivi) - quelle opere che risultavano essere maggiormente critiche dal punto di vista del dissesto (anche su indicazione della Regione competente) e che vantavano, contestualmente, la presenza di progettazioni. Proprio in quest'ottica, ho anche disposto che all'intervento da eseguirsi sul territorio di Carsoli, cui l'AdP destinava la somma di € 5.000.000,00, fosse momentaneamente stralciata la somma di € 2.000.000,00 per avviare anche un'opera particolarmente urgente di Difesa del Suolo (eseguita e completata nel Comune di Caramanico Terme). Tutto questo, oltre a garantire il territorio, ha permesso una maggiore celerità nella fase di avvio.

Quando erano già avviate le procedure amministrative propedeutiche all'attuazione degli interventi, comunque senza impegni di spesa ai sensi di legge, nel corso del 2013, con il I Atto Integrativo all'Accordo di Programma, stipulato in data 06.02.2013 ed approvato con Decreto del MATTM del 14/02/2013 Prot. n. 4049/TRI/DI, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Abruzzo, lo stato di consistenza (in numero) degli interventi a me affidati ha subito una mutazione.
Infatti, tale I Atto Integrativo all'Accordo di Programma, contenente evidenti violazioni alla norma delle deleghe commissariali, è stato finalizzato a consentire l'attuazione degli interventi finanziati con le risorse PAR-FAS regionali secondo le procedure concordate in sede di Comitato di indirizzo e controllo, nonché a ratificare la variazione di fonte finanziaria di alcuni interventi inseriti nell'Accordo di Programma 16.09.2010.
Nella fattispecie, inoltre, sono stati impropriamente sottratti alla mia gestione due interventi di difesa del suolo e l'insieme degli interventi di difesa della costa, tutti passati in gestione diretta da parte della Regione Abruzzo. Rimaneva a mio carico il monitoraggio, a titolo gratuito, dei citati interventi, al fine di garantirne la fluida esecuzione.
Si tratta dei seguenti:

Intervento denominato "Consolidamento e risanamento idrogeologico" nel Comune di Corfinio (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Intervento denominato "Capoluogo Borgo Pagliara Vecchia: rete drenante, stabilizzazione… - frazione Ceriseto: consolidamento" nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Intervento denominato "Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel Comune di Martinsicuro (TE). Ambito: Difesa della Costa, Importo € 3.000.000,00.

Intervento denominato "Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE). Ambito: Difesa della Costa, Importo € 3.000.000,00.

Intervento denominato "Barriere emerse, pannelli longitudinali, barriere sommerse, ripascimento" nel Comune di Francavilla al Mare (CH). Ambito: Difesa della Costa, Importo € 2.000.000,00.

Note sulla struttura commissariale

A seguito degli strumenti messi a disposizione del Commissario col DPCM aggiuntivo del 7 dicembre 2011, al fine di rendere possibile la velocizzazione delle azioni, derivata soprattutto dal ritardo con cui sono stati trasferiti i fondi necessari, ho predisposto due Avvisi Pubblici, denominati "Bando integrale per la costituzione di un elenco imprese da invitare a gare a procedura ristretta semplificata per l'anno 2013, da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara" e "bando integrale per la costituzione di un elenco di professionisti, cui affidare incarichi professionali", emanati sul Sito del MATTM alla sezione Bandi, per l'attrazione di candidature utili a procedere celermente ad affidamenti, tramite procedure pubbliche facilitate (affidamento diretto sotto soglia e affidamento con

procedura negoziata sotto soglia). Questo ha garantito maggiore rapidità di svolgimento delle azioni, al fine di pervenire in tempi rapidi alla cantierizzazione degli interventi, nell'intenzione di recuperare il tempo perduto a causa delle istruttorie istituzionali, impegnandomi fortemente per attenuare lo slittamento d'esecuzione (rif. Gantt slittamenti e ritardi, qui allegati).

La conformazione della struttura commissariale ha contato di figure amministrative (senior e junior, già interne alla PP.AA.) per la gestione degli aspetti propri del mestiere con inclusione di quelli contabili, figure tecniche (senior e junior) per l'attuazione dei Cronoprogrammi (ivi inclusi la gestione delle questioni di controllo tecnico su campo e di esame degli atti progettuali nonché di gestione dei rapporti con le figure dei RUP), figure legali, con competenze fondamentali per le attività commissariali, figure di supporto.

Nel dettaglio, il personale è il seguente (al fianco di ogni figura è riportata la durata dell'incarico e l'oggetto del rapporto):

- Ragioniere ENNIO ANTONETTI 1/1/2012 – 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti amministrativi, contabili e di gestione dell'Ufficio Commissariale" – già dipendente MATTM
- Architetto ELODIA ROSSI 9/2/2012 – 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo"
- Architetto SARA FRANCESCON 9/2/2012 – 9/2/2011 - 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma degli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo"
- Dottor GIUSEPPE COSENTINO 1/2/2012 - 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti della gestione delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio Commissariale" – già dirigente MATTM
- Avvocato MASSIMO PALLINI 19/3/2012 – 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti legali e amministrativi dell'Ufficio Commissariale"
- Avvocato LEONARDO SALVEMINI 19/3/2012 – 8/8/2014 "Attuazione del Cronoprogramma delle attività relative agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico in Abruzzo con riferimento agli aspetti legati al codice degli appalti pubblici dell'Ufficio Commissariale"
- Rag. GIUSEPPE BUSCEMA in posizione di distacco e dipendente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
- Signora ANNA MONTI, in posizione di distacco e dipendente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare
- Signor MARIO IMBROGNO in posizione di distacco e dipendente dell'ISPRA – Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale

Questa fondamentale azione di reclutamento è stata operata secondo le disposizioni di invarianza di spesa insite nel mandato commissariale.

Ogni considerazione aggiuntiva in merito all'organizzazione della struttura commissariale è agli atti in trasferimento alla Regione Abruzzo.

Appare importante ribadire che le risorse umane sono state acquisite

- direttamente, per quel che attiene il personale già occupato all'interno della PP.AA.;

- tramite regolare concorso (con preventiva pubblicazione all'interno del sito Ministeriale e di testate giornalistiche, ai sensi di legge), per l'acquisizione delle risorse esterne alla PP.AA., ma ritenute necessarie al completamento delle necessità della struttura, comunque solo dopo aver verificato la non disponibilità di analoghe competenze all'interno del pubblico.

Dopo aver sondato la disponibilità dei soggetti pubblici richiamati nel testo del mandato commissariale (tra cui anche la Regione Abruzzo), al fine di ottenere spazi cui collocare la struttura di supporto senza oneri aggiuntivi (al fine di evitare dispendi di risorse pubbliche), non avendo ottenuto riscontri affermativi, ho chiesto spazi negli Uffici del MATTM, la cui autorizzazione è stata concessa dal Ministro allora in carica, attraverso la Direzione competente.

QUESTIONI RELATIVE AL SUBENTRO DEL PRESIDENTE REGIONALE (RIFERIMENTO D.L. 91/2014, art. 10, comma 1)

Danno temuto

Mi trovo costretto a rappresentare – senza per questo manifestare alcun motivo di sfiducia nella certa capacità del Presidente subentrante – la condizione di pericolo per il territorio d'Abruzzo, potenzialmente derivante dalle recenti disposizioni normative che hanno determinato un passaggio di consegne istantaneo, senza possibilità di raccordo progressivo e/o accompagnamento alla nuova gestione.

La complessità del lavoro commissariale finora svolto, consistito in molteplici attività mirate all'attuazione degli interventi a me precedentemente ascritti con l'Accordo di Programma e con i successivi Atti Integrativi, ha prodotto un'enorme mole di materiale (Determine, Avvalimenti, corrispondenze copiose, prese d'Atto, progettazioni, studi propedeutici e/o associati, elaborazioni di documentazioni varie, eccetera), la cui conoscenza accurata è fondamentale per la corretta prosecuzione. Conoscenza che non può ottenersi in tempi rapidi, ma necessita di approfonditi studi e analisi, oltre che di confronti ormai non possibili in considerazione dello sparuto lasso di tempo (15 giorni, ormai trascorsi) che il Decreto Legge ha disposto per il passaggio di consegne.

Il delicato e fortemente compromesso territorio d'Abruzzo, d'altro canto, sul quale già sono attivi alcuni cantieri (Rif. Alla descrizione degli interventi, riportata più avanti in questa relazione), mentre gli altri erano in procinto di essere attivati (fatto salvo uno, ormai concluso), non dovrebbe subire l'offesa di un rallentamento dei lavori, considerato che si tratta – come da mio stesso mandato – di interventi urgenti e prioritari di mitigazione del dissesto idrogeologico. Dissesto che si è, peraltro e in particolare, manifestato prepotentemente in due occasioni: sul territorio di Treglio e sul territorio di Vasto, sui siti oggetto di intervento. Due importanti criticità, dunque, sopraggiunte nel corso dell'anno 2013 e dovute all'insorgenza di due eventi calamitosi sui due distinti siti d'intervento:

- il sito dell'intervento "Consolidamento Corona di Frana", posto nel Comune di Treglio (evento calamitoso registratosi nei primi giorni del mese di dicembre 2013, causante una frana importante, con conseguente compromissione di fabbricati posti in cima al versante franato);
- il sito dell'intervento "Consolidamento Costone Orientale, zona Piazza Marconi/Loggia Amblingh", posto nel Comune di Vasto (evento calamitoso registratosi anch'esso nel mese di dicembre 2013, causante uno smottamento, con compromissione della sovrastante loggia pubblica).

Date le condizioni di allerta sopraggiunte con i citati eventi calamitosi, a seguito delle rispettive Ordinanze dei Sindaci, ho disposto lo stato di Somma Urgenza per ambedue gli interventi, ai sensi dell'Art. 176 del DPR 207/2010 e gli affidamenti in Somma Urgenza ai sensi dell'Art. 125 del d.lgs. 163/2006.
D'altro canto, gli eventi sono sopraggiunti quando era stata eseguita la progettazione definitiva e si era in procinto di indire la procedure di gara pubblica tramite appalto integrato. Infatti, prima dell'anno 2013 (Rif. Precedente Relazione Annuale) non era stato possibile avanzare nell'attuazione di questi ed alcuni altri interventi, non essendo ancora stata resa disponibile la copertura finanziaria relativa, a valere sulla contabilità speciale aperta a mio nome. L'accreditamento utile, come già detto, è giunto solo dopo ventitré mesi dalla mia nomina, e precisamente in data 1 febbraio 2013.
Ogni maggiore approfondimento a riguardo è rilevabile all'interno della descrizione degli interventi.

Condizioni di grave pericolo sono riscontrabili in altri e diversi ambiti di intervento; cito, ad esempio, il comune di Pescara, dove le recenti esondazioni del fiume – dovute alle copiose e inattese piogge - hanno compromesso lo stato dei luoghi anche nel corso dell'attuazione dell'opera da me avviata, determinando a breve distanza dall'intervento, anche uno scenario di morte.

Per una sintetica interpretazione delle criticità ambientali del territorio d'Abruzzo, si legga il capitolo che segue.

Uno scenario complessivo di questa natura, la cui conoscenza – lo ripeto – non può essere improvvisata, né acquisita rapidamente, richiama il mio dovere civile, anche al di là del lavoro commissariale svolto, di segnalare il possibile rallentamento nell'esecuzione degli interventi, nonché il possibile insorgere di ostacoli non prevedibili.

In termini più espliciti, si va profilando uno scenario di DANNO TEMUTO[1] che, nella mia veste prima di soggetto che conosce approfonditamente lo stato dei luoghi per avervi intensamente lavorato (e per aver ricoperto il ruolo di soggetto attuatore, quale Commissario di Governo, a configurare l'esistenza del diritto di cui al Codice Civile, art. 1.172), poi di libero cittadino, mi trovo a dover segnalare.

D'altro canto, intendo sostenere il *principio di precauzione*, così come normato all'art. 191 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea e dall'art. 301 del Codice dell'Ambiente, secondo la logica del contrastare una previsione di possibile rischio e pericolo (Rif. Art. 2 del d.lgs. 81/2008).

Attualmente, pur essendo consapevole riguardo quanto sopra detto, ritengo utile attendere un lasso di tempo moderato per verificare la più assoluta fondatezza delle mie ipotesi, riservandomi di tradurre la previsione di danno temuto in denunzia alle autorità competenti, quale azione cautelare mirata a porre fine alla minaccia – sia essa futura o presente – che potrebbe convertirsi in danno concreto.

Tutto ciò, a difesa del mio operato che – com'è dimostrabile dalle attività svolte e dalle documentazioni agli atti – si è articolato secondo le più assolute legalità e celerità (sempre in relazione alle poche deroghe ai tempi di legge, concesse ai Commissari per la mitigazione del dissesto idrogeologico), nonché (e soprattutto) a difesa del territorio d'Abruzzo e della vita dei cittadini.

[1] Prevista dall'articolo 1172 del Codice Civile, la denuncia di danno temuto si basa sull'urgenza di provvedere causata dall'esistenza del cosiddetto pericolo nel ritardo. Come richiesto per ogni procedimento cautelare è inoltre necessario che sussista anche una verosimiglianza dell'esistenza del diritto. Si parla di azione di nunciazione perché la denuncia di danno temuto rappresenta un'azione cautelare il cui fine è quello di porre fine a una minaccia – sia essa futura o presente – che potrebbe convertirsi in un danno concreto. La denuncia rappresenta il prodromo a un giudizio ordinario che mira a ottenere un provvedimento di condanna. Dal punto di vista giuridico, in ogni caso, le due azioni sono indipendenti, anche se, allo stato dei fatti, risultano collegate.

CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE - Il contesto ambientale di riferimento.

L'ambito territoriale della Regione Abruzzo conforma un territorio altamente soggetto a fenomeni di dissesto, sia per la cospicua presenza della catena appenninica, che determina anche la consistente attività di scorrimento delle acque tra rilievi, sia per la struttura geomorfologica complessiva degli strati e dei substrati della crosta terrestre pertinente, sia infine per le notevoli attività sismiche registrate nel tempo. Condizioni e risultanze ovviamente interconnesse.

Secondo un approccio più tecnico, l'Abruzzo si potrebbe sinteticamente definire una regione fisicamente caratterizzata da una famiglia di rilievi appenninici che si addossano gli uni sugli altri. In alcuni casi – come per le gole di Celano e l'alto bacino dell'Aventino – questi rilievi si accavallano in derivazione del raddoppio tettonico, allungandosi come fronti di onde orogenetiche, con partenza da NO e arrivo a SE, dunque procedenti dal Tirreno all'Adriatico. In tempi remoti, tra cresta e cresta si sono formate alcune vaste aree depressionarie, in genere di età tardo-pliocenica, attualmente livellate sia da coltri di materiali alluvionali, sia da sedimenti di alcune generazioni lacustri, argille di dissoluzione calcarea. I rilievi calcarei delimitano i margini delle pianure, cui sono raccordati quasi sempre con scarpate di faglia inverse sui forti declivi dei fianchi occidentali, con scarpate di faglia dirette sui meno ripidi fianchi orientali, con una serie di terrazzamenti sedimentari fluviali e lacustri, per lo più sollevati dalla neo-tettonica quaternaria, o da detriti di falda e da conoidi torrentizi.

Questa particolare strutturazione, ampiamente sedimentaria e alluvionale, del territorio regionale, ha conformato un ambiente altamente soggetto a smottamenti, straripamenti e alterazioni varie del tessuto geomorfologico.

Tuttavia, il territorio è ampiamente abitato, sia negli ambiti vallivi che in gran parte di quelli montuosi.

Il modello insediativo è comunque tendenzialmente perimetrale delle conche intermontane abruzzesi. Qui, mentre i sedimenti pleistocenici hanno assunto particolare rilievo agronomico, quelli olocenici costituiscono, con i conoidi perimetrali, i luoghi privilegiati dall'insediamento. In esso si riconosce una linea mediana- sempre dominante nella storia della conca peligna - secondo l'allineamento Sulmona-Pratola Peligna-Corfinio, e una linea perimetrale le cui modalità coincidono con siti di conoide o di terrazzo sui fianchi delle principali vallate che immettono nella conca: Popoli controlla il corso del Pescara; Vittorito e Raiano quello dell'Aterno; Campo di Fano, Torre di Nolfi e Bugnara si dispongono sui fianchi del Sagittario; Introdacqua, Vallelarga e Pettorano dominano l'accesso alla valle del Gizio. Allo schema sfuggono Roccacasale e Prezza: il primo, come centro difensivo tra Popoli e Sulmona; il secondo in posizione di controllo sulla via tradizionale di collegamento tra la conca peligna e quella subequana.

Gli interventi in esecuzione e in programmazione, già affidati a questo commissariamento, sono disposti nell'intera regione e, proprio per la varietà delle condizioni geo-fisiche, assumono caratteristiche tra essi differenti. Da queste, scaturiscono approcci necessariamente prudenti per ognuna delle opere.
Al fine di affrontare con grande attenzione ogni azione a me Commissario demandata, nel corso della mia attività avevo disposto il controllo esaminativo dei luoghi – tramite sopralluoghi esplorativi affidati al personale competente del mio Ufficio di supporto – fin dalle fasi di organizzazione del lavoro. Questo, anche per la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali pervenuti alla mia struttura, nonché di quelli prodotti nel corso della mia attività, con la situazione effettiva dei siti.

CRITICITA' EMERSE NEL CORSO DELL'ATTIVITA' COMMISSARIALE

Le criticità operative, o azioni di disturbo all'esercizio del mio mandato, sono consistite sostanzialmente in due ambiti interdipendenti:

1. il lento trasferimento dei fondi alla contabilità speciale aperta a mio nome,
2. le azioni di disturbo continue e infondate esercitate dalla Direzione Regionale ai LL.PP. nei confronti della mio operato.

Riguardo il punto 1, ho già detto al capitolo *TRASFERIMENTO FONDI ALLA CONTABILITA' SPECIALE COMMISSARIALE (e aspetti derivati)*, che qui richiamo integralmente.

Riguardo il punto 2, mi corre l'obbligo rappresentare che tale azione di disturbo è stata esercitata durante l'intero corso del mio mandato, con intensificazioni in alcuni periodi (tantoché ho ritenuto di dover interessare anche la Corte dei Conti) e fino al termine quando, con **nota Prot. RA/174275 del 30 giugno 2014 e nota Prot. RA/178262 di luglio 2014** la medesima direzione avanzata incomprensibilmente e ripetitivamente contestazioni già evase in precedenza. Il mio riscontro, inviato a tutti i soggetti rappresentativi coinvolti nei procedimenti, si è avuto con nota **Prot. 293/CS del 7 luglio 2014**.

Ad ogni buon fine e approfondimento, allego le sopraccitate note, precisando che qualsiasi altra nota pertinente è agli atti in consegna.

Esiste un'ulteriore criticità, questa volta di carattere gestionale/amministrativo/contabile, che riguarda il non avvenuto pagamento degli oneri delle quote variabili destinate alla mia persona da DPCM di nomina. Ebbene, nonostante l'attività svolta nel corso degli oltre tre anni di mandato, mai si è proceduto a riconoscere quanto dovuto. Un tempo di vana attesa così lungo manifesta negligenza nella gestione amministrativa superiore. Ragioni che mi spingono a rivendicarne l'adempimento.

A rafforzativo, bisogna considerare che non sono evincibili ritardi direttamente imputabili all'attività del Commissario, come emerge chiaramente dai Gantt Slittamenti e Ritardi allegati alla presente Relazione. Questa valutazione è elaborata considerando:

1. il ritardo con cui sono stati trasferiti i fondi alla contabilità speciale (causa di slittamenti nell'avvio delle attività)
2. il disturbo esercitato dalla Direzione Regionale ai LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa
3. i lunghi tempi di attesa per l'ottenimento dei pareri ambientali, da parte degli Uffici regionali preposti, a seguito delle Conferenze di Servizi decisorie (si consideri che i responsabili dei citati Uffici, sebbene regolarmente invitati, non hanno mai partecipato alle medesime Conferenze).

Ultima criticità, che investe le disposizioni contenute nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma originario (cui fa riferimento il mio mandato), riguarda l'acquisita consapevolezza dell'insufficienza dei fondi destinati ad alcuni degli interventi per la completa e duratura messa in sicurezza. Questione derivata dall'analisi degli atti progettuali e più volte rappresentata agli organi di controllo, tramite posta certificata. Inoltre, ad aggravare questa emersa condizione su alcuni degli interventi (in particolare quelli da eseguire nei Comuni di Carsoli, Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona, nonché quello da eseguire nella Provincia di Teramo), sono subentrate questioni di costo esorbitante degli espropri, in ragione sia della dimensione delle aree da espropriare, sia della natura di alcune di queste (valore economico).

GLI INTERVENTI GIA' IN GESTIONE COMMISSARIALE

Gli interventi a me ascritti, oggi transitati in gestione della Presidenza della Regione Abruzzo, sono riportati di seguito (per ognuno è indicato il titolo, l'ambito amministrativo, l'ambito di attribuzione per la tipologia di difesa, l'importo, una breve descrizione del dissesto in relazione all'intervento in previsione). Al termine di ognuno, è indicato sinteticamente lo stato di attuazione, rimandando – per precisazioni in merito – a quanto dettagliato più avanti in questa Relazione.
Si tratta dunque di sedici interventi, sei dei quali imputati alla Difesa dei Fiumi e dieci alla Difesa del Suolo.

Intervento denominato "Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali" nel Comune di Carsoli (AQ). Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 5.000.000,00

Il Torrente Vallemura, nel transito all'interno del Comune di Carsoli, presenta un'insufficienza del letto di portata, generando disagevoli e frequenti allagamenti, specie nelle stagioni piovose e di scioglimento delle nevi.

Il progetto prevede la realizzazione di una vasca di espansione della capacità di mc 500.000, oltre che rinforzi delle arginature e vari interventi di difesa degli spondali. In aggiunta, sono previste opere di presa e restituzione controllata delle acque, al fine di regimentare le portate transitanti.

Lo stato di attuazione: si sta avanzando con l'organizzazione delle procedure di esproprio, mentre si attendono da tempo alcuni pareri ambientali (da parte degli Uffici della Regione, competenti n materia) necessari alla chiusura della Conferenza di Servizi.

Intervento denominato "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno" nel Comune de L'Aquila. Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo di 3,8 Ml di Euro

Il fiume Aterno, in prossimità della confluenza col torrente Raio e praticamente all'altezza del nucleo industriale della città de L'Aquila, possiede una ingente portata, ostacolata anche dalla ostruzione di alcune sezioni di deflusso. In particolari periodi dell'anno e in condizioni meteo avverse, si determina lo straripamento delle acque, anche investendo pericolosamente le prossime aree dove sono siti gli impianti industriali.

Il progetto prevede la realizzazione di opere idrauliche e di ingegneria naturalistica, per la riapertura delle sezioni di deflusso, oltre che opere complementari necessarie a regimentare l'intero sistema.

Lo stato di attuazione: l'intervento, in avanzata esecuzione, ha subito un momentaneo arresto a causa di alcune interferenze emerse nel corso dei lavori che, però, sono ormai in ripresa.

Intervento denominato "per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo" nel Comune di Pescara. Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 3.600.000,00

In un'ampia area praticamente interna alla città di Pescara, l'omonimo fiume provoca spesso allagamenti diffusi, a danno delle limitrofe aree insediate e delle ingenti infrastrutture di collegamento tra gli argini. Questa condizione di dissesto si è sviluppata in tempi rapidi, per il probabile effetto della variazione di portata del corso d'acqua.

Il progetto prevede la sistemazione del corso d'acqua tramite adeguamento delle sezioni di deflusso e della capacità di trasporto dell'alveo. Inoltre prevede la messa in opera di nuove arginature e altri interventi di supporto con tecniche di ingegneria naturalistica.

Lo stato di attuazione: l'intervento è in avanzato stato di attuazione.

Intervento denominato "Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica", nel Comune di Pescara; Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 900.000,00

Questo intervento costituisce il completamento di quello precedentemente elencato. Il 10.12.2013 con II Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo, mi è stato affidato questo nuovo intervento, per via di necessità insorte in corso d'esecuzione del precedente.

Il progetto in esecuzione mira esattamente alla chiusura di quattro varchi posti in sponda destra del Fiume Pescara, attraverso un sistema di porte mobili di difesa idraulica.

Lo stato di attuazione: è in fase di progettazione, essendo stato attribuito alla mia gestione solo recentemente (vedi sopra).

Intervento denominato "Lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano" nei Comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi (TE). Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 3.600.000,00

Il fiume Vomano, nel percorso di attraversamento dei comuni di Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'Oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi, presenta frequenti esondazioni per via dei sovralluvionamenti in alveo.

Si prevede il ripristino delle difese spondali tramite gabbionate e/o ricarichi arginali. Si tratta di opere diffuse di ingegneria naturalistica.

Lo stato di attuazione: concluse le fasi progettuali, cui è seguita la Conferenza di Servizi, si è dato il via alle fasi di espropriazione. Queste ultime hanno determinato un certo rallentamento a causa di osservazioni da parte di un'azienda agricola che insiste ampiamente sull'area in espropriazione. E' in esame una possibile soluzione che prevede una breve traslazione di una porzione del progetto, a vantaggio di economie derivanti dal minor costo di esproprio.

Intervento denominato "Interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo" nei Comuni di Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona (CH). Ambito: Difesa dei Fiumi, Importo € 5.000.000,00

In prossimità della confluenza del torrente Dendalo col fiume Foro, la capacità dei letti non è sufficiente a contenere le portate di transito. Ciò determina diffusi allagamenti, con pericolo di smottamenti e decompressioni del piano di campagna.

Si prevede la realizzazione di due vasche di espansione (una di grandi dimensioni e una di minore ampiezza), poste rispettivamente a monte e a valle del dissesto. L'obiettivo è contenere circa 1.000.000 di metri cubi. Sono da aggiungersi opere varie di difesa spondali e miglioramento di tratti delle arginature.

Lo stato di attuazione: la complessità dell'opera, soprattutto in relazione all'ambiente nel quale è destinata ad insediarsi, ha imposto particolare attenzione alla fase di progettazione. Si è in procinto di organizzare la Conferenza di Servizi.

Intervento denominato "Consolidamento dei versanti rocciosi - consolidamento zona in via Valone" nel Comune di Aielli (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Materiali detritici e argillosi, prodotti nel tempo dalle mutevoli condizioni geofisiche del territorio, hanno causato un evidente dissesto all'interno del Comune di Aielli, con rischio di smottamenti a danno del complesso più abitato.

Si prevede di realizzare opere di contenimento, previa rimozione dei materiali sedimentari sciolti. Inoltre, si prevede la chiodatura della parete rocciosa e il relativo rivestimento con rete metallica.

Lo stato di attuazione: è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, a seguito di esperimento di gara pubblica (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

Intervento denominato "Sistemazione versanti del Centro Storico" nel Comune di Roccacasale (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

L'intero nucleo abitato del Comune di Roccacasale è situato su un solo versante montuoso, con pendenza sostenuta. Fatto salvo il dissesto relativo a delocalizzati smottamenti di modesta entità, quello che appare problematico è il disagio strutturale del corso di regimentazione delle acque meteoriche che attraversa l'intero comune, da monte a valle. Disagio che potrebbe, in tempi rapidi, tradursi in grave forma di alterazione dell'equilibrio complessivo del sito.

Pertanto, oltre alla necessità di bonificare aree altamente compromesse, quello che costituirà il focus dell'opera è la sistemazione complessiva del canale in c.a. e delle relative diramazioni di regimentazione.

Lo stato di attuazione: è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, a seguito di esperimento di gara pubblica (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

Intervento denominato "Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Per Vittorio" nel Comune di Raiano (AQ). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

L'abitato di Via per Vittorio, interna al Comune di Raiano, presenta un cedimento per slittamento dell'intera area collinare posta a valle. Slittamento che ha determinato nel tempo fenomeni di eccessiva compressione dell'area più irta posta a monte della stessa strada, con conseguente dissesto anche delle pregresse strutture di contenimento.

Sono previsti interventi di salvaguardia delle strutture preesistenti tramite opere di regimentazione acquifera, nonché opere a gabbionate in corrispondenza delle aree della scarpata a pendenza maggiore e bonifica ambientale.

Lo stato di attuazione: è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, a seguito di esperimento di gara pubblica (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

Intervento denominato "Movimenti gravitativi del versante in DX idrografica del Fiume Orta – Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato" nel Comune di Caramanico Terme (PE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Il centro abitato del Comune di Caramanico Terme s'erge al di sopra di un rilievo prevalentemente roccioso, comunque posto all'interno di una grande vallata caratterizzata da natura parzialmente solfatica del substrato. Le composizioni geofisiche della parte a rilievo e di quella valliva, presentano dunque differenze consistenti che hanno determinato, nel tempo, fenomeni di dissesto con pericolo per la pubblica incolumità.

L'intervento in attuazione riguarda la sagomatura dei versanti tramite gabbionate e terre armate, oltre che il rifacimento delle precedenti briglie danneggiate e opere di regimentazione delle acque superficiali.

Lo stato di attuazione: l'intervento è concluso.

Intervento denominato "Consolidamento movimento franoso" nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore presenta un dissesto a valle del nucleo principale, in area non particolarmente ripida. La composizione del terreno è del tipo sciolto (in prevalenza) e, per questo, facilmente soggetto a scivolamento. Pur se in prossimità dell'area di dissesto sono presenti pochi edifici, la localizzazione del danno è tale da suscitare attenzione per la più compatta area abitata posta a monte.

Sono previste opere di sostegno profonde, drenaggio del terreno e di consolidamento con diverse tecniche, oltre che regimentazione delle acque.

Lo stato di attuazione: è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, a seguito di esperimento di gara pubblica (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

Intervento denominato "Completamento risanamento idrogeologico Roccacaramanico – consolidamento/risanamento frazione San Giacomo" nel Comune di Sant'Eufemia a Maiella (PE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Le frazioni Roccacaramanico e San Giacomo del Comune di Sant'Eufemia a Maiella, sono investite da dissesto evidente, dovuto allo scorrimento delle pareti rocciose più esterne ai grossi rilievi di localizzazione, rispetto al substrato. Ciò ha determinato problematiche di distaccamento rotatorio, oltre che di decompressione destabilizzante. La situazione di dissesto è evidente anche dalle ampie lesioni che riportano gli edifici più prossimi.

Si prevedono la stabilizzazione del versante con opere di ingegneria naturalistica, interventi di ricostruzione orografica, catenarie e consolidamenti vari.

Lo stato di attuazione: è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, a seguito di esperimento di gara pubblica a cura dell'Ente avvalso (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

Intervento denominato "Consolidamento versante ovest del Centro Storico" nel Comune di Castelli (TE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

Il Comune di Castelli è sito al di sopra di un enorme pendio, molto ripido. Interventi eseguiti nel passato, hanno garantito la stabilità del centro abitato tramite ingenti costruzioni di sostegno a parete della scarpata, complete di arcate, anche per il drenaggio delle falde acquifere. Tuttavia, più recenti fenomeni geofisici hanno spostato le azioni di dissesto oltre la citata opera di sostegno, interessando l'area più estrema del paese e non protetta.

L'azione di stabilizzazione andrà eseguita con la messa in sicurezza del versante compromesso tramite rete metallica a doppia torsione. Si ravvisa, in ogni caso, l'esiguità della somma imputata a questo intervento rispetto alle necessità emerse in sede di sopralluogo. Pertanto, l'azione possibile sarà limitata e, pur potendo contribuire al miglioramento della staticità complessiva, non potrà essere considerata esaustiva.

Lo stato di attuazione: è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, a seguito di esperimento di gara pubblica (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

Intervento denominato "Messa in sicurezza movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico abitato di Villa Carosi" nel Comune di Civitella del Tronto (TE). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 750.000,00.

Il dissesto evidente nel comune di Civitella del Tronto, localizzato in un'area a borgo nella quale insistono alcune abitazioni, riguarda lo slittamento dell'intera scarpata a valle di Villa Carosi. La decompressione del suolo che si è venuta a creare al livello di campagna, ha determinato ingenti danni agli edifici, con situazione di elevata pericolosità per la pubblica incolumità.

Si prevede la realizzazione di palificate e paratie, a completamento di interventi parziali già eseguiti nel recente passato, oltre che opere di ingegneria naturalistica. Tali interventi,

settorializzati e non collegati tra loro, hanno infatti prodotto lo smottamento degli strati superficiali nelle direzioni libere, con conseguente rotazione delle aree insediate.

Lo stato di attuazione: è avvenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, a seguito di esperimento di gara pubblica (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

Intervento denominato "Consolidamento corona di frana" nel Comune di Treglio (CH). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

In zona prossima al nucleo abitato del Comune di Treglio, si è prodotto un costone di frana, generando gradi di pericolosità elevata. Qui, la disponibilità di un pregresso studio geologico ha evidenziato la sedimentazione di diversi materiali, con conseguente riduzione di attrito stabilizzante.

Le previsioni iniziali (la difesa del ciglio di frana con berlinese di pali speciali di piccolo diametro, oltre che chiodature passive, reti armate e riforestazione) hanno subito una necessaria mutazione, in ragione di un movimento franoso registratosi agli inizi del mese di dicembre 2013 (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente). Il nuovo progetto (oggi in attuazione) prevede la messa in sicurezza della corona di frana tramite palificate profonde e terre armate.

Lo stato di attuazione: data la condizione di elevato pericolo sopraggiunta con la frana verificatasi nel mese di dicembre 2013, ho richiamato lo stato di somma urgenza, ai sensi delle disposizioni in materia come riportate nel codice degli appalti. Ho inoltre fatto presente, più volte, l'insufficienza della somma disponibile. I lavori sono in esecuzione.

Intervento denominato "Consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi/Loggia Ambligh" nel Comune di Vasto (CH). Ambito: Difesa del Suolo, Importo € 1.000.000,00.

La Loggia Ambligh, corrisponde al grande terrazzamento che apre verso il mare il centro abitato del Comune di Vasto. Si tratta di un'opera importante, che recentemente ha subito fenomeni decompressori con conseguente danno ad edifici e alla pavimentazione. Analogamente, il costone orientale di Piazza Marconi ha mostrato cedimenti piuttosto preoccupanti, data la elevata posizione orografica.

Le previsioni iniziali (placcaggio della falesia sub verticale tramite geo-rete, oltre che la realizzazione di gradonate rinforzate in terra e sistemi di regimentazione e drenaggio delle acque. Il tutto, aggiunto della piantumazione di essenze arboree stabilizzanti) hanno subito una necessaria mutazione, in ragione di un movimento franoso registratosi nel mese di dicembre 2013 (rammento che i fondi per questo intervento sono stati resi disponibili solo recentemente).

Lo stato di attuazione: data la condizione di elevato pericolo sopraggiunta con la frana verificatasi nel mese di dicembre 2013, ho richiamato lo stato di somma urgenza, ai sensi delle disposizioni in materia come riportate nel codice degli appalti. I lavori sono in procinto di iniziare.

LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Per alcuni degli interventi (in particolare, quelli per i quali era stata avviata una procedura di interlocuzione prima che fosse resa possibile la creazione della struttura commissariale, coincidente con il DPCM Integrativo del 7 dicembre 2011), è stata scelta la strada dell'Avvalimento a valere su Amministrazioni territoriali competenti.
Degli interventi assoggettati a convenzione di avvalimento e di quelli gestiti direttamente dal mio ufficio si riporta, a seguire, una descrizione sintetica e cronologica delle principali attività riguardanti l'andamento dei lavori, dal principio al termine del mio mandato. Per gli interventi concessi in avvalimento, si riporta anche una scheda di sintesi, con individuazione dei momenti salienti.
Preciso che alcune informazioni riportate all'interno degli stati d'attuazione possono ripetersi (in particolare, quelle riguardanti informative e/o corrispondenze da e verso la Regione Abruzzo (Direzione ai LL.PP.) perché pertinenti l'insieme o parte degli interventi.

INTERVENTO DENOMINATO "**INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI ESPANSIONE SUL TORRENTE VALLE MURA E DIFESE SPONDALI" NEL COMUNE DI CARSOLI (AQ)**.

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 5.000.000,00

Convenzione di Avvalimento: firma avvenuta in data 27/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Comune di Carsoli (AQ).

Ente avvalso: Comune di Carsoli

Alcuni dati e informazioni sostanziali per l'inquadramento delle attività:

Nell'intenzione di equilibrare la spesa disponibile in ragione di alcuni fabbisogni emergenti sui territori interessati al dissesto, parte dei fondi pertinenti questa opera (per la quota di 2 ML di Euro) sono stati posti temporalmente a disposizione di altro intervento particolarmente urgente (Difesa del Suolo). Pertanto si è proceduto verso l'organizzazione e l'esecuzione di un Primo Stralcio dei lavori di cui alla presente opera, per complessivi 3 ML di Euro.

Il Comune, al momento dell'Avvalimento, era già in possesso di uno Studio di Fattibilità abbastanza approfondito che è stato tenuto in considerazione, senza aggravio di costi (oneri progettuali) per il Commissariamento, essendo questo studio pre-datato rispetto alla mia nomina.

Quadro di Sintesi delle principali attività svolte nel corso del mio mandato:

QUADRO ATTUAZIONE INTERVENTO: "Interventi per la realizzazione di una vasca di espansione sul torrente Vallemura e difese spondali"			
FASI	**CONTENUTI**	**TEMPI**	**COMMENTI**
Affidamento **Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva),**	Gara basata sull'individuazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**.	Il bando di gara è stato pubblicato nella settimana del 22-27/10/2012	N. offerte pervenute (al 07.12.2012 - scadenza del bando): 22 Composizione della Commissione di gara (nominata il 17.01.2013): Presidente: Ing. Quinto D'Andrea; Membri: Ing. Giuseppe Venturini,

direzione lavori e coordinamento della sicurezza, esecuzione lavori		con scadenza 07.12.2012. Prevede che entro 6 mesi dalla stipula del contratto vengano completate le attività progettuali.	Dirigente del Locale Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM), e Ing. Mauro Contestabile, Direttore del Consorzio di Bonifica del Fucino; Segretario: Geom. Mario Labianca N. sedute della Commissione di gara**:** 7 sedute dal 19.01.2013 al 21.03.2013;
Aggiudicazione e stipula contratto **Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), direzione lavori e coordinamento della sicurezza, esecuzione dei lavori**	Aggiudicatario**:** RTI Raggruppamento Temporaneo (mandataria BETA Studio S.r.l. mandante C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l.)	Aggiudicazione provvisoria: in data 21.03.2013 Aggiudicazione definitiva: con determina n.142 del 16.04.2013 Consegna sotto riserva di legge in data 23.04.2013	Tempi di accettazione delle offerte e di valutazione delle stesse: 3 mesi e mezzo I servizi tecnici per l'importo complessivo di Euro 500.000, così come previsto dal Quadro Economico di Progetto, sono stati offerti con un ribasso del 28% ed, inoltre, è stato offerto anche un ribasso sul tempo pari al 30%; pertanto, i servizi che dovevano svolgersi complessivamente per un periodo di tempo di mesi 6 si riducono circa a 4, con un significativo recupero sulla tempistica; Ancora in attesa della documentazione antimafia da parte della Prefettura di Padova Dal verbale di consegna del 23.04.2013 si evince che entro la fine di luglio 2013 dovrà risultare completata la progettazione preliminare e definitiva dell'intero nodo idraulico;
Acquisizione e approvazione **Progetto Preliminare**		Consegnato in data 28.08.2013	In data 20.06.2013 è stata consegnata una prima versione del progetto preliminare ma sono state richieste integrazioni e modifiche. In data 02.10.2013 la Società Beta Studio Srl ha consegnato gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio, ad integrazione del Progetto Preliminare consegnato in data 28.08.2013
Acquisizione e approvazione **Progetto Definitivo**		Consegnato in data 04.10.2013.	
Approvazione **Progetto Definitivo**		Approvato in Conferenza di servizi del 11.12.2013 nelle more del completamento della procedura VIA e	In data 29.10.2013 è stato discusso il Progetto Definitivo in Conferenza di servizi. È stato inviato un sollecito agli Enti, già convocati per la Conferenza di servizi del 29.10.2013, per il rilascio dei pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla osta di competenza, entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito stesso; richiesta motivata dalle

		dell'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza Archeologica	particolari ragioni di urgenza di cui al DPCM del 10.07.2011, al fine di giungere alla data dell'11.12.2013 (indizione della Conferenza di servizi decisoria) all'approvazione del Progetto Definitivo. Il Rup ha deciso di avviare la procedura di VIA affidando a Beta Studio S.r.l. la redazione del SIA il cui contratto è in corso di predisposizione. Alla scadenza dei termini di pubblicazione relativa alla procedura espropriativa prevista per il giorno 07.11.2013 sono pervenute osservazioni da parte di alcuni privati.

Come prima accennato, la Regione Abruzzo è in possesso da maggio 2010 di uno Studio di Fattibilità redatto da una Società di progettazione cui ha conferito incarico in data 16.07.2009. Lo Studio è stato trasmetto al Commissario Straordinario in data16.08.2011. Questo si pone come obiettivo l'individuazione e l'analisi comparata dei possibili interventi strutturali finalizzati a potenziare le capacità delle difese idrauliche poste a protezione dell'abitato di Carsoli, previa analisi del comportamento idrologico del sistema costituito dal Torrente Valle Mura e dal Fiume Turano, i quali, confluendo tra loro proprio nel centro abitato, determinano le maggiori situazioni di rischio. La stima dei costi di realizzazione delle opere ha consentito la previsione di un impegno finanziario pari a € 11.000.000,00 (di cui totale lavori pari a € 7.515.009,12 e totale somme a disposizione pari a € 3.484.990,88)

Le attività svolte

19.07.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro) e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

04.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, sollecita al Commissario, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e al MATTM, la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento. La Direzione, pur dichiarando piena disponibilità ad operare con il migliore spirito di collaborazione, per il puntuale rispetto della programmazione definita dall'Accordo di Programma e, pur evidenziando la disponibilità di € 20.732.770,76 nelle casse regionali, manifesta un atteggiamento chiaramente ostruttivo, arrivando addirittura a dichiarare, sostituendosi ai soggetti deputati alla gestione dei fondi dello Stato Centrale, che attiverà l'accredito in contabilità speciale del 30% delle risorse di cassa iscritte nel bilancio Regionale solo dopo la definizione da parte del Commissario di un Piano Stralcio che definisca le priorità da porre in essere in base alle risorse disponibili; l'ulteriore 60% sarà invece corrisposto alla pubblicazione dei bandi di gara e il residuo 10% all'atto della comunicazione di inizio lavori.

04.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 006/CS, comunica alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo, al MATTM e alla Regione Abruzzo di diffidare l'Ente Regionale per il mancato ottenimento della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti e per il mancato trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale. Il ritardo in tali adempimenti da parte dell'Ente Regionale impedisce l'avvio delle attività commissariali e di conseguenza il rispetto del crono-programma lavori di attuazione delle opere. Il Commissario richiede altresì che vengano convocate le parti interessate dinanzi al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma secondo le previsioni dell'art. 11 comma 5 dello stesso.

05.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita, a seguito della diffida commissariale, il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. Il trasferimento delle risorse, per complessivi € 20.732.770,76,

da parte dello Stato è avvenuto in data 06.12.2010 alle casse regionali, la Direzione, pertanto, ne ammette la disponibilità da lungo tempo.

Persiste inoltre, il continuo riferimento al Piano Stralcio richiesto dal Direttore, che, si manifesta come la volontà di porre il Commissario in condizione di errore, in quanto una programmazione senza risorse costituirebbe atto illecito.

10.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota Regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita nuovamente la Regione Abruzzo per l'ottenimento del completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e, la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

16.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., Ufficio Tecnico per i Bacini Idrografici, con nota prot. 171139/RA trasmette lo Studio di Fattibilità redatto da una Società di progettazione.

30.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., Ufficio Tecnico per i Bacini Idrografici, con nota prot. 177204/RA, trasmette un'integrazione allo Studio di Fattibilità.

30.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 177524/RA scrive al MATTM, alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) per diffidare il Commissario adducendo un immotivato ritardo negli adempimenti di competenza (in riferimento alla nota commissariale prot. 008/CS del 10.08.2011) e richiede inoltre, l'accelerazione dei tempi e l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi avanzando motivazioni sostanzialmente tendenziose e violando l'autonomia commissariale nelle scelte operative e programmatiche.

06.12.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011, sollecita impropriamente al Commissario Straordinario il trasferimento delle risorse commissariali alla propria Direzione LL.PP., per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di L'Aquila, Carsoli e Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona.

15.12.2011 la Regione Abruzzo, con nota prot. 261403/RA acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 (rif. nota prot. 252592/RA del 06.12.2011), insiste nel sollecitare impropriamente l'urgente trasferimento delle risorse commissariali alla propria Direzione LL.PP..

28.12.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 269648/RA sollecita nuovamente al Commissario il trasferimento a proprio beneficio delle risorse commissariali per l'attuazione degli interventi nei Comuni di Carsoli, L'Aquila, Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona evocando erroneamente la L. R. 81/1998.
29.12.2011 con nota prot. 044/CS sono convocati il giorno 30.12.2012, presso la sede del Comune di Carsoli, per la stipula della Convenzione di Avvalimento il Sindaco, l'Assessore al Bilancio, Finanze, Patrimonio, Relazioni Istituzionali del Comune di Carsoli e il Direttore Regionale ai LL. PP..

29.12.2011 l'Assessore Regionale ai LL.PP chiede al Commissario il rinvio della riunione prefissata per il 30.12.2011 presso il Comune di Carsoli per la firma della Convenzione di Avvalimento, a causa di impegni improrogabili istituzionali (trasmessa a mezzo e-mail e acquisita con prot. 43/CS).

09.01.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, in risposta alle numerose comunicazioni della Regione Abruzzo a carattere ostativo, in particolar modo quella del 28.12.2011, scrive al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Corte dei Conti per puntualizzare e sollecitare quanto segue.

Il Commissario evidenzia in primo luogo che, sebbene dall'inizio del mandato abbia cercato di instaurare un rapporto collaborativo con l'Ente Regionale, lo stesso ha assunto da subito un atteggiamento intralciante e a volte addirittura intimidatorio nei riguardi dell'attività commissariale. Chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto sostiene ripetutamente l'Ente Regionale, non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti e che non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi e ancora che, la normativa Regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione.

In riferimento all'atteggiamento ostativo assunto dalla Regione nelle modalità e tempistiche per trasferire i fondi governativi alla Contabilità Speciale il Commissario richiede un intervento della Corte dei Conti per porre fine a questa questione e instaurare un vero clima collaborativo.

18.01.2012 la Regione Abruzzo, con nota prot. 2450/2012, acquista con prot. 17/CS del 19.01.2012, in risposta alla nota commissariale prot. 005/CS del 09.01.2012, comunica al Commissario, al MATTM, e alla Corte dei Conti quanto segue.

L'Ente invita il Commissario, in ragione dell'autonomia richiamata dallo stesso, ad adempiere con somma urgenza al proprio mandato e minaccia, inoltre, di dare riscontro penale alle affermazioni commissariali definite fantasiose, sorprendenti e vaghe.

27.01.2012 Stipula della Convenzione di Avvalimento tra il Commissario Straordinario e l'Ente Avvalso (prot. 028/CS del 27.01.2012). La Convenzione viene siglata in assenza del firmatario Regionale, ingiustificatamente assente benché convocato.

19.03.2012 l'Ente, con nota prot. 2746 acquisita con prot. 121/CS del 28.03.2012, comunica alla Direzione Regionale LL.PP. (e, p.c. al Commissario Straordinario) che, a seguito di verifiche interne, pur disponendo di personale tecnico adeguato, non è nelle condizioni di poter rispettare i tempi di progettazione stabiliti in sede di Convenzione. Chiede pertanto alla Regione di verificare a sua volta l'eventuale diponibilità di risorse materiali e professionali per svolgere le attività tecniche necessarie all'intervento.

04.04.2012 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 77975 acquisita con prot.138/CS il 16.04.2012, in riferimento alla nota prot. 2746 del 19.03.2012, con la quale l'Ente Avvalso asseverava l'impossibilità dell'impiego di risorse interne per l'espletamento delle attività tecniche di progettazione e direzione lavori, assume ancora una posizione ostativa nei confronti dell'attività commissariale e, pretestuosamente dunque, richiede che tali attività siano assegnata alla Regione, anche sulla base della normativa regionale, (che ovviamente non trova riscontro in uno stato di commissariamento).

07.05.2012 con nota prot. 168/CS il Commissario Straordinario, preso atto dell'impossibilità momentanea per l'Ente di procedere con risorse interne all'esecuzione della progettazione definitiva ed esecutiva, ne autorizza e sollecita (ai fini della velocizzazione del procedimento) l'affidamento esterno, attraverso le procedure ad evidenza pubblica previste dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e relativo Regolamento d'attuazione.

12.07.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 6637, acquisita con prot. 216/CS del 13.07.2012, trasmette gli elaborati di gara (disciplinare e bando) approvati in data 05.07.2012 con determinazione del Responsabile del Servizio. La gara avrà ad oggetto l'appalto dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria concernenti l'esecuzione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, attività tecnico–amministrative connesse alle progettazioni (esecuzione di indagini e rilievi), piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori.

11.07.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 6584, acquisita con prot. 227/CS del 23.07.2012, trasmette al Commissario il cronoprogramma aggiornato. Il tempo assegnato per la fine dei lavori, di mesi 28 decorrenti dal 15 febbraio 2012, è quindi stimato al 15 giugno 2014.

07.08.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 240/CS, preso atto della tempistica definita dal RUP con il cronoprogramma lavori, segnala all'Ente un'eccessiva dilatazione temporale e un'inesatta interpretazione del cronoprogramma allegato alla Convenzione di Avvalimento siglata il 27.01.2012.

08.09.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 7487, acquisita con prot. 242/CS del 21.08.2012, garantisce al Commissario che l'eccessiva dilatazione temporale occorsa nelle fasi iniziali del procedimento sarà recuperata nelle fasi successive.

13.09.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 273/CS richiede all'Ente Avvalso un rapporto sui fattori che hanno determinato il ritardo nell'attuazione dell'intervento e incita il prosieguo delle fasi di affidamento lavori in tempi rapidi pena la risoluzione dalla Convenzione di Avvalimento.

27.09.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla richiesta pervenuta da uno degli "Enti Attuatori" di approvazione relativa ai bandi di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto indicato nell'art. 8 delle Convenzioni di Avvalimento, precisa che detto articolo è solo una norma procedurale pertanto, la responsabilità degli atti non può essere suddivise tra il Commissario e il RUP. Tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

03.10.2012 il Comune di Carsoli, con nota prot. 9121 acquisita con prot. 306/CS del 12.10.2012, fa presente al Commissario che nel corso della verifica dello Studio di Fattibilità, precedente alla nomina commissariale, redatto dalla Società di progettazione, sono emerse alcune criticità, la cui risoluzione ha determinato una notevole dilatazione temporale. Si è infatti reso necessario l'adeguamento dello Studio, al fine di ridurre il notevole impatto dell'intervento sulle attività antropiche presenti nell'area ove è stata localizzata la vasca di espansione.

L'Ente, preso atto dei limiti finanziari previsti per la realizzazione del progetto pari a 5.000.000 di euro informa che la soluzione ottimale da sviluppare a livello definitivo ed esecutivo dovrà essere compatibile con il finanziamento disponibile, anche se lo stesso risulta notevolmente ridotto rispetto a quanto preventivato con lo Studio di Fattibilità. A livello di progettazione preliminare potranno invece essere contemplate anche soluzioni che prevedano importi superiori al finanziamento disponibile purché la loro realizzazione possa essere suddivisa in stralci funzionali il primo dei quali rientri nell'importo finanziato.

16.10.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 310/CS (in riferimento alla nota prot. 290/CS del 27.09.2012, nonché in risposta alla nota prot. 9121 del 03.10.2012), ribadisce all'Ente Avvalso che la Convenzione di Avvalimento costituisce l'unico strumento di riferimento che regola il rapporto con ciascun Ente nel rispetto comunque, dell'impegno di spesa come definito nella stessa. Mentre, ogni documento che pertiene l'azione del RUP – secondo quanto prescritto nel citato Avvalimento - è di esclusiva competenza di questi.

24.10.2012 sopralluogo n. 1 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente ha provveduto in data 22.10.2012 alla pubblicazione, sul sito Comunale, del bando di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi plano - altimetrici, delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori. L'affidamento dell'incarico è previsto per il 25-12-2012. Il bando di gara prevede che le attività progettuali si concludano entro 6 mesi. Le procedure per l'appalto dei lavori saranno avviate intorno la fine del mese di giugno.

08.11.2012 sopralluogo n. 2 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:
Rispetto al precedente sopralluogo del 24.10.2012, non si rilevano avanzamenti.

28.11.2012 sopralluogo n. 3 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito al bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici e accessori, sono in corso le operazioni di presa visione da parte dei soggetti interessati all'affidamento. In relazione all'esigenza di accelerare il più possibile le tempistiche delle varie azioni procedimentali connesse all'esecuzione dell'intervento quali le espropriazioni e le Conferenze di Servizi, l'Ufficio tecnico chiede di avvalersi dei poteri straordinari del Commissario.

29.11.2012 il Comune, con nota prot. 11112, richiede alla Regione Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) se ritiene opportuno provvedere al conferimento di uno specifico incarico, ad un proprio tecnico, per affiancamento/supporto al RUP.

06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevati importanti scollamenti temporali tra i tempi d'attuazione dell'intervento e, quanto dichiarato nel cronoprogramma redatto in sede di Convenzione, invita l'Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.

12.12.2012 sopralluogo n. 4 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In seguito alla pubblicazione del bando relativo ai servizi tecnici e accessori risultano pervenute n. 22 richieste di partecipazione (scadenza del 07.12.2012). Per la valutazione delle suddette offerte, nel minor tempo possibile, l'Ente individuerà una Commissione esaminatrice con l'obiettivo di concludere i propri lavori entro il 20.01.2013.

13.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.07.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:

1. procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante Conferenza di Servizi (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale;
2. Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere all'Ufficio Commissariale l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU.

Ribadisce inoltre, la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara.

18.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, (in riferimento alla nota prot. 363/CS del 13.12.2012), conferma che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo.

09.01.2013 sopralluogo n. 5 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La Commissione esaminatrice per la valutazione delle 22 offerte, pervenute in seguito alla pubblicazione del bando relativo alla progettazione e altri servizi tecnici, non è stata nominata, non essendo pervenuta l'autorizzazione della Provincia dell'Aquila in merito alla partecipazione di uno dei membri selezionati. La fine dei lavori di questa è prevista entro il mese di gennaio. Non appena sarà nominata la Commissione l'Ufficio tecnico trasmetterà una nota di aggiornamento delle attività e del cronoprogramma relativo, come richiesto con nota del 06.12.2012 prot. 355/CS.

23.01.2013 sopralluogo n. 6 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente in data 17.01.2013 ha provveduto a nominare la Commissione di gara. Il giorno 19.01.2013 ha avuto luogo la prima seduta pubblica nel corso della quale è stata avviata la fase di ammissione delle ditte richiedenti con l'analisi del 50% delle offerte pervenute. La successiva seduta, per completare la I fase di verifica documentale, è stata riconvocata per il 24.01.2013, presumibilmente i lavori della Commissione termineranno entro gennaio.

Il cronoprogramma lavori sarà trasmesso al Commissario Straordinario entro la settimana corrente.

06.02.2013 sopralluogo n. 7 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Sono in corso i lavori della Commissione in merito alla verifica della documentazione amministrativa per l'ammissione delle ditte partecipanti alla gara. In seguito alla verifica a campione, prevista dall'art. 48 del Codice degli Appalti, sono risultate estratte ditte non in possesso della qualificazione SOA pertanto, è stato necessario concedere i termini per la presentazione dei documenti comprovanti la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Nonostante la Commissione stia operando con tempistiche più serrate possibili la conclusione dei lavori con l'individuazione della migliore offerta verrà posticipata al mese di febbraio così come rappresentato nell'aggiornamento del cronoprogramma, trasmesso al Commissario Straordinario in data 05.02.2013.

06.02.2013 acquisizione cronoprogramma lavori aggiornato in seguito al ritardo accumulato.

27.02.2013 Non ha avuto luogo il sopralluogo n. 8 di monitoraggio Commissariale a causa dell'assenza del RUP.

07.03.2013 il Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS richiede all'Ente Avvalso la trasmissione, in formato elettronico, dei provvedimenti elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5, al

fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web.

13.03.2013 sopralluogo n. 9 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente è riuscito ad individuare e nominare tutti membri della Commissione esaminatrice. Il ritardo accumulato è stato dovuto ad alcuni rinvii del calendario della Commissione causati dall'indisponibilità di alcuni membri dovuti alla sovrapposizione di impegni. La Commissione si è riunita in n. 7 sedute. L'ultima seduta, che sarà espletata in forma pubblica con l'aggiudicazione provvisoria e l'individuazione della migliore offerta, è stata convocata per il giorno 21.03.2013.

In merito alla richiesta del Commissario Straordinario di trasmissione in formato elettronico dei provvedimenti elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web, l'Ente comunica che provvederà ai relativi adempimenti in tempi brevissimi.

20.03.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 3016, acquisita con prot. 066/CS del 09.04.2013, preso atto della carenza in organico di soggetti in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti del Responsabile del Procedimento, comunica che i compiti di supporto all'attività di tale figura saranno affidati, con le procedure previste per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, ai sensi dell'art. 10, c. 7 del D. Lgs. 163/2006, nel rispetto della spesa prevista dal quadro economico e di quanto comunicato dallo stesso Commissario con nota prot. 373/CS del 18.12.2012.

26.03.2013 sopralluogo n. 10 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori della Commissione si sono conclusi ed è stato individuato l'aggiudicatario provvisorio. Sui servizi tecnici è stato offerto un ribasso del 28% ed, inoltre, è stato offerto un ribasso sul tempo pari al 30% pertanto, i servizi che dovevano svolgersi complessivamente per un periodo di tempo di mesi 6 si riducono circa a 4, con un significativo recupero sulla tempistica. La graduatoria definitiva di aggiudicazione è stata pubblicata sul sito dell'Ente, entro la settimana corrente si procederà alla formale approvazione dei verbali e all'aggiudicazione provvisoria.

28.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 059/CS, in riferimento alla richiesta avanzata dall'Ente Avvalso di dotarsi di personale che svolga funzioni di supporto tecnico – amministrativo all'attività del RUP, ne ribadisce l'autonomia nelle scelte e nelle spese, nel rispetto di quanto disciplinato dal quadro economico.

09.04.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 3016 del 20.03.2013, acquisita con prot. 66/CS, comunica che il RUP provvederà a nominare adeguate figure a proprio supporto aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico – finanziario, amministrativo, organizzativo e legale.

10.04.2013 sopralluogo n. 11 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La Commissione esaminatrice ha provveduto a richiedere la documentazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio. Tali documenti sono stati acquisiti in data 05.04.2013 al prot. n. 3464 e sono risultati regolari mentre, si è ancora in attesa dell'atto costitutivo dell'RTI.

L'Ente non ha ancora ottemperato alla richiesta del Commissario Straordinario di trasmissione della documentazione per il ReNDiS.

16.04.2013 con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 è approvata la nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

16.04.2013 con determinazione dirigenziale n. 142 sono affidati definitivamente i servizi di progettazione connessi ai lavori (progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e servizi tecnici accessori).

19.04.2013 il Comune di Carsoli, trasmette la documentazione richiesta per l'inserimento al portale ReNDiS – web.

23.04.2013 Consegna dei servizi tecnici sotto riserva di Legge.

Il RUP dispone la consegna, in via d'urgenza, dei servizi tecnici, in pendenza della stipula del contratto, all'ATI aggiudicataria. Il tempo utile per dare ultimati i servizi è quantificato in 126gg.

23.04.2013 sopralluogo n. 12 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

A conclusione delle procedure di gara l'Ufficio tecnico sta provvedendo alla pubblicazione degli avvisi di post informazione.

08.05.2013 sopralluogo n. 13 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Per la stipula del contratto con il RTI aggiudicatario dei servizi tecnici, in data 06.05.2013, con nota prot. 4466, l'Ente ha provveduto a richiedere allo stesso l'invio della documentazione integrativa (visure storiche delle 2 società costituenti il RTI e le dichiarazioni contenenti i nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, dei soggetti cessati dalla carica negli ultimi 5 anni, del direttore tecnico, dei componenti del collegio sindacale, nonché di tutti i loro familiari conviventi).

22.05.2013 sopralluogo n. 14 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente in data 21.05.2013 ha acquisito la documentazione integrativa (visure storiche delle società costituenti il RTI e le dichiarazioni contenenti i nominativi dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, dei soggetti cessati dalla carica negli ultimi 5 anni, del direttore tecnico, dei componenti del collegio sindacale, nonché di tutti i loro familiari conviventi) richiesta il 06.05.2013 (nota prot. 4466). Pertanto, l'Ufficio tecnico procederà alla richiesta alla Prefettura della documentazione antimafia necessaria alla stipula del contratto.

05.06.2013 sopralluogo n. 15 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente, ai fini della stipula del contratto per l'affidamento dei servizi tecnici con l'ATI, in data 03.06.2013 con prot. n. 5391, ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura dell'Aquila la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii..

Le operazioni relative alla redazione del progetto definitivo sono regolarmente in corso e, lo studio di progettazione rende noto che i lavori stanno procedendo nel rispetto dei tempi contrattuali. Entro la fine del mese di luglio 2013 è prevista la consegna del progetto definitivo.

19.06.2013 sopralluogo n. 16 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente, sulla base delle indicazioni fornite dalla Prefettura dell'Aquila, al fine di accelerare la procedura di rilascio della documentazione richiesta alla stessa, in data 03.06.2013, con prot. n. 5391, ha provveduto ad inoltrare, alle Prefetture di Chieti e Padova la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii.. Ricevuta tale documentazione procederà tempestivamente alla stipula del contratto.

A seguito delle recenti elezioni amministrative sono stati sostituiti il Sindaco e la Giunta Comunale. Per tale motivo il giorno 20.06.2013 ha avuto luogo un incontro con i progettisti per informare la nuova Amministrazione di tutta la fase progettuale in corso ed evidenziare le possibili opzioni per l'esecuzione dell'intervento.

09.07.2013 sopralluogo n. 17 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente è ancora in attesa della documentazione richiesta alle Prefetture di Chieti e Padova, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii., propedeutica alla stipula del contratto.

A valle dell'incontro tenutosi il 20.06.2013 tra il nuovo Sindaco e la nuova Giunta del Comune di Carsoli con i progettisti è stata fissata una nuova riunione per il giorno 11.07.2013 per la definizione di alcuni dettagli necessari per poter procedere alla stesura finale del progetto preliminare e definitivo che, comunque, saranno consegnati entro la fine del mese di luglio.

15.07.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 164/CS, preso atto del notevole ritardo accumulato dall'Ente nell'adempimento delle funzioni avvalse richiede allo stesso di motivare tale inspiegabile lentezza. Informa inoltre che, in assenza di elementi inconfutabili giustificativi di tale condotta, si procederà tempestivamente alla revoca dell'avvalimento.

23.07.2013 sopralluogo n. 18 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP, al fine di coordinare e favorire l'informazione tra la nuova amministrazione e l'ATI incaricata del servizio di progettazione ha promosso diversi incontri tra i rappresentanti della nuova Amministrazione Comunale e i progettisti da cui non sono emerse particolari criticità.

Il RUP, in seguito alla nota trasmessa dal Commissario Straordinario in data 15.07.2013, prot. 164/CS, sta predisponendo una nota che motivi la dilatazione temporale rispetto al cronoprogramma iniziale.

21.08.2013 sopralluogo n. 19 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Non è stata ancora ricevuta la documentazione richiesta alle Prefetture di Chieti e Padova, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii., per la stipula del contratto relativo ai servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori e servizi accessori. Comunque, le attività di progettazione procedono secondo le tempistiche stabilite da contratto.

Il progetto preliminare consegnato in data 20.06.2013 dall'ATI è attualmente in corso di revisione finale in quanto, di concerto con la nuova Amministrazione Comunale è emersa la necessità di apportare delle modifiche al suddetto in relazione alla mitigazione dell'impatto dell'opera sul territorio Comunale e all'effettiva utilizzazione dei suoli per attività antropiche. Il progetto preliminare consegnato prevede, comunque, una localizzazione della vasca di espansione completamente diversa rispetto a quella precedentemente individuata nello Studio di Fattibilità redatto dalla Regione Abruzzo.

La consegna sotto riserva di legge dei servizi tecnici prevedeva 96 gg per la progettazione preliminare e definitiva, scaduti il 29.07.2013. Tale slittamento temporale è stato generato dalla necessitàdi aggiornare la l'Amministrazione Comunale insediatasi in merito alle attività e le procedure connesse con l'intervento. La consegna del progetto definitivo slitta al 15.09.2013.

11.09.2013 sopralluogo n. 20 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente non ha ancora stipulato il contratto relativo ai servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori e servizi accessori con l'ATI. In data 20.08.2013 al prot. n. 70630 è stata acquisita la documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011, n.159 e ss.mm.ii., dalla Prefettura di Chieti mentre, è ancora in attesa di una risposta dalla Prefettura di Padova.

In data 28.08.2013 l'ATI ha consegnato il progetto preliminare Rev.1, acquisito al prot. n. 7785 mentre la consegna del progetto definitivo è prevista per il giorno 15.09.2013. Il RUP ha indetto un incontro con i progettisti per il giorno 12.09.2013 al fine di verificare il recepimento delle indicazioni fornite dagli Uffici tecnici e dall'Amministrazione prima di procedere alla consegna definitiva.

25.09.2013 sopralluogo n. 21 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 12.09.2013 ha avuto luogo un incontro tra i tecnici comunali e il gruppo di progettazione. Non è stato possibile procedere all'approvazione del progetto preliminare in quanto è stata rilevata la mancanza degli elaborati relativi al piano particellare di esproprio. Tali elaborati, di cui è stata fatta immediata richiesta all'ATI, saranno consegnati in settimana.

La consegna del progetto definitivo è prevista per il giorno 04.10.2013.

Il RUP ha provveduto all'individuazione dei supporti al RUP con i quali saranno specificate le modalità più rapide per procedere all'approvazione dei progetti e all'attuazione dei procedimenti espropriativi utilizzando anche, eventualmente, i poteri straordinari del Commissario.

04.10.2013 consegna progetto definitivo.

09.10.2013 sopralluogo n. 22 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'ATI in data 02.10.2013 ha consegnato gli elaborati relativi al piano particellare di esproprio che vanno ad integrare il progetto preliminare già consegnato.

L'Ufficio tecnico ha avviato le procedure relative agli espropri con la pubblicazione dei relativi avvisi secondo quanto previsto dalla vigente normativa (pubblicazione su due quotidiani, nazionale e locale, manifesti murali e albo pretorio del Comune).

15.10.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 255/CS, sollecita la convocazione della Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo.

23.10.2013 sopralluogo n. 23 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente Avvalso, con nota prot. 9597 del 22.10.2013, acquisita con prot. 268/CS, convoca la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo il giorno 29.10.2013, presso la sede Comunale di Carsoli.

29.10.2013 ha avuto luogo la Conferenza di Servizi , ai sensi degli art. 14 e ss. della L. 241/90, nella sede Comunale di Carsoli, per la presentazione del progetto definitivo. Vengono acquisiti dal progettista le osservazioni dei rappresentanti comunali, degli enti autorizzatori e dei gestori reti/servizi per la successiva integrazione progettuale.

31.10.2013 il Comune di Carsoli, con nota prot. 9929, acquisita con prot. 285/CS, convoca la II Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori al fine di acquisire i pareri, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali per il giorno 11.12.2013 presso la sede civica del Comune di Carsoli.

06.11.2013 sopralluogo n. 24 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La scadenza dei termini di pubblicazione relativa alla procedura espropriativa è prevista per il giorno 07.11.2013, contestualmente la Giunta Comunale provvederà all'approvazione del progetto preliminare.

Prima della Conferenza di Servizi il RUP provvederà alla pubblicazione della Verifica di Assoggettabilità del progetto definitivo ai sensi della vigente normativa.

20.11.2013 sopralluogo n. 25 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente ha acquisito la documentazione concernente la certificazione antimafia da parte della Prefettura di Padova e può quindi procedere con la stipula del contratto.

Il RUP provvederà ad inviare un sollecito agli Enti, già convocati per la Conferenza di Servizi del 29.10.2013, per il rilascio dei pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla osta di competenza, entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito stesso. Tale richiesta è motivata dalle particolari ragioni di urgenza di cui al DPCM del 10.07.2011, al fine di giungere alla data dell'11.12.2013 (indizione della II Conferenza di servizi) all'approvazione del progetto definitivo.

Contestualmente all'approvazione in Consiglio Comunale del progetto preliminare l'Ente dovrà formulare apposite controdeduzioni alle eccezioni contenute nelle note trasmesse da alcuni privati a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura espropriativa.

In relazione all'oggetto dell'intervento l'Ente ha deciso di procedere direttamente a Valutazione di Impatto Ambientale escludendo a priori il ricorso alla Verifica di Assoggettabilità del progetto definitivo.

22.11.2013 L'Ente Avvalso, con nota prot. 10692 del 22.11.2013, acquisita con prot. 319/CS, ribadendo ed evidenziando la particolare urgenza del provvedere all'intervento, sollecita gli enti autorizzatori invitati alla Conferenza di servizi a far pervenire i rispettivi pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati, entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento di tale sollecito affinché la Conferenza di Servizi dell'11.12.2013 possa pervenire all'approvazione del progetto definitivo.

11.12.2013 II Conferenza di Servizi, per l'approvazione del progetto definitivo e chiusura della stessa dando atto che, le amministrazioni intervenute hanno espresso unanimemente parere favorevole al progetto e, ai sensi dell'art. 14, e ss. della Legge 241/90 si considerano favorevolmente acquisiti anche i pareri delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non hanno partecipato alla Conferenza, ad eccezione di quelle Amministrazioni aventi competenza in materia Ambientale e Paesaggistico – Territoriale.

Sulla base delle indicazioni della Regione Abruzzo si procederà alla redazione di idoneo SIA ed all'avvio della procedura di VIA e, nei tempi necessari per la suddetta valutazione di impatto ambientale si provvederà inoltre all'ottenimento dei pareri ancora mancanti, utilizzando le procedure di tipo ordinarie che sono state richieste da vari Enti competenti.

Verbale acquisito con prot. 94/CS.

18.12.2013 sopralluogo n. 26 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura espropriativa, al fine di sostenere in maniera più puntuale e specifica le controdeduzioni dell'Ente alle eccezioni contenute nelle note trasmesse da alcuni privati, il RUP è in attesa di ricevere le considerazioni da parte dell'Ufficio Legale del Commissario. Sempre in merito all'attività espropriativa il RUP è in attesa di alcuni chiarimenti da parte del medesimo Ufficio Legale su alcuni punti fondamentali del procedimento espropriativo (chi è l'autorità espropriante, chi è il beneficiario dell'esproprio, chi sarà il titolare dell'opera).

In relazione alla verifica di assoggettabilità a procedura di V.A./V.I.A. il RUP ha deciso di incontrare direttamente i funzionari regionali per definire la procedura più opportuna in relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento.

09.01.2014 sopralluogo n. 27 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente è ancora in attesa di ricevere le considerazioni da parte dell'Ufficio Legale del Commissario rispetto ai quesiti posti in ambito espropriativo.

A seguito di un incontro tra i tecnici comunali e il funzionario istruttore degli Uffici Regionali competenti è stato concordato di procedere nella redazione ed invio degli elaborati relativi alla Verifica di Assoggettabilità. Tale decisione è stata già notificata all'ATI.

22.01.2014 sopralluogo n. 28 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ufficio tecnico è in attesa di ricevere le considerazioni da parte dell'Ufficio Legale del Commissario rispetto alle eccezioni contenute nelle note trasmesse da alcuni privati, a seguito della pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura espropriativa.

In merito alle Autorizzazioni non espressamente acquisite in sede di Conferenza di servizi (paesaggistica, archeologica, etc.) il RUP esprime la volontà di procedere in via ordinaria a meno che il Commissario Straordinario non voglia procedere mediante l'attivazione dei poteri sostitutivi-straordinari.

A seguito di opportune valutazioni e incontri con i progettisti l'Ufficio tecnico ha deciso di procedere direttamente a VIA pertanto è stato dato mandato alla Società mandataria del RTI di produrre la documentazione necessaria.

30.01.2014 il consulente legale del Commissario Straordinario trasmette all'Ente Avvalso le controdeduzioni alle Osservazioni dei privati circa le modalità e procedure d'esproprio.

05.02.2014 sopralluogo n. 29 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente è in attesa di ricevere dalla mandataria del RTI lo Studio di Impatto Ambientale.

Il RUP è ancora in attesa di ricevere, da parte dell'Ufficio Legale del Commissario, i chiarimenti circa gli elementi fondamentali del procedimento espropriativo (chi è l'autorità espropriante, chi è il beneficiario dell'esproprio, chi sarà il titolare dell'opera) al fine di definire correttamente l'intero procedimento.

26.02.2014 sopralluogo n. 30 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

E' stato consegnato, dalla mandataria del RTI, lo Studio di Impatto Ambientale.

12.03.2014 sopralluogo n. 31 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Ha avuto luogo un incontro tra il RUP e il gruppo dei progettisti nel corso del quale sono stati chiariti tutti gli elementi relativi alle modalità e alla tempistica per l'avvio della procedura di VIA ed è stato all'uopo trasmesso uno schema di avviso pubblico che dovrà essere pubblicato contestualmente alla trasmissione della

documentazione di progetto ai competenti uffici della Regione Abruzzo. La procedura di VIA porterà ad una sospensione della tempistica come prevista nel cronoprogramma delle attività.

21.03.2014 il Commissario Straordinario avendo acquisito quale informazione, attraverso i rappresentanti del proprio ufficio e i sopralluoghi della risorsa dedicata, dell'attivazione delle procedure avviate inerenti lo Studio di Valutazione dell'Impatto Ambientale e della mancata richiesta di verifica di assoggettabilità alla Regione competente, richiede all'Ente, con nota prot. 127/CS, precise e circostanziate motivazioni riguardo lo stato dell'ambiente e del progetto, anche con riferimenti normativi, alla base della decisione di procedere all'affidamento dello Studio di Valutazione di Impatto Ambientale.

26.03.2014 sopralluogo n. 32 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

E' in fase di pubblicazione l'avviso relativo all'avvio della procedura di VIA.

16.04.2014 sopralluogo n. 33 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La Società di progettazione in data 08.04.2014 ha sottoscritto il contratto per l'esecuzione dei servizi tecnici di importo pari a € 360.000,00, suddivisi in € 50.000 per la progettazione preliminare complessiva di tutto il nodo idraulico - € 120.000 per la progettazione definitiva delle opere di I stralcio - € 60.000 per la progettazione esecutiva del I stralcio funzionale - € 130.000 per la direzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

In relazione alla procedura di VA/VIA, considerato che in un primo tempo la Regione aveva rimandato, con apposita nota, all'Amministrazione Comunale la scelta della procedura da attivare, mentre in un secondo momento aveva suggerito di impostare una procedura di Verifica di Assoggettabilità che se ben strutturata avrebbe poi potuto essere sufficiente per la definizione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. In seguito, il RUP, considerando le diverse possibilità con i progettisti, in relazione a casi analoghi posti all'attenzione della Regione Abruzzo, ha deciso, anche in seguito alla nota n.127/CS del 21.03.2014 del Commissario Straordinario, di procede preventivamente richiedendo un parere esplicito agli Uffici Regionali preposti alla Tutela Ambientale per attivare la procedura più opportuna.

In merito alla Conferenza di servizi conclusasi il giorno 11.12.2013 l'Ufficio tecnico sta procedendo all'acquisizione dei pareri ambientali da parte della Soprintendenza Paesaggistica e della Soprintendenza Archeologica mediante procedure ordinarie.

30.04.2014 sopralluogo n. 34 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP in relazione alla procedura di VA/VIA sta valutando l'opportunità di chiedere agli uffici regionali competenti di esprimersi in forma esplicita e scritta circa la procedura più opportuna o di procedere direttamente a VA. Inoltre, con nota prot. 3568 del 16.04.2014 sono stati inviati, all'Ufficio Urbanistico Comunale i documenti necessari per la richiesta dei pareri ambientali alla Soprintendenza Paesaggistica e alla Soprintendenza Archeologica.

14.05.2014 sopralluogo n. 35 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Riguardo alla scelta di attivazione della procedura di VA/VIA il RUP, con il supporto del proprio ufficio, dei progettisti e dei tecnici commissariali, sta predisponendo una richiesta per la Regione nel merito, anche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di Avvalimento che prevede uno specifico ruolo di affiancamento e supporto oltre che di monitoraggio e vigilanza da parte dell'Ente Regionale.

In merito all'acquisizione dei pareri ambientali da parte della Soprintendenza Paesaggistica e Archeologica, necessari per la chiusura della Conferenza di servizi il RUP rende noto che risultano inevase le richieste effettuate in data 16.04.2014 ai 2 Enti.

28.05.2014 sopralluogo n. 36 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

A seguito della decisione di procedere con la Verifica di Assoggettabilità si è provveduto a richiedere ai progettisti tutti i documenti necessari per la trasmissione dell'istanza on-line, sul sito dello sportello Regionale ambientale, ed è stata anche richiesta al BURA la prima data utile per la pubblicazione del relativo avviso.

L'Ufficio sta predisponendo l'aggiornamento del cronoprogramma in relazione alla richiesta formulata dal Commissario.

Si è ancora in attesa di acquisire i pareri ambientali da parte della Soprintendenza Paesaggistica e della Soprintendenza Archeologica, richiesti in data 16.04.2014.

04.06.2014 l'Ente Avvalso, con nota prot. 4818, acquisita con prot. 232/CS del 04.06.2014, trasmette il Cronoprogramma lavori aggiornato. Si rileva un ritardo di 18 mesi rispetto a quanto stimato nel precedente cronoprogramma dovuto, sostanzialmente, alle tempistiche necessarie per completare le procedure ambientali. Comunque, le attività progettuali del primo stralcio esecutivo riprenderanno all'inizio del mese di settembre, l'approvazione della progettazione esecutiva è prevista entro settembre 2014 mentre, l'aggiudicazione della gara d'appalto dei lavori entro dicembre 2014. Riconsegna e collaudo delle opere entro dicembre 2015.

11.06.2014 sopralluogo n. 37 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica la sospensione della procedura di pubblicazione della Verifica di Assoggettabilità in quanto,

per un mero errore materiale non è intervenuta l'approvazione del progetto preliminare indispensabile, oltre che per la procedura di VIA anche ai fini di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'adozione di variante al PRG. Per la risoluzione di tale problematica l'Ente Avvalso è in attesa di acquisire una specifica indicazione da parte del consulente legale del Commissario Straordinario.

È stata inviata, in data 29.05.2014, una nota alla Regione per richiederne la collaborazione rispetto alla procedura VIA che si sta avviando e soprattutto in relazione al ruolo che la stessa Amministrazione svolge nell'ambito della Convenzione stipulata tra il Commissario, la Regione e il Comune.

L'Ente è ancora in attesa di acquisire i pareri ambientali da parte della Soprintendenza Paesaggistica e della Soprintendenza Archeologica, richiesti in data 16.04.2014.

INTERVENTO DENOMINATO "**OPERE PER LA SICUREZZA IDRAULICA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL TORRENTE RAIO E DEL FIUME ATERNO, DA L'AQUILA A MOLINA ATERNO**" NEL COMUNE DE L'AQUILA.

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo di 3,8 Ml di Euro

Opera gestita direttamente dall'Ufficio Commissariale.

Di tale opera esiste ed è completo l'intero iter progettuale fin dal momento dell'attribuzione alla mia gestione.

Di queste attività era già stata coperta la spesa, precedentemente alla mia nomina e con risorse di altro Ente. Tali progettazioni sono state da me acquisite agli atti, esaminate e, soprattutto in riferimento agli elaborati del Progetto Esecutivo, è stata chiesta (e concessa) disponibilità non onerosa alla Beta Studio (firmataria della progettazione), per la verifica dell'attualità dei contenuti (risalenti all'anno 2006) e per l'eventuale aggiornamento.

Attualmente è in corso di esecuzione e i lavori sono in stato d'attuazione avanzato.

Nel corso del 2013 si è verificata un'interruzione dovuta all'insorgenza di inattese interferenze. Cosa che ha richiesto la redazione di una perizia di variante e la sospensione momentanea del cantiere. Tale sospensione è

stata dovuta principalmente ai dilatati tempi di riscontro degli Enti introdotti per via delle interferenze (Enel Gas, Enel elettricità, etc.). i lavori sono in fase di ripresa.

L'attività svolta

19.07.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro) e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

04.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, sollecita al Commissario, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e al MATTM, la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento. La Direzione, pur dichiarando piena disponibilità ad operare con il migliore spirito di collaborazione, per il puntuale rispetto della programmazione definita dall'Accordo di Programma e, pur evidenziando la disponibilità di € 20.732.770,76 nelle casse regionali, manifesta un atteggiamento chiaramente ostruttivo, arrivando addirittura a dichiarare, sostituendosi ai soggetti deputati alla gestione dei fondi dello Stato Centrale, che attiverà l'accredito in contabilità speciale del 30% delle risorse di cassa iscritte nel bilancio Regionale solo dopo la definizione da parte del Commissario di un Piano Stralcio che definisca le priorità da porre in essere in base alle risorse disponibili; l'ulteriore 60% sarà invece corrisposto alla pubblicazione dei bandi di gara e il residuo 10% all'atto della comunicazione di inizio lavori.

04.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 006/CS, comunica alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo, al MATTM e alla Regione Abruzzo di diffidare l'Ente Regionale per il mancato ottenimento della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti e per il mancato trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale. Il ritardo in tali adempimenti da parte dell'Ente Regionale impedisce l'avvio delle attività commissariali e di conseguenza il rispetto del crono-programma lavori di attuazione delle opere. Il Commissario richiede altresì che vengano convocate le parti interessate dinanzi al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma secondo le previsioni dell'art. 11 comma 5 dello stesso.

05.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita, a seguito della diffida commissariale, il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. Il trasferimento delle risorse, per complessivi € 20.732.770,76, da parte dello Stato è avvenuto in data 06.12.2010 alle casse regionali, la Direzione, pertanto, ne ammette la disponibilità da lungo tempo.

Persiste inoltre, il continuo riferimento al Piano Stralcio richiesto dal Direttore, che, si manifesta come la volontà di porre il Commissario in condizione di errore, in quanto una programmazione senza risorse costituirebbe atto illecito.

10.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota Regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita nuovamente la Regione Abruzzo per l'ottenimento del completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e, la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

23.08.2011 il Commissario Delegato *per fronteggiare la crisi di natura socio – economica – ambientale determinatasi nell'asta fluviale nel Bacino del Fiume Aterno*, arch. Adriano Goio, con nota prot. 1012, acquisita il 23.08.2011, trasmette il progetto esecutivo.

30.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 177524/RA scrive al MATTM, alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) per diffidare il Commissario adducendo un immotivato ritardo negli adempimenti di competenza (in riferimento alla nota commissariale prot. 008/CS del 10.08.2011) e richiede inoltre, l'accelerazione dei tempi e l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi avanzando motivazioni sostanzialmente tendenziose e violando l'autonomia commissariale nelle scelte operative e programmatiche.

23.11.2011 incontro tra il Commissario Straordinario e il Commissario Delegato *per fronteggiare la crisi di natura socio – economica – ambientale determinatasi nell'asta fluviale nel Bacino del Fiume Aterno* finalizzato all'individuazione di soluzioni idonee e compatibili con le responsabilità di ciascuno circa le interferenze rilevate e la sovrapposizione di ruoli sull'area di intervento. Il Commissario Delegato trasmetterà una proposta di Convenzione e copia dell'Ordinanza dei propri poteri derogatori al Commissario Straordinario.

06.12.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011, sollecita impropriamente al Commissario Straordinario il trasferimento delle risorse commissariali alla propria Direzione LL.PP., per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di L'Aquila, Carsoli e Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona.

15.12.2011 la Regione Abruzzo, con nota prot. 261403/RA ,acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 (rif. nota prot. 252592/RA del 06.12.2011), insiste nel sollecitare impropriamente l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP..

16.12.2011 il Commissario Delegato *per fronteggiare la crisi di natura socio – economica – ambientale determinatasi nell'asta fluviale nel Bacino del Fiume Aterno* respinge la proposta di Convenzione di avvalimento.

09.01.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, in risposta alle numerose comunicazioni della Regione Abruzzo a carattere ostativo, in particolar modo quella del 28.12.2011, scrive al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Corte dei Conti per puntualizzare e sollecitare quanto segue.

Il Commissario evidenzia in primo luogo che, sebbene dall'inizio del mandato abbia cercato di instaurare un rapporto collaborativo con l'Ente Regionale, lo stesso ha assunto da subito un atteggiamento intralciante e a volte addirittura intimidatorio nei riguardi dell'attività commissariale. Chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto sostiene ripetutamente l'Ente Regionale, non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti e che non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi e ancora che, la normativa Regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione.

In riferimento all'atteggiamento ostativo assunto dalla Regione nelle modalità e tempistiche per trasferire i fondi governativi alla Contabilità Speciale il Commissario richiede un intervento della Corte dei Conti per porre fine a questa questione e instaurare un vero clima collaborativo.

02.02.2012 il Comitato di Indirizzo e Controllo in forza dell'art. 4 del Decreto di Nomina, nega la possibilità per il Commissario Straordinario di stipulare una Convenzione con il Commissario Delegato per l'esecuzione dell'intervento.

27.02.2012 con nota prot. 113, acquisita con prot. 067/CS del 27.02.2012, il Commissario del Bacino dell'Aterno - Pescara notifica l'impossibilità ad accettare l'incarico per la realizzazione dell'intervento poiché, in relazione alla specificità dei rispettivi poteri commissariali non è possibile il trasferimento della gestione di questo da Commissario Straordinario a Commissario Delegato.

16.03.2012 con nota prot. 218/12 acquisita con prot. 124/CS del 28.03.2012, la Società di progettazione trasmette copia delle fatture regolarmente liquidate dal Commissario Delegato per il Fiume Aterno e copia dell'atto di validazione del progetto esecutivo.

07.05.2012 con Determina Commissariale n. 1 è nominato il Responsabile Unico del Procedimento, per le procedure di affidamento e di esecuzione dell'intervento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006.

06.06.2012 il RUP, con nota 195/CS, chiede alla Società di progettazione la revisione/aggiornamento del progetto esecutivo per l'avvio delle attività di competenza ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 e del relativo Regolamento attuativo, DPR n. 207/2010. Richiede inoltre la disponibilità della Società per un incontro presso l'Ufficio commissariale.

04.07.2012 la Società di progettazione, con nota prot. 494/12, acquisita con prot. 236/CS del 02.08.2012, trasmette 1 copia su supporto cartaceo e 1 copia su supporto informatico degli elaborati nella versione aggiornata relativa al progetto esecutivo.

09.08.2012 con Decreto Commissariale n. 4 è approvato il progetto esecutivo.

22.08.2012 la Regione Abruzzo, con nota prot. 189993/RA, acquisita con prot. 260/CS del 31.08.2012 (in riferimento alla nota prot. 238/CD del 07.08.2012), raccomanda ogni solerzia nella rapida esecuzione delle opere, nel rispetto costante della normativa e, chiede, di conoscere i tempi stimati per la definizione delle procedure prodromiche alla realizzazione delle opere.

24.08.2012 Pubblicazione *Bando di gara per l'esecuzione dei lavori* sul sito del MATTM e in GUCE. Contestuale pubblicazione per estratto sui quotidiani "Il Messaggero", "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera" e "Il Centro" (art. 66 del D. Lgs 163/06 obblighi di pubblicità della "stazione appaltante"). La gara da esplicarsi mediante procedura aperta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a), art. 3, comma 37, art.55, comma 5, art.83 del decreto legislativo n. 163 del 2006). Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 12 ottobre 2012 mentre la gara verrà esperita in seduta pubblica il giorno 18 ottobre 2012 presso il MATTM.

30.08.2012 il Parco Regionale Sirente Velino, con nota prot. 2259, acquisita con prot. 269/CS del 10.09.2012, dichiara di aver appreso, solo recentemente e a mezzo stampa, della gara d'appalto dei lavori previsti sul Fiume Aterno e, erroneamente, che il tratto del Fiume Aterno, dell'abitato di Siffe, per 25 km è interamente ricompreso nel Parco. Alla luce di quanto esposto lamenta di non aver rilasciato il preventivo parere di compatibilità ambientale in merito all'intervento. In realtà, da un'attenta analisi cartografica è emerso che, l'area di che trattasi, non è ricompresa nel Parco.

31.08.2012 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Contratti Pubblici – sez. Avvisi e Bandi di Gara del *Bando di gara per l'esecuzione dei lavori.*

14.09.2012 il Commissario Straordinario, dovendo istituire un Ufficio di direzione dei lavori, prima dell'avvio degli stessi, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed avendo preventivamente accertata la carenza in organico di personale tecnico disponibile a svolgere tale funzioni di istituto, ai sensi dell'art. 90, c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e, considerato che la Società di progettazione ha redatto il progetto esecutivo, con nota prot. 280/CS, richiede alla Società medesima la disponibilità a svolgere tale incarico.

26.09.2012 la Società di progettazione, con nota prot. 295/CS del 28.09.2012, in risposta alla nota prot. 280/CS del 14.09.2012, accetta la proposta di affidamento dell'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contestualmente propone la valutazione economica delle attività da svolgere e il professionista individuato come responsabile di tale attività.

01.10.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 296/CS, in riferimento all'offerta economica per l'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione trasmessa dalla Società di progettazione, pur riconoscendola rispettosa delle ragioni tecnico – professionali, richiede una rimodulazione degli importi in accordo con le recenti disposizioni legislative in materia di parcelle *(Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, G.U. 22.08.2012).*

12.10.2012 la Società di progettazione, con nota prot. 670/12, acquisita con prot. 307/CS del 12.10.2012, trasmette l'offerta economica relativa alle attività di direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere, rivisitata secondo quanto richiesto dal Commissario Straordinario.

12.10.2012 il Commissario Straordinario, a mezzo posta certificata (in relazione alla proposta di cui alla nota del 12.10.2012, prot. 670/12), accetta la proposta di importi per la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione comunicata dalla Società di progettazione.

25.10.2012 la Società di progettazione, con nota prot. 705/12, acquisita con prot. 326/CS del 26.10.2012, al fine di consentire la formalizzazione dell'incarico di direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione delle opere, notifica il nominativo del professionista responsabile dell'attività e che, tale attività, verrà espletata con il supporto di un direttore operativo e di un ispettore di cantiere.

26.10.2012 istituzione Commissione giudicatrice**.** Ai fini dell'aggiudicazione dei lavori, trattandosi di procedura aperta, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, da esplicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il Commissario istituisce la Commissione giudicatrice (costituita da 4 membri) per la valutazione delle 21 offerte tecniche pervenute e la successiva assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando, ai sensi del combinato disposto degli artt. 84 del D.Lgs 163/2006 e 120 del DPR 207/2010.

07.11.2012 si è riunita presso il MATTM, la prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la gara di appalto dell'intervento per procedere all'apertura dei 22 plichi pervenuti, all'esame della documentazione contenuta nella *"Busta Documenti"* e *"Busta Offerta Tecnica"* e contestualmente, ai sensi del p. 13 del *Bando di gara*, alla verifica della correttezza formale della documentazione trasmessa e di eventuali forme di divieto a partecipare previste dal d.lgs.n.163/2006.

17.01.2013 terminati i lavori della Commissione aggiudicatrice, il Commissario Straordinario, con nota prot. 011/CS, comunica al RUP l'aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta aggiudicataria e ordina allo stesso di acquisire la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 38 del d. Lgs. 163/06.

Dalla successiva valutazione della documentazione pervenuta la Ditta risulta avere in corso una causa per fallimento, pertanto, ai sensi dell'art. 38, lett. a) del *Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163* è esclusa dalla gara in quanto, non presentando i requisiti di ordine morale e di capacità professionale richiesti dal Codice, non può stipulare contratti.

28.01.2013 la Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Avezzano, su istanza di parte del RUP del 22.01.2013, ha trasmesso i Certificati del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante e dei 3 Soci della Società aggiudicataria. Dalla documentazione trasmessa emerge che i reati commessi da 2 dei soci sono stati estinti o è stata concessa la riabilitazione. Inoltre, la Ditta, con nota prot. 13.a/G del 06.02.2013, comunica che non risultano a proprio carico procedure ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 163/2006 e, congiuntamente, trasmette il Certificato rilasciato dal Tribunale Ordinario di Avezzano. Pertanto, la Società non ha in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, né sono state presentate domande per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

22.02.2013 con determinazione n. 2 il Commissario Straordinario approva gli esiti di gara e aggiudica definitivamente i lavori all'Impresa aggiudicataria.

22.02.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 039/CS, comunica all'Impresa aggiudicataria e, al RUP, l'aggiudicazione definitiva dei lavori per l'importo complessivo di €. 3.800.000,00 .

19.04.2013 stipula del contratto tra il Commissario Straordinario e la Ditta aggiudicataria.

22.04.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 40/CS, comunica agli altri partecipanti alla gara per l'affidamento dei lavori, secondo la graduatoria definita nel corso della seduta di gara del 18.12.2013, l'aggiudicazione definitiva alla Ditta aggiudicataria.

24.04.2013 firma dell'atto di sottomissione da parte della Ditta aggiudicataria. Con lo stesso l'Impresa accetta quanto previsto dal progetto allegato alla stipula del contratto e, si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta tutti i lavori ai prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni recepite ed accettate del contratto sottoscritto e del capitolato speciale di appalto vengo integralmente recepite ed accettate.

26.04.2013 con Determinazione n. 4 il Commissario Straordinario dichiara la pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. e ii., al fine di effettuare gli espropri necessari, di tutti i terreni ricadenti nelle aree dell'intervento previste nel *Piano particellare di esproprio*.

Considerato che nell'ambito dell'intervento sono presenti delle aree, appartenenti alla *zona H Zona a verde di rispetto nel Piano Regolatore Territoriale Esecutivo (P.R.T.E.)* del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila:

a) che sulla base delle visure catastali, non risultano ancora espropriate da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale. Tali aree hanno un'estensione di circa 11 320 m² e dovranno essere preventivamente espropriate da parte del Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 23 delle NTA del Piano;

b) oggetto di occupazione temporanea ma ancora non espropriate dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale per una superficie pari a circa 2 760 m²;

il Commissario Straordinario, con nota prot. 095/CS del 02.05.2013 richiede al Comune di L'Aquila di procedere alla pubblicazione sull' *albo pretorio on-line* del provvedimento di cui sopra, con il relativo allegato (Piano particellare d'esproprio). La durata della pubblicazione sarà dal giorno 03.05.2013 al giorno 17.05.2013.

08.05.2013 presso l'Ufficio del Commissario Straordinario ha avuto luogo una riunione preliminare al fine di concordare le modalità di avvio dei lavori relativi all'intervento alla presenza dei responsabili tecnici del Commissario Straordinario, del RUP, del Direttore Lavori e del titolare dell'Impresa aggiudicataria. Il Direttore Lavori e il RUP, su richiesta dell'impresa, preso atto della temporanea indisponibilità delle aree (aree da espropriare da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 11.320 m² od oggetto di occupazione temporanea circa 2.760 m²) convengono sulla consegna frazionata dei lavori, ai sensi dell'art. 154, c. 7 del DPR 207/2010. L'impresa comunica inoltre, la volontà di avviare preliminarmente l'esecuzione dei lavori inerenti il Ponte, previa acquisizione dell'autorizzazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale.

Inoltre, vengono definite, congiuntamente, le prossime attività/provvedimenti funzionali all'avvio della cantierizzazione.

14.05.2012 il Direttore dei Lavori, con nota prot. 369/13 trasmette al RUP n. 3 copie dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa aggiudicataria. La stessa si è impegnata ad assumere i lavori per l'importo di €.1.980.483,02, al netto del ribasso d'asta del 21,50% di cui €.1.312.462,26 per lavori a misura, €.592.620,76 per lavoro a corpo e €.75.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come pure ad eseguire i medesimi lavori in giorni 175 al netto del ribasso d'asta del 30,00%, decorrenti dal verbale di consegna.

21.05.2013 Istanza di accesso agli atti, acquisita con prot. 102/CS. La Ditta classificata al 2° posto nella graduatoria provvisoria di aggiudicazione dei lavori, lamentando la mancata comunicazione dell'aggiudicazione definitiva in favore dell'impresa aggiudicataria, nei termini e modalità di legge, ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/2006, chiede di avere immediato accesso agli atti di gara e di estrarre copia degli stessi.

24.05.2013 il RUP, con nota prot. 14/CS/RUP, comunica all'Impresa aggiudicataria che la Ditta seconda classificata, in data 21.05.2015 ha richiesto l'accesso agli atti di gara ai sensi della L. 241/90 e dell'art.13 del D.lgs n.163/2006. La documentazione sarà messa a disposizione della Ditta richiedente e ne sarà permessa estrazione, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.13 del D. Lgs. 163/2006. Il RUP richiede pertanto autorizzazione all'ostensione in merito alla documentazione tecnica dando termine di 10 giorni per produrre opposizione totale o parziale.

11.06.2013 il Direttore Lavori comunica al RUP che domani 12.06.2013 a L'Aquila provvederà ad effettuare la consegna parziale dei lavori e trasmette, contestualmente, il POS redatto dall'Impresa Esecutrice.

12.06.2013 il Direttore Lavori ha proceduto alla consegna parziale dei lavori, a norma dell'art. 154, c. 6 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 all'Impresa appaltatrice. Da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 175 naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione degli stessi è prevista per il 03.12.2013.

01.07.2013 il RUP conferisce l'incarico di ispettore di cantiere ai sensi del comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i..

01.07.2013 alcuni dei proprietari di particelle oggetto sia di esproprio parziale che di occupazione temporanea comunicano al RUP di aver rinvenuto, nella particella, foglio 2, n. 4, di area 6086 mq, in data 11.09.2009, un piccolo cumulo di rifiuti di ufficio – carte, cartoni, faldoni, etc. e di aver provveduto a sporgere immediatamente denuncia al Corpo Forestale dello Stato che ha avviato un'indagine e scoperto i colpevoli di tale sversamento. Questi, sono stati rinviati a giudizio e, successivamente, condannati in primo grado. In attesa dei successivi gradi di giudizio per poter procedere alla bonifica del terreno da tali rifiuti, nella data sopra ricordata, i proprietari hanno potuto constatare che è stata effettuata da parte dell'Impresa appaltatrice una complessiva opera di rasatura del terreno e che il cumulo di rifiuti non è più immediatamente identificabile. I proprietari richiedono pertanto conferma scritta, da parte degli Uffici Commissariali, dell'effettivo smaltimento a norma di legge dei rifiuti menzionati.

01.07.2013 il RUP, con nota prot. 23/CS/RUP, comunica all'Impresa seconda classificata che, trascorsi i termini per l'opposizione da parte della Ditta aggiudicataria, alla richiesta di *avere immediato accesso agli atti di gara e di estrarre copia degli stessi*, (verbali di gara, provvedimento di aggiudicazione, documentazione amministrativa e tecnica prodotta dalla Ditta aggiudicataria, atti relativi al procedimento di verifica delle anomalia delle offerte) che nulla osta nell'immediato a favorire l'accesso agli atti sopra richiesti.

01.07.2013 Pubblicazione in Gazzetta Europea dell'aggiudicazione lavori all'impresa aggiudicataria.

02.07.2013 il Comune de L'Aquila, con nota prot. 3721/2013 del 18.06.2013, acquisita con prot. 146/CS, certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della Determinazione Commissariale n. 4 del 26.04.2013 avente ad oggetto la dichiarazione della pubblica utilità al fine di effettuare gli espropri necessari di tutti i terreni ricadenti nelle aree dell'intervento.

03.07.2013 il RUP, in merito alle informazioni richieste dai proprietari espropriati circa lo sversamento dei rifiuti, con nota prot. 24/CS/RUP, comunica di avere attivato le procedure previste per acquisire gli elementi cognitivi relativi ai chiarimenti richiesti. Chiede inoltre di avere maggiori dettagli sul rinvio a giudizio e sulla successiva condanna (n. del procedimento presso il Tribunale de L'Aquila) per il citato sversamento.

03.07.2013 i proprietari trasmettono copia della sentenza del tribunale penale de L'Aquila che condanna alla contravvenzione ed alla pena di mesi tre di arresto, insieme al risarcimento del danno, i titolari delle Ditte detentrice dei rifiuti smaltiti in violazione degli obblighi previsti dalla legge e esecutrice materiale della condotta. Le due Ditte, in assenza di specifica autorizzazione, abbandonavano ovvero depositavano in modo incontrollato materiale di rifiuto non pericoloso (segnatamente materiale cartaceo vario proveniente dallo sgombero dei locali già occupati dal Comune dell'Aquila in via Roma) sul terreno di uno dei proprietari espropriato.

26.06.2013 il RUP richiede all'ENEL Rete GAS un preventivo in merito alla spesa ed alla tempistica per lo spostamento della cabina gas metano in corrispondenza dell'ingresso del Centro Commerciale il Globo in quanto interferente con la nuova viabilità in progetto e, la predisposizione di un nuovo attraversamento del torrente Raio tramite apposita tubazione da installare presso il nuovo ponte, posto immediatamente a valle dell'esistente dovendo quindi procedere alla dismissione dell'attuale tubazione di attraversamento e all'allaccio della nuova ad ambo i lati del ponte.

31.07.2013 il Direttore Lavori accoglie la richiesta di proroga dei tempi contrattuali, avanzata dall'Impresa, quantificata in giorni 45 naturali e consecutivi, dovendo ancora essere risolta l'interferenza dei lavori con la linea di media tensione interrata presente in sponda destra, in quanto, non essendo state consegnate le aree comprese tra le sezioni RA 1019 e 1006 c'è la necessità di attendere la verifica della possibilità di addivenire alla sottoscrizione di accordi bonari con le aree soggette ad esproprio e/o occupazione temporanea da eseguirsi con il supporto di un tecnico designato dal RUP.

01.08.2013 prima ispezione dell'ispettore di cantiere.

01.08.2013 uno dei proprietari espropriati, avendo riscontrato un'incongruenza tra la documentazione prodotta e lo stato di fatto delle particelle espropriate od occupate d'urgenza, chiede una nuova valutazione

dell'indennità di occupazione. Secondo quanto dichiarato dallo stesso l'intera proprietà è stata recintata e l'estensione di questa corrisponde ai mq catastali. Richiede pertanto che l'ammontare dell'indennità di occupazione sia ricalcolato sull'effettiva area recintata e, quindi, sui mq catastali corrispondenti.

05.08.2013 il RUP, notifica l'avvio dei lavori all'ENEL, alla TELECOM, al Gran Sasso Acqua S.p.A. e, richiede, contestualmente, considerato che per l'esecuzione delle opere sarà necessario lo spostamento delle condotte presenti nell'impalcato del ponte esistente e, la realizzazione delle condotte sul nuovo ponte con allacciamento alle preesistenti, il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di cui sopra e, l'indicazione circa la tempistica e gli adempimenti necessari per eseguire tali operazioni.

17.10.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di collaudatore statico di un ponte a struttura intelaiata in acciaio previsto per l'intervento.

21.10.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di collaudatore statico è sottoscritto l'incarico.

04.11.2013 il Comune di L'Aquila, con nota prot. 81301 del 25.10.2013, acquisita con prot. 287/CS, in seguito alla segnalazione della presenza di 2 aree oggetto di abbandono rifiuti (pericolosi e non) in località campo Pile ha effettuato, attraverso i tecnici comunali, un sopralluogo per accertare lo stato dei luoghi. Dall'esame non sono stati rintracciati i rifiuti segnalati inizialmente consistenti in rifiuti plastici, da demolizione e lastre contenenti amianto. Essendo le medesime aree oggetto di intervento di regimentazione idraulica a cura del Commissario, il Comune richiede di rendere conto della eventuale avvenuta rimozione dei rifiuti e della necessaria documentazione probante.

06.11.2013 pubblicazione sull'"Albo Pretorio On-line" del Decreto di espropriazione e di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, di tutti i terreni ricadenti nelle aree dell'intervento.

12.11.2013 il Direttore Lavori ha proceduto alla consegna parziale n. 2 dei lavori alla Ditta aggiudicataria a norma dell'art. 154, c. 6 del DPR 5.10.2010 n, 207.

15.11.2013 il Direttore Lavori, con Nota prot. 293/CS/RUP, comunica al RUP che l'impresa esecutrice ha presentato un'ulteriore richiesta di proroga dei tempi contrattuali non essendo ancora risolta l'interferenza dei lavori con la linea di media tensione interrata presente in sponda destra e non essendo state ancora consegnate tutte le aree. Alla luce di quanto esposto il Direttore Lavori ritiene ammissibile la domanda quantificando, in giorni 90 naturali e consecutivi, l'entità della stessa e trasmette, contestualmente, il cronoprogramma lavori rivisto alla luce della richiesta di proroga.

18.11.2013 il RUP, con Nota prot. 298/CS/RUP facendo seguito alla relazione del Direttore dei Lavori, relativa alla richiesta da parte della Ditta affidataria di proroga dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori e, viste le motivazioni addotte dall'impresa riguardanti i tempi di espletamento amministrativo per l'esecuzione degli spostamenti delle utenze elettriche, gas, acqua e reti telefoniche interferenti con le attività, comunica che Nulla Osta nell'immediato ad accogliere l'istanza di proroga, solo per le attività riguardanti l'area in cui sono presenti le citate interferenze o, non ancora è stato definito l'accordo bonario o l'esproprio.

13.01.2014 L'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, con nota prot. RA/9631 del 13.01.2014, acquisita con prot. 13/CS, chiede chiarimenti in merito alle procedure tecnico/amministrative seguite per l'ottenimento del parere di competenza con allegata copia del progetto degli interventi di mitigazione del rischio che si intende mettere in atto.

28.01.2014 il Genio Civile della Provincia dell'Aquila, con nota prot. 1569 del 10.01.2014, acquisita con prot. 33/CS, richiede ad integrazione dell'istanza di rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto esecutivo ulteriore documentazione.

31.01.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 44/CS, richiede al Commissario Delegato all'emergenza, arch. Adriano Goio, con estrema urgenza, copia di tutti gli atti della Conferenza di Servizi che ha approvato i progetti definitivo ed esecutivo per l'intervento.

31.01.2014 il Direttore dei Lavori, con il *Verbale di sospensione n. 1*, acquisito con prot. 439/CS/RUP del 06.02.2014, constatata la permanenza delle interferenze con ENEL rete elettrica, TELECOM, Gran sasso Acque, ENEL rete gas, SNAM rete gas, oltre ad un impianto di sollevamento acque reflue rinvenuto in destra idraulica sul Torrente Raio che non consentono l'esecuzione dei lavori ordina alla Ditta aggiudicataria, a norma dell'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, di sospendere i lavori e di riprenderli quando saranno cessate le cause di impedimento.

05.02.2014 il Progettista ottempera alle richieste di chiarimenti del Genio Civile ed Espropri di L'Aquila.

05.02.2014 il Commissario Straordinario, con nota Prot. 54/CS, in riferimento alla richiesta del Genio Civile ed Espropri di L'Aquila e, vista la nota del Progettista chiede a questi e, al Direttore dei Lavori, che sia formalmente depositata, copia di tutti gli atti di integrazione trasmessi dal Genio Civile.

10.02.2014 il Progettista trasmette la documentazione depositata ad integrazione al Genio Civile de L'Aquila e richiesta dal Commissario Straordinario.

14.02.2014 il RUP, con nota prot. 450/CS/RUP, facendo seguito alla trasmissione del verbale di sospensione lavori n. 1 del 31.01.2014, a seguito delle interferenze rilevate con le reti non ancora risolte e, visto il quadro economico proposto dal Direttore Lavori ed adottato dal Commissario Straordinario richiede al Progettista una rimodulazione dello stesso rispetto alla stima originaria proposta insieme alle adeguate e puntuali motivazioni a supporto della ridefinizione economica delle interferenze, sia previste che impreviste.

26.02.2014 - 27.02.2014 il RUP richiede ai gestori delle utenze interferenti (TELECOM, ENEL rete elettrica, ENEL gas, GRAN SASSO ACQUA, SNAM RETE GAS) una quantificazione/aggiornamento dei preventivi necessari alla risoluzione delle varie interferenze rilevate.

26.02.2014 il RUP, con nota Prot. 466/CS/RUP, in merito alle motivazioni riportate nel verbale di sospensione lavori n.1 del 31.01.2014, in particolare per quanto attiene le interferenze con ENEL rete elettrica, ENEL Rete Gas, SNAM rete gas oltre ad un impianto di sollevamento di Acque reflue, invita la Direzione Lavori a predisporre nel più breve tempo possibile una perizia di variante per la determinazione delle risorse necessarie alla risoluzione di tutte le interferenze presenti nell'area dell'intervento, nell'ambito delle risorse disponibili assegnate alla stazione appaltante.

27.03.2014 L'ENEL Distribuzione – Divisione Infrastrutture e Reti, con nota prot. 243894 del 19.03.2014, acquisita con prot. 517/CS/RUP, comunica di essere in attesa di ricevere l'attestazione di avvenuto pagamento dell'anticipo per poter effettuare il sopralluogo atto ad elaborare il preventivo di spesa per la risoluzione delle interferenze, come richiesto dal RUP con nota prot. 42/CS/RUP del 05.08.2013.

27.03.2014 RFI, con nota prot. 599 del 25.03.2014, acquisita con prot. 518/CS/RUP, invita il Commissario Straordinario ad apportare delle integrazioni al progetto esecutivo. In particolar modo richiede di considerare la necessità di proteggere la fondazione della spalla destra del ponte ferroviario con riporto di materiale alluvionale, così come previsto da progetto ma, anche con una scogliera costruita da megablocchi. Richiama inoltre l'attenzione sulla necessità di una adeguata manutenzione di pulizia dei bacini idrografici a monte delle opere ferroviarie.

07.04.2014 la GSA – Gran Sasso Acqua, con nota prot. 1118 del 31.03.2014, acquisita con prot. 535/CS/RUP del 07.04.2014, esprime parere favorevole alla BETA Studio srl in merito alla soluzione prospettata per lo spostamento del quadro elettrico a servizio dell'impianto di sollevamento acque reflue situato in località Pile lungo il torrente Raio, nei pressi del viadotto della SS696. L'Ente ribadisce che a tutt'oggi non è proprietario né gestisce l'impianto.

10.04.2014 RFI, con Nota prot. 548/CS/RUP, comunica alla Società di progettazione che quanto trasmesso come "elaborati integrativi al progetto" non soddisfa completamente quanto richiesto. In particolare, richiede

che, alla base della pila della spalla destra del ponte, il semplice riporto di materiale alluvionale così come previsto da progetto, venga integrato con l'aggiunta di blocchi in roccia di dimensioni tali da contrastare il processo di erosione e di scalzamento di materiale al piede della pila stessa e, coprire un tratto di alveo del fiume che si estende da monte fino a valle della pila della spalla destra del ponte ad integrazione di quanto già previsto dell'intervento di progetto. Tali blocchi di pietra dovranno essere posizionati sul fondo del letto del fiume al fine di proteggere il piede della pila dall'erosione fluviale.

30.04.2014 la Società di progettazione, in riferimento alle richieste di RFI, con nota prot. 568/CS/RUP, comunica al RUP la decisione di realizzare una soglia a massi legati a valle del ponte ferroviario, sulla linea Sulmona-Terni, in alternativa alla proposta di realizzare una difesa sempre a massi lungo la spalla destra. Tale realizzazione ostacolerebbe i fenomeni erosivi e di scalzamento ai piedi delle pile del ponte ferroviario.

16.05.2014 la Società di progettazione, con nota Prot. 584/CS/RUP, trasmette al RUP il preventivo di spesa per la risoluzione dell'adeguamento della condotta Enel rete gas riguardante lo spostamento e rifacimento delle apparecchiature per gas metano, ricedenti nella zona nucleo industriale di Pile, il cui importo si aggira intorno ai 13.000,00 euro più IVA, da cui sono escluse tutte le opere concordate sul posto in fase di precedenti sopralluoghi (predisposizione di guaina metallica a protezione del tubo gas, ricadente nella soletta del ponte, e di pozzetti da predisporre uno a monte ed uno a valle della struttura quale alloggiamento per valvole e sfiati).

05.06.2014 sopralluogo tecnico presso il cantiere per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori e l'analisi delle possibili soluzione per le interferenze ancora irrisolte che rallentano l'esecuzione ed il completamento dell'intervento.

INTERVENTO DENOMINATO "**PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ARGINI GOLENALI DEL FIUME PESCARA IN PROSSIMITÀ DEL COSTRUENDO "PONTE NUOVO**" NEL COMUNE DI PESCARA.

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 3.600.000,00

Convenzione di Avvalimento siglata in data 18/11/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Comune di Pescara.

Ente avvalso: Comune di Pescara

Quadro di Sintesi delle principali attività

FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
Progetto preliminare		Approvato Con Delibera di Giunta Comunale n. 703 del 02.09.2011	Il progetto preliminare è stato redatto da tecnici interni all'Ente
Affidamento **Progettazione definitiva**	Procedura di **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 125 c.11 ultimo periodo	Affidata con atto dirigenziale n. 690/BR del 29.12.2011 alla Società BETA	Per un importo complessivo di Euro 40.268,80 (IVA e oneri compresi al lordo della ritenuta d'acconto) In data 12.01.2012 è stata stipulata la

	del D. Lgs. n.163/2006	STUDIO s.r.l.	Convenzione di incarico per l'attività di redazione del Progetto Definitivo tra la Società BETA Studio e il Comune di Pescara, dalla quale si evince che la durata dell'incarico era pari a n. 35 giorni a partire dalla data di sottoscrizione;
Approvazione **Progetto Definitivo**		Delibera di Giunta comunale n. 691 del 25.10.2012 (le autorizzazioni e i pareri sono stati acquisiti in sede di Conferenza di servizi tenute nelle date: 11.04.2012 e 16.07.2012)	La determina a contrarre è stata fatta in data 02.11.2012, n.366, ed è stata resa esecutiva in data 06.11.2012; Per quanto concerne la durata dei lavori il cronoprogramma del progetto definitivo (elaborato n. 7.5) prevede 224 giorni naturali e consecutivi.
Affidamento **Progettazione esecutiva - esecuzione lavori**	**Procedura aperta** ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all'art. 53 c.2 lettera b. del D. Lgs. n. 163/2006 con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**	Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 07.12.2012	Scadenza per la presentazione delle offerte: *N. offerte pervenute* alla scadenza prevista dal bando (ore 13.00 del 16.01.2013)*: 6* *Commissione interna di gara*: Arch. Fabrizio Trisi in qualità di Presidente, Ing. Amedeo D'Aurelio e Ing. Giuliano Rossi in qualità di Commissari che si è riunita in più sedute a partire dal 21.01.2013 fino al 29.01.2013;
Aggiudicazione **Progettazione esecutiva – esecuzione lavori**	L'aggiudicataria **ATI DI Persio – CO.BE' s.r.l.** ha indicato come incaricato della progettazione la Società di Ingegneria **SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.** di Sarmeola di Rubano (PD).	In data 29.01.2013 è avvenuta l'Aggiudicazione provvisoria. In data 11.03.2013 con Determinazione Dirigenziale n. 102/BR è avvenuta l'aggiudicazione definitiva all'ATI Di Persio s.r.l. – CO.BE' s.r.l. In data	Importo complessivo di 1.759.238,87 Euro per lavori ed Euro 41.039,81 per la progettazione esecutiva (con un ribasso pari al 5% dell'importo posto a base d'asta) A seguito della stipula del contratto il RUP ha emesso in data 15.05.2013 l'ordine di servizio n. 1 nel quale si ordina di redigere e consegnare, entro 60 giorni, il progetto esecutivo conforme alla normativa vigente che tenga conto dell'offerta tecnica presentata in fase di gara, dell'opera in questione.

		14.05.2013 è stato stipulato il contratto (Rep. N. 39483) con la ditta aggiudicataria	
Acquisizione e approvazione **Progetto Esecutivo**		In data 03.07.2013 è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'opera da parte dello studio Galli Ingegneria S.p.A. Con Determinazione Dirigenziale n. 309/BR del 15.07.2013, esecutiva in data 16.07.2013, è stato approvato il progetto esecutivo	In pari data, con nota prot. n. 93149, il Progetto Esecutivo è stato trasmesso, in formato digitale alla Società Beta Studio S.r.l. (che ha redatto il progetto definitivo) per gli adempimenti di competenza derivanti dal comma 5 dell'art. 169 del DPR 207/2010
Affidamento **Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**	**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara**, ai sensi degli artt. 91 c.2 e 57 c. 6 del D. Lgs. n. 163/2006 da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.		La gara è stata indetta con atto Dirigenziale n. 272/BR del 16.08.2012 con importo a base d'asta di Euro 97.942,33 esclusi oneri ed IVA. Con invito a n. 5 operatori economici La procedura ha previsto la nomina di una Commissione interna di gara composta dai seguenti membri: Arch. Fabrizio Trisi in qualità di Presidente, Ing. Amedeo D'Aurelio e Ing. Giuliano Rossi in qualità di Commissari La gara si è svolta in più sedute a partire dal 14.09.2013, l'ultima è avvenuta in data 25.09.2012, con aggiudicazione definitiva alla Società Geina s.r.l.
Aggiudicazione **Direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione**		Aggiudicazione definitiva alla Società GEINA s.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 392/BR del 16.11.2012.	Ribasso del 25% per un importo di Euro 73.456,75 (IVA e oneri esclusi)

		In data 11.04.2013 è stato stipulato il contratto (rep. N. 39476) Ditta GEINA s.r.l.	
Consegna dei **Lavori**		In data 22.07.2013 sono stati consegnati i lavori.	Secondo quanto riportato nel verbale di consegna i lavori dovranno essere ultimati entro il 17.01.2014
Affidamento **Collaudo statico e tecnico amministrativo**	Procedura di **affidamento diretto** ai sensi dell'art. 125 c.11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006	Affidato con Determina Dirigenziale n. 379/BR del 10.09.2013	Commissione di Collaudo costituita dai tecnici: Ing. Antonino Prosperi (capogruppo) nella qualità di Presidente della Commissione di Collaudo, Ing. Rodolfo Mazzocca e Ing. Fabrizio Marcheggiani, nella qualità di componenti. L'importo previsto per l'Ing. Prosperi è pari a Euro 15.730,00 (IVA e oneri compresi), per l'Ing. Mazzocca e l'Ing. Marcheggiani è pari a 3.901,04 (IVA e oneri compresi).
Esecuzione *lavori*		Rispetto al cronoprogramma del progetto esecutivo la nuova data di ultimazione dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi in data 17.01.2014, è fissata al 17.03.2014.	L'Impresa appaltatrice dei lavori (Di Persio Costruzioni S.r.l) con nota prot. n. 17000 del 19.12.2013 ha richiesto una proroga, pari a giorni 90 per l'ultimazione dei lavori, a seguito di una serie di motivazioni tra cui lo spostamento delle interferenze sopravvenute in corso di realizzazione delle opere (fognature e strutture Enel). Il Direttore Lavori (Ing. Alessandro Tucci) con nota prot n. 170847 del 20.12.2013 ha espresso parere favorevole circa la suddetta richiesta. Il RUP ha accolto la richiesta e ha concesso ulteriori giorni 60.

L'attività svolta

19.07.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro) e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

04.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, sollecita al Commissario, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e al MATTM, la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento. La Direzione, pur dichiarando piena disponibilità ad operare con il migliore spirito di collaborazione, per il puntuale rispetto della programmazione definita dall'Accordo di Programma e, pur evidenziando la disponibilità di € 20.732.770,76 nelle casse regionali, manifesta un atteggiamento chiaramente ostruttivo, arrivando addirittura a dichiarare, sostituendosi ai soggetti deputati alla gestione dei fondi dello Stato Centrale, che attiverà l'accredito in contabilità speciale del 30% delle risorse di cassa iscritte nel bilancio Regionale solo dopo la definizione da parte del Commissario di un Piano Stralcio che

definisca le priorità da porre in essere in base alle risorse disponibili; l'ulteriore 60% sarà invece corrisposto alla pubblicazione dei bandi di gara e il residuo 10% all'atto della comunicazione di inizio lavori.

04.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 006/CS, comunica alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo, al MATTM e alla Regione Abruzzo di diffidare l'Ente Regionale per il mancato ottenimento della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti e per il mancato trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale. Il ritardo in tali adempimenti da parte dell'Ente Regionale impedisce l'avvio delle attività commissariali e di conseguenza il rispetto del crono-programma lavori di attuazione delle opere. Il Commissario richiede altresì che vengano convocate le parti interessate dinanzi al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma secondo le previsioni dell'art. 11 comma 5 dello stesso.

05.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita, a seguito della diffida commissariale, il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. Il trasferimento delle risorse, per complessivi € 20.732.770,76, da parte dello Stato è avvenuto in data 06.12.2010 alle casse regionali, la Direzione, pertanto, ne ammette la disponibilità da lungo tempo.

Persiste inoltre, il continuo riferimento al Piano Stralcio richiesto dal Direttore, che, si manifesta come la volontà di porre il Commissario in condizione di errore, in quanto una programmazione senza risorse costituirebbe atto illecito.

10.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota Regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita nuovamente la Regione Abruzzo per l'ottenimento del completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e, la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

30.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 177524/RA scrive al MATTM, alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) per diffidare il Commissario adducendo un immotivato ritardo negli adempimenti di competenza (in riferimento alla nota commissariale prot. 008/CS del 10.08.2011) e richiede inoltre, l'accelerazione dei tempi e l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi avanzando motivazioni sostanzialmente tendenziose e violando l'autonomia commissariale nelle scelte operative e programmatiche.

31.08.2011 con determinazione dirigenziale n. 1295/LL.PP. è nominato il Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento delle attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 163/2006.

05.09.2011 l'Ente, con nota prot. 129384/3758, trasmette la progettazione preliminare e contestualmente copia della Deliberazione di Giunta Comunale n° 703 del 02.09.2011 di approvazione degli atti progettuali.

14.10.2011 incontro presso gli Uffici Commissariali del MATTM con i referenti del Comune di Pescara per la definizione del Cronoprogramma lavori.

18.11.2011 stipula della Convenzione e Ordinanza di Avvalimento tra l'Ente Avvalso la Regione Abruzzo e il Commissario Straordinario.

29.11.2011 con nota prot. 171220 l'Ente trasmette il cronoprogramma di attuazione dell'intervento.

29.12.2011 con Determinazione Dirigenziale n. 690 è affidata, ai sensi dell'art. 125, c. 11, ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, la progettazione definitiva ad una Società di progettazione per un importo di € 32.000,00 IVA ed oneri esclusi (importo complessivo di € 40.268,80 - IVA 21%).

09.01.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, in risposta alle numerose comunicazioni della Regione Abruzzo a carattere ostativo, in particolar modo quella del 28.12.2011, scrive al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Corte dei Conti per puntualizzare e sollecitare quanto segue.

Il Commissario evidenzia in primo luogo che, sebbene dall'inizio del mandato abbia cercato di instaurare un rapporto collaborativo con l'Ente Regionale, lo stesso ha assunto da subito un atteggiamento intralciante e a volte addirittura intimidatorio nei riguardi dell'attività commissariale. Chiarisce inoltre che, contrariamente a

quanto sostiene ripetutamente l'Ente Regionale, non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti e che non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi e ancora che, la normativa Regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione.

In riferimento all'atteggiamento ostativo assunto dalla Regione nelle modalità e tempistiche per trasferire i fondi governativi alla Contabilità Speciale il Commissario richiede un intervento della Corte dei Conti per porre fine a questa questione e instaurare un vero clima collaborativo.

19.01.2012 il Genio Civile di Pescara, con nota prot. 13713/RA, acquisita con prot. 25/CS del 23.01.2012, visto il perdurare della situazione di criticità dovuta all'interramento del Fiume Pescara nel tratto costituente Porto Canale e l'avvicinarsi della stagione primaverile, periodo in cui ciclicamente si ripetono le piene di maggior entità, sollecita tutti gli Enti competenti (e, p.c. C.S.) ad una rapida conclusione delle operazioni di drenaggio del tratto interrato.

24.02.2012 con nota prot. 27826, acquisita con prot. 063/CS il RUP, l'Ente Avvalso richiede l'autorizzazione della presa d'incarico del progetto definitivo redatto dalla Società di progettazione incaricata, alle condizioni economiche previste dall'art. 91 del D.Lgs 163/2006.

02.03.2012 con nota prot. 084/CS l'Ufficio Commissariale, ai fini dell'accelerazione dei lavori e del rispetto delle previsioni temporali programmatiche nonché di valutazioni costi/benefici effettuate, autorizza la presa in carico del progetto definitivo alle condizioni economiche pattuite tra il RUP e la Società di Progettazione ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006.

27.03.2012 con nota prot. 43456, acquisita con prot. 123/CS del 28.03.2012, è convocata per il giorno 11.04.2012, la prima seduta della Conferenza di Servizi e contestuale trasmissione della progettazione definitiva.

03.04.2012 la Capitaneria di Porto (PE), con nota prot. 11882 acquisita con prot. 133/CS dell'11.04.2012, in merito agli elaborati progettuali trasmessi rilascia il proprio parere favorevole per il completamento di una pista ciclabile in ambito Pubblico Demanio Marittimo nel progetto proposto, con alcune prescrizioni.

06.04.2012 il Genio Civile di Pescara, con nota prot. 80078/RA, acquisita con prot. 140/CS del 16.04.2012, in merito alla convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 11.04.2012 notifica che il Servizio non ha la possibilità di partecipare utilmente alla seduta e che pertanto esprimerà le valutazioni e determinazioni di competenza, ai sensi del R.D. n. 523 del 1904, non appena l'Autorità di Bacino comunicherà il proprio parere sul relativo studio di compatibilità idraulica del progetto.

11.04.2012 esecuzione della I Conferenza di Servizi. L'assenza della Regione Abruzzo, dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro e del Genio Civile di Pescara ha determinato lo slittamento della chiusura dell'azione di concertazione a data successiva.

12.04.2012 la Direzione Regionale LL. PP., con nota prot. 84710/RA, acquisita con prot. 144/CS del 17.04.2012, giustifica e motiva la propria assenza alla Conferenza di Servizi svoltasi il giorno 11.04.2012.

12.04.2012 il Genio Civile di Pescara, con nota prot. 85055/RA acquisita con prot. 143/CS del 17.04.2012, segnala che il Servizio attualmente risulta essere penalizzato da una grave carenza di personale tecnico specializzato e che pertanto svolge le attività tecniche istituzionali con grande difficoltà e con notevole impegno dei funzionari in servizio.

12.04.2012 il Genio Civile di Pescara, con nota prot. 84925/RA, acquisita con prot. 162/CS del 27.04.2012 (e, p.c al Commissario Straordinario), trasmette all'Autorità dei Bacini Regionali il progetto definitivo e precisa che l'autorizzazione di competenza, ai sensi del R.D. 523/1904, sarà espressa non appena la stessa Autorità avrà comunicato il proprio parere in merito allo studio di compatibilità idraulica.

13.04.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 50811 acquisita con prot. 137/CS del 13.04.2012, convoca la II Conferenza dei Servizi per il giorno di 18.04.2012 presso l'Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo a Roma.

16.04.2012 presso la sede del Genio Civile di Pescara, ha avuto luogo una riunione alla presenza del progettista, del Responsabile del Procedimento, dei Tecnici del Comune di Pescara, del Dirigente del Servizio del Genio Civile, di un Funzionario del Genio Civile, del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, di un Tecnico dell'Autorità di Bacino. A seguito di una dettagliata analisi del progetto definitivo è stabilito che l'autorizzazione ai sensi del R.D. del 523/1904 dal Genio Civile verrà rilasciata in forma preventiva, da perfezionare in definitiva, solo dopo l'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino e della presentazione della documentazione integrativa necessaria richiesta al progettista.

17.04.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 52339 acquisita con prot. 142/CS del 17.04.2012, rinvia la seconda riunione della Conferenza dei Servizi (prevista per il giorno 18.04.2012) a data da destinarsi per permettere al progettista di apportare le modifiche/integrazioni richieste.

17.04.2012 il Genio Civile di Pescara, con nota prot. 88956/RA, acquisita con prot. 152/CS del 24.04.2012, specifica che la documentazione tecnica integrativa (richiesta nella riunione del 16.04.2012) deve essere già contemplata nel progetto definitivo secondo quanto prescritto dagli artt. 15 e 24 del D. Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/10. Questo permetterà la diretta espressione dell'autorizzazione definitiva, ex R.D. 523/1904 da parte del Genio Civile e di evitare adeguamenti tecnici significativi sul progetto esecutivo successivamente alla fase di appalto del progetto definitivo, con esclusione di possibili contenziosi con l'impresa appaltatrice.

11.07.2012 con nota prot. 157657/RA acquisita con prot. 214/CS il giorno 11.07.2012, il Genio Civile Regionale di Pescara, nella consapevolezza che la situazione riguardante l'area antropizzata nella vallata del Fiume Pescara impone iniziative e provvedimenti immediati e straordinari per le possibili implicazioni sulla pubblica incolumità, ribadisce la massima urgenza d'azione.

16.07.2012 esecuzione della seconda Conferenza di Servizi. Il Presidente, a seguito dell'ottenimento dei pareri favorevoli da parte di tutti gli Enti coinvolti, dichiara conclusa la stessa e dispone l'approvazione del progetto definitivo con alcune prescrizioni espresse attraverso i pareri dei vari Enti risultati assenti.

L'Autorità di Bacino, con nota prot. RA/133225 del 08.06.2012, ha espresso il proprio parere favorevole sullo studio di compatibilità idraulica per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli argini golenali. A margine del suddetto parere l'Autorità mette in evidenza che *per le rimanenti criticità in corrispondenza dell'apertura posta lungo la facciata del fabbricato del "Museo delle Genti d'Abruzzo" e a valle del tratto di interesse, è opportuno realizzare ulteriori interventi strutturali per la messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idraulico al fine di garantirne la difesa contro le esondazioni.*

Il Genio Civile in data 21.06.2012, dopo aver acquisito il parere trasmesso dall'Autorità di Bacino con nota prot. RA/133225 del 08.06.2012, ha autorizzato ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la costruzione delle opere previste in progetto con alcune prescrizioni.

20.07.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 226/CS, informa il Genio Civile che, le azioni propedeutiche all'intervento sono in via di definizione e si è ormai prossimi all'avvio dei lavori dal momento che si è chiusa positivamente la Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo.

19.07.2012 il Commissario Delegato per l'Emergenza sul Fiume Aterno, con nota prot. 574, acquisita con prot. 229/CS del 27.07.2012 (in riferimento alla nota prot. 157657/RA del Genio Civile Regionale di Pescara acquisita con prot. 214/CS dell'11.07.2012), conferma e ribadisce la necessità di avviare urgentemente il quadro di azioni che consentirebbero, se realizzate in modo organico, di mitigare notevolmente il grave rischio idraulico a cui è soggetto il territorio vallivo del Fiume Pescara.

27.07.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 104423 acquisita con prot. 231/CS del 31.07.2012, chiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 97.942,33 oltre oneri ed IVA per l'affidamento a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, degli incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, in attuazione della Convenzione sottoscritta in data 18.11.2011 tra il Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo ed l'Ente Avvalso e in particolare del punto 6 dell'Ordinanza.

03.08.2011 con Determinazione Dirigenziale n° 393BR del 03.08.2011 è affidato l'incarico di supporto al RUP per svolgere in particolare l'attività di *"Predisposizione e collaborazione tecnica durante l'elaborazione*

della progettazione preliminare - definitiva – esecutiva con particolare riferimento agli studi in materia di protezione idraulica del territorio e valutazione di pericolosità o rischio idraulico dei territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara".

07.08.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 239/CS (in risposta alle note prot. 104809 e prot. 104423 del 27.07.2012), autorizza il RUP ad affidare a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, gli incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

16.08.2012 l'Ente Avvalso, con determinazione dirigenziale n. 272/BR, indice la gara d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 91, c. 2 e 57, c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'art. 83 del predetto Codice dei Contratti.

27.09.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla Convenzione siglata con l'Ente chiarisce che non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante e tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

23.10.2012 Sopralluogo n. 1 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il 25.10.2012 il Progetto Definitivo verrà approvato dalla Giunta comunale.

Ha avuto luogo la gara per l'aggiudicazione provvisoria dell'Ufficio DL.

25.10.2012 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 691 è approvato il progetto definitivo. Si rende noto che si procederà per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori mediante appalto integrato, secondo le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. B) del D. Lgs. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/2006).

30.10.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 145369 del 30.10.2012, acquisita con prot. 328/CS del 30.10.2012, in merito alla possibilità prevista dell'art. 10, c. 7 del *Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* per il RUP di dotarsi di un supporto tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti di propria competenza, richiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 29.600,00 per procedere a tale affidamento, ovviamente finanziabile con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese per l'amministrazione.

07.11.2012 Sopralluogo n. 2 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Per quanto concerne la gara relativa all'affidamento dell'Ufficio DL, come previsto, in data 25.10.2012 ha vuto luogo l'aggiudicazione provvisoria;

il 15 dicembre sarà pubblicato il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sulla base della progettazione definitiva della Stazione Appaltante, *ex appalto integrato*, art. 53, c. 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006).

27.11.2012 Sopralluogo n. 3 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Per quanto concerne la gara relativa all'affidamento dell'Ufficio DL è avvenuta l'aggiudicazione definitiva in data 16.11.2012.

03.12.2012 l'Ente Avvalso, con determinazione dirigenziale n. 31/AA approva il bando e il disciplinare per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., con le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. B) dello stesso Decreto, da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06.

06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot.354/CS, in riferimento alla nota prot. 145369 del 30.10.2012, acquisita con prot. 318/CS del 30.10.2012, richiede all'Ente un'esplicazione dettagliata delle motivazioni che lo inducono a dotarsi di nuovo personale per fornire il RUP di un supporto tecnico,

economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti e attività di propria competenza, secondo quanto previsto dell'art. 10, c. 7 del *Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.

06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevato un importante scollamento temporale tra i tempi d'attuazione dell'intervento e quanto dichiarato nel cronoprogramma redatto in sede di Convenzione, invita l'Ente ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali, andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.

07.12.2012 - 16.01.2012 pubblicazione sul sito informatico del Comune (www.comune.pescara.it) del bando di gara per la *progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori* mediante procedura aperta da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

11.12.2012 Sopralluogo n. 4 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il bando di gara avente ad oggetto la *progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori* è stato pubblicato sulla G.U. n. 143 del 07.12.2012. Le offerte dovranno pervenire entro il 16.01.2013 e la prima seduta della gara in forma pubblica è stata convocata per il giorno 21.01.2013.

13.12.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012 (rif. alla ns. prot. 354/CS del 06.12.2012) chiarisce che le prestazioni amministrative/informatiche di attività di supporto al RUP che, ai sensi dell'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 intendono affidare a personale esterno, sono finanziabili con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese dal quadro economico di progetto.

13.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:

3. procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante *Conferenza dei Servizi* (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale.
4. *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni* secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU.

Coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara.

18.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012, ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo.

04.01.2013 l'Ente Avvalso, con Determina Dirigenziale n. 1 affida l'incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento.

08.01.2013 Sopralluogo n. 5 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente ha predisposto la relazione di aggiornamento con il cronoprogramma lavori, che sarà trasmessa entro il 10.01.2013.

10.01.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 6166, acquisita con prot. 007/CS del 10.01.2013, trasmette una relazione di aggiornamento dello stato di fatto delle fasi tecnico/amministrative con il relativo cronoprogramma lavori aggiornato/rettificato.

22.01.2013 Sopralluogo n. 6 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In seguito alla pubblicazione del bando per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, sono pervenute n. 6 offerte. La Commissione Aggiudicatrice ha verificato la documentazione amministrativa in data 21.01.2013 e attualmente sta procedendo con la verifica della parte tecnica. Successivamente si procederà alla verifica delle offerte economiche.

L'Ente ha predisposto e trasmesso con nota prot. n. 6166 del 10.01.2013 il cronoprogramma lavori.

05.02.2013 Sopralluogo n. 7 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito ai lavori della Commissione Aggiudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute in seguito alla pubblicazione del bando per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in data 29.01.2013 è stata individuata l'ATI aggiudicataria provvisoriamente.

26.02.2013 Sopralluogo n. 8 di monitoraggio Commissariale. Dal 29.01.2013 l'Ente Avvalsoha provveduto all'occupazione d'urgenza delle aree interessate dall'intervento.

07.03.2013 il Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS richiede all'Ente Avvalso la trasmissione, in formato elettronico, dei provvedimenti elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web, appositamente predisposto dall'ISPRA.

11.03.2013 con determinazione n. 102 sono aggiudicati definitivamente progettazione esecutiva e esecuzione lavori all'ATI già individuata mediante aggiudicazione provvisoria che ha incaricato della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione una Società di Ingegneria;

12.03.2013 Sopralluogo n. 9 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente Avvalso procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori ai controinteressati entro 5 giorni a partire dall'11.03.2013. Decorsi 35 giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto.

25.03.2013 Sopralluogo n. 10 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 14.03.2013 l'Ente Avvalso ha notificato l'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori sia all'aggiudicataria che ai controinteressati, da tale data, pertanto, decorrono i 35 giorni per la stipula del contratto.

09.04.2013 non è stato eseguito il Sopralluogo n. 11 di monitoraggio commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica telefonicamente che rispetto al precedente sopralluogo, non sono avvenute variazioni né sono stati registrati elementi aggiuntivi.

22.04.2013 Sopralluogo n. 12 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Si apprende che:

In merito alla Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, in data 11.04.2013 l'Ente ha stipulato il contratto (rep. N. 39476) con la ditta affidataria (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 91 c.2 e 57 c. 6 del D. Lgs. n. 163/2006 da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa). La suddetta procedura ha previsto la nomina di una Commissione di gara per la valutazione delle offerte. La gara si è svolta in più sedute a partire dal 14.09.2013, l'ultima è avvenuta in data 25.09.2012.

In merito alla gara relativa alla progettazione esecutiva e lavori, al fine di procedere alla stipula del contratto si è ancora in attesa di acquisire da parte della ditta aggiudicataria la documentazione integrativa richiesta. La procedura ha previsto la nomina di una Commissione di gara che si è riunita in più sedute a partire dal 21.01.2013 fino al 29.01.2013. La Ditta aggiudicataria ha indicato come incaricato della progettazione una Società di Ingegneria.

con determina dirigenziale n. 1 del 04.01.2013 è affidato l'incarico di supporto al RUP.

03.05.2013 l'Ente Avvalso trasmette in formato elettronico i provvedimenti richiesti dal Commissario Straordinario (elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5), per la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web, appositamente predisposto dall'ISPRA.

07.05.2013 Sopralluogo n. 13 di monitoraggio Commissariale. Entro il 17.05.2013 l'Ente stipulerà il contratto con l'ATI aggiudicataria della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. L'ufficio tecnico ha avuto un incontro preliminare con lo Studio di progettazione incaricato per valutare la possibilità di

restringere ulteriormente la tempistica per la redazione del progetto esecutivo in modo da anticipare l'avvio dei lavori.

14.05.2013 stipula del contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori tra l'ATI aggiudicataria e l'Ente Avvalso.

21.05.2013 Sopralluogo n. 14 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In seguito della stipula del contratto tra l'ATI aggiudicataria e l'Ente il RUP, ha emesso, in data 15.05.2013, l'ordine di servizio n. 1, con il quale ordina all'ATI di redigere e consegnare, entro 60 giorni, il progetto esecutivo conforme alla normativa vigente che tenga conto dell'offerta tecnica presentata in fase di gara, dell'opera in questione.

04.06.2013 Sopralluogo n. 15 di monitoraggio commissariale. Sintesi:

In merito alla gara relativa alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori il contratto (Rep. N. 39483) stipulato in data 14.05.2013 con la ditta aggiudicataria risulta ancora in corso di registrazione. A seguito dell'ordine di servizio del RUP, n. 1 del 15.05.2013 (nel quale ordina all'ATI di redigere e consegnare, entro 60 giorni, il progetto esecutivo conforme alla normativa vigente che tenga conto dell'offerta tecnica presentata in fase di gara), in data 30.05.2013, ha avuto luogo una riunione alla presenza dei rappresentanti dello studio di progettazione che hanno illustrato lo stato di avanzamento del progetto esecutivo. Nel corso della suddetta riunione sono state richieste precisazioni e integrazioni di carattere tecnico e formale. È stato fissato per il giorno 12.06.2013, un nuovo incontro per la presentazione della bozza finale completa del progetto esecutivo sulla base delle indicazioni sopra riportate.

04.06.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 79693, acquisita con prot. 113/CS del 05/06/2013 comunica che, dovendo procedere alla nomina del collaudatore statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera, ai sensi dell'art. 216 del DPR 207/2010 avvierà una ricognizione rivolta in primo luogo al personale tecnico in servizio presso l'Ente. In caso di esito negativo della stessa, prima di affidare l'incarico a tecnici esterni (elenco professionisti per affidamento incarichi di importo inferiore a €100.000,00), richiede di conoscere le determinazioni Commissariali in merito, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 della Convenzione sottoscritta in data 18.11.2011 tra il Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo e l'Ente Avvalso.

11.06.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 117/CS, in merito alla richiesta del Comune sulle modalità di nomina dell'organo di collaudo tecnico – amministrativo e statico comunica che l'Ufficio Commissariale provvederà, in tempi ristretti, alla segnalazione di una terna di nomi, individuati comunque tra i dipendenti della pubblica amministrazione. A seguire, congiuntamente verrà concordata la decisione finale (rif. nota prot. 79693 del 04.06.2013, acquisita con prot. 113/CS).

13.06.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 84538, acquisita con prot. 123/CS del 14.06.2013, in seguito alle economie generatesi dall'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori all'ATI, chiede l'autorizzazione a poter utilizzare parte di queste, rinvenenti da Quadro Economico del progetto principale, per finanziare il progetto denominato *interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica.* Tale progetto preliminare è stato sollecitato dal Servizio del Genio Civile Regionale al Sindaco di Pescara con nota prot. 13713 del 19.01.2012 e prescritto dal Servizio Genio Civile in occasione dell'autorizzazione idraulica n. 145002 del 21.06.2012 rilasciata per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara.

18.06.2013 non è stato eseguito il Sopralluogo n. 16 di monitoraggio commissariale. Si apprende telefonicamente da un delegato del RUP che, rispetto al precedente verbale del 04.06.2013, non sono state poste in essere ulteriori azioni.

27.06.2013 con nota prot. 143/CS, in riferimento alla richiesta di autorizzazione del Comune di Pescara per l'utilizzazione delle economie generatesi dall'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori all'ATI, rinvenenti da Quadro Economico di progetto, il Commissario Straordinario comunica che gli interventi di competenza Commissariale sono tassativamente elencati nell'allegato all'Accordo di Programma sottoscritto il 16.09.2010, pertanto, eventuali opere od interventi, al di fuori di quelli inclusi

nello stesso, non possono essere prese in considerazione né finanziate, neppure mediante eventuali economie.

27.06.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 144, indica al Comune di Pescara i nominativi dei tecnici individuati per la nomina dell'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione sottoscritta il 18.11.2011.

09.07.2013 Sopralluogo n. 17 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 03.07.2013 lo Studio di Ingegneria ha trasmesso il progetto esecutivo dell'opera. In pari data, il RUP ha provveduto a trasmettere lo stesso, con nota prot. n. 93149, alla Società che ha redatto il progetto definitivo per gli adempimenti di competenza derivanti dal comma 5 dell'art. 169 del DPR 207/2010. Non appena sarà acquisita la nota di riscontro da parte della Società si procederà con la verifica del progetto esecutivo e con la successiva determinazione dirigenziale di approvazione dello stesso.

Per quanto riguarda il contratto N. 39483, stipulato tra l'Ente e l'ATI aggiudicataria, relativamente alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, è stato registrato a Pescara presso l'Agenzia delle Entrate in data 27.05.2013 al N.111 Serie 1.

23.07.2013 Sopralluogo n. 18 di monitoraggio Commissariale.

Con Determinazione Dirigenziale n. 309/BR del 15.07.2013 esecutiva, in data 16.07.2013, l'Ente ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento. Questo verrà trasmesso al Commissario Straordinario entro la corrente settimana.

In data 22.07.2013 il RUP ha consegnato i lavori che, secondo quanto riportato nel verbale, dovranno essere ultimati entro il 17.01.2014. E' in fase di allestimento il cantiere.

30.07.2013 l'Ente Avvalso con nota prot. 104347/177240, acquisita con nota prot. 176/CS del 30/07/2013 trasmette il progetto esecutivo e la Determinazione n. 309/BR del 15.07.2013 di approvazione del progetto esecutivo.

30.07.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 175/CS (rif. Nota Prot. 79693 del 04.06.2013), autorizza la piena libertà al Comune nella scelta dei professionisti cui conferire l'incarico di organo di collaudo, ai sensi dell'art. 216 del DPR 207/2010. L'Ente Avvalso potrà selezionare le professionalità che riterrà più idonee, nel rispetto di quanto convenuto nella Convenzione di Avvalimento del 18.11.2011.

04.09.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. 211630, acquisita con prot. 218/CS del 27.08.2013, sollecita impropriamente l'attivazione delle economie, generatesi dal quadro economico di progetto, per lavori di completamento funzionali all'intervento in corso d'esecuzione, a proprio parere, conformi con le previsioni indicate in sede di Accordo di Programma e subordinate al rispetto delle prescrizioni formulate dal Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara nell'autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 prot. RA/145002 del 21.06.2012. In realtà, l'attivazione delle sopraccitate economie non può essere disposta dal Commissario automaticamente ma è gestita dal "Comitato per la gestione dell'Accordo" una volta divenute economie finali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, c. 4, lett. F) dell'Accordo di Programma.

10.09.2013 Sopralluogo n. 20 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori proseguono secondo quanto previsto dal cronoprogramma.

24.09.2013 Sopralluogo n. 21 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP segnala che, rispetto al precedente incontro del 10.09.2013, non si segnalano elementi aggiuntivi e, conferma che i lavori sono in corso. Specifica inoltre che ci sono due aree di cantiere ben distinte, una sulla sponda idraulica sinistra del fiume e l'altra sulla sponda destra, così come previsto nel programma dei lavori allegato al progetto esecutivo.

03.10.2013 Il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 49743/TRI del 27/09/2013 acquisita con prot. 237/CS, in riferimento alla richiesta di convocazione del Comitato di Indirizzo e Controllo, in merito all'eventuale riutilizzo delle economie derivanti dall'intervento comunica alla Regione Abruzzo che, non essendo state recepite nel progetto esecutivo le prescrizioni emesse sul progetto definitivo, a seguito dell'autorizzazione idraulica ex RD 523/1904, rientra nella esclusiva competenza degli uffici regionali ogni decisione in merito alla possibilità di dare attuazione alle stesse.

07.10.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. 247217, acquisita con prot. 244/CS del 07.10.2013, in merito alla chiusura dei varchi in foce del fiume Pescara, in zona golenale, prescritta dall'autorizzazione ex R.D. 523/1904, rilasciata dal Servizio Genio Civile di Pescara e, vista l'improcrastinabilità dell'opera, richiede al Commissario di autorizzare la spesa necessaria con la previsione di autonoma procedura di affidamento per la quale l'Ente Avvalso vorrà attenersi con ogni scrupolo al puntuale rispetto delle procedure di legge vigenti.

08.10.2013 Sopralluogo n. 22 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il delegato deI RUP comunica che rispetto al precedente incontro del 24.09.2013 non si segnalano elementi aggiuntivi e che i lavori seguono come da cronoprogramma.

22.10.2013 Sopralluogo n. 23 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:
Rispetto al precedente sopralluogo dell'08.10.2013 il RUP segnala che non ci sono elementi. Il collaudo statico e tecnico amministrativo dell'opera è stato affidato con Determina Dirigenziale n. 379/BR del 10.09.2013, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 c.11 ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, ad una Commissione di Collaudo.

22.10.2013 l'Ente Avvalso dovendo realizzare una parte dei lavori su un'area tutelata *ex* D. Lgsl. 42/2004 richiede l'autorizzazione ad affidare l'incarico per l'assistenza archeologica in fase di scavo.

24.10.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 272/CS, vista la necessità di concludere i lavori in corso iniziati il 22.07.2013 e considerata l'urgenza della situazione dell'intervento autorizza l'Ente Avvalso ad affidare l'incarico per l'assistenza archeologica in fase di scavo.

24.10.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 273/CS, in merito all'utilizzo delle economie generatesi dal quadro economico dell'intervento, richiede al MATTM che si indica la riunione del Comitato di Indirizzo nel più breve tempo possibile, per avere univoca e inequivocabile interpretazione sulle attività che in qualità di Commissario possono compiersi, nel rispetto di quanto contenuto nell'Accordo di Programma e che venga sancito quanto necessario all'interno di un Atto Integrativo, da sottoporre opportunamente alla Corte dei Conti per la indispensabile ratifica.

05.11.2013 Sopralluogo n. 24 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Rispetto al precedente incontro del 22.10.2013 non si segnalano elementi aggiuntivi e i lavori procedono secondo cronoprogramma.

06.11.2013 il MATTM, con nota prot. 53960/TRI del 04.11.2013, acquisita con prot. 295/CS, in merito all'utilizzo delle economie generatesi dal quadro economico dell'intervento sollecita nuovamente e impropriamente il Commissario Straordinario ad adottare tutte le iniziative necessarie per garantire la corretta esecuzione dello stesso, secondo le prescrizioni espresse nell'autorizzazione idraulica del Genio Civile. In particolare, sottolineando che la completa e corretta esecuzione dell'intervento assume carattere di estrema urgenza in considerazione del persistere del grave pregiudizio per la sicurezza idraulica della città segnalato dal Genio Civile. Con riferimento infine, alla richiesta avanzata di convocazione di un Comitato di

Indirizzo e Controllo si richiama quanto già comunicato dalla Direzione precedentemente (nota prot. 49743/TRI del 27/09/2013).

19.11.2013 Sopralluogo n. 25 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente, sulla base dei riscontri effettuati in cantiere evidenzia che, durante la realizzazione dei lavori sono emerse delle interferenze con i sotto servizi esistenti (fognature e palo ENEL). Il RUP in settimana invierà una nota al Commissario Straordinario al fine di informare lo stesso e chiedere l'eventuale autorizzazione per l'utilizzo dei ribassi d'asta per la risoluzione delle suddette interferenze.

05.12.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 5217, acquisita con prot. 333/CS, comunica che nel corso dei lavori previsti in progetto sono state riscontrate interferenze impreviste tra i sotto servizi esistenti e le opere in corso di esecuzione che sono un'interferenza tra l'esistente fognatura in pressione e la fondazione in sponda DX del muro M-M'; l'impossibilità di raccolta delle acque bianche nel tratto iniziale di via delle Mainarde a causa delle pessime condizioni in cui versa la condotta esistente e un'interferenza tra il palo dell'energia elettrica esistente e la realizzazione del muro in prossimità dell'ingresso dell'asse attrezzato.

L'Ente richiede pertanto l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 103.365,74 oltre IVA per la risoluzione delle sopraccitate interferenze che fanno parte della prima perizia di variante tecnica e suppletiva in corso di redazione.

10.12.2013 II Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera *Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica*. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 a carico del MATTM.

17.12.2013 Sopralluogo n. 26 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:
L'ANAS ha trasmesso una nota, acquisita al prot. n. 0158799 del 28.11.2013, di richiesta di autorizzazione ad occupare le aree concernenti i lavori di sistemazione straordinaria per il ripristino delle strutture ammalorate del "viadotto Pescara" che ricadono nell'area oggetto dell'intervento in questione. L'Ente ha dato riscontro alla suddetta nota, con nota prot. n. 165563 del 12.12.2013, con la quale si chiede di concordare con un successivo verbale i tempi e i modi di realizzazione dei lavori di sistemazione dell'ANAS.

23.12.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. AOO.c_g482 del 23.12.2013, acquisita con prot. 353/CS, trasmette il computo metrico estimativo per gli interventi relativi ai sotto servizi interferenti.

08.01.2014 Sopralluogo n. 27 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica che le somme previste per le interferenze emerse durante l'esecuzione dei lavori saranno coperte utilizzando le economie derivanti dal ribasso d'asta e/o la voce imprevisti.

21.01.2014 Sopralluogo n. 28 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Si evidenzia che a seguito delle richieste pervenute da parte dell'Impresa appaltatrice dei lavori e del Direttore Lavori, di cui la prima contenente una richiesta di proroga, pari a giorni 90 per l'ultimazione dei lavori, la seconda concernente parere favorevole sulla richiesta di concessione di proroga, con nota prot. n. 6259/10454 del 16.01.2014 è stata concessa dal RUP all'impresa suddetta una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori. Pertanto, la nuova data di ultimazione dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi in data 17.01.2014, è fissata al 17.03.2014.

A seguito dell'acquisizione (al prot. n. 9258/5527 del 15.01.2014) dell'autorizzazione da parte del Commissario Straordinario all'impegno delle somme relative allo spostamento delle interferenze sopravvenute in corso di realizzazione delle opere, è in corso da parte del Direttore Lavori la predisposizione della proroga di Variante tecnica e suppletiva.

14.01.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 15/CS, autorizza l'Ente Avvalso ad impegnare la somma di € 103.365,74 + IVA, riferita alla I Perizia di Variante tecnica e suppletiva in corso di redazione, per la risoluzione delle interferenze sopravvenute in corso di esecuzione delle opere.

16.01.2014 l'ANAS, con nota prot. 38498 del 12.12.2013, acquisita con prot. 20/CS, richiede all'Ente Avvalso l'occupazione temporanea delle aree ad uso cantiere per lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle strutture ammalorate sul viadotto Pescara e trasmette il cronoprogramma dei lavori. Da questo emerge che, se il cantiere sarà avviato a breve le lavorazioni interferenti con la rotatoria di accesso al nuovo Ponte sul fiume Pescara termineranno il 24.04.2014.

27.01.2014 l'Ente Avvalso, con nota prot. AOO.c_g482.27/01/2014.0011662, acquisita con prot. 32/CS, premesso che in località uscita dell'Asse Attrezzato "via Lago di Campotosto – Via Aterno" sono in corso i lavori riguardanti opere di difesa fluviale degli argini del fiume Pescara e saranno iniziati inderogabilmente nei prossimi giorni i lavori di realizzazione del Ponte Nuovo e che, la stessa area di cantiere è interessata dai lavori di manutenzione straordinaria programmati da ANAS per l'asse attrezzato, invita l'ANAS e il Commissario Straordinario a partecipare alla Conferenza di Servizi che avrà luogo il 30.01.2014 presso la sede di Pescara per esaminare eventuali interferenze dei cantieri e programmare la tempistica dei diversi appalti di lavori.

30.01.2014 il Commissario Straordinario comunica, con nota prot. 39/CS, all'Ente Avvalso l'impossibilità a partecipare all'incontro del 30.01.2014, anche in ragione dei ridotti tempi di preavviso, chiedendo, contestualmente, di convocare un nuovo incontro, da concordare preventivamente, per esaminare le possibili interferenze.

30.01.2014 Con Determinazione Dirigenziale n. 393 il RUP (acquisita con prot. 165/CS del 17.04.2014) determina di approvare la 1^ perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera e, di prendere atto che l'importo di lavori aumenta di € 125.669,09 IVA inclusa al 22%, non eccedente il quinto d'obbligo, e che gli stessi vengono affidati alla medesima ditta aggiudicataria alle stesse condizioni del contratto principale e a quelle di cui allo "schema di atto di sottomissione" siglato.

04.02.2014 Sopralluogo n. 29 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 30.01.2014 nel corso della Conferenza di servizi l'Ufficio tecnico e gli Enti/Aziende intervenuti hanno discusso *i Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle strutture ammalorate del viadotto "Pescara" 2 fase*.

24.02.2014 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 5859/TRI del 24.02.2014, acquisita con prot. 92/CS trasmette il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e finanziamento dell'opera "interventi di chiusura dei varchi in sponda dx del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica" stipulato in data 4.12.2013 tra il MATTM e la Regione Abruzzo, registrato alla Corte dei Conti in data 18.12.2013. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 posti a carico del MATTM e il Decreto direttoriale 4.12.2013 n. 4755 con il quale è stato approvato il sopraccitato II Atto Integrativo.

25.02.2014 sopralluogo n. 30 di monitoraggio Commissariale. Il RUP comunica che la prima settimana di febbraio il Direttore dei Lavori ha consegnato il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori ed è in corso la predisposizione del relativo atto di liquidazione.

11.03.2014 Sopralluogo n. 30 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP consegna copia cartacea del verbale della Conferenza di servizi del 30.01.2014 e, rende noto che è in corso la predisposizione dell'atto di liquidazione relativo al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori.

25.03.2014 sopralluogo n. 31 di monitoraggio Commissariale. Il RUP segnala che, rispetto al precedente sopralluogo non si evidenzia alcun elemento aggiuntivo.

11.04.2014 l'Ente Avvalso, con nota prot. 47756 del 09.04.2014, acquisita con prot. 155/CS dell'11.04.2014, trasmette una seconda perizia di variante dell'importo di € 1.840.521,27, che comporterebbe un aumento di euro 324.647,29 rispetto alla perizia di variante n. 1. In corso d'opera è emersa la necessità di introdurre nell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, che ricadono nelle condizioni previste dall'art. 132 comma 1 e 132 comma 3 del D. Lgs. 163/06 e smi, finalizzate al miglioramento, alla

funzionalità e all'esecuzione dell'opera. Il progetto prevede interventi tesi a contribuire al miglioramento della sicurezza idraulica dei territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara nei pressi dell'area di realizzazione del Ponte Nuovo, che attraverserà il Fiume Pescara e sarà collegato alla viabilità esistente attraverso due rotatorie. Le opere di progetto prevedono sommariamente in sponda fluviale sinistra, l'adeguamento al valore di sicurezza della quota sommitale delle arginature di contenimento e nella sistemazione della viabilità locale interferita e, in sponda fluviale destra, il prolungamento delle attuali difese longitudinali mediante la realizzazione di due muri di contenimento dei livelli idrometrici in caso di piena del fiume Pescara.

Il RUP pertanto, ai sensi del punto 4 dell'Ordinanza di Avvalimento siglata il 18 novembre 2011 richiede al Commissario Straordinario l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 451.306,41 presente all'interno del QE (economie, ribassi d'asta) per l'esecuzione di tali opere.

17.04.2014 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 166/CS (rif. nota prot. 47756 del 09.04.2014), autorizza l'Ente Avvalso all'impegno della spesa per la II perizia di variante.

29.04.2014 Sopralluogo n. 34 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica che avendo ricevuto il nulla osta da parte dei Beni Ambientali e il parere favorevole del Commissario Straordinario, è in corso l'approvazione della seconda Perizia di Variante relativa ad interventi migliorativi delle interferenza dell'intervento in oggetto. Questa prevede una proroga dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi entro il mese marzo 2014, di 90 giorni.

13.04.2014 Sopralluogo n. 35 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica che rispetto al precedente sopralluogo non si rilevano sviluppi.

27.05.2014 Sopralluogo n. 36 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 22.05.2014 è stata approvata la seconda perizia di Variante tecnica e suppletiva con Determinazione Dirigenziale n. 215/BR. Dalla suddetta determina si evince una proroga dei lavori pari a 90 giorni.

INTERVENTO DENOMINATO "**LAVORI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME VOMANO" NEI COMUNI DI CASTELNUOVO VOMANO, CELLINO ATTANASIO, NOTARESCO, MORRO D'ORO, ATRI, PINETO E ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)**.

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 3.600.000,00

Convenzione di Avvalimento siglata in data 16/12/2011, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa e Provincia di Teramo.

Ente avvalso: Provincia di Teramo

Quadro di Sintesi delle principali attività svolte

FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
1° fase *Affidamento* ***Progettazione definitiva ed***	**Procedura ristretta** ai sensi degli artt. 3 comma 38,	Con provvedimento dirigenziale del settore B5 – Appalti e Contratti, n. 22 del	*Importo 1° bando:* 198.000 Euro. *Tempistica prevista dal bando:* 50 giorni per la progettazione definitiva e 40 giorni per la progettazione esecutiva.

esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza	54-55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 per affidamento di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza, di importo superiore a 100.000 Euro, con pubblicazione del bando di gara. Con provvedimento dirigenziale n. 107 del 19.04.2013 **è stata annullata la procedura ristretta** con la quale si intendeva affidare l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza	21.01.2013, è stato approvato il bando dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, con *scadenza 25.02.2013* per la presentazione delle offerte.	*n. offerte pervenute:* n. 30 offerte. *Importo progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza:* 192.012,91 Euro
2° fase *Affidamento* ***Progettazione definitiva***	**Nuova procedura negoziata**, appalto integrato esclusivamente per la progettazione definitiva	Provvedimento dirigenziale n.404 del 19.04.2013 del Settore B12	Pubblicazione di un avviso di preselezione sul sito internet dell'Ente in data 22.04.2013 con scadenza 03.05.2013 *N. richieste di partecipazione*: 21 In data 06.05.2013:operazioni di disamina dei curricula pervenuti a seguito delle quali è stata inviata la lettera di invito ai candidati scelti per presentare l'offerta, individuata sulla base del miglior prezzo e del minor tempo per la realizzazione del progetto.

			In data 13.05.2013: è stata indetta la gara mediante procedura negoziata tra gli operatori economici individuati attraverso l'avviso pubblico del 22.04.2013. I soggetti invitati hanno prodotto le proprie offerte entro le ore 10.00 del 27 maggio 2013; nello stesso giorno alle ore 11.00, presso la sede dell'Ente, si sono svolte le operazioni di gara per l'individuazione dell'aggiudicataria al prezzo più basso.
Aggiudicazione **Progettazione definitiva**	*Aggiudicatario*: **3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.a.**	Aggiudicazione provvisoria: con verbale di gara del 27.05.2013 Aggiudicazione definitiva: con provvedimento dirigenziale del Settore B5 Appalti, n. 159 del 27.06.2013 è avvenuta	L'aggiudicatario ha offerto il maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara (90.000 Euro) pari al 70,23% (26.793 Euro) Con nota n. 169309 del 04.07.2013 del Settore B12 Viabilità e Difesa del Suolo, il RUP ha comunicato alla Società Aggiudicataria che il termine per la presentazione del Progetto Definitivo per l'appalto integrato scade in data 12.08.2013
Stipula del contratto **Progettazione definitiva**		Consegna sotto riserva di legge in data 23.04.2013	
Acquisizione **Progetto Definitivo**	**3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.a.**	Il progetto è stato consegnato in data 13.08.2013	Da una prima verifica degli elaborati è emersa la necessità di chiedere una integrazione del progetto definitivo acquisito secondo la normativa vigente (DPR n.207 del 2010); è stata inviata, in data 22.08.2013 prot. n. 204024 alla suddetta Società una richiesta di completamento alla quale non è stata data alcuna risposta; A seguito di mancati riscontri, l'Ufficio Viabilità e Difesa del Suolo ha provveduto, con nota prot. n. 215240 del 04.09.2013, a segnalare nel dettaglio l'assenza degli elaborati progettuali necessari e ha dato un termine perentorio di 10 giorni, a far data dalla ricezione della nota suddetta, per la consegna del progetto completo in tutte le sue parti. Scadenza prevista: il 16.09.2013;
Acquisizione **Integrazioni Progetto Definitivo**	**3TI Progetti Italia Ingegneria Integrata S.p.a.**	In data 16.09.2013 è stata consegnata una prima revisione del Progetto Definitivo In data 25.09.2013, sono state consegnate le	Il Progetto, il giorno successivo alla consegna, è stato prontamente esaminato dagli Uffici riscontrando il miglioramento rispetto alla prima versione ma il permanere di alcune criticità e carenze; Il RUP ha immediatamente convocato la

		integrazioni richieste durante la riunione del 18.09.2013 In data 03.10.2013 e 04.10.2013 sono state trasmesse le ulteriori integrazioni e revisioni del progetto	suddetta Società, per il giorno 18.09.2013, nel corso della riunione sono state valutate in contraddittorio le problematiche riscontrate che la stessa Società si è impegnata a sanare Il giorno successivo i suddetti elaborati sono stati riverificati riscontrando ulteriore necessità di approfondimenti;
Approvazione **Progetto Definitivo**		Approvato in Conferenza di servizi del 11.12.2013 nelle more del completamento della procedura VA/VIA e dell'acquisizione del parere da parte della Soprintendenza Archeologica	In data 29.10.2013 è stato discusso il Progetto Definitivo in Conferenza di servizi. È stato inviato un sollecito agli Enti, già convocati per la Conferenza di servizi del 29.10.2013, per il rilascio dei pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla osta di competenza, entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito stesso; richiesta motivata dalle particolari ragioni di urgenza di cui al DPCM del 10.07.2011, al fine di giungere alla data dell'11.12.2013 (indizione della Conferenza di servizi decisoria) all'approvazione del Progetto Definitivo. È stato predisposto il documento di Rischio archeologico come da richieste formulate dalla Soprintendenza Archeologica. In merito all'Autorizzazione Paesaggistica si è provveduto a trasmettere alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici, con nota prot. n. 321339 del 20.12.2013, la Relazione Paesaggistica semplificata, richiesta con nota prot. n. 314764 del 12.12.2013, per l'ottenimento del parere necessario. Per quanto attiene il procedimento espropriativo, dall'avvio del procedimento, sono pervenute n. 6 osservazioni da parte degli intestatari catastali delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera. Si è inattesa di acquisire da parte della Regione Abruzzo (Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici), un riscontro in merito alla nota prot. n. 321339 del 20.12.2013 con la

			quale è stata trasmessa la Relazione Paesaggistica semplificata al fine di valutare se procedere all'inoltro della richiesta di V.A. per l'intervento in oggetto.
Affidamento **Progettazione esecutiva – esecuzione lavori**			
Redazione **Relazione geologica**	**Affidamento diretto**	Determina Dirigenziale del settore B12 (n. 1022 del 13.11.2012)	Dott. Maurizio Rosa tecnico interno dell'Ente che ha redatto la relazione.
Affidamento **Esecuzione campagna geognostica**	**Procedura negoziata con indagine di mercato e invito a n. 6 ditte**	Con lettera prot. n. 9442 del 08.01.2013, ad inoltrare richiesta di offerta economica per l'avvio della campagna geognostica a n. 6 ditte, selezionate dal RUP, concedendo 8 giorni per la presentazione delle offerte *Aggiudicazione provvisoria*:17.01.2013. *Aggiudicazione definitiva*: 08.03.2013, con provvedimento n. 225	*Importo*: Il piano di indagini prevede una somma complessiva di circa **13.000 Euro + IVA** (a base d'asta) per la campagna geognostica. *Tempistica* prevista da progetto: 30 giorni per l'esecuzione delle indagini. *Offerte pervenute*: n. 6. *Aggiudicatario*: ditta SEGEO del dott. Umberto Biferi (importo pari a 7.434,76 Euro, per un ribasso offerto del 43,57%);
Lavori **Esecuzione campagna geognostica**	**Ditta SEGEO** del Dott. Umberto Biferi	*Consegna delle indagini*, sotto riserva di legge e in via d'urgenza: 26.03.2013	In data 24.04.2013: ultimate le indagini In data 14.05.2013: consegna risultati delle prove In data 31.05.2013: Consegna relazione geologica

L'attività svolta

19.07.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro) e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

04.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, sollecita al Commissario, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e al MATTM, la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento. La Direzione, pur dichiarando piena disponibilità ad operare con il migliore spirito di collaborazione, per il puntuale rispetto della programmazione definita dall'Accordo di Programma e, pur evidenziando la disponibilità di € 20.732.770,76 nelle casse regionali, manifesta un atteggiamento chiaramente ostruttivo, arrivando addirittura a dichiarare, sostituendosi ai soggetti deputati alla gestione dei

fondi dello Stato Centrale, che attiverà l'accredito in contabilità speciale del 30% delle risorse di cassa iscritte nel bilancio Regionale solo dopo la definizione da parte del Commissario di un Piano Stralcio che definisca le priorità da porre in essere in base alle risorse disponibili; l'ulteriore 60% sarà invece corrisposto alla pubblicazione dei bandi di gara e il residuo 10% all'atto della comunicazione di inizio lavori.

04.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 006/CS, comunica alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo, al MATTM e alla Regione Abruzzo di diffidare l'Ente Regionale per il mancato ottenimento della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti e per il mancato trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale. Il ritardo in tali adempimenti da parte dell'Ente Regionale impedisce l'avvio delle attività commissariali e di conseguenza il rispetto del crono-programma lavori di attuazione delle opere. Il Commissario richiede altresì che vengano convocate le parti interessate dinanzi al Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo di Programma secondo le previsioni dell'art. 11 comma 5 dello stesso.

05.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita, a seguito della diffida commissariale, il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. Il trasferimento delle risorse, per complessivi € 20.732.770,76, da parte dello Stato è avvenuto in data 06.12.2010 alle casse regionali, la Direzione, pertanto, ne ammette la disponibilità da lungo tempo.

Persiste inoltre, il continuo riferimento al Piano Stralcio richiesto dal Direttore, che, si manifesta come la volontà di porre il Commissario in condizione di errore, in quanto una programmazione senza risorse costituirebbe atto illecito.

10.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota Regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita nuovamente la Regione Abruzzo per l'ottenimento del completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e, la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

30.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 177524/RA scrive al MATTM, alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) per diffidare il Commissario adducendo un immotivato ritardo negli adempimenti di competenza (in riferimento alla nota commissariale prot. 008/CS del 10.08.2011) e richiede inoltre, l'accelerazione dei tempi e l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi avanzando motivazioni sostanzialmente tendenziose e violando l'autonomia commissariale nelle scelte operative e programmatiche.

13.09.2011 la Regione Abruzzo, Ufficio Tecnico per i Bacini Idrografici, con nota prot. 186375, trasmette la scheda progettuale predisposta dal Servizio Genio Civile Regionale di Teramo.

20.09.2011 la Regione Abruzzo, Ufficio Tecnico per i Bacini Idrografici con nota prot. 191434 (a rettifica della nota precedente 186375 del 13.09.2011 con la quale è stata trasmessa la documentazione inerente la proposta di interventi sul Fiume Vomano), a seguito di segnalazione pervenuta dal Servizio Genio Civile Regionale di Teramo, trasmette la Scheda Progettuale n. 7 in sostituzione di quella già acquisita agli atti, contenete degli aggiornamenti.

25.10.2011 il Servizio per la Sicurezza Idraulica della Regione Abruzzo, con nota prot. 21789/RA, trasmette la progettazione definitiva/esecutiva predisposta dall'Ente Avvalso che va ad aggiungersi a quella precedentemente trasmessa con nota prot. 186375 del 13.09.2011 e con nota prot. 19143/RA del 20.09.2011.

10.11.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 230141/RA, chiede di intraprendere ogni utile iniziativa volta all'attuazione concreta degli interventi vista l'urgenza di agire in particolare sul Fiume Vomano le cui croniche condizioni di criticità idraulica sono oggetto di continue osservazioni e segnalazioni da parte di Enti pubblici e privati.

06.12.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011, sollecita impropriamente al Commissario Straordinario il trasferimento delle risorse

commissariali alla propria Direzione LL.PP., per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di L'Aquila, Carsoli e Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona.

16.12.2011 stipula della Convenzione e Ordinanza di Avvalimento tra il Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo e la Provincia i Teramo.

28.12.2011 il Genio Civile Regionale de L'Aquila, con nota prot. 269330/RA (e, p.c.al CS), chiede all'Ente Avvalso la trasmissione di una copia degli elaborati progettuali preliminari, al fine di verificare preventivamente la fattibilità degli interventi sotto il profilo idraulico, in previsione della successiva autorizzazione idraulica che il Genio Civile dovrà rilasciare sul progetto esecutivo ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L .R. n. 81/98.

09.01.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, in risposta alle numerose comunicazioni della Regione Abruzzo a carattere ostativo, in particolar modo quella del 28.12.2011, scrive al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Corte dei Conti per puntualizzare e sollecitare quanto segue.

Il Commissario evidenzia in primo luogo che, sebbene dall'inizio del mandato abbia cercato di instaurare un rapporto collaborativo con l'Ente Regionale, lo stesso ha assunto da subito un atteggiamento intralciante e a volte addirittura intimidatorio nei riguardi dell'attività commissariale. Chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto sostiene ripetutamente l'Ente Regionale, non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti e che non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi e ancora che, la normativa Regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione.

In riferimento all'atteggiamento ostativo assunto dalla Regione nelle modalità e tempistiche per trasferire i fondi governativi alla Contabilità Speciale il Commissario richiede un intervento della Corte dei Conti per porre fine a questa questione e instaurare un vero clima collaborativo.

26.01.2012 il Servizio per la Sicurezza Idraulica della Regione Abruzzo, con nota prot. 19492/RA, acquisita con prot. 040/CS del 02.02.2012, trasmette all'Ente Avvalso (e, p.c. al C. S.) la progettazione preliminare degli interventi sul Bacino del Fiume Vomano predisposta dal Servizio del Genio Civile Regionale.

14.02.2012 con nota prot. 37410 acquisita con prot. 058/CS del 20.02.2012, l'Ente Avvalso chiede al Commissario Straordinario dei chiarimenti al fine di delineare definitivamente ed univocamente le aree che devono essere considerate nell'intervento complessivo per evitare di effettuare lavorazioni che possono rivelarsi inutili e dispendiose.

06.03.2012 con nota prot. 089/CS, l'Ente Avvalso è convocato per il giorno 08.03.2012, presso il MATTM – Ufficio del Commissario.

07.03.2012 l'Ente Avvalso conferma a mezzo e-mail, acquisita con prot. 094/CS del 07.03.2012, la disponibilità dell'Ente all'incontro presso il MATTM – Ufficio del Commissario, per il giorno 08.03.2012.

08.03.2012 ha avuto luogo una riunione programmatica presso l'Ufficio Commissariale, con i rappresentanti dell'Ente Avvalso. Si apprende che l'Ente sta provvedendo, con proprie risorse, all'elaborazione degli atti progettuali preliminari, (dei quali esiste da tempo una prima sommaria proposta ancora incompleta) e che questi saranno trasmessi al Commissario per le verifiche del caso.

14.05.2012 sopralluogo tecnico da parte dei responsabili dell'Ufficio del Commissario per la verifica della congruità degli atti progettuali in elaborazione con le esigenze del territorio. Si apprende inoltre che l'Ente sta effettuando degli incontri con i Comuni interessati, al fine di raccogliere consensi anche in previsione della futura Conferenza di servizi. Previe opportune indicazioni, è dato il via all'elaborazione finale del progetto preliminare.

20.03.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 68235 acquisita con prot. 122/CS del 28.03.2012, rende noto che, a seguito di verifiche interne circa gli impegni precedentemente assunti e gli incarichi d'istituto, pur disponendo di personale tecnico adeguato, non è nelle condizioni di poter rispettare i tempi di progettazione stabiliti in sede di Convenzione per il programma d'intervento. Chiede pertanto di poter affidare esternamente gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva.

02.04.2012 l'Ente, con nota prot. 80013 acquisita con prot. 145/CS del 18.04.2012, a seguito della riunione svoltasi in data 08.03.2012, chiarisce le motivazioni che hanno portato ad alcune soluzioni nel progetto preliminare, in particolare nel tratto denominato n. 3. Questo prevede la realizzazione di opere esterne al canale principale, ovvero ubicate nel reticolo idrografico minore in destra idrografica in località Scerne di Pineto, aree comunque interne al bacino idrografico del fiume Vomano. In mancanza di questo tratto d'intervento, anche a seguito della sistemazione dell'alveo principale ed al potenziamento arginale, le acque limitrofe della Zona Industriale, saranno sicuramente interessate nuovamente e facilmente da episodi di allagamento rendendo, di fatto, poco funzionale l'intervento nella sua interezza. L'Ente Avvalso, ritenendo necessario realizzare tali lavorazioni poiché strettamente connesse agli obiettivi di salvaguardia idraulica dell'intera area che l'intervento si pone, in particolare la messa in sicurezza dell'adiacente Zona Industriale, chiede di comprendere tali opere all'interno del progetto di mitigazione del rischio idrogeologico del Fiume Vomano.

12.04.2012 il Genio Civile Regionale de L'Aquila, con nota prot. 84473, acquisita con prot. 151/CS del 24.04.2012, dovendo valutare una eventuale attività sostitutiva progettuale ed esecutiva dell'intervento chiede di conoscere i contenuti del Cronoprogramma di cui all'art. 6 della Convenzione del 16.12.2011 e contestualmente manifesta la disponibilità ad eseguire la progettazione definitiva ed esecutiva qualora l'Ente Avvalso non sia nelle condizioni di poter adempiere a quanto indicato nella citata Convenzione.

16.05.2012 con determinazione dirigenziale n. 463 la progettazione preliminare dell'intervento è affidata ai tecnici comunali. Contestualmente si dispone che per la liquidazione degli stessi saranno applicati i criteri relativi all'art. 92 del D. Lgs. 163/2006 in merito gli incentivi alla progettazione.

16.05.2012 con determinazione dirigenziale n. 464 è nominato il Responsabile Unico del Procedimento.

23.05.2012 con nota prot. 184/CS, in seguito al sopralluogo effettuato il 15.05.2012 per verificare lo stato dei luoghi oggetto d'intervento, il Commissario Straordinario conferma la rispondenza degli elaborati progettuali preliminari ai bisogni del territorio, con quanto ascritto nell'Accordo di Programma e sollecita l'avvio delle fasi successive dei lavori affidati tramite Convenzione.

09.07.2012 con delibera di Giunta Provinciale n. 381 è approvato il progetto preliminare nella sola linea tecnica.

16.07.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 183596 acquisita con prot. 221/CS del 19.07.2012, trasmette il progetto preliminare approvato.

20.07.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 224/CS, comunica all'Ente Avvalso l'avvenuta ricezione della progettazione preliminare e che, in merito, non si evincono scostamenti dagli obiettivi disposti dall'Accordo di Programma.

13.09.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 276/CS, richiede al RUP un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata con la Convenzione di Avvalimento e il prosieguo delle fasi di affidamento delle progettazioni, della direzioni lavori e della sicurezza in tempi rapidi.

27.09.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla Convenzione siglata con l'Ente chiarisce che non può essere suddivisa la responsabilità tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante e che, pertanto, tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

23.10.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 285215, acquisita con prot. 325/CS del 26.10.2012, facendo seguito alla nota Commissariale 276/CS del 13.09.2012, comunica che il bando per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è in avanzata fase di definizione ed a breve verrà trasmesso al Commissario.

24.10.2012 Sopralluogo n. 1 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

E’ in fase di predisposizione il bando per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. La procedura ad evidenza pubblica individuata è quella negoziata trattandosi di importo inferiore ai 200.000 Euro.

13.11.2012 Sopralluogo n. 2 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

E’ ancora in fase di predisposizione il bando per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Nel contempo, l’Ente Avvalso, avendo riscontrato la disponibilità di risorse interne utili per la redazione della relazione geologica, sta procedendo all’affidamento dell’incarico.

13.11.2012 con determinazione dirigenziale n. 1022 è affidato l’incarico per la redazione della relazione geologica a supporto della progettazione definitiva/esecutiva.

13.11.2012 con determinazione dirigenziale n. 1023 sono affidati, a tecnici interni all’Ente Avvalso, gli incarichi di supporto al RUP, rispettivamente per le procedure tecniche e per le procedure amministrative relative alla progettazione ed esecuzione dei lavori e che per il calcolo dei corrispettivi verranno applicati i criteri di cui all’art. 92 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163.

13.11.2012 Sopralluogo n. 3 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito al bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici il RUP specifica che si procederà mediante procedura ristretta ai sensi degli artt. 3 comma 38, 54-55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 per importi superiori a 100.000 Euro.

Il piano di indagini geologiche è stato redatto e prevede una somma complessiva di circa 13.000 Euro + IVA a base d’asta per la campagna geognostica.

30.11.2012 l’Ente Avvalso, con nota prot. 309253, acquisita con prot. 362/CS del 12.12.2012, trasmette copia del progetto indagini geologiche propedeutico alla relazione geologica, per la verifica di congruità. La campagna geognostica, prevista dal capitolato prestazionale si prefigge come obiettivo la modellazione geologica e geotecnica, nonché la valutazione del rischio sismico, in considerazione delle risorse economiche da computo metrico estimativo. Questa dovrà essere espletata nel tempo massimo di 30 gg continuativi a partire dalla data della consegna delle indagini geologiche e geotecniche.

06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevato un importante scollamento temporale tra i tempi d’attuazione dell’intervento e quanto dichiarato nel cronoprogramma redatto in sede di Convenzione, invita l’Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.

11.12.2012 Sopralluogo n. 4 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il bando di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza (importo pari a 198.000 Euro) che, prevede 50 giorni per la progettazione definitiva e 40 giorni per la progettazione esecutiva sarà pubblicato entro il mese corrente. Il ritardo nella pubblicazione del suddetto bando è dovuto agli ulteriori approfondimenti dei criteri da adottare nonché alle problematiche indotte dal riordino delle Province che hanno portato un rallentamento dell’attività lavorativa.

Con nota prot. n. 309253 del 30.11.2012 è stato trasmesso il progetto indagini geologiche per la verifica di congruità. Al fine di avviare i lavori a gennaio 2013 saranno inviate le lettere d’invito a 5 ditte specializzate nella settimana 17-21.12.2012.

11.12.2012 con determinazione dirigenziale n. 1143 è approvato il quadro economico dei costi necessari per lo svolgimento della campagna di indagini geognostiche a supporto della relazione geologica e relativa alla progettazione definitiva/esecutiva.

13.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all’utilizzo di:

5. procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante *Conferenza dei Servizi* (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio Commissariale.

6. *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni* secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU.

Coglie inoltre l'occasione per ribadire la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara.

11.12.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 319021, acquisita con prot. 378/CS del 20.12.2012, trasmette la determina dirigenziale n° 1143 dell'11.12.2012 di approvazione del quadro economico dei costi necessari per lo svolgimento della campagna di indagini geognostiche a supporto della relazione geologica e relativa alla progettazione definitiva/esecutiva.

18.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012, ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo, senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura differente sarà imputata all'Ente medesimo.

08.01.2012 Sopralluogo n. 5 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente non ha ancora provveduto alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza. In ogni caso il bando sarà pubblicato non oltre il 20.01.2013.

10.01.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 11709, acquisita con prot. 005/CS del 10.01.2012, comunica che è stata inoltrata richiesta di offerta economica ai fini dell'aggiudicazione dei lavori della campagna geognostica, per un importo di € 12.876,68, al netto di IVA, propedeutica alla progettazione. Le offerte verranno presentate entro e non oltre il 16.01.2012.

09.07.2012 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 381 è approvato il progetto preliminare nella sola linea tecnica.

11.12.2012 con determina dirigenziale n. 1143 è approvato il quadro economico per lo svolgimento della campagna di indagini geognostiche a supporto della relazione geologica e relativo alla progettazione definitiva/esecutiva.

17.01.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 013/CS (in riferimento alla nota prot. 11709 del 10.01.2013, acquisita con prot. 004/CS del 10.01.2013), rilevato il notevole tempo trascorso dalla data di sottoscrizione della Convenzione e l'importante e ingiustificato ritardo accumulato rispetto al cronoprogramma, richiede, nuovamente, una rettifica/aggiornamento del cronoprogramma, nel più breve tempo possibile al fine di verificare la compatibilità delle previsioni dell'Ente con le necessità Commissariali.

22.01.2013 Sopralluogo n. 6 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'ufficio tecnico ha provveduto, con nota prot. n. 9442 del 08.01.2013, ad inoltrare richiesta di offerta economica per l'affidamento delle indagini geognostiche a n. 6 ditte, selezionate dal RUP, concedendo 8 giorni per la presentazione delle offerte. In data 17.01.2013 si è proceduto all'apertura delle n. 6 offerte. Con verbale del 17.01.2013 si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria alla Ditta individuata e contestualmente si è provveduto alla richiesta del DURC e della documentazione necessaria alla firma del contratto. In seguito all'accertamento documentale si procederà all'aggiudicazione definitiva e successiva firma del contratto.

L'Ente Avvalso, con provvedimento dirigenziale del settore B5 – Appalti e Contratti, n. 22 del 21.01.2013, ha approvato il bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

23.01.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 23537, acquisita con prot. 023/CS del 23.01.2013 trasmette il cronoprogramma lavori aggiornato.

05.02.2013 Sopralluogo n. 7 di monitoraggio Commissariale. L'aggiudicazione definitiva, alla ditta individuata, del servizio tecnico di indagini geognostiche è previsto nella corrente settimana appena acquisito il DURC.

26.02.2013 non ha avuto luogo il Sopralluogo n. 8 di monitoraggio Commissariale a causa dell'assenza ingiustificata del RUP. Sono state comunque acquisite alcune informazioni, da un suo delegato.

In seguito all'aggiudicazione definitiva delle indagini geognostiche alla Ditta individuata è stato trasmesso il DURC, risultato non regolare. Ad oggi è stato regolarizzato il debito e, si è quindi, in attesa del nuovo DURC.

Per quanto concerne il bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici, il 25.02.2013 è scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Sono pervenute n. 30 offerte. In data odierna l'Ente procederà all'apertura delle buste, in seduta pubblica, per la verifica della documentazione pervenuta. Successivamente verrà stilata la graduatoria e a seguire il sorteggio per l'individuazione delle ditte a cui trasmettere la lettera d'invito a partecipare.

07.03.2013 il Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS richiede all'Ente Avvalso la trasmissione, in formato elettronico, dei provvedimenti elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web, appositamente predisposto dall'ISPRA.

08.03.2013 con determina dirigenziale n. 225 sono aggiudicati, in via definitiva i lavori per lo svolgimento della campagna di indagini geognostiche a supporto della relazione geologica e relative alla progettazione definitiva/esecutiva per € 7.434,76 (ribasso del 43,57%).

22.03.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 73485, acquisita con prot. 056/CS, preso atto del forte ritardo accumulato nella conclusione delle procedure di affidamento delle progettazioni, richiede un incontro per concordare un nuovo cronoprogramma al fine di giungere in tempi brevi all'appalto delle opere e alla realizzazione delle stesse.

12.03.2013 Sopralluogo n. 9 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In seguito all'aggiudicazione definitiva delle indagini geognostiche alla ditta aggiudicataria l'Ufficio del RUP, considerando che, prima dei 35 giorni dall'avvenuta comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione definitiva non può essere sottoscritto il contratto, sta valutando la possibilità di procedere, comunque, all'avvio dei lavori mediante una consegna sotto riserva di legge degli stessi.

In merito alla gara avente ad oggetto l'affidamento dei servizi tecnici, in data 26.02.2013 in seduta pubblica si è proceduto all'apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa pervenuta. Successivamente è stata stilata una graduatoria provvisoria, ai sensi dell'Allegato L del DPR n. 207/2010 per l'individuazione delle prime 5 classificate, non soggette a sorteggio. La Commissione aggiudicatrice sta procedendo, sulla base della giurisprudenza corrente, alla valutazione definitiva delle richieste di ammissione acquisite e alla loro definitiva ammissibilità alla procedura. La Commissione ha svolto, sino ad oggi, n. 3 sedute.

Il 18.03.2013 l'Ufficio Appalti e Contratti trasmetterà ai concorrenti l'invito a partecipare al sorteggio pubblico per l'individuazione dei concorrenti da invitare alla seconda fase della procedura di gara che dovrebbe avvenire in data 25.03.2013. I n. 10 concorrenti, come sopra individuati, saranno invitati entro il 26.03.2013 a produrre la documentazione atta a dimostrare i requisiti di partecipazione dichiarati.

25.03.2013 Sopralluogo n. 10 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito all'affidamento della campagna geognostica, domani, 26.03.2013, il RUP procederà alla consegna delle aree sotto riserva di legge e in via d'urgenza alla Ditta aggiudicataria. La campagna terminerà, presumibilmente per la fine di aprile e, la relazione geologica sarà depositata per la metà di maggio 2013.

In merito al bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici, nel corso delle sedute del seggio di gara sono emerse alcune problematiche inerenti l'ammissibilità di alcuni concorrenti, che hanno causato lo slittamento di una settimana della tempistica prevista. La Commissione procederà a convocare gli operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipazione alla procedura di gara e la prossima settimana l'Ufficio Appalti e Contratti procederà all'estrazione della quota degli operatori economici da invitare in seduta pubblica.

25.03.2013 l'Ente Avvalso trasmette, con nota prot. 74174, acquisita con prot. 058/CS, gli atti adottati sino ad oggi e necessari per l'inserimento al portale ReNDIs web.

26.03.2013 consegna in via d'urgenza delle aree su cui devono eseguirsi i lavori della campagna di indagini geologiche a seguito dell'autorizzazione del RUP.

09.04.2013 Sopralluogo n. 11 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito al bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in data 28.03.2013 la Commissione aggiudicatrice ha trasmesso ai concorrenti la comunicazione di ammissione alla procedura concorsuale. Il giorno 11.04.2013 saranno inviate le lettere di invito.

09.04.2013 su richiesta dell'Ente Avvalso, in seguito all'importante ritardo accumulato, ha avuto luogo, presso l'Ufficio del Commissario Straordinario, una riunione al fine di concordare le modalità di prosecuzione dei lavori. In tale circostanza è stata predisposta una bozza di nuovo cronoprogramma temporalmente compatibile con il mandato Commissariale. Inoltre, in merito alle procedure di affidamento servizi/lavori è stato concordato che per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva (importo inferiore a 100.000,00 €) si provvederà mediante procedura negoziata di cui all'art. 57, c. 6 del D. Lgs. 163/2006, selezionando 5 concorrenti dagli elenchi permanenti presso l'Ente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell'art. 91, c. 2 del D. Lgs. 163/2006. La progettazione esecutiva e l'esecuzione lavori saranno affidate in un'unica soluzione mediante appalto integrato, ai sensi della lettera b), c. 2 dell'art. 53 del D. Lgs. 163/2006. I concorrenti saranno individuati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La cantierizzazione è prevista per il 15.02.2014.

16.04.2013 il RUP, con nota prot. 92345 del 16.04.2013, acquisita con prot. 80/CS, accertata la carenza in organico di ulteriore personale idoneo a svolgere attività tecnico – amministrativa di supporto al RUP, richiede l'autorizzazione ad avvalersi di soggetti esterni all'amministrazione dotati di specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, ai sensi dell'art. 10, c. 7 del D. Lgs. 163/2006.

19.04.2013 con determina dirigenziale n. 107 si procede, in autotutela, all'annullamento della gara d'appalto per l'affidamento dei servizi indetta mediante procedura ristretta, ai sensi del *D. Lgs. 12.04.2006, n. 163* e del *DPR 207 del 05.10.2010.*

22.04.2013 pubblicazione Avviso esplorativo per l'affidamento della progettazione definitiva da porre a base di gara per il successivo appalto integrato per l'individuazione di almeno 5 professionisti (o gruppi di professionisti) tra i quali svolgere la procedura semplificata negoziata, ai sensi dell'art. 267 del DPR 207/2010 (servizi tecnici < € 100.000,00).

22.04.2013 il Commissario Straordinario, in riferimento alla nota prot. 92345 del 16.04.2013, comunica che non ci sono impedimenti in merito alla richiesta di avvalersi di ulteriori soggetti esterni all'amministrazione dotati di specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale in grado di svolgere attività tecnico – amministrativa di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 10, c. 7 del D. Lgs. 163/2006, purché si rispetti il quadro economico in essere e dunque senza addizioni di spese fuori programma.

22.04.2013 Sopralluogo n. 12 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La campagna geognostica è in corso di ultimazione, in data 24.04.2013 la Ditta trasmetterà il verbale di ultimazione delle indagini.

In merito al bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza, l'Ente ha provveduto, così come concordato con l'Ufficio del Commissario Straordinario nel corso della riunione tenutasi in data 09.04.2013, ad annullare (provvedimento dirigenziale n. 107 del 19.04.2013) la procedura ristretta con la quale si intendeva affidare i servizi tecnici e contestualmente ad approvare (con provvedimento dirigenziale n. 404 del 19.04.2013 del Settore B12) la nuova procedura negoziata avente ad oggetto esclusivamente la progettazione definitiva. Questa sarà posta a base di gara per l'acquisizione in tempi brevi, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva (previa pubblicazione di un avviso di preselezione sul sito internet dell'Ente con scadenza 03.05.2013) e dell'esecuzione dei lavori. La Direzione Lavori sarà svolta da tecnici interni all'Ente.

24.04.2013 Certificato di ultimazione lavori della campagna di indagini geologiche.

29.04.2013 L'Ente, con nota prot. 101635 acquisita con prot. 091/CS, come concordato durante l'incontro del 09.04.2013 trasmette il cronoprogramma lavori aggiornato alla nuova procedura ad evidenza pubblica.

07.05.2013 Sopralluogo n. 13 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito al bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva mediante procedura negoziata alla scadenza del 03.05.2013, prevista dall'avviso di preselezione, pubblicato sul sito internet dell'Ente in data 22.04.2013, sono pervenute n. 21 richieste di partecipazione. In data 06.05.2013 si sono svolte le operazioni di disamina dei curricula pervenuti e sono in corso le operazioni di valutazione dei suddetti che, si prevede saranno completate in data odierna. Seguirà la lettera di invito ai candidati scelti per presentare l'offerta che sarà individuata sulla base del miglior prezzo e del minor tempo per la realizzazione del progetto. A far data dall'invio della suddetta lettera verrà concesso un tempo congruo, certamente non inferiore ai 10 giorni, per l'acquisizione delle offerte.

21.05.2013 Sopralluogo n. 14 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito alla campagna geognostica la Ditta esecutrice consegnerà il giorno 22.05.2013 il certificato di regolare esecuzione. La settimana seguente consegnerà la relazione geologica sulla base dei risultati delle prove consegnate in data 14.05.2013.

In merito alla procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva per appalto integrato, in data 13.05.2013 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata tra gli operatori economici individuati attraverso l'avviso pubblico del 22.04.2013. I soggetti invitati dovranno produrre le proprie offerte entro il 27 maggio e, nello stesso giorno, presso la sede dell'Ente, si svolgeranno le operazioni di gara per l'individuazione dell'aggiudicataria al prezzo più basso.

04.06.2013 Sopralluogo n. 15 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La Ditta aggiudicataria delle indagini geologiche ha consegnato la relazione geologica;

In merito alla procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva per appalto integrato, in data 27.05.2013 l'Ufficio Appalti ha svolto le operazioni di gara individuando, come aggiudicatario provvisorio, una Società di ingegneria che, ha offerto il maggior ribasso sul prezzo posto a base di gara (90.000 Euro) pari al 70,23% (26.793 Euro). L'Ufficio Appalti ha avviato contestualmente la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta alla Procura e allo Sportello Unico Previdenziale (regolarità contributiva e verifica dell'esistenza di sentenze passate in giudicato presso le Procure competenti, relativamente ai legali rappresentanti della Società e a tutti i soggetti deputati a rappresentare la Società verso l'esterno). Completata tale fase l'Ufficio Appalti procederà all'aggiudicazione definitiva e alla comunicazione della stessa all'aggiudicataria e agli aventi diritto. Nel rispetto delle previsioni della lettera di invito, la Società aggiudicataria avrà l'onere di assumere l'incarico entro 5 giorni dalla data della suddetta comunicazione, nelle more della stipula del contratto.

04.06.2013 l'Ente trasmette, la *Relazione sulla campagna geognostica* realizzata dall'impresa specializzata e la *Relazione Geologica Preliminare* del progetto preliminare.

18.06.2013 Sopralluogo n. 16 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva per appalto integrato, a seguito della richiesta dell'Ufficio Appalti per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta, sono pervenuti i documenti del casellario giudiziario mentre il DURC richiesto in data 03.06.2013, è in fase di emissione. Completata tale fase l'Ufficio procederà all'aggiudicazione definitiva e alla comunicazione della stessa all'aggiudicataria e agli aventi diritto.

09.07.2013 Sopralluogo n. 17 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente Avvalso, con provvedimento dirigenziale del Settore B5 Appalti, n. 159 del 27.06.2013, ha affidato la progettazione definitiva alla Società di ingegneria aggiudicataria, al netto del ribasso d'asta del 70,23%, e quindi per l'ammontare complessivo di Euro 26.793,00 oltre Iva, oneri previdenziali e contributivi come per legge.

Con nota n. 169309 del 04.07.2013 del Settore B12 Viabilità e Difesa del Suolo, il RUP ha comunicato alla Società aggiudicataria che il termine ultimo per la presentazione del progetto definitivo è il 12.08.2013.

23.07.2013 Sopralluogo n. 18 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 18.07.2013 ha avuto luogo un sopralluogo su richiesta dei progettisti sulle aree oggetto dell'intervento.

10.09.2013 Sopralluogo n. 20 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 13.08.2013 la Società di ingegneria ha consegnato il progetto definitivo. Da una prima verifica degli elaborati è emersa la necessità di chiedere delle integrazioni. A seguito di mancati riscontri, l'Ufficio Viabilità e Difesa del Suolo ha provveduto, con nota prot. 215240 del 04.09.2013 a segnalare alla Società, nel dettaglio, le carenze riscontrate nel progetto consegnato assegnando contestualmente un termine perentorio di 10 giorni, a far data dalla ricezione della nota suddetta, per la consegna del progetto completo in tutte le sue parti. La scadenza è prevista per il 16.09.2013.

24.09.2013 Sopralluogo n. 21 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il giorno 16.09.2013 la Società di ingegneria ha consegnato il progetto definitivo rielaborato sulla base delle indicazioni richieste dagli Uffici provinciali con la nota prot. n. 215240 del 04.09.2013. Il progetto è stato riesaminato dagli Uffici che hanno riscontrato un miglioramento rispetto alla prima versione ma il permanere di alcune criticità e carenze. Il RUP ha pertanto convocato la suddetta Società, per il giorno 18.09.2013. Nel corso della riunione sono state valutate in contraddittorio le problematiche riscontrate che la stessa Società si è impegnata a sanare entro mercoledì 25.09.2013.

08.10.2013 Sopralluogo n. 22 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 25.09.2013 la Società di ingegneria ha trasmesso le integrazioni progettuali richieste durante la riunione convocata dal RUP il 18.09.2013. Il giorno successivo i suddetti elaborati sono stati riverificati ed è stata riscontrata una ulteriore necessità di approfondimenti. La Società ha pertanto consegnato le ulteriori integrazioni e modifiche in data 03.10.2013 e, sulla base di successive verifiche è stato evidenziato il permanere di alcune imprecisioni negli elaborati. E' stata richiesta pertanto, per le vie brevi, una ulteriore revisione consegnata il giorno 04.10.2013 e, in seguito a quanto sopra esposto, il RUP ha ritenuto che il progetto potesse essere inviato in Giunta per una presa d'atto in via d'urgenza.

15.10.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 255/CS, al fine di ottimizzare le tempistiche di carattere tecnico-organizzativo, invita l'Ente Avvalso a voler convocare la Conferenza di servizi, avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo, per il giorno 29.10.2013 presso la sede comunale di Carsoli.

14.10.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 260308 del 10.10.2013, acquisita con prot. 253/CS trasmette il progetto definitivo approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta Comunale n. 381 del 09.10.2013.

22.10.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 268468 del 18.10.2013, acquisita con prot. 260/CS, convoca la Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo il giorno 29.10.2013, presso la sede comunale di Carsoli.

29.10.2013 Ha avuto luogo la I Conferenza dei Servizi, ai sensi degli art. 14 e ss. della L. 241/90 nella sede comunale di Carsoli per la presentazione del progetto definitivo. Vengono acquisiti dal progettista le osservazioni dei rappresentanti comunali, degli enti autorizzatori e dei gestori di reti/servizi per la successiva integrazione progettuale. Prevista data della successiva Conferenza decisoria per il giorno 11.12.2013 presso Carsoli.

29.10.2013 la Regione Abruzzo, Direzione Trasporti, Infrastrutture, mobilità e Logistica, con nota prot. 267133/RA, acquisita con prot. 282/CS, alla luce degli atti progettuali dell'intervento e della convocazione della Conferenza di servizi in data 29.10.2013, esprime parere favorevole.

05.11.2013 Sopralluogo n. 24 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

A seguito della Conferenza di servizi, per quanto attiene la procedura espropriativa, già in precedenza avviata, gli Uffici competenti hanno provveduto a perfezionare la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo alle ditte interessate.

13.11.2013 Riunione presso gli Uffici Commissariali con i tecnici degli EE.AA. ed il consulente legale del Commissario, per la soluzione di alcuni dubbi interpretativi riguardanti l'applicazione delle procedure semplificate (Conferenze di servizi, espropri/occupazioni temporanee) attribuite ai Commissari dal DPCM integrativo 20.07.2011 e come lo stesso può derogare la lex generalis.

19.11.2013 Sopralluogo n. 25 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Con nota prot. n. 7716/13 del 06.11.2013 la Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Regione Abruzzo ha richiesto, al fine di procedere al rilascio del nulla osta, il documento preliminare di rischio archeologico. A tal proposito con provvedimento dirigenziale n. 975 del 18.11.2013 l'Ente Avvalso ha provveduto ad affidare (mediante affidamento diretto) ad archeologo abilitato alla professione l'incarico per la redazione di detto documento.

Con nota prot. n. 13205 dell'08.11.2013 il Comune di Castellalto ha inviato il proprio parere favorevole in merito al progetto definitivo.

Successivamente all'incontro del 13.11.2013 presso gli Uffici del Commissario Straordinario, con nota prot. n. 292381 del 14.11.2013 è stato sollecitato agli Enti, già convocati per la Conferenza di servizi del 29.10.2013, il rilascio dei pareri, concessioni, licenze, autorizzazioni e nulla osta di competenza, entro 15 giorni dal ricevimento del sollecito stesso. In particolare, nel sollecito è stato specificato che, in difetto del rilascio nei tempi intimati, verranno applicate le disposizioni che attivano il potere sostitutivo del Commissario Straordinario ex art. 17 del D.L. n. 195/2009.

Con nota prot. n. 287979 dell'08.11.2013, l'Ufficio Espropri ha comunicato a tutti gli intestatari catastali delle aree occorrenti alla realizzazione dell'intervento l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'approvazione del progetto definitivo comportante dichiarazione di pubblica utilità. Ai sensi dell'art. 13 c. 3 della L.R. Abruzzo n. 7/2010, copia del citato avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni di Castellalto e Pineto, nonché sul sito informatico di questo Ente.

Con nota del 14.11.2013 prot. n. 291965, è stato trasmesso ai Comuni di Pineto e Castellalto il progetto definitivo per l'approvazione in Consiglio Comunale ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Con nota prot. n. 295520 del 19.11.2013 vengono trasmessi agli Uffici del Commissario Straordinario i certificati di destinazione urbanistica delle particelle interessate dal procedimento espropriativo.

27.11.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 302059 acquisita con prot. 322/CS, convoca la II Conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della L. 241/1990, per l'approvazione del progetto definitivo per il giorno 11.12.2013 presso la sede civica del Comune di Carsoli.

05.12.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 309962, acquisita con prot. 334/CS, in seguito alla I Conferenza di servizi rappresenta che alcuni proprietari espropriati hanno lamentato che la compressione delle fasi

procedimentali (giorni 20 anziché 30 per la formulazione delle osservazioni da parte degli stessi) non ha permesso loro di formulare le osservazioni in tempi congrui, data anche la complessità dell'opera. Rende noto inoltre che sono pervenute n° 3 osservazioni da parte di privati, interessati dal processo espropriativo, legate anche ad aspetti della funzionalità dell'opera. A queste osservazioni si farà fronte attraverso controdeduzioni da effettuarsi a carico dell'Ente e della società di progettazione.

17.12.2013 Sopralluogo n. 26 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 12.12.2013 al prot. n. 314764 è stata acquisita una nota del Servizio Tutela – Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, Ufficio Beni Ambientali e Paesaggio della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi territori, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo, contenente la richiesta di attivazione della procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 nonché, la richiesta di "*acquisire idonea documentazione necessaria a valutare se ricorrono i presupposti per attivare le procedure di V.A./V.I.A. ai sensi del D.L.vo 152/2006".* L'Ufficio sopracitato è stato convocato rispettivamente con nota prot. n. 268468 del 18.10.2013 per la Conferenza di servizi del 29.10.2013, con nota prot. n. 292381 del 14.11.2013; è stato sollecitato per il rilascio dei pareri di competenza, con nota prot. n. 302059 del 27.11.2013; è stato convocato per la Conferenza di servizi finale del 11.12.2013; senza né prendere parte alle Conferenze, né dare riscontro al sollecito.

Relativamente agli espropri il termine dei 30 giorni per la presentazione delle osservazioni è scaduto, l'Ufficio Espropri sta predisponendo le comunicazioni per le controdeduzioni ai progettisti.

23.12.2013 L'Ente Avvalso, con nota prot. 321339 del 20.12.2013, acquisita con prot. 352/CS, trasmette copia cartacea della relazione paesaggistica semplificata dell'intervento.

23.12.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 321194 del 20.12.2013, acquisita con prot. 351/CS, in merito alla Conferenza di servizi e all'iter autorizzativo in corso segnala la carenza, quali pareri vincolanti: dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e del nulla osta della Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Abruzzo.

Per quanto attiene il procedimento espropriativo rende noto che sono pervenute 6 osservazioni da parte degli intestatari catastali delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera.

08.01.2014 Sopralluogo n. 27 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito all'Autorizzazione Paesaggistica si è provveduto a trasmettere alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici, con nota prot. n. 321339 del 20.12.2013, la relazione paesaggistica semplificata, richiesta con nota prot. n. 314764 del 12.12.2013, per l'ottenimento del parere necessario.

Si provvederà ad inoltrare la richiesta di V.A. alla Regione entro la corrente settimana.

In merito alla consultazione documentale ex art. 122 e seguenti del D. Lgs. n. 42/2004, l'archeologo incaricato ha riferito, per le vie brevi, di aver provveduto alla suddetta consultazione dalla quale non è emerso nulla di nuovo rispetto a quanto riportato nella relazione preliminare del 25.11.2013. La relazione definitiva/integrativa verrà presumibilmente rimessa all'Ente in data 09.01.2013.

È stata predisposta una nota, trasmessa al Commissario Straordinario con prot. n. 321194 in data 20.12.2013, contenente una Relazione della situazione riferita ad ogni singolo Ente interpellato circa i pareri, concessioni, autorizzazioni e nulla-osta preliminari all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento, come richiesto dal Commissario stesso nel corso della Conferenza di servizi del 11.12.2013. Nella sopracitata nota si precisa che per quanto attiene il procedimento espropriativo, dall'avvio del procedimento, sono pervenute n. 6 osservazioni da parte degli intestatari catastali delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera. Tali osservazioni, successivamente alla verifica degli uffici, verranno trasmesse ai progettisti incaricati ai fini delle opportune controdeduzioni che una volta acquisite verranno trasmesse al Commissario in qualità di

autorità espropriante, al fine di pronunciarsi con atto motivato così come previsto dall'art. 16 comma 12 del T.U. Espropri.

21.01.2014 Sopralluogo n. 28 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

È in corso la formalizzazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute relativamente alla procedura di esproprio.

L'Ente Avvalso è inattesa di acquisire da parte della Regione Abruzzo (Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici), un riscontro in merito alla nota prot. n. 321339 del 20.12.2013 con la quale è stata trasmessa la relazione paesaggistica semplificata al fine di valutare se procedere all'inoltro della richiesta di V.A. per l'intervento in oggetto.

In merito alla proposta del Comune di Pineto, espressa in Conferenza di servizi dell'11.12.2013 gli Uffici stanno predisponendo, anche sulla base di appositi sopralluoghi congiunti con i rappresentanti del Comune medesimo, apposite considerazioni.

04.02.2014 sopralluogo n. 29 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'ufficio espropriazioni ha trasmesso ai Progettisti, con nota prot. n. 23493 del 24.01.2014, le controdeduzioni alle osservazioni pervenute relativamente alla procedura di esproprio.

L'Ente è ancora in attesa di acquisire da parte della Regione Abruzzo (Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici), un riscontro in merito alla relazione paesaggistica semplificata (trasmessa con nota prot. n. 321339 del 20.12.2013).

Il RUP, in seguito a chiarimenti telefonici intercorsi con gli Uffici regionali in merito alla V.A. sta attendendo il parere sulla assoggettabilità o meno dell'intervento alla stessa.

In merito alla proposta del Comune di Pineto, espressa in Conferenza di servizi dell'11.12.2013 l'Ufficio tecnico ha eseguito vari sopralluoghi e riunioni con i rappresentanti del Comune medesimo le cui conclusioni saranno subordinate alle risultanze delle controdeduzioni da parte dei progettisti.

L'ufficio tecnico ha trasmesso un'integrazione alla relazione di verifica preventiva di interesse archeologico alla Soprintendenza, già inoltrata in data 25.11.2013, per le valutazioni del caso. In data 29.01.2014 al prot. n. 27674 è pervenuta una nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo di risposta alle convocazioni delle Conferenza di servizi del 29.10.2013 e 11.12.2013, con la quale si chiede di avviare la procedura standard mediante trasmissione degli elaborati progettuali alla Regione Abruzzo che poi la trasmetterà alla Soprintendenza stessa.

25.02.2014 sopralluogo n. 30 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito agli espropri i Progettisti hanno comunicato, in data 24.02.2014, per le vie brevi, che nei prossimi giorni verranno depositate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute relativamente alla procedura di esproprio medesima.

il RUP, non avendo ancora acquisito le necessarie indicazioni da parte degli Uffici Regionali competenti, ha comunque disposto la predisposizione degli elaborati progettuali e la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VA.

In merito alla proposta del Comune di Pineto, espressa in Conferenza di servizi dell'11.12.2013, a seguito dei sopralluoghi e delle riunioni tenute con i rappresentanti del Comune medesimo l'Ufficio tecnico è in attesa di acquisire da parte dei progettisti incaricati le controdeduzioni.

In data 12.02.2014 l'Ente ha acquisito al prot. n. 863/14 il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Abruzzo per l'esecuzione dei lavori con la prescrizione che i lavori di scavo dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza della Soprintendenza ed eseguiti da tecnici specializzati.

11.03.2014 sopralluogo n. 31 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il personale tecnico dell'Ente Avvalso ha effettuato un sopralluogo di verifica della proposta avanzata da una Ditta interessata da procedura espropriativa. Detto sopralluogo ha riguardato una proposta alternativa a quella progettuale che sarà oggetto di un'ulteriore integrazione alle osservazioni già presentate dalla Ditta stessa. In attesa di ricevere la documentazione dalla Ditta interessata, l'Ufficio tecnico si sta preparando ad una corretta analisi riguardante i costi e benefici per verificare la reale fattibilità della sopraccitata alternativa. Per la vie brevi la Ditta interessata ha comunicato la disponibilità a procedere alla cessione gratuita dei terreni della nuova soluzione proposta. Si precisa che questa ipotetica variazione progettuale riguarderebbe solo una quota parte del progetto, che in ogni caso potrebbe avere un iter autonomo seguendo le procedure già previste.

la Regione Abruzzo Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici ancora non ha espresso un parere in merito alla relazione paesaggistica trasmessa con nota prot. n. 321339 del 20.12.2013.

In merito alla proposta del Comune di Pineto, espressa in Conferenza di servizi dell'11.12.2013, in seguito ai sopralluoghi e alle riunioni finalizzate alla valutazione di entrambe le soluzioni, è emerso che la soluzione prevista dal progetto presenta meno interferenze e problematiche rispetto all'alternativa proposta dal Comune di Pineto. In ogni caso, l'esistente canale "Rossi - Tascioni" verrà utilizzato come scolmatore aggiuntivo per una migliore sicurezza idraulica.

25.03.2014 sopralluogo n. 32 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'ufficio tecnico ha provveduto alla trasmissione dell'integrazione all'osservazione in merito alla procedura espropriativa da parte della Ditta proponente alla Società di progettazione incaricata affinché possa essere valutata la reale convenienza tecnico - economica del percorso alternativo proposto. Tale variazione progettuale riguarderebbe solo una quota parte del progetto, che in ogni caso potrebbe avere un iter autonomo seguendo le procedure già previste.

L'Ente è ancora in attesa (da dicembre 2013) di acquisire da parte della Regione Abruzzo Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile Servizio Aree Protette, Beni Ambientali, Storici ed Architettonici un riscontro in merito alla nota prot. n. 321339 del 20.12.2013 con la quale è stata trasmessa la relazione paesaggistica del progetto.

15.04.2014 sopralluogo n. 33 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente è in attesa di ricevere dalla Società di progettazione incaricata la valutazione della reale convenienza tecnico - economica della modalità espropriativa alternativa proposta dalla Ditta. A breve l'Ente richiederà al Commissario Straordinario l'autorizzazione a suddividere l'intervento in due lotti funzionali, in modo da svincolare la parte più realizzabile immediatamente in quanto non interessata da procedimenti espropriativi.

18.04.2014 L'Ente Avvalso, con nota prot. 100782 del 18.04.2014, acquisita con prot. 175/CS, in merito alle osservazioni trasmesse dai privati circa il progetto definitivo, sollecita la Società di progettazione a trasmettere, in tempi rapidi, le relative controdeduzioni, adeguatamente motivate.

29.04.2014 sopralluogo n. 34 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

E' stata acquisita, in data 22.04.2014 al prot. n. 101777, la valutazione da parte della Società diprogettazione sulla proposta della Ditta. La Società ha ritenuto non esaustiva dal punto di vista tecnico tale proposta e, pertanto, sono state richieste delle integrazioni. Sarà inoltre trasmessa, entro la corrente settimana, una comunicazione al Commissario Straordinario circa la possibilità di suddividere l'intervento in due lotti funzionali, in modo da svincolare la parte più immediatamente attuabile, poiché non interessata da ulteriori procedimenti espropriativi.

08.05.2014 l'Ente Avvalso, con nota prot. 115352 dell'8.05.2014, acquisita con prot. 207/CS - premesso che sono pervenute n. 7 osservazioni dagli intestatari catastali delle aree occorrenti alla realizzazione dei lavori. In data 24.01.2014 le suddette osservazioni sono state trasmesse alla Società di progettazione per le controdeduzioni di competenza e, in data 18.04.2014 e 09.05.2014 la Società di progettazione ha trasmesso le proprie controdeduzioni - comunica che, l'osservazione effettuata dalla Ditta risulta accoglibile. In

considerazione che, ai sensi dell'art. 16, c. 12 del DPR 327/2001, l'Autorità espropriante deve pronunciarsi con atto motivato sulle osservazioni pervenute, l'Ente richiede al Commissario Straordinario un parere in merito. Richiede inoltre, la possibilità di valutare l'opportunità di separare il progetto complessivo in due lotti funzionali, ognuno con un iter organizzativo autonomo. Di modo che, gli interventi oggetto di modifica avverrebbero in una località a se stante, assolutamente distinta e lontana dagli altri lavori previsti. In questo modo, separando il progetto, sarebbe possibile procedere rapidamente all'approvazione del primo lotto funzionale, rimasto invariato, accelerando i tempi di realizzazione delle opere.

13.05.2014 sopralluogo n. 35 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente si dichiara in attesa di un riscontro commissariale per la definizione del prosieguo delle attività. In ogni caso, l'Ufficio tecnico ha già effettuato un preventivo per la eventuale riprogettazione del tratto oggetto di variazione.

20.05.2014 L'Ente Avvalso, con Nota prot. 124499 del 20.05.2014, acquisita con prot. 218/CS, trasmette il cronoprogramma lavori aggiornato ipotizzando lo stesso suddiviso in 2 lotti. L'Ente dichiara inoltre che il ritardo accumulato è stato determinato da volontà tutte esterne all'Amministrazione, nello specifico al ritardo delle Amministrazioni deputate al rilascio delle autorizzazioni ambientali, dei Comuni nel rilascio dei pareri di competenza, alla procedura espropriativa e all'analisi delle osservazioni pervenute dagli intestatari catastali delle aree occorrenti alla realizzazione dei lavori.

INTERVENTO DENOMINATO "**INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE SUL FIUME FORO IN PROSSIMITÀ DELLA CONFLUENZA CON IL TORRENTE DENDALO**" NEI COMUNI DI FRANCAVILLA AL MARE, MIGLIANICO E ORTONA (CH).

Ambito: Difesa dei Fiumi

Importo € 5.000.000,00

Convenzione di avvalimento siglata in data 19/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro.

Ente avvalso: Consorzio di Bonifica Centro

Quadro di Sintesi delle principali attività svolte

FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
Affidamento **Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e CSE**	Gara basata sull'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Il bando di gara è stato pubblicato a cura della società INTESTO in data 09.11.2012. Il bando di gara prevede: 60 giorni per la progettazione	*N. offerte pervenute* (al 29.11.2012 - scadenza del bando): 15 *Composizione della Commissione* di gara: Presidente: Ing. Tommaso Valerio; Membri: Arch. Francesco Faraone del Servizio Difesa Suolo della Provincia di Chieti, e Ing. Mauro Contestabile, Direttore del Consorzio di Bonifica del Fucino; Segretario: Rag. Ennio Antonetti *N. sedute della Commissione di gara***:** la Commissione, nominata in data dal 29.03.2013, è stata successivamente ricostruita in data 09.04.2013 con la sostituzione dell'Avv.to

		definitiva e 60 giorni per la progettazione esecutiva	Pietromartire con l'Ing. Mauro Contestabile, ha eseguito n. 8 sedute dal 19.01.2013 al 30.05.2013
Aggiudicazione **Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e CSE**	*Aggiudicatario***:** RTI Beta Studio S.r.l. – C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l.	Aggiudicazione provvisoria: in data 30.05.2013 Aggiudicazione definitiva: in data 10.07.2013 con Delibera n. 204 della deputazione amministrativa del Consorzio Stipula contratto: in data 09.09.2013 presso lo Studio del notaio Gioffré.	Tempi di accettazione delle offerte e di valutazione delle stesse: 5 mesi dalla scadenza del bando, 2 mesi dalla nomina della Commissione di gara. L'importo complessivo di Euro 149.130,27 oltre IVA e Cassa, con un tempo per l'espletamento del servizio di 96 giorni secondo l'offerta tecnica risultante agli atti Secondo la tempistica prevista nel contratto, al netto della definizione degli espropri, la consegna del progetto definitivo deve avvenire entro 48 giorni dalla data di stipula del contratto;
Acquisizione **Progetto Definitivo**		In data 19.11.2013 la Ditta ha rimesso copia del Progetto Definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale il cui affidamento deve essere ancora perfezionato dal RUP.	Si evidenzia l'elevato costo riguardante la voce "Acquisizione di aree" pari a circa a 3,2 MLEuro. In data 14.01.2014 si è tenuto un incontro tecnico con i progettisti di BetaStudio Srl nel quale è stato richiesto che dal Progetto, così come presentato, sia stralciato un lotto funzionale pari al valore complessivo del finanziamento pari a 5.000.000,00 Euro.

Attività svolta

19.07.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro) e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

04.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, sollecita al Commissario, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo e al MATTM, la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento. La Direzione, pur dichiarando piena disponibilità ad operare con il migliore

spirito di collaborazione, per il puntuale rispetto della programmazione definita dall'Accordo di Programma e, pur evidenziando la disponibilità di € 20.732.770,76 nelle casse regionali, manifesta un atteggiamento chiaramente ostruttivo, arrivando addirittura a dichiarare, sostituendosi ai soggetti deputati alla gestione dei fondi dello Stato Centrale, che attiverà l'accredito in contabilità speciale del 30% delle risorse di cassa iscritte nel bilancio Regionale solo dopo la definizione da parte del Commissario di un Piano Stralcio che definisca le priorità da porre in essere in base alle risorse disponibili; l'ulteriore 60% sarà invece corrisposto alla pubblicazione dei bandi di gara e il residuo 10% all'atto della comunicazione di inizio lavori.

04.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, evidenzia la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento.

05.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita, a seguito della diffida commissariale, il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili. Il trasferimento delle risorse, per complessivi € 20.732.770,76, da parte dello Stato è avvenuto in data 06.12.2010 alle casse regionali, la Direzione, pertanto, ne ammette la disponibilità da lungo tempo.

Persiste inoltre, il continuo riferimento al Piano Stralcio richiesto dal Direttore, che, si manifesta come la volontà di porre il Commissario in condizione di errore, in quanto una programmazione senza risorse costituirebbe atto illecito.

10.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota Regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita nuovamente la Regione Abruzzo per l'ottenimento del completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e, la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

30.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 177524/RA scrive al MATTM, alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo (e, p.c. al Commissario Straordinario) per diffidare il Commissario adducendo un immotivato ritardo negli adempimenti di competenza (in riferimento alla nota commissariale prot. 008/CS del 10.08.2011) e richiede inoltre, l'accelerazione dei tempi e l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi avanzando motivazioni sostanzialmente tendenziose e violando l'autonomia commissariale nelle scelte operative e programmatiche.

30.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP. - Ufficio Tecnico per i Bacini Idrografici, con nota prot. 177204/RA, trasmette lo Studio di Fattibilità.

19.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 172718/RA, richiede alla Società di progettazione che ha realizzato lo *studio di fattibilità tecnico - economica* per la difesa dalle inondazioni dell'abitato di Contrada Foro la trasmissione dello stesso.

06.12.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011, sollecita impropriamente al Commissario Straordinario il trasferimento delle risorse commissariali alla propria Direzione LL.PP., per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di L'Aquila, Carsoli e Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona.

15.12.2011 la Regione Abruzzo, con nota prot. 261403/RA acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 (rif. nota prot. 252592/RA del 06.12.2011), insiste nel sollecitare impropriamente l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP..

28.12.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 269648/RA sollecita nuovamente al Commissario il trasferimento a proprio beneficio delle risorse commissariali per l'attuazione degli interventi nei Comuni di Carsoli, L'Aquila, Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona evocando erroneamente la L. R. 81/1998.
09.01.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, in risposta alle numerose comunicazioni della Regione Abruzzo a carattere ostativo, in particolar modo quella del 28.12.2011, scrive al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Corte dei Conti per puntualizzare e sollecitare quanto segue.

Il Commissario evidenzia in primo luogo che, sebbene dall'inizio del mandato abbia cercato di instaurare un rapporto collaborativo con l'Ente Regionale, lo stesso ha assunto da subito un atteggiamento intralciante e a

volte addirittura intimidatorio nei riguardi dell'attività commissariale. Chiarisce inoltre che, contrariamente a quanto sostiene ripetutamente l'Ente Regionale, non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti e che non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi e ancora che, la normativa Regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione.

In riferimento all'atteggiamento ostativo assunto dalla Regione nelle modalità e tempistiche per trasferire i fondi governativi alla Contabilità Speciale il Commissario richiede un intervento della Corte dei Conti per porre fine a questa questione e instaurare un vero clima collaborativo.

19.01.2012 stipula della Convenzione con Ordinanza di Avvalimento tra il Consorzio di Bonifica Centro, la Regione Abruzzo e il Commissario Straordinario.

31.01.2012 con nota prot. 748, acquisita con prot. 034/CS del 31.01.2012 (a mezzo mail e, p.c. al Commissario Straordinario), l'Ente Avvalso chiede alla Regione Abruzzo, Direzione LL. PP., Servizio Idrico Integrato, gli Studi del Piano Stralcio Difesa Alluvioni riguardanti il Bacino del Fiume Foro al fine di poter eseguire le progettazioni di competenza.

20.02.2012 con nota acquisita con prot. 057/CS l'Ente Avvalso chiede indicazioni/approfondimenti su alcuni dei punti discussi verbalmente.

07.03.2012 incontro presso l'Ufficio Commissariale, con l'Ente Avvalso per la trattativa di alcuni temi di particolare rilevanza per le azioni a seguire, tra cui lo stato delle progettazioni, le Conferenze di servizi, eventuali espropriazioni e la possibilità di utilizzare a procedure semplificate (DPCM 20.07.2011). L'Ente, che sta procedendo all'elaborazione con risorse interne degli atti progettuali preliminari, comunica l'impossibilità di realizzare internamente anche la progettazione definitiva per indisponibilità di risorse sufficienti.

15.03.2012 ha avuto luogo un convegno a Miglianico presso la sede del Golf Club organizzato dalla Regione Abruzzo per illustrare pubblicamente la progettazione dell'intervento riguardante il territorio di Miglianico/Francavilla al Mare.

22.03.2012 incontro presso l'Ufficio del Commissario con l'Ente Avvalso. E' stato concordato che l'Ente disponga la progettazione preliminare, con risorse interne, in tempi rapidi utilizzando a seguire procedura ad evidenza pubblica per la progettazione definitiva/esecutiva, la direzione dei lavori e il coordinamento alla sicurezza.

07.05.2012 con nota prot. 169/CS il Commissario esorta l'Ente Avvalso a procedere velocemente, secondo quanto concordato verbalmente durante l'incontro che ha avuto luogo presso gli uffici commissariali il 22.03.2012.

12.06.2012 con nota prot. 5384, acquisita con prot. 202/CS del 12.06.2012, l'Ente Avvalso trasmette il progetto preliminare. Questo, in esecuzione delle disposizioni commissariali, sarà posto a base di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione ed assistenza dei lavori. L'Ente allega congiuntamente lo schema di avviso e di disciplinare di gara per l'espletamento di detti servizi per l'approvazione commissariale.
20.07.2012 con nota prot. 223/CS il Commissario Straordinario notifica all'Ente l'avvenuta ricezione della progettazione preliminare (acquisita con prot. 202/CS del 12.06.2012) e, la coerenza della stessa agli obiettivi tecnici disposti con l'Accordo di Programma.

13.09.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 275/CS, richiede all'Ente un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata mediante Convenzione di Avvalimento e il prosieguo delle fasi di affidamento delle progettazioni, della direzioni lavori e della sicurezza in tempi rapidi.

27.09.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla richiesta pervenuta da uno degli "Enti Attuatori" di approvazione relativa ai bandi di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto indicato nell'art. 8 delle Convenzioni di Avvalimento, precisa che detto articolo è solo una norma

procedurale pertanto, la responsabilità degli atti non può essere suddivise tra il Commissario e il RUP. Tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

28.09.2012 con deliberazione n. 294 l'Ente nomina il Responsabile Unico del Procedimento.

16.10.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 9914, acquisita con prot. 313/CS del 23.10.2012, trasmette una relazione sull'attuazione dell'intervento e, comunica, che la pubblicazione del bando pertinente i servizi tecnici è prevista per la fine del mese di ottobre.

24.10.2012 Sopralluogo n. 1 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Entro il 31 ottobre l'Ente provvederà alla pubblicazione del bando avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, direzione ed assistenza dei lavori e successivamente, entro i primi 10 gg di novembre, procederà alla Convocazione della Conferenza di servizi sul progetto preliminare.

Per quanto concerne il recupero dei ritardi, è stata prevista nel bando di gara una tempistica di 4 mesi per l'espletamento della progettazione, quindi, entro aprile/maggio 2013 si potrà procedere all'affidamento dei lavori.

07.11.2012 Sopralluogo n. 2 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:
La pubblicazione dell'avviso di gara per l'affidamento dei servizi tecnici ed attività complementari è prevista per il giorno 9 novembre p.v..

09.11.2012 pubblicazione del bando avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori.

27.11.2012 Sopralluogo n. 3 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:
In seguito alla pubblicazione sulla G.U. n. 131 del 9.11.2012 del bando di gara per l'affidamento dei servizi tecnici ed attività complementari e, contemporaneamente, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito dell'Osservatorio Regionale Lavori Pubblici della Regione Abruzzo, sul Sito Internet ufficiale e all'Albo Pretorio dell'Ente è stata data comunicazione al Commissario che l'ufficio tecnico sta provvedendo a rispondere ai quesiti espressi dai professionisti e dalle società concorrenti.

06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 355/CS, rilevato un importante scollamento temporale tra i tempi d'attuazione degli interventi avviati e quanto dichiarato nel cronoprogramma redatto in sede di Convenzione, invita l'Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.

11.12.2012 Sopralluogo n. 4 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il 29.11.2012, termine per la presentazione dei plichi contenenti documentazione amministrativa e offerte inerenti la gara per l'affidamento del servizio tecnico ed attività complementari, sono pervenute n. 15 offerte.

Entro la settimana 17-21.12.2012 sarà convocata la Conferenza di servizi.

Per quanto concerne la nomina della Commissione di Gara per la valutazione delle offerte, essendo il criterio di aggiudicazione quello previsto dall'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii., con nota prot. 11730 del 06.12.2012 l'Ente ha rappresentato al Commissario Straordinario la necessità di procedere all'individuazione dei membri della suddetta Commissione, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di avvalimento ed è in attesa di un riscontro in merito.

E' in fase di predisposizione e trasmissione al Commissario Straordinario un cronoprogramma dettagliato e aggiornato, così come richiesto nella nota prot. 355/CS del 06.12.2012, acquisita al prot. 11887 del 11.12.2012.

13.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS, a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi, in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 espone che, qualora fossero interessati all'utilizzo di:

7. procedure semplificate per l'approvazione dei progetti mediante *Conferenza di Servizi* (art. 1, c. 1 DPCM), devono far pervenire esplicita richiesta all'Ufficio commissariale.
8. *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni* secondo le modalità indicate all'art. 1, c. 3 del DPCM, ciascun Ente interessato dovrà predisporre e trasmettere allo scrivente Ufficio l'elenco completo delle unità da espropriare unitamente ai relativi CDU.

Ribadisce la piena autonomia dei RUP in merito alla nomina delle Commissioni giudicatrici di gara.

18.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS, (in riferimento alla nota prot. 363/CS del 13.12.2012), conferma che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Ogni spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo.

07.01.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 126 del 07.01.2013, acquisita con prot. 001/CS del 07.01.2013, richiede di servirsi delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.07.2011 per le procedure semplificate (approvazione dei progetti mediante *Conferenza di Servizi* e *Occupazioni d'urgenza ed eventuali espropriazioni)*. Richiede inoltre di poter trasmettere il cronoprogramma aggiornato, come richiesto dal Commissario con nota prot. 355/CS del 06.12.2012, dopo la definizione del calendario dei lavori della Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, la cui composizione è in corso di definizione.

11.12.2012 Sopralluogo n. 5 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:
L'Ente sta verificando la disponibilità dei soggetti individuati per la nomina della Commissione aggiudicatrice.

17.01.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 012/CS, invita l'Ente Avvalso a procedere secondo le indicazioni fornite con nota prot. 365/CS qualora decida di utilizzare le deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011 per le procedure semplificate e a trasmettere, nel più breve tempo possibile, il cronoprogramma lavori aggiornato, come richiesto con nota prot. 355/CS del 06.12.2012.

21.01.2013 non ha avuto luogo il Sopralluogo n. 6 di monitoraggio Commissariale a causa di impegni sopravvenuti del RUP.

05.02.2013 Sopralluogo n. 7 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP ha provveduto a predisporre il cronoprogramma lavori, come richiesto dal Commissario con nota prot. 12/CS del 17.01.2013.

In merito alla nomina della Commissione aggiudicatrice due dei membri individuati hanno comunicato all'ufficio tecnico l'impossibilità a prenderne parte. Il RUP ha provveduto, pertanto, all'individuazione di altri soggetti idonei in sostituzione.

06.02.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 1107, acquisita con prot 034/CS del 11.02.2013, trasmette il cronoprogramma lavori aggiornato.
26.02.2013 Sopralluogo n. 8 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:
In merito alla nomina della Commissione aggiudicatrice non sono stati accolti gli incarichi dai soggetti individuati e, pertanto, il RUP sta individuando dei sostituti.
07.03.2013 il Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS richiede all'Ente Avvalso la trasmissione, in formato elettronico, dei provvedimenti elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web.

19.03.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 2121 del 07.03.2013, chiede, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione sottoscritta in data 19.01.2012, l'intesa sulla composizione della Commissione giudicatrice istituita per l'affidamento dei servizi di progettazione prima di procedere con i lavori della stessa.

20.03.2013 il Commissario Straordinario ribadisce all'Ente Avvalso, con nota prot. 055/CS (rif. nota prot. 2121 del 07.03.2013), la completa autonomia del RUP nello svolgimento delle attività di competenza che pertanto, non necessitano di ulteriori approvazioni Commissariali, come già chiarito precedentemente con nota prot. 290/CS del 27.09.2012.

12.03.2013 Sopralluogo n. 9 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

in merito ai lavori della Commissione aggiudicatrice è stato individuato, il Segretario, nella figura del responsabile amministrativo del Commissario Straordinario.

In riferimento alla nota del Commissario Straordinario prot. n. 049/CS del 07.03.2013, circa la richiesta di documentazione per il ReNDiS, il RUP si sta attivando per i relativi adempimenti.

25.03.2013 Sopralluogo n. 10 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP entro la settimana corrente convocherà la Commissione aggiudicatrice, per l'inizio dei lavori.

29.03.2013 con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 3 è istituita la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei servizi tecnici ed accessori.

09.04.2013 Sopralluogo n. 11 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

la prima seduta della Commissione aggiudicatrice del 05.04.2013 ha avuto luogo ma, i lavori non sono iniziati per l'assenza di uno dei componenti. Con provvedimento n. 3042 del 09.04.2013 l'Ente ha proceduto alla sostituzione del componente assente e la stessa è stata convocata per il giorno 10.04.2013 in seconda seduta.

In merito alla nota del Commissario Straordinario prot. 049/CS del 07.03.2013, circa la richiesta di documentazione per il ReNDiS, il RUP provvederà a fornire la documentazione richiesta entro il 10.04.2013.

16.04.2013 l'Ente trasmette, con nota prot. 3338, acquisita con prot. 078/CS, in formato elettronico, il Codice Unico di Progetto; il quadro economico di progetto; il dispositivo di nomina del RUP come richiesti dal Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS del 07.03.2013.

22.04.2013 Sopralluogo n. 12 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 10 e 16.04.2013 la Commissione aggiudicatrice ha effettuato due sedute pubbliche con l'apertura delle buste contenente la documentazione amministrativa. Successivamente sono state sorteggiate n. 2 ditte per la verifica dei requisiti e il giorno 17.04.2013 le stesse sono state invitate a presentare la documentazione richiesta entro il 27.04.2013. La Commissione si costituirà nuovamente i primi giorni di maggio per proseguire i lavori.

07.05.2013 non è stato eseguito il Sopralluogo n. 13 di monitoraggio Commissariale a causa dell'impossibilità del RUP a prenderne parte, lo stesso ha comunque predisposto una nota di aggiornamento, da cui si evince che:

Il giorno 3 maggio u.s. ha avuto luogo la quarta seduta pubblica di gara per l'aggiudicazione dei servizi di ingegneria ed architettura nel corso della quale si è data comunicazione dell'esito positivo della verifica dei requisiti riguardanti le due Ditte sorteggiate e si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le "offerte tecniche" delle 14 ditte rimaste in gara. A conclusione di queste operazioni, e constatato che le 14 offerte presentate erano conformi a quanto previsto nel bando e nel disciplinare di gara, si è chiusa la quarta seduta. Nel pomeriggio dello stesso giorno la commissione ha iniziato la prima seduta non pubblica per la valutazione delle offerte e si è aggiornata a lunedì 13 p.v. per il proseguo dei suddetti lavori di valutazione.

21.04.2013 Sopralluogo n. 14 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il giorno 13 u.s. ha avuto luogo la seconda seduta non pubblica della Commissione aggiudicatrice i cui lavori proseguiranno il 23 maggio p.v. per la continuazione delle valutazioni delle offerte tecniche. I lavori saranno conclusi presumibilmente entro il mese di maggio.

30.05.2013 aggiudicazione provvisoria dei servizi di ingegneria ed architettura.

04.06.2013 Sopralluogo n. 15 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La Commissione sta verificando la veridicità delle dichiarazioni rese dall'ATI aggiudicatrice in via provvisoria.

18.06.2013 Sopralluogo n. 16 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito ai lavori della Commissione Aggiudicatrice proseguono le verifiche di veridicità circa le dichiarazioni rese dall'ATI aggiudicataria in sede di offerta. Mancano tuttavia alcuni documenti che, non appena acquisiti permetteranno di procedere con l'aggiudicazione definitiva.

09.07.2013 Sopralluogo n. 17 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La Commissione Aggiudicatrice ha acquisito tutta la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla gara e di insussistenza delle cause di esclusione. In seguito all'esito positivo di tale verifica l'Ente procederà all'aggiudicazione definitiva del servizio. Dell'aggiudicazione definitiva sarà data opportuna comunicazione ai partecipanti tramite avviso. Trascorsi 35 giorni, per permettere eventuali ricorsi, l'Ente procederà alla stipula del contratto, entro il 15 di agosto p.v.

23.07.2013 Sopralluogo n. 18 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 10.07.2013 con Delibera n. 204 della deputazione amministrativa del Consorzio l'Ente ha aggiudicato definitivamente i servizi tecnici e accessori all'ATI individuata. Pertanto il RUP ha provveduto a notificare agli altri concorrenti gli esiti di gara e, a pubblicare il risultato di gara sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 19.07.2013, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici e sul sito dell'Osservatorio Regionale in data 22.07.2013.

17.09.2013 Sopralluogo n. 20 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

l'Ente in data 09.09.2013, ha sottoscritto il contratto di appalto per l'esecuzione dei servizi di ingegneria con l'ATI aggiudicataria, questo, in collaborazione con il RUP, sta approntando il progetto definitivo.

30.09.2013 l'Ente, con nota prot. 9503, acquisita con prot. 229/CS, richiede, nel più breve tempo possibile, un incontro con il Commissario Straordinario al fine di definire alcuni aspetti amministrativi, in particolare circa le modalità di espropriazione.

01.10.2013 Sopralluogo n. 21 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 30.09.2013 ha avuto luogo un incontro con l'ATI e l'ufficio tecnico per la condivisione di alcune scelte progettuali e la discussione delle problematiche inerenti soprattutto l'espletamento e la definizione delle procedure espropriative. In tale circostanza si è concordato che l'ATI presenterà nell'immediato lo studio di prefattibilità ambientale che sarà sottoposto tempestivamente agli Uffici regionali per la verifica dell'assoggettabilità a VIA.

08.10.2013 Sopralluogo n. 22 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Rispetto al precedente sopralluogo non si evidenziano aggiornamenti rilevanti. L'Ente è in attesa di una comunicazioni per fissare l'incontro richiesto con nota prot. n. 99503 del 30.09.2013.

04.11.2013 l'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro, con nota prot. 26440 del 24.10.2013, acquisita con prot. 286/CS, richiede dei chiarimenti in merito alle procedure tecnico/amministrative seguite per l'ottenimento del parere di competenza con allegata copia del progetto.

05.11.2013 Sopralluogo n. 24 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'ATI aggiudicataria ha trasmesso, per la valutazione dell'ufficio tecnico, la relazione per la Verifica dell'Assoggettabilità Ambientale del progetto definitivo. L'Ente resta in attesa dell'incontro richiesto al Commissario per la definizione degli aspetti procedurali in merito agli espropri al fine di poter fornire tutti i chiarimenti e indirizzi richiesti dall'impresa.

06.11.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 297/CS, comunica all'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino interregionale del Fiume Sangro, che il progetto è tutt'ora in fase di redazione e certamente sarà accompagnato da studio di compatibilità idraulica, come da norma, e sarà trasmesso per il parere preventivo.

13.11.2013 Riunione presso gli Uffici Commissariali con i tecnici degli EE.AA. ed il consulente legale del Commissario per la soluzione di alcuni dubbi interpretativi riguardanti l'applicazione delle procedure semplificate (espropri, Conferenze di servizi) del DPCM integrativo 20.07.2011 e, come lo stesso può derogare la *lex generalis*.

19.11.2013 Sopralluogo n. 25 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP comunica che presenterà una nota al Commissario Straordinario con i quesiti insoluti in merito all'attività espropriativa.

27.11.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 11599 del 26.11.2013, acquisita con prot. 325/CS, richiede l'autorizzazione ad utilizzare parte delle economie, scaturite dalla procedura di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria, per l'espletamento delle prestazioni di studio di impatto ambientale e della relazione paesaggistica all'ATI.

27.11.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 11619 del 27.11.2013, acquisita con prot. 325bis/CS, in relazione agli espropri, chiede di conoscere il soggetto intestatario delle particelle oggetto di esproprio/servitù e il soggetto che sarà responsabile della manutenzione e gestione dell'opera dopo il collaudo.

17.12.2013 Sopralluogo n. 26 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

in data 21.11.2013 ha avuto luogo un incontro tra l'ATI e l'Ufficio tecnico nel corso del quale sono stati definiti alcuni aspetti progettuali con riguardo soprattutto agli espropri.

In data odierna l'ATI ha depositato agli atti una copia del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale. Il RUP si riserva di esaminare e valutare il progetto per rimettere le opportune considerazioni e osservazioni al Commissario Straordinario.

08.01.2014 Sopralluogo n. 27 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Sulla base di un dettagliato esame del progetto definitivo sono stati richiesti all'ATI alcuni chiarimenti riguardanti l'intervento.

15.01.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 16/CS, comunica al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a seguito della redazione del progetto definitivo dell'intervento, a cura della Ditta aggiudicataria è emerso che la completa messa in sicurezza dell'area oggetto di intervento richiede una spesa di 12 ML di Euro. La disponibilità concessa, come da Allegato all'Accordo di Programma del 16 settembre 2010, è invece di 5 ML di Euro ed inoltre che, la valutazione eseguita della spesa per le necessarie espropriazioni si attesta nell'ordine dei 3,2 ML di Euro circa. Tali importi relegano pertanto, la dimensione economica disponibile per l'attuazione dell'intervento a meno di 2 ML di Euro.

Richiede dunque la necessaria integrazione delle risorse (7 ML di Euro) ai fini del completamento dell'opera.

21.01.2014 Sopralluogo n. 28 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Con nota prot. n. 220 del 09.01.2014 sono stati richiesti all'ATI aggiudicataria della progettazione chiarimenti ed integrazioni al progetto definitivo. In data 14.01.2014 si è tenuto un incontro tecnico nel quel sono stati esaminati gli aspetti tecnici contenuti nella nota sopra richiamata ed è stato richiesto che dal progetto, così come presentato, sia stralciato un lotto funzionale pari al valore complessivo del finanziamento pari a 5.000.000,00 Euro.

04.02.2014 Sopralluogo n. 29 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP dichiara di aver sollecitato il ricevimento della documentazione integrativa richiesta ai progettisti con nota prot. 220 del 09.01.2014.

18.02.2014 Non è stato eseguito il Sopralluogo n. 30 di monitoraggio Commissariale a causa di impegni del RUP.

11.03.2014 Sopralluogo n. 31 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'ATI ha consegnato il progetto definitivo del I Lotto dell'intervento, per un costo complessivo di 5 Milioni Euro, corrispondente al finanziamento disponibile. Il progetto generale, già consegnato, ha un valore di 13 Milioni Euro.

Il RUP entro la corrente settimana procederà alla verifica e validazione del progetto e, a seguire, previo invio della documentazione alla struttura Commissariale, sarà convocata la Conferenza di servizi e verrà avviata la procedura di VIA per l'intero intervento.

25.03.2014 Sopralluogo n. 32 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Sono in corso la verifica e la validazione del progetto definitivo.

28.03.2014 il MATTM, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, con nota prot. 8986/TRI, acquisita con prot. 133/CS, comunica alla Regione Abruzzo, al Commissario Straordinario e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la non condivisione dell'opportunità di stralciare l'art. 6 del I Atto Integrativo sottoscritto in data 6 febbraio 2012, che prevede che la Regione stessa debba provvedere all'aggiornamento dei dati relativi agli interventi di cui all'Allegato 1, elenco 2, del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS).

Richiede inoltre al Commissario Straordinario la necessaria documentazione tecnico amministrativa atta ad esplicitare la richiesta di ulteriori 7milioni di euro per la completa messa in sicurezza dell'intervento.

28.03.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 136/CS (in riscontro alla nota prot. 8986/TRI del 26/03/2014), trasmette al MATTM e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la relazione generale, le planimetrie generali e il quadro economico dell'intervento che, come segnalato con precedenti comunicazioni, necessita di ulteriori fondi per la completa messa in sicurezza dell'area (8,5 milioni di euro, per un totale di 13,5 milioni di euro).

15.04.2014 Sopralluogo n. 33 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente ha avviato la procedura di Verifica di Assoggettabilità (VA). Dal servizio BURA regionale è stato comunicata come data di pubblicazione il giorno 30.04.2014, da cui decorreranno i 45 giorni di pubblicazione previsti dalla normativa vigente entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse), potrà presentare osservazioni o pareri sull'opera.

La Conferenza di servizi, da concertare con la Struttura Commissariale, sarà convocata presumibilmente entro i primi 15 giorni di maggio.

30.04.2014 Sopralluogo n. 34 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Non si rilevano aggiornamenti rispetto al precedente verbale.

13.05.2014 Sopralluogo n. 35 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente Avvalso, con nota prot. 4718 dell'8.05.2014, acquisita con prot. 212/CS, convoca, per il giorno 23.05.2014, la Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s. m. e i., dell'art. 10 del DPR 327/2001 e s. m. e i. e della L.R. n. 7/2010 la quale dovrà esprimersi sul progetto definitivo.

22.05.2014 L'Autorità di Bacino di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro con Nota prot. 138008, acquisita con prot. 222/CS esprime parere negativo in merito alla realizzazione dell'intervento a causa delle criticità riscontrate rispetto alla pianificazione prevista nel PSDA.

In sede di sottoscrizione dell'Accordo di Programma del 16.09.2010 L'Autorità di Bacino di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro ha espresso piena condivisione sul programma degli interventi (con nota prot. RA/167420 del 07.09.2010 e prot. 2923 del 06.09.2010) come si legge nei Visti dello stesso Accordo di Programma.

23.05.2014 Ha avuto luogo la Conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s. m. e i., dell'art. 10 del DPR 327/2001 e s. m. e i. e della L.R. n. 7/2010 per l'approvazione del progetto definitivo.

27.05.2014 Sopralluogo n. 36 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

sul BURA n. 17 del 30.04.2014 è stato pubblicato l'avviso al pubblico di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità.
In seguito allo svolgimento della Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo che ha avuto luogo il giorno 23.05.2014 e al parere negativo dell'Autorità di Bacino Regionale il RUP chiede un intervento del Commissario Straordinario al fine di agire congiuntamente per la risoluzione positiva della procedura in corso.

INTERVENTO DENOMINATO **"INTERVENTI DI CHIUSURA DEI VARCHI IN SPONDA DESTRA DEL FIUME PESCARA ATTRAVERSO UN SISTEMA DI DIFESA IDRAULICA"**- COMUNE DI PESCARA;

Importo € 900.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio del Commissario

RIFERIMENTO NORMATIVO: (10.12.2013) II Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica;

RUP: ing. Quintilio Napoleoni.

<u>Cronologia precedente il II Atto Integrativo</u>

Durante la II Conferenza di servizi per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo" nel Comune di Pescara il Genio Civile, dopo aver acquisito il parere trasmesso dall'Autorità di Bacino, con nota prot. RA/133225 del 08.06.2012, ha autorizzato ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la costruzione delle opere previste in progetto con alcune **prescrizioni.** Tali prescrizioni riguardano la chiusura di alcuni varchi in sponda destra del Fiume. Questa necessità ha generato la richiesta da parte del Comune di Pescara di utilizzare le economie generate dal quadro economico del progetto principale, per finanziare il progetto di chiusura dei varchi. Il Commissario Straordinario ha richiesto preventivamente l'espressione del Comitato di Indirizzo e la formulazione di un Atto Integrativo all'Accordo di Programma sulle modalità e sui mezzi per l'attuazione delle prescrizioni. Pertanto, in data 10.12.2013 è stato notificato il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 a carico del MATTM.

16.07.2012 esecuzione della seconda Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo". Il Presidente, a seguito dell'ottenimento dei pareri favorevoli da parte di tutti gli Enti coinvolti, dichiara conclusa la stessa e dispone l'approvazione del progetto definitivo con alcune prescrizioni espresse attraverso i pareri dei vari Enti risultati assenti.

L'Autorità di Bacino, con nota prot. RA/133225 del 08.06.2012, ha espresso il proprio parere favorevole sullo studio di compatibilità idraulica per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli argini golenali. A margine del suddetto parere l'Autorità mette in evidenza che per le rimanenti criticità in corrispondenza dell'apertura posta lungo la facciata del fabbricato del "Museo delle Genti d'Abruzzo" e a valle del tratto di interesse, è opportuno realizzare ulteriori interventi strutturali per la messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idraulico al fine di garantirne la difesa contro le esondazioni.

Il Genio Civile in data 21.06.2012, dopo aver acquisito il parere trasmesso dall'Autorità di Bacino con nota prot. RA/133225 del 08.06.2012, ha autorizzato ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, la costruzione delle opere previste in progetto con alcune **prescrizioni.**

13.06.2013 il Comune di Pescara, con nota prot. 84538, acquisita con prot. 123/CS del 14.06.2013, in seguito alle economie generatesi dall'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori all'ATI, chiede l'autorizzazione a poter utilizzare parte di queste, rinvenenti da quadro economico del progetto principale, per finanziare il progetto denominato interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica. Tale progetto preliminare è stato sollecitato dal Servizio del Genio Civile Regionale al

Sindaco di Pescara con nota prot. 13713 del 19.01.2012 e prescritto dal Servizio Genio Civile in occasione dell'autorizzazione idraulica n. 145002 del 21.06.2012 rilasciata per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara.

27.06.2013 con nota prot. 143/CS, in riferimento alla richiesta di autorizzazione del Comune di Pescara per l'utilizzazione delle economie generatesi dall'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori all'ATI, rinvenenti da quadro economico di progetto, il Commissario Straordinario comunica che gli interventi di competenza Commissariale sono tassativamente elencati nell'allegato all'Accordo di Programma sottoscritto il 16.09.2010, pertanto, eventuali opere od interventi, al di fuori di quelli inclusi nello stesso, non possono essere prese in considerazione né finanziate, neppure mediante eventuali economie.

04.09.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. 211630, acquisita con prot. 218/CS del 27.08.2013, sollecita impropriamente l'attivazione delle economie, generatesi dal quadro economico di progetto, per lavori di completamento funzionali all'intervento in corso d'esecuzione, a proprio parere, conformi con le previsioni indicate in sede di Accordo di Programma e subordinate al rispetto delle prescrizioni formulate dal Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara nell'autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 prot. RA/145002 del 21.06.2012. In realtà, l'attivazione delle sopraccitate economie non può essere disposta dal Commissario automaticamente ma è gestita dal "Comitato per la gestione dell'Accordo" una volta divenute economie finali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, c. 4, lett. F) dell'Accordo di Programma.

03.10.2013 Il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 49743/TRI del 27/09/2013 acquisita con prot. 237/CS, in riferimento alla richiesta di convocazione del Comitato di Indirizzo e Controllo, in merito all'eventuale riutilizzo delle economie derivanti dall'intervento comunica alla Regione Abruzzo che, non essendo state recepite nel progetto esecutivo le prescrizioni emesse sul progetto definitivo, a seguito dell'autorizzazione idraulica ex RD 523/1904, rientra nella esclusiva competenza degli uffici regionali ogni decisione in merito alla possibilità di dare attuazione alle stesse.

07.10.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. 247217, acquisita con prot. 244/CS del 07.10.2013, in merito alla chiusura dei varchi in foce del fiume Pescara, in zona golenale, prescritta dall'autorizzazione ex R.D. 523/1904, rilasciata dal Servizio Genio Civile di Pescara e, vista l'improcrastinabilità dell'opera, richiede al Commissario di autorizzare la spesa necessaria con la previsione di autonoma procedura di affidamento per la quale l'Ente Avvalso vorrà attenersi con ogni scrupolo al puntuale rispetto delle procedure di legge vigenti.

24.10.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 273/CS, in merito all'utilizzo delle economie generatesi dal quadro economico dell'intervento, richiede al MATTM che si indica la riunione del Comitato di Indirizzo nel più breve tempo possibile, per avere univoca e inequivocabile interpretazione sulle attività che in qualità di Commissario possono compiersi, nel rispetto di quanto contenuto nell'Accordo di Programma e che venga sancito quanto necessario all'interno di un Atto Integrativo, da sottoporre opportunamente alla Corte dei Conti per la indispensabile ratifica.

10.12.2013 II Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 a carico del MATTM;

24.02.2014 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 5859/TRI del 24.02.2014, acquisita con prot. 92/CS trasmette il II Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e finanziamento dell'opera "interventi di chiusura dei varchi in sponda dx del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica" stipulato in data 4.12.2013 tra il MATTM e la Regione Abruzzo, registrato alla Corte dei Conti in data 18.12.2013. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 posti a carico del MATTM e il Decreto direttoriale 4.12.2013 n. 4755 con il quale è stato approvato il sopraccitato II Atto Integrativo.

L'attività svolta

16.04.2014 con determinazione n. 8 il Commissario Straordinario nomina il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006, relativamente all'intervento situato presso il Comune di Pescara denominato "interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica".

06.06.201 Il RUP affida i servizi di progettazione preliminare e definitiva ai sensi degli art. 91 e 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. ad un tecnico individuato dall'Albo commissariale. Per l'espletamento delle attività sarà corrisposto un compenso complessivo pari da € 39.000,00.

INTERVENTO DENOMINATO "**MOVIMENTI GRAVITATIVI DEL VERSANTE IN DX IDROGRAFICA DEL FIUME ORTA – INTERVENTO DI RISANAMENTO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO**" NEL COMUNE DI CARAMANICO TERME (PE).

Ambito: Difesa del Suolo

Importo € 1.000.000,00.

Convenzione di Avvalimento siglata in data 20/01/2012, tra me Commissario Straordinario, la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e il Comune di Caramanico Terme (PE)

Ente avvalso: Comune di Caramanico Terme

Quadro di Sintesi delle principali attività svolte

FASI	CONTENUTI	TEMPI	COMMENTI
Affidamento ***Progettazione definitiva***	**Affidamento diretto**	Determinazione (*in attesa di acquisizione dal comune*)	Il Progetto Definitivo è stato adeguato alle prescrizioni formulate dalle Conferenze di Servizi del 14-06-2012 e del 16-07-2012, in particolare dall'Ente Parco nazionale della Maiella;
Affidamento ***Progettazione Esecutiva***	**Affidamento diretto** ad un tecnico esterno al Comune, ai sensi degli artt. 91 c. 2 e 125 c. 11 del D.Lgs n. 163/2006 (importo inferiore a 40.000 Euro)	Determinazione n. 135 del 12.10.2012	Ing. Alberico Claudio per un importo pari a 19.300 Euro oltre cassa 4% e IVA 21%. *Tempistica* prevista dal progetto esecutivo per i lavori: 150 giorni.
Acquisizione ***Progetto esecutivo***		In data 25.10.2012 al prot. n. 7371 è stato acquisito il Progetto Esecutivo	In pari data è stata fatta la delibera di Giunta Comunale di approvazione del Progetto Esecutivo medesimo (delibera n. 103). In data 26.10.2012 è stata inviata copia del Progetto Esecutivo agli Enti che hanno partecipato alla Conferenza dei Servizi del 16.07.2012.
Affidamento ***Direzione lavori e contabilità***	**Affidamento diretto** a professionista	Determinazione n. 169 del 27.11.2012	Ing. Di Giovanni Bartolomeo per un importo pari a 26.033,70 Euro oltre cassa 4% e IVA 21%
Affidamento ***Esecuzione Lavori***	**Procedura negoziata**, ai sensi dell'art.	In data 15.11.2012: determina a	Le lettere di invito sono state trasmesse alle imprese in data 27.11.2012 e le offerte dovevano pervenire

	122 del D. Lgs. 163/2006, con invito ad almeno 10 soggetti	contrarre con individuazione delle ditte da invitare alla gara.	entro il 20.12.2012. *N. ditte invitate: 10* *Composizione della Commissione* di gara Presidente: Geom. Filippo De Ingeniis, Componenti: Dott.ssa Francesca Vecchi e Rag. Elide Mazzocca *N. sedute della Commissione di gara***:** la gara è stata espletata in data 20.12.2012 con l'aggiudicazione provvisoria all'Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE)
Aggiudicazione **Esecuzione lavori**	*Aggiudicatario* Impresa **Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE)**	Aggiudicazione provvisoria: in data 20.12.2012 Aggiudicazione definitiva: in data 23.01.2013 con determina n. 35 del Responsabile del Servizio Tecnico	L'importo a base d'asta dei lavori è pari a Euro 582.027,98 oltre oneri di sicurezza pari a Euro 40.399,72; L'Impresa Di Persio Costruzioni S.r.l. ha offerto il ribasso del 15,08% con un importo di aggiudicazione pari a Euro 494.258,17, a cui vanno aggiunti 40.399,72 per la sicurezza, per complessivi Euro 534.657,89;
Stipula contratto **Esecuzione lavori**	**Di Persio Costruzioni S.r.l. di Montesilvano (PE) – Comune di Caramanico**	In data 03.04.2013 è stato stipulato il contratto	
Consegna dei **lavori**		In data 10.07.2013 è avvenuta la consegna definitiva dei lavori	In data 18.04.2013 si è proceduto alla "consegna parziale" dei lavori relativi alla realizzazione della pista di accesso (700 mt) e alla preparazione del cantiere in generale
Collaudo statico e tecnico amministrativo	**Affidamento diretto**	Con Determinazione n.170 del 28.12.2012	Ing. Palombo Paolo per un importo 4.800 Euro
***Ultimazione** dei* lavori		Certificato di ultimazione dei lavori avvenuta in data 05.11.2013.	E' in corso la predisposizione della Relazione finale di collaudo tecnico.

L'attività svolta

19.07.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS, chiede alla Regione Abruzzo il completo trasferimento alla Contabilità Speciale (circa 20.000.000 di euro), aperta a proprio nome, dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione e l'invio di tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma.

04.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 006/CS, diffida la Regione Abruzzo per il mancato ottenimento della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti e il trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale.

04.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 163979/RA, evidenzia la necessità di procedere con ogni urgenza alla definizione dell'intervento.

05.08.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 165880/RA, in risposta alla diffida commissariale del 04.08.2011, invita il Servizio Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.

10.08.2011 il Commissario Straordinario, con nota prot. 008/CS (riferimento nota regionale prot. 165880/RA del 05.08.2011), sollecita il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma e la trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi.

12.09.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 184731, trasmette la progettazione preliminare, erroneamente pervenuta al Servizio regionale.

22.09.2011 l'Ente Avvalso, con nota prot. 7753, trasmette il progetto definitivo della *Proposta Progettuale sul dissesto idrogeologico del Centro Abitato di Caramanico Terme (PE) - 1° stralcio funzionale* elaborato a seguito delle schede a suo tempo predisposte dall'Ente e trasmesse al competente Servizio Regionale, per l'importo complessivo generale pari a 1.000.000,00 €.

03.11.2011 con determinazione del Servizio Tecnico Comunale n. 185 è affidata, mediante procedura in economia, la progettazione definitiva per un corrispettivo nella misura di € 19.590,58 oltre IVA al 20%.

28.12.2011 la Direzione Regionale LL.PP., con nota prot. 269648/RA sollecita nuovamente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti all'esecuzione degli interventi, evocando erroneamente la L. R. 81/1998.

28.12.2011 con nota prot. 042/CS l'Ente Avvalso e la Regione Abruzzo sono convocati il giorno 04.01.2012, per la stipula della Convenzione di Avvalimento.

28.12.2011 la Direzione Regionale LL.PP. chiede il rinvio della riunione prevista per il giorno 04.01.2012, a causa di impegni improrogabili istituzionali.

29.12.2011 con nota prot. 045/CS l'Ente Avvalso e la Regione Abruzzo sono convocati il giorno 20.01.2012, per la stipula della Convenzione di Avvalimento.

09.01.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 005/CS (riferimento nota prot. 269648/RA del 28.12.2011), fa presente la non pertinenza della Leggi Regionali evocate dalla Regione e, invece, la competenza e responsabilità di attuazione demandati al Commissario stesso dal DPCM di nomina.

20.01.2012 Stipula della Convenzione, con Ordinanza di Avvalimento, agli atti con prot. 020/CS. La Convenzione viene siglata con verbale di assenza del firmatario regionale e l'impegno del Commissario a raccogliere le firme necessarie presso la Regione Abruzzo.

14.02.2012 con nota prot. 053/CS è trasmessa al Segretario Generale della Presidenza della Regione Abruzzo, la Convenzione di Avvalimento per l'apposizione della firma di competenza.

21.02.2012 la Regione Abruzzo trasmette all'Ente Avvalso la Convenzione di Avvalimento, a firma della Segreteria Generale (prot. 059/CS).

06.03.2012 con nota prot. 087/CS sono convocati i rappresentanti dell'Ente per una riunione operativa il giorno 07.03.2012, presso il MATTM – Ufficio del Commissario.

07.03.2012 riunione presso il MATTM, Ufficio del Commissario per monitorare l'avanzamento dei lavori. Vengono approfonditi alcuni temi di particolare rilevanza per le azioni a seguire. Lo stato delle progettazioni (l'Ente è in possesso di un progetto definitivo di cui già è stato inviato uno stralcio relativo solo all'opera

interessata), le Conferenze di servizi, eventuali espropriazioni (l'Ente rappresenta l'assenza di aree da assoggettare ad espropriazioni).

17.03.2012, con nota prot. 1885 acquisita con prot. 120/CS del 28.03.2012, l'Ente trasmette il progetto definitivo. Il progetto, dell'importo di 1.000.000,00 € è uno stralcio di un progetto generale *Risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme* dell'importo complessivo di 6.900.00,00 € redatto da un gruppo di tecnici comunali ed approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 09.06.2011.

07.05.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 170/CS, a seguito di quanto appreso nella riunione del 07.03.2012 esorta l'Ente a convocare, con estrema urgenza, la Conferenza di servizi.

26.05.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 3801, acquisita con prot. 189/CS del 29.05.2012, indice e convoca la I riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 14.06.2012 e trasmette, contestualmente, il progetto definitivo.

14.06.2012 in L'Aquila ha avuto luogo la I Conferenza di Servizi.
In sede di riunione sono state avanzate richieste di integrazione/modifica del progetto definitivo, da alcuni degli Enti invitati per l'acquisizione dei pareri.
Il Presidente, alla luce degli interventi verbalizzati, al fine di poter ottenere il nulla osta necessario per la valutazione d'incidenza ambientale ritiene opportuno sospendere i lavori e rinviarli ad una successiva seduta, già fissata per il giorno 04.07.2012.

15.06.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 4311 acquisita con prot. 203/CS del 15.06.2012, indice un incontro tecnico, per il 19.06.2012 presso la sede del Comune, per definire compiutamente le integrazioni al progetto.

18.06.2012 con determinazione dirigenziale n. 92 è affidato l'incarico, mediante procedura in economia, per la realizzazione di sondaggi, prove e rilievi geologici inerenti i lavori.

19.06.2012 L'Ente Avvalso comunica lo slittamento della data di chiusura della Conferenza dei Servizi, fissata per il 04.07.2012 in quanto, l'Ente Parco della Majella, a seguito di sopralluogo, ha richiesto una modifica al progetto definitivo.

05.07.2012 L'Ente Avvalso, con nota prot. 4769 acquisita con prot. 217/CS del 13.07.2012, indice e convoca la II Conferenza di servizi per il giorno 16.07.2012. E' trasmesso, contestualmente, il progetto definitivo con le integrazioni prodotte.

09.07.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 4823, acquisita con prot. 220/CS del 19.07.2012 (e, p.c. al Commissario Straordinario), chiede alla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici Artistici e Storici della Regione Abruzzo il nulla osta ai sensi della *L.R. n. 2/2003, comma 2, art. 1, funzioni relative all'art. 146 del Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

16.07.2012 ha avuto luogo la II Conferenza di Servizi. E' approvato il progetto definitivo con modifiche di lieve entità da apportare direttamente sul progetto esecutivo.

18.07.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 5049 acquisita con prot. 228/CS del 27.07.2012, trasmette copia conforme del 1° verbale della Conferenza del 14.06.2012 e del 2° verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16.07.2012 per l'approvazione del progetto definitivo.

13.09.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 274/CS, richiede all'Ente un quadro sullo stato delle azioni intraprese e di quelle prossime, in riferimento alla tempistica concordata mediante Convenzione di Avvalimento e il prosieguo delle fasi di affidamento delle progettazioni, della direzioni lavori e della sicurezza in tempi rapidi.

27.09.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 290/CS, in riferimento alla Convenzione siglata con l'Ente chiarisce che non può essere suddivisa la responsabilità tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante e che pertanto, tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

11.10.2012 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 è approvato il progetto definitivo ed il relativo quadro economico dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 (di cui € 622.234,67 per lavori, comprensivi di 18.123,34 di oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso - e di € 377.765,33 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e, contestualmente, è nominato il RUP.

15.10.2012 la progettazione esecutiva è affidata ad un libero professionista, ai sensi del combinato disposto degli art. 91, c. 2 e 125 c. 11 del D. Lgs 163/2006. La relativa consegna è prevista per il 26 ottobre p.v.

19.10.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 7245, acquisita con prot. 324/CS del 26.10.2012, trasmette il Certificato di pagamento n. 1 di €,24.652,79 da liquidare al Progettista incaricato della redazione del progetto definitivo e, copia in formato digitale del progetto definitivo approvato, corredato delle integrazioni richieste a seguito della I Conferenza dei Servizi.

23.10.2012 sopralluogo n. 1 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 25-10-2012 sarà acquisito al protocollo comunale il progetto esecutivo. Lo slittamento dei tempi è dovuto alla revisione del progetto definitivo e l'adeguamento alle prescrizioni formulate in sede di Conferenze di servizi del 14-06-2012 e del 16-07-2012, in particolare dall'Ente Parco Nazionale della Maiella.

In data 25-10-2012 la Giunta procederà all'approvazione del progetto esecutivo e inizierà la predisposizione della documentazione occorrente per raggiungere tempestivamente l'affidamento dei lavori (affidamento previsto, anche in via provvisoria, entro la fine dell'anno 2012).

25.10.2012 la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 103, approva il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico redatto dal professionista incaricato dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 622.427,70 per lavori, comprensivi di 40.399,72 di oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e di € 377.572,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

26.10.2012 il Comune, con nota prot. 7396, acquisita con prot. 322/CS del 26.10.2012, in riferimento alla richiesta di aggiornamento sulle azioni sino ad oggi eseguite, avanzata dal Commissario (nota prot. 274/CS del 13.09.2012), comunica che a breve sarà attivata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori.

29.10.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 7385 del 26.10.2012, trasmette il progetto esecutivo, l'importo complessivo lavori ed oneri sicurezza ammonta a € 622.427,70.

13.11.2012 sopralluogo n. 2 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

in data 26.10.2012 è stata inviata copia del progetto esecutivo agli Enti che hanno partecipato alla Conferenza di servizi del 16.07.2012.

Il 15 p.v. verrà fatta la determina a contrarre con individuazione delle ditte da invitare alla gara (procedura negoziata con invito ad almeno 10 soggetti, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 163/2006). Entro la settimana 19.11.2012/23.11.2012 saranno trasmesse le lettere di invito alle ditte individuate.

Entro la fine dell'anno corrente saranno affidati, anche in via provvisoria, i lavori. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di 150gg.

15.11.2012 L'Ente Avvalso, con *determina a contrarre*, ai sensi dell'art. 11, c. 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rende nota la propria volontà di stipulare un contratto per l'esecuzione lavori mediante procedura negoziata e, i nominativi delle 10 ditte invitate a presentare un'offerta.

27.11.2012 con determinazione dirigenziale n.169 è affidato, mediante procedura in economia (cottimo fiduciario), l'incarico professionale per la direzione dei lavori e contabilità per un corrispettivo pari a € 26.033,70 oltre Cassa al 4% e IVA al 21%.

27.11.2012 con determinazione dirigenziale n.170 è affidato, mediante procedura in economia (cottimo fiduciario), l'incarico professionale per il collaudo statico e tecnico amministrativo per un corrispettivo di € 4.800,00 oltre Cassa al 4% e IVA al 21%.

27.11.2012 sopralluogo n. 3 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il giorno 20.12.2012 avrà luogo la gara, con relativa apertura delle buste per l'affidamento provvisorio dei lavori.

06.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot.355/CS, rilevati importanti scollamenti temporali tra i tempi d'attuazione dell'intervento e quanto dichiarato nel cronoprogramma redatto in sede di Convenzione, invita l'Ente Avvalso ad integrare/rettificare le originarie previsioni temporali andando a motivare puntualmente eventuali ritardi verificatisi.

11.12.2012 sopralluogo n. 4 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente provvederà a predisporre l'aggiornamento del cronoprogramma così come richiesto dal Commissario con nota prot. n. 355/CS del 06/12/2012, acquisita al prot. n. 8502 del 10.12.2012 e a trasmetterlo in data 18.12.2012.

13.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 365/CS trasmessa a tutti gli Enti Avvalsi, raccogliendo le richieste avanzate da alcuni di questi in merito alle modalità di utilizzo delle deleghe ascritte ai Commissari Straordinari con DPCM integrativo del 20.06.2011, chiarisce le modalità di adozione delle procedure semplificate per le Conferenze di Servizi, per le occupazioni d'urgenza ed espropriazioni.

18.12.2012 il Commissario Straordinario, con nota prot. 373/CS (in riferimento alla nota prot. 168604 del 13.12.2012, acquisita con prot. 363/CS del 13.12.2012), ribadisce che qualsiasi spesa non prevista nel quadro economico, per l'eventuale ottenimento di prestazioni, forniture o lavori, deve trovare compensazione all'interno di questo senza ulteriori spese per l'amministrazione. Qualsiasi spesa di natura diversa sarà imputata all'Ente medesimo.

24.12.2012 l'Ente Avvalso, con nota prot. 8908, acquisita con prot. 380/CS del 27.12.2012 (in riferimento alla nota prot. 355/CS del 06.12.2012), comunica che in data 20.12.2012 è stata espletata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori e trasmette, contestualmente, il cronoprogramma lavori aggiornato (entro il 20.12.2012 - gara per l'affidamento dei lavori; gennaio/aprile – contratto e consegna lavori; ottobre/novembre – chiusura lavori e collaudo). La durata complessiva dei lavori rimane immutata in 22 mesi, con ultimazione prevista per novembre 2013.

11.12.2012 sopralluogo n. 5 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 20.12.2012, come dichiarato nel precedente verbale del 27.11.2012, è stata espletata la gara con aggiudicazione provvisoria. È in corso l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria per la verifica della certificazioni utili alla stipula del contratto, prevista entro il mese di aprile corrente anno.

22.01.2013 sopralluogo n. 6 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito all'aggiudicazione definitiva dei lavori l'Ente è in attesa della visura camerale dell'impresa.

23.01.2013 con determinazione dirigenziale n. 35 sono approvate le risultanze di gara ed il verbale della Commissione giudicatrice (redatto in data 20.12.2012), con cui è stato aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori all'Impresa aggiudicataria che ha offerto un ribasso d'asta del 15,08% con un importo di aggiudicazione per i lavori pari a € 534.657,89 compresi oneri sicurezza e, contestualmente, sono aggiudicati definitivamente i lavori alla stessa Impresa.

05.02.2013 sopralluogo n. 7 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

L'Ente, nell'arco di un mese, provvederà alla stipula del contratto con l'Impresa aggiudicatrice dei lavori, in quanto è in corso una verifica interna da parte del Segretario Comunale in merito alla procedura, alla luce di recenti novità normative di settore.

Il RUP sta vagliando la possibilità di utilizzare parte del ribasso d'asta per un supporto tecnico-amministrativo al RUP. Tale richiesta sarà sottoposta al Commissario Straordinario.

05.02.2013 sopralluogo n. 8 di monitoraggio Commissariale. Rispetto al verbale precedente del 05.02.2013 la situazione risulta pressoché invariata.

04.03.2013 con determinazione dirigenziale n. 59 è approvato il nuovo quadro economico determinatosi successivamente all'aggiudicazione definitiva con una economia derivante dal ribasso d'asta pari a € 106.201,47.

07.03.2013 il Commissario Straordinario con nota prot. 049/CS richiede all'Ente Avvalso la trasmissione, in formato elettronico, dei provvedimenti elencati tassativamente nell'Accordo di Programma all'art. 9, p. 5, al fine di assolvere agli obblighi di trasparenza e pubblicità mediante la pubblicazione dei medesimi sul portale ReNDiS – web, appositamente predisposto dall'ISPRA.

12.03.2013 non ha avuto luogo il sopralluogo n. 9 di monitoraggio Commissariale a causa di impegni sopravvenuti del RUP.

25.03.2013 sopralluogo n. 10 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 28.03.2013 sarà stipulato il contratto con l'impresa aggiudicataria e nei giorni successivi il Direttore dei Lavori procederà all'affidamento degli stessi.

09.04.2013 sopralluogo n. 11 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In data 03.04.2013 è stato stipulato il contratto con l'impresa aggiudicataria ed entro 10 giorni è prevista la consegna dei lavori, almeno per tutto quel che concerne la preparazione del cantiere e le opere esterne al corso del fiume.

Per quanto riguarda la richiesta di documentazione per il ReNDiS, trasmessa dal Commissario Straordinario con nota prot. n. 049/CS, acquisita al prot. n. 2265 del 22.03.2013,il RUP ha adempiuto alla suddetta richiesta in data 08.04.2013.

18.04.2013 Il Direttore dei Lavori, in ottemperanza all'ordine ricevuto dal RUP, ha proceduto alla consegna parziale dei lavori a norma delle prescrizioni degli artt. 153 e 154, del DPR 207/2010 e del Contratto D'Appalto, constatato che l'area di intervento non è al momento disponibile nella sua interezza poiché la portata attuale del fiume non consente di operare in alveo. Pertanto il Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguire e l'Appaltatore ha dichiarato di accettare i suoi obblighi e che presenterà un programma di esecuzione di lavori prioritari ex art. 154, c. 7 del DPR 207/2010.

07.05.2013 sopralluogo n. 13 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori sono stati avviati con il picchettamento della strada. il Direttore dei Lavori ha riferito che la portata del fiume è ancora notevole non consentendo per il momento la realizzazione delle briglie. non appena le suddette condizioni saranno favorevoli si procederà alla esecuzione dei lavori.

21.05.2013 sopralluogo n. 14 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

La situazione dei lavori risulta pressoché identica a quella del descritta nel precedente incontro del 07.05.2013 in relazione alla portata del fiume che ancora non consente l'avvio dei lavori.

Il collaudatore è stato individuato con determina 170 del 27.11.2012 per un corrispettivo di Euro 4.800 oltre cassa e IVA.

18.06.2013 sopralluogo n. 16 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito ai lavori entro la corrente settimana è prevista la consegna definitiva degli stessi e, quindi, l'avvio vero e proprio dei lavori del cantiere. E' stata realizzata comunque tutta la pista di accesso e, sono state picchettate le briglie.

04.07.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 4548, acquisita con prot. 150/CS, in riferimento all'esecuzione di una parte dei lavori, chiarisce all'Ente Parco Nazionale della Majella (e p.c. al CS) questioni tecniche mirate a richiedere l'autorizzazione a convogliare maggiore adduzione di acqua nel canale della SIA, società di gestione dell'impianto idroelettrico sul fiume Orta.

09.07.2013 sopralluogo n. 17 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori, consegnati in via definitiva, stanno procedendo con la realizzazione delle briglie.

20.08.2013 sopralluogo n. 19 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori sono in corso e procedono secondo il cronoprogramma.

È stato prodotto un primo stato di avanzamento (che sarà trasmesso al Commissario Straordinario entro la corrente settimana) e la conclusione dei lavori è prevista per la fine del mese di settembre 2013/inizio ottobre 2013.

A seguito delle prescrizioni dell'Ente Parco della Majella per l'ubicazione della pista è stata individuata un'area costantemente in frana che ha provocato consistenti disagi all'impresa durante i lavori. La suddetta prescrizione del Parco unitamente alle piogge del mese di luglio e agosto hanno determinato difficoltà all'impresa esecutrice dei lavori determinando un incremento dei costi dell'intervento.

10.09.2013 sopralluogo n. 20 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Il RUP conferma quanto riferito nel corso del precedente incontro del 20.08.2013 in merito alla esecuzione dei lavori che stanno procedendo secondo il cronoprogramma.

È stato trasmesso il primo stato di avanzamento al Commissario Straordinario in data 27.08.2013.

24.09.2013 sopralluogo n. 21 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma e si conta di rispettare le scadenze previste dal progetto. Il RUP sta valutando, insieme all'Ente Parco della Majella, una diversa soluzione per la risalita dei pesci.

22.10.2013 sopralluogo n. 23 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Sono in corso i lavori per la realizzazione delle rampe per la risalita dei pesci. I lavori saranno definitivamente ultimati entro la corrente settimana.

Il RUP consegna copia della Perizia di variante (prot. n. 6803 del 21.10.2013), redatta a seguito delle difficoltà riscontrate durante l'esecuzione dei lavori dovute principalmente alle cattive condizioni atmosferiche verificatesi durante i mesi di giugno e luglio 2013.

30.10.2013 l'Ente Avvalso, con nota prot. 6803 del 21.10.2013, acquisita con prot. 284/CS, trasmette una copia della perizia di variante unitamente alla delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale. L'importo netto dei lavori di perizia ammonta a € 605.462,80 (compresi oneri sicurezza) con un incremento rispetto al progetto originario contenuto entro il 20 %, nel rispetto del c. 12 dell'art. 161 del Regolamento.

19.11.2013 sopralluogo n. 25 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

È stata attivata la procedura del collaudo, si è in attesa dei risultati di laboratorio delle prove di schiacciamento dei cubetti di cls e della prova a trazione dei ferri.

Il RUP consegna il certificato di ultimazione dei lavori avvenuta in data 05.11.2013 in tempo utile contrattuale.

27.11.2012 con determinazione n. 170 del Comune di Caramanico Terme, è nominato il collaudatore.

17.12.2013 sopralluogo n. 26 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

E' in corso la predisposizione della Relazione di collaudo dell'intervento.

08.01.2014 sopralluogo n. 27 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Rispetto al precedente incontro non si registrano ulteriori elementi.

21.01.2014 sopralluogo n. 28 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

Entro la prossima settimana è prevista la consegna della relazione di collaudo tecnico.

04.02.2014 sopralluogo n. 29 di monitoraggio Commissariale. Sintesi:

In merito alla nomina del collaudatore, il Commissario chiede spiegazioni dell'assenza della preventiva propria approvazione, come stabilito dalla Convenzione di Avvalimento. Il RUP, attestando la dimenticanza,

chiarisce comunque che il tecnico, già collaboratore dell'Ente, è stato selezionato sulla base delle competenze professionali.

07.03.2014 Determinazione n. 56 del 07.03.2014 di approvazione del Certificato di Collaudo Statico e Tecnico/Amministrativo.

16.04.2014 Il Comune, con nota prot. 1949 del 31.03.14, acquisita con prot. 160/CS del 16.04.2014, trasmette il certificato di collaudo statico, il certificato di collaudo tecnico amministrativo, la determinazione n. 56 del 07.03.2014 di approvazione dei sopraccitati atti.

INTERVENTO DENOMINATO **"CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI ROCCIOSI - CONSOLIDAMENTO ZONA IN VIA VALONE", COMUNE DI AIELLI (AQ)**

Importo complessivo: € 1.000.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio del Commissario

RUP ing. Giuseppe Russo;

L'attività svolta

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631).

08.05.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 099/CS, richiede la segnalazione di figura interna alla Pubblica Amministrazione che possa ricoprire il ruolo di supporto al responsabile del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione per ogni singolo intervento, ai sensi del D. Lgs. 163/2006. Tale figura dovrà essere abilitata all'esercizio della professione dunque, dovrà avere la qualifica di tecnico – laureato (architetto/ingegnere/geologo).

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 3 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Aielli, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

07.08.2013 Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

13.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

16.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

16.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

18.09.2013 con determinazione n. 181/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

26.09.2013 con Determinazione n 15, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

28.09.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

02.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

04.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

04.10.2013 il progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo, avendo acquisito il giorno 02.10.2013 le indagini geologiche e ritenendo opportuno, sulla base di queste, aggiornare il progetto preliminare trasmesso all'Ufficio Commissariale il 16.09.2013, consegna la documentazione integrativa.

12.11.2013 Consegna il progetto definitivo.

26.11.2013 Consegna del PSC.

28.11.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo. Redazione di Verbale di prima seduta.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

09.12.2013 trasmissione della documentazione inerente il Progetto Definitivo, ad integrazione e sostituzione di quanto depositato il 12.11.2013, come da verbale di verifica redatto il 28.11.2013.

11.12.2013 II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

31.12.2013 Convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 gennaio 2014.

20.01.2014 Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 così come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

05.03.2014 il RUP, con determinazione prot. 486/CS/RUP, prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli

effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

06.03.2014 Il Commissario Straordinario con determinazione n. 1 approva il progetto definitivo.

17.04.2014 A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.

02.05.2014 Il RUP, con nota prot. 556/CS/RUP, affida l'incarico per i servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i..

16.05.2014 Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

28.05.2014 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 228/CS, convoca in seduta pubblica per il giorno 4 giugno 2014, presso la sala stampa del MATTM, le Ditte che hanno presentato offerta in merito agli affidamenti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per gli interventi di difesa del suolo, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. B del d. lgs. 163/2006.

28.05.2014 Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

04.06.2014 I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

18.06.2014 II seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

23.06.2014 chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria.

INTERVENTO DENOMINATO *"SISTEMAZIONE VERSANTI DEL CENTRO STORICO IN ROCCACASALE"* NEL COMUNE DI ROCCACASALE (AQ);

Importo 1.000.000,00 €

OPERA GESTITA DIRETTAMENTE DALL'Ufficio del Commissario

RUP: ing. Giuseppe Russo

L'attività svolta

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di €

10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 8 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

07.08.2013 Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

10.09.2013 2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

12.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare..

18.09.2013 con determinazione n. 176/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

26.09.2013 con Determinazione n 19, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

04.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

04.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

12.11.2013 il RUP richiede, a mezzo email, al Sindaco l'individuazione di un tecnico locale, facente parte dell'Ufficio Tecnico Comunale o accreditato nell'albo dei tecnici esterni di fiducia del Comune, che possa speditamente eseguire le attività di esproprio/ occupazione temporanea o costituzione di servitù sulle aree che saranno oggetto degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuate nel Comune.

02.12.2013 Consegna il progetto definitivo.

05.12.2013 Consegna del PSC.

05.12.2013 I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Verbale della prima seduta.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono state richieste alcune integrazioni al progettista.

09.12.2013 il geologo trasmette una relazione integrativa come richiesto dal RUP in sede di I verifica tecnica del 05.12.2013.

10.12.2013 II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

10.12.2013 Convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 dicembre 2014.

18.12.2013 L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista per il giorno 20 dicembre 2013.

20.12.2013 su richiesta della Regione Abruzzo - Direzione per la difesa del suolo il RUP dispone il differimento della Conferenza all'8 gennaio 2014.

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

08.01.2014 Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 così come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

19.02.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS

05.03.2014 il RUP con determinazione prot. 488/CS/RUP prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

06.03.2014 il Commissario Straordinario con determinazione n. 2 approva il progetto definitivo.

11.04.2014 Il RUP conferisce l'affidamento dei servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i..

17.04.2014 A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.

02.05.2014 Il Comune di Roccacasale, con nota acquisita con prot. 192/CS, in riferimento al progetto dell'intervento denominato e, in particolar modo al piano particellare di esproprio in cui si prevede l'esproprio di limitate zone di terreno adiacenti il canalone di scolo delle acque meteoriche comunica che, come già evidenziato in sede di Conferenza dei servizi dell'08.01.2014, le suddette aree fungono da diverso tempo da canale e quindi di conseguenza hanno acquisito di fatto una destinazione demaniale. Si ritiene pertanto superfluo procedere agli espropri con conseguente risparmio di risorse.

16.05.2014 Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

28.05.2014 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 228/CS, convoca in seduta pubblica per il giorno 4 giugno 2014, presso la sala stampa del MATTM, le Ditte che hanno presentato offerta in merito agli affidamenti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per gli interventi di difesa del suolo, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. B del d. lgs. 163/2006.

28.05.2014 Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

04.06.2014 I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

18.06.2014 II seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

23.06.2014 chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria lavori.

INTERVENTO DENOMINATO MESSA *IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO ABITATO VIA PER VITTORITO*– COMUNE: RAIANO (AQ)

importo € 1.000.000,00

OPERA GESTITA DIRETTAMENTE DALL'Ufficio del Commissario

RUP: ing. Giuseppe Russo;

L'attività svolta

28.10.2011 il Comune di Raiano, con nota prot. 7036 trasmette il Progetto Preliminare e contestualmente la delibera di approvazione della Giunta Comunale.

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631.

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

19.04.2013 l'Ente, con nota prot. 082/CS, segnala i nominativi delle figure in organico in grado di ricoprire il ruolo di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 4 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

07.08.2013 Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

12.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

18.09.2013 con determinazione n. 175/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

26.09.2013 con Determinazione n 18, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

04.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

04.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

10.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

05.12.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Definitivo.

05.12.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

05.12.2013 I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

09.12.2013 Il geologo trasmette una relazione integrativa come richiesto dal RUP in sede di I verifica tecnica del 05.12.2013.

10.12.2013 Consegna del PSC.

10.12.2013 II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

10.12.2013 Convocata Conferenza dei servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 23 dicembre 2013 presso Raiano.

18.12.2013 L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenza dei Servizi convocata il giorno 23 dicembre 2013.

20.12.2013 su richiesta della Regione Abruzzo - Direzione per la difesa del suolo il RUP dispone il differimento della Conferenza di Servizi all'8 gennaio 2014.

07.01.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/3873, in riferimento alla Conferenza dei Servizi indetta ex art. 14 quater L.241/90 e s.m.i. per il giorno 08.01.2014, sostiene l'impossibilità a rilasciare il proprio definitivo parere di competenza sino alla definizione delle procedure di riperimetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle aree interessate dalle opere di consolidamento e mitigazione del rischio;

08.01.2014 Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 cosi come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

13.01.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/8101 del 10.01.2014, acquisita con prot. 09/CS, ribadisce che la perimetrazione delle zone oggetto degli interventi programmati di mitigazione del rischio quali aree R4/R3, risulta essere *conditio sine qua non* per poter dare seguito agli interventi. Pertanto, in mancanza di una corretta perimetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle zone oggetto di intervento quali aree a rischio R4/R3, esprimerà parere negativo alla realizzazione delle opere progettate;

13.01.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 10/CS, comunica alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile, la volontà di proseguire con le attività, in maniera celere, poiché, qualora fosse necessaria una nuova riperimetrazione delle aree oggetto d'intervento questa competerebbe eventualmente gli Enti proponenti l'Accordo di Programma in accordo con l'Autorità di Bacino;

15.01.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 18/CS, ribadisce alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile la volontà di procedere con l'attuazione del proprio mandato, segnalando che gli Enti Pubblici effettivamente preposti alle procedure di riperimetrazione del PAI possono procedere in tale direzione, senza per questo provocare rallentamenti all'esecuzione degli interventi;

Riscontro alla nota Prot. RA/3873 del 7/1/2014 e alla nota Prot. RA/8101

17.01.2014 il RUP, con nota Prot. 416/CS/RUP del 17/01/2014, comunica alla Giunta Regionale d'Abruzzo Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia che non risultano necessarie per la realizzazione dell'intervento l'autorizzazione paesaggistica; lo SIA; laVIA/VA.

19.02.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS

05.03.2014 il RUP, con determinazione prot. 489/CS/RUP, prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

06.03.2014 il Commissario Straordinario con determinazione n. 3 approva il progetto definitivo.

11.04.2014 Il RUP conferisce l'affidamento dei servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i.

Nota acquisita con prot. 556/CS/RUP del 14.04.2014.

17.04.2014 A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.

16.05.2014 Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

28.05.2014 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 228/CS, convoca in seduta pubblica per il giorno 4 giugno 2014, presso la sala stampa del MATTM, le Ditte che hanno presentato offerta in merito agli affidamenti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per gli interventi di difesa del suolo, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. B del d. lgs. 163/2006.

28.05.2014 Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

04.06.2014 I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

18.06.2014 II seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

23.06.2014 chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria lavori.

INTERVENTO DENOMINATO "CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO" NEL COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE (PE);

importo € 1.000.000,00

OPERA GESTITA DIRETTAMENTE DALL'Ufficio del Commissario

RUP: ing. Giuseppe Russo

L'attività svolta

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 32/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00 di risorse di bilancio MATTM (importo pari a € 10.017.229,24), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

24.04.2013 l'Ente comunica, con nota prot. 090/CS il 26.04.2013, la carenza in organico di personale laureato idoneo a ricoprire eventualmente il ruolo di RUP.

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 5 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Aielli, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

08.08.2013 Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il PP;

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

12.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

18.09.2013 con determinazione n. 173/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

26.09.2013 con Determinazione n 14, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

14.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

15.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

27.11.2013 Consegna Progetto Definitivo.

11.12.2013 I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

14.12.2013 II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

31.12.2013 Convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del PD, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 gennaio 2014 presso Aielli.

07.01.2014 L'ENEL DISTRIBUZIONE SpA, con Nota prot. 8432 del 07.01.2014, acquisita con prot. 393/CS/RUP, in seguito all'analisi della documentazione relativa al progetto definitivo dell'intervento segnala la presenza di interferenze degli impianti esistenti con le opere da realizzare.

13.01.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/8101 del 10.01.2014, acquisita con prot. 09/CS, ribadisce che la perimetrazione delle zone oggetto degli interventi programmati di mitigazione del rischio quali aree R4/R3, risulta essere *conditio sine qua no* per poter dare seguito agli interventi. Pertanto, in mancanza di una corretta perimetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle zone oggetto di intervento quali aree a rischio R4/R3, non potrà che esprimere parere NEGATIVO alla realizzazione delle opere progettate in quanto in palese contrasto con quanto citato dall'art. 5, c. 2 dell'Accordo di Programma.

13.01.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 10/CS, comunica alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile la volontà di proseguire con le attività, in maniere celere, poiché, qualora fosse necessaria una nuova riperimetrazione delle aree oggetto d'intervento questa competerebbe eventualmente gli Enti proponenti l'Accordo di Programma in accordo con l'Autorità di Bacino;

15.01.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 18/CS, ribadisce alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile la volontà di procedere con l'attuazione del proprio mandato segnalando che gli Enti Pubblici effettivamente preposti alle procedure di riperimetrazione del PAI possono procedere in tale direzione, senza per questo provocare rallentamenti all'esecuzione degli interventi;

Riscontro alla nota Prot. RA/3873 del 7/1/2014 e alla nota Prot. RA/8101;

20.01.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 267/CS, comunica alla Provincia di Pescara che la Conferenza di Servizi ha ad oggetto un Progetto Definitivo e non Esecutivo. Una volta in possesso dell'esecutivo e quindi degli elaborati di dettaglio con i relativi calcoli di eventuali strutture, questo sarà sottoposto all'iter procedurale per l'ottenimento dell'Autorizzazione Sismica secondo quanto dispone la norma e, tramite il sistema informativo PEGASUS;

27.12.2013 Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 cosi come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

13.02.2014 La Provincia di Pescara, Settore V – OO.PP. e Manutenzioni, comunica al Commissario Straordinario che, per quanto di competenza, in merito all'approvazione in sede di Conferenza dei Servizi del 20.01.2014 dell'intervento non ha nulla da eccepire.

Nota Prot. 51530 del 16.01.2014, acquisita con prot. 449/CS/RUP

19.02.2014 La Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS

05.03.2014 il RUP con determinazione prot. 490/CS/RUP prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

06.03.2014 il Commissario Straordinario con determinazione n. 4 approva il progetto definitivo.

02.05.2014 Il RUP affida l'incarico per i servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i..

17.04.2014 A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.

16.05.2014 Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

28.05.2014 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 228/CS, convoca in seduta pubblica per il giorno 4 giugno 2014, presso la sala stampa del MATTM, le Ditte che hanno presentato offerta in merito agli affidamenti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per gli interventi di difesa del suolo, ai sensi dell'art. 53, c. 2, lett. B del d. lgs. 163/2006.

28.05.2014 Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli espropri (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

04.06.2014 I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

18.06.2014 II seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

19.06.2014 Il progettista, con nota acquisita con prot. 253/CS, in merito all'affidamento dei lavori richiede al Commissario Straordinario di conoscere le modalità di affidamento della direzione lavori.

23.06.2014 chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria lavori.

27.06.2014 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 270/CS, comunica al progettista che, per l'affidamento della DL si procederà secondo disposizioni normative vigenti.

30.06.2014 Il progettista, con nota acquisita con prot. 271/CS del 30.06.2014, chiede nuovamente al Commissario informazioni in merito alla nomina del DL.

INTERVENTO DENOMINATO "COMPLETAMENTO INTERVENTO DI RISANAMENTO E CONSOLIDAMENTO IDROGEOLOGICO ROCCACARAMANICO – INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E RISANAMENTO IDROGEOLOGICO FRAZIONE SAN GIACOMO"; COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA (PE)

CONVENZIONE per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento:

a) firma avvenuta in data 11.03.2013 tra il Commissario Straordinario e il Comune di Sant'Eufemia a Maiella. La Convenzione ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;
b) acquisita progettazione preliminare;
c) importo 1.000.000 €;
d) RUP: ing. Giuseppe Russo (I fase fino progetto definitivo) – geom Lorenzo Sigismondo (II fase dal progetto esecutivo fino al collaudo);

L'attività svolta

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

11.03.2013 stipula della Convenzione di Avvalimento tra il Commissario Straordinario e il Sindaco del Comune di Sant'Eufemia a Maiella avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 9 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

07.08.2013 Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

12.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

18.09.2013 con determinazione n. 179/CS/RUP il responsabile del procedimento determina, sulla base delle verifiche effettuate, di prendere atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico**.**

14.10.2013 il Sindaco di Sant'Eufemia a Maiella conferma, a mezzo mail, in risposta alla nota prot. 248/CS dell'11.10.2013 l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di provvedere alle fasi successive a quella progettuale come da Convenzione stipulata l'11.03.2013.

14.10.2013 acquisizione indagini geologiche.

14.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

17.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

12.11.2013 il RUP richiede al Sindaco l'individuazione di un tecnico locale, facente parte o dell'ufficio tecnico Comunale o accreditato nell' albo dei tecnici esterni di fiducia del Comune, che possa speditamente eseguire le attività di esproprio/ occupazione temporanea o costituzione di servitù sulle aree che saranno oggetto degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuate nel Comune.

19.11.2013 Consegna del PSC.

26.11.2013 Consegna il Progetto Definitivo.

02.12.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

06.12.2013 il progettista consegna gli elaborati richiesti durante la verifica tecnica del 02.12.2013 ad integrazione del Progetto Definitivo.

06.12.2013 II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

09.12.2013 convocata Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 dicembre 2013 presso Sulmona.

13.12.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. RA/314331 del 13.12.2013, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20.12.2013 per l'approvazione dei Progetto Definitivo, a causa di precedenti impegni assunti ne chiede il differimento a nuova data.

17.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 342/CS, in riferimento alla richiesta di differimento della Conferenza di Servizi del 20.12.2013 si dichiara disponibile ad un breve slittamento della stessa.

18.12.2013 L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenza dii Servizi indetta il giorno 20 dicembre 2013.

18.12.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. 319464 del 18.12.2013, acquisita con prot. 346/CS ribadisce i contenuti della nota prot. RA/314331 del 13.12.2013 in merito all'impossibilità di prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista per il 20.12.2013.

18.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 347/CS, comunica alla Regione Abruzzo lo slittamento della Conferenza di Servizi alla data del 27.12.2013 al fine di agevolare la stessa per l'espressione del parere di competenza.

27.12.2013 Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 cosi come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

09.01.2014 La Regione Abruzzo Servizio Difesa del Suolo, con nota prot. RA/6929, del 09.01.2014 acquisita con prot. 396/CS/RUP, esprime parere NEGATIVO alla realizzazione dell'intervento perché in contrasto con quanto definito nell'Accordo di Programma all'art. 5, c. 2;

13.01.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/324144 del 24.12.2013, in riferimento alla Conferenza dei Servizi indetta ex art. 14 quater L.241/90 e s.m.i. per il giorno 27.12.2013, conferma, come già evidenziato in sede di Conferenza dei Servizi del 19.12.2013, l'impossibilità a rilasciare il proprio definitivo parere di competenza sino alla definizione delle procedure di riperimetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle aree interessate dalle opere di consolidamento e mitigazione del rischio.

05.02.2014 La Regione Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 27.12.2013, dichiara che:

1. per valutare se ricorrono i presupposti per attivare la procedura VIA/VA ai sensi del DLgs 152/2006 è necessario acquisire idonea documentazione;

2. se l'intervento ricade in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 è necessario attivare la procedura per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;

Nota Prot. 377/BN68037, del 27.01.2014, acquisita con prot. 435/CS/RUP.

05.02.2014 il RUP comunica alla Giunta Regionale d'Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali che la Conferenza di Servizi svoltasi a Sulmona il 27/12/2013 è stata regolarmente convocata e che, in tale occasione, sarebbe stato oltremodo utile affrontare e chiarire le questioni sollevate. Specifica inoltre che:

1. la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo, regolarmente convocata, non si è presentata alla Conferenza dei Servizi sopraccitata né ha inviato pareri e/o note allo scrivente;
2. come specificato nella nota di convocazione della Conferenza dei Servizi gli elaborati di progetto possono essere consultati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, sul sito internet: ftp://SEufemia:FtpS3uf3mi42013@ftp.minambiente.it/CommAbruzzo/utilizzando il browser windows Explorer;
3. l'Ufficio Comunale ha espresso parere positivo sullo Studio di Valutazione d'Incidenza Ambientale VIncA;
4. il Parco Nazionale della Majella ha rilasciato nulla osta ambientale;
5. in merito alla V.I.A., si rappresenta che, ai sensi del d.lgs. 152/2006, art. 5, comma 1), lettera i) e s.m.i., il progetto esula – sia per dimensione che per tipologia – dai requisiti richiesti per l'assoggettabilità.

Nota prot. 437/CS/RUP, (rif. Nota prot. 377/BN68037, del 27.01.2014, acquisita con prot. 435/CS/RUP).

19.02.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS

21.02.2014 La Regione Abruzzo, Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali in riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi specifica che:

1. partecipa alle Conferenze attraverso l'invio del parere di competenza entro i termini stabiliti per legge;
2. sul sito internet, specificato nella nota di convocazione, per la consultazione degli elaborati non è stato trovato alcun riferimento agli stessi;
3. la richiesta interlocutoria con l'amministrazione comunale è scaturita dal fatto che nella convocazione non era specificato nessun recapito del Commissario.

Nota prot. 765 del 18.02.2014, acquisita con prot. 454/CS/RUP .

05.03.2014 il RUP con determinazione prot. 479/CS/RUP prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

06.03.2014 Il Commissario Straordinario con determinazione n. 5 approva il progetto definitivo.

26.03.2014 Passaggio di consegna tra il Commissario Straordinario e il Sindaco di Sant'Eufemia a Maiella del progetto definitivo come stabilito mediante Convenzione di Avvalimento stipulata in data 11.03.2013.

13.05.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 211/CS, comunica all'Ente Avvalso che, in caso di non ottemperanza alle norme sui contratti pubblici e di difformità dalle indicazioni procedurali disposte nella Convenzione di Avvalimento non sarà liquidato alcun compenso.

14.05.2014 Il Comune di Sant'Eufemia a Maiella, con nota prot. 1928 del 14.04.2014, acquisita con prot. 214/CS, in riferimento alla richiesta commissariale, trasmessa con nota prot. 211/CS del 13.05.2014, comunica che, ogni attività svolta e, in corso di svolgimento, avviene nel pieno rispetto dei termini contenuti nella Convenzione; delle norme che disciplinano la materia dei contratti e nei tempi assolutamente necessari ed indispensabili al compimento di tutte le fasi prescritte. Trasmette alcune documentazioni tecnico-amministrative, tra cui:

- ✓ la determinazione dirigenziale n. 38 del 02.04.2014 di affidamento della progettazione esecutiva;
- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 07.05.2014 di approvazione della progettazione esecutiva;
- ✓ il cronoprogramma esecutivo.

20.05.2014 Il Commissario Straordinario, con nota Prot. 219/CS, in riferimento alla nota prot. 1928 del 14.04.2014, acquisita con prot. 214/CS, trasmessa dall'Ente espone quanto segue:

- ✓ l'art. 90 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE dispone che la progettazione va affidata, in caso di impossibilità di impiego di risorse interne alla pubblica amministrazione, al medesimo progettista che ha redatto il progetto definitivo;
- ✓ entro 10gg dalla stipula della Convenzione di Avvalimento il Comune avrebbe dovuto predisporre una articolazione del cronoprogramma e confrontarsi con l'ufficio commissariale, ai sensi degli artt. 4 e 6 della sopraccitata Convenzione di Avvalimento;
- ✓ ogni impegno di spesa deve essere concordato anticipatamente;
- ✓ analogamente, la forma dell'appalto, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione di Avvalimento, deve essere concordata l'ufficio commissariale. Inoltre, il Documento Preliminare alla Progettazione che dispone la disciplina dell'affidamento, riportava esplicitamente l'intenzione di procedere mediante appalto integrato.

Per quanto esposto invita l'Ente a concordare un appuntamento presso il gli uffici commissariali, in tempi oltremodo rapidi.

26.05.2014 Il Comune di Sant'Eufemia a Maiella trasmette il progetto esecutivo.

07.05.2014 determinazione a contrarre n. 53 – individuazione procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e selezione n 10 ditte da invitare a presentare offerta per l'appalto dei lavori.

07.05.2014 trasmissione lettere invito alle ditte.

04.06.2014 espletamento procedure di gara e aggiudicazione provvisoria lavori.

18.06.2014 determinazione dirigenziale n. 63 – aggiudicazione definitiva lavori.

23.06.2014 chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e approvazione aggiudicazione lavori.

INTERVENTO DENOMINATO "CONSOLIDAMENTO VERSANTE OVEST CENTRO STORICO DI CASTELLI" - COMUNE DI CASTELLI (TE) -

Importo € 1.000.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio del Commissario

RUP: ing. Giuseppe Russo

L'attività svolta

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631.

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori.

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PP.AA. per la nomina di Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 10 si procede alla nomina del Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Castelli, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

07.08.2013 Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

12.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

18.09.2013 con determinazione n. 180/CS/RUP il Responsabile del Procedimento sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

26.09.2013 con Determinazione n 16 il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e la successiva indizione della Conferenza di Servizi.

28.09.2013 acquisite agli atti le Indagini Geologiche a cura del professionista incaricato.

02.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

04.10.2013 il RUP, conferisce incarico professionale, a tecnico abilitato, per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

04.11.2013 il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, consegna gli elaborati e la relazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

11.11.2013 il progettista consegna il Progetto Definitivo.

12.11.2013 istruttoria preliminare sul Progetto Definitivo consegnato dal progettista.

18.11.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto redatto e consegnato dal progettista incaricato, sono emerse criticità e richieste puntuali integrazioni.

28.11.2013 trasmissione della documentazione inerente il Progetto Definitivo, ad integrazione e sostituzione di quanto depositato il giorno 11.11.2013, come da verbale di verifica redatto il 18.11.2013.

28.11.201 Verifica tecnica del Progetto definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il PD può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

06.12.2013 convocata Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 19 dicembre 2013 presso Castelli.

20.12.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per la verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del comma 2, dell'art. 95 del D.lgs n.163/2006.

23.12.2013 la Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia – con *Nota prot. 863/BN 67012 del 13.12.2013, acquisita con prot. 350/CS* - al fine dell'emissione del parere di competenza, richiede idonea documentazione necessaria a valutare se ricorrono i presupposti per attivare le procedure di VA/VIA ai sensi del D. L.vo 152/2006.

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, in merito alla posizione assunta dalla Regione Abruzzo in sede di Conferenza dei Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo e ai pareri negativi espressi dalla stessa, motivati dalla presunta necessità di una riperimetrazione PAI delle aree oggetto d'intervento, comunica che tale attività di riperimetrazione non rientra nelle funzioni commissariali né trova un presupposto necessario nell'Accordo di Programma. Coglie inoltre l'occasione per segnalare al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

03.01.2014 Convocata II Conferenza dei servizi per l'approvazione del PD, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii., per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 16 gennaio 2014 presso Castelli;

16.01.2014 Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 cosi come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

05.02.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa Del Suolo e Della Costa, Protezione Civile, Servizio Genio Civile Regionale De L'Aquila – Ufficio Di Teramo, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 16.12.2013 ritiene di non dover esprimere alcun parere;

Nota prot. RA/29873 del 31.01.2014, acquisita con prot. 56/CS.

13.02.2014 L'ENEL RETE GAS spa in merito all'approvazione del PD dell'intervento esprime parere favorevole.

Nota prot. 8217 del 07.02.2014, trasmessa a mezzo PEC dal Comune di Castelli e acquista con prot. 448/CS/RUP.

19.02.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS

05.03.2014 il RUP con determinazione prot. 485/CS/RUP prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

06.03.2014 Il Commissario Straordinario con determinazione n. 6 approva il progetto definitivo.

17.04.2014 A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.

02.05.2014 Il RUP, con nota prot. 556/CS/RUP, affida l'incarico per i servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i..

16.05.2014 Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

28.05.2014 Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

04.06.2014 I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

18.06.2014 II seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

23.06.2014 chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria lavori.

Intervento denominato *"Intervento di completamento per la messa in sicurezza del movimento franoso e riduzione rischio idrogeologico a ridosso dell'abitato di Villa Carosi"* Comune di Civitella del Tronto, (TE)

Importo € 750.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio del Commissario

RUP: ing. Giuseppe Russo

L'attività svolta

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631.

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori.

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione per la nomina del Responsabile del Procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

05.06.2013 il Comune di Civitella del Tronto trasmette il Progetto Preliminare.

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 7, si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Civitella, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

07.08.2013 Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per l'incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) richiede al supporto al RUP la

redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

18.09.2013 con determinazione n. 178/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

26.09.2013 con Determinazione n 17 il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e la successiva indizione della Conferenza di Servizi.

21.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche a cura del professionista incaricato.

21.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

22.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato, per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

22.11.2013 il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione consegna gli elaborati e la relazione del PSC;

02.12.2013 il progettista consegna il Progetto Definitivo.

02.12.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo. I seduta.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto redatto e consegnato dal progettista incaricato, sono emerse criticità e richieste puntuali integrazioni.

06.12.2013 il progettista consegna gli elaborati richiesti durante la verifica tecnica del 02.12.2013 ad integrazione del Progetto Definitivo.

06.12.2013 Verifica tecnica del Progetto Definitivo. II seduta.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

09.12.2013 Convocata Conferenza dei servizi decisoria per l'approvazione del Progetto Definitivo, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii. e per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni ed assensi di tutti i soggetti ed enti competenti per la realizzazione dell'intervento, per il giorno 20 dicembre 2013 presso Sulmona.

13.12.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. RA/314331 del 13.12.2013, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20.12.2013 per l'approvazione del Progetto Definitivo, a causa di precedenti impegni assunti ne chiede il differimento a nuova data.

17.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 342/CS, in riferimento alla richiesta di differimento della Conferenza di Servizi del 20.12.2013 per l'approvazione del Progetto Definitivo, comunica alla Regione Abruzzo la disponibilità ad un breve slittamento.

18.12.2013 L'Autorità di Bacino comunica che a causa di impegni inderogabili e precedenti non potrà prendere parte alla Conferenze di Servizi.

18.12.2013 la Regione Abruzzo, con nota prot. 319464 del 18.12.2013, acquisita con prot. 346/CS, ribadisce i contenuti della nota prot. RA/314331 del 13.12.2013 in merito all'impossibilità di prendere parte alla Conferenza di Servizi prevista per il 20.12.2013;

18.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 347/CS, comunica alla Regione Abruzzo - come d'accordo con il RUP che riceve la medesima nota per conoscenza - lo slittamento della Conferenza di Servizi alla data del 27.12.2013, al fine di agevolare la stessa per l'espressione del parere di competenza.

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che l'intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

27.12.2013 Esecuzione della I seduta della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto Definitivo.

30.12.2013 Convocata la II seduta della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii, per il giorno 10 gennaio 2014 presso Carsoli.

09.01.2014 la Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, con nota prot. RA/7045, del 09.01.2014, esprime parere non favorevole all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento.

10.01.2014 Conferenza dei Servizi Decisoria – approvazione progetto definitivo.

Valutate le specifiche risultanze emerse e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse, la Conferenza costituisce la determinazione conclusiva favorevole del procedimento, che sostituisce a tutti gli effetti, ai sensi dei comma 6 bis e 7 dell'art.14 ter della Legge n.241/1990 cosi come modificata dalla Legge 122/2010, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla conferenza, ai fini della "autorizzazione unica" di cui al comma 3, articolo 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

13.01.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/324144 del 24.12.2013, in riferimento alla Conferenza dei Servizi indetta ex art. 14 quater L.241/90 e s.m.i. per il giorno 27.12.2013, sostiene, come già evidenziato in sede di Conferenza dei Servizi del 19.12.2013, la non volontà di rilasciare il definitivo parere di competenza, sino alla definizione delle procedure di riperimetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle aree interessate dalle opere di consolidamento e mitigazione del rischio.

13.01.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, con nota prot. RA/8101 del 10.01.2014, acquisita con prot. 09/CS, ribadisce che la perimetrazione delle zone oggetto degli interventi programmati di mitigazione del rischio quali aree R4/R3, risulta essere *conditio sine qua non* per poter dare seguito agli interventi. Pertanto, in mancanza di una corretta perimetrazione da parte della competente Autorità di Bacino delle zone oggetto di intervento quali aree a rischio R4/R3, esprimerà parere negativo alla realizzazione delle opere progettate.

13.01.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 10/CS, comunica alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile, la volontà di proseguire con le attività, in maniere celere, poiché, qualora fosse necessaria una nuova riperimetrazione delle aree oggetto d'intervento questa competerebbe eventualmente gli Enti proponenti l'Accordo di Programma in accordo con l'Autorità di Bacino.

15.01.2014 il Commissario Straordinario, con nota prot. 18/CS, ribadisce alla Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato, difesa del suolo e della costa, protezione civile la volontà di procedere con l'attuazione del proprio mandato, segnalando che gli Enti Pubblici effettivamente preposti alle procedure di riperimetrazione del PAI possono procedere in tale direzione, senza per questo provocare rallentamenti all'esecuzione degli interventi.

Riscontro alla nota Prot. RA/3873 del 7/1/2014 e alla nota Prot. RA/8101

05.02.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa Del Suolo e Della Costa, Protezione Civile, Servizio Genio Civile Regionale De L'Aquila – Ufficio Di Teramo, in merito alla convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20.12.2013 ritiene di non dover esprimere alcun parere;

Nota prot. RA/29848 del 31.01.2014, acquisita con prot. 57/CS

19.02.2014 la Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo idrico integrato e difesa del suolo e della costa, protezione civile, Servizio Difesa del Suolo – DC21, insiste nel sostenere che non risulta possibile procedere nella realizzazione degli interventi finanziati in assenza di perimetrazione di rischio e della rispettiva fascia di pericolosità. Comunica pertanto che non rilascerà parere favorevole.

Nota prot. RA/42285 del 12.02.2014, acquisita con prot. 83/CS

05.03.2014 il RUP con determinazione prot. 487/CS/RUP prende atto del "Rapporto conclusivo" dell'attività di verifica del progetto definitivo (articolo 54, D.P.R. n. 207/2010) e formalizza, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010, la validazione dello stesso da porre a base di appalto di cui all'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

06.03.2014 il Commissario Straordinario con determinazione n. 7 approva il progetto definitivo.

17.04.2014 A seguito dell'individuazione degli operatori economici (10) da invitare alla procedura negoziata relativa all'appalto di progettazione ed esecuzione lavori, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, lett. b) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro selezionati dall'Albo costituito per il Commissario Straordinario, il giorno 17.04.2014 sono stati trasmessi agli operatori economici, come individuati, la lettera d'invito e i relativi allegati. Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2014 presso gli Uffici del Commissario. L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 84 del Codice.

La trasmissione dei plichi è stata prorogata al 16.05.2014.

02.05.2014 Il RUP, con nota prot. 556/CS/RUP, affida l'incarico per i servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i..

16.05.2014 Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

16.05.2014 Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

28.05.2014 Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

04.06.2014 I seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l'apertura dei plichi amministrativi e sorteggio di n. 1 Ditta ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti che avrà 10 gg per trasmettere la documentazione probante le dichiarazioni effettuate in sede di gara. La scadenza per tale presentazione è fissata al 16 giugno, giorno in cui la Commissione le dovrà esaminare e dare esito delle verifiche.

18.06.2014 II seduta pubblica della Commissione giudicatrice per la verifica e apertura buste offerta tecnica.

23.06.2014 chiusura lavori della Commissione aggiudicatrice e aggiudicazione provvisoria lavori.

INTERVENTO DENOMINATO *CONSOLIDAMENTO CORONA DI FRANA*, COMUNE DI TREGLIO, PROVINCIA DI CHIETI;

Importo € 1.000.000,00

Opera gestita direttamente dall'Ufficio del Commissario

STATO DI SOMMA URGENZA

RUP: ing. Giuseppe Russo

L'attività svolta

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

12.03.2013 sopralluogo tecnico – amministrativo dell'Ufficio Commissariale, per esaminare le aree interessate dall'intervento;

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire.

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede con nota prot. 68/CS, richiede all'Ente la segnalazione di figura interna alla Pubblica Amministrazione che possa ricoprire il ruolo di supporto al responsabile del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dell' intervento, ai sensi del D. Lgs. 163/2006. *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

15.04.2013 l'Ente, con nota acquisita con prot. 076/CS (rif. nota prot. 60/CS del 28.03.2013), comunica la carenza in organico di personale idoneo (laurea in architettura/ingegneria/geologia), ai sensi dell'art. 10, c. 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e della determinazione AVCP n. 10/2001del 23.01.2001.*

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 11, è nominato il Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 incontro presso il MATTM tra il RUP e una figura interna all'Ente, cui è conferito l'incarico di collaborazione, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

07.08.2013 Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

07.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare;

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

16.09.2012 il supporto al RUP trasmette la relazione di parere sulla conformità del Progetto Preliminare.

18.09.2013 con determinazione n. 174/CS/RUP, il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento

26.09.2013 con Determinazione n 12, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

22.10.2013 Acquisite le indagini geologiche e i rilievi tecnici.

22.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche e del rilievo, al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

23.10.2013 il RUP conferisce l'incarico professionale per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006, a professionista individuato all'interno dell'Albo pubblico.

19.11.2013 il tecnico incaricato trasmette la verifica di stabilità del pendio, come richiesta ad integrazione dal progettista incaricato di redigere il Progetto Definitivo.

09.12.2013 ORDINANZA n. 8 del Sindaco di Treglio, avente ad oggetto l'inagibilità dei fabbricati siti in via Roma n. 16, 18, 20 e 22 a causa degli eventi meteorici che i giorni 1 e 2 dicembre 2013 hanno causato frane e smottamenti in diversi punti del territorio cittadino.

10.12.2013 il progettista, in seguito allo smottamento originatosi sul versante oggetto dell'intervento tra la notte del 2 e del 3 dicembre 2013, comunica al RUP di aver richiesto al geologo incaricato la conferma della validità dei risultati delle indagini commissionate e prodotte.

12.12.2013 il progettista richiede al RUP, con pec prot. n 364/CS/RUP del 12/12/2013, la necessità di acquisire ulteriori e nuove informazioni dal punto di vista dei rilievi, e delle indagini geologiche e geotecniche.

13.12.2013 sopralluogo tecnico sulle aree oggetto della frana, su delega del Commissario Straordinario, da parte dell'Ufficio Commissariale e in presenza dei tecnici incaricati e dei responsabili dell'Ente Comunale.

14.12.2013 ORDINANZA n. 9 del Sindaco di Treglio, avente ad oggetto lo sgombero cautelare degli edifici siti in via Roma n. 20 e 22;

18.12.2013 il progettista incaricato trasmette il progetto definitivo in via provvisoria (essendo mutate le condizioni dell'ambiente).

20.12.2013 il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione trasmette il PSC.

23.12.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 348/CS del 23.12.2013 - in seguito allo smottamento originatosi sul versante oggetto dell'intervento tra la notte del 2 e del 3 dicembre 2013; alla necessità di effettuare nuove indagini specialistiche; all'ordinanza di sgombero emessa dal Sindaco - autorizza il RUP a intraprendere tutte le azioni necessarie per la messa in sicurezza del sito.

23.12.2013 il RUP (con nota prot. n. 383/CS/RUP) conferisce a tecnico incaricato (società di servizi, regolarmente iscritta all'Albo pubblico) l'affidamento in somma urgenza dei servizi per rilievo topografico, indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche a seguito di smottamento di parte della corona di frana sottostante edifici adibiti a civile abitazione, ai sensi del c. 11, art. 125 del D. Lgs. 163/2006;

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnalare al MATTM e alla Regione Abruzzo che l'intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

11.02.2014 il tecnico incaricato delle indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche, sismiche e del rilievo trasmette gli elaborati oggetto dell'incarico e copia della comunicazione di fine lavori di cui alla legge n. 464 del 4 agosto 1984 inoltrata All'ISPRA.

PEC acquisita con prot. 445/CS/RUP.

13.02.2014 Il Commissario Straordinario, con nota Prot. 75/CS, in seguito alla frana e agli smottamenti che hanno avuto luogo la notte tra il 2 e il 3.12.2013 sul luogo oggetto dei lavori; all'Emanazione dell'ORDINANZA n. 8 del 09.12.2013 del Sindaco avente ad oggetto l'inagibilità dei fabbricati siti in via Roma n. 16, 18, 20 e 22; all'Emanazione dell'ORDINANZA n. 9 del 14.12.2013 del Sindaco avente ad oggetto lo sgombero cautelare degli edifici siti in via Roma n. 20 e 22 indice, per il giorno 19.02.2014un sopralluogo tecnico concertatorio per condividere lo stato di somma urgenza e determinare i passi da compiere per la messa in sicurezza del sito e per l'avanzamento dei lavori alla presenza del MATTM, della Regione Abruzzo; della Presidenza del Consiglio dei Ministri; del Comune di Treglio; del RUP; del Progettista; ddel geologo; del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.

La necessità di questo sopralluogo congiunto deriva dall'importanza improrogabile di conferire seguito alle Ordinanze n. 8 e n. 9 del Sindaco di Treglio e di adottare tutte le misure necessarie e concordate per scongiurare danno e salvaguardare la vita dei residenti, anche ai sensi degli artt. 175 e 176 del Codice degli Appalti.

19.02.2014 In seguito alla convocazione Commissariale si è svolto un sopralluogo alla presenza del progettista del geologo, del RUP, del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, del CSP, del Sindaco e, dei responsabili tecnico e amministrativo dell'Ufficio del Commissario, in via Roma n. 16, 18, 20 e 22.

Come verbalizzato: *si ravvisa la necessità di operare con procedura di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area mediante:*

- ✓ *l'esecuzione di una perimetrazione dell'area;*
- ✓ *la previsione, a seguito di accurata progettazione sulla scorta delle indagini e studi geologici e geotecnici effettuati, di interventi miranti, nel breve e medio termine, a garantire la stabilità dell'edificio di via Roma attualmente lesionato mediante opere strutturali (terre armate su pali di grande diametro e micro pali di consolidamento);*

e aggiornarsi nuovamente per approfondire le tematiche e di procedere all'incarico dei professionisti e della ditta che dovrà effettuare l'intervento di somma urgenza.

Verbale lavori somma urgenza agli atti

28.02.2014 Il RUP, in seguito al sopralluogo effettuato il giorno 19.02.2014 e del verbale redatto dal progettista (trasmesso il 21.02.2014), al fine della prosecuzione della procedura di somma urgenza invita lo stesso a redigere e trasmettere la perizia giustificativa dei lavori (prevista dall'art. 176 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207) entro e non oltre il giorno 07.03.2014.

Prot. 470/CS/RUP

05.03.2014 il progettista trasmette la *previsione sommaria di spesa* redatta ai sensi dell'art. 176 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, con elencazione delle opere in progetto. Per un fronte di frana di mt 20, è computata una spesa totale di € 694.763,24 relativa ai seguenti lavori.

1. Il consolidamento del versante est avverrà con la realizzazione di opera di sostegno in terreno rinforzato, con paramento inerbito, inclinato di 65° sull'orizzontale, con altezza fino a metri 30, tramite la fornitura e posa in opera di terreno di riempimento, geogriglie di rinforzo, geocomposito antierosivo, sistema di casseratura metallica.

Detto intervento sarà fondato con paratia di pali trivellati del diametro di 80 cm e profondità di circa 25.

2. Il consolidamento degli edifici interessati dal dissesto avverrà con paratia di micropali trivellati, da realizzarsi successivamente all'intervento di consolidamento della scarpata.

Nota prot. 475/CS/RUP.

05.03.2014 Presa d'atto della perizia estimativa dei lavori – Richiesta approvazione copertura finanziaria dell'intervento.

Il RUP, con nota prot. 491/CS/RUP, propone al Commissario Straordinario:

1. di approvare il documento "previsione sommaria di spesa" trasmesso in data 05.03.2014 dal progettista contenente l'individuazione di massima degli interventi indispensabili per fronteggiare l'emergenza conseguente il nubifragio abbattutosi nel territorio Comunale di Treglio nei giorni 1 e 2 dicembre 2013;

2. di approvare il quadro economico proposto e stimato sulla base dell'importo lavori previsto nel suddetto documento per un importo complessivo di € 1.000.000,00;

3. di prevedere che sia la specificazione delle opere a farsi sia la verifica dei costi sarà oggetto della perizia giustificativa e della successiva progettazione esecutiva;

4. di dare atto che per l'esecuzione degli interventi si provvederà a selezionare un'impresa dall'albo Commissariale costituito per gli interventi di competenza e ad incaricarla, previa accettazione manifestazione d'interesse, in sede di sopralluogo sui luoghi oggetto d'intervento da svolgere in forma congiunta con i soggetti interessati;

06.03.2014 Il Comune di Treglio, con nota prot.1316 del 06.03.2014, acquisita con prot. 111/CS, trasmette la nota pervenuta dallo Studio Legale avv. Giuseppe Gialloreto di Tollo (CH), su incarico dei Sig.ri Santuccione. I coniugi, dopo aver espresso il proprio disagio in seguito alla frana e alle conseguenti ordinanze, richiedono di essere convocati urgentemente in Comune nel termine di 10gg. Decorso tale termine si vedranno costretti ad agire attraverso le competenti sedi giudiziarie.

12.03.2014 Il responsabile del Settore III Tecnico Manutentivo, facendo seguito alla precedente e-mail da parte dei legali dei coniugi Santuccione invita questi, il progettista, l'arch. Franco Lombardi, il Commissario Straordinario per una riunione presso la sede Municipale, il giorno 18.03.2014 al fine di valutare congiuntamente le problematiche connesse alla frana che minaccia gli immobili di proprietà dei soggetti convocati.

Nota prot. 1440 (Rif. Nota prot.1316 del 06.03.2014, acquisita con prot. 111/CS).

13.03.2013 Il RUP, in riferimento alla convocazione per il giorno 18.03.2014 presso il Comune di Treglio, comunica all'Ente che è stata già individuata e selezionata la ditta che effettuerà i lavori e si è prossimi alla conclusione del procedimento di affidamento e che, l'Ufficio Commissariale non potrà essere presente il giorno 18 p.v. per impegni istituzionali già fissati in precedenza.

Il RUP propone inoltre, il giorno 21 marzo 2014, alle ore 15.00 per il sopralluogo con i tecnici e la ditta individuata per la redazione del verbale previsto dall'art. 176 del Regolamento degli Appalti.

Il responsabile del Settore III Tecnico Manutentivo, a mezzo PEC, conferma la disponibilità ad effettuare il sopralluogo il giorno 21.03.2014.

Con nota Prot. 499/CS/RUP del 13.03.2014 il RUP ha inviato richiesta di manifestazione d'interesse all'impresa Tenaglia srl per un importo complessivo pari a € 651.658,26.

17.03.2014 il RUP convoca per il giorno 21.03.2014, presso la sede Comunale di Treglio il progettista; il tecnico incaricato delle indagini geologiche; il CSP e la Ditta individuata al fine di effettuare un sopralluogo congiunto, redigere il verbale di cui all'art.176 del DPR 207/2010e dar corso all' immediato inizio dei lavori indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Nota prot. 509/CS/RUP.

21.03.2014 Sopralluogo - somma urgenza:

Con verbale redatto durante il sopralluogo, ai sensi degli artt. 176 del DPR 207/2010, e 125 del D. lgs. 163/2006 e dell'art. 41 del RD 827/1924, il RUP affida e consegna la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente dispone e ordina l'immediata esecuzione dei lavori all'impresa e la consegna del cantiere.

28.03.2014 il progettista, con nota prot. 512/CS/RUP, trasmette il progetto esecutivo.

31.03.2014 il RUP trasmette la notifica preliminare relativa ai lavori all'ASL 2 Lanciano - Vasto – Chieti e alla Direzione Provinciale del Lavoro. La data presunta di inizio lavori è il 2 aprile 2014 mentre la durata presunta lavori è di 90gg.

Nota prot. 526/CS/RUP

08.04.2013 Sopralluogo tecnico sulle aree oggetto dell'interventi da parte del progettista incaricato e del responsabile tecnico dell'Ufficio commissariale.

09.04.2014 il RUP affida i servizi di attività di collaudatore ai sensi dell' art. 125, c. 11 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i..

Nota prot. 540/CS/RUP

14.04.2014 il progettista, a seguito della frana avvenuta il 2 dicembre 2013 comunica al RUP che l'indagine geologica ha posto in evidenza che l'instabilità del versante è decisamente più estesa di quanto compete il progetto esecutivo, limitato a mettere in sicurezza la sola porzione di versante franato. Il medesimo progetto esecutivo d'altro canto, non ha potuto interessare aree più estese e limitrofe, data la insufficiente disponibilità di spesa (1.000.000,00 €).

Per quanto sopra detto, allo scopo di informare l'Ufficio Commissariale, fa presente che la complessiva messa in sicurezza dell'intera corona di frana richiederebbe una spesa decisamente superiore, così da evitare l'innescarsi di processi di alterazione dello stato dei luoghi nelle zone limitrofe all'intervento, con potenziali danni alle abitazioni soprastanti. Questa non remota possibilità, potrebbe produrre alterazioni anche nell'area di intervento una volta eseguito (ad es. in caso di smottamento/frana delle porzioni di versante immediatamente contigue all'area di intervento, potrebbero generarsi processi geomorfologici di instabilità derivata, venendo a mancare le condizioni complessive sulle quali è stato impostato il progetto).

Nota acquisita con prot. 557/CS/RUP del 14.04.2014

14.04.2014 il collaudatore, individuato dall'Albo dei prestatori di servizi dell'Ufficio commissariale, per sopravvenuti problemi personali rinuncia all'incarico.

Nota acquisita con prot. 555/CS/RUP

15.04.2014 Il RUP affida i servizi di attività di collaudatore statico, ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. ad altro tecnico, individuato dall'Albo dei prestatori di servizi istituito presso l'Ufficio commissariale.

Nota acquisita con prot. 561/CS/RUP

17.04.2014 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 164/CS (rif. nota prot. 557/CS/RUP del 14.04.2014), richiede al progettista la stima della spesa necessaria a mettere in completa sicurezza la corona di frana, eccedente € 1.000.000,00 come impegnato in somma urgenza a seguito dell'evento franoso e disponibile in contabilità speciale commissariale.

06.05.2014 Previsioni di spesa per consolidamento intero versante.

Il progettista, con nota prot. 576/CS/RUP (rif. nota prot. 164/CS del 17.04.2014), facendo seguito alla richiesta di preventivo di spesa per il consolidamento dell'intero versante della corona di frana trasmessa dal Commissario Straordinario il 17.04.2014, in seguito alle indagini condotte per la predisposizione del progetto esecutivo e, in ragione delle risultanze delle nuove indagini strumentali (rilievo ed indagini geologiche e geotecniche), rende noto che la dimensione della corona di frana (di cui l'area franata è una parte limitata), rispetto alla quale esiste un pericolo anche per l'abitato, è decisamente più ampia.

Pertanto, utilizzando anche un metodo di approssimazione geometrica, la dimensione orientativa della spesa, ancora necessaria a mettere in sicurezza il versante, può valutarsi in circa € 5.000.000,00 (cinquemilioni).

12.05.2014 il RUP, con nota prot. 580/CS/RUP, per il rispetto del criterio di urgenza, sollecita la Ditta individuata a formalizzare l'offerta, stante il tempo trascorso dalla sottoscrizione del verbale e, la somma urgenza dell'intervento da realizzare che non giustifica ulteriori ritardi o impedimenti.

14.05.2014 La Ditta individuata, con nota prot. 582/CS/RUP, offre per l'esecuzione dei lavori un ribasso pari al 15% da applicarsi sull'elenco prezzi al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza.

16.05.2014 Riunione tecnico – organizzativa in merito alle attività di esproprio tra lo staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio.

20.05.2014 In riferimento a quanto già segnalato (con nota prot. 357/CS del 24.12.2013, nonché attraverso le più recenti Relazioni Trimestrali e l'ultima Relazione Annuale, e a seguire come più circostanziatamente evidenziato dal progettista con nota prot. 557/CS/RUP del 14.04.2014 a cui è seguita richiesta commissariale con nota prot. 164/CS del 17.04.2014 e successiva risposta del progettista prot. 576/CS/RUP del 06.05.2014) il Commissario Straordinario, con nota Prot. 217/CS, rappresenta nuovamente al MATTM; alla Regione Abruzzo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'urgenza e la necessità di dotare il territorio di Treglio (soggetto a pericolosa frana, con incidenza diretta sull'abitato sovrastante) di maggiore disponibilità economica al fine di porre definitivamente in sicurezza il territorio.

L'attuale disponibilità economica (euro 1.000.000,00 complessivi) è sufficiente esclusivamente a contrastare la limitata porzione franata per la solerte e relativa messa in sicurezza senza per questo poter investire l'intero versante che risulta perseverare in uno stato di pericolo.

23.05.2014 Incontro presso Chieti tra i responsabili tecnico e amministrativo dell'ufficio commissariale, il progettista e un rappresentante tecnico della Ditta incaricato dei servizi per rilievo topografico, indagini geologiche, geotecniche, idrogeologiche e sismiche.

28.05.2014 Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

30.05.2014 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Nota Prot. 594/CS/RUP.

10.06.2014 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è sottoscritto l'incarico.

Nota prot. 599/CS/RUP.

17.06.2014 Riunione di aggiornamento in merito ai lavori di somma urgenza, presso gli uffici commissariali, su convocazione del RUP prendono parte il progettista e DL, il CSE, la Ditta aggiudicataria.

In tale circostanza viene sottoscritto il Verbale Integrativo al Verbale di Somma Urgenza del 21.03.2014 (Allegati Ordine di Servizio n. 1 e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi).

30.06.2014 La Regione Abruzzo, con nota prot. 174275 del 30.06.2014, acquisita con prot. 275/CS, comunica la decisione di non destinare ulteriori fondi alla risoluzione del problema di dissesto idrogeologico presso il Comune di Treglio.

Segue la polemica regionale, circa la necessità di perimetrazione - rischio molto elevato (R4) e/o elevato (R3) - per Treglio (e altri 3 interventi) prima di procedere, assolutamente in contrasto con il ruolo di Ente Attuatore commissariale.

07.07.2014 Il Commissario uscente, con nota Prot. 294/CS, avverte – tra l'altro - la Direzione Regionale della responsabilità ricadente sulla medesima Direzione, in merito al diniego di destinare fondi al territorio di Treglio.

INTERVENTO DENOMINATO *CONSOLIDAMENTO COSTONE ORIENTALE ZONA PIAZZA MARCONI/LOGGIA AMBLIGH* - COMUNE DI VASTO – PROVINCIA DI CHIETI

Importo 1.000.000 €

Opera gestita direttamente dall'ufficio del Commissario

STATO DI SOMMA URGENZA

RUP: ing. Giuseppe Russo;

L'attività svolta

01.02.2013 il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, con nota prot. 8779, acquisita con prot. 032/CS del 07.02.2013, comunica di provvedere al pagamento della somma di € 10.017.229,24 di risorse di bilancio MATTM (saldo del pagamento della somma di € 30.750.000,00), a valere sugli esercizi finanziari 2009 – 2010 sulla contabilità speciale n. 5631;

01.03.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 046/CS, in merito ai sopralluoghi previsti per i giorni 12/13.03.2013, rappresenta all'Ente la necessità di fornire, qualora esistente e disponibile, ogni documentazione progettuale pertinente gli interventi da eseguire, ai propri collaboratori (arch. Elodia Rossi e rag. Ennio Antonetti).

28.03.2013 il Commissario Straordinario richiede all'Ente territoriale, con nota prot. 60/CS, una segnalazione di personale interno alla PPAA per la nomina di Responsabile del Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.*

18.04.2013 l'Ente, con provvedimento del 17.04.2013, nomina il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 della *L. 241/90* e dell'art. 10 del *D. Lgs. 163/2006* e degli artt. 9 e 10 del *DPR 207/2010;*

24.04.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 86/CS, fa presente che con nota prot. 060/CS del 23.03.2013 si richiedeva la segnalazione di una figura interna all'Ente, affinché l'Ufficio Commissariale potesse procedere direttamente alla sua nomina, quale supporto al RUP. Pertanto, la nomina effettuata e comunicata deve ritenersi non valida.

06.05.2013 il Comune di Vasto, nota prot. 17499, acquisita con prot. 100/CS dell'08.05.2013, individua il tecnico interno all'Ente che possa ricoprire eventualmente il ruolo di supporto al RUP.

07.06.2013 con Determinazione Commissariale n. 6 si procede alla nomina del Responsabile delle Procedure di Affidamento e di Esecuzione dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. n. 163/2006.

24.06.2013 Conferimento di incarico di collaborazione a tecnico interno al Comune di Vasto, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

07.08.2013 Trasmissione di manifestazione d'interesse per l'affidamento della progettazione preliminare e definitiva sotto soglia a professionista selezionato all'interno degli iscritti all'Albo professionale istituito, con Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013, ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e pubblicato sul sito del MATTM. Tale atto è derivato dalla verifica di momentanea indisponibilità di professionalità interne all'amministrazione.

08.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse, è sottoscritto l'incarico e contestualmente sono consegnati: il disciplinare d'incarico, il capitolato tecnico e il Documento Preliminare alla Progettazione.

25.08.2013 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento.

26.08.2013 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di redazione delle indagini geologiche e geotecniche e per i rilievi tecnici dell'area d'intervento, è sottoscritto l'incarico.

09.09.2013 il progettista incaricato consegna il Progetto Preliminare.

10.09.2013 il coordinatore dei supporti al RUP, in merito al lavoro di istruttoria per la verifica tecnica (art. 45 del regolamento del regolamento di cui al d. P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), richiede al supporto al RUP la redazione e l'invio, entro il 12.09.2013, di un sintetico parere sulla coerenza del Progetto Preliminare alle esigenze del territorio.

18.09.2013 con determinazione n. 177/CS/RUP il Responsabile del Procedimento, sulla base delle verifiche effettuate, prende atto della validità del Progetto Preliminare in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

26.09.2013 con Determinazione n 11, il Commissario Straordinario approva il Progetto Preliminare e contestualmente da mandato al RUP di procedere con la verifica tecnica del Progetto Definitivo e da successiva indizione della Conferenza di Servizi.

11.10.2013 il Comune di Vasto, con nota prot. 38287 del 27.09.2013, acquisita con prot. 246/CS comunica che:

1. in data 19.10.2011 è stato trasmesso al Commissario Straordinario il Progetto Preliminare, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 279 del 12.10.2011, come richiesto dalla Regione Abruzzo;
2. in data 31.07.2013 sono state trasmesse al Commissario Straordinario le indagini e relazioni geologiche, idrogeologiche, idrauliche e geotecniche in possesso dell'Ente;

Alla luce di quanto esposto l'Ente richiede di inserire tali spese all'interno del quadro economico di progetto.

21.10.2013 acquisite agli atti le indagini geologiche.

21.10.2013 trasmissione delle indagini geologiche al progettista incaricato della redazione del Progetto Definitivo.

23.10.2013 il RUP conferisce incarico professionale a tecnico abilitato per le attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 125, c. 11 del D. Lgs. 163/2006.

24.10.2013 il Commissario Straordinario, con nota prot. 274/CS, preso atto dell'insistenza delle richieste fatte dall'Ente, esorta lo stesso a voler revocare ogni atto illecito (delibere di affidamento di incarichi, prive di copertura economica e di potere procedurale) prodotto in sostituzione della competenza e delle mansioni affidate agli Uffici Commissariali.
In alternativa l'Ente potrà assumere in proprio l'onere di tali spese, verificandone prima la correttezza contenutistica e procedurale.
In caso di ulteriori insistenze, l'Ufficio commissariale sarà costretto a trasmettere alla Corte dei Conti quanto in contestazione, per le definitive valutazioni.

23.10.2013 il RUP conferisce ad un tecnico abilitato l'incarico per la verifica preventiva dell'interesse archeologico.

14.11.2013 il tecnico incaricato delle verifiche archeologiche trasmette la verifica preventiva dell'interesse archeologico redatta ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera e), e art. 17 comma 1 lettera d) del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

06.12.2013 ha avuto luogo un dissesto, sul versante orientale del centro storico, che ha portato al distacco di una porzione di terreno con conseguente svuotamento al di sotto di una ristretta porzione della balconata di via Tre Segni e scivolamento di una palma.

10.12.2013 Consegna Progetto Definitivo.

11.12.2013 Consegna del PSC.

11.12.2013 I Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Durante la verifica tecnica e dopo una disamina del progetto, sono emerse criticità e, di conseguenza, sono richieste puntuali integrazioni al progettista.

16.12.2013 Sopralluogo del progettista incaricato e del geologo incaricato, a seguito dell'evento franoso avvenuto in via Tre Segni in data 06.12.2013. La zona ricade all'interno della superficie interessata dall'intervento, oggetto dalla Progettazione Definitiva e, come si evince dalla *relazione illustrativa* redatta dal progettista: *Il sopralluogo ha permesso di constatare la presenza di una frana, il cui cinematismo è riferibile ad un movimento complesso di tipo scorrimento traslativo – colamento. E' stato infatti possibile osservare una zona di distacco la cui morfologia presenta le caratteristiche tipiche di uno scorrimento con prevalente componente traslativa; d'altro canto risulta evidente che la massa dislocata dal movimento franoso ha poi proseguito verso il basso con un cinematismo di tipo colata, come risulta evidente dalle caratteristiche del deposito finale. Il dissesto ha coinvolto una porzione di riporto sottostante la sede stradale e la balconata ed una parte della copertura di alterazione delle sabbie presenti lungo il pendio.*

18.12.2013 II Verifica tecnica del Progetto Definitivo.

Sulla base delle verifiche tecniche effettuate il Progetto Definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza degli interventi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

24.12.2013 Il Commissario Straordinario, con nota prot. 357/CS, segnala al MATTM e alla Regione Abruzzo che tale intervento richiederebbe, per la messa in sicurezza definitiva, maggiori fondi.

24.01.2014 il Comune di Vasto, con nota prot. 3664 del 23.01.2014, acquisita con prot. 421/CS/RUP, in seguito all'evento franoso che ha interessato via Tre Segni – Piazza Marconi, richiede al Commissario Straordinario un intervento in regime di emergenza, da eseguirsi con ogni possibile urgenza a causa della vicinanza delle abitazioni alle aree interessate dalla frana avvenuta.

12.02.2014 ORDINANZA n. 71/2014 del 05.02.2014 del Sindaco ai sensi dell'art. 54, c. 4 del D.Lgs. 267/2000 - totale interdizione dell'area ubicata in piazza Marconi - via Tre Segni interessata dal fenomeno franoso ad alto rischio idrogeologico sia ai pedoni che ai veicoli.

Prot. 6551, acquisita con prot. 447/CS/RUP del 13.02.2014.

13.02.2014 Il Commissario Straordinario, con nota Prot. 76/CS, in seguito alla registrazione del dissesto sul versante orientale del Centro Storico il giorno 06.12.2013 (che ha portato al distacco di una porzione di terreno con conseguente svuotamento al di sotto di una ristretta porzione della balconata di via Tre Segni e scivolamento di una palma) e all'Ordinanza n. 71 del 12.02.2014 del Sindaco di Vasto (che ordina la temporanea interdizione totale dell'area interessata dal fenomeno franoso) indice, per il giorno 19.02.2014, un sopralluogo tecnico concertatorio per condividere lo stato di somma urgenza e determinare i passi da compiere per la messa in sicurezza del sito e per l'avanzamento dei lavori alla presenza del MATTM, della Regione Abruzzo Direzione Generale LL.PP., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comune di Vasto, del RUP, del Progettista, del geologo, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione.

La necessità di questo sopralluogo congiunto deriva dall'importanza improrogabile di conferire seguito all'Ordinanza n. 71 del Sindaco di Vasto e di adottare tutte le misure necessarie e concordate per scongiurare danno e salvaguardare la vita dei residenti, anche ai sensi degli artt. 175 e 176 del Codice degli Appalti.

19.02.2014 In seguito alla convocazione Commissariale ha avuto luogo il sopralluogo alla presenza del progettista, del geologo, del RUP, del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, del CSP, del Sindaco e dei responsabili dell'Ufficio del Commissario, in via Tre Segni.

Estratto del verbale: *Si rileva la necessità di operare con procedura di somma urgenza per la messa in sicurezza dell'area mediante:*

- *l'esecuzione di una perimetrazione dell'area;*
- *la previsione, a seguito di accurata progettazione, di interventi miranti, nel breve e medio termine, a garantire la stabilità dell'edificio di via Roma attualmente lesionato mediante opere strutturali (tipo pali, micro pali, etc.). Previa acquisizione degli elaborati progettuali relativi alle opere di consolidamento già eseguite dal Comune di Vasto lungo il versante e quelli delle strutture di fondazione della sede stradale;*

e aggiornarsi nuovamente per approfondire le tematiche e di procedere all'incarico dei professionisti e della ditta che dovrà effettuare l'intervento di somma urgenza.

Verbale lavori somma urgenza agli atti

28.02.2014 Il RUP, in seguito al sopralluogo effettuato il giorno 19.02.2014 e del verbale redatto dal progettista trasmesso il 21.02.2014, al fine della prosecuzione della procedura di somma urgenza invita lo stesso a redigere e trasmettere la perizia giustificativa dei lavori (prevista dall'art. 176 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207) entro e non oltre il giorno 07.03.2014.

Prot. 471/CS/RUP

05.03.2014 Previsione sommaria della spesa ai sensi dell'art. 176 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

Il progettista trasmette la relazione tecnica, con allegato il computo metrico di massima, per la messa in sicurezza di un tratto della balconata e della sede stradale di via Tre Segni, nel Comune di Vasto (CH).

L'intervento prevede la realizzazione di una paratia di pali (n. 15 pali, diametro mm 1.000, interasse mm 1.200, lunghezza ml 15,00) quale contenimento della porzione di scarpata, interessata dal dissesto, e quale fondazione di una soletta in c.a. (spessore variabile fra cm 20 e cm 40) di sostegno del tratto di balconata in oggetto.

05.03.2014 ll RUP, con nota prot. n. 492/CS/RUP, propone al Commissario Straordinario:

1. di approvare la relazione tecnica e il computo metrico estimativo di massima dei lavori trasmesso in data 05.03.2014 dal progettista contenente l'individuazione di massima degli interventi indispensabili per fronteggiare l'emergenza conseguente alle forti piogge abbattutesi nel territorio Comunale di Vasto nel mese di dicembre 2013;

2. di approvare, alla luce delle condizioni di rischio per l'incolumità pubblica evidenziate, la realizzazione di un intervento stralcio per l'esecuzione di lavori di somma urgenza consistente in una paratia di pali (n. 15 pali, diametro mm 1.000, interasse mm 1.200, lunghezza ml 15,00) quale contenimento della porzione di scarpata, interessata dal dissesto, e quale fondazione di una soletta in c.a. (spessore variabile fra cm 20 e cm 40) di sostegno del tratto di balconata;

3. di approvare il quadro economico proposto e stimato sulla base dell'importo lavori previsto nella suddetta perizia per un importo complessivo di € 264.271,00;

4. di stralciare le somme previste dal suddetto quadro economico dal quadro economico dell'intervento;

5. di dare atto che per l'esecuzione degli interventi si provvederà a selezionare un'impresa dall'albo Commissariale costituito per gli interventi di competenza e ad incaricarla, previa accettazione manifestazione d'interesse, in sede di sopralluogo sui luoghi oggetto d'intervento da svolgere in forma congiunta con i soggetti interessati.

14.03.2014 con nota Prot. 499/CS/RUP del 13.03.2014 il RUP invia manifestazione d'interesse all'impresa Fossaceca Srl individuata dall'albo imprese, istituito presso gli Uffici commissariali per l'affidamento lavori mediante somma urgenza per un importo complessivo pari a € 120.000,00.

La richiesta è stata accettata nelle successive 24h.

Nota prot. 504/CS/RUP

17.03.2014 il progettista, ai fini della progettazione esecutiva, relativa all'intervento per la messa in sicurezza della porzione della balconata di via Tre Segni, richiede al RUP uno studio approfondito del sottosuolo, con l'acquisizione dei dati geotecnici previsti dalla normativa vigente.

Nota prot. 508/CS/RUP.

17.03.2014 il RUP conferisce l'incarico di collaborazione professionale per le attività di rilievo topografico, indagini geologiche e geotecniche a tecnico individuato dall'albo istituito presso gli Uffici commissariali, ai sensi del comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.,

Nota Prot. 510/CS/RUP.

08.04.2014 Il geologo trasmette la relazione geologica e sismica.

Nota prot. 539/CS/RUP

06.05.2014 Il progettista incaricato, alla luce delle recenti e nuove indagini geologiche e geotecniche, eseguite dove è avvenuta la frana, comunica al RUP che un intervento eseguito mediante l'esecuzione di un'opera strutturale, tipo palificata, dimensionata per quel singolo episodio franoso e rispondente all'esigenza di recupero del tratto della balconata in tempi brevi, potrebbe essere funzionale esclusivamente alla stabilità della porzione di balconata interessata e non alla stabilità globale della porzione di versante interessata dal dissesto. Ritiene, pertanto che, in aggiunta all'intervento strutturale di sostegno della balconata, è necessaria l'esecuzione di ulteriori opere finalizzate alla riprofilatura e stabilizzazione della porzione di versante modificata dal dissesto. Tanto esposto ritiene quindi necessario intervenire con urgenza anche nelle zone laterali all'area in dissesto, al fine di garantire, compatibilmente con gli importi a disposizione, la stabilità globale di una più ampia porzione del versante, mediante la realizzazione delle stesse opere previste nel progetto definitivo, redatto per la mitigazione del rischio idrogeologico del costone orientale. Pertanto, vista l'attuale situazione del fronte, evidenzia l'urgente necessità di ulteriori stanziamenti, al fine di poter completare l'intervento sulla porzione residua di versante, di cui all'incarico iniziale, affrontando i fenomeni di instabilità geomorfologica dovuti all'attuale morfologia del terreno, che, data la sua geometria poco stabile, risulta fattore di innesco di nuovi fenomeni gravitativi, proprio come l'evento a cui si fa riferimento.

Nota acquisita con prot. 575/CS/RUP

16.05.2014 Il RUP, con nota Prot. 583/CS/RUP, in riferimento alla nota acquisita agli atti con prot. 575/CS/RUP del 06.05.2014, trasmessa dal progettista, in cui sono state analizzate le soluzioni utili a garantire la messa in sicurezza del versante franato, segnala, allo stesso, la necessità di procedere nel formalizzare la progettazione esecutiva per intervento in somma urgenza, utilizzando tutte le risorse necessarie, fermo restando il limite di spesa disponibile.

22.05.2014 Il RUP trasmette, con nota Prot. 588/CS/RUP del 13.03.2014, a nuova impresa (Conti e Mastroiacovo snc, individuata dall'albo imprese istituito presso gli Uffici commissariali) la manifestazione d'interesse per l'esecuzione di lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza di una porzione di costone orientale zona Piazza Marconi - Loggia Amblingh nel Comune di Vasto (CH) interessato da movimento franoso.

28.05.2014 Riunione tra lo Staff tecnico – amministrativo commissariale e i tecnici incaricati delle attività di esproprio/occupazione temporanea, frazionamento. La riunione a carattere tecnico – organizzativo ha avuto quale finalità il coordinamento delle attività suddette, la soluzione delle criticità ravvisate dai tecnici ma soprattutto la definizione di procedure concordate in merito agli esproprio (il verbale della seduta congiuntamente al modello da utilizzare per gli accordi bonari/cessione volontaria nell'attività di esproprio dei terreni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico è stato trasmesso ai supporti locali).

29.05.2014 La Fossaceca srl (prima Ditta individuata per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza), con nota del 03.06.2014, acquisita con prot. 233/CS, chiede di conoscere le motivazioni della propria esclusione

insieme ai criteri e le modalità progettuali che verranno adottati per l'affidamento dei lavori ritenendo inadeguate e infondate le ragioni addotte dagli Uffici Commissariali con nota Prot. 592/CS/RUP del 29.05.2014.

29.05.2014 Il RUP comunica alla Ditta aggiudicataria di non aver dato seguito alla disponibilità dalla stessa manifestata in quanto, a distanza di diversi giorni il progettista ha segnalato la necessità di cambiare l'entità dell'area dell'intervento, modificando sostanzialmente i parametri progettuali come pure quelli economici. Pertanto l'Ufficio Commissariale ha ritenuto di non affidare alla medesima Ditta gli interventi indicati.

Nota Prot. 592/CS/RUP.

23.06.2014 il progettista consegna il progetto esecutivo, acquisito con prot. 606/CS/RUP.

30.06.2014 Il RUP, con nota prot. 615/CS/RUP, al fine di dare seguito all'Ordinanza n. 71/2014 del Sindaco di Vasto che ordina l'interdizione dell'area interessata dal fenomeno franoso, fissa un sopralluogo per il 02.07.2014 presso la sede comunale per la redazione del verbale di cui all'art. 176 del DPR 207/2010e dar corso nell'immediato all'inizio dei lavori di cui all'art. 175 del DPR 207/2010.

02.07.2014 La Regione Abruzzo, con nota prot. RA/178262 del 02.07.2014, critica l'attività in regime di somma urgenza posta in essere dal Commissario, attraverso il RUP, alla luce del DL 91/2014.

02.07.2014 Sopralluogo - somma urgenza:

Con verbale redatto durante il sopralluogo, ai sensi degli artt. 176 del DPR 207/2010, e 125 del D. lgs. 163/2006 e dell'art. 41 del RD 827/1924, il RUP prende atto della progettazione esecutiva, affida e consegna la direzione dei lavori nonché il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente dispone e ordina l'immediata esecuzione dei lavori all'impresa e la consegna del cantiere.

03.07.2014 Il RUP, con nota prot. 618/CS/RUP del 03.07.2014, conferisce l'affidamento dei servizi di attività di esproprio/occupazione, frazionamento e predisposizione accordi bonari o atti di cessione volontaria ai sensi dell' art. 125 del d.lgs. 163 del 2006 e s.m.i. ad un tecnico comunale.

03.07.2014 Trasmissione di Manifestazione d'Interesse, con nota prot. 623/CS/RUP del 03.07.2014, a tecnico individuato all'interno dell'Albo di professionisti, di cui alla Determina Commissariale n. 10 del 14.06.2013 - ai sensi dall'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, pubblicato sul sito del MATTM, per incarico di collaudatore statico in corso d'opera.

04.07.2014 Accolta positivamente dal professionista la manifestazione di interesse per incarico di collaudatore statico in corso d'opera, è sottoscritto l'incarico. - Acquisita con prot. 625/CS/RUP del 04.07.2014

SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE IN TRASFERIMENTO

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente	***Importo cumulato***	***Speso***	***Residuo***
31.650.000,00	*31.650.000,00*	*5.508.055,60*	*26.141.944,40*

Risorse economiche provenienti dalla Regione			
Importo corrente	***Importo cumulato***	***Speso***	***Residuo***
0	*0*	*0*	*0*

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Descrizione attività	***Importo speso***
struttura commissariale	*€ 481.532,27*
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	*€ 5.026.523,33*

PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

CONTABILITA' SPECIALE N. 5631 APERTA PRESSO LA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI ROMA - DENOMINATA "C S RISCHIO IDROGEOL. ABRUZZO" Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 0081278 del 13/07/2011 a favore del Commissario straordinario delegato responsabile della gestione delle risorse per la realizzazione degli interventi del rischio idrogeologico nel territorio della regione Abruzzo (Accordo di Programma del 16/09/2010) - (Ing. Emilio Santori nominato con DPCM del 08/03/2011 registrato dalla Corte dei Conti il 13/06/2011)	
TRASFERIMENTO FONDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - 2014	**IMPORTO**
Da Regione Abruzzo derivanti da anteriore trasferimento del MATTM alla medesima Regione Prov. Cap 8531-03 epr 2010	€ 6.219.831,23
Da Regione Abruzzo derivanti da anteriore trasferimento del MATTM alla medesima Regione Cap 8531-03 epr 2010 e parte Cap 8582 - 01 epr 2009 e cap 8631 - 01 epr 2009	€ 14.512.939,53
Da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare II Atto integrativo all'Accordo di Programma del 16 settember 2010	€ 900.000,00
TOTALE fondi trasferiti dalla Regione ma di provenienza MATTM sulla C.S. del Commissario	€ 20.732.770,76
TOTALE fondi trasferiti di provenienza MATTM sulla C.S. del Commissario	€ 10.917.229,24
TOTALE COMPLESSIVO DEI FONDI MATTM di cui all'ADP del 16.09.2010	**€ 31.650.000,00**
Pagamenti 2011	€ 74.675,60
Pagamenti 2012	€ 293.072,04
Pagamenti 2013	€ 3.045.200,28
Pagamenti 2014	€ 2.095.107,68
Totale Pagamenti al 8/7/2014	€ 5.508.055,60
Saldo al 9 luglio 2014	**€ 26.141.944,40**

NOTE SULLA RENDICONTAZIONE IN TRASFERIMENTO

Si è proceduto alla consegna di tutta la documentazione amministrativa-contabile relativa alle attività dell'Ufficio Commissariale nel corso degli anni 2011-2012-2013-2014, gli originali delle attività sono stati trattenuti dall'Ing. Santori in quanto egli è l'unico responsabile della trasmissione del rendiconto alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Infine si rappresenta che è stata accantonata una somma sufficiente, così come dispone l'art. 15, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, relativa al pagamento dei compensi del Commissario Straordinario, compresa di tutti gli oneri di legge, la quale grava all'interno dei quadri economici degli interventi di cui all'allegato I dell'Accordo di Programma del 16 settembre 2010. In quanto la norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari sia composto da una parte fissa e da una variabile. La parte fissa non può superare i 50 mila euro annui, e la parte variabile, invece, è strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale e che la stessa non può superare i 50 mila euro annui.

Lo Scrivente Commissario ha proceduto alla sola liquidazione della parte fissa, a tal proposito lo scrivente con la determina n. 12 del 20 maggio 2014, ad ogni buon conto, ha accantonato la somma residua relativa alla parte variabile e resta in attesa che gli venga ancora corrisposta.

ALLEGATI

ALLEGATO A
Cronoprogramma originario

ALLEGATO B
Gantt Slittamenti e Ritardi e Cronoprogrammi in progress

ALLEGATO C
Corrispondenza citata nella presente Relazione (cfr. pag. 11)

A cura del Commissario Straordinario Delegato per il dissesto idrogeologico della Regione Abruzzo

CRONOPROGRAMMA 31 Gennaio 2012

IL DIAGRAMMA DI GANTT *(note per la lettura)*

In generale

- **Il diagramma di Gantt** mette in relazione ogni progetto con il tempo disponibile per la sua attuazione.
- Il **mese 1** corrisponde all'attivazione del procedimento Commissariale (nomina Commissario 8 marzo 2011).
- E' un diagramma attivo, per ora con tre+1 **Task** per ogni opera:
  - una di **previsione** (campita in sede di programmazione di virtuale obiettivo cioè di definizione del Cronoprogramma ufficiale di riferimento) – duplicata per variazioni
  - una di **esecuzione** (questa viene campita in corso d'opera)
  - una per l'evidenza degli slittamenti

LEGGENDA

	interventi di cui è pervenuta documentazione progettuale (parziale o complessiva)
	tempi di pianificazione (nelle Task 1 e 2)
	tempi di definizione progettuale (da disposizione commissariale). Nel caso di progettazioni definitive, la presenza dell'azzurro segnala la rilevazione di mancanze di documentazione da colmare.
	tempi per gli espropri (e l'approvazione progettuale, qualora si necessitasse di ulteriore tempo da sovrapporre al precedente)
	tempi per gli appalti (procedure di gara, pubblicazioni, aggiudicazioni e firma contratti)
	tempi per l'esecuzione degli interventi, incluse l'inizio lavori (1 mese) e la consegna degli stessi(certificato di ultimazione)
	tempi per la valutazione commissariale a seguito degli interventi e a seguito del collaudo. momento che dispone di un tempo utile anche ad eventuali azioni correttive oggi non valutabili
	ulteriore tempo a disposizione del Commissario, impiegabile o meno, per eventualità e approfondimenti – qualora necessari – sul lavoro svolto.
	tempi per il collaudo
	Slittamento del Cronoprogramma
	Ritardi nell'esecuzione delle opere

- ***La rappresentazione grafica è una semplificazione espositiva che non rispecchia la reale consecutività delle differenti fasi operative ma ne delimita i confini utili alla stima dei tempi complessivi di attuazione.***
- ***Nel redigere i Gantt si è tenuto debito conto del grado di definizione del materiale progettuale finora pervenuto alla gestione commissariale e delle esigenze espresse da alcuni degli interlocutori diretti (EE.LL.).***
- ***I lavori con caratteristiche di particolare urgenza (come da indicazioni emerse in fase organizzativa) sono segnalati con nota in testa ai diagrammi specifici.***
- ***la Task 1 (bis) riguarda il rapporto tra la previsione generale del Cronoprogramma e la più recente previsione di quelle opere in avvalimento o in via di avvalimento. Le variazioni sostanzialmente scaturiscono dal confronto con le esigenze degli Enti attuatori.***

Gantt per ogni opera

I Gantt specifici sono suddivisi in **WPs (pacchetti di lavoro**), a loro volta ripartiti in Task, ognuna delle quali è affidata ad uno o più soggetti attivi.
In sede avanzata, ad ogni Gantt sarà associata la tabella relativa alle WPs, necessaria a dettagliare gli elementi fondamentali da estrarre dal Gantt, per una lettura più immediata.
Ancora, vi sarà associata la tabella delle **Deliverables** (**momenti fissati per il raggiungimento di specifici obiettivi)**. I riferimenti saranno sempre estraibili nel Gantt relativo (valida per ognuno dei cronoprogrammi specifici).
Per ultima, sarà associata la tabella delle **Milestones (o momenti di grande importanza),** da intendersi orientate prevalentemente alle azioni di valutazione del programma e del percorso. Risulta fondamentale per esaminare, approvare e validare le azioni (valida per ognuno dei cronoprogrammi specifici).

INTERVENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO

(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno											
Opera n° 1 – Provincia *AQ*, Comune di *Corfinio*, Titolo *Consolidamento e Rinforzi mediante opere di contenimento delle spinte …*, Importo *€ 1.000.000,00* – *PERVENUTO PROGETTO PRELIMINARE*																																				
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)																																				
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale)										**NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso**																								
Task 2 Tempi effettivi (in progress)																																				
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma																																				
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI																																			
Opera n° 2 – Provincia *AQ*, Comune di *Aielli*, Titolo *Consolidamento versanti rocciosi e zona via Valone*, Importo *€ 1.000.000,00* – *PERVENUTO PROGETTO PRELIMINARE*																																				
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)																																				
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale)										**NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con Ente Avvalso**																								
Task 2 Tempi effettivi (in progress)										**NOTA: OPERA IN PREVISIONE D'ESECUZIONE – GANTT PREVISIONALE DA DEFINIRE A FIRMA DELLA CONVENZIONE**																								
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma																																				
Opera n° 3 – Provincia *AQ*, Comune di *Roccacasale*, Titolo *Sistemazione versanti del Centro Storico*, Importo *€ 1.000.000,00* – *PREVENUTO PROGETTO PRELIMINARE*																																				
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione																																				
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale)										**NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso**																								
Task 2 Tempi effettivi (in progress)																																				
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma																																				
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI																																			
Opera n° 4 – Provincia *AQ*, Comune di *Raiano*, Titolo *Messa in sicurezza e consolidamento abitato via Vittorio*, Importo *€ 1.000.000,00* – *ELABORATI NON PERVENUTI NONOSTANTE I SOLLECITI*																																				
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)																																				
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale)										**NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso**																								
Task 2 Tempi effettivi (in progress)																																				
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma																																				
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI																																			
Opera n° 5 – Provincia *PE*, Comune di *Caramanico Terme*, Titolo *Intervento di risanamento del dissesto nel Centro Storico …*, Importo *€ 1.000.000,00* – *PERVENUTI PROGETTO PRELIMINARE E PROGETTO DEFINITIVO - (OPERA IN AVVIAMENTO)*																																				
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione																																				
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione temporale d'esecuzione																																				
Task 2 Tempi effettivi (in progress)																																				

Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
Opera n°6 – Provincia *PE*, Comune di *San Valentino in Abruzzo Citeriore*, Titolo *Consolidamento movimento franoso*, Importo *€ 1.000.000,00* – *PERVENUTO PROGETTO PRELIMINARE*	
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale)	**NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso**
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI
Opera n° 7 – Provincia *PE*, Comune di *Sant'Eufemia a Maiella*, Titolo *consolidamento e risanamento idrogeologico*, Importo *€ 1.000.000,00*- *PERVENUTO PROGETTO PRELIMINARE*	
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale)	**NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso**
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI
Opera n° 8 – Provincia *TE*, Comune di *Isola del Gran Sasso*, Titolo *Mitigazione rischio idrogeologico*, Importo *€ 1.000.000,00* – *ELABORATI NON PERVENUTI NONOSTANTE I SOLLECITI*	
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale)	**NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso**
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI
Opera n° 9 – Provincia *TE*, Comune di *Castelli*, Titolo *Consolidamento versante ovest del Centro Storico*, Importo *€ 1.000.000,00* – *ELABORATI NON PERVENUTI NONOSTANTE I SOLLECITI*	
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale)	**NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso**
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI
Opera n°10 – Provincia *TE*, Comune di *Civitella del Tronto*, Titolo *Messa in sicurezza movimento franoso …*, Importo *€750.000,00* – *ELABORATI NON PERVENUTI NONOSTANTE I SOLLECITI*	
Task 1 Previsione temporale d'esecuzione	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale)	**NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso**
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI
Opera n° 11 – Provincia *CH*, Comune di *Treglio*, Titolo *Consolidamento corona di frana*, Importo *€ 1.000.000,00* – *ELABORATI NON PERVENUTI NONOSTANTE I SOLLECITI*	

Task 1 Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale)	**NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso**
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI

Opera n° 12 – Provincia *CH*, Comune di *Vasto*, Titolo *Consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi*, Importo *€ 1.000.000,00* – *PERVENUTO PROGETTO PRELIMINARE*

Task 1 Previsione temporale d'esecuzione (a cura del Commissario)	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale)	**NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso**
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI

INTERVENTI PER LA DIFESA DEI FIUMI

(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno											

Opera n° 1 – Provincia *AQ*, Comune di *Carsoli*, Titolo *Realizzazione vasca di espansione sul torrente Valle Mura*, Importo *€ 5.000.000,00* – *PERVENUTO STUDIO DI FATTIBILITA'*
(OPERA IN AVVIAMENTO)

Task 1 Previsione temporale d'esecuzione	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione temporale d'esecuzione	
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	

Opera n° 2 – Provincia *AQ*, Comune di *L'Aquila*, Titolo *Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale …*, Importo *€ 3.800.000,00* – *PERVENUTO PROGETTO ESECUTIVO URGENZA*
(OPERA IN ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE)

Task 1 Previsione temporale d'esecuzione	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione temporale d'esecuzione	
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	

Opera n° 3 – Provincia *PE*, Comune di *Pescara*, Titolo *Opere idrauliche finalizzate al risanamento idrogeologico … - Aterno/Pescara*, Importo *€ 3.600.000,00* – *PERVENUTO PROGETTO PRELIMINARE (molto approfondito)*
URGENZA - (OPERA IN AVVIAMENTO)

Task 1 Previsione temporale d'esecuzione	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione temporale d'esecuzione	
Task 2	

Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	

Opera n° 4 – Provincia *TE*, Comune di *Castelnuovo Vomano, Cellino Attanasio, Notaresco, Morro d'oro, Atri, Pineto e Roseto degli Abruzzi*, Titolo *Ripristino difese spondali del Fiume Vomano …*, Importo *€ 3.600.000,00* – *PERVENUTI PROGETTOPRELIMINARE, PROGETTO DEFINITIVO E PROGETTO ESECUTIVO*
(OPERA IN AVVIAMENTO)

Task 1 Previsione temporale d'esecuzione	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione temporale d'esecuzione	
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	

Opera n° 5 – Provincia *CH*, Comune di *Francavilla al mare, Miglianico e Ortona*, Titolo *Realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro …*, Importo *€ 5.000.000,00* – *PERVENUTO STUDIO DI FATTIBILITA'*
(OPERA IN AVVIAMENTO)

Task 1 Previsione temporale d'esecuzione	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione temporale d'esecuzione	
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	

INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA COSTA

(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno											

Opera n° 1 – Provincia *TE*, Comune di *Martinsicuro*, Titolo *Difesa della costa (barriere e rinascimento)*, Importo *€ 3.000.000,00* – *PERVENUTO PROGETTO PRELIMINARE URGENZA*

Task 1 Previsione temporale d'esecuzione	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale)	**NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso**
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI

Opera n° 2 – Provincia *TE*, Comune di *Roseto degli Abruzzi*, Titolo *Difesa della costa (barriere e rinascimento)*, Importo *€ 3.000.000,00* – *PERVENUTO PROGETTO PRELIMINARE*

Task 1 Previsione temporale d'esecuzione	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale)	**NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso**
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI

Opera n° 3 – Provincia *CH*, Comune di *Francavilla al mare*, Titolo *Difesa della costa (barriere e rinascimento)*, Importo *€ 2.000.000,00* – *PERVENUTO PROGETTO PRELIMINARE*

Task 1	

Cronoprogramma – Diagramma di Gantt

Previsione temporale d'esecuzione	
Task 1 (bis) – modifiche previsionali Previsione da concordare con Ente Attuatore (eventuale)	**NOTA: Task non compilabile fino a sottoscrizione di Convenzione con eventuale Ente Avvalso**
Task 2 Tempi effettivi (in progress)	
Task 3 Slittamento del Cronoprogramma	
	NOTA: GANTT NON IMPLEMENTABILE PER ASSENZA TEMPORANEA DI FONDI

COMUNE DI CARAMANICO TERME

Cap. 65023 Provincia di Pescara Tel./Fax (085) 9290202

UFFICIO TECNICO

N. 8908 di prot. Caramanico Terme, lì 24 DIC. 2012

Ufficio del Commissario Straordinario
D.P.C.M. 8 Marzo 2011
27 DIC 2012
ARRIVO
Prot. n. 380/CS

Spett.le Commissario Straordinario per gli Interventi di Mitigazione del Dissesto Idrogeologico nella Regione Abruzzo - Ing. Emilio Santori
c/o Ministero dell'Ambiente
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma

fax n. 06 57223805

OGGETTO: **"Intervento di risanamento del dissesto idrogeologico del centro abitato di Caramanico Terme - (1° stralcio funzionale) - Movimenti gravitativi del versante in dx idrografica del fiume Orta".**
RETTIFICA CRONOPROGRAMMA

In riferimento alla nota prot. n. 355/CS del 06.12.2012, con la presente si comunica che in data 20.12.2012 è stata esperita gara d'appalto per l'affidamento dei lavori.

Per quanto sopra le fasi temporali hanno subito delle variazioni che di seguito si riportano, resta ferma la tempistica complessiva stabilita come da convenzione in mesi 22, con scadenza novembre 2013:

- **20.12.2012** – gara per l'affidamento dei lavori;
- **GENNAIO → APRILE** – contratto e consegna lavori;
- **MAGGIO → OTTOBRE** – esecuzione lavori;
- **OTTOBRE → NOVEMBRE** – chiusura lavori e collaudo.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Geom. Filippo De Ingeniis)

COMUNE DI CARAMANICO TERME Provincia di Pescara

COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila

- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863/90.83.00 Fax: 0863/99.54.12

SERVIZIO TECNICO - Responsabile Ing. Quinto D'Andrea

Tel. 0863-90.83.16 *Fax* 0863-99.54.12

Carsoli, 05.02.2013
Prot. 1314
Anticipata via fax al n. 06.57223805
e-mail: commissarioabruzzo@pec.it

Ufficio del Commissario Straordinario
D.P.C.M. 8 Marzo 2011
7 FEB 2013
ARRIVO
Prot. n. 31/CS

Ufficio del Commissario Straordinario
per il dissesto idrogeologico in Abruzzo
presso il Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Oggetto: "Comune di CARSOLI (AQ) – Bacino Nazionale del fiume Tevere: realizzazione di una vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali." Importo euro 5.000.000,00=

Stato di avanzamento del procedimento. Trasmissione cronoprogramma.

In relazione all'oggetto si rappresenta che, come già precedentemente comunicato, si sono manifestati alcuni ritardi nell'avanzamento dell'intervento in oggetto.

Di seguito si trasmette quindi il cronoprogramma aggiornato, nel quale si rappresenta che entro il prossimo mese di febbraio 2013 si prevede l'affidamento dei servizi tecnici sulla base della gara d'appalto della progettazione, direzione lavori e servizi accessori, attualmente in corso di svolgimento.

Considerati i tempi per la redazione della progettazione e relative approvazioni, e le successive fasi di espletamento della gara d'appalto delle opere e definizione degli espropri/servitù, si prevede la consegna dei lavori a dicembre 2013 ed il completamento e collaudo in mesi 11 (ottobre 2014).

Rispetto al tempo assegnato di mesi 28, decorrenti dal 15 febbraio 2012, si manifesta quindi un ritardo complessivo pari a mesi cinque.

Assicurando fin d'ora ogni possibile impegno per contrarre tale ritardo,

è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Quinto D'ANDREA

COMUNE DI CARSOLI - SERVIZIO TECNICO

COMUNE DI CARSOLI - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico – Importo euro 5.000.000,00
DIFESA DEI FIUMI – OPERA N. 1 – Comune di Carsoli (AQ) – Vasca di espansione sul Torrente Valle Mura e difese spondali

(ripartizione mesi)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
(ripartizione anni)	Primo anno												Secondo anno												Terzo anno											
WPs1: Management e Coordinamento																																				
Task 1 / Dettagli del Programma			D1			D1			D1			D1 D2			D1			D1			D1			D1 D2			D1			D1			D1			D1 D2
Task 2 / Commissario Straordinario			D1			D1			D1			D1 D2			D1			D1			D1			D1 D2			D1			D1			D1			D1 D2
Task 3 / Struttura operative a supporto del Commissario																																				
Task 4 / RUP dedicato																																				
WPs2: Comunicazione																																				
Task 1 / RENDIS																																				
Task 2 / GIS dedicato (interno)																																				
Task 3 / Web Site																																				
WPs3: Valutazione																																				
Task 1 / Valutazione ex ante																																				
Task 2 / Valutazione on going																																				
Task 3 / Valutazione ex post																																				
WPs4: Progettazione + Espropri																																				
Task 1 / Valutazioni iniziali, DPP, coordinamento																																				
Task 2 / Gara per affidamento dei servizi tecnici																																				
Task 3 / Preliminare e Definitiva																																				
Task 4 / Esecutivo primo stralcio																																				
Task 5 / Espropri																																				
WPs5: Procedura di gara																																				
Task 1 / Preparazione																																				
Task 2 / Incanto																																				
Task 3 / Assegnazione																																				
WPs6: Esecuzione dei lavori																																				
Task 1 / Avvio (preparazione cantiere)																																				
Task 2 / Sicurezza																																				
Task 3 / Esecuzione																																				
Task 4 / Ultimazione e consegna																																				
Task 5 / Collaudo																																				
WPs7: Concertazione e ultimazione processo																																				
Task 1 / Concertazione																																				
Task 2 / Consegna da parte del Commissario																																				
Task 3 / Rendicontazione finale																																				D3

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO - FORO

L.R. 36/96 e D.G.R.A. n° 801 del 07-04-1997

CHIETI

Ufficio del Commissario Straordinario
D.P.C.M. 8 Marzo 2011
11 FEB 2013
ARRIVO
Prot. n. 34/CS

Consorzio di Bonifica Centro
Prot. Uscita del 06/02/2013
Nr. 0001107
Oggetto: CONVENZIONE DEL 19 GENNAIO 2012 - "INT
Codice: 13378

Vs. rif. prot. 12/CS

Oggetto: Convenzione del 19 gennaio 2012 – "Interventi per realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il torrente Dentalo" – Cronoprogramma.

Al Commissario Straordinario
per il Dissesto Idrogeologico in Abruzzo
Dott. Ing. Emilio Santori
c/o Ministero dell'Ambiente
via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

RACCOMANDATA AR
anticipato via mail a: commissarioabruzzo@pec.it

Con riferimento alla nota emarginata in epigrafe si trasmette il cronoprogramma delle attività da svolgere per portare a termine tutte le attività previste nella convenzione in oggetto. Tale cronoprogramma potrebbe subire delle modifiche anche a seguito della aggiudicazione dei servizi di progettazione e di affidamento dei lavori.
Qualsiasi variazione e scostamento sarà di volta in volta comunicato alla S.V.
Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Tommaso Valerio)

Sede legale: Via Gizio n° 36, 66100 Chieti
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. 01803810694
☎ 0871.58821 - 🖷 0871.560798 - *e-mail:* cbcentro@bonificacentro.it - *PEC*: consorziocentro@pec.bonificacentro.it

Convenzione del 19 gennaio 2012 – "Interventi per realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il torrente Dentalo" - CRONOPROGRAMMA *

	anno 2012											anno 2013											
	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
aggiudicazione servizi di progettazione																							
esecuzione progettazione definitiva e sua approvazione																							
esecuzione progettazione esecutiva e validazione																							
conferenza di servizi, ottenimento autorizzazioni, avvio procedure espropriative																							
procedura per aggiudicazione lavori																							
aggiudicazione lavori																							
esecuzione lavori**																							
collaudo opere e chiusura rapporti di convenzione																							

* a seguito delle varie aggiudicazioni, in virtù proprio dei metodi di procedura addottati, il cronoprogramma potrebbe prevedere scostamenti in diminuizione per l'esecuzione di alcune attivtà

** come previsto da progetto preliminare

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO BACINO SALINE, PESCARA, ALENTO E FORO CHIETI

Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile
Arch. Fabrizio Trisi
Dirigente Settore
LL.PP. e Mobilità

Prot. n° 6166

Pescara, lì 10/01/2013

Raccomandata anticipata a mezzo FAX: 06/57223805

All.Ing. Emilio Santori
Commissario Straordinario
per il dissesto idrologico nella
Regione Abruzzo
c/o Ministero dell'Ambiente, stanza 827
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA

e.p.c. Al Direttore Regionale
Dott. Ing. Pierluigi Caputi
Via Salaria Antica Est 276/F
67100 L'Aquila

Ufficio del Commissario Straordinario
D.P.C.M. 8 Marzo 2011
16 GEN 2013
ARRIVO
Prot. n. 0X/CS

OGGETTO: Lavori di "Messa in sicurezza degli argini Golenali del fiume Pescara in prossimità del costruendo ponte Nuovo nel Comune di Pescara".
Relazione di aggiornamento della stato di fatto delle fasi tecnico/amministrative con relativo e consequenziale crono programma.

In riferimento all'oggetto si relaziona riguardo le attività finora svolte dal Comune di Pescara in qualità di Ente attuatore.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 02.09.2011 (allegato 1), esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto preliminare, redatto dai tecnici dell'Ente, avente ad oggetto i lavori di "*Interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo*" per un importo complessivo di € 3.600.000,00.

Il progetto preliminare, così come approvato con la suddetta delibera di G.C. n. 703 del 02.09.2011, ha ricevuto:
- parere di compatibilità paesaggistica favorevole della "Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo" con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 9415 BN 68028 del 16.11.2011;
- autorizzazione dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" con provvedimento n. 6791 del 18.11.2011;
- parere favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. dal "Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione di impatto ambientale" con giudizio n. 1879 del 17.11.2011.
- parere di compatibilità paesaggistica favorevole della "Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo" con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 9415 BN 68028 del 16.11.2011;
- autorizzazione dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" con provvedimento n. 6791 del 18.11.2011;

- parere favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. dal "Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione di impatto ambientale" con giudizio n. 1879 del 17.11.2011.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 914 del 17.11.2011 (allegato 2), esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato lo Schema di Convenzione avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione per la "Messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo – Ambito: Difesa dei fiumi – Provincia. Pescara – Comune: Pescara – Importo: Euro 3.600.000,00", nel quale il Comune di Pescara accetta il ruolo di Ente Attuatore e diventa responsabile della esecuzione e della esecuzione tecnica/amministrativa dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle sue fasi attuative nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

La convenzione in parola è stata sottoscritta in data 18.11.2011 tra il Commissario Straordinario delegato Ing. Emilio Santori, nominato con D.P.C.M. 08.03.2011, la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara.

Con atto dirigenziale n. 690/BR del 29.12.2011 (allegato 3), esecutivo nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 125, comma 11 ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici, così come da ultimo modificato dal D. L. n. 70/2011, art. 4 comma 2, convertito in L. n. 106/2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12.07.2011) è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva, da porre a base di gara, dell'opera denominata *"Interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo"* alla Società BETA STUDIO s.r.l., con sede ubicata in Via Guido Rossa 29/A- 35020 Ponte S. Nicolò Padova (PD) per un importo complessivo di € 40.268,80 (IVA 21% ed oneri compresi, nonché a lordo della r.a.).

Ai fini dell'acquisizione di tutti i pareri ed autorizzazioni necessari per l'approvazione del progetto definitivo, è stata indetta la conferenza di servizi n. 1 in data 11.04.2012, e successiva n. 2 del 16.07.2012, in cui sono stati acquisiti tutti i pareri favorevoli degli Enti coinvolti, e piu' precisamente:

- Provincia di Pescara, prot. 0140749 del 10.04.2012
- Capitaneria di Porto di Pescara, Direzione Marittima, con nota 09.04.02/11882/All. del 03.04.2012;
- Agenzia del Demanio di Pescara nota n. 2012/3742/FAM del 06.04.2012;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo con nota prot. n. 9596 del 12.06.2012;
- Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo con prot. 5590 BN 68018 del 11.07.2012;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo con nota prot. n. 4531 del 08.06.2012;
- Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara con prot. RA 145002 del 21.06.2012;
- Autorità dei bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro con prot. RA 133225 del 08.06.2012.

Con atto di determinazione dirigenziale n 272/BR del 16.08.2012 (allegato 4), è stata indetta una gara d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativi agli "Interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo" di complessivi € 3.600.000,00, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli 91 comma 2 e artt. 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii, da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall' art. 83 del predetto Codice dei contratti;

Con successivo atto di determinazione dirigenziale n. 392/BR del 16.11.2012 (allegato 5), sono stati aggiudicati definitivamente i servizi tecnici, alla Società GEINA s.r.l. con sede legale in Via Santa Maria dell'Arco 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE) P.I. 01667400673 per aver offerto il ribasso del 25,0000% sul prezzo posto a base d'asta, quindi per il prezzo netto di € 73.456,75 oltre gli oneri 4% e all'IVA al 21%.

Con atto di deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012 (allegato 6), è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto.

Con determinazione dirigenziale n. 366/BR del 02/11/2012 è stata indetta la gara, per l'affidamento della "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi agli interventi per la messa in sicurezza degli argini golenali del fiume Pescara in prossimità del costruendo ponte nuovo", mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., con le modalità di cui all'art. 53, comma 2, lett. b), dello stesso D.Lgs, da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

Con atto di determinazione dirigenziale n. 31/AA del 03.12.2012, (allegato 7) veniva approvato il relativo bando e il disciplinare di gara per l'esperimento della gara succitato, per un importo complessivo a base di gara pari a € 1.800.278,68 di cui:

- € 1.724.743,99 per lavori;
- € 34.494,88 per oneri della sicurezza;
- € 41.039,81 per progettazione esecutiva;

Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il 29.11.2012 – all'albo Pretorio del Comune di Pescara, sul sito del committente "Comune di Pescara", sul sito del Ministero dei Contratti Pubblici, sul sito dell' Osservatorio Regionale LL.PP., sul quotidiano nazionale " Il Sole 24 Ore" e sul quotidiano locale "Il Tempo" in data 07.12.2012.

La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 16.01.2013, con la successiva apertura delle offerte dal 3^ giorno successivo alle ore 10,00 presso il Comune di Pescara in seduta pubblica.

In allegato alla presente si trasmettono gli allegati n. 1-2-3-4-5-6-7, nonché il cronoprogramma di attuazione dell'intervento, rimodulato in virtù delle attività finora svolte.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Fabrizio Trisi

DIFESA DEI FIUMI – OPERA N. 3 – Comune di Pescara – Messa in Sicurezza degli Argini Golenali del Fiume Pescara in Prossimità del Costruendo "Ponte Nuovo" nel Comune di Pescara.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
(ripartizione mesi)		Primo Anno												Secondo Anno												Terzo Anno			
(ripartizione anni)																													
Sottoscrizione Convenzione	18/11/2011																												
Progettazione + Espropri																													
Task 1 / Preliminare																													
Task 2 / Definitiva																													
Task 3 / Esecutiva																													
Task 4 / Varianti (eventuali)																													
Task 5 / Avvio procedimento espropriativo - immissione in possesso delle aree																													
Task 6 / Determinazione indennità di esproprio - conclusione del procedimento espropriativo																													
Procedura di gara																													
Task 1 / Preparazione bando di gara																													
Task 2 / Pubblicazione bando di gara																													
Task 3 / Aggiudicazione e stipula contratto																													
Esecuzione dei lavori																													
Task 1 / Consegna dei Lavori ed allestimento cantiere																													
Task 2 / Sicurezza																													
Task 3 / Esecuzione																													
Task 4 / Ultimazione e riconsegna dell'opera																													
Task 5 / Collaudo																													

OGGETTO: FIUMI. Accordo di programma finalizzato all'attuazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Abruzzo sottoscritto con MATTM in data 19.6.2010. Progettazione interventi sul bacino del Vomano.

Cronoprogramma riguardante la progettazione e la realizzazione dell'intervento

1) **19.04.2013 Determina annullamento bando di gara progettazione definitiva, esecutiva, Dl e coordinamento sicurezza;**
2) **19.04.2013 Approvazione e pubblicazione Avviso per acquisizione elenco professionisti per Servizio di progettazione Definitiva per appalto integrato;**
3) **03.05.2013 Acquisizione domande professionisti;**
4) **06.05.2013 Scelta almeno 5 professionisti ;**
5) **07.05.2013 Invio Lettera d'invito per offerte;**
6) **14.05.2013 Acquisizione offerte pervenute;**
7) **15.05.2013 Apertura offerte pervenute e aggiudicazione;**
8) **16.05.2013 Richiesta verifica requisiti alle Ditte 1^ e 2^ (15 gg) e nel frattempo richiesta documentazione per contratto (DURC, casellario, ecc)**
9) **31.05.2013 aggiudicazione definitiva servizio di progettazione Definitiva per appalto integrato;**
10) **30.06.2013 Acquisizione Progetto Definitivo per appalto integrato;**
11) **05.08.2013 Verifica, Validazione, Conferenza dei Servizi;**
12) **14.08.2013 Approvazione progetto ed approvazione e pubblicazione bando per appalto integrato;**
13) **30.09.2013 Acquisizione offerte Appalto Intergrato;**
14) **02.10.2013 Richiesta verifica requisiti alle Ditte e nel frattempo richiesta documentazione per contratto (DURC, casellario, ecc);**
15) **05.11.2013 Aggiudicazione Provvisoria ditta appaltatrice;**
16) **05.12.2013 Aggiudicazione Definitiva ditta appaltatrice;**
17) **20.01.2014 Stipula Contratto di appalto;**
18) **05.02.2014 Consegna progetto esecutivo;**
19) **20.02.2014 Consegna dei lavori ed apertura cantiere;**
20) **20.07.2014 Ultimazione lavori.**

Totale giorni 457.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Danilo Crescia

Oggetto: Fiumi. Accordo di programma finalizzato all'attuazione di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idraulico della Regione Abruzzo sottoscritto con MATTM in data 19/06/2010. Progettazione interventi sul bacino del Vomano.

Cronoprogramma riguardante la progettazione e la realizzazione dell'intervento

	ELENCO DELLE AZIONI	ANNO 2013												ANNO 2014									
		Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre				
		1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^ de	1^ de 2^ de 3^d.
1	Annullamento bando di gara progettazione definitiva, esecutiva, DI e coordinamento sicurezza																						
2	Approvazione e pubblicazione Avviso per acquisizione elenco professionisti per Servizio di progettazione Definitiva per appalto integrato																						
3	Acquisizione domande professionisti																						
4	Scelta almeno 5 professionisti																						
5	Invio Lettera invito per offerte																						
6	Acquisizione Offerte pervenute																						
7	Apertura offerte ed aggiudicazione																						
8	Richiesta verifica requisiti alle Ditte 1^ e 2^ (15 gg) e nel frattempo richiesta documentazione per contratto (DURC, casellario, ecc)																						
9	Aggiudicazione definitiva servizio di progettazione Definitiva per appalto integrato																						
10	Acquisizione Progetto Definitivo per appalto integrato																						
11	Verifica, Validazione, Conferenza dei Servizi																						
12	Approvazione progetto ed approvazione e pubblicazione bando per appalto integrato																						
13	Acquisizione offerte pervenute appalto integrato																						
14	Richiesta verifica requisiti alle Ditte e nel frattempo richiesta documentazione per contratto (DURC, casellario, ecc)																						
15	Aggiudicazione Provvisoria ditta appaltatrice																						
16	Aggiudicazione Definitiva ditta appaltatrice																						
17	Stipula Contratto di appalto																						
18	Consegna progetto esecutivo																						
19	Consegna dei lavori ed apertura cantiere																						
20	Esecuzione lavori																						
21	Ultimazione lavori																						
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Danilo Crescia

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 3 (opera urgente) - Interventi *"per la messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo Ponte Nuovo"*
Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di Pescara – Comune: Pescara - importo complessivo 3.600.000 € (progettazione esecutiva)



RITARDI	
Ritardo	**Note**
1	Ritardo per: • mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Direzione Regionale LL-PP. a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.6)
2	Ritardo per avverse condizioni metereologiche. (All. 2)
3	Ritardo dovuto alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di personale tecnico in grado di svolgere la progettazione definitiva ed esecutiva come reso noto in una riunione programmatica avanzata dall'Ente. (All. 3)
4	Ritardo dovuto allo slittamento dei tempi di valutazione della progettazione definitiva in sede di Conferenza dei Servizi a causa: • dell'assenza di alcuni dei rappresentanti degli enti convocati; • alle richieste/integrazioni avanzate al progettista. (All. 4.1 a 5)
5	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. Il bando di gara (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il 29.11.2012. Entro il giorno 16.01.2013, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 6 istanze. In data 21.01.2013 ha avuto luogo la prima seduta in forma pubblica della Commissione di gara per la verifica della documentazione amministrativa. Il 10.01.2013 è stato acquisito, con nota prot. 007/CS, il Cronoprogramma lavori aggiornato/rettificato in funzione delle attività finora svolte dall'Ente. (All. 6 a 8)

RIFERIMENTI

	Data	Documento	Contenuto
A	01.09.2011	Bonifico I trance fondi	Accreditamento I trance fondi, pari a € 6.219.831,23, da parte della Regione Abruzzo.
B	05.09.2011	Progettazione preliminare	Ricezione atti progettuali preliminari dal Comune di Pescara, approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 02.09.2011.
C	18.11.2011	Convenzione	Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e della Costa e Comune di Pescara. Con la firma della Convenzione, contenete l'Ordinanza di avvalimento, il Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento dichiarato di particolare urgenza.
D1	29.12.2011	Affidamento incarico per la progettazione definitiva - Determinazione Dirigenziale n. 690 (All. 3.1)	E' affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva alla Società BETA STUDIO srl cui sarà corrisposta la somma di € 32.000,00 IVA ed oneri esclusi ed al netto della ritenuta d'acconto, per un importo complessivo di € 40.268,80 (IVA 21%);
D2	27.03.2012	Progetto Definitivo e indizione Conferenza dei Servizi (All. 4.1)	E' indetta per il giorno 11.04.2012, alle ore 11:00, presso la sede distaccata della Regione Abruzzo a Roma la I seduta della Conferenza di Servizi e contestuale trasmissione della progettazione definitiva.
E1	11.04.2012	I Conferenza dei Servizi (All. 4.1 - 4.2)	Sono state rilevate le assenze della Regione Abruzzo e del Genio Civile di Pescara. Si evidenzia inoltre la non trasmissione del progetto definitivo: • al Genio Civile; • all'Autorità di Bacino.
E2	16.07.2012	II Conferenza dei Servizi – approvato Progetto Definitivo (All. 4.3 – 4.4 – 4.5 - 4.6)	Esecuzione della Conferenza di Servizi di chiusura lavori alle ore 14:00, presso l'Ufficio di Presidenza della Regione Abruzzo, in Via Piave, 8. Il Presidente, a seguito dell'ottenimento dei pareri favorevoli da parte di tutti gli Enti coinvolti, dichiara conclusa con esito positivo la Conferenza dei servizi e dispone l'approvazione del Progetto Definitivo.
F	07.08.2012	Nota prot. 239/CS (All. 5.1 – 5.2 – 5.3)	Aggiudicazione provvisoria dell'Ufficio Direzione Lavori: • affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 91, c. 2 e 57, c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.; • selezione attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del suddetto Codice.
G	25.10.2012	Approvazione progetto definitivo - Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 691 - Nota prot. 328/CS del 31.10.2012 (All. 6.1 – 6.2)	Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 691: 1. è approvato il progetto definitivo; 2. è precisato che si procederà mediante gara d'appalto, da esperire mediante procedura aperta (art. 54 – 55 del D. Lgs. 163/2006), con le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. B), del D. Lgs. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/2006);
H	16.11.2012	Istituzione Ufficio Direzione Lavori (All. 7.1 e 7.2)	L'aggiudicazione dell'Ufficio Direzione Lavori diventa definitiva.
I1	07.12.2012	Pubblicazione Bando (All. 8)	Pubblicazione del bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori • data inizio: 07.12.2012; • data fine: 16.01.2012; tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; quantitativo totale dell'appalto: €1.800.278,68 di cui: • € 1.724.743,99 per lavori a corpo; • € 34.494,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta • € 41.039,81 per spese di progettazione esecutiva soggette a ribasso d'asta; termini di esecuzione: • progettazione esecutiva: 60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio; • lavori: 224 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.
L	10.01.2013	Aggiornamento Cronoprogramma lavori Nota prot. 6166 del 10.01.2013 acquisita con prot. 007/CS; (All. 9)	• Cronoprogramma lavori aggiornato/rettificato; • Relazione di aggiornamento dello stato di fatto delle fasi tecnico/amministrative;
I2	29.01.2013	Aggiudicazione provvisoria servizio tecnico (All. 10)	Aggiudicazione provvisoria progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori a favore dell'ATI Di Persio Costruzioni Srl – CO.BE' Srl;
M	29.01.2013	Avvio occupazioni d'urgenza (All. 12)	Occupazione d'urgenza aree oggetto dell'intervento;
I3	11.03.2013	Aggiudicazione definitiva servizio tecnico - Determinazione Dirigenziale n. 102/BR (All. 11 - 12)	1. sono aggiudicati definitivamente i lavori all'ATI DI PERSIO COSTRUZIONI SRL – CO. BE' SRL che ha incaricato della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione la Società di Ingegneria SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA SPA (importo complessivo lavori 1.759.238,87 € - importo progettazione esecutiva 41,039,00 €); 2. viene rideterminato il quadro economico; 3. è precisato che l'ATI DI PERSIO COSTRUZIONI SRL – CO. BE' SRL in sede di offerta intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 30% previsti dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006; 4. è precisato che il RUP è l'arch. Trisi, il direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è la Società GEINA srl;
N	14.05.2013	Stipula contratto	Stipulato il contratto (Rep. N. 39483) con la ditta aggiudicataria ATI DI Persio – CO.BE' s.r.l. avente ad oggetto: 1. La progettazione esecutiva; 2. L'esecuzione dei lavori;
O	27.06.2013	Nomina Organo di collaudo - Nota prot. 144/CS (All. 13)	Il Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione sottoscritta il 18.11.2011, indica all'Ente i seguenti tecnici per la nomina dell'organo di collaudo: 1. ing. Rosario Previti - Funzionario del Ministero dell'Ambiente; 2. dott. Giovannino Rossi - Direttore Amm.vo ASL Roma H; 3. ing. Stefano Corsini - Dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
P	03.07.2013	Progetto Esecutivo (All. 14)	- Lo studio Galli Ingegneria S.p.A. trasmette il progetto esecutivo dell'opera; - L'Ente, con nota prot. n. 93149, trasmette in formato digitale copia del Progetto alla Società Beta Studio S.r.l. (che ha redatto il progetto definitivo) per gli adempimenti di competenza derivanti dal comma 5 dell'art. 169 del DPR 207/2010.
Q	15.07.2013	Approvazione progetto esecutivo - Determina Dirigenziale n. 309/BR (All. 15)	Approvazione progetto esecutivo (trasmissione in formato elettronico con nota prot. 104347/177240 del 25.07.2013).
R	22.07.2013	Verbale consegna lavori (All. 16)	L'appaltatore è immesso nel possesso dei luoghi oggetto dell'intervento, art. 153 DPR 207/2010;

S	10.12.2013	Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma (All. 18)	Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 a carico del MATTM;
T	14.01.2014	Autorizzazione I Perizia Suppletiva e di Variante (All. 19 – 20)	Il Commissario Straordinario autorizza il Comune di Pescara ad impegnare la somma di € 103.365,74 + IVA, riferita alla I Perizia di Variante tecnica e suppletiva in corso di redazione, per la risoluzione delle interferenze sopravvenute in corso di esecuzione delle opere;
U	16.01.2014	Proroga di 60gg per l'ultimazione dei lavori (All. 20)	A seguito delle richieste pervenute da parte dell'Impresa appaltatrice dei lavori (Di Persio Costruzioni S.r.l) e del Direttore Lavori (Ing. Alessandro Tucci), pari a giorni 90 per l'ultimazione dei lavori, a seguito di: o "Ritardo nell'acquisizione del parere da parte del Genio Civile relativo ad alcune lavorazioni propedeutiche alle fasi successive"; o "Necessità di spostamento di alcuni sottoservizi (ACA, ENEL, Ditta Di Properzio)"; o "Recenti allagamenti che hanno sospeso alcune lavorazioni vista la vicinanza all'alveo del fiume nonché la presenza di materiale alluvionale in alcune aree del cantiere"; o "Alla data di consegna dei lavori, un'area adiacente l'ex ponte ferroviario sull'argine nord risultava ancora non disponibile (competenza della Direzione Marittima di Pescara)"; o "A tutt'oggi la presenza di alcuni sottoservizi (ENEL e Telecom) non ancora consente la regolare prosecuzione dei lavori" sulla sponda Dx relativi alla demolizione e rifacimento del muro di sostegno nella parte terminale del muro M-M'; il RUP ha concesso all'impresa una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori. Pertanto, la nuova data di ultimazione dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi in data 17.01.2014, è fissata al 17.03.2014.
V	30.01.2014	1^ perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera (proroga 45gg)	Con Determinazione Dirigenziale n. 393 il RUP determina: 1. di approvare la 1^ perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera costituita dai seguenti elaborati tecnici: ✓ relazione generale; ✓ computo metrico estimativo; ✓ quadro di raffronto; ✓ schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; ✓ planimetria; ✓ sponda dx spostamento ACA; ✓ sponda sx fognatura. 2. Di prendere atto che l'impresa appaltatrice - ATI DI PERSIO COETRUZIONI SRL – ha siglato l'elaborato "schema di atto di sottomissione"; 3. Di prendere atto che l'importo di lavori aumenta di € 125.669,09 IVA inclusa al 22%, non eccedente il quinto d'obbligo, e che gli stessi vengono affidati alla medesima ditta aggiudicataria alle stesse condizioni del contratto principale e a quelle di cui allo "schema di atto di sottomissione". Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti, il tempo utile per dare ultimati gli stessi, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 180 viene aumentato di gg. 45.
Z	24.02.2014	Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e finanziamento dell'opera "interventi di chiusura dei varchi in sponda dx del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica" - nota prot. 5859/TRI del 24.02.2014, acquisita con prot. 92/CS	Il MATTM, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, trasmette: 1. il Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e finanziamento dell'opera "interventi di chiusura dei varchi in sponda dx del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica" stipulato in data 4.12.2013 tra il MATTM e la Regione Abruzzo, registrato alla Corte dei Conti in data 18.12.2013. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 posti a carico del MATTM; 2. il Decreto direttoriale 4.12.2013 n. 4755 con il quale è stato approvato il sopraccitato Il Atto Integrativo.
A1	11.04.2014	2^ perizia di variante tecnica e suppletiva in corso d'opera (proroga 90gg) - nota prot. 47756 del 09.04.2014, acquisita con prot. 155/CS dell'11.04.2014	Il Comune di Pescara trasmette una seconda perizia di variante dell'importo di € 1.840.521,27, per un aumento di euro 324.647,29 rispetto alla perizia di variante n. 1. In corso d'opera è emersa la necessità di introdurre nell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, che ricadono nelle condizioni previste dall'art. 132 comma 1 e 132 comma 3 del D. Lgs. 163/06 e smi, finalizzate al miglioramento, alla funzionalità e all'esecuzione dell'opera. Il progetto prevede interventi tesi a contribuire al miglioramento della sicurezza idraulica dei territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara nei pressi dell'area di realizzazione del Ponte Nuovo, che attraverserà il Fiume Pescara e sarà collegato alla viabilità esistente attraverso due rotatorie. Le opere di progetto prevedono sommariamente: • in sponda fluviale sinistra, l'adeguamento al valore di sicurezza della quota sommitale delle arginature di contenimento e nella sistemazione della viabilità locale interferita; gli interventi di progetto sono suddivisi in quattro diversi ambiti: 1. il primo tratto, interessa il rilevato arginale che ha origine in corrispondenza del Ponte della Libertà e si estende per circa 380 m a valle, fino all'innesto di via Le Mainarde su via Valle Roveto, immediatamente a valle della passerella ciclo pedonale di attraversamento del Fiume Pescara; 2. il secondo tratto, comprende la sistemazione dell'incrocio tra via Valle Roveto e via Le Mainarde; 3. il terzo ambito, riguarda il rilevato arginale che si estende tra il sopradetto incrocio ed il costruendo Ponte Nuovo, per uno sviluppo di circa 400 m; 4. il quarto ambito, riguarda la sistemazione dello spazio golenale subito a valle di via Gran Sasso, ovvero a valle dell'area di intervento interessata dalla realizzazione del Ponte Nuovo. • in sponda fluviale destra, gli interventi di progetto prevedono il prolungamento delle attuali difese longitudinali mediante la realizzazione di due muri di contenimento dei livelli idrometrici in caso di piena del fiume Pescara.

ALLEGATI AI RITARDI			
All. n°	**Data**	**Documento**	**Contenuto**
1.1	19.07.2011	Nota prot. n. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP: • il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma;
1.2	04.08.2011	nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: • della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; • del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);
1.3	04.08.2011	nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	• Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); • modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	nota prot. n. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	Nota prot. n. 008/CS	Il Commissario Straordinario sollecita: • il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; • trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;
1.6	30.08.2011	Nota prot. n. 177524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: • accelerazione dei tempi; • l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 - 01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/;
3	17.02.2012	Verbale	Riunione presso il MATTM, il RUP espone le azioni precedentemente intraprese: • ai sensi dell'art. 2 della Convenzione sottoscritta in data 18.11.2011 tra il Commissario Straordinario Delegato ing. Emilio Santori, la Regione Abruzzo ed il Comune di Pescara, l'Ufficio LL. PP. Del Comune si è occupato del coordinamento delle attività di progettazione dell'opera in argomento; • il Dirigente del Settore Grandi Infrastrutture ed Edilizia Scolastica ha avviato la ricognizione rivolta al personale tecnico in servizio presso l'Ente per verificare la disponibilità ad assumere l'incarico di Progettista per la redazione del

			progetto definitivo dell'opera da porre a base di gara; • la ricognizione ha avuto esito negativo, in quanto il personale tecnico dipendente, all'epoca, già impegnato in altri procedimenti tecnici ed amministrativi, non era disponibile ad assumere il suddetto incarico; • il Dirigente, nel rispetto del Codice dei Contratti, ha provveduto ad incaricare una società di progettazione per la redazione del progetto definitivo. La società individuata è la Beta Studio, in quanto già in possesso di uno studio idraulico relativo al Fiume Pescara, indispensabile per la corretta progettazione degli argini. Questa scelta ha consentito all'Amministrazione Comunale di ridurre le spese tecniche per la progettazione e di ottenere in tempi rapidi un prodotto rispondente alle necessità prestabilite; Alla luce di quanto esposto si rileva l'errata interpretazione dell'atto convenzionale poiché, l'Ente avvalso, prima di procedere ad impegni di spesa di qualunque natura, deve essere autorizzato preventivamente dal Commissario Straordinario. (Contestuale trasmissione del progetto definitivo redatto da Beta Studio).
4.1	28.03.2012	nota prot. 43546, acquisita con prot. 123/CS del 28.03.2012 – Progetto definitivo	L'ente trasmette il progetto definitivo e contestualmente comunica l'indizione della Conferenza dei Servizi per il giorno 11.04.2012;
4.2	13.04.2012	nota prot. 50811, acquisita con prot. 137/CS del 13.04.2012 - trasmissione verbale della I Conferenza dei Servizi e convocazione II Conferenza dei Servizi per il giorno 18.04.2012.	*Estratto del Verbale della I Conferenza dei Servizi tenutasi l' 11.04.2012:* Esecuzione della I Conferenza di Servizi presso la sede distaccata della Regione Abruzzo a Roma. • Sono state rilevate le assenze ingiustificate della Regione Abruzzo e dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro. • Il Genio Civile di Pescara ha comunicato di non avere la disponibilità a partecipare utilmente alla seduta e che esprimerà le determinazioni di competenza, ai sensi del R.D. 523/1904, non appena l'Autorità di Bacino avrà comunicato il proprio parere sul relativo studio di compatibilità idraulica del progetto. Tali motivi hanno determinato lo slittamento della chiusura dell'azione di concertazione a data successiva; Per tali motivi la Conferenza è rinviata alla data del 18.04.2012.
4.3	16.04.2012	Nota R.A verbale riunione del 16.04.2012.	*Estratto del Verbale della Riunione presso la sede del Genio Civile di Pescara:* Alla presenza del progettista, si sono riuniti: • arch. Trisi - Responsabile del Procedimento; • ing. Rossi - Tecnico del Comune di Pescara; • ing. Primavera - Dirigente del Servizio del Genio Civile; • ing. Iervese - Funzionario del Genio Civile; • ing. D'Eramo - Segretario Generale dell'Autorità di Bacino; • ing. Innocente - Tecnico dell'Autorità di Bacino. A seguito di una dettagliata analisi del progetto definitivo è stabilito che l'autorizzazione ai sensi del R.D. del 523/1904 dal Genio Civile verrà rilasciata in forma preventiva, da perfezionare in definitiva, solo dopo l'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino e della presentazione della documentazione integrativa necessaria richiesta al progettista;
4.4	17.04.2012	Nota prot. 52339, acquisita con prot. 142/CS del 17.04.2012	la Città di Pescara, rinvia la seconda riunione della Conferenza dei Servizi (prevista per il giorno 18.04.2012) a data da destinarsi per permettere al progettista di apportare le modifiche/integrazioni richieste.
4.5	17.04.2012	Nota prot. 88956/RA, acquisita con prot. 152/CS del 24.04.2012	Il Genio Civile di Pescara, specifica che la documentazione tecnica integrativa (richiesta nella riunione del 16.04.2012) deve essere già contemplata nel progetto definitivo secondo quanto prescritto dagli artt. 15 e 24 del D. Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/10. Questo permetterà sia la diretta espressione dell'autorizzazione definitiva, ex R.D. 523/1904 da parte del Genio Civile (senza la necessità di un temporaneo parere idraulico preliminare, come originariamente riportato nel verbale del 16.04.2012), sia di evitare adeguamenti tecnici significativi sul progetto esecutivo successivamente alla fase di appalto del progetto definitivo con esclusione di possibili contenziosi con l'impresa appaltatrice.
4.6	16.07.2012	Verbale	Approvato progetto definitivo.
5.1	27.07.2012	Nota prot. 104423 acquisita con prot. 231/CS del 31.07.2012	L'Ente Avvalso chiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 97.942,33 oltre oneri ed IVA per l'affidamento a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, degli incarichi di: • direzione lavori; • coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; per l'istituzione, prima della gara, dell'Ufficio della direzione lavori, ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5.2	27.07.2012	Nota prot. 104809, acquisita con prot. 233/CS dell'01.08.2012	L'Ente chiede l'autorizzazione per procedere alla liquidazione della somma di € 25.553,02, a favore dell'ing. Andreella e della Eliografia Gaspari, impegnata precedentemente con le seguenti modalità: • con Determinazione Dirigenziale n° 393BR del 03/08/2011 è stato affidato all'ing. Gaspare Andreella l'incarico di supporto al RUP per svolgere in particolare il seguente compito: "Predisposizione e collaborazione tecnica durante l'elaborazione della progettazione preliminare - definitiva – esecutiva con particolare riferimento agli studi in materia di protezione idraulica del territorio e valutazione di pericolosità o rischio idraulico dei territori posti in adiacenza al corso del fiume Pescara"; • con Determinazione Dirigenziale n° 54/BR del 03/08/2011 è stato affidato il servizio di riproduzione copie alla ditta "Eliografia Gaspari";
5.3	07.08.2012	Nota prot. 239/CS	Il Commissario Straordinario, autorizza il RUP, arch. Trisi: • ad impegnare la somma di € 97.942,33 oltre oneri ed IVA per l'affidamento a tecnici esterni, mediante procedura negoziata, degli incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione al fine di istituire l'Ufficio direzione lavori, prima delle procedure di gara; • alla liquidazione della somma di € 25.553,02 (24.336,00 €+ 1.217,021 €) che trova copertura finanziaria all'interno del Quadro economico di progetto a favore dell'ing. Andreella e della Eliografia Gaspari;
6.1	25.10.2012	Deliberazione di Giunta Comunale n. 691	1. è approvato il progetto definitivo; 2. è precisato che si procederà mediante gara d'appalto, da esperire mediante procedura aperta (art. 54 – 55 del D. Lgs. 163/2006), con le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. B), del D. Lgs. 163/2006 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 163/2006);
6.2	30.10.2012	nota prot. 328/CS	Il Comune di Pescara comunica che con deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012 è stato approvato il progetto definitivo. Inoltre, in merito alla possibilità prevista dell'art. 10, c. 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per il RUP di dotarsi di un supporto tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, per lo svolgimento dei compiti di propria competenza, richiede l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 29.600,00 per procedere a tale affidamento, ovviamente finanziabile con le somme in amministrazione del progetto e senza ulteriori spese per l'amministrazione;
7.1 - 7.2	07.11.2012	Verbale Sopralluogo n. 2 e determina dirigenziale (All. 7.1 – 7.2)	In merito alla gara relativa all'affidamento degli incarichi di direzione lavori e prestazioni connesse: • in data 25.10.2012 è stata fatta l'aggiudicazione provvisoria; • è in corso la verifica dei requisiti al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva il 15 novembre p.v.;
8	07.12.2012	Bando di Gara (sito e GU n. 143 del 07.12.2012)	Pubblicazione del bando di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori • data inizio: 07.12.2012; • data fine: 16.01.2012;
9	10.01.2013	Nota prot. 6166 acquisita con prot. 007/CS del 10.01.2013 - Relazione di aggiornamento dello stato di fatto delle fasi tecnico/amministrative con Cronoprogramma lavori aggiornato/rettificato	*Estratto della Relazione:* 1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 02.09.2011 è approvato il progetto preliminare redatto dai tecnici comunali (*Allegato n. 1)*; *2.* con deliberazione di Giunta Comunale n. 914 del 17.11.2011 è approvato lo Schema di Convenzione avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione della *Messa in sicurezza degli argini golenali del Fiume Pescara in prossimità del costruendo "Ponte Nuovo"* con cui il Comune accetta il ruolo di Ente Attuatore *(Allegato n. 2);* 3. con atto dirigenziale n. 690/BR del 29.12.2011, ai sensi dell'art. 125, c. 11, ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, è stata affidata la progettazione definitiva, da porre a base di gara, alla Società BETA STUDIO srl per un importo complessivo di € 40.268,80 (*Allegato n. 3)*. Ai fini dell'acquisizione di tutti i pareri necessari per l'approvazione del progetto definitivo sono state indette la I e II Conferenza dei Servizi nei giorni 11.04.2012 2 16.07.2012; 4. con determinazione dirigenziale n. 272/BR del 16.08.2012 è indetta una gara d'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 91, c. 2 e 57, c. 6 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., da esperire con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall'art. 83 del predetto Codice dei Contratti (*Allegato n. 4)*; 5. con determinazione dirigenziale n. 392/BR del 16.11.2012 sono stati aggiudicati definitivamente i servizi tecnici alla società GEINA srl per aver offerto un ribasso del 25% sul prezzo posto a base d'asta, quindi per il prezzo netto di € 73.456,75 oltre gli oneri 4% e all'IVA al 21% (*Allegato n. 5)*; 6. con deliberazione di Giunta Comunale n. 691 del 25.10.2012 è approvato il progetto definitivo (*Allegato n. 6)*; 7. con determinazione dirigenziale n. 31/AA del 03.12.2012 sono approvati il bando e il disciplinare per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del

			D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., con le modalità di cui all'art. 53, c. 2, lett. B) dello stesso Decreto, da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 (*Allegato n. 7).*
10	05.02.2013	Verbale di Sopralluogo n. 7	Il RUP riferisce che: • In data 29.01.2013 la Commissione di gara ha proceduto ad aprire le offerte quantitative, economiche e temporali presentate dai concorrenti; • A seguito del confronto delle offerte presentate è risultata aggiudicataria provvisoria l'ATI Di Persio Costruzioni S.r.l. – CO.BE' S.r.l.; pertanto, la Commissione ha proceduto a redigere il verbale di gara; • Dopo aver accertato la veridicità delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicataria si procederà ad aggiudicare definitivamente l'opera in argomento; • Sul sito internet del Comune di Pescara è stata pubblicata la graduatoria della gara, con i relativi punteggi.
11	11.03.2013	determinazione dirigenziale n. 102	1. sono aggiudicati definitivamente i lavori all'ATI DI PERSIO COSTRUZIONI SRL – CO. BE' SRL che ha incaricato della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione la Società di Ingegneria SGI STUDIO GALLI INGEGNERIA SPA; 2. viene rideterminato il quadro economico; 3. è precisato che l'ATI DI PERSIO COSTRUZIONI SRL – CO. BE' SRL in sede di offerta intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, nei limiti del 30% previsti dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006; 4. è precisato che il RUP è l'arch. Trisi, il direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è la Società GEINA srl;
12	12.03.2013	Verbale di Sopralluogo n. 9	Il RUP riferisce che: • In data 11.03.2013 con Determinazione Dirigenziale n. 102/BR è avvenuta l'aggiudicazione definitiva all'ATI Di Persio s.r.l. – CO.BE' per un importo complessivo di 1.759.238,87 Euro per lavori ed Euro 41.039,81 per la progettazione esecutiva; • Si procederà alla comunicazione di aggiudicazione ai controinteressati entro 5 giorni a partire dall'11.03.2013; successivamente, decorsi 35 giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione si procederà alla stipula del contratto;
13	27.06.2013	Nota prot. 144/CS – proposta nomina organo di collaudo	Il Commissario Straordinario indica al Comune di Pescara i seguenti tecnici per la nomina dell'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione sottoscritta il 18.11.2011: 1. ing. Rosario Previti - Funzionario del Ministero dell'Ambiente; 2. dott. Giovannino Rossi - Direttore Amm.vo ASL Roma H; 3. ing. Stefano Corsini - Dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
14	03.07.2013	Verbale di Sopralluogo n. 17 – Progetto Esecutivo	Il RUP riferisce che: - In data 03.07.2013 è stato trasmesso il progetto esecutivo dell'opera da parte dello studio Galli Ingegneria S.p.A.; - In pari data, con nota prot. n. 93149, il Progetto Esecutivo è stato trasmesso, in formato alla Società Beta Studio S.r.l. (che ha redatto il progetto definitivo) per gli adempimenti di competenza derivanti dal comma 5 dell'art. 169 del DPR 207/2010. Non appena verrà acquisita la nota di riscontro da parte della Società Beta Studio S.r.l, si procederà con la verifica del Progetto esecutivo e con la successiva determinazione dirigenziale di approvazione dello stesso; - Per quanto riguarda il contratto N. 39483, con la ditta aggiudicataria ATI Di Persio -CO.BE' S.r.l., è stato registrato a Pescara presso l'Agenzia delle Entrate in data 27.05.2013 al N.111 Serie 1. Non è stato ancora possibile trasmettere copia del suddetto contratto al Commissario Straordinario in quanto deve essere ancora firmato in forma digitale dal Segretario Generale del Comune di Pescara. Non appena sarà disponibile la copia del file firmato si provvederà ad inviarlo nell'ambito delle attività di aggiornamento per il ReNDiS;
15	15.07.2013	Determina Dirigenziale n. 309/BR – approvazione progetto esecutivo (All. 15)	Approvazione progetto esecutivo
16	22.07.2013	Comunicazione telefonica – Consegna dei lavori	L'appaltatore è immesso nel possesso dei luoghi oggetto dell'intervento, art. 153 DPR 207/2010;
17	05.12.2013	Nota prot. 5217, acquisita con prot. 333/CS,	Il Comune di Pescara comunica che nel corso dei lavori previsti in progetto sono state riscontrate interferenze impreviste tra i sottoservizi esistenti e le opere in corso di esecuzione che sono: 1. interferenza tra l'esistente fognatura in pressione e la fondazione in sponda DX del muro M-M'; 2. impossibilità di raccolta delle acque bianche nel tratto iniziale di via delle Mainarde a causa delle pessime condizioni in cui versa la condotta esistente; 3. interferenza tra il palo dell'energia elettrica esistente e la realizzazione del muro in prossimità dell'ingresso dell'asse attrezzato. Nello specifico sono stati così stimati i costi per i sottoservizi: 1. spostamento tratto fognatura in pressione e altri sottoservizi presso il tratto di muro M-M' in sponda dx per € 63.465,35+IVA; 2. canalizzazione acque bianche lungo il tratto di muro I-I' su Via delle Mainarde in sponda SX per € 36.810,00+IVA; 3. oneri per spostamento sottoservizi per €3.090,39+IVA. L'Ente richiede pertanto l'autorizzazione ad impegnare la somma di € 103.365,74 oltre IVA per l'esecuzione delle opere descritte che fanno parte della prima perizia di variante tecnica e suppletiva in corso di redazione;
18	10.12.2013	Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma	Il Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione ed al finanziamento dell'opera Interventi di chiusura dei varchi in sponda destra del Fiume Pescara attraverso un sistema di difesa idraulica. La copertura finanziaria è pari a € 900.000,00 a carico del MATTM;
19	14.01.2014	Nota prot. 15/CS	Il Commissario Straordinario autorizza il Comune di Pescara ad impegnare la somma di € 103.365,74 + IVA, riferita alla I Perizia di Variante tecnica e suppletiva in corso di redazione, per la risoluzione delle interferenze sopravvenute in corso di esecuzione delle opere;
20	21.01.2014	Verbale di Sopralluogo (n. 28)	- Si evidenzia che a seguito delle richieste pervenute da parte dell'Impresa appaltatrice dei lavori (Di Persio Costruzioni S.r.l) e del Direttore Lavori (Ing. Alessandro Tucci), acquisite rispettivamente al prot. n. 17000 del 19.12.2013 e n. 170847 del 20.12.2013, di cui la prima contenente una richiesta di proroga, pari a giorni 90 per l'ultimazione dei lavori, a seguito di: o "Ritardo nell'acquisizione del parere da parte del Genio Civile relativo ad alcune lavorazioni propedeutiche alle fasi successive"; o "Necessità di spostamento di alcuni sottoservizi (ACA, ENEL, Ditta Di Properzio)"; o "Recenti allagamenti che hanno sospeso alcune lavorazioni vista la vicinanza all'alveo del fiume nonché la presenza di materiale alluvionale in alcune aree del cantiere"; o "Alla data di consegna dei lavori, un'area adiacente l'ex ponte ferroviario sull'argine nord risultava ancora non disponibile (competenza della Direzione Marittima di Pescara)"; o "A tutt'oggi la presenza di alcuni sottoservizi (ENEL e Telecom) non ancora consente la regolare prosecuzione dei lavori" sulla sponda Dx relativi alla demolizione e rifacimento del muro di sostegno nella parte terminale del muro M-M'; la seconda concernente parere favorevole sulla richiesta di concessione di proroga, con nota prot. n. 6259/10454 del 16.01.2014 è stata concessa dal RUP all'impresa suddetta una proroga di giorni 60 per l'ultimazione dei lavori. Pertanto, la nuova data di ultimazione dei lavori, che avrebbero dovuto concludersi in data 17.01.2014, è fissata al 17.03.2014. - A seguito dell'acquisizione (al prot. n. 9258/5527 del 15.01.2014) dell'autorizzazione da parte del Commissario Straordinario all'impegno delle somme relative allo spostamento delle interferenze sopravvenute in corso di realizzazione delle opere, è in corso da parte del Direttore Lavori la predisposizione della Perizia di Variante tecnica e suppletiva. Vengono acquisite le note sopracitate, allegate al presente verbale onde costituirne parte integrante e sostanziale.

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 5 "interventi per la realizzazione di una cassa di espansione sul Fiume Foro in prossimità della confluenza con il Torrente Dendalo" (suddiviso in 2 lotti)
Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di Chieti – Comuni: Francavilla al Mare, Miglianico e Ortona – importo complessivo 5.000.000 € - primo stralcio 3.000.000 € (progettazione definitiva).



NOTA: la previsione risulta sovradimensionata rispetto ai tempi commissariali e alle effettive possibilità d'esecuzione. Questo Gantt riporta le previsioni solo all'interno dei tre anni. Le azioni previste fuori questo tempo non sono riportate.
L'Ente è chiamato a revisionare la previsione in tempi rapidi.

RITARDI

Ritardo	Note
1	Ritardo per: • mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.6)
2	Ritardo per avverse condizioni metereologiche. (All. 2)
3	Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dal Presidente della R. A. con svariate richieste tra le quali il trasferimento delle risorse necessarie per lo svolgimento degli interventi nei Comuni di L'Aquila, Carsoli, Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona, alla propria Direzione Regionale LL.PP., ai sensi della *L. R. 81/1998.* (All. da 3.1 a 3.4)
4	Il ritardo è dovuto: • al necessario adeguamento/aggiornamento della progettazione preliminare; • alla carenza in organico, presso la stazione appaltante, di risorse materiali e professionali in grado di svolgere la progettazione definitiva con risorse interne; (All. 4.1 – 4.2 -4.3 – 4.4)
5	Ritardo dovuto ad una errata interpretazione delle norme procedurali illustrate nella Convenzione, in particolare all'art. 8 *(Verifiche e controlli)*. Il Consorzio, in forza di tale articolo, ha atteso l'approvazione del bando di gara ad evidenza pubblica per i servizi tecnici fino al chiarimento Commissariale (nota prot. 209/CS - vedi allegati) in cui si espone quanto segue: • l'art. 8 sopraccitato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata è da intendersi quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RUP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RUP; • non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante; • tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; (All. 5 - 6)
6	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. In seguito alla pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione (definitiva, esecutiva), e prestazioni accessorie sono pervenute 15 istanze. La commissione giudicatrice non è stata ancora nominata Inoltre, nonostante con nota 355/CS del 06.12.2012 il Commissario Straordinario ha richiesto la rettifica/aggiornamento del Cronoprogramma lavori e la puntuale motivazione dei suddetti ritardi l'Ente non ha ancora provveduto.
7	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. Secondo le previsioni del nuovo cronoprogramma lavori, come aggiornato dall'Ente, l'aggiudicazione dei servizi tecnici sarebbe dovuta avvenire entro marzo 2013. In realtà, la prima seduta effettiva della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 15 istanze si è riunita il giorno 10.04.2013, a 4 mesi di distanza dal termine ultimo per la presentazione delle stesse (29.11.2012). Il ritardo è dovuto a varie criticità riscontrate dall'Ente Avvalso nell'individuazione dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 84 del *D. Lgs. 163/2006*. (All. 8 – 9 – 10 - 11)
8	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. Secondo le previsioni del nuovo cronoprogramma lavori, come aggiornato dall'Ente, alla fine di luglio si sarebbe dovuto procedere con l'attivazione delle procedure per l'aggiudicazione dei lavori. In realtà, in data 10.07.2013 è intervenuta l'aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici inerenti *progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori* a favore dell'ATI Beta Studio Srl – C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl. (All. 12)

9	Ritardo da imputare all'Ente Attuatore. L'Ente è in attesa della consegna del progetto definitivo da parte del Raggruppamento Temporaneo Beta Studio S.r.l. (mandataria) e C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati (mandante) che avrà luogo, come da contratto stipulato il 09.09.2013, il 23.10.2013. Invece, secondo il cronoprogramma lavori trasmesso, avrebbero già dovuto avere luogo: 1. entro metà luglio la validazione del progetto definitivo; 2. per fine agosto lo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori; 3. entro fine settembre l'affidamento dei lavori; 4. ad ottobre la consegna del cantiere all'impresa appaltatrice selezionata. (All. 13)
10-11	Ritardo da imputare a cause impreviste e imprevedibili. Il progetto definitivo, redatto dal RTI, è stato consegnato il giorno 17.12.2013 ed è attualmente in fase di verifica. Dal progetto emerge che la completa messa in sicurezza dell'area richiede una spesa di 12ML di euro e la valutazione della spesa per le necessarie espropriazioni si attesta nell'ordine dei 3,2 ML di euro circa. Essendo disponibili attualmente, come da Accordo di Programma, 5ML di euro è stato richiesto: 1. al RTI di stralciare un lotto funzionale pari al valore complessivo del finanziamento (5 ML di euro); 2. al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una integrazione delle risorse (7ML di euro) ai fini del completamento dell'opera; (All. 14 – 15 – 16)

RIFERIMENTI

	Data	Documento	Contenuto
A	30.09.2011	Atti progettuali dalla Direzione Regionale.	Studio di fattibilità.
B	06.10.2011	Comunicazione della Direzione Regionale d'Abruzzo	Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili.
C	4/6.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 18 agosto 2011 – accertamento e accreditamento II trance di fondi da parte della Regione Abruzzo	Trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo).
D	19.01.2012	Convenzione	Firma Convenzione tra Commissario Straordinario, Regione Abruzzo, Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo e della Costa e il Consorzio di Bonifica Centro, Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro. Con la firma della Convenzione, contenete l'Ordinanza di avvalimento, i l Commissario ha dato formalmente avvio all'esecutività dell'intervento. La Convenzione viene sottoscritta in assenza (non giustificata) del convocato Direttore Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo.
E	12.06.2012	Nota prot. 5384, acquisita con prot. 202/CS del 12.06.2012 - Progetto Preliminare (All. 4.3 – 4.4)	Il Consorzio di Bonifica Centro trasmette il progetto preliminare.
F	05.10.2012	Nota prot. 9477, acquisita con prot. 304/CS del 05.10.2012 (All. 6)	il Consorzio di Bonifica Centro, comunica la nomina del Direttore del Consorzio, ing. Tommaso Valerio, a responsabile unico del procedimento, in sostituzione della Dott.ssa Angela Berarducci che comunque svolgerà funzioni di supporto al RUP.
G	09.11.2012	Pubblicazione bando (All. 7)	Oggetto: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori, per un importo complessivo di € 198.840,45 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali; Termine ultimo per presentazione istanze: 29.11.2012 alle 12:00; I termini di esecuzione previsti sono: • progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio: entro 60 gg dalla stipula del contratto; • progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: entro 60 gg dalla data di approvazione del progetto definitivo; importo base: € 198.840,36.
H	29.11.2012	Termine per la presentazione delle offerte (All.8)	Pervenute 15 offerte.
I	06.02.2013	Nota prot. 1107, acquisita con prot. 034/CS del 11.02.2013 (All. 9)	Aggiornamento Cronoprogramma Lavori.
L	10.04.2013	Verbale di Sopralluogo n. 11 (All. 10)	Prima convocazione della Commissione giudicatrice per la valutazione delle 15 istanze pervenute.
M	30.05.2013	Verbale aggiudicazione provvisoria dei servizi tecnici (All. 11)	Verbale dell'aggiudicazione provvisoria dei servizi tecnici all'ATI Beta Studio Srl – C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl. La Società ha offerto un ribasso del tempo del 20,00 % e un ribasso del prezzo del 25,00 %;
N	10.07.2013	Delibera della deputazione amministrativa del Consorzio n. 204 - Aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici (All. 12)	Aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione, direzione lavori e sicurezza al Raggruppamento Temporaneo Beta Studio S.r.l. (mandataria) e C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati (mandante), per l'importo complessivo di Euro 149.130,27 oltre IVA e Cassa, con un tempo per l'espletamento del servizio di 96 giorni secondo l'offerta tecnica risultante agli atti.
O	09.09.2013	Stipula contratto per l'esecuzione dei servizi d'ingegneria (All. 13)	Il contratto prevede la consegna del progetto definitivo entro 48 giorni dalla stipula.
P	17.12.2013	Progetto definitivo	Deposito del progetto definitivo (importo complessivo 12 ML di euro mentre, la disponibilità concessa come da Allegato all'Accordo di Programma del 16 settembre 2010 è di 5 ML di euro) e Studio di Impatto Ambientale.
Q	30.04.2014	Pubblicazione sul BURA della VA	L'Ente ha avviato la procedura di Verifica di Assoggettabilità (VA). Dal servizio BURA regionale è stata comunicata come data di pubblicazione il giorno 30.04.2014. Da tale data decorreranno i 45 giorni di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;

ALLEGATI AI RITARDI

All. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	Nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: • il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma;
1.2	04.08.2011	Nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti Regione Abruzzo.	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: • della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; • del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a favore del Commissario (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);
1.3	04.08.2011	Nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP	• Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi);

			• modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	Nota prot. 165880/RA – risposta della Direzione Regionale LL.PP. alla diffida commissariale del 04.08.2011.	La Direzione Regionale LL.PP. invita il Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	Nota prot. 008/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario sollecita: • il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; • trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;
1.6	30.08.2011	Nota prot. 177524/RA	La Direzione Regionale LL.PP. diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: • accelerazione dei tempi; • l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 -01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/;
3.1	06.12.2011	Nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011 – proposta di intervento.	La Regione Abruzzo sollecita il trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP., per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di: • L'Aquila (AQ); • Carsoli (AQ); • Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona;
3.2	15.12.2011	Nota prot. 261403/RA acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 – attuazione interventi.	La Regione Abruzzo sollecita l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione LL.PP.
3.3	28.12.2011	Nota prot. 269648/RA – attuazione interventi	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo *L. R. 81/1998.*
3.4	09.01.2012	Nota prot. 005/CS	Il Commissario Straordinario espone quanto segue: • non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti; • non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi; • la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione; • viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale (compreso Carsoli) sono di competenza commissariale;
4.1	07.03.2012 - 22.03.2012	Verbali	Vengono trattati i seguenti argomenti: 1. stato di attuazione dei lavori; 2. progettazioni; 3. conferenza dei servizi; 4. occupazioni d'urgenza ed espropri; L'Ente, che sta procedendo all'elaborazione con risorse interne degli atti progettuali preliminari, rileva l'impossibilità di procedere anche con la progettazione definitiva per indisponibilità di risorse interne sufficienti.
4.2	07.05.2012	Nota prot. 169/CS - Sollecito	Preso atto dell'estrema urgenza dell'attuazione dell'intervento e dell'impossibilità per l'Ente Avvalso di procedere con la progettazione definitiva per l'indisponibilità di idonee risorse interne il Commissario esorta l'Ente a procedere anche all'affidamento esterno delle attività sopra indicate.
4.3	12.06.2012	Nota prot. 5384, acquisita con prot. 202/CS del 12.06.2012 – trasmissione progetto preliminare	Il Consorzio di Bonifica Centro trasmette il progetto preliminare. Questo, in esecuzione delle disposizioni commissariali del 22.03.2012, sarà posto a base di gara per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione ed assistenza dei lavori. Si allega congiuntamente lo schema di avviso e di disciplinare di gara per l'espletamento di detti servizi, per la loro approvazione. Infine il Consorzio rende noto che, una volta ottenute le suddette approvazioni e l'autorizzazione a procedere, si attiverà da subito per l'acquisizione delle autorizzazioni mediante la convocazione di apposita conferenza dei servizi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm. ii.
4.4	20.07.2012	Nota prot. 223/CS	Si notifica all'Ente l'avvenuta ricezione della progettazione preliminare e si comunica che in merito non si evincono scostamenti dagli obiettivi tecnici disposti con l'Accordo di Programma;
5	27.09.2012	Nota prot. 290/CS	Il Commissario Straordinario, in riferimento alla Convenzione siglata con l'Ente e alla richiesta di approvazione relativa al bando di gara ad evidenza pubblica, secondo quanto indicato dall'art. 8 della Convenzione di avvalimento espone quanto segue: • l'art. 8 sopraccitato è una norma procedurale, pertanto l'intesa richiamata è da intendersi quale comunicazione interna tra il Commissario ed il RUP ma che non assume valore di efficacia e/o validità dell'atto assunto dal RUP; • non può essere suddivisa la responsabilità dell'atto tra il Commissario e il RUP della Stazione Appaltante; • tutti i provvedimenti devono essere adottati nel rispetto dell'art. 10 del *Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*;
6	05.10.2012	Nota prot. 9477, acquisita con prot. 304/CS del 05.10.2012 (All. 6)	il Consorzio di Bonifica Centro, comunica la nomina del Direttore del Consorzio, ing. Tommaso Valerio, a responsabile del procedimento, in sostituzione della Dott.ssa Angela Berarducci che comunque svolgerà funzioni di supporto al RUP;
7	09.11.2012	Pubblicazione Bando: *Realizzazione di una cassa di espansione sul fiume Foro in prossimità della confluenza con il torrente Dendalo.*	oggetto: affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio, direzione ed assistenza dei lavori; importo: € 198.840,45 al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali; termini di esecuzione previsti: • progettazione definitiva, esecuzione dei rilievi plano-altimetrici, esecuzione delle indagini geologiche, geotecniche e di caratterizzazione dei terreni, redazione del piano particellare di esproprio: entro 60 gg dalla stipula del contratto; • progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: entro 60 gg dalla data di approvazione del progetto definitivo; scadenza: 29.11.2012 alle 12:00.
8	11.12.2012	Verbale di Sopralluogo n. 4	La Dott.ssa Berarducci riferisce che: • Il 29.11.2012 alle ore 12.00, termine per la presentazione dei plichi contenenti documentazione amministrativa e offerte, sono pervenute n. 15 offerte; • Entro la settimana 17-21.12.2012 sarà convocata la Conferenza di Servizi; • Per quanto concerne la nomina della Commissione di Gara per la valutazione delle offerte, essendo il criterio di aggiudicazione quello previsto dall'art.83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con nostra nota prot. 11730 del 06.12.2012 è stata rappresentata al Commissario Straordinario la necessità di procedere all'individuazione dei membri della suddetta Commissione, ai sensi dell'art.8 della Convenzione di avvalimento e si è in attesa di un riscontro in merito; • Sarà predisposto e trasmesso al Commissario Straordinario un croprogramma dettagliato e aggiornato, così come richiesto nella nota prot. n. 355/CS del 06.12.2012, acquisita al prot. n. 11887 del 11.12.2012, nel tempo più breve possibile. • Allegata al presente verbale la delibera del 28.09.2012 n.294 e la delega del RUP Ing. Tommaso Valerio.
9	06.02.2013	Cronoprogramma lavori aggiornato - nota prot. 1107, acquisita con prot 034/CS dell'11.02.2013.	il Consorzio di Bonifica trasmette il Cronoprogramma lavori aggiornato. Dalla lettura del Diagramma di GANTT si rileva che: 1. marzo 2013: affidamento servizi di progettazione (definitiva, esecutiva), DL, CSE e servizi tecnici accessori; 2. luglio 2013: acquisizione progettazione esecutiva; 3. settembre 2013: affidamento lavori; 4. novembre/dicembre 2014: collaudo; *La previsione risulta sovradimensionata di almeno 10 mesi rispetto ai tempi commissariali e alle effettive possibilità d'esecuzione;*
10	09.04.2013	Verbale di Sopralluogo n. 11	Il RUP riferisce che: • Con provvedimento del 29.03.2013, prot. 2732, è stata nominata la Commissione di Gara (si acquisisce copia del provvedimento e si allega al presente verbale onde costituirne parte integrante e sostanziale) e successivamente

			convocata, a norma di legge, la prima seduta per il giorno 05.04.2013; in data 04.04.2013 un componente della commissione, Avv.to Nicolina Pietromartire ha comunicato la propria indisponibilità a partecipare alla commissione per motivi di salute; • La seduta del 05.04.2013 si è svolta ma i lavori non sono iniziati per l'assenza del suddetto membro; • Con nota 2953 del 05.04.2013 è stata richiesta la conferma a far parte della Commissione all'Avv.to Pietromartire ed in assenza di un riscontro in merito si sarebbe proceduto ad una sostituzione; • Atteso che, alla scadenza fissata, prevista per le ore 12.00 del 08.04.2013, non è pervenuta alcuna comunicazione in merito, si è proceduto ad individuare quale nuovo membro della Commissione l'Ing. Mauro Contestabile, Direttore del Consorzio di Bonifica Ovest (nota prot. 2998 del 08.04.2013), che con nota acquisita al prot. n. 3030 del 09.04.2013 ha accettato l'incarico; • Con provvedimento n. 3042 del 09.04.2013 si è proceduto alla sostituzione del membro della Commissione ed è stata convocata per domani 10.04.2013 alle ore 15.30 la seconda seduta per l'inizio dei lavori (si acquisisce copia del provvedimento e si allega al presente verbale onde costituirne parte integrante e sostanziale); • In merito alla nota del Commissario Straordinario prot. n. 049/CS del 07.03.2013, circa la richiesta di documentazione per il ReNDiS, si sta provvedendo a fornire la documentazione suddetta entro domani 10.04.2013.
11	04.06.2013	Verbale aggiudicazione provvisoria servizi tecnici	Il Consorzio di Bonifica Centro trasmette il verbale dell'aggiudicazione provvisoria all'ATI Beta Studio Srl – C&S Di Giuseppe Ingegneri Associati Srl avvenuta nella seduta del 30.05.2013. La suddetta Società ha offerto un ribasso del tempo del 20,00 % e un ribasso del prezzo del 25,00 %;
12	09.07.2013	Verbale di Sopralluogo (n. 17)	Il RUP riferisce che: • È pervenuta tutta la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti di ammissibilità alla gara e per la verifica di insussistenza delle cause di esclusione, come risulta agli atti; • Dalla verifica di tale documentazione nulla si ha da osservare e si può procedere all'aggiudicazione definitiva del servizio che è all'ordine del giorno nella Deputazione Amministrativa di domani mercoledì 10 luglio. • A seguito dell'aggiudicazione definitiva sarà richiesta la restante documentazione prevista nel disciplinare di gara: ○ cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113 D.lgs. 163/06 in osservanza degli artt. 127 e 128 DPR 207/2010; ○ dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea ai sensi della normativa vigente, contenente - ex comma 4 dell'art. 269 del DPR 207/2010 - l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile e professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare; ○ (per le società per azioni, in accomandita per azioni, s.r.l., società cooperative per azioni o s.r.l., con la precisazione che in caso di consorzio i dati da comunicare vanno riferiti alle singole società consorziate:) dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187, in merito alla propria composizione societaria, all'esistenza di diritti reali di godimento di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché all'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; ○ Modello G.A.P. (ai sensi dell'art. 2 della Legge del 12/10/1982 n°726 e Legge del 30/12/1991 n°410) relativo all'aggiudicatario, compilato in ogni sua parte concernente il soggetto e i dati relativi ai membri che al suo interno ricoprono le diverse cariche sociali, e debitamente sottoscritto; • Sempre a seguito dell'aggiudicazione definitiva sarà data opportuna comunicazione ai partecipanti anche tramite avviso di gara esperita; • Occorre aspettare 35 giorni per eventuali ricorsi e poi si procederà alla stipula del contratto prevista, se non ci sono impedimenti, prima del 15 di agosto p.v.
13	17.09.2013	Verbale di Sopralluogo (n. 20)	• In data 09.09.2013 presso il notaio Gioffré è stato sottoscritto il contratto di appalto per l'esecuzione dei servizi di ingegneria; si consegna "brevi manu" una copia del suddetto contratto; • È in corso da parte dell'ATI la redazione del Progetto Definitivo; la stessa ATI ha contatti con il RUP per la definizione degli aspetti progettuali;
14	17.12.2013	Verbale di Sopralluogo (n. 26)	• Sono state trasmesse al Commissario Straordinario le seguenti note: prot. n. 11599 del 26.11.2013 e prot. n. 11619 del 27.11.2013 concernenti rispettivamente una richiesta di chiarimenti sulle procedure espropriative e una richiesta di utilizzo delle economie ai fini della redazione dello studio di impatto ambientale; si è ancora in attesa di un riscontro in merito; • Si è tenuto in data 21.11.2013 l'incontro con il RTI nel corso del quale sono stati definiti alcuni aspetti progettuali con riguardo soprattutto agli espropri; • in data odierna la Ditta ha rimesso una copia del Progetto Definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale il cui affidamento deve essere ancora perfezionato dal sottoscritto RUP; • Il RUP si riserva di esaminare e valutare il Progetto per rimettere le opportune considerazioni e osservazioni al Commissario Straordinario; si evidenzia comunque da una preliminare lettura l'elevato costo riguardante la voce "Acquisizione di aree" pari a circa a 3,2 MEuro; • Verrà inviata una copia cartacea agli Uffici del Commissario Straordinario una volta conclusa la verifica del suddetto Progetto Definitivo.
16	15.01.2014	nota prot. 16/CS	Il Commissario Straordinario, comunica al MATTM, alla Regione Abruzzo e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a seguito della redazione del Progetto Definitivo dell'intervento, a cura della ditta aggiudicataria, è emerso che: 1. la completa messa in sicurezza dell'area oggetto di intervento richiede una spesa di 12 ML di Euro. La disponibilità concessa come da Allegato all'Accordo di Programma del 16 settembre 2010 è invece di 5 ML di Euro; 2. la valutazione eseguita della spesa per le necessarie espropriazioni (Rif. Piano Particellare di Esproprio), che si attesta nell'ordine dei 3,2 ML di Euro circa, relegando così la dimensione economica disponibile per l'attuazione dell'intervento a meno di 2 ML di Euro. Richiede pertanto la necessaria integrazione delle risorse (7 ML di Euro) ai fini del completamento dell'opera;
15	21.01.2014	Verbale di Sopralluogo (n. 28)	La Dott.ssa Berarducci, incaricata dal RUP a relazionare in merito all'intervento in questione, come risulta dalla delega allegata al presente verbale onde costituirne parte integrante e sostanziale, riferisce che: • Con nota prot. n. 220 del 09.01.2014 sono stati richiesti al RTI aggiudicatario della Progettazione chiarimenti ed integrazioni al Progetto definitivo presentato e già consegnato "brevi manu" in forma digitale nel corso del precedente incontro del 08.01.2014; • In data 14.01.2014 si è tenuto un incontro tecnico nel quel sono stati esaminati gli aspetti tecnici contenuti nella nota sopra richiamata ed è stata richiesto che dal Progetto, così come presentato, sia stralciato un lotto funzionale pari al valore complessivo del finanziamento pari a 5.000.000,00 Euro; • Il RTI si è impegnato a rimettere quanto richiesto entro la corrente settimana; • -Si sollecita la Ragioneria del Commissario a liquidare la fattura della Società Intesto per Euro 726 e la parcella relativa alla relazione geologica e geotecnica redatta dal Geologo Luigi Marinelli dell'importo complessivo di Euro 5688,10;

RITARDI / VARIANTI – OPERA n. 2 (OPERA URGENTE) "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno da L'Aquila a Molina Aterno" Ambito: Difesa dei Fiumi - Provincia di L'Aquila – Comune: L'Aquila – importo complessivo 3.800.000€ - (progettazione esecutiva).



RITARDI	
Ritardo	**Note**
1	Ritardo per: • mancato trasferimento alla Contabilità Speciale aperta a nome del Commissario, presso il MEF, dei fondi affidati nel 2010 dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • condizione di non trasparenza dovuta al non trasferimento dei documenti progettuali disponibili presso la Regione e/o Enti. Richieste più volte sollecitate dal Commissario, cui ha fatto seguito formale presa di posizione nei confronti della Regione Abruzzo nel mese di agosto. Infatti dopo interlocuzioni prive di risultato, il 19.07.2011 il Commissario ha proceduto a notificare alla Regione Abruzzo le istanze fino ad allora inevase. A questa notifica, rimasta anch'essa priva di riscontro, il Commissario ha dato seguito con atto di diffida che ha generato un acceso confronto epistolare, come si evince dagli allegati, attivando in agosto, però, la Regione a sollecitare gli EE.LL. interessati all'Accordo di Programma, a far pervenire ogni atto progettuale utile. (All. da 1.1 a 1.6)
2	Ritardo per avverse condizioni metereologiche. (All. 2)
3	Ritardo dovuto ad una serie di atteggiamenti ostativi e missive pretestuose inviate dalla Regione Abruzzo. con svariate richieste tra le quali il trasferimento delle risorse necessarie per lo svolgimento degli interventi nei Comuni di L'Aquila, Carsoli, Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona, alla propria Direzione Regionale, ai sensi della *L. R. 81/1998*. (All da 3.1 a 3.4)
4	Ritardo dovuto alla sovrapposizione di ruoli tra il Commissario Straordinario e il Commissario Delegato per fronteggiare la crisi di natura socio – economica – ambientale determinatasi nell'asta fluviale nel Bacino del Fiume Aterno arch. Goio. • Il Comitato di Indirizzo e Controllo in forza dell'art. 4 del Decreto di Nomina, nega la possibilità di stipulare una Convenzione con il Commissario Goio per l'esecuzione dell'intervento; • il Commissario del Bacino dell'Aterno - Pescara conferma l'impossibilità ad accettare l'incarico per la realizzazione dell'intervento poiché, in relazione alla specificità dei rispettivi poteri commissariali, non è possibile il trasferimento della gestione di questo da Commissario Straordinario a Commissario Delegato; (All. 4)
5	Slittamento temporale dovuto alla necessità di accertamenti e verifiche approfondite in merito al possesso dei requisiti di ordine morale e di capacità professionale dell'Impresa aggiudicataria in via provvisoria, ai sensi dell'art. 38, c.1, lett. a) del *Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*. • Dalla documentazione trasmessa in un primo momento la Ditta aggiudicataria in via provvisoria dei lavori risultava avere in corso una causa per fallimento e pertanto non idonea a stipulare contratti. • Successivamente la Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Avezzano, su istanza di parte del RUP, ha trasmesso i Certificati del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante e dei 3 Soci della CODIMAR srl, dalla documentazione trasmessa è emerso che i reati commessi sono stati estinti o è stata concessa la riabilitazione. (All. 11 – 12 – 13 - 14)
6	Ritardo dovuto sia a diverse interferenze irrisolte dei lavori con varie utenze sia al fatto che ancora non sono state consegnate tutte le aree espropriate/occupate. Pertanto, il RUP: 1. facendo seguito alla relazione del D.L., relativa alla richiesta dal parte della ditta affidataria CODIMAR Srl di proroga dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori; 2. viste le motivazioni addotte dall'impresa riguardanti i tempi di espletamento amministrativo per l'esecuzione degli spostamenti delle utenze elettriche, gas, acqua e telefoniche interferenti con le attività e della necessità di ultimazione degli accordi bonari per espropri ed occupazioni temporanee; 3. visto il parere positivo e la quantificazione in 90 gg consecutivi di proroga da parte del D.L., ing. Massimo Coccato; 4. ritenuto che la parte interessata dalle interferenze è localizzata in una porzione dell'area cantierabile; accoglie l'istanza di proroga di 90gg consecutivi, solo per le attività riguardanti l'area in cui sono presenti le citate interferenze o non ancora è stato definito l'accordo bonario o l'esproprio. La fine dei lavori è prevista per il giorno 17.04.2013; (All. 17 – 20)
7	Ritardo dovuto alla permanenza delle interferenze con ENEL rete elettrica, TELECOM, Gran sasso Acque, ENEL rete gas, SNAM rete gas, oltre ad un impianto di sollevamento acque reflue rinvenuto in destra idraulica sul Torrente Raio e alle sopraggiunte condizioni climatiche sfavorevoli che impediscono la prosecuzione dei lavori a regola d'arte. Pertanto, il DL, ing. Massimo Coccato, con verbale del 31.01.2014 ha ordinato alla CODIMAR srl, a norma dell'art. 3 del CSA, di sospendere i lavori e di riprenderli solo quando saranno cessate le cause di impedimento. Contestualmente il RUP ha invitato il Direttore dei Lavori a predisporre nel più breve tempo possibile una perizia di variante per la determinazione delle risorse necessarie alla risoluzione di tutte le interferenze presenti nell'area dell'intervento in oggetto, nell'ambito delle risorse disponibili assegnate alla stazione appaltante.

	(All. da 21 – 26)

RIFERIMENTI			
	Data	**Documento**	**Contenuto**
A	23.09.2011	Ricezione atti progettuali dalla Direzione Regionale LL.PP.	Progettazione esecutiva.
B	06.10.2011	Comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	Nulla osta al trasferimento complessivo dei fondi disponibili.
C	4/6.11.2011	Determinazione della Regione Abruzzo DC21/60 del 18 agosto 2011 – accertamento e accreditamento II trance di fondi da parte della R. Abruzzo	Trasferimento di fondi, per la somma di € 14.512.939,53 (quale scarto tra € 20.732.770,76 in origine disponibili presso la Regione Abruzzo e quelli precedentemente già accreditati, pari a € 6.219.831,23 come da Determinazione della Regione Abruzzo).
D	07.05.2012	Determina Commissariale n. 1 (notificata con prot. 176/CS del 09.05.2012); (All. n. 5)	L'ing. Giuseppe Russo è nominato responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006;
E	23.07.2012	Integrazione/aggiornamento Progetto Esecutivo.	Beta Studio srl consegna il progetto esecutivo dopo averlo integrato/aggiornato;
F	24.08.2012	Pubblicazione Bando (All. 6.1 – 6.2)	Gara ad evidenza pubblica secondo le seguenti modalità: ✓ contratto: esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a), art. 3, comma 37, art.55, comma 5, art.83 del decreto legislativo n. 163 del 2006); ✓ tipologia gara: procedura aperta; ✓ criterio dell'offerta: economicamente più vantaggiosa; ✓ luogo di gara: la gara verrà esperita in seduta pubblica il giorno 18 ottobre 2012 alle ore 11,00 Presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stanza 604; ✓ offerte: dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (ore dodici) del giorno 12.10.2012;
G	14.09.2012	nota prot. 280/CS - Beta Studio srl (All. 7.1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 9)	Istituzione Ufficio di Direzione Lavori: il Commissario Straordinario, per l'esecuzione di lavori è obbligato ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pertanto: ✓ accertata la carenza in organico di personale tecnico disponibile a svolgere tale funzioni di istituto, ai sensi dell'art. 90, c. 6; ✓ considerato che la Beta Studio srl ha redatto il progetto esecutivo; è stato richiesto, a tale Società la disponibilità a svolgere l'incarico. La Beta Studio, in data 25.10.2012 accetta l'incarico di *"direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere"* e al fine di consentirne la formalizzazione, conferma che: ✓ il professionista responsabile dell'attività sarà l'ing. Massimo Coccato, Direttore Tecnico di Beta Studio; ✓ l'attività verrà espletata con il supporto di un Direttore Operativo e di un Ispettore di Cantiere, come previsto con l'offerta del 12.10.2012 prot. 670/12.
H	04.10.2012	Sopralluogo	Partecipano: l'ing. Coccato DL, il rag. Antonetti (su delega del RUP) e le Ditte richiedenti;
I1	17.01.2013	Nota prot. 011/CS (All. 10)	Aggiudicazione provvisoria in favore della Società CODIMAR di Capistrello (AQ);
I2	22.02.2013	Determinazione Commissariale n. 2 (All. 12)	Approvazione esiti di gara - aggiudicazione definitiva – rideterminazione quadro economico;
L	19.04.2013	Contratto e suoi allegati; (All. 13)	Il giorno 19.04.2013 presso il MATTM è avvenuta la stipula del contratto tra il Commissario Straordinario e la CODIMAR S.r.l.;
L1	24.04.2013	Sottoscrizione Atto di Sottomissione da parte dell'Impresa (All. 14)	Firma dell'atto di sottomissione. Con lo stesso l'impresa accetta quanto previsto dal progetto allegato alla stipula del contratto e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta tutti i lavori ai prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto. Pertanto tutte le norme e prescrizioni recepite ed accettate del contratto sottoscritto e del capitolato speciale di appalto vengo integralmente recepite ed accettate;
L2	26.04.2013	Determinazione n. 4 (All. 15)	Dichiarazione pubblica Utilità, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, ai fini di effettuare gli espropri necessari, di tutti i terreni ricadenti nelle aree dell'intervento e cioè quelle previste nel *Piano particellare di esproprio – Planimetria* che riporta le informazioni tratte dalle mappe catastali acquisite dall'Agenzia del Territorio della Provincia dell'Aquila e dalle visure relative alle particelle catastali interessate dagli espropri e dalle occupazioni temporanee;
M	12.06.2013	Comunicazione interna DL – RdP: consegna frazionata dei lavori, ai sensi dell'art. 154, c. 7 del DPR 207/2010.	Il DL e il RUP, su richiesta dell'impresa, preso atto della temporanea indisponibilità delle aree (aree da espropriare da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 11.320 m² od oggetto di occupazione temporanea circa 2.760 m²), convengono sulla consegna frazionata dei lavori, ai sensi dell'art. 154, c. 7 del DPR 207/2010. Previa acquisizione dell'autorizzazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale sarà avviata preliminarmente l'esecuzione dei lavori inerenti il Ponte.
N	01.07.2013	Nomina Ispettore di Cantiere (All. 16)	L'ing. Moneta è nominato dal Responsabile del Procedimento Ispettore di Cantiere.
O	06.11.2013	Decreto di Esproprio e di occupazione temporanea (All. 17)	Il Decreto determina: 1. l'indennità provvisoria di espropriazione urgente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i.; 2. l'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i.; Il Decreto dispone: 1. L'espropriazione, in favore del Comune de L'Aquila, degli immobili meglio individuati negli elenchi; 2. L'occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione, ai sensi dell'articolo 49 D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., per la durata di anni due dalla data della presente. L'occupazione delle aree è disposta a favore della Società CODIMAR S.r.l., incaricata della realizzazione dei lavori in argomento per la corretta esecuzione degli stessi;
P	12.11.2013	Consegna parziale lavori n. 2 (All. 18)	Il DL ha proceduto alla consegna parziale n. 2 dei lavori alla CODIMAR SRL a norma dell'art. 154, c. 6 del DPR 5.10.2010 n, 207;
Q	15.11.2013 – 18.11.2013	Richiesta proroga 90gg naturali e consecutivi – aggiornamento cronoprogramma lavori (All. 19 – 20)	Il DL: comunica al RUP che l'impresa esecutrice ha presentato un'ulteriore richiesta di proroga dei tempi contrattuali. Questa evidenzia che allo stato attuale deve essere ancora risolta l'interferenza dei lavori con la linea di media tensione interrata presente in sponda destra e che ancora non sono state consegnate tutte le aree. Alla luce di quanto

			esposto il DL ritiene ammissibile la domanda quantificando in giorni 90 naturali e consecutivi l'entità della stessa e trasmette contestualmente il cronoprogramma lavori rivisto alla luce della richiesta di proroga. Il RUP: 1. facendo seguito alla relazione del D.L. recante la quantificazione in 90 gg consecutivi di sospensione; 2. viste le motivazioni addotte dall'impresa riguardanti i tempi di espletamento amministrativo per l'esecuzione degli spostamenti delle utenze elettriche, gas, acqua e telefoniche interferenti con le attività e della necessità di ultimazione degli accordi bonari per espropri ed occupazioni temporanee;3. ; 4. ritenuto che la parte interessata dalle interferenze è localizzata in una porzione dell'area cantierabile; comunica che Nulla Osta nell'immediato ad accogliere l'istanza di proroga, solo per le attività riguardanti l'area in cui sono presenti le citate interferenze o non ancora è stato definito l'accordo bonario o l'esproprio;
R	31.01.2014	Verbale sospensione lavori n. 1 – acquisito con prot. 439/CS/RUP del 06.02.2014 (All da 21 a 26)	Il DL, ing. Massimo Coccato, constatata: ✓ la permanenza delle interferenze con ENEL rete elettrica, TELECOM, Gran sasso Acque, ENEL rete gas, SNAM rete gas, oltre ad un impianto di sollevamento acque reflue rinvenuto in destra idraulica sul Torrente Raio ✓ che durante l'esecuzione dei lavori sono sopraggiunte e permangono condizioni climatiche sfavorevoli; che impediscono la prosecuzione dei lavori a regola d'arte ordina alla CODIMAR srl, a norma dell'art. 3 del CSA, di sospendere i lavori e di riprenderli quando saranno cessate le cause di impedimento. L'impresa dichiara di rinunciare ad eventuali maggiori oneri extra contrattuali derivanti dalla sospensione;
S	26.02.2014	Richiesta predisposizione Perizia tecnica di variante – nota prot. 466/CS/RUP (All da 21 a 26)	il RUP, in merito alle motivazioni riportate nel verbale di sospensione lavori n.1 del 31.01.2014, in particolare per quanto attiene le interferenze con ENEL rete elettrica, ENEL Rete Gas, SNAM rete gas oltre ad un impianto di sollevamento di Acque reflue, invita la Direzione Lavori a predisporre nel più breve tempo possibile una perizia di variante per la determinazione delle risorse necessarie alla risoluzione di tutte le interferenze presenti nell'area dell'intervento in oggetto, nell'ambito delle risorse disponibili assegnate alla stazione appaltante;

ALLEGATI AI RITARDI

All. n°	Data	Documento	Contenuto
1.1	19.07.2011	nota prot. 005/CS alla Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario chiede alla Direzione Regionale LL.PP.: • il trasferimento alla Contabilità Speciale, aperta a suo nome presso il MEF, dei fondi affidati, nel 2010, dal MATTM alla Regione (circa 20.000.000 di euro); • tutti i documenti progettuali esistenti e competenti l'Accordo di Programma;
1.2	04.08.2011	nota prot. 006/CS – diffida per adempimenti la Regione Abruzzo	Il Commissario Straordinario, diffida la Regione Abruzzo per l'ottenimento: • della documentazione progettuale riguardante gli interventi previsti; • del trasferimento delle somme alla Contabilità Speciale aperta a proprio nome (somme già accreditate alla Regione Abruzzo per l'attuazione dell'Accordo di Programma);
1.3	04.08.2011	nota prot. 163979/RA – comunicazione della Direzione Regionale LL.PP.	• Definizione delle urgenze in merito ai lavori (opere su Fiume Pescara, Fiume Tevere, Fiume Aterno, Fiume Vomano, Fiume Foro, opere di difesa della costa nei Comuni di Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi); • modalità di trasmissione dei fondi per la sola quota parte del 30% a seguito della redazione del Programma Stralcio. Indicazione previsionale sulla trasmissione della restante quota (il 60% alla pubblicazione dei Bandi di Gara e il 10% alla comunicazione di inizio lavori).
1.4	05.08.2011	nota prot. 165880/RA – risposta della Regione Abruzzo alla diffida Commissariale del 04.08.2011.	Invito al Servizio di Difesa del Suolo a procedere al trasferimento del 30% dei fondi disponibili.
1.5	10.08.2011	nota prot. n. 008/CS	Il Commissario Straordinario sollecita: • il completo trasferimento dei fondi disponibili, secondo le disposizioni dell'Accordo di Programma; • trasmissione delle progettazioni in tempi rapidi;
1.6	30.08.2011	nota prot. 177524/RA	La Regione Abruzzo diffida il Commissario Straordinario per il ritardo negli adempimenti commissariali e richiede: • accelerazione dei tempi; • l'utilizzo di risorse e competenze pubbliche regionali/locali per l'esecuzione degli interventi;
2	12.2011 - 01.2012 - 02.2012	Bollettini meteo	Bollettini Meteo prelevati dall'Archivio online del Sito della Protezione Civile, Regione Abruzzo - Centro Funzionale Regione Abruzzo http://www.centrofunzionaleabruzzo.org/meteo/;
3.1	06.12.2011	nota prot. 252592/RA, acquista con prot. 033/CS del 12.12.2011 – proposta di intervento.	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita il trasferimento delle risorse alla propria Direzione, per l'esecuzione degli interventi previsti presso i Comuni di: • L'Aquila (AQ); • Carsoli (AQ); • Francavilla a Mare, Miglianico e Ortona;
3.2	15.12.2011	nota prot. 261403/RA acquisita con prot. 037/CS del 15.12.2011 – attuazione interventi.	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita l'urgente trasferimento delle risorse alla propria Direzione Regionale.
3.3	28.12.2011	nota prot. 269648/RA – attuazione interventi	La Direzione Regionale LL.PP. sollecita ulteriormente il trasferimento delle risorse ai soggetti istituzionalmente competenti secondo L. R. 81/1998.
3.4	09.01.2012	nota prot. 005/CS	Il Commissario Straordinario espone quanto segue: • non è mai stato convenuto con alcuno il trasferimento delle risorse alla Direzione Generale dei LL.PP. della Regione Abruzzo, né ad altri Enti; • non spetta alla Direzione Regionale identificare i soggetti responsabili dell'esecuzione degli interventi; • la normativa regionale, nello stato di commissariamento, non trovare applicazione; • viene ribadito che gli interventi avocati dal Direttore Regionale sono di competenza commissariale;
4	27.02.2012	nota prot. 113, acquisita con prot. 067/CS	Il Commissario del Bacino dell'Aterno-Pescara conferma l'impossibilità ad accettare l'incarico per la realizzazione dell'intervento poiché, in relazione alla specificità dei rispettivi poteri commissariali non è possibile il trasferimento della gestione di questo da Commissario Straordinario a Commissario Delegato
5	07.05.2012	Determina Commissariale n. 1, (notificata con prot. 176/CS del 09.05.2012);	L'ing. Giuseppe Russo è nominato Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'intervento denominato *"Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno"*.
6.1	24.08.2012 - 31.08.2012	Pubblicazione Bando su quotidiani e in GURI	• Contestuale pubblicazione per estratto sui quotidiani "Il Messaggero", "Il Sole 24 Ore", il "Corriere della Sera" e "Il Centro" (art. 66 del D. Lgs 163/06 obblighi di pubblicità della "stazione appaltante"); • Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Contratti Pubblici – sez. Avvisi e Bandi di Gara;
6.2	31.08.2012	Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Contratti Pubblici – sez. Avvisi e Bandi di Gara del *"Bando di gara per l'esecuzione dei lavori per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del torrente Raio e del fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno"*	Estratto: • contratto: esecuzione dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a), art. 3, comma 37, art.55, comma 5, art.83 del decreto legislativo n. 163 del 2006); • tipologia gara: procedura aperta; • criterio dell'offerta: economicamente più vantaggiosa;

		(archivio)	• luogo di gara: la gara verrà esperita in seduta pubblica il giorno 18 ottobre 2012 alle ore 11,00 Presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stanza 604; • offerte: dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 (ore dodici) del giorno 12 ottobre 2012;
7.1	14.09.2012	nota prot. 280/CS	Istituzione Ufficio di Direzione Lavori: il Commissario Straordinario, per l'esecuzione dei lavori è obbligato ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti, ai sensi dell'art. 130 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, pertanto: ✓ accertata la carenza in organico di personale tecnico disponibile a svolgere tale funzioni di istituto, ai sensi dell'art. 90, c. 6; ✓ considerato che la Beta Studio srl ha redatto il progetto esecutivo; si richiede alla Società sopraccitata la disponibilità a svolgere tale incarico;
7.2	27.09.2012	mail, acquisita con prot. 294/CS del 28.09.2012	La Beta Studio srl, conferma la disponibilità a supportare la struttura Commissariale nella fase di presa visione degli elaborati progettuali da parte delle Ditte e di sopralluogo nelle zone dell'intervento. Contestualmente propone possibili date per gli appuntamenti: ✓ presa visione progetto c/o Uffici di Roma; ✓ sopralluogo c/o area di intervento;
7.3	27.09.2012	mail, acquisita con prot. 295/CS del 28.09.2012	la Beta Studio srl, in risposta alla nota prot. 280/CS del 14.09.2012, accetta la proposta di affidamento dell'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Contestualmente propone: ✓ la valutazione economica delle attività da svolgere che ammonta complessivamente ad € 116.483,36 (IVA e CI esclusi); ✓ il nominativo del professionista responsabile dell'attività, l'ing. Massimo Coccato, Direttore Tecnico di Beta Studio srl;
7.4	01.10.2012	nota prot. 296/CS dell'01.10.2012	il CS, in riferimento all'offerta economica per l'incarico di direzione lavori, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione trasmessa da Beta Studio srl, pur riconoscendola rispettosa delle ragioni tecnico – professionali, richiede: ✓ in accordo con le recenti disposizioni governative in materia di parcelle *(Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, G.U. 22.08.2012),* una rimodulazione degli importi; ✓ uno sconto pari al 25% rispetto alle tariffe del citato Decreto in quanto la Società è già stata incaricata della redazione dei progetti; ✓ che venga effettuato il medesimo ribasso già operato, a suo tempo, per l'aggiudicazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere;
7.5	03.10.2012	nota prot. 650/12, acquisita con prot. 302/CS del 03.10.2012	la Beta Studio srl, in risposta alla nota prot. 296/CS dell'01.10.2012, trasmette l'offerta economica rivisitata secondo quanto previsto dal *Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140.* La nuova valutazione economica ammonta ad € 117.023,11 (IVA esclusa) avendo la Società applicato le riduzioni del: ✓ 25% perché già esecutrice delle progettazioni (preliminare, definitiva, esecutiva); ✓ 12% in quanto tale ribasso era stato offerto in sede di aggiudicazione della gara per l'esecuzione della progettazione delle opere;
7.6	09.10.2012	Parere in merito all'affidamento esterno della Direzione Lavori	hanno avuto luogo le seguenti riunioni: • ore 10:00, tra l'arch. Rossi e l'arch. Francescon per la rimodulazione del *"compenso professionale per direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere"* presentato dall'ing. Coccato di Beta Studio con nota prot. 650/12, acquisita con prot. 302/CS del 03.10.2012. Il compenso viene aggiornato in accordo con le recenti disposizioni governative in materia di parcelle (Decreto Ministro Giustizia 20.07.2012 n° 140 , G.U. 22.08.2012), ma soprattutto, in modo che l'importo finale non superi la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia; • ore 13:00 tra il Commissario Straordinario l'arch. Rossi, il rag. Antonetti, il dott. Sergio Zeuli e l'arch. Francescon. Viene richiesto un parere legale al dott. Zeuli in merito alle modalità di affidamento della direzione lavori, nel rispetto di quanto stabilito *dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* come recepite nel *Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* e relativo *regolamento d'attuazione d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207* recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".* Il Dott. Zeuli espone quanto segue: 1. nella gara espletata precedentemente dal Commissario Goio per l'affidamento del servizio di architettura ed ingegneria, successivamente aggiudicata dalla Beta Studio, era oggetto dell'appalto, insieme alle progettazioni (preliminare, definitiva, esecutiva), la direzione lavori (secondo la Commissione europea è incompatibile con il diritto comunitario una norma che preveda in via preferenziale l'affidamento al progettista anche dell'incarico di DL. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia (100.000 €), l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione, art. 91, c. 6 del D. Lgs 163/2006); 2. il CS, ing. Santori, avendo acquisito le progettazioni trasmesse dal Commissario Goio, deve considerare la sopraccitata condizione; 3. il RUP, una volta attestate e certificate le condizioni che consentono il ricorso all'affidamento esterno dell'incarico di DL: carenza in organico di personale tecnico, difficoltà di rispettare i tempi della programmazione (art. 90, c. 6 D. Lgs. 163/2006), può procedere all'affidamento esterno di questo, nell'ordine, ai seguenti soggetti (art. 130 D. Lgs. 163/2006): ✓ altre amministrazioni pubbliche; ✓ progettista incaricato; ✓ altri soggetti con le medesime procedure previste per l'affidamento degli incarichi di progettazione; 4. non essendo disponibili altre amministrazioni pubbliche disponibili, in forza dell'art. 130, c. 2, lett. a), l'ing. Coccato può essere incaricato direttamente della DL; tanto esposto, consegue che sono necessarie: ✓ la rimodulazione della parcella professionale dell'ing. Coccato, in modo che l'importo finale sia inferiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia; ✓ l'aggiornamento del quadro economico considerando i ribassi effettuati sulla parcella professionale; • ore 14:30 tra il Commissario Straordinario, l'arch. Rossi, l'arch. Francescon, l'ing. Coccato. Si notifica la possibilità dell'affidamento diretto dell'incarico di *"direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere",* nel rispetto di quanto stabilito dal *Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*. Contestualmente vengono fornite indicazioni per l'aggiornamento del relativo compenso professionale;
8	16.10.2012	Nota prot. 312/CS	l'Ufficio del Commissario Straordinario comunica all'Impresa G. & M. Lavori che la prima seduta pubblica per l'espletamento della gara d'appalto avente ad oggetto "Opere per la sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale del Torrente Raio e del Fiume Aterno, da L'Aquila a Molina Aterno", prevista per il giorno 18 ottobre p.v., è rinviata al giorno 07.11.2012 presso la Sala Stampa del MATTM, sita al piano terra;
9	25.10.2012	Nota prot. 705/12 acquisita con prot. 317/CS;	Beta Studio srl al fine di consentire la formalizzazione dell'incarico di "direzione lavori, contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere", conferma che: ✓ il professionista responsabile dell'attività sarà l'ing. Massimo Coccato, Direttore Tecnico di Beta Studio; ✓ l'attività verrà espletata con il supporto di un Direttore Operativo e di un Ispettore di Cantiere, come previsto con l'offerta del 12.10.2012 prot.

			670/12.
10	17.01.2013	Nota prot. 011/CS	Il Commissario Straordinario comunica al RUP l'aggiudicazione provvisoria in favore della Codimar Srl di Capistrello (AQ) e ordina di acquisire la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 38 del d. Lgs. 163/06
11	28.01.2013	Nota prot. XXX/CS	• la Procura della Repubblica, presso il Tribunale Ordinario di Avezzano, su istanza di parte del RUP ha trasmesso i Certificati del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante e dei 3 Soci della CODIMAR srl di Capistrello (AQ). Dalla documentazione trasmessa emerge che i reati commessi da 2 dei soci sono stati estinti o è stata concessa la riabilitazione. Pertanto la Società non ha in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, né sono state presentate domande per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
12	22.02.2013	Determinazione Commissariale n. 2	Approvazione esiti di gara - aggiudicazione definitiva – rideterminazione quadro economico;
13	19.04.2013	Contratto e suoi Allegati;	in seguito all'espletamento della gara mediante procedura aperta i lavori sono stati aggiudicati definitivamente in data 22.02.2013 all'impresa CODIMAR S.r.l. per l'importo complessivo di €. 3.800.000,00 così distinto: • €.1.671.926,45 per lavori a misura • €.754.930,90 per lavori a corpo • €. 75.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso • € 1.297.742,65 a disposizione dell'Amministrazione; Il giorno 19.04.2013 presso il MATTM è avvenuta la stipula del contratto tra il Commissario Straordinario e la CODIMAR S.r.l.;
14	24.04.2013	Atto di Sottomissione	Incontro tra l'impresa CODIMAR S.r.l., il RUP e i rappresentanti del Commissario Straordinario (arch. Rossi, rag. Antonetti) per la firma dell'atto di sottomissione. Con lo stesso l'impresa accetta quanto previsto dal progetto allegato alla stipula del contratto e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta tutti i lavori ai prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto. Pertanto tutte le norme e prescrizioni recepite ed accettate del contratto sottoscritto e del capitolato speciale di appalto vengo integralmente recepite ed accettate;
15	26.04.2013	Determinazione n. 4	Con Determinazione n. 4 il Commissario Straordinario dichiara la pubblica utilità, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, ai fini di effettuare gli espropri necessari, di tutti i terreni ricadenti nelle aree dell'intervento e cioè quelle previste nel *Piano particellare di esproprio – Planimetria* che riporta le informazioni tratte dalle mappe catastali acquisite dall'Agenzia del Territorio della Provincia dell'Aquila e dalle visure relative alle particelle catastali interessate dagli espropri e dalle occupazioni temporanee. Considerato che nell'ambito dell'intervento sono presenti delle aree, appartenenti alla *zona H Zona a verde di rispetto nel Piano Regolatore Territoriale Esecutivo (P.R.T.E.) del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di L'Aquila, così come indicato all'Elaborato cartografico 3.3.B: Planimetria con stralcio dello strumento urbanistico – PRT Zona industriale di Pile*: a) che sulla base delle visure catastali, non risultano ancora espropriate da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale. Tali aree hanno un'estensione di circa 11 320 m² e dovranno essere preventivamente espropriate da parte del Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 23 delle NTA del Piano. b) oggetto di occupazione temporanea ma ancora non espropriate dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale per una superficie pari a circa 2 760 m². Pertanto, il Commissario Straordinario, con nota prot. 095/CS del 02.05.2013 richiede al Comune di L'Aquila di procedere alla pubblicazione sull' *albo pretorio on-line* del provvedimento di cui sopra, con i relativi allegati (Piano particellare d'esproprio). La durata della pubblicazione sarà dal giorno 03.05.2013 al giorno 17.05.2013;
16	01.07.2013	Incarico Ispettore di cantiere	Incontro presso il MATTM tra l'ing. Russo e l'ing. Moneta a cui, il Responsabile del Procedimento conferisce, nella medesima circostanza, l'incarico di collaborazione, il cui corrispettivo rientra complessivamente nei limiti stabiliti dal comma 11, dell'art. 125 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., per l'espletamento dei compiti relativi alle attività di ispettore di cantiere;
17	06.11.2013	Nota di trasmissione prot. 296/CS e Decreto di Esproprio e di occupazione temporanea;	Il Commissario Straordinario richiede al Comune di L'Aquila di procedere alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Decreto di espropriazione e di occupazione temporanea, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. e ii., di tutti i terreni ricadenti nelle aree dell'intervento con i relativi allegati. La durata della pubblicazione sarà dal giorno 7 novembre 2013 al giorno 6 dicembre 2013. Il Decreto determina: 1. l'indennità provvisoria di espropriazione urgente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i.; 2. l'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i.; Il Decreto dispone: 1. L'espropriazione, in favore del Comune de L'Aquila, degli immobili meglio individuati negli elenchi; 2. L'occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione, ai sensi dell'articolo 49 D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., per la durata di anni due dalla data della presente. L'occupazione delle aree è disposta a favore della Società CODIMAR S.r.l., incaricata della realizzazione dei lavori in argomento per la corretta esecuzione degli stessi;
18	12.11.2013	Nota Prot. 305/CS/RUP	Il DL ha proceduto alla consegna parziale n. 2 dei lavori alla CODIMAR SRL a norma dell'art. 154, c. 6 del DPR 5.10.2010 n, 207;
19	15.11.2013	Nota prot. 293/CS/RUP;	Il DL comunica al RUP che l'impresa esecutrice ha presentato un'ulteriore richiesta di proroga dei tempi contrattuali. Questa evidenzia che allo stato attuale deve essere ancora risolta l'interferenza dei lavori con la linea di media tensione interrata presente in sponda destra e che ancora non sono state consegnate tutte le aree. Alla luce di quanto esposto il DL ritiene ammissibile la domanda quantificando in giorni 90 naturali e consecutivi l'entità della stessa e trasmette contestualmente il cronoprogramma lavori rivisto alla luce della richiesta della richiesta di proroga;
20	18.11.2013	Nota prot.298/CS/RUP;	Il RUP: 1. facendo seguito alla relazione del D.L., relativa alla richiesta dal parte della ditta affidataria Codimar Srl di proroga dei tempi contrattuali di esecuzione dei lavori; 2. viste le motivazioni addotte dall'impresa riguardanti i tempi di espletamento amministrativo per l'esecuzione degli spostamenti delle utenze elettriche, gas, acqua e telefoniche interferenti con le attività e della necessità di ultimazione degli accordi bonari per espropri ed occupazioni temporanee; 3. visto il parere positivo e la quantificazione in 90 gg consecutivi di sospensione da parte del D.L., ing. Massimo Coccato; 4. ritenuto che la parte interessata dalle interferenze è localizzata in una porzione dell'area cantierabile; comunica che Nulla Osta nell'immediato ad accogliere l'istanza di proroga, solo per le attività riguardanti l'area in cui sono presenti le citate interferenze o non ancora è stato definito l'accordo bonario o l'esproprio;

21	26.02.2014	Riunione	Riunione presso gli Uffici Commissariali tra l'arch. Rossi, l'arch. Francescon, l'ing. Russo e l'ing. Coccato per la individuazione delle possibili modalità di risoluzione delle interferenze delle interferenze con TELECOM, ENEL rete elettrica, ENEL gas, GRAN SASSO ACQUA, SNAM RETE GAS.
22	26.02.2014 27.02.2014	Nota Prot. 463/CS/RUP del 26.02.2014; Nota Prot. 467/CS/RUP del 27.02.2014; Nota Prot. 468/CS/RUP del 27.02.2014; Nota Prot. 469/CS/RUP del 27.02.2014.	Ai fini della quantificazione/aggiornamento dei preventivi necessari alla risoluzione delle varie interferenze rilevate con TELECOM, ENEL rete elettrica, ENEL gas, GRAN SASSO ACQUA, SNAM RETE GAS, il RUP: 1. trasmette a TELECOM il modulo di accettazione del preventivo, unitamente alla documentazione necessaria alla fatturazione, per l'esecuzione delle attività di rimozione interferenza con le opere; 2. sollecita ENEL RETE GAS alla redazione di un preventivo di spesa per la realizzazione delle strutture esistenti da spostare. 3. richiede ad ENEL Distribuzione SpA l'aggiornamento del preventivo per la risoluzione delle interferenze nel cantiere; 4. sollecita SNAM Rete Gas a confermare, per iscritto, la decisione di non attribuire costi alla stazione appaltante per la risoluzione delle interferenze. ;
23	27.03.2014	Nota prot. 243894 del 19.03.2014, acquisita con prot. 517/CS RUP	L'ENEL Distribuzione – Divisione Infrastrutture e Reti comunica di essere in attesa di ricevere l'attestazione di avvenuto pagamento dell'anticipo per poter effettuare il sopralluogo atto ad elaborare il preventivo di spesa per la risoluzione delle interferenze, come richiesto dal RUP con nota prot. 42/CS/RUP del 05.08.2013.
24	27.03.2014	Nota prot. 599 del 25.03.2014, acquisita con prot. 518/CS/RUP	RFI invita il Commissario Straordinario ad apportare delle integrazioni al progetto esecutivo presentato che si ritiene insufficiente. In particolar modo richiede di considerare la necessità di proteggere la fondazione della spalla destra del ponte ferroviario, con riporto di materiale alluvionale, così come previsto da progetto, ma anche con una scogliera costruita da megablocchi. Richiama inoltre l'attenzione sul fatto che i bacini idrografici a monte delle opere ferroviarie devono essere tenuti in adeguata manutenzione di pulizia.
25	07.04.2014	Nota prot. 1118 del 31.03.2014, acquisita con prot. 535/CS/RUP del 07.04.2014	La GSA – Gran Sasso Acqua esprime parere favorevole alla BETA Studio srl in merito alla soluzione prospettata per lo spostamento del quadro elettrico a servizio dell'impianto di sollevamento acque reflue situato in località Pile lungo il torrente Raio nei pressi del viadotto della SS696. L'Ente ribadisce che a tutt'oggi non è proprietario né gestisce l'impianto.
26	10.04.2014	Nota prot. 548/CS/RUP.	RFI comunica a BETA Studio srl che quanto trasmesso come "elaborati integrativi al progetto" non soddisfa completamente quanto richiesto. In particolare, quanto riguarda la necessità che, alla base della pila della spalla destra del ponte, il semplice riporto di materiale alluvionale così come previsto da progetto, venga integrato con l'aggiunta di blocchi in roccia di dimensioni tali da contrastare il processo di erosione e di scalzamento di materiale al piede della pila stessa. Pertanto, tale scogliera in blocchi di pietra di adeguate dimensioni, dovrà coprire un tratto di alveo del fiume che si estenda da monte fino a valle della pila della spalla destra del ponte ad integrazione di quanto già previsto dell'intervento di progetto. Tali blocchi di pietra dovranno essere posizionati sul fondo del letto del fiume al fine di proteggere il piede della pila dall'erosione fluviale.

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE LL.PP.,
Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa
Protezione Civile
Servizio Difesa del Suolo – DC21
Via Salaria Antica Est 27
67100 - L'AQUILA AQ

Prot. n. RA/ 174275

30 GIU. 2014

Rif. Nota Prot. 217/CS del 20.05.2014

Oggetto: Accordo di Programma sottoscritto in data 16.09.2010 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Abruzzo.
Consolidamento corona di frana nel Comune di Treglio (CH)

Al Commissario Straordinario
c/a Ing. Emilio Santori
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

e.pc.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse idriche
c.a. Direttore Generale Avv. Maurizio Pernice
001474 ROMA (RM)
(Via Cristoforo Colombo, 44)

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Via Ulpiano 11
00193 ROMA

Con riferimento alla richiesta di codesto Commissario indicata a margine, in cui si richiamano anche i contenuti della precedente comunicazione commissariale Prot. n. 357/CS del 24.12.2013, si evidenzia che non risulta possibile, alle condizioni attuali, destinare alcuna disponibilità finanziaria aggiuntiva alla risoluzione del problema di dissesto segnalato in Comune di Treglio.

Al di là delle considerazioni concernenti il rispetto delle procedure formali sancite nell'Accordo di Programma sottoscritto in data 16 settembre 2010 tra la Regione ed il Ministero dell'Ambiente, anche in ordine alla disponibilità di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive destinabili allo scopo, si evidenzia nuovamente il dato della mancata perimetrazione ad oggi dell'area localizzata nel Comune di Treglio oggetto dell'intervento finanziato, in merito a cui si ribadiscono i contenuti della nota del Servizio Difesa del Suolo Prot. RA/42285 del 12.02.2014, relativa alla grave problematica delle perimetrazioni di rischio delle aree interessate dagli interventi di risanamento idrogeologico, quali previste nell'Accordo di Programma.

Si ribadisce soprattutto, relativamente ai casi di eccezione (n. 4) inseriti nell'Accordo in assenza di perimetrazione di rischio molto elevato (R4) e/o elevato (R3), per i quali sono stati rilevati tuttavia problemi di dissesto tali da giustificarne l'inserimento medesimo (tra cui il Comune di Treglio), che **l'art. 5, secondo comma, dell'Accordo di Programma sottoscritto tra le parti e regolarmente registrato dalla Corte dei Conti in data 03.11.2010 al n. 9 Foglio 359, impone la perimetrazione in ordine alle aree oggetto d'intervento, qualora le**

stesse non siano comprese nei Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico.

Risulta del tutto inconsistente e infondata, pertanto, l'asserzione di codesto Commissario che la riperimetrazione delle aree da parte delle Autorità di Bacino competenti presupporrebbe la stipula di un nuovo Accordo di Programma Integrativo.

Si rileva, altresì, nuovamente che la richiesta di perimetrazione all'Autorità di Bacino competente non poteva essere avanzata dalla Regione che, di fatto, è stata esclusa non solo da ogni attività di supporto tecnico-amministrativo (pur essendo stata offerta a titolo gratuito, a codesto Commissario, la più ampia disponibilità della Regione), ma dalla benchè minima informazione sui processi seguiti, salvo l'invito a partecipare alle Conferenze di Servizi convocate per l'approvazione dei progetti definitivi, solo 7 giorni prima della relativa indizione con la resa disponibilità negli stessi termini degli elaborati progettuali.

Né risulta mai presentato alla Regione, in veste di Soggetto Responsabile dell'Accordo, alcun cronoprogramma di attuazione degli interventi medesimi sopra indicati così come richiesto al Commissario Straordinario dall'art. 3 del DPCM del 06.03.2011 che reca la nomina del medesimo Commissario.

Né, come sostiene codesto Commissario, la sua competenza è limitata esclusivamente all'Allegato 1 considerato che il medesimo Allegato 1 è parte integrante dell'Accordo da cui discende e che rappresenta ovviamente la fonte di regolamentazione primaria amministrativa della materia.

Quanto al profilo delle competenze, naturalmente non sarà fuori luogo ricordare al Commissario il ruolo e poteri a lui assegnati ope legis, in particolare dall'art. 20 del D.L. n. 185/2008 nella parte in cui si riserva al medesimo Commissario di "*monitorare l'adozione degli atti e provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento, di vigilare sull'espletamento delle procedure realizzative e su quelle autorizzative dell'investimento, sulla stipula dei contratti etc….,utilizzando le risorse disponibili assegnate a tale fine, di esercitare ogni potere di impulso, attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli stessi, avvalendosi ove necessario anche di poteri sostitutivi e di deroga, pur nel rispetto delle disposizioni comunitarie*". Ed ancora prima, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. del D.L. n°. 195/2009 convertito con la Legge n° 26/2010, al Commissario Straordinario spetta " *attuare gli interventi, provvedere alle opportune azioni di supporto e di indirizzo, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, emanare atti e provvedimenti e curare tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi*".

Quanto poi alla ricorrente affermazione secondo cui gli interventi di difesa del suolo, in gestione commissariale, avrebbero subito ritardi a causa del tardivo trasferimento delle risorse finanziarie specifiche, si ribadisce che dai tempi del terzo trasferimento finanziario, avvenuto direttamente dal Ministero alla contabilità speciale commissariale nel Febbraio 2013, per un importo pari ad €. 10.017.229,24, si deve rilevare, per quanto appreso dagli stessi Comuni interessati, che i procedimenti relativi hanno impiegato diversi mesi di tempo (circa dodici mesi dal trasferimento medesimo) nella definizione delle fasi preliminari di individuazione dei RUP dei relativi procedimenti.

Per quanto sopra, pur nel rispetto delle attribuzioni conferite ope legis a codesto Commissario, seri dubbi e perplessità nascono in merito alla ricorrenza dei presupposti normativi legittimanti il ricorso allo stato di somma urgenza di cui all'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010 per l'affidamento dei lavori di difesa suolo, come asserito nella stessa nota commissariale 217/CS /2014 in riscontro.

Distinti Saluti

Il Dirigente del Servizio
(*Dott. Luigi Del Sordo*)

Il Direttore Regionale
(*Dott. Ing. Pierluigi CAPUTI*)

Il Commissario Straordinario

D.P.C.M. 8 marzo 2011 e Accordo di Programma del 16 settembre 2010

Prot. 293/CS

Roma, 07/07/2014

Alla Regione Abruzzo
Direzione LL.PP.,
Ciclo idrico integrato, difesa del suolo
e della costa e protezione civile
c. a. ing. Pierluigi Caputi
direttore.area.llpp@pec.regione.abruzzo.it

Regione Abruzzo
Direzione LL.PP. , Ciclo Idrico Integrato
e Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile
Servizio Difesa del Suolo – DC21
c.a. dott. Luigi Del Sordo
difesasuolo.llpp@pec.regione.abruzzo.it

e,p.c.

Alla Presidenza della Regione Abruzzo
c.a. On. Luciano D'Alfonso
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Al Componente la Giunta Regionale d'Abruzzo
Preposto alla Direzione LL.PP.
c.a. dott. Bartolomeo Donato Di Matteo
segreteria.giunta@pec.regione.abruzzo.it

All'On. Ministro Gian Luca Galletti
segreteria.ministro@pec.minambiente.it
SEDE

Alla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche
c.a. Avv. Maurizio Pernice
DGtri@pec.minambiente.it
SEDE

Al Direttore dell'Unità di Missione
contro il rischio idrogeologico e per lo
Sviluppo delle infrastrutture idriche
c.a. dott. Mauro Grassi
m.grassi@governo.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
c.a. Dott. Meroi
protezionecivile@pec.governo.it

All'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo
e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro
c.a. del Segretario Generale, ing. Michele Colistro
autoritadibacino@pec.regione.abruzzo.it

All'ISPRA
Dipartimento Difesa del Suolo
c.a. Dott. Claudio Campobasso
protocollo.ispra@ispralegalmail.it

All'ing. Giuseppe Russo
russo.giuseppe@minambiente.it
SEDE

Oggetto: Testo lettera

OGGETTO: riscontro alla nota Prot. RA/174275 (ALLEGATO 1/A) e riscontro alla nota Prot. RA/178262 del 2 luglio 2014 (ALLEGATO 1/B)

In riscontro alla nota Prot. RA/174275 (ALLEGATO 1/A), quale sorprendente seguito alla mia del 20 maggio scorso Prot. 217/CS (ALLEGATO 2), rispondo puntualmente citando anche, per una lettura inequivocabile, i contenuti in essa riportati:

1. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *Con riferimento alla richiesta di codesto Commissario indicata a margine, in cui si richiamano anche i contenuti della precedente comunicazione commissariale Prot. 357/CS del 24.12.2013* (ALLEGATO 3), *si evidenzia che non risulta possibile, alle condizioni attuali, destinare alcuna disponibilità finanziaria aggiuntiva alla risoluzione del problema di dissesto segnalato in Comune di Treglio.*
   Riscontro commissariale: Mi preme sottolineare che la richiesta da me inoltrata deriva proprio, e ovviamente, dalla consapevolezza che la programmazione dei fondi è di competenza regionale. A tal

proposito, si leggano le comunicazioni in arrivo – Prot. 135/CS (ALLEGATO 4) e in uscita Prot. 144/CS (ALLEGATO 5) che dimostrano esattamente la compostezza del mio approccio in merito. Tuttavia, il ruolo che mi è stato assegnato - richiamante la responsabilità di attuazione degli interventi a me ascritti e, implicitamente, la scrupolosità mirante a garantire il corretto impiego della spesa pubblica – mi impone di segnalare questioni fondamentali per la messa in sicurezza dei territori. Dunque, ho sentito l'obbligo di segnalare la condizione di grave pericolo che interessa il Comune di Treglio a seguito della frana registratasi nella notte del 2 dicembre scorso. Avversità che probabilmente non sarebbe sopraggiunta se i fondi per l'attuazione di questo intervento fossero pervenuti alla contabilità speciale commissariale a tempo debito e non dopo 23 mesi dalla mia nomina. La mutazione dello stato geomorfologico del sito, avendo ampliato il fronte di frana, ha reso del tutto insufficiente la somma di € 1.000.000,00 destinata a questo intervento da AdP del 2010. Tuttavia, la necessità di messa in sicurezza si è rivelata fondamentale. Infatti, come ho segnalato nella nota a cui la Direzione Regionale fornisce l'incomprensibile riscontro in disquisizione, la somma a disposizione *…è sufficiente esclusivamente a contrastare la limitata porzione franata per la solerte e relativa messa in sicurezza…*, dunque non a garantirne la condizione di stabilità complessiva nel tempo. Tuttavia, restando in capo alla Direzione Regionale la valutazione della necessità di impiegare ulteriori risorse per la completa e duratura messa in sicurezza del sito, dato il dichiarato diniego, resta ovviamente in capo alla medesima Direzione la responsabilità degli eventuali dissesti futuri, della cui natura io ho responsabilmente fatto presente. Pertanto chiedo agli ulteriori destinatari di questa mia nota di tenere in debito conto questa ultima considerazione.

2. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *Al di là delle considerazioni concernenti il rispetto delle procedure formali sancite dall'AdP (…), anche in ordine alla disponibilità di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive destinabili allo scopo, si evidenzia nuovamente il dato della mancata perimetrazione ad oggi dell'area localizzata nel Comune di Treglio oggetto dell'intervento finanziato, in merito a cui si ribadiscono i contenuti della nota del Servizio di Difesa del Suolo Prot. RA/42285* (ALLEGATO 6) *del 12.02.2014, relativa alla grave problematica delle perimetrazioni di rischio delle aree interessate dagli interventi di risanamento idrogeologico, quali previste nell'AdP.*
   Riscontro commissariale: Innanzi tutto desidero chiedere ai firmatari della nota, quali obiettivi hanno priorità per la PP.AA. all'interno di scenari di grave rischio sopraggiunto: l'obiettivo di spendere molti mesi per la perimetrazione PAI, oppure quello di salvaguardare la vita umana? Ricordo, se mai non fosse ancora chiaro, che in cima al fronte franato nel Comune di Treglio sono poste abitazioni che versano in stato di indiscutibile instabilità, tantoché il Sindaco competente ha ritenuto di emettere due Ordinanze consecutive: l'Ordinanza n. 8 (ALLEGATO 7) del 9.12.2013 avente ad oggetto *l'inagibilità dei fabbricati siti in via Roma nn. 16/18/20/22* e l'Ordinanza n. 9 (ALLEGATO 8) del 14.12.2013 avente ad oggetto *lo sgombero cautelare degli edifici*. A seguito di queste, quale soggetto attuatore dell'intervento insistente sul sito franato, ho indetto lo Stato di Somma Urgenza, ai sensi dell'Art. 176 del DPR 207/2010, in maniera da fronteggiare tempestivamente – anche se con evidenti limiti di spesa – lo stato di grave allerta e pericolosità. Sono profondamente consapevole, dunque, di aver fatto il mio dovere. E chiedo ancora ai medesimi firmatari: come mai, vista la convocazione da me inoltrata in data 13 febbraio 2014, Prot. 75/CS (ALLEGATO 9) per la redazione del Verbale di Somma Urgenza e per il sopralluogo mirato alla contestuale constatazione dello stato del sito franato, nessuno dell'Ufficio della Direzione Regionale ai LL.PP. ha ritenuto di partecipare? Né, peraltro, ha espresso alcuna motivazione dell'ingiustificata assenza, data la delicatezza del tema.

3. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *si ribadisce, soprattutto, relativamente ai casi di eccezione (n.4) inseriti nell'Accordo in assenza di perimetrazione di rischio molto elevato (R4) e/o elevato (R3), per i quali*

sono stati rilevati tuttavia problemi di dissesto tali da giustificarne l'inserimento medesimo (tra cui il Comune di Treglio), che l'art. 5, secondo comma, dell'AdP sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato alla Corte dei Conti in data 03.11.2010 al n. 9 Foglio 359, impone la perimetrazione in ordine alle aree oggetto d'intervento, qualora le stesse non siano comprese nei Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico.
Risulta del tutto inconsistente ed infondata, pertanto, l'asserzione di codesto Commissario che la riperimetrazione delle aree da parte dell'Autorità di Bacino competenti presupporrebbe la stipula di un nuovo AdP Integrativo.

Riscontro commissariale: Riguardo la persistente questione della perimetrazione PAI, richiamo l'insieme della corrispondenza intercorsa, in particolare: nota Prot. RA/324144 del 24 dicembre 2013 (ALLEGATO 10), nota Prot. 357/CS del 24 dicembre 2013 (rif. ALLEGATO 3), nota Prot. RA/6894 del 9 gennaio 2014 (ALLEGATO 11), nota Prot. RA/8101 del 10 gennaio 2014 (ALLEGATO 12), nota Prot. 10/CS del 13 gennaio 2014 (ALLEGATO 13), nota Prot. 18/CS del 15 gennaio 2014 (ALLEGATO 14), nota Prot. RA/42285 del 12 febbraio 2014 (rif. ALLEGATO 6). Ribadisco ogni considerazione da me fatta a riguardo e in riscontro alle considerazioni avanzate dagli Uffici della Direzione Regionale ai LL.PP. In particolare, ribadisco il mio ruolo commissariale di **soggetto attuatore (*…commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'Allegato 1 all'Accordo di Programma…*)**, come cita testualmente l'Art. 1, comma 1 del DPCM di nomina (ALLEGATO 15). E' dunque pleonastico sottolineare il significato della dicitura …***sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi...***

Inoltre e a validazione di quanto da me sostenuto in merito all'interpretazione dell'Art. 5, comma 2 dell'AdP, nonché dell'interpretazione stessa della narrativa del medesimo AdP - laddove si cita ***Considerato che la Regione Abruzzo ritiene prioritari, sulla base di conoscenze specifiche dei fenomeni in atto, anche interventi in aree non identificate come R4 nei Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei Bacini…***, nonché ***VISTE le note di condivisione sul programma degli interventi Prot. RA/167420 del 7.9.2010, dell'dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, Prot. 2923 del 6.9.2010 dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e Prot. 7411 del 7.9.2010 dell'Autorità dei Bacini dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, uniche autorità di Bacino competenti per territorio*** - in data 20 gennaio 2014 è pervenuta al mio ufficio una missiva dell'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, Prot. RA/16117 del 17 gennaio 2014 (ALLEGATO 16), che fuga ogni dubbio in merito. Missiva a cui ha fatto seguito la nota Prot. 68/CS del 12 febbraio 2014 (ALLEGATO 17), da me inviata alla medesima Autorità. Ancora una volta, appare sostanziale chiedere ai firmatari della nota cui riscontro: perché la Direzione Regionale, dal 16 settembre 2010 (data di sottoscrizione dell'AdP) all'8 marzo 2011 (data di nomina commissariale) non si è preoccupata di muovere verso la tanto auspicata perimetrazione, ritenendola *grave problematica*?

4. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *Si rileva, altresì, nuovamente che la richiesta di perimetrazione all'Autorità di Bacino competente non poteva essere avanzata dalla Regione che, di fatto, è stata esclusa non solo da ogni attività di supporto tecnico amministrativo (pur essendo stata offerta a titolo gratuito, a codesto Commissario, la più ampia disponibilità dalla Regione), ma della benché minima informazione sui processi seguiti, salvo l'invito a partecipare alle Conferenze di Servizi convocate per l'approvazione dei progetti definitivi, solo 7 giorni prima della relativa indizione con la resa disponibilità negli stessi termini degli elaborati progettuali.*

Riscontro commissariale: Già all'interno dello scenario contestualizzato al punto precedente, è evidente la sottile strumentalizzazione contenuta nell'asserzione cui sto dando riscontro. Visto che la Direzione

Regionale aveva individuato gli interventi di cui all'AdP, la richiesta di perimetrazione poteva e doveva essere avanzata dalla Direzione stessa, perfino quando la mia figura di Commissario non era ancora entrata in gioco.

Non si dica, inoltre che la Direzione Regionale ai LL.PP. era stata esclusa da ogni attività di supporto, adducendo una presunta e speciosa disponibilità offerta. Ad evadere ogni dubbio, in primo luogo valgano le comunicazioni: nota CD n. 005 del 19 luglio 2011, nota MATTM n.23663 del 22 luglio 2011, nota RA n. 163979 del 4 agosto 2011, nota CD n.006 del 4 agosto 2011, nota RA n.165880 del 6 agosto 2011, nota CD n. 008 del 10 agosto 2011, nota RA n. 177524 del 30 agosto 2011, verbale Comitato Indirizzo e Controllo del 15 settembre 2011, Contabile della Banca d'Italia del 6 novembre 2011, nota RA n.230141 del 10 novembre 2011, nota RA n. 252592 del 6 dicembre 2011, nota RA n. 261403 del 15 dicembre 2011, nota CD n. 038 del 20 dicembre 2011, nota RA n. 269648 del 28 dicembre 2011, tutte richiamate e allegate alla comunicazione Prot. 5/CS del 9 gennaio 2012 (ALLEGATO 18), inviata anche alla Corte dei Conti Queste missive fugano ogni dubbio sull'atteggiamento ostativo e intimidatorio della Direzione Regionale ai LL.PP. riguardo l'attività commissariale. E' oltremodo chiaro, da queste letture, che l'evocata *generosa disponibilità* consistesse nell'intenzione di ostacolare (con diluizioni temporali irragionevoli e illegali) l'obbligo di trasferimento alla contabilità speciale commissariale dei fondi governativi stanziati per parte degli interventi e già da tempo disponibili all'interno delle casse regionali e, nel contempo, di attrarre ad essa i medesimi fondi destinati all'attività a me attribuita.

L'intralcio degli Uffici della Direzione ai LL.PP. si è manifestato anche in altri e differenti ambiti. La perseverante non curanza della citata Direzione riguardo le iniziative commissariali - le ripetute assenze alle Conferenze di Servizi, alle occasioni di sottoscrizione di Atti di Avvalimento, eccetera – è stato un punto fermo nell'intero corso della mia attività.

E non si dica che l'assenza alle Conferenze di Servizi fosse dovuta ai brevi tempi di preavviso (peraltro leciti per attività d'urgenza – rif. DPCM aggiuntivo), visto che in più occasioni, proprio per favorire le richieste della Direzione, sono stati operati slittamenti. Nonostante ciò, fatta eccezione per la prima seduta della Conferenza relativa all'intervento *Consolidamento versanti rocciosi nel Comune di Castelli* (dove è stato presente l'ing. Del Sordo, a causa del quale, per le medesime pretestuosità sul tema della perimetrazione PAI, è stato necessario rimandare la seduta e, di conseguenza, l'intervento), la Direzione non ha partecipato. Ad attestazione, sono disponibili i verbali di ogni Conferenza di Servizi eseguita, all'interno dei quali sono elencate le date di convocazione e gli slittamenti, con relative motivazioni documentate. D'altro canto, la Direzione non aveva ritenuto di partecipare neanche in precedenza, quando le convocazioni per le Conferenze di Servizi relative agli interventi di Difesa dei Fiumi erano indette con largo anticipo.

5. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *Né risulta mai presentato alla Regione, in veste di soggetto responsabile dell'Accordo, alcun cronoprogramma di attuazione degli interventi medesimi sopra indicati, così come richiesto al Commissario Straordinario dall'Art. 3 del DPCM del 6* ***(?)*** *marzo 2011che reca la nomina del medesimo Commissario.*

   Né, come sostiene codesto Commissario, la sua competenza è limitata esclusivamente all'Allegato 1, considerato che il medesimo Allegato 1 è parte integrante dell'Accordo da cui discende e che rappresenta ovviamente la fonte di regolamentazione primaria amministrativa della materia.

   Riscontro commissariale: In merito al tema dell'Allegato 1, si rimanda a quanto detto al punto 3 di questa nota, addizionando la precisazione che l'Accordo è stipulato tra i sottoscrittori, responsabili e destinatari; mentre il Commissario, quale soggetto esclusivamente attuatore degli interventi, risponde

amministrativamente ai contenuti del DPCM di nomina (8 marzo 2011), il quale richiama, appunto, l'Allegato 1 prima citato.

Né si dica che la Direzione Regionale non ha mai avuto accesso alla documentazione regolarmente consegnata, ai sensi del DPCM di nomina (Relazioni Trimestrali e Relazioni Annuali, contenenti il Cronoprogramma originario e gli stati dei lavori, con puntuali registrazioni di slittamenti e ritardi). Né la Direzione potrà negare che io stesso, il giorno 4 del mese di aprile 2011, mi recai presso gli Uffici regionali (come registrato nella Relazione Trimestrale n. 1, agli atti) per concordare con il Direttore elementi fondamentali alla stesura del Cronoprogramma, come la priorità degli interventi, le esigenze della Direzione stessa in rapporto agli interventi ed altro ancora. Né la Direzione potrà negare, salvo proprie disattenzioni che non possono certo ledere la mia correttezza professionale, che in data 5 maggio 2011 (come registrato nella Relazione Trimestrale n. 1, agli atti), nel corso di un nuovo incontro con il Direttore Regionale, anche alla presenza dell'Assessore ai LL.PP., consegnai una prima bozza del Cronoprogramma (la cui stesura definitiva è stata fatta a seguire, sulla base di una ancora parziale disponibilità economica), perfino illustrandolo verbalmente, al fine di una condivisione. Cronoprogramma poi depositato in data 25.10.2011, Prot. 19/CS.

Tanto detto, anche a dimostrazione della mia disponibilità e apertura alla cooperazione.

6. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *quanto al profilo delle competenze, naturalmente non sarà fuori luogo ricordare al Commissario il ruolo e i poteri a lui assegnati ope legis, in particolare all'art. 20 del Dlg. N. 185/2008 nella parte in cui si riserva al medesimo Commissario di "monitorare l'adozione degli atti e provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento (…omissis)". Ed, ancora prima* ***(?)****, ai sensi dell'art. 17 del DL. n.* ***(?)*** *del DL n. 195/2009 convertito con la L. n. 26/2010, al Commissario Straordinari spetta "attuare gli interventi, (…omissis)".*

Riscontro commissariale: l'inopportuna lezione di diritto che la Direzione Regionale ritiene utile fare alla mia persona, apre spunti interessanti, cui qui dò seguito. Infatti, proprio nel rispetto della norma, che conosco approfonditamente, ho esercitato con attenzione ogni azione di monitoraggio riguardo gli interventi che sto portando avanti, nonché l'azione di monitoraggio a me demandata dall'Art. 3, comma 2 del I Atto Integrativo all'AdP del 6 febbraio 2013 (a me trasmesso con grave ritardo, solo dopo mia richiesta di accesso agli atti), che illecitamente trasferiva alla Regione la gestione dei Fondi FAS. Ebbene, vorrà la Direzione Regionale ai LL.PP. (che, al contrario, non ha alcun titolo per monitorare autonomamente le azioni commissariali, esercitando di fatto azioni illecite e dannose per l'economia della PP.AA., dati i rallentamenti che puntualmente determina, con spreco di tempo e di risorse per chi è impegnato a compiere il proprio dovere) spiegare perché gli interventi di Difesa del Suolo nei territori di Corfinio e di Isola del Gran Sasso non sono complessivamente ricompresi nella perimetrazione di alto rischio del PAI? Vorrà chiarire perché sta portando avanti azioni in assenza della perimetrazione che considera, come da accuse a me rivolte, *grave problematica*? (Rif. Punto 3).

Ed infatti, nella documentazione progettuale dell'intervento in attuazione nel territorio di Isola del Gran Sasso (passato in gestione della Regione), laddove si vuole motivare la scelta di intervenire anche in area con perimetrazione R1, si legge (pag. 10 della Relazione Generale a cura dei progettisti ing. Massa e ing. Evangelista): *…risulta funzionale alla mitigazione del rischio nelle aree funzionalmente contigue…*

Altrettanto per l'Intervento in attuazione nel territorio di Corfinio (passato in gestione della Regione), alla pagina 9 della Relazione Tecnica Esecutiva curata dai tecnici incaricati ing. Petrella e ing. Sinibaldi, si legge: *…nell'ambito del più recente programma PAI nell'area in esame, segnalata nello strumento di pianificazione territoriale* (vale a dire, nel PRG comunale) *come pericolosità da scarpata, l'Amministrazione Comunale ha proposto un'osservazione al PAI per l'inserimento dell'area*

circostante al Centro Storico in una classe di pericolosità P3 ed in un'area di rischio R4. Ed infatti, attualmente la perimetrazione dell'area è in classe R1. Dato che questo intervento è in esecuzione, con rapidità sorprendente, cui più avanti dirò, chiedo perché è stato possibile – dati i perentori presupposti avanzati illecitamente dalla Direzione Regionale alla mia attività – intervenire in area non ad alto rischio? Forse la Direzione Regionale ritiene di godere di un diritto esclusivo? O forse, come realmente è, la grande polemica ostativa nei miei riguardi è stata soltanto strumentale ai propri interessi, ostacolante le pubbliche attività, determinante inutili dispendi di risorse pubbliche e rallentamenti nell'esecuzione degli interventi?

Sempre in merito alla mia regolare azione di monitoraggio, benché gratuito, mi preme segnalare che, ad oggi, la Direzione Regionale non ha adempiuto a quanto prescritto dall'Art. 6 del I Atto Integrativo dell'AdP. Infatti, il Sistema Rendis Web non risulta implementato per gli interventi passati in gestione regionale. Già la Regione aveva lamentato di dover eseguire questa incombenza, tramite nota Prot. RA/47574 del 18 febbraio 2014 (ALLEGATO 19), inviata anche al MATTM, Direzione TRI, chiedendo perfino lo stralcio dell'Art. 6 dal I Atto Integrativo all'AdP. Fu la medesima direzione TRI del MATTM, con nota Prot. 0008986/TRI del 26 marzo 2014 (ALLEGATO 20), a ufficializzare il diniego dello stralcio richiesto e a stabilire *che la Regione stessa debba provvedere all'aggiornamento dei dati relativi agli interventi di cui all'Allegato 1, elenco 2, del Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (RENDIS)* nonché a richiedere *alla Regione in indirizzo* (Direzione LL.PP.) *di provvedere al tempestivo inserimento dei dati nel Sistema MATTM – ISPRA, evidenziando che le risposte alle richieste dei competenti organi di controllo nonché le informative istituzionali, si basano sulla elaborazione dei dati medesimi*. Nonostante ciò, la Direzione Regionale non ha ottemperato e, di conseguenza, non ha permesso agli organi di controllo di esercitare il proprio essenziale lavoro.

7. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *Quanto poi alla ricorrente affermazione secondo cui gli interventi di difesa del suolo, in gestione commissariale, avrebbero subito ritardi a causa del tardivo trasferimento delle risorse finanziarie specifiche, si ribadisce **(?)** che dai tempi del terzo trasferimento finanziario, avvenuto direttamente dal Ministero alla contabilità speciale commissariale nel Febbraio 2013, per un importo pari a € 10.017.229,24, si deve rilevare **(?)**, per quanto appreso dagli stessi Comuni interessati, che i procedimenti relativi hanno impiegato diversi mesi di tempo (circa dodici mesi dal trasferimento medesimo) nella definizione delle fasi preliminari di individuazione dei RUP dei relativi procedimenti.*

   Riscontro commissariale: La Direzione Regionale dispone di atti che sono pubblici (come le Relazioni Trimestrali e atti allegati) da cui ricavare le corrette informazioni; è dunque sconveniente e fuorviante cercare di appurarle diversamente. Infatti, non appena pervenuti i sopraccitati fondi (23 mesi dopo la mia nomina) ho immediatamente avviato ogni azione propedeutica alla messa in cantiere degli interventi. Concluse le fasi preparatorie, la nomina del RUP per i nove interventi è avvenuta in data 7 giugno 2013 (con regolari nove Determinazioni Commissariali, agli atti). Ad oggi, sono state esperite le procedure di gara per sette interventi, mentre per i rimanenti due è stato indetto lo stato di Somma Urgenza ai sensi dell'Art. 176 del DPR 207/2010, per sopraggiunti eventi calamitosi.

   Per una buona interpretazione del pregresso, inoltre e a confutazione di quanto asserisce la Direzione, desidero ricordare i seguenti avvenimenti:

   - 8 marzo 2011 – nomina commissariale
   - 18 agosto 2011 – (5 mesi dopo la nomina) la Direzione Regionale ai LL.PP. trasferisce alla contabilità speciale aperta a mio nome la somma di € 6.219.831,23 (pari al 30% di quanto dovuto e già disponibile da tempo nelle casse della Regione)
   - 6 novembre 2011 – (otto mesi dopo la mia nomina) la Direzione Regionale ai LL.PP., a seguito di numerosi miei solleciti inoltrati anche alle opportune sedi, nonché della formale intimazione del

MATTM, finalmente trasferisce alla contabilità speciale aperta a mio nome la somma di € 14.512.939,53.

Dato che in ambito pubblico (come più volte ribadito all'interno delle mie missive) non è possibile alcuna programmazione in assenza di copertura economica, ne deriva la portata dell'impedimento causato dalla Direzione Regionale nei miei riguardi e nei riguardi del territorio d'Abruzzo.

8. Asserzione della Direzione Regionale ai LL.PP.: *Per quanto sopra, pur nel rispetto delle attribuzioni conferite ope legis a codesto Commissario, seri dubbi e perplessità nascono in merito alla ricorrenza dei presupposti normativi legittimanti il ricorso allo stato di somma urgenza di cui all'Art. 176 del DPR n. 207/2010 per l'affidamento dei lavori di difesa del suolo, come asserito nella stessa nota commissariale 217/CS/2014 in riscontro.*

Riscontro commissariale: Varrebbe capire a quale rispetto *delle attribuzioni conferite ope legis* la Direzione Regionale si riferisce, viste le persistenti insidie che illegalmente intenta. E varrebbe capire quali *…seri dubbi e perplessità nascono in merito alla ricorrenza dei presupposti normativi legittimanti il ricorso allo stato di somma urgenza….*

Per quanto di riferimento all'intervento in esecuzione nel Comune di Treglio, rimando al punto 2 di questa nota, nonché alle Ordinanze del Sindaco (strumento fondamentale che, con seria attestazione, può dare vita alle procedure sancite dall'Art. 176 del DPR 207/2010). Per attestare l'avvenuto, la Direzione Regionale avrebbe fatto il proprio dovere ad intervenire – regolarmente invitata – sui luoghi dissestati, al momento del sopralluogo e della redazione del verbale prescritto dalla norma.

Altrettanto, per quel che attiene lo smottamento intervenuto recentemente nel territorio del Comune di Vasto, laddove era previsto l'intervento a me affidato, la Direzione Regionale, avrebbe dovuto intervenire – regolarmente invitata – per attestare lo stato di pericolosità, richiamato dall'Ordinanza n. 71/2014 del Sindaco di Vasto, recante la *totale interdizione dell'area ubicata in Piazza Marconi – via Tre Segni, interessata dal fenomeno franoso ad alto rischio idrogeologico,* e partecipare alle operazioni di redazione del Verbale di Somma Urgenza prescritto dalla norma.

Invece, richiamando nuovamente la mia regolare azione di monitoraggio, segnalo che la Direzione Regionale ha avanzato un procedimento di Somma Urgenza per l'esecuzione tempestiva dei lavori all'interno del Comune di Corfinio (come dichiarato dal relativo RUP nei Verbali di Sopralluogo, debitamente sottoscritti e a disposizione dei destinatari di questa nota), senza alcun riferimento - né procedurale, né causale - a quanto stabilito dal Codice degli Appalti e dal DPR 207 di attuazione. In altri termini, è stata seguita una procedura esulante la norma in materia, sorta di confusione, approssimazione, adeguamento arbitrario della materia legale. In particolare, è doveroso segnalate quanto emerso nel Verbale di monitoraggio relativo al sopralluogo del 27.05.2014, durante il quale il RUP ha riferito che l'esecuzione dei lavori è stata affidata con bando di gara mediante *procedura negoziata con somma urgenza,* facendo anche riferimento ad una Legge Regionale (n. 7/2010) facilitante le procedure espropriative. E' oltremodo evidente la confusione normativa che sottostà le azioni pertinenti l'intervento in questione, visto che la Somma Urgenza presuppone una motivazione valida (pericolo imminente per la vita) e una procedura inequivocabile.

In riscontro alla nota Prot. RA/178262 del 2 luglio 2014 (ALLEGATO 1/B) a firma del Direttore Regionale ing. Caputi, quale stupefacente seguito alla nota Prot. 615/CS del 30 giugno scorso (ALLEGATO 21) a firma del RUP dell'intervento da eseguirsi nel Comune di Vasto, ing. Russo, raccolgo con sorpresa la

non conoscenza della norma, relativamente a due questioni fondamentali: lo stato di Somma Urgenza e le attività che sono in capo ad un Responsabile del Procedimento.

Lo stato di Somma Urgenza, in quanto tale, non può essere sospeso, anche a tutela del Presidente entrante.

La firma della nota in contestazione è dell'ing. Russo, RUP dell'intervento, come Lo stesso Direttore Regionale evidenzia. Questi dovrebbe essere a conoscenza del fatto che il ruolo di un RUP non segue sorti derivate dal subentro del Presidente e dalla relativa consegna da parte mia.

In conclusione, per quanto sopra argomentato e attestato, ne deriva l'evidenza delle azioni ostative portate avanti dalla Direzione Regionale ai LL.PP. nell'intero corso della mia attività commissariale. Regolarmente, le motivazioni addotte dalla medesima Direzione sono state inconsistenti, strumentali, dannose per il territorio e per il governo della spesa pubblica, determinando esse dilatazioni e dispendi di tempo e di risorse umane. Regolarmente, i toni usati dalla Direzione nei miei confronti sono stati intimidatori, provocatori, offensivi e palesemente spregiudicati.
Tutto ciò, la cui interpretazione consegno alla competenza dei restanti destinatari di questa nota di riscontro, mi spinge a chiedere che vengano accertate le informazioni e, per quanto di competenza, vengano presi provvedimenti in merito.
In particolare, trovandomi in fase di passaggio di consegne al Presidente della Regione Abruzzo, lascio a questi la decisione di valutare l'opportunità di adottare eventuali azioni disciplinari nei confronti della Direzione Regionale ai LL.PP., anche eventualmente interessando la Corte dei Conti per il danno erariale derivato, così da rendere possibile una fluida prosecuzione del lavoro da me portato avanti.

Distinti saluti.

Il Commissario Straordinario
Ing. Emilio Santori

ALLEGATI GIÀ IN POSSESSO DEI VOSTRI ARCHIVI

REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE LL.PP.,
Ciclo Idrico Integrato e Difesa del Suolo e della Costa
Protezione Civile
Servizio Difesa del Suolo – DC21
Via Salaria Antica Est 27
67100 - L'AQUILA AQ

- 2 LUG. 2014

Prot. n. RA/ 178262
Rif. Nota Prot. 615/CS del 30.06.2014

Oggetto: Accordo di Programma sottoscritto in data 16.09.2010 tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Abruzzo finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Abruzzo.
Intervento di consolidamento costone orientale zona Piazza Marconi-Loggia Amblingh. Comune di Vasto-Convocazione sopralluogo teso a fronteggiare lo stato di emergenza e redazione verbale art. 176 DPR n. 207/2010

Al Commissario Straordinario
c/a Ing. Emilio Santori
c/a Responsabile del procedimento Ing. Russo
pec. commissarioabruzzo@pec.it
russo.giuseppe@minambiente.it

e.p.c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse idriche
c.a. Direttore Generale Avv. Maurizio Pernice
pec dgtri@pec.minambiente.it

Al Direttore dell'Unità di missione contro il rischio idrogeologico
m.grassi@governo.it

Alla Presidenza della Regione Abruzzo
c/a Dott. Luciano D'Alfonso
Pec presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Comune di Vasto
comune.vasto@legalmail.it

Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Dott. Meroi
protezionecivile@pec.governo.it

Con riferimento alla convocazione 615/CS/RUP del 30.06.2014, relativa all'oggetto, a firma del RUP Ing. Russo, si evidenzia a codesto Commissario la problematica relativa alla compatibilità dell' iniziativa assunta con i disposti del D.L. n. 91/2014 vigente a far data dal 25.06.2014, considerato che dalla lettura dell'art. 10 del medesimo Decreto i Presidenti delle Regioni subentrano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento normativo d'urgenza, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei

Commissari Straordinari Delegati cui è fatto obbligo di completare le operazioni finalizzate al subentro entro quindici giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto.

Per quanto sopra, seri dubbi e perplessità sorgono in ordine alla legittimità dell' iniziativa assunta in ragione dell'attuale assetto normativo di funzioni assegnate a codesto Commissario.

Il Direttore Regionale
(*Dott. Ing. Pierluigi CAPUTI*)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

Accordo di Programma

"Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico"

tra il

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e la

Regione Basilicata

sottoscritto in data 14 dicembre 2010

Atto integrativo

sottoscritto in data 14.06.2011

Deliberazione CIPE n. 8 del 20.01.2012

(G.U. n. 121 del 25.05.2012)

RELAZIONE DI FINE MANDATO
6 MARZO 2014

INDICE

1. INTRODUZIONE
2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 6 MARZO 2014
3. ATTI AMMINISTRATIVI PRODOTTI DAL COMMISSARIO
4. SPESE
5. ACCREDITAMENTI ALLA CONTABILITA' SPECIALE DEL COMMISSARIO
6. LA GESTIONE DEL PROGRAMMA AL 6 MARZO 2014
7. BILANCIO ECONOMICO RELATIVO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE
8. GRAFICI DI SINTESI
9. CRITICITÀ

1. INTRODUZIONE

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata stipularono, in data il 14 dicembre 2010, un **Accordo di Programma (AdP)**finalizzato alla *"Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico"* da effettuare nel territorio della Regione Basilicata nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati erano volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In particolare gli interventi, da realizzare nell'ambito dell'AdP "Difesa del Suolo", rientravano nella proposta di programmazione regionale che teneva conto delle numerose richieste pervenute agli Uffici della Regione Basilicata oltre che di quelle pervenute direttamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o alla Protezione civile nazionale e/o regionale.

Sulla base di dette richieste furono selezionati e catalogati, in relazione alla priorità, oltre trecentotrenta interventi, per un fabbisogno totale di circa 300 milioni di Euro.

In relazione alle disponibilità finanziarie, all'epoca, attingibili dalla legge n.191 del 2009, nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2, furono individuati da parte del MATTM, della Regione Basilicata e della Protezione Civile i primi 85 interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato - elenco "A", come finanziabili, per un importo complessivo di €. 26.935.000,00.

L'atto integrativo sottoscritto in data 14.06.2011 intese inserire nella programmazione altri 21 interventi con la previsione di un ulteriore finanziamento di €. 8.269.000,00 da gravare sull'art. 2 comma 240 della legge n. 191/2009.

L'accordo, all'art. 5, prevedeva che, per l'attuazione degli interventi, i sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio pro-tempore, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Presidente della Regione Basilicata, nominò, con DPCM in data 21 gennaio 2011 (allegato n.2), il sottoscritto, ing. Francesco Saverio ACITO, "Commissario straordinario delegato alla attuazione degli interventi di cui all'allegato A dell'AdP della Regione Basilicata".

La Giunta Regionale di Basilicata, dal canto suo, con la deliberazione 12.07.2011 n.1013, tra l'altro:

a) prese atto dell'Accordo stipulato in data 14.12.2010;

b) prese atto della nomina del Commissario Straordinario effettuato con DPCM 21.01.2011;

c) deliberò di ammettere a finanziamento i 33 interventi che l'Accordo pone a carico della Regione Basilicata inserendoli sulla Linea di intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013;

d) deliberò di fornire al Commissario supporto logistico con relativi servizi e materiali di consumo oltreché di unità di proprio personale per il tempo necessario alle effettive necessità, previa intesa con i Dirigenti dei Dipartimenti interessati.

Con deliberazione 22.12.2011, n.1943 la Giunta Regionale, tra l'altro, stabilì:

a) che la Regione Basilicata fungesse da beneficiario di tutte le operazioni finanziate con il PO FESR Basilicata 2007/2013;

b) che il Commissario Straordinario ed il Responsabile della Linea di Intervento assicurassero, ciascuno per le proprie competenze, la gestione, il controllo, la sorveglianza, il monitoraggio, la rendicontazione e la pubblicità delle operazioni nel rispetto delle disposizioni regolamentare comunitarie;

c) autorizzò l'Ufficio Difesa del suolo alla predisposizione degli atti per la approvazione dei quadri economici e della pista di controllo ed impegnare e disporre la liquidazione del contributo sulla contabilità speciale n.5594 aperta in favore del Commissario Straordinario presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza, nel rispetto delle disposizioni e secondo la tempistica degli articoli 22 e 20 della Direttiva OO.PP. (D.G.R. n.759/2011).

Successivamente alla sottoscrizione dell'Atto integrativo intervenuto il 14.06.2011 la Giunta regionale con deliberazione n. 637 in data 22.05.2012 altresì:

a) prese atto dei 21 nuovi interventi;

b) confermò la nomina del Commissario, ing. Francesco Saverio Acito quale soggetto attuatore degli interventi;

c) confermò la garanzia del supporto al Commissario.

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 121 del 25.05.2012 della delibera CIPE n.8 del 20.01.2012, la Giunta Regionale di Basilicata, con provvedimento del 4.07.2012 n.860, deliberò, tra l'altro:

a) di individuare il Commissario Straordinario Delegato di cui al DPCM 21.01.2011 quale "soggetto attuatore" degli interventi previsti dalla delibere CIPE n. 8/2012;

b) di demandare allo stesso Commissario l'attività di progettazione e di individuazione del contraente.

2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 6 MARZO 2014

L'art. 2 del DPCM 21.01.2011 di nomina, definiva puntualmente i compiti del Commissario:

- ***attuare*** gli interventi,
- ***provvedere*** alla opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso,
- ***emanare*** gli atti e i provvedimenti
- ***curare*** tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazioni degli interventi.

Al Commissario vennero attestate, quindi, competenze di sola **attuazione** con **esclusione** delle attività di **programmazione**.

L'art. 4 del decreto di nomina individuò, poi, le possibili collaborazioni ed anche i limiti dei protagonismi:… "*Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente … delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006"* …

In considerazione di quanto prescritto dal richiamato art. 4 si provvide, inizialmente, ad avviare le fasi propedeutiche a quella attuativa, individuando rapidamente i RUP (Responsabile Unici dei Procedimenti), dei singoli interventi inseriti nell'allegato 1 - elenco A dell'A.d.P., esclusivamente tra i dirigenti degli uffici tecnici comunali, o tra i Dirigenti e i Tecnici regionali.

Fu poi verificata anche la possibilità di dare diretta attuazione alle fasi successive, quelle di progettazione e di direzione dei lavori, impegnando, inizialmente, esclusivamente le strutture pubbliche disponibili, ma riscontrando gravi difficoltà per la carenza cronica, "in organico", in molte strutture comunali, di personale tecnico, in particolare ingegneri, strutturisti e geologi, indispensabili per le varie fasi delle progettazioni.

Doverosamente, furono avviati, a tal fine, incontri e confronti con i responsabili politici ed amministrativi della Regione Basilicata e dei Comuni interessati dagli interventi.

Fu riscontrata una incoraggiante immediata disponibilità per le più ampie forme di collaborazione: da quelle logistiche, alla fornitura di strumenti e mezzi ed alla messa a disposizione di qualificato personale tecnico ed amministrativo, in particolare da parte della Regione Basilicata.

Furono anche interessati, per possibili attività di collaborazione, il Provveditorato alle OO.PP. e la Soprintendenza regionale al paesaggio, oltre che la Presidenza del Dipartimento di Ingegneria della Università di Basilicata.

Fu richiesta la collaborazione del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto che mise a disposizione del Commissario un proprio tecnico per due giorni alla settimana e quella della società di ricerca Agrobios S.p.A. , Società a totale capitale regionale, che mise a disposizione propri ricercatori per eventuali collaborazioni su singoli progetti. Fu anche coinvolta l'Autorità di Bacino della Basilicata che mise a disposizione un Geologo per un giorno alla settimana e altri professionisti per eventuali collaborazioni a progetto.

Con il Provveditorato alle OO.PP. di Puglia e Basilicata fu sottoscritto, in data 20 giugno 2012, un protocollo per la gestione di 6 interventi dell'Atto Integrativo all'Accordo.

Con la disponibilità di Amministratori e Tecnici dei vari comuni interessati e con Dirigenti e Funzionari della Regione Basilicata, si provvide, come già detto, ad individuare i RUP ed i soggetti realizzatori degli interventi. A seguito di successivi aggiustamenti e modifiche risultano i seguenti:

Tabella 1 – Elenco interventi / Soggetti realizzatori / RUP

Codice	Comune	Località	Titolo Intervento	Ente realizzatore	RUP
MT001B/10	Accettura	Fosso delle Conche - Zona le Piagge	Lavori di sistemazione e consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
PZ002A/10	Acerenza	Area urbana e limitrofe	Consolidamento e difesa ambientale - 1° Stralcio - zona a Valle Glinni	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ003B/10	Albano di Lucania	Strade Provinciali Sp. 13 e Sp 16	Interventi di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16	Ufficio tecnico Comune di Albano	Arch. Vito Stoppelli
MT004B/10	Aliano	Loc. Sant'Angelo	Monitoraggio dell'area a rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Aliano	Arch. Maria Domenica Rinaldi
PZ005B/10	Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica zona a valle della Chiesa del Carmelo-Pisciarelli	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ006A/10	Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica zona a valle Villa Comunale-Viale della Vittoria	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ007A/10	Avigliano	Loc. Spinamara	Consolidamento loc. Spinamara	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ008A/10	Baragiano	Zona del versante comunale	Intervento di messa in sicurezza di alcuni versanti	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ009A/10	Bella	Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi	Lavori di consolidamento del Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi	Ufficio Tecnico del Comune di Bella	Geom. Donato Gamma
MT010A/10	Bernalda	Bacino del Fiume Basento - Località Mezzana in Agro di Bernalda	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Antonio Losinno
MT011B/10	Bernalda	Fosso Zingari	Lavori di sistemazione e consolidamento muro di sostegno	Area Programma Bradanica medio Basento	Dott. For. Giovanni Fiorentini
MT012A/10	Bernalda - Pisticci	Bacino del Fiume Basento	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Antonio Losinno
PZ013B/10	Brienza	Centro abitato - Zona Spineto	Consolidamento area a monte abitato zona Spineto	Ufficio Tecnico del Comune di Brienza	Arch. Giuseppe Michele Palladino
MT014B/10	Calciano	Località Laghi Parata - Località Cicchione	Lavori di ripristino delle c ondizioni di stabilità del versante	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone

PZ015B/10	Calvello	Fosso Varcaturo	Sistemazione idrogeologica Fosso Varcaturo	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ016B/10	Calvera	Centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ017B/10	Campomaggiore	Centro abitato	Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ018B/10	Carbone	Centro abitato	Lavori di consolidamento centro abitato	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ019B/10	Castelmezzano	Località Paschiere, Mirutto e Castello	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ020A/10	Castelmezzano	Zona a valle strada comunale Cimitero e SP3	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ021B/10	Chiaromonte	Centro abitato	Lavori di consolidamento in località Dietro le Mura-Scorciaturo	Ufficio Tecnico del Comune di Chiaromonte	Ing. Giovanni Pangaro
MT022B/10	Cirigliano	Valle Piano	Intervento di messa in sicurezza area interessata da caduta massi	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
PZ023A/10	Gallicchio	Centro storico - Via Roma	Consolidamento e sistemazione idraulico forestale	Ufficio tecnico Comune di Gallicchio	Dr. Rocco Balzano
MT024B/10	Garaguso	Contrada Pantoni	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico Comune di Garaguso	Ing. Angela Lisanti
PZ025A/10	Genzano di Lucania	Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica	Sistemazione idraulica del Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ026B/10	Genzano di Lucania	Gaudemanno	Sistemazione fosso Gaudemanno	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT027B/10	Gorgoglione	Piazza Zanardelli	Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
MT028B/10	Grassano	Via Tilea - Strettolone	Lavori di consolidamento del versante - area impianti sportivi	Ufficio tecnico Comune di Grassano	Arch.Pasquale Deniso
MT029A/10	Grottole	Centro abitato e aree limitrofe	Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del Comune di Grottole	Ufficio tecnico Comune di Grottole	Ing. Rocco Vitella
MT030A/10	Irsina		Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio	Ufficio Tecnico Comune di Irsina	Ing. Giuseppe Dicandia

PZ031C/10	Latronico	Latronico foglio 211 III° N.O.	Consolidamento zona N.O. Latronico centro - Fabbricato pericolante via Montegrappa	Ufficio Tecnico Comune di Latronico	Ing. Prosperino Suanno
PZ032B/10	Lauria	Lauria Inferiore	Lavori di messa in sicurezza in Vico IV Cerruto-Piede Costone Armo	Ufficio Tecnico Comune di Lauria	Ing. Biagio Papaleo
PZ033A/10	Lauria	Seta -Gremile	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico Comune di Lauria	Ing. Biagio Papaleo
PZ034B/10	Lavello	Centro abitato	Lavori di completamento consolidamento Rione Casale	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ035A/10	Maschito	Centro abitato e frazioni	Consolidamento e difesa ambientale	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT036A/10	Matera	Rione Sassi	Rione Sassi. Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù".	Ufficio Tecnico Comune di Matera	Arch. Giuseppe Gandi
PZ037A/10	Melfi	Versante a monte SS.401 Dir Km. 13+100-Km. 13+400	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico del Comune di Melfi	Ing. Gerardo Calvello
MT038B/10	Miglionico	Via Trinità	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
PZ039A/10	Missanello	Fosso Creta	Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo	Ufficio Tecnico del Comune di Missanello	Geom. Domenico La Vecchia
PZ040A/10	Moliterno	Sp ex SS 103 Km. 8+400-8+500	Consolidamento frana e ripristino sede stradale	Chiesto devoluzione su altro intervento per finanziamento dell'opera con altre risorse	
MT041A/10	Montalbano Jonico	Coordinate: 40°17' 36 N 16°23' 38 E	Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del comune di Montalbano Jonico Area adiacente al centro urbano compresa tra piazza Cirillo e via Caracciolo	Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano	Ing.Michelina Larocca
PZ042B/10	Montemurro	Fosso Libritti	Completamento lavori difesa del suolo Fosso Libritti	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ043A/10	Muro Lucano	Rione San Nicola	Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano	Ufficio Tecnico del Comune di Muro Lucano	Arch. Francesco Cristiano
PZ044B/10	Nemoli	Vallone	Sistemazione idraulica	Ufficio Tecnico del Comune di Nemoli	Ing. Nicola Anania
MT045A/10	Nova Siri	Centro Storico	eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel centro storico	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone

MT046A/10	Oliveto Lucano	"Rupe - Vallone di Mezzo"	Mitigazione rischio idrogeologico (proposta ministeriale)	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
PZ047B/10	Oppido Lucano	Centro abitato	Lavori di consolidamento in loc. Annunziata-Santa Lucia - Terzillo	Ufficio Tecnico del Comune di Oppido	Ing. Donato Michele Ramunno
PZ048A/10	Oppido Lucano	Centro abitato e zone limitrofe	Mitigazione rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Oppido	Ing. Donato Michele Ramunno
PZ049A/10	Palazzo San Gervasio	Torrente Ginestrello	Lavori di ripristino dell'officiosità	Ufficio Tecnico Comune di Palazzo san Gervasio	Ing. Antonio Clinco
PZ050A/10	Picerno	Centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato nelle località Via Convento e Montagna (Torrente Braide)	Ufficio Tecnico del Comune di Picerno	Ing. Leonardo Zaccagnino
PZ051A/10	Picerno	Centro abitato	Riduzione rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Picerno	Ing. Leonardo Zaccagnino
PZ052A/10	Pignola	Piatamone	Lavori di consolidamento a valle della S.P.5	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT053A/10	Pomarico	Fosso Bordazzo e zone limitrofe	Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica del Fosso Bordazzo	Ufficio Tecnico del Comune di Pomarico	Arch. Giacomo Pignatelli
PZ054B/10	Potenza	S. Luca Branca	Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della strada comunale	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ055A/10	Potenza	Costa della Gaveta	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico del Comune di Potenza	Ing. Giuseppe Lisi
PZ056B/10	Rapolla	Centro abitato	Lavori di sistemazione idrogeologica fosso in dx idraulica torrente Melfia	Ufficio Tecnico del Comune di Rapolla	Geom. Eduardo Di Franco
PZ057B/10	Rionero in Vulture	Centro abitato	Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Ciaolino	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ058A/10	Ripacandida	Centro abitato	Lavori di consolidamento loc. San Pietro	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ059A/10	Rivello	Cammartino	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT060A/10	Rotondella	Coordinate: 40°10' 19 N 16°31 '22 E	Consolidamento e messa in sicurezza del tratto di strada di via Aspromonte sottostante corso Garibaldi del centro abitato.	Ufficio Tecnico del Comune di Rotondella	Ing. Nicola Castronuovo
PZ061B/10	San Costantino Albanese	Centro abitato	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello

PZ062A/10	San Fele	Rione Pergola/Nocicchio	Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ063A/10	San Martino d'Agri	Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe	Completamento consolidamento loc. San Giovanni	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT064A/10	San Mauro Forte	Zona Campo Sportivo - Vico A. Diaz	Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico zona "campo Sportivo vico Diaz	Ufficio Tecnico del Comune di San Mauro Forte	Geom. Egidio Cerabona
MT065A/10	San Mauro Forte	Località Garamme	Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico "località Garamme" - 1° Stralcio.	Ufficio Tecnico del Comune di San Mauro Forte	Geom. Egidio Cerabona
PZ066A/10	Sant'Angelo Le Fratte	Costone in località Pescara	Intervento urgente per lavori di sistemazione, messa in sicurezza e risanamento del costone in località Pescara	Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Le Fratte	Ing. Leonardo Calbi
PZ067A/10	Sant'Angelo Le Fratte	Coste-Cupa-Piazza dei Martiri	Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa	Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Le Fratte	Ing. Leonardo Calbi
PZ068A/10	Sant'Arcangelo	Rione Mauro	Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro	Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Arcangelo	Geom. Domenico Claps
PZ069A/10	Sarconi	Versante nord-est abitato - a valle della Chiesa Madre	Mitigazione rischio idrogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ070B/10	Sasso di Castalda	Calvario-Serrone	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ071B/10	Satriano di Lucania	Rione S. Martino	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT072B/10	Stigliano	Rione Casale e Sant'Antonio	Lavori urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Stigliano	Ing. Salvatore D'Ambrosio
PZ073A/10	Terranova di Pollino	Loc. Carolanza	Regimazione acque superficiali	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ074A/10	Tito	Via Gramsci-Via Roma	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico del Comune di Tito	Ing. Leonardo Calbi
PZ075A/10	Tolve	Selce	Lavori di rischio idrogeologico in Loc. Selce	Ufficio Tecnico del Comune di Tolve	Arch. Giuseppe Lo Tito
PZ076C/10	Trecchina	Zillona-SS.585	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ077A/10	Trecchina	SS.585 km 9+600	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte SS.585 all'altezza del km 9+600	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello

MT078A/10	Tricarico	Fiume Basento-Serre del Ponte-Isola Amm.va di Tricarico	Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT079A/10	Tricarico	Strada Comunale Alvanello-San Marco	Lavori di consolidamento strada Comunale Alvanello S. Marco	Ufficio Programma Regione Basilicata	Arch. Enzo Paolo Petruzzi
PZ080A/10	Trivigno	Centro abitato	Riduzione rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Trivigno	Ing. Vito Ramunno
MT081A/10	Tursi	Rione Rabatana	Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana	Ufficio Tecnico del Comune di Tursi	Dott. Giuseppe Veneziano
MT082A/10	Valsinni	Coordinate: 40°10'07 N 16°26'35 E	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico nel centro abitato: intervento di consolidamento e messa in sicurezza della parete sovrastante e sottostante Piazza Melidoro	Ufficio Tecnico Comune di Valsinni	Ing. Francesco Tagliente
PZ083A/10	Venosa	Vallone Reale Vallone Ruscello	Risanamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del centro storico	Ufficio Tecnico del Comune di Venosa	Arch. Elisabetta Pescuma
PZ084A/10	Viggianello	Località Gallizzi	Consolidamento versante a monte e a valle strada comunale	Ufficio Tecnico del Comune di Viggianello	Ing. Nicola Bencardino
MT085A/10	Bernalda	Spiaggia lido di Metaponto	Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Antonio Losinno
PZ0086A/11	Castelluccio Inferiore	Contrada Amoroso	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT0087A/11	Grassano	Fosso Mulini - Golfo (loc. Golfi)	Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini-Golfo	Provveditorato OO.PP.	Ing. Mario Martorano
MT0088A/11	Miglionico	Sotto le Vigne - Via Marconia	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di regimentazione idraulica del versante.	Provveditorato OO.PP.	Ing. Giuseppe Brandi
MT0089A/11	Nova Siri	Torrente Toccacielo	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
PZ0090A/11	Pignola	Contrada Campo di Giorgio	Lavori di consolidamento in C.da Campo di Giorgio	Ufficio Tecnico del Comune di Tito	Ing. Maria Vittoria Perito
MT0091A/11	Bacino del Fiume Agri	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Pulizia, eliminazione di vegetazione in alveo, eliminazione di materiale alluvionale e ripristino arginature	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
PZ0092A/11	Chiaromonte	Valle dei Pastori	Lavori di sistemazione idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Giovanni Pangaro

MT0093A/11	Colobraro	Centro Abitato	Intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza dell'area Centro Abitato	Provveditorato OO.PP.	Ing. Vito Sivolella
PZ0094A/11	Maratea	SS.18 intero tratto regionale	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte e a valle della S.S. 18	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ0095A/11	Melfi	Contrada Isca della Ricotta	Lavori di sistemazione idraulica Fiumara Ofanto	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT0096A/11	Montalbano Jonico	Via Sant'Antuono	Eliminazione condizioni di rischio	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Clara Giordano
MT0097A/11	Pisticci	Versante di Fosso La Salsa e Fosso Concezione	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di consolidamento e regimentazione idraulica del versante di Fosso La Salsa e Fosso Concezione	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Salvatore Giannace
PZ0098A/11	Rapone	Mazzapone	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT0099A/11	Salandra	Centro abitato - Zona Calvario	Consolidamento del centro abitato di Salandra - Zona Calvario	Ufficio Tecnico Comune di Salandra	Ing. Domenico Terranova
MT0100A/11	San Giorgio Lucano	Centro abitato - zona Timpa	Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano; zona Timpa.	Provveditorato OO.PP.	Ing. Mario Martorano
PZ0101A/11	Tito	Zona a valle di Via Settentrionale	Consolidamento dell'abitato di Tito del Capoluogo	Comune di Tito	Ing. Leonardo Calbi
PZ0102A/11	Vaglio	Cannitelli	Lavori di Ripristino officiosità	Provveditorato OO.PP.	Ing. Gennaro De Meo
PZ0103A/11	Vaglio	Via Ciro Menotti, Vico Diaz - Valle di Via Isonzo - Villa Comunale nel rione Paschiere	Consolidamento abitato e risanamento dissesto idrogeologico dell'abitato	Provveditorato OO.PP.	Ing. Vito Sivolella
MT0104A/11	Provincia di Matera	Bacino del Fiume Bradano	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
MT0105A/11	Ferrandina, Salandra, Calciano	SS. 407 basentana	Sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
MT0106A/11	Rotondella e Tursi - Bacino del Fiume Sinni	F.so Mortella; Confluenze Torrente Pescogrosso; F. Sinni-attraversamento ss106.	Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello

In verde gli interventi a cura dei Comuni; in azzurro quelli a cura degli Uffici regionali; in rosso l'intervento già finanziato con altre risorse e per il quale è stata avanzata proposta di devoluzione al progetto COD MT078A/10; in giallo gli interventi a cura del Provveditorato interregionale alle OO.PP.

Con il procedere delle attività e l'accumularsi delle incombenze connesse con la attuazione degli interventi, si è sempre più evidenziata tutta la insufficienza organica della struttura del Commissario operante in una condizione di "dipendenza" dalle disponibilità di soggetti pubblici terzi. Il ricorso a incarichi di consulenza esterne previsti dal DPCM 20 luglio 2011 – art.1 comma 5 avrebbe potuto garantire migliori e più tempestivi risultati.

Sino alla data odierna, l'Ufficio del Commissario ha operato con le seguenti, *preziose e qualificate,* collaborazioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa con le strutture di appartenenza:

-una unità tecnica, a tempo parziale (2 giorni alla settimana), posta a disposizione dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto di Matera, impegnata per rilievi, disegni, gestione informatica dei dati;

-un geologo, per un giorno alla settimana posto a disposizione dall'Autorità di Bacino della Basilicata, impegnato per seguire sotto l'aspetto geologico-tecnico, gli interventi più "delicati, la cui collaborazione si è diradata nel tempo ed a seguito dei disastrosi eventi meteorici che hanno interessato nel trienni o le Regione";

-una unità tecnica, a tempo parziale (3 giorni alla settimana), posta a disposizione dal Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata, che tutt'ora regge il gran peso di tutta la attività tecnica ed amministrativa;

-con le Direzioni Generali della Presidenza della Giunta Regionale e del Dipartimento regionale alle Infrastrutture sono attive *collaborazioni a progetto* e per la gestione del sito ufficiale del Commissario;

-continua e costante è, poi, la collaborazione, dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata per la gestione dei rapporti con la tesoreria provinciale della Banca d'Italia, presso la quale è acceso il conto, in contabilità speciale, del Commissario e per le attività di rendicontazione;

-una unità tecnica, per un giorno alla settimana, posta a disposizione dal Comune di Missanello, impegnata per attività di verifica progetti e dati;

-con il personale degli uffici del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio sono attive *collaborazioni a progetto* anche in orari eccedenti quello ordinario.

Per tutto la durata del mandato ***non è stata*** quindi ***attivata alcuna collaborazione "esterna"*** agli Enti pubblici o Enti e Società a capitale pubblico.

Pur nella numericamente limitata disponibilità di personale di supporto e soprattutto pur in considerazione dei ritardi nel trasferimento alla Contabilità speciale del Commissario delle somme programmate, si è provveduto ad

- ***attivare tutti*** gli interventi, eccetto quello con il cod. PZ040A/10 che interessa il Comune di Moliterno
- ***attivare le*** opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso,
- ***emanare*** gli atti e i provvedimenti necessari
- ***curare*** tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazioni degli interventi.

L'attività del Commissario non ha subito mai soste ed, allo stato, è quindi possibile certificare i dati di cui alle tabelle che seguono.

3 - ATTI AMMINISTRATIVI PRODOTTI

Gli atti formali prodotti dal Commissario dal 21.01.2011 al 6 marzo 2014 risultano i seguenti:

- **Ordinanze** n. 17
- **Decreti** n. 962
- **Autorizzazioni ad attività propedeutiche** n. 121
- **Protocolli** in entrata ed uscita N. 13.500 circa.

Con i succitati atti, al 6 marzo 2014, risultano, tra l'altro, sviluppate le seguenti attività e provvedimenti:

A) - <u>PROGETTI APPROVATI</u>: n. 104 su 106 programmati per complessivi **€ 34.254.000 su € 35.204.000,00** dei quali:

B.1. - n. 33 (di cui 2 cofinanziati fondo FESR) per €. 6.735.000,00 sui fondi PO FESR Basilicata 2007-2 013;

B.2. - n. 11 (di cui 1 cofinanziato MATTM) per €. 4.520.703,60 sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 o fondi del piano sud;

B3. - n. 60 (di cui 1 cofinanziato CIPE) per €. 22.998.296,40 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012, come da Tabella n. 2 seguente:

Tabella n. 2 – Progetti approvati al 06/03/2014

Numero	Codice Lavoro	Codice CIPE	Decreto di approvazione		Codice Finanziamento	Comune	Importo intervento
			Numero	data			
1	MT001B/10		153/2013	21/05/2013	B	Accettura	€ 200.000,00
2	PZ002A/10	BASFV56	114/2013	22/04/2013	Cipe	Acerenza	€ 200.000,00
3	PZ003B/10		219/2012	18/12/2012	B	Albano di Lucania	€ 180.000,00
4	MT004B/10		37/2012	13/04/2012	B	Aliano	€ 60.000,00
5	PZ005B/10		203/2012	10/12/2012	B	Avigliano	€ 200.000,00
6	PZ006A/10	BASFV57	517/2013	28/11/2013	Cipe	Avigliano	€ 300.000,00
7	PZ007A/10	BASFV26	345/2013	03/09/2013	Cipe	Avigliano	€ 500.000,00
8	PZ008A/10	BASFV58	91/2013	04/04/2013	Cipe	Baragiano	€ 300.000,00
9	PZ009A/10	BASFV58	96/2013	09/04/2013	Cipe	Bella	€ 300.000,00
10	MT010A/10	BASFV02	1/2012	05/01/2012	A	Bernalda	€ 100.000,00
11	MT011B/10		131/2013	04/05/2013	B	Bernalda	€ 190.000,00
12	MT012A/10	BASFV03	12/2012	21/02/2012	A	Bernalda - Pisticci	€ 500.000,00
13	PZ013B/10		110/2013	16/04/2013	B	Brienza	€ 200.000,00
14	MT014B/10		76/2012	22/06/2012	B	Calciano	€ 190.000,00
15	PZ015B/10		14/2012	23/02/2012	B	Calvello	€ 190.000,00
16	PZ016B/10		445/2013	25/10/2013	B	Calvera	€ 330.000,00
17	PZ017B/10		35/2012	13/04/2012	B	Campomaggiore	€ 80.000,00
18	PZ018B/10		10/2013	23/01/2013	B	Carbone	€ 215.000,00
19	PZ019B/10		229/2013	01/07/2013	B	Castelmezzano	€ 100.000,00
20	PZ020A/10	BASFV27	353/2013	05/09/2013	Cipe	Castelmezzano	€ 150.000,00
21	PZ021B/10		106/2013	15/04/2013	B	Chiaromonte	€ 220.000,00
22	MT022B/10		15/2012	23/02/2012	B	Cirigliano	€ 190.000,00
23	PZ023A/10	BASFV60	176/2013	31/05/2013	Cipe	Gallicchio	€ 300.000,00
24	MT024B/10		71/2012	14/06/2012	B	Garaguso	€ 190.000,00
25	PZ025A/10	BASFV18	495/2013	20/11/2013	Cipe	Genzano di Lucania	€ 300.000,00
26	PZ026B/10		36/2012	13/04/2012	B	Genzano di Lucania	€ 140.000,00
27	MT027B/10		466/2013	05/11/2013	B	Gorgoglione	€ 190.000,00
28	MT028B/10		516/2013	28/11/2013	B	Grassano	€ 185.000,00
29	MT029A/10	BASFV28	107/2013	16/04/2013	Cipe	Grottole	€ 250.000,00
30	MT030A/10		216/2012	01/12/2012	A	Irsina	€ 31.703,60
		BASFV13	216/2012	01/12/2012	Cipe	Irsina	€ 168.296,40
31	PZ031C/10	BASFV17	170/2012	12/11/2012	Cipe	Latronico	€ 170.000,00
					B		€ 330.000,00
32	PZ032B/10		45/2012	30/04/2012	B	Lauria	€ 330.000,00

33	PZ033A/10	BASFV29	152/2012	19/10/2012	Cipe	Lauria	€ 450.000,00
34	PZ034B/10		181/2013	04/06/2013	B	Lavello	€ 330.000,00
35	PZ035A/10	BASFV62	195/2013	12/06/2013	Cipe	Maschito	€ 400.000,00
36	MT036A/10	BASFV04	220/2012	31/12/2012	A	Matera	€ 450.000,00
37	PZ037A/10	BASFV20	573/2013	09/12/2013	Cipe	Melfi	€ 400.000,00
38	MT038B/10		212/2013	20/06/2013	B	Miglionico	€ 80.000,00
39	PZ039A/10	BASFV61	75/2012	22/06/2012	Cipe	Missanello	€ 270.000,00
40	MT041A/10	BASFV63	159/2013	22/05/2013	Cipe	Montalbano Jonico	€ 350.000,00
41	PZ042B/10		53/2012	15/05/2012	B	Montemurro	€ 180.000,00
42	PZ043A/10	BASFV64	436/2013	21/10/2013	Cipe	Muro Lucano	€ 300.000,00
43	PZ044B/10		73/2012	20/06/2012	B	Nemoli	€ 130.000,00
44	MT046A/10	BASFV30	372/2013	13/09/2013	Cipe	Oliveto Lucano	€ 400.000,00
45	PZ047B/10		366/2013	11/09/2013	B	Oppido Lucano	€ 200.000,00
46	PZ048A/10	BASFV66	369/2013	12/09/2013	Cipe	Oppido Lucano	€ 200.000,00
47	PZ049A/10	BASFV21	158/2013	22/05/2013	Cipe	Palazzo San Gervasio	€ 100.000,00
48	PZ050A/10	BASFV31	180/2013	04/06/2013	Cipe	Picerno	€ 250.000,00
49	PZ051A/10	BASFV32	113/2013	19/04/2013	Cipe	Picerno	€ 400.000,00
50	PZ052A/10	BASFV33	356/2013	09/09/2013	Cipe	Pignola	€ 350.000,00
51	MT053A/10	BASFV08	80/2012	29/06/2012	A	Pomarico	€ 200.000,00
52	PZ054B/10		31/2012	05/04/2012	B	Potenza	€ 190.000,00
53	PZ055A/10	BASFV34	263/2013	18/07/2013	Cipe	Potenza	€ 450.000,00
54	PZ056B/10		88/2013	03/04/2013	B	Rapolla	€ 200.000,00
55	PZ057B/10		577/2013	14/12/2013	B	Rionero in Vulture	€ 340.000,00
56	PZ058A/10	BASFV67	207/2013	20/06/2013	Cipe	Ripacandida	€ 200.000,00
57	PZ059A/10	BASFV68	213/2013	21/06/2013	Cipe	Rivello	€ 350.000,00
58	MT060A/10	BASFV35	327/2013	23/08/2013	Cipe	Rotondella	€ 200.000,00
59	PZ061B/10		85/2013	29/03/2013	B	S. Costantino Albanese	€ 200.000,00
60	PZ062A/10	BASFV36	157/2012	23/10/2012	Cipe	San Fele	€ 350.000,00
61	PZ063A/10	BASFV69	137/2012	27/09/2012	Cipe	San Martino d'Agri	€ 300.000,00
62	MT064A/10	BASFV37	65/2013	18/03/2013	Cipe	San Mauro Forte	€ 400.000,00
63	MT065A/10	BASFV38	92/2013	05/04/2013	Cipe	San Mauro Forte	€ 400.000,00
64	PZ066A/10	BASFV39	558/2013	11/12/2013	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	€ 450.000,00
			580/2013	16/12/2013			€ 150.000,00
65	PZ067A/10	BASFV19	146/2013	15/05/2013	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	€ 100.000,00
66	PZ068A/10	BASFV70	66/2013	18/03/2013	Cipe	Sant'Arcangelo	€ 200.000,00
67	PZ069A/10	BASFV71	80/2013	28/03/2013	Cipe	Sarconi	€ 200.000,00
68	PZ070B/10		17/2013	30/01/2013	B	Sasso di Castalda	€ 200.000,00
69	PZ071B/10		131/2012	24/09/2012	B	Satriano di Lucania	€ 220.000,00
70	MT072B/10		16/2012	24/02/2012	B	Stigliano	€ 255.000,00

71	PZ073A/10	BASFV72	591/2013	24/12/2013	Cipe	Terranova di Pollino	€ 100.000,00
72	PZ074A/10	BASFV40	81/2012	30/06/2012	Cipe	Tito	€ 400.000,00
73	PZ075A/10	BASFV41	228/2013	28/06/2013	Cipe	Tolve	€ 350.000,00
74	PZ076C/10	BASFV14	136/2012	27/09/2012	Cipe	Trecchina	€ 200.000,00
					B		€ 300.000,00
75	PZ077A/10	BASFV25	21/2012	07/03/2012	Cipe	Trecchina	€ 80.000,00
76	MT078A/10	BASFV01	1/2011	13/07/2011	A	Tricarico	€ 800.000,00
			151/2012	12/10/2012			
77	MT079A/10	BASFV16	161/2013	22/05/2013	Cipe	Tricarico	€ 380.000,00
78	PZ080A/10	BASFV74	216/2013	21/06/2013	Cipe	Trivigno	€ 400.000,00
79	MT081A/10	BASFV05	22/2013	07/02/2013	A	Tursi	€ 700.000,00
80	MT082A/10	BASFV74	101/2013	12/04/2013	Cipe	Valsinni	€ 400.000,00
81	PZ083A/10	BASFV42	250/2013	13/07/2013	Cipe	Venosa	€ 350.000,00
82	PZ084A/10	BASFV43	139/2013	10/05/2013	Cipe	Viggianello	€ 250.000,00
83	MT085A/10	BASFV07	260/2013	18/07/2013	A	Bernalda - Metaponto	€ 300.000,00
		BASFV15			Cipe		€ 2.700.000,00
84	PZ086A/11	BASFV75	502/2013	22/11/2013	Cipe	Castelluccio Inferiore	€ 1.373.000,00
			515/2013	28/11/2013			€ 627.000,00
85	MT087A/11	BASFV44	141/2013	10/05/2013	Cipe	Grassano	€ 400.000,00
86	MT088A/11	BASFV45	147/2013	16/05/2013	Cipe	Miglionico	€ 200.000,00
87	MT089A/11	BASFV06	192/2013	11/06/2013	A	Nova Siri	€ 200.000,00
88	PZ090A/11	BASFV46	462/2013	04/11/2013	Cipe	Pignola	€ 150.000,00
89	MT091A/11	BASFV09	143/2012	04/10/2012	A	Bacino del fiume Agri	€ 500.000,00
90	PZ092A/11	BASFV24	486/2013	14/11/2013	Cipe	Chiaromonte	€ 150.000,00
91	MT093A/11	BASFV47	322/2013	22/08/2013	Cipe	Colobraro	€ 500.000,00
92	PZ094A/11	BASFV48	227/2013	28/06/2013	Cipe	Maratea	€ 700.000,00
93	PZ095A/11	BASFV22	494/2013	20/11/2013	Cipe	Melfi	€ 500.000,00
94	MT096A/11	BASFV49	471/2013	06/11/2013	Cipe	Montalbano Jonico	€ 200.000,00
95	MT097A/11	BASFV50	572/2013	13/12/2013	Cipe	Pisticci	€ 150.000,00
96	PZ098A/11	BASFV51	581/2013	16/12/2013	Cipe	Rapone	€ 180.000,00
97	MT099A/11	BASFV52	79/2013	28/03/2013	Cipe	Salandra	€ 100.000,00
98	MT0100A/11	BASFV53	174/2013	30/05/2013	Cipe	San Giorgio Lucano	€ 400.000,00
99	PZ0101A/11	BASFV54	338/2013	29/08/2013	Cipe	Tito	€ 400.000,00
100	PZ0102A/11	BASFV23	104/2013	15/04/2013	Cipe	Vaglio	€ 300.000,00
101	PZ0103A/11	BASFV55	89/2013	04/04/2013	Cipe	Vaglio	€ 500.000,00
102	MT0104A/11	BASFV10	225/2013	28/06/2013	A	Fiume Bradano	€ 339.000,00
103	MT0105A/11	BASFV11	379/2013	17/09/2013	A	Basentana	€ 200.000,00
104	MT0106A/11	BASFV12	86/2013	02/04/2013	A	Fiume Sinni	€ 200.000,00
						Totale	**€ 34.254.000,00**

finanziamento codice A (MATTM)	**11**	**€ 4.520.703,60**
finanziamento Delibera CIPE	**61**	**€ 22.998.296,40**
finanziamento codice B (FESR)	**32**	**€ 6.735.000,00**
TOTALE	**104**	**€ 34.254.000,00**

B) - ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLE PROGETTAZIONI

Sull'unico progetto non ancora approvato sono stati autorizzati: n. **2** incarichi, uno per indagini ed uno per rilievi per complessivi **€. 11.879,42** sui fondi delibera CIPE n.8/2012 La Tabella n.3 riporta il progetto per il quali le attività propedeutiche sopra indicate sono state avviate e l'importo programmato per l'intervento relativo:

Tabella n. 3 – Progetto in corso al 06/032014

Numero	Codice Lavoro	Codice CIPE	Codice finanziamento	Comune	Importo Intervento Euro		
					MATTM	CIPE	PO-FESR
1	MT045A/10	BASFV65	Cipe	Nova Siri		500.000,00	
				Totale	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**

C) PROGETTI APPALTATI AL 6 MARZO 2014

La tabella 4 riporta l'elenco degli appalti effettuali e specifica il livello di aggiudicazione, se provvisoria o definitiva:

Tabella n. 4 – Progetti con aggiudicazione definitiva/provvisoria al 31/12/2013

Numero	Codice Lavoro	Codice finanziamento	Comune	Codice CIPE	Aggiudicazione definitiva		Importo Intervento		
					Decreto	data	MATTM	CIPE	PO-FESR
1	MT001B/10	B	Accettura		255/2013	15/07/2013			€ 200.000
2	PZ002A/10	Cipe	Acerenza	BASFV56	279/2013	24/07/2013		€ 200.000	
3	PZ003B/10	B	Albano di Lucania		38/2013	22/02/2013			€ 180.000
4	MT004B/10	B	Aliano		72/2012	15/06/2012			€ 60.000
5	PZ005B/10	B	Avigliano		51/2013	01/03/2013			€ 200.000
6	PZ006A/10	Cipe	Avigliano	BASFV57	19/2014	16/01/2014		€ 300.000	
7	PZ007A/10	Cipe	Avigliano	BASFV26	528/2013	02/12/2013		€ 500.000	
8	PZ008A/10	Cipe	Baragiano	BASFV58	178/2013	04/06/2013		€ 300.000	
9	PZ009A/10	Cipe	Bella	BASFV59	234/2013	08/07/2013		€ 300.000	
10	MT010A/10	A	Bernalda	BASFV02	8/2012	17/02/2012	€ 100.000		
11	MT011B/10	B	Bernalda		335/2013	27/08/2013			€ 190.000
12	MT012A/10	A	Bernalda - Pisticci	BASFV03	57/2012	18/05/2012	€ 500.000		
13	PZ013B/10	B	Brienza		265/2013	19/07/2013			€ 200.000
14	MT014B/10	B	Calciano		113/2012	03/09/2012			€ 190.000
15	PZ015B/10	B	Calvello		82/2012	03/07/2012			€ 190.000
16	PZ016B/10	B	Calvera		7/2014	09/01/2014		€ 330.000	
17	PZ017B/10	B	Campomaggiore		109/2012	31/07/2012			€ 80.000
18	PZ018B/10	B	Carbone		102/2013	12/04/2013			€ 215.000
19	PZ019B/10	B	Castelmezzano		334/2013	27/08/2013			€ 100.000
20	PZ020A/10	Cipe	Castelmezzano	BASF27	460/2013	31/10/2013		€ 150.000	
21	PZ021B/10	B	Chiaromonte		230/2013	03/07/2013			€ 220.000
22	MT022B/10	B	Cirigliano		95/2012	13/07/2012			€ 190.000
23	PZ023A/10	Cipe	Gallicchio	BASFV60	350/2013	03/09/2013		€ 300.000	
24	MT024B/10	B	Garaguso		114/2012	04/09/2012			€ 190.000
25	PZ025A/10	Cipe	Genzano di Lucania	BASFV18	provvisoria	03/03/2014		€ 300.000	
26	PZ026B/10	B	Genzano di Lucania		108/2012	31/07/2012			€ 140.000
27	MT027B/10	B	Gorgoglione		2/2014	07/01/2014	€ 190.000		
28	MT028B/10	B	Grassano		18/2014	16/01/2014			€ 185.000
29	MT029A/10	Cipe	Grottole	BASFV28	336/2013	27/08/2013		€ 250.000	
30	MT030A/10	Cipe	Irsina	BASFV13	218/2013	24/06/2013		€ 168.296	
		A					€ 31.704		
31	PZ031C/10	Cipe	Latronico	BASFV17	129/2013	03/05/2013		€ 170.000	
		B							€ 330.000
32	PZ032B/10	B	Lauria		101/2012	24/07/2012			€ 330.000
33	PZ033A/10	Cipe	Lauria	BASFV29	190/2013	10/06/2013		€ 450.000	
34	PZ034B/10	B	Lavello		347/2013	03/09/2013			€ 330.000
35	PZ035A/10	Cipe	Maschito	BASFV62	349/2013	03/09/2013		€ 400.000	
36	MT036A/10	A	Matera	BASFV04	127/2013	02/05/2013	€ 450.000		

37	PZ037A/10	Cipe	Melfi	BASFV20	provvisoria	25/02/2014		€ 400.000	
38	MT038B/10	B	Miglionico		461/2013	04/11/2013			€ 80.000
39	PZ039A/10	Cipe	Missanello	BASFV61	153/2012	19/10/2012		€ 270.000	
40	MT041A/10	Cipe	Montalbano Jonico	BASFV63	426/2013	16/10/2013		€ 350.000	
41	PZ042B/10	B	Montemurro		107/2012	31/07/2012			€ 180.000
42	PZ043A/10	Cipe	Muro Lucano	BASFV64	401/2013	01/10/2013		€ 300.000	
43	PZ044B/10	B	Nemoli		111/2012	24/08/2012			€ 130.000
44	MT046A/10	Cipe	Oliveto Lucano	BASFV30	537/2013	04/12/2013		€ 400.000	
45	PZ047B/10	B	Oppido Lucano		1/2014	07/01/2014			€ 200.000
46	PZ048A/10	Cipe	Oppido Lucano	BASFV66	566/2013	12/12/2013		€ 200.000	
47	PZ049A/10	Cipe	Palazzo San Gervaso	BASFV21	214/2013	21/06/2013		€ 100.000	
48	PZ050A/10	Cipe	Picerno	BASFV31	351/2013	03/09/2013		€ 250.000	
49	PZ051A/10	Cipe	Picerno	BASFV32	325/2013	23/08/2013		€ 400.000	
50	PZ052A/10	Cipe	Pignola	BASFV33	583/2013	20/12/2013		€ 350.000	
51	MT053A/10	A	Pomarico	BASFV08	145/2012	09/10/2012	€ 200.000		
52	PZ054B/10	B	Potenza		93/2012	13/07/2012			€ 190.000
53	PZ055A/10	Cipe	Potenza	BASFV34	136/2014	06/03/2014		€ 450.000	
54	PZ056B/10	B	Rapolla		261/2013	18/07/2013			€ 200.000
55	PZ057B/10	B	Rionero in Vulture		provvisoria	25/02/2014			€ 340.000
56	PZ058A/10	Cipe	Ripacandida	BASFV67	331/2013	27/08/2013		€ 200.000	
57	PZ059A/10	Cipe	Rivello	BASFV68	365/2013	11/09/2013		€ 350.000	
58	MT060A/10	Cipe	Rotondella	BASFV35	92/2014	21/02/2014		€ 200.000	
59	PZ061B/10	B	San Costantino Albanese		166/2013	27/05/2013			€ 200.000
60	PZ062A/10	Cipe	San Fele	BASFV36	5/2013	21/01/2013		€ 350.000	
61	PZ063A/10	Cipe	San Martino d'Agri	BASFV69	200/2012	10/12/2012		€ 300.000	
62	MT064A/10	Cipe	San Mauro Forte	BASFV37	219/2013	26/06/2013		€ 400.000	
63	MT065A/10	Cipe	San Mauro Forte	BASFV38	394/2013	30/09/2013		€ 400.000	
64	PZ066A/10	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	BASFV39	9/2014	14/01/2014		€ 450.000	
65	PZ067A/10	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	BASFV19	241/2013	10/07/2013		€ 100.000	
66	PZ068A/10	Cipe	Sant'Arcangelo	BASFV70	119/2012	11/09/2012		€ 40.457	
		Cipe			177/2013	03/06/2013		€ 159.543	
67	PZ069A/10	Cipe	Sarconi	BASFV71	179/2013	04/06/2013		€ 200.000	
68	PZ070B/10	B	Sasso di Castalda		103/2013	12/04/2013			€ 200.000
69	PZ071B/10	B	Satriano di Lucania		6/2013	21/01/2013			€ 220.000
70	MT072B/10	B	Stigliano		84/2012	05/07/2012			€ 255.000
71	PZ073A/10	Cipe	Terrano di Pollino	BASFV72	provvisoria	03/03/2014		€ 100.000	
72	PZ074A/10	Cipe	Tito	BASFV40	112/2012	27/08/2012		€ 400.000	
73	PZ075A/10	Cipe	Tolve	BASFV41	3/2014	07/01/2014		€ 350.000	
74	PZ076C/10	B	Trecchina		204/2012	10/12/2012			€ 300.000
		Cipe		BASFV14				€ 200.000	
75	PZ077A/10	Cipe	Trecchina	BASFV25	94/2012	13/07/2012		€ 80.000	
76	MT078A/10	A	Tricarico	BASFV01	1/2011	13/07/2011	€ 399.000		
		A			180/2012	20/11/2012	€ 401.000		
77	MT079A/10	Cipe	Tricarico	BASFV16	536/2013	04/12/2013		€ 380.000	

78	PZ080A/10	Cipe	Trivigno	BASFV73	343/2013	02/09/2013		€ 400.000	
79	MT081A/10	A	Tursi	BASFV05	2/2013	04/01/2013	€ 700.000		
80	MT082A/10	Cipe	Valsinni	BASFV74	346/2013	03/09/2013		€ 400.000	
81	PZ083A/10	Cipe	Venosa	BASFV42	53/2014	31/01/2014		€ 350.000	
82	PZ084A/10	Cipe	Viggianello	BASFV43	52/2014	31/01/2014		€ 250.000	
83	MT085A/10	A	Metaponto	BASFV07	64/2013	18/03/2013	€ 300.000		
		Cipe		BASFV15				€ 2.700.000	
84	PZ086A/11	Cipe	Castelluccio Inferiore	BASFV75	31/2014	21/01/2014		€ 1.373.000	
85		Cipe			20/2014	16/01/2014		€ 627.000	
86	MT087A/11	Cipe	Grassano	BASFV44	262/2013	18/07/2013		€ 400.000	
87	MT088A/11	Cipe	Miglionico	BASFV45	317/2013	21/08/2013		€ 200.000	
88	MT089A/11	A	Nova Siri	BASFV06	380/2013	18/09/2013	€ 200.000		
89	MT091A/11	A	Agri	BASFV09	215/2012	14/12/2012	€ 500.000		
90	PZ092A/11	Cipe	Chiaromonte	BASFV24	73/2014	11/02/2014		€ 150.000	
91	MT093A/11	Cipe	Colobraro	BASFV47	482/2013	11/11/2013		€ 500.000	
92	PZ094A/11	Cipe	Maratea	BASFV48	348/2013	03/09/2013		€ 700.000	
93	PZ095A/11	Cipe	Melfi	BASFV22	4/2014	07/01/2014		€ 500.000	
94	MT096A/11	Cipe	Montalbano Jonico	BASFV49	5/2014	07/01/2014		€ 200.000	
95	MT097A/11	Cipe	Pisticci	BASFV50	provvisoria	30/12/2013		€ 150.000	
96	PZ098A/11	Cipe	Rapone	BASFV51	42/2014	24/01/2014		€ 180.000	
97	MT099A/11	Cipe	Salandra	BASFV52	481/2013	11/11/2013		€ 100.000	
98	MT0100A/11	Cipe	San Giorgio Lucano	BASFV53	266/2013	19/07/2013		€ 400.000	
99	PZ0101A/11	Cipe	Tito	BASFV54	463/2013	04/11/2013		€ 400.000	
100	PZ0102A/11	Cipe	Vaglio	BASFV23	217/2013	24/06/2013		€ 300.000	
101	PZ0103A/11	A	Vaglio	BASFV55	202/2013	18/06/2013		€ 500.000	
102	MT0104A/11	A	Fiume Bradano	BASFV10	439/2013	23/10/2013	€ 339.000		
103	MT0105A/11	A	ss 407 Basentana	BASFV11	57/2014	31/01/2014	€ 200.000		
104	MT0106A/11	A	SS 106 - Fiume Sinni	BASFV12	305/2013	01/08/2013	€ 200.000		
							€. 4.710.704	€. 23.028.296	€. 6.215.000

4 - SOMME SPESE AL 6 MARZO 2014

L'importo totale speso al 6 marzo 2014 è pari ad **€. 12.302.324,72** così ripartito per macro aree:

1. **ATTIVITA' PROPEDEUTICHE alla progettazione €. 1.202.384,22** di cui:

1.1 €. 118.300,10 sui fondi MATTM

1.2 €. 207.684,44 sui fondi PO FESR Basilicata

1.3 €. 876.399,68 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

2. **LAVORI €. 10.490.729,46**, di cui:

2.1 €. 2.445.598,18 sui fondi MATTM

2.2 €. 3.193.439,97 sui fondi PO FESR Basilicata

2.3 €. 4.851.691,31 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

3. **ONERI AUTORITA' DI VIGILANZA €. 9.480,00**, di cui:

3.1 €. 1.695,00 sui fondi MATTM

3.2 €. 1.753,50 sui fondi PO FESR Basilicata

3.3 €. 6.031,50 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

4. **INDENNITA' PER ATTIVITA' ESPROPRIATIVE €. 76.170,65**, di cui:

4.1 €. 12.317,14 sui fondi MATTM

4.2 €. 20.954,06 sui fondi PO FESR Basilicata

4.3 €. 42.899,45 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

5. **ATTIVITA' INTERNE PER INCENTIVO ALLA PROG., ETC. €. 156.672,22**, di cui:

5.1 €. 51.294,24 sui fondi MATTM

5.2 €. 30.591,72 sui fondi PO FESR Basilicata

5.3 €. 74.786,26 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

6. **"SPESE GENERALI"** di funzionamento: (compenso al Commissario, missioni, straordinari, forniture, etc.) sono stati liquidati **€. 366.996,60** di cui:

6.1 €. 190.069,55 per compenso al Commissario

6.2 €. 23.770,33 per missioni e rimborsi al Commissario

6.3 €. 133.329,73 per straord. al personale interno agli Enti pubblici di supp. al Commiss.

6.4 €. 19.826,99 per forniture e servizi vari a supporto dell'Ufficio del Commissario

Detta spesa incide sui singoli interventi secondo il prospetto seguente:

Tabella n. 5 – Spesa sostenuta al 06.03.2014 per ciascun intervento e per tipologia

Codice Lavoro	TIPO FINANZIAMENTO	Codice CIPE	Comune	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO SPESO						
					Attività propedeutiche	Importo totale SAL	Oneri Autorità Vigilanza	Indennità di esproprio/occupazione	Attività interne	Assicurazioni	TOTALE al
					06/03/2014						
MT001B/10	B		Accettura	200.000,00	12.501,79	0,00	30,00	0,00	0,00	176,00	**12.707,79**
PZ002A/10	Cipe	BASFV56	Acerenza	200.000,00	1.153,13	0,00	225,00	0,00	1.782,22	184,00	**3.344,35**
PZ003B/10	B		Albano di Lucania	180.000,00	6.103,72	96.438,90	30,00	0,00	0,00	63,60	**102.636,22**
MT004B/10	B		Aliano	60.000,00	0,00	35.191,05	0,00	0,00	0,00	39,50	**35.230,55**
PZ005B/10	B		Avigliano	200.000,00	10.459,40	141.312,42	30,00	0,00	0,00	0,00	**151.801,82**
PZ006A/10	Cipe	BASFV57	Avigliano	300.000,00	12.413,52	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	**12.638,52**
PZ007A/10	Cipe	BASFV26	Avigliano	500.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	**225,00**
PZ008A/10	Cipe	BASFV58	Baragiano	300.000,00	4.944,94	279.479,22	225,00	0,00	6.251,49	110,00	**291.010,65**
PZ009A/10	Cipe	BASFV59	Bella	300.000,00	10.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	**10.874,00**
MT010A/10	A	BASFV02	Bernalda	100.000,00	9.627,47	84.231,34	30,00	0,00	1.575,79		**95.464,60**
MT011B/10	B		Bernalda	190.000,00	3.708,02	90.216,22	0,00	0,00	0,00	170,00	**94.094,24**
MT012A/10	A	BASFV03	Bernalda - Pisticci	500.000,00	17.283,08	369.223,91	225,00	0,00	3.400,58	345,00	**390.477,57**
PZ013B/10	B		Brienza	200.000,00	4.341,77	0,00	30,00	0,00	0,00	191,77	**4.563,54**
MT014B/10	B		Calciano	190.000,00	183,68	114.955,29	30,00	0,00	1.780,38	148,00	**117.097,35**
PZ015B/10	B		Calvello	190.000,00	0,00	178.523,69	30,00	0,00	4.355,31		**182.909,00**
PZ016B/10	B		Calvera	330.000,00	13.164,56	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	**13.389,56**
PZ017B/10	B		Campomaggiore	80.000,00	5.785,55	69.613,61	30,00	0,00	0,00	80,00	**75.509,16**
PZ018B/10	B		Carbone	215.000,00	7.396,35	165.912,98	30,00	227,25	1.820,81	285,00	**175.672,39**
PZ019B/10	B		Castelmezzano	100.000,00	9.196,91	0,00	30,00	0,00	0,00	32,00	**9.258,91**
PZ020A/10	Cipe	BASFV27	Castelmezzano	150.000,00	18.038,14	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	**18.068,14**
PZ021B/10	B		Chiaromonte	220.000,00	21.688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	**21.766,88**
MT022B/10	B		Cirigliano	190.000,00	0,00	156.354,44	30,00	0,00	4.021,86	141,00	**160.547,30**
PZ023A/10	Cipe	BASFV60	Gallicchio	300.000,00	21.217,15	252.789,19	225,00	0,00	0,00	0,00	**274.231,34**
MT024B/10	B		Garaguso	190.000,00	5.033,60	110.278,39	0,00	0,00	0,00	54,00	**115.365,99**
PZ025A/10	Cipe	BASFV18	Genzano di Lucania	300.000,00	5.866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.866,58**
PZ026B/10	B		Genzano di Lucania	140.000,00	301,36	120.301,38	30,00	0,00	0,00	140,00	**120.772,74**
MT027B/10	B		Gorgoglione	190.000,00	1.808,04	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	**1.838,04**
MT028B/10	B		Grassano	185.000,00	13.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.552,00**
MT029A/10	Cipe	BASFV28	Grottole	250.000,00	38.750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**38.750,46**

MT030A/10	A		Irsina	31.703,60	12.720,02	161.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**173.984,02**
	Cipe	BASFV13		168.296,40							
PZ031C/10	B		Latronico	330.000,00	22.418,28	348.318,82	225,00	22.420,80	0,00	416,43	**393.799,33**
	Cipe	BASFV17		170.000,00							
PZ032B/10	B		Lauria	330.000,00	0,00	190.271,35	225,00	0,00	0,00	0,00	**190.496,35**
PZ033A/10	Cipe	BASFV29	Lauria	450.000,00	0,00	416.846,97	225,00	3.500,00	0,00	0,00	**420.571,97**
PZ034B/10	B		Lavello	330.000,00	4.334,16	118.239,96	225,00	0,00	2.652,01	0,00	**125.451,13**
PZ035A/10	Cipe	BASFV62	Maschito	400.000,00	188,72	150.606,56	225,00	0,00	0,00	0,00	**151.020,28**
MT036A/10	A	BASFV04	Matera	450.000,00	20.476,62	139.150,00	0,00	0,00	4.346,50	0,00	**163.973,12**
PZ037A/10	Cipe	BASFV20	Melfi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MT038B/10	B		Miglionico	80.000,00	1.007,76	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	**1.037,76**
PZ039A/10	Cipe	BASFV61	Missanello	270.000,00	6.795,36	158.643,10	225,00	0,00	1.710,79	0,00	**167.374,25**
PZ040A/10	Cipe	BASFV76	Moliterno	450.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		**0,00**
MT041A/10	Cipe	BASFV63	Montalbano Jonico	350.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	**225,00**
PZ042B/10	B		Montemurro	180.000,00	8.203,35	113.460,71	30,00	0,00	2.775,59	180,00	**124.649,65**
PZ043A/10	Cipe	BASFV64	Muro Lucano	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	**100,00**
PZ044B/10	B		Nemoli	130.000,00	3.311,18	118.675,46	0,00	0,00	0,00	100,00	**122.086,64**
MT045A/10	Cipe	BASFV65	Nova Siri	500.000,00	7.138,62	0,00	0,00	0,00	0,00		**7.138,62**
MT046A/10	Cipe	BASFV30	Oliveto Lucano	400.000,00	7.740,11	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	**7.965,11**
PZ047B/10	B		Oppido Lucano	200.000,00	23.775,07	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	**23.805,07**
PZ048A/10	Cipe	BASFV66	Oppido Lucano	200.000,00	17.163,09	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	**17.193,09**
PZ049A/10	Cipe	BASFV21	Palazzo San Gervasio	100.000,00	2.522,97	56.956,91	0,00	0,00	1.198,75	83,00	**60.761,63**
PZ050A/10	Cipe	BASFV31	Picerno	250.000,00	36.368,39	158.624,45	0,00	0,00	0,00	0,00	**194.992,84**
PZ051A/10	Cipe	BASFV32	Picerno	400.000,00	70.369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70.369,55**
PZ052A/10	Cipe	BASFV33	Pignola	350.000,00	297,73	0,00	225,00	14.846,90	0,00	0,00	**15.369,63**
MT053A/10	A	BASFV08	Pomarico	200.000,00	8.229,31	179.540,85	0,00	2.153,14	2.566,83		**192.490,13**
PZ054B/10	B		Potenza	190.000,00	5.000,00	125.435,03	30,00	0,00	3.053,08		**133.518,11**
PZ055A/10	Cipe	BASFV34	Potenza	450.000,00	33.782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**33.782,57**
PZ056B/10	B		Rapolla	200.000,00	12.348,51	73.453,76	0,00	0,00	0,00	132,00	**85.934,27**
PZ057B/10	B		Rionero in Vulture	340.000,00	8.279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.279,29**
PZ058A/10	Cipe	BASFV67	Ripacandida	200.000,00	13.799,32	66.803,54	30,00	0,00	0,00	0,00	**80.632,86**
PZ059A/10	Cipe	BASFV68	Rivello	350.000,00	6.626,59	0,00	225,00	0,00	2.627,14	0,00	**9.478,73**
MT060A/10	Cipe	BASFV35	Rotondella	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PZ061B/10	B		San Costantino Albanese	200.000,00	4.668,69	185.848,74	30,00	0,00	3.345,75	200,00	**194.093,18**
PZ062A/10	Cipe	BASFV36	San Fele	350.000,00	3.524,06	329.392,25	225,00	0,00	3.068,10	325,49	**336.534,90**
PZ063A/10	Cipe	BASFV69	San Martino d'Agri	300.000,00	9.079,09	220.996,39	225,00	0,00	2.603,21	89,77	**232.993,46**
MT064A/10	Cipe	BASFV37	San Mauro Forte	400.000,00	24.435,84	324.788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	**349.224,33**
MT065A/10	Cipe	BASFV38	San Mauro Forte	400.000,00	26.910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	**27.044,23**
PZ066A/10	Cipe	BASFV39	Sant'Angelo Le Fratte	600.000,00	44.042,02	0,00	0,00	0,00	3.834,25	0,00	**47.876,27**

PZ067A/10	Cipe	BASFV19	Sant'Angelo Le Fratte	100.000,00	4.722,91	53.061,46	0,00	0,00	986,38	49,20	**58.819,95**
PZ068A/10	Cipe	BASFV70	Sant'Arcangelo	200.000,00	0,00	159.094,49	30,00	0,00	1.952,56	74,00	**161.151,05**
PZ069A/10	Cipe	BASFV71	Sarconi	200.000,00	4.871,00	166.139,72	30,00	0,00	0,00	74,00	**171.114,72**
PZ070B/10	B		Sasso di Castalda	200.000,00	5.406,89	74.804,30	30,00	0,00	0,00	200,00	**80.441,19**
PZ071B/10	B		Satriano di Lucania	220.000,00	0,00	163.779,32	30,00	1.874,58	0,00	0,00	**165.683,90**
MT072B/10	B		Stigliano	255.000,00	0,00	243.563,10	225,00	1.054,50	4.171,00	0,00	**249.013,60**
PZ073A/10	Cipe	BASFV72	Terranova di Pollino	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PZ074A/10	Cipe	BASFV40	Tito	400.000,00	9.953,79	366.000,15	0,00	0,00	6.993,97	304,32	**383.252,23**
PZ075A/10	Cipe	BASFV41	Tolve	350.000,00	9.961,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.961,46**
PZ076C/10	B		Trecchina	300.000,00	2.213,08	461.532,42	225,00	5.000,00	4.359,88	427,88	**473.758,26**
	Cipe	BASFV14		200.000,00							
PZ077A/10	Cipe	BASFV25	Trecchina	80.000,00	0,00	68.795,45	30,00	2.989,46	1.583,03	0,00	**73.397,94**
MT078A/10	A	BASFV01	Tricarico	800.000,00	6.347,36	392.907,01	30,00	6.358,00	6.790,00	212,07	**412.644,44**
	A				7.852,42	150.857,46	225,00		5.649,97	212,07	**164.796,92**
MT079A/10	Cipe	BASFV16	Tricarico	380.000,00	25.870,77	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	**26.095,77**
PZ080A/10	Cipe	BASFV73	Trivigno	400.000,00	28.844,01	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	**29.069,01**
MT081A/10	A	BASFV05	Tursi	700.000,00	23.280,28	604.389,68	225,00	0,00	15.825,29	0,00	**643.720,25**
MT082A/10	Cipe	BASFV74	Valsinni	400.000,00	22.555,95	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	**22.683,95**
PZ083A/10	Cipe	BASFV42	Venosa	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PZ084A/10	Cipe	BASFV43	Viggianello	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	**210,00**
MT085A/10	Cipe	BASFV15	Bernalda	2.700.000,00	141.171,41	0,00	600,00	0,00	13.162,39	1.140,00	**156.073,80**
	A	BASF07		300.000,00	21.127,39	200.388,07	225,00	0,00	3.265,53		**225.005,99**
PZ086A/11	Cipe	BASFV75	Castelluccio Inferiore	2.000.000,00	20.989,50	0,00	600,00	0,00	14.510,19	0,00	**36.099,69**
MT087A/11	Cipe	BASFV44	Grassano	400.000,00	17.290,34	295.146,06	0,00	11.940,02	802,05	0,00	**325.178,47**
MT088A/11	Cipe	BASFV45	Miglionico	200.000,00	8.081,72	0,00	0,00	0,00	58,97	0,00	**8.140,69**
MT089A/11	A	BASFV06	Nova Siri	200.000,00	906,40	175.307,94	30,00	0,00	0,00	72,40	**176.316,74**
PZ090A/11	Cipe	BASFV46	Pignola	150.000,00	8.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.886,00**
MT091A/11	A	BASFV09	Bacino del Fiume Agri	500.000,00	523,00	0,00	225,00	0,00	3.666,54	376,00	**4.790,54**
PZ092A/11	Cipe	BASFV24	Chiaromonte	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
MT093A/11	Cipe	BASFV47	Colobraro	500.000,00	28.272,09	0,00	225,00	0,00	143,71	0,00	**28.640,80**
PZ094A/11	Cipe	BASFV48	Maratea	700.000,00	0,00	130.059,32	375,00	0,00	5.208,55	0,00	**135.642,87**
PZ095A/11	Cipe	BASFV22	Melfi	500.000,00	6.000,00	0,00	225,00	0,00	3.760,00	0,00	**9.985,00**
MT096A/11	Cipe	BASFV49	Montalbano Jonico	200.000,00	10.016,68	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	**10.046,68**
MT097A/11	Cipe	BASFV50	Pisticci	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
PZ098A/11	Cipe	BASFV51	Rapone	180.000,00	9.106,45	162.852,92	30,00	0,00	0,00	0,00	**171.989,37**
MT099A/11	Cipe	BASFV52	Salandra	100.000,00	0,00	92.868,28	0,00	0,00	0,00	95,00	**92.963,28**
MT0100A/11	Cipe	BASFV53	San Giorgio Lucano	400.000,00	21.320,20	99.223,82	0,00	0,00	585,73	0,00	**121.129,75**
PZ0101A/11	Cipe	BASFV54	Tito	400.000,00	20.875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.875,48**

PZ0102A/11	Cipe	BASFV23	Vaglio	300.000,00	16.166,38	140.554,00	0,00	0,00	87,10	0,00	**156.807,48**
PZ0103A/11	Cipe	BASFV55	Vaglio	500.000,00	18.290,02	263.223,54	0,00	0,00	131,73	0,00	**281.645,29**
MT0104A/11	A	BASFV10	Provincia di Matera	339.000,00	630,64	124.041,58	225,00	0,00	2.585,76	0,00	**127.482,98**
MT0105A/11	A	BASFV11	Ferrandina, Salandra, Calciano	200.000,00	0,00	0,00	30,00	3.806,00	1.621,45	0,00	**5.457,45**
MT0106A/11	A	BASFV12	Rotondella e Tursi - Bacino del Fiume Sinni	200.000,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	**225,00**
					1.202.384,22	**10.490.729,46**	**9.480,00**	**76.170,65**	**156.672,22**		**11.935.436,55**
				di cui:							
				MATTM	**118.300,09**	**2.455.598,18**	**1.695,00**	**12.317,14**	**51.294,24**		**2.629.204,66**
				CIPE	**876.399,68**	**4.851691,31**	**6.031,50**	**42.899,45**	**74.786,26**		**5.851.808,20**
				PO-FESR	**207.684,44**	**3.193.439,97**	**1.753,50**	**20.954,06**	**30.591,72**		**3.454.423,69**
				Spese generali PTSG	**19.826,99**	**0**	**0**	**0**	**347.169,61**		**366.996,60**
				TOTALE GENERALE	**1.222.211,21**	**10.490.729,46**	**9.480,00**	**76.170,65**	**503.841,83**		**12.302.324,72**

5 - ACCREDITAMENTI ALLA CONTABILITA' SPECIALE DEL COMMISSARIO

Come richiamato, gli importi programmati per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 - elenco "A" dell'accordo di programma, ammontavano complessivamente ad €. 26.935.000,00 di cui:

- €. 20.200.000,00 con fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191
- €. 6.735.000,00 del P.O. FERS Basilicata 2007-2013

L'Atto integrativo previde un ulteriore impegno di €. 8.269.00,00 da finanziare con fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 per un totale complessivo di **€ 35.204.000,00**.

La più volte citata Deliberazione CIPE n. 8 del 20.01.2012 indicò, come nuova fonte di finanziamento, il FSC ed i programmi PAN e PAIN.

I primi accreditamenti da parte del **MATTM** intervennero a partire da fine giugno del 2011, e successivamente come segue:

-1° accreditamento:	€.	501.378,98 in data 29.06.2011
-2° accreditamento:	€.	3.356.186,08 in data 15.12.2011
-3° accreditamento:	€.	960.361,88 in data 19.09.2012 (CIPE)
-4° accreditamento:	€.	663.138,54 in data 19.09.2012
-5° accreditamento:	€.	663.138,54 in data 10.12.2012 (CIPE)
-6° accreditamento:	€.	541.166,81 in data 10.12.2012 (CIPE)
per un totale di	**€.**	**6.685.370,83**

di cui €. 2.164.667,23 derivante dalla delibera CIPE n. 8/2012 e pari all'intero finanziamento programmato a carico del MATTM.

La **Regione Basilicata** ha effettuato gli accreditamenti sui fondi FESR con i seguenti importi e date

primo accreditamento	€.	371.574,00,in data 17.02.2012
secondo accreditamento	€.	638.676,00, in data 11.09.2012
terzo accreditamento	€.	918.593,60, in data 25.02.2013
quarto accreditamento	€.	1.038.214,47, in data 29.11.2013
per un totale di	€.	**2.967.058,07**
a fronte di	€.	**6.735.000,00** programmati

Quanto ai fondi derivanti dalla programmazione riportata nella Delibera CIPE n. 8/2012, mentre il MATTM, come sopra riportato, ha tempestivamente accreditato €. 2.164.667,26, la **Regione Basilicata** ha provveduto a:

accreditare un primo importo di €. 1.000.000,00, in data 30.09.2013
un secondo importo di €. 400.000,00, in data 27.11.2013
un terzo importo di € 1.000.000,00, in data 11.02.2014
ed infine un quarto importo di € 1.000.000,00, in data 25.02.2014
per un totale di **€ 3.400.000,00**
a fronte di **€ 23.948.296,40** previsti ed assegnati con la citata delibera CIPE n. 8/2012 ma in contrasto con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 286 in data 12 marzo 2013 avente ad oggetto: "Piano Nazionale per il sud - Delibera CIPE n. 8/2012. ASSEGNAZIONE DI RISORSE A INTERVENTI DI CONTRASTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI RILEVANZA STRATEGICA REGIONALE NEL MEZZOGIORNO. DGR 860.2012- Art. 6 e 7. Modalità di trasferimento delle risorse", con la quale la stessa Giunta della Regione Basilicata aveva, tra l'altro:

- *preso atto della Relazione Annuale aggiornata al 31.12.2012* redatta dal Commissario Straordinario delegato *da cui si evince la situazione finanziaria degli interventi e l'impegno a soddisfare la prescrizione dell'art. 6 della delibera CIPE 8/2012 nell'ipotesi di copertura delle necessità finanziarie di €.10.000.000,00 nel corso dell'anno 2013 e i restanti fondi pari ad €. 11.783.629,18 nel primo semestre del 2014;*

e ***deliberato***

- *di dare atto che con successivo provvedimento sarà trasferito sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario l'importo di €.10.000.000,00 nel corso dell'anno 2013 e i restanti fondi pari ad €.11.783.629,18 nel primo semestre dell'anno 2014.*

Tabella 6 – Riepilogo somme accreditate al 06.03.2014

Numero	Data	MATTM	CIPE/Regione	Regione Basilicata PO-FESR 07/13	Importo
		codice A		codice B	
1	29/06/2011	€ 501.378,98			**€ 501.378,98**
2	15/12/2011	€ 3.356.186,08			**€ 3.356.186,08**
3	17/02/2012			€ 371.574,00	**€ 371.574,00**
4	11/09/2012			€ 638.676,00	**€ 638.676,00**
5	19/09/2012		€ 960.361,88		**€ 960.361,88**
6	19/09/2012	€ 663.138,54			**€ 663.138,54**
7	10/12/2012		€ 663.138,54		**€ 663.138,54**
8	10/12/2012		€ 541.166,81		**€ 541.166,81**
9	25/02/2013			€ 918.593,60	**€ 918.593,60**
10	30/09/2013		€ 1.000.000,00		**€ 1.000.000,00**
11	27/11/2013		€ 400.000,00		**€ 400.000,00**
12	29/11/2013			€ 1.038.214,47	**€ 1.038.214,47**
13	11/02/2014		€ 1.000.000,00		**€ 1.000.000,00**
14	25/02/2014		€ 1.000.000,00		**€ 1.000.000,00**
		€ 4.520.703,60	**€ 5.564.667,23**	**€ 2.967.058,07**	**€ 13.052.428,90**

6 - LA GESTIONE DEL PROGRAMMA AL 6 MARZO 2014

In merito allo stato di attuazione dell'A.d.P. e quindi della delibera CIPE n. 8 sopra richiamata che recepì e confermò la programmazione dei due atti sottoscritti dal MATTM e dalla Regione Basilicata, si è riferito tempo per tempo al Ministero con relazioni trimestrali e con la Relazione annuale al Parlamento.

La deliberazione n. 8 in data 20 gennaio 2012 infatti approvò il programma di seguito riportato, al netto degli interventi finanziati con il P.O. FESR Basilicata 2007/2013, mentre fu altresì deliberato:

1. gli interventi da finanziare con fondi regionali mantenendo inalterata la fonte di finanziamento cioè il PO-FESR Basilicata 2007-2013 per complessivi €. 6.735.000,00;
2. i primi 12 interventi del programma e parzialmente il 13° per un importo complessivo di €. 6.685.370,83 (tutti accreditati) trovavano copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;
3. tutti gli altri interventi, già programmati e con precedente copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, trovavano copertura sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per €. 23.948.296,40 rinvenienti dai PAR e dai PAIN;
4. Detti fondi, come riportato al punto 7.2 della deliberazione, sarebbero stati accreditati alla Regione Basilicata per essere da questa poi, nel rispetto del patto di stabilità, trasferiti al Commissario con le modalità e secondo le quote richiamati al punto 7.3;
5. L'intero programma costruttivo doveva definire **obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 30 giugno 2013**, successivamente prorogato al 31 dicembre 2013 ed ulteriormente prorogato, nella seduta del 17 dicembre u.s. del Comitato CIPE, al 31 dicembre 2014, pena la revoca dei finanziamenti!

La delibera di G.R. n.286/2013 e la nota del Direttore generale del MISE n.1859 in data 11.02.2013, che chiarisce che: "…*non è impedito* ai Commissari Straordinari di procedere alla *formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento…",* hanno consentito, pur in attesa del trasferimento delle risorse, l'approvazione tutti i progetti, come sopra riportato, anche oltre le somme effettivamente accreditate.

Alla temeraria attivazione ed avvio degli interventi, che ha consentito di assumere impegni giuridicamente vincolanti in tempo per al 98% degli interventi con il 16% delle risorse assegnate, si accompagnava la recondita speranza del tempestivo accreditamento delle risorse da parte della Regione. Circostanza che non si è puntualmente verificata. Si è quindi proceduto, nella esecuzione, con la necessaria prudenza, anch'essa celata, scaglionando nel tempo i lavori, omettendo alcune

volte di sollecitarne la consegna o rinviando le verifiche sui tempi di attuazione delle opere al fine di rendere possibile quanto dichiarato con la nota del Direttore generale del MISE n.1859 in data 11.02.2013, che chiarisce che le risorse devono essere disponibili al momento dell'esigenza del pagamento e quindi: "…*non è impedito* ai Commissari Straordinari di procedere alla *formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento…"*

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori, diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento delle risorse che la G.R. si si era impegnata a garantire per assicurare i pagamenti nei tempi contrattualmente previsti.

Consegnati i lavori, le spesa si determina in un arco di tempo abbastanza breve, massimo sei mesi e quindi l'obbligo a "pagare" si concentra in un arco di tempo ridotto, non in "anni".

Il rischio di non adeguata copertura della spesa oltre a determinare condizioni di "debito" per l'Amministrazione, determinerebbe danni alle Imprese.

Situazione sino ad oggi scongiurata per tutti gli interventi attivati ed in corso. Rischio che comincia ad assumere caratteri "concreti" in quanto, ad oggi, risulta pervenuto solo un parziale modesto accredito pari ad € 3.400.000,00, a fronte degli impegni assunti con la richiamata D.G.R. n. 286 del 12.03.2013.

A fronte della necessità ed obbligo di dare sollecita attuazione degli interventi programmati, permangono quindi condizioni di forte preoccupazione collegate al ritardo nel trasferimento delle risorse da parte della Regione Basilicata mentre continua ad essere incomprensibile la mancata risposta da parte del Comitato di indirizzo e controllo alla richiesta di devoluzione delle risorse programmate per Moliterno (cod. PZ040A/10).

7 - BILANCIO ECONOMICO RELATIVO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE

La complessiva gestione della programmazione è, come ovvio, fortemente influenzata dalla effettiva **disponibilità** delle risorse oltre che dalla organizzazione funzionale a disposizione, necessaria, per garantire una puntuale ed efficace spesa.

Quanto alle risorse, la loro messa a disposizione, del tutto indipendente dalla volontà del Commissario, si è verificata con entità e tempi ad esso estranee condizionandone non poco decisioni e scelte.

Solo dopo il primo accreditamento di fondi, infatti, è stato possibile procedere all'avvio concreto delle attività ed alle prime spese indispensabili per dare un senso all'attuazione.

Dopo il secondo accreditamento da parte del MATTM, è stato possibile autorizzare indagini ed incarichi propedeutici per le progettazioni ed alle progettazioni stesse e procedere di conseguenza all'approvazione dei primi progetti individuati come prioritari o, dopo quello operato dalla Regione Basilicata, approvare i progetti finanziati dai fondi PO FESR 2006 2013 Basilicata.

La TABELLA RIASSUNTIVA sullo stato di attuazione della spesa sugli interventi previsti dall'A.d.P. al 6 marzo 2014, evidenzia il succedersi temporale della "spesa" a ronte della disponibilità di cassa. Preme evidenziare che, negli ultimi mesi ed in relazione alla esecuzione degli interventi, la spesa è notevolmente cresciuta e, ove non dovessero determinarsi nuovi accreditamenti, potrebbe verificarsi il temuto spostamento in negativo del saldo!

Tabella 7 – Riepilogo attuazione della spesa al 06.03.2014

Num. Ordinativo	data	Decreto Commissariale	Creditore/versante	Codice Intervento	Codice CIPE	USCITE					DISPONIBILITA' DI CASSA
						Programma Triennale Spese Generali	MATTM codice A	Regione codice B	CIPE	Totale progressivo	
	29/06/2011		Direzione generale MATTM							0,00	501.378,98
1	20/10/2011	4	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	MT078A/10	BASFV01		155.269,33			155.269,33	346.109,65
2	21/10/2011	5	Petrocelli Costruttori s.r.l.	MT010A/10	BASFV02		9.627,47			164.896,80	336.482,18
3	01/12/2011	6	Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01		225,00			165.121,80	336.257,18
4	02/12/2011	7	Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01		5.936,77			171.058,57	330.320,41
5	13/12/2011	8	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	MT078A/10	BASFV01		195.137,91			366.196,48	135.182,50
	15/12/2011		Direzione generale MATTM							366.196,48	3.491.368,58
1	03/02/2012	2	Negroni Key Engineering	MT012A/10	BASFV03		14.108,60			380.305,08	3.477.259,98
2	03/02/2012	3	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03		2.405,64			382.710,72	3.474.854,34
3	03/02/2012	3	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera	MT012A/10	BASFV03		615,29			383.326,01	3.474.239,05
4	03/02/2012	4	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV07		2.281,77			385.607,78	3.471.957,28
5	03/02/2012	4	Centro Copie Soc. Coop. - Via Istria, 3 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV07		2.280,32			387.888,10	3.469.676,96
6	03/02/2012	4	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	MT085A/10	BASFV07		253,51			388.141,61	3.469.423,45
7	03/02/2012	5	Studio Tecnico Geom. Giuseppe Buonsanti - Via V.zo Caropreso, 9 - 75100 Matera	PTSG		2.600,00				390.741,61	3.466.823,45
8	03/02/2012	6	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		3.898,76				394.640,37	3.462.924,69
	17/02/2012		Regione Basilicata							394.640,37	3.834.498,69
9	21/02/2012	9	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato	PTSG		268,14				394.908,51	3.834.230,55
10	21/02/2012	10	Timbro Print di Patruno Anna	PTSG		216,00				395.124,51	3.834.014,55
11	23/02/2012	13	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		52.174,00				447.298,51	3.781.840,55
12	23/02/2012	13	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		37.917,07				485.215,58	3.743.923,48
13	08/03/2012	17	Geological & Geophisical Investigation Service del Dott. Geol. Potenza Galileo - C.da Bucaletto, 32/C - 85100 Potenza	PZ054B/10				5.000,00		490.215,58	3.738.923,48
14	08/03/2012	18	Edil Geo S.a.s. di Grieco Claudio & C Via G. Rossini, 10 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ057B/10				8.000,00		498.215,58	3.730.923,48
15	08/03/2012	20	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	MT078A/10	BASFV01		1.642,77			499.858,35	3.729.280,71
16	03/04/2012	24	Regione Basilicata	PTSG		2.116,12				501.974,47	3.727.164,59
17	03/04/2012	26	Regione Basilicata	PTSG		14.260,85				516.235,32	3.712.903,74
18	03/04/2012	27	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera	PTSG		1.895,39				518.130,71	3.711.008,35
19	06/04/2012	28	Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01		853,23			518.983,94	3.710.155,12
20	17/04/2012	29	Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02		524,88			519.508,82	3.709.630,24
21	17/04/2012	33	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera	PTSG		379,34				519.888,16	3.709.250,90
22	23/04/2012	34	Kreade - Inno S.r.l. - Via Matteo Cosentino, 20 - 85034 Francavilla in Sinni (PZ)	PZ063A/10	BASFV69				5.000,00	524.888,16	3.704.250,90
23	23/04/2012	39	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV07		1.964,52			526.852,68	3.702.286,38
24	27/04/2012	40	Laboratorio terre s.a.s. di Rocco Porsia & C. - Via I Maggio, 31 - 75100 Matera	MT053A/10	BASFV08		2.722,50			529.575,18	3.699.563,88
25	27/04/2012	41	Validaprogetti -Via T. Stigliani, 72 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV07		3.359,93			532.935,11	3.696.203,95
26	27/04/2012	42	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV07				1.126,13	534.061,24	3.695.077,82

27	27/04/2012	43	Lazzari Maurizio	MT081A/10	BASFV05		12.058,80			546.120,04	3.683.019,02
28	27/04/2012	43	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT081A/10	BASFV05		2.941,20			549.061,24	3.680.077,82
29	16/05/2012	49	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	MT078A/10	BASFV01		5.705,86			554.767,10	3.674.371,96
30	16/05/2012	50	Il Sole 24ore S.p.A. - Milano Filiale sud	MT085A/10			2.420,00			557.187,10	3.671.951,96
31	16/05/2012	51	Agebas S.r.l. - Agenzia di informazione multimediale - 85025 Melfi (PZ)	MT085A/10					1.452,00	558.639,10	3.670.499,96
32	23/05/2012	52	Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03		2.696,49			561.335,59	3.667.803,47
33	23/05/2012	52	Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03		111,12			561.446,71	3.667.692,35
34	23/05/2012	52	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03		433,36			561.880,07	3.667.258,99
35	23/05/2012	52	Trabaci dott.ssa Teresa - III Vico Ferri, 41 - Bernalda (MT)	MT012A/10	BASFV03		340,77			562.220,84	3.666.918,22
36	23/05/2012	52	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03		85,19			562.306,03	3.666.833,03
37	23/05/2012	54	CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C. S.n.c.	PZ020A/10	BASFV27				3.250,00	565.556,03	3.663.583,03
38	23/05/2012	55	Geom. Contristano Alessandro - Via Sardegna, 5 - 85100 Potenza	PZ018B/10				2.112,00		567.668,03	3.661.471,03
39	23/05/2012	55	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ018B/10				398,00		568.066,03	3.661.073,03
40	23/05/2012	56	Geom. Contristano Alessandro - Via Sardegna, 5 - 85100 Potenza	PZ016B/10				3.493,00		571.559,03	3.657.580,03
41	23/05/2012	56	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ016B/10				660,00		572.219,03	3.656.920,03
42	23/05/2012	59	Geom. Donato Telesca - C.da Torretta, 64 - 85100 Potenza	PZ063A/10	BASFV69				1.450,00	573.669,03	3.655.470,03
43	23/05/2012	58	Geom. Donato Telesca - C.da Torretta, 64 - 85100 Potenza	PZ042B/10				2.111,00		575.780,03	3.653.359,03
44	04/06/2012	60	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03		153,55			575.933,58	3.653.205,48
45	04/06/2012	61	CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C. S.n.c.	PZ019B/10				3.375,00		579.308,58	3.649.830,48
46	18/06/2012	29	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera	MT010A/10	BASFV02		164,29			579.472,87	3.649.666,19
47	18/06/2012	62	Pascale Cave e Costruzioni S.r.l. - C.da Passariello, snc - 85050 Satriano di Lucania (PZ)	PZ067A/10	BASFV19				4.722,91	584.195,78	3.644.943,28
48	18/06/2012	64	Geom. Francesco Antonio Vigna - Castelmezzano (PZ)	PZ005B/10				3.920,00		588.115,78	3.641.023,28
49	18/06/2012	66	Studio Geologico di Dilucchio Gennaro - Via Galliano, 31 - 85028 Rionero (PZ)	PZ005B/10				3.457,01		591.572,79	3.637.566,27
50	18/06/2012	66	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ005B/10				668,54		592.241,33	3.636.897,73
51	18/06/2012	67	La Stamperia S.n.c. di Gaetano e Rosalba Liantonio	PTSG		2.364,34				594.605,67	3.634.533,39
52	18/06/2012	63	Ing. Gianluca Rospi - Via Dante, 9 - 75100 Matera	PZ024B/10				4.233,60		598.839,27	3.630.299,79
53	18/06/2012	69	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ024B/10				800,00		599.639,27	3.629.499,79
54	21/06/2012	74	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)	PZ062A/10	BASFV36				2.987,04	602.626,31	3.626.512,75
55	21/06/2012	74	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ062A/10	BASFV36				512,95	603.139,26	3.625.999,80
	05/07/2012		Storno ordinativo n. 54 del 21/06/12	PZ062A/10	BASFV36				-2.987,04	600.152,22	3.628.986,84
56	06/07/2012	77	Laboratorio terre s.a.s. di Rocco Porsia & C. - Via I Maggio, 31 - 75100 Matera	PZ042B/10				6.092,35		606.244,57	3.622.894,49
57	06/07/2012	83	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ054B/10					30,00	606.274,57	3.622.864,49
57	06/07/2012	83	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT085A/10	BASFV07		600,00			606.874,57	3.622.264,49
57	06/07/2012	83	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT012A/10			225,00			607.099,57	3.622.039,49
57	06/07/2012	83	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ015B/10				30,00		607.129,57	3.622.009,49
57	06/07/2012	83	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ077A/10	BASFV25				30,00	607.159,57	3.621.979,49
58	06/07/2012	74	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)	PZ062A/10	BASFV36				2.987,04	610.146,61	3.618.992,45

	19/07/2012		Storno ordinativo n. 58 del 06/07/12	PZ062A/10	BASFV36				-2.987,04	607.159,57	3.621.979,49
59	10/07/2012	85	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		14.487,00				621.646,57	3.607.492,49
60	10/07/2012	85	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		10.490,36				632.136,93	3.597.002,13
61	12/07/2012	86	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ005B/10				1.518,44		633.655,37	3.595.483,69
62	12/07/2012	87	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	PZ014B/10				183,68		633.839,05	3.595.300,01
63	12/07/2012	89	Comune di Tursi (MT)	MT081A/10	BASFV05		2.988,92			636.827,97	3.592.311,09
64	12/07/2012	90	M.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Via Carducci, 21 - 75018 Stigliano (MT)	MT010A/10	BASFV02		83.810,19			720.638,16	3.508.500,90
65	19/07/2012	91	Timbro Print di Patruno Anna	PTSG		40,20				720.678,36	3.508.460,70
66	19/07/2012	91	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PTSG		84,99				720.763,35	3.508.375,71
67	19/07/2012	92	Comune di Missanello (PZ)	PTSG		700,00				721.463,35	3.507.675,71
68	26/07/2012	97	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		2.113,90				723.577,25	3.505.561,81
69	26/07/2012	99	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	PZ050A/10	BASFV31				23.375,01	746.952,26	3.482.186,80
70	26/07/2012	100	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	PZ051A/10	BASFV32				55.268,75	802.221,01	3.426.918,05
71	10/08/2012	74	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)	PZ062A/10	BASFV36				2.987,04	805.208,05	3.423.931,01
	11/09/2012		Regione Basilicata							805.208,05	4.062.607,01
73	18/09/2012	115	Geotest S.a.s. di Carbone Andrea - Via Lucca 55 A/B - Melfi (PZ)	PZ016B/10				8.957,67		814.165,72	4.053.649,34
74	18/09/2012	116	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PTSG		703,74				814.869,46	4.052.945,60
75	18/09/2012	117	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PTSG		330,21				815.199,67	4.052.615,39
	19/09/2012		Direzione generale MATTM							815.199,67	5.012.977,27
	19/09/2012		Direzione generale MATTM							815.199,67	5.676.115,81
	04/10/2012		Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera	MT010A/10			-597,65			814.602,02	5.676.713,46
72	18/09/2012	102	Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02		30,00			814.632,02	5.676.683,46
76	21/09/2012	120	Angelone geom. Domenico -Via Longarone, 35 - 75025 Policoro (MT)	MT004B/10				10.513,09		825.145,11	5.666.170,37
77	21/09/2012	120	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT004B/10				2.081,80		827.226,91	5.664.088,57
78	28/09/2012	129	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	PTSG		99,22				827.326,13	5.663.989,35
79	28/09/2012	133	De Nicola Teodosio - Via Lamarmora, 11 - 85100 Potenza	MT078A/10	BASFV01		3.179,00			830.505,13	5.660.810,35
81	28/09/2012	134	Ripullone Gaetano - C.so Umberto I, 60 - 75018 Stigliano (MT)	MT001B/10				1.111,32		831.616,45	5.659.699,03
82	28/09/2012	134	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT001B/10				210,00		831.826,45	5.659.489,03
83	09/10/2012	135	Gaia Emprise S.r.l. - Area industriale - 85059 Viggiano (PZ)	PZ059A/10	BASFV68				3.500,00	835.326,45	5.655.989,03
84	09/10/2012	140	Pascale Cave e Costruzioni S.r.l. - C.da Passariello, snc - 85050 Satriano di Lucania (PZ)	PZ013B/10				4.341,77		839.668,22	5.651.647,26
85	09/10/2012	141	Geotest S.a.s. di Carbone Andrea - Via Lucca 55 A/B - Melfi (PZ)	PZ034B/10				3.404,89		843.073,11	5.648.242,37
86	09/10/2012	142	CBS Ingegneria di Alessandro Bochicchio C. S.n.c.	PZ025A/10	BASFV18				4.780,00	847.853,11	5.643.462,37
87	17/10/2012	146	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT036A/10	BASFV04		11.203,36			859.056,47	5.632.259,01
88	17/10/2012	146	INAIL - Via Lucania, 144 - 75100 Matera	MT036A/10	BASFV04		3.427,85			862.484,32	5.628.831,16
89	17/10/2012	146	Cassa Edile Provinciale - Viale Nazioni Unite, 43 - 75100 Matera	MT036A/10	BASFV04		985,41			863.469,73	5.627.845,75
90	18/10/2012	144	Comune di Missanello (PZ)	PTSG		925,02				864.394,75	5.626.920,73
91	18/10/2012	149	Comune di Missanello (PZ)	PZ039A/10	BASFV61				950,44	865.345,19	5.625.970,29
92	18/10/2012	149	Comune di Sant'Arcangelo (PZ)	PZ039A/10	BASFV61				760,35	866.105,54	5.625.209,94
93	18/10/2012	133	De Nicola Giuseppe -Via Lamarmora, 11 - 85100 Potenza	MT078A/10	BASFV01		3.179,00			869.284,54	5.622.030,94
94	05/11/2012	154	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ063A/10	BASFV69				929,51	870.214,05	5.621.101,43

95	05/11/2012	156	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera	PTSG		3.725,64				873.939,69	5.617.375,79
96	05/11/2012	164	Dalmar Opere Generali S.r.l. - Via Giolitti, 19 - Frazione di Marconia - 75020 Pistici (MT)	MT012A/10	BASFV03		92.175,77			966.115,46	5.525.200,02
97	05/11/2012	163	Impresa Sinisgalli S.r.l. - Via Pantoni di Freda, 6 - 85100 Potenza	PZ054B/10				124.850,22		1.090.965,68	5.400.349,80
98	05/11/2012	162	Fantini Ing. Roberto - Vico II Roma, 31 - 75010 Aliano (MT)	PZ039A/10	BASFV61				5.715,36	1.096.681,04	5.394.634,44
99	05/11/2012	162	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ039A/10	BASFV61				1.080,00	1.097.761,04	5.393.554,44
	06/11/2012		Storno ordinativo n. del				-20.562,69			1.077.198,35	5.414.117,13
100	12/11/2012	166	Engineering Geology S.r.l. - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza	PZ020A/10	BASFV27				14.343,34	1.091.541,69	5.399.773,79
101	15/11/2012	171	La Torre Luciano - C.da Spinette, 4 - 85050 Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40				224.818,00	1.316.359,69	5.174.955,79
102	15/11/2012	172	Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza	PZ077A/10			41.390,47			1.357.750,16	5.133.565,32
103	15/11/2012	173	Pepe S.r.l. - Viale Italia - San Brancato di Sant'Arcangelo - 85037 Sant'Arcangelo (PZ)	PZ068A/10			38.464,39			1.396.214,55	5.095.100,93
104	21/11/2012	175	Geomonitor S.n.c. - Viale I Maggio - 85020 Filiano (PZ)	PZ074A/10	BASFV40				9.953,79	1.406.168,34	5.085.147,14
105	21/11/2012	178	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ017B/10				30,00		1.406.198,34	5.085.117,14
105	21/11/2012	178	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ026B/10				30,00		1.406.228,34	5.085.087,14
105	21/11/2012	178	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ042B/10				30,00		1.406.258,34	5.085.057,14
105	21/11/2012	178	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ039A/10	BASFV61				225,00	1.406.483,34	5.084.832,14
106	21/11/2012	179	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	PZ015B/10				177.630,42		1.584.113,76	4.907.201,72
107	28/11/2012	181	Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40				3.335,37	1.587.449,13	4.903.866,35
108	28/11/2012	181	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ074A/10	BASFV40				266,59	1.587.715,72	4.903.599,76
109	28/11/2012	181	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	PZ074A/10	BASFV40				355,44	1.588.071,16	4.903.244,32
110	28/11/2012	181	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ074A/10	BASFV40				230,06	1.588.301,22	4.903.014,26
111	28/11/2012	183	Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ032B/10				225,00		1.588.526,22	4.902.789,26
112	28/11/2012	184	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		2.180,71				1.590.706,93	4.900.608,55
113	28/11/2012	184	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.594,18				1.592.301,11	4.899.014,37
114	28/11/2012	184	D'Andrea Giovanni Salvatore - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		2.087,86				1.594.388,97	4.896.926,51
115	28/11/2012	184	Iannello Giuseppina - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		893,52				1.595.282,49	4.896.032,99
116	28/11/2012	184	D'Andrea Carmine - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		3.083,14				1.598.365,63	4.892.949,85
117	28/11/2012	184	Grippa Vito - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		3.039,98				1.601.405,61	4.889.909,87
118	28/11/2012	184	Cancelliere Bruna - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		874,80				1.602.280,41	4.889.035,07
119	28/11/2012	184	Giordano Clara - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		3.059,56				1.605.339,97	4.885.975,51
120	28/11/2012	184	Cavallo Vincenzo - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.540,82				1.606.880,79	4.884.434,69
121	28/11/2012	184	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		387,95				1.607.268,74	4.884.046,74
122	28/11/2012	184	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		687,13				1.607.955,87	4.883.359,61
123	28/11/2012	184	Tolve Salvatore - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		2.986,28				1.610.942,15	4.880.373,33
124	28/11/2012	184	Olita Antonio - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.227,63				1.612.169,78	4.879.145,70
125	28/11/2012	184	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PTSG		278,92				1.612.448,70	4.878.866,78
126	28/11/2012	184	Maio Salvatore - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		252,64				1.612.701,34	4.878.614,14
127	28/11/2012	184	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		10.951,04				1.623.652,38	4.867.663,10
128	05/12/2012	185	G.A.T. Geologia Ambiente Territorio del geol. Donato Lacava - Via Sicilia, 43 - 85100 PZ	PZ070B/10				3.751,94		1.627.404,32	4.863.911,16

129	05/12/2012	186	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PTSG		146,76				1.627.551,08	4.863.764,40
130	05/12/2012	187	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)	PZ061B/10				2.943,74		1.630.494,82	4.860.820,66
131	05/12/2012	187	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ061B/10				556,26		1.631.051,08	4.860.264,40
132	05/12/2012	188	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ076C/10				740,42		1.631.791,50	4.859.523,98
132	05/12/2012	188		PZ076C/10	BASFV14				493,61	1.632.285,11	4.859.030,37
133	05/12/2012	189	Pinto Costruzioni S.r.l. - Corso Umberto, 56 - 75018 Stigliano (MT)	MT072B/10				142.296,00		1.774.581,11	4.716.734,37
134	05/12/2012	190	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	PTSG		76,60				1.774.657,71	4.716.657,77
135	05/12/2012	191	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera	MT091A/11	BASFV09		523,00			1.775.180,71	4.716.134,77
136	05/12/2012	192	Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ)	PZ075A/10	BASFV41				8.232,61	1.783.413,32	4.707.902,16
137	05/12/2012	194	Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza	MT022B/10				73.371,81		1.856.785,13	4.634.530,35
138	05/12/2012	195	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02		45,73			1.856.830,86	4.634.484,62
139	05/12/2012	195	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02		193,11			1.857.023,97	4.634.291,51
140	05/12/2012	195	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02		119,93			1.857.143,90	4.634.171,58
141	05/12/2012	195	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02		24,39			1.857.168,29	4.634.147,19
142	05/12/2012	195	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT010A/10	BASFV02		141,72			1.857.310,01	4.634.005,47
143	05/12/2012	195	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera	MT010A/10	BASFV02		164,29			1.857.474,30	4.633.841,18
144	05/12/2012	196	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03		243,35			1.857.717,65	4.633.597,83
145	05/12/2012	196	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03		829,69			1.858.547,34	4.632.768,14
146	05/12/2012	196	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03		316,35			1.858.863,69	4.632.451,79
147	05/12/2012	196	Antonuci Francesca - Dipendente Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03		340,77			1.859.204,46	4.632.111,02
148	05/12/2012	196	Cocca Carmine - Dipendente Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03		266,69			1.859.471,15	4.631.844,33
149	05/12/2012	196	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	MT012A/10	BASFV03		106,67			1.859.577,82	4.631.737,66
150	05/12/2012	196	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03		592,97			1.860.170,79	4.631.144,69
151	05/12/2012	196	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	MT012A/10	BASFV03		111,12			1.860.281,91	4.631.033,57
152	05/12/2012	196	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera	MT012A/10	BASFV03		433,36			1.860.715,27	4.630.600,21
153	05/12/2012	197	De Carlo Luigi - Via Sotto Le Mura, 31 - 85046 Ruoti (PZ)	PZ044B/10				37.723,95		1.898.439,22	4.592.876,26
154	06/12/2012	193	Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ)	PZ017B/10				5.718,79		1.904.158,01	4.587.157,47
	10/12/2012		Direzione generale MATTM							1.904.158,01	5.250.296,01
	10/12/2012		Direzione generale MATTM							1.904.158,01	5.791.462,82
155	11/12/2012	199	Agrello Geol. Domenico - Via dell'Arancio, 16 - 85044 Lauria (PZ)	PZ044B/10				1.535,79		1.905.693,80	5.789.927,03
156	11/12/2012	199	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ044B/10				297,00		1.905.990,80	5.789.630,03
157	11/12/2012	201	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PTSG		190,62				1.906.181,42	5.789.439,41
158	11/12/2012	205	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	PTSG		4.351,20				1.910.532,62	5.785.088,21
159	12/12/2012	202	Valbasento Lavori S.r.l. - C.da Parata, 1 - 75010 Calciano (MT)	PZ042B/10				54.751,29		1.965.283,91	5.730.336,92
160	12/12/2012	206	Pastore Giovanni - Via Sant'Anna, 32 - 85050 Tito (PZ)	PZ070B/10				1.248,00		1.966.531,91	5.729.088,92
161	12/12/2012	207	D'Andrea Giovanni Salvatore - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.004,62				1.967.536,53	5.728.084,30
162	12/12/2012	207	Iannello Giuseppina - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		202,37				1.967.738,90	5.727.881,93
163	12/12/2012	207	Antonuci Francesca - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		281,80				1.968.020,70	5.727.600,13
164	12/12/2012	207	Riviello Rocco - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		665,06				1.968.685,76	5.726.935,07

165	12/12/2012	207	Cocca Carmine - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		248,64				1.968.934,40	5.726.686,43
166	12/12/2012	207	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		1.118,35				1.970.052,75	5.725.568,08
167	13/12/2012	208	Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ)	PZ023A/10	BASFV60				9.467,77	1.979.520,52	5.716.100,31
168	14/12/2012	209	Costruzioni Generali Infrastrutture Generali Srl C.da Piagge ss. 598 Km. 70 85010 Gallicchio (PZ)	PZ062A/10	BASFV36				22.545,93	2.002.066,45	5.693.554,38
169	14/12/2012	211	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PTSG		1.352,53				2.003.418,98	5.692.201,85
170	14/12/2012	212	La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - C.da Valle dell'oro - 85051 Bella (PZ)	PZ032B/10				190.271,35		2.193.690,33	5.501.930,50
171	14/12/2012	213	Dalmar Opere Generali S.r.l. - Via Giolitti, 19 - Frazione di Marconia - 75020 Pistici (MT)	MT012A/10	BASFV03		92.150,33			2.285.840,66	5.409.780,17
172	14/12/2012	214	Spilotro Giuseppe - Viale della resistenza, 48 G2 - 70125 Bari	MT078A/10	BASFV01		6.604,42			2.292.445,08	5.403.175,75
173	14/12/2012	214	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT078A/10	BASFV01		1.248,00			2.293.693,08	5.401.927,75
174	21/12/2012	181	Storno ordinativo n. 107 del 28/11/2012 (Comune di Tito)	PZ074A/10	BASFV40				-3.335,37	2.290.357,71	5.405.263,12
										2.290.357,71	5.405.263,12
1	29/01/2013	9	Truncellito Pasquale - Via Carlo Levi, 3 - 75029 Valsinni (MT)	MT046A/10	BASFV30				1.789,59	2.292.147,30	5.403.473,53
2	29/01/2013	9	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT046A/10	BASFV30				290,00	2.292.437,30	5.403.183,53
3	29/01/2013	11	Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ)	PZ075A/10	BASFV41				1.728,85	2.294.166,15	5.401.454,68
4	29/01/2013	12	Gaia Emprise S.r.l. - Area industriale - 85059 Viggiano (PZ)	PZ069A/10	BASFV71				4.149,59	2.298.315,74	5.397.305,09
5	29/01/2013	14	Calbi Leonardo - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40				1.395,13	2.299.710,87	5.395.909,96
6	29/01/2013	14	Scavone Nicola Carmine - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40				213,27	2.299.924,14	5.395.696,69
7	29/01/2013	14	Oddone Benito - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40				213,27	2.300.137,41	5.395.483,42
8	29/01/2013	14	Dolce Antonio - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40				613,15	2.300.750,56	5.394.870,27
9	29/01/2013	15	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		4.000,00				2.304.750,56	5.390.870,27
10	29/01/2013	14	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ074A/10	BASFV40				909,55	2.305.660,11	5.389.960,72
11	06/02/2013	18	Centro Copie Soc. Coop. - Via Istria, 3 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV07		2.903,70			2.308.563,81	5.387.057,02
12	12/02/2013	21	M.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Via Carducci, 21 - 75018 Stigliano (MT)	MT010A/10	BASFV02		421,15			2.308.984,96	5.386.635,87
13	12/02/2013	21	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02		197,39			2.309.182,35	5.386.438,48
14	12/02/2013	21	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02		288,77			2.309.471,12	5.386.149,71
15	12/02/2013	21	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02		166,61			2.309.637,73	5.385.983,10
16	12/02/2013	21	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	MT010A/10	BASFV02		21,62			2.309.659,35	5.385.961,48
17	12/02/2013	21	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT010A/10	BASFV02		212,23			2.309.871,58	5.385.749,25
18	12/02/2013	21	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera	MT010A/10	BASFV02		48,86			2.309.920,44	5.385.700,39
19	12/02/2013	23	Schilizzi Costruzioni S.r.l. - San Costantino Albanese (PZ)	MT053A/10	BASFV08		116.580,67			2.426.501,11	5.269.119,72
20	12/02/2013	25	Grieco Donato	MT081A/10	BASFV05		1.460,00			2.427.961,11	5.267.659,72
21	12/02/2013	25	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	MT081A/10	BASFV05		1.460,00			2.429.421,11	5.266.199,72
22	12/02/2013	25	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT081A/10	BASFV05		1.080,00			2.430.501,11	5.265.119,72
23	12/02/2013	25	Comune di Tursi (MT)	MT081A/10	BASFV05		578,70			2.431.079,81	5.264.541,02
24	12/02/2013	27	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		271,81				2.431.351,62	5.264.269,21
25	13/02/2013	28	Dalmar Opere Generali S.r.l. - Via Giolitti, 19 - Frazione di Marconia - 75020 Pistici (MT)	MT012A/10	BASFV03		92.591,75			2.523.943,37	5.171.677,46

26	13/02/2013	28	Regalgas di Grasso Concetto & C. S.a.s. - frazione Valle del Dittaino - Assoro (EN)	MT012A/10	BASFV03		785,20			2.524.728,57	5.170.892,26
27	13/02/2013	29	De Stefano Salvatore & C. S.n.c. - Viale del Basento, 244 - 85100 Potenza	PZ080A/10	BASFV73				21.423,98	2.546.152,55	5.149.468,28
28	13/02/2013	30	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		11.635,00				2.557.787,55	5.137.833,28
29	13/02/2013	30	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		13.365,10				2.571.152,65	5.124.468,18
30	15/02/2013	31	Valbasento Lavori S.r.l. - C.da Parata, 1 - 75010 Calciano (MT)	PZ042B/10				58.207,45		2.629.360,10	5.066.260,73
31	18/02/2013	32	Engineering Geology S.r.l. - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza	PZ021B/10				14.381,27		2.643.741,37	5.051.879,46
32	18/02/2013	33	Smeda S.r.l. - Zona P.I. - Lotto n. 2 - 75028 Tursi (MT)	MT014B/10				56.846,01		2.700.587,38	4.995.033,45
33	18/02/2013	34	La Torre Luciano - C.da Spinette, 4 - 85050 Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40				135.399,00	2.835.986,38	4.859.634,45
	14/03/2013		Regione Basilicata - II Acconto							2.835.986,38	5.778.228,05
34	07/03/2013	36	Bartolomeo Giuseppe - C.so Vittorio Emanuele II, 108 - 85043 Latronico (PZ)	PZ031C/10	BASFV17				1.993,43	2.837.979,81	5.776.234,62
34	07/03/2013	36		PZ031C/10				3.869,60		2.841.849,41	5.772.365,02
35	07/03/2013	36	Bartolomeo Maria Rosaria - Via Arno, 34 - 59100 Prato	PZ031C/10	BASFV17				1.533,00	2.843.382,41	5.770.832,02
35	07/03/2013	36		PZ031C/10				2.975,82		2.846.358,23	5.767.856,20
36	07/03/2013	36	Gesualdi Mario - Via Roma, 108 - 85043 Latronico (PZ)	PZ031C/10	BASFV17				2.015,54	2.848.373,77	5.765.840,66
36	07/03/2013	36		PZ031C/10				3.912,53		2.852.286,30	5.761.928,13
37	07/03/2013	36	De Luca Egidio e Fittipaldi Isabella - Via Crocevia, 4/A - 85043 Latronico (PZ)	PZ031C/10	BASFV17				2.081,10	2.854.367,40	5.759.847,03
37	07/03/2013	36		PZ031C/10				4.039,78		2.858.407,18	5.755.807,25
38	07/03/2013	41	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01		271,60			2.858.678,78	5.755.535,65
39	07/03/2013	41	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01		375,02			2.859.053,80	5.755.160,63
40	07/03/2013	41	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT078A/10	BASFV01		206,61			2.859.260,41	5.754.954,02
41	07/03/2013	43	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	MT078A/10	BASFV01		416,50			2.859.676,91	5.754.537,52
42	07/03/2013	44	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	MT065A/10	BASFV38				12.115,97	2.871.792,88	5.742.421,55
43	07/03/2013	45	PA.E.CO. S.r.l. - C.da Parata, 4 - 75010 Garaguso (MT)	MT078A/10	BASFV01		117.011,42			2.988.804,30	5.625.410,13
44	08/03/2013	59	D'Andrea Giovanni Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.048,30				2.989.852,60	5.624.361,83
45	08/03/2013	59	D'Andrea Carmine - dipendente Regione Basilicata	PTSG		2.515,17				2.992.367,77	5.621.846,66
46	08/03/2013	59	Grippa Vito - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.013,33				2.993.381,10	5.620.833,33
47	08/03/2013	59	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	PTSG		2.118,17				2.995.499,27	5.618.715,16
48	08/03/2013	59	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		892,44				2.996.391,71	5.617.822,72
49	08/03/2013	59	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		527,65				2.996.919,36	5.617.295,07
50	08/03/2013	59	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		284,70				2.997.204,06	5.617.010,37
51	08/03/2013	59	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PTSG		534,59				2.997.738,65	5.616.475,78
52	08/03/2013	59	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		264,67				2.998.003,32	5.616.211,11
53	08/03/2013	59	Abbruzzese Luciano - dipendente Regione Basilicata	PTSG		338,16				2.998.341,48	5.615.872,95
54	08/03/2013	59	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		363,01				2.998.704,49	5.615.509,94
55	08/03/2013	59	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	PTSG		469,52				2.999.174,01	5.615.040,42
56	08/03/2013	59	Cancelliere Bruna - dipendente Regione Basilicata	PTSG		237,31				2.999.411,32	5.614.803,11
57	08/03/2013	59	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		4.756,06				3.004.167,38	5.610.047,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT022B/10				30,00		3.004.197,38	5.610.017,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT014B/10				30,00		3.004.227,38	5.609.987,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT091A/11	BASFV24				225,00	3.004.452,38	5.609.762,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ076C/10	BASFV14				90,00	3.004.542,38	5.609.672,05

58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ076C/10				135,00		3.004.677,38	5.609.537,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ063A/10	BASFV69				225,00	3.004.902,38	5.609.312,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT078A/10	BASFV01		225,00			3.005.127,38	5.609.087,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ071B/10				30,00		3.005.157,38	5.609.057,05
58	13/03/2013	52	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ062A/10	BASFV36				225,00	3.005.382,38	5.608.832,05
59	13/03/2013	55	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	PZ015B/10				893,27		3.006.275,65	5.607.938,78
60	13/03/2013	55	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10				507,77		3.006.783,42	5.607.431,01
61	13/03/2013	55	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10				248,04		3.007.031,46	5.607.182,97
62	13/03/2013	55	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10				527,08		3.007.558,54	5.606.655,89
63	13/03/2013	55	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10				930,15		3.008.488,69	5.605.725,74
64	13/03/2013	55	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10				899,14		3.009.387,83	5.604.826,60
65	13/03/2013	55	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10				62,01		3.009.449,84	5.604.764,59
66	13/03/2013	55	Galiani Romina - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10				62,01		3.009.511,85	5.604.702,58
67	13/03/2013	55	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ015B/10				62,01		3.009.573,86	5.604.640,57
68	13/03/2013	55	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ015B/10				1.057,10		3.010.630,96	5.603.583,47
69	13/03/2013	56	Impresa Sinisgalli S.r.l. - Via Pantoni di Freda, 6 - 85100 Potenza	PZ054B/10				584,81		3.011.215,77	5.602.998,66
70	13/03/2013	56	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10				390,46		3.011.606,23	5.602.608,20
71	13/03/2013	56	Onorati Rocco - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10				106,88		3.011.713,11	5.602.501,32
72	13/03/2013	56	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ054B/10				192,38		3.011.905,49	5.602.308,94
73	13/03/2013	56	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10				342,00		3.012.247,49	5.601.966,94
74	13/03/2013	56	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10				662,63		3.012.910,12	5.601.304,31
75	13/03/2013	56	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10				491,63		3.013.401,75	5.600.812,68
76	13/03/2013	56	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10				42,75		3.013.444,50	5.600.769,93
77	13/03/2013	56	Galiani Romina - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10				42,75		3.013.487,25	5.600.727,18
78	13/03/2013	56	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ054B/10				42,75		3.013.530,00	5.600.684,43
79	13/03/2013	56	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ054B/10				738,87		3.014.268,87	5.599.945,56
80	13/03/2013	57	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36				517,68	3.014.786,55	5.599.427,88
81	13/03/2013	57	Vaccaro Franco - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36				201,75	3.014.988,30	5.599.226,13
82	13/03/2013	57	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36				484,20	3.015.472,50	5.598.741,93
83	13/03/2013	57	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36				524,55	3.015.997,05	5.598.217,38
84	13/03/2013	57	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36				363,15	3.016.360,20	5.597.854,23
85	13/03/2013	57	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36				80,70	3.016.440,90	5.597.773,53
86	13/03/2013	57	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36				80,70	3.016.521,60	5.597.692,83
87	13/03/2013	57	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ062A/10	BASFV36				80,70	3.016.602,30	5.597.612,13
88	13/03/2013	57	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ062A/10	BASFV36				734,67	3.017.336,97	5.596.877,46
89	13/03/2013	58	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ076C/10	BASFV14				300,76	3.017.637,73	5.596.576,70
89	13/03/2013	58		PZ076C/10				451,14		3.018.088,87	5.596.125,56
90	13/03/2013	58	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ076C/10	BASFV14				114,00	3.018.202,87	5.596.011,56
90	13/03/2013	58		PZ076C/10				171,00		3.018.373,87	5.595.840,56
91	13/03/2013	58	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione	PZ076C/10	BASFV14				228,00	3.018.601,87	5.595.612,56

91	13/03/2013	58	Basilicata	PZ076C/10				342,00		3.018.943,87	5.595.270,56
92	13/03/2013	58	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ076C/10	BASFV14				296,40	3.019.240,27	5.594.974,16
92	13/03/2013	58		PZ076C/10				444,60		3.019.684,87	5.594.529,56
93	13/03/2013	58	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ076C/10	BASFV14				205,20	3.019.890,07	5.594.324,36
93	13/03/2013	58		PZ076C/10				307,80		3.020.197,87	5.594.016,56
94	13/03/2013	58	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ076C/10	BASFV14				45,60	3.020.243,47	5.593.970,96
94	13/03/2013	58		PZ076C/10				68,40		3.020.311,87	5.593.902,56
95	13/03/2013	58	Galiani Romina - dipendente Regione Basilicata	PZ076C/10	BASFV14				45,60	3.020.357,47	5.593.856,96
95	13/03/2013	58		PZ076C/10				68,40		3.020.425,87	5.593.788,56
96	13/03/2013	58	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ076C/10	BASFV14				45,60	3.020.471,47	5.593.742,96
96	13/03/2013	58		PZ076C/10				68,40		3.020.539,87	5.593.674,56
97	13/03/2013	58	Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata	PZ076C/10	BASFV14				45,60	3.020.585,47	5.593.628,96
97	13/03/2013	58		PZ076C/10				68,40		3.020.653,87	5.593.560,56
98	13/03/2013	58	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ076C/10	BASFV14				417,19	3.021.071,06	5.593.143,37
98	13/03/2013	58		PZ076C/10				625,79		3.021.696,85	5.592.517,58
99	20/03/2013	62	Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza	PZ077A/10	BASFV25				21.836,87	3.043.533,72	5.570.680,71
100	20/03/2013	67	Spilotro Giuseppe - Viale della Resistenza, 48 G2 - 70125 Bari	MT085A/10	BASFV15				4.579,62	3.048.113,34	5.566.101,09
101	20/03/2013	67	Tomasicchio Giuseppe Roberto - Via De Rossi, 32 - 70122 Bari	MT085A/10	BASFV15				3.300,00	3.051.413,34	5.562.801,09
102	20/03/2013	67	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV15				2.665,38	3.054.078,72	5.560.135,71
103	20/03/2013	68	Laboratorio Terre S.a.s. di Rocco Porsia & C. - Via I Maggio, 31 - 75100 Matera	MT064A/10	BASFV37				10.890,00	3.064.968,72	5.549.245,71
104	20/03/2013	69	Comune di Missanello (PZ)	PTSG		822,38				3.065.791,10	5.548.423,33
105	20/03/2013	70	Perrone Pietro - Dipendente Regione Basilicata	MT022B/10				404,45		3.066.195,55	5.548.018,88
106	20/03/2013	70	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	MT022B/10				206,21		3.066.401,76	5.547.812,67
107	20/03/2013	70	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT022B/10				259,88		3.066.661,64	5.547.552,79
108	20/03/2013	70	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT022B/10				74,23		3.066.735,87	5.547.478,56
109	20/03/2013	70	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	MT022B/10				54,24		3.066.790,11	5.547.424,32
110	20/03/2013	70	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT022B/10				413,39		3.067.203,50	5.547.010,93
111	20/03/2013	70	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	MT022B/10				282,48		3.067.485,98	5.546.728,45
112	20/03/2013	71	Perrone Pietro - Dipendente Regione Basilicata	MT014B/10				443,74		3.067.929,72	5.546.284,71
113	20/03/2013	71	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT014B/10				304,34		3.068.234,06	5.545.980,37
114	20/03/2013	71	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT014B/10				245,70		3.068.479,76	5.545.734,67
115	20/03/2013	71	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	MT014B/10				45,49		3.068.525,25	5.545.689,18
116	20/03/2013	71	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	MT014B/10				237,38		3.068.762,63	5.545.451,80
117	20/03/2013	71	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT014B/10				503,73		3.069.266,36	5.544.948,07
118	03/04/2013	72	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera	PTSG		1.706,40				3.070.972,76	5.543.241,67
119	08/04/2013	81	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV15		727,50			3.071.700,26	5.542.514,17
120	08/04/2013	82	Vigoriti Giuseppe - Via Nazionale, 153 - 75010 Grottole (MT)	MT079A/10	BASFV16				1.905,12	3.073.605,38	5.540.609,05
121	08/04/2013	82	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT079A/10	BASFV16				360,00	3.073.965,38	5.540.249,05
122	08/04/2013	83	Comune di Pomarico	MT053A/10	BASFV08		818,07			3.074.783,45	5.539.430,98
123	08/04/2013	83	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT053A/10	BASFV08		172,95			3.074.956,40	5.539.258,03
124	08/04/2013	83	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100	MT053A/10	BASFV08		43,24			3.074.999,64	5.539.214,79

			Matera								
125	08/04/2013	84	Popolizio Antonio	MT053A/10	BASFV08		4.233,60			3.079.233,24	5.534.981,19
126	08/04/2013	84	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT053A/10	BASFV08		800,00			3.080.033,24	5.534.181,19
127	08/04/2013	87	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ061B/10				1.168,69		3.081.201,93	5.533.012,50
128	08/04/2013	90	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ069A/10	BASFV71				431,89	3.081.633,82	5.532.580,61
129	10/04/2013	93	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	PTSG		799,20				3.082.433,02	5.531.781,41
130	10/04/2013	94	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)	PZ058A/10	BASFV67				5.046,41	3.087.479,43	5.526.735,00
131	10/04/2013	94	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ058A/10	BASFV67				953,59	3.088.433,02	5.525.781,41
132	12/04/2013	97	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ008A/10	BASFV58				410,84	3.088.843,86	5.525.370,57
133	17/04/2013	98	Geologia Energia Ambiente S.r.l. - Vico Conche, 12/13 - 75100 Matera	PZ019B/10				4.840,00		3.093.683,86	5.520.530,57
134	17/04/2013	99	Del Gaudio Nicola Pompeo - Largo Bonifacio de Luca, 20 - 85043 Latronico (PZ)	PZ031C/10	BASFV17				1.102,70	3.094.786,56	5.519.427,87
				PZ031C/10				2.140,53		3.096.927,09	5.517.287,34
135	17/04/2013	99	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ031C/10	BASFV17				213,25	3.097.140,34	5.517.074,09
				PZ031C/10				413,95		3.097.554,29	5.516.660,14
136	17/04/2013	100	Cartolaro Margherita - Viale Marotta, 3 - Trecchina (PZ)	PZ033A/10	BASFV29				1.166,67	3.098.720,96	5.515.493,47
137	17/04/2013	100	Cartolaro Maria Alessandra - Via Tolero, 11 - Roma	PZ033A/10	BASFV29				1.166,67	3.099.887,63	5.514.326,80
138	17/04/2013	100	Cartolaro Francesco - Via Santerasmo, 23 - Roma	PZ033A/10	BASFV29				388,89	3.100.276,52	5.513.937,91
139	17/04/2013	100	Cartolaro Elena - Via G. B. Martini, 6 - Roma	PZ033A/10	BASFV29				388,89	3.100.665,41	5.513.549,02
140	17/04/2013	100	Cartolaro Pier Paolo - Via G. Ricci Curbastro, 34 - Roma	PZ033A/10	BASFV29				388,88	3.101.054,29	5.513.160,14
141	19/04/2013	111	Pinto Costruzioni S.r.l. - Corso Umberto, 56 - 75018 Stigliano (MT)	MT072B/10			99.946,00			3.201.000,29	5.413.214,14
142	19/04/2013	105	Validaprogetti -Via T. Stigliani, 72 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV15		3.919,92			3.204.920,21	5.409.294,22
143	24/04/2013	115	Comune di Tursi (MT)	MT081A/10	BASFV05		747,23			3.205.667,44	5.408.546,99
144	24/04/2013	116	G.A.P. Consulting S.a.s. di Bianchi Remo & C. - Via Padre Pio da Pietralcina - Castrovillari (CS)	PZ103A/11	BASFV55				3.758,93	3.209.426,37	5.404.788,06
145	24/04/2013	117	Santorsola Cosimo - Via Anacreonte, 9 - 75012 Bernalda (MT)	MT011B/10				2.854,40		3.212.280,77	5.401.933,66
146	24/04/2013	117	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT011B/10				539,38		3.212.820,15	5.401.394,28
147	24/04/2013	118	Giuloco Prospezioni S.a.s. del Dott. Geol. Giuseppe Locoratolo - Via Dante, 65 - 75100 Matera	PZ008A/10	BASFV58				2.138,30	3.214.958,45	5.399.255,98
148	02/05/2013	122	Dalmar Opere Generali S.r.l. - Via Giolitti, 19 - Frazione di Marconia - 75020 Pistici (MT)	MT012A/10	BASFV03		92.306,06			3.307.264,51	5.306.949,92
149	02/05/2013	121	Laborgeo S.r.l. - Via dei Mestieri, 16 - 75100 Matera	MT001B/10				9.329,17		3.316.593,68	5.297.620,75
150	06/05/2013	124	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera	PTSG		523,00				3.317.116,68	5.297.097,75
151	06/05/2013	125	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ070B/10				406,95		3.317.523,63	5.296.690,80
152	06/05/2013	126	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ019B/10				349,22		3.317.872,85	5.296.341,58
153	10/05/2013	130	Kreade - Inno S.r.l. - Via Matteo Cosentino, 20 - 85034 Francavilla in Sinni (PZ)	PZ031C/10	BASFV17				5.965,30	3.323.838,15	5.290.376,28
				PZ031C/10				11.579,70		3.335.417,85	5.278.796,58
154	15/05/2013	136	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ005B/10				666,83		3.336.084,68	5.278.129,75
155	15/05/2013	137	Polidoro Francesco - Via Turati, 12/5 - 75018 Stigliano (MT)	PZ072B/10				1.054,50		3.337.139,18	5.277.075,25
156	15/05/2013	138	Comune di Stigliano - Via Zanardelli, 33 - 75018 Stigliano (MT)	PZ072B/10				225,00		3.337.364,18	5.276.850,25
157	20/05/2013	142	Publifast S.r.l. - Via Rossini, 2 - 87040 Castrolibero (CS)	MT085A/10	BASFV15				346,67	3.337.710,85	5.276.503,58
158	20/05/2013	145	Avvenire Nuova Editoriale Italiana S.p.A. - P.zza dei Carbonari, 3 - 20125 Milano	MT085A/10	BASFV15				542,08	3.338.252,93	5.275.961,50
159	20/05/2013	149	Russo Biagio - Vico I Maturo, 1 - Agromonte Magnono - 85043 Latronico (PZ)	PZ103A/11	BASFV55				7.493,47	3.345.746,40	5.268.468,03

160	20/05/2013	149	Matinata Vincenzo - Vico Bovio, 1 - 85043 Latronico (PZ)	PZ103A/11	BASFV55				4.219,54	3.349.965,94	5.264.248,49
161	20/05/2013	149	Messuti Domenico - C.da pecorone, 62 - 85044 Lauria (PZ)	PZ103A/11	BASFV55				401,28	3.350.367,22	5.263.847,21
162	20/05/2013	149	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ103A/11	BASFV55				2.332,32	3.352.699,54	5.261.514,89
163	21/05/2013	151	Leone Mario Rosario - Via A. De Gasperi, 6 - Sant'Arcangelo (PZ)	PZ062A/10	BASFV36				176.244,97	3.528.944,51	5.085.269,92
164	21/05/2013	152	Sileo Rocco - Via Adriatico, 10 - 85100 Potenza	PZ098A/11	BASFV51				3.364,27	3.532.308,78	5.081.905,65
165	21/05/2013	152	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ098A/11	BASFV51				635,73	3.532.944,51	5.081.269,92
166	21/05/2013	154	Simeone Vincenzo - Via Mare degli Umori, 98 - Castellaneta Marina (TA)	MT036A/10	BASFV04		3.960,00			3.536.904,51	5.077.309,92
167	21/05/2013	154	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT036A/10	BASFV04		900,00			3.537.804,51	5.076.409,92
168	21/05/2013	155	Laborgeo S.r.l. - Via dei Mestieri, 16 - 75100 Matera	MT082A/10	BASFV74				22.555,95	3.560.360,46	5.053.853,97
169	21/05/2013	156	Bauwerk S.r.l. - Via Napoli, 6 - 85100 Potenza	MT029A/10	BASFV28				30.280,46	3.590.640,92	5.023.573,51
170	21/05/2013	157	Laborgeo S.r.l. - Via dei Mestieri, 16 - 75100 Matera	MT045A/10	BASFV65				7.138,62	3.597.779,54	5.016.434,89
	10/06/2013		Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera	MT012A/10			-597,65			3.597.181,89	5.017.032,54
171	28/05/2013	160	Guglielmo Luigi - Viale della Pineta, 4/3 - 75029 Valsinni (MT9	MT001B/10				1.551,30		3.598.733,19	5.015.481,24
172	28/05/2013	160	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT001B/10				300,00		3.599.033,19	5.015.181,24
173	28/05/2013	163	Centro Copie Soc. Coop. - Via Istria, 3 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV15				196,02	3.599.229,21	5.014.985,22
174	28/05/2013	164	Calbi Leonardo - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40				604,26	3.599.833,47	5.014.380,96
175	28/05/2013	164	Scavone Nicola Carmine - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40				53,32	3.599.886,79	5.014.327,64
176	28/05/2013	164	Oddone Benito - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40				53,32	3.599.940,11	5.014.274,32
177	28/05/2013	164	Dolce Antonio - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40				319,90	3.600.260,01	5.013.954,42
178	28/05/2013	164	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ074A/10	BASFV40				279,26	3.600.539,27	5.013.675,16
179	28/05/2013	168	D'Andrea Giovanni Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.048,30				3.601.587,57	5.012.626,86
180	28/05/2013	168	D'Andrea Carmine - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.127,94				3.602.715,51	5.011.498,92
181	28/05/2013	168	Grippa Vito - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.013,33				3.603.728,84	5.010.485,59
182	28/05/2013	168	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.346,07				3.605.074,91	5.009.139,52
183	28/05/2013	168	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		299,30				3.605.374,21	5.008.840,22
184	28/05/2013	168	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		907,60				3.606.281,81	5.007.932,62
185	28/05/2013	168	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		825,63				3.607.107,44	5.007.106,99
186	28/05/2013	168	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PTSG		704,46				3.607.811,90	5.006.402,53
187	28/05/2013	168	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		593,28				3.608.405,18	5.005.809,25
188	28/05/2013	168	Rolli Michele - dipendente Regione Basilicata	PTSG		176,51				3.608.581,69	5.005.632,74
189	28/05/2013	168	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		492,66				3.609.074,35	5.005.140,08
190	28/05/2013	168	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.120,64				3.610.194,99	5.004.019,44
191	28/05/2013	168	Cancelliere Bruna - dipendente Regione Basilicata	PTSG		303,23				3.610.498,22	5.003.716,21
192	28/05/2013	168	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		4.500,82				3.614.999,04	4.999.215,39
193	28/05/2013	164	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ074A/10	BASFV40				588,90	3.615.587,94	4.998.626,49
194	29/05/2013	171	Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza	MT022B/10				82.194,43		3.697.782,37	4.916.432,06
195	31/05/2013	172	Geofond S.r.l. - Via Arianna snc - 75025 Policoro (MT)	MT081A/10	BASFV05		231.103,95			3.928.886,32	4.685.328,11
196	07/06/2013	184	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				310,00		3.929.196,32	4.685.018,11

197	07/06/2013	184	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				325,50		3.929.521,82	4.684.692,61
198	07/06/2013	184	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				204,60		3.929.726,42	4.684.488,01
199	07/06/2013	184	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				209,25		3.929.935,67	4.684.278,76
200	07/06/2013	184	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				34,10		3.929.969,77	4.684.244,66
201	07/06/2013	184	Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				46,50		3.930.016,27	4.684.198,16
202	07/06/2013	184	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				23,25		3.930.039,52	4.684.174,91
203	07/06/2013	184	Zaccagnino Pierina - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				23,25		3.930.062,77	4.684.151,66
204	07/06/2013	184	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	PZ061B/10				124,00		3.930.186,77	4.684.027,66
205	07/06/2013	184	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ061B/10				482,05		3.930.668,82	4.683.545,61
206	07/06/2013	185	De Carlo Luigi - Via sotto le mura, 31 - 85046 Ruoti (PZ)	PZ044B/10				43.358,44		3.974.027,26	4.640.187,17
207	07/06/2013	186	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ019B/10				105,81		3.974.133,07	4.640.081,36
208	07/06/2013	187	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ026B/10				160,23		3.974.293,30	4.639.921,13
209	07/06/2013	191	M.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Via Carducci, 21 - 75018 Stigliano (MT)	MT024B/10				80.223,00		4.054.516,30	4.559.698,13
210	13/06/2013	194	Sicolo Giuseppe - Via de Viti de Marco, 9 - 75100 Matera	MT088A/11	BASFV45				2.540,16	4.057.056,46	4.557.157,97
211	13/06/2001	194	Capodilupo Angelo - Via dei Mestieri, 16 - 75100 Matera	MT088A/11	BASFV45				1.861,56	4.058.918,02	4.555.296,41
212	13/06/2013	194	Guerricchio Angela Rosa - C.da Giardinelle - 75100 Matera	MT088A/11	BASFV45				1.440,00	4.060.358,02	4.553.856,41
213	13/06/2013	194	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT088A/11	BASFV45				1.200,00	4.061.558,02	4.552.656,41
214	13/06/2013	196	Geological & Geophisical Investigation Service del Dott. Geol. Potenza Galileo - C.da Bucaletto, 32/C - 85100 Potenza	PZ003B/10				5.104,02		4.066.662,04	4.547.552,39
	26/06/2013		Truncellito Pasquale - Via Papa Giovanni XXIII - Valsinni (MT)	MT046A/10	BASFV30				-290,00	4.066.372,04	4.547.842,39
	01/07/2013		Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera	MT010A/10	BASFV02		-48,86			4.066.323,18	4.547.891,25
215	26/06/2013	208	Giosa Paola - Via Ponte Nove Luci, 46 - 85100 Potenza	PZ003B/10				837,70		4.067.160,88	4.547.053,55
216	26/06/2013	208	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ003B/10				162,00		4.067.322,88	4.546.891,55
217	26/06/2013	209	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58				453,57	4.067.776,45	4.546.437,98
218	26/06/2013	209	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58				352,50	4.068.128,95	4.546.085,48
219	26/06/2013	209	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58				336,05	4.068.465,00	4.545.749,43
220	26/06/2013	209	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58				376,78	4.068.841,78	4.545.372,65
221	26/06/2013	209	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ008A/10	BASFV58				141,00	4.068.982,78	4.545.231,65
222	26/06/2013	209	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58				70,50	4.069.053,28	4.545.161,15
223	26/06/2013	209	Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58				70,50	4.069.123,78	4.545.090,65
224	26/06/2013	209	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58				35,25	4.069.159,03	4.545.055,40
225	26/06/2013	209	Zaccagnino Pierina - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58				35,25	4.069.194,28	4.545.020,15
226	26/06/2013	209	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ008A/10	BASFV58				810,56	4.070.004,84	4.544.209,59
227	26/06/2013	210	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ063A/10	BASFV69				430,66	4.070.435,50	4.543.778,93
228	26/06/2013	210	Loperte Guido - dipendente Regione Basilicata	PZ063A/10	BASFV69				585,05	4.071.020,55	4.543.193,88
229	26/06/2013	210	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ063A/10	BASFV69				585,05	4.071.605,60	4.542.608,83
230	26/06/2013	210	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ063A/10	BASFV69				172,07	4.071.777,67	4.542.436,76
231	26/06/2013	210	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ063A/10	BASFV69				68,83	4.071.846,50	4.542.367,93
232	26/06/2013	210	Galiani Romina - dipendente Regione Basilicata	PZ063A/10	BASFV69				68,83	4.071.915,33	4.542.299,10

233	26/06/2013	210	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ063A/10	BASFV69				68,83	4.071.984,16	4.542.230,27
234	26/06/2013	210	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ063A/10	BASFV69				623,89	4.072.608,05	4.541.606,38
235	26/06/2013	211	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01		794,76			4.073.402,81	4.540.811,62
236	26/06/2013	211	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01		875,93			4.074.278,74	4.539.935,69
237	26/06/2013	211	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01		550,58			4.074.829,32	4.539.385,11
238	26/06/2013	211	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01		412,94			4.075.242,26	4.538.972,17
239	26/06/2013	211	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	MT078A/10	BASFV01		250,27			4.075.492,53	4.538.721,90
240	26/06/2013	211	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01		125,13			4.075.617,66	4.538.596,77
241	26/06/2013	211	Potenza Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01		62,57			4.075.680,23	4.538.534,20
242	26/06/2013	211	Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01		93,85			4.075.774,08	4.538.440,35
243	26/06/2013	211	Meduri Antonio - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01		31,28			4.075.805,36	4.538.409,07
244	26/06/2013	211	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	MT078A/10	BASFV01		62,57			4.075.867,93	4.538.346,50
245	26/06/2013	211	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT078A/10	BASFV01		1.536,89			4.077.404,82	4.536.809,61
246	03/07/2013	221	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ003B/10				30,00		4.077.434,82	4.536.779,61
246	03/07/2013	221	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ005B/10				30,00		4.077.464,82	4.536.749,61
246	03/07/2013	221	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ018B/10				30,00		4.077.494,82	4.536.719,61
246	03/07/2013	221	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ070B/10				30,00		4.077.524,82	4.536.689,61
246	03/07/2013	221	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT078A/10	BASFV01		30,00			4.077.554,82	4.536.659,61
246	03/07/2013	221	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ031C/10	BASFV17				76,50	4.077.631,32	4.536.583,11
246	03/07/2013	221	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ031C/10				148,50		4.077.779,82	4.536.434,61
246	03/07/2013	221	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ068A/10	BASFV70				30,00	4.077.809,82	4.536.404,61
246	03/07/2013	221	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ033A/10	BASFV29				225,00	4.078.034,82	4.536.179,61
246	03/07/2013	221	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ069A/10	BASFV71				30,00	4.078.064,82	4.536.149,61
246	03/07/2013	221	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ061B/10				30,00		4.078.094,82	4.536.119,61
246	03/07/2013	221	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ008A/10	BASFV58				225,00	4.078.319,82	4.535.894,61
247	03/07/2013	222	Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza	PZ077A/10	BASFV25				2.204,26	4.080.524,08	4.533.690,35
248	03/07/2013	223	Moretti Luca - Via Goldoni, 23 - 58100 Grosseto	MT081A/10	BASFV05		6.964,28			4.087.488,36	4.526.726,07
249	03/07/2013	223	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT081A/10	BASFV05		1.316,00			4.088.804,36	4.525.410,07
250	03/07/2013	224	Angelone geom. Domenico -Via Longarone, 35 - 75025 Policoro (MT)	MT004B/10				10.419,16		4.099.223,52	4.514.990,91
251	03/07/2013	224	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT004B/10				2.063,20		4.101.286,72	4.512.927,71
252	09/07/2013	231	Arcasensa Agostino S.a.s. da Avigliano	PZ071B/10				102.180,96		4.203.467,68	4.410.746,75
253	09/07/2013	232	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15				3.300,00	4.206.767,68	4.407.446,75
254	09/07/2013	232	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15				417,56	4.207.185,24	4.407.029,19
255	09/07/2013	232	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV15				2.027,76	4.209.213,00	4.405.001,43
256	10/07/2013	237	D'Amato Giuseppe - Via Siris, 14 - 75025 Policoro (MT)	PZ076C/10	BASFV14				55.278,12	4.264.491,12	4.349.723,31
				PZ076C/10				82.917,19		4.347.408,31	4.266.806,12
257	10/07/2013	238	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		13.988,00				4.361.396,31	4.252.818,12
258	10/07/2013	238	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		11.012,13				4.372.408,44	4.241.805,99
259	15/07/2013	239	Nella Roco - Via Roma, 35 - 85018 Trivigno (PZ)	PZ080A/10	BASFV73				2.434,32	4.374.842,76	4.239.371,67

260	15/07/2013	239	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ080A/10	BASFV73				460,00	4.375.302,76	4.238.911,67
261	17/07/2013	244	L.D.A. S.r.l. - Via Culture, 26 - 85020 Atella (PZ)	PZ005B/10				40.232,78		4.415.535,54	4.198.678,89
262	17/07/2013	245	La Torre Luciano - C.da Spinette, 4 - 85050 Tito (PZ)	PZ074A/10	BASFV40				5.783,15	4.421.318,69	4.192.895,74
263	17/07/2013	246	Schilizzi Costruzioni S.r.l. - San Costantino Albanese (PZ)	PZ061B/10				117.863,68		4.539.182,37	4.075.032,06
264	17/07/2013	247	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera	PTSG		3.131,19				4.542.313,56	4.071.900,87
265	17/07/2013	248	Bloisi Santo - Traversa Insorti d'Ungheria, 11 - 85044 Lauria (PZ)	PZ044B/10				1.487,39		4.543.800,95	4.070.413,48
266	17/07/2013	249	Nardozza Donato - Via Roma, 219 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ056B/10				6.604,42		4.550.405,37	4.063.809,06
267	17/07/2013	249	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ056B/10				1.248,00		4.551.653,37	4.062.561,06
268	17/07/2013	251	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	MT089A/11	BASFV06		906,40			4.552.559,77	4.061.654,66
269	17/07/2013	252	Valori S.c.a.r.l. - Consorzio Stabile - Via Marianna Dionigi, 43 - 00193 Roma	MT085A/10	BASFV15				178.189,25	4.730.749,02	3.883.465,41
270	17/07/2013	253	Engineering Geology S.r.l. - Via del Gallitello, 90/A - 85100 Potenza	PZ058A/10	BASFV67				7.482,64	4.738.231,66	3.875.982,77
271	19/07/2013	258	Geoesplorazioni - Corso Garibaldi, 85 - 85100 Potenza	PZ002A/10	BASFV56				1.153,13	4.739.384,79	3.874.829,64
272	19/07/2013	259	Sengreen Italia di Bizzaro Franco - Via Dante, 13-3 - 75100 Matera	PTSG		278,50				4.739.663,29	3.874.551,14
273	23/07/2013	269	Vigoriti Giuseppe - Via Nazionale, 153 - 75010 Grottole (MT)	MT079A/10	BASFV16				9.493,85	4.749.157,14	3.865.057,29
274	23/07/2013	269	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT079A/10	BASFV16				1.794,00	4.750.951,14	3.863.263,29
275	23/07/2013	270	Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera	MT079A/10	BASFV16				11.688,60	4.762.639,74	3.851.574,69
276	24/07/2013	271	Gaia Emprise S.r.l. - Area industriale - 85059 Viggiano (PZ)	PZ018B/10				4.650,01		4.767.289,75	3.846.924,68
277	24/07/2013	272	Geological & Geophisical Investigation Service del Dott. Geol. Potenza Galileo - C.da Bucaletto, 32/C - 85100 Potenza	PZ098A/11	BASFV51				5.106,45	4.772.396,20	3.841.818,23
278	24/07/2013	273	Studio Tecnico Manolio A.T.P. - Via Eraclea, 16 - 75020 Nova Siri Scalo	MT038B/10				847,60		4.773.243,80	3.840.970,63
279	24/07/2013	273	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT038B/10				160,16		4.773.403,96	3.840.810,47
280	24/07/2013	274	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera	PTSG		1.160,80				4.774.564,76	3.839.649,67
281	24/07/2013	275	Validaprogetti -Via T. Stigliani, 72 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV15		3.919,92			4.778.484,68	3.835.729,75
282	24/07/2013	276	Smeda S.r.l. - Zona P.I. - Lotto n. 2 - 75028 Tursi (MT)	MT014B/10				58.109,28		4.836.593,96	3.777.620,47
283	24/07/2013	278	Festa Rocco Studio Tecnico - Via Dante, 105 - 75100 Matera	MT046A/10	BASFV30				5.348,20	4.841.942,16	3.772.272,27
284	24/07/2013	278	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT046A/10	BASFV30				850,00	4.842.792,16	3.771.422,27
285	24/07/2013	280	Edil Geo S.a.s. di Grieco Claudio & C Via G. Rossini, 10 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ018B/10				94.275,94		4.937.068,10	3.677.146,33
286	24/07/2013	281	Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera	MT028B/10				13.552,00		4.950.620,10	3.663.594,33
287	25/07/2013	277	Sileo Rocco - Via Adriatico, 10 - 85100 Potenza	PZ086A/11	BASFV75				17.571,15	4.968.191,25	3.646.023,18
288	25/07/2013	277	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ086A/11	BASFV75				3.320,32	4.971.511,57	3.642.702,86
289	31/07/2013	287	Derario S.r.l. - Via Raffaello, 2/A - 75012 Bernalda	MT085A/10	BASFV15				21.296,00	4.992.807,57	3.621.406,86
290	31/07/2013	288	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	MT093A/11	BASFV47				14.758,66	5.007.566,23	3.606.648,20
291	31/07/2013	289	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	MT087A/11	BASFV44				2.064,74	5.009.630,97	3.604.583,46
292	31/07/2013	293	Pinto Costruzioni S.r.l. - Corso Umberto, 56 - 75018 Stigliano (MT)	MT072B/10				1.321,10		5.010.952,07	3.603.262,36
293	31/07/2013	293	Comune di Stigliano - Via Zanardelli, 33 - 75018 Stigliano (MT)	MT072B/10				3.705,40		5.014.657,47	3.599.556,96
294	31/07/2013	293	Perrone Pietro - Dipendente Regione Basilicata	MT072B/10				116,40		5.014.773,87	3.599.440,56
295	31/07/2013	293	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT072B/10				217,28		5.014.991,15	3.599.223,28
296	31/07/2013	293	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100	MT072B/10				131,92		5.015.123,07	3.599.091,36

			Matera								
297	31/07/2013	294	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ035A/10	BASFV62				188,72	5.015.311,79	3.598.902,64
298	31/07/2013	295	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ019B/10				526,88		5.015.838,67	3.598.375,76
299	31/07/2013	298	Nolè Angelo - C.da Giuliano, 52 - 85100 Potenza	PZ059A/10	BASFV68				2.063,88	5.017.902,55	3.596.311,88
300	31/07/2013	298	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ059A/10	BASFV68				390,00	5.018.292,55	3.595.921,88
301	05/08/2013	299	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	PZ066A/10	BASFV39				23.082,40	5.041.374,95	3.572.839,48
302	05/08/2013	300	Colasuonno Antonio - Via E. Mattei, 25 - 75022 Irsina (MT)	MT030A/10	BASFV13		268,40		1.424,96	5.043.068,31	3.571.146,12
303	05/08/2013	300	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT030A/10	BASFV13		50,72		269,26	5.043.388,29	3.570.826,14
304	05/08/2013	301	Caldone Donato - Viale Kennedy, 19 - 75016 Pomarico	MT030A/10	BASFV13		248,28		1.318,15	5.044.954,72	3.569.259,71
305	05/08/2013	301	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT030A/10	BASFV13		46,92		249,08	5.045.250,72	3.568.963,71
306	05/08/2013	302	Fiumano Toma Trivellazioni S.r.l. - Via dei Mestieri, snc - 75100 Matera	MT030A/10	BASFV13		1.401,81		7.442,44	5.054.094,97	3.560.119,46
307	05/08/2013	306	Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza	PZ077A/10	BASFV25				5.568,11	5.059.663,08	3.554.551,35
308	05/08/2013	306	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ077A/10	BASFV25				155,29	5.059.818,37	3.554.396,06
309	05/08/2013	306	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ077A/10	BASFV25				286,12	5.060.104,49	3.554.109,94
310	05/08/2013	306	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ077A/10	BASFV25				221,38	5.060.325,87	3.553.888,56
311	05/08/2013	306	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ077A/10	BASFV25				139,87	5.060.465,74	3.553.748,69
312	05/08/2013	306	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ077A/10	BASFV25				57,18	5.060.522,92	3.553.691,51
313	05/08/2013	306	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ077A/10	BASFV25				17,74	5.060.540,66	3.553.673,77
316	05/08/2013	306	Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata	PZ077A/10	BASFV25				17,74	5.060.558,40	3.553.656,03
317	05/08/2013	306	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ077A/10	BASFV25				669,99	5.061.228,39	3.552.986,04
318	05/08/2013	307	Edil Strade S.n.c. dei F.lli Donnoli - Zona P.I.P. - 85010 Guardia Perticara (PZ)	MT064A/10	BASFV37				189.976,05	5.251.204,44	3.363.009,99
319	05/08/2013	308	Leone Vincenzo - Via Alcide De Gasperi s.n.c. - 75010 Gorgoglione (MT)	MT064A/10	BASFV37				11.392,97	5.262.597,41	3.351.617,02
320	05/08/2013	308	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT064A/10	BASFV37				2.152,87	5.264.750,28	3.349.464,15
321	05/08/2013	309	Martino Giovanni - Via San Giovanni Bosco - 75020 Marconia di Pisticci (MT)	MT064A/10	BASFV37				12.442,98	5.277.193,26	3.337.021,17
322	05/08/2013	309	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT064A/10	BASFV37				2.351,28	5.279.544,54	3.334.669,89
323	05/08/2013	310	Comune di Missanello (PZ)	PTSG		2.467,13				5.282.011,67	3.332.202,76
324	27/08/2013	328	La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - C.da Valle dell'oro - 85051 Bella (PZ)	PZ008A/10	BASFV58				130.742,92	5.412.754,59	3.201.459,84
325	27/08/2013	329	D'Amato Giuseppe - Via Siris, 14 - 75025 Policoro (MT)	PZ076C/10	BASFV14				52.941,37	5.465.695,96	3.148.518,47
				PZ076C/10				79.412,06		5.545.108,02	3.069.106,41
326	27/08/2013	330	Agrelli Antonio - C.da Caporotondo, 19 - 85049 Trecchina (PZ)	PZ076C/10	BASFV14				2.000,00	5.547.108,02	3.067.106,41
				PZ076C/10				3.000,00		5.550.108,02	3.064.106,41
327	03/09/2013	332	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ034B/10				929,27		5.551.037,29	3.063.177,14
328	03/09/2013	333	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ018B/10				72,96		5.551.110,25	3.063.104,18
329	03/09/2013	341	Geom. Angelo Rinaldi - Via Verdi, 10 - 85021 Avigliano (PZ)	PZ095A/11	BASFV22				5.046,41	5.556.156,66	3.058.057,77
330	03/09/2013	341	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ095A/11	BASFV22				953,59	5.557.110,25	3.057.104,18
331	03/09/2013	342	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ076C/10	BASFV14				125,83	5.557.236,08	3.056.978,35
				PZ076C/10				188,75		5.557.424,83	3.056.789,60
332	03/09/2013	344	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	PTSG		1.030,08				5.558.454,91	3.055.759,52
333	11/09/2013	354	Martorano Mario Pasquale - dipendente Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata	PTSG		61,50				5.558.516,41	3.055.698,02

334	11/09/2013	354	Pace Domenico - dipendente Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata	PTSG		258,38				5.558.774,79	3.055.439,64
335	11/09/2013	354	Morese Maria Chiara - dipendente Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata	PTSG		110,74				5.558.885,53	3.055.328,90
336	11/09/2013	354	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		107,66				5.558.993,19	3.055.221,24
337	11/09/2013	357	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ059A/10	BASFV68				672,71	5.559.665,90	3.054.548,53
338	11/09/2013	358	Comune di Matera - Via Aldo Moro - 75100 Matera	MT036A/10	BASFV04		2.046,20			5.561.712,10	3.052.502,33
339	11/09/2013	358	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	MT036A/10	BASFV04		431,51			5.562.143,61	3.052.070,82
340	11/09/2013	360	Santarsiero Giovanni - C.da Macchia Marcone, 1/B - 85100 Potenza	PZ051A/10	BASFV32				12.700,80	5.574.844,41	3.039.370,02
341	11/09/2013	360	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ051A/10	BASFV32				2.400,00	5.577.244,41	3.036.970,02
342	11/09/2013	361	Gesualdi Elio Walter - Via Po, 17 - 85043 Latronico (PZ)	PZ006A/10	BASFV57				2.287,73	5.579.532,14	3.034.682,29
343	11/09/2013	361	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ006A/10	BASFV57				432,30	5.579.964,44	3.034.249,99
344	11/09/2013	362	Perrone Luisa - Corso Trieste, 76 - 85050 Satriano di Lucania (PZ)	PZ071B/10				1.874,58		5.581.839,02	3.032.375,41
345	11/09/2013	363	Ruscigno Michele - Via A. Pecci, 14/B - 75100 Matera	MT093A/11	BASFV47				5.476,09	5.587.315,11	3.026.899,32
346	11/09/2013	363	Cristallo Filippo Maurizio - P.zza Cesare Firrao, 26 - 75100 Matera	MT093A/11	BASFV47				3.080,88	5.590.395,99	3.023.818,44
347	11/09/2013	363	Paradiso Tiziana - Via Dante, 9/BIS/A - 75100 Matera	MT093A/11	BASFV47				3.098,16	5.593.494,15	3.020.720,28
348	11/09/2013	363	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT093A/11	BASFV47				1.630,59	5.595.124,74	3.019.089,69
349	11/09/2013	364	Telesca Francesco Rosario - Via V. Verrastro, 29 - 85100 Potenza	PZ080A/10	BASFV73				3.806,43	5.598.931,17	3.015.283,26
350	11/09/2013	364	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ080A/10	BASFV73				719,28	5.599.650,45	3.014.563,98
351	11/09/2013	366	Ciaglia Costruzioni S.r.l. - Via Zanardelli, 7 - 85021 Frazione di San Cataldo di Bella	PZ063A/10	BASFV69				66.750,86	5.666.401,31	2.947.813,12
352	16/09/2013	368	Valbasento Lavori S.r.l. - C.da Parata, 1 - 75010 Calciano (MT)	PZ042B/10				501,97		5.666.903,28	2.947.311,15
353	16/09/2013	368	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ042B/10				262,81		5.667.166,09	2.947.048,34
354	16/09/2013	368	Loperte Guido - dipendente Regione Basilicata	PZ042B/10				779,18		5.667.945,27	2.946.269,16
355	16/09/2013	368	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ042B/10				759,71		5.668.704,98	2.945.509,45
356	16/09/2013	368	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ042B/10				97,40		5.668.802,38	2.945.412,05
357	16/09/2013	368	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ042B/10				38,96		5.668.841,34	2.945.373,09
358	16/09/2013	368	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ042B/10				47,83		5.668.889,17	2.945.325,26
359	16/09/2013	368	Galiani Romina - dipendente Regione Basilicata	PZ042B/10				47,83		5.668.937,00	2.945.277,43
360	16/09/2013	368	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ042B/10				759,61		5.669.696,61	2.944.517,82
361	17/09/2013	376	Gaudioso Lavori S.r.l. - C.da Torre snc - 85043 Latronico (PZ)	PZ039A/10	BASFV61				158.643,10	5.828.339,71	2.785.874,72
362	17/09/2013	378	Pellegrini Giuseppe - Via II Torchiaro, 19 - 75010 Miglionico (MT)	MT088A/11	BASFV45				874,71	5.829.214,42	2.785.000,01
363	17/09/2013	378	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT088A/11	BASFV45				165,29	5.829.379,71	2.784.834,72
	30/09/2013		Regione Basilicata - Acconto CIPE							5.829.379,71	3.784.834,72
364	19/09/2013	382	Rizzoni S.r.l. - Via Pretoria, 197 - 85100 Potenza	PZ055A/10	BASFV34				33.782,57	5.863.162,28	3.751.052,15
365	24/09/2013	385	Schilizzi Costruzioni S.r.l. - San Costantino Albanese (PZ)	PZ061B/10				67.985,06		5.931.147,34	3.683.067,09
366	24/09/2013	386	Leone Mario Rosario - Via A. De Gasperi, 6 - Sant'Arcangelo (PZ)	PZ062A/10	BASFV36				153.147,28	6.084.294,62	3.529.919,81
367	24/09/2013	387	De Carlo Luigi - Via sotto le mura, 31 - 85046 Ruoti (PZ)	PZ044B/10				37.593,07		6.121.887,69	3.492.326,74
368	27/09/2013	389	Panio Luigi - P.zza Municipio, 3 - 75027 San Giorgio Lucano (MT)	MT100A/11	BASFV53				3.175,20	6.125.062,89	3.489.151,54
369	27/09/2013	389	Santamaria Pietro - Viale Sant'Anna, 35 - 75028 Tursi (MT)	MT100A/11	BASFV53				3.175,20	6.128.238,09	3.485.976,34
370	27/09/2013	389	Fucci Pietro Francesco - Corso Garibaldi, 294 - 85038 Senise (PZ)	MT100A/11	BASFV53				3.175,20	6.131.413,29	3.482.801,14

371	27/09/2013	389	Disummo Leonardo - Corso Umberto 83 - 75012 Bernalda (MT)	MT100A/11	BASFV53				3.102,60	6.134.515,89	3.479.698,54
372	27/09/2013	389	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT100A/11	BASFV53				2.400,00	6.136.915,89	3.477.298,54
373	27/09/2013	390	Vecchione S.r.l. - Via Siris, 36 - 85033 Episcopia (PZ)	PZ031C/10	BASFV17				61.657,28	6.198.573,17	3.415.641,26
				PZ031C/10				119.687,65		6.318.260,82	3.295.953,61
374	03/10/2013	391	Martone Carmen - Via Vespuci, 9 - 85100 Potenza	PZ050A/10	BASFV31				3.120,00	6.321.380,82	3.292.833,61
375	03/10/2013	391	Cassese Umberto - Via Appia - 85050 Baragiano (PZ)	PZ050A/10	BASFV31				1.572,88	6.322.953,70	3.291.260,73
376	03/10/2013	391	Lotito Gaetano - Via Appia, 137 - 85100 Potenza	PZ050A/10	BASFV31				2.085,50	6.325.039,20	3.289.175,23
377	03/10/2013	391	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ050A/10	BASFV31				640,00	6.325.679,20	3.288.535,23
378	03/10/2013	395	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ005B/10				228,58		6.325.907,78	3.288.306,65
379	03/10/2013	396	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ062A/10	BASFV36				537,02	6.326.444,80	3.287.769,63
380	03/10/2013	397	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ058A/10	BASFV67				316,68	6.326.761,48	3.287.452,95
381	03/10/2013	398	Creged di Massimo Mitidieri - vla Duca d'Aosta, 16 - 85043 Latronico (PZ)	PZ031C/10	BASFV17				62,86	6.326.824,34	3.287.390,09
				PZ031C/10				122,03		6.326.946,37	3.287.268,06
382	03/10/2013	399	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ020A/10	BASFV27				444,80	6.327.391,17	3.286.823,26
383	03/10/2013	400	Computer Assistance s.a.s. - Via delle Mattine, 134 - 85100 Potenza	PTSG		229,90				6.327.621,07	3.286.593,36
384	03/10/2013	402	Capbeton S.r.l. - C.da Terzo Monsignore - 75022 Irsina (MT)	MT030A/10	BASFV13				88.991,99	6.416.613,06	3.197.601,37
				MT030A/10			16.762,01			6.433.375,07	3.180.839,36
385	03/10/2013	403	Scarano Donato - Via Anzio, 14 - 85100 Potenza	PZ102A/11	BASFV23				3.810,24	6.437.185,31	3.177.029,12
386	03/10/2013	403	Ungaro Andrea - C.da Caira, 12/C - 85100 Potenza	PZ102A/11	BASFV23				2.340,00	6.439.525,31	3.174.689,12
387	03/10/2013	403	Colucci Alessandra - Via della Tecnica, 24 - 85100 Potenza	PZ102A/11	BASFV23				2.627,73	6.442.153,04	3.172.061,39
388	03/10/2013	403	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ102A/11	BASFV23				1.350,00	6.443.503,04	3.170.711,39
389	03/10/2013	404	Geofond S.r.l. - Via Arianna snc - 75025 Policoro (MT)	MT081A/10			370.238,22			6.813.741,26	2.800.473,17
390	03/10/2013	405	Costruzioni Carlomagno Francesco S.r.l. - Via C. Alberto, 165/B - 85044 Lauria (PZ)	PZ033A/10	BASFV29				316.432,00	7.130.173,26	2.484.041,17
392	08/10/2013	407	Delvecchio Antonio - Via Cavour, 24 - 85030 terranova di Pollino (PZ)	PZ021B/10				3.261,04		7.133.434,30	2.480.780,13
393	08/10/2013	407	Delvecchio Giuseppe - Via Cavour, 24 - 85030 Terranova di Pollino (PZ)	PZ021B/10				529,20		7.133.963,50	2.480.250,93
394	08/10/2013	407	Studio Tecnico Manolio A.T.P. - Via Eraclea, 16 - 75020 Nova Siri Scalo	PZ021B/10				1.058,40		7.135.021,90	2.479.192,53
395	08/10/2013	407	Di Girolamo Giuseppe - Via Dante, 211 - 85030 Terranova di Pollino (PZ)	PZ021B/10				1.034,20		7.136.056,10	2.478.158,33
396	08/10/2013	407	Panzardi Pietro - C.so Vittorio Emanuele, 118 - 85038 Senise (PZ)	PZ021B/10				258,55		7.136.314,65	2.477.899,78
397	08/10/2013	407	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ021B/10				1.166,22		7.137.480,87	2.476.733,56
398	08/10/2013	413	Bruscella Antonio - Via Caserma Lucana, 48 - 85100 Potenza	PZ008A/10	BASFV58				1.999,80	7.139.480,67	2.474.733,76
399	08/10/2013	414	Co.Ge.Ci.S. S.r.l. - C.da Serra - 75100 Matera	MT036A/10			139.150,00			7.278.630,67	2.335.583,76
400	08/10/2013	415	D'Andrea Giovanni Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		995,88				7.279.626,55	2.334.587,88
401	08/10/2013	413	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ008A/10	BASFV58				396,00	7.280.022,55	2.334.191,88
402	08/10/2013	415	D'Andrea Carmine - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.474,08				7.281.496,63	2.332.717,80
403	08/10/2013	415	Grippa Vito - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.013,33				7.282.509,96	2.331.704,47
404	08/10/2013	415	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.050,23				7.283.560,19	2.330.654,24
405	08/10/2013	415	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		760,86				7.284.321,05	2.329.893,38
406	08/10/2013	415	Perrone Pietro - Dipendente Regione Basilicata	PTSG		709,85				7.285.030,90	2.329.183,53
407	08/10/2013	415	Petruzzi Enzo Paolo -Dipendente Regione Basilicata	PTSG		529,54				7.285.560,44	2.328.653,99
408	08/10/2013	415	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		951,35				7.286.511,79	2.327.702,64

409	08/10/2013	415	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.223,64				7.287.735,43	2.326.479,00
410	08/10/2013	415	Olita Antonio - dipendente Regione Basilicata	PTSG		768,69				7.288.504,12	2.325.710,31
411	08/10/2013	415	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		453,77				7.288.957,89	2.325.256,54
412	08/10/2013	415	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	PTSG		896,51				7.289.854,40	2.324.360,03
413	08/10/2013	415	Cancelliere Bruna - dipendente Regione Basilicata	PTSG		303,23				7.290.157,63	2.324.056,80
414	08/10/2013	415	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		6.291,77				7.296.449,40	2.317.765,03
391	08/10/2013	408	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ103A/11	BASFV55				84,48	7.296.533,88	2.317.680,55
415	21/10/2013	418	Centro Copie Soc. Coop. - Via Istria, 3 - 75100 Matera	MT046A/10	BASFV30				312,32	7.296.846,20	2.317.368,23
416	21/10/2013	421	Ministero delle Infrastrutture - Proveditorato interreggionale OO.PP. Puglia e Basilic.	MT087A/11	BASFV44				109,95	7.296.956,15	2.317.258,28
416	21/10/2013	421		MT088A/11	BASFV45				58,97	7.297.015,12	2.317.199,31
416	21/10/2013	421		MT093A/11	BASFV47				143,71	7.297.158,83	2.317.055,60
416	21/10/2013	421		PZ100A/11	BASFV53				113,19	7.297.272,02	2.316.942,41
416	21/10/2013	421		PZ102A/11	BASFV23				87,10	7.297.359,12	2.316.855,31
416	21/10/2013	421		PZ103A/11	BASFV55				131,73	7.297.490,85	2.316.723,58
417	21/10/2013	423	Angelone geom. Domenico -Via Longarone, 35 - 75025 Policoro (MT)	MT004B/10				8.455,80		7.305.946,65	2.308.267,78
418	21/10/2013	423	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT004B/10				1.658,00		7.307.604,65	2.306.609,78
419	21/10/2013	424	Geotec S.r.l. - Via Collodi, 5/B - 75100 Matera	PZ066A/10	BASFV39				15.250,00	7.322.854,65	2.291.359,78
420	21/10/2013	425	Marchetta Filomena - Via Roma, 100 - 75014 Grassano (MT)	MT087A/11	BASFV44				6.873,39	7.329.728,04	2.284.486,39
421	21/10/2013	425	Falotico Nicola - Via Capolegrotte, 71 - 75014 Grassano (MT)	MT087A/11	BASFV44				2.314,35	7.332.042,39	2.282.172,04
422	21/10/2013	425	Calciano Maddalena Maria - Rione Gramsci palazzina 1B, 4 - 75014 Grassano (MT)	MT087A/11	BASFV44				1.870,95	7.333.913,34	2.280.301,09
423	21/10/2013	427	Eredi Pepe Salvatore S.n.c. - Via Leonardo da Vinci, 40 - 85040 Sarconi (PZ)	PZ069A/10	BASFV71				111.143,34	7.445.056,68	2.169.157,75
424	29/10/2013	432	Maggi Ing. Armando - Via Grumentina, 2 - 85050 Marsicovetere (PZ)	PZ023A/10	BASFV29				2.690,45	7.447.747,13	2.166.467,30
425	29/10/2013	432	Maggi geol. Tommaso - Via Grumentina, 2 - 85050 Marsicovetere (PZ)	PZ023A/10	BASFV29				1.314,47	7.449.061,60	2.165.152,83
426	29/10/2013	432	Notarfrancesco Ing. Antonello - Via Pionello, 45 - 85050 Paterno (PZ)	PZ023A/10	BASFV29				1.321,84	7.450.383,44	2.163.830,99
427	29/10/2013	432	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ023A/10	BASFV29				762,60	7.451.146,04	2.163.068,39
428	29/10/2013	437	PA.E.CO. S.r.l. - C.da Parata, 4 - 75010 Garaguso (MT)	MT078A/10	BASFV16				33.846,04	7.484.992,08	2.129.222,35
429	29/10/2013	438	M.A. Costruzioni Generali S.r.l. - Via Carducci, 21 - 75018 Stigliano (MT)	MT024B/10				30.055,39		7.515.047,47	2.099.166,96
430	29/10/2013	440	Eredi Bernardo S.n.c. - Via Noce Tordigno, 34 - 85010 Gallicchio (PZ)	PZ023A/10	BASFV29				74.031,38	7.589.078,85	2.025.135,58
431	29/10/2013	441	Imrpresa Forastire Romeo Costruzioni - Via kennedy, 4 - 85043 Latronico (PZ)	PZ017B/10				34.316,16		7.623.395,01	1.990.819,42
432	29/10/2013	442	Co.E.ST. Costruzioni Strade S.r.l.	PZ103A/11	BASFV55				135.104,02	7.758.499,03	1.855.715,40
433	29/10/2013	446	Comune di Tursi (MT)	MT081A/10	BASFV05		7.000,77			7.765.499,80	1.848.714,63
434	29/10/2013	446	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	MT081A/10	BASFV05		382,25			7.765.882,05	1.848.332,38
435	29/10/2013	446	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT081A/10	BASFV05		127,42			7.766.009,47	1.848.204,96
436	29/10/2013	448	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ063A/10	BASFV69				113,58	7.766.123,05	1.848.091,38
437	29/10/2013	450	Costruzioni Generali Infrastrutture Generali Srl C.da Piagge ss. 598 Km. 70 85010 Gallicchio (PZ)	PZ026B/10				83.173,50		7.849.296,55	1.764.917,88
438	29/10/2013	450	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ016B/10				53,89		7.849.350,44	1.764.863,99
439	31/10/2013	454	L.D.A. S.r.l. - Via Culture, 26 - 85020 Atella (PZ)	PZ005B/10				101.079,64		7.950.430,08	1.663.784,35
440	31/10/2013	455	AM Costruzioni S.r.l.	PZ070B/10				74.804,30		8.025.234,38	1.588.980,05

441	31/10/2013	456	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ018B/10				101,28		8.025.335,66	1.588.878,77
442	31/10/2013	459	Eredi Bernardo S.n.c. - Via Noce Tordigno, 34 - 85010 Gallicchio (PZ)	PZ023A/10	BASFV29				72.350,71	8.097.686,37	1.516.528,06
443	13/11/2013	464	Edil Geo S.a.s. di Grieco Claudio & C Via G. Rossini, 10 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ018B/10				71.637,04		8.169.323,41	1.444.891,02
444	13/11/2013	468	Acquatecno S.r.l.	MT085A/10	BASFV15				124.059,81	8.293.383,22	1.320.831,21
445	13/11/2013	470	Pace Domenico - dipendente Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata	MT087A/11			303,14			8.293.686,36	1.320.528,07
446	13/11/2013	470	Morese Maria Chiara - dipendente Provveditorato OO.PP. Puglia e Basilicata	MT087A/11			221,47			8.293.907,83	1.320.306,60
447	13/11/2013	470	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT087A/11			167,49			8.294.075,32	1.320.139,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ023A/10	BASFV60				225,00	8.294.300,32	1.319.914,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ013B/10				30,00		8.294.330,32	1.319.884,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ019B/10				30,00		8.294.360,32	1.319.854,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ002A/10	BASFV56				225,00	8.294.585,32	1.319.629,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT085A/10	BASFV15				225,00	8.294.810,32	1.319.404,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT106A/11	BASFV12				225,00	8.295.035,32	1.319.179,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT001B/10				30,00		8.295.065,32	1.319.149,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT041A/10	BASFV63				225,00	8.295.290,32	1.318.924,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ034B/10				225,00		8.295.515,32	1.318.699,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT089A/11	BASFV06		30,00			8.295.545,32	1.318.669,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ080A/10	BASFV73				225,00	8.295.770,32	1.318.444,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ059A/10	BASFV68				225,00	8.295.995,32	1.318.219,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ035A/10	BASFV62				225,00	8.296.220,32	1.317.994,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ058A/10	BASFV67				30,00	8.296.250,32	1.317.964,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	PZ094A/11	BASFV48				375,00	8.296.625,32	1.317.589,11
448	13/11/2013	473	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Via Ripetta, 246 - 00186 Roma	MT010A/10	BASFV10		225,00			8.296.850,32	1.317.364,11
449	13/11/2013	474	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15				1.463,37	8.298.313,69	1.315.900,74
450	13/11/2013	474	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15				1.759,04	8.300.072,73	1.314.141,70
451	13/11/2013	474	Chiarella Francesco - Dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15				109,76	8.300.182,49	1.314.031,94
452	13/11/2013	474	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15				123,77	8.300.306,26	1.313.908,17
453	13/11/2013	474	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15				329,26	8.300.635,52	1.313.578,91
454	13/11/2013	474	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15				173,20	8.300.808,72	1.313.405,71
455	13/11/2013	474	Antonuci Francesca - Dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15				336,78	8.301.145,50	1.313.068,93
456	13/11/2013	474	Palma Achille	MT085A/10	BASFV15				294,68	8.301.440,18	1.312.774,25
457	13/11/2013	474	Trabaci dott.ssa Teresa - III Vico Ferri, 41 - Bernalda (MT)	MT085A/10	BASFV15				261,00	8.301.701,18	1.312.513,25
458	13/11/2013	474	Casamassima Michela	MT085A/10	BASFV15				120,28	8.301.821,46	1.312.392,97
459	13/11/2013	474	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV15				1.845,77	8.303.667,23	1.310.547,20
460	13/11/2013	474	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	MT085A/10	BASFV15				431,51	8.304.098,74	1.310.115,69
461	13/11/2013	476	Prete Antonio	MT105A/11	BASFV11		3.806,00			8.307.904,74	1.306.309,69
462	13/11/2013	477	Liscio Pompeo e Lattuchella Giuseppina	PZ052A/10	BASFV33				14.846,90	8.322.751,64	1.291.462,79
463	15/11/2013	478	La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - C.da Valle dell'oro - 85051 Bella (PZ)	PZ008A/10	BASFV58				148.736,30	8.471.487,94	1.142.726,49
464	15/11/2013	479	Liantonio Adriano di Liantonio Sebastiano	PTSG		142,31				8.471.630,25	1.142.584,18
465	15/11/2013	480	Adone Giorgio	MT027B/10				1.523,04		8.473.153,29	1.141.061,14
466	15/11/2013	480	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100	MT027B/10				285,00		8.473.438,29	1.140.776,14

			Matera								
467	15/11/2013	488	LA.I.M.T. S.r.l.	PZ102A/11	BASFV23				140.554,00	8.613.992,29	1.000.222,14
	27/11/2013		Regione Basilicata - Acconto CIPE							8.613.992,29	1.400.222,14
	29/11/2013		Regione Basilicata - Acconto PO-FESR							8.613.992,29	2.438.436,61
468	25/11/2013	493	SIN.TE.S.I. S.c.a.r.l	PZ049A/10	BASFV21				56.956,91	8.670.949,20	2.381.479,70
469	25/11/2013	493	Rago Antonio	PZ049A/10	BASFV21				2.116,80	8.673.066,00	2.379.362,90
470	25/11/2013	493	Società Cooperativa sociale Linea Digitale	PZ049A/10	BASFV21				406,17	8.673.472,17	2.378.956,73
471	25/11/2013	493	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	PZ049A/10	BASFV21				43,15	8.673.515,32	2.378.913,58
472	25/11/2013	493	Comune di Palazzo San Gervasio	PZ049A/10	BASFV21				1.096,00	8.674.611,32	2.377.817,58
473	25/11/2013	493	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ049A/10	BASFV21				459,60	8.675.070,92	2.377.357,98
474	25/11/2013	500	D'Andrea Carmine - dipendente Regione Basilicata	PTSG		589,63				8.675.660,55	2.376.768,35
475	25/11/2013	500	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	PTSG		630,14				8.676.290,69	2.376.138,21
476	25/11/2013	500	Petruzzi Enzo Paolo -Dipendente Regione Basilicata	PTSG		235,35				8.676.526,04	2.375.902,86
477	25/11/2013	500	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PTSG		483,99				8.677.010,03	2.375.418,87
478	25/11/2013	500	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		518,08				8.677.528,11	2.374.900,79
479	25/11/2013	500	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		543,84				8.678.071,95	2.374.356,95
480	25/11/2013	500	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.033,47				8.679.105,42	2.373.323,48
481	25/11/2013	500	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PTSG		807,97				8.679.913,39	2.372.515,51
482	25/11/2013	500	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		3.319,24				8.683.232,63	2.369.196,27
483	27/11/2013	503	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ018B/10				226,44		8.683.459,07	2.368.969,83
484	27/11/2013	503	Riviello Rocco - dipendente Regione Basilicata	PZ018B/10				433,03		8.683.892,10	2.368.536,80
485	27/11/2013	503	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ018B/10				282,27		8.684.174,37	2.368.254,53
486	27/11/2013	503	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ018B/10				48,11		8.684.222,48	2.368.206,42
487	27/11/2013	503	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ018B/10				48,11		8.684.270,59	2.368.158,31
488	27/11/2013	503	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ018B/10				48,11		8.684.318,70	2.368.110,20
489	27/11/2013	503	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	PZ018B/10				160,38		8.684.479,08	2.367.949,82
490	27/11/2013	503	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ018B/10				574,36		8.685.053,44	2.367.375,46
491	27/11/2013	504	Colucci Alessandra - Via della Tecnica, 24 - 85100 Potenza	PZ102A/11	BASFV23				630,00	8.685.683,44	2.366.745,46
492	27/11/2013	506	Costruzioni Generali Infrastrutture Generali Srl C.da Piagge ss. 598 Km. 70 85010 Gallicchio (PZ)	PZ026B/10				14.581,95		8.700.265,39	2.352.163,51
493	27/11/2013	507	Schilizzi Costruzioni S.r.l. - San Costantino Albanese (PZ)	MT053A/10			62.960,18			8.763.225,57	2.289.203,33
494	27/11/2013	507	Cirella Domenico	MT053A/10			493,32			8.763.718,89	2.288.710,01
495	27/11/2013	507	Cirella Onofrio	MT053A/10			493,32			8.764.212,21	2.288.216,69
496	27/11/2013	507	Dicanio Donato Giulio	MT053A/10			493,32			8.764.705,53	2.287.723,37
497	27/11/2013	507	ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Ente Economico di diritto pubblico	MT053A/10			362,70			8.765.068,23	2.287.360,67
498	27/11/2013	507	Comune di Pomarico	MT053A/10			241,80			8.765.310,03	2.287.118,87
499	27/11/2013	507	Comune di Pomarico	MT053A/10			68,68			8.765.378,71	2.287.050,19
500	27/11/2013	507	Comune di Pomarico	MT053A/10			1.401,50			8.766.780,21	2.285.648,69
501	27/11/2013	507	Figliolo Giuseppe (COPIE ELIOGRAFICHE)	MT053A/10			404,53			8.767.184,74	2.285.244,16
502	27/11/2013	507	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	MT053A/10			43,15			8.767.227,89	2.285.201,01
503	27/11/2013	507	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT053A/10			87,92			8.767.315,81	2.285.113,09

504	27/11/2013	508	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ018B/10				72,10		8.767.387,91	2.285.040,99
505	27/11/2013	509	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ017B/10				66,76		8.767.454,67	2.284.974,23
506	27/11/2013	510	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ026B/10				141,13		8.767.595,80	2.284.833,10
507	27/11/2013	505	Falotico Nicola - Via Capolegrotte, 71 - 75014 Grassano (MT)	MT087A/11	BASFV44				881,33	8.768.477,13	2.283.951,77
508	28/11/2013	511	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ025A/10	BASFV18				768,14	8.769.245,27	2.283.183,63
509	28/11/2013	512	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58				350,72	8.769.595,99	2.282.832,91
510	28/11/2013	512	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58				564,30	8.770.160,29	2.282.268,61
511	28/11/2013	512	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58				746,35	8.770.906,64	2.281.522,26
512	28/11/2013	512	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58				305,25	8.771.211,89	2.281.217,01
513	28/11/2013	512	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ008A/10	BASFV58				35,25	8.771.247,14	2.281.181,76
514	28/11/2013	512	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ008A/10	BASFV58				1.567,66	8.772.814,80	2.279.614,10
515	28/11/2013	513	Impresa Fiore Angelo	MT099A/11	BASFV52				82.572,93	8.855.387,73	2.197.041,17
516	28/11/2013	514	Vazza Antonio	PZ101A/11	BASFV54				6.626,56	8.862.014,29	2.190.414,61
517	28/11/2013	514	Tortora Alfonso	PZ101A/11	BASFV54				1.879,92	8.863.894,21	2.188.534,69
518	28/11/2013	514	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ101A/11	BASFV54				1.600,00	8.865.494,21	2.186.934,69
519	29/11/2013	522	Eredi Bernardo S.n.c. - Via Noce Tordigno, 34 - 85010 Gallicchio (PZ)	PZ023A/10	BASFV60				76.583,34	8.942.077,55	2.110.351,35
520	03/12/2013	526	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ076C/10	BASFV14				90,01	8.942.167,56	2.110.261,34
				PZ076C/10				135,02		8.942.302,58	2.110.126,32
521	03/12/2013	527	Capbeton S.r.l. - C.da Terzo Monsignore - 75022 Irsina (MT)	MT030A/10			8.798,34		46.711,67	8.997.812,58	2.054.616,32
522	03/12/2013	529	Toma Abele Trivellazioni S.r.l. - Via La Martella, 126 - 75100 Matera	PZ056B/10				4.496,09		9.002.308,67	2.050.120,23
523	03/12/2013	530	Giuloco Prospezioni S.a.s. del Dott. Geol. Giuseppe Locoratolo - Via Dante, 65 - 75100 Matera	MT100A/11	BASFV53				6.292,00	9.008.600,67	2.043.828,23
524	03/12/2013	531	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				136,50		9.008.737,17	2.043.691,73
525	03/12/2013	531	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				289,51		9.009.026,68	2.043.402,22
526	03/12/2013	531	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				347,73		9.009.374,41	2.043.054,49
527	03/12/2013	531	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ061B/10				160,11		9.009.534,52	2.042.894,38
528	03/12/2013	531	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ061B/10				629,40		9.010.163,92	2.042.264,98
529	05/12/2013	532	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		1.670,29				9.011.834,21	2.040.594,69
530	05/12/2013	533	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ059A/10	BASFV68				157,63	9.011.991,84	2.040.437,06
531	05/12/2013	533	Riviello Rocco - dipendente Regione Basilicata	PZ059A/10	BASFV68				709,33	9.012.701,17	2.039.727,73
532	05/12/2013	533	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ059A/10	BASFV68				462,37	9.013.163,54	2.039.265,36
533	05/12/2013	533	Vaccaro Franco - dipendente Regione Basilicata	PZ059A/10	BASFV68				197,03	9.013.360,57	2.039.068,33
534	05/12/2013	533	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ059A/10	BASFV68				78,82	9.013.439,39	2.038.989,51
535	05/12/2013	533	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ059A/10	BASFV68				57,80	9.013.497,19	2.038.931,71
536	05/12/2013	533	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ059A/10	BASFV68				78,82	9.013.576,01	2.038.852,89
537	05/12/2013	533	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ059A/10	BASFV68				885,35	9.014.461,36	2.037.967,54
538	05/12/2013	535	Geofond S.r.l. - Via Arianna snc - 75025 Policoro (MT)	MT081A/10			3.047,51			9.017.508,87	2.034.920,03
539	05/12/2013	535	Comune di Tursi (MT)	MT081A/10			225,00			9.017.733,87	2.034.695,03
540	05/12/2013	539	So.Lav.Ed. S.n.c.	MT104A/11			124.041,58			9.141.775,45	1.910.653,45
541	11/12/2013	540	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ006A/10	BASFV57				721,61	9.142.497,06	1.909.931,84

542	11/12/2013	541	Arcasensa Agostino S.a.s. da Avigliano	PZ071B/10				61.598,36		9.204.095,42	1.848.333,48
543	11/12/2013	543	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera	PTSG		3.432,15				9.207.527,57	1.844.901,33
544	11/12/2013	544	Comune di Missanello (PZ)	PTSG		1.130,77				9.208.658,34	1.843.770,56
545	11/12/2013	547	SAPE S.r.l.	PZ056B/10				73.453,76		9.282.112,10	1.770.316,80
546	11/12/2013	554	Lucia Arcieri	PZ050A/10	BASFV31				720,00	9.282.832,10	1.769.596,80
547	11/12/2013	555	Oddone Attilio	PZ009A/10	BASFV59				3.740,80	9.286.572,90	1.765.856,00
548	11/12/2013	555	Pignataro Carmine	PZ009A/10	BASFV59				2.600,00	9.289.172,90	1.763.256,00
549	11/12/2013	555	Pace Andrea	PZ009A/10	BASFV59				3.133,20	9.292.306,10	1.760.122,80
550	11/12/2013	555	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ009A/10	BASFV59				1.300,00	9.293.606,10	1.758.822,80
551	11/12/2013	556	Maggi Ing. Armando - Via Grumentina, 2 - 85050 Marsicovetere (PZ)	PZ023A/10	BASFV60				2.389,21	9.295.995,31	1.756.433,59
552	11/12/2013	556	Maggi Tommaso	PZ023A/10	BASFV60				1.271,79	9.297.267,10	1.755.161,80
553	11/12/2013	556	Notarfrancesco Ing. Antonello - Via Pionello, 45 - 85050 Paterno (PZ)	PZ023A/10	BASFV60				1.316,00	9.298.583,10	1.753.845,80
554	11/12/2013	556	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ023A/10	BASFV60				683,02	9.299.266,12	1.753.162,78
555	11/12/2013	557	Ciaglia Costruzioni S.r.l. - Via Zanardelli, 7 - 85021 Frazione di San Cataldo di Bella	PZ063A/10	BASFV69				12.391,25	9.311.657,37	1.740.771,53
556	13/12/2013	563	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera	PTSG		570,00				9.312.227,37	1.740.201,53
557	13/12/2013	564	AM Costruzioni S.r.l.	PZ058A/10	BASFV67				66.803,54	9.379.030,91	1.673.397,99
558	13/12/2013	558	Impresa Mauro Mario Savino	PZ034B/10				118.239,96		9.497.270,87	1.555.158,03
559	13/12/2013	567	La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo - C.da Valle dell'oro - 85051 Bella (PZ)	PZ050A/10	BASFV31				158.624,45	9.655.895,32	1.396.533,58
560	13/12/2013	568	Edilia Costruzioni S.r.l.	PZ068A/10	BASFV70				120.630,10	9.776.525,42	1.275.903,48
561	13/12/2013	568	Comune di Sant'Arcangelo (PZ)	PZ068A/10	BASFV70				1.952,56	9.778.477,98	1.273.950,92
562	16/12/2013	571	Le Rendez-vous S.r.l.	PTSG		473,20				9.778.951,18	1.273.477,72
563	16/12/2013	574	Maggi Ing. Armando - Via Grumentina, 2 - 85050 Marsicovetere (PZ)	PZ050A/10	BASFV31				4.855,00	9.783.806,18	1.268.622,72
564	16/12/2013	575	Costruzioni Carlomagno Francesco S.r.l. - Via C. Alberto, 165/B - 85044 Lauria (PZ)	PZ033A/10	BASFV29				100.414,97	9.884.221,15	1.168.207,75
565	16/12/2013	578	Edil Strade S.n.c. dei F.lli Donnoli - Zona P.I.P. - 85010 Guardia Perticara (PZ)	MT064A/10	BASFV37				58.606,36	9.942.827,51	1.109.601,39
1	15/01/2014	487	Geoesplorazioni - Corso Garibaldi, 85 - 85100 Potenza	PZ101A/11	BASFV54				10.769,00	9.953.596,51	1.098.832,39
2	15/01/2014	6	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		4.910,72				9.958.507,23	1.093.921,67
3	15/01/2014	8	Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza	MT022B/10				788,20		9.959.295,43	1.093.133,47
4	15/01/2014	8	Perrone Pietro - Dipendente Regione Basilicata	MT022B/10				393,41		9.959.688,84	1.092.740,06
5	15/01/2014	8	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT022B/10				736,31		9.960.425,15	1.092.003,75
6	15/01/2014	8	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT022B/10				419,85		9.960.845,00	1.091.583,90
7	15/01/2014	8	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	MT022B/10				108,65		9.960.953,65	1.091.475,25
8	15/01/2014	8	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT022B/10				668,76		9.961.622,41	1.090.806,49
9	15/01/2014	11	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	PTSG		356,24				9.961.978,65	1.090.450,25
10	15/01/2014	12	Le Rendez-vous S.r.l.	PTSG		251,17				9.962.229,82	1.090.199,08
11	15/01/2014	13	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		13.991,00				9.976.220,82	1.076.208,08
12	15/01/2014	13	Acito Ing. Francesco Saverio - Via San Biagio, 11 - 75100 Matera	PTSG		11.009,89				9.987.230,71	1.065.198,19
13	15/01/2014	14	Comune di Latronico	PZ031C/10	BASFV17				278,11	9.987.508,82	1.064.920,08
				PZ031C/10				539,85		9.988.048,67	1.064.380,23
14	15/01/2014	15	Impresa Vecchione S.r.l. - Via Siris, 36 - 85033 Episcopia (PZ9	PZ031C/10	BASFV17				56.771,12	10.044.819,79	1.007.609,11
				PZ031C/10				110.202,77		10.155.022,56	897.406,34
15	16/01/2014	16	Tecnosystem S.r.l. - Via Forlì, 12 - 75025 Policoro (MT)	MT100A/11	BASFV53				99.223,82	10.254.246,38	798.182,52

16	16/01/2014	17	Valori S.c.a.r.l. - Consorzio Stabile - Via Marianna Dionigi, 43 - 00193 Roma	MT085A/10	BASFV15				902,82	10.255.149,20	797.279,70
17	16/01/2014	17	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15				554,38	10.255.703,58	796.725,32
18	16/01/2014	17	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15				1.116,35	10.256.819,93	795.608,97
19	16/01/2014	17	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15				587,64	10.257.407,57	795.021,33
20	16/01/2014	17	Larocca Maria Rosaria - dipendente Regione Basilicata	MT085A/10	BASFV15				155,23	10.257.562,80	794.866,10
21	16/01/2014	17	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT085A/10	BASFV15				851,93	10.258.414,73	794.014,17
22	16/01/2014	21	D'Andrea Carmine - dipendente Regione Basilicata	PTSG		660,67				10.259.075,40	793.353,50
23	16/01/2014	21	D'Andrea Giovanni Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.048,30				10.260.123,70	792.305,20
24	16/01/2014	21	Grippa Vito - dipendente Regione Basilicata	PTSG		1.013,33				10.261.137,03	791.291,87
25	16/01/2014	21	Rolli Michele - dipendente Regione Basilicata	PTSG		600,15				10.261.737,18	790.691,72
26	16/01/2014	21	Giordano Clara - dipendente Regione Basilicata	PTSG		706,06				10.262.443,24	789.985,66
27	16/01/2014	21	Milillo Donato - dipendente Regione Basilicata	PTSG		777,77				10.263.221,01	789.207,89
28	16/01/2014	21	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		529,34				10.263.750,35	788.678,55
29	16/01/2014	21	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PTSG		273,31				10.264.023,66	788.405,24
30	16/01/2014	21	Tolve Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PTSG		415,53				10.264.439,19	787.989,71
31	16/01/2014	21	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PTSG		3.066,11				10.267.505,30	784.923,60
32	16/01/2014	22	Pro.Ter	MT096A/11	BASFV49				3.206,80	10.270.712,10	781.716,80
33	16/01/2014	22	Ing. Massimo Cosola - Via dei Pesci, 16 - 75100 Matera	MT096A/11	BASFV49				1.068,80	10.271.780,90	780.648,00
34	16/01/2014	22	Dr. Geologo G. Michele Vizziello - Via Piave, 4 - 75100 Matera	MT096A/11	BASFV49				2.088,80	10.273.869,70	778.559,20
35	16/01/2014	22	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT096A/11	BASFV49				1.200,00	10.275.069,70	777.359,20
36	16/01/2014	23	Geom. Carmine Gaetano - Contrada S. Andrea snc - 75019 Tricarico (MT)	MT079A/10	BASFV16				529,20	10.275.598,90	776.830,00
37	16/01/2014	23	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT079A/10	BASFV16				100,00	10.275.698,90	776.730,00
38	20/01/2014	24	Cilumbriello Antonietta	PZ047B/10				714,00		10.276.412,90	776.016,00
39	20/01/2014	24	Pascale Stefania	PZ047B/10				714,00		10.277.126,90	775.302,00
40	20/01/2014	26	Impresa Forastiero Romeo Costruzioni	PZ017B/10				35.297,45		10.312.424,35	740.004,55
41	04/02/2014	27	Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ)	PZ074B/10				22.347,07		10.334.771,42	717.657,48
42	04/02/2014	28	Locantore Vita	PZ048A/10	BASFV66				799,68	10.335.571,10	716.857,80
43	04/02/2014	28	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ048A/10	BASFV66				199,92	10.335.771,02	716.657,88
44	04/02/2014	29	Soc. Coop Alphageo S.r.l. - C.da Casa Rosse - 85059 Viggiano (PZ)	PZ048A/10	BASFV66				16.163,49	10.351.934,51	700.494,39
45	22/01/2014	30	Comune di Matera - Via Aldo Moro - 75100 Matera	MT036A/10			1.645,71			10.353.580,22	698.848,68
46	04/02/2014	30	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	MT036A/10			223,08			10.353.803,30	698.625,60
47	04/02/2014	32	Eredi Bernardo S.n.c. - Via Noce Tordigno, 34 - 85010 Gallicchio (PZ)	PZ023A/10	BASFV60				29.823,76	10.383.627,06	668.801,84
48	04/02/2014	33	D'Alessandro Giuseppe	PZ090A/10	BASFV46				2.569,23	10.386.196,29	666.232,61
49	04/02/2014	33	Auricchio Michele	PZ090A/10	BASFV46				1.200,00	10.387.396,29	665.032,61
50	04/02/2014	33	Lacava Donato	PZ090A/10	BASFV46				1.331,10	10.388.727,39	663.701,51
51	04/02/2014	33	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ090A/10	BASFV46				735,67	10.389.463,06	662.965,84
52	04/02/2014	34	Schilizzi Costruzioni S.r.l. - San Costantino Albanese (PZ)	MT011B/10				90.216,22		10.479.679,28	572.749,62
	11/02/2014		Regione Basilicata - Acconto CIPE							10.479.679,28	1.572.749,62
	12/02/2014		Festa Rocco Studio Tecnico - Via Dante, 105 - 75100 Matera	MT046A/10	BASFV30				-850,00	10.478.829,28	1.573.599,62

53	13/02/2014	35	Volini Basileo	MT029A/10	BASFV28				6.085,80	10.484.915,08	1.567.513,82
54	13/02/2014	35	Lotito Gaetano - Via Appia, 137 - 85100 Potenza	MT029A/10	BASFV28				1.034,20	10.485.949,28	1.566.479,62
55	13/02/2014	35	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT029A/10	BASFV28				1.350,00	10.487.299,28	1.565.129,62
56	13/02/2014	47	De Mauro Rosa Anna	PZ005B/10				1.983,05		10.489.282,33	1.563.146,57
57	13/02/2014	47	Esposito Costruzioni s.r.l.	PZ005B/10				2.444,00		10.491.726,33	1.560.702,57
58	13/02/2014	48	Progeo di Vizziello Michele	MT096A/11	BASFV49				2.652,28	10.494.378,61	1.558.050,29
59	13/02/2014	49	De Rosa Costruzioni S.n.c.	MT087A/11	BASFV44				128.179,30	10.622.557,91	1.429.870,99
60	13/02/2014	54	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ086A/11	BASFV75				98,03	10.622.655,94	1.429.772,96
	19/02/2014		Regione Basilicata - Acconto CIPE							10.622.655,94	2.429.772,96
61	21/02/2014	55	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ076C/10				37,07		10.622.693,01	2.429.735,89
61	21/02/2014	55	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ076C/10	BASFV14				24,72	10.622.717,73	2.429.711,17
62	21/02/2014	56	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	MT011B/10				314,24		10.623.031,97	2.429.396,93
63	21/02/2014	60	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	PZ086A/11	BASFV75				48.430,97	10.671.462,94	2.380.965,96
64	21/02/2014	71	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ025A/10	BASFV18				318,44	10.671.781,38	2.380.647,52
65	21/02/2014	62	Campopiano Francesco	MT100A/11	BASFV53				58,13	10.671.839,51	2.380.589,39
66	21/02/2014	62	Galasso Vincenzo	MT100A/11	BASFV53				258,38	10.672.097,89	2.380.331,01
67	21/02/2014	62	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT100A/11	BASFV53				79,13	10.672.177,02	2.380.251,88
68	21/02/2014	63	Kreade Inno S.r.l.	PZ006A/10	BASFV57				8.971,88	10.681.148,90	2.371.280,00
69	21/02/2014	64	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera	PTSG		399,01				10.681.547,91	2.370.880,99
70	21/02/2014	67	Co.E.ST. Costruzioni Strade S.r.l.	PZ0103A/11	BASFV55				128.119,52	10.809.667,43	2.242.761,47
71	21/02/2014	72	Geomonitor S.n.c.	PZ0102A/11	BASFV23				5.408,41	10.815.075,84	2.237.353,06
72	21/02/2014	74	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ069A/10	BASFV71				289,52	10.815.365,36	2.237.063,54
73	21/02/2014	61	Vari	PZ070B/10				796,50		10.816.161,86	2.236.267,04
74	27/02/2014	75	Thoro S.n.c.	PZ098A/11	BASFV51				162.852,92	10.979.014,78	2.073.414,12
75	27/02/2014	77	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	MT0105A/11	BASFV11		281,99			10.979.296,77	2.073.132,13
76	27/02/2014	77	Losinno Antonio - Dipendente Regione Basilicata	MT0105A/11	BASFV11		360,25			10.979.657,02	2.072.771,88
77	27/02/2014	77	Grieco Cosimo Damiano - Dipendente Regione Basilicata	MT0105A/11	BASFV11		216,78			10.979.873,80	2.072.555,10
78	27/02/2014	77	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT0105A/11	BASFV11		138,95			10.980.012,75	2.072.416,15
79	27/02/2014	77	Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata	MT0105A/11	BASFV11		38,07			10.980.050,82	2.072.378,08
80	27/02/2014	77	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT0105A/11	BASFV11		340,08			10.980.390,90	2.072.038,00
81	27/02/2014	77	Autorità di Bacino di Basilicata - Corso Umberto I n. 28 - 85100 Potenza	MT0105A/11	BASFV11		176,24			10.980.567,14	2.071.861,76
82	27/02/2014	77	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera	MT0105A/11	BASFV11		69,09			10.980.636,23	2.071.792,67
83	27/02/2014	78	Tagliente Costruzioni s.r.l.	MT089A/11	BASFV06		175.307,94			11.155.944,17	1.896.484,73
84	27/02/2014	79	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ002A/10	BASFV56				309,96	11.156.254,13	1.896.174,77
85	28/02/2014	79	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ002A/10	BASFV56				325,46	11.156.579,59	1.895.849,31
86	28/02/2014	79	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ002A/10	BASFV56				278,96	11.156.858,55	1.895.570,35
87	28/02/2014	79	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ002A/10	BASFV56				209,22	11.157.067,77	1.895.361,13
88	28/02/2014	79	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ002A/10	BASFV56				92,99	11.157.160,76	1.895.268,14
89	28/02/2014	79	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ002A/10	BASFV56				46,49	11.157.207,25	1.895.221,65
90	28/02/2014	79	Riviello Rocco - dipendente Regione Basilicata	PZ002A/10	BASFV56				34,86	11.157.242,11	1.895.186,79
91	28/02/2014	79	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ002A/10	BASFV56				34,86	11.157.276,97	1.895.151,93

92	28/02/2014	79	Zaccagnino Pierina - dipendente Regione Basilicata	PZ002A/10	BASFV56				23,24	11.157.300,21	1.895.128,69
93	28/02/2014	79	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ002A/10	BASFV56				426,18	11.157.726,39	1.894.702,51
94	28/02/2014	80	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ034B/10				461,22		11.158.187,61	1.894.241,29
95	28/02/2014	80	Riviello Rocco - dipendente Regione Basilicata	PZ034B/10				531,33		11.158.718,94	1.893.709,96
96	28/02/2014	80	Medurini Antonio	PZ034B/10				553,46		11.159.272,40	1.893.156,50
97	28/02/2014	80	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ034B/10				172,96		11.159.445,36	1.892.983,54
98	28/02/2014	80	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ034B/10				57,19		11.159.502,55	1.892.926,35
99	28/02/2014	80	Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata	PZ034B/10				69,18		11.159.571,73	1.892.857,17
100	28/02/2014	80	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ034B/10				69,18		11.159.640,91	1.892.787,99
101	28/02/2014	80	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ034B/10				737,49		11.160.378,40	1.892.050,50
102	28/02/2014	83	Impresa D'Amato Giuseppe	PZ076C/10				114.590,21		11.274.968,61	1.777.460,29
103	28/02/2014	83	Impresa D'Amato Giuseppe	PZ076C/10	BASFV14				76.393,47	11.351.362,08	1.701.066,82
104	28/02/2014	84	Favoino Giuseppe (inevaso)	MT082A/10	BASFV74				1.348,50	11.352.710,58	1.699.718,32
104	28/02/2014	84	Favoino Maria	MT082A/10	BASFV74				1.070,43	11.353.781,01	1.698.647,89
105	28/02/2014	84	Natale Vincenza Felice	MT082A/10	BASFV74				1.038,20	11.354.819,21	1.697.609,69
106	28/02/2014	84	Natale Paola Francesca	MT082A/10	BASFV74				1.038,20	11.355.857,41	1.696.571,49
107	28/02/2014	85	Pilogallo Maria	PZ0103A/11	BASFV55				303,75	11.356.161,16	1.696.267,74
108	28/02/2014	85	Avigliano Maria	PZ0103A/11	BASFV55				254,53	11.356.415,69	1.696.013,21
109	28/02/2014	85	Carbone Carlo	PZ0103A/11	BASFV55				282,19	11.356.697,88	1.695.731,02
110	28/02/2014	85	Avigliano Rosina	PZ0103A/11	BASFV55				11,72	11.356.709,60	1.695.719,30
111		86	Edil Strade S.n.c. dei F.lli Donnoli - Zona P.I.P. - 85010 Guardia Perticara (PZ)	MT064A/10	BASFV37				76.206,08	11.432.915,68	1.619.513,22
112		87	Sinisgalli Mario & C. S.a.s. - Via Anzio, 53 - 85100 Potenza	PZ067A/10	BASFV19				53.061,46	11.485.977,14	1.566.451,76
113		88	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ094A/11	BASFV48				416,68	11.486.393,82	1.566.035,08
114		88	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ094A/11	BASFV48				1.015,69	11.487.409,51	1.565.019,39
115		88	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ094A/11	BASFV48				937,53	11.488.347,04	1.564.081,86
116		88	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ094A/11	BASFV48				703,14	11.489.050,18	1.563.378,72
117		88	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ094A/11	BASFV48				390,64	11.489.440,82	1.562.988,08
118		88	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ094A/11	BASFV48				156,26	11.489.597,08	1.562.831,82
119		88	Riviello Rocco - dipendente Regione Basilicata	PZ094A/11	BASFV48				117,19	11.489.714,27	1.562.714,63
120		88	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ094A/11	BASFV48				117,19	11.489.831,46	1.562.597,44
121		88	Zaccagnino Pierina - dipendente Regione Basilicata	PZ094A/11	BASFV48				78,14	11.489.909,60	1.562.519,30
122		88	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ094A/11	BASFV48				1.276,09	11.491.185,69	1.561.243,21
123		89	Geofond S.r.l. - Via Arianna snc - 75025 Policoro (MT)	PZ094A/11	BASFV48				130.059,32	11.621.245,01	1.431.183,89
124		91	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				361,50	11.621.606,51	1.430.822,39
125		91	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				542,12	11.622.148,63	1.430.280,27
126		91	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				373,01	11.622.521,64	1.429.907,26
127		91	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				576,15	11.623.097,79	1.429.331,11
128		91	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				576,15	11.623.673,94	1.428.754,96
129		91	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ086A/11	BASFV75				560,79	11.624.234,73	1.428.194,17
130		91	Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				101,66	11.624.336,39	1.428.092,51
131		91	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				112,07	11.624.448,46	1.427.980,44

132		91	Medurini Antonio	PZ086A/11	BASFV75				101,66	11.624.550,12	1.427.878,78
133		91	Zaccagnino Pierina - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				67,76	11.624.617,88	1.427.811,02
134		91	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ086A/11	BASFV75				1.145,98	11.625.763,86	1.426.665,04
135		95	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				799,30	11.626.563,16	1.425.865,74
136		95	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				1.198,96	11.627.762,12	1.424.666,78
137		95	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				1.273,91	11.629.036,03	1.423.392,87
138		95	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				1.273,91	11.630.309,94	1.422.118,96
139		95	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ086A/11	BASFV75				1.239,94	11.631.549,88	1.420.879,02
140		95	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				599,47	11.632.149,35	1.420.279,55
141		95	Albano Luigi - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				224,80	11.632.374,15	1.420.054,75
142		95	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				247,78	11.632.621,93	1.419.806,97
143		95	Metastasio Raffaele - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				224,80	11.632.846,73	1.419.582,17
144		95	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				224,80	11.633.071,53	1.419.357,37
145		95	Zaccagnino Pierina - dipendente Regione Basilicata	PZ086A/11	BASFV75				149,85	11.633.221,38	1.419.207,52
146		95	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ086A/11	BASFV75				2.533,81	11.635.755,19	1.416.673,71
147		96	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	MT0104A/11			206,86			11.635.962,05	1.416.466,85
148		96	Losinno Antonio - dipendente Regione Basilicata	MT0104A/11			471,90			11.636.433,95	1.415.994,95
149		96	Grieco Cosimo Damiano - dipendente Regione Basilicata	MT0104A/11			337,44			11.636.771,39	1.415.657,51
150		96	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	MT0104A/11			446,05			11.637.217,44	1.415.211,46
151		96	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT0104A/11			165,81			11.637.383,25	1.415.045,65
152		96	Cocca Carmine - dipendente Regione Basilicata	MT0104A/11			155,14			11.637.538,39	1.414.890,51
153		96	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT0104A/11			581,48			11.638.119,87	1.414.309,03
154		96	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera	MT0104A/11			221,08			11.638.340,95	1.414.087,95
155		97	Brainstormers S.r.l.	PZ063A/10	BASFV69				1.586,00	11.639.926,95	1.412.501,95
156		98	Le Rendez-vous S.r.l.	PTSG		159,00				11.640.085,95	1.412.342,95
157		99	La Cartoplastica di Antonio Maragno - Via Nazionale, 3 -75100 Matera	PTSG		289,99				11.640.375,94	1.412.052,96
158		102	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ052A/10	BASFV33				297,73	11.640.673,67	1.411.755,23
159		103	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ076C/10				226,59		11.640.900,26	1.411.528,64
159		103	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ076C/10	BASFV14				151,06	11.641.051,32	1.411.377,58
160		104	Kartos di Giacummo - C.so Garibaldi, 69 - 85100 Potenza	PZ057B/10				279,29		11.641.330,61	1.411.098,29
161		105	Sud'Altro Reti e Comunicazioni S.r.l.	MT093A/11	BASFV47				227,71	11.641.558,32	1.410.870,58
162		106	Telesca S.r.l.	PZ035A/10	BASFV62				150.606,56	11.792.164,88	1.260.264,02
163		107	Geoflum Engineering di Donatella Ing. Palma	PZ066A/10	BASFV39				4.809,60	11.796.974,48	1.255.454,42
164		107	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ066A/10	BASFV39				900,00	11.797.874,48	1.254.554,42
165		108	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	PTSG		199,10				11.798.073,58	1.254.355,32
166		109	Calbi Leonardo - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ066A/10	BASFV39				1.091,14	11.799.164,72	1.253.264,18
167		109	Romano Giovanni - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ066A/10	BASFV39				213,48	11.799.378,20	1.253.050,70
168		109	Dolce Antonio - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ066A/10	BASFV39				782,77	11.800.160,97	1.252.267,93
169		109	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ066A/10	BASFV39				731,11	11.800.892,08	1.251.536,82
170		109	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro -	PZ066A/10	BASFV39				1.015,75	11.801.907,83	1.250.521,07

			Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera								
171		110	Calbi Leonardo - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ067A/10	BASFV19				331,46	11.802.239,29	1.250.189,61
172		110	Romano Giovanni - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ067A/10	BASFV19				68,58	11.802.307,87	1.250.121,03
173		110	Dolce Antonio - dipendente Comune di Tito (PZ)	PZ067A/10	BASFV19				148,58	11.802.456,45	1.249.972,45
174		110	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ067A/10	BASFV19				176,14	11.802.632,59	1.249.796,31
175		110	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ067A/10	BASFV19				261,62	11.802.894,21	1.249.534,69
176		112	Eredi Pepe Salvatore S.n.c. - Via Leonardo da Vinci, 40 - 85040 Sarconi (PZ)	PZ069A/10	BASFV71				54.996,38	11.857.890,59	1.194.538,31
177		113	Schiavone Rocco	MT087A/11	BASFV44				12.825,60	11.870.716,19	1.181.712,71
178		113	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT087A/11	BASFV44				2.400,00	11.873.116,19	1.179.312,71
179		114	Ciaglia Costruzioni S.r.l. - Via Zanardelli, 7 - 85021 Frazione di San Cataldo di Bella	PZ063A/10	BASFV69				141.854,28	12.014.970,47	1.037.458,43
180		115	Castronuovo Nina	PZ018B/10				227,25		12.015.197,72	1.037.231,18
181		117	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	PZ095A/11	BASFV22				300,80	12.015.498,52	1.036.930,38
182		117	Alberti Pasquale - dipendente Regione Basilicata	PZ095A/11	BASFV22				225,60	12.015.724,12	1.036.704,78
183		117	Cavallo Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	PZ095A/11	BASFV22				648,60	12.016.372,72	1.036.056,18
184		117	Laurino Laviero - dipendente Regione Basilicata	PZ095A/11	BASFV22				648,60	12.017.021,32	1.035.407,58
185		117	Colangelo Gerardo - Via Fontanelle, 9 - 85028 Rionero in Vulture (PZ)	PZ095A/11	BASFV22				225,60	12.017.246,92	1.035.181,98
186		117	La Notte Angelo - dipendente Regione Basilicata	PZ095A/11	BASFV22				451,20	12.017.698,12	1.034.730,78
187		117	Colangelo Giuseppe - dipendente Regione Basilicata	PZ095A/11	BASFV22				84,60	12.017.782,72	1.034.646,18
188		117	Leccese Domenico - dipendente Regione Basilicata	PZ095A/11	BASFV22				84,60	12.017.867,32	1.034.561,58
189		117	Maio Salvatore - dipendente Regione Basilicata	PZ095A/11	BASFV22				169,20	12.018.036,52	1.034.392,38
190		117	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	PZ095A/11	BASFV22				921,20	12.018.957,72	1.033.471,18
191		116	Laser Graphic di Aliani Serafino - Via Dante Alighieri, 2/4/6 - 75100 Matera	MT0104A/11			630,64			12.019.588,36	1.032.840,54
192		121	Calvello Gerardo - dipendente Regione Basilicata	MT091A/11			300,54			12.019.888,90	1.032.540,00
193		121	Perrone Pietro - dipendente Regione Basilicata	MT091A/11			465,83			12.020.354,73	1.032.074,17
194		121	Losinno Antonio - dipendente Regione Basilicata	MT091A/11			548,48			12.020.903,21	1.031.525,69
195		121	Grieco Cosimo Damiano - dipendente Regione Basilicata	MT091A/11			366,28			12.021.269,49	1.031.159,41
196		121	Ferrigno Lara - dipendente Regione Basilicata	MT091A/11			225,40			12.021.494,89	1.030.934,01
197		121	Cocca Carmine - dipendente Regione Basilicata	MT091A/11			300,54			12.021.795,43	1.030.633,47
198		121	Nicoletti Vincenzo - dipendente Regione Basilicata	MT091A/11			234,48			12.022.029,91	1.030.398,99
199		121	Studio Sasaniello - Consulenti del Lavoro - Viale delle Nazioni Unite, 41 - 75100 Matera	MT091A/11			903,79			12.022.933,70	1.029.495,20
200		121	Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto - Via Annunziatella, 64 - 75100 Matera (321,20)	MT091A/11						12.022.933,70	1.029.495,20
201		122	Geological & Geophisical Investigation Service del Dott. Geol. Potenza Galileo - C.da Bucaletto, 32/C - 85100 Potenza	PZ090A/11	BASFV46				3.050,00	12.025.983,70	1.026.445,20
202		127	Marotta S.r.l. - Via della Speranza, 37 - Pietrapertosa (PZ)	PZ003B/10				96.438,90		12.122.422,60	930.006,30
203		129	Impresa Fiore Angelo	MT099A/11	BASFV52				10.295,35	12.132.717,95	919.710,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	MT093A/11	BASFV47				225,00	12.132.942,95	919.485,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	PZ020A/10	BASFV27				30,00	12.132.972,95	919.455,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	MT038B/10				30,00		12.133.002,95	919.425,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	MT046A/10	BASFV30				225,00	12.133.227,95	919.200,95

204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	PZ048A/10	BASFV66				30,00	12.133.257,95	919.170,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	MT079A/10	BASFV16				225,00	12.133.482,95	918.945,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	PZ007A/10	BASFV26				225,00	12.133.707,95	918.720,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	MT0105A/11			30,00			12.133.737,95	918.690,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	PZ052A/10	BASFV33				225,00	12.133.962,95	918.465,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	PZ047B/10				30,00		12.133.992,95	918.435,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	MT096A/11	BASFV49				30,00	12.134.022,95	918.405,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	PZ016B/10				225,00		12.134.247,95	918.180,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	PZ095A/11	BASFV22				225,00	12.134.472,95	917.955,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	MT027B/10				30,00		12.134.502,95	917.925,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	PZ086A/11	BASFV75				375,00	12.134.877,95	917.550,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	PZ006A/10	BASFV57				225,00	12.135.102,95	917.325,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	PZ086A/11	BASFV75				225,00	12.135.327,95	917.100,95
204		130	Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici	PZ098A/11	BASFV51				30,00	12.135.357,95	917.070,95
205		131	De Rosa Costruzioni S.n.c.	MT087A/11	BASFV44				166.966,77	12.302.324,72	750.104,18
						366.996,60	2.517.003,53	3.337.162,07	6.081.162,52	**2.302.324,72**	**750.104,18**

8 - GRAFICI DI SINTESI

Al fine di rendere meglio visibile l'attività della struttura del Commissario si riportano di seguito n. 4 rappresentazioni grafiche relative a :

Grafico n. 1: Fonti di finanziamento e percentuali di incidenza

Grafico 1 - Fonti di finanziamento



MATTM	**€ 4.520.703,60**
MATTM - CIPE (Del. 8/2012)	**€ 2.164.667,23**
Regione Basilicata PO-FESR	**€ 6.735.000,00**
Regione Basilicata - CIPE (Del. 8/2012)	**€ 21.783.629,17**
TOTALE	**€ 35.204.000,00**

Grafico 2 - Rapporto percentuale tra somme programmate ed accreditate



MATTM

programmate	**€ 4.520.703,60**	
accreditate	**€ 4.520.703,60**	100%



MATTM - CIPE

programmate	**€ 2.164.667,23**	
accreditate	**€ 2.164.667,23**	100%



Regione Basilicata - PO-FESR

programmate	**€ 6.735.000,00**	
accreditate	**€ 2.967.058,07**	44%



Regione Basilicata (CIPE)

programmate	**€ 21.783.629,17**	
accreditate	**€ 3.400.000,00**	16%

Grafico 3 - Rapporto percentuale tra somme programmate ed impegnate



MATTM

programmate	**€ 4.520.703,60**	
impegnate	**€ 4.520.703,60**	100%



Regione Basilicata - PO-FESR

programmate	**€ 6.735.000,00**	
impegnate	**€ 6.735.000,00**	100%



Regione Basilicata - MATTM (Del. CIPE 8/2012)

programmate	**€ 23.948.296,40**	
impegnate	**€ 23.010.175,82**	96%

Grafico 4 - Rapporto percentuale tra somme accreditate e spese



MATTM

accreditate	**€ 4.520.703,60**	
spese	**€ 2.626.662,58**	58%



Regione Basilicata - PO-FESR

accreditate	**€ 2.967.058,07**	
spese	**€ 3.411.230,67**	115%



Regione Basilicata - MATTM (Del. CIPE 8/2012)

accreditate	**€ 5.564.667,23**	
spese	**€ 6.264.431,47**	113%

9 - CRITICITÀ

9.1 Tutta l'attività sino ad ora svolta potrebbe essere compromessa dal mancato accreditamento tempestivo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 8/2012 che, sono state fatte transitare attraverso la Regione Basilicata per essere a loro volta trasferite alla contabilità straordinaria del Commissario, ma inopinatamente sottoposte anch'esse al "patto di stabilità"!

Peccato che il fragile sistema idrogeologico della Basilicata, come delle altre regioni, non si confronta con il patto di stabilità né i dissesti ed i conseguenti danni, di gran lunga più costosi in termini di successivi rimedi, non volendo considerare i pericoli per la vita umana il cui valore non è in alcun modo misurabile, si rapportano alle esigenze contabili della Regione. L'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di programma, con il riconoscimento di urgenza e priorità per gli interventi in esso previsti, non consente, in termini di cosciente responsabilità, alcuna motivazione nel ritardo della esecuzione delle opere.

I danni verificati nel recente passato **nuovamente ed anche** in Basilicata, dovrebbero far valutare "diversamente" i costi del rispetto di alcune decisioni assunte a livello europeo!

La "difesa del suolo", per evitare il costante aggravamento dei rischi idrogeologici, non può sottostare al "patto di stabilità", perché … è una **contraddizione in termini**: *non si può stabilizzare la spesa se non si stabilizza il suolo,* a meno che non si è disposti a pagarne il prezzo altissimo in termini di vittime e danni …

Con riferimento all' AdP, si valuti responsabilmente, da parte di chi regola le norme ed opera le scelte, il rischio collegato alla sospensione di quanto sino ad ora avviato ed a rischio per il ritardo nella messa a disposizione di somme previste, accreditate alla Regione, ma solo molto limitatamente accreditate alla contabilità speciale del Commissario, che dopo aver operato, con la approvazione dei progetti e l'affidamento dei relativi lavori, sulla base di impegni formalmente assunti da parte della Giunta regionale, corre, ora, il rischio di non poter onorare gli impegni assunti e soprattutto garantire la realizzazione delle opere!

9.2 A questa situazione, di imprevedibilità della **disponibilità reale** delle risorse per garantire il pagamento delle opere appaltate, si aggiunge ora anche la mancata decisione da parte del Governo nazionale della "sorte" dei Commissari: **proroga o non proroga**.

Se i ritardi sono universalmente riconosciuti in capo alla responsabilità del mancato accreditamento delle risorse, a sommesso parere dello scrivente, gli incarichi dovrebbero essere tempestivamente prorogati sino al compimento delle opere o sino al termine dei

tempi necessari per completare le opere, a decorrere dall'avvenuto accreditamento di tutte le risorse.
Ove i pareri, nei luoghi delle scelte, siano diversi da quello ora espresso sarebbe opportuno dare adeguate direttive per il trasferimento di atti, risorse, se disponibili, responsabilità sulle delicate fasi di realizzazione, completamenti, collaudi, consegna delle opere ai soggetti beneficiari.

9.3 In merito poi al **progetto**, mai avviato, codice **PZ040A/10** che interessa il Comune di Moliterno, il Commissario non ha potuto attivare alcuna iniziativa, avendo richiesto, a far data dal 27 maggio 2011, al Comitato di indirizzo e controllo, senza alcuna risposta, l'autorizzazione a destinare ad altro intervento le somme programmate per l'"Intervento di consolidamento frana e ripristino sede stradale SP ex SS 103 Km. 8+400-8+500". Codice "PZ040A/10".

9.4 Il Commissario ha potuto sino ad ora operare con il supporto di poche ma preziose ed indispensabili collaborazioni nell'ambito delle disponibilità, a titolo gratuito, di Enti, Strutture Pubbliche e Società pubbliche. Al Personale impegnato, cui va il mio ringraziamento sentito per la intelligente, generosa e professionale collaborazione fornita ed al quale va attribuito il merito dei significativi risultati ottenuti, è stato unicamente riconosciuto il lavoro straordinario prestato, in coerenza con quanto previsto dal decreto di nomina del Commissario. L'auspicio è che queste collaborazioni siano ancora possibili, sia in conseguenza della disponibilità di Enti a confermarle anche per il 2014, sia per il permanere della norma che le rende possibili.

Matera, sei marzo duemilaquattordici

Il Commissario straordinario delegato
Ing. Francesco Saverio ACITO

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

RELAZIONE DI DETTAGLIO

RELAZIONE DI FINE RAPPORTO

- **15.11.2013 - 07.03.2014**

Catanzaro, 21.07.2014

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
Sede Legale: Via F. Crispi, 33 – 88100 CATANZARO Fax: 0961.746069
Sede Operativa: Via T. Campanella n. 38/A - 89127 REGGIO CALABRIA Tel. 0965.925800 Fax: 0965 925865
www.dissestocalabria.it - email: info@dissestocalabria.it

Premessa

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Calabria hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Calabria nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In particolare gli interventi, da realizzare nell'ambito dell'AdP "Difesa del Suolo", rientrano nella proposta di programmazione regionale per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che tiene conto delle numerose richieste pervenute agli Uffici della Regione Calabria oltre che di quelle trasmesse, dagli Enti interessati, direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o alla Protezione civile nazionale e/o regionale.

L'accordo, tra l'altro, prevedeva, art. 5, che per l'attuazione degli interventi i sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Presidente della Regione Calabria, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 21 gennaio 2011 il sottoscritto, dott. Domenico Percolla, "Commissario straordinario delegato alla attuazione degli interventi di cui all'allegato A dell'AdP della Regione Calabria" fino al 21 gennaio 2014.

Con nota prot. n. 0001207/GAB del 17 gennaio 2014 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al fine di assicurare la continuità gestionale ed amministrativa, ha comunicato che al sottoscritto Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria si applica l'istituto della prorogatio ex D.L. n. 293/1994 e pertanto la scadenza della nomina Commissariale è stata prorogata fino al 07 marzo 2014.

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

Facendo seguito alle precedenti Relazioni relative alle attività svolte dal Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Calabria (ex DPCM 21.01.2011) del periodo 10.06.2012 – 10.12.2012, trasmessa in data 15.01.2013 con nota prot. 62/UC, del periodo 10.12.2012 - 14.05.2013, trasmessa con nota 756/UC del 15.05.2013 del periodo 15.05.2013 – 14.11.2013, trasmessa con nota prot. 1502/UC del 14.11.2013, con la presente si illustrano le attività svolte da questo Ufficio nel periodo 15.11.2013 – 07.03.2014.

1. Incarico di progettazione a Invitalia Attività Produttive S.p.A.

Come specificatamente previsto all'art. 4 del D.P.C.M. del 21 gennaio 2011, con il quale veniva decretata la nomina del Dott. Domenico Percolla a Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria, potendo lo stesso Commissario avvalersi per la realizzazione degli interventi anche di società specializzate a totale capitale pubblico, così come già rappresentato nella relazione annuale del 2011 e nella successiva relazione relativa ai primi due trimestri del 2012, ha stipulato in data 06 luglio 2011 una specifica convenzione tra il Commissario Delegato e Invitalia S.p.A.[1] [*Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A, di seguito denominata "INVITALIA" o Agenzia*], riguardante attività funzionali e/o di assistenza tecnico – amministrativa - e specialistica.

Durante il periodo di riferimento (15 novembre 2013 - 07 marzo 2014), ai sensi dell'art. 2 della Convenzione e del relativo Piano esecutivo Invitalia, tramite la sua controllata invitalia Attività Produttive(IAP) (già Sviluppo Italia Aree Produttive), attraverso il Gruppo di Lavoro

[1] *società a totale capitale pubblico, istituita con decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, ha lo scopo di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari. L'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, con apposite convenzioni, siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate*

(GdL) composto da personale tecnico specialistico interno ed esterno, ha fornito l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa.

Nell'ambito delle attività di assistenza tecnico-amministrativa e di progettazione, con nota prot. 98/UC del 27 febbraio 2012, il Commissario ha comunicato ad Invitalia una prima di lista di interventi per i quali ha richiesto le attività di progettazione, finalizzate allo svolgimento delle successive gare di appalto, in particolare gli interventi affidati sono i seguenti:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento	Progettazione richiesta
CS 019A/10	Bisignano	Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant'Umile	Definitiva/Esecutiva
CS 020A/10	Bisignano	Interventi di mitigazione del rischio nelle contrade Cretarossa e Fria	Definitiva/Esecutiva
VV 043A/10	Polia	Interventi di mitigazione del rischio di frana e idraulico nella frazione Trecroci	Definitiva/Esecutiva
CZ 079A/10	S. Andrea Apostolo dello Ionio	Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro	Definitiva/Esecutiva

In considerazione delle urgenze ed al fine di definire nel modo migliore, tempi e contenuti dei progetti sopra riportati, nonché di acquisire la documentazione esistente ed ogni altra informazione utile ai fini della progettazione sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte dei tecnici di Invitalia presso i siti oggetto degli interventi e sono iniziate le propedeutiche attività di rilievo topografico e di definizione dei necessari piani di indagini geognostici.

Inoltre con nota prot. 314/UC del 06 giugno 2012, il Commissario ha comunicato ad Invitalia un'ulteriore intervento:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento	Progettazione richiesta
RC 024A/10	Marina di Gioiosa Ionica	Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione Iunchi	Definitiva/Esecutiva

per il quale ha richiesto le attività di progettazione, finalizzate allo svolgimento delle successive gare di appalto.

Ulteriori richieste sono state comunicate con note prot. n. 698/UC del 6 settembre 2012 e n. 1049/UC del 22 novembre 2012, relative ai seguenti interventi:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento	Progettazione richiesta
CZ 002A/10	Catanzaro	Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche.	Definitiva/Esecutiva
CZ 054A/10	Catanzaro	Interventi di consolidamento nel centro abitato di Catanzaro (Via Siciliani e Via Carlo V) e della Frazione Gagliano (Via Smaldone e Via Gradoni Giglio)"	Definitiva/Esecutiva
CS 040A/10	Lungro	Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in località San Leonardo	Preliminare
CS 154B/10	Morano Calabro	Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito	Preliminare
CZ 042A/10	Cardinale	Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico	Preliminare

Inoltre con nota prot. 300/UC del 22.02.2013, è stata richiesta un ulteriore progettazione Definitiva/Esecutiva e precisamente:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento	Progettazione richiesta
CS 003A/10	Rogliano	Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi - Balzata	Definitiva/Esecutiva

Infine con nota prot. 1213/UC del 18 settembre 2013, è stata richiesta un ulteriore progettazione Definitiva/Esecutiva e precisamente:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento	Progettazione richiesta
CS 106B/10	Corigliano e Cassano	Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati	Definitiva/Esecutiva

2. Convenzione con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo

In data 23 maggio 2012 è stato sottoscritto con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del mediterraneo (CGIAM), sulla base del decreto commissariale n. 23 del 23 maggio 2012 di approvazione e finanziamento di tale Accordo, ed avvalendosi di quanto disposto dal DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, per lo svolgimento di attività di assistenza tecnico-specialistica nell'ambito dell'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nella Regione Calabria.

Infatti in relazione alla natura geomorfologica dei siti ed alle specifiche problematiche connesse con l'attuazione degli interventi tesi alla riduzione del rischio idrogeologico in essere, l'esistente cartografia regionale, generalmente restituita alle scale 1:5.000, non risulta pienamente idonea ed adeguatamente dettagliata per le finalità delle progettazioni di livello definitivo ed esecutivo. Si è pertanto avuta la necessità di dotarsi di specifici rilievi topografici di dettaglio delle aree di intervento sin dalla prima fase connessa con l'attuazione dei piani recanti le indagini geognostiche ed, ancor di più, nella successiva fase progettuale connessa con l'analisi dello stato di fatto e la modellazione idraulica e strutturale delle opere di progetto.

Sulla base dell'accordo con CGIAM, e facendo seguito ad incontri tecnici avuti presso la struttura commissariale, il Commissario Delegato ha successivamente trasmesso al CGIAM una lista di 32 "punti di intervento", compresi tra i 185 di cui all'Elenco A dell'Accordo di Programma del 25.11.2010, su cui il centro ha avviato i rilievi mediante piattaforme aerotrasportate e delle quali ha iniziato a restituire e rappresentare i dati all'ufficio del

Commissario, secondo le priorità da questi stabilite. Di seguito la lista dei 32 "punti di intervento":

CODICE RENDIS	ENTE BENEFICIARIO	PROV.	COMUNE	LOCALITA'
VV 033A/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia	Torrente S. Anna
VV 034A/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia	Torrente Antonucci
VV 035A/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia	Torrente Candrilli
VV 036A/10	Provincia di VV	VV	Vibo Valentia	Fosso Libanio
RC 028A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Fiumara Gallico
RC 029A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Fiumara Annunziata
RC 030A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Fiumara D'armo
RC 031A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Fiumara Menga
RC 032A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Fiumara Valanidi
RC 052A/10	Comune di Reggio Calabria	RC	Reggio Calabria	Rete Idrografica Minore Nelle Frazioni Archi, Catona E Gallico
CS 019A/10	Comune di Bisignano	CS	Bisignano	Pendici Santuario Di Sant'Umile Da Bisignano
CS 020A/10	Comune di Bisignano	CS	Bisignano	Contrade Cretarossa E Fria
CS 065A/10	Provincia di CS	CS	Corigliano	Torrente Leccalardo
CS 069A/10	Provincia di CS	CS	Vari	Corsi D'acqua Minori
CS106B/10	Provincia di CS	CS	Cassano / Corigliano	Fiume Crati
CS 127B/10	Provincia di CS	CS	Corigliano	Torrente San Mauro
CS 182B/10	Provincia di CS	CS	Corigliano	Torrente Malfrancato
CZ 027A/10	Provincia di CZ	CZ	Cardinale	Fiume Ancinale
CZ 041A/10	Provincia di CZ	CZ	San Mango D'Aquino / Nocera Terinese	Fiume Savuto, Tratto Medio - Basso Fino alla Foce
CZ 045A/10	Provincia di CZ	CZ	Simeri Crichi / Soveria Simeri	Fiume Simeri
CZ 066A/10	Provincia di CZ	CZ	Catanzaro	Fiume Corace
CZ 073A/10	Provincia di CZ	CZ	Vari	Corsi D'acqua Minori
CZ 086A/10	Provincia di CZ	CZ	Guardavalle	T. Patella

CZ 094B/10	Provincia di CZ	CZ	Guardavalle	Guardavalle Marina, Centro Abitato - Località Borgorosso
CZ 107B/10	Provincia di CZ	CZ	Catanzaro / Simeri Crichi	Fiume Alli
CZ 132B/10	Provincia di CZ	CZ	Badolato	Torrente Barone
CZ 176B/10	Provincia di CZ	CZ	Maida	Fiume Pesipe
CZ 177B/10	Provincia di CZ	CZ	Lamezia Terme	Torrente S. Ippolito
CZ 178B/10	Provincia di CZ	CZ	Cropani / Botricello	Torrente Crocchio
CZ 181B/10	Provincia di CZ	CZ	Soverato	Fiume Beltrame
CZ 183B/10	Provincia di CZ	CZ	Curinga	Torrenti Randace, Turrina E La Grazia
CZ 184B/10	Provincia di CZ	CZ	Cropani / Sellia Marina	Torrente Scilotraco

Tra il mese di febbraio e marzo 2013, CGIAM trasmette i seguenti "punti di intervento" rilevati:

CODICE RENDIS	ENTE BENEFICIARIO	PROV.	COMUNE	LOCALITA'
CS 019A/10	Comune di Bisignano	CS	Bisignano	Pendici Santuario Di Sant'Umile Da Bisignano
CS 020A/10	Comune di Bisignano	CS	Bisignano	Contrade Cretarossa E Fria
CS106B/10	Provincia di CS	CS	Cassano / Corigliano	Fiume Crati
CZ 027A/10	Provincia di CZ	CZ	Cardinale	Fiume Ancinale
CZ 041A/10	Provincia di CZ	CZ	San Mango D'Aquino / Nocera Terinese	Fiume Savuto, Tratto Medio - Basso Fino alla Foce
CZ 045A/10	Provincia di CZ	CZ	Simeri Crichi / Soveria Simeri	Fiume Simeri
CZ 066A/10	Provincia di CZ	CZ	Catanzaro	Fiume Corace
CZ 073A/10	Provincia di CZ	CZ	Vari	Corsi D'acqua Minori
CZ 086A/10	Provincia di CZ	CZ	Guardavalle	T. Patella
CZ 094B/10	Provincia di CZ	CZ	Guardavalle	Guardavalle Marina, Centro Abitato - Località Borgorosso
CZ 107B/10	Provincia di CZ	CZ	Catanzaro / Simeri Crichi	Fiume Alli
CZ 132B/10	Provincia di CZ	CZ	Badolato	Torrente Barone
CZ 176B/10	Provincia di CZ	CZ	Maida	Fiume Pesipe
CZ 177B/10	Provincia di CZ	CZ	Lamezia Terme	Torrente S. Ippolito

CZ 178B/10	Provincia di CZ	CZ	Cropani / Botricello	Torrente Crocchio
CZ 181B/10	Provincia di CZ	CZ	Soverato	Fiume Beltrame
CZ 183B/10	Provincia di CZ	CZ	Curinga	Torrenti Randace, Turrina E La Grazia
CZ 184B/10	Provincia di CZ	CZ	Cropani / Sellia Marina	Torrente Scilotraco

Inoltre in data 25 settembre 2013, per tutte le aree rilevate trasmette le schede di caratterizzazione geologica generale.

3. Sintesi delle attività svolte

In particolare, suddividendo le attività per

A. Gennaio 2011 – Luglio 2011

In tale periodo, nel quale il Commissario Delegato in epigrafe non aveva alcuna disponibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 4 ha individuato le possibili collaborazioni, infatti …"*Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006*" …

In considerazione di quanto prescritto dal richiamato art. 4 e per la assenza iniziale di risorse, si è provveduto ad operare esclusivamente usufruendo di alcune risorse tecnico-operative della Regione Calabria. In attesa del trasferimento delle risorse economiche specifiche, sono state svolte:

i. definizione di una scheda "istruttoria" finalizzata a raccogliere in maniera sintetica, ma esaustiva, tutti i dati di base degli interventi compresi nell'Accordo di Programma, del 25.11.2010;

ii. trasmissione della scheda a tutti i Comuni interessati dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da attuare, nonché alle provincie anch'esse interessati e beneficiari di alcuni interventi;

B. Luglio 2011 – Dicembre 2011

In tale periodo, a valle dell'erogazione di una prima parte di risorse economiche da parte del Ministero dell'Ambiente, avvenuta il 23.06.2011 per un importo pari ad € 2.339.261,85, è stata di fatto avviata la struttura operativa dell'Ufficio, avvalendosi, con Decreto Commissariale n. 2 del 19.07.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, da personale proveniente dalla Regione Calabria - Dipartimento n.9 LL.PP. dell'Assessorato ai

LL.PP, costituito da n. 7 risorse tecnico-amministrative esperte, e sono state svolte le seguenti attività

i. istruttoria preliminare delle schede ricevute;
ii. prima fase di istruttoria di dettaglio, anche tramite incontri diretti con i primi Comuni interessati dagli interventi;
iii. definizione di un cronoprogramma preliminare e della ripartizione annuale delle risorse;
iv. la seconda fase dell'istruttoria di dettaglio, anche attraverso ulteriori incontri con i Comuni;
v. la ricerca, acquisizione e costituzione dell'Ufficio della struttura commissariale;
vi. la definizione della Lista degli Interventi Prioritari secondo delle "indicizzazioni" basate sui tempi di cantierabilità degli interventi, sullo stato della progettazione, sul numero di persone potenzialmente sposte al rischio e sulla periodicità/frequenza degli eventi che innescano il suddetto rischio;
vii. stipula Convenzioni con le Provincie di Cosenza, Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, per la progettazione di alcuni interventi e precisamente:

- Provincia di Cosenza: In virtù della convenzione stipulata in data 1 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto Codice Rendis CS025A/10;

- Provincia di Reggio Calabria: In virtù della convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Budello" da realizzare nel comune di Gioa Tauro Codice Rendis RC068A/10;

- Provincia di Catanzaro: in virtù della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n. 2 interventi: "Interventi di sistemazione idraulica dei fossi Valeo I e II nel bacino del fosso Pia Lupia" da realizzare nel Comune di Falerna Codice Rendis CZ081A/10; "Interventi di sistemazione idraulica dei bacini dei Valloni Sciabica, Chioccia e Marevitano" da realizzare nel comune di Nocera Terinese Codice Rendis CZ082A/10

- Provincia di Crotone: In virtù della convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Crotone" da realizzare nei comuni di Cirò Marina, Cirò, Carfizzi e Melissa" Codice Rendis KR071A/10;

- Provincia di Vibo Valentia: In virtù della convenzione stipulata in data 6 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n.2 interventi: "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Vibo Valentia" da realizzare nei comuni di Pizzo Calabro, Ricadi e San Nicola da Crissa" Codice Rendis VV072A/10; "Interventi integrativi di mitigazione del rischio idrogeologico incombente nel centro abitato di Maierato" Codice Rendis VV005A/10.

viii. stipula Convenzione con il Dipartimento alle Infrastrutture della Regione Calabria ed il Provveditorato Interregionale per la Sicilia e la Calabria per la progettazione preliminare dell'intervento Codice Rendis CS003A/10 "Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata" nel Comune di Rogliano (CS)

C. <u>Gennaio 2012 – Dicembre 2012</u>

Avendo reperito e costituito l'Ufficio commissariale, in termini di sede operativa e di strumentazione d'ufficio, hardware e software, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:

i. numerosi incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.
ii. nomina di n**. 4 RUP**, sulla base di quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011 , attraverso specifici decreti commissariali, e loro accreditamento presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per le formalità e procedure previste in materia di appalti pubblici;
iii. istituzione, tramite specifici bandi di gara, dell'elenco imprese - per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara – e dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;
iv. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS014A/10 Comune di Firmo ", per € 600.000,00, gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 17.09.2012 ed consegna dei lavori in data 28.09.2012;

v. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. KR 021A/10 Comune di Santa Severina, per € 600.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 17.10.2012 e consegna dei lavori in data 21.11.2012;

vi. espletamento gara per l'affidamento dell'Incarico di Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di messa in sicurezza del costone sottostante il centro storico in rione Grecia" nel Comune di S. Severina (KR) - Codice Intervento KR 021A/10;

vii. espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS 004A/10 Comune di Acri, per € 1.500.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 19.12.2012, si è in attesa della consegna dei lavori;

viii. predisposizione documentazione per l'espletamento gara di appalto per affidamento lavori intervento cod. CS025A/10 - Provincia di Cosenza ", per € 1.500.000,00,

ix. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 019A/10 – Comune di Bisignano "Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant'Umile", lavori aggiudicati e realizzati;

x. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Ionio – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro", lavori aggiudicati in corso di realizzazione;

xi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod VV043A/10- Polia- "Interventi di mitigazione rischio frana e idraulico nella frazione Trecroci", lavori aggiudicati e realizzati;

xii. predisposizione documentazione per l'espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. RC 024A/10 – Marina di Gioiosa Jonica – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione Iunchi";

xiii. svolgimento di sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :

- Bisignano, Polia, Sant'Adrea Apostolo dello Jonio, Marina di Gioiosa ionica e Catanzaro.

xiv. avvio implementazione progettazioni da parte dell'Ufficio del Commissario, relativamente agli interventi:

- CS 019A/10 – Bisignano "Interventi di messa in sicurezza del Santuario di Sant'Umile";
- CS 020A/10 – Bisignano "Interventi di mitigazione del rischio nelle contrade Cretarossa e Fria";
- VV 043A/10 – Polia – "Interventi di mitigazione del rischio di frana e idraulico nella frazione Trecroci"

- CZ 079A/10 - S. Andrea Apostolo dello Ionio – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro"
- RC 024A/10 - Marina di Gioiosa Ionica – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione Iunchi";
- CZ 002A/10 "Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche" nel Comune di Catanzaro;
- CZ 054A/10 "Interventi di consolidamento nel centro abitato di Catanzaro (Via Siciliani e Via Carlo V) e della Frazione Gagliano (Via Smaldone e Via Gradoni Giglio)" nel Comune di Catanzaro

xv. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto;

xvi. predisposizione della documentazione necessaria da porre a base di gara, per i servizi di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, in tutti quei casi dove gli Enti beneficiari del finanziamento (Comuni), non hanno le competenze interne ai propri uffici tecnici per procedere alla progettazione e non hanno le risorse per gestire in modo diretto tale fase, gli interventi per i quali si sta procedendo a gare di progettazione sono i seguenti:

- CZ 067A/10 – Comune di Tiriolo "Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace";
- CS 003A/10 – Comune di Rogliano "Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata";
- VV 033A/10 - Provincia di VV "Ripristino della officiosità idraulica del Torrente S. Anna a monte della SS 522";
- VV 034A/10 - Provincia di VV "Ripristino della officiosità idraulica a monte della Variante alla SS 522 (Antonucci e affluente)";
- VV 035A/10 - Provincia di VV "Ripristino della officiosità idraulica del Torrente Trainiti a monte della SP n° 11 (Torrente Candrilli)";
- VV 036A/10 - Provincia di VV "Ripristino della officiosità idraulica del Fosso Tomarchiello o Libanio";
- CS 065A/10 - Provincia di CS "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Leccalardo";

- CS 069A/10 - Provincia di CS "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Cosenza";
- CS106B/10 - Provincia di CS "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano";
- CS 127B/10 - Provincia di CS "Interventi di sistemazione idraulica del Torrente San Mauro";
- CS 182B/10 - Provincia di CS "Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Malfrancato";

D. <u>Dicembre 2012 – Maggio 2013</u>

Nel periodo indicato, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:

xvii. ulteriori incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.

xviii. nomina di ulteriori n**. 17 RUP**, sulla base di quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011 , attraverso specifici decreti commissariali, e loro accreditamento presso il sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, per le formalità e procedure previste in materia di appalti pubblici;

xix. specifico avviso per l'aggiornamento, previsto entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, dell'elenco imprese - per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara – e dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;

xx. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS025A/10 – "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto - **Provincia di Cosenza** ", per € 1.300.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 14.02.2013 e consegna dei lavori in data 27.02.2013;

xxi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. RC 024A/10 – **Marina di Gioiosa Jonica –** "Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione Iunchi" lavori aggiudicati in corso di realizzazione;

xxii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS016A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina" nel **Comune di Zumpano**, per

€ 1.100.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;

xxiii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS017A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence " nel **Comune di Zumpano**, per € 900.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;

xxiv. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS062A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello" nel **Comune di Scalea**, per € 800.000,00 gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;

xxv. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS056A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Santa Maria degli Angeli" nel **Comune di Villapiana**, per € 800.000,00 gara in corso;

xxvi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 026A/10 – "Interventi in alveo sul Fiume Tacina" **Provincia di Crotone** gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;

xxvii. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 037A/10 – "Interventi in alveo sul Fiume Tuvolo/Migliarello" **Provincia di Crotone** gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;

xxviii. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 163B/10– "Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della conoide del t. satanasso" **Provincia di Cosenza** gara aggiudicata in attesa della stipula del contratto e relativa consegna dei lavori;

xxix. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 038A/10 – "Interventi in alveo sul fiume esaro" **Provincia di Crotone** gara in corso;

xxx. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 039A/10 – "Interventi in alveo sul fiume vallone Lamps Papaniciaro" **Provincia di Crotone** gara in corso;

xxxi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 122B/10 – "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Acquaniti" **Provincia di Cosenza** gara in corso;

xxxii. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico di Progettazione Def/Esec, Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di

consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace" cod. intervento CZ 067A/10 **Comune di Tiriolo;**

xxxiii. svolgimento di ulteriori sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi, oltre a quelli già indicati precedentemente, relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :

- Lungro, Cardinale, Morano Calabro, Cassano allo Ionio, Corigliano e Catanzaro.

xxxiv. avvio implementazione progettazioni da parte dell'Ufficio del Commissario, relativamente agli interventi:

- CS 040A/10 – Lungro "Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in località San Leonardo";
- CS 154B/10 – Morano Calabro "Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito";
- CZ 042A/10 – Cardinale – "Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico";
- CS 003A/10 – Rogliano "Interventi di consolidamento del movimento franoso in località Fuochi di Balzata";
- CS 106B/10 – Cassano/Corigliano "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano";

xxxv. Redazione del Progetto Preliminare intervento cod. CS 106B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano" trasmesso a tutti gli Enti interessati in data 28/03/2013;

xxxvi. Avvio della Progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento cod. CS 106B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano" con l'approfondimento e la rielaborazione degli elaborati grafici recanti lo stato di fatto dei luoghi in rapporto al regime vincolistico per poter compiutamente individuare gli Enti e le Amministrazioni preposte al rilascio di autorizzazioni, pareri e n.o.;

xxxvii. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto. Con riferimento alle istruttorie tecnico – amministrative si rimanda al successivo paragrafo per un quadro riepilogativo di dettaglio dello stato delle progettazioni.

E. <u>Maggio 2013 – Novembre 2013</u>

Nel periodo indicato, sono state svolte, e sono in corso, le seguenti attività:

xxxviii. ulteriori incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.

xxxix. aggiornamento con Decreto Commissariale n. 150 del 19 giugno 2013 dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;

xl. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS052A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio in località Santa Maria degli Angeli in **Comune di Villapiana (CS)** ", per € 800.000,00 gara aggiudicata con relativa stipula del contratto in data 19.06.2013 e consegna dei lavori in data 02.10.2013;

xli. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS016A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina" nel **Comune di Zumpano**, per € 1.100.000,00 stipula del contratto in data 31.05.2013;

xlii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS017A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence " nel **Comune di Zumpano**, per € 900.000,00 stipula del contratto in data 19.06.2013;

xliii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori intervento cod. CS062A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello" nel **Comune di Scalea**, per € 800.000,00 stipula del contratto in data 29.05.2013;

xliv. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 026A/10 – "Interventi in alveo sul Fiume Tacina" **Provincia di Crotone** stipula del contratto in data 11.06.2013;

xlv. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 037A/10 – "Interventi in alveo sul Fiume Tuvolo/Migliarello" **Provincia di Crotone** stipula del contratto in data 17.06.2013;

xlvi. espletamento gara di appalto per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 163B/10– "Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della conoide del t. satanasso" **Provincia di Cosenza** stipula del contratto in data 19.06.2013;

xlvii. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 038A/10 – "Interventi in alveo sul fiume esaro" **Provincia di Crotone** stipula del contratto in data 10.09.2013;

xlviii. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. KR 039A/10 – "Interventi in alveo sul fiume vallone Lamps Papaniciaro" **Provincia di Crotone** stipula del contratto in data 10.09.2013;

xlix. espletamento gara di appalto, precedentemente andata deserta, per l'affidamento delle indagini geognostiche relativamente all'intervento cod. CS 122B/10 – "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Acquaniti" **Provincia di Cosenza** stipula del contratto in data 19.09.2013;

l. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico di Progettazione Def/Esec, Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace" cod. intervento CZ 067A/10 **Comune di Tiriolo** stipula del contratto in data 29.05.2013**;**

li. svolgimento di ulteriori sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi, oltre a quelli già indicati precedentemente, relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :

- Cassano allo Ionio, Corigliano e Catanzaro.

lii. Redazione del Progetto Preliminare intervento CS 040A/10 – Lungro "Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in località San Leonardo" trasmesso al Comune con nota 1060/2013 del 23 luglio 2013;

liii. Redazione del Progetto Preliminare intervento CS 154B/10 – Morano Calabro "Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato da fenomeni di crollo e colata rapida di detrito";

liv. Redazione del Progetto Preliminare intervento CZ 042A/10 – Cardinale – "Interventi di sistemazione delle pendici sovrastanti il centro storico" trasmesso al Comune con nota 1235/2013 del 20 settembre 2013;

lv. Redazione del Progetto definitivo dell'intervento cod. CS 106B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano" trasmesso al RUP dell'intervento in data 8/11/2013, per la verifica e la validazione;

lvi. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico di Direzione lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli "Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico" nel **Comune di Maierà (CS)** cod. intervento CS057A/10, Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 369 del 08/11/2013**;**

lvii. espletamento gara di appalto per l'affidamento dei lavori di: "Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico" nel **Comune di Maierà (CS)** cod. intervento CS057A/10, importo finanziamento € 800.000,00, aggiudicazione provvisoria del 13 novembre 2013;

lviii. definizione e stipula della relativa convenzione, in data 30 ottobre 2013, dei rapporti convenzionali con la Regione Calabria per la regolamentazione delle modalità di finanziamento e rendicontazione dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 8/2012;

lix. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto. Con riferimento alle istruttorie tecnico – amministrative si rimanda al successivo paragrafo per un quadro riepilogativo di dettaglio dello stato delle progettazioni.

F. <u>Novembre 2013 – Marzo 2014</u>

Nel periodo indicato, sono state svolte le seguenti attività:

lx. ulteriori incontri con i Comuni, finalizzati ad acquisire le informazioni ed i documenti progettuali esistenti e poter procedere con le successive fasi di attività.

lxi. svolgimento di ulteriori sopralluoghi diretti sui siti oggetto di intervento. Allo stato attuale risultano svolti i sopralluoghi, oltre a quelli già indicati precedentemente, relativamente agli interventi previsti nei Comuni di :

- Cassano allo Ionio, Corigliano e Catanzaro.

lxii. Convocazione e svolgimento, in data 11 dicembre 2013, di Conferenza di Servizi per i seguenti interventi:

- cod. CS 106B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano";
- cod. CS 166B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Catocastro" nel Comune di Amantea (CS);
- cod. CS 124B/10 - "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Pagliaro" Comune di Trebisacce (CS);

lxiii. predisposizione della necessaria documentazione per le verifiche in itinere a cura del MISE - DPS - UVER su interventi della delibera CIPE n. 8/2012 "Frane e versanti";

lxiv. svolgimento delle istruttorie tecnico – amministrative di progetti, preliminari e/o definitivo, trasmessi dai Comuni, per verificare la correttezza e completezza degli elaborati e poter quindi definire svolgere la successiva fase di approvazione e poter passare alla progettazione definitiva, oppure per la necessità di adeguamento del progetto. Con riferimento alle istruttorie tecnico – amministrative si rimanda al

successivo paragrafo per un quadro riepilogativo di dettaglio dello stato delle progettazioni;

lxv. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi integrativi di mitigazione del rischio di frana nel centro storico" cod. intervento CS 057A/10 **Comune di Maierà** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 376 del 20/11/2013;

lxvi. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico di Direzione lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "Completamento degli interventi di consolidamento nel centro" cod. intervento KR 117B/10 **Comune di Mesoraca** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 414 del 23/12/2013;

lxvii. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi di mitigazione del rischio frana in nel centro abitato e in loc. Zanzaro" cod. intervento CS 135B/10 **Comune di Falerna** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 415 del 23/12/2013;

lxviii. espletamento gara per l'affidamento dei lavori dell'intervento "Completamento degli interventi di consolidamento nel centro" cod. intervento KR 117B/10 **Comune di Mesoraca** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 5 del 09/01/2014;

lxix. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi di mitigazione del rischio frana della Frazione Malaugelli e di via Merenzata" cod. intervento KR 116B/10 **Comune di Mendicino** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 6 del 09/01/2014;

lxx. espletamento gara per l'affidamento dell'incarico del servizio di verifica dei livelli progettuali ai fini della validazione per l'intervento cod. CS 106B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale **di Corigliano e Cassano**" Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 3 del 08/01/2014;

lxxi. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi di mitigazione del rischio frana nel centro abitato e nelle località Petrara, Pianetto, Circonvallazione" cod. intervento CS 044A/10 **Comune di Cerisano** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 24 del 20/01/2014;

lxxii. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Crotone" cod. intervento KR 071A/10 **Provincia di Crotone** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 52 del 18/02/2014

lxxiii. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi in alveo sul Torrente Tuvolo/Migliarello" cod. intervento KR 037A/10 **Comune di Crotone** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 67 del 03/03/2014;

lxxiv. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza di Via delle Muse" cod. intervento CS 119B/10 **Comune di Serra Pedace** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 70 del 05/03/2014;

lxxv. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi di mitigazione del rischio di frana nell'abitato di Natile Nuovo" cod. intervento RC 064A/10 **Comune di Careri** Decreto di Aggiudicazione definitiva n. 78 del 06/03/2014;

lxxvi. espletamento gara per l'affidamento dei lavori degli "Interventi in alveo sul fiume Esaro" cod. intervento KR 038A/10 **Comune di Crotone** Aggiudicazione provvisoria con nota prot.n. 379 del 04/03/2014. In attesa dell'Aggiudicazione definitiva.

lxxvii. Redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo relativo all'intervento CZ 079A/10 "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro" nel Comune di **S. Andrea Apostolo dello Ionio**;

lxxviii. Redazione del Progetto Definitivo/Esecutivo relativo all'intervento cod. RC 024A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio di frana nella frazione Iunchi" nel Comune di **Marina di Gioiosa Jonica**;

lxxix. Redazione del Progetto Esecutivo dell'intervento cod. CS 106B/10 – "Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale **di Corigliano e Cassano**" trasmesso al RUP dell'intervento in data 4/03/2014, per la necessaria fase di verifica e validazione;

lxxx. Redazione del Progetto Definitivo relativo all'intervento cod. CZ 002A/10 – "Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture strategiche frazione Janò località Rumbolotto e Scala" nel Comune di **Catanzaro;**

4. Incontri con Comuni - Proseguimento istruttoria di dettaglio

Come già rappresentato nelle precedenti relazioni, nel periodo settembre-dicembre 2011, sono stati convocati e svolti incontri diretti tra il Commissario e tutti i Comuni, per poter iniziare la predisposizione di eventuali atti e documentazione, necessari per un rapido avvio delle attività operative nel momento in cui si fossero rese disponibili le risorse economiche previste.

Successivamente agli incontri con tutti i Comuni presenti nell'accordo di programma, si è entrati nel merito del proseguimento delle attività, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici relativi ad elaborati progettuali trasmessi al Commissario Delegato, sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi connessi alle procedure di gara da intraprendere e/o già espletate dalle singole amministrazioni.

Nel periodo in oggetto sono proseguiti gli incontri con molti Comuni, negli uffici di Reggio Calabria e/o di Catanzaro, facenti parte dell'Elenco A e B di cui all'Accordo di Programma del 25.11.2010, ed è stata definita con gli stessi Comuni una procedura di attuazione operativa delle fasi di progettazione che ha portato ad avere, per la quasi totalità degli interventi, almeno un livello di progettazione (Preliminare, Definitivo ed Esecutivo).

A tal proposito si riporta in modo sintetico, la situazione aggiornata ad oggi: degli 88 interventi di cui all'allegato A quelli ricadenti in territorio comunale (gli altri ricadono in ambito provinciale) sono 64, per 63 Comuni esistono elaborati progettuali già esitati positivamente dall'ufficio del Commissario e si trovano dunque o nella fase di esecuzione dei lavori o in un avanzata fase progettuale in ciò costantemente supportati e monitorati da parte di questo ufficio da un punto di vista sia tecnico che amministrativo attraverso il supporto costante agli uffici tecnici comunali. In particolare n. 13 interventi sono nella fase di esecuzione dei lavori o di gara espletata per l'affidamento lavori in attesa di stipulare il contratto, n. 6 interventi sono dotati di progettazione di livello esecutiva e n. 21 interventi sono dotati di progettazione di livello definitiva. Preme evidenziare che su 44 Amministrazioni Comunali, che stanno portando avanti la progettazione, n. 31 hanno richiesto e sono stati autorizzati, a seguito di numerosi incontri ed istruttorie amministrative, a procedere con l'affidamento all'esterno dei servizi di progettazione Def/Esec e dei servizi di Indagine Geognostiche.

Dei 97 interventi di cui all'Allegato B quelli ricadenti in territorio comunale(gli altri ricadono in ambito provinciale) sono 61, di questi 39 comuni hanno presentato il progetto preliminare e sono in corso da parte di questo ufficio le istruttorie tecniche. Inoltre n. 7 interventi sono dotati di progettazione di livello esecutiva e n. 16 interventi sono dotati di progettazione di livello definitiva. Infine per n. 4 interventi è stata espleta la gara per l'affidamento lavori in attesa di stipulare il contratto Anche in questo caso va ricordato che su 61 Amministrazioni Comunali, n. 42 hanno richiesto e sono stati autorizzati a procedere con l'affidamento all'esterno dei servizi di progettazione Def/Esec dei servizi di Indagine Geognostiche.

In tal modo, a breve, la quasi totalità degli interventi previsto nell'Accordo di Programma sarà dotato di un livello di progettazione Definitiva e/o Esecutiva.

5. Nomina RUP

In parallelo agli incontri con i Comuni, di cui al punto precedente, come previsto dalla procedura definita con gli stessi in base a quanto previsto dal DPCM del 21.01.2011 e dal DPCM integrativo del 20 luglio 2011 (registrato alla Corte dei Conti il 16 novembre 2011, reg. n. 19 – fog. 3439), con il quale vengono emanate "ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del d.l. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure amministrative connesse all'attuazione degli interventi", e tenuto conto delle procedure indicate dal D.lgs 163/06 e s.m.i. in materia di "contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", il Commissario delegato sta provvedendo ad integrare nella propria struttura, tramite specifici decreti Commissariali di nomina, i Responsabili del Procedimento (RUP) già nominati dai Comuni/Province relativamente agli interventi da attuare.

Allo stato risultano già nominati i RUP dei seguenti interventi:

codice ReNDiS	Comune	Titolo dell'intervento
CS 014A/10	Comune di Firmo	Interventi di consolidamento in Via Sparadei e Via della Repubblica
KR 021A/10	Comune di Santa Severina	Interventi di messa in sicurezza del costone sottostante centro storico
CS 004A/10	Comune di Acri	Interventi di consolidamento in loc. Serricelle
CS 025A/10	Provincia di Cosenza	Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto
CS 016A/10	Comune di Zumpano	Interventi di mitigazione del rischio in località Malavicina

CS 017A/10	Comune di Zumpano	Interventi di mitigazione del rischio in località Mennavence
CZ 067A/10	Comune di Tiriolo	Interventi di consolidamento e di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato - bivio Pedadace
CS062A/10	Comune di Scalea	Interventi di mitigazione del rischio di frana in loc. Monticello
CS106B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica del Fiume Crati in territorio comunale di Corigliano e Cassano
CS 056A/10	Comune di Villapiana	Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Santa Maria degli Angeli
KR 026A/10	Provincia di KR	Interventi di sistemazione idraulica alla foce del Fiume Tacina
KR 037A/10	Provincia di KR	Interventi in alveo sul Torrente Tuvolo / Migliarello
KR 038A/10	Provincia di KR	Interventi in alveo sul Fiume Esaro
KR 039A/10	Provincia di KR	Interventi in alveo sul Vallone Lamps Papaniciaro
CS 122B/10	Provincia di CS	Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Acquaniti
CS 124B/10	Provincia di CS	Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Pagliaro
CS 125B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente fiumarella
CS 163B/10	Provincia di CS	Interventi di regimazione idraulica nel tratto terminale della conoide del T. Satanasso
CS 166B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Catocastro
CS 168B/10	Provincia di CS	Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica con pulizia in alveo del Torrente Grammisato
CS 173B/10	Provincia di CS	Interventi di sistemazione idraulica lungo il Torrente Colognati
CS 057A/10	Comune di Maierà	Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico"

CZ 079A/10	S. Andrea Apostolo dello Ionio	Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato, area Caserma CC e loc Ferraro
RC 064A/10	Comune di Careri	Interventi di mitigazione del rischio di frana nell'abitato di Natile Nuovo
CS 044A/10	Comune di Cerisano	Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e nelle località Petrara, Pianetto, Circonvallazione
CS 119B/10	Comune di Serra Pedace	Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza di Via delle Muse
KR 117B/10	Comune di Mesoraca	Completamento degli interventi di consolidamento nel centro abitato e in loc. San Marco
CZ 135B/10	Comune di Falerna	Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in loc. Zanzaro
CS 116B/10	Comune di Mendicino	Interventi di mitigazione del rischio di frana della frazione Malaugelli e di Via Merenzata

6. Istituzione degli elenchi di Imprese e Professionisti

Con propri decreti n. 25 e n. 26 del 22.06.2012, Il Commissario Delegato ha emanato due bandi di gara, regolarmente pubblicati su GURI e Bollettino ufficiale Regione Calabria, per l'istituzione, rispettivamente:

- dell'elenco imprese, per le gare a procedura ristretta semplificata, da utilizzare anche per i cottimi fiduciari e procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara;
- dell'elenco professionisti, cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i.

Alla data del 03.10.2012 i due Elenchi in oggetto sono stati pubblicati nel sito web del Commissario Delegato, a valle delle procedure di verifica della documentazione richiesta e trasmessa dalle Imprese e dai Professionisti, dopo aver prorogato i termini per l'iscrizione (originariamente previsti per il 31 luglio 2012) fino al 14 settembre 2012.

A tale data risultano iscritti in tali elenchi:

- 243 imprese,

- 502 professionisti.

Inoltre con proprio decreto n. 83 del 29.11.2012, il Commissario Delegato ha emanato un ulteriore bando di gara per procedere all'aggiornamento del suddetto elenco delle imprese, anche per poter soddisfare le condizioni previste dal comma 2 dell'art.123 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., relativamente alle procedure da espletare nel corso dell'anno 2013.

Con decreto n. 2 del 08.01.2013, il Commissario Delegato ha approvato l'elenco imprese per inviti a gare a procedura ristretta semplificata per l'anno 2013, da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

A tale data risultano iscritte in tale elenco:

- 352 imprese

Mentre con proprio decreto n. 71 del 5 Aprile 2013 ha proceduto a richiedere l'aggiornamento, previsto entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello di iscrizione, dell'elenco professionisti - cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, di importo stimato inferiore a 100.000 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del D.lgs 163/06 e s.m.i;

L'aggiornamento dell'elenco professionisti è stato pubblicato con Decreto Commissariale n. 150 del 19 giugno 2013.

A tale data risultano iscritti in tale elenco:

- 456 professionisti

Si segnala che occorre procedere all'istruttoria di tutte le richieste pervenute per l'iscrizione all'Elenco delle imprese da invitare a procedura negoziata e/o ristretta semplificta nei termini di cui all'art. 123 del D.Lgs- 163/2006 e s.m.i..

7. Conclusione espletamento gare di appalto per affidamento lavori interventi cod. CS057A/10 Comune di Maierà, cod. CZ135B/10 Comune di Falerna, CS116B/10 Comune di Mendicino, cod. CS044A/10 Comune di Cerisano, KR117B/10 Comune di Mesoraca, KR 071A/10 - Provincia di Crotone, KR 037A/10 - Provincia di Crotone, CS 119B/10 Comune di Serra Pedace, RC 064A/10 Comune di Careri e KR 038A/10 Provincia di Crotone.

Come sinteticamente riportato nel paragrafo 3F, nel periodo di riferimento (novembre 2013 – marzo 2014) sono terminate le procedure di gara per n. 10 interventi per l'affidamento dei lavori, con le relative aggiudicazioni definitive. Per alcuni interventi, a causa della scadenza del mandato Commissariale, non è stato possibile procedere alla stipula del relativo contratto.

In particolare:

1) Con specifico decreto Commissariale n. 368 del 31 ottobre 2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Maierà:

   - è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. CS057A/10 - Comune di Maierà "Interventi integrativi di mitigazione del rischio frana nel centro storico"**;
   - è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 376 del 20 novembre 2013.

2) Con specifico decreto Commissariale n. n. 388 del 29/11/2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Falerna:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. CZ135B/10 - Comune di Falerna "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e in loc. Zanzaro"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 415 del 23 dicembre 2013.

3) Con specifico decreto Commissariale n. n. 383 del 22/11/2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Mesoraca:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. KR117B/10 - Comune di Mesoraca "Completamento degli interventi di consolidamento nel centro abitato e in loc. San Marco"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 5 del 09 gennaio 2014.

4) Con specifico decreto Commissariale n. n. 399 del 06/12/2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Mendicino:

   - è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. CS116B/10 - Comune di Mendicino ""Interventi di mitigazione del rischio di frana della frazione Malaugello e di Via Merenzate (Acheruntia)"**;
   - è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 6 del 10 gennaio 2014.

5) Con specifico decreto Commissariale n. n. 412 del 19/12/2013, a valle dell'esecuzione della progettazione esecutiva - realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Cerisano:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **Cod. CS044A/10 - Comune di Cerisano "Interventi di mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e nelle località Petrara, Pianetta, Circonvallazione"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 24 del 20 gennaio 2014.

6) Con specifico decreto Commissariale n. n. 410 del 17/12/2013, a valle dell'esecuzione della progettazione definitiva- realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Crotone:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **KR 071A/10 - Provincia di Crotone "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Crotone"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 52 del 18 febbraio 2014. **Contratto da stipulare**.

7) Con specifico decreto Commissariale n. n. 410 del 17/12/2013, a valle dell'esecuzione della progettazione definitiva- realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Crotone:
   - è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **KR 037A/10 - Provincia di Crotone "Interventi in alveo sul Torrente Tuvolo/Migliarello nel Comune di Crotone"**;
   - è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 67 del 03 marzo 2014. **Contratto da stipulare**.

8) Con specifico decreto Commissariale n. n. 45 del 12/02/2014, a valle dell'esecuzione della progettazione definitiva- realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Serra Pedace:
   - è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **CS 119B/10 Comune di Serra Pedace "Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza di Via delle Muse"**;
   - è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite

in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 70 del 05 marzo 2014. **Contratto da stipulare**.

9) Con specifico decreto Commissariale n. n. 48 del 12/02/2014, a valle dell'esecuzione della progettazione definitiva- realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Careri:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **RC 064A/10 Comune di Careri "Interventi di mitigazione del rischio di frana nell'abitato di Natile Nuovo"**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via definitiva con Decreto Commissariale n. 78 del 06 marzo 2014. **Contratto da stipulare**.

10) Con specifico decreto Commissariale n. n. 55 del 21/02/2014, a valle dell'esecuzione della progettazione definitiva- realizzata dal gruppo di progettazione individuato dall'Ufficio Tecnico della Provincia di Crotone:

- è stato approvato lo schema di lettera di invito, debitamente vistata dal RUP, relativa ai lavori da realizzarsi per l'intervento identificato con il **KR 038A/10 Provincia di Crotone "Interventi in alveo sul fiume Esaro" nel Comune di Crotone**;
- è stato dato incarico a Invitalia Attività produttive S.p.A. - nell'ambito delle attività di supporto ed assistenza tecnico-operativa ed amministrativa da questa garantite in tutte le fasi relative all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 25.11.2010, giusta Convenzione sottoscritta il 06.07.2011 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A. - di procedere all'espletamento delle fasi di gara, da attuarsi ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 163/06 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un numero congruo di Imprese scelte tra quelle presenti nell'Albo delle imprese del Commissario e che sono in possesso di idonee caratteristiche tecnico organizzative.

A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, la stessa è stata quindi aggiudicata, in via provvisoria con nota prot.n. 379 del 04/03/2014. **In attesa dell'Aggiudicazione definitiva**.

8. Convenzioni con le Provincie

A valle delle Convenzioni stipulate con le Province e alle azioni connesse all'attuazione degli interventi urgenti e prioritari il Commissario ha affidato a ciascun Ente, ai sensi degli artt. 2 e 3 delle citate Convenzioni, alcune attività di progettazione riferite a specifici interventi, in particolare:

- ✓ **Provincia di Cosenza:** In virtù della convenzione stipulata in data 1 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Completamento degli interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Trionto Codice Rendis CS025A/10; il cui progetto definitivo è stato esitato, positivamente, da parte dell' Autorità di bacino Regionale, ed il Progetto esecutivo esitato positivamente da questo ufficio ed, a valle delle procedure di gara, sono stati avviati i lavori in data 25/03/2014 e terminati in data

20/11/2013. Per effetto della sopra citata convenzione, sono state affidate in data 1 agosto 2012 le progettazioni di ben altri 9 interventi (codice rendis CS134B/10; CS167B/10; CS122B/10; CS124B/10; CS125B/10 ;CS168B/10; CS173B/10; CS163B/10; CS166B/10) rispetto ai quali la Provincia ha già provveduto a trasmette i progetti Preliminari al momento al vaglio istruttorio di compatibilità ai requisiti previsti dall'Accordo di Programma. Inoltre per n. 2 interventi, e precisamente l'intervento CS 166B/10 ed il CS 124B/10, la Provincia ha provveduto, nella prima decade di Dicembre a trasmettere le progettazioni definitive che sono state sottoposte alla Conferenza di Servizi del 11/12/2013. Infine con nota 1414/UC del 24.10.2013, sono state affidate alla Provincia di Cosenza le attività di progettazione relative ai seguenti interventi: CS 065A/10; CS069A/10, CS 127A/10 e CS 182A/10. Inoltre come richiesto dalla Provincia di Cosenza, sono state affidati i servizi di indagini per gli interventi con codice ReNDIS CS122B/10 e CS163B/10;

- ✓ **Provincia di Reggio Calabria:** In virtù della convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di sistemazione idraulica lungo il torrente Budello" da realizzare nel comune di Gioa Tauro Codice Rendis RC068A/10; il progetto preliminare di tale intervento è stato esitato, positivamente, da parte di questo ufficio, e la Provincia sta procedendo all'elaborazione delle successive fasi progettuali;

- ✓ **Provincia di Catanzaro:** in virtù della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2011 oltre all'affidamento della progettazione dei primi due interventi (cod. CZ081A/10 e CZ082A/10), tra dicembre 2012 e marzo 2013, sono stati autorizzati alla progettazione di ulteriori n. 12 interventi tramite l'affidamento dei soli servizi specialistici.

- ✓ **Provincia di Crotone:** In virtù della convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 è stata affidata la progettazione relativa all'intervento denominato "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Crotone" da realizzare nei comuni di Cirò Marina, Cirò, Carfizzi e Melissa"

Codice Rendis KR071A/10; il progetto preliminare è stato esitato positivamente, da parte di questo ufficio, e la Provincia ha proceduto all'elaborazione delle successive fasi progettuali ed ha trasmesso il progetto Definitivo all'Autorità di bacino Regionale per il nullaosta di competenza a valle del quale si procederà con l'espletamento delle gara per l'affidamento dei lavori. Per effetto della Convenzione stipulata in data 4 agosto 2011 con la Provincia di Crotone sono state affidate in data 11 dicembre 2012 le progettazioni di altri 5 interventi(codice Rendis KR121B/10, KR126B/10; KR165B/10, KR171B/10 e KR172B/10) rispetto ai quali la Provincia ha provveduto a trasmettere alcuni dei progetti preliminari già stati esitati positivamente da questo ufficio con contestuale autorizzazione a proseguire nelle successive fasi progettuali.

- ✓ **Provincia di Vibo Valentia:** In virtù della convenzione stipulata in data 6 settembre 2011 è stata affidata la progettazione relativa a n.2 interventi: "Interventi di ripristino delle sezioni di deflusso e della funzionalità delle opere idrauliche nei corsi d'acqua minori nella Provincia di Vibo Valentia" da realizzare nei comuni di Pizzo Calabro, Ricadi e San Nicola da Crissa" Codice Rendis VV072A/10; "Interventi integrativi di mitigazione del rischio idrogeologico incombente nel centro abitato di Maierato" Codice Rendis VV005A/10. I progetti preliminari di ambedue gli interventi son stati esitati positivamente da parte di questo ufficio e la Provincia sta provvedendo all'elaborazione delle successive fasi progettuali. Per effetto della sopra citata convenzione, in data 10 ottobre 2012, sono state affidate le progettazioni di altri 4 interventi,(codice rendis VV033A/10; VV034A/10; VV035A/10; VV036A/10) rispetto ai quali la Provincia ha provveduto a trasmettere i progetti Preliminari e questi sono già stati esitatati positivamente da parte di questo ufficio con contestuale autorizzazione a proseguire nelle successive fasi progettuali. A seguito della manifestata impossibilità da parte della Provincia di Vibo Valentia a proseguire con le attività di progettazione, per carenza di risorse interne all'ufficio, il Commissario Straordinario sta provvedendo all'affidamento dei servizi di progettazione per alcuni degli interventi previsti. Inoltre per l'intervento cod. VV072A/10, la Provincia è stata autorizzata,

con nota prot. n. 618/UC del 18.04.2013, a far ricorso alle procedure per l'affidamento di servizi professionali esterni.

9. Sede tecnica Ufficio del Commissario Delegato

Così come rappresentato nella relazioni precedenti, il Commissario ha stipulato un contratto di affitto con decorrenza dal 1 dicembre 2011 di un immobile nel Comune di Reggio Calabria, al termine della ristrutturazione dello stesso, da parte della proprietà, sono state avviate le attività necessarie per completamento ad ufficio:

a) arredi per le risorse tecniche, direttamente tramite le Convenzioni Consip;
b) fornitura di arredi e complementi non previsti nelle Convenzioni Consip;
c) fornitura dei servizi e degli strumenti di telefonia e trasmissione/ricezione dati;
d) fornitura di energia elettrica.

A tal riguardo si rappresenta che dalla terza decade di marzo 2012 gli uffici sono stati resi a tutti gli effetti operativi.

L'Ufficio era dotato di n. 1 ufficio riservato al Commissario e di n. 13 postazioni operative, tutte dotate di Pc, oltre ad una stanza "tecnica" (con plotter, stampante multifunzione e fotocopiatrice/scanner), altre strumentazioni operative (server, rete telefoni/dati) ed una stanza archivio per i progetti e la documentazione tecnica ricevuta e prodotta.

Riguardo la sede di Reggio Calabria, si evidenzia che nell'ambito della Convenzione con Invitalia era prevista a carico di Invitalia l'individuazione e l'affitto, di un locale avente caratteristiche idonee per la costituzione di un ufficio a Reggio Calabria. Invitalia ha proceduto ad un ricerca di mercato per individuare tale locale. Su tale indagine sono state basate anche le stime economiche per quantificare i costi della struttura di Reggio Calabria direttamente ricadenti sulla Convenzione.

Successivamente il Commissario Straordinario Delegato, avendo individuato autonomamente l'immobile da affittare, procedeva alla locazione (poi avvenuta in data 04/11/2011) di un immobile da destinare quale propria nuova sede, di caratteristiche tecniche tali da poter destinare parte dello stesso a ufficio del costituendo GdL di IAP, invitando Invitalia a soprassedere all'individuazione di una propria sede presso la città di Reggio Calabria e di provvedere esclusivamente all'installazione dei beni hardware e software previsti per il GdL esterno IAP. Chiaramente tutte le spese relative all'affitto ed al completamento degli uffici (arredi e complementi, telefonia ecc) si intendevano stralciate dalla Convenzione con Invitalia.

Nello stesso tempo Invitalia ha provveduto a fornire i seguenti beni:

- postazioni pc fisse e ulteriore hardware (stampanti, scanner, fax), con estensioni garanzia e start-up;
- software per applicazioni tecniche (pacchetto geotecnico, topografico, grafico, contabilità e calcolo).

Al termine dell'incarico Commissariale, il sottoscritto ha provveduto a rescindere il contratto di affitto in essere ed a trasferire i beni strumentali alla Regione Calabria.

10. Personale utilizzato

Con Decreto Commissariale n. 2 del 19.07.2011, in forza di quanto previsto nel DPCM 21.01.2011, art. 4, comma 1, è stata costituita la Struttura di supporto dell'Ufficio commissariale, composta:

- da personale in avvalimento, proveniente dalla Regione Calabria - Dipartimento n.9 LL.PP. dell'Assessorato ai LL.PP, costituito da n. 7 risorse tecnico-amministrative esperte, tutti sotto forma di collaborazione in forma non continuativa come disposto dal DPCM 20.07.2011, e per i quali viene corrisposto un compenso corrispondente alle sole ore di straordinario volte presso l'Ufficio del Commissario, nel limite mensile di 30 ore.

In aggiunta a tale personale operano, a seconda delle necessità, presso gli Uffici di questo Commissario, tecnici facenti parte dei Gruppi di Lavoro specifici costituiti da Invitalia e dal CGIAM, non in rapporto di dipendenza, pertanto, del Commissario, contrattualizzati dalle stesse Società/Amministrazioni, a seguito di selezione pubblica, sulla base delle esigenze manifestate dallo stesso Commissario Delegato.

Non sono state affidate consulenze, né incarichi professionali, da parte dell'Ufficio del Commissario delegato in oggetto.

Alla scadenza del mandato è stato messo a disposizione della Regione Calabria il file con lo stato degli interventi.

Rimango in attesa di essere convocato per il passaggio delle consegne al Commissario delegato subentrante.

D.Percolla

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione annuale anno 2014

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10 dicembre 2010

Periodo 1 gennaio – 24 giugno 2014

Giugno 2014
Commissario Straordinario Delegato
Prefetto Vincenzo Grimaldi

PREMESSA

Le attività svolte in relazione all'attuazione dell'Accordo di Programma e i dati che ne descrivono gli esiti, riportati nella presente relazione, si riferiscono al periodo 1 gennaio - 24 giugno 2014, data di conclusione dell'incarico del Commissario straordinario in base a quanto disposto dall'art. 10, comma 1 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".

1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Tabella 1: situazione complessiva al 24/06/2013.

Regione	Emilia-Romagna
Commissario straordinario delegato	Prefetto Vincenzo Grimaldi
Decreto di nomina Decreto di proroga	D.P.C.M. 10 dicembre 2010 D.P.C.M. 28 gennaio 2014
Data sottoscrizione Accordo	3 novembre 2010
Data sottoscrizione Primo Accordo Integrativo	4 maggio 2011
Data sottoscrizione Secondo Atto Integrativo all'Accordo	23 dicembre 2013
Importo complessivo assentito in Accordo	€ 144.474.050,96
Importo programmato per il periodo (anno 2014)[1]	finanziamenti: € 23.709.352,47 cofinanziamenti: € 2.297.121,32
Importo speso (fino al 24/06/2014)	finanziamenti: € 32.407.714,14 cofinanziamenti: € 22.195.963,75
Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (fino al 24/06/2014)	finanziamenti: € 39.980.791,40 cofinanziamenti: € 27.650.165,53

[1] Per la quota di finanziamento statale, l'importo è riferito agli interventi che nella banca dati ReNDiS risultano in attesa di avvio e che ammontano a complessivi 23.668.400,00 euro, a tutt'oggi non trasferiti.
Per la parte di cofinanziamento l'importo di 2.297.121,32 euro corrisponde agli interventi inseriti nell'Accordo di Programma a seguito della sottoscrizione del II Atto integrativo.

2. DIFESA DEL SUOLO E CONTESTO REGIONALE

La Regione Emilia-Romagna occupa un territorio vasto e paesaggisticamente variegato, caratterizzato da livelli di pericolosità idraulica, da frana e costiera cui, in alcuni contesti, corrispondono condizioni di rischio rilevanti.

Alle peculiari condizioni del territorio negli ultimi anni si sono aggiunti gli effetti dai cambiamenti climatici, che si manifestano con una maggiore frequenza di eventi piovosi concentrati in certi periodi dell'anno e, dunque, con una sollecitazione prolungata dei corsi d'acqua e del sistema di opere di difesa idraulica lungo i medesimi.

Di seguito, per maggiore chiarezza, viene riassunto brevemente lo stato del dissesto nelle sue varie manifestazioni e si dà conto dell'organizzazione regionale per quanto attiene la gestione operativa degli interventi di mitigazione del rischio. Tale quadro, nel quale si è inserita l'attività commissariale per l'attuazione dell'Accordo, ricalca quanto già riportato nelle precedenti relazioni annuali, ma viene comunque inserito nella presente per ragioni di completezza e di maggiore facilità di lettura.

2.1 Dissesto idrogeologico

L'Emilia-Romagna è una delle regioni più franose d'Italia, con oltre il 20% del territorio collinare e montano interessato da circa 70.000 frane, di cui 30.000 attive o riattivatisi negli ultimi 20 anni (dati 2009 – "Per la sicurezza del territorio 2007-2009", Regione Emilia-Romagna). Di queste, più di 400 sono state perimetrate e inserite nei Piani di Bacino in quanto a rischio molto elevato o elevato.

La grande maggioranza dei danni causati da movimenti franosi avviene per la riattivazione di corpi di frana già esistenti sui quali in passato, in numerosi casi, sono stati edificati centri abitati.

Per quanto riguarda le infrastrutture, la gestione del dissesto si pone come un tema di complessa e costosa risoluzione a causa della diffusione pervasiva delle frane sull'intero territorio collinare regionale. Si pensi che in alcuni comuni oltre il 40% del territorio è coperto da frane e spesso non esistono percorsi alternativi oltre a quelli esistenti.

La sicurezza dei versanti è oggi affrontata attraverso un approccio basato sul principio della prevenzione e della riduzione del danno, a partire da alcune azioni convergenti quali, in primo luogo, l'applicazione del sistema di vincoli e di prescrizioni presenti negli strumenti della pianificazione di bacino. Accanto a tali elementi è indispensabile approfondire la conoscenza del territorio e del meccanismo di innesco dei fenomeni franosi, al fine di prevederne l'evoluzione a breve termine: il bagaglio di conoscenze derivante dal monitoraggio dei versanti in dissesto è infatti il presupposto di eventuali azioni di emergenza e, nel medio-lungo periodo, di un'efficace pianificazione del territorio e di una corretta progettazione di interventi strutturali.

2.2 Rischio idraulico

Il complesso assetto della rete idrografica naturale e artificiale, la consistenza e la distribuzione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle attività produttive sono i fattori che concorrono a determinare le condizioni di rischio idraulico cui è esposto il territorio dell'Emilia-Romagna.

Nelle aree di pianura il reticolo naturale assume connotati di forte artificialità strutturale, a causa della progressiva arginatura degli alvei che ne ha irrigidito la naturale dinamica evolutiva. L'azione antropica sul sistema dei corpi idrici è inoltre evidente per la presenza di una fitta rete di canali di bonifica, con funzioni irrigue e di scolo delle acque, che si irradia capillarmente in questo ambito territoriale dalla solida vocazione produttiva.

A parte il fiume Po, caratterizzato dalla presenza di ampie aree golenali racchiuse dagli argini maestri in cui le piene possono trovare uno sfogo, i tratti fluviali interessati dalla presenza di rilevati arginali presentano, per lo più, alvei canalizzati con sezioni regolari che trasferiscono verso valle le onde di piena senza laminazione. In queste aree il rischio idraulico si può manifestare per tracimazione o rottura degli argini determinate dall'insufficiente capacità di smaltimento delle acque o da impreviste e locali criticità. In un contesto siffatto è evidente la strategicità di una manutenzione preventiva, in grado di mantenere in efficienza un sistema di opere di difesa così diffuso e ormai vetusto.

Nelle aree di montagna i corsi d'acqua presentano invece caratteristiche di naturalità, sebbene si collochino in alcuni casi in contesti fortemente antropizzati, con presenza di centri abitati, infrastrutture, attività produttive che si sono sviluppati sui terrazzi fluviali e, quindi, in aree potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione. In generale, la sicurezza idraulica e la stabilità dei versanti sono strettamente legate: l'equilibrio dei profili di fondo e delle sponde dei corsi d'acqua è infatti condizione necessaria ad evitare erosioni destabilizzanti al piede dei pendii e dei terrazzi fluviali.

È infine opportuno ricordare il reticolo idrografico minore, che negli anni passati è stato spesso soggetto a interventi di tombinamento, deviazione o artificializzazione a causa della crescente domanda di trasformazione urbanistica del territorio. Esso risulta sempre più di frequente inadeguato a sopportare le attuali condizioni di deflusso, divenute più gravose a causa dei cambiamenti di uso del suolo, spesso accompagnati da interventi che aumentano l'estensione di aree impermeabilizzate. La rete minore, inoltre, a causa dei tempi di corrivazione che la contraddistinguono, risente in modo più marcato rispetto ai corsi d'acqua di maggiori dimensioni degli eventi piovosi di forte intensità e localmente concentrati che si presentano sempre più frequentemente in tutto il corso dell'anno.

Il difetto di efficienza del sistema idrografico è dunque imputabile alla citata artificialità strutturale del reticolo idrografico, alle trasformazioni progressive di ampie porzioni di territorio e all'inadeguatezza della rete di scolo che ne è conseguita a causa dell'aumento dei carichi idraulici, oltre che alle variazioni indotte sulle sollecitazioni meteorologiche dai cambiamenti climatici. A questi elementi va inoltre aggiunta la riduzione della pendenza media dei corsi d'acqua nei tratti di pianura per effetto della subsidenza.

2.3 Difesa della costa e subsidenza

La fascia costiera, che si estende per circa 130 km dalla Foce del Po di Goro fino a Cattolica, è, per sua natura, un ambiente dinamico che subisce costanti modifiche per l'azione combinata di fattori climatici e meteo-marini. L'impatto di questi fattori è particolarmente significativo su una costa bassa e sabbiosa, come quella emiliano-romagnola, con territori retrostanti posti a quote inferiori al livello del mare (aree ferrarese e ravennate).

L'area costiera riveste grande importanza per l'economia regionale sia per l'attività turistica, che da sola contribuisce al 7% del PIL regionale, sia per il contributo di settori produttivi come la pesca e il trasporto marittimo. Essa, inoltre, comprende un inestimabile patrimonio ambientale e naturalistico tutelato all'interno del Parco del Delta del Po. Si comprende facilmente, quindi, come la dinamica evolutiva naturale di queste aree possa contrastare con le esigenze di sviluppo territoriale.

L'evoluzione della fascia costiera negli ultimi secoli ha risentito fortemente della naturale riduzione del trasporto solido che ha determinato l'arretramento delle cuspidi deltizie e la conseguente rettificazione della linea di riva. Tale tendenza si è aggravata, soprattutto nel dopoguerra, a causa dell' intenso sfruttamento dell'area costiera sia in superficie sia nel sottosuolo.

La costa si presenta quindi come un ambito sensibile sul quale occorre costantemente intervenire per contrastare e mitigare i processi di erosione delle spiagge e i fenomeni di inondazione degli abitati che si verificano in occasione di forti mareggiate e intense precipitazioni.

Le politiche di gestione del territorio e di difesa della costa, introdotte dalla Regione già a partire dagli anni Ottanta, hanno fatto registrare nell'ultimo decennio una sensibile riduzione dei più importanti fenomeni di dissesto.

Contestualmente la Regione ha promosso studi e ricerche al fine di creare un quadro sistemico dell'ambiente costiero capace di orientare le strategie di difesa della costa: l'opzione della "difesa morbida", rappresentata dal ripascimento artificiale, è apparsa la più idonea al fine di assecondare, in modo controllato, il dinamismo naturale della linea di costa. Gli interventi di ripascimento delle spiagge, realizzati dalla Regione, hanno ridotto notevolmente i tratti di costa interessati da arretramento per erosione, che sono passati da circa 35 km del 2000 a circa 16 km del 2007. Oggi risultano stabilizzati 19 km di costa, rispetto ai quali vengono svolte verifiche periodiche per accertare le necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'approvvigionamento di sabbia per i ripascimenti è garantito dallo sfruttamento dei depositi sottomarini, costituiti dagli antichi cordoni litorali e individuati tra 30-e 50 m di profondità in Adriatico, delle sabbie litoranee provenienti da spiagge in forte avanzamento, accumuli presso moli e opere di difesa, dragaggi alle imboccature dei porti e alle bocche fluviali, e delle sabbie dell'entroterra (opere portuali, allargamento darsene, scavi edili in genere).

Ad oggi, dunque, il ripascimento e la manutenzione ordinaria delle spiagge fanno parte della nuova strategia regionale di gestione e di difesa della linea di costa, con l'abbandono del ricorso alle opere rigide tradizionali, per le quali si procede unicamente con una rimodulazione dell'esistente.

Le azioni mirate di ripascimento vengono inoltre integrate attraverso politiche di miglioramento del trasporto solido fluviale e di riduzione di perdita di sabbia dal sistema attraverso una corretta gestione dei sedimenti di spiaggia (pulizia e vagliatura in loco, installazione di barriere frangivento e di argini invernali di protezione), oltre che proseguendo nelle politiche di riduzione della subsidenza.

Oltre alle azioni strutturali rappresentate un elemento innovativo nella strategia di difesa dell'ambito costiero è rappresentato dallo sviluppo del monitoraggio e dalla diffusione delle conoscenze.

L'evoluzione dei fenomeni erosivi, infatti, deve essere monitorata costantemente in ragione del fatto che una seria programmazione di interventi non può essere attuata in una logica di emergenza. A tal fine la Regione ha istituito, da oltre 30 anni, reti di monitoraggio topo-batimetrico e della subsidenza a scala regionale. Negli ultimi anni sono state avviate nuove attività di rilievo con tecniche innovative, quale il telerilevamento, che consentono un'acquisizione rapida e capillare dei dati batimetrici, mareografici e di subsidenza.

La mole di dati così prodotta viene gestita attraverso un sistema di analisi e di gestione delle informazioni che risulta utile anche ai fini della diffusione e della condivisione delle conoscenze con tutte le strutture e gli enti periferici che operano per la difesa della costa[2].

Il riferimento per il governo del territorio negli ambiti costieri è costituito dalle linee guida per la "Gestione Integrata delle Zone Costiere - GIZC", nelle quali le azioni appena esposte sono portate a sistema in una visione complessiva e volta a raggiungere un assetto costiero ottimale e sostenibile ai fini della difesa e della sicurezza dei litorali e dei territori retrostanti.

2.4 Gestione operativa

Migliorare i livelli di sicurezza del territorio e delle popolazioni in relazione al rischio idraulico, idrogeologico, di erosione e ingressione marina è uno degli obiettivi principali che la Regione Emilia-Romagna si pone da tempo. Tale obiettivo si declina in un complesso di azioni finalizzate ad innalzare il livello di prevenzione e di protezione degli insediamenti e delle popolazioni in relazione alle criticità del territorio, a migliorare la

[2] interfaccia web-gis "Il Sistema Informativo del Mare e della Costa" (http://geo.regione.emilia-romagna.it/costa).

capacità di valutazione delle azioni intraprese, a diffondere e rendere fruibili ai cittadini le conoscenze territoriali.

La programmazione regionale in materia di difesa del suolo si fonda, in particolare, sul riconoscimento del ruolo della pianificazione di bacino e sull'integrazione tra gli enti e i soggetti competenti per territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

La pianificazione di bacino, attraverso l'analisi di fenomeni e criticità in un'ottica di scala vasta, mette a sistema la complessità del reticolo idrografico regionale precedentemente descritto. A partire da tale impostazione e dal bagaglio di conoscenze reperibile nei PAI, nei quali sono stati da tempo individuati gli interventi strategici a livello di bacino idrografico, vengono formati ed attuati i programmi regionali di intervento, che beneficiano degli aggiornamenti, delle segnalazioni di criticità e del contributo tecnico delle molteplici strutture operative presenti sul territorio regionale, il cui coordinamento consente di perseguire la coerenza e l'integrazione delle politiche regionali nei vari ambiti territoriali e nei diversi settori d'intervento.

Sotto il profilo tecnico, la Regione si avvale, infatti, di numerosi soggetti, relativamente alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di difesa del suolo e della costa, alle funzioni di polizia idraulica e gestione del servizio di piena, alla gestione del pronto intervento e gli interventi di somma urgenza, oltre che all'esecuzione delle verifiche tecniche in caso di dissesti, eventi alluvionali e meteorologici intensi e al monitoraggio dei fenomeni suddetti, anche nell'ambito del sistema di allertamento di protezione civile.

Tali funzioni vengono esercitate attraverso le seguenti strutture:

1) i **Servizi Tecnici di Bacino** (S.T.B.), strutture nate in seguito al passaggio dei Geni Civili dallo Stato alle Regioni, gestiscono il reticolo idrografico naturale minore, secondario e larga parte di quello principale, ad esclusione dei tratti di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po), di cui si dirà più avanti; i S.T.B. operano inoltre nei settori del dissesto idrogeologico e della difesa della costa;

2) l' **A.I.Po** è competente lungo i tratti di corsi d'acqua nei quali siano presenti opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria limitatamente al bacino del Po (affluenti principali del fiume Po nei tratti di pianura, cavi e canali artificiali classificati come precedentemente indicato); l'Agenzia, inoltre, riveste il ruolo di Centro di Competenza nell'ambito del sistema di allertamento della protezione civile, con riferimento alle analisi idrauliche e all'impiego della modellistica di piena;

3) i **Consorzi di Bonifica**, gestiscono il reticolo artificiale di competenza, con funzioni irrigue e di scolo, nonché parte del reticolo interconnesso, sulla base di specifici accordi con i soggetti 1) e 2). In alcuni casi realizzano inoltre interventi tesi ad assicurare il buon regime idraulico dei terreni ricadenti nei comprensori collinari e montani, attraverso la sistemazione funzionale delle pendici e dei versanti

Per quanto concerne, in particolare, le attività relative alla protezione civile il soggetto che opera in Emilia-Romagna è l'**Agenzia regionale di Protezione civile**, cui competono la predisposizione della pianificazione di emergenza regionale e il relativo supporto agli enti locali, le attività di previsione degli eventi calamitosi e prevenzione del rischio, nell'ambito del Sistema di protezione civile e in stretto raccordo con il Centro Funzionale regionale; in corso di evento competono alla struttura l'organizzazione e il coordinamento delle operazioni di soccorso delle popolazioni sinistrate e del Volontariato di Protezione civile. L'Agenzia opera costantemente in stretto rapporto con tutte le strutture competenti a livello regionale, cui fornisce ausilio e un affiancamento in caso di valutazioni tecniche di danni o dissesti e di necessità di supporto agli enti locali interessati da eventi calamitosi; provvede, inoltre, alla programmazione di interventi di somma urgenza e pronti interventi, alla formazione di piani di interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio, sulla base di Ordinanze di Protezione civile.

Nel contesto operativo ora descritto, il **Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli** fornisce un valido contributo conoscitivo grazie alle attività di studio e monitoraggio a supporto della Gestione Integrata della Zona Costiera e delle procedure di pianificazione ed intervento, in raccordo col Servizio Difesa del

suolo, della costa e bonifica, e di previsione e valutazione della pericolosità idrogeologica a supporto delle attività del Centro Funzionale dell'Emilia-Romagna, oltre che alla gestione del Sistema Informativo Geotematico, Sismico, dei Suoli, e del sistema fisico costiero.

Si è già fatto riferimento al ruolo dei PAI nel sistema di gestione della difesa del suolo a livello regionale. Vale comunque la pena ricordare che le **Autorità di bacino**, costituite ai sensi della L. 183/1989, in qualità di soggetti competenti in materia di pianificazione di bacino, per la Regione Emilia-Romagna sono cinque:

- di rilievo nazionale: Autorità di bacino del fiume Po e Autorità di bacino del fiume Tevere;
- di rilievo interregionale: Autorità di bacino del Reno, Autorità di bacino interregionale Marecchia e Conca;
- di rilievo regionale: Autorità di bacino dei Fiumi Romagnoli.

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 il territorio regionale è interessato dai tre distretti Padano, dell'Appennino Settentrionale e dell'Appennino centrale.

L'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna**, tra i vari compiti di monitoraggio e studio delle diverse componenti ambientali, fornisce un fondamentale supporto tecnico anche nel campo della difesa del suolo, in particolare attraverso il Servizio Idrometeoclima, che svolge osservazioni e previsioni operative e di ricerca e sviluppo in meteorologia, climatologia, idrologia, agrometeorologia, radarmeteorologia e meteorologia ambientale, anche in qualità di Centro Funzionale nell'ambito del Sistema di Allertamento nazionale.

Infine, il **Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica** opera il coordinamento a livello regionale tra le funzioni di pianificazione e di programmazione degli interventi per il tempo differito, oltre a collaborare e mantenere il raccordo con le strutture che si occupano della gestione degli interventi in emergenza. In particolare il Servizio collabora con le Autorità di bacino per la formazione e l'attuazione della pianificazione di bacino e verifica i contenuti dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale nei settori della difesa del suolo, della costa e bonifica (PTCP) e delle attività estrattive (PIAE). Provvede inoltre, di concerto con il S.T.B. competente territorialmente, a fornire supporto e coordinamento in materia di vincolo idrogeologico, all'attuazione del Piano di Gestione Integrata della Zona Costiera (GIZC) e per lo sviluppo dei sistemi di monitoraggio idropluviometrico, nonché alla redazione di studi, ricerche e monitoraggi nelle materie di competenza.

Sotto il profilo delle opere strutturali, il Servizio provvede alla programmazione esecutiva e al monitoraggio degli interventi di difesa del suolo, della costa e bonifica in connessione con le Autorità di bacino e i soggetti attuatori (S.T.B., A.I.Po, Consorzi, e, più raramente, Comuni), si occupa dell'istruttoria tecnica e della gestione amministrativo-contabile degli interventi e dei pronti interventi, nonché del coordinamento tecnico e amministrativo-procedurale dei S.T.B., dei Consorzi di Bonifica e dell'A.I.Po.

Relativamente alla gestione delle emergenze, il Servizio fornisce collaborazione e supporto all'Agenzia regionale di Protezione civile nell'ambito del Sistema di allertamento regionale e della formazione dei piani di interventi discendenti da Ordinanze.

3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ COMMISSARIALI

Per ragioni di chiarezza, si riassume nel seguito l'organizzazione della struttura commissariale e delle relative attività già descritte nelle precedenti relazioni annuali.

A seguito della nomina a Commissario, il Prefetto Grimaldi ha avviato i primi contatti con l'Assessorato regionale alla Sicurezza territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile e con la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione (di seguito competente Direzione regionale), quest'ultima supportata dal punto di vista tecnico dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica e, dal punto di vista giuridico, dal Servizio Affari generali, giuridici e Programmazione finanziaria.

Per il tramite di tali strutture regionali sono state avviate le iniziative necessarie a dare attuazione all'Accordo, anche attraverso contatti con i funzionari della Direzione generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM e dell'ISPRA per quanto concerne la tematica del monitoraggio degli interventi.

Dal gennaio 2011 sono stati organizzati numerosi incontri, a cura della competente Direzione regionale, finalizzati ad organizzare le attività per l'attuazione dell'Accordo.

In primo luogo sono state discusse le possibili modalità di organizzazione del lavoro con il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, il Servizio Affari generali, giuridici e Programmazione finanziaria e l'Agenzia regionale di Protezione Civile; il confronto sulle proposte avanzate ha permesso di delineare un quadro delle prime attività necessarie e dei criteri operativi per l'attuazione dell'Accordo, oltre che di comporre un mosaico funzionale delle strutture di supporto da coinvolgere.

Successivamente, con il supporto del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, il Commissario ha consultato le strutture operative cui la Regione di norma ricorre per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio (Servizi Tecnici di Bacino, Agenzia Interregionale per il fiume Po, Consorzi di bonifica) ai fini di una ragionevole previsione dei tempi di attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento alla progettazione degli interventi previsti, ai tempi presunti per la cantierabilità e alla gestione degli interventi ricompresi nella quota di cofinanziamento, alcuni dei quali risultavano già avviati in via ordinaria.

A conclusione di tale fase interlocutoria, ai fini di una celere attuazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, il Commissario straordinario ha deciso di avvalersi della Regione Emilia-Romagna, anche attraverso le strutture e gli enti a cui la medesima ricorre per la realizzazione degli interventi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica (nota n. PG/2011/39529 del 14 febbraio 2011 indirizzata al MATTM), fermi restando i poteri di indirizzo e, ove ritenuto necessario, di sostituzione e di deroga attribuiti al Commissario dal DPCM di nomina ai sensi della normativa ivi richiamata.

Nel merito dell'attuazione degli interventi, le modalità operative e procedimentali sono state individuate con Decreto commissariale n. 1 del 16 maggio 2011, del quale di seguito si riportano le disposizioni organizzative più significative:

- le decisioni del Commissario hanno la forma di decreti;
- gli atti specifici per l'attuazione dei singoli interventi (determinazioni, pareri, ecc.) sono emanati in analogia a quanto previsto per i decreti del Presidente della Giunta regionale;
- agli atti viene applicato il regime di pubblicità vigente in Regione Emilia-Romagna attraverso lo strumento del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, in relazione alla natura e alle finalità del singolo provvedimento.

È stata operata una distinzione iniziale tra gli interventi finanziati con risorse statali (finanziamenti del MATTM e risorse FSC destinate alla Regione Emilia-Romagna con deliberazione n.6/2012) e quelli ricadenti nella quota del cofinanziamento regionale.

Per gli interventi finanziati con risorse statali, le indicazioni sono riportate nel citato Decreto n. 1/2011, che prevede l'applicazione delle disposizioni vigenti presso la Regione in quanto alle relazioni organizzativo - funzionali e alle competenze, oltre che per la contabilità, fatto salvo il regime previsto per le risorse allocate su Contabilità Speciale intestata al Commissario straordinario presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Bologna.

Per gli interventi oggetto di cofinanziamento, il Commissario ha emanato uno specifico decreto (DCS/2011/4 del 20/09/2011, integrato con DCS/2012/1 del 16 aprile 2012) che stabilisce per tali fattispecie l'applicazione delle medesime disposizioni previste per l'attuazione della parte statale, ad eccezione di quanto attiene alla gestione contabile che, per gli interventi cofinanziati, fa riferimento alle procedure ordinarie. Il Commissario, infatti, come affermato in varie occasioni, ha ritenuto di mantenere le risorse del cofinanziamento sui capitoli di Bilancio originari per ragioni di semplificazione amministrativa e di efficacia di azione della struttura commissariale.

Tutti gli interventi, a prescindere dall'importo e dalla fonte di finanziamento, sono soggetti al parere preventivo del Comitato Consultivo Regionale (di seguito CCR), di cui all'art. 12 e seguenti della L.R. n. 22/2000. Il parere viene generalmente reso sulla base del progetto preliminare, tuttavia i soggetti attuatori possono presentare al vaglio del CCR progetti definitivi/esecutivi qualora il Responsabile del Procedimento lo ritenga necessario ai fini di contenere i tempi complessivi del procedimento. In sede di adunanza è facoltà del CCR richiedere un ulteriore parere per livelli successivi di progettazione in caso di interventi di particolare importanza e complessità.

In riferimento all'organizzazione vigente in Regione per la gestione ordinaria del settore della difesa del suolo, il Commissario ha stabilito di mantenere le competenze e le attribuzioni descritte al paragrafo 2.4.

In particolare, per la realizzazione degli interventi sono stati individuati i soggetti attuatori che, di norma, operano nell'ambito della difesa del suolo, con riferimento alle finalità dei singoli interventi e agli ambiti territoriali di competenza (Agenzia Interregionale per il fiume Po, Servizi Tecnici di Bacino, Consorzi di Bonifica). Essi provvedono alla realizzazione degli interventi nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di lavori pubblici e delle disposizioni previste da altre normative di settore, oltre che delle disposizioni commissariali.

Infine, la gestione contabile degli interventi finanziati con fondi afferenti alla Contabilità Speciale è condotta attraverso l'Agenzia regionale di Protezione Civile, con il supporto di un'unità di personale appositamente acquisita e di cui si dirà nel seguito.

Come chiarito nelle precedenti relazioni annuali, per gli interventi finanziati con risorse statali il Commissario, sentite le strutture regionali competenti circa la fattibilità di tale operazione, ha ritenuto di utilizzare gli strumenti forniti dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011[3], che all'art. 6 comma 4, ha autorizzato il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, ad inserire gli interventi dell'Accordo in un apposito stralcio del Piano degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza e l'avvio della messa in sicurezza dei territori individuati dalla precedente ordinanza n. 3850/2010. Nell'ambito di tale percorso amministrativo, è stata operata una suddivisione degli interventi in tre piani attuativi – Parte A, Parte B e Parte C - distinti

[3] Con la finalità di garantire la rimozione delle situazioni di criticità ed accelerare le azioni volte alla messa in sicurezza ed alla mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale, la citata Ordinanza ha autorizzato i Commissari delegati ex OPCM 3850/2010 ad inserire gli interventi di cui agli Accordi di programma siglati dal MATTM con le Regioni in un apposito stralcio del Piano degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza e l'avvio della messa in sicurezza dei territori individuati da quest'ultima.

sulla base del possesso, per ciascun intervento, dei requisiti di coerenza rispetto alla OPCM 3850/2010. Per un maggior dettaglio dei contenuti dei piani attuativi si rimanda alla Relazione relativa alle attività 2011.

La correlazione con la pianificazione di protezione civile, oltre ad accelerare la realizzazione degli interventi ricollegabili alla OPCM 3850/2010, ha reso possibile il ricorso alle procedure di contabilità speciale, la quale, grazie all'esclusione delle relative somme dal Patto di stabilità, ha consentito alla Regione di operare senza limiti di spesa.

Nel contempo tale scelta comporta che la Contabilità Speciale appositamente istituita e intestata al Commissario straordinario possa essere operante solo per una parte degli interventi: il relativo Conto di Tesoreria, infatti, è stato aperto in virtù della OPCM 3925/2011 e, pertanto, le risorse che ad esso fanno capo possono essere impiegate unicamente per gli interventi ricompresi nel Piano attuativo Parte A, redatto ai sensi della citata ordinanza. Per gli interventi ricompresi nei piani attuativi Parte B e Parte C la corrispondente quota parte delle risorse statali è stata pertanto trasferita su un apposito Capitolo del Bilancio regionale.

Tale operazione è stata compiuta a seguito dell'emanazione del Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 27/3/2013, che ha trasferito le somme relative dalla contabilità speciale n. 5578 ai capitoli di Bilancio della Regione Emilia-Romagna appositamente istituiti con deliberazione della Giunta regionale n. 754 del 10 giugno 2013, che, inoltre, ha approvato la relativa variazione di bilancio di previsione 2013. Il trasferimento è stato formalmente effettuato con ordinativo n. 43/2013 per € 1.400.000 (tranche relativa a interventi finanziati con Delibera CIPE n. 6/2012) e con ordinativo n°44/2013 per € 6.152.311,53 (tranche relativa a interventi finanziati con risorse del MATTM).

È stato inoltre costituito uno staff tecnico-operativo composto da collaboratori del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica e del Servizio Affari generali, giuridici e Programmazione finanziaria, i cui nominativi sono riportati nel Programma di Attività di pertinenza, con funzioni di coordinamento e supporto tecnico-amministrativo e giuridico, oltre che di gestione del monitoraggio dello stato degli interventi mediante la banca dati regionale SIMADA, che gestisce il monitoraggio di settore, e, con il supporto tecnico ed operativo dell'ISPRA, mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS).

Attorno al tema del monitoraggio continuano a concentrarsi numerose attività, in parte dovute dalla numerosità delle banche dati alle quali è richiesto di fare riferimento: il sistema regionale SIMADA, il sistema ReNDiS web dell'ISPRA e, infine, la Banca Dati Unitaria gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per i trentasei interventi dell'Accordo finanziati con fondi FSC (Delibera C.I.P.E. n.6/2012). Per quest'ultima il monitoraggio ha cadenza bimestrale e prevede l'utilizzo dell'interfaccia SGP (Sistema Gestione Progetti) del MISE. In base a quanto disposto dalla Delibera CIPE n. 8/2012, l'implementazione dei dati nella BDU e il raggiungimento di soglie prefissate per i pagamenti sono le condizioni necessarie affinché le risorse vengano trasferite ai Commissari.

Oltre a ciò, già a partire dal 2013 si è consolidata la tendenza a fare riferimento ai dati di monitoraggio trasmessi per l'espletamento della fase istruttoria precedente l'assegnazione di nuove risorse.

È dunque evidente come il monitoraggio rivesta un ruolo sempre più strategico per l'attuazione delle politiche di difesa del suolo: a questo tema viene perciò dedicata particolare cura, a fronte della complessità e della citata numerosità delle banche dati in uso, oltre che delle condizioni poste sui trasferimenti dei fondi di cui si è appena detto. Lo sforzo principale, oltre che nell'aggiornamento dei dati nei diversi sistemi, è stato volto ad organizzare le attività di ricognizione delle informazioni in modo organico e secondo metodiche il più possibile semplificate, per evitare di moltiplicare le richieste ai soggetti attuatori e avere certezza della fondatezza del dato.

Sono state quindi rispettate le scadenze fissate, di seguito riassunte:

- per ReNDiS e SIMADA, 31 marzo 2014 (attualmente in corso l'aggiornamento per il secondo trimestre con scadenza 30 giugno 2014);
- per SGP-BDU, 28 febbraio 2014, 30 aprile 2014 (attualmente in corso l'aggiornamento per il terzo bimestre con scadenza 30 giugno 2014).

Come chiarito nella precedente relazione annuale, nell'ambito dell'organizzazione descritta è stato necessario ricorrere a personale esterno per consentire l'espletamento di funzioni specifiche:

1) un collaboratore a tempo determinato per lo svolgimento delle attività di segreteria particolare (richiesta di assunzione con nota del Commissario n. 141991 del 09/06/2011); la procedura di assunzione, svolta ai sensi dell'art. 63 dello Statuto Regionale, si è conclusa con l'assunzione della collaboratrice Barbara Tantini (determina di assunzione n. 10772 del 08/09/2011); la durata del contratto decorre dal 12/09/2011 al 10/12/13 e prevede un impegno complessivo a carico delle risorse dell'Accordo pari a 88.368,55 euro, corrispondenti allo stipendio lordo contrattuale e agli oneri riflessi. L'incarico è stato prorogato con determinazione n.16568 del 12/12/2013 (richiesta di proroga del contratto a tempo determinato avanzata dal Commissario del 04/12/2013) fino al termine del mandato dell'Assessore Sicurezza territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile, previsto per il 2015;
2) una unità di personale per la gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla contabilità speciale dell'Accordo, a cui si è accennato sopra, operante presso l' Agenzia regionale di Protezione Civile (richiesta di assunzione con nota del Commissario n. PG.2012.0046980 del 22/02/2012); la procedura di assunzione, svolta con una selezione pubblica ha permesso di individuare la collaboratrice Chiara Morinelli (determina di assunzione n. 3926 del 26/03/2012); la durata del contratto decorre dal 02/04/2012 al 10/12/13 e prevede un impegno complessivo a carico delle risorse dell'Accordo pari a 65.458,20 euro, corrispondenti allo stipendio lordo contrattuale e agli oneri riflessi. L'incarico è stato prorogato (richiesta di proroga del contratto a tempo determinato NP.2013 0015481 del 04/12/2013 avanzata dal Commissario Straordinario Prefetto Vincenzo Grimaldi al Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo della Regione Emilia-Romagna) fino al 01/04/2015 con determinazione n.16314 del 09/12/2013;
3) una unità professionale per la fornitura dei servizi di gestione fiscale, previdenziale e assicurativa relativa al compenso del Commissario e di gestione delle ritenute dei lavoratori autonomi (offerta del Rag. Gian Paolo Gianferrari in data 19/09/2011, agli atti del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica e assunta al protocollo con n, PG.2011.0231885 del 26/09/2011); la fornitura descritta è stata affidata con procedura di affidamento diretto con Decreto del Commissario straordinario n. DCS/2012/4 del 17/10/2012; l'impegno complessivo a carico delle risorse dell'Accordo è pari a 4.033,36 euro, oltre a una quota di rimborso per spese generali pari al 15% e i contributi previdenziali del 2% di cui all'art. 13 della Legge 5 agosto 1991, n. 249;
4) un'unità professionale per un supporto specialistico per il monitoraggio degli interventi inseriti nell'accordo RER-MATTM; l'incarico di lavoro autonomo di consulenza, da rendersi in forma di collaborazione coordinata e continuativa, è stato conferito mediante una procedura comparativa che ha permesso di individuare la collaboratrice Melissa Semeraro (determinazione n.11445 del 18/09/2013); la durata del contratto decorre dal 18/09/2013 al 18/09/2014 e prevede un impegno complessivo a carico delle risorse dell'Accordo pari a circa 38.000,00 euro, al lordo delle ritenute previdenziali, assicurative e fiscali di legge, sulla base delle prestazioni svolte e del risultato previsto nel periodo contrattuale.

4. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITÀ SPECIALE

Nel corso del 2014 non sono stati disposti trasferimenti sulla Contabilità Speciale n. 5578, le attività si sono pertanto concentrate nella progettazione e nella realizzazione degli interventi dotati di copertura finanziaria.

La situazione complessiva per le risorse di parte statale depositate sulla Contabilità Speciale è riportata nella Tabella 2.

Relativamente ai pagamenti, si segnala che i dati del monitoraggio in corso di implementazione per la prossima scadenza del 30 giugno fanno prevedere che i pagamenti relativi agli interventi finanziati con la Delibera n. 6/20121 del CIPE possano superare la soglia di 2.730.000,00 euro prevista per l'accesso alla successiva tranche di finanziamento. In tale evenienza la relativa richiesta di autorizzazione verrà tempestivamente inoltrata agli uffici competenti.

Tabella 2: risorse economiche di parte statale depositate sulla Contabilità Speciale.

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente (per l'anno 2014 fino al 24/06/2014)	Importo cumulato (intero periodo)	Speso	Residuo
0	*€ 50.543.453,44*	*€ 32.407.714,14*	*€ 18.135.739,30*

Nella successiva Tabella 3 è riassunto lo stato delle risorse in capo al cofinanziamento, rispetto alle quali si specifica nuovamente che sono allocate sui Capitoli del Bilancio della Regione poiché, per motivi di semplificazione amministrativa e rapidità di esecuzione, il Commissario ha ritenuto di non procedere al trasferimento sulla Contabilità Speciale (rif. Paragrafo 3).

Tabella 3: risorse economiche relative al cofinanziamento regionale.

Risorse economiche provenienti dalla Regione e dall'A.I.Po			
Importo corrente (per l'anno 2014 fino al 24/06/2014)	Importo cumulato (intero periodo)	Speso	Residuo
0	*€ 63.405.650,96*	*€ 22.195.963,75*	*€ 41.209.687,21*

Nel corso del 2014 la gestione economico-finanziaria è stata generalmente condotta come da prassi, nonostante le difficoltà legate alla mancanza di notizie certe e formali in merito alla riconferma del Prefetto Vincenzo Grimaldi quale Commissario straordinario per l'attuazione dell'Accordo. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga dell'incarico, scaduto il 9 dicembre 2013, è stato emanato il 28 gennaio 2014 ed è stato trasmesso alla Regione con nota n. 11053/TRI Div X del 16/04/2014 in seguito alla registrazione da parte della Corte dei Conti, avvenuta in data 3 marzo 2014. In tale lasso di tempo, tra il 10 dicembre e il 16 aprile, non è stato possibile dare corso ai pagamenti a causa dell'impossibilità per il Prefetto Grimaldi di firmare i relativi mandati.

Per ragioni di chiarezza, si ritiene infine opportuno ribadire ancora una volta quanto comunicato e riportato in numerose occasioni, relativamente alla natura degli importi impegnati: in Regione Emilia-Romagna, infatti, le procedure di gestione amministrativa e contabile prevedono che l'atto formale di impegno venga adottato contestualmente all'approvazione del contratto di appalto e non in corrispondenza della programmazione dell'intervento, in quanto all'impegno di spesa deve corrispondere l'ammontare esatto dell'obbligazione giuridica perfezionata e l'identificazione del relativo beneficiario.

Ciò che viene formalmente impegnato per ciascun intervento, dunque, corrisponde agli importi di aggiudicazione e relativi oneri al netto del ribasso di gara, e non al relativo importo lordo di finanziamento. Quest'ultima somma viene tuttavia considerata "vincolata" in quanto costituisce il presupposto per poter dare luogo alle procedure di aggiudicazione e, a seguito delle medesime, di avere a disposizione le risorse per eventuali varianti in corso d'opera entro i limiti previsti dalle norme di legge, senza incorrere nel rischio di non avere la cassa necessaria.

Si fa inoltre nuovamente presente che prendere a riferimento l'impegno effettivo in luogo dell'impegno "lordo" genera un dato relativo alla disponibilità di competenza sensibilmente diverso nei due casi.

5. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Di seguito viene riportata un'analisi della spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi strutturali in rapporto ai costi relativi al funzionamento della struttura commissariale: nella Tabella 4 sono riportati gli importi relativi a tali fattispecie di attività, con riferimento all'anno 2014 (fino al 24/06/2014) e, contemporaneamente, a tutto il periodo di validità dell'Accordo.

Tabella 4: spesa per l'attuazione dell'Accordo disaggregata per attività.

Descrizione attività	Importo speso corrente (per l'anno 2014 fino al 24/06/2014)	Importo speso cumulato (intero periodo)
struttura commissariale	*€ 298.870,90*	*€ 598.314.50*
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	*€ 4.294.193,55*	*€ 54.005.363,39*

Le spese indicate per la struttura commissariale si riferiscono alle seguenti voci:

1. compenso liquidato al Commissario straordinario e relativi oneri riflessi per complessivi 452.906,89 euro, di cui 154.789,67 euro riferiti al 2014;
2. pagamenti per i servizi prestati dal Ragioniere incaricato Gianferrari Gianpaolo (capitolo 3, punto 3)) per complessivi 1.298,10 euro; per il 2014 non sono stati momentaneamente erogati ulteriori compensi;
3. pagamenti per i servizi prestati dall'Ing. Melissa Semeraro (capitolo 3, punto 4)) pari a 17.972,08 euro di cui 17.943,80 euro riferiti al 2014;
4. trasferimenti dalla Contabilità Speciale alla Regione a titolo di rimborso per gli stipendi e relativi oneri riflessi anticipati alle collaboratrici Barbara Tantini e Chiara Morinelli, assunte a tempo determinato (capitolo 3, punti 1) e 2)), per 126.137,43 euro; la cifra è stata interamente trasferita nel 2014 ma è riferita all'intero periodo di impiego delle collaboratrici sino al mese di ottobre 2013.

Relativamente alle spese per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo, si fa presente che i dati riportati in tabella si riferiscono a entrambe le quote di finanziamento statale e cofinanziamento regionale e che, pertanto, non trovano un esatto riscontro nella contabilità speciale dato che, come precedentemente chiarito, le risorse della seconda fattispecie risiedono su capitoli del Bilancio regionale.

6. PROSPETTO CONTABILITÀ SPECIALE

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo entrate-uscite relativo al conto di tesoreria n. 5578.

Tabella 5: prospetto riepilogativo entrate-uscite Contabilità Speciale n. 5578 (risorse di parte statale).

Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Regione Emilia-Romagna
sottoscritto il 3 novembre 2010

Piano Attuativo dell'Accordo di Programma ex DPG n. 114 del 10/06/2011
registrato alla Corte dei Conti il 17/6/2011, n.1, foglio 130

		Entrate		**Uscite**	**Saldo**
Cap. dello Stato	**Stanziamenti**	**Accrediti su C.S. 5578**	**Data accrediti**		
Cap. 8640/2009		11.000.000,00			
Cap. 8531/2009		13.000.000,00	16 mag. 2011		
Cap. 8640 /2010	22.536.064,46	5.383.752,93	15 dic.2011		
Cap. 8531/2010	16.663.935,54	3.663.935,54	15 dic.2011		
art. 2 comma 240 L.191 23.12.2009	41.868.400,00				
Cap. 8531/2012		1.400.000,00	27.09.2012		
Cap. 8640/2012		6.152.311,53	0-gen-00		
Tot 2011				**143.520,21**	21.904.168,26
Tot 2012				**12.359.863,67**	17.096.616,12
Tot 2013				**15.311.265,82**	
Cap. 8582 2013		129.098,01	06 sett. '13		
Cap. 8531		107.789,99	06 sett. '13		
Cap. 8531 2013		2.003.112,00	19 sett. '13		
Cap. 8531 2013		3.153.453,44	20 nov. '13		
Cap. 8531 2013		4.550.000,00	20 nov. '13		
Parziale 2014				**4.593.064,45**	
	81.068.400,00	**50.543.453,44**		**32.407.714,15**	**18.135.739,29**

7. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ

7.1 Descrizione delle attività

In adempimento a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.C.M. 10 dicembre 2010 sono state inviate le seguenti relazioni trimestrali sulle attività svolte dal Commissario nel 2014:

- 11ª relazione trimestrale per il periodo ottobre – dicembre 2013 (PG.2014.0045928 del 18/02/2014);
- 12ª relazione trimestrale per il periodo gennaio - marzo (PG.2014.0133665 del 17/04/2014);
- 13ª relazione trimestrale per il periodo aprile – 24 giugno, trasmessa contestualmente alla presente.

Nella prima parte del 2014 sono proseguite le attività per l'attuazione dell'Accordo, che, come già spiegato nel capitolo 4, hanno subito qualche rallentamento nella prima parte dell'anno a causa dell'attesa per l'emanazione dell'atto formale di proroga dell'incarico del Commissario. In tale periodo si è registrato la sospensione dei pagamenti dei SAL alle imprese a causa dell'impossibilità per il Commissario di firmare i relativi mandati.

Nel corso del mese di gennaio, a seguito della nota della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero n. 58706/TRI-DIVX del 17/12/2013, le strutture regionali si sono attivate per svolgere una ricognizione delle ulteriori e più urgenti criticità a livello regionale. I nuovi interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da proporre a finanziamento sono stati segnalati, come richiesto, attraverso la specifica "Area istruttorie" predisposta in ReNDiS-web. Complessivamente sono stati inseriti a sistema nei tempi indicati dal Ministero 79 interventi per un totale di 127.800.000 euro.

Una parte di essi, già ricompresi in una prima deliberazione della Giunta regionale (DGR n. 25 del 13/01/2014) è finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico nei territori del modenese colpiti dalla successiva alluvione del 19/01/2014 e, nello specifico, uno di essi è riferito alla manutenzione straordinaria delle arginature del Secchia a valle della cassa di espansione, lungo il tratto interessato dalla rotta di San Matteo di Modena.

Come in parte già accennato, è stato profuso grande impegno nel monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, al fine di avere a disposizione un quadro chiaro dell'effettivo avanzamento dei lavori e delle eventuali criticità riscontrate - locali o sistematiche, tecniche, amministrative o giuridiche che fossero - anche al fine di riferire al Ministero e al competente Ispettorato, sia in adempimento a quanto stabilito dall'Accordo e dal Decreto di nomina del Commissario, sia per soddisfare necessità di verifiche specifiche sollevate dagli uffici ministeriali.

A completamento del quadro delineato dal monitoraggio, nel mese di maggio si è tenuta una riunione convocata dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica con i Soggetti Attuatori per la verifica dello stato dell'arte degli interventi finanziati sia con risorse statali, sia nell'ambito del cofinanziamento regionale per condividere le criticità di ordine finanziario e procedurale al fine di individuare le modalità per conseguire una quanto più tempestiva risoluzione delle medesime.

7.2 Livello di attuazione globale degli interventi

Si riportano di seguito i dati riepilogativi dello stato di avanzamento complessivo dell'Accordo, relativi alle quote di finanziamento statale e cofinanziamento regionale (Tabella 6).

Si precisa che, relativamente alla quota di finanziamento statale, al fine di restituire dati coerenti circa la consistenza degli interventi ricompresi nell'Accordo, sono stati considerati come in "attesa di avvio" tutti gli interventi che non risultano ad oggi dotati di copertura finanziaria, anche per i casi in cui per le medesime opere fossero stati già eseguiti rilievi, indagini e studi. Pertanto la fattispecie "esecuzione di studi e indagini"

risulta non ricomprendere alcun intervento in quanto gli interventi per i quali in passato era stata indicata questa fase, ormai completata, sono attualmente in corso di progettazione o di esecuzione, oppure in attesa di avvio.

Tabella 6: riepilogo dello stato di attuazione degli interventi.

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	n. interventi al 25/06/2014
Attesa di avvio	n. 21
Esecuzione studi ed indagini	n. 0
In corso di progettazione	n. 19
Progettazione ultimata	n. 8
Lavori aggiudicati	n. 9
In esecuzione	n.56
Lavori ultimati (collaudati e non)	n.143
Totale interventi	n. 256

8. PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO PER L'ANNUALITÀ IN CORSO

Nella seconda parte dell'annualità 2014 si darà corso all'attuazione degli interventi dotati di copertura finanziaria e non ancora completati.

Inoltre, come indicato al capitolo 4, per la prosecuzione degli interventi finanziati con la Delibera n. 6/20121 del CIPE si provvederà ad inoltrare la richiesta di autorizzazione per l'utilizzo della seconda tranche del finanziamento non appena i dati di monitoraggio caricati nel sistema SGP faranno rilevare il superamento della soglia prevista per i pagamenti.

Infine, si auspica il trasferimento delle risorse ad oggi mancanti, anche a seguito della segnalazione al Ministero dei progetti più rapidamente cantierabili, per un totale di 9.465.400,00 euro, inoltrata con propria nota n. PG.2014.229573 del 06/06/2014.

9. CRITICITÀ

Ad oggi la criticità di maggior peso rispetto all'attuazione dell'Accordo rimane la mancanza di certezze circa la disponibilità delle risorse non ancora trasferite.

In particolare, alla Regione Emilia-Romagna non risultano assegnati 23.668.400,00 euro per ventuno interventi nella fase attuativa dell'Accordo, oltre a 9.007.600,00 euro previsti dalla fase programmatica, per un totale di 32.676.000,00 euro.

Preme nuovamente sottolineare l'urgenza di provvedere quanto prima al trasferimento delle suddette somme: le ragioni risiedono non solo nella necessità di garantire la realizzazione in tempi brevi di interventi unanimemente riconosciuti come urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, ma anche nel fatto che tali interventi sono in parte localizzati in un territorio duramente colpito dal sisma del 2012 e dall'alluvione che ha interessato la pianura modenese nel gennaio 2014.

Prot. n. 192 m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE.I.0018669.08-07-2014

Racc. A.R.

Treviso, 26/06/2014

Commissario straordinario delegato (cessato)
per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
per la Regione Friuli Venezia Giulia

(D.P.C.M. 3 marzo 2011)

RELAZIONE FINALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
ne Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0018669/TRI del 08/07/2014

✓ Al Parlamento della Repubblica
per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.
Dir. Gen. per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche.

Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA

✓ e p.c.

Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare

– Dir. Gen. per la tutela del Territorio e delle risorse Idriche.

Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA

OGGETTO: **D.P.C.M. 3 marzo 2011. Art. 2 - comma 3.**
Relazione finale al Parlamento sull'attività del Commissario Straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Friuli – Venezia Giulia.

A conclusione dell'incarico commissariale in oggetto indicato, è qui doveroso compendiare relazione sull'attività del Commissario in tal ambito svolta.

Con D.P.C.M. 3 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2011, lo scrivente è stato nominato Commissario Straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati dall'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia ed il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In tal contesto e in pendenza di notifica della richiamata investitura, di fatto si procedeva a dovizioso e circostanziato approccio per l'approfondimento di tematiche e problematiche in subiecta materia, siccome premessa conoscitiva alle succedanee applicative in termini di programmi, progetti, iniziative ed atti.

Centrale attenzione si riservava alla ricognizione delle vigenti normative e segnatamente a quella in materia di contratti pubblici, quale sancita con D.Lgs. 12/4/2006, n.163, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nonché alla complementari normative in materia di Contabilità di Stato (R.D. 18/11/1923, n.2440, e R.D. 23/5/1924, n.827), in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi (L.7/8/1990, n.241), in materia di ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L. 18/8/2000, n.267), in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28/12/2000, n.445), in materia di beni culturali (D.Lgs 22/1/2004, n.42), Codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 9/4/2008, n.81, in attuazione dell'art.1 della legge 3/8/2007, n.123) etc.

Seguiva riflessione di interesse sugli aspetti processuali in materia di appalti, con significativo riferimento agli enunciati e principi di cui alla Direttiva ricorsi 2007/66/CE ed alla pedissequa normativa nazionale di attuazione, che, attraverso i nuovi disposti del D.Lgs 53/2010 (diretti a novellare in parte il Codice degli appalti), volgeva poi a confluire nel nuovo Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2/7/2010, n.104, in attuazione dell'art.44 della legge 18 giugno 2009,n.69, di delega).

L'excursus giuridico – normativo, atto a mettere a fuoco la normativa di riferimento, rendeva il necessario apporto alla puntuale definizione di moduli e procedimenti che l'azione commissariale si apprestava ad approcciare e delineare.

All'impegno cognitivo de quo si associavano peraltro la ricerca e la definizione dei possibili impianti organizzativi e delle relative formule e moduli da adottare nei complessi ambiti di riferimento, con precipuo riguardo alle professionalità da impegnare, al reperimento delle stesse, agli strumenti collaborativi da apprestarsi e, quindi, agli afferenti rapporti giuridici.

Non secondario l'impegno profuso nel consultare pubblici e privati soggetti, apparati e specialità, atto a conoscere, nello specifico, portanza e complessità delle situazioni da affrontare, con relative criticità, ed individuare le più acconce soluzioni a margine.

Da ultimo si indirizzava ogni dovuta relativa considerazione e si volgeva particolare cura alla programmazione dei percorsi di lavoro, nelle correlate scansioni , alla definizione degli incidenti programmi, alle relazioni – interne ed esterne- più appropriate e proficue ai dettagliati incombenti, nell'ottica della migliore e puntuale definizione di modi e tempi relativi.

Tutto ciò per consentire alla struttura commissariale di por mano e condurre, nelle più varie implicanze, con efficienza ed efficacia adeguate, l'azione di competenza, mirata a perseguire i prefissati obiettivi di cui all'Accordo di Programma nei suoi articolati contesti.

Successivamente alla notifica del citato decreto di nomina, si avviava la proficua collaborazione con i rappresentanti e dirigenti regionali in una serie di riunioni preliminari.

Le principali linee guida sull'attività commissariale venivano rese oggetto di condivisione nell'incontro del Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo, riunitosi in data 20 luglio 2011 presso gli uffici del Ministero dell'Ambiente.

Tali attività si qualificavano propedeutiche alla prima riunione operativa tenutasi in data 25 luglio 2011 presso gli uffici della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, con sede in Trieste,

Tali attività si qualificavano propedeutiche alla prima riunione operativa tenutasi in data 25 luglio 2011 presso gli uffici della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, con sede in Trieste, con la partecipazione del Direttore centrale Dott. Giovanni Petris e dei rappresentanti delle Direzioni e Servizi regionali competenzialmente coinvolti nell'ambito di attività della struttura commissariale.

Si appalesavano, in tal sede, le intenzioni dello scrivente di avvalersi, ai sensi dell'art. 4, 1° comma, del decreto di nomina, per l'espletamento delle attività organizzative connesse alle funzioni commissariali, di risorse messe a disposizione dall'Amministrazione regionale, riservandosi di valutare successivamente ulteriori eventuali possibili avvalimenti e concorsi nonché Enti e soggetti idonei a concorrere alla realizzazione tecnica degli interventi stessi.

In tal collegiale contesto, si individuavano i principali strumenti per avviare l'attività della struttura commissariale, secondo lo schema sottoindicato:

predisposizione di una bozza di convenzione con la Regione per la costituzione e disciplina della struttura commissariale e l'individuazione di sedi nelle città di Pordenone e Trieste;

approfondimenti di natura contabile sull'attivazione della contabilità speciale (artt. 8 e 10 del D.P.R. 367/94), autorizzata con decreto dirigenziale del 20/7/2011 dell'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

individuazione dei soggetti realizzatori degli interventi oggetto dell'Accordo di programma;

stesura di un cronoprogramma degli interventi.

Circa l'attività commissariale svolta nel successivo periodo settembre-dicembre 2011, articolato su quattro mesi, si annota che, in prosieguo di pregresse programmatiche intese con l'Ente regionale di riferimento, dallo scrivente si andava a redigere bozza di convenzione con la Regione stessa, atta a delineare l'impianto della struttura commissariale e definire corrispondenti concorsi delle strutture regionali in avvalimento.

Venivano, pertanto, ipotizzati gli uffici regionali coinvolti nei procedimenti tecnico-amministrativi a sostegno della gestione commissariale, tutti incardinati o referenziati in quella regionale Direzione Centrale dell'Ambiente, nonché quanti altri referenziati e connessi, chiamati a supportare idoneamente questo Commissario negli adempimenti amministrativo-contabili correlati anche alle erogazioni per causa di avvalimento e, più in generale, alla spesa.

Si procedeva, altresì, previa opportuna ricognizione, alla definizione degli immediati assetti logistici orientati simultaneamente alla duplice allocazione commissariale presso la Direzione regionale Ambiente in Trieste, alla via Giulia, e presso gli uffici regionali decentrati in Pordenone, alla via Oberdan. Ciò, nell'ottica di più spedite e funzionali adempienze anche nei periferici ambiti regionali.

Intanto, le diffuse notizie di stampa circa gli ipotizzati tagli alla spesa pubblica, inducevano i vertici regionali a serie perplessità in ordine all'attuazione dell'accordo di programma Stato-Regione FVG in che trovava ragione l'insediata struttura commissariale che qui scrive.

Di tanto il Dirigente regionale all'Ambiente si rendeva formale, sollecito interprete, evidenziando al Ministero dell'Ambiente, con nota ad oggetto <Accordo di Programma> , in data 26 ottobre 2011, come le problematiche finanziarie in atto <preoccupino> per le sorti del finanziamento promesso e per i vincoli gravanti sui fondi regionali, senza tralasciare le preoccupazioni sul futuro stesso dell'Accordo di Programma.

La stasi che ne conseguiva, quanto alle procedure per l'attuazione dell'A.d.P., incideva anche sulla definizione e stesura del cronoprogramma dei lavori, lasciando l'Ente appellante in fiduciosa attesa di precise indicazioni e di certi affidamenti sulle necessarie risorse.

Proseguiva, tuttavia, l'iter operativo di parte commissariale, con approcci ed iniziative dirette a meglio inquadrare natura e contorni degli interventi oggetto dell'A.d.P., nonché a conseguire maggiore funzionalità alla struttura procedente.

Si prendeva, di poi, atto del nulla-osta, espresso dal Ministero dell'interno adito, in ordine a postulata richiesta collaborativa con la struttura commissariale ad opera del Dr. Antonio Castelli, Direttore amministrativo contabile in servizio presso la Prefettura di Pordenone.

In altro contesto si interloquiva con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, circa i procedimenti di interesse e le obiettive difficoltà impedienti la sollecita spedizione degli stessi.

Si acquisiva aliunde, dal Commissario richiedente, Certificato di attribuzione del Codice Fiscale in capo al Commissariato ordinato.

Ci si sollecitava ad acquisire, presso la Direzione Regionale competente, i dati richiesti dall'Ispettorato Generale, presso il Ministero dell'Ambiente, per la predisposizione della relazione sull'intero esercizio 2011.

In data 27 ottobre 2011 si conveniva a tematico incontro presso la competente Direzione Centrale Ambiente della Regione F.V.G. atto a puntualizzare e definire profili organizzativi della struttura commissariale nelle sue interazioni collaborative, anche in ragione dei possibili ipotizzati avvalimenti. Interveniva al convegno significativo staff, coordinato dal Vertice gerarchico, nella persona del Direttore Centrale .

Il 9 novembre 2011, lo scrivente interveniva in Roma, presso codesto Ministero, a tematico incontro tra Commissari straordinari e Referenti ministeriali, propizio a puntualizzare procedure e percorsi negli ambiti di interesse ed a confermare le intese collaborative tra i soggetti intervenuti.

Ad epilogo della presente rassegna, si ritiene utile riferire che la Tesoreria provinciale dello Stato-Sezione di Trieste, presso la Banca d'Italia, il 27/10/2011 attestava l'avvenuta contabilizzazione, in data 17/10/2012, di versamento, da parte della Ministeriale Direzione Generale per l'Ambiente, della somma di euro 458.214,80 affluita al conto 5632-CS rischio idrogeologico Friuli.

La stessa Tesoreria, il 10/01/2012, qui attestava l'avvenuta contabilizzazione, in data 15/12/2011, di versamento, allo stesso appena cennato titolo, della somma di euro 1.443.381,36.

In prosieguo di tempo, nell'anno 2012, alla insufficiente somministrazione di risorse statali si accompagnava il mancato trasferimento in contabilità speciale del Commissario delle risorse regionali per il finanziamento dei relativi interventi. In tal contesto, da parte regionale, con nota del 26 ottobre 2011 indirizzata al Ministero dell'Ambiente, si esprimevano perplessità e preoccupazione per le sorti del finanziamento degli interventi e per il futuro stesso dell'A.d.P.

Nel particolare, dialettico, descritto contesto, il Commissariato indirizzava reiterati approcci per condurre a favorevoli determinazioni la Regione, onde convenire con la medesima su iniziative utili a favorire i percorsi attuativi degli interventi Commissariali.

Ciò, ancor più, facendo richiamo, ad sustinendum, al secondo accreditamento di euro 1.443.381,36, aggiuntosi nel dicembre del 2011, che faceva ascendere a complessivi euro 1.901.596,16 le risorse Statali, affluite sulla Contabilità Speciale del Commissario scrivente.

Si concretizzavano, quindi, più interventi Commissariali mirati alla definizione ed all'attuazione delle propedeutiche sinergie negli ambiti programmatici del più volte citato A.d.P.

Veniva, in particolare, formalizzata e dimessa alla Direzione Regionale interlocutrice bozza Commissariale recante profili di Convenzione di avvalimento, mediante supporti ai plurali, complessi adempimenti tecnici, amministrativi, contabili ed organizzativi, nelle più late accezioni, in carico alla struttura Commissariale.

Per brevità definitorie e maggiori affidamenti, nei profili sostanziali e formali, le sensibilizzazioni venivano dettagliate a seguito di accorti e puntuali approfondimenti da parte del Commissario.

Proseguiva, nei frangenti, incisiva, incessante e determinata, l'attività Commissariale sul versante degli approcci con la molteplicità di Soggetti implicati ed applicati alle tematiche de quibus: oltre la Regione F.V.G e relativi ordinati Uffici, segnatamente referenti per l'Ambiente e per la Protezione Civile, venivano officiati Magistrato alle Acque di Venezia, Comuni vari delle Province friulane, Prefettura di Pordenone, Agenzia delle Entrate, I.N.P.S. etc.

Nel dinamico, articolato contesto, con riferimento al più critico degli ambiti incidenti, quale somministrazioni di risorse finanziarie ed il pregiudiziale riparto delle stesse, sopraggiungeva , provvida, la convocazione a convegno dei Commissari Straordinari Delegati, per tematico dibattito presso gli Uffici Ministeriali, alla data del 30 gennaio 2012.

Quivi, il Dottor Antonio Strambaci Scarcia, autorevolissimo esponente del Gabinetto del Signor Ministro dell'Ambiente, deputato a presiedere il consesso colà adunato, principiava rendendo nota agli astanti l'assegnazione al Dicastero di riferimento di risorse dell'ammontare di complessivi euro 130 milioni, a valere sull'art.33, comma 3, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), destinati a finanziare gli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico contenuti negli Accordi di Programmi siglati con le regioni del nord (Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto).

Soggiungeva, al riguardo, l'altissimo Referente, che, attesa l'inadeguatezza di tali risorse alla copertura per intero dell'importo, ammontante a circa euro 260 milioni, per gli interventi di difesa del suolo programmati nei suddetti Accordi a valere sui fondi statali, il Ministero si era determinato all'assise in atto, quale tavolo di coordinamento per valutare le priorità di ciascuna regione e, di seguito e conseguenza, venire a concertata ripartizione delle risorse, in attuazione degli Accordi pregressi.Tutto ciò con l'auspicio di piena condivisione da e tra Regioni, responsabili della programmazione, e Commissari, Soggetti Attuatori tali ultimi, degli interventi inclusi negli Accordi citati.

Vi si chiedeva conferma del mandato conferito all'Amministrazione di formulare proposte relative al riparto delle risorse – pari a 130 milioni di euro – da attribuire per l'attuazione degli interventi previsti negli Accordi di Programma stipulati con le Regioni in indirizzo. Proposte da formularsi tenendo conto, secondo quanto emerso nel corso della riunione stessa, sia della necessità di provvedere a riequilibrare tra le diverse Regioni le risorse già assegnate sia dello stato di attuazione degli interventi con riguardo al livello di progettazione ed alla cantierabilità.

Vi si allegavano, a tal fine, le tabelle contenenti i dati riepilogativi delle risorse già impegnate e/o trasferite a favore di ciascuna Regione, nonché un file, in formato excel, da completarsi, a cura del Commissario delegato per l'attuazione dell'Accordo d'intesa con la Regione interessata, con l'inserimento di tutti gli interventi della sezione attuativa degli accordi, finanziati a valere su risorse FAS statali, per i quali si sarebbe dovuto specificare anche il livello di priorità, il grado progressivo di cantierabilità (espresso in giorni), il livello di progettazione, il livello di rischio, la popolazione esposta. Da indicare, altresì, nel suddetto prospetto, gli interventi trovanti copertura, totale o parziale, a valere sulle risorse FAS statali impegnate e/o trasferite.

Alla richiesta ministeriale del 31 gennaio 2012, afferente l'incontro del 30 gennaio 2012, dava esito, il Commissario scrivente, con e-mail del 7 febbraio, dimettendo, allegato, lo schema istruttorio, compilato secondo richiesta ministeriale, per la valutazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, da finanziare con i fondi messi a disposizione dal Ministero stesso.

Si precisava come l'elaborato trasmesso fosse stato redatto sulla base delle selettive valutazioni che si era stati in grado di formulare, unitamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'immediatezza della richiesta ministeriale e nel rispetto dei tempi brevi assegnati per tale riscontro.

Si evidenziavano, inoltre, le insorte difficoltà nell'individuare le priorità nella scelta degli interventi, attesa la connotazione di urgente necessità pressochè comune a tutti gli interventi.

Si faceva, da ultimo, richiamo all'intervento – UD – 032 C/10 – Difesa e regimazione idraulica del rio del Lago – in località Cave di Predil – dell'importo di euro 3.500.000,00, necessario per il consolidamento spondale funzionale e strettamente connesso al progetto di confinamento delle scorie depositate all'interno dei bacini per la bonifica del Comprensorio minerario di Raibl, disciplinato nell'Accordo di Programma tra la Regione ed il Comune di Tarvisio e soggetto a gestione commissariale regionale.

Con separata e-mail del 9 febbraio 2012, l'Assessore all'Ambiente della Regione Friuli-Giulia, Dr.Luca Ciriani, confermava, condividendone i contenuti, la riferita e-mail del 7 febbraio 2012, recante riscontro commissariale alla ministeriale richiesta, di cui alla e-mail del 31 gennaio 2012,afferente indirizzi ed intese conseguenti all'incontro romano Ministero – Commissari del 30 gennaio 2012.

Contestualmente, l'Assessore Ciriani dichiarava di condividere la proposta di ripartizione delle risorse siccome formulata dalla Regione Marche dell'8 febbraio 2012.

Seguiva nota ministeriale via e-mail del 23 marzo 2012, diretta agli Assessori Regionali, con la quale si trasmetteva la proposta relativa al riparto delle risorse pari a 130 milioni di euro, da attribuire per l'attuazione degli interventi previsti negli Accordi di Programma con le Regioni interessate.

Con e-mail del 27 marzo 2012, a riscontro della citata ministeriale, l'Assessore Ciriani esprimeva l'accettazione della Regione F.V.G. in ordine alla proposta ministeriale ivi recata.

Il proposto riparto ministeriale, in prima battuta parzialmente condiviso, non veniva di seguito recepito all'unanimità, sicchè, con ministeriale prot./Gab/2012-0007510 del 30 aprile 2012, indirizzata agli Assessori Regionali già prima officiati, prendendosi atto della non unanime condivisione della pregressa proposta di riparto (di cui alla e-mail del 23/03/2012) si chiedeva alla Regione Piemonte, quale capofila, di farsi promotrice di nuova proposta, condivisa con le Regioni destinatarie del finanziamento di cui alla delibera CIPE del 20/01/2012, afferente l'assegnazione di risorse di cui all'art.33, comma 3, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).

All'interpello seguiva, in data 22 maggio 2012, riunione in teleconferenza, indetta dall'Assessore Ravello della Regione Piemonte il 21/05/2012 sulla base di intese precedentemente convenute in Parma in apposita riunione del 17 maggio 2012.

Ne conseguiva unanime formulazione di proposte di piano di riparto, verbalizzata e quindi trasmessa, con nota 42184 del 22 maggio 2012, da parte dell'Assessore Ravello della Regione Piemonte al Ministero dell'Ambiente, nell'intesa che ciascuna Regione avrebbe a sua volta provveduto ad inviare al Dicastero stesso l'elenco degli interventi che avrebbero quindi ottenuto la totale copertura finanziaria.

Riprendendo, in cronologica rassegna, con e-mail del 17 febbraio 2012, il Direttore Generale ad interim del Ministero dell'Ambiente formalizzava richiesta di schema riepilogativo contenente i movimenti finanziari, dalla data dell'apertura e sino al 31 dicembre 2011, sul conto di contabilità speciale, intestato al Commissario straordinario nella Regione FVG.

All'anzidetta richiesta, qui pervenuta il successivo 20 febbraio tramite gli uffici della Regione F.V.G., dava riscontro, il Commissario, con e-mail commissariale del 22 febbraio 2012, veicolante il richiesto prospetto, debitamente compilato. Vi si evidenziavano, a saldo, entrate per un totale di euro 1.901.596,16 e zero uscite.

Ciò, limitatamente alle entrate statali, restando fuori i fondi regionali, non versati in Entrata.

Con foglio del 21 febbraio 2012, prot.n.1812, il Magistrato alle Acque di Venezia rappresentava allo scrivente Commissario quanto già segnalato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota n.2759, datata 13/04/2011, in riferimento agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione F.V.G.

Di tanto il Commissario informava la Regione F.V.G., cui si dimetteva copia dell'intero carteggio in questione. (copia dello stesso carteggio veniva in prosieguo transitato al Ministero dell'Ambiente).

Seguivano, sempre da parte commissariale, frequenti approcci presso i competenti Vertici regionali mirati a concretizzare utili concerti per l'avvio dei procedimenti attuativi dell'A.d.P., previa deliberazione e formalizzazione di convenzione Commissario – Regione dell'auspicato e necessitato avvalimento, da parte di quest'ultimo, di idonee risorse regionali.

Si approfondivano, nelle more, i profili tecnici ed amministrativi contigui a programmi ed interventi ipotizzati, attingendo utili riferimenti di interesse presso Enti ed Uffici competenti.

Dal suo canto, il Commissario sottoscritto proseguiva a rassegnare informalmente criticità e indagare precorsi accidenti, donde desumere elementi di rischio e valutare possibili acconci interventi da inserire eventualmente, sentiti anche gli Organi regionali competenti, nei futuri contesti pianificatori intervenziali.
Si perveniva, intanto, al perfezionamento di atti convenzionali tra Commissario e Prefetto di Pordenone, formalizzati in data 3 maggio 2012, ed alla chiamata collaborativa di n. 2 unità, in servizio presso la Prefettura di Pordenone.
La sottoscrizione dei due atti convenzionali concludeva un complesso percorso, avente quale snodo centrale l'autorizzazione preventiva del Ministero dell'Interno, attivato all'uopo dal Prefetto titolare della sede di servizio, nulla osta condizionato all'espletamento dell'attività di avvalimento fuori dell'orario d'ufficio dei Prefettizi e senza interferire con le esigenze dell'Ufficio di appartenenza.
Seguivano in convenzione altre clausole espresse a regolare i rapporti di collaborazione instaurati, tutte rassegnate nei relativi atti, che venivano puntualmente dimessi in copia al Ministero dell'Ambiente ed alla Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscrittori dell'A.d.P.
Non si sottace l'utilità di tale supporto, necessitato ancor più nell'attesa di analoga, non ancor deliberata, convenzione di avvalimento con la Regione Friuli-Venezia Giulia, e atto a sovvenire alle esigenze amministrativo-contabili ed organizzative prima gravanti per intero, con desumibili disagi, sul Commissario delegato, con unico episodico e indispensabile soccorso di uno dei candidati prefettizi all'avvalimento, il Dr. Antonio Castelli, officiato d'intesa con il Prefetto di Pordenone ad approcciare la struttura e praticare i procedimenti a scopo anche sperimentale, almeno per le insorgenze richiedenti atti specifici urgenti in capo al Commissario.
Il 2 maggio 2012, con nota n.16082, veniva avanzata al Ministero dell'Ambiente, da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia formale richiesta di convocazione del Comitato Indirizzo e Controllo per la gestione dell'A.d.P. di cui all'art.8.
In successive note regionali, rispettivamente dell'8 maggio 2012, n.16764, e dell'11 maggio 2012, n.17270, si rassegnavano i quesiti destinati agli approfondimenti ministeriali, in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo, secondo il seguente ordine del giorno:

- programmazione delle attività in assenza di certezze sulle tempistiche di trasferimento delle risorse statali incluse nell'accordo e progettazione preliminare delle opere in assenza della certezza sulla copertura finanziaria delle stesse;
- criticità nei coordinamenti tra interventi previsti e vincolati nell'accordo di programma con interventi complementari gestiti dalla Regione e da altri Commissari;
- individuazione degli Enti attuatori;
- varie ed eventuali.

In ragione di tali *ricorrenti* insorgenze e delle correlate urgenze, si seguitava, da parte del Commissario, a reiterare sollecitazioni presso la Regione F.V.G. per il varo degli avvalimenti da parte delle strutture regionali, richiesti e per le vie brevi concordati sin dall'insediamento del Commissario nella funzione ed ancora sospesi per le note vicende chiarificatorie e le conseguenti attese, da parte dell'Ente regionale, di cui si è già relazionato.
Così, a seguito di concerti mirati, il Commissario rinnovava la propria disponibilità a conclusivi confronti con gli Organi Regionali su tematiche vieppiù urgenti, ricordate e appuntate in formale appello via e-mail, datato 20 maggio 2012, in sequela di priorità e pregiudizialità:

- formalizzazione di avvalimento regionale;
- definizione, dopo i chiarimenti acquisiti nell'incontro ministeriale del 14 maggio 2012, in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo, degli interventi urgenti, sulla base di attenta, ponderata e congiunta valutazione;
- avvio dei procedimenti per la realizzazione degli interventi necessitati, secondo priorità e disponibilità di risorse;
- esplorazione di percorsi e strategie a mente ed a riflesso delle emergenze dibattimentali, in ambito di Comitato di Indirizzo e Controllo, sui quesiti anticipati con nota regionale prot.n.D.AMB 17270-E/42, datata 11 maggio 2012.

Additivo richiamo, in tal contesto, alla nota del Magistrato alle Acque di Venezia prot.n.1812, in data 21 febbraio 2012, indirizzata al Commissario e da questi diramata in conseguenza, nonché ai riferimenti recati nell'ultima citata regionale circa gli interventi relativi al Comprensorio minerario di Cave del Predil, al cui riguardo si auspicava un approccio tra questo Commissario e quello all'uopo preposto in forza della legge regionale 18 gennaio 1999, n.2.

Alla tematica sessione dell'Organo di Indirizzo e Controllo, in data 14 maggio 2012, prendevano parte l'Avv. Maurizio Pernice – Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse idriche del Ministero dell'Ambiente, in qualità di coordinatore, il Dott. Roberto Giarola, in rappresentanza del Dipartimento della Protezione Civile, il Dott. Giovanni Petris – Dir. Centrale all'Ambiente della Regione F.V.G.

Presenziavano, oltre a dirigenti del Ministero e della Regione F.V.G., il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Accordo nella Regione F.V.G., Dott. Vittorio Capocelli.

Argomentava, sui punti dell'ordine del giorno, il Dott. Petris, illustrando le problematiche relative all'attuazione dell'Accordo di Programma relativamente alla certezza delle risorse economiche previste dall'Accordo medesimo.

Interveniva l'Avv. Pernice precisando l'entità delle risorse già assegnate e di quelle impegnate nei confronti del Commissario, sollecitando l'avvio degli interventi da parte del Commissario ed il trasferimento, da parte della Regione, alla contabilità speciale del Commissario dei fondi di competenza regionale. Suggeriva l'opportunità di intese convenzionali tra Commissario e Regione mirate a definire il quadro e la regolamentazione degli interventi dati in gestione amministrativa ai Comuni, si chiariva, nel contesto, il regime agevolato riservato alle procedure de quibus, atteso che la contabilità speciale del Commissario svincolava le risorse dal patto di stabilità.

Il Dott. Petris riferiva della possibilità di emanazione di una specifica norma, in occasione dell'assestamento di bilancio regionale, per ricondurre al Commissario le competenze e le risorse economiche degli interventi che si avvalevano di fondi regionali.

A seguire, i chiarimenti, verbalizzati, sugli altri quesiti formulati, che valevano a sciogliere le riserve della Regione F.V.G., cofirmataria dell'A.d.P., determinandola al pronto avvio delle propedeutiche agli interventi, in primis la deliberazione di avvalimento della propria struttura per le attività Commissariali, supporto tecnico necessario alle delicate complesse procedure per l'attuazione dell'A.d.P.

In successivi domestici contatti, tra Commissario e Regione, si ponevano in atto risoluzioni, piani e concerti per gli atti a venire.

A plenaria assise tenutasi, a richiesta Commissariale, il 28 maggio 2012 in Trieste, presso la Direzione Regionale Ambiente, convenivano una pluralità di funzionari regionali, all'uopo officiati dal Dott. Petris, per definire tra loro, e in successione, ragguagliarne il Commissario stesso, i preliminari degli atti volti a fornire

al Commissario risorse umane e strumentali per la " creazione di una struttura Commissariale", in tal senso argomentando su:

1) modalità di gestione delle risorse finanziarie statali e regionali incluse nell'Accordo, tenuto conto delle diverse situazioni e della possibile necessità di proporre una norma da inserire nell'assestamento di bilancio in itinere;
2) convenzione tra la Regione ed il Commissario straordinario, per la creazione e l'organizzazione della struttura Commissariale;
3) gestione del personale regionale inserito nella succitata struttura;
4) individuazione degli istituti giuridici per l'attuazione degli interventi da parte di Regione, Comuni ed Enti terzi.

Nel mese di giugno 2012, l'unità organizzativa regionale, preordinata all'avvio della struttura di avvalimento, dettagliava, via e-mail, il Commissario circa i "lavori" portati avanti da quella Direzione Ambiente, segnalando l'attivazione, da parte del Direttore Centrale, Dott. Petris, di Gruppo di lavoro per la predisposizione della bozza da avviare all'approvazione della Giunta Regionale.
Prendeva in tal guisa consistenza l'assetto organizzativo di avvalimento, utile al prosieguo dell'attività commissariale mirata all'accelerata attuazione degli interventi, di cui all'A.D.P.
Si avviava, così, ad acquisire consistenza l'assetto organizzativo di avvalimento, utile al concreto prosieguo dell'attività commissariale oltre i già avviati atti organizzativi, preparatori, di approfondimento, pianificazione e preordinazione, resi questi ultimi possibili anche con l'approccio ai vari altri Enti ed Uffici interessati.
Importante, in tal contesto, la informativa, pervenuta al Commissario con e-mail del 4 luglio 2012, con la quale la Regione F.V.G. dettagliava rassegna di n. 9 delegazioni amministrative (8 del servizio geologico e 1 del servizio idraulico), in precedenza direttamente conferite dalla Regione stessa e di cui era stato cenno, da parte del rappresentante di quell'Ente, in sede di Comitato di Controllo e Indirizzo tenutosi il 14 maggio presso gli Uffici del Ministero dell'Ambiente su richiesta della Regione F.V.G.
Sull'argomento la Regione tornava con pertinente successiva nota prot. 26287, datata 2 agosto 2012, diretta al Ministero dell'Ambiente- Dir. Gen. per la tutela del territorio, recante comunicazione di incipiente approvazione regionale di schema di Convenzione tra Regione F.V.G. e Commissario straordinario disciplinante le procedure di avvalimento delle strutture organizzative regionali e le modalità operative e procedimentali, finalizzate all'attuazione dell'Accordo di Programma.
Tanto avrebbe consentito di avviare immediatamente l'attuazione di due interventi finanziati con le risorse statali già trasferite, pari ad euro 1.901.596,16, nonché di tutti gli interventi finanziati con fondi regionali non ancora impegnati, che sarebbero stati in prosieguo trasferiti sulla contabilità speciale.
A seguire, si evidenziava in nota stessa che, in aderenza a quanto emerso nel corso della riunione del Comitato di Controllo ed indirizzo del 14 maggio 2012, si era convenuto tra Regione e Commissario di inserire all'art.6, comma 1, della succitata convenzione la previsione che: "*la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 dell'Accordo, che sono oggetto di delegazioni amministrative intersoggettive già affidate dalla Regione alla data di sottoscrizione dell'accordo stesso, salva diversa determinazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare rimane sottoposta alla normativa regionale vigente in materia di contabilità e di lavori pubblici, atteso che la revoca di tali delegazioni comporterebbe, per i soggetti delegati, l'obbligo di restituzione delle somme percepite a titolo di acconto e, per l'amministrazione regionale, l'economia delle risorse impegnate e non erogate*".
Tanto esplicitato, si concludeva con la richiesta di presa d'atto del Ministero sul citato disposto dell'art.6, punto 1, facente salva "*la diversa determinazione del Ministero*".

Detta nota n. 26287 veniva, poi, con regionale n. 29068 del 3 settembre 2012, transitata, in copia, all'Ispettorato Generale presso il Ministero dell'Ambiente e, per conoscenza, al Commissario Straordinario.

Con successiva nota regionale n. 29069 del 3 settembre 2012, seguivano ulteriori osservazioni circa il finanziamento degli interventi di priorità 1 alla luce delle assegnazioni effettuate e di quelle previste per un importo complessivo di euro 4.131.512,11 spendibili al 2012.
Si soggiungeva la necessitata integrazione di euro 168.487,89, a motivo di imprevista completa somministrazione di uno degli interventi di priorità 1, attinente intervento in Comune di Caneva (PN).
Quanto all'attività precipua del Commissario, nel quadro delle relazioni e delle programmatiche riunioni in ambito di linee attuative del proprio mandato, eloquente l'incontro con l'Assessore Regionale all'Ambiente, Dr. Luca Ciriani, tenutosi il 17 luglio 2012 presso l'ufficio regionale di rappresentanza in Pordenone, per un articolato scambio di opinioni sulle variegate pendenze in materia di attuazione dell'A.d.P., al condiviso intento di procedere speditamente in tal direzione, anche con una puntuale definizione degli aspetti organizzativi e procedimentali.
Seguiva, il 27 luglio 2012 altro incontro tra gli interlocutori anzidetti, anche in ragione dell'imminente avvicendamento nella funzione Assessoriale tra l'uscente Dr. Ciriani e l'entrante Dottoressa Savino.
Nella circostanza, l'Assessore Ciriani ed il Commissario approcciavano i Sindaci interessati agli interventi di cui alle priorità 1, per acquisire sommarie notizie sulle criticità oggetto degli interventi, sui pregressi relativi e sulla disponibilità quali possibili realizzatori degli interventi d'ambito.
Intanto proseguivano gli atti formali diretti al perfezionamento delle bilaterali intese Commissario-Regione, propedeutiche agli avvalimenti per l'attuazione dell'A.d.P.
Con D.G.R.-F.V.G. n.1423 del 2 agosto 2012, veniva approvato lo schema di convenzione per la attuazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e priorità per la manutenzione del rischio idrogeologico, stipulato il 31 gennaio 2011 e modificato con atto integrativo del 14 luglio 2011.
Seguiva, in data 6 agosto 2012, sottoscrizione, da parte del Commissario Straordinario Dr. Vittorio Capocelli e del direttore Centrale all'Ambiente, Dr. Giovanni Petris, per la Regione F.V.G., di formale documento recante la Convenzione anzidetta.
Pedissequamente, con decreto n.2050/A, datato 19 settembre 2012, il Direttore Centrale funzione pubblica presso la Regione F.V.G., Dr.Claudio Kovatsch, disponeva, a tenore dell'art.3, comma 1, lett.a) della ripetuta "convenzione", la messa a disposizione del Commissario straordinario delegato di precisato contingente di dipendenti regionali destinato a collaborare in avvalimento alla struttura Commissariale.
Nei superiori ambiti, degno di rilievo l'incontro in Roma del 9 agosto 2012 fra il Signor Ministro dell'Ambiente ed i Commissari Straordinari tutti, all'uopo questi ultimi convenuti previa produzione di documentate relazioni sull'attività svolta, cui seguitava, a chiamata, sempre in Roma-Ministero dell'Ambiente, incontro bilaterale tra Commissario Straordinario del F.V.G.e Direttore Generale, Dr.Mauro Luciani. Nella circostanza, veniva reso, da parte del Commissario, formale propositivo contributo circa l' elaborazione di linee guida per la gestione Commissariale.
Quanto agli approcci per l'acquisizione delle disponibilità alla realizzazione delle opere in A.d.P., avviati con preliminari ricognizioni tecniche e indagini su criticità e fattibilità, pervenivano già dagli Enti locali, contattati e consultati, formali declaratorie collaborative per la realizzazione degli interventi d'ambito.
Così, il Comune di Sacile (PN), con nota n. 21428 del 2 agosto 2012, esprimeva la propria disponibilità ad assumere in avvalimento la progettazione ed esecuzione dei lavori individuati in allegato 1 all'Accordo di Programma come intervento a sigla " PN 012 A/10- Regione F.V.G.- Provincia di Pordenone- Comune di Sacile, dell'importo di euro 1.250.000,00, dichiarando di possedere struttura adeguatamente organizzata ai fini dell'esecuzione dell'intervento proposto.

Con nota n.13931, in data 8 agosto 2012, il Comune di Prata di Pordenone documentava la propria disponibilità e idoneità quale soggetto realizzatore di intervento in Accordo di Programma cod. "/10PN 011A/10-Comune di Prata di Pordenone-Località Peressine-realizzazione impianto idrovoro per lo scarico nel fiume Meduna delle acque meteoriche raccolte dal reticolo idrografico minore a difesa dell'abitato di Peressine", dell'importo di euro 1.000.000,00.

Del procedere, nelle fasi surrassegnate, il Commissario Straordinario, informava, tramite avvalsa struttura regionale, e, per breve contatto, di persona l'Assessore regionale competente, subentrata al Dr.Ciriani, in apposito esaustivo convegno presso la sede Regionale in Trieste, in data 20 settembre 2012.

Con e-mail del 27 settembre 2012, a cura della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente, era stato notificato al Commissario Straordinario, il pagamento delle somme nette di euro 876.923,08 per " Dissesto Idrogeologico Piano Nord" e di euro 2.229.915,95 per "Regione Friuli per Accordo Difesa del Suolo". Di talchè, ritenendo soddisfatta la pregressa richiesta di integrazione (veicolata con nota regionale n.29069 datata 3/9/2012), per l'importo di euro168.487,89, necessaria al completo finanziamento di tutti i quattro interventi a priorità "1", la Regione F.V.G., con nota liberatoria n.0038044/P, in data 21/11/2012 comunicava al Ministero dell'Ambiente doversi ritenere superata detta richiesta.

Tanto valeva a fornire ulteriore impulso all'attività commissariale per l'avvio degli interventi previsti dall'Accordo di Programma, con riguardo ai quali, peraltro, con e-mail ministeriale dell'1 ottobre 2012, a seguito degli incontri di agosto in Roma, si sollecitava aggiornamento mediante invio di breve sintesi sull'attività commissariale.

Intanto, nell'ambito degli atti commissariali preordinati agli interventi di competenza, in data 1 ottobre 2012, si teneva, presso il Municipio di Prata di Pordenone, incontro tra Commissario straordinario delegato e Sindaco di quel Comune, entrambi assistiti da personale dei relativi uffici, diretto ad acquisire conferma della preannunciata disponibilità dell'Ente locale ad assumere l'incarico, quale realizzatore, degli interventi in questione.

Seguiva analogo incontro, in pari data, presso il Municipio di Sacile(PN) per i lavori di attinenza a quel territorio.

In entrambi gli incontri il Commissario e, per parte tecnica, i collaboratori assistenti riassumevano le fasi procedimentali degli affidamenti realizzatori nonché i contenuti approssimativi delle relative eventuali convenzioni da formalizzarsi in prosieguo. A tal uopo, si preannunciava, a fine di maggior correntezza, l'inoltro di bozza degli atti convenzionali.

In tal contesto, si disponeva l'affidamento, per avvalimento realizzatorio, rispettivamente ai Comuni di Sacile e Prata di Pordenone, dei lavori relativi agli interventi commissariali. Tanto, con decreti commissariali n.9 e n.10 del 12/10/2012, notificati agli Enti realizzatori con separate note del 15/10/2012 e transitati in copia al Ministero dell'Ambiente con e-mail commissariale del 25/10/2012.

A seguire, in ambito di assetti organizzativi, con decreto commissariale n.11, in data 18/10/2012, veniva approvato il regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento con gli Enti individuati dall'art.4, comma 1, del D.P.C.M. 3 marzo 2011, nonché con gli uffici delle Amministrazioni interessate e del Soggetto competente in via ordinaria, per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, stipulato il 31 gennaio 2011 e modificato con atto integrativo del 14 luglio 2011.

In data 7 novembre 2012, in apposito incontro presso gli Uffici del Genio Civile di Pordenone, tra Commissario delegato e dirigenti degli Uffici del Genio Civile nella Regione, si conveniva sull'opportunità e necessità di riprogrammare gli interventi sulla base di atti e valutazioni del Genio Civile nonchè di eventi

pregressi, eventualmente ridefinendone le priorità, alla luce di tematico confronto tra Regione e Genio Civile, con scambio delle relative informazioni.

Se del caso, si sarebbe elaborato nuovo prospetto di interventi prioritari, da avviare al Comitato di Controllo ed Indirizzo in aggiornamento al precedente del 7/2/2012, elaborato tal ultimo d'urgenza dagli Uffici Regionali di concerto con il Commissario a seguito delle intese conseguite in sede di Convegno ministeriale dei Commissari del 30/1/2012.

Si conveniva, inoltre, che il Genio Civile facesse tenere elementi di valutazione e dati di interesse sconosciuti agli Uffici Regionali ed al Commissario, esprimendo altresì eventuale disponibilità per avvalimenti degli Uffici del Genio Civile, quali realizzatori di interventi.

Altro incontro prodromico seguiva, presso gli Uffici della Regione F.V.G. in Pordenone, il 15 novembre 2012, tra il Commissario straordinario delegato, il Sindaco di Caneva (PN) ed il Coordinatore del servizio difesa del suolo della Regione F.V.G., con l'assistenza dei rispettivi collaboratori.

Nella circostanza, il Dirigente regionale del servizio difesa del suolo, ing.Pressacco, e, in sequela, il Sindaco di Caneva, illustravano le problematiche idrauliche della difesa spondale a muro del fiume Meschio nel territorio di Caneva.

Il Dirigente regionale faceva altresì presente come, con riguardo all'intervento in questione, fossero stati eseguiti diversi sopralluoghi, rilievi e misurazioni, sicchè la relativa progettazione avrebbe potuto essere predisposta in tempi brevi a cura del Servizio stesso.

A tal riguardo, l'ing.Pressacco, nel proporre la Regione come soggetto realizzatore, presentava cronoprogramma per la progettazione ed esecuzione dei lavori in argomento.

Su tale proposta, pur se escludente l'Amministrazione comunale, il Sindaco di Caneva si dichiarava d'accordo, a condizione di celere e congrua realizzazione dei lavori.

Proseguiva, la riunione, con i rappresentanti del Comune di Prata (PN), subentrati, questi ultimi, alla delegazione del Comune di Caneva.

Il tecnico della Municipalità di Prata, geom.Marcuzzo, in qualità di RUP, unitamente ad un collaboratore, illustravano le modalità operative per la realizzazione di un'idrovora in località Peressine, per la riduzione dei frequenti fenomeni di allagamento.

Interveniva, di rimando, il geom.Basso Boccabella, funzionario della Regione in avvalimento al Commissario, segnalando la necessità di approfondire con adeguata relazione idraulica le possibili ripercussioni delle nuove portate da immettere nel fiume Meduna nei confronti delle sezioni arginali di valle.

Dava atto, peraltro, il geom.Basso Boccabella, come il cronoprogramma originariamente inviato dal Comune fosse stato riproposto con una valutazione delle tempistiche più confacenti al carattere d'urgenza dell'intervento.

Seguiva, il 22 novembre 2012, sempre presso l'ufficio del Commissario nei locali della Regione F.V.G. in Pordenone, incontro con il Sindaco di Brugnera (PN) preordinato, pur esso, alla possibile realizzazione di interventi in quel territorio.

Il rappresentante della Municipalità informava come l'Ente avesse già un progetto preliminare generale sulla zona circostante, pressochè l'intero Comune, di cui avrebbe fatto tenere documentazione. Si impegnava, inoltre, a fornire pertinente documentazione sulle criticità d'interesse e confermare la disponibilità ad assumere la realizzazione dei lavori, che, in linea di massima, sin da quel momento assicurava.

Sempre in linea con le prodromiche intese, con nota n.0040588, in data 12 dicembre 2012, il Direttore Centrale per l'Ambiente della Regione F.V.G. formalizzava la disponibilità di quell'Ente ad assumere in avvalimento, quale realizzatore, la progettazione e l'esecuzione dell'intervento contraddistinto in A.d.P. al n.PN007A/10, dell'importo di euro 800.000,00, per la sistemazione idraulica e la messa in sicurezza degli argini del fiume Meschio a salvaguardia dell'abitato di Fratta nel comune di Caneva.

Ibidem, il Direttore Centrale attestava che il servizio regionale difesa del suolo era in possesso di strutt[illegible] adeguatamente organizzata ai fini della esecuzione dell'intervento proposto. Allegava cronoprogramma, ancorchè anticipato con pregressa nota.

Incidente al descritto contesto, su iniziativa del Commissario straordinario Dr.Capocelli, in data 14 dicembre 2012, nei locali della Regione F.V.G. in Udine, si teneva incontro di lavoro tra il Commissario regionale per le Cave del Predil, Dr.Baraldo, assistito dal suo progettista, ed il Commissario Dr.Capocelli, assistito dal suo staff.
Si argomentava, in tal sede, circa la definizione tavolare degli ambiti territoriali di riferimento dei rispettivi interventi.
Veniva, nella circostanza, richiesto dal Commissario straordinario, Dr.Capocelli, relativo carteggio, siccome giacente presso il Commissariato regionale, compreso il progetto preliminare dei lavori.
Veniva convenuta la stesura, da parte dell'Ing.Fattor, funzionario regionale in avvalimento al Dr.Capocelli, di relazione di sintesi su quanto in atti regionali pregressi, con riferimento allo stato dei lavori avviati ed ai programmi negli ambiti di competenza del Dr.Baraldo.
Veniva, con l'occasione, da parte del Commissario straordinario Dr.Capocelli, fornito quadro contabile delle risorse presupposte ai lavori di competenza di quel commissariato; risorse di cui al secondo riparto, afferente l'anno 2013, inserite tra le priorità "2", al n.5, secondo programmazione a suo tempo elaborata dagli Uffici tecnici regionali d'intesa con la Dir.Regionale dell'Ambiente e successivamente inoltrata, tramite il Commissario straordinario Dr.Capocelli, al Ministero dell'Ambiente con e-mail del 7/2/2012, in guisa di "prospetto degli interventi prioritari".
Veniva, inoltre, da parte del Commissario medesimo, resa contezza della non ancora perfezionato trasferimento dei fondi statali (3.500.000,00euro).
Veniva, da ultimo, convenuta la predisposizione di atto convenzionale tra Commissari(Regionale e Straordinario) e Regione F.V.G. per l'attuazione e realizzazione dell'intervento statale, convenzione da rimettere al Ministero dell'Ambiente per la presa d'atto ai fini del sollecito impegno dei relativi fondi.
Intanto, al 19/12/2012, si acquisiva a protocollo, dal Commissario straordinario, municipale n.19911, datata 29/11/2012, recante comunicazione del Comune di Tarvisio circa la disponibilità a realizzare, in avvalimento, l'intervento a tutela della pubblica incolumità(abitati) in località Tarvisio Centrale, contraddistinto in A.d.P. alla sigla "UD0248/10", per l'importo di euro 140.000,00.
In egual contesto, con nota n.6274/2448 UT del 4/12/2012, il Sindaco di Trasaghis(UD) rendeva dichiarata disponibilità di quella Amministrazione Comunale ad assumere, in avvalimento, progettazione ed esecuzione, quale Ente realizzatore, dell'intervento contraddistinto in A.d.P. con la sigla "UD023B/10", relativo a "messa in sicurezza pareti rocciose nelle frazioni di Avasinis e Braulins", dell'importo di euro 210.000,00.
Sulla base delle propedeutiche in subiecta materia, afferenti gli anni 2011 e 2012, proseguiva nel gennaio 2013 l'attività commissariale diretta all'attuazione dell'A.d.P.
In tal contesto, il 21 gennaio 2013, presso gli uffici del Genio Civile in Pordenone, in tematico incontro tra Commissario Straordinario e Dirigente Regionale del Genio Civile, Ing. Lillini, si acquisiva, in via formale, nota del Magistrato alle Acque, n.423, datata 21/01/2013, recante disponibilità di quella struttura ad eseguire, nella Regione Friuli Venezia Giulia, in regime di avvalimento, tramite i propri tecnici, interventi urgenti e prioritari, ricadenti sulle tratte fluviali di residuale competenza statale e inseriti nell'Accordo di Programma con i seguenti codici:
UD 001A/10 – Fiume Tagliamento euro 1.768.100,00;
PN 005A/10 – Fiume Livenza euro 4.000.000,00;
UD 0033A/10 – Fiume Tagliamento euro 2.890.900,00.

Venivano, inoltre, segnalati in lettera interventi urgenti, non considerati nell'A.d.P. e di possibile attuazione attraverso la rimodulazione degli interventi di cui all'A.d.P. stesso, sempre nel caso venissero a realizzarsi economie sugli appalti, e comunque previa autorizzazione della Regione, sentito il Comitato di Controllo e di Indirizzo.
Con riferimento all'intervento riferito ad "impianto idrovoro di San Cassiano a Brugnera", si chiedeva la rivisitazione della bozza progettuale, in quanto l'idrovora in questione non appariva del tutto compatibile in regime di piena dell'asta, rimasta di competenza del Genio Civile.
Da parte Commissariale si faceva riserva di segnalare al Comune di Brugnera le osservazioni del Genio Civile, Ente competente sull'asta ove sarebbe andata a scaricare l'idrovora, e di dare riscontro alla citata nota n.423, chiedendo al Genio Civile di formalizzare intanto eventuale assenso all'avvalimento quale soggetto realizzatore dei due interventi UD 001A/10 – Tagliamento (euro 1.768.100,00) e PN005A/10 – Livenza (euro 4.000,000,00), sempre subordinatamente a copertura finanziaria, e secondo rispettive priorità, da parte del Ministero dell'Ambiente.
In temporale sequenza, seguiva dal Ministero dell'Ambiente lettera di convocazione a riunione il 4 febbraio 2013, in Roma, per la trattazione dei seguenti argomenti:

a) stato di attuazione degli interventi inseriti negli Accordi di Programma sottoscritti tra Ministero e Regioni interessate;
b) modalità di trasferimento delle risorse basate sul criterio di avanzamento degli interventi.

In ottemperanza a precisa richiesta posta con la lettera di convocazione, veniva compilato dal Commissario, poi consegnato nel corso della suindicata riunione, schema finanziario sintetico della contabilità speciale recante dati aggiornati al gennaio 2013, con riferimento alla delibera CIPE n.6/2012.
Il 18 febbraio 2013, tra Commissario e Comune di Sacile(PN), si addiveniva a formale convenzione di avvalimento per la realizzazione dell'intervento urgente di rinforzo degli argini del fiume Livenza, in territorio del Comune di Sacile, contraddistinto in A.d.P. al codice PN012A/10.
Analoga convenzione, in pari data, veniva sottoscritta con il Comune di Prata (PN) per la realizzazione dell'intervento di cui all'A.d.P. codice 011A/10, dal titolo " Realizzazione impianto idrovoro per lo scarico nel fiume Meduna delle acque meteoriche raccolte nel reticolo idrografico minore a difesa dell'abitato di Peressine" nel Comune di Pordenone.
Il 22 febbraio 2013 veniva sottoscritta convenzione, tra Commissario e Sindaco di Trasaghis(UD), di avvalimento di quel Comune per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di pareti rocciose nelle frazioni di Avasinis e Braulins, contraddistinti dal codice UD 023B/10 dell'A.d.P.
In tema di gestione dei fondi regionali, impegnati in A.d.P., con nota n.10048/P, la Regione F.V.G. informava il Commissario della confirmatoria Ministeriale n.16963, datata 28/02/2013, ribadente gli indirizzi ministeriali già espressi nel corso della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 14 maggio 2012, circa la possibilità di formalizzare in apposita convenzione le procedure più opportune per la gestione degli interventi già oggetto di delegazioni amministrative intersoggettive disposte dalla Regione alla data di sottoscrizione dell'A.d.P.
In relazione a tanto, si precisavano termini e modalità procedimentali con riferimento ai lavori anzidetti, che, a tenore del comma 2 dell'art.6 della Convenzione (già formalizzata in data 6 agosto 2012), si sarebbero svolti col coordinamento e monitoraggio Commissariale delle relative fasi di attuazioni, mentre i relativi decreti ed atti di contabilità sarebbero stati di diretta responsabilità del Direttore del competente Servizio Regionale.
Il 27 marzo 2013, presso la sede Commissariale di PN, si teneva tematico incontro tra Commissario e Assessore competente del Comune di PN, nel corso del quale si acquisiva proposta Comunale di

candidatura alla realizzazione degli interventi, di cui alle sigle PN 009A/10 e PN 010A/10, dell'A.d.P. rispettivamente concernenti " Potenziamento impianti idrovori per lo scarico nel fiume Noncello delle acque meteoriche a difesa del centro abitato di Vallenoncello" e " Realizzazione arginature di protezione delle aree abitate poste nelle aree abitate poste nelle aree esondabili soggette a rischio idraulico elevato in destra orografica del fiume Meduna nella località di Villanova".

Lo stesso 27 marzo 2013 veniva sottoscritta, tra Commissario e Direttore del Servizio Regionale Difesa del Suolo, convenzione di avvalimento per la realizzazione, da parte del Servizio Regionale, dell'intervento di cui alla sigla PN 007A/10 dell'A.d.P., concernente sistemazione idraulica e messa in sicurezza degli argini del fiume Meschio a difesa dell'abitato di Fratta.

Nell'aprile a seguire, con decreto Commissariale n.6, in data 02/04/2013, si disponeva l'avvalimento dell'Amministrazione comunale di Brugnera(PN) per la realizzazione dell'intervento, ricadente in quel territorio, compreso nell'Accordo di Programma.

Con decreto dirigenziale n.627 del 2 aprile 2013, la Regione F.V.G. si impegnava a trasferire alla contabilità speciale del Commissario straordinario la somma di euro 806.000,00 relativa alle risorse regionali libere previste in A.d.P.

L'importo totale era quello previsto per la realizzazione di due interventi, nei Comuni di Pasiano e di Prata di Pordenone, per i quali la Regione si era proposta quale Ente realizzatore.

Il 5 aprile successivo, con commissariale n.41/2013, veniva transitata al Ministero dell'Ambiente copia di convenzione di avvalimento intervenuta con il Comune di Tarvisio per i lavori con identificativo UD024B/10, di cui all'A.d.P.

Con decreto commissariale n.8, datato 11 aprile 2013, si disponeva l'avvalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione dell'intervento relativo alla sistemazione idraulica della sponda sinistra del fiume Meduna, in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone (identificativo in A.d.P.:PN030C/10), per un importo di euro 533.000,00.

In tematica progressione, con decreto commissariale n.19 in data 23/04/2013, si disponeva l'avvalimento dell'Amministrazione comunale di Pordenone per la realizzazione dell'intervento, ricadente in quel territorio, compreso nell'Accordo di Programma.

Di seguito alla riunione di coordinamento, tenutasi il 23 aprile 2013 presso il Ministero dell'Ambiente e concernente l'esame delle questioni relative all'inserimento e validazione dei dati nel sistema di monitoraggio previsto dalla presa d'atto della delibera CIPE n.6/2012, questo Commissario straordinario, con nota 67 del 9/05/2013, comunicava al Ministero dello Sviluppo Economico i nominativi dei funzionari dello staff commissariale destinatari delle necessarie abilitazioni per l'utilizzo del software S.G.P. – Sistema Gestione Prospettive del monitoraggio per la Banca Dati Unitaria – nelle persone del Dott. Castelli, con funzioni di manager dello strumento, e dell'Ing. Fabrizio Fattor, con funzioni di responsabile dello strumento.

Con municipale n.0036806, datata 28/05/2013, il Comune di PN, in seguito ai decreti commissariali n.19 del 23/04/2013, relativo all'intervento PN010A/10, dell'importo di euro 2000.000,00, e n.20 del 23/04/2013, relativo all'intervento PN009A/10, dell'importo di 1.600.000,00, faceva tenere all'Ufficio del Commissario Straordinario la necessaria richiesta documentazione(Deliberazione di G.M., Cronoprogrammi delle opere e generalità dei Responsabili Unici dei relativi procedimenti).

Il tutto finalizzato alla stipula della convenzione di avvalimento con il Comune realizzatore.

A sua volta, il Comune di Tarvisio, siccome realizzatore in avvalimento degli interventi a tutela della pubblica incolumità (abitati) in località Tarvisio Centrale nel Comune di Tarvisio(cod.UD024B/10), dimetteva all'Ufficio del Commissario copia della determina dirigenziale di affidamento dell'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e C.R.E. dei relativi lavori.

A richiesta, in ambito di indagine conoscitiva della Corte dei Conti, con nota commissariale n.80 del 12/06/2013 si trasmetteva al MATTM lo schema finanziario sintetico della contabilità speciale, aggiornata al 12/06/2013, intestata al Commissario, presso la Sezione di Tesoreria – Banca d'Italia di Trieste.

In data 12 giugno 2013, in Trieste, presso la Direzione Centrale dell'Ambiente della Regione F.V.G., il Commissario straordinario incontrava, per convenevole approccio e confronto sulle tematiche di interesse, l' Assessore all'Ambiente della insediata Giunta Regionale F.V.G., cui seguiva conferenza generale con le unità avvalse della stessa Regione.

Con decreto commissariale n. 6 del 2 aprile 2013, si disponeva l'avvalimento del Comune di Brugnera(PN) quale Ente realizzatore dell'intervento di urgente sistemazione idraulica del territorio e miglioramento dell'impianto idrovoro in loc. S.Cassiano a tutela di allagamenti dei relativi centri abitati, contrassegnato con Cod.PN006A/10, dell'importo di euro 1.250.000,00, a valere su fondi FAS statali.

Con decreto n.7 dell'8 aprile 2013, si disponeva avvalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione di lavori con identificativo ISPRA UD29C/10, in territorio di Tolmezzo, per un importo di euro 400.000,00, a valere su fondi regionali.

Con decreto n.8 dell'11 aprile, si disponeva avvalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione dell'intervento, di cui all'identificativo ISPRA PN030C/10, in Comune di Pasiano di PN, dell'importo di euro 533.000,00, a valere su fondi regionali.

Con decreto n.9 dell'11 aprile 2013, si disponeva avvalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione di intervento con identificativo ISPRA PN031C/10, in territorio del Comune di Prata(PN), dell'importo di euro 373.000,00 a valere su fondi regionali.

Con decreti n.15, 16, 17,18, datati 15 aprile 2013, si disponeva l'avvalimento della Regione F.V.G. per la realizzazione di lavori con identificativo ISPRA GO028C/10, lotti 1-2-3-4, in Comuni vari, presso il torrente Versa, i fiumi Isonzo e Iudrio ed il torrente Torre, dell'importo di euro 800.000,00, a valere su fondi regionali.

In tematico contesto, con decreto Commissariale n.23, del 18 giugno 2013, si disponeva l'avvalimento della preesistente struttura commissariale regionale quale realizzatrice dell'intervento di difesa e regimazione idraulica del Rio del Lago, in Comune di Tarvisio, con identificativo ISPRA UD032C/10, dell'importo di euro 3.500.000,00.

Con decreti n.27 e n.28, in data 22 agosto 2013, si approvavano i progetti preliminari afferenti interventi di manutenzione argini, seconda e terza categoria, nella bassa Udinese, bacino del torrente But e bacino del fiume Tagliamento, in Comuni vari della provincia di Udine, con identificativo UD026C/10 – lotto 2 e lotto 1, dei rispettivi importi di euro 60.000,00 e di euro 240.000,00, affidati in avvalimento alla Regione F.V.G. quale realizzatrice.

In pari data, con decreto n.26, veniva approvato il progetto preliminare, relativo agli interventi di ripristino e consolidamento in sponda sinistra del torrente But, in località Cadunea e Tolmezzo(UD), per un importo di euro 400.000,00, identificati al Cod. ISPRA UD029C/10, già affidati in avvalimento alla Regione F.V.G. quale realizzatrice.

Con decreto commissariale n.33, in data 19 settembre 2013, in prosieguo di avvalimento disposto con decreto n.12 del 15 aprile 2013, si approvava il progetto preliminare per i lavori affidati alla Regione F.V.G. quale realizzatrice e identificati col Cod.PN027C/10 – lotto1, in provincia di Pordenone, per l'importo di euro 288.000,00.

Con decreto n.34, pure in data 19 settembre 2013, si procedeva ad approvazione del progetto preliminare relativo al secondo lotto dello stesso intervento, dell'importo di euro 304.000,00, mentre, con decreto n.35, sempre in data 19 settembre, si approvava il progetto preliminare afferente l'intervento per la realizzazione del terzo lotto, dell'importo di euro 358.000,00.

Mentre, a seguito di riassetti organizzativi, la Direzione Regionale Ambiente veniva affidata a nuovo Dirigente, interveniva l'adesione della Regione F.V.G. ad iniziativa della Regione Piemonte – capofila, atta a rimarcare le criticità affliggenti l'avanzamento degli interventi del "Piano Nord".

Si segnalava, nella circostanza, da parte Regionale, che il Commissario Straordinario delegato per la Regione F.V.G., con nota prot.29 dd. 19/03/2013, in relazione a precisa richiesta Ministeriale, aveva trasmesso la programmazione, nel triennio 2013-2015, delle risorse, pari ad euro 11.400.000,00, di cui alla delibera CIPE n.6/2012, per il finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in territorio regionale. In tal contesto programmatorio, il Commissario aveva chiesto, per l'anno 2013, il trasferimento del 20% delle risorse, pari ad euro 2.280.000,00.

Soggiungeva, in relazione, la Regione F.V.G., che: "Le modalità di trasferimento, sulla base dei vincoli imposti dal MISE con circolare prot.n.1859 dell'11/02/2013, sulla quale sono state sollevate perplessità dai Commissari, crea non pochi problemi di compatibilità con il sistema gestorio della contabilità speciale intestata agli stessi Commissari, imperniata, come è noto, sul principio che l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti siano supportati dalla previa ed effettiva disponibilità di cassa.

Disponibilità di cassa, peraltro, non solo indispensabile per la formalizzazione delle stesse obbligazioni giuridicamente vincolanti ma anche per poter assicurare nei confronti delle ditte appaltatrici il rispetto delle disposizioni in materie dei pagamenti dei lavori pubblici di cui all'art.141 del d.lgs.n.163/2006 e degli artt.143 e 144 del DPR n.207/2010".

E così proseguiva:

"Si evidenzia, inoltre, che le tempistiche ordinarie per la realizzazione dei lavori, inclusi nel finanziamento, sono assolutamente inconciliabili con la scadenza del 31/12/2013 per la sottoscrizione di un'obbligazione giuridicamente vincolante".

Per,infine, concludere:

" Da ultimo si fa rilevare gli ulteriori appesantimenti burocratici correlati alla nuova attività di monitoraggio delle risorse FAS/FSC, limitate alla sola quota Piano Nord, tramite il software SGP del Mise ed IGRUE.

Tale incombenza comporta un ulteriore aggravio di lavoro di inserimento informatico a carico della struttura commissariale che va a duplicarsi con il lavoro che la stessa struttura già svolge per il monitoraggio ISPRA richiesto dall'Accordo di Programma.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si chiede uno slittamento dei termini di rendicontazione delle risorse richieste di cui alla delibera CIPE sopracitata...".

Nel mese di settembre 2013, pervenivano, intanto, accreditamenti in contabilità speciale 5632 del Commissario dei rispettivi importi di euro 148.382,00 e di euro 1.254.694,92.

Con decreto Commissariale n.36 , in data 7 ottobre 2013, si approvava progetto preliminare di intervento per la sistemazione idraulica e messa in sicurezza degli argini del fiume Meschio, a difesa dell'abitato di Fratta, in Comune di Caneva(PN), contraddistinto in A.d.P. cod. PN007A/10, già affidato, con decreto di avvalimento n.12 del 3 dicembre 2012, alla Regione F.V.G. Direzione Centrale Ambiente ed Energia quale Ente realizzatore.

A seguire, in data 21 ottobre veniva approvato il progetto preliminare dell'intervento PN011A/10 per la realizzazione di impianto idrovoro per lo scarico nel fiume Meduna delle acque meteoriche a difesa dell'abitato di Peressine in Comune di Prata(PN).

In data 11/11/2013, seguiva incontro conoscitivo e consultivo con il subentrato neoeletto Assessore Regionale all'Ambiente, Dott.ssa Sara Vito, preceduto, lo stesso giorno e presso gli stessi uffici regionali in Trieste, da preambolo concertativo tra Commissario straordinario con staff regionale e prefettizio in avvalimento Commissariale, e i nuovi vertici designati alla Direzione Centrale Ambiente della Regione F.V.G., in primis il Direttore Dott. Dario Danese, subentrato al Dott. Giovanni Petris. Si cennava alla

necessitata definizione di nuovo nucleo di personale Regionale da designarsi in avvalimento al Commissario, atteso l'avvicendamento di vertice Direzionale regionale.
Vi si rassegnavano problematiche di attualità e urgenza tratteggiandosi eventuali ipotesi solutive da avviare presso i competenti organi deliberanti della Regione.
Il tutto, a seguire, sottoposto all'attenzione dell'Assessore Dott.ssa Sara Vito, al cospetto della quale Commissario e staff avvalso, con Direttore Centrale Regionale, convenivano e conferivano, dopo i convenevoli di rito, con l'espresso auspicio commissariale di acquisire adeguato rinforzato supporto organizzativo.
Ibidem, si richiamava l'attenzione sulla necessità di rimodulare gli avvalimenti, onde assicurare utili apporti per un più rapido ed efficace disbrigo delle attività e dei procedimenti in attuazione dell'A.d.P..
Al riguardo, soggiungeva il Commissario la necessità di individuare anche figure professionali in grado di coadiuvare il direttore amministrativo-contabile, di appartenenza prefettizia, che aveva sin da principio, per quanto possibile, in affiancamento al Commissario e con l'ausilio di altra professionalità prefettizia di rango subalterno, consentito l'operatività della struttura Commissariale nei vari ambiti ed in particolare in quello amministrativo –contabile. Tanto più, fino alla delibera Regionale concessiva di avvalimento al Commissario ed alla correlata, succedanea convenzione del 6 agosto 2012 tra Commissario e Regione.
Il 20 novembre 2013, con decreto commissariale n.38, si disponeva l'avvalimento del Magistrato alle Acque di Venezia, Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, quale realizzatore, per i lavori con identificativo PN005A/2010 di cui all' A.d.P., relativi a consolidamento arginale in località Traffe, in Comune di Pasiano di Pordenone.
Con e-mail del 17 dicembre2013, il Ministero dell'Ambiente sollecitava i Commissari Straordinari a prendere atto delle disposizioni contenute nel D.L.10/12/2013, n.136, art.6, entrato in vigore al 10/12/2013, in materia di Commissari per il dissesto idrogeologico.
Chiedeva il Ministero di comunicare per quali interventi i Commissari Straordinari indirizzati si avvalessero di strutture non ricomprese tra quelle ammesse dal dettato normativo appena vigente, dettagliandone numero, tipologia ed ammontare dei procedimenti affidati, in essere.
Con e-mail datata 18 dicembre 2013, il Commissario riscontrava l'anzidetta richiesta ministeriale, comunicando di aver individuato per l'avvalimento, tra le strutture non ricomprese in quelle ammesse dal dettato normativo (art.6 D.L.136/2013), la sola struttura facente capo al Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna di Pordenone, quale realizzatrice dell'intervento per arginature di contenimento delle acque di piena del fiume Fiume a difesa del capoluogo in Comune di Fiume Veneto, dell'importo di euro 1.500.000,00.
Nei confronti del Consorzio anzidetto era stato emesso decreto Commissariale di avvalimento n.39, in data 11/12/2013, in quasi concomitanza con il D.L.136/13 e perciò nella sconoscenza di esso da parte Commissariale.
Si soggiungeva che in data 18/12/2013 il Consorzio di Bonifica in parola, in ossequio al Decreto Legge citato, era stato invitato a soprassedere alla produzione dei documenti richiesti in decreto Commissariale.
La procedura restava prudenzialmente sospesa, dopo la normazione d'urgenza e la necessitata conseguente moratoria in relazione a possibili emendamenti al disposto di cui all'art.6 del D.L.136/2013.
La responsiva commissariale, del 18 dicembre 2013, siccome integrata dalla successiva nota del 19 dicembre 2013, in particolare segnalava l'unico caso d'interesse in quel di Fiume Veneto (PN) – intervento PN 008A/10 – per cui era stato emesso decreto n.39, in data 11/12/2013, individuante il Consorzio Cellina-Meduna quale realizzatore, senza che ne seguisse, per il disposto di cui al D.L.136 inibente il ricorso a tal genere di soggetto realizzatore, sottoscrizione di formale convenzione tra Commissario e Consorzio individuato.

Dopo opportuna moratoria, preso atto della modifica recata dalla legge di conversione 6 febbraio 2014, n.6, per un verso reincludente i Consorzi tra i possibili soggetti realizzatori, per altro verso confermante l'esclusione, già sancita dal D.L.136, del compenso di cui all'art.92 – comma 5 – legge 163/2006, il Commissario si determinava ad annullare il proprio decreto n.39, dell'11/12/2013, siccome in contrasto con la legge 6 febbraio 2014, n.6, escludente il compenso anzidetto.

Frattanto era stata approvata la legge 27 dicembre 2013, n.147, che, all'art.1, comma111, recava indirizzi in ordine al rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio in relazione al pericolo di dissesto idrogeologico.

In tal richiamato contesto, il Commissario sollecitava la struttura regionale avvalsa ad intervenire presso i soggetti realizzatori degli interventi di priorità 1, per l'accelerazione delle procedure in atto e quant'altro necessario nella circostanza.

Sempre nell'auspicato obiettivo perseguito con la novella cennata, il Ministero dell'Ambiente, con nota n.4563 – TRI dell'11/02/2014, chiedeva una serie di adempimenti da parte di Regioni e Commissari, cui seguiva epistolare riscontro con nota congiunta Regione Fvg- Commissario n.5199/P in data 18/02/2014.

In profilo di procedimenti, con decreto commissariale n.1 del 5/02/2014, veniva approvato il progetto preliminare per i lavori affidati in avvalimento al Comune di Pordenone e relativi all'intervento con identificativo PN 009A/10.

Nel frattempo, gravavano sulle necessitate urgenze, imposte per l'attuazione degli interventi in A.d.P. e messe in giusta evidenza dalla legge di stabilità e dalle scansioni ivi segnate all'art.1, comma 111, le attese conseguenti all'emanazione del D.L.136/2013 ed alle incidenti novelle ivi recate all'art.6 in tema di interventi commissariali per la mitigazione del rischio idrogeologico.

La pausa nei relativi procedimenti, segnata dalla necessità di conoscere e adeguarsi alle eventuali successive modifiche, recate in sede di legge di conversione, e i dubbi interpretativi insorti all'ingresso della nuova disciplina di cui al D.L.136, rendevano incerta e, talvolta, problematica l'azione commissariale, inducendo a prudenti sospensive.

Successivamente, con legge n.6 del 6 febbraio 2014, veniva convertito il D.L.136/13, che nell'ultima versione disponeva:

che si applichino le disposizioni dei provvedimenti già emanati in attuazione dell'art.6 del D.L. citato per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari;

che i soggetti di cui i Commissari possono avvalersi per le attività di progettazione degli interventi, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa a progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, siano stabiliti dai decreti di nomina, e confermando che al personale di cui i Commissari si avvalgono non sono corrisposti i compensi, di cui all'art.92, comma 5, cod. contratti, salvo il rimborso delle spese.

L'introdotta novella di cui al D.L. citato ed alla legge di conversione così incideva, in termini di tempestività, sui procedimenti realizzatori dell'A.d.P..

Al fine di convenire a proficui, valutativi confronti, il Commissario indirizzava, in data 12/01/2014, via e-mail, alla Competente Direzione Regionale all'Ambiente, breve nota volta a richiamare i pregnanti temi resi attuali nell'ultimo periodo, e così rassegnati:

a) D.L.136/13, art. 6 (integrazioni, incidenze e problematiche connesse);
b) ridefinizione e riassetto delle compagini regionale e prefettizia in avvalimento, per i necessari supporti tecnico e amministrativo-contabile nell'ambito degli interventi previsti dal noto A.d.P.;
c) valutazione della idoneità degli Enti realizzatori alla luce del D.L.136/13, art.6.;

d) implementazione, attraverso opportune sollecitazioni agli Enti realizzatori individuati, dell'attività degli stessi in linea con le necessitate urgenze imposte dai tempi di finanziamento di cui alla delibera CIPE n.6/2012;
e) altre eventuali da riassumere e definire in apposito convegno tematico (che, previ concerto e disponibilità regionale, veniva a condursi in Trieste in data 18 febbraio 2014, quindi anche ad intervenuta legge di conversione del D.L.136/13.

Parimenti, nell'ottica testè riferita, veniva dal Commissario indirizzato, via e-mail, in data 15 gennaio 2014, formale invito al referente dello staff regionale avvalso ad intervenire presso i soggetti realizzatori degli interventi di priorità 1, per accelerare le procedure in atto, comunicando i tempi prevedibili di pubblicazione dei bandi e quant'altro ritenuto necessario sollecitare.
Peraltro, in prossimità della conclusione dell'incarico Commissariale, al 2 marzo 2014, il Commissario riteneva opportuno e doveroso partecipare, con nota n.169, in data 6/02/2014, la propria indisponibilità, ove se ne fosse resa l'eventualità, alla proroga dell'incarico stesso.
Veniva, a riscontro, la nota del Ministero dell'Ambiente n.5051/Gab, datata 06/03/2014, di invito al Commissario ad assicurare la continuità gestionale ed amministrativa nel periodo di prorogatio di cui al D.L.n. 293/1994, comma 1, anche in relazione alla necessità di non pregiudicare l'inizio delle attività di cui al citato art.1, comma 111, della legge di stabilità per l'anno 2014.
Seguiva, con nota 180/14/Gab, datata 12/3/2014, presa d'atto da parte Commissariale, assicurandosi l'ottemperanza all'invito ministeriale citato, e l'impegno a non pregiudicare l'inizio delle attività di cui all'art.1, comma 111, della legge di stabilità per l'anno 2014, mediante la prosecuzione, fino al subentro del successore, della contabilità speciale n.5632, intestata al Commissario Straordinario.
Intanto, in coerenza con le precorse premure partecipate ai vertici regionali coinvolti, il 18 febbraio 2014 si teneva in Trieste, presso la Direzione Centrale dell'Ambiente, incontro tra lo Staff Regionale di avvalimento ed il Commissario.
Si rassegnavano le problematiche e le peculiarità di cui all'art.6 del D.L.136/2013, convertito nella legge 6 febbraio 2014, n.6, nonché i contenuti di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma 111.
Si sottolineavano le adempienze consequenziali alle modifiche recate dal D.L.136/2013, art.6, circa la necessità di adeguare i modelli di Decreti di individuazione degli Enti realizzatori e le conseguenti Convenzioni, mediante l'inserimento del nuovo dettato di legge sopprimente taluni compensi, prima corrisposti, al personale degli Enti avvalsi.
Si conveniva sull'opportunità di approfondire la normativa d'urgenza (D.L.136/13 e legge di conversione) diradando i dubbi insorti all'introduzione della stessa.
Si prendeva atto della moratoria conseguente alla novella citata decretazione d'urgenza e della succedanea necessità di dar sollecita ripresa alle procedure attuative dell'A.d.P..
Si dava e prendeva atto della prossima scadenza dell'incarico commissariale e dei connessi plurali incombenti nonché della necessità di provvedere con tempestività, a seguito della nomina del successore, al relativo passaggio delle consegne e agli altri inferenti adempimenti presso Enti ed uffici di riferimento.
Quanto a corrispondenza Ministeriale, con commissariale n. 181/2014, datata 13 /03/2014, si riscontrava richiesta dell'Ispettorato Generale di cui al foglio n.586/IGEI del 7/03/2014, dettagliando quanto di interesse.
Analogamente, si riscontrava la nota ministeriale n.4563/TRI dell'11/02/2014, a mezzo di nota congiunta del Commissario e della Regione FVG, recante dati e responsi circa eventuali, ritenuti integrazioni e aggiornamenti degli Accordi di Programma in essere, al fine di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone.
Seguiva nota n.8980, datata 26/03/2014, recante presa d'atto da parte del Ministero dell'Ambiente.

A conclusione della presente relazione, si sottolinea come, nel corso dell'espletamento dell'incarico, massimo sia stato l'impulso dato dal Commissario ai procedimenti connessi alla realizzazione degli interventi, e, del pari, tempestivo l'intervento decisionale seguente alle istruttorie procedimentali, mediante provvedimenti commissariali ad horas aut dies, onde anche ovviare alle varie intervenute moratorie, peraltro non ascrivibili a carenze della struttura quanto legate alle complessità istruttorie, alle assegnazioni delle risorse ed alle intervenute novelle normative.
Seguirà, con la nomina del nuovo Commissario, doveroso passaggio delle consegne.

Con osservanza ed ossequio.

Commissario straordinario delegato D.P.C.M. 3 marzo 20[illegible]

Il Commissario Straordinario cessato
Dr. Vittorio Capocelli

ALLEGATI:
Prospetto economico-finanziario;
Prospetto degli interventi.

X

Al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

Rif.to nota Prot. 0006910
del 5/3/2014

Oggetto: relazione da presentare al Parlamento da parte del Commissariio Delegato ex DPCM dell'11.10. 2010 – Genova intervento sul torrente Bisagno.

Trasmetto la relazione richiestami con la nota in riferimento.

Giuseppe Romano

Genova, 20 marzo 2014

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0009495/TRI del 01/04/2014

La presente relazione contiene gli elementi di conoscenza e valutazione delle iniziative assunte dalla gestione commissariale dal febbraio 2011 al 3 giugno 2013, data delle mie dimissioni.

oooooooooooooo

Una prima precisazione ritengo d'obbligo, atteso che il D.P.C.M. di nomina a Commissario delegato (11 ottobre 2010) faceva riferimento agli interventi che lo stesso avrebbe dovuto porre in essere per la mitigazione del rischio idrogeologico in LIGURIA.

In detto DPCM era infatti richiamato l'Accordo di programma raggiunto tra il Ministro dell'Ambiente ed il Presidente della Regione Liguria, che a sua volta contiene un corposo elenco di oltre 50 opere ritenute prioritarie ai fini di interesse.

La Regione tuttavia chiarì con nota diretta a codesto Ministero che la gestione commissariale doveva intendersi limitata alla realizzazione dell'adeguamento idraulico funzionale del Bisagno, essendo certo e disponibile il finanziamento e trattandosi, peraltro, della prosecuzione di un 1° lotto, ad oggi ormai concluso.

Per via della previsione contenuta nella O.P.C.M. del 30/12/2010, ho svolto l'attività presso il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lombardia – Liguria – Sede di Genova.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della Legge 28/01/2009 e del successivo art. 4 del D.P.C.M. 21/01/2011, per la costituzione dell'Ufficio mi sono avvalso del personale del Provveditorato (in numero di 9 unità) del Comune (in numero di 7 unità) e di un'Azienda Sanitaria che ha sede nel Capoluogo (1 unità).

Con regolamento registrato alla Corte dei Conti venne fissato il compenso da corrispondere ad ognuno degli aventi diritto e nella misura prevista dall'art. 92 del Codice degli Appalti.

Con l'ordinanza del D.P.C.M. già citata era stato previsto che il Commissario si avvalesse di due esperti.

Anche al fine di contenere l'impegno di spesa ho ritenuto di nominarne solo uno.

A seguito di autorizzazione ricevuta dal MEF l'Ufficio Commissariale ha aperto una propria contabilità speciale sulla quale sono confluiti gli importi messi a disposizione per l'intervento sia dal Ministero dell'Ambiente (€. 30.730.000) che dalla Regione Liguria (€. 5.000.000), che sono stati interamente accreditati.

Tutti gli atti e i provvedimenti indicati dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011 da me adottati sono stati regolarmente sottoposti alla Corte dei Conti e dalla stessa registrati, senza alcun rilievo.

oooooooooooooooo

Cercherò ora, in estrema sintesi, di illustrare le ragioni per le quali l'opera, alla data delle mie dimissioni, era di fatto bloccata, malgrado l'iniziale impulso impresso per pervenire rapidamente all'espletamento della gara.

Nell'ottobre 2011 ho provveduto infatti a bandire la gara di appalto, affidata nella fase finale, come prevede il Codice degli Appalti, ad apposita Commissione.

A seguito delle decisioni conclusive alle quale detta Commissione è pervenuta è che ho fatto mie venne instaurato un contenzioso instaurato davanti alla giurisdizione amministrativa da alcune delle imprese escluse o non aggiudicatarie della gara.

Tale contenzioso ha subito in data 12 luglio 2012, una svolta negativa per via di una ordinanza emessa dal TAR Liguria.

Il predetto TAR, anziché decidere nel merito come preannunciato nel mese di aprile dello stesso anno, ha incaricato il Direttore del Dipartimento della facoltà di ingegneria dell ' Università di Genova, delegando eventualmente ad un verificatore, per accertare, sulla base di una corretta applicazione delle regole e conoscenze tecniche proprie della materia, se fosse ragionevole ritenere che le soluzioni tecniche rispettivamente proposte dai ricorrenti principali e dal

raggruppamento aggiudicatario fossero tali da alterare i caratteri essenziali del progetto definitivo posto a base di gara.

Dopo diverse udienze il T.A.R., a distanza di quasi un anno, ha depositato il 21 febbraio 2013 la sentenza con la quale è stata annullata la procedura di gara.

Indipendentemente dal tempo impiegato per assumere detta decisione (che ha comunque vanificato la speditezza con la quale s'era proceduto alla elaborazione del progetto ed alla aggiudicazione provvisoria) debbo evidenziare in proposito che:

- sono apparse discutibili le censure mosse alla composizione della Commissione di Gara che appartengono – è inutile sottolinearlo – al merito delle scelte operate dal Commissario;
- il giudice amministrativo non ha ritenuto di riservare, alcuna considerazione ancorché critica, ai rilievi mossi dai consulenti di parte che hanno considerato "errate" le conclusioni cui sarebbero pervenuti i verificatori, chiamati in ausilio, relativamente all'esistenza di varianti al progetto (escluse dal Bando di Gara) che sarebbero invece presenti nell'offerta tecnica presentata dalle imprese ricorrenti.

Ma è proprio sulle iniziative assunte da questi ultimi verificatori che intendo soffermarmi.

Senza voler approfondire nessuna delle due questioni sopraevidenziate, appare comunque censurabile la circostanza che i verificatori – come puntualizza il T.A.R. - "forse estendendo l'indagine al di là di quanto strettamente richiesto dal quesito loro affidato, hanno anche segnalato pretese contraddittorietà intrinseche del progetto definitivo posto a base di gara. In particolare, essi avrebbero accertato l'esistenza di una incongruenza tra la relazione di calcolo ed il progetto definitivo, ecc., ecc.".

Proprio perché gli ausiliari del giudice non erano stati chiamati (senza "forse") ad esprimere alcuna valutazione sulla validità del progetto, il T.A.R. avrebbe dovuto esimersi dal dare dignità a tale pesante critica che a dire il vero si qualifica – a mio avviso – come la più pesante delle censure contenute nel corpo della sentenza.

Anzi ad essa è stato dato un inusitato rilievo, fino ad indurre il giudice a "farne menzione perché l'amministrazione (leggasi Commissario delegato) ne tenga debito conto, e, ove del caso, possa rimediare alle criticità rilevate mediante l'esercizio dei poteri di autotutela".

E' inutile precisare che la questione non era stata sollevata dalle imprese ricorrenti, atteso che una delle due si era già aggiudicata (ed eseguito) il 1° lotto dei lavori, aventi ad oggetto lo stesso progetto.

A rafforzare il quadro delle oggettive preoccupazioni che ha generato la singolare iniziativa dei soggetti verificatori ed inopinatamente fatta propria dal T.A.R. (col concreto rischio di dover azzerare tutto il lavoro svolto dalla gestione commissariale per pervenire alla gara), è intervenuta la contrarietà del R.U.P. di voler provvedere ad una nuova verifica, ancorché limitata, da parte di una società certificata.

Ed a tal proposito il predetto Responsabile ha reso una esplicita dichiarazione riguardante la piena validità del progetto che, a suo avviso, non abbisogna di alcuna modifica.

Lo stesso avviso, ovviamente, hanno manifestato i progettisti che, dal canto loro hanno fornito al R.U.P. e quindi al Commissario tutta la documentazione probante, essenzialmente assertiva del peculiare valore del progetto posto a base di gara.

Per tali ragioni ho chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato di impugnare la sentenza del T.A.R. con richiesta urgente di sospensiva.

Analoga iniziativa è stata peraltro intrapresa dell'Impresa aggiudicataria.

L'udienza per la pronuncia sulla richiesta misura cautelare è stata fissata dal Consiglio di Stato al 30 aprile 2013 che ha poi rimandato al 15 ottobre successivo la pronuncia di merito sui ricorsi presentati dall'impresa aggiudicataria e dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Faccio anche presente che a seguito di apposita gara, ho affidato ad una Società certificata, con sede a Milano, il compito di procedere ad una nuova verifica (ancorché parziale) del progetto, nell'intento specifico di far chiarezza sui pesanti rilievi mossi dagli ausiliari del giudice amministrativo.

A tale conclusione sono pervenuto dopo aver superato le riserve avanzate dal R.U.P. ed adottato apposito provvedimento registrato dalla Corte dei Conti.

Non potendo assolutamente condividere i tempi impressi alla vicenda dalla giustizia amministrativa – pur avendo rimarcato in ogni sede la strategicità dell'opera da realizzare per la sicurezza della città di Genova e poiché nei fatti mi era preclusa qualsiasi concreta iniziariva sino al 15 ottobre 2013, ho ritenuto di rassegnare le mie dimissioni con decorrenza 3 giugno 2013.

Concludo riferendo di aver appreso informalmente che il Consiglio di Stato ha accolto il ricrso avanzato dall'Avvocatura generale, dichiarando l'incompetenza a decidere sulla controversa materia del TAR Liguria.

Allego schema finanziario sintetico della contabilità speciale n. 5468 istituita presso la Sezione di tesoreria Provinciale dello Stato di Genova con indicata la disponibilità di cassa alla data del 3 giugno 2013.

SCHEMA FINANZIARIO SINTETICO DELLA CONTABILITA' SPECIALE N. 5468
ISTITUITA PRESSO LA SEZIONE DI TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI GENOVA

DATI AGGIORNATI AL 3 giugno 2013

AMMINISTRAZIONI INTERESSATE	PARTICOLARE	DISPONIBILITA'
MATTM	30.730.000,00	30.730.000,00
Regione	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALE	35.730.000,00	35.730.000,00



LIGURIA
m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE.I.0021582.06-08-2014

Il Sindaco di Genova

Genova, 24. 7. 2014

Prot. 2014/ 220394

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
ione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0021582/TRI del 06/08/2014

In relazione alla nota della S.V. protocollo 0019585 del 16 c.m. trasmetto in allegato gli atti adottati in qualità di Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico a decorrere dalla data di nomina all'entrata in vigore del D.L. n° 91 del 24/06/2014:

- Provvedimento n° 1 del 22/5/14 (individuazione personale per lo svolgimento attività di supporto tecnico e amministrativo al Commissario Delegato)
- Ordine di servizio n° 1/GE/14 del 22/5/2014 (individuazione del personale dipendente dal Comune di Genova)
- Provvedimento di individuazione dei Soggetti Attuatori per le attività di messa in sicurezza del territorio secondo quanto previsto dall'accordo di programma sottoscritto il 16/09/2010
- Rendiconto per la contabilità speciale n° 5468 relativa al periodo 4/6 – 31/12 2013 già trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato in data 10/06/2014 (MOD. 770)
- Rendicontazione trasmessa in data 23/06/2014 alla Direzione Unità di Missione contro il rischio idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche
- Copie dei movimenti e situazioni contabili emessi da Banca d'Italia relativi ai mesi di aprile; maggio e giugno 2014

Gli uffici comunali sono a disposizione per concordare con gli Uffici della Regione che saranno indicati dalla S.V. per il formale passaggio di consegne.

Distinti saluti.

Marco Doria

Marco Doria

Al Signor Presidente Giunta Regionale Liguria
Ing. Claudio Burlando

e, p.c. Al Ministero dell'Ambiente
c.a Signor Direttore Generale
Direzione Generale per la Tutela del Territorio
e delle Risorse Idriche
Avv. Maurizio Pernice

LORO SEDI

IL COMMISSARIO DELEGATO
(ex D.P.C.M. del 03/10/2013 e del 28/01/2014)

Prot. n. 98/MD

PROVVEDIMENTO N. 01 DEL 22 maggio 2014

OGGETTO: Individuazione personale per svolgimento attività di supporto tecnico ed amministrativo al Commissario delegato.

VISTA la Legge 26/02/2010 n° 26 (conversione D.L. 30/12/2009 n° 195);

VISTO in particolare l'art. 17;

VISTO L'Accordo di programma sottoscritto in data 16/09/2010 tra il Ministero dell'Ambiente ed il Presidente della Regione Liguria e il primo atto integrativo all'accordo di programma sottoscritto in data 04/12/2013;

VISTI i D.P.C.M. in data 03/10/2013 e 28/01/2014 con i quali al sottoscritto è stato rispettivamente assegnato e prorogato a tutto il 2 ottobre 2015 l'incarico di commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico per la Liguria;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3916 del 30/12/2010 e segnatamente l'art. 16;

CONSIDERATO che in virtù delle previsioni contenute nell'accordo di programma del 16/09/2010 e nei richiamati D.P.C.M. del 03/10/2013 e 28/01/2014 occorre provvedere al sollecito completamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato uno all'accordo di programma citato;

CHE al fine di porre in essere le iniziative che si concluderanno con la realizzazione dell'opera occorre sin da adesso costituire una struttura che supporti il Commissario e che sia in condizione di avviare con immediatezza gli atti istruttori propedeutici ad eseguire poi gli interventi conseguenziali;

VISTO l'articolo 4 del D.C.P.M. n°3069 del 03/10/2013

NOMINA

Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Stefano Pinasco

DISPONE

Per le ragioni citate in premessa sono chiamate a prestare la loro attività di supporto tecnico e amministrativo al Commissario delegato le seguenti persone, individuate anche su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, a fianco delle quali è indicata la funzione chiamata a svolgere;

Ufficio Direzione Lavori:

Ing. Giuseppe Vestrelli	Direttore Lavori
Geom. Andrea Benvenuti	Direttore Operativo
Geom. Danilo Buda	Direttore Operativo
Geom. Fabrizio Cotugno	Direttore Operativo
Ing. Giorgio Olcese	Direttore Operativo
Geom. Giuseppe Caggia	Ispettore di Cantiere
Geol. Roberto Conio	Ispettore di Cantiere

Funzioni Amministrative:

Dr.ssa Nadia Magnani	Supporto, per l'attività Contrattualistica, al RUP e al Commissario
Dr.ssa Cinzia Marino	Supporto, per l'attività Contrattualistica, al RUP e al Commissario
Dr. Fabio Cancellaro	Gestione Attività Contrattualistica
Sig.ra Cristina Nervi	Gestione Attività Contrattualistica
Dr.ssa Magda Marchese	Supporto, per l'attività di Ragioneria, al RUP e al Commissario
Dr. Giovanni Librici	Supporto, per l'attività di Ragioneria, al RUP e al Commissario
Dott. Giuseppe Materese	Gestione Adempimenti Fiscali e Tributari
Rag. Patrizia Pastorino	Gestione Contabilità
Rag. Vincenzina Marino	Gestione Contabilità
Rag. Antonella Boggiani	Gestione Adempimenti Amministrativi
P.to Crocifissa Vitello	Gestione Adempimenti Amministrativi
Dr.ssa Sandra Torre	Gestione Trattamenti Economici del Personale
Rag. Andrea Schiaffino	Gestione Trattamenti Economici del Personale
Dott. Marco Speciale	Segreteria Particolare del Commissario
Sig. Attilio Paolo Gennaro	Segreteria Particolare del Commissario
Sig.ra Isabella Wulff	Segreteria Particolare del Commissario

Con successivo provvedimento saranno individuati in dettaglio i compiti attribuiti al personale.

Con apposito Regolamento verranno definite le modalità di ripartizione tra detto personale della somma che sarà determinata secondo Legge, nell'ambito della disponibilità finanziaria complessiva assegnata.

Tutti i precedenti provvedimenti emanati dal Commissario di Governo, in contrasto con il presente, sono revocati.

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Marco Doria)

Marco Doria

IL COMMISSARIO DELEGATO
(ex D.P.C.M. del 03/10/2013 e del 28/01/2014)

Prot. n. 99/MD

Genova, 22 maggio 2014

ORDINE DI SERVIZIO N. 1/GE/14

OGGETTO: **REALIZZAZIONE DEL 2° STRALCIO FUNZIONALE DEL 2° LOTTO DELLE OPERE NECESSARIE A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL TORRENTE BISAGNO, NONCHÉ ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE RETI DI SOTTOSERVIZI CON ESSO INTERFERENTI.**

RICHIAMATI *il Provvedimento commissariale n. 1 e l'Ordine di Servizio n. 1 emessi in data 15.03.2011 dal precedente Commissario delegato Prefetto dr. Giuseppe Romano, dimissionario nel mese di giugno 2013;*

RICHIAMATI *i D.P.C.M. in data 03./10/2013 e 28/01/2014 con i quali al sottoscritto è stato rispettivamente assegnato e prorogato a tutto il 2 ottobre 2015 l'incarico di commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico per la Liguria;*

VISTO *il provvedimento n. 1/14 del 22.05.2014, che si intende richiamato per intero nella parte motiva e con il quale è stato individuato il personale chiamato a prestare la propria attività di supporto tecnico ed amministrativo al sottoscritto;*

RITENUTO*, per una migliore organizzazione del lavoro, di confermare/attribuire a ciascuna professionalità i compiti da svolgere, individuati anche su proposta del Responsabile Unico di Procedimento;*

DISPONE

che, per le ragioni citate in premessa, il seguente personale dovrà svolgere i compiti che sono stati per ciascuno individuati e di seguito riportati:

Responsabile Unico di Procedimento:

Ing. Stefano Pinasco
Cura tutti gli adempimenti previsti dall'art. 10 del D.P.R. n. 207/2010;

Direttore dei Lavori:

Ing. Giuseppe Vestrelli
Cura tutti gli adempimenti previsti dall'art. 148 del D.P.R. n. 207/2010; non svolge le funzioni di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori in quanto tali funzioni sono state assegnate a professionista esterno;

Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere:

Geom. Andrea Benvenuti
Cura, in generale, le funzioni di cui al punto 1. degli artt. 149 e 150 del D.P.R. n. 207/2010. Svolge inoltre, in particolare, i seguenti compiti:
- ✓ controlla la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e specifiche contrattuali a supporto dell'attività del D.L.;
- ✓ assiste il D.L. nell'identificazione delle cause e degli interventi atti ad eliminare difetti esecutivi;
- ✓ redige giornalmente il Giornale dei Lavori;
- ✓ predispone la documentazione contabile sulla base delle misure riportate nei brogliaci di cantiere a cura degli incaricati;
- ✓ redige i certificati di regolare esecuzione;
- ✓ supporta il D.L. nelle richieste dell'appaltatore in merito ad interessi moratori, compensazioni per aumento del costo dei materiali, ecc.;
- ✓ assiste alle prove di laboratorio;
- ✓ assiste la Commissione di collaudo in corso d'opera nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

Geom. Danilo Buda
Cura, in generale, le funzioni di cui al punto 1. degli artt. 149 e 150 del D.P.R. n. 207/2010. Svolge inoltre, in particolare, i seguenti compiti:
- ✓ redige giornalmente il Giornale dei Lavori;
- ✓ verifica la corrispondenza tra mano d'opera presente in cantiere e nominativi iscritti a libro matricola;
- ✓ predispone atti e documentazione a supporto attività del R.U.P. e del D.L.;
- ✓ supporta il R.U.P. e il D.L. nella gestione delle procedure atte a definire le intese con ditte catastali proprietarie dei fondi degli stabili interessati dai lavori;
- ✓ compila i brogliacci di cantiere mediante periodiche visite in loco;
- ✓ controlla le attività dei subappaltatori e relativa documentazione (sia per il rilascio delle autorizzazioni al subappalto sia in corso d'opera);
- ✓ coadiuva il R.U.P. e il D.L. nei rapporti con gli Enti territorialmente competenti (Soprintendenze, Questura, Agenzia del Demanio, Provincia, Regione, ecc.);

Geom. Giuseppe Caggia
Geol. Roberto Conio
- ✓ Acquisiscono e verificano, a supporto delle attività del R.U.P. e del D.L., la documentazione progettuale di cui ai punti 1) e 2) delle Norme Geologiche di attuazione del P.U.C. del Comune di Genova;
- ✓ Verificano e controllano in corso d'opera, a supporto dell'attività del D.L., le lavorazioni geotecniche e la corrispondenza con gli elaborati progettuali;
- ✓ Predispongono le relazioni ed effettuano i controlli in corso d'opera su particolari lavorazioni geotecniche non previste a progetto;

- ✓ Verificano e controllano in corso d'opera, a supporto dell'attività del D.L., il regolare andamento della campagna di monitoraggi strumentali posta a carico dell'appaltatore dalla documentazione contrattuale;
- ✓ Predispongono e sottoscrivono la documentazione di cui ai punti 3) e 4) delle Norme Geologiche di attuazione del P.U.C. del Comune di Genova;

Geom. Fabrizio Cotugno

- ✓ verifica la corrispondenza tra mano d'opera presente in cantiere e nominativi iscritti a libro matricola;
- ✓ coadiuva R.U.P. e D.L. nei rapporti con i civici uffici, le Società partecipate dal Comune e le Società proprietarie di reti di sottoservizi;
- ✓ cura l'archiviazione della documentazione da conservare presso l'ufficio del R.U.P.;
- ✓ compila i brogliacci di cantiere mediante periodiche visite in loco;
- ✓ assiste il D.L. nelle attività di cantiere, quali controlli sui campioni di materiali destinati a prove di laboratorio, assistenza di getti, assistenza ai collaudi, ecc.;
- ✓ verifica i documenti di accompagnamento delle forniture dei materiali;
- ✓ verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature, e gli impianti abbino superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti;

Ing. Giorgio Olcese

Cura, in generale, le funzioni di cui al punto 1. degli artt. 149 e 150 del D.P.R. n. 207/2010. Svolge inoltre, in particolare, i seguenti compiti:

- ✓ controlla la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e specifiche contrattuali a supporto dell'attività del D.L.;
- ✓ cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale con contestuale segnalazione al D.L. di eventuali difformità;
- ✓ verifica che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli della struttura;
- ✓ raccoglie i dati necessari per la predisposizione delle Schede per l'Avcp e della richiesta dei DURC;
- ✓ assiste la Commissione di collaudo in corso d'opera nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- ✓ esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

Struttura Amministrativa in staff:

Dr.ssa Nadia Magnani
Dr.ssa Cinzia Marino

Svolgono attività di supporto per l'attività contrattualistica, al RUP e al Commissario ;

Dr. Fabio Cancellaro
Sig.ra Cristina Nervi

Curano tutti gli adempimenti amministrativi inerenti la procedura di appalto principale, ivi compresi quelli propedeutici alla stipula del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi nonché le procedure concorsuali relative ad eventuali acquisizioni in economia di servizi, forniture e lavori pubblici;

Dr.ssa Magda Marchese
Dr. Giovanni Librici
Svolgono attività di supporto contabile al R.U.P. e al Commissario delegato;

Dott. Giuseppe Materese
Cura gli adempimenti amministrativi inerenti gli aspetti fiscali e tributari;

Rag. Patrizia Pastorino
Rag. Vincenzina Marino
Curano gli adempimenti amministrativi inerenti gli aspetti ragionieristici (gestione della Contabilità Speciale, predisposizione dei mandati di pagamento, predisposizione della rendicontazione contabile trimestrale, ecc.) del procedimento in argomento;

Rag. Antonella Boggiani
P.to Crocifissa Vitello
- ✓ curano, a supporto delle attività specifiche del R.U.P. e del D.L., tutti gli adempimenti amministrativi inerenti attività di segreteria, archivio, gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (CUP, CIG, ecc.), di verifica dei requisiti di legge dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- ✓ predispongono ed inviano le Schede INFOAPPALTI per l'Avcp e per la richiesta dei DURC;

Dr.ssa Sandra Torre
Rag. Andrea Schiaffino
Curano, a supporto delle attività specifiche del R.U.P. e del Commissario delegato, tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente per la corresponsione dell'incentivo ex art. 92 D.Lgs. n. 163/2006, per l'emissione delle certificazioni fiscali, CUD, comunicazioni INPS e delle dichiarazioni annuali 770 e IRAP.

Dr. Marco Speciale
Sig. Attilio Paolo Gennaro
Sig.ra Isabella Wulff
Svolgono attività di segreteria particolare per il Commissario delegato e curano le relazioni fra la struttura commissariale, la Regione Liguria e i soggetti attuatori degli interventi finanziati tramite il primo atto integrativo (approvato con decreto direttoriale 4.12.2013) dell'Accordo di Programma stipulato in data 16 settembre 2010 tra Ministero dell'Ambiente e Regione Liguria.

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Marco Doria)

Marco Doria

IL COMMISSARIO DELEGATO
(ex D.P.C.M. del 03/10/2013 e del 28/01/2014)
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE LIGURIA
Ordinanza Presidente Consiglio dei Ministri 3916/2010

Prot. n. 105/MD

Genova, 05 giugno 2014

Ai Signori Sindaci dei Comuni

Beverino
Borghetto Vara
Brugnato
Calice al Cornoviglio
Monterosso
Pignone
Rocchetta Vara
Sesta Godano
Vernazza

e, p.c. Signor Presidente Giunta Regione Liguria
Ing. Claudio Burlando

LORO SEDI

Oggetto: Individuazione Soggetti Attuatori per le attività di messa in sicurezza del territorio secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 16.09.2010 – Trasmissione provvedimento.

Per opportuna notizia e quanto di ulteriore specifica competenza, trasmetto in allegato copia conforme all'originale del provvedimento protocollo n° 104/MD del 05/06/2014, con il quale sono stati individuati i soggetti attuatori per le attività di messa in sicurezza dei territori di rispettiva competenza.

Distinti saluti.

Il Commissario Delegato
(Marco Doria)

MARCO DORIA
SINDACO COMUNE GENOVA

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Liguria.
INCARICATO CON DPCM DEL 03/10/2013 e 28/01/2014

Prot. n° 104/MD

Genova; 05 giugno 2014

OGGETTO: Individuazione Soggetti Attuatori per le attività di messa in sicurezza del territorio secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 16.9.10.

IL COMMISSARIO DELEGATO
INCARICATO CON D.P.C.M. DEL 03/10/2013 e 28/01/2014

VISTE

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge Regionale n. 9/2000 "Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di Protezione Civile ed Antincendio";
- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3916 del 20/10/2010

PREMESSO

- che con D.P.C.M. del 3/10/2013 lo scrivente è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per il sollecito completamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 (uno) all'accordo di programma del 16/09/2010;
- che con D.P.C.M. del 28/01/2014 lo scrivente è stato prorogato nella carica di Commissario Straordinario Delegato per un biennio a far data dal 3/10/2013;
- che con un "Primo atto integrativo all'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Liguria sottoscritto in data 4.12.13 sono stati erogati ulteriori fondi come di seguito meglio specificato;

PRESO ATTO

- che tale atto integrativo prevede, in particolare, il finanziamento dei seguenti interventi:



COD.RENDIS	PROV.	COMUNE	ENTE ATTUATORE	TITOLO INTERVENTO	COSTO
SP002A/10-1	SP	BORGHETTO DI VARA	COMUNE DI BORGHETTO VARA	Conclusione lavori messa in sicurezza frana loc. Cassana	€ 300.000,00
SP003A/10-1	SP	BORGHETTO DI VARA	COMUNE DI BORGHETTO VARA	Messa in sicurezza movimento franoso fraz. Lago	€ 150.000,00
SP004A/10-1	SP	MONTEROSSO	COMUNE DI MONTEROSSO	Messa in sicurezza riempimento in loc. Termine derivante dai movimenti terra degli interventi in emergenza sul canale C. Morione	€ 500.000,00
SP005A/10-1	SP	BRUGNATO	COMUNE DI BRUGNATO	Completamento scogliere di protezione all'abitato di Brugnato lungo il torrente di Gravegnola	€ 250.000,00
SP006A/10-1	SP	BRUGNATO	COMUNE DI BRUGNATO	Completamento lavori in emergenza disposti dal Servizio protezione Civile	€ 180.000,00
SP007A/10-1	SP	CALICE AL CORNOVIGLIO	COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO	Completamento dei lavori di messa in sicurezza dissesti lungo la strada comunale Bruscarolo-Genicciola	€ 130.000,00
SP008A/10-1	SP	BEVERINO	COMUNE DI BEVERINO	Completamento messa in sicurezza movimento franoso lato monte loc. Incavanerlla via S. Maurizio	€ 410.000,00
SP009A/10-1	SP	BEVERINO	COMUNE DI BEVERINO	Messa in sicurezza del torrente Pignone	€ 157.000,00
SP010A/10-1	SP	VERNAZZA	COMUNE DI VERNAZZA	Messa in sicurezza movimento franoso loc. Fontanavecchia	€ 340.000,00
SP011A/10-1	SP	PIGNONE	COMUNE DI PIGNONE	Ripristino argini in loc. Casale tratto di torrente compreso tra paese e la confluenza con il torrente Pignone	€ 350.000,00
SP012A/10-1	SP	ROCCHETTA DI VARA	COMUNE DI ROCCHETTA VARA	Frazione Stadamelli loc. Chiesa, messa in sicurezza movimento franoso	€ 230.000,00
SP013A/10-1	SP	SESTA GODANO	COMUNE DI SESTA GODANO	Ripristino sezione idraulica e stasatura tombinatura loc. Mangia	€ 105.000,00
			TOTALE		€ **3.102.000,00**

IL COMMISSARIO DELEGATO Ord. N. 3916/2010

CONSIDERATO

- che, per la realizzazione di tali interventi, risulta necessario provvedere alla nomina di Soggetti Attuatori, secondo quanto previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 16.9.10;

RILEVATO

- che tali interventi risultano ricompresi nelle competenze delle diverse Amministrazioni pubbliche interessate;

RITENUTO

- di individuare nelle Amministrazioni Comunali di Borghetto Vara, Monterosso, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Beverino, Vernazza, Pignone, Rocchetta Vara e Sesta Godano i Soggetti Attuatori per gli interventi di messa in sicurezza di cui alla tabella precedente;

DATO ATTO

- che l'individuazione e nomina dei Soggetti Attuatori di cui sopra rientra nelle competenze, nei compiti e nei poteri attribuiti allo scrivente Commissario Delegato, mentre le procedure ordinarie rimangono necessariamente di competenza delle pubbliche Amministrazioni competenti in via ordinaria;

D E C R E T A

per, le motivazioni di cui in premessa cui si fa ogni più ampio riferimento:

- di individuare le Amministrazioni Comunali di Borghetto Vara, Monterosso, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Beverino, Vernazza, Pignone, Rocchetta Vara e Sesta Godano quali Soggetti Attuatori per le attività di messa in sicurezza di cui alla seguente tabella:

COD.RENDIS	PROV.	COMUNE	ENTE ATTUATORE	TITOLO INTERVENTO	COSTO
SP002A/10-1	SP	BORGHETTO DI VARA	COMUNE DI BORGHETTO VARA	Conclusione lavori messa in sicurezza frana loc. Cassana	€ 300.000,00
SP003A/10-1	SP	BORGHETTO DI VARA	COMUNE DI BORGHETTO VARA	Messa in sicurezza movimento franoso fraz. Lago	€ 150.000,00
SP004A/10-1	SP	MONTEROSSO	COMUNE DI MONTEROSSO	Messa in sicurezza riempimento in loc. Termine derivante dai movimenti terra degli interventi in emergenza sul canale C. Morione	€ 500.000,00
SP005A/10-1	SP	BRUGNATO	COMUNE DI BRUGNATO	Completamento scogliere di protezione all'abitato di Brugnato lungo il torrente di Gravegnola	€ 250.000,00
SP006A/10-1	SP	BRUGNATO	COMUNE DI BRUGNATO	Completamento lavori in emergenza disposti dal Servizio protezione Civile	€ 180.000,00

COD.RENDIS	PROV.	COMUNE	ENTE ATTUATORE	TITOLO INTERVENTO	COSTO
SP007A/10-1	SP	CALICE AL CORNOVIGLIO	COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO	Completamento dei lavori di messa in sicurezza dissesti lungo la strada comunale Bruscarolo-Genicciola	€ 130.000,00
SP008A/10-1	SP	BEVERINO	COMUNE DI BEVERINO	Completamento messa in sicurezza movimento franoso lato monte loc. Incavanella via S. Maurizio	€ 410.000,00
SP009A/10-1	SP	BEVERINO	COMUNE DI BEVERINO	Messa in sicurezza del torrente Pignone	€ 157.000,00
SP010A/10-1	SP	VERNAZZA	COMUNE DI VERNAZZA	Messa in sicurezza movimento franoso loc. Fontanavecchia	€ 340.000,00
SP011A/10-1	SP	PIGNONE	COMUNE DI PIGNONE	Ripristino argini in loc. Casale tratto di torrente compreso tra paese e la confluenza con il torrente Pignone	€ 350.000,00
SP012A/10-1	SP	ROCCHETTA DI VARA	COMUNE DI ROCCHETTA VARA	Frazione Stadamelli loc. Chiesa, messa in sicurezza movimento franoso	€ 230.000,00
SP013A/10-1	SP	SESTA GODANO	COMUNE DI SESTA GODANO	Ripristino sezione idraulica e stasatura tombinatura loc. Mangia	€ 105.000,00
			TOTALE		€ **3.102.000,00**

- di considerare il Comune di Genova ed il Commissario Delegato estranei ad ogni rapporto contrattuale derivante o conseguente dall'applicazione del presente provvedimento;
- di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notifica.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Marco Doria

AGENZIA DELLE ENTRATE

770 2014
SEMPLIFICATO

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE 770 2014 SEMPLIFICATO

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14070315491655131 - 000001 presentata il 03/07/2014

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Denominazione : COMMISSARIO DELEGATO RISCHIO IDROGEOLOGICO REGIONE LIGURIA
Codice fiscale : 95143700102

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Cognome e nome : DORIA MARCO
Codice fiscale : DROMRC57R13D969O
Codice carica : 01 Data carica : 28/01/2014

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Casi di non trasmissione dei quadri ST, SV e/o SX: ---

SEZ. I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO
Caselle barrate : SS ST
Presenza modello 770 Ordinario 2014: NO
Certificazioni lavoro dipendente e assimilati: 2
Certificazioni lavoro autonomo e provvigioni : 4

SEZ. II - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO CON SUCCESSIVO INVIO DI ST, SV E SX NEL MODELLO 770 ORDINARIO
Caselle barrate : ---
Certificazioni lavoro dipendente e assimilati: ---
Certificazioni lavoro autonomo e provvigioni : ---

SEZ. III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE
Caselle barrate : ---
Presenza modello 770 Ordinario 2014: NO
Certificazioni lavoro dipendente e assimilati: ---
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione: ---

SEZ. IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO
Caselle barrate : ---
Presenza modello 770 Ordinario 2014: NO
Certificazioni lavoro autonomo e provvigioni : ---
Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione: ---

---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Invio avviso telematico all'intermediario: NO

Situazioni particolari: --

Attestazione: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario: ---
Data dell'impegno: ---
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione:--
Ricezione avviso telematico: NO

AGENZIA DELLE ENTRATE

770 2014
SEMPLIFICATO

VISTO DI CONFORMITA'	Codice fiscale responsabile C.A.F.: --- Codice fiscale C.A.F.: --- Codice fiscale professionista : ---
TIPO DI DICHIARAZIONE	Dichiarazione correttiva nei termini : NO Dichiarazione integrativa : NO Dichiarazione correttiva/integrativa parziale : NO Eventi eccezionali : NO

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 03/07/2014

AGENZIA DELLE ENTRATE

770 2014
SEMPLIFICATO

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE 770 2014 SEMPLIFICATO

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14070315491655131 - 000001 presentata il 03/07/2014

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Denominazione : COMMISSARIO DELEGATO RISCHIO IDROGEOLOGICO REGIONE LIGURIA
Codice fiscale : 95143700102

DATI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2013 - 31/12/2013
Quadri compilati : SS ST

SEGNALAZIONI

- dichiarazione confermata

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 03/07/2014

730 SEMPLIFICATO 2014
Agenzia Entrate
Anno 2013

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"	***Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.***
Dati personali	I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Finalità del trattamento	I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del 2003).Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.
Modalità del trattamento	I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.
Titolare del trattamento	Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.
Responsabili del trattamento	Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Diritti dell'interessato	L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma
Consenso	I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale 95143700102

TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Correttiva/integrativa parziale | Eventi eccezionali

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Cognome ovvero Denominazione: COMMISSARIO DELEGATO RISCHIO IDROGEOLOGICO

Nome: REGIONE LIGURIA

Codice fiscale: 95143700102

Codice attività: 842520

Telefono o cellulare (prefisso / numero): 0105572043

Fax (prefisso / numero):

Indirizzo di posta elettronica: GABSINDACO@COMUNE.GENOVA.IT

PERSONE FISICHE

Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni

Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Data di nascita (giorno / mese / anno) | Sesso (barrare la relativa casella) M F

Residenza anagrafica o (se diversa) Domicilio fiscale — Comune | Provincia (sigla) | Codice Comune

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Data della variazione (giorno / mese / anno)

ALTRI SOGGETTI

Artt. 5, 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Sede legale (mese / anno): 01 / 2014

Comune: GENOVA | Provincia (sigla): GE | Codice Comune: D969

Frazione, via e numero civico: VIA GARIBALDI 9 | C.a.p.: 16124

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) (mese / anno)

Comune | Provincia (sigla) | Codice Comune

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato)

Stato (tab. SA): 1 | Natura giuridica (tab. SB): 55 | Situazione (tab. SC): 6

Codice fiscale 95143700102

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale: D R O M R C 5 7 R 1 3 D 9 6 9 O | Codice carica: 01 | Data apertura fallimento (giorno mese anno): | Data carica (giorno mese anno): 28 01 2014

Cognome: DORIA | Nome: MARCO | Sesso (barrare la relativa casella): M X F

Data di nascita (giorno mese anno): 13 10 1957 | Comune (o Stato estero) di nascita: GENOVA | Provincia (sigla): GE

Codice Stato estero | Stato federato, provincia, contea | Località di residenza

Indirizzo estero | Telefono o cellulare (prefisso numero) | Codice fiscale società o ente dichiarante

REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ciascuna sezione è alternativa alle altre

SEZIONE I - TRASMISSIONE INTEGRALE MODELLO 770 SEMPLIFICATO

Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	(barrare la casella) SS	ST	SV	SX	SY	Presenza di modello 770 ordinario 2014
00000002	00000004	X	X				

SEZIONE II - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO CON SUCCESSIVO INVIO DI ST, SV E SX NEL MODELLO 770 ORDINARIO

Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	(barrare la casella) SS	SY

Casi di non trasmissione dei prospetti ST, SV e/o SX ☐

SEZIONE III - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE

Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati	(barrare la casella) SS	ST	SV	SX	SY	Presenza di modello 770 ordinario 2014

Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione

SEZIONE IV - TRASMISSIONE MODELLO 770 SEMPLIFICATO PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO

Numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni	(barrare la casella) SS	ST	SV	SX	SY	Presenza di modello 770 ordinario 2014

Codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Invio avviso telematico all'intermediario ☐

Situazioni particolari: Codice | FIRMA DEL DICHIARANTE

Attestazione ☐

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario | N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno (giorno mese anno) | FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. | Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

730 SEMPLIFICATO 2014

Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Progressivo Comunicazione: 0 0 0 0 0 0 0 1

CODICE FISCALE: 9 5 1 4 3 7 0 0 1 0 2

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

PARTE A

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

1 Codice fiscale	2 Cognome	3 Nome
CNTGRL46A43D969F	CONTI	GABRIELLA

4 Sesso (M o F)	5 Data di nascita (giorno mese anno)	6 Comune (o Stato estero) di nascita	7 Prov. nasc. (sigla)	8 Previdenza complementare	9 Data iscrizione al fondo (giorno mese anno)	10 Categorie particolari	11 Eventi eccezionali
F	03 01 1946	GENOVA	GE				

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013

12 Comune	13 Provincia (sigla)	14 Codice comune
GENOVA	GE	D969

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE

15 Comune	16 Provincia (sigla)

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2014

17 Comune	18 Provincia (sigla)	19 Codice comune	20 Codice sede	21 Cod. Stato estero

Dati relativi al rappresentante — 22 Codice fiscale

PARTE B

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

1 Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir	2 Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir: 3 Lavoro dipendente	4 Pensione
9.916,65		365	

5 Ritenute Irpef	6 Addizionale regionale all'Irpef	7 Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013	8 Addizionale regionale 2013 rapporti cessati
4.264,16			

Addizionale comunale all'Irpef

9 Saldo 2012	10 Acconto 2013	11 Saldo 2013	12 Rapporti cessati 2013	13 Acconto 2014

14 Ritenute Irpef sospese	15 Addizionale regionale all'Irpef sospesa	16 Addizionale regionale sospesa per trattenute 2013

Addizionale comunale all'Irpef sospesa

17 Acconto 2013	18 Saldo 2013	19 su trattenute 2013 a saldo	20 su trattenute 2013 in acconto

21 Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	22 Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno	23 Acconti Irpef sospesi	24 Acconto addizionale comunale all'Irpef	25 Acconto addizionale comunale all'Irpef sospesa

26 Prima rata di acconto cedolare secca	27 Seconda o unica rata di acconto cedolare secca	28 Acconti cedolare secca sospesi

Assistenza fiscale sospesa

29 Saldo Irpef	30 Addizionale regionale all'Irpef

Assistenza fiscale sospesa

31 Saldo addizionale comunale all'Irpef	32 Acconto tassazione separata	33 Imposta sostitutiva	34 Cedolare secca su locazioni	35 Contributo di solidarietà

36 Credito Irpef non rimborsato	37 Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato	38 Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato	39 Credito cedolare secca non rimborsato

ALTRI DATI

101 Imposta lorda	102 Detrazioni per carichi di famiglia	103 Detrazioni per famiglie numerose	104 Credito riconosciuto per famiglie numerose

105 Credito non riconosciuto per famiglie numerose	106 Credito per famiglie numerose recuperato	107 Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	108 Detrazioni per oneri

109 Detrazioni per canoni di locazione	110 Credito riconosciuto per canoni di locazione	111 Credito non riconosciuto per canoni di locazione	112 Credito per canoni di locazione recuperato

113 Totale detrazioni	114 Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero	115 Anno di percezione reddito estero	116 Reddito prodotto all'estero

117 Imposta estera definitiva	120 Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2	121 Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2

Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione

122 Versati nell'anno	123 Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2	124 Importo totale	125 Differenziale	126 Annui residui

127 Previdenza complementare per familiari a carico	128 Codice fiscale del familiare a carico	129 Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2	130 Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2

131 Totale oneri per i quali è previsto la detrazione d'imposta	132 Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali	133 Codice fiscale degli enti e casse	134 Assicurazioni sanitarie	135 Applicazione maggiore ritenuta	136 Casi particolari

137 Contributo di solidarietà	138 Contributo di solidarietà sospeso	139 Numero giorni marittimi

Codice fiscale del percipiente CNTGRL46A43D969F Progressivo Comunicazione 00000001

ALTRI DATI

Altri redditi	Abitazione principale	Periodo di pensione	Redditi esenti codice	Redditi esenti ammontare	Redditi esenti anno	Bonus e Stock option	Bonus e Stock option eccedenza
140	141	142	143	144	145	146	

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO

Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio	Irpef trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2013	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente
201	202	203

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2
204	205

Codice fiscale	Causa	Reddito conguagliato	Straordinario conguagliato
206	207 208	209	210

Ritenute	Ritenute sospese	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Addizionale regionale
211	212	213	214	215

Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale acconto 2013	Addizionale comunale saldo 2013	Addizionale comunale a saldo sospesa	Addizionale comunale in acconto sospesa
216	217	218	219	220

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

Totale redditi 2013	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
251	252	253	254	255

Codice fiscale	Redditi	Ritenute operate	Ritenute sospese
256	257	258	259

Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
260	261

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

Totale redditi	Totale ritenute Irpef	Totale add. regionale all'Irpef	Totale ritenute Irpef sospese	Totale add. reg. all'Irpef sospesa
301	302	303	304	305

Causale	Redditi	Titolo	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Ritenute Irpef sospese
306	307	308	309	310	311

Addizionale reg. all'Irpef sospesa	Periodo di partecipazione	Aliquote	Anticipazioni reintegrate	Codice fiscale del sostituto
312	313 anni mesi	314	315	316

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni	Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni	Totale ritenute operate	Totale ritenute sospese
351 2.083,33	352	353 895,83	354

Anno apertura successione	Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni	Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni	Ritenute operate
355	356 2.083,33	357	358 895,83

Ritenute sospese	Detrazioni (Art. 21, comma 4, del T.U.I.R.)	Periodo d'imposta	Codice fiscale del sostituto
359	360	361 2012	362

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	Detrazione	Ritenuta netta operata nell'anno	Ritenute sospese
401	402	403	404	405

Ritenute operate in anni precedenti	Ritenute di anni precedenti sospese	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda	TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda
406	407	408	409	410

TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo
411	412	413

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio rapporto di lavoro	Data di cessazione rapporto di lavoro	Quota eccedente	Giorni di sospensione	Tempo deter.	Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto)
414 giorno mese anno	415 giorno mese anno	416	417	418 ☐	419

INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ

Indennità equipollenti

Periodo di commisurazione	Periodo convenzionale	Tempo parziale	Ammontare erogato nel 2013	Titolo	Rate	Erogato in anni precedenti
420 anni mesi	421 anni mesi	422 anni mesi % 423	424	425	426 427	428

Altre indennità

Anno di ultima erog.	Ammontare erogato nel 2013	Titolo	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)
429	430	431	432	433	434

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 – PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR

TFR

Periodo di commisurazione	Periodo convenzionale	Tempo parziale	TFR maturato	TFR erogato nel 2013	Titolo	Rate
435 anni mesi	436 anni mesi	437 anni mesi % 438	439	440	441	442 443

TFR erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	TFR destinato al fondo	Percentuale	Riduzioni riconosciute dal fondo
444	445	446	447	448

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2013	Titolo	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)
449	450	451	452	453

Codice fiscale del percipiente CNTGRL46A43D969F | Progressivo Comunicazione 00000001

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

Datore di lavoro 454 | Fondo di tesoreria 455 | Codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato al 31/12/2006 456

Periodo di commisurazione 457 anni mesi | Periodo convenzionale 458 anni mesi | Tempo parziale 459 anni mesi 460 %

TFR: TFR maturato 461 | TFR erogato nel 2013 462

Titolo 463 | Rate 464 465 | TFR erogato in anni precedenti 466 | Anno di ultima erog. 467 | TFR destinato al fondo 468

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2013 469 | Titolo 470 | Erogato in anni precedenti 471 | Anno di ultima erog. 472 | Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 473

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Natura iscritto 474 | Periodo di contribuzione al 31/12/2000 475 anni mesi | Ammontare erogato nel 2013 476 | Titolo 477 | Erogato in anni precedenti 478

Anno di ultima erog. 479 | Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 480 | Vedere istruzioni 481 | TFR interamente destinato al fondo pensione 482

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 AL 31/12/2006 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Periodo contribuzione dal 1/1/2001 483 anni mesi | Ammontare erogato nel 2013 484 | Titolo 485 | Erogato in anni precedenti 486 | Anno di ultima erog. 487 | Redditi già assoggettati ad imposta 488 | Vecchi iscritti a vecchi fondi 489

ART. 4, 3° COMMA, LEGGE N. 482/1985

Retribuzione media biennio precedente 490 | Aliquota 491

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI AL 31/12/1973

Erogazioni rapporti cessati ante 1974 492 | Totale imponibile 493

DATI RIEPILOGATIVI

Reddito di riferimento 494 | Vedere istruzioni 495 | Aliquota 496 Clausola | Aliquota 497 Clausola | Riduzioni 498

Totale imponibile 499 | Imposta complessiva 500 | Detrazioni d'imposta 501 | Detrazione di cui al decreto 20/03/08 502 | Ritenute operate in anni precedenti 503

Ritenute di anni precedenti sospese 504 | Ritenute operate nel 2013 505 | Ritenute del 2013 sospese 506

IMPORTO A TASSAZIONE ORDINARIA: Anno 2013 507 | Anni precedenti 508

COMPENSAZIONI

Ris.33/2003 509 | Ritenute post 01/01/2007 510 | Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta 511

ART. 2122 CODICE CIVILE

Codice fiscale del dipendente deceduto 512 | Codice fiscale dell'avente diritto 513 | Quota spettante per le indennità erogate 514

ANNOTAZIONI

Codice 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619

620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639

640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

Relazione di parentela		Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
C 701	Coniuge	702	703			
F1 704	Primo figlio D 705	706	707	708	709	710
F 711	A 712 D 713	714	715	716	717	718

Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose 719 %

Codice fiscale del percipiente CNTGRL46A43D969F Progressivo Comunicazione 00000001

PARTE C
DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INPS

SEZIONE 1 LAVORATORI SUBORDINATI

Matricola azienda	INPS	Altro	Imponibile previdenziale	Imponibile ai fini IVS	Contributi a carico del lavoratore trattenuti
1	2	3	4	5	6

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

Tutti	Tutti con l'esclusione di											
7	8											
T	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

SEZIONE 2 COLLAB. COORDINATE E CONTINUATIVE

Compensi corrisposti al collaboratore	Contributi dovuti	Contributi a carico del collaboratore trattenuti	Contributi versati
9	10	11	12
7.500,00	1.500,00	500,00	500,00

MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens

Tutti	Tutti con l'esclusione di											
13	14											
T	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

SEZIONE 3 INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI (EX INPDAP)

Codice fiscale Amministrazione	Progressivo azienda	Codice identificativo attribuito da SPT del MEF	Gestione Pens.	Prev.	Cred.	Enpdep / Enam	Anno di riferimento
15	16	17	18	19	20	21	22

Totale imponibile pensionistica	Totale contributi pensionistici	Totale imponibili TFS	Totale contributi TFS	Totale imponibile TFR
23	24	25	26	27

Totale contributi TFR	Totale imponibile Gestione Credito	Totale contributo Gestione Credito	Totale imponibile ENPDEP/ENAM	Totale contributi ENPDEP/ENAM
28	29	30	31	32

DATI ASSICURATIVI INAIL

Qualifica	Posizione assicurativa territoriale	C. C.	Data inizio (giorno / mese)	Data fine (giorno / mese)	Codice comune	Personale viaggiante
33	34		35	36	37	38

PARTE D
ASSISTENZA 2013

SALDO IRPEF 2012 DICHIARANTE

Mese	Importo rimborsato	Imposta trattenuta	Interessi	Importo effettivamente trattenuto
1	2	3	4	5

SALDO IRPEF 2012 CONIUGE DICHIARANTE

Importo rimborsato	Imposta trattenuta	Interessi
7	8	9

PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Importo effettivamente trattenuto
11	12	13	14

PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica
16	17	18

ADDIZIONALE REGIONALE 2012 DICHIARANTE

Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Importo effettivamente trattenuto	Codice regione
20	21	22	23	25

ADDIZIONALE REGIONALE 2012 CONIUGE DICHIARANTE

Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Codice regione
26	27	28	30

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 DICHIARANTE

Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Importo effettivamente trattenuto	Codice comune
31	32	33	34	36

SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 CONIUGE DICHIARANTE

Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Codice comune
37	38	39	41

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 DICHIARANTE

Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Importo effettivamente trattenuto	Codice comune
42	43	44	45	47

ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 CONIUGE DICHIARANTE

Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Codice comune
48	49	50	52

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione	Importo effettivamente trattenuto
53	54	55	56

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA CONIUGE DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione
58	59	60

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ DICHIARANTE

Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi	Importo effettivamente trattenuto
62	63	64	65

IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ CONIUGE DICHIARANTE

Importo rimborsato	Importo trattenuto	Interessi
67	68	69

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato	Importo effettivamente trattenuto
71	72	73	74

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 CONIUGE DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato
76	77	78

PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Importo effettivamente trattenuto
80	81	82	83

PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica
85	86	87

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione	Importo effettivamente trattenuto
89	90	91	92

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' CONIUGE DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi	Importo rimborsato a seguito di rettifica o integrazione
94	95	96

Tipo conguaglio 98 | Rettificativo 99 | Integrativo 100 ☐ | Mod. 730/2013 101 ☐

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE

Mese	Imposta trattenuta	Interessi per incapienza e rettifica	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Importo effettivamente trattenuto	Richiesta di minore acconto
102	103	104	105	106	107 ☐

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi per incapienza e rettifica	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Richiesta di minore acconto
108	109	110	111 ☐

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi per incapienza e rettifica	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Importo effettivamente trattenuto	Richiesta di minore acconto
112	113	114	115	116 ☐

SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE DICHIARANTE

Imposta trattenuta	Interessi per incapienza e rettifica	Importo rimborsato a seguito di rettifica	Richiesta di minore acconto
117	118	119	120 ☐

Codice fiscale del percipiente CNTGRL46A43D969F Progressivo Comunicazione 00000001

RETTIFICHE

Mese 121	Imposta trattenuta saldo irpef 2012 dichiarante 122	Imposta trattenuta saldo irpef 2012 coniuge 123	Imposta trattenuta 1ª rata acconto irpef 2013 dichiarante 124	Imposta trattenuta 1ª rata acconto irpef 2013 coniuge 125
	Importo trattenuto addizionale regionale 2012 dichiarante 126	Importo trattenuto addizionale regionale 2012 coniuge 127	Importo trattenuto saldo addizionale comunale 2012 dichiarante 128	Importo trattenuto saldo addizionale comunale 2012 coniuge 129
	Importo trattenuto acconto addizionale comunale 2013 dichiarante 130	Importo trattenuto acconto addizionale comunale 2013 coniuge 131	Imposta trattenuta acconto tassazione separata dichiarante 132	Imposta trattenuta acconto tassazione separata coniuge 133
	Importo trattenuto imposta sostitutiva premi produttività dichiarante 134	Importo trattenuto imposta sostitutiva premi produttività coniuge 135	Cedolare secca locazioni 2012 dichiarante 136	Cedolare secca locazioni 2012 coniuge 137
	Prima rata acconto cedolare secca locazioni 2013 dichiarante 138	Prima rata acconto cedolare secca locazioni 2013 coniuge 139	Contributo di solidarietà dichiarante 140	Contributo di solidarietà coniuge 141

Mese 142	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE Imposta trattenuta 143	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE Imposta trattenuta 144
	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE Imposta trattenuta 145	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE Imposta trattenuta 146

CONGUAGLI NON EFFETTUATI O NON COMPLETATI

Esito 147

SALDO IRPEF 2012 DICHIARANTE		SALDO IRPEF 2012 CONIUGE	
Importo non rimborsato 148	Importo non trattenuto 149	Importo non rimborsato 150	Importo non trattenuto 151
PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE		PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE	
Importo non rimborsato 152	Importo non trattenuto 153	Importo non rimborsato 154	Importo non trattenuto 155
ADDIZIONALE REGIONALE 2012 DICHIARANTE		ADDIZIONALE REGIONALE 2012 CONIUGE	
Importo non rimborsato 156	Importo non trattenuto 157	Importo non rimborsato 158	Importo non trattenuto 159
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 DICHIARANTE		ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2013 CONIUGE	
Importo non rimborsato 160	Importo non trattenuto 161	Importo non rimborsato 162	Importo non trattenuto 163
SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 DICHIARANTE		SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2012 CONIUGE	
Importo non rimborsato 164	Importo non trattenuto 165	Importo non rimborsato 166	Importo non trattenuto 167
SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 DICHIARANTE		SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL 2013 CONIUGE	
Importo non rimborsato 168	Importo non trattenuto 169	Importo non rimborsato 170	Importo non trattenuto 171
ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA DICHIARANTE		ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA CONIUGE	
Importo non rimborsato 172	Importo non trattenuto 173	Importo non rimborsato 174	Importo non trattenuto 175
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ DICHIARANTE		IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ CONIUGE	
Importo non rimborsato 176	Importo non trattenuto 177	Importo non rimborsato 178	Importo non trattenuto 179
CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 DICHIARANTE		CEDOLARE SECCA LOCAZIONI 2012 CONIUGE	
Importo non rimborsato 180	Importo non trattenuto 181	Importo non rimborsato 182	Importo non trattenuto 183
PRIMA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE		PRIMA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE	
Importo non rimborsato 184	Importo non trattenuto 185	Importo non rimborsato 186	Importo non trattenuto 187
SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 DICHIARANTE		SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CED. SECCA LOCAZIONI 2013 CONIUGE	
Importo non rimborsato 188	Importo non trattenuto 189	Importo non rimborsato 190	Importo non trattenuto 191
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DICHIARANTE		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' CONIUGE	
Importo non rimborsato 192	Importo non trattenuto 193	Importo non rimborsato 194	Importo non trattenuto 195

DATI DEL C.A.F. O PROFESSIONISTA ABILITATO

Vedere istruzioni 196 ☐ Codice fiscale 197 | Numero di iscrizione all'albo 198 | Data ricezione Mod. 730-4 199 | 2013 | Data ricezione Mod. 730-4 rettificativo 200 | 2013

770 SEMPLIFICATO 2014

Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Progressivo Comunicazione: 0 0 0 0 0 0 0 2

CODICE FISCALE: 9 5 1 4 3 7 0 0 1 0 2

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

PARTE A

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE, PENSIONATO O ALTRO PERCETTORE DELLE SOMME

1 Codice fiscale	2 Cognome	3 Nome
RMNGPP40T09I535P	ROMANO	GIUSEPPE

4 Sesso (M o F)	5 Data di nascita (giorno mese anno)	6 Comune (o Stato estero) di nascita	7 Prov. nasc. (sigla)	8 Previdenza complementare	9 Data iscrizione al fondo (giorno mese anno)	10 Categorie particolari	11 Eventi eccezionali
M	09 12 1940	SCICLI	RG				

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2013

12 Comune	13 Provincia (sigla)	14 Codice comune
PISA	PI	G702

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013 O ALLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SE PRECEDENTE

15 Comune	16 Provincia (sigla)

DOMICILIO FISCALE ALL' 1/1/2014

17 Comune	18 Provincia (sigla)	19 Codice comune	20 Codice sede	21 Cod. Stato estero

Dati relativi al rappresentante

22 Codice fiscale

PARTE B

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

1 Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir	2 Redditi per i quali è possibile fruire della detrazione di cui all'art. 13, commi 5 e 5-bis del TUIR	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni di cui all'art. 13, commi 1, 3 e 4 del Tuir: 3 Lavoro dipendente	4 Pensione
20.833,35		154	

5 Ritenute Irpef	6 Addizionale regionale all'Irpef	7 Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013	8 Addizionale regionale 2013 rapporti cessati
8.958,35			

Addizionale comunale all'Irpef

9 Saldo 2012	10 Acconto 2013	11 Saldo 2013	12 Rapporti cessati 2013	13 Acconto 2014

14 Ritenute Irpef sospese	15 Addizionale regionale all'Irpef sospesa	16 Addizionale regionale sospesa per trattenute 2013

Addizionale comunale all'Irpef sospesa

17 Acconto 2013	18 Saldo 2013	19 su trattenute 2013 a saldo	20 su trattenute 2013 in acconto

21 Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	22 Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno	23 Acconti Irpef sospesi	24 Acconto addizionale comunale all'Irpef	25 Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso

26 Prima rata di acconto cedolare secca	27 Seconda o unica rata di acconto cedolare secca	28 Acconti cedolare secca sospesi

Assistenza fiscale sospesa

29 Saldo Irpef	30 Addizionale regionale all'Irpef

Assistenza fiscale sospesa

31 Saldo addizionale comunale all'Irpef	32 Acconto tassazione separata	33 Imposta sostitutiva	34 Cedolare secca su locazioni	35 Contributo di solidarietà

36 Credito Irpef non rimborsato	37 Credito di addizionale regionale all'Irpef non rimborsato	38 Credito di addizionale comunale all'Irpef non rimborsato	39 Credito cedolare secca non rimborsato

ALTRI DATI

101 Imposta lorda	102 Detrazioni per carichi di famiglia	103 Detrazioni per famiglie numerose	104 Credito riconosciuto per famiglie numerose

105 Credito non riconosciuto per famiglie numerose	106 Credito per famiglie numerose recuperato	107 Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati	108 Detrazioni per oneri

109 Detrazioni per canoni di locazione	110 Credito riconosciuto per canoni di locazione	111 Credito non riconosciuto per canoni di locazione	112 Credito per canoni di locazione recuperato

113 Totale detrazioni	114 Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero	115 Anno di percezione reddito estero	116 Reddito prodotto all'estero

117 Imposta estera definitiva	120 Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2	121 Contributi previdenza complementare non esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2

Contributi previdenza complementare lavoratori di prima occupazione

122 Versati nell'anno	123 Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1 e 2	124 Importo totale	125 Differenziale	126 Annui residui

127 Previdenza complementare per familiari a carico	128 Codice fiscale del familiare a carico	129 Totale oneri sostenuti esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2	130 Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2

131 Totale oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta	132 Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali	133 Codice fiscale degli enti o casse	134 Assicurazioni sanitarie	135 Applicazione maggiore ritenuta	136 Casi particolari

137 Contributo di solidarietà	138 Contributo di solidarietà sospeso	139 Numero giorni marittimi

Codice fiscale del percipiente RMNGPP40T09I535P Progressivo Comunicazione 00000002

ALTRI DATI

Altri redditi	Abitazione principale	Periodo di pensione	Redditi esenti: codice	ammontare	anno	Bonus e Stock option: eccedenza
140	141	142	143	144	145	146

DATI RELATIVI AI CONGUAGLI

INCAPIENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO

Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio	Irpef trattenuta dal sostituto successivamente al 28 febbraio 2013	Irpef da versare all'erario da parte del dipendente
201	202	203

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 1	Totale redditi conguagliato già compreso nel punto 2
204	205

Codice fiscale	Causa	Reddito conguagliato	Straordinario conguagliato
206	207 208	209	210

Ritenute	Ritenute sospese	Imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva sospesa	Addizionale regionale
211	212	213	214	215

Addizionale regionale sospesa	Addizionale comunale acconto 2013	Addizionale comunale saldo 2013	Addizionale comunale a saldo sospesa	Addizionale comunale in acconto sospesa
216	217	218	219	220

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

SOMME EROGATE PER L'INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO

Totale redditi 2013	Totale ritenute operate	Ritenute sospese	Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
251	252	253	254	255

Codice fiscale	Redditi	Ritenute operate	Ritenute sospese
256	257	258	259

Vedere istruzioni	Redditi non imponibili art. 51, comma 6 del Tuir
260	261

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

Totale redditi	Totale ritenute Irpef	Totale add. regionale all'Irpef	Totale ritenute Irpef sospese	Totale add. reg. all'Irpef sospesa
301	302	303	304	305

Causale	Redditi	Titolo	Ritenute Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Ritenute Irpef sospese
306	307	308	309	310	311

Addizionale reg. all'Irpef sospesa	Periodo di partecipazione	Aliquote	Anticipazioni reintegrate	Codice fiscale del sostituto
312	313 anni mesi	314	315	316

COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni	Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni	Totale ritenute operate	Totale ritenute sospese
351 4.166,67	352	353 1.791,67	354

Anno apertura successione	Compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni	Compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni	Ritenute operate
355	356 4.166,67	357	358 1.791,67

Ritenute sospese	Detrazioni (Art. 21, comma 4, del T.U.I.R.)	Periodo d'imposta	Codice fiscale del sostituto
359	360	361	362

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA

Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	Detrazione	Ritenuta netta operata nell'anno	Ritenute sospese
401	402	403	404	405

Ritenute operate in anni precedenti	Ritenute di anni precedenti sospese	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda	TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda
406	407	408	409	410

TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2006 e versato al fondo	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo
411	412	413

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data di inizio rapporto di lavoro	Data di cessazione rapporto di lavoro	Quota eccedente	Giorni di sospensione	Tempo deter.	Operazioni straordinarie (codice fiscale del sostituto)
414 giorno mese anno	415 giorno mese anno	416	417	418 ☐	419

INDENNITÀ EQUIPOLLENTI ED ALTRE INDENNITÀ

Indennità equipollenti

Periodo di commisurazione	Periodo convenzionale	Tempo parziale	Ammontare erogato nel 2013	Titolo	Rate	Erogato in anni precedenti
420 anni mesi	421 anni mesi	422 anni mesi	423 %	424	425	426 427	428

Altre indennità

Anno di ultima erog.	Ammontare erogato nel 2013	Titolo	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)
429	430	431	432	433	434

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000 – PASSAGGI DA INDENNITÀ EQUIPOLLENTI A TFR

TFR

Periodo di commisurazione	Periodo convenzionale	Tempo parziale	TFR maturato	TFR erogato nel 2013	Titolo	Rate
435 anni mesi	436 anni mesi	437 anni mesi	438 %	439	440	441	442 443

TFR erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	TFR destinato al fondo	Percentuale	Riduzioni riconosciute dal fondo
444	445	446	447	448

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2013	Titolo	Erogato in anni precedenti	Anno di ultima erog.	Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni)
449	450	451	452	453

Codice fiscale del percipiente RMNGPP40T09I535P Progressivo Comunicazione 00000002

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001

Datore di lavoro 454 | Fondo di tesoreria 455 | Codice fiscale del datore di lavoro che ha erogato il TFR maturato al 31/12/2006 456

Periodo di commisurazione 457 anni mesi | Periodo convenzionale 458 anni mesi | Tempo parziale 459 anni mesi 460 %

TFR

TFR maturato 461 | TFR erogato nel 2013 462

Titolo 463 | Rate 464 465 | TFR erogato in anni precedenti 466 | Anno di ultima erog. 467 | TFR destinato al fondo 468

Altre indennità

Ammontare erogato nel 2013 469 | Titolo 470 | Erogato in anni precedenti 471 | Anno di ultima erog. 472 | Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 473

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE AL 31/12/2000 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Natura iscritto 474 | Periodo di contribuzione al 31/12/2000 475 anni mesi | Ammontare erogato nel 2013 476 | Titolo 477 | Erogato in anni precedenti 478

Anno di ultima erog. 479 | Codice fiscale del sostituto (vedere istruzioni) 480 | Vedere istruzioni 481 | TFR interamente destinato al fondo pensione 482

PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE MATURATE DAL 1/1/2001 AL 31/12/2006 EROGATE DA FORME PENSIONISTICHE

Periodo contribuzione dal 1/1/2001 483 anni mesi | Ammontare erogato nel 2013 484 | Titolo 485 | Erogato in anni precedenti 486 | Anno di ultima erog. 487 | Redditi già assoggettati ad imposta 488 | Vecchi iscritti a vecchi fondi 489

ART. 4, 3° COMMA, LEGGE N. 482/1985

Retribuzione media biennio precedente 490 | Aliquota 491

RAPPORTI DI LAVORO CESSATI AL 31/12/1973

Erogazioni rapporti cessati ante 1974 492 | Totale imponibile 493

DATI RIEPILOGATIVI

Reddito di riferimento 494 | Vedere istruzioni 495 | Aliquota 496 Clausola | Aliquota 497 Clausola | Riduzioni 498

Totale imponibile 499 | Imposta complessiva 500 | Detrazioni d'imposta 501 | Detrazione di cui al decreto 20/03/08 502 | Ritenute operate in anni precedenti 503

Ritenute di anni precedenti sospese 504 | Ritenute operate nel 2013 505 | Ritenute del 2013 sospese 506

IMPORTO A TASSAZIONE ORDINARIA

Anno 2013 507 | Anni precedenti 508

COMPENSAZIONI

Ris.33/2003 509 | Ritenute post 01/01/2007 510 | Rivalutazioni sul TFR già assoggettate ad imposta 511

ART. 2122 CODICE CIVILE

Codice fiscale del dipendente deceduto 512 | Codice fiscale dell'avente diritto 513 | Quota spettante per le indennità erogate 514

ANNOTAZIONI

Codice

601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619

620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639

640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

Relazione di parentela		Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
C 701	Coniuge	702	703			
F1 704	Primo figlio D 705	706	707	708	709	710
F 711	A 712 D 713	714	715	716	717	718

Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose 719 %

770 SEMPLIFICATO 2014

Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Progressivo Comunicazione: 0 0 0 0 0 0 0 1

CODICE FISCALE: 9 5 1 4 3 7 0 0 1 0 2

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME

Codice fiscale (1)	Cognome o Denominazione (2)	Nome (3)
PDSSFN71H24D969D	PODESTA'	STEFANO

Sesso (M o F) (4)	Data di nascita (5) giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita (6)	Prov. nascita (sigla) (7)
M	24 | 06 | 1971	GENOVA	GE

Comune (8)	Provincia (sigla) (9)	Codice regione (10)	Codice comune (11)
GENOVA	GE		

Via e numero civico (12)	Erede (13)	Eventi eccezionali (14)
VIA LUCCOLI 21/2	☐	

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI

Codice di identificazione fiscale estero (15)	Località di residenza estera (16)

Via e numero civico (17)	Codice Stato estero (18)

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

Causale (19)	Anno (20)	Anticipazione (21)	Ammontare lordo corrisposto (22)	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale (23)
A	2013	☐	2.426,66	

Codice (24)	Altre somme non soggette a ritenuta (25)	Imponibile (26)	Ritenute a titolo d'acconto (27)
		2.426,66	485,33

Ritenute a titolo d'imposta (28)	Ritenute sospese (29)	Addizionale Regionale a titolo d'acconto (30)

Addizionale Regionale a titolo d'imposta (31)	Addizionale Regionale sospesa (32)	Addizionale comunale a titolo d'acconto (33)

Addizionale comunale a titolo d'imposta (34)	Addizionale comunale sospesa (35)	Imponibile anni precedenti (36)

Ritenute operate anni precedenti (37)	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante (38)	Contributi previdenziali a carico del percipiente (39)

Spese rimborsate (40)	Ritenute rimborsate (41)

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Somme corrisposte prima della data di fallimento (42)	Somme corrisposte dal curatore/commissario (43)

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

Causale (44)	Codice fiscale (45)	Imponibile (46)

Ritenute a titolo d'acconto (47)	Ritenute a titolo d'imposta (48)	Ritenute sospese (49)

Addizionale Regionale a titolo d'acconto (50)	Addizionale Regionale a titolo d'imposta (51)	Addizionale Regionale sospesa (52)

Addizionale comunale a titolo d'acconto (53)	Addizionale comunale a titolo d'imposta (54)	Addizionale comunale sospesa (55)

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

SEMPLIFICATO 2014

Agenzia Entrate

Progressivo Comunicazione: 0 0 0 0 0 0 0 2

CODICE FISCALE: 9 5 1 4 3 7 0 0 1 0 2

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME

1 Codice fiscale	2 Cognome o Denominazione	3 Nome
BRNNTN67M17F205C	BRENCICH	ANTONIO

4 Sesso (M o F)	5 Data di nascita (giorno mese anno)	6 Comune (o Stato estero) di nascita	7 Prov. nascita (sigla)
M	17 08 1967	MILANO	MI

8 Comune	9 Provincia (sigla)	10 Codice regione	11 Codice comune
GENOVA	GE		

12 Via e numero civico	13 Erede	14 Eventi eccezionali
VIA FELICE ROMANI 16/20	☐	

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI

15 Codice di identificazione fiscale estero	16 Località di residenza estera

17 Via e numero civico	18 Codice Stato estero

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

19 Causale	20 Anno	21 Anticipazione	22 Ammontare lordo corrisposto	23 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
A	2013	☐	3.500	

24 Codice	25 Altre somme non soggette a ritenuta	26 Imponibile	27 Ritenute a titolo d'acconto
		3.500	700

28 Ritenute a titolo d'imposta	29 Ritenute sospese	30 Addizionale Regionale a titolo d'acconto

31 Addizionale Regionale a titolo d'imposta	32 Addizionale Regionale sospesa	33 Addizionale comunale a titolo d'acconto

34 Addizionale comunale a titolo d'imposta	35 Addizionale comunale sospesa	36 Imponibile anni precedenti

37 Ritenute operate anni precedenti	38 Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	39 Contributi previdenziali a carico del percipiente

40 Spese rimborsate	41 Ritenute rimborsate

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

42 Somme corrisposte prima della data di fallimento	43 Somme corrisposte dal curatore/commissario

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

44 Causale	45 Codice fiscale	46 Imponibile

47 Ritenute a titolo d'acconto	48 Ritenute a titolo d'imposta	49 Ritenute sospese

50 Addizionale Regionale a titolo d'acconto	51 Addizionale Regionale a titolo d'imposta	52 Addizionale Regionale sospesa

53 Addizionale comunale a titolo d'acconto	54 Addizionale comunale a titolo d'imposta	55 Addizionale comunale sospesa

770 SEMPLIFICATO 2014

Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Progressivo Comunicazione: 0 0 0 0 0 0 0 3

CODICE FISCALE: 9 5 1 4 3 7 0 0 1 0 2

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME

1 Codice fiscale	2 Cognome o Denominazione	3 Nome
RTHGRG56R09D969H	ROTH	GIORGIO

4 Sesso (M o F)	5 Data di nascita (giorno mese anno)	6 Comune (o Stato estero) di nascita	7 Prov. nascita (sigla)
M	09 10 1956	GENOVA	GE

8 Comune	9 Provincia (sigla)	10 Codice regione	11 Codice comune
GENOVA	GE		

12 Via e numero civico	13 Erede	14 Eventi eccezionali
PIAZZA SAN BERNARDO 26/3	☐	

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI

15 Codice di identificazione fiscale estero	16 Località di residenza estera

17 Via e numero civico	18 Codice Stato estero

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

19 Causale	20 Anno	21 Anticipazione	22 Ammontare lordo corrisposto	23 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
A		☐	2.333,33	

24 Codice	25 Altre somme non soggette a ritenuta	26 Imponibile	27 Ritenute a titolo d'acconto
3	2.333,33		

28 Ritenute a titolo d'imposta	29 Ritenute sospese	30 Addizionale Regionale a titolo d'acconto

31 Addizionale Regionale a titolo d'imposta	32 Addizionale Regionale sospesa	33 Addizionale comunale a titolo d'acconto

34 Addizionale comunale a titolo d'imposta	35 Addizionale comunale sospesa	36 Imponibile anni precedenti

37 Ritenute operate anni precedenti	38 Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	39 Contributi previdenziali a carico del percipiente

40 Spese rimborsate	41 Ritenute rimborsate

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

42 Somme corrisposte prima della data di fallimento	43 Somme corrisposte dal curatore/commissario

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

44 Causale	45 Codice fiscale	46 Imponibile

47 Ritenute a titolo d'acconto	48 Ritenute a titolo d'imposta	49 Ritenute sospese

50 Addizionale Regionale a titolo d'acconto	51 Addizionale Regionale a titolo d'imposta	52 Addizionale Regionale sospesa

53 Addizionale comunale a titolo d'acconto	54 Addizionale comunale a titolo d'imposta	55 Addizionale comunale sospesa

770 SEMPLIFICATO 2014

Agenzia Entrate

COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Progressivo Comunicazione: 0 0 0 0 0 0 0 4

CODICE FISCALE: 9 5 1 4 3 7 0 0 1 0 2

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME

1 Codice fiscale	2 Cognome o Denominazione	3 Nome
PSSRRT53C29D969Q	PASSALACQUA	ROBERTO

4 Sesso (M o F)	5 Data di nascita (giorno mese anno)	6 Comune (o Stato estero) di nascita	7 Prov. nascita (sigla)
M	29 03 1953	GENOVA	GE

8 Comune	9 Provincia (sigla)	10 Codice regione	11 Codice comune
GENOVA	GE		

12 Via e numero civico	13 Erede	14 Eventi eccezionali
VIA BORGORATTI 31/11	☐	

RISERVATO AI PERCIPIENTI ESTERI

15 Codice di identificazione fiscale estero	16 Località di residenza estero

17 Via e numero civico	18 Codice Stato estero

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

19 Causale	20 Anno	21 Anticipazione	22 Ammontare lordo corrisposto	23 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
A		☐	2.426,66	

24 Codice	25 Altre somme non soggette a ritenuta	26 Imponibile	27 Ritenute a titolo d'acconto
3	2.426,66		

28 Ritenute a titolo d'imposta	29 Ritenute sospese	30 Addizionale Regionale a titolo d'acconto

31 Addizionale Regionale a titolo d'imposta	32 Addizionale Regionale sospesa	33 Addizionale comunale a titolo d'acconto

34 Addizionale comunale a titolo d'imposta	35 Addizionale comunale sospesa	36 Imponibile anni precedenti

37 Ritenute operate anni precedenti	38 Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante	39 Contributi previdenziali a carico del percipiente

40 Spese rimborsate	41 Ritenute rimborsate

FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

42 Somme corrisposte prima della data di fallimento	43 Somme corrisposte dal curatore/commissario

REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI

44 Causale	45 Codice fiscale	46 Imponibile

47 Ritenute a titolo d'acconto	48 Ritenute a titolo d'imposta	49 Ritenute sospese

50 Addizionale Regionale a titolo d'acconto	51 Addizionale Regionale a titolo d'imposta	52 Addizionale Regionale sospesa

53 Addizionale comunale a titolo d'acconto	54 Addizionale comunale a titolo d'imposta	55 Addizionale comunale sospesa

770 SEMPLIFICATO 2014

CODICE FISCALE: 9 5 1 4 3 7 0 0 1 0 2

PROSPETTO ST

Agenzia Entrate

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive

Mod. N. 0 1

Sezione I

Erario

ST1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

Eventi eccezionali: 2

	Periodo di riferimento mese	Periodo di riferimento anno	Ritenute operate	Versamento crediti recuperati	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo
ST2	04	2013	1.185,33				

Importo versato	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento giorno	mese	anno
1.185,33				1023	X	08	04	2013

ST3	01	2013	2.687,50						
	2.687,50				1023	X	14	02	2013
ST4	02	2013	2.651,67						
	2.651,67				1023	X	04	03	2013
ST5	03	2013	2.627,78						
	2.627,78				1023	X	04	04	2013
ST6	04	2013	2.627,78						
	2.627,78				1023	X	03	05	2013
ST7									
ST8	05	2013	2.627,78						
	2.627,78				1023	X	04	06	2013
ST9	01	2013	2.687,50						
	2.687,50				1023	X	11	01	2013
ST10									
ST11									
ST12									
ST13									

Codice fiscale 95143700102 Mod. N. 0 1

Sezione II

Addizionale regionale

	Periodo di riferimento mese	anno	Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
ST14	1		2	4	5	6	7
	Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Codice regione	Data di versamento giorno mese anno
	8	9	10	11	12	13	14
ST15	1		2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
ST16	1		2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
ST17	1		2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
ST18	1		2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
ST19	1		2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
ST20	1		2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
ST21	1		2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
ST22	1		2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
ST23	1		2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
ST24	1		2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
ST25	1		2	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14

CODICE FISCALE

9	5	1	4	3	7	0	0	1	0	2					

730 SEMPLIFICATO 2014

Agenzia Entrate

PROSPETTO SS

DATI RIASSUNTIVI

Mod. N. 0 1

SS1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale

Ritenute IRPEF 1: 13222,51	Ritenute IRPEF sospese 2	Crediti recuperati 3	Addizionale regionale 2012 trattenuta nel 2013 4	Addizionale regionale 2013 rapporti cessati 5
Addizionale regionale sospesa 6	IRPEF trattenuta dopo il 28 febbraio 2013 7	Addizionale comunale 2012 a saldo trattenuta nel 2013 8	Addizionale comunale acconto 2013 9	Addizionale comunale 2013 rapporti cessati 10
Addizionale comunale a saldo sospesa 11	Addizionale comunale in acconto sospesa 12	Contributo di solidarietà 13	Contributo di solidarietà sospeso 14	

Somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro

Ritenute operate 15	Ritenute sospese 16

Redditi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta

SS2

Ritenute IRPEF 17	Addizionale regionale IRPEF 18	Ritenute IRPEF sospese 19	Addizionale regionale IRPEF sospesa 20

Tassazione separata

Ritenute operate 21: 2687,50	Ritenute sospese 22

TFR, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale

Ritenute operate nell'anno 23	Ritenute sospese 24

Assistenza 2013

Saldo IRPEF 2012 25	Interessi saldo IRPEF 2012 26	Primo acconto IRPEF 2013 27	Interessi primo acconto IRPEF 2013 28
Addizionale regionale 2012 29	Interessi addizionale regionale 2012 30		
Saldo addizionale comunale 2012 31	Interessi saldo addizionale comunale 2012 32	Acconto addizionale comunale 2013 33	Interessi acconto addizionale comunale 2013 34
Secondo acconto IRPEF 2013 35	Interessi secondo acconto IRPEF 2013 36	Acconto tassazione separata 37	Interessi acconto tassazione separata 38
Imposta sostitutiva premi di produttività 39	Interessi imposta sostitutiva premi di produttività 40	Cedolare secca 2012 41	Interessi cedolare secca 2012 42
Prima rata acconto cedolare secca 2013 43	Interessi prima rata acconto cedolare secca 2013 44	Contributo di solidarietà 45	Interessi contributo di solidarietà 46
Seconda rata acconto cedolare secca 2013 47	Interessi seconda rata acconto cedolare secca 2013 48		

Codice fiscale 95143700102 Mod. N. 01

Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

SS3

Ritenute a titolo d'acconto	Ritenute a titolo d'imposta	Ritenute sospese
1 1185,33	2	3
Addizionale regionale a titolo d'acconto	**Addizionale regionale a titolo d'imposta**	**Addizionale regionale sospesa**
4	5	6
Addizionale comunale a titolo d'acconto	**Addizionale comunale a titolo d'imposta**	**Addizionale comunale sospesa**
7	8	9

Importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie

SS4

Addizionale regionale 2012 non trattenuta nel 2013	Addizionale comunale 2012 a saldo non trattenuta nel 2013	Addizionale comunale acconto 2013	
1	2	3	
	Assistenza 2013		
Saldo IRPEF 2012	**Primo acconto IRPEF 2013**	**Addizionale regionale 2012**	**Saldo addizionale comunale 2012**
4	5	6	7
Acconto addizionale comunale 2013	**Secondo acconto IRPEF 2013**	**Acconto tassazione separata**	**Imposta sostitutiva premi di produttività**
8	9	10	11
Cedolare secca locazioni 2012	**Primo rata acconto cedolare secca 2013**	**Seconda rata acconto cedolare secca 2013**	**Contributo di solidarietà**
12	13	14	15

Gennaro Attilio Paolo

Da: Gennaro Attilio Paolo
Inviato: lunedì 23 giugno 2014 10:04
A: 'm.grassi@governo.it'
Cc: stefano pinasco; antonella boggiani
Oggetto: I: Informativa sugli interventi per il rischio idrogeologico
Allegati: SCHEDA X MINISTERO 23-06-14.pdf; SCHEDA X MINISTERO 23-06-14.pdf.p7m

Dott. Grassi
In allegato trasmetto la scheda, debitamente compilata e sottoscritta dal Prof. Doria attuale Commissario straordinario.
Al fine della predisposizione del passaggio di consegne al nuovo Commissario straordinario si richiede, se già noto, di conoscere la data di pubblicazione e di entrata in vigore del D.L. del 13 u.s.
Cordiali saluti.

Il Funzionario di P.M.
Attilio Paolo Gennaro

Gabinetto del Sindaco
Telef. 010- 5572232
Fax 010-5572623

Il presente messaggio, corredato dai relativi allegati, contiene informazioni riservate e indirizzate unicamente al destinatario.
Chiuque ricevesse, questo messaggio per errore è pregato di distruggerlo, di non divulgarlo e di darne comunicazione al mittente.

Salva un albero... per favore non stampare questa e-mail se non è veramente necessario.

Da: Mauro Grassi [mailto:M.Grassi@governo.it]
Inviato: mercoledì 18 giugno 2014 15:15
A: 'emiliosantori@tiscali.it'; 'Pierluigi.caputi@regione.abruzzo.it'; 'commissariostraordinario.basilicata@cert.regione.basilicata.it'; 'mario.cerverizzo@regione.basilicata.it'; 'info@dissestocalabria.it'; 'g.iiritano@regcal.it'; 'i.giulivo@regione.campania.it'; 'Vincenzo.grimaldi@isprambiente.it'; 'dgambsegr@regione.emilia-romagna.it'; 'Commissario.rischio.idrogeologico@regione.fvg.it'; 'ambiente.energia.montagna@regione.fvg.it'; 'vsantoro@regione.lazio.it'; 'istituzionale@regione.lazio.it'; gabsindaco; 'dirgen.ambiente@regione.liguria.it'; 'commissarioadp@regione.lombardia.it'; 'dario_fossati@regione.lombardia.it'; 'Senni.antonio@minambiente.it'; 'roberto.oreficini@regione.marche.it'; 'cosentino192@gmail.com'; 'assessore.nagni@regione.molise.it'; 'francolorenzani@libero.it'; 'direzioneB14@regione.piemonte.it'; 'fpaolocampo@gmail.com'; 'g.formisano@regione.puglia.it'; 'Commissario.rischioidrogeologico@regione.sardegna.it'; 'llpp.difesa.suolo@regione.sardegna.it'; 'crocemaurizio@tiscali.it'; 'dra@regione.sicilia.it'; 'pgmegale@lni.unipi.it'; 'Edo.bernini@regione.toscana.it'; 'vsantoro@regione.umbria.it'; 'dzurli@regione.umbria.it';

'Commissario.idrogeologico@regione.veneto.it'; 'difesasuolo@regione.veneto.it'; 'r.rocco@regione.vda.it'
Oggetto: Informativa sugli interventi per il rischio idrogeologico

Ai Commissari Straordinari per gli interventi sul rischio idrogeologico
p.c. Ai Responsabili delle Regioni

Gent.mo commissario,

In data 13 giugno u.s il CdM ha varato il DL Ambiente, ed in particolare l'articolo 2 prevede:

"A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente della regione subentra nel territorio di rispettiva competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali. I commissari straordinari completano le operazioni di subentro in favore del Presidente della regione entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto""

La informo inoltre che con DPCM del 27 maggio 2014 il PCM ha istituito un'apposita Unità di Missione contro il rischio idrogeologico, al fine di coordinare le attività di competenza dei Presidenti delle Regioni.

Tutto ciò premesso, al fine di conoscere con esattezza lo stato dell'arte degli interventi previsti nell'Accordo di Programma e di avere contezza delle risorse giacenti nelle relative contabilità speciali, si prega di voler compilare la tabella acclusa entro una settimana dal ricevimento della presente all'indirizzo di posta elettronica **m.grassi@governo.it**

Saluti

Mauro Grassi
Direttore dell'Unità di Missione
Contro il rischio idrogeologico e per lo
Sviluppo delle infrastrutture idriche

COD. INTERVENTO	Comune	Titolo intervento	Costo Totale da AdP	Soggetto Attuatore Intervento	Stato dell'arte Intervento	IMPORTO FINANZIATO (Approvazione del progetto acquisita/procedura gara avviata)	IMPORTO IMPEGNATO (Contratto con Aggiudicataria stipulato)	IMPORTO PAGATO (SAL liquidati)
GE001A/10	Comune di Genova	Adeguamento idraulico-funzionale della copertura del tratto terminale del torrente Bisagno - 2° lotto - 2° stralcio	€ 35.730.000,00	Comune di Genova	Procedura gara in corso [*]	€ 35.730.000,00	euro 959.922,80 (quota già impegnata a valere sulle spese tecniche/amministrative di cui alle Somme a Disposizione previste dal Quadro Economico del progetto definitivo posto a base di gara)	euro 944.503,01 (quota già liquidata a valere sulle spese tecniche/amministrative di cui alle Somme a Disposizione previste dal Quadro Economico del progetto definitivo posto a base di gara)
SP002A/10	Comune di Borghetto Vara	Conclusione lavori messa in sicurezza frana loc. Cassana	€ 300.000,00	Comune di Borghetto Vara	Progettazione in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SP003A/10	Comune di Borghetto Vara	Messa in sicurezza movimento franoso frat. Lago	€ 150.000,00	Comune di Borghetto Vara	Progettazione in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SP004A/10	Comune di Monterosso	Messa in sicurezza riempimento in loc. Termine derivante dai movimenti terra dagli interventi in emergenza sul canale C. Morogne	€ 500.000,00	Comune di Monterosso	Progettazione in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SP005A/10	Comune di Brugnato	Completamento scogliere di protezione all'abitato di Brugnato lungo il torrente di Gravegnola	€ 250.000,00	Comune di Brugnato	Progettazione in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SP006A/10	Comune di Brugnato	Completamento interventi disposti dal Servizio Protezione Civile	€ 180.000,00	Comune di Brugnato	Progettazione in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SP007A/10	Comune di Calice al Cornoviglio	Completamento dei lavori di messa in sicurezza dissesti lungo la strada comunale Brusaferolo-Genicciola	€ 130.000,00	Comune di Calice al Cornoviglio	Progettazione in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SP008A/10	Comune di Beverino	Completamento messa in sicurezza movimento franoso lato monte loc. Incavanella Via San Maurizio	€ 410.000,00	Comune di Beverino	Progettazione in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SP009A/10	Comune di Beverino	Messa in sicurezza del torrente Pignone	€ 157.000,00	Comune di Beverino	Progettazione in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SP010A/10	Comune di Vernazza	Messa in sicurezza movimento franoso loc. Fontanavecchia	€ 340.000,00	Comune di Vernazza	Progettazione in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SP011A/10	Comune di Pignone	Ripristino argini in loc. Casale - tratto di torrente compreso tra il paese e la confluenza con il torrente Pignone	€ 350.000,00	Comune di Pignone	Progettazione in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SP012A/10	Comune di Rocchetta Vara	Frazione Stadamelli loc. Chiesa - messa in sicurezza movimento franoso	€ 230.000,00	Comune di Rocchetta Vara	Progettazione in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SP013A/10	Comune di Sesta Godano	Ripristino sezione idraulica e sistemazione tombinatura loc. Mangia	€ 105.000,00	Comune di Sesta Godano	Progettazione in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato dell'arte Intervento
Progettazione in corso
Procedura gara in corso
Cantiere in corso

(*) Nota sulla tempistica dei ricorsi proposti contro gli atti della gara relativa ai lavori di rifacimento della Copertura del torrente Bisagno. I ricorsi proposti avverso gli atti in oggetto (per maggior dettaglio si richiama il promemoria 8 maggio 2014) sono stati proposti nel 2012, rispettivamente avverso provvedimenti di esclusione di imprese dalla gara (quattro ricorsi, di cui due riuniti) e l'atto di aggiudicazione dell'appalto al raggruppamento Cantieri Costruzioni Cemento s.p.a. – TAR Lazio – RGR 2885/2012 – Domanda cautelare (sospensiva), esaminata nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2012 e respinta con ordinanza n. 1815 del 24 maggio 2012. A seguito della nassunzione del giudizio, il TAR Lazio ha fissato la trattazione all'udienza di merito del 9 luglio 2014. 2. S.p.a. (intervenuti) Villadello – TAR Lazio – RGR 2886/2012 – Domanda cautelare (sospensiva), esaminata nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2012 e respinta con ordinanza n. 1815 del 24 maggio 2012. A seguito della nassunzione del giudizio, il TAR Lazio ha fissato la trattazione all'udienza di merito del 9 luglio 2014. 3. Consorzio stabile Pamoter – TAR Liguria – RGR 321/2012 – Grandi Lavori Fincosit S.p.a. – TAR Liguria – RGR 322/2012. Domande cautelari (sospensiva), esaminate nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2012 all'esito della quale, con ordinanza n. 998 in pari data il TAR ha riunito i due ricorsi e disposto istruttoria. Le domande cautelari sono state nuovamente esaminate nella camera di consiglio del 23 agosto 2012 e respinte con ordinanza n. 302 del 24 agosto 2012. Concessa una proroga per il compimento dell'istruttoria con ordinanza n. 1353 del 18 ottobre 2012, con successiva ordinanza n. 1538 del 29 novembre 2012 è stata disposta l'audizione dei verificatori per l'udienza pubblica del 13 dicembre 2013. La trattazione del ricorso è stata quindi fissata per l'Udienza del 23 gennaio 2013. Con sentenza n. 351 del 21 febbraio 2013 il TAR Liguria ha accolto i due ricorsi. A seguito degli appelli, il Consiglio di Stato ha fissato la Camera di Consiglio del 30 aprile 2014 per l'esame della domanda cautelare, poi sfociata nella fissazione dell'udienza di merito (15 ottobre 2013). La sentenza, con la quale è stata dichiarata la competenza funzionale del TAR Lazio in accoglimento del corrispondente motivo d'appello, è stata pubblicata il 20 gennaio 2014 (n. 252). A seguito della nassunzione del giudizio, il TAR Lazio ha fissato la trattazione della domanda cautelare per il 12 marzo 2014, poi sfociata nel rinvio all'udienza di merito del 9 luglio 2014. **B. Ricorso proposto contro gli atti di aggiudicazione dell'appalto (anch'essi risalenti, da quanto risulta, al marzo 2012).** Ricorso proposto dal Las S.r.l. - Tar Liguria – RGR 42/2012. Domanda cautelare (sospensiva), esaminata nella Camera di Consiglio del 24 maggio 2012 e respinta con ordinanza n. 175 del 24 maggio 2012. Il provvedimento è stato appellato al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 2551 del 13 luglio 2012, le ha respinto. L'udienza di merito al TAR Liguria risulta essere stata fissata per il 7 febbraio 2013 e rinviata, per ragioni non note (verosimilmente su istanza della ricorrente), al 7 marzo 2013 e, infine, a data da destinarsi. Risulta poi che, su istanza della ricorrente, sia stata fissata Camera di Consiglio per un nuovo esame della domanda cautelare: 6 marzo 2014. Essendo già intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato nel ricorso Pamoter recante declaratoria di incompetenza del TAR Liguria, quest'ultimo, con ordinanza collegiale n. 381, emessa in pari data (6 marzo 2014), ha definito il giudizio dichiarando la propria incompetenza funzionale. Il ricorso è stato quindi riassunto al TAR Lazio, che ha fissato la Camera di Consiglio del 14 maggio 2014 per la disamina della domanda cautelare, poi sfociata nel rinvio al merito in abbinamento al ricorso Pamoter, nell'Udienza del 9 luglio 2014.

Genova, 20 giugno 2014

Il Responsabile Unico di Procedimento
(Ing. Stefano Pinasco)

23 GIU. 2014

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Genova

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI GIUGNO 2014 CONTABILITA' SPECIALE: 5468 COMMISS. DELEGATO OPCM 3916-10
CODICE IBAN: IT09Y0100003245140200005468

S I T U A Z I O N E

	E N T R A T E	U S C I T E		
***** TOTALE MESE	0,00	0,00	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	37.887.496,99
MESI PRECEDENTI	0,00	0,00	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	0,00	0,00	RESTO DISPONIBILE	37.887.496,99
DEBITO TRASPORTATO	37.887.496,99		IMPORTO DA RISCUOTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	37.887.496,99	0,00	FONDO DI COMPETENZA	.....

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Genova

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO 2014 CONTABILITA' SPECIALE: 5468 COMMISS. DELEGATO OPCM 3916-10
CODICE IBAN: IT09Y0100003245140200005468

S I T U A Z I O N E

	E N T R A T E	U S C I T E		
***** TOTALE MESE	0,00	0,00	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	37.887.496,99
MESI PRECEDENTI	0,00	0,00	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	0,00	0,00	RESTO DISPONIBILE	37.887.496,99
DEBITO TRASPORTATO	37.887.496,99		IMPORTO DA RISCUOTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	37.887.496,99	0,00	FONDO DI COMPETENZA	.....

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Genova

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI APRILE 2014 CONTABILITA' SPECIALE: 5468 COMMISS. DELEGATO OPCM 3916-10
CODICE IBAN: IT09Y0100003245140200005468

S I T U A Z I O N E

	E N T R A T E	U S C I T E		
***** TOTALE MESE	0,00	0,00	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	37.887.496,99
MESI PRECEDENTI	0,00	0,00	TOTALE TITOLI INESTINTI	0,00
*** TOTALE	0,00	0,00	RESTO DISPONIBILE	37.887.496,99
DEBITO TRASPORTATO	37.887.496,99		IMPORTO DA RISCUOTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	37.887.496,99	0,00	FONDO DI COMPETENZA	.....

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE.I.0020247.23-07-2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idro geologico

Al

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare c.a. avv. Maurizio Pernice Email: DGTri@pec.minambiente.it

Oggetto : Passaggio di consegne.

Con riferimento alla lettera prot. 19585/TRI del 16/07/2014, comunico che ho provveduto con nota prot. I1.2014.000168 del 02/07/2014 alla trasmissione alla Presidenza della Regione del rendiconto finanziario e di avanzamento degli interventi di difesa del suolo dell'accordo di programma con il Ministero dell'Ambiente, a chiusura della gestione commissariale per il passaggio delle consegne.

In contemporanea si è inviata a codesto Ministero l'ultima relazione trimestrale della presente gestione commissariale con termine il 25 giugno (I1.2014.000167 del 02/07/2014).

Allego alla presente la relazione completa di chiusura delle attività al 30 giugno 2014.

Distinti saluti.

CARLO MARIA MARINO

Allegati:

File relazione 30 giugno 2014.pdf
File tabella1.pdf
File tabella2.pdf
File tabella3.pdf
File tabella4.pdf

RENDICONTO DI CHIUSURA DELLA GESTIONE COMMISSARIALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE LOMBARDIA E MINISTERO DELL'AMBIENTE FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

30 Giugno 2014

RELAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Premessa

Con l'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, vengono finanziati, per un importo di 1 miliardo di euro, i piani straordinari di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e contemporaneamente viene prevista la possibilità di sottoscrizione di Accordi di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e le Regioni per la programmazione e realizzazione degli interventi.

L'art. 17 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, di conversione del d.l. 30 dicembre 2009, n. 195, "Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale", prevede la nomina di commissari straordinari per l'attuazione degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico.

Su tali basi, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha proposto alle Regioni un Accordo di Programma per la programmazione e realizzazione di interventi urgenti di mitigazione del rischio geologico, per la cui attuazione sono stati nominati Commissari straordinari.

Con d.g.r. 15 settembre 2010, n. 479, Regione Lombardia ha approvato la bozza di Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente ed il programma di interventi per un importo totale di 224.893.000,00 €, di cui 77.523.000,00 € di finanziamento dello Stato e 147.370.000,00 € di cofinanziamento regionale.

Il 4 novembre 2010 è stato sottoscritto dalle parti l'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Lombardia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, registrato alla Corte dei Conti il 15 dicembre 2010.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2010, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 17 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, è stato nominato il Prof. Carlo Maria Marino Commissario straordinario delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma della Lombardia per un periodo di 3 anni.

La legge 26 febbraio 2011, n. 10, all'art. 2, comma 12-quinques, ha ridotto di 100 milioni di euro l'importo previsto all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; di conseguenza il contributo statale all'Accordo di Programma è stato ridotto del 10%, a 69.770.700,00 €. Si è quindi resa necessaria una rimodulazione dei contributi finanziari e degli interventi, mediante la sottoscrizione di un Atto integrativo all'Accordo di Programma

sopra citato, approvato con delibera di Giunta Regionale in data 11 maggio 2011, n. 1710, successivamente sottoscritto tra le parti, in cui si riduce la quota di finanziamento statale e in cui Regione Lombardia aggiunge altri 500.000,00 € al proprio contributo.

La dotazione finanziaria dell'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Lombardia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, è quindi così definita:

Contributo dello Stato:	69.770.700,00 €
Contributo di Regione Lombardia:	147.870.000,00 €
Totale Accordo	**217.640.700,00** €

Per la gestione commissariale del finanziamento dell'Accordo di Programma è stata chiesta l'apertura di apposita contabilità speciale al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con decreto dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni del 4 aprile 2011, n. 47482, ai sensi degli art. 8 e 10 della d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale n. 5580 presso la Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano, a favore del Commissario delegato Prof. Carlo Maria Marino.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 marzo 2014, al numero 633, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato prorogato per due anni l'incarico di Commissario Straordinario al Prof. Carlo Maria Marino, delegato all'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma sopra citato.

Con d.l. 24 giugno 2014, n. 91, all'art. 10, comma 1, è stabilito che i Commissari straordinari, a partire dall'entrata in vigore del decreto legge (25 giugno 2014), sono sostituiti dai Presidenti delle Regioni per tutte le procedure di attuazione degli interventi e diventano contestualmente titolari delle contabilità speciali connesse all'Accordo di Programma. I Commissari straordinari devono completare le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Facendo seguito al 3° rendiconto di contabilità speciale al 31 dicembre 2013, trasmesso all'Organismo di controllo regionale in data 22 gennaio 2014, ed alla relazione dell'attività di controllo effettuata dalla Direzione Centrale programmazione integrate e finanza, in data 20 febbraio 2014, il presente rendiconto integra e chiude la gestione commissariale in capo al Prof. Carlo Maria Marino, alla data del 30 giugno 2014, in attesa di trasferire la contabilità speciale e la gestione degli interventi dell'Accordo di Programma al Presidente di Regione Lombardia ai sensi del decreto legge sopra citato.

2. Stato di attuazione degli interventi

Alla conclusione del mandato commissariale sono state stipulate tutte le convenzioni con gli Enti Attuatori, per un totale di 163 interventi attivati.

Per gli interventi dell'Accordo sono state attivate risorse per un totale di **215.340.700,00** € (dei 217.640.700,00 € dell'AdP)*, di cui:

- 69.770.700,00 € (dei 69.770.700,00 € dell'Adp) a valere sui fondi a carico del Ministero dell'Ambiente;

Commissario Delegato Accordo di Programma Difesa del Suolo Prof. Carlo Maria Marino

- 145.570.000,00 € (dei 147.870.000,00 € dell'AdP) a valere sul cofinanziamento regionale.

** l'importo di 2.300.000,00 mancante è relativo alla differenza tra finanziamento disponibile e convenzione sottoscritta per l'intervento del Lago d'Idro.*

Stato di attuazione degli interventi al 30 giugno 2014:

- 45 interventi hanno concluso i lavori;
- 61 interventi sono in fase di realizzazione, con lavori in corso;
- 31 interventi sono in fase di appalto;
- 26 interventi sono in corso di progettazione.

Dei 45 interventi che hanno concluso i lavori, 35 hanno concluso anche l'iter amministrativo, da cui sono emerse economie per un totale di 719.515,93 €.

Alla data del 30 giugno 2014 per l'attuazione degli interventi sono stati liquidati nel 2014 agli Enti Attuatori importi per un totale di **5.486.587,30** €. In totale, sono stati erogati in questi anni **78.005.483,37** € agli Enti Attuatori degli interventi dell'Accordo di programma.

3. Nuove Convenzioni

Nel corso del 2014 sono state sottoscritte dal Commissario le seguenti convenzioni per l'attuazione degli interventi dell'Accordo di Programma:

- Il 17 gennaio stipulata con l'Agenzia Interregionale del Fiume Po la convenzione per la realizzazione della vasca di laminazione del torrente Guisa in Comune di Cesate (MI082B/10);
- il 20 marzo stipulata la convenzione con il Parco della Valle del Lambro per l'utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del torrente Bevera in Comune di Costa Masnaga (LC064B/10).

RELAZIONE FINANZIARIA

1. Gestione amministrativa e finanziaria degli interventi

La progettazione e la realizzazione degli interventi dell'Accordo di Programma è stata affidata al Sistema Regionale e ad Enti Locali, mediante una convenzione tipo adattata al singolo intervento.

La convenzione regola i rapporti tra Commissario straordinario, Regione Lombardia (di cui il Commissario straordinario si avvale per l'espletamento delle attività tecnico amministrative) e l'Ente Attuatore (in qualità di stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163).

Il pagamento degli acconti previsti nelle convenzioni viene effettuato con decreto commissariale a seguito di richiesta dell'Ente Attuatore mediante la modulistica delle Linee Guida di Rendicontazione ad uso degli Enti Attuatori, approvate con decreto commissariale del 12 luglio 2011, n. 4 (cfr. www. http://www.territorio.regione.lombardia.it/ - commissario straordinario accordo di programma).

Al 30 giugno 2014 il Commissario ha sottoscritto 38 decreti, a cui è seguita l'emissione di 39 mandati di pagamento alla Banca d'Italia. Mediamente i pagamenti avvengono entro 30 giorni dal momento in cui viene protocollata in entrata la richiesta da parte dell'Ente Attuatore.

Ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 maro 2013, n. 33, tutti i pagamenti effettuati vengono pubblicati sul sito del Commissario Straordinario nella pagina "Trasparenza, valutazione e merito".

Si ricorda che nelle convenzioni è previsto un accantonamento pari all'1% del finanziamento per le spese commissariali relative all'attuazione dell'Accordo di programma ed all'erogazione del compenso del Commissario, cifra che viene inserita nelle somme a disposizione del quadro economico di ciascun progetto esecutivo, ai sensi del decreto commissariale del 15 giugno 2011, n. 3; l'importo non viene erogato ma trattenuto direttamente sulla contabilità speciale (il d.p.c.m. 20 luglio 2011, prevede all'art. 5 che i Commissari straordinari possano trattenere una quota non superiore all'1.5% delle risorse assegnate per svolgimento di missioni, acquisizione di risorse necessarie all'espletamento del proprio incarico, etc.).

2. Pagamento competenze commissariali

Il pagamento delle competenze del Commissario straordinario è definito dal d.p.c.m. del 8 aprile 2011, nel quale sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi e che tale compenso lordo, più gli oneri riflessi dovuti sui compensi, deve gravare sulle risorse finanziarie dell'Accordo di Programma.

Con successiva nota del 23 giugno 2011, del Direttore Generale della D.G. per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, è comunicato il compenso lordo del Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Accordo di Programma con Regione Lombardia, pari a 150.000,00 € lordi annui; inoltre viene comunicato che i pagamenti devono essere autoliquidati dallo stesso utilizzando una parte dei fondi stanziati per gli interventi.

A partire dal 1 gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, è previsto all'art. 15, commi 2 e 3, che i compensi dei Commissari straordinari siano ridotti. Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, del 9 febbraio 2012, è stato comunicato che il compenso dei Commissari ammonta ad un parte fissa massima di 50.000 € annui, cui andrà in seguito aggiunta una parte variabile, sempre di un massimo di 50.000€, da determinare sulla base del raggiungimento degli obiettivi e dei tempi di realizzazione degli interventi, le cui modalità avrebbero dovute essere oggetto di una successiva comunicazione. Malgrado anche una sollecitazione interna da parte dell'Ispettorato del Ministero, nulla è pervenuto alla data odierna.

Inoltre il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto al comma 2 dell'art. 23-ter, che la retribuzione riconosciuta non può comunque superare il 25% del trattamento economico percepito nell'Ente di appartenenza. Nel rispetto di queste di queste regole, si è provveduto ad autoliquidare le rate trimestrali 2013.

Le risorse per l'erogazione dei compensi sono reperite all'interno dell'accantonamento dell' 1% del finanziamento degli interventi dell'Accordo di Programma, deciso con decreto commissariale del 15 giugno 2011, n. 3, che dispone tale accantonamento nel quadro economico dei progetti esecutivi sia per far fronte al compenso spettante al Commissario stesso, sia per le spese generali per la gestione commissariale.

Per quanto riguarda la liquidazione del compenso, in mancanza di direttive da parte del Ministero dell'Ambiente e in analogia di quanto in corso da parte degli altri Commissari, si è scelto di liquidare l'importo spettante sulla base di una tipologia di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

A tal fine e per la gestione da parte del Commissario Straordinario della contabilità relativa alle retribuzioni proprie ed agli adempimenti fiscali è stato affidato apposito incarico professionale ad uno studio di commercialisti, con decreto commissariale del 7 ottobre 2011, n. 39, che effettua le elaborazioni dei cedolini paga ed il calcolo dei contributi di legge (Ritenute Fiscali, INPS, INAIL, Addizionali Regionali e Comunali) ed i successivi adempimenti fiscali, il tutto inviandolo per via informatica alla Agenzia per le Entrate.

L'importo dei contributi di legge calcolati nel modulo F24 viene versato su un conto presso banca privata da cui vengono poi effettuati i prelievi per via informatica da parte dell'Agenzia per le Entrate.

La liquidazione del compenso del Commissario avviene su base trimestrale ed a valle della relazione che, sulla stessa base temporale, viene inviata al Ministero dell'Ambiente.

I compensi del Commissario sono aggiornati al 31 di maggio 2014 per la parte fissa ed al 31 marzo per la parte variabile.

Nel corso del 2014 sono stati liquidati per il compenso del Commissario Straordinario, a valere sull'accantonamento del 1% del finanziamento degli interventi dell'Accordo di Programma, 60.743,45 €, comprensivi di ritenute ed oneri riflessi; le spese per la gestione dei cedolini e dei pagamenti erariali e per la gestione del conto corrente dedicato ammontano a 2867,00 €, mentre 1.697,32 € sono stati spesi per la pubblicazione obbligatoria, ai sensi del comma 10 dell'art. 14-ter della legge 241/1990, del decreto di conclusione della Conferenza dei Servizi del Lago d'Idro.

3. Entrate e uscite

Nelle tabelle (allegati **1-2**) sono indicate le entrate e le uscite sulla contabilità speciale commissariale.

Non si registra alcuna entrata fino al 30 giugno 2014. Vi è stata solo la restituzione da parte del Comune di Talamona di fondi erroneamente liquidati al Comune, pari a 4.566,01 €.

Le uscite ammontano a **5.571.895,07** €, di cui 5.486.587,30 € per gli interventi, 20.000,00 € per la convenzione stipulata con ARPA Lombardia e 65.307,77 € per le spese di gestione commissariale.

A fine 2013 la disponibilità di cassa era pari a 54.051.594,64 €, mentre a fine mandato commissariale risulta di **48.484.265,58** €.

Le uscite sono state distinte secondo le tipologie indicate dal decreto del MEF del 27 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 6 aprile 2009, recante gli schemi di rendiconto dei commissari delegati titolari di contabilità speciale.

4. Situazione crediti e debiti

La situazione dei debiti e dei crediti è stata anch'essa definita secondo quanto indicato dal decreto del MEF del 27 marzo 2009, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 6 aprile 2009, recante gli schemi di rendiconto dei commissari delegati titolari di contabilità speciale ed è riportata nelle tabelle allegate (allegati **3-4**).

I debiti sono stati calcolati sulla base delle convenzioni sottoscritte o adottate dal Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi. Considerato che viene trattenuto l'1% del finanziamento degli interventi per le spese generali per la gestione commissariale, risultano assunte obbligazioni giuridiche con gli Enti attuatori per un importo complessivo di **206.510.700,00** €. A questa cifra vanno tolti l'accantonamento dell' 1% per la gestione commissariale, i fondi già erogati da parte di Regione Lombardia per gli interventi relativi alle convenzioni sottoscritte, di cui si avvale il Commissario Straordinario (intervento di Ponte del Baffo in Val Masino) e per gli interventi per i quali il Commissario ha ritenuto di sottoscrivere convenzioni in sostituzione di quelle stipulate da Regione Lombardia (vasca di Nerviano, vasche delle Trobbie, del cavo Diotti, di Cislago-Mozzate, di Cesate nonché del Canale Scolmatore di Nordovest e dell'intervento del lago d'Idro), per un importo totale di **5.737.595,38** €, nonché i fondi liquidati sulla contabilità speciale per gli interventi inclusi nelle convenzioni stipulate, pari a **63.622.606,76** €, e le economie accertate sugli interventi conclusi, pari a **719.515,93** €; resta quindi un debito per gli interventi pari a **134.369.874,93** €.

Impegni assunti con le convenzioni	Accantonamento 1%	Liquidazioni in contabilità speciale al 30/06/2014	Importi liquidati da Regione	Economie accertate	Debiti al 30/06/2014
206.510.700,00	2.061.107,00	63.622.606,76	5.737.595,38	719.515,93	134.369.874,93

Nel calcolo del debito sono stati tolti i fondi già erogati ad ERSAF che ammontano, a saldo (990,00 €) dell'intervento concluso ad inizio 2014 di manutenzione e regimazione idraulica Valle Lembra in Comune di Cassina Valsassina (LC), ad un importo restante di 332.510,56 €; tali fondi verranno compensati successivamente.

Per gli interventi trasferiti da ERSAF ad altri Enti Attuatori, il debito è stata calcolato sottraendo dall'importo totale previsto dall'intervento solo le spese rendicontate da ERSAF relative al singolo progetto che è stato trasferito ai nuovi Enti Attuatori.

Per gli interventi attribuiti ai Consorzi di Bonifica, è stato inserito il nome dei nuovi Consorzi, così come definiti dal riordino previsto dalla l.r. 25/2011 e successivi provvedimenti attuativi.

Per quanto riguarda la scadenza del debito assunto, non è stata indicata al momento una data, in quanto il debito, in base alle modalità di pagamento previste nelle convenzioni, verrà liquidato mediante vari acconti a stato di avanzamento, a seguito della rendicontazione delle spese da parte degli Enti Attuatori. Per tale motivo è stata inserita l'indicazione "rendicontazione intervento". Si ricorda che l'Accordo di Programma ha scadenza al completamento degli interventi, come indicato all'art. 11 dell'Accordo stesso.

Bisogna inoltre tenere presente che gli importi di debito dei vari interventi sono teorici, in quanto sono calcolati sulla base dell'importo del finanziamento originario; in seguito all'appalto dei lavori vi saranno ribassi d'asta che non verranno corrisposti all'Ente

Commissario Delegato Accordo di Programma Prof. Carlo Maria

Attuatore, salvo in parte per eventuali varianti in corso d'opera ai sensi di legge, e che confluiranno nelle economie dell'Accordo di programma.

In relazione all'utilizzo del 1% accantonato dal Commissario Straordinario, nella tabella sottostante è indicata la situazione a fine mandata commissariale; il debito assunto consiste nella convenzione stipulata con ARPA Lombardia in data 2 dicembre 2013, per un importo attuale di 100.000,00 €, dopo la liquidazione del primo acconto di 20.000,00 €.

Importo a disposizione	Liquidazioni al 30/06/2014	Debiti al 30/06/2014	Importo ancora disponibile
2.061.107,00	495.877,37	100.000,00	1.465.229,63

Il debito totale, alla fine del mandato commissariale, ammonta quindi a **134.469.874,93** €.

I crediti sono stati calcolati sulla base della differenza ancora da erogare rispetto all'importo complessivo indicato nell'Accordo di Programma. Per l'importo a credito sono stati sottratti i fondi già erogati in precedenza da parte di Regione Lombardia, per un ammontare di 14.382.876,61 €.

Milano, 30 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Marino)

Visto il Dirigente della U.O.
Difesa del Suolo
(Dr. Dario Fossati)

TABELLA 1

COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE LOMBARDIA

D.P.C.M. 10 dicembre 2010

RENDICONTO CHIUSURA GESTIONE COMMISSARIALE AL 30 GIUGNO 2014

CONTABILITA' SPECIALE N. 5580 aperta il 4 aprile 2011

FONDI RICEVUTI			IMPORTI EROGATI	
ENTRATE			**USCITE**	
Giacenza di cassa al 1/1/2014	54.051.594,64		Tipologia di spesa:	
1) Fondi Statali	0,00		A) redditi da lavoro	32.608,00
2) Fondi regionali	0,00		B) consumi intermedi	2.867,00
3)Restituzione fondi erogati	4.566,01		C) interessi passivi	0,00
			D) trasferimenti a Enti regionali	1.364.042,44
Totale al 30 giugno 2014	**54.056.160,65**		E) trasferimenti ad Enti Locali	4.142.544,86
			F) investimenti diretti	0,00
			G) trasferimenti in c/capitale	0,00
			H) rimborso prestiti	0,00
			I) versamenti erariali	16.076,77
			L) versamenti previdenziali	12.058,68
			M) altro	1.697,32
			TOTALE USCITE	**5.571.895,07**
			disponibilità di cassa	48.484.265,58
			Totale a pareggio	**54.056.160,65**

DATA 30 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Marino)

TABELLA 2

COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE LOMBARDIA
D.P.C.M. 10 dicembre 2010

RENDICONTO CHIUSURA GESTIONE COMMISSARIALE AL 30 GIUGNO 2014

CONTABILITA' SPECIALE N. 5580 aperta il 4 aprile 2011

ordinativo	decreto	data pagamento	beneficiario	causale	importo	tipologia
1	d.c. 17/03/2014 n.1	25/03/2014	Studio S & G	pagamento fattura n. 81, del 13 gennaio 2014	1.207,80	b
2	d.c. 17/03/2014 n.2	21/03/2014	C.M. Oltrepo Pavese	pagamento saldo intervento di regimazione del torrente Staffora	26.707,01	e
3	d.c. 17/03/2014 n.3	21/03/2014	Provincia di Sondrio	pagamento terzo acconto sistemazione della S.P. n. 9 nel Comune di Ardenno	717.591,96	e
4	d.c. 17/03/2014 n.4	21/03/2014	Comune di Menaggio	pagamento secondo acconto sistemazione frana loc. Nobiallo	424.912,66	e
5	d.c. 17/03/2014 n.5	21/03/2014	Comune di Asso	pagamento secondo acconto intervento località Scarenna	152.313,00	e
6	d.c. 17/03/2014 n.6	21/03/2014	C.M. Valtellina di Sondrio	pagamento saldo sistemazione pareti rocciose loc. Ponchieri, Ca'Cincera e Ca'Scherini, Comuni di Montagna e Sondrio.	24.153,89	e
7	d.c. 17/03/2014 n.7	21/03/2014	Comune di Piancamuno	pagamento saldo messa in sicurezza e sitemazione idraulica torrente Re di Gratacasolo	65.876,97	e
8	d.c. 17/03/2014 n.8	21/03/2014	Comune di Berzo Demo	pagamento saldo opere di difesa caduta massi in comune di Berzo Demo	42.661,06	e
9	d.c. 17/03/2014 n.9	25/03/2014	ARPA Lombardia	prima rata convenzione per attività supporto tecnico monitoraggio	20.000,00	d
10	d.c. 17/03/2014 n.10	25/03/2014	Agenzia interregionale per il Fiume Po	pagamento 10% intervento di adattamento scogliere del fiume Mella in Comune di Villa Carcina	37.000,00	d
11	d.c. 17/03/2014 n.11	21/03/2014	Comune di Nave	pagamento espropri per vasca di laminazione sul torrente Garza	752.918,86	e
12	d.c. 17/03/2014 n.12	25/03/2014	Consorzio di bonifica Dugali Naviglio Adda Serio	pagamento secondo acconto intervento sullo scolmatore di Grumello Cremonese	305.019,03	d
13	d.c. 17/03/2014 n.13	21/03/2014	Comune di Castione della Presolana	pagamento secondo acconto opere di difesa della Valle Gler	100.592,50	e
14	d.c. 17/03/2014 n.14	21/03/2014	Comune di Palosco	pagamento saldo sistemazione idraulica torrente Rillo	16.600,58	e
15	d.c. 19/03/2014 n.15	25/03/2014	Consorzio bonifica Muzza Bassa Lodigiana	pagamento terzo acconto manutenzione colatore Venere	166.165,41	d

Commissario Delegato Accordo di Programma Difesa del Suolo
Prof. Carlo Maria Mariano

16	d.c. 19/03/2014 n.16	21/03/2014	Comune di Canevino	pagamento saldo intervento stabilizzazione frana di Costa dei Piaggi	27.419,90	e
17	d.c. 31/03/2014 n.17	09/04/2014	Comune di Piazzatorre	saldo intervento di sistemazione area di colata della Val Gerù	36.767,58	e
18	d.c. 02/04/2014 n.19	09/04/2014	Comune di Nave	liquidazione risorse per spostamento linee ENEL	114.378,25	e
19	d.c. 02/04/2014 n.20	09/04/2014	Comune di Castana	pagamento saldo intervento di sistemazione frana Casa Sotto	51.164,60	e
20	d.c. 03/04/2014 n.21	11/04/2014	Prof. Carlo Maria Marino	pagamento compenso commissariale 1/10/13-30/11/13	18.889,00	a
21	d.c. 03/04/2014 n.21	11/04/2014	Commissario Straordinario	pagamento contributi di legge su compenso commissariale 1/10/13-30/11/13	17.194,73	i,l
22	d.c. 07/04/2014 n.22	09/04/2014	Comunità montana Valchiavenna	pagamento primo e secondo acconto opere di consolidamento versante in Val Febbraro, a Madesimo	157.542,15	e
23	d.c. 07/04/2014 n.23	28/04/2014	Libreria concessionaria IPZS	pagamento pubblicazione in Gazzetta Ufficiale provvedimento Lago d'Idro	544,42	m
24	d.c. 23/04/2014 n.24	12/05/2014	Comune di Gorla Minore	pagamento 1° acconto vasca di spagliamento torrente Fontanile di Tradate	431.300,00	e
25	d.c. 05/05/2014 n.25	14/05/2014	Commissario Straordinario	pagamento contributo INAIL 2014	541,68	i,l
26	d.c. 05/05/2014 n.26	14/05/2014	Studio S & G	pagamento fattura n. 267, del 11 aprile 2014	768,60	b
27	d.c. 05/05/2014 n.27	12/05/2014	Comune di Cigognola	pagamento terzo acconto intervento sistemazione torrente Scuropasso	378.936,00	e
28	d.c. 07/05/2014 n.28	12/05/2014	Comune di Piancogno	pagamento saldo completamento intervento a Piamborno e Cogno	106.474,69	e
29	d.c. 08/05/2014 n.29	12/05/2014	Comune di Codevilla	pagamento terzo acconto sistemazione dissesto in località Mondondone	167.646,29	e
30	d.c. 13/05/2014 n.30	27/05/2014	RCS MediaGroup SpA	pagamento pubblicazione sul Corriere della sera del provvedimento Lago d'Idro	1.152,90	m
31	d.c. 09/06/2014 n.31	13/06/2014	Prof. Carlo Maria Marino	pagamento compenso commissariale 1/10/13-30/11/13	13.719,00	a
32	d.c. 09/06/2014 n.31	19/06/2014	Commissario Straordinario	pagamento contributi di legge su compenso commissariale 1/10/13-30/11/13	10.399,04	i,l
33	d.c. 13/06/2014 n.32	17/06/2014	Comune di Val Masino	saldo intervento per funzionalità idraulica torrente Masino	8.412,69	e
34	d.c. 13/06/2014 n.33	17/06/2014	Comune di Artogne	saldo intervento di sistemazione torrente Corazzino	28.365,20	e
35	d.c. 13/06/2014 n.34	17/06/2014	Provincia di Sondrio	pagamento secondo acconto sistemazione della S.P. n. 9 nel Comune di Ardenno	299.746,30	e
36	d.c. 18/06/2014 n.35	24/06/2014	Consorzio di bonifica Garda Chiese	saldo sistemazione alveo del Canale Goldone, in comune di Rodigo	6.411,03	d
37	d.c. 18/06/2014 n.36	24/06/2014	Studio S & G	pagamento fattura n. 372, del 17 giugno 2014	890,60	b



38	d.c. 24/06/2014 n.37	30/06/2014	Consorzio bonifica Muzza Bassa Lodigiana	terzo acconto sistemazione colatori Gandiolo-Allacciante-Mortizza	829.446,97	d
39	d.c. 24/06/2014 n.38	27/06/2014	Comune di Lodi Vecchio	saldo intervento di manutenzione del cavo Gualdane	10.062,72	e
				TOTALE USCITE	**5.571.895,07**	

DATA 30 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Marino)



TABELLA 3

COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE LOMBARDIA

D.P.C.M. 10 dicembre 2010

CONTABILITA' SPECIALE N. 5580 aperta il 4 aprile 2011

SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEI DEBITI

CREDITI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014

Situazione creditoria al 31 dicembre 2013 € 90.655.073,68

Debitore	Ragione	Crediti certi ed esigibili
Regione Lombardia (*)	Accordo di programma e successivo atto integrativo	64.058.025,37
Ministero dell'Ambiente	Accordo di programma e successivo atto integrativo	26.597.048,31
	TOTALE CREDITI	**90.655.073,68**

(*) Regione Lombardia ha erogato prima della stipula dell'AdP € 14.382.876,61

DATA 30 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Marino)

Commissario Delegato Accordo di Programma Difesa del Suolo
Prof. Carlo Maria Marino

TABELLA 4

COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
ACCORDO DI PROGRAMMA TRA MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E REGIONE LOMBARDIA

D.P.C.M. 10 dicembre 2010

CONTABILITA' SPECIALE N. 5580 aperta il 4 aprile 2011

SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEI DEBITI

DEBITI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014

Situazione debitoria al 31 dicembre 2013 € 138.385.454,68

creditore	causale	scadenza	importo
Consorzio Media Pianura Bergamasca	Opere per la laminazione delle piene e la riduzione del rischio esondazione Torrente Lesina e manutenzioni diffuse	rendicontazione intervento	1.121.400,00
Regione Lombardia	Opere per la laminazione delle piene e la riduzione del rischio esondazione Torrente Morletta.	rendicontazione intervento	478.853,12
Comunità Montana Laghi Bergamaschi	Messa in sicurezza del versante del Monte Croce in Via della Ghiaie	rendicontazione intervento	263.233,39
Comune di Carona	Opere di difesa paravalanghe sopra Carona	rendicontazione intervento	119.273,62
Comune di Castione della Presolana	Opere di difesa idraulica della Valle Gler	rendicontazione intervento	19.557,50
Regione Lombardia	Ripristino opere esistenti lungo le valli Bretta e Moia	rendicontazione intervento	85.864,47
Comune di Foppolo	Realizzazione paravalanghe Foppolo - Area Pizzo del Vescovo	rendicontazione intervento	148.806,83
Regione Lombardia	Sistemazione idraulica Torrente Barboglio	rendicontazione intervento	76.294,54
Regione Lombardia	Sistemazione tombotto Valle Rescudio, loc. centro abitato	rendicontazione intervento	76.294,54
ERSAF	Manutenzione diffusa interventi ingegneria naturalistica Valle Spirola	rendicontazione intervento	172.000,00
Comune di Santa Brigida	Opere di completamento sprofondamenti in area miniere di gesso	rendicontazione intervento	694.841,71
Comune di Valleve	Opere di difesa attiva delle valanghe e di sistemazione idraulica	rendicontazione intervento	457.336,74
Comune di Corteno Golgi	Completamento interventi in valle Dovala	rendicontazione intervento	240.557,01
Regione Lombardia	Manutenzione briglie in località Caricatore e in Val Gandine e pulizia torrente Gandovere	rendicontazione intervento	140.509,71
Infrastrutture Lombarde S.p.A.	Nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del lago d'Idro	rendicontazione intervento	42.335.749,84
ERSAF	Opere di trattenuta delle colate detritiche .	rendicontazione intervento	129.000,00
Comune di Monno	Sistemazione di dissesto sul torrente Ogliolo e dell'area in frana denominata Picè	rendicontazione intervento	113.999,04
Comune di Nave	Vasca di laminazione e difese spondali lungo il fiume Garza	rendicontazione intervento	38.702,89
AIPO	Interventi sul nodo idraulico di Brescia	rendicontazione intervento	890.000,00
Comune di Paisco Loveno	Sistemazione versante sotto la frazione di Paisco	rendicontazione intervento	119.272,96
Comune di Pisogne	Completamento opere idrauliche Torrente Tufere	rendicontazione intervento	133.500,00
Regione Lombardia	Sistemazione torrente Calchere	rendicontazione intervento	33.495,74
AIPO	Adattamento scogliere fiume Mella	rendicontazione intervento	317.353,03

Commissario Delegato Accordo di Programma Prof. Carlo Maria Mariani

Comune di Asso	Sistemazione Valle Scura, in Loc. Ospedale	rendicontazione intervento	178.000,00
Comune di Asso	Interventi di riduzione del rischio loc. Scarenna	rendicontazione intervento	292.687,00
Consorzio Parco del Lura	Realizzazione vasca di laminazione sul fiume Lura	rendicontazione intervento	7.565.000,00
Regione Lombardia	Rettifica livellata di fondo e ripristino difese idrauliche sul torrente Seveso nel tratto compreso tra il ponte della ferrovia ed il tratto a valle del ponte S.P. Novedratese	rendicontazione intervento	46.870,03
ERSAF	Stabilizzazione versante in sponda sinistra mediante difese idrauliche sul torrente Albano monte del ponte su S.S. 340 Regina	rendicontazione intervento	129.000,00
ERSAF	Asportazione materiale detritico di sovralluvionamento sul fiume Seveso net tratto di confine dei comuni	rendicontazione intervento	7.900,00
ERSAF	Regimazione alveo e ripristino difese idrauliche sul torrente Lambretto dal centro abitato alla conca di Crezzo	rendicontazione intervento	86.000,00
ERSAF	Ripristino difese idrauliche lungo il fiume Lambro	rendicontazione intervento	258.000,00
ERSAF	Sistemazione fiume Breggia	rendicontazione intervento	344.000,00
Comune di Menaggio	Sistemazione frana di crollo di Nobiallo	rendicontazione intervento	598.587,34
ERSAF	Consolidamento difese idrauliche lungo il torrente Senagra	rendicontazione intervento	129.000,00
Parco Valle del Lambro	Opere di regolazione idraulica del Lago di Pusiano.	rendicontazione intervento	1.680.340,00
Regione Lombardia	Regimazione tratto terminale a lago e consolidamento difese esistenti lungo il torrente Serio	rendicontazione intervento	71.803,94
Regione Lombardia	Ricalibratura alveo e consolidamento difese idrauliche deteriorate nel tratto terminale del torrente Sorico a lago	rendicontazione intervento	47.877,34
Parco Valle del Lambro	Realizzazione area di laminazione sul fiume Lambro	rendicontazione intervento	4.628.000,00
Comune di Cremona	Ripristino sezione idraulica e adeguamento alle portate dello scaricatore Grumone	rendicontazione intervento	302.330,46
Comune di Cremona	Ripristino sezione idraulica, difese spondali e riordino idraulico ambientale del cavo Morbasco, tra Cavatigozzi e tangenziale di Cremona.	rendicontazione intervento	44.707,77
Consorzio Dugali Naviglio Adda Serio	Adeguamento della sezione idraulica dello scolmatore posto ad est di Grumello Cremonese	rendicontazione intervento	495.980,97
AIPO	Realizzazione argine in sinistra Adda	rendicontazione intervento	999.000,00
AIPO	Nuovo argine in destra Serio	rendicontazione intervento	603.000,00
Regione Lombardia	Manutenzione e completamento regimazione idraulica sulla valle Inscea	rendicontazione intervento	78.241,45
ERSAF	Manutenzione e completamento regimazione idraulica Valle del Pozzo ovest	rendicontazione intervento	2.500,00
Comune di Civate	Regimazione idraulica Valle dell'Oro - Toscio	rendicontazione intervento	173.244,02
Comune di Oggiono	Realizzazione vasca di laminazione sul torrente Gandaloglio	rendicontazione intervento	2.269.563,00
Comunità montana Valsassina, Val Varrone e Val d'Esino	Ripristini e manutenzione delle opere esistenti sul torrente Cariola	rendicontazione intervento	141.472,37
Comune di Valmadrera	Adeguamento sezione di deflusso del Rio Torto con sostituzione manufatti di attraversamento	rendicontazione intervento	384.913,82
Comune di Varenna	Opere di difesa dai crolli in località Pino	rendicontazione intervento	712.000,00
Comune di Villanova sul Sillaro	Ripristino colatore Sillaro e del cavo Sillaro.	rendicontazione intervento	12.953,78
PLIS Brembiolo	Manutenzione colatore Brembiolo	rendicontazione intervento	88.488,18
Comune di Bertonico	Manutenzione colatore Muzza 1 lotto	rendicontazione intervento	322.076,09

Consorzio Muzza	Manutenzione colatore Venere	rendicontazione intervento	55.985,30
Comune di Lodi	Manutenzione cavo Roggione	rendicontazione intervento	25.292,81
Consorzio Muzza	Sistemazione colatori del sistema Gandiolo-Allacciante-Mortizza	rendicontazione intervento	202.572,28
Parco Valle del Lambro	Opere di ripristino e manutenzione lungo il fiume Lambro ed affluenti.	rendicontazione intervento	421.763,96
Consorzio Villoresi	Realizzazione vasca di laminazione sui torrenti delle Trobbie 1° lotto	rendicontazione intervento	2.492.000,00
Consorzio Villoresi	Realizzazione vasca di laminazione sui torrenti delle Trobbie 2° lotto	rendicontazione intervento	1.335.000,00
AIPO	Completamento arginatura del fiume Lambro	rendicontazione intervento	2.670.000,00
AIPO	Manutenzione straordinaria sottopasso di Conca Fallata	rendicontazione intervento	1.780.000,00
AIPO	Realizzazione vasca di laminazione sul torrente Bozzente	rendicontazione intervento	4.345.000,00
AIPO	Realizzazione vasca di laminazione sul fiume Seveso	rendicontazione intervento	8.900.000,00
Provincia di Milano	Adeguamento Canale scolmatore di nord-ovest	rendicontazione intervento	11.466.000,00
ERSAF	Sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale del torrente Guisa.	rendicontazione intervento	404.200,00
Consorzio Garda Chiese	Completamento intervento di sistemazione idraulica del vaso Seriola Asolana e ricalibratura del ramo del vaso Turca-Scolo Rio 2° lotto	rendicontazione intervento	221.887,34
Consorzio Garda Chiese	Sistemazione idraulica del canale Osone	rendicontazione intervento	61.294,54
Consorzio Garda Chiese	Manutenzione straordinaria dell'alveo del canale Seriola Marchionale e recupero strutturale del ponte canale "Navazzone"	rendicontazione intervento	243.337,40
Consorzio Garda Chiese	Ripristino funzionalità idraulica del vaso Gozzolina nel tratto compreso fra lo sbocco del canale Osone ed il sottopasso "Tromba Forti"	rendicontazione intervento	54.800,07
Consorzio Garda Chiese	Lavori di adeguamento della rete scolante del bacino idrografico del Vaso Caldone	rendicontazione intervento	63.971,81
Consorzio Garda Chiese	Manutenzione straordinaria del canale Fosso Re	rendicontazione intervento	25.900,13
Consorzio Territori del Mincio	Opere di manutenzione straordinaria agli impianti meccanici e fluido dinamici del sostegno del Trevenzuolo	rendicontazione intervento	5.383,62
AIPO	Opere di dragaggio per ripristino delle quote di deflusso dei fondali in vari tratti, in particolare a valle delle conche di Trevenzuolo e San Leone	rendicontazione intervento	56.106,02
Consorzio Territori del Mincio	Lavori di adeguamento della rete scolante del bacino idrografico della Seriola Gardesana	rendicontazione intervento	206.636,49
ERSAF	Rispristino sezioni rete idraulica minore	rendicontazione intervento	120.400,00
Comune di Cigognola	Opere di ripristino e manutenzione lungo il torrente Scuropasso	rendicontazione intervento	190.023,99
Regione Lombardia	Ripristino sezione di deflusso mediante svasamento alveo sui torrenti Coppa e Schizzola.	rendicontazione intervento	210.022,18
ERSAF	Ripristino sezione di deflusso mediante svasamento e consolidamento sponde con difese spondali torrente Bardoneggia.	rendicontazione intervento	60.200,00
ERSAF	Sistemazione frana in località Recoaro	rendicontazione intervento	258.000,00
Regione Lombardia	Ripristino reticolo idrico, Rio Pulice e Foso Matto	rendicontazione intervento	143.266,69
ERSAF	Frana loc. Castel del Lupo	rendicontazione intervento	86.000,00
Comune di Codevilla	Sistemazione dissesto idrogeologico interessante la loc. Mondondone	rendicontazione intervento	64.270,93
Comune di Golferenzo	Risanamento versanti Casa Chiapponi/Scagni	rendicontazione intervento	68.868,30
Regione Lombardia	Ripristino opera ammalorate e consolidamento spondale torrente Ardivestra	rendicontazione intervento	66.014,02

Commissario Delegato Accordo di Programma Difesa del Suolo
Prof. Gerolamo Marino

Comune di Montu Beccaria	Sistemazione frane in località Cerizzola e Tassarole	rendicontazione intervento	64.928,25
Comune di Pietra de' Giorgi	Dissesti in località Castagnara, Quadrivio, cimitero	rendicontazione intervento	48.777,41
Comune di Canneto Pavese	Ripristino sezione di deflusso mediante svasamento e consolidamento sponde con difese spondali torrente Versa	rendicontazione intervento	67.334,53
Comune di Romagnese	Sistemazione versante cimitero comunale e loc. Brada.	rendicontazione intervento	276.795,64
Comune di Valle di Nizza	Completamento opere sul versante in loc. Poggio Ferrato	rendicontazione intervento	60.694,70
ERSAF	Pulizia e svaso imbocco sud by-pass torrente Bitto lungo la briglia selettiva di monte, manutenzione straordinaria pista accesso briglia selettiva	rendicontazione intervento	129.000,00
Comune di Bianzone	Consolidamento del versante in destra orografica del torrente Valle di Bianzone	rendicontazione intervento	11.219,97
Comune di Bianzone	Ripristino difese di sponda a monte strada comunale di Via Teglio	rendicontazione intervento	16.347,70
ERSAF	Opere di regimazione idraulica alla confluenza Frodolfo-Adda in località Santa Lucia	rendicontazione intervento	688.000,00
ERSAF	Canale di bonifica nei Comuni di Cercino e Traona. Messa in sicurezza corso d'acqua mediante opere consolidamento fondo alveo e risagomatura sponde.	rendicontazione intervento	5.000,00
Regione Lombardia	Manutenzione alveo Valle di Somprato da quota 1000 a quota 1200 in Comune di Chiesa in Valmalenco.	rendicontazione intervento	143.107,86
Comune di Chiesa Valmalenco	sistemazione idrogeologica dell'asta del torrente Rovinaio	rendicontazione intervento	263.690,97
ERSAF	Manutenzione e pulizia sponde per ripristino funzionalità idraulica roggia di Reverso	rendicontazione intervento	2.500,00
ERSAF	Sistemazione movimento franoso in loc. Canargo	rendicontazione intervento	344.000,00
ERSAF	Stabilizzazione del versante sinistro idrografico e ricostruzione della spalla del ponte/passerella torrente Lesina	rendicontazione intervento	86.000,00
Comune di Gerola Alta	Opere paravalanghe in loc. Fenile e Pescegallo	rendicontazione intervento	220.036,82
Regione Lombardia	Rifacimento e consolidamento arginature e sponde sul torrente Rossedo	rendicontazione intervento	143.603,96
Comune di Livigno	Sistemazione idraulica del torrente Rin del Rino, a Livigno	rendicontazione intervento	68.589,27
Comune di Livigno	Ripristino e manutenzione opere trasversali e longitudinali alveo fiume Spol	rendicontazione intervento	32.049,00
Comunità Montana Valchiavenna	Opere consolidamento versante in Val Febbraro	rendicontazione intervento	238.457,85
Comune	Sistemazioni pareti rocciose loc. Paniga e Campovico	rendicontazione intervento	329.756,52
ERSAF	Piccoli interventi diffusi di regimazione delle acque con opere di ingeneria naturalistica roggia di Categno	rendicontazione intervento	4.250,00
ERSAF	Risezionamento tratto canale colatore in località Agneda.	rendicontazione intervento	103.200,00
ERSAF	Completamento opere di difesa dalla valanghe	rendicontazione intervento	1.294.300,00
Provincia di Sondrio	Protezione dai crolli della strada in località Ponte del Baffo	rendicontazione intervento	1.501.754,68
Regione Lombardia	Sistemazione alveo Rio li Canal	rendicontazione intervento	47.893,07
ERSAF	Realizzazione opere di difesa spondale lungo il fiume Adda	rendicontazione intervento	172.000,00
Regione Lombardia	Realizzazione di soglie e scogliere sul torrente Frodolfo a S. Antonio e S. Nicolò	rendicontazione intervento	287.216,02
Regione Lombardia	Lavori di ripristino manufatti idraulici - Torrente Froda	rendicontazione intervento	239.153,71
ERSAF	Regimazione acque	rendicontazione intervento	258.000,00
Comune di Gorla Minore	Completamento vasca di spagliamento torrente Fontanile di Tradate	rendicontazione intervento	5.310.700,00

Commissario Delegato Accordo di Programma Difesa del Suolo
Prof. Carlo Maria Mariani

Regione Lombardia	Sistemazione frana sovrastante via Gattirolo	rendicontazione intervento	239.345,84
Infrastrutture Lombarde S.p.A.	Realizzazione area di laminazione controllata nei boschi di Uboldo-Origgio	rendicontazione intervento	5.340.000,00
Comune di Travedona Monate	Sistemazione manufatti sul torrente Acquanegra	rendicontazione intervento	143.662,95
Regione Lombardia	Sistemazione e regimazione idraulica del torrente Margorabbia e affluenti	rendicontazione intervento	191.476,35
Comune di Varese	Sistemazione fiume Olona e affluenti nel centro abitato	rendicontazione intervento	4.806.000,00
Comune di Veddasca	Sistemazione frane	rendicontazione intervento	255.803,73
Provincia di Varese	Realizzazione vasche di volanizzazione sul torrente Bozzente	rendicontazione intervento	739.204,05
Comune di Gargnano	Interventi di mitigazione del rischio da crolli in località Amburana	rendicontazione intervento	545.519,01
Comune di Brienno	Sistemazione e regimazione idraulica del versante	rendicontazione intervento	277.200,00
AIPO	Realizzazione della vasca di laminazione del torrente Guisa, in Comune di Cesate	rendicontazione intervento	934.461,60
Parco della Valle del Lambro	Utilizzo della miniera di Brenno quale vasca di laminazione del torrente Bevera in Comune di Costa Masnaga	rendicontazione intervento	990.000,00
ERSAF	manutenzione diffusa lungo il fiume Molgora	rendicontazione intervento	460.753,00
ERSAF	spese gestionali	rendicontazione spese	116.968,91
ARPA Lombardia	convenzione attività di supporto tecnico	30/11/2015	100.000,00
ERSAF	importo in compensazione		-332.510,56
		TOTALE DEBITI	**134.469.874,93**

ERSAF = Ente Regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste

AIPO = Agenzia interregionale per il Fiume Po

DATA 30 giugno 2014

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Carlo Maria Marino)

Commissario Delegato Accordo di Programma Difesa del Suolo
Prof. Carlo Maria Marino

Presidenza

del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche (D.P.C.M. del 9 marzo 2011)

Accordo di Programma

"Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico"

tra il

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e la

Regione Marche

sottoscritto in data 25 novembre 2010

Deliberazione CIPE n. 6 del 20.01.2012

(G.U. n. 88 del 14.04.2012)

RELAZIONE DI FINE MANDATO

10 LUGLIO 2014

Allegato 1 Elenco degli atti prodotti
Allegato 2 Elenco complessivo degli atti prodotti
Allegato 3 AdP MATTM – Regione Marche del 25/11/2010 - Relazione sulle attività
Allegato 4 Stato di avanzamento interventi attivati a valere su risorse di cui alla Del. CIPE 6/2012
Allegato 5 Cronoprogramma attuativo degli interventi
Allegato 6 Rendiconto generale della contabilita' speciale e situazione di cassa in trasferimento
Allegato 7 Verbale di passaggio della documentazione e delle consegne finalizzato al subentro a Commissario straordinario del Presidente della regione Marche (art. l0, del Dl. n. 91 del 24 06 2014)

RELAZIONE DI FINE MANDATO AL 10 LUGLIO 2014

INDICE

1. INTRODUZIONE

2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 24 GIUGNO 2014
   2.1. Fase preliminare all'avvio delle attività
   2.2. Attuazione sui fondi disponibili degli interventi maggiormente prioritari
   2.3. Attuazione degli interventi di cui alla Del. CIPE n. 6/2012

3. ASPETTI GENERALI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
   3.1. Accordo di Programma del 25 novembre 2010
   3.2. Interventi maggiormente prioritari attivati sui fondi disponibili
   3.3. Interventi attivati sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012
   3.4. Interventi di cui all'allegato 1 dell'adP attualmente privi di copertura finanziaria
   3.5. Interventi di cui all'allegato 1, punto 2 - Cofinanziamento regionale

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA DAL COMMISSARIO AL 24 GIUGNO 2014

5. ACCREDITAMENTI SULLA CONTABILITA' SPECIALE AL 24 GIUGNO 2014

6. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AL 24 GIUGNO 2014
   6.1. Interventi maggiormente prioritari attivati sui fondi disponibili
   6.2. Interventi attivati sui fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012
   6.3. Sintesi complessiva sugli interventi attivati
   6.4. Situazione finanziaria - Importi erogati ed importi impegnati

7. ADEMPIMENTI SUGLI O.G.V. DI CUI ALLA PRESA D'ATTO DEL 26 OTTOBRE 2012 – VALUTAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2013

8. ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 111, L. 147/2013

9. CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO AL 24 GIUGNO 2014

10. RENDICONTO GENERALE DELLA CONTABILITA' SPECIALE E SITUAZIONE DI CASSA IN TRASFERIMENTO

11. CRITICITÀ

12. QUESTIONI RELATIVE AL SUBENTRO DEL PRESIDENTE REGIONALE
    (RIFERIMENTO D.L. 91/2014, art. 10, comma 1)

1. INTRODUZIONE

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Marche nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In relazione alle disponibilità finanziarie, all'epoca, attingibili dalla legge n. 191 del 2009, nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2, sono stati individuati da parte del MATTM, della Regione Marche e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 52 interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A1, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 35.900.000,00.

Parimenti, in relazione alle disponibilità finanziarie indicate dalla Regione Marche a titolo di cofinanziamento regionale, sono stati individuati n. 24 ulteriori interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A2, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 20.527.838,75.

Ragion per cui la copertura finanziaria del fabbisogno, come analiticamente descritta all'art. 4, tab. 1 dell'accordo di programma sottoscritto in data il 25 novembre 2010, risulta pari ad un importo complessivo di €. 56.427.838,75.

L'accordo, all'art. 5, prevede che, per l'attuazione degli interventi, i soggetti sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio pro-tempore, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della Regione Marche, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 9 marzo 2011 il dott. Antonio SENNI, Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato, da effettuare nel territorio della Regione Marche.

Con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 5050/GAB del 06/03/2014, il dott. Antonio SENNI è stato formalmente invitato ad assicurare la continuità gestionale ed amministrativa nel periodo di prorogatio di cui al decreto-legge n. 293/1994, comma 1, anche in relazione alla necessità di non pregiudicare l'inizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 111, della legge di stabilità per l'anno 2014.

In data 24 giugno 2014 il Consiglio dei Ministri con proprio Decreto Legge n 91, entrato in vigore in data 25 giugno 2014, ha stabilito che a decorrere dalla entrata in vigore del decreto stesso i Presidenti delle Regioni subentrano nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità della contabilità speciale.

La presente relazione riguarda pertanto le attività svolte a decorrere dalla data di nomina fino al 24 giugno 2014, ultima data di titolarità della funzione, prima della entrata in vigore del richiamato Decreto Legge 91/2014.

2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 24 GIUGNO 2014

2.1. FASE PRELIMINARE ALL'AVVIO DELLE ATTIVITÀ

➢ INCONTRO CON GLI ENTI BENEFICIARI

Il Commissario Straordinario, nel corso del proprio mandato, ha svolto fino al momento le attività di sua competenza nel rispetto di quanto indicato dall''art. 2 del DPCM 9 marzo 2011 di nomina, che definisce puntualmente i compiti del Commissario:

- *attuare* gli interventi,
- *provvedere alla opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso:*
  - *emanare gli atti e i provvedimenti*
  - *curare tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazioni degli interventi.*

Al Commissario sono state attestate, quindi, competenze *esclusivamente* di attuazione con esclusione delle attività di programmazione.

Ragion per cui il Commissario Straordinario, ricevuto il proprio mandato, in fase di approccio alle attività da svolgere ha ricercato da subito di instaurare una opportuna e fattiva collaborazione con gli enti locali interessati dagli interventi da realizzare, ponendo come primo riferimento gli uffici competenti della Regione Marche ma cercando anche di coinvolgere in senso attivo e collaborativo i relativi uffici delle Provincie e dei vari Comuni territorialmente interessati nonché del Provveditorato OO.PP..

Ciò anche nell'intenzione di valorizzare quanto indicato all'art. 4 del D.P.C.M. di nomina del 9 marzo 2011, in merito al contenimento delle spese tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, spese che pertanto dovrebbero, laddove possibile, essere ricomprese nell'ambito dei corrispettivi e degli incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. lgs. N. 163 del 2006 e s.m.i..

In tal senso, in data 16 giugno 2011 presso l'Auditorium della Fiera della Pesca di Ancona si è avuto un incontro con tutti i rappresentanti degli enti territorialmente interessati (Amministrazioni Comunali e Provinciali, Regione Marche P.F. Difesa della Costa). In quella sede è stato possibile presentare agli Enti locali l'Accordo, il Commissario Straordinario e il suo ruolo, le modalità di attuazione dell'Accordo come fissate nell'articolato e nel decreto di nomina del Commissario, nonché illustrare ai presenti le modalità di gestione dell'accordo e rappresentare loro la necessita di un sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi, ponendo particolare attenzione ai temi inerenti la celerità nella attuazione e la qualità degli interventi da realizzare nonché le necessità di ottimizzazione della spesa.

In particolare, nel corso di tale incontro è stato osservato ai presenti che per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tale attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art: 92 del D. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 554 del 1999. (*art. 4 c. 1, DPCM 9 marzo 2011*).

Pertanto, anche in virtù delle indicazioni contenute nel decreto di nomina, il Commissario ha rappresentato che nelle attività connesse alla selezione e scelta dell'ente avvalso, si sarebbero perseguiti i seguenti obiettivi fondamentali:

- **Ottimizzazione della spesa**, attraverso una verifica prioritaria della possibilità di espletamento delle attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006;

- **Qualità e finalità degli interventi**, da rivolgere esclusivamente alla rimozione del rischio idrogeologico ed essere depurati da eventuali lavorazioni non attinenti, fatte salve quelle funzionali all'efficienza delle opere;
- **Celerità nella attuazione degli interventi**, con definizione di tempi certi per l'espletamento delle fasi propedeutiche all'appalto nonché della successiva esecuzione dei lavori.

Si è rappresentato che deroghe all'espletamento delle attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi integralmente ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, potevano essere prese in considerazione solo nei casi in cui si rilevi carattere di particolare urgenza dell'intervento e su cui i possibili enti pubblici di cui all'*art. 4 c. 1, DPCM 9 marzo 2011* non abbiano potuto offrire, attraverso l'uso integrale di proprie risorse interne, adeguata alternativa in termini di qualità progettuale e di tempistica di attuazione.

In tali casi sarà possibile procedere con l'avvalimento di alcuni interventi anche ad enti proponenti che, causa assenza di professionalità adeguate nei loro organici, per l'espletamento degli interventi dovranno avvalersi del supporto di professionisti esterni. Tale tipo di avvalimento sarà possibile solo previa presentazione, da parte dell'ente proponente, di una proposta adeguata e competitiva sia in termini di qualità progettuale e di tempistica di attuazione che ai fini del contenimento delle spese tecniche entro limiti definiti.

A seguire, sono stati effettuati dal 7 al 15 luglio 2011 presso gli uffici della Regione ad Ancona incontri bilaterali, che hanno coinvolto singolarmente i rappresentanti di tutti gli enti locali territorialmente interessati. In tale sede è stato possibile operare una analisi preliminare delle varie ipotesi progettuali e si è considerato anche la possibilità di limitare i costi avvalendosi di risorse interne agli Enti stessi, come previsto dal citato DPCM di nomina del Commissario.

Gli esiti di tali incontri, su cui ha positivamente influito quanto già rappresentato nel corso del precedente incontro collegiale del 16 giugno, sono stati particolarmente soddisfacenti.

Infatti è stato possibile verificare che le varie ipotesi progettuali rappresentate si presentavano in larga parte concettualmente condivisibili. Inoltre, specie in virtù di un importante supporto offerto dagli uffici tecnici sia della Regione che delle Provincie, si è potuto riscontrare che per gran parte degli interventi previsti era possibile procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi in larga misura di risorse professionali interne agli stessi Enti locali.

Inoltre, nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Giova osservare che da tali incontri tecnici bilaterali era emerso che per gran parte degli interventi previsti (ovvero per n. 42 interventi, per un importo complessivo di €. 31.100.000) era risultato possibile, stante le proposte formali ricevute dal sistema locale Regione/Provincie/Comuni/Provv. OO.PP., procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi esclusivamente di risorse professionali interne agli stessi uffici tecnici degli Enti locali, con conseguenti non trascurabili risparmi di spesa.

➢ COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO DEL 28/07/2011

Nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011, il Commissario, stante la fattiva collaborazione avviata negli incontri precedenti con gli enti locali interessati dagli interventi da realizzare, ovvero gli uffici competenti della Regione ma anche i relativi uffici delle Provincie e dei vari Comuni territorialmente interessati nonché del Provveditorato OO.PP., ha redatto e quindi consegnato al Comitato il Cronoprogramma Generale Annualità 2011-13 ed il Cronoprogramma di dettaglio Annualità 2011, all'interno del quale si evidenziava il concordato avvio con gli Enti locali interessati di procedure di gara entro l'anno 2011 per complessivi n. 26 interventi, per un importo complessivo pari ad Euro 17.400.000,00.

Parimenti, nel corso dello stesso Comitato il Commissario ha consegnato una specifica relazione inerente i criteri previsti per la procedura di selezione degli Enti Attuatori degli interventi del programma, che si basa

sulla analisi dei riscontri ottenuti nel corso degli incontri avuti con il sistema locale Regione/Provincie/Comuni, in particolar modo prendendo a riferimento i temi inerenti la celerità nella attuazione e la qualità degli interventi da realizzare, nonché le necessità di ottimizzazione della spesa.

Quindi, per una efficace attuazione dei singoli interventi, il Commissario ha comunicato la propria intenzione di predisporre, in condivisione con la Regione Marche, una Bozza di "Atto di Convenzionamento" tra Commissario, Regione ed Ente Attuatore, che contenga tutte le modalità specifiche per la gestione delle varie fasi inerenti l'attuazione di ciascun intervento. Al riguardo ha osservato che a seguito della stipula delle convenzioni, si sarebbe reso necessario procedere con l'erogazione dei primi finanziamenti agli Enti Attuatori, sulla base delle disponibilità di cassa di cui alla contabilità speciale, che a quel momento erano però ancora limitate al versamento effettuato dal MATTM con provvedimento del 23 giugno 2011, per un importo di € 569.023,88, quindi poco significativo ai fini dell'attuazione di quanto invece previsto.

Per altro verso, in merito agli interventi riportati nell'allegato 1 dell'accordo di programma quali "Cofinanziamenti territorio Regione Marche", il Commissario ha riferito che con propria nota prot. n. 0010/2011/U del 4/07/2011 ha chiesto alla Regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche di voler predisporre una relazione sullo stato dell'arte degli interventi inseriti nell'Allegato 1, Punto 2 (Cofinanziamenti Territorio Regione Marche), dell'Accordo di programma, che contenga tutti i dati relativi allo stato della progettazione e degli studi propedeutici necessari, agli atti di approvazione in linea tecnica, ai provvedimenti inerenti i finanziamenti emessi, all'avvenuta aggiudicazione dei lavori o comunque in generale sullo stato di attuazione degli interventi.

Al riguardo la Regione Marche ha reso noto la necessità di operare delle modifiche agli interventi riportati nell'allegato 1 dell'accordo di programma quali "Cofinanziamenti territorio Regione Marche", ed ovvero che risultava necessario eliminare da tale elenco buona parte degli interventi in quanto a causa anche dei recenti eventi di dissesto e di esigenze urgenti di messa in sicurezza, risultavano già avviati ed in parte conclusi

La Regione ha inoltre comunicato che con nota prot. n. 477 del 26/07/2011 l'Assessore delegato della Regione Marche ha presentato la propria proposta di rimodulazione dell'Accordo, come richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota n. 6824/TRI/DI del 2.03.2011, recependo l'invito a proporre il "trasferimento di interventi" – per la misura di € 3.590.000,00 (10% della quota di competenza statale) "dalla fase attuativa a quella programmatica dell'Accordo, che potrà trovare successiva copertura con eventuali economie realizzate o con successivi stanziamenti".

- RICHIESTA ACCREDITO FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA 2011

In seguito, al fine di provvedere alla attuazione dei cronoprogrammi ed in vista dell'attivazione delle gare di appalto previste entro fine anno 2011, tenuto conto delle tempistiche definite all'interno del Cronoprogramma consegnato nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011, e stante la mancanza di comunicazioni al riguardo da parte dei soggetti sottoscrittori l'accordo di Programma, il Commissario Straordinario con propria nota prot. 0037/2011/U del 17 ottobre 2011 ha chiesto al MATTM di poter introitare in contabilità speciale una prima erogazione dei fondi stanziati all'Art. 2, comma 240 L. 23 dicembre 2009 n. 191, a copertura della Annualità 2011, per un importo complessivamente stimato in € 17.400.000,00.

Con la stessa nota si è inoltre chiesto di avere quanto meno conferma della disponibilità delle somme richieste, anche in virtù del fatto che con la stipula delle Convenzioni si sarebbe avviato tutto il processo attuativo dell'Accordo con le relative obbligazioni finanziarie.

Purtroppo tale nota non ha avuto significativi esiti per cui il Commissario nel corso del 2011 non ha ricevuto le somme richieste ne tantomeno parte significativa delle stesse. Parimenti, nel corso del secondo semestre dell'anno 2011 non risultano giunte comunicazioni al Commissario in merito alla conferma della disponibilità delle somme né in merito ai possibili tempi di erogazione.

Ragion per cui il Commissario non ha potuto procedere nel corso del 2011 con le attività previste, in quanto le stesse erano inevitabilmente vincolate alla disponibilità di copertura economica degli interventi da attuare. In assenza di tale copertura economica, il Commissario non è stato pertanto materialmente in condizione di poter procedere con quanto invece già da tempo programmato.

2.2. ATTUAZIONE SUI FONDI DISPONIBILI DEGLI INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI

In merito alla disponibilità di risorse, solo verso la fine del 2011, previa verifica della disponibilità in Contabilità speciale, il Commissario ha potuto riscontrare l'avvenuto versamento, con provvedimento del 15 dicembre 2011, di un importo pari ad € 2.544.521,71. Tale accredito, sommato a quanto inizialmente versato in data 23 giugno 2011, portava la disponibilità in Contabilità Speciale a complessivi Euro 3.113.545,59.

La disponibilità di tali somme versate ha permesso quindi al Commissario, solo ad inizio 2012, di riavviare la fase di attuazione delle attività previste, anche se l'entità di tali somme comunque non permetteva di attuare quanto previsto, ma imponeva inevitabilmente la necessità di operare tra gli interventi aventi più celere cantierabilità una forte selezione.

Sono state allo scopo avviate le relative attività di interfacciamento con la Regione Marche, inizialmente al fine di definire le modalità d'uso di tali esigue somme ed ovvero:

- destinarle alla attuazione di pochi interventi maggiormente urgenti al fine di lasciare comunque disponibilità per poter finanziare le campagne di indagine specialistiche in molti degli interventi che necessitano di tali attività;
- destinarle integralmente alla attuazione di alcuni interventi;

L'orientamento emerso è stato prevalentemente quello di seguire la strada di destinare tali somme per la realizzazione integrale di alcuni interventi, da selezionare quindi fino all'occorrenza delle somme disponibili.

Tale attività di fatto è stata però sospesa nel momento in cui si è avuta notizia della delibera CIPE del 20 gennaio 2012, e del relativo previsto finanziamento in essa contenuto per le regioni del centro-nord, tra cui anche la regione Marche, nonché della convocazione di tali regioni per una riunione in data 30 gennaio 2012 indetta dal Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente - dr. Antonio Strambaci, e relativa all'assegnazione risorse ex art. 33, comma 3, L. 183/2011

- RIUNIONE DEL 30 GENNAIO 2012 PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE, RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART.33, COMMA 3, L. 183/2011

Nel corso di tale riunione si è appreso anche dell'avvenuto impegno disposto dal MATTM, a favore dell'AdP MATTM - Regione Marche, di ulteriori Euro 2.017.081,03.

A seguito della riunione, il MATTM ha inviato alle regioni intervenute le tabelle contenenti i dati riepilogativi delle risorse fino ad ora impegnate e/o trasferite a favore di ciascuna Regione, nonché un file, in formato excel, che sarebbe dovuto essere completato a cura del Commissario delegato per l'attuazione dell'Accordo d'intesa con la Regione interessata, con l'inserimento di tutti gli interventi della sezione attuativa degli Accordi, che vengono finanziati a valere su risorse FAS statali, per i quali doveva essere specificato anche il livello di priorità, il grado progressivo di cantierabilità (espresso in giorni), il livello di progettazione, il livello di rischio, la popolazione esposta. Nel suddetto prospetto dovevano, altresì, essere indicati gli interventi che trovano copertura, totale o parziale, a valere sulle risorse FAS statali impegnate e/o trasferite.

Preso atto di quanto e cosa richiesto, sono state di conseguenza avviate con i referenti regionali le necessarie attività volte alla compilazione di quanto richiesto dal MATTM.

Quindi, con comunicazione in data 20/02/2012 l'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche ha trasmesso al MATTM la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche compilata nei campi indicati dal Ministero per la definizione di criteri di riparto delle risorse in oggetto. In tale tabella i vari interventi vengono ordinati singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall'importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.

In tale elenco, gli interventi sono peraltro indicati anche attraverso l'uso di codici compatibili con il sistema Rendis-ISPRA, al riguardo precedentemente già concordati dal Commissario straordinario delegato e Regione Marche.

➢ SELEZIONE DEGLI INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI

La disponibilità delle somme versate, nonché la prevedibile disponibilità delle somme impegnate, ha permesso quindi di riavviare la fase di attuazione delle attività previste, anche se l'entità di tali somme non permetteva di attuare quanto previsto nel corso dell'estate 2011 ma altresì imponeva inevitabilmente la necessità di operare tra gli interventi aventi migliore cantierabilità una forte selezione.

A tal fine si è preso atto della comunicazione in data 20/02/2012 dell'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche al MATTM, conseguente alla citata riunione del 30/01/2012, contenete la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche, ordinati dalla Regione Marche singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall'importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.

Sulla base di tale tabella, considerando le priorità espresse, si è quindi convenuto con la regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma selezionando allo scopo i primi interventi in elenco fino alla concorrenza dell'importo complessivo delle somme a quel momento disponibili nonché impegnate (Euro 5.130.626,62). Ciò di fatto ha condotto alla individuazione dei primi 12 interventi, in quanto indicati dalla Regione Marche come maggiormente prioritari, per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00 (di cui Euro *369.373,38 a valere su quota parte dell'intervento previsto in comune di Force, sono relative alle risorse di cui alla Del. CIPE n. 6/2012).*

Ragion per cui in data 24/02/2012 si è proceduto ad Ancona, presso la sede del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, ad un incontro con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati ai 12 interventi maggiormente prioritari, di seguito specificati:

Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo intervento	Livello priorità
AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	Disgaggi e barriere paramassi	400.000	1
AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4	Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS)	300.000	2
PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099	Opere di protezione fenomeni di crollo	100.000	3
PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000	4
FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000	5
PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	Riduzione rischio idrogeologico	300.000	6
MC	Fiumi Chienti e Potenza	Chienti: Civitanova, Corridonia, Tolentino (R4, R3); Potenza: Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia, Pollenza, San Severino, Fiuminata (R4, R3)	Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti	600.000	7
AP	Fiume Tronto	Spinetoli ESOND E3	Riparazione argine	400.000	8
FM	Campofilone	Ponte Nina - Rio Canale ESOND R3	Messa in sicurezza idraulica foce	300.000	9
FM	Torre San Patrizio	Cupaggio FRANA R3	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000	10
FM	Montefortino	Capol -Via Circonvallazione ESOND R4	Opere di sostegno, difesa spondale	400.000	11
AP	Force	Versante Ovest di Montetorre FRANA R3	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.500.000	12

n.b. L'intervento in comune di Force (AP) risulta finanziato per € 1.130.626,62 con fondi MATTM e per € 369.373,38 con fondi a valere sulle risorse della Del. CIPE n. 6/2012.

Gli esiti di tali incontri, su cui ha positivamente influito quanto già rappresentato nel corso dei precedenti incontri del luglio 2011, sono stati particolarmente soddisfacenti.

E' stato possibile verificare che le varie ipotesi progettuali rappresentate si presentano in larga parte concettualmente condivisibili. Inoltre, specie in virtù di un importante supporto offerto dagli uffici tecnici sia della Regione che delle Provincie, si è potuto riscontrare che per gran parte degli interventi previsti era possibile procedere all'attuazione degli stessi avvalendosi in larga misura di risorse professionali interne agli stessi Enti locali.

Inoltre, nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

- PREDISPOSIZIONE DI UNA DISCIPLINA GENERALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Considerato che ai fini dell'attuazione del programma degli interventi e delle occorrenti intese con i soggetti pubblici interessati, come previsto all'art. 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2011, era necessario sottoscrivere con gli Enti Attuatori degli interventi una convenzione per regolare la tempistica di esecuzione dell'intervento, le modalità di trasferimento dei fondi ed i controlli e le verifiche sull'avanzamento dei lavori e sulla rendicontazione finanziaria, il Commissario ha ritenuto utile definire una disciplina generale a cui fare riferimento nelle singole convenzioni di avvalimento, dando corso alla predisposizione dei seguenti documenti di riferimento:

- Linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
- Convenzione-Tipo di avvalimento per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi.

La predisposizione di tali documenti è stata curata in stretta collaborazione con l'ufficio del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, che ha potuto quindi visionare le bozze e proporre le proprie richieste di modifica.

Per cui, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Assessorato alla Tutela e Risanamento Ambientale e alla Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 839 del 15 maggio 2012, con cui si esprime formalmente la condivisione sugli schemi di convenzione proposti dal Commissario, lo stesso Commissario ha provveduto alla emanazione dei seguenti documenti, che di fatto definiscono e disciplinano le modalità di attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma:

Ordinanza n. 001/2012 del 18 maggio 2012 :

Collaborazione tecnica ed operativa del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche.

Decreto n. 001/2012 del 18 maggio 2012 :

Approvazione delle linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, e delle modalità di convenzionamento con gli enti avvalsi.

- RIUNIONE DI COORDINAMENTO E DI CONCERTAZIONE DEL 18 MAGGIO 2012

Definite le modalità di attuazione degli interventi, il Commissario ha dovuto però constatare che a quella data risultavano ancora soltanto impegnate dal MATTM, ma ancora non accreditate, le ulteriori somme per complessivi Euro 2.017.081,03. Considerato che sulla disponibilità delle stesse non si erano ancora avute

indicazioni temporali da parte del MATTM, il Commissario ha dovuto prendere atto che le stesse non potevano ancora considerarsi disponibili per l'attuazione di tutti i 12 interventi selezionati.

Ragion per cui ha segnalato alla Regione Marche che occorreva operare una ulteriore selezione sugli interventi inizialmente individuati, sulla base di valutazioni di priorità e di urgenza, al fine di individuare gli interventi finanziabili sulla base delle esigue risorse a quel momento utilmente disponibili in contabilità speciale.

Al riguardo si è svolta ad Ancona il 18 maggio 2012 presso il Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, un incontro tra il Commissario ed i rappresentanti regionali, nel corso della quale si è condivisa l'opportunità di dar corso alla selezione degli interventi da finanziare, nei limiti delle risorse utilmente disponibili, utilizzando a tal fine le indicazioni di priorità comunicate dall'Assessore regionale al MATTM con la citata comunicazione del 20 febbraio 2012.

Pertanto, e visto l'Allegato 1 all'Accordo di programma, sono stati individuati i seguenti interventi, qui indicati anche secondo i codici, compatibili con il sistema Rendis-ISPRA, concordati dal Commissario straordinario delegato e Regione Marche, quali prioritari e da realizzarsi nel territorio della Regione Marche sulla base delle risorse attualmente utilmente disponibili in contabilità speciale, nonché i relativi importi programmati:

- AN002A/10 - Comune di Genga (AN). Località Gola di Frasassi. Disgaggi e barriere paramassi. 400.000,00 Euro;
- AP012A/10 - Comune di Acquasanta Terme (AP). Località Quintodecimo. Disgaggi e barriere. 300.000,00 Euro;
- PU039A/10 - Comune di Acqualagna-Fermignano (PU). Località Gola del Furlo. Opere di protezione fenomeni di crollo. 100.000,00 Euro;
- PU049A/10 - Comune di Piobbico (PU). Località M. Montiego-capol.. Consolidamento e riqualif. ambientale versante a monte capoluogo + studio crollo M. Montiego. 200.000,00 Euro;
- FM024A/10 - Comune di Lapedona (FM). Località Centro storico – versante nord. Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico. 700.000,00 Euro;
- PU040A/10 - Comune di Borgo Pace (PU). Località Capoluogo – T. Auro. Riduzione rischio idrogeologico. 300.000,00 Euro;
- MC031A/10 - Comuni di Civitanova, Corridonia, Tolentino, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati (MC). Località Fiumi Chienti e Potenza. Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti. 600.000,00 Euro.

Per quanto sopra, si è ritenuto opportuno avviare quanto prima gli interventi sopra menzionati, per un importo complessivo presunto pari ad Euro 2.600.000,00. Per tali interventi le amministrazioni comunali o provinciali competenti per territorio sono state individuate dalla Regione Marche come soggetti competenti in via ordinaria.

Per tali interventi sono state quindi immediatamente avviate le fasi istruttorie che hanno poi portato, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, alla stipula delle relative Convenzioni già in data 18 e 19 giugno 2013, ad eccezione dell'intervento MC031A/10 in quanto oggetto di richiesta di scomposizione in più interventi.

Il Commissario ed i rappresentanti di Regione Marche hanno anche condiviso sulla opportunità di dar corso alla selezione degli ulteriori interventi da finanziare, nei limiti delle risorse al momento impegnate dal MATTM, utilizzando a tal fine le indicazioni di priorità comunicate da Regione Marche al MATT con la citata comunicazione del 20 febbraio 2012, da finanziare non appena disponibili le somme al quel momento solo impegnate dal MATTM.

- COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA GESTIONE DELL'ACCORDO DEL 11 LUGLIO 2012

Nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011, il Commissario Straordinario ha consegnato il nuovo cronoprogramma degli interventi, che sostituiva quanto presentato nel corso del precedente Comitato, redatto sulla base di quanto concordato con la Regione Marche nel corso dell'incontro

del 18 maggio 2012, di quanto a suo tempo formalmente proposto dal sistema locale Regione/Provincie/Comuni in conseguenza agli incontri tecnici intercorsi, nonché da quanto comunicato dalla Regione Marche con nota n. 854 del 25/05/2012 in merito agli interventi proposti ai fini del finanziamento di cui alla Delibera CIPE 20 gennaio 2012.

Regione Marche ha comunicato che nella propria nota n. 854 del 25/05/2012 gli interventi sono corredati dei codici RENDIS per la regolare conduzione del programma.

In merito all'intervento indicato con codice MC031A/10, la Regione Marche, in accoglimento della richiesta formulata dall'ufficio del Genio Civile della Provincia di Macerata, ha chiesto al Comitato di scomporre l'intervento in questione articolandolo in tre distinti interventi e quindi di procedere con tre diversi appalti, come di seguito indicato:

- MC031A/10-1 - Comuni di Macerata e Montecassiano (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza. 169.000,00 Euro;
- MC031A/10-2 - Comuni di Corridonia e Macerata (MC). Località Fiume Chienti. Lavori di manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del Torrente Fiastra e la loc. San Claudio in comune di Corridonia. 200.000,00 Euro;
- MC031A/10-3 - Comuni di Recanati, Montelupone e Macerata (MC). Località Fiume Potenza. Lavori di manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto. 231.000,00 Euro;

Considerato che l'articolazione proposta non attua un'artificiosa suddivisione dell'intervento in considerazione del fatto che i tre interventi interessano due corsi d'acqua e tre tratti ben distinti, il Comitato in questione ha espresso il proprio parere favorevole sulla richiesta della Regione Marche.

Per tali interventi sono state quindi avviate le fasi istruttorie che hanno poi portato, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, alla stipula delle relative Convenzioni in data 31 luglio 2013.

In merito agli interventi riportati nell'allegato 1 dell'accordo di programma quali "Cofinanziamenti territorio Regione Marche", Regione Marche ha riferito che erano tutti interventi prossimi all'avvio, pertanto sono iniziati già quando si sono rilevati i primi ritardi per la nomina del Commissario, in quanto la Regione non poteva bloccale l'attuazione di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Pertanto, Regione Marche ha proposto una rettifica della parte di cofinanziamento dell'Accordo, prevedendo di intervenire con ulteriori 6M€ già disponibili per il finanziamento di ulteriori interventi, a quel momento in corso di individuazione. Per dette variazioni la Regione ha proposto la sottoscrizione di un atto integrativo in cui si potrà operare la riduzione del 10% dell'importo quota MATTM (da 35,9M€ a 32,3M€) come avvenuto con le altre regioni del centro-nord, il frazionamento di eventuali interventi complessi e la sostituzione integrale della parte di cofinanziamento regionale con un nuovo elenco di interventi.

Anche il Commissario ha chiesto di stralciare la parte di cofinanziamento dall'Atto Integrativo all'Accordo, in quanto ha osservato che formalmente ha la responsabilità anche sui relativi interventi pur non avendo avuto modo di occuparsi della loro attuazione in quanto già avviati.

Al riguardo, il Comitato ha convenuto di non stralciare gli interventi del cofinanziamento dall'accordo ma di definire, nell'atto integrativo, che la gestione di detti interventi è a carico della Regione e non del Commissario, e parimenti ha chiesto alla Regione di predisporre una bozza di atto integrativo in linea con quanto proposto.

- ULTERIORI INCONTRI CON ALCUNI ENTI BENEFICIARI

Nel corso delle giornate del 28, 30 e 31 luglio 2012 e poi del 4 dicembre 2012 ad Ancona, presso la sede del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, si sono svolti degli incontri con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati agli interventi selezionati quali maggiormente prioritari nel verbale di coordinamento e concertazione del 18 maggio 2012.

A seguito di tali incontri sono state quindi avviate le fasi istruttorie che hanno poi portato, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, alla stipula delle relative Convenzioni, completando di fatto l'iter di avvio della attuazione di tutti i 12 interventi preselezionati nel corso dell'incontro del 24 febbraio 2012 e poi ratificati per mezzo del verbale di coordinamento e concertazione del 18 maggio 2012.

- AGGIORNAMENTO DELL'ORDINANZA N. 001/2012

Con la nota prot. n. 0819027 del 7 dicembre 2012 la Regione Marche, per mezzo del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia, ha riproposto i rapporti di collaborazione con il Commissario, aggiornando i riferimenti di competenza regionale per le diverse tematiche attuative del programma di interventi.

Parimenti, a seguito dei contenuti della delibera CIPE n. 6/2012 e della conseguente presa d'atto dell'elenco degli interventi del 26 ottobre 2012, il Commissario ha preso atto che ferma restando l'attività di monitoraggio a cura del Ministero dell'ambiente, come prevista nell'ambito degli accordi programma già stipulati, gli interventi elencati nella sopracitata presa d'atto saranno presumibilmente monitorati, in aderenza alle previsioni della delibera n. 166/2007 e successivi aggiornamenti, anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca Dati Unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012.

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto di continuare ad avvalersi della collaborazione offerta dalla amministrazione regionale delle Marche per le attività tecniche ed operative connesse all'attuazione degli interventi di cui al citato accordo di programma, ma anche di estendere la collaborazione alle attività connesse all'aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi, oltre che mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS - ISPRA), anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca Dati Unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012.

Pertanto, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia prot. n. 819027 del 7 dicembre 2012, lo stesso Commissario ha provveduto alla emanazione del seguente documento:

Ordinanza n. 014/2012 del 10 dicembre 2012 :

Collaborazione tecnica ed operativa del "Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – P.F. Difesa del suolo" della Regione Marche.
(aggiorna e sostituisce la precedente ordinanza del 18 maggio 2012, n. 001/2012)

2.3. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DEL. CIPE N. 6/2012

➢ RIUNIONE DI COORDINAMENTO E CONCERTAZIONE DEL 4 DICEMBRE 2012

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi.

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto opportuno segnalare alla Regione Marche che, stante le probabili e presumibili condizioni di celerità nella attuazione degli interventi richieste dal CIPE ai fini della erogazione dei fondi, occorreva procedere con l'individuazione di procedure condivise che consentano una regolare attuazione degli interventi ricompresi nell'elenco di cui sopra.

Al riguardo si è pertanto svolto ad Ancona in data 4 dicembre 2012 un incontro tra il Commissario ed i rappresentanti della Regione Marche, in cui si è condiviso quanto proposto dal Commissario. Pertanto, nelle more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare, laddove possibile, le procedure di attuazione degli interventi, si è convenuto quanto segue:

- di dare corso alle varie attività propedeutiche attivabili anche in assenza di copertura finanziaria integrale dei vari interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012;
- di procedere pertanto, per tali interventi, alla formalizzazione delle Ordinanze di avvalimento e delle relative Convenzioni per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi, indicando in via cautelare all'interno di tali provvedimenti che:
  - le ordinanza e convenzioni di avvalimento si attivano in merito agli obblighi finanziari assunti dal Commissario Straordinario Delegato solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica integrale dell'intervento, di cui alle risorse finanziate dalla delibera CIPE n. 6/2012, e comunque solo a seguito di formale comunicazione che in tal senso il Commissario Straordinario Delegato invierà ad ogni singolo Ente avvalso;
  - prima di procedere all'avvio di qualsivoglia procedura che comporti un impegno di spesa, l'Ente Avvalso dovrà acquisire il formale assenso del Commissario Straordinario che deve programmare la spesa sulla contabilità speciale;
  - il Commissario, avuta la disponibilità della relativa risorsa finanziaria sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, ne darà comunicazione all'ente avvalso. Conseguentemente, provvederà ad accantonare sulle somme disponibili sul conto della contabilità speciale n. 5621 "C S RISCHIO IDROGEOL MARCHE", le relative somme.

per tali interventi le amministrazioni comunali o provinciali competenti per territorio sono state individuate dalla Regione Marche come soggetti competenti in via ordinaria.

➢ INCONTRI TECNICI CON ENTI TERRITORIALI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012

Convenuto con la Regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma, nelle more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare, laddove possibile, le procedure di attuazione degli interventi, a seguito della riunione di coordinamento e concertazione di cui al punto precedente, si è tenuto un incontro con i rappresentanti degli enti territoriali beneficiari dei finanziamenti di cui alla delibera CIPE n. 6/2012.

Nel corso dei vari incontri sono stati illustrati ai possibili Enti attuatori i contenuti della delibera CIPE n. 6/2012, nonché della nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e della conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012.

Sono stati resi noti gli esiti della riunione di coordinamento e concertazione da poco conclusa tra il Commissario ed i rappresentanti di Regione Marche, che individua le procedure da attuare, nelle more della disponibilità delle relative risorse sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, al fine comunque di accelerare laddove possibile le procedure di attuazione degli interventi.

Sono state quindi illustrate le possibili bozze delle ordinanze e delle convenzioni di avvalimento che potrebbero comunque essere emanate e stipulate in attesa dell'avvenuto accreditamento delle risorse previste a copertura di ogni singolo intervento, nonché le modalità da seguire nelle successive fasi di attuazione degli interventi (redazione e approvazione progetti definitivi ed esecutivi, espletamento delle gare d'appalto, esecuzione dei lavori, pagamenti, etc.).

Inoltre, nel corso dell'incontro è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, attualizzando quanto peraltro gli stessi avevano già formalizzato nel corso del mese di luglio 2011, specificando pertanto con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi in questione, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Si è infine rappresentata la volontà, condivisa da Commissario e Regione Marche, affinché si proceda celermente alla fase di formalizzazione delle Ordinanze e Convenzioni di avvalimento, così come descritte e rappresentate, individuando nelle date del 20 e 21 dicembre 2012 il riferimento per il completamento di tale attività.

- STIPULA DELLE CONVENZIONI CON GLI ENTI TERRITORIALI BENEFICIARI DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012

Come convenuto nel corso della riunione del 4 dicembre, nel corso delle giornate del 20 e 21 dicembre 2012 ad Ancona, presso la sede della Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo in via Palestro 19, si sono svolti degli incontri con i rappresentanti di tutti gli Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati dalla delibera CIPE n. 6/2012, nonché dalla nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e dalla conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012.

Nel corso di tali incontri è stato possibile per il Commissario emettere le Ordinanze e sottoscrivere le relative Convenzioni di avvalimento per tutti gli enti Enti locali territorialmente interessati agli interventi individuati dalla delibera CIPE n. 6/2012, nonché dalla nota n. 854 del 25/05/2012 della Regione Marche e dalla conseguente presa d'atto del CIPE del 26 ottobre 2012.

- INCONTRI TECNICI CON I REFERENTI REGIONALI (ANCONA, 13 MAGGIO 2013)

Nel corso della giornata del 13 maggio 2013 si è svolto ad Ancona, presso la sede della Regione Marche – P.F. Difesa del Suolo in via Palestro 19, alla presenza del Commissario Straordinario e di alcuni componenti della struttura commissariale, nonché del Referente Operativo Regionale per la Gestione dell'Accordo di Programma e di funzionari regionali, un incontro tecnico allo scopo di affrontare i seguenti aspetti legati all'attuazione dell'Accordo:

1) Accelerazione dell'attuazione dei primi interventi convenzionati (interventi non compresi nella presa d'atto CIPE del 26/10/2012);
2) Monitoraggio tecnico degli interventi previsti nell'accordo (monitoraggio Rendis-Ispra);
3) Avvio degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto del 26/10/2012;
4) Monitoraggio tecnico e finanziario degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto del 26/10/2012 (monitoraggio CIPE);

Nel corso della riunione, con riferimento ai punti di cui sopra, si è concordato quanto segue.

1) Accelerazione dell'attuazione dei primi interventi convenzionati (interventi non compresi nella presa d'atto CIPE del 26/10/2012).

   Si è concordato, constatato il mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione di molti interventi da parte degli Enti attuatori, l'invio a tali enti con urgenza della diffida ad adempiere prevista dall'art. 7 delle convenzioni di avvalimento.

2) Monitoraggio tecnico degli interventi previsti nell'accordo (monitoraggio Rendis-Ispra).

   Il Commissario ha delegato la Regione ad adempiere a quanto previsto all'art. 9 dell'Accordo in merito al monitoraggio RENDIS-ISPRA.

3) Avvio degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto del 26/10/2012.

   Stante i contenuti della nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. 1859 dell'11 febbraio 2013, si è concordato che il Commissario invierà con urgenza a tutti gli Enti attuatori degli interventi di cui alla presa d'atto CIPE del 26/10/2012 specifica nota prevista dall'art. 6 delle relative convenzioni di avvalimento, finalizzata ad attivare la tempistica di attuazione degli interventi nonché a rimarcare la scadenza del 31/12/2013 (fissata dal DIPE nella nota n. 4822 del 27/11/2012) per il perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

4) Monitoraggio tecnico e finanziario degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto del 26/10/2012 (monitoraggio cipe);

   Per quanto riguarda il monitoraggio tecnico e finanziario degli stessi interventi, chiesto dal DIPE nella medesima nota del 27/11/2012 come condizione necessaria per il trasferimento al Commissario dell'anticipazione del 20% dell'ammontare complessivo del finanziamento deliberato dal CIPE (pari, per la Regione Marche, a 13,6 M€), si è concordato di utilizzare per la gestione dei dati, come indicato nella riunione di coordinamento svoltasi al MATTM il 23/04/2013, il sistema SGP (MISE) con la seguente attribuzione di ruoli:

   - RI - Simone Poeta
   - RS - Mario Smargiasso
   - MS - Antonio Senni

   Si è concordato altresì che sarà cura della Regione Marche (Servizio Programmazione) provvedere con urgenza alla richiesta, da inviare al MISE, per la creazione delle relative utenze SGP, ove non già esistenti, e per la relativa associazione delle stesse agli interventi interessati.

   ➢ AVVIO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012 E RELATIVA PRESA D'ATTO DEL 26/10/2012

   Con nota Prot. n. 0001859/2013 del 11/02/2013 il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica – Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Nazionale, in merito alla impegnabilità delle risorse ed alle modalità di trasferimento delle stesse ha specificato, tra le altre, che :

   - la disciplina della fonte di finanziamento, contenuta nei commi 863 e seguenti dell'art. 1 della legge n, 296/2006 come modificata dalla legge n. 244/2007 e nelle delibere del CIPE n. 166/2007 e n. 8/2012, rappresenta la base giuridica nel cui ambito i Commissari sono tenuti ad operare;
   - le delibere n. 166/2007 e n. 8/2012 sono volte a disciplinare, la prima, le modalità generali di trasferimento delle risorse per il sostenimento delle spese di tutti gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e, la seconda, a regolare le specifiche modalità riferite agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
   - il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è un fondo pluriennale di spesa in conto capitale la cui dimensione complessiva e articolazione annuale sono state fissate per far fronte alle esigenze di investimento di una pluralità di amministrazioni pubbliche, tenendo conto dei tempi di realizzazione

della spesa stessa e nell'intento di non creare inutili riserve di tesaurizzazione presso alcune delle Amministrazioni coinvolte.

- per questa ragione la legge ha autorizzato l'assunzione di impegni di spesa per l'ammontare complessivo del Fondo e il trasferimento delle risorse secondo il profilo temporale di realizzazione delle spese. In forza di tale disciplina ogni assegnazione effettuata dal CIPE, per ciascuna finalità, è interamente e pienamente utilizzabile per l'assunzione delle obbligazioni giuridiche perfezionate; i trasferimenti delle risorse, invece, sono regolati in relazione all'avanzamento delle opere.

Inoltre, la citata nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. 1859 dell'11 febbraio 2013, laddove di fatto chiarisce che: *"...non è impedito ai Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento..."*, ha consentito pur in attesa del completo trasferimento delle risorse, di avviare la tempistica di attuazione degli interventi, al riguardo già pre-concordata con la stipula delle relative convenzioni.

Pertanto, con nota n. 0090/U/2013 in data 15 maggio 2013 il Commissario, tenuto conto di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica con nota del 27 novembre 2012 n. 4822 e poi dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica con nota prot. 1859 dell'11 febbraio 2013, ha invitato l'ente avvalso a procedere nella esecuzione dell'Ordinanza e dell'attuazione dell'intervento, ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari, osservando che tale comunicazione va quindi intesa quale comunicazione ai sensi dell'art. 6, primo comma, della relativa convenzione e pertanto, dalla data di ricevimento della stessa, decorrono i termini di cui al cronoprogramma delle fasi attuative dell'intervento riportati al medesimo art. 6 della convenzione.

Con la stessa nota n. 0090/U/2013 in data 15 maggio 2013 il Commissario ha altresì evidenziato all'ente avvalso che, come specificato nella suddetta nota PCM-DIPE n. 4822 del 27 novembre 2012, le risorse assegnate, non impegnate entro il termine del 31 dicembre 2013 attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte delle Amministrazioni destinatarie, saranno revocate dal CIPE;

3. ASPETTI GENERALI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

3.1. ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 25 NOVEMBRE 2010

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche hanno stipulato, in data il 25 novembre 2010, un Accordo di Programma finalizzato alla "Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico" da effettuare nel territorio della Regione Marche nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In relazione alle disponibilità finanziarie, all'epoca, attingibili dalla legge n. 191 del 2009, nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2, sono stati individuati da parte del MATTM, della Regione Marche e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 52 interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato "1" Tab. A1, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 35.900.000,00.

Di seguito si elencano gli interventi come indicati nell'allegato "1" Tab. A1, come finanziabili, per un importo complessivo di €. 35.900.000,00 :

Ente prop.	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo richiesto
Comune di Fabriano	AN	Fabriano	Madonna delle Grotte FRANA CROLLO R4	barriere paramassi (completamento)	150.000
Comune di Genga	AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	disgaggi e barriere paramassi	400.000
Comune di Serra San Quirico	AN	Serra S. Quirico	Domo R2 - RICLASS FRANA R3/4	palificata e drenaggi	400.000
Comune di Sirolo	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000
AdB REGIONALE MARCHE	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Fiumesino ESOND R4	mitigaz rischio idraulico Fiume Esino	1.400.000
	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Castelferretti ESOND R4	mitigazione Fossi S.Sebastiano, Rigatta, Cannettacci (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.500.000
	AN	Castelfidardo	MonteCamillone ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000
	AN	Osimo	Osimo Stazione ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000
	AN	Senigallia	Bettolelle- Brugnetto ESOND R4	Cassa di espansione difesa idraulica centro abitato Senigallia (completam finanziam vari)	1.000.000
	AN	Serra S. Quirico	Gola della Rossa-perim in corso FRANA R4	disgaggi e barriere paramassi	250.000
Provincia AP - Comune Acquaviva Picena	AP	Acquaviva Picena	Capoluogo Versante Nord FRANA R3	Consolidamento	400.000
Protezione Civile/Comune di Acquasanta Terme	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4	Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS)	300.000
Comune di Arquata del Tronto	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000
Comune di Cossignano	AP	Cossignano	versante Nord capoluogo FRANA R3	Consolidamento	500.000

Ente prop.	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo richiesto
Protezione Civile/Comune di Force	AP	Force	Versante Ovest di Montetorre FRANA R3	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.500.000
Comune di Palmiano/CM/Prov AP	AP	Palmiano	capol vers SUD-da perimetrare FRANA R3	Regimazione idrica, riprofilatura vers	250.000
Comune di San Benedetto del Tronto	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000
AdB Tronto	AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	consolidamento briglia	1.500.000
			Spinetoli ESOND E3	riparazione argine	
Comune di Altidona	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	completamento consolidamento parete rocciosa	300.000
Comune di Campofilone	FM	Campofilone	Ponte Nina - Rio Canale ESOND R3	messa in sicurezza idraulica foce	300.000
Comune di Fermo	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000
Comune di Fermo	FM	Fermo	Marina Palmense ESOND R4	Adeguamento sez idraul. Fsso Torre	250.000
Comune di Lapedona	FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000
Comune di Monsampietro Morico/Prov. FM	FM	Monsampietro M.	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000
Protezione Civile/Comune di Montefalcone	FM	Montefalcone App.no	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000
Comune di Montefortino	FM	Montefortino	Capol -Via Circonvallazione ESOND R4	opere di sostegno, difesa spondale	400.000
Comune di Torre San Patrizio	FM	Torre San Patrizio	Cupaggio FRANA R3	consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000
AdB Reg.le - Prov Fermo	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin, arginature	800.000
Comune di Belforte del Chienti	MC	Belforte del Chienti	Versante orientale abitato FRANA R3	trincee drenanti, palificate, riprofilature	500.000
Provincia di Macerata	MC	Fiumi Chienti e Potenza	Chienti: Civitanova, Corridonia, Tolentino (R4, R3); Potenza: Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia, Pollenza, San Severino, Fiuminata (R4, R3)	opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti	600.000
Comune di Cingoli	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	consolidamento centro abitato	800.000
Comune di Civitanova Marche	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000
Comune di Treia	MC	Treia	Piangiano FRANA R3	Risanamento movimento franoso	700.000
AdB TEVERE	MC	Visso	Fosso Valle di Norcia ESOND R4	Regim idraulica adeg sez e sist amb	1.000.000
		Ussita	Fosso Valruscio ESOND R4	Regimazione idraulica e ripristina sez defl	
		CastelSAng. Nera	M Rotondo-M-.Prata ESOND R4	Valanghe	
Protezione Civile/Regione Marche	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	interventi di difesa della costa	4.500.000
Provincia di Pesaro e Urbino	PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099	opere di protezione fenomeni di crollo	100.000
Comune di Borgo Pace	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	riduzione rischio idrogeologico	300.000

Ente prop.	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo richiesto
Comune di Cantiano	PU	Cantiano	Capoluogo - T. Tenetra - ESOND R4	riduzione rischio idrogeologico	250.000
Comune di Frontone	PU	Frontone	Castello - perimetr in corso	consolidam movim franoso	250.000
Comune di Macerata Feltria	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	palificata, trincee drenanti	180.000
Comune di Montecalvo in Foglia	PU	Montecalvo in Foglia	Fiume Foglia tra Ca' Gallo e lago Schieti ESOND R4	Messa in sicurezza	300.000
Comune di Montelabbate	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	consolidamento frana	400.000
Comune di Pesaro e Provincia di Pesaro e Urbino	PU	Pesaro	Chiusa di Ginestreto ESOND PESARO R4	Cassa di espansione a difesa centro urbano Pesaro	2.500.000
Com. Pesaro e Prov. Pesaro e Urbino/AdB Marecchia Conca	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	messa in sicurezza centro abitato	800.000
Comune di Pesaro e Provincia di Pesaro e Urbino	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000
Comune di Piobbico	PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000
Comune di Sassocorvaro	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000
Comune di Sant'Ippolito	PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	bonifica versante NW	300.000
Protezione Civile/Regione Marche	PU	Fano	Via Ruggeri COSTA - assim R4	interventi di difesa della costa	3.200.000
				TOTALE COMPLESSIVO ACCORDO DI PROGRAMMA	**35.900.000,00**

In data 20/02/2012 l'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche, in ottemperanza a quanto richiesto dal MATTM in occasione della riunione del 30/01/2012, ha trasmesso al MATTM la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche compilata nei campi indicati dal Ministero per la definizione di criteri di riparto delle risorse oggetto della Deliberazione CIPE n. 6/2012. In tale tabella i vari interventi vengono ordinati singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall'importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.

Tale comunicazione è stata prodotta anche in considerazione della ipotesi di rimodulazione dell'accordo richiesta dal MATTM con nota n. 6824/TRI/DI del 2 marzo 2011. Nell'elenco allegato, che comprende tutti gli interventi dell'allegato 1, Tab. A1, all'Accordo di Programma, gli interventi sono peraltro indicati anche attraverso l'uso di codici compatibili con il sistema Rendis-ISPRA, a quel tempo già precedentemente concordati dal Commissario straordinario delegato e Regione Marche.

Di seguito si indicano gli interventi ed i relativi codici:

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo
AN001A/10	AN	Fabriano	Madonna delle Grotte FRANA CROLLO R4	barriere paramassi (completamento)	150.000
AN002A/10	AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	disgaggi e barriere paramassi	400.000

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo
AN003A/10	AN	Serra S. Quirico	Domo R2 - RICLASS FRANA R3/4	palificata e drenaggi	400.000
AN004A/10	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000
AN005A/10	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Fiumesino ESOND R4	mitigaz rischio idraulico Fiume Esino	1.400.000
AN006A/10	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Castelferretti ESOND R4	mitigazione Fossi S.Sebastiano, Rigatta, Cannettacci (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.500.000
AN007A/10	AN	Castelfidardo	MonteCamillone ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000
AN008A/10	AN	Osimo	Osimo Stazione ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000
AN009A/10	AN	Senigallia	Bettolelle- Brugnetto ESOND R4	Cassa di espansione difesa idraulica centro abitato Senigallia (completam finanziam vari)	1.000.000
AN010A/10	AN	Serra S. Quirico	Gola della Rossa-perim in corso FRANA R4	disgaggi e barriere paramassi	250.000
AP011A/10	AP	Acquaviva Picena	Capoluogo Versante Nord FRANA R3	Consolidamento	400.000
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4	Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS)	300.000
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000
AP014A/10	AP	Cossignano	versante Nord capoluogo FRANA R3	Consolidamento	500.000
AP015A/10	AP	Force	Versante Ovest di Montetorre FRANA R3	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.500.000
AP016A/10	AP	Palmiano	capol vers SUD-da perimetrare FRANA R3	Regimazione idrica, riprofilatura vers	250.000
AP017A/10	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	consolidamento briglia	1.100.000
AP019A/10	AP	Fiume Tronto	Spinetoli ESOND E3	riparazione argine	400.000
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	completamento consolidamento parete rocciosa	300.000
FM021A/10	FM	Campofilone	Ponte Nina - Rio Canale ESOND R3	messa in sicurezza idraulica foce	300.000
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000
FM023A/10	FM	Fermo	Marina Palmense ESOND R4	Adeguamento sez idraul. Fsso Torre	250.000
FM024A/10	FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000
FM027A/10	FM	Montefortino	Capol -Via Circonvallazione ESOND R4	opere di sostegno, difesa spondale	400.000
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	Cupaggio FRANA R3	consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin, arginature	800.000
MC030A/10	MC	Belforte del Chienti	Versante orientale abitato FRANA R3	trincee drenanti, palificate, riprofilature	500.000

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo
MC031A/10	MC	Fiumi Chienti e Potenza	Chienti: Civitanova, Corridonia, Tolentino (R4, R3); Potenza: Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia, Pollenza, San Severino, Fiuminata (R4, R3)	opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti	600.000
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	consolidamento centro abitato	800.000
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000
MC034A/10	MC	Treia	Piangiano FRANA R3	Risanamento movimento franoso	700.000
MC035A/10	MC	Visso	Fosso Valle di Norcia ESOND R4	Regim idraulica adeg sez e sist amb (300.000)	300.000
MC036A/10	MC	Ussita	Fosso Valruscio ESOND R4	Regimazione idraulica e ripristina sez defl (400.000)	400000
MC037A/10	MC	CastelSAng. Nera	M Rotondo-M-.Prata ESOND R4	Valanghe (300.000)	300000
MC038A/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	interventi di difesa della costa	4.500.000
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099	opere di protezione fenomeni di crollo	100.000
PU040A/10	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	riduzione rischio idrogeologico	300.000
PU041A/10	PU	Cantiano	Capoluogo - T. Tenetra - ESOND R4	riduzione rischio idrogeologico	250.000
PU042A/10	PU	Frontone	Castello - perimetr in corso	consolidam movim franoso	250.000
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	palificata, trincee drenanti	180.000
PU044A/10	PU	Montecalvo in Foglia	Fiume Foglia tra Ca' Gallo e lago Schieti ESOND R4	Messa in sicurezza	300.000
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	consolidamento frana	400.000
PU046A/10	PU	Pesaro	Chiusa di Ginestreto ESOND PESARO R4	Cassa di espansione a difesa centro urbano Pesaro	2.500.000
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	messa in sicurezza centro abitato	800.000
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000
PU049A/10	PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riquaiif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	bonifica versante NW	300.000
PU052A/10	PU	Fano	Via Ruggeri COSTA - assim R4	interventi di difesa della costa	3.200.000
				TOTALE COMPLESSIVO ACCORDO DI PROGRAMMA	**35.900.000,00**

Successivamente la Regione Marche, con nota n. 854 del 25/05/2012 dell'Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi, ha comunicato gli interventi proposti ai fini del finanziamento di cui alla Delibera CIPE 20 gennaio 2012.

Tale comunicazione è stata prodotta anche in considerazione della ipotesi di rimodulazione dell'accordo richiesta dal MATTM con nota n. 6824/TRI/DI del 2 marzo 2011. Vengono indicate pertanto al contempo anche gli interventi che trovano copertura, totale o parziale, a valere sulle risorse FAS statali a quella data impegnate e/o trasferite, gli interventi che al quel momento restavano ancora privi di indicazioni circa la loro copertura finanziaria e gli interventi da porre nella parte programmatica dell'atto integrativo di successiva predisposizione.

Con la nota di regione Marche n. 854 del 25/05/2012 di fatto si scompone l'allegato "1" Tab. A1 dell'Accordo di Programma in più sottoelenchi, in funzione del diverso tipo di finanziamento posto a copertura o meno degli interventi, nonché della parte programmatica, come di seguito indicato.

- INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI ATTIVATI SUI FONDI DISPONIBILI

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Disponibile	Fabbisogno	Priorità
AN002A/10	AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	Disgaggi e barriere paramassi	400.000	400.000,00		1
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4	Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS)	300.000	300.000,00		2
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099	Opere di protezione fenomeni di crollo	100.000	100.000,00		3
PU049A/10	PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000	200.000,00		4
FM024A/10	FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000	700.000,00		5
PU040A/10	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	Riduzione rischio idrogeologico	300.000	300.000,00		6
MC031A/10	MC	Fiumi Chienti e Potenza	Chienti: Civitanova, Corridonia, Tolentino (R4, R3); Potenza: Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati, Treia, Pollenza, San Severino, Fiuminata (R4, R3)	Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti	600.000	600.000,00		7
AP019A/10	AP	Fiume Tronto	Spinetoli ESOND E3	Riparazione argine	400.000	400.000,00		8
FM021A/10	FM	Campofilone	Ponte Nina - Rio Canale ESOND R3	Messa in sicurezza idraulica foce	300.000	300.000,00		9
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	Cupaggio FRANA R3	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000	300.000,00		10
FM027A/10	FM	Montefortino	Capol -Via Circonvallazione ESOND R4	Opere di sostegno, difesa spondale	400.000	400.000,00		11
AP015A/10	AP	Force	Versante Ovest di Montetorre FRANA R3	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio - *(1° stralcio completamento)*	1.500.000	1.130.626,62		12
			TOTALE INTERVENTI DA ESEGUIRE CON SOMME GIA' IMPEGNATE			5.130.626,62		

- INTERVENTI RICOMPRESI IN DELIBERA CIPE 6/2012

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Disponibile	Fabbisogno	Priorità
AP015A/10	AP	Force	Versante Ovest di Montetorre FRANA R3	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio ***(2° stralcio completamento)***	1.500.000		**369.373,38**	1
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	4.210.000		**4.210.000,00**	2
MC037A/10	MC	CastelSAng. Nera	M Rotondo-M-.Prata ESOND R4	Valanghe	300.000		**300.000,00**	3
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000		**800.000,00**	4
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000		**600.000,00**	5
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	Bonifica versante NW	300.000		**300.000,00**	6
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin, arginature	800.000		**800.000,00**	7
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000		**300.000,00**	8

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Disponibile	Fabbisogno	Priorità
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	800.000		**800.000,00**	9
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000		**300.000,00**	10
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000		**1.100.000,00**	11
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000		**800.000,00**	12
AN004A/10	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000		**750.000,00**	13
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000		**400.000,00**	14
AP017A/10	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000		**500.000,00**	15
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000		**200.000,00**	16
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000		**270.000,00**	17
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000		**200.000,00**	18
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000		**180.000,00**	19
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000		**400.000,00**	20
				TOTALE DA ESEGUIRE CON FONDI FAS L. 183/2011 art. 33, c.omma3			**13.579.373,38**	

➢ INTERVENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 AdP ATTUALMENTE PRIVI DI COPERTURA FINANZIARIA

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Disponibile	Fabbisogno	Priorità
AN001A/10	AN	Fabriano	Madonna delle Grotte FRANA CROLLO R4	Barriere paramassi (completamento)	150.000		**150.000,00**	1
FM023A/10	FM	Fermo	Marina Palmense ESOND R4	Adeguamento sez idraul. Fsso Torre	250.000		**250.000,00**	2
AN009A/10	AN	Senigallia	Bettolelle- Brugnetto ESOND R4	Cassa di espansione difesa idraulica centro abitato Senigallia (completam finanziam vari)	1.000.000		**1.000.000,00**	3
AN006A/10	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Castelferretti ESOND R4	Mitigazione Fossi S.Sebastiano, Rigatta, Cannettacci (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.500.000		**1.500.000,00**	4
AN010A/10	AN	Serra S. Quirico	Gola della Rossa-perim in corso FRANA R4	Disgaggi e barriere paramassi	250.000		**250.000,00**	5
PU044A/10	PU	Montecalvo in Foglia	Fiume Foglia tra Ca' Gallo e lago Schieti ESOND R4	Messa in sicurezza	300.000		**300.000,00**	6
AP011A/10	AP	Acquaviva Picena	Capoluogo Versante Nord FRANA R3	Consolidamento	400.000		**400.000,00**	7
AP014A/10	AP	Cossignano	versante Nord capoluogo FRANA R3	Consolidamento	500.000		**500.000,00**	8
PU042A/10	PU	Frontone	Castello - perimetr in corso	Consolidam movim franoso	250.000		**250.000,00**	9
PU052A/10	PU	Fano	Via Ruggeri COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	3.200.000		**3.200.000,00**	10
AN007A/10	AN	Castelfidardo	MonteCamillone ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000		**1.200.000,00**	11
AN008A/10	AN	Osimo	Osimo Stazione ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000		**1.200.000,00**	12

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Disponibile	Fabbisogno	Priorità
AN005A/10	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Fiumesino ESOND R4	Mitigaz rischio idraulico Fiume Esino	1.400.000		**1.400.000,00**	13
PU041A/10	PU	Cantiano	Capoluogo - T. Tenetra - ESOND R4	Riduzione rischio idrogeologico	250.000		**250.000,00**	14
MC035A/10	MC	Visso	Fosso Valle di Norcia ESOND R4	Regim idraulica adeg sez e sist amb (300.000)	300.000		**300.000,00**	15
MC034A/10	MC	Treia	Piangiano FRANA R3	Risanamento movimento franoso	700.000		**700.000,00**	16
MC030A/10	MC	Belforte del Chienti	Versante orientale abitato FRANA R3	Trincee drenanti, palificate, riprofilature	500.000		**500.000,00**	17
AP016A/10	AP	Palmiano	capol vers SUD-da perimetrare FRANA R3	Regimazione idrica, riprofilatura vers	250.000		**250.000,00**	18
			RISORSE RESIDUE DA REPERIRE PER ULTERIORE FASE DEL PROGRAMMA				**13.600.000,00**	

- INTERVENTI DA PORRE IN FASE PROGRAMMATIVA NELL'ATTO INTEGRATIVO DA PREDISPORRE

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Disponibile	Fabbisogno	Priorità
MC038A-2/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	290.000		**290.000,00**	1
PU046A/10	PU	Pesaro	Chiusa Ginestreto ESOND PESARO R 4	Cassa di espansione a difesa centro urbano Pesaro	2.500.000		**2.500.000,00**	2
MC036A/10	MC	Ussita	Fosso Valruscio ESOND R4	Regimazione idraulica e ripristino sezione di deflusso	400.000		**400.000,00**	3
AN003A/10	AN	Serra San Quirico	Domo R2 - RICLASS FRANA R3/4	Palificata e drenaggi	400.000		**400.000,00**	4
				RISORSE RESIDUE DA REPERIRE PER FASE PROGRAMMATICA (10%)			**3.590.000,00**	

3.2. INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI ATTIVATI SUI FONDI DISPONIBILI

Ad inizio dell'anno 2012 la disponibilità delle somme versate (Euro 3.113.545,59), nonché la prevedibile disponibilità entro brevi termini delle somme impegnate (Euro 2.017.081,03), ha permesso quindi di avviare la fase di attuazione delle attività previste, previa necessità di operare tra gli interventi aventi più celere cantierabilità, oltre che urgenza, una forte selezione.

A tal fine si è preso atto della comunicazione in data 20/02/2012 dell'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche al MATTM, conseguente alla citata riunione del 30/01/2012, contenete la tabella degli interventi relativi alla Regione Marche, ordinati dalla Regione Marche singolarmente secondo priorità definite a partire dal grado di cantierabilità e dall'importanza delle opere rispetto al rischio idrogeologico.

Sulla base di tale tabella, considerando le priorità espresse, si è quindi convenuto con la regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma selezionando allo scopo i primi interventi in elenco fino alla concorrenza dell'importo complessivo delle somme a quel momento disponibili nonché impegnate (Euro 5.130.626,62). Ciò di fatto ha condotto alla individuazione dei primi 12 interventi, in quanto indicati dalla Regione Marche come maggiormente prioritari, per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00 (n.b. di cui Euro *369.373,38 a valere su quota parte dell'intervento previsto in comune di Force, sono relative alle risorse di cui alla Del. CIPE n. 6/2012)*.

Tali interventi inoltre sono diventati di fatto 14, sempre per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00, in conseguenza della scomposizione in tre distinti interventi dell'intervento :

- MC031A/10 - Comuni di Civitanova, Corridonia, Tolentino, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati (MC). Località Fiumi Chienti e Potenza. Opere di difesa spondale, risagomatura e pulizia alveo, manutenzione argini esistenti. 600.000,00 Euro.

Ragion per cui si è proceduto ad una serie di incontri con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati a tali interventi. Nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento.

Di seguito si riporta l'elenco di tali interventi, corredato delle indicazioni inerenti l'ente avvalso (soggetto attuatore), il Responsabile del procedimento, i codici CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG (Codice Identificativo di Gara) nonché le date di stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento:

Codice	Prov.	Comune	Importo	Ente avvalso	RUP	CUP	CIG	Ordinanza	Convenzione
AN002A/10	AN	Genga	400.000	Comune di Genga	Ing. Paolo Loretelli	D37H12000750001	4782378F28	12/06/2012	18/06/2012
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	Arch. Emidio Cinesi	I62J12000040001	47115974D7	12/06/2012	19/06/2012
AP015A/10	MC	Force	1.500.000	Comune di Force (AP)	Geom. Amedeo Vagnoni	H88G13000000001	49333243C0	29/11/2012	20/12/2012
AP019A/10	AP	Spinetoli	400.000	Provincia di Ascoli Piceno	Arch. Emidio Cinesi	I49H13000010001	4919301F97	27/09/2012	04/12/2012
FM021A/10	FM	Campofilone	300.000	Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM)	Ing. Riccardo Treggiari	G49H12000290001	5005229D9F	27/09/2012	04/12/2012
FM024A/10	FM	Lapedona	700.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C99H11000750001	49564911C4	12/06/2012	19/06/2012

Codice	Prov.	Comune	Importo	Ente avvalso	RUP	CUP	CIG	Ordinanza	Convenzione
FM027A/10	FM	Montefortino	400.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C69H11000920001	4956580B33	29/11/2012	04/12/2012
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	300.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C49H11000450001	4956562C58	27/09/2012	04/12/2012
MC031A-1/10	MC	Macerata e Montecassiano	169.000	Provincia di Macerata	Ing. Stefania Tibaldi	F19H12000160001	4768950608	23/07/2012	31/07/2012
MC031A-2/10	MC	Macerata e Corridonia	200.000	Provincia di Macerata	Ing. Stefania Tibaldi	F89H12000310001	4768807008	23/07/2012	31/07/2012
MC031A-3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	231.000	Provincia di Macerata	Ing. Stefania Tibaldi	F99H12000190001	4768601607	23/07/2012	31/07/2012
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	100.000	Provincia di Pesaro e urbino	Geom. Luciano Lombardi	B43B12000100001	4909009261	12/06/2012	19/06/2012
PU040A/10	PU	Borgo Pace	300.000	C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU)	Geom. Renato Dini	I59H12000120001	490392923B	12/06/2012	19/06/2012
PU049A/10	PU	Piobbico	200.000	Comune di Piobbico (PU), Prov. Pesaro Urbino	Geom. Brenno Trufelli	I33B10000490001	43709573D2	12/06/2012	19/06/2012

Per tutti questi interventi, ad eccezione del solo intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), le amministrazioni convenzionate hanno rappresentato che le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazione stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità.

Ne consegue un significativo risparmio in termini di spesa, in quanto per tali interventi le spese tecniche connesse alla realizzazione dell'appalto risultano contenute nel valore del 2% dell'importo lavori, in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione di cui all'art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006.

I risparmi in tal senso conseguiti, rispetto a quanto sarebbe occorso in caso di ricorso a professionisti esterni, hanno permesso di destinare maggiori risorse al corrispondente importo dei lavori.

Nel solo caso dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), l'ente avvalso ha rappresentato che per le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006), l'amministrazione comunale non ha nel proprio organico idonee professionalità che possano seguire le progettazioni e la direzione lavori, e pertanto per l'espletamento dell'intervento dovrà avvalersi del supporto di professionisti esterni.

In tal caso l'autorizzazione ad avvalersi di professionisti esterni è stata concessa all'ente richiedente, con la condizione di contenere tali spese entro determinati limiti, come definiti nel documento "Norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", approvate dal Commissario Straordinario con decreto n. 1/2012 del 18/05/2012.

3.3. INTERVENTI ATTIVATI SUI FONDI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi.

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto opportuno segnalare alla Regione Marche che, stante le probabili e presumibili condizioni di celerità nella attuazione degli interventi richieste dal CIPE ai fini della erogazione dei fondi, occorreva procedere con l'individuare procedure condivise che consentano una regolare attuazione degli interventi ricompresi nell'elenco di cui sopra.

Definita la procedura attuativa da adottare, si è quindi proceduto ad una serie di incontri con i rappresentanti degli Enti locali territorialmente interessati a tali interventi. Nel corso dei vari incontri è stato chiesto agli intervenuti di voler formalizzare la propria eventuale disponibilità a fungere in avvalimento da stazione appaltante, specificando con quale personale, interno alla propria o ad altre Amministrazioni pubbliche o esterno in rapporto di collaborazione libero professionale, intendevano svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli interventi oggetto dell'accordo, specificando anche le relative tempistiche connesse alle varie fasi della progettazione.

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento.

Complessivamente si tratta di n. 19 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 13.210.000,00.

A questi interventi ed al loro relativo importo va inoltre sommato l'importo di Euro 369.373,38 posto quale quota parte a completamento dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), di cui al paragrafo precedente, il che porta il valore del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012 a complessivi Euro 13.579.373,38.

Di seguito si riporta l'elenco di tali interventi, corredato delle indicazioni inerenti l'ente avvalso (soggetto attuatore), il Responsabile del procedimento, i codici CUP (Codice Unico di Progetto) e CIG (Codice Identificativo di Gara) nonché le date di stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento:

Codice	Prov.	Comune	Importo	Ente avvalso	RUP	CUP	CIG	Ordinanza	Convenzione
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	4.210.000	Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE	Geom. Daniele Re	I99H13000110000	5098136AE8	21/12/2012	21/12/2012
MC037A/10	MC	CastelSAng. Nera	300.000	Comune di CastelSAng. Nera	Geom. Giovanni Battista Ricci	F49H12000360002	5028805D27	21/12/2012	21/12/2012
PU048A/10	PU	Pesaro	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Dott. Luigi Alberto Tosti	B73B12000390001	4910587894	20/12/2012	20/12/2012
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	600.000	Comune di Montefalcone App.no	Geom. Domenico Procaccini	F55D12000160003	5125191169	21/12/2012	21/12/2012
PU051A/10	PU	S. Ippolito	300.000	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino	Ing. Francesco Passetti	F35D12000290001	4921540748	20/12/2012	20/12/2012

Codice	Prov.	Comune	Importo	Ente avvalso	RUP	CUP	CIG	Ordinanza	Convenzione
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	800.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C69H11000930001	4956603E2D	21/12/2012	21/12/2012
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	Arch. Emidio Cinesi	I22J12000210001	49002863EE	21/12/2012	21/12/2012
MC032A/10	MC	Cingoli	800.000	Comune di Cingoli	Arch. Manuela Giannobi	J62J11000340001	4910049C9A	20/12/2012	20/12/2012
FM020A/10	FM	Altidona	300.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C19H11000600001	4956630478	21/12/2012	21/12/2012
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	1.100.000	Provincia di Ascoli Piceno	Ing. Fernando Mistichelli	I32J12000250001	4900430AC1	21/12/2012	21/12/2012
PU047A/10	PU	Pesaro	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Dott. Tiberi Vincenzo	B72J11000260001	491066481F	20/12/2012	20/12/2012
AN004A/10	AN	Sirolo	750.000	Comune di Sirolo	Arch. Mario Maraschioni	I43B13000020001	493257272D	21/12/2012	21/12/2012
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	400.000	Comune di Civitanova Marche	Ing. Roberto Guarnieri	E77H11002860002	492877167E	20/12/2012	20/12/2012
AP017A/10	AP	San Benedetto	500.000	Comune di San Benedetto	Ing. Enrico Offidani	F85D13000000001	49583396C7	21/12/2012	21/12/2012
FM022A/10	FM	Fermo	200.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C69H11000940001	4956640CB6	21/12/2012	21/12/2012
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	270.000	Comune di Sassocorvaro	Arch. Marco Maria Rondini	I43B12000260001	4989001DDA	21/12/2012	21/12/2012
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	200.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C39H11000450001	49566168E9	21/12/2012	21/12/2012
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	180.000	Comune di Macerata Feltria	Geom. Emanuele Santini	F49B12000050001	4910185CD5	21/12/2012	21/12/2012
PU045A/10	PU	Montelabbate	400.000	Comune di Montelabbate	Arch. Fausto Virgilio Dimatera	J88C10000930001	5021398CB4	21/12/2012	21/12/2012

Per la maggior parte di questi interventi, ovvero ad eccezione dei soli interventi sotto indicati, le amministrazioni convenzionate hanno rappresentato che le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazione stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità.

Ne consegue un significativo risparmio in termini di spesa, in quanto per tali interventi le spese tecniche connesse alla realizzazione dell'appalto risultano contenute nel valore del 2% dell'importo lavori, in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione di cui all'art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006.

I risparmi in tal senso conseguiti, rispetto a quanto sarebbe occorso in caso di ricorso a professionisti esterni, hanno permesso di destinare maggiori risorse al corrispondente importo dei lavori.

Nel solo caso dei seguenti interventi:

Codice	Prov.	Comune	Importo	Ente avvalso	RUP	CUP	CIG	Ordinanza	Convenzione
MC037A/10	MC	CastelSAng. Nera	300.000	Comune di CastelSAng. Nera	Geom. Giovanni Battista Ricci	F49H12000360002	5028805D27	21/12/2012	21/12/2012
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	600.000	Comune di Montefalcone App.no	Geom. Domenico Procaccini	F55D12000160003	5125191169	21/12/2012	21/12/2012

Codice	Prov.	Comune	Importo	Ente avvalso	RUP	CUP	CIG	Ordinanza	Convenzione
AN004A/10	AN	Sirolo	750.000	Comune di Sirolo	Arch. Mario Maraschioni	I43B13000020001	493257272D	21/12/2012	21/12/2012
AP017A/10	AP	San Benedetto	500.000	Comune di San Benedetto	Ing. Enrico Offidani	F85D13000000001	49583396C7	21/12/2012	21/12/2012
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	270.000	Comune di Sassocorvaro	Arch. Marco Maria Rondini	I43B12000260001	4989001DDA	21/12/2012	21/12/2012
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	180.000	Comune di Macerata Feltria	Geom. Emanuele Santini	F49B12000050001	4910185CD5	21/12/2012	21/12/2012
PU045A/10	PU	Montelabbate	400.000	Comune di Montelabbate	Arch. Fausto Virgilio Dimatera	J88C10000930001	5021398CB4	21/12/2012	21/12/2012

l'ente avvalso ha rappresentato che per le attività previste in applicazione del corrispettivo ed incentivo per la progettazione (art. 92, c. 5, D. Lgs. 163/2006), l'amministrazione comunale non ha nel proprio organico idonee professionalità che possano seguire le progettazioni e la direzione lavori, e pertanto per l'espletamento dell'intervento dovrà avvalersi del supporto di professionisti esterni.

In tal caso l'autorizzazione ad avvalersi di professionisti esterni è stata concessa all'ente richiedente, con la condizione che per tutte le attività tecniche di progettazione, di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, di direzione e contabilità dei lavori, di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, siano esse riferite a prestazioni professionali normali, speciali e accessorie, comprese le attività tecnico-amministrative collegate e ogni altra spesa, che non siano svolte al suo interno e con personale della propria struttura, l'ente avvalso si impegna a rispettare i limiti di spesa indicati dal commissario nel documento "Norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico", approvate dal Commissario Straordinario con decreto n. 1/2012 del 18/05/2012, nonché di operare nel rispetto della normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di tale natura.

3.4. INTERVENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DELL'ADP ATTUALMENTE PRIVI DI COPERTURA FINANZIARIA

Alla data del 24 giugno 2014 non si è ancora proceduto alla redazione di ulteriori Ordinanze e/o Convenzioni di avvalimento, in quanto risultano prodotte tutte le ordinanze e relative convenzioni di avvalimento inerenti tutti gli interventi al momento coperti da finanziamento, ovvero di cui ai fondi già disponibili in contabilità speciale intestata al Commissario nonché alle risorse destinate dalla delibera CIPE n. 6/2012 e relativa presa d'atto degli interventi del 26/10/2012.

Tali interventi, al momento avviati, risultano essere quelli rappresentati a maggior priorità progressiva tra quelli indicati dalla Regione Marche, ai fini della presa d'atto del CIPE, con nota Prot. n. 854 del 25/05/2012.

Parimenti, non risultano ancora avviati tutti gli interventi indicati nella citata nota della Regione Marche 854/2012 quali privi di copertura finanziaria, ed ovvero :

- n. 18 interventi per Complessivi Euro 13.600.000,00 (indicate come "*Risorse residue da reperire per ulteriore fase del programma*");
- n. 3 + (1) interventi per Complessivi Euro 3.590.000,00 (indicate come "*Risorse residue da reperire per fase programmatica (10%)*");

stante la perdurante mancanza di copertura finanziaria degli stessi, protratta fino al periodo in questione, associata ad una mancanza di comunicazioni, da parte dei soggetti istituzionali sottoscrittori dell'accordo di Programma, su possibili prospettive di finanziamento futuro.

Gli interventi, di cui all'Allegato 1 dell'Accordo di Programma, attualmente privi di copertura finanziaria sono i seguenti:

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Priorità
AN001A/10	AN	Fabriano	Madonna delle Grotte FRANA CROLLO R4	Barriere paramassi (completamento)	150.000	1
FM023A/10	FM	Fermo	Marina Palmense ESOND R4	Adeguamento sez idraul. Fsso Torre	250.000	2
AN009A/10	AN	Senigallia	Bettolelle- Brugnetto ESOND R4	Cassa di espansione difesa idraulica centro abitato Senigallia (completam finanziam vari)	1.000.000	3
AN006A/10	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Castelferretti ESOND R4	Mitigazione Fossi S.Sebastiano, Rigatta, Cannettacci (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.500.000	4
AN010A/10	AN	Serra S. Quirico	Gola della Rossa-perim in corso FRANA R4	Disgaggi e barriere paramassi	250.000	5
PU044A/10	PU	Montecalvo in Foglia	Fiume Foglia tra Ca' Gallo e lago Schieti ESOND R4	Messa in sicurezza	300.000	6
AP011A/10	AP	Acquaviva Picena	Capoluogo Versante Nord FRANA R3	Consolidamento	400.000	7
AP014A/10	AP	Cossignano	versante Nord capoluogo FRANA R3	Consolidamento	500.000	8
PU042A/10	PU	Frontone	Castello - perimetr in corso	Consolidam movim franoso	250.000	9
PU052A/10	PU	Fano	Via Ruggeri COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	3.200.000	10
AN007A/10	AN	Castelfidardo	MonteCamillone ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000	11
AN008A/10	AN	Osimo	Osimo Stazione ESOND R4	Casse espansione, regimazione versanti, rimozione criticità idrauliche (OPCM 3548/2006 + PS2006)	1.200.000	12
AN005A/10	AN	Falconara M.Ma	Fraz. Fiumesino ESOND R4	Mitigaz rischio idraulico Fiume Esino	1.400.000	13
PU041A/10	PU	Cantiano	Capoluogo - T. Tenetra - ESOND R4	Riduzione rischio idrogeologico	250.000	14
MC035A/10	MC	Visso	Fosso Valle di Norcia ESOND R4	Regim idraulica adeg sez e sist amb (300.000)	300.000	15

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Priorità
MC034A/10	MC	Treia	Piangiano FRANA R3	Risanamento movimento franoso	700.000	16
MC030A/10	MC	Belforte del Chienti	Versante orientale abitato FRANA R3	Trincee drenanti, palificate, riprofilature	500.000	17
AP016A/10	AP	Palmiano	capol vers SUD-da perimetrare FRANA R3	Regimazione idrica, riprofilatura vers	250.000	18

a cui vanno aggiunti gli interventi proposti da regione Marche con la citata nota Prot. n. 854 del 25/05/2012 per la fase programmatica, anch'essi attualmente privi di copertura finanziaria, che sono i seguenti:

Codice	Prov	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Priorità
MC038A-2/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	290.000	1
PU046A/10	PU	Pesaro	Chiusa Ginestreto ESOND PESARO R 4	Cassa di espansione a difesa centro urbano Pesaro	2.500.000	2
MC036A/10	MC	Ussita	Fosso Valruscio ESOND R4	Regimazione idraulica e ripristino sezione di deflusso	400.000	3
AN003A/10	AN	Serra San Quirico	Domo R2 - RICLASS FRANA R3/4	Palificata e drenaggi	400.000	4

Peraltro, per tali interventi, la Regione Marche nel corso della riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012, per mezzo di una apposita relazione presentata in sede di riunione, ha rappresentato la *".... possibilità di traslocare, in sede di stipula dell'Atto Integrativo, alcuni interventi ricadenti nella tabella 1 dell'allegato 1 all'Accordo (quota Stato) in un nuovo elenco degli interventi di competenza regionale (ex tabella 2 dell'allegato 1) o nell'elenco degli interventi di fase programmatica (allegato 2 all'Accordo), e viceversa; l'individuazione degli interventi da collocare definitivamente nei due elenchi sarà fornita in un secondo tempo mediante Delibera di Giunta Regionale approvata in base agli esiti dell'esame da parte del CIPE del Piano Centro Nord ovvero, in assenza di informazioni sul completamento degli stanziamenti previsti dall'Accordo, a seguito della rivalutazione delle priorità."*

Pertanto, il Commissario ha ritenuto opportuno attendere, prima di procedere con l'attivazione dei restanti interventi, la stipula dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma ed il conseguente consolidamento del quadro degli interventi, proprio nell'intento di non creare difficoltà alla Regione Marche nel caso in cui, a seguito della rivalutazione delle priorità, fosse stato loro necessario modificare tale elenco di interventi.

Infatti, si sarebbe potuto procedere con la stipula delle relative Convenzioni, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, con la condizione che le stesse si sarebbero attivate in merito alla cronotempistica di attuazione ed impegni di spesa solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica dell'intervento. Ma ciò avrebbe poi vincolato la Regione Marche nell'ambito delle proprie valutazioni in sede di stesura dell'atto Integrativo.

Va qui rappresentato che, anche per le motivazioni sopra esposte, a partire dalla data del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012 il Commissario, naturalmente nell'ambito del proprio ruolo e responsabilità, ha più volte sollecitato ai rappresentanti di Regione Marche la necessità di dare corso all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, anche al fine di avviare, nelle more delle relative coperture economiche degli interventi, quantomeno le fasi propedeutiche connesse all'attuazione di tali ulteriori interventi.

3.5. INTERVENTI DI CUI ALL'ALLEGATO 1, PUNTO 2 - COFINANZIAMENTO REGIONALE

In particolare, gli interventi inseriti nell'Allegato 1, Punto 2 (Cofinanziamenti Territorio Regione Marche), dell'Accordo di programma del 25 novembre 2010, sono i seguenti:

FONTI FINANZ	BENEFICIARIO/ ATTUATORE	INTERVENTO	TOTALE COFIN
	ACCORDI DI PROGRAMMA tra EE.LL. REGIONALI e SOGGETTI PRIVATI		
stipulato Acc. di Programma	Prov. FM, Regione, Comuni Porto San Giorgio e Fermo, PRIVATI	opere strutturali mitigazione rischio idraulico	€ 400.000,00
copertura attestata con DGR n. 17 del 14.01.2008	Regione, Prov. AP, Comuni S. Benedetto T., Grottammare, Ripatransone, Acquaviva P., Consorzio Bon. Tronto	messa in sicurezza idraulica del Torrente Albula con una serie di casse di espansione a bocca tarata, adeguamenti alle sezioni idrauliche e rifacimento di alcuni attraversamenti esistenti	€ 5.232.766,09
stipulato Accordo di Programma- cap. ***42204220***	Regione, Prov. PU, Comune di Urbino	messa in sicurezza e riqualificazione ambientale area Lago di Schieti - Comune Urbino	€ 100.000,00
		sub-totale	***€ 5.732.766,09***
	COFINANZIAMENTO PRIVATI IN PROCEDIMENTI PUBBLICI		
	Prov. PU, Comune Pesaro	Del. CC Pesaro 121/2005: Disciplina Contributo privati per finanziam 1° cassa Espansione F. Foglia - loc. Chiusa Ginestreto	€ 3.000.000,00
	Prov. AN, Comune Castelfidardo	Contributo privati per interventi idraulici e casse di espansione (PS 2006 post alluvione An Sud) - Fosso Rigo	€ 3.000.000,00
	Regione, Prov. AN, Comuni Osimo	Contributo Autostrade SpA per opere di mitigazione e compensazione ambientale funzionali a arginature casse espansione e opere su golene e versanti (PS2006)	€ 800.000,00
		sub-totale	***€ 6.800.000,00***
	POR - FESR MARCHE - ASSE V - Progetti Integrati per la Valorizzazione dei Territori (N.B.: solo difesa del suolo)		
fondi impegnati con decreti PF Politiche Comunit. DDPF /POC03 nn. 52, 53, 54, 55, 56 del 25.06.10 a carico del capitolo ***31402767*** *del bilancio reg.le 2010 e dei successivi esercizi finanziari*	Provincia PU	Mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale del fiume Metauro	€ 530.000,00
	Prov. PU - Unione Pian del Bruscolo	Operazione "Fiume Foglia": Percorsi in sicurezza tra Natura e Cultura	€ 150.000,00
	Prov. PU - Comune di Petriano	Lavori di messa in sicurezza del Fosso del Razzo	€ 250.000,00
	Provincia AN	Manutenzione straordinaria biennale in aree PAI a rischio idrogeologico R3 e R4 Fiume Esino	€ 749.717,01
	Provincia AN	Manutenzione straordinaria biennale in aree PAI a rischio idrogeologico R3 e R4 Fiumi Misa e Cesano	€ 749.717,01
	Provincia AN	Manutenzione straordinaria biennale in aree PAI a rischio idrogeologico R3 e R4 Fiume Musone	€ 749.717,01
	Provincia AN	Manutenzione straordinaria reticoli idrografici aree PAI rischio R3 e R4	€ 750.848,98
	Prov. AN - Comune di Chiaravalle	Realizzazione di un percorso lungo il fiume Esino	€ 361.142,43
	Prov. AN - Comune di Chiaravalle	Realizzazione di un percorso pedo-ciclabile di sorveglianza e fuga lungo la sponda sinistra del fiume Esino	€ 134.430,44
	Prov. AN - Comune di Senigallia	PercorriMisa_ Sistemazione di percorsi di controllo e di guardia lungo il corso del fiume Misa	€ 674.999,50
	Comune di Staffolo	Lavori di miglioramento idrogeologico e statico del versante in località Borgo San Sebastiano	€ 30.000,00

FONTI FINANZ	BENEFICIARIO/ ATTUATORE	INTERVENTO	TOTALE COFIN
	Comune di Cupramontana	Riassetto idrogeologico area PAI F-12-0829 a pericolosità P3 nella proprietà comunale Via S.Bartolomeo	€ 70.000,00
	Comune di Rosora	Lavori di bonifica e sistemazione dell'area verde comunale sita nel centro storico - versante contrada Pratelli - con pericolo di frana	€ 200.000,00
	Prov. FM - Comune Porto S. Giorgio	Lavori di mitigazione del rischio idraulico del fiume "Ete Vivo"	€ 500.000,00
	Provincia AP	Riqualificazione Fiume Aso	€ 102.500,28
		sub-totale	***€ 6.003.072,66***

	OTTO x MILLE (DPCM 27/11/2009 - Reg. Corte Conti 31/12/2009)		
fondi già trasferiti dallo Stato agli ee.ll. attuatori	Comune di Acquasanta Terme	Completamento del consolidamento delle frazioni Capodirigo e Peracchia soggette a movimenti gravitativi	€ 796.800,00
	Comune di Genga	Completamento dei lavori urgenti di messa in sicurezza di tratti della strada comunale Frasassi vulnerata dal crollo di massi ricciosi e della strada di accesso al Santuario della Madonna di Frasassi vulnerate da frane da crollo	€ 597.600,00
	Provincia di PU	Arginatura del tratto terminale del fiume Metauro fino alla foce nel comune di Fano (PU)	€ 597.600,00
		sub-totale	***€ 1.992.000,00***

TOTALE COFINANZIAMENTI TERRITORIO REGIONALE	***€ 20.527.838,75***

In merito a tali interventi, il Commissario già con propria nota prot. n. 0010/2011/U del 4/07/2011 aveva chiesto alla Regione Marche, Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile - P.F. Difesa del Suolo e Risorse Idriche di voler predisporre una relazione sullo stato dell'arte degli interventi inseriti nell'Allegato 1, Punto 2 (Cofinanziamenti Territorio Regione Marche), dell'Accordo di programma, che contenga tutti i dati relativi allo stato della progettazione e degli studi propedeutici necessari, agli atti di approvazione in linea tecnica, ai provvedimenti inerenti i finanziamenti emessi, all'avvenuta aggiudicazione dei lavori o comunque in generale sullo stato di attuazione degli interventi.

Al riguardo la Regione Marche già nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 28 luglio 2011 ha reso noto la necessità di operare delle modifiche agli interventi riportati nell'allegato 1 dell'accordo di programma quali "Cofinanziamenti territorio Regione Marche", ed ovvero che risultava necessario eliminare da tale elenco buona parte degli interventi in quanto a causa anche dei recenti eventi di dissesto e di esigenze urgenti di messa in sicurezza, risultano già avviati ed in parte conclusi

Quindi, nel corso del successivo Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012 la Regione Marche ha proposto, per mezzo di apposita relazione presentata in sede di riunione (ed in particolare al punto 4 della stessa), testualmente quanto segue:

> *Si propone alla valutazione del Comitato la richiesta di sostituire l'elenco degli interventi di cui all'allegato 1, tabella 2, dell'Accordo di Programma ("Cofinanziamenti territorio Regione Marche") con un nuovo elenco – comunque da definire in seguito, previa deliberazione della Giunta Regionale - da realizzarsi con fondi regionali già disponibili nel bilancio regionale, quindi immediatamente trasferibili alla contabilità speciale del Commissario Straordinario Delegato, per un importo complessivo di € 6.000.000,00 (di cui € 3.000.000,00 di risorse regionali e € 3.000.000,00 di fondi FAS già riprogrammati dalla Regione per il cofinanziamento dell'Accordo).*
>
> *Tale eventualità era richiamata nelle anticipazioni espresse nella seduta del Comitato del 28 luglio 2011, nella quale si riferiva la necessità di "operare delle modifiche agli interventi riportati nell'allegato ... in quanto a causa anche dei (recenti) eventi di dissesto e di esigenze urgenti di messa in sicurezza,*

questi risultano già avviati e in parte conclusi", che a maggior ragione, stante il protrarsi dello stato di incertezza sullo sviluppo del programma, non può che essere confermata.

Pertanto, per motivazioni in parte analoghe a quelle riportate al punto 2 (urgenza di attuare ogni possibile iniziativa per affrontare, in carenza di risorse statali post-emergenza, la situazione critica venutasi a determinare con l'evento alluvionale del marzo 2011), e in relazione alla imprevedibile durata del percorso intrapreso dalla stipula dell'Accordo sino al momento attuale, si è verificata l'impossibilità di interrompere l'attuazione degli interventi -già finanziati con altri programmi- da parte degli enti locali.

Con riferimento alle diverse sezioni della tabella 2. "Cofinanziamenti territorio Regione Marche" di cui all'Accordo, allo stato attuale tutti gli interventi a suo tempo inseriti nelle sezioni "POR-FESR MARCHE – ASSE V – Progetti integrati per la valorizzazione dei territori" e "Otto per Mille (DPCM 27/11/2009") sono stati conclusi o almeno aggiudicati.

Per quanto riguarda la sezione "Accordi di Programma tra ee.ll. Regionali e soggetti privati", per due dei tre interventi previsti le procedure di autorizzazione sono state fortemente accelerate in quanto gli eventi alluvionali del marzo 2011 hanno colpito maggiormente la parte Sud della Regione (come si evince dal "Rapporto di evento" redatto e pubblicato dal Centro Funzionale Multirischi della Regione Marche).

Di tali interventi è prossima la realizzazione materiale con i finanziamenti pubblici o privati già disponibili, consistenti:

- *in € 5.232.766,09 per le casse di espansione – in due stralci - sul torrente Albula in Comune di San Benedetto del Tronto;*
- *in € 400.000,00 come contributo di soggetti privati per interventi strutturali di mitigazione del rischio idraulico sul torrente Ete Vivo in Comune di Porto San Giorgio, in sinergia con gli interventi eseguiti in somma urgenza dalla Provincia di Fermo sulla parte terminale di quell'asta fluviale.*

Resterebbe viceversa disponibile in linea teorica la somma di € 100.000,00 per l'intervento di "messa in sicurezza e riqualificazione ambientale dell'area Lago di Schieti" (Comune di Urbino), connesso e funzionale all'intervento inserito nell'elenco tabella 1 (quota statale) dell'Accordo (messa in sicurezza del F. Foglia in Comune di Montecalvo in Foglia-Provincia di Pesaro e Urbino-tra Ca' Gallo e lago di Schieti).

Poiché l'intervento in quota statale rientra al momento tra le seconde priorità (essendo infatti escluso dall'elenco sottoposto alla valutazione del CIPE nell'ambito del Piano Centro Nord), si ritiene non opportuno prevedere il mantenimento dell'intervento nella tabella relativa alle quote di parte regionale.

Si fa viceversa riserva di utilizzare tale (modesto) finanziamento regionale, per altro regolato da un pregresso accordo tra enti locali, indipendentemente dall'evoluzione dell'Accordo di Programma del 25.11.2010, fermo restando che l'utilizzo concreto che verrà stabilito terrà conto del possibile finanziamento dello Stato in modo da non condizionarne l'efficacia qualora questo fosse finanziato nel breve - medio termine.

Infine, per quanto riguarda la sezione "Cofinanziamento privati in procedimenti pubblici", si evidenzia che lo stato dei procedimenti autorizzativi in atto per le progettazioni degli interventi principali (compresi nell'elenco dei finanziamenti statali dell'Accordo), così come la particolare situazione del mercato immobiliare e la tipologia del contributo atteso da parte dei soggetti privati interessati (terreni, progettualità, opere a realizzazione diretta), rendono quanto meno sconsigliabile fare affidamento sulla concreta possibilità che tali soggetti siano in grado di trasferire risorse di natura puramente finanziaria nella contabilità speciale del Commissario Straordinario.

Pertanto, pur considerando tali opportunità come elementi di possibile risparmio (in termini di costo per la PA a parità di efficacia) nell'ambito dei connessi interventi ricompresi nell'elenco a finanziamento statale -di cui però non sono prevedibili i tempi di attivazione-, si ritiene che anch'essi debbano essere scorporati dall'elenco degli interventi a cofinanziamento regionale.

Qualora l'ipotesi di sostituzione dell'elenco dei cofinanziamenti regionali fosse condivisa in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo, l'esatta allocazione dei fondi regionali utilizzabili per il cofinanziamento del programma potrà essere stabilita in seguito, e precisamente in sede di Atto Integrativo all'Accordo di Programma, sulla base delle informazioni disponibili in relazione all'esito della valutazione CIPE.

Considerato infatti che anche dopo l'eventuale auspicabile approvazione del Piano Centro Nord da parte del CIPE resterebbero ancora carenti di finanziamento statale gli interventi eccedenti la somma di competenza statale di € 18.710.000,00, la Giunta Regionale potrebbe stabilire di riservare la quota regionale (€ 6.000.000,00) per alcuni degli interventi attualmente ricadenti nell'elenco di competenza statale (da considerarsi più urgenti rispetto a quelli ricadenti nell'elenco programmatico di cui all'allegato 2 dell'Accordo), dai quali dovrebbero essere temporaneamente ricollocati in fase programmatica - per l'importo equivalente – alcuni degli interventi ora inseriti nell'allegato 1-tabella 1, ovvero procedere al finanziamento di alcuni o tutti tra gli interventi attualmenti collocati in fase programmatica (allegato 2 dell'Accordo) nel frattempo divenuti più urgenti.

Pertanto in questa fase si richiede al Comitato di condividere la possibilità della traslocazione da un elenco all'altro e viceversa, in modo che al momento dell'Atto Integrativo possano essere recepite le proposte definite dalla Giunta Regionale – con specifico elenco - nel quadro delle priorità esistenti al momento.

Pertanto, stante quanto relazionato dalla regione Regione Marche, e sentita la loro proposta di considerare la sostituzione integrale della parte di cofinanziamento regionale con un nuovo elenco di interventi, anche il Commissario ha chiesto al Comitato di stralciare la parte di cofinanziamento dall'Atto Integrativo all'Accordo in quanto formalmente ha la responsabilità anche sui relativi interventi pur non avendo avuto modo di occuparsi della loro attuazione in quanto già avviati.

Al riguardo, il Comitato ha convenuto di non stralciare gli interventi del cofinanziamento dall'accordo ma di definire nell'atto integrativo che la gestione di detti interventi è a carico della Regione e non del Commissario, e parimenti ha chiesto alla Regione di predisporre una bozza di atto integrativo in linea con quanto proposto

4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA DAL COMMISSARIO AL 24 GIUGNO 2014

Considerato che ai fini dell'attuazione del programma degli interventi e delle occorrenti intese con i soggetti pubblici interessati, come previsto all'art. 2 del D.P.C.M. 9 marzo 2011, era necessario sottoscrivere con gli Enti Attuatori degli interventi una convenzione per regolare la tempistica di esecuzione dell'intervento, le modalità di trasferimento dei fondi ed i controlli e le verifiche sull'avanzamento dei lavori e sulla rendicontazione finanziaria, il Commissario ha ritenuto utile definire una disciplina generale a cui fare riferimento nelle singole convenzioni di avvalimento, dando corso alla predisposizione dei seguenti documenti di riferimento:

- Linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
- Convenzione-Tipo di avvalimento per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione degli interventi.

La predisposizione di tali documenti è stata curata in stretta collaborazione con l'ufficio del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche, che ha potuto quindi visionare le bozze e proporre le proprie richieste di modifica.

Pertanto, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Assessorato alla Tutela e Risanamento Ambientale e alla Difesa del Suolo e della Costa prot. n. 839 del 15 maggio 2012, con cui si esprime formalmente la condivisione sugli schemi di convenzione proposti dal Commissario, lo stesso Commissario ha provveduto alla emanazione dei seguenti documenti, che di fatto definiscono e disciplinano le modalità di attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di programma:

Ordinanza n. 001/2012 del 18 maggio 2012 :

> Collaborazione tecnica ed operativa del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – P.F. Difesa del suolo e risorse idriche della Regione Marche.

Decreto n. 001/2012 del 18 maggio 2012 :

> Approvazione delle linee guida relative a norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, e delle modalità di convenzionamento con gli enti avvalsi.

Copia di tale documentazione, che di fatto rappresenta una disciplina generale per l'attuazione degli interventi, è stata distribuita a tutti gli enti con cui sono state sottoscritte le Convenzioni di avvalimento.

Parimenti, a seguito dei contenuti della delibera CIPE n. 6/2012 e della conseguente presa d'atto dell'elenco degli interventi del 26 ottobre 2012, il Commissario ha preso atto che ferma restando l'attività di monitoraggio a cura del Ministero dell'ambiente, come prevista nell'ambito degli accordi programma già stipulati, gli interventi elencati nella sopracitata presa d'atto saranno presumibilmente monitorati, in aderenza alle previsioni della delibera n. 166/2007 e successivi aggiornamenti, anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca dati unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012.

Ragion per cui il Commissario ha ritenuto di continuare ad avvalersi della collaborazione offerta dalla amministrazione regionale delle Marche per le attività tecniche ed operative connesse all'attuazione degli interventi di cui al citato accordo di programma, ma anche di estendere la collaborazione alle attività connesse all'aggiornamento dello stato di avanzamento degli interventi, oltre che mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS - ISPRA), anche attraverso il sistema unico nazionale di monitoraggio per la politica regionale in ambito QSN, costituito dalla Banca dati unitaria operante presso il Ministero dell'economia e delle finanze, o comunque da altro che il CIPE vorrà indicare per dare attuazione ai contenuti della delibera CIPE n. 6/2012.

Pertanto, anche in considerazione della comunicazione della Regione Marche, Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia prot. n. 819027 del 7 dicembre 2012, lo stesso Commissario ha provveduto alla emanazione del seguente documento:

Ordinanza n. 014/2012 del 10 dicembre 2012 :

Collaborazione tecnica ed operativa del "Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – P.F. Difesa del suolo" della Regione Marche.
(aggiorna e sostituisce la precedente ordinanza del 18 maggio 2012, n. 001/2012)

Sulla base di tali atti si è quindi, in buona prevalenza, svolta l'attività amministrativa del commissario.

Risultano avviati alla data del 24/06/2014 complessivamente n. 33 interventi (14 + 19), per la cui attuazione risultano prodotti, complessivamente, i seguenti atti:

- n. 33 Ordinanze
- n. 33 Convenzioni di avvalimento
- n. 179 Decreti Commissariali

Risultano altresì istruiti:

- n. 33 Progetti Definitivi
- n. 33 Progetti Esecutivi
- n. 33 Schemi di atti di gara

Si rappresenta che per tutti gli interventi è stata condotta una verifica particolarmente approfondita della fase progettuale. In tal senso si è considerata la documentazione progettuale inizialmente prodotta dagli enti avvalsi quale proposta preliminare, da cui si è partiti per poi procedere con la redazione dei Progetti Definitivi prima e poi dei relativi Progetti Esecutivi.

Ciò ha permesso di poter filtrare i contenuti dei progetti proposti ed indirizzare questi ultimi verso gli obiettivi preposti di qualità e finalità degli interventi, ovvero al fine di ottenere progetti che propongano opere rivolte alla rimozione del rischio idrogeologico ed al contempo depurati da eventuali lavorazioni non attinenti, fatte salve quelle funzionali all'efficienza delle opere.

Le attività istruttorie svolte sui progetti si sono basate pertanto su un doppio filtro istruttorio, esercitato in tal senso da una parte dagli uffici regionali, sulla base di quanto disposto dalle Ordinanze n. 001/2012 del 18 maggio 2012 e poi n. 014/2012 del 10 dicembre 2012, e dall'altra dalla struttura tecnica di diretta collaborazione con il Commissario.

Pertanto, per tutti i 33 interventi che è stato possibile avviare, ovvero gli interventi dotati di copertura finanziaria derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621 e dalle somme stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012, risultava già al 31/12/2013 interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emesse le autorizzazioni ad indire le relative gare d'appalto.

A seguire, si riportano gli estremi di tutti gli atti prodotti dal Commissario alla data del 24/06/2014, elencati per ordine cronologico di emissione:

Atto			Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
Tipologia	n.	Data	n.	Data			
Ordinanza	1/2012	18/05/12	40	18/05/12	- - -	- - -	Collaborazione Tecn. Oper. Regione Marche
Decreto	1/2012	18/05/12	41	18/05/12	- - -	- - -	Approv. Linee guida e Convenzione tipo
Ordinanza	2/2012	12/06/12	53	12/06/12	AN002A/10	Genga (AN)	Avvalimento Comune di Genga (AN)
Ordinanza	3/2012	12/06/12	54	12/06/12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno
Ordinanza	4/2012	12/06/12	55	12/06/12	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Avvalimento Provincia Pesaro Urbino
Ordinanza	5/2012	12/06/12	56	12/06/12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Avvalimento Comune Piobbico (PU) + Prov. PU
Ordinanza	6/2012	12/06/12	57	12/06/12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Avvalimento Provincia Fermo

Atto			Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
Tipologia	n.	Data	n.	Data			
Ordinanza	7/2012	12/06/12	58	12/06/12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Avvalimento C. M. Alto e Medio Metauro + Comune
Convenzione		18/06/12			AN002A/10	Genga (AN)	Commissario, Regione, Comune di Genga (AN)
Convenzione		19/06/12			AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Commissario, Regione, Provincia Ascoli Piceno
Convenzione		19/06/12			PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Commissario, Regione, Provincia Pesaro Urbino
Convenzione		19/06/12			PU049A/10	Piobbico (PU)	Commissario, Regione, Comune Piobbico (PU), Prov. PU
Convenzione		19/06/12			FM024A/10	Lapedona (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo
Convenzione		19/06/12			PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Commissario, Regione, C. M. Alto e Medio Metauro + Comune
Decreto	2/2012	29/06/12	73	29/06/12	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP
Decreto	3/2012	09/07/12	79	09/07/12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Approv. Prog. Definitivo con prescr. e nomina RUP
Decreto	4/2012	16/07/12	91	16/07/12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche e nomina RUP
Ordinanza	8/2012	23/07/12	97	23/07/12	MC031A/10	Vari	Avvalimento Provincia Macerata
Decreto	5/2012	27/07/12	98	27/07/12	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP
Decreto	6/2012	30/07/12	99	30/07/12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP
Decreto	7/2012	31/07/12	100	31/07/12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP
Convenzione		31/07/12			MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP
Convenzione		31/07/12			MC031A-2/10	MC, Corridonia	Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP
Convenzione		31/07/12			MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP
Decreto	8/2012	06/08/12	113	06/08/12	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	9/2012	06/08/12	114	06/08/12	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	10/2012	06/08/12	115	06/08/12	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Progetto Definitivo
Ordinanza	9/2012	27/09/12	133	27/09/12	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno
Ordinanza	10/2012	27/09/12	134	27/09/12	FM021A/10	Campofilone (FM)	Avvalimento C. B. Aso-Tenna-Tronto
Ordinanza	11/2012	27/09/12	135	27/09/12	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Avvalimento Provincia Fermo
Decreto	11/2012	28/09/12	137	28/09/12	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	12/2012	14/11/12	155	14/11/12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Approvazione Perizia giustificativa, verbale somma urg.
Decreto	13/2012	14/11/12	156	14/11/12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	14/2012	16/11/12	170	16/11/12	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	15/2012	16/11/12	171	16/11/12	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	16/2012	16/11/12	172	16/11/12	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Ordinanza	12/2012	29/11/12	186	29/11/12	FM027A/10	Montefortino (FM)	Avvalimento Provincia Fermo
Ordinanza	13/2012	29/11/12	187	29/11/12	AP015A/10	Force (AP)	Avvalimento Comune di Force (AP)
Decreto	17/2012	30/11/12	189	30/11/12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Convenzione		04/12/12			AP019A/10	Spinetoli (AP)	Commissario, Regione, Provincia Ascoli Piceno, nom. RUP
Convenzione		04/12/12			FM021A/10	Campofilone (FM)	Commissario, Regione, C. B. Aso-Tenna-Tronto, nom. RUP
Convenzione		04/12/12			FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP
Convenzione		04/12/12			FM027A/10	Montefortino (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP
Decreto	18/2012	07/12/12	193	07/12/12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Ordinanza	14/2012	10/12/12	198	10/12/12	- - -	- - -	Agg. Collaborazione Tecn. Oper. Regione Marche
Decreto	19/2012	18/12/12	237	18/12/12	FM021A/10	Campofilone (FM)	Autorizzazione affidamento integrazione geologico-geotecnica
Ordinanza	15/2012	20/12/12	249	20/12/12	MC032A/10	Cingoli (MC)	Avvalimento Comune di Cingoli (MC)
Ordinanza	16/2012	20/12/12	250	20/12/12	PU047A/10	Pesaro (PU)	Avvalimento Provincia Pesaro Urbino

Atto			Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
Tipologia	n.	Data	n.	Data			
Ordinanza	17/2012	20/12/12	253	20/12/12	PU048A/10	Pesaro (PU)	Avvalimento Provincia Pesaro Urbino
Ordinanza	18/2012	20/12/12	254	20/12/12	PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Avvalimento Comune S. Ippolito (PU) + Prov. PU
Ordinanza	19/2012	20/12/12	255	20/12/12	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Avvalimento Comune di Civitanova Marche (MC)
Convenzione		20/12/12			AP015A/10	Force (AP)	Commissario, Regione, Comune Force (AP) e nomina RUP
Convenzione		20/12/12			MC032A/10	Cingoli (MC)	Commissario, Regione, Comune Cingoli (MC) e nomina RUP
Convenzione		20/12/12			PU047A/10	Pesaro (PU)	Commissario, Regione, Provincia P.U. e nomina RUP
Convenzione		20/12/12			PU048A/10	Pesaro (PU)	Commissario, Regione, Provincia P.U. e nomina RUP
Convenzione		20/12/12			PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Commissario, Regione, Comune S. Ippolito (PU), Prov. PU e nomina RUP
Convenzione		20/12/12			MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Commissario, Regione, Comune Civitanova M. (MC) e nomina RUP
Ordinanza	20/2012	21/12/12	257	21/12/12	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno
Ordinanza	21/2012	21/12/12	258	21/12/12	AP018A/10	Ascoli Piceno	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno
Ordinanza	22/2012	21/12/12	259	21/12/12	FM029A/10	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM)	Avvalimento Provincia Fermo
Ordinanza	23/2012	21/12/12	260	21/12/12	FM020A/10	Altidona (FM)	Avvalimento Provincia Fermo
Ordinanza	24/2012	21/12/12	262	21/12/12	FM022A/10	Fermo (FM)	Avvalimento Provincia Fermo
Ordinanza	25/2012	21/12/12	263	21/12/12	FM025A/10	Monsampietro M.	Avvalimento Provincia Fermo
Ordinanza	26/2012	21/12/12	264	21/12/12	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Avvalimento Comune di Macerata Feltria (PU)
Ordinanza	27/2012	21/12/12	266	21/12/12	AN004A/10	Sirolo (AN)	Avvalimento Comune di Sirolo (AN)
Ordinanza	28/2012	21/12/12	268	21/12/12	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Avvalimento Comune di Montefalcone App.no (FM)
Ordinanza	29/2012	21/12/12	269	21/12/12	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Avvalimento Comune di San Benedetto del tronto (AP)
Ordinanza	30/2012	21/12/12	270	21/12/12	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Avvalimento Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC)
Ordinanza	31/2012	21/12/12	271	21/12/12	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Avvalimento Comune di Montelabbate (PU)
Ordinanza	32/2012	21/12/12	272	21/12/12	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Avvalimento Comune di Sassocorvaro (PU)
Ordinanza	33/2012	21/12/12	273	21/12/12	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Avvalimento Comune Porto Recanati (MC) + Reg. Marche
Convenzione		21/12/12			AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Commissario, Regione, Provincia AP e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			AP018A/10	Ascoli Piceno	Commissario, Regione, Provincia AP e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			FM029A/10	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			FM020A/10	Altidona (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			FM022A/10	Fermo (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			FM025A/10	Monsampietro M.	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Commissario, Regione, Comune Macerata Feltria (PU) e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			AN004A/10	Sirolo (AN)	Commissario, Regione, Comune Sirolo (AN) e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Commissario, Regione, Comune Montefalcone App.no (FM) e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Commissario, Regione, Comune San Benedetto del tronto (AP) e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Commissario, Regione, Comune Castelsantangelo sul Nera (MC) e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			PU045A/10	Montelabbate (PU)	Commissario, Regione, Comune Montelabbate (PU) e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Commissario, Regione, Comune Sassocorvaro (PU) e nomina RUP
Convenzione		21/12/12			MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Commissario, Regione, Comune Porto Recanati (MC) + Reg. Marche e nomina RUP

Atto			Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
Tipologia	n.	Data	n.	Data			
Decreto	01/2013	28/01/13	16	28/01/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	02/2013	07/03/13	46	07/03/13	AP015A/10	Force (AP)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	03/2013	12/03/13	49	12/03/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	04/2013	26/03/13	62	26/03/13	PU048A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	05/2013	27/03/13	65	27/03/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	06/2013	27/03/13	66	27/03/13	FM027A/10	Montefortino (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	07/2013	16/05/13	109	16/05/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	08/2013	16/05/13	110	16/05/13	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	09/2013	16/05/13	111	16/05/13	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	10/2013	05/06/13	147	05/06/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	11/2013	10/06/13	149	10/06/13	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	12/2013	10/06/13	150	10/06/13	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	13/2013	14/06/13	170	14/06/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	14/2013	14/06/13	171	14/06/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	15/2013	14/06/13	173	14/06/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	16/2013	14/06/13	174	14/06/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	17/2013	17/06/13	177	17/06/13	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	18/2013	17/06/13	178	17/06/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	19/2013	20/06/13	179	20/06/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	20/2013	20/06/13	180	20/06/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	21/2013	26/06/13	194	26/06/13	FM025A/10	Monsampietro M.	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	22/2013	26/06/13	195	26/06/13	FM020A/10	Altidona (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	23/2013	26/06/13	196	26/06/13	FM022A/10	Fermo (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	24/2013	26/06/13	197	26/06/13	MC032A/10	Cingoli (MC)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	25/2013	28/06/13	204	28/06/13	FM029A/10	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	26/2013	28/06/13	205	28/06/13	FM027A/10	Montefortino (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	27/2013	28/06/13	206	28/06/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	28/2013	28/06/13	207	28/06/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	29/2013	04/07/13	211	04/07/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	30/2013	05/07/13	212	05/07/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	31/2013	05/07/13	213	05/07/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	32/2013	10/07/13	230	10/07/13	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	33/2013	10/07/13	231	10/07/13	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	34/2013	10/07/13	232	10/07/13	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	35/2013	10/07/13	233	10/07/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	36/2013	15/07/13	234	15/07/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL
Decreto	37/2013	29/07/13	257	29/07/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	38/2013	30/07/13	258	30/07/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	39/2013	30/07/13	259	30/07/13	PU048A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	40/2013	30/07/13	260	30/07/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara

Atto			Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
Tipologia	n.	Data	n.	Data			
Decreto	41/2013	01/08/13	261	01/08/13	FM027A/10	Montefortino (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	42/2013	06/08/13	272	06/08/13	MC032A/10	Cingoli (MC)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	43/2013	09/08/13	279	09/08/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici
Decreto	44/2013	09/09/13	285	09/09/13	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	45/2013	16/09/13	291	16/09/13	AP018A/10	Ascoli Piceno	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	46/2013	25/09/13	301	25/09/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	47/2013	25/09/13	305	25/09/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	48/2013	27/09/13	307	27/09/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Perizia di variante n. 1
Decreto	49/2013	09/10/13	317	09/10/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	50/2013	11/10/13	322	11/10/13	AP015A/10	Force (AP)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	51/2013	16/10/13	328	16/10/13	FM025A/10	Monsampietro M.	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	52/2013	16/10/13	331	16/10/13	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	53/2013	16/10/13	332	16/10/13	MC032A/10	Cingoli (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	54/2013	18/10/13	336	18/10/13	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	55/2013	18/10/13	337	18/10/13	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	56/2013	18/10/13	338	18/10/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara
Decreto	57/2013	22/10/13	339	22/10/13	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	58/2013	29/10/13	358	29/10/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	59/2013	29/10/13	359	29/10/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	60/2013	04/11/13	360	04/11/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Quadro Economico rimodulato
Decreto	61/2013	08/11/13	371	08/11/13	FM021A/10	Campofilone (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	62/2013	12/11/13	372	12/11/13	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	63/2013	15/11/13	383	15/11/13	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	64/2013	15/11/13	388	15/11/13	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	65/2013	15/11/13	389	15/11/13	FM025A/10	Monsampietro M.	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	66/2013	15/11/13	390	15/11/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo
Decreto	67/2013	20/11/13	391	20/11/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Presa d'atto studio e Liquidazione spese per incarichi tecnici
Decreto	68/2013	21/11/13	395	21/11/13	AP015A/10	Force (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	69/2013	22/11/13	396	22/11/13	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	70/2013	22/11/13	403	22/11/13	AP015A/10	Force (AP)	Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara
Decreto	71/2013	26/11/13	408	26/11/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	72/2013	26/11/13	409	26/11/13	FM029A/10	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	73/2013	02/12/13	424	02/12/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL
Decreto	74/2013	02/12/13	425	02/12/13	FM020A/10	Altidona (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	75/2013	02/12/13	426	02/12/13	PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	76/2013	02/12/13	427	02/12/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	77/2013	05/12/13	443	05/12/13	FM022A/10	Fermo (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	78/2013	05/12/13	444	05/12/13	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Progetto Definitivo

Atto			Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
Tipologia	n.	Data	n.	Data			
Decreto	79/2013	05/12/13	446	05/12/13	FM029A/10	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	80/2013	05/12/13	447	05/12/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	81/2013	06/12/13	459	06/12/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	82/2013	06/12/13	460	06/12/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	83/2013	12/12/13	475	12/12/13	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo
Decreto	84/2013	12/12/13	476	12/12/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL
Decreto	85/2013	12/12/13	477	12/12/13	FM020A/10	Altidona (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	86/2013	13/12/13	478	13/12/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo
Decreto	87/2013	13/12/13	487	13/12/13	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Autorizzazione incarico supporto al RUP
Decreto	88/2013	13/12/13	488	13/12/13	FM022A/10	Fermo (FM)	Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo e procedure di gara
Decreto	89/2013	13/12/13	489	13/12/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006
Decreto	90/2013	13/12/13	490	13/12/13	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006
Decreto	91/2013	16/12/13	491	16/12/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006
Decreto	92/2013	18/12/13	499	18/12/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	93/2013	18/12/13	500	18/12/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	94/2013	18/12/13	501	18/12/13	PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	95/2013	19/12/13	506	19/12/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Liquidazione incarico pubblicazione bando di gara
Decreto	96/2013	19/12/13	507	19/12/13	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	97/2013	21/12/13	517	21/12/13	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	98/2013	21/12/13	518	21/12/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Approvazione Progetto Definitivo
Decreto	99/2013	21/12/13	519	21/12/13	FM021A/10	Campofilone (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	100/2013	24/12/13	525	24/12/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	101/2013	31/12/13	536	31/12/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	102/2013	31/12/13	537	31/12/13	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	103/2013	31/12/13	538	31/12/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara
Decreto	001/2014	20/01/14	28	20/01/14	AP018A/10	Ascoli Piceno	Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara
Decreto	002/2014	20/01/14	29	20/01/14	AP018A/10	Ascoli Piceno	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	003/2014	20/01/14	30	20/01/14	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006 - Rettifica
Decreto	004/2014	23/01/14	33	23/01/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	005/2014	23/01/14	34	23/01/14	FM027A/10	Montefortino (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	006/2014	24/01/14	35	24/01/14	PU048A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	007/2014	24/01/14	36	24/01/14	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	008/2014	28/01/14	44	28/01/14	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	009/2014	03/02/14	68	03/02/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.

Atto			Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
Tipologia	n.	Data	n.	Data			
Decreto	010/2014	03/02/14	69	03/02/14	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Autorizzazione incarico sorveglianza archeologica
Decreto	011/2014	03/02/14	70	03/02/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	012/2014	18/02/14	101	18/02/14	FM027A/10	Montefortino (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	013/2014	26/02/14	111	26/02/14	FM025A/10	Monsampietro M.	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	014/2014	26/02/14	112	26/02/14	AN002A/10	Genga (AN)	Autorizzazione, in sanatoria, indagini specialistiche
Decreto	015/2014	26/02/14	113	26/02/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione incarico sorveglianza archeologica
Decreto	016/2014	26/02/14	114	26/02/14	AN004A/10	Sirolo (AN)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici aggiuntivi
Decreto	017/2014	26/02/14	115	26/02/14	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Autorizzazione incarico sorveglianza archeologica
Decreto	018/2014	03/03/14	123	03/03/14	FM020A/10	Altidona (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	019/2014	03/03/14	124	03/03/14	PU048A/10	Pesaro (PU)	Autorizzazione indagini specialistiche
Decreto	020/2014	03/03/14	125	03/03/14	FM020A/10	Altidona (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	021/2014	11/03/14	142	11/03/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL
Decreto	022/2014	13/03/14	150	13/03/14	FM022A/10	Fermo (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	023/2014	13/03/14	151	13/03/14	PU047A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	024/2014	13/03/14	152	13/03/14	FM025A/10	Monsampietro M.	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	025/2014	14/03/14	157	14/03/14	AN004A/10	Sirolo (AN)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	026/2014	14/03/14	158	14/03/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione incarico collaudo statico
Decreto	027/2014	14/03/14	159	14/03/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Autorizzazione incarico collaudo statico
Decreto	028/2014	21/03/14	169	21/03/14	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche, 1a Rata
Decreto	029/2014	21/03/14	170	21/03/14	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Liquidazione spese per incarichi tecnici, 1a Rata
Decreto	030/2014	21/03/14	172	21/03/14	FM029A/10	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	031/2014	21/03/14	173	21/03/14	FM022A/10	Fermo (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	032/2014	27/03/14	184	27/03/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 3 e disposizione di pagamento 3 SAL
Decreto	033/2014	03/04/14	191	03/04/14	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Perizia di variante n. 1
Decreto	034/2014	10/04/14	210	10/04/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	035/2014	11/04/14	214	11/04/14	PU049A/10	Piobbico (PU)	Autorizzazione, in sanatoria, lavori in economia
Decreto	036/2014	11/04/14	215	11/04/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici aggiuntivi
Decreto	037/2014	14/04/14	219	14/04/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	038/2014	14/04/14	220	14/04/14	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Perizia di variante n. 1
Decreto	039/2014	22/04/14	232	22/04/14	AP015A/10	Force (AP)	Autorizzazione procedure di espropri ed asservimenti
Decreto	040/2014	09/05/14	258	09/05/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL
Decreto	041/2014	09/05/14	259	09/05/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 4 e disposizione di pagamento 4 SAL
Decreto	042/2014	12/05/14	261	12/05/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Liquidazione quota parte spese per indagini specialistiche
Decreto	043/2014	12/05/14	262	12/05/14	PU048A/10	Pesaro (PU)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	044/2014	13/05/14	264	13/05/14	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	045/2014	16/05/14	271	16/05/14	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione spese per lavori in economia
Decreto	046/2014	20/05/14	276	20/05/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	047/2014	20/05/14	277	20/05/14	FM022A/10	Fermo (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL

Atto			Prot.		Codice intervento	In Comune	Descrizione
Tipologia	n.	Data	n.	Data			
Decreto	048/2014	27/05/14	285	27/05/14	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	049/2014	06/06/14	301	06/06/14	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	050/2014	11/06/14	302	11/06/14	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL
Decreto	051/2014	11/06/14	303	11/06/14	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo
Decreto	052/2014	11/06/14	304	11/06/14	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP)	Liquidazione spese per incarichi tecnici, 1a Rata
Decreto	053/2014	13/06/14	321	13/06/14	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	054/2014	13/06/14	322	13/06/14	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.
Decreto	055/2014	13/06/14	323	13/06/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Liquidazione spese per indagini specialistiche
Decreto	056/2014	13/06/14	324	13/06/14	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo
Decreto	057/2014	18/06/14	332	18/06/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL

5. ACCREDITAMENTI SULLA CONTABILITA' SPECIALE AL 24 GIUGNO 2014

Come richiamato, gli importi programmati per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 - elenco "A1" ed elenco "A2" dell'accordo di programma, ammontavano complessivamente ad €. 56.427.838,75 di cui:

- €. 35.900.000,00 con fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191;
- €. 20.527.838,75 quale cofinanziamento regionale, definito con risorse derivanti da varie fonti di natura regionale;

In merito al finanziamento statale (fondi MATTM, di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191), al 24 giugno 2014 risulta accreditato solo l'importo pari ad a € 5.130.626,62.

La più volte citata Deliberazione CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 è intervenuta a copertura di quota parte del finanziamento statale rimasto scoperto, ed ovvero per una quota complessiva pari ad Euro 13.579.373,38 al momento solo parzialmente erogata.

I primi accreditamenti da parte del MATTM sono intervenuti a partire da fine giugno del 2011, e sono avvenuti come segue:

- -1° accreditamento : di €. 569.023,88 in data 23.06.2011
- -2° accreditamento : di €. 2.544.521,71 in data 15.12.2011
- -3° accreditamento : di € 1.046.153,85 in data 25.09.2012 (CIPE)
- -4° accreditamento : di € 2.017.081,03 in data 18.10.2012
- -5° accreditamento : di € 34.077,00 in data 07.10.2013 (CIPE)
- -6° accreditamento : di € 142.938,99 in data 07.10.2013 (CIPE)
- -7° accreditamento : di € 1.496.831,15 in data 07.10.2013 (CIPE)
- -8° accreditamento : di € 3.400.000,00 in data 05.11.2013 (CIPE)
- -9° accreditamento : di € 2.356.418,08 in data 05.11.2013 (CIPE)

per un totale di € 13.607.045,69 di cui € 5.130.626,62 quale quota parte del finanziamento programmato a carico del MATTM ed € 8.476.419,07 derivante dalla delibera CIPE n. 6/2012.

La Regione Marche non ha ancora effettuato alcun accreditamento.

A seguire, si riporta in tabella un riepilogo delle somme accreditate al 24 giugno 2014:

N.	Data	MATTM	MATTM Su fondi Del. CIPE n. 6/2012	Regione Marche	Importo
1	23/06/2011	€ 569.023,88			€ 569.023,88
2	15/12/2011	€ 2.544.521,71			€ 2.544.521,71
3	25/09/2012		€ 1.046.153,85		€ 1.046.153,85
4	18/10/2012	€ 2.017.081,03			€ 2.017.081,03
5	07/10/2013		€ 34.077,00		€ 34.077,00
6	07/10/2013		€ 142.938,99		€ 142.938,99
7	07/10/2013		€ 1.496.831,15		€ 1.496.831,15
8	05/11/2013		€ 3.400.000,00		€ 3.400.000,00
9	05/11/2013		€ 2.356.418,08		€ 2.356.418,08
		€ 5.130.626,62	**€ 8.476.419,07**	**€ 0,00**	**€ 13.607.045,69**

In merito ai fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012, tenuto conto di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica con nota del 27 novembre 2012 n. 4822, inerente la presa d'atto degli interventi del 26 ottobre 2012, si osserva che risultano stanziati a favore dell'Accordo di Programma MATTM - Regione Marche complessivi Euro 13.579.373,38.

Attualmente risulta accreditato in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale quota parte di tale somma, l'importo complessivo di Euro 8.476.419,07, pari al 62,42 % di quanto stanziato con la delibera n. 6/2012.

Rimane da accreditare il valore residuo dei fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012, pari a Euro 5.102.954,31.

Resta altresì da definire, da parte dei soggetti sottoscrittori l'Accordo, modi e tempi di messa in disponibilità del Commissario della restante somma necessaria per dare attuazione alla parte restante del programma degli interventi di cui all'allegato 1, tab. A1, dell'Accordo di Programma del 25 novembre, ed ovvero:

- Euro 17.190.000,00

  (stante gli attuali impegni assunti con l'Accordo di Programma del 25 novembre)

- Euro 13.600.000,00

  (laddove si pervenga alla stipula dell'Atto Integrativo che recepisce la riduzione del 10% richiesta dal MATTM con propria nota n. 6824/TRI/DI del 2.03.2011)

Si evidenzia inoltre che la dinamica di erogazione dei fondi, molto lenta rispetto quanto inizialmente previsto, associata peraltro spesso ad una mancanza di informazioni sulla loro possibile tempistica, ha condizionato molto la fase di attuazione degli interventi, rallentandola sensibilmente.

Infatti il Commissario, gestore della contabilità speciale vincolata n. 5621, ha dovuto centellinare l'assunzione di impegni proprio per evitare di ritrovarsi, suo malgrado, in situazioni di mancanza di cassa a fronte di una eventuale insorgenza di impegni economici da onorare.

In tal senso, a seguire si riporta in grafico il confronto tra l'entità delle somme progressivamente accreditate sulla contabilità speciale vincolata n. 5621 ed il relativo andamento degli importi impegnati dal Commissario per l'attuazione degli interventi (quest'ultimo dato è riferito all'importo, progressivamente sommato, dei quadri economici dei progetti esecutivi approvati, su cui sono state autorizzate le conseguenti procedure di gara).



6. STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI AL 24 GIUGNO 2014

6.1. INTERVENTI MAGGIORMENTE PRIORITARI ATTIVATI SUI FONDI DISPONIBILI

Come descritto nel precedentemente paragrafo 3.2, considerando le priorità espresse con comunicazione in data 20/02/2012 dell'Assessore alla Difesa del Suolo della Regione Marche al MATTM, in conseguenza della citata riunione del 30/01/2012, si è quindi convenuto con la regione Marche di avviare le fasi di attuazione del programma selezionando allo scopo i primi interventi in elenco fino alla concorrenza dell'importo complessivo delle somme a quel momento disponibili e/o impegnate (Euro 5.130.626,62).

Ciò di fatto ha condotto alla individuazione dei primi 12 interventi (che diventano poi 14 in conseguenza della scomposizione in tre distinti interventi dell'intervento MC031A/10), in quanto indicati dalla Regione Marche come maggiormente prioritari, per un importo complessivo pari ad Euro 5.500.000,00 (ovvero comprensivi di Euro *369.373,38 a valere su quota parte dell'intervento previsto in comune di Force, quest'ultime relative alle risorse di cui alla Del. CIPE n. 6/2012).*

Al 24 giugno 2014 lo stato di avanzamento di tali n. 14 interventi, sinteticamente rappresentato, è il seguente:

- N. 8 Ultimati
- N. 6 In corso di esecuzione

A seguire si descrive in dettaglio lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, valutato alla data del 24 giugno 2014:

Codice	Prov.	Comune	Importo	Approv. Prog. Definitivo	Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara	Bando di gara / Lettere invito	Aggiudicaz. Provv.	Aggiudicaz. Definitiva	Contratto	Consegna lavori	Ultimazione lavori
AN002A/10	AN	Genga	400.000	29/06/2012	28/09/2012	20/12/2012	09/05/2013	11/07/2013	26/07/2013	16/10/2013	**09/11/2013**
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	300.000	30/07/2012					Somma urgenza	22/10/2012	**18/06/2013**
AP015A/10	MC	Force	1.500.000	11/10/2013	21/11/2013	30/11/2013	11/03/2014	15/03/2014	24/06/2014	**22/04/2014**	
AP019A/10	AP	Spinetoli	400.000	10/06/2013	10/07/2013	18/09/2013	04/10/2013	19/11/2013	21/01/2014	**06/03/2014**	
FM021A/10	FM	Campofilone	300.000	08/11/2013	21/12/2013	12/02/2014	11/03/2014	08/04/2014	20/06/2014	**23/06/2014**	
FM024A/10	FM	Lapedona	700.000	30/11/2012	12/03/2013	09/04/2013	07/05/2013	19/06/2013	10/09/2013	04/11/2013	**04/04/2014**
FM027A/10	FM	Montefortino	400.000	28/06/2013	01/08/2013	16/09/2013	30/09/2013	07/11/2013	20/12/2013	**28/04/2014**	
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	300.000	14/06/2013	10/07/2013	31/07/2013	26/08/2013	02/10/2013	15/11/2013	**06/03/2014**	
MC031A-1/10	MC	Macerata e Montecassiano	169.000	06/08/2012	16/11/2012	06/12/2012	19/12/2012	28/01/2013	28/03/2013	10/07/2013	**4/10/2013**
MC031A-2/10	MC	Macerata e Corridonia	200.000	06/08/2012	16/11/2012	06/12/2012	19/12/2012	28/01/2013	28/03/2013	22/07/2013	**29/05/2014**
MC031A-3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	231.000	06/08/2012	16/11/2012	06/12/2012	19/12/2012	28/01/2013	28/03/2013	**22/07/2013**	
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	100.000	27/07/2012	28/01/2013	07/05/2013	10/06/2013	01/08/2013	07/10/2013	09/09/2013	**09/10/2013**
PU040A/10	PU	Borgo Pace	300.000	31/07/2012	07/12/2012	19/12/2012	11/02/2013	08/03/2013	21/05/2013	10/07/2013	**07/10/2013**
PU049A/10	PU	Piobbico	200.000	09/07/2012	14/11/2012	13/04/2013	30/04/2013	08/06/2013	20/06/2013	03/07/2013	**30/09/2013**

6.2. INTERVENTI ATTIVATI SUI FONDI DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 6/2012

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi.

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento.

Complessivamente si tratta di n. 19 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 13.210.000,00.

A questi interventi ed al loro relativo importo va inoltre sommato l'importo di Euro 369.373,38 posto quale quota parte a completamento dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), di cui al paragrafo precedente, il che porta il valore del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012 a complessivi Euro 13.579.373,38.

Al 24 giugno 2014 lo stato di avanzamento di tali n. 19 interventi, sinteticamente rappresentato, è il seguente:

- N. 19 In corso di esecuzione

A seguire si descrive in dettaglio lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, valutato alla data del 24 giugno 2014:

Codice	Prov.	Comune	Importo	Approv. Prog. Definitivo	Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara	Bando di gara / Lettere invito	Aggiudicaz. Provv.	Aggiudicaz. Definitiva	Contratto	Consegna lavori	Ultimazione lavori
MC038A/10	MC	Porto Recanati	4.210.000	05/12/2013	19/12/2013	27/12/2013	22/01/2014	18/04/2014	11/06/2014	**11/06/2014**	
MC037A/10	MC	CastelSAng. Nera	300.000	21/12/2013	31/12/2013	29/01/2014	18/02/2014	13/03/2014	24/04/2014	**06/06/2014**	
PU048A/10	PU	Pesaro	800.000	26/03/2013	30/07/2013	08/10/2013	23/10/2013	18/11/2013	30/12/2013	**12/02/2014**	
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	600.000	18/12/2013	24/12/2013	28/12/2013	18/01/2014	07/02/2014	18/04/2014	**05/05/2014**	
PU051A/10	PU	S. Ippolito	300.000	02/12/2013	18/12/2013	20/12/2013	30/12/2013	20/02/2014	18/03/2014	**24/06/2014**	
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	800.000	26/11/2013	05/12/2013	13/12/2013	23/12/2013	30/12/2013	19/03/2014	**05/05/2014**	
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	300.000	18/10/2013	15/11/2013	29/11/2013	16/12/2013	25/03/2014	16/05/2014	**09/06/2014**	
MC032A/10	MC	Cingoli	800.000	06/08/2013	16/10/2013	28/10/2013	19/11/2013	25/11/2013	30/12/2013	**13/02/2014**	
FM020A/10	FM	Altidona	300.000	02/12/2013	12/12/2013	17/12/2013	30/12/2013	30/12/2013	14/02/2014	**07/05/2014**	
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	1.100.000	22/10/2013	15/11/2013	29/11/2013	19/12/2013	21/01/2014	22/05/2014	**07/05/2014**	
PU047A/10	PU	Pesaro	800.000	14/06/2013	30/07/2013	04/11/2013	06/12/2013	16/01/2014	06/03/2014	**16/04/2014**	
AN004A/10	AN	Sirolo	750.000	26/11/2013	05/12/2013	11/12/2013	10/01/2014	23/01/2014	10/03/2014	**19/03/2014**	
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	400.000	10/06/2013	18/10/2013	14/11/2013	02/12/2013	03/12/2013	29/04/2014	**29/04/2014**	

Codice	Prov.	Comune	Importo	Approv. Prog. Definitivo	Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara	Bando di gara / Lettere invito	Aggiudicaz. Provv.	Aggiudicaz. Definitiva	Contratto	Consegna lavori	Ultimazione lavori
AP017A/10	AP	San Benedetto	500.000	12/11/2013	22/11/2013	26/11/2013	05/12/2013	16/12/2013	10/02/2014	**10/03/2014**	
FM022A/10	FM	Fermo	200.000	05/12/2013	13/12/2013	18/12/2013	30/12/2013	30/12/2013	03/03/2014	**16/04/2014**	
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	270.000	21/12/2013	31/12/2013	19/03/2014	28/04/2014	28/04/2014	03/06/2014	**23/06/2014**	
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	200.000	16/10/2013	15/11/2013	28/11/2013	10/12/2013	30/12/2013	17/02/2014	**30/04/2014**	
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	180.000	29/10/2013	06/12/2013	11/12/2013	16/01/2014	17/02/2014	02/04/2014	**15/04/2014**	
PU045A/10	PU	Montelabbate	400.000	18/12/2013	31/12/2013	24/02/2014	10/03/2014	21/03/2014	14/05/2014	**12/06/2014**	

6.3. SINTESI COMPLESSIVA SUGLI INTERVENTI ATTIVATI

Alla data del 24 giugno 2014 risultano pertanto complessivamente attivati n. 33 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 18.710.000.

Ovvero, risultano attivati tutti gli interventi per cui è stata possibile definire la copertura finanziaria, derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale accredito diretto da parte del MATTM, e dalle somme stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012.

Per tali n. 33 interventi, già alla data del 31/12/2013 risultava interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto.

Di questi interventi inoltre, alcuni sono in stato di aggiudicazione, in corso di esecuzione e, in n. 8 casi, già ultimati.

Al 24 giugno 2014 lo stato di avanzamento di tali n. 33 interventi, sinteticamente rappresentato, è il seguente:

- N. 8 Ultimati
- N. 25 In corso di esecuzione

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi valutato alla data del 24/06/2014.

Per ognuno di tali interventi si rappresentano altresì anche le modalità di espletamento delle attività tecnico amministrative di cui agli incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163/2006, ovvero se le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo sono interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazione stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità (Int.), ovvero se l'ente avvalso risulta autorizzato ad avvalersi di professionisti esterni per lo svolgimento di tali attività (Ext).

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso		Stato avanzamento
AN002A/10	AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	disgaggi e barriere paramassi	400.000	Comune di Genga	INT	Ultimati
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4	Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS)	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	INT	Ultimati
AP015A/10	MC	Force	Versante Ovest di Montetorre	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.500.000	Comune di Force (AP)	EXT	In Esecuzione
AP019A/10	AP	Spinetoli	Fiume Tronto	Riparazione argine	400.000	Provincia di Ascoli Piceno	INT	In Esecuzione
FM021A/10	FM	Campofilone	Ponte Nina – Rio Canale	Messa in sicurezza idraulica foce	300.000	Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM)	INT	In Esecuzione
FM024A/10	FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000	Provincia di Fermo	INT	Ultimati
FM027A/10	FM	Montefortino	Capol. - Via Circonvallazione	Opere di sostegno, difesa spondale	400.000	Provincia di Fermo	INT	In Esecuzione
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	Cupaggio	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000	Provincia di Fermo	INT	In Esecuzione
MC031A-1/10	MC	Macerata e Montecassiano	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza	169.000	Provincia di Macerata	INT	Ultimati
MC031A-2/10	MC	Macerata e Corridonia	Fiume Chienti	Manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio	200.000	Provincia di Macerata	INT	Ultimati
MC031A-3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto	231.000	Provincia di Macerata	INT	In Esecuzione

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso		Stato avanzamento
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 F-05-1136/F-05-1099	opere di protezione fenomeni di crollo	100.000	Provincia di Pesaro e urbino	INT	Ultimati
PU040A/10	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	riduzione rischio idrogeologico	300.000	C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU)	INT	Ultimati
PU049A/10	PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000	Comune di Piobbico (PU), Prov. Pesaro Urbino	INT	Ultimati
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	4.210.000	Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE	INT	In Esecuzione
MC037A/10	MC	CastelSAng. Nera	M Rotondo-M-.Prata ESOND R4	Valanghe	300.000	Comune di CastelSAng. Nera	EXT	In Esecuzione
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	INT	In Esecuzione
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000	Comune di Montefalcone App.no	EXT	In Esecuzione
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	Bonifica versante NW	300.000	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino	INT	In Esecuzione
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin, arginature	800.000	Provincia di Fermo	INT	In Esecuzione
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	INT	In Esecuzione
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	800.000	Comune di Cingoli	INT	In Esecuzione
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000	Provincia di Fermo	INT	In Esecuzione
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000	Provincia di Ascoli Piceno	INT	In Esecuzione
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	INT	In Esecuzione
AN004A/10	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000	Comune di Sirolo	EXT	In Esecuzione
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000	Comune di Civitanova Marche	INT	In Esecuzione
AP017A/10	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000	Comune di San Benedetto	EXT	In Esecuzione
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000	Provincia di Fermo	INT	In Esecuzione
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000	Comune di Sassocorvaro	EXT	In Esecuzione
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000	Provincia di Fermo	INT	In Esecuzione
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000	Comune di Macerata Feltria	EXT	In Esecuzione
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000	Comune di Montelabbate	EXT	In Esecuzione

Per la maggior parte di questi interventi, le amministrazioni convenzionate hanno rappresentato che le attività inerenti il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo verranno interamente svolte da una struttura tecnica interna alle amministrazione stesse, nel cui organico sono presenti idonee professionalità.

Di seguito si rappresenta in forma grafica l'incidenza sul totale riferita all'espletamento di tali attività tecnico amministrative nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163/2006.

Per numero di interventi:



Per entità del finanziamento :



Parimenti, di seguito si rappresenta in forma grafica lo stato di avanzamento del livello di attuazione di tali interventi, valutato alla data del 24/06/2014 e con riferimento alle tipologie indicate in tabella:

Per numero di interventi:



Per entità del finanziamento :



6.4. SITUAZIONE FINANZIARIA - IMPORTI EROGATI ED IMPORTI IMPEGNATI

Alla data del 24 giugno 2014 risultano complessivamente attivati n. 33 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 18.710.000.

Ovvero, risultano attivati tutti gli interventi per cui è stata possibile definire la copertura finanziaria, derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale accredito diretto da parte del MATTM, e dalle somme stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012.

Per tali n. 33 interventi, già alla data del 31/12/2013 risultava interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto.

Ciò equivale a dire che per tutti questi interventi risultano integralmente impegnate le somme derivanti dai rispettivi quadri economici dei progetti su cui si stanno eseguendo, o sono già state eseguite, le rispettive gare di appalto.

Ragion per cui risulta complessivamente impegnato un importo totale pari ad Euro 18.710.000,00.

Parimenti, le somme accreditate al 24 giugno 2014 sulla contabilità speciale vincolata n. 5621, sono le seguenti:

- Euro 5.130.626,62 quale accredito diretto da parte del MATTM
- Euro 8.476.419,07 quale quota parte delle somme stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012

Per un totale complessivo pari ad Euro 13.607.045,69.

Pertanto, alla data del 24 giugno 2014, a fronte di un accredito complessivo in contabilità speciale vincolata n. 5621 pari ad Euro 13.607.045,69 corrisponde un impegno di spesa pari ad Euro 18.710.000,00, ovvero con un disavanzo negativo pari ad Euro 5.102.954,31.

A seguire si descrive lo stato degli importi erogati ed impegnati per ognuno dei 33 interventi al momento attivati:

Codice	Prov.	Comune	Ente avvalso	Importo erogato fondi MATTM	Importo erogato fondi Del. CIPE 6/2012	Importo impegnato su fondi MATTM	Importo impegnato su fondi Del. CIPE 6/2012	Disavanzo
AN002A/10	AN	Genga	Comune di Genga	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	Provincia di Ascoli Piceno	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
AP015A/10	MC	Force	Comune di Force (AP)	1.130.626,62	369.373,38	1.130.626,62	369.373,38	0,00
AP019A/10	AP	Spinetoli	Provincia di Ascoli Piceno	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
FM021A/10	FM	Campofilone	Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
FM024A/10	FM	Lapedona	Provincia di Fermo	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
FM027A/10	FM	Montefortino	Provincia di Fermo	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	Provincia di Fermo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
MC031A-1/10	MC	Macerata e Montecassiano	Provincia di Macerata	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00
MC031A-2/10	MC	Macerata e Corridonia	Provincia di Macerata	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
MC031A-3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	Provincia di Macerata	231.000,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Provincia di Pesaro e urbino	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PU040A/10	PU	Borgo Pace	C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PU049A/10	PU	Piobbico	Comune di Piobbico (PU), Prov. Pesaro Urbino	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE	0,00	2.583.698,89	0,00	4.210.000,00	-1.626.301,11

Codice	Prov.	Comune	Ente avvalso	Importo erogato fondi MATTM	Importo erogato fondi Del. CIPE 6/2012	Importo impegnato su fondi MATTM	Importo impegnato su fondi Del. CIPE 6/2012	Disavanzo
MC037A/10	MC	CastelSAng. Nera	Comune di CastelSAng. Nera	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
PU048A/10	PU	Pesaro	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	Comune di Montefalcone App.no	0,00	368.223,12	0,00	600.000,00	-231.776,88
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Provincia di Fermo	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Provincia di Ascoli Piceno	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
MC032A/10	MC	Cingoli	Comune di Cingoli	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
FM020A/10	FM	Altidona	Provincia di Fermo	0,00	184.111,56	0,00	300.000,00	-115.888,44
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	Provincia di Ascoli Piceno	0,00	675.075,72	0,00	1.100.000,00	-424.924,28
PU047A/10	PU	Pesaro	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	0,00	490.964,16	0,00	800.000,00	-309.035,84
AN004A/10	AN	Sirolo	Comune di Sirolo	0,00	460.278,90	0,00	750.000,00	-289.721,10
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Comune di Civitanova Marche	0,00	245.482,08	0,00	400.000,00	-154.517,92
AP017A/10	AP	San Benedetto	Comune di San Benedetto	0,00	306.852,60	0,00	500.000,00	-193.147,40
FM022A/10	FM	Fermo	Provincia di Fermo	0,00	122.741,04	0,00	200.000,00	-77.258,96
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Comune di Sassocorvaro	0,00	165.700,40	0,00	270.000,00	-104.299,60
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	Provincia di Fermo	0,00	122.741,04	0,00	200.000,00	-77.258,96
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Comune di Macerata Feltria	0,00	110.466,94	0,00	180.000,00	-69.533,06
PU045A/10	PU	Montelabbate	Comune di Montelabbate	0,00	245.482,08	0,00	400.000,00	-154.517,92

Importo erogato :	**5.130.626,62**	**8.476.419,07**		
Totale importo erogato	**13.607.045,69**			
Importo impegnato :			5.130.626,62	13.579.373,38
Totale importo impegnato			18.710.000,00	
Disavanzo :				-5.102.954,31

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori. Diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento che la delibera CIPE n. 6/2012, attraverso i suoi atti conseguenti, si è data al fine di garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti.

Effettuata la aggiudicazione degli appalti le spesa si determina in un arco di tempo abbastanza breve, prevedibile per la maggior parte di tali interventi anche in meno di sei mesi e quindi l'obbligo a "pagare" si concentra in un arco di tempo ridotto, non in "anni".

Al rischio di determinare condizioni di "debito" per l'Amministrazione, se non venisse garantito il pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori, con la necessaria tempestiva copertura con l'accreditamento preventivo delle somme si aggiungerebbe il danno, per l'economia reale del territorio, dato dall'accrescersi del "costo" delle opere per gli appaltatori in conseguenza dei ritardi nei pagamenti.

Situazione sino ad oggi scongiurata per tutti gli interventi attivati ed in corso. Rischio che potrebbe però assumere caratteri "concreti" qualora si verificassero ritardi nella erogazione delle restanti somme rispetto quanto previsto dalla Del CIPE n. 6/2012 e dagli atti ad essa conseguenti.

7. ADEMPIMENTI SUGLI O.G.V. DI CUI ALLA PRESA D'ATTO DEL 26 OTTOBRE 2012 – VALUTAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2013

Nella seduta del 26 ottobre 2012 il CIPE ha esaminato e preso atto dell'elenco presentato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concernente gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nei territori del Centro Nord (Regioni Emilia, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto) finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Tra tali interventi figurano pertanto anche quelli comunicati con nota n. 854 del 25/05/2012 dalla Regione Marche – Assessore ai Beni, Tutela e Risanamento Ambientale Gestione Rifiuti, Parchi e Riserve Naturali, Risorse Idriche, Difesa del Suolo e della Costa, Energia e Fonti Rinnovabili, Sistemi Telematici ed Informativi.

Dalla delibera CIPE n. 6/2012 e dalla conseguente presa d'atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012 si rileva e/o si prende atto sostanzialmente, tra le altre, di quanto segue:

- gli interventi che trovano copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 sono i primi 14 e parzialmente il 15° (intervento cod. AP015A/10 in comune di Force -AP) per un importo complessivo di €. 5.130.626,62 tutti accreditati;
- quota parte dei restanti interventi, già programmati con copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, trovano ora copertura sui fondi di cui all'art. 33, c. 3, Legge 183/2011 per € 13.579.373,38 parzialmente accreditati;
- detti fondi, come riportato nella nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica del 27 novembre 2012 n. 4822, saranno accreditati alla Contabilità speciale intestata al Commissario con le modalità e secondo il criterio dello stato di avanzamento degli interventi, in analogia con quanto previsto al punto 7.3 della Delibera n. 8/2012;
- l'intero programma costruttivo, di cui alla delibera CIPE n. 6/2012 ed alla conseguente presa d'atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012, **dovrà definire obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2013**, pena la revoca dei finanziamenti!

La nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. 1859 dell'11 febbraio 2013, laddove chiarisce che: *"...non è impedito ai Commissari Straordinari di procedere alla formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento..."*, ha consentito pur in attesa del completo trasferimento delle risorse, l'approvazione dei relativi progetti anche oltre le somme effettivamente accreditate.

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori. Diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento che la delibera CIPE n. 6/2012, attraverso i suoi atti conseguenti, si è data al fine di garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti e che le normative europee sanciscono a carico delle Amministrazioni.

Ciò premesso, preso atto di quanto disposto dalla delibera CIPE n. 6/2012 e dagli atti ad essa conseguenti, il Commissario ha posto in essere le attività connesse alla attuazione degli interventi di cui alla presa d'atto degli elenchi degli interventi del 26 ottobre 2012.

Per tali interventi sono state quindi avviate le varie fasi istruttorie e la relativa raccolta documentale che hanno poi portato alla stipula delle relative Ordinanze di avvalimento e delle conseguenti Convenzioni di avvalimento, nonché l'individuazione dei vari Responsabili del procedimento.

Complessivamente si tratta di n. 19 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 13.210.000,00.

A questi interventi ed al loro relativo importo va inoltre sommato l'importo di Euro 369.373,38 posto quale quota parte a completamento dell'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force (AP), di cui al paragrafo precedente, il che porta il valore del finanziamento di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012 a complessivi Euro 13.579.373,38.

Per tali n. 20 interventi (considerato anche l'intervento in cod. AP015A/10 in comune di Force), alla data del **31/12/2013** risultava interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto.

Di questi interventi inoltre, a tale data, alcuni erano in fase di gara, alcuni risultavano già aggiudicati e, in n. 2 casi, risultava stipulato il contratto di appalto.

A seguire si descrive lo stato di avanzamento di ognuno di tali interventi, considerando anche l'intervento cod. AP015A/10 in comune di Force, **valutato alla data del 31/12/2013**.

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
AP015A/10	MC	Force	Versante Ovest di Montetorre	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	369.373,38 (1.500.000)	Comune di Force (AP)	In Gara
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	4.210.000	Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE	In Gara
MC037A/10	MC	CastelSAng. Nera	M Rotondo-M-.Prata ESOND R4	Valanghe	300.000	Comune di CastelSAng. Nera	Prog. Ultimata Gara Autorizzata
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. naz.	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Contratto
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000	Comune di Montefalcone App.no	In Gara
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	Bonifica versante NW	300.000	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino	Lavori Aggiudicati
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin, arginature	800.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	Lavori Aggiudicati
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	800.000	Comune di Cingoli	Contratto
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	AP-Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000	Provincia di Ascoli Piceno	Lavori Aggiudicati
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Lavori Aggiudicati
AN004A/10	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000	Comune di Sirolo	In Gara
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000	Comune di Civitanova Marche	Lavori Aggiudicati
AP017A/10	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000	Comune di San Benedetto	Lavori Aggiudicati
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000	Comune di Sassocorvaro	Prog. Ultimata Gara Autorizzata

Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	Stato avanzamento
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000	Provincia di Fermo	Lavori Aggiudicati
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000	Comune di Macerata Feltria	In Gara
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000	Comune di Montelabbate	Prog. Ultimata Gara Autorizzata

Di seguito si rappresenta in forma grafica lo stato di avanzamento del livello di attuazione di tali interventi, **valutato alla data del 31/12/2013** e con riferimento alle tipologie indicate in tabella:

Per numero di interventi:



Per entità del finanziamento :



8. ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 111, L. 147/2013

Con la legge n. 147 del 27/12/2013 si è data indicazione ai soggetti attuatori degli Accordi di programma in essere di destinare le risorse disponibili in contabilità speciale, nonché le risorse rese disponibili dalle delibere CIPE n. 6/2012 e 8/2012, alla attuazione di interventi immediatamente cantierabili.

In particolare, al riguardo, l'art. 1, comma 111 della citata legge riporta testualmente quanto segue:

"Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. ... OMISSIS ..."

In ottemperanza al disposto della citata norma, nonché in risposta alla nota ministeriale n. 4563/TRI del 11/02/2014, il Commissario con propria nota prot. n. 099 del 14/02/2014 ha comunicato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che alla data del 31/12/2013 risultavano impegnate tutte le risorse esistenti sulla contabilità speciale vincolata n. 5621.

Parimenti si rappresentava che, in attuazione di quanto comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica con nota del 27 novembre 2012 n. 4822 e poi dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica con nota prot. 1859 dell'11 febbraio 2013, risultavano al 31/12/2013 complessivamente impegnate risorse in misura sensibilmente superiore alle risorse a quella data disponibili.

Infatti, risultavano attivati tutti gli interventi per cui era stata possibile definire la copertura finanziaria, derivante dalle somme disponibili in contabilità speciale vincolata n. 5621, quale accredito diretto da parte del MATTM (Euro 5.130.626,62), e dalle somme stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012 (Euro 13.579.373,38). **Ovvero, n. 33 interventi per un importo complessivo pari ad Euro 18.710.000**.

Per tali n. 33 interventi, alla data del 31/12/2013 risultava interamente conclusa la fase progettuale, verificati gli schemi degli atti di gara prodotti ed emessa l'autorizzazione ad indire le relative gare d'appalto. Di questi interventi, peraltro, alcuni erano in stato di aggiudicazione, in corso di esecuzione e, in n. 6 casi, già ultimati.

Al 31/12/2013 lo stato di avanzamento di tali n. 33 interventi, sinteticamente rappresentato, era il seguente:

- N. 6 Ultimati
- N. 3 In corso di esecuzione
- N. 4 Contratti già stipulati
- N. 11 Lavori aggiudicati
- N. 5 In corso le procedure di gara
- N. 4 Progetto esecutivo approvato e gara autorizzata

Pertanto, al 31/12/2013, a fronte di un accredito complessivo in contabilità speciale vincolata n. 5621 pari a :

- Euro 5.130.626,62 quale accredito diretto da parte del MATTM
- Euro 8.476.419,07 quale quota parte delle somme stanziate dalla Delibera CIPE n. 6/2012

per un totale complessivo pari ad **Euro 13.607.045,69**, corrispondeva un impegno di spesa pari ad **Euro 18.710.000,00**, ovvero con un **disavanzo negativo** pari ad **Euro 5.102.954,31**, corrispondente al valore residuo dei fondi di cui alla Delibera CIPE n. 6/2012, ancora da accreditare.

9. CRONOPROGRAMMA ATTUATIVO AL 24 GIUGNO 2014

Sulla base degli atti emessi dal Commissario, nonché di comunicazioni al riguardo fornite dagli enti avvalsi circa le previsioni attuative degli interventi, è stato redatto il seguente cronoprogramma attuativo:



10. RENDICONTO GENERALE DELLA CONTABILITA' SPECIALE E SITUAZIONE DI CASSA IN TRASFERIMENTO

ALLEGATO 6

11. CRITICITA'

Si ritiene opportuno segnalare che buona parte della attività sino ad ora svolta potrebbe essere condizionata o compromessa dal mancato accreditamento tempestivo delle rimanenti risorse previste dalla delibera CIPE n. 6/2012.

Parimenti, va segnalato che non risultano ancora avviati tutti gli interventi indicati nella citata nota della Regione Marche 854/2012 quali privi di copertura finanziaria, ed ovvero :

- n. 18 interventi per Complessivi Euro 13.600.000,00 (indicate come "*Risorse residue da reperire per ulteriore fase del programma*");
- n. 3 + (1) interventi per Complessivi Euro 3.590.000,00 (indicate come "*Risorse residue da reperire per fase programmatica (10%)*");

stante la perdurante mancanza di copertura finanziaria degli stessi, protratta fino al periodo in questione, associata ad una mancanza di comunicazioni, da parte dei soggetti istituzionali sottoscrittori dell'accordo di Programma, su possibili prospettive di finanziamento futuro.

Si rappresenta la necessità che i soggetti sottoscrittori l'Accordo giungano quanto prima alla stipula dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma del 25 novembre 2010, come peraltro richiesto dal MATTM con propria nota n. 6824/TRI/DI del 2 marzo 2011, nonché pre-concordato in linea di massima nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012.

In particolare, va osservato che la Regione Marche nel corso del citato Comitato, ha riferito in merito alla "*possibilità di traslocare, in sede di stipula dell'Atto Integrativo, alcuni interventi ricadenti nella tabella 1 dell'allegato 1 all'Accordo (quota Stato)*" su altre fonti di finanziamento o in quota programmatica, in conseguenza di una eventuale rivalutazione delle priorità.

Pertanto, il Commissario ha ritenuto opportuno attendere, prima di procedere con l'attivazione dei restanti interventi, la stipula dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma ed il conseguente consolidamento del quadro degli interventi, proprio nell'intento di non creare difficoltà alla Regione Marche nel caso in cui, a seguito della rivalutazione delle priorità, fosse stato loro necessario modificare tale elenco di interventi.

Infatti, si sarebbe potuto procedere con la stipula delle relative Convenzioni, previa individuazione dell'amministrazione in avvalimento, con la condizione che le stesse si sarebbero attivate in merito alla cronotempistica di attuazione ed impegni di spesa solo a seguito della avvenuta disponibilità in contabilità speciale vincolata n. 5621 della somma necessaria alla copertura economica dell'intervento. Ma ciò avrebbe poi vincolato la Regione Marche nell'ambito delle proprie valutazioni in sede di stesura dell'atto Integrativo.

Per le motivazioni sopra esposte, a partire dalla data del Comitato di Indirizzo e Controllo del 11 luglio 2012 il Commissario, naturalmente nell'ambito del proprio ruolo e responsabilità, ha più volte sollecitato ai rappresentanti di Regione Marche la necessità di dare corso all'Atto Integrativo all'Accordo di Programma.

Infine si osserva che l'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di programma, con il riconoscimento di urgenza e priorità per gli interventi in esso previsti, non consente alcuna motivazione nel ritardo della esecuzione delle opere. I danni verificati nel recente passato nuovamente anche nelle Marche, dovrebbero far "diversamente" valutare i costi della prevenzione rispetto quelli, spesso ingenti, connessi al ristoro dei danni conseguenti proprio alla mancata prevenzione.

Con riferimento all'Accordo di Programma, si valuti responsabilmente, da parte di chi regola le norme ed opera le scelte, il rischio collegato alla sospensione di quanto sino ad ora avviato, che potrebbe concretizzarsi qualora si verificasse ritardo nella messa a disposizione delle somme previste, oggi solo in parte accreditate alla contabilità speciale del Commissario. Ovvero, dopo aver operato, con la approvazione dei progetti e l'affidamento dei relativi lavori, sulla base di impegni formalmente assunti da parte dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, si potrebbe ora correre il rischio di non poter onorare alcuni degli impegni assunti e soprattutto garantire la realizzazione delle relative opere.

A questa situazione, di imprevedibilità della disponibilità reale delle risorse per garantire il pagamento delle opere appaltate, ed alle criticità diacroniche precedentemente esposte, si aggiunge ora anche l'avvenuta scadenza del mandato Commissariale, tramite il decreto legge 24 giugno 2014 n. 91. a cui non ha ancora

fatto seguito una decisione da parte delle competenti Autorità sulla opportunità o meno di concedere una proroga alla attività in essere.

Se i ritardi nella attuazione complessiva del programma degli interventi sono universalmente riconosciuti in capo alla responsabilità del mancato accreditamento delle risorse, sembrerebbe opportuno valutare la possibilità che gli incarichi siano tempestivamente prorogati sino al compimento delle opere.

In mancanza di tale proroga, la decisione di trasferire tutte le competenze commissariali alle Regioni potrebbe comportare significative conseguenze, tra le quali si possono enucleare le seguenti:

- un periodo di isteresi e di latenza della operabilità della nascente struttura regionale che eredita le competenze;
- un blocco dei pagamenti alle imprese che hanno concluso le lavorazioni loro richieste o che stanno realizzando i lavori, imprese che, come si sa, potrebbero anche trovarsi in condizioni di sofferenza finanziaria;
- non sarà probabilmente possibile rispettare il termine di pagamento delle fatture di cui sopra entro i termini di legge, per cui è presumibile l'insorgenza di una serie di non utili contenziosi;
- potrebbe essere rallentata l'attuazione dei progetti e, di conseguenza, l'efficacia dell'intervento sul territorio.

Si dovrebbe considerare, nell'assumere decisioni, che è in gioco non soltanto il riequilibrio delle finanze dello Stato, ma anche la vita dei cittadini, la loro salute, la salvaguardia dell'ambiente, la "sopravvivenza" di alcune imprese, l'occupazione.

13. QUESTIONI RELATIVE AL SUBENTRO DEL PRESIDENTE REGIONALE (RIFERIMENTO D.L. 91/2014, art. 10, comma 1)

Danno temuto

Si vuol rappresentare – senza per questo manifestare alcun motivo di sfiducia nella certa capacità del Commissario subentrante – la condizione di pericolo per il territorio della Regione Marche, potenzialmente derivante dalle recenti disposizioni normative che hanno determinato un passaggio di consegne istantaneo, senza possibilità di raccordo progressivo e/o accompagnamento alla nuova gestione.

La complessità del lavoro commissariale finora svolto, consistito in molteplici attività mirate all'attuazione degli interventi precedentemente ascritti dall'Accordo di Programma e dai successivi Atti Integrativi, ha prodotto un'enorme mole di materiale e di documenti (Determine, avvalimenti, corrispondenze, prese d'Atto, progettazioni, studi propedeutici e/o associati, elaborazioni di documentazioni varie, eccetera), la cui conoscenza accurata è fondamentale per la corretta prosecuzione. Conoscenza che non può ottenersi in tempi rapidi ma necessita di approfonditi studi e analisi, oltre che di confronti ormai non possibili in considerazione dello sparuto lasso di tempo (15 giorni, ormai trascorsi) che il Decreto Legge ha disposto per il passaggio di consegne.

Il delicato e fortemente compromesso territorio marchigiano, d'altro canto, sul quale già sono attivi diversi cantieri, non dovrebbe subire un rallentamento dei lavori, considerato che si

tratta – come da mandato – di interventi urgenti e prioritari di mitigazione del dissesto idrogeologico al fine della salvaguardia ambientale, dei beni e della sicurezza delle persone.

Per una sintetica interpretazione delle criticità ambientali e territoriali della regione marchigiana, si rappresenta quanto segue.

Uno scenario complessivo di questa natura, la cui conoscenza non può essere improvvisata né acquisita rapidamente, richiama il dovere civile, anche al di là del lavoro commissariale svolto, di segnalare il possibile rallentamento nell'esecuzione degli interventi nonché il possibile insorgere di ostacoli non prevedibili.

In termini più espliciti, si va profilando uno scenario di DANNO TEMUTO[1] che, nella veste di soggetto che conosce approfonditamente lo stato dei luoghi per avervi intensamente lavorato quale Commissario straordinario, va segnalato.

D'altro canto, va sostenuto il *principio di precauzione*, così come normato all'art. 191 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea e dall'art. 301 del Codice dell'Ambiente, secondo la logica del contrastare una previsione di possibile rischio e pericolo (Rif. Art. 2 del d.lgs. 81/2008).

Attualmente, pur avendo consapevolezza riguardo quanto sopra detto, si ritiene utile attendere un lasso di tempo moderato per verificare la più assoluta fondatezza di tali ipotesi, con la riserva di tradurre la previsione di danno temuto in rappresentazione alle autorità competenti, quale azione cautelare mirata a porre fine alla minaccia – sia essa futura o presente – che potrebbe convertirsi in danno concreto.

Tutto ciò, a difesa dell'operato e della funzione di Commissario straordinario che – com'è dimostrabile dalle attività svolte e dalle documentazioni agli atti – si è articolato secondo le più assolute legalità e celerità e onestà intellettuale(sempre in relazione alle poche deroghe ai tempi di legge, concesse ai Commissari per la mitigazione del dissesto idrogeologico), nonché (e soprattutto) a difesa del territorio marchigiano, dell'ambiente e dei beni e della vita dei cittadini.

Il Commissario straordinario
Antonio Senni

[1] Prevista dall'articolo 1172 del Codice Civile, la denuncia di danno temuto si basa sull'urgenza di provvedere causata dall'esistenza del cosiddetto pericolo nel ritardo. Come richiesto per ogni procedimento cautelare è inoltre necessario che sussista anche una verosimiglianza dell'esistenza del diritto. Si parla di azione di nunciazione perché la denuncia di danno temuto rappresenta un'azione cautelare il cui fine è quello di porre fine a una minaccia – sia essa futura o presente – che potrebbe convertirsi in un danno concreto. La denuncia rappresenta il prodromo a un giudizio ordinario che mira a ottenere un provvedimento di condanna. Dal punto di vista giuridico, in ogni caso, le due azioni sono indipendenti, anche se, allo stato dei fatti, risultano collegate.

All. 1 - ELENCO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO DAL 1/04/2014 AL 24/06/2014

Atto			Prot.		Codice				
Tipologia	n.	Data	n.	Data	intervento	In Comune	Descrizione	All.	Allegati
Decreto	033/2014	03/04/14	191	03/04/14	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Perizia di variante n. 1	No	
Decreto	034/2014	10/04/14	210	10/04/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	035/2014	11/04/14	214	11/04/14	PU049A/10	Piobbico (PU)	Autorizzazione, in sanatoria, lavori in economia	No	
Decreto	036/2014	11/04/14	215	11/04/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici aggiuntivi	No	
Decreto	037/2014	14/04/14	219	14/04/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	038/2014	14/04/14	220	14/04/14	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Perizia di variante n. 1	No	
Decreto	039/2014	22/04/14	232	22/04/14	AP015A/10	Force (AP)	Autorizzazione procedure di espropri ed asservimenti	No	
Decreto	040/2014	09/05/14	258	09/05/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL	No	
Decreto	041/2014	09/05/14	259	09/05/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 4 e disposizione di pagamento 4 SAL	No	
Decreto	042/2014	12/05/14	261	12/05/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Liquidazione quota parte spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	043/2014	12/05/14	262	12/05/14	PU048A/10	Pesaro (PU)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	044/2014	13/05/14	264	13/05/14	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	045/2014	16/05/14	271	16/05/14	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione spese per lavori in economia	No	
Decreto	046/2014	20/05/14	276	20/05/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	047/2014	20/05/14	277	20/05/14	FM022A/10	Fermo (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	
Decreto	048/2014	27/05/14	285	27/05/14	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	049/2014	06/06/14	301	06/06/14	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	050/2014	11/06/14	302	11/06/14	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	
Decreto	051/2014	11/06/14	303	11/06/14	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo	No	
Decreto	052/2014	11/06/14	304	11/06/14	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP	Liquidazione spese per incarichi tecnici, 1a Rata	No	
Decreto	053/2014	13/06/14	321	13/06/14	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	054/2014	13/06/14	322	13/06/14	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	055/2014	13/06/14	323	13/06/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	056/2014	13/06/14	324	13/06/14	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo	No	
Decreto	057/2014	18/06/14	332	18/06/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	

All. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

Atto			Prot.		Codice				
Tipologia	n.	Data	n.	Data	intervento	In Comune	Descrizione	All.	Allegati
Ordinanza	1/2012	18/05/12	40	18/05/12	- - -	- - -	Collaborazione Tecn. Oper. Regione Marche	No	
Decreto	1/2012	18/05/12	41	18/05/12	- - -	- - -	Approv. Linee guida e Convenzione tipo	Si	Linee guida, Conv. Tipo, Cartiglio
Ordinanza	2/2012	12/06/12	53	12/06/12	AN002A/10	Genga (AN)	Avvalimento Comune di Genga (AN)	No	
Ordinanza	3/2012	12/06/12	54	12/06/12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno	No	
Ordinanza	4/2012	12/06/12	55	12/06/12	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU	Avvalimento Provincia Pesaro Urbino	No	
Ordinanza	5/2012	12/06/12	56	12/06/12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Avvalimento Comune Piobbico (PU) + Prov. PU	No	
Ordinanza	6/2012	12/06/12	57	12/06/12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Avvalimento Provincia Fermo	No	
Ordinanza	7/2012	12/06/12	58	12/06/12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Avvalimento C. M. Alto e Medio Metauro + Comune	No	
Convenzione		18/06/12			AN002A/10	Genga (AN)	Commissario, Regione, Comune di Genga (AN)	No	
Convenzione		19/06/12			AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Commissario, Regione, Provincia Ascoli Piceno	No	
Convenzione		19/06/12			PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU	Commissario, Regione, Provincia Pesaro Urbino	No	
Convenzione		19/06/12			PU049A/10	Piobbico (PU)	Commissario, Regione, Comune Piobbico (PU), Prov. PU	No	
Convenzione		19/06/12			FM024A/10	Lapedona (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo	No	
Convenzione		19/06/12			PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Commissario, Regione, C. M. Alto e Medio Metauro + Comune	No	
Decreto	2/2012	29/06/12	73	29/06/12	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Decreto	3/2012	09/07/12	79	09/07/12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Approv. Prog. Definitivo con prescr. e nomina RUP	No	
Decreto	4/2012	16/07/12	91	16/07/12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche e nomina RUP	No	
Ordinanza	8/2012	23/07/12	97	23/07/12	MC031A/10	Vari	Avvalimento Provincia Macerata	No	
Decreto	5/2012	27/07/12	98	27/07/12	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Decreto	6/2012	30/07/12	99	30/07/12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Decreto	7/2012	31/07/12	100	31/07/12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Progetto Definitivo e nomina RUP	No	
Convenzione		31/07/12			MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP	No	
Convenzione		31/07/12			MC031A-2/10	MC, Corridonia	Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP	No	
Convenzione		31/07/12			MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Commissario, Regione, Prov. Macerata e nomina RUP	No	
Decreto	8/2012	06/08/12	113	06/08/12	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	9/2012	06/08/12	114	06/08/12	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	10/2012	06/08/12	115	06/08/12	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Ordinanza	9/2012	27/09/12	133	27/09/12	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno	No	
Ordinanza	10/2012	27/09/12	134	27/09/12	FM021A/10	Campofilone (FM)	Avvalimento C. B. Aso-Tenna-Tronto	No	
Ordinanza	11/2012	27/09/12	135	27/09/12	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Avvalimento Provincia Fermo	No	
Decreto	11/2012	28/09/12	137	28/09/12	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	12/2012	14/11/12	155	14/11/12	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Approvazione Perizia giustificativa, verbale somma urg.	No	
Decreto	13/2012	14/11/12	156	14/11/12	PU049A/10	Piobbico (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	14/2012	16/11/12	170	16/11/12	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	15/2012	16/11/12	171	16/11/12	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	16/2012	16/11/12	172	16/11/12	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	

Ordinanza	12/2012	29/11/12	186	29/11/12	FM027A/10	Montefortino (FM)	Avvalimento Provincia Fermo	No	
Ordinanza	13/2012	29/11/12	187	29/11/12	AP015A/10	Force (AP)	Avvalimento Comune di Force (AP)	No	
Decreto	17/2012	30/11/12	189	30/11/12	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Convenzione		04/12/12			AP019A/10	Spinetoli (AP)	Commissario, Regione, Provincia Ascoli Piceno, nom. RUP	No	
Convenzione		04/12/12			FM021A/10	Campofilone (FM)	Commissario, Regione, C. B. Aso-Tenna-Tronto, nom. RUP	No	
Convenzione		04/12/12			FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP	No	
Convenzione		04/12/12			FM027A/10	Montefortino (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP	No	
Decreto	18/2012	07/12/12	193	07/12/12	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Ordinanza	14/2012	10/12/12	198	10/12/12	- - -	- - -	Agg. Collaborazione Tecn. Oper. Regione Marche	No	
Decreto	19/2012	18/12/12	237	18/12/12	FM021A/10	Campofilone (FM)	Autorizzazione affidamento integrazione geologico-geotecnica	No	
Ordinanza	15/2012	20/12/12	249	20/12/12	MC032A/10	Cingoli (MC)	Avvalimento Comune di Cingoli (MC)	No	
Ordinanza	16/2012	20/12/12	250	20/12/12	PU047A/10	Pesaro (PU)	Avvalimento Provincia Pesaro Urbino	No	
Ordinanza	17/2012	20/12/12	253	20/12/12	PU048A/10	Pesaro (PU)	Avvalimento Provincia Pesaro Urbino	No	
Ordinanza	18/2012	20/12/12	254	20/12/12	PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Avvalimento Comune S. Ippolito (PU) + Prov. PU	No	
Ordinanza	19/2012	20/12/12	255	20/12/12	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Avvalimento Comune di Civitanova Marche (MC)	No	
Convenzione		20/12/12			AP015A/10	Force (AP)	Commissario, Regione, Comune Force (AP) e nomina RUP	No	
Convenzione		20/12/12			MC032A/10	Cingoli (MC)	Commissario, Regione, Comune Cingoli (MC) e nomina RUP	No	
Convenzione		20/12/12			PU047A/10	Pesaro (PU)	Commissario, Regione, Provincia P.U. e nomina RUP	No	
Convenzione		20/12/12			PU048A/10	Pesaro (PU)	Commissario, Regione, Provincia P.U. e nomina RUP	No	
Convenzione		20/12/12			PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Commissario, Regione, Comune S. Ippolito (PU), Prov. PU e nomina RUP	No	
Convenzione		20/12/12			MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Commissario, Regione, Comune Civitanova M. (MC) e nomina RUP	No	
Ordinanza	20/2012	21/12/12	257	21/12/12	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno	No	
Ordinanza	21/2012	21/12/12	258	21/12/12	AP018A/10	Ascoli Piceno	Avvalimento Provincia Ascoli Piceno	No	
Ordinanza	22/2012	21/12/12	259	21/12/12	FM029A/10	Giorgio-Ponzano di F.-Grottaz	Avvalimento Provincia Fermo	No	
Ordinanza	23/2012	21/12/12	260	21/12/12	FM020A/10	Altidona (FM)	Avvalimento Provincia Fermo	No	
Ordinanza	24/2012	21/12/12	262	21/12/12	FM022A/10	Fermo (FM)	Avvalimento Provincia Fermo	No	
Ordinanza	25/2012	21/12/12	263	21/12/12	FM025A/10	Monsampietro M.	Avvalimento Provincia Fermo	No	
Ordinanza	26/2012	21/12/12	264	21/12/12	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Avvalimento Comune di Macerata Feltria (PU)	No	
Ordinanza	27/2012	21/12/12	266	21/12/12	AN004A/10	Sirolo (AN)	Avvalimento Comune di Sirolo (AN)	No	
Ordinanza	28/2012	21/12/12	268	21/12/12	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Avvalimento Comune di Montefalcone App.no (FM)	No	
Ordinanza	29/2012	21/12/12	269	21/12/12	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP	Avvalimento Comune di San Benedetto del tronto (AP)	No	
Ordinanza	30/2012	21/12/12	270	21/12/12	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC	Avvalimento Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC)	No	
Ordinanza	31/2012	21/12/12	271	21/12/12	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Avvalimento Comune di Montelabbate (PU)	No	
Ordinanza	32/2012	21/12/12	272	21/12/12	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Avvalimento Comune di Sassocorvaro (PU)	No	
Ordinanza	33/2012	21/12/12	273	21/12/12	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Avvalimento Comune Porto Recanati (MC) + Reg. Marche	No	
Convenzione		21/12/12			AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Commissario, Regione, Provincia AP e nomina RUP	No	
Convenzione		21/12/12			AP018A/10	Ascoli Piceno	Commissario, Regione, Provincia AP e nomina RUP	No	
Convenzione		21/12/12			FM029A/10	Giorgio-Ponzano di F.-Grottaz	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP	No	
Convenzione		21/12/12			FM020A/10	Altidona (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP	No	

All. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

Convenzione		21/12/12			FM022A/10	Fermo (FM)	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP	No	
Convenzione		21/12/12			FM025A/10	Monsampietro M.	Commissario, Regione, Provincia Fermo e nomina RUP	No	
Convenzione		21/12/12			PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Commissario, Regione, Comune Macerata Feltria (PU) e nomina RUP	No	
Convenzione		21/12/12			AN004A/10	Sirolo (AN)	Commissario, Regione, Comune Sirolo (AN) e nomina RUP	No	
Convenzione		21/12/12			FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Commissario, Regione, Comune Montefalcone App.no (FM) e nomina RUP	No	
Convenzione		21/12/12			AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP	Commissario, Regione, Comune San Benedetto del tronto (AP) e nomina RUP	No	
Convenzione		21/12/12			MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC	Commissario, Regione, Comune Castelsantangelo sul Nera (MC) e nomina RU	No	
Convenzione		21/12/12			PU045A/10	Montelabbate (PU)	Commissario, Regione, Comune Montelabbate (PU) e nomina RUP	No	
Convenzione		21/12/12			PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Commissario, Regione, Comune Sassocorvaro (PU) e nomina RUP	No	
Convenzione		21/12/12			MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Commissario, Regione, Comune Porto Recanati (MC) + Reg. Marche e nomin	No	
Decreto	01/2013	28/01/13	16	28/01/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	02/2013	07/03/13	46	07/03/13	AP015A/10	Force (AP)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No	
Decreto	03/2013	12/03/13	49	12/03/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	04/2013	26/03/13	62	26/03/13	PU048A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	05/2013	27/03/13	65	27/03/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche	No	
Decreto	06/2013	27/03/13	66	27/03/13	FM027A/10	Montefortino (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche	No	
Decreto	07/2013	16/05/13	109	16/05/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	08/2013	16/05/13	110	16/05/13	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	09/2013	16/05/13	111	16/05/13	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	10/2013	05/06/13	147	05/06/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	
Decreto	11/2013	10/06/13	149	10/06/13	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	12/2013	10/06/13	150	10/06/13	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	13/2013	14/06/13	170	14/06/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	14/2013	14/06/13	171	14/06/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	15/2013	14/06/13	173	14/06/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Autorizzazione indagini specialistiche	No	
Decreto	16/2013	14/06/13	174	14/06/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC	Autorizzazione indagini specialistiche	No	
Decreto	17/2013	17/06/13	177	17/06/13	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	18/2013	17/06/13	178	17/06/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione indagini specialistiche	No	
Decreto	19/2013	20/06/13	179	20/06/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No	
Decreto	20/2013	20/06/13	180	20/06/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No	
Decreto	21/2013	26/06/13	194	26/06/13	FM025A/10	Monsampietro M.	Autorizzazione indagini specialistiche	No	
Decreto	22/2013	26/06/13	195	26/06/13	FM020A/10	Altidona (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche	No	
Decreto	23/2013	26/06/13	196	26/06/13	FM022A/10	Fermo (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche	No	
Decreto	24/2013	26/06/13	197	26/06/13	MC032A/10	Cingoli (MC)	Autorizzazione indagini specialistiche	No	
Decreto	25/2013	28/06/13	204	28/06/13	FM029A/10	Giorgio-Ponzano di F.-Grottaz	Autorizzazione indagini specialistiche	No	
Decreto	26/2013	28/06/13	205	28/06/13	FM027A/10	Montefortino (FM)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	27/2013	28/06/13	206	28/06/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Autorizzazione indagini specialistiche	No	
Decreto	28/2013	28/06/13	207	28/06/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No	
Decreto	29/2013	04/07/13	211	04/07/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	

All. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

Decreto	30/2013	05/07/13	212	05/07/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Autorizzazione indagini specialistiche	No	
Decreto	31/2013	05/07/13	213	05/07/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No	
Decreto	32/2013	10/07/13	230	10/07/13	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No	
Decreto	33/2013	10/07/13	231	10/07/13	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No	
Decreto	34/2013	10/07/13	232	10/07/13	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	35/2013	10/07/13	233	10/07/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	36/2013	15/07/13	234	15/07/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL	No	
Decreto	37/2013	29/07/13	257	29/07/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	38/2013	30/07/13	258	30/07/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No	
Decreto	39/2013	30/07/13	259	30/07/13	PU048A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	40/2013	30/07/13	260	30/07/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	41/2013	01/08/13	261	01/08/13	FM027A/10	Montefortino (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	42/2013	06/08/13	272	06/08/13	MC032A/10	Cingoli (MC)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	43/2013	09/08/13	279	09/08/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici	No	
Decreto	44/2013	09/09/13	285	09/09/13	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	45/2013	16/09/13	291	16/09/13	AP018A/10	Ascoli Piceno	Autorizzazione indagini specialistiche	No	
Decreto	46/2013	25/09/13	301	25/09/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	
Decreto	47/2013	25/09/13	305	25/09/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	48/2013	27/09/13	307	27/09/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Perizia di variante n. 1	No	
Decreto	49/2013	09/10/13	317	09/10/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	50/2013	11/10/13	322	11/10/13	AP015A/10	Force (AP)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	51/2013	16/10/13	328	16/10/13	FM025A/10	Monsampietro M.	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	52/2013	16/10/13	331	16/10/13	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	
Decreto	53/2013	16/10/13	332	16/10/13	MC032A/10	Cingoli (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	54/2013	18/10/13	336	18/10/13	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	55/2013	18/10/13	337	18/10/13	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	56/2013	18/10/13	338	18/10/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara	No	
Decreto	57/2013	22/10/13	339	22/10/13	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	58/2013	29/10/13	358	29/10/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	
Decreto	59/2013	29/10/13	359	29/10/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	60/2013	04/11/13	360	04/11/13	FM024A/10	Lapedona (FM)	Approvazione Quadro Economico rimodulato	No	
Decreto	61/2013	08/11/13	371	08/11/13	FM021A/10	Campofilone (FM)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	62/2013	12/11/13	372	12/11/13	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	63/2013	15/11/13	383	15/11/13	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	64/2013	15/11/13	388	15/11/13	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	65/2013	15/11/13	389	15/11/13	FM025A/10	Monsampietro M.	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	66/2013	15/11/13	390	15/11/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo	No	
Decreto	67/2013	20/11/13	391	20/11/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Presa d'atto studio e Liquidazione spese per incarichi tecnici	No	
Decreto	68/2013	21/11/13	395	21/11/13	AP015A/10	Force (AP)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	

All. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

Decreto	69/2013	22/11/13	396	22/11/13	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	70/2013	22/11/13	403	22/11/13	AP015A/10	Force (AP)	Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara	No	
Decreto	71/2013	26/11/13	408	26/11/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	72/2013	26/11/13	409	26/11/13	FM029A/10	Giorgio-Ponzano di F.-Grottaz	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	73/2013	02/12/13	424	02/12/13	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL	No	
Decreto	74/2013	02/12/13	425	02/12/13	FM020A/10	Altidona (FM)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	75/2013	02/12/13	426	02/12/13	PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	76/2013	02/12/13	427	02/12/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	77/2013	05/12/13	443	05/12/13	FM022A/10	Fermo (FM)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	78/2013	05/12/13	444	05/12/13	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	79/2013	05/12/13	446	05/12/13	FM029A/10	Giorgio-Ponzano di F.-Grottaz	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	80/2013	05/12/13	447	05/12/13	AN004A/10	Sirolo (AN)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	81/2013	06/12/13	459	06/12/13	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	82/2013	06/12/13	460	06/12/13	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	83/2013	12/12/13	475	12/12/13	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo	No	
Decreto	84/2013	12/12/13	476	12/12/13	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL	No	
Decreto	85/2013	12/12/13	477	12/12/13	FM020A/10	Altidona (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	86/2013	13/12/13	478	13/12/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo	No	
Decreto	87/2013	13/12/13	487	13/12/13	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Autorizzazione incarico supporto al RUP	No	
Decreto	88/2013	13/12/13	488	13/12/13	FM022A/10	Fermo (FM)	Approvazione Progetto Definitivo-Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	89/2013	13/12/13	489	13/12/13	AP012A/10	Acquasanta T. (AP)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006	No	
Decreto	90/2013	13/12/13	490	13/12/13	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006	No	
Decreto	91/2013	16/12/13	491	16/12/13	PU039A/10	Acqualagna Fermignano (PU	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006	No	
Decreto	92/2013	18/12/13	499	18/12/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	93/2013	18/12/13	500	18/12/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	94/2013	18/12/13	501	18/12/13	PU051A/10	S. Ippolito (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	95/2013	19/12/13	506	19/12/13	PU047A/10	Pesaro (PU)	Liquidazione incarico pubblicazione bando di gara	No	
Decreto	96/2013	19/12/13	507	19/12/13	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	97/2013	21/12/13	517	21/12/13	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	98/2013	21/12/13	518	21/12/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC	Approvazione Progetto Definitivo	No	
Decreto	99/2013	21/12/13	519	21/12/13	FM021A/10	Campofilone (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	100/2013	24/12/13	525	24/12/13	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	101/2013	31/12/13	536	31/12/13	MC037A/10	Castelsantangelo sul Nera (MC	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	102/2013	31/12/13	537	31/12/13	PU050A/10	Sassocorvaro (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	103/2013	31/12/13	538	31/12/13	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Progetto Esecutivo e procedure di gara	No	
Decreto	001/2014	20/01/14	28	20/01/14	AP018A/10	Ascoli Piceno	Autorizzazione incarico pubblicazione bando ed esito di gara	No	
Decreto	002/2014	20/01/14	29	20/01/14	AP018A/10	Ascoli Piceno	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	003/2014	20/01/14	30	20/01/14	PU040A/10	Borgo Pace (PU)	Liquidazione incentivo art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163.2006 - Rettifica	No	
Decreto	004/2014	23/01/14	33	23/01/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	

All. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

Decreto	005/2014	23/01/14	34	23/01/14	FM027A/10	Montefortino (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	006/2014	24/01/14	35	24/01/14	PU048A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	007/2014	24/01/14	36	24/01/14	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	
Decreto	008/2014	28/01/14	44	28/01/14	AP019A/10	Spinetoli (AP)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	009/2014	03/02/14	68	03/02/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	010/2014	03/02/14	69	03/02/14	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP	Autorizzazione incarico sorveglianza archeologica	No	
Decreto	011/2014	03/02/14	70	03/02/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	
Decreto	012/2014	18/02/14	101	18/02/14	FM027A/10	Montefortino (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	013/2014	26/02/14	111	26/02/14	FM025A/10	Monsampietro M.	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	014/2014	26/02/14	112	26/02/14	AN002A/10	Genga (AN)	Autorizzazione, in sanatoria, indagini specialistiche	No	
Decreto	015/2014	26/02/14	113	26/02/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione incarico sorveglianza archeologica	No	
Decreto	016/2014	26/02/14	114	26/02/14	AN004A/10	Sirolo (AN)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici aggiuntivi	No	
Decreto	017/2014	26/02/14	115	26/02/14	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	018/2014	03/03/14	123	03/03/14	FM020A/10	Altidona (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	019/2014	03/03/14	124	03/03/14	PU048A/10	Pesaro (PU)	Autorizzazione indagini specialistiche	No	
Decreto	020/2014	03/03/14	125	03/03/14	FM020A/10	Altidona (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	021/2014	11/03/14	142	11/03/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL	No	
Decreto	022/2014	13/03/14	150	13/03/14	FM022A/10	Fermo (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	023/2014	13/03/14	151	13/03/14	PU047A/10	Pesaro (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	024/2014	13/03/14	152	13/03/14	FM025A/10	Monsampietro M.	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	025/2014	14/03/14	157	14/03/14	AN004A/10	Sirolo (AN)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	026/2014	14/03/14	158	14/03/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione incarico collaudo statico	No	
Decreto	027/2014	14/03/14	159	14/03/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Autorizzazione incarico collaudo statico	No	
Decreto	028/2014	21/03/14	169	21/03/14	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche, 1a Rata	No	
Decreto	029/2014	21/03/14	170	21/03/14	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Liquidazione spese per incarichi tecnici, 1a Rata	No	
Decreto	030/2014	21/03/14	172	21/03/14	FM029A/10	Giorgio-Ponzano di F.-Grottaz	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	031/2014	21/03/14	173	21/03/14	FM022A/10	Fermo (FM)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	032/2014	27/03/14	184	27/03/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 3 e disposizione di pagamento 3 SAL	No	
Decreto	033/2014	03/04/14	191	03/04/14	MC031A-2/10	MC, Corridonia	Approvazione Perizia di variante n. 1	No	
Decreto	034/2014	10/04/14	210	10/04/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	035/2014	11/04/14	214	11/04/14	PU049A/10	Piobbico (PU)	Autorizzazione, in sanatoria, lavori in economia	No	
Decreto	036/2014	11/04/14	215	11/04/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Autorizzazione affidamento di incarichi tecnici aggiuntivi	No	
Decreto	037/2014	14/04/14	219	14/04/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	038/2014	14/04/14	220	14/04/14	MC031A-3/10	MC, Montelupone, Recanati	Approvazione Perizia di variante n. 1	No	
Decreto	039/2014	22/04/14	232	22/04/14	AP015A/10	Force (AP)	Autorizzazione procedure di espropri ed asservimenti	No	
Decreto	040/2014	09/05/14	258	09/05/14	AN002A/10	Genga (AN)	Liquidazione certificato di pagamento n. 2 e disposizione di pagamento 2 SAL	No	
Decreto	041/2014	09/05/14	259	09/05/14	FM024A/10	Lapedona (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 4 e disposizione di pagamento 4 SAL	No	
Decreto	042/2014	12/05/14	261	12/05/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Liquidazione quota parte spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	043/2014	12/05/14	262	12/05/14	PU048A/10	Pesaro (PU)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	

All. 2 - ELENCO COMPLESSIVO DEGLI ATTI PRODOTTI DAL COMMISSARIO AL 24/06/2014

Decreto	044/2014	13/05/14	264	13/05/14	MC033A/10	Civitanova Marche (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	045/2014	16/05/14	271	16/05/14	PU049A/10	Piobbico (PU)	Liquidazione spese per lavori in economia	No	
Decreto	046/2014	20/05/14	276	20/05/14	PU045A/10	Montelabbate (PU)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	047/2014	20/05/14	277	20/05/14	FM022A/10	Fermo (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	
Decreto	048/2014	27/05/14	285	27/05/14	AP013A/10	Arquata del Tronto (AP)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	049/2014	06/06/14	301	06/06/14	AP018A/10	Ascoli Piceno	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	050/2014	11/06/14	302	11/06/14	FM028A/10	Torre San Patrizio (FM)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	
Decreto	051/2014	11/06/14	303	11/06/14	MC031A-1/10	MC, Montecassiano	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo	No	
Decreto	052/2014	11/06/14	304	11/06/14	AP017A/10	San Benedetto del tronto (AP	Liquidazione spese per incarichi tecnici, 1a Rata	No	
Decreto	053/2014	13/06/14	321	13/06/14	FM026A/10	Montefalcone App.no (FM)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	054/2014	13/06/14	322	13/06/14	MC038A-1/10	Porto Recanati (MC)	Approvazione Contratto appalto e rimodulazione Q.T.E.	No	
Decreto	055/2014	13/06/14	323	13/06/14	PU043A/10	Macerata Feltria (PU)	Liquidazione spese per indagini specialistiche	No	
Decreto	056/2014	13/06/14	324	13/06/14	AN002A/10	Genga (AN)	Approvazione Conto finale e CRE, Liquidazione rata di saldo	No	
Decreto	057/2014	18/06/14	332	18/06/14	MC032A/10	Cingoli (MC)	Liquidazione certificato di pagamento n. 1 e disposizione di pagamento 1 SAL	No	

All. 3

Accordo di Programma MATTM – Regione Marche del 25/11/2010 - Relazione sulle attività svolte alla data del 24 giugno 201

Accredito delle somme

Data	Importo
23/06/2011	€ 569.023,88
15/12/2011	€ 2.544.521,71
25/09/2012	€ 1.046.153,85
18/10/2012	€ 2.017.081,03
	€ 34.077,00
	€ 142.938,99
	€ 1.496.831,15
	€ 3.400.000,00
	€ 2.356.418,08
Totale accreditato	€ 13.607.045,69

di cui:

Fondi MATTM	€ 5.130.626,62
Anticipo sui fondi del. 6/2012 CIPE	€ 8.476.419,07

Stato di avanzamento degli interventi attivati sui fondi MATTM (€ 5.130.626,62) disponibili in Contabilità Speciale

Intervento								CUP	CIG	Ordinanza di avvalimento	Convenzione di avvalimento	Verif. Prog. Preliminare	Autorizzazioni attività di supporto	Liquidazioni attività autorizzate	Approv. Prog. Definitivo	Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara	Approv. Contratto e q.e. rimodulato	Approv. Perizie Variante	Approvazione e liquid. 1 SAL	Approvazione e liquid. 2 SAL	Approvazione e liquid. 3 SAL	Approvazione e liquid. 4 SAL	Fine lavori
Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	RUP																
AN002A/10	AN	Genga	Gola di Frasassi FRANA CROLLO R4	disgaggi e barriere paramassi	400.000	Comune di Genga	Ing. Paolo Lorenelli	D37H12000750001	4782378F28	12/06/2012	18/06/2012	In convenzione	26/02/2014 Ind. geolog.	14/04/14 Ind. Geolog.	29/06/2012	28/09/2012	09/09/2013		03/02/2014	09/05/2014			09/11/2013
AP012A/10	AP	Acquasanta Terme	Quintodecimo - in perimetraz FRANA CR = R4	Disgaggi, barriere (cofinanz. ANAS)	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	Arch. Emidio Cinesi (*)	I62J12000040001	47115974D7	12/06/2012	19/06/2012	In convenzione			30/07/2012		14/11/2012		05/06/2013	15/07/2013			18/06/2013
AP015A/10	MC	Force	Versante Ovest di Montetorre	Completamento lavori di somma urgenza per la riduzione del rischio	1.500.000	Comune di Force (AP)	Geom. Amedeo Vagnoni	H88G13000900001	49333243C0	29/11/2012	20/12/2012	In convenzione	07/03/2013 Inc. Tecn. 22/11/2013 Pubbl. bando 22/04/2014 Espr. e Asserv.		11/10/2013	21/11/2013							
AP019A/10	AP	Spinetoli	Fiume Tronto	Riparazione argine	400.000	Provincia di Ascoli Piceno	Arch. Emidio Cinesi (*)	I49H13000010001	4919301F07	27/09/2012	04/12/2012	In convenzione			10/06/2013	10/07/2013	28/01/2014						
FM021A/10	FM	Campofilone	Ponte Nina - Rio Canale	Messa in sicurezza idraulica foce	300.000	Consorzio di Bonifica Aso-Tenna-Tronto (FM)	Ing. Riccardo Treggiari	G40H12000290001	5005229D9F	27/09/2012	04/12/2012	In convenzione	18/12/2012 Rel. geolog.		08/11/2013	21/12/2013							
FM024A/10	FM	Lapedona	Centro storico - versante nord FRANA R4	Consolidamento e riduzione rischio idrogeologico	700.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C99H11900750001	49564911C4	12/06/2012	19/06/2012	In convenzione	16/07/2012 Ind. geolog.	29/07/2013	30/11/2012	12/03/2013	25/09/2013		23/01/2014	11/03/2014	27/03/2014	09/05/2014	04/04/2014
FM027A/10	FM	Montefortino	Capol. - Via Circonvallazione	Opere di sostegno, difesa spondale	400.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C69H11000920001	4956580B33	29/11/2012	04/12/2012	In convenzione	27/03/2013 Ind. geolog.	18/02/2014	28/06/2013	01/08/2013	23/01/2014						
FM028A/10	FM	Torre San Patrizio	Cupaggio	Consolidamento versante e sistemazione idrogeologica	300.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C49H11000430001	4956563C59	27/09/2012	04/12/2012	In convenzione	27/03/2013 Ind. geolog.	06/12/2013	14/06/2013	10/07/2013	02/12/2013		11/06/2014				
MC031A-1/10	MC	Macerata e Montecassiano	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dal ponte di Sambucheto a valle del centro fiere di Villa Potenza	169.000	Provincia di Macerata	Ing. Stefania Tibaldi	F19H12000160001	4768950698	23/07/2012	31/07/2012	In convenzione			06/08/2012	16/11/2012	16/05/2013	27/09/2013	29/10/2013	12/12/2013			04/10/2013
MC031A-2/10	MC	Macerata e Corridonia	Fiume Chienti	Manutenzione idraulica nel tratto compreso tra la confluenza del torrente Fiastra e la loc. San Claudio	200.000	Provincia di Macerata	Ing. Stefania Tibaldi	F89H12000310001	476888D7D8	23/07/2012	31/07/2012	In convenzione			06/08/2012	16/11/2012	16/05/2013	03/04/2014	24/01/2014				29/05/2014
MC031A-3/10	MC	Macerata, Recanati e Montelupone	Fiume Potenza	Manutenzione idraulica dalla confluenza del Monocchia a Sambucheto	231.000	Provincia di Macerata	Ing. Stefania Tibaldi	F99H12000190001	4768601667	23/07/2012	31/07/2012	In convenzione			06/08/2012	16/11/2012	16/05/2013	14/04/2014	16/10/2013				
PU039A/10	PU	Acqualagna-Fermignano	Gola del Furlo - crolli R4 P 05-1136/F-05-1099	Opere di protezione fenomeni di crollo	100.000	Provincia di Pesaro e Urbino	Geom. Luciano Lombardi	B43B12000100001	4090909261	12/06/2012	19/06/2012	In convenzione			27/07/2012	28/01/2013	09/10/2013						09/10/2013
PU040A/10	PU	Borgo Pace	Capoluogo - T. Auro FRANA RIPA FLUV R3	riduzione rischio idrogeologico	300.000	C. M. Alto e Medio Metauro, Comune Borgo Pace (PU)	Geom. Renato Dini	I59H12000120001	490392923B	12/06/2012	19/06/2012	In convenzione			31/07/2012	07/12/2012	17/06/2013						07/10/2013
PU049A/10	PU	Piobbico	M. Montiego-capol FRANA R3-R4	Consolidamento e riqualif ambientale versante a monte capoluogo+ studio crollo M. Montiego	200.000	Comune di Piobbico (PU), Prov. Pesaro Urbino	Geom. Bresano Trufelli	I33B10000490001	43709573D2	12/06/2012	19/06/2012	In convenzione	30/07/2013 Studio 11/04/2014 Lav. Economia	20/11/2013 Studio 16/05/2014 Lav. Econom.	09/07/2012	14/11/2012	04/07/2013		25/09/2013	02/12/2013			30/09/2013

Interventi avviati : 14

Importo impegnato : **5.500.000,00**

di cui

Fondi MATTM	5.130.626,62
Quota parte intervento in comune di Force (AP) con Fondi Del. 6/2012 CIPE	369.373,38

All. 4

Accordo di Programma MATTM – Regione Marche del 25/11/2010 - Relazione sulle attività svolte alla data del 24 giugno 201

Stato di avanzamento degli interventi attivati a valere su risorse di cui alla Del. CIPE 6/2012

Intervento																						
Codice	Prov.	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Importo	Ente avvalso	RUP	CUP	CIG	Ordinanza di avvalimento	Convenzione di avvalimento	Verif. Prog. Preliminare	Autorizzazioni attività di supporto	Liquidazioni attività autorizzate	Approv. Prog. Definitivo	Approv. Prog. Esecutivo e proc. di gara	Approv. Contratto e q.e. rimodulato	Approv. Perizie Variante	Approvazione e liquid. 1 SAL	Approvazione e liquid. 2 SAL	Approvazione e liquid. 3 SAL	Approvazione e liquid. 4 SAL	Fine lavori
MC038A-1/10	MC	Porto Recanati	Lido delle Nazioni COSTA - assim R4	Interventi di difesa della costa	4.210.000	Comune di Porto Recanati (MC), Reg. Marche Serv. ITE	Geom. Daniele Re	I99H13000110000	5098136AE8	21/12/2012	21/12/2012	In convenzione	13/12/2013 Supp. RUP		05/12/2013	19/12/2013	13/06/2014						
MC037A/10	MC	CastelSAng. Nera	M Rotondo-M- Prata ESOND R4	Valanghe	300.000	Comune di CastelSAng. Nera	Geom. Giovanni Battista Ricci	F49H12000360002	5028B05D27	21/12/2012	21/12/2012	In convenzione	14/06/2013 Ind. geolog. 20/6/2013 Inc. Tecn.		21/12/2013	31/12/2013							
PU048A/10	PU	Pesaro	Colle Ardizio FRANA CROLLO R4	Messa in sicurezza infrastr. ril. nag.	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Dott. Luigi Alberto Tosti	B73B12000360001	4910587894	20/12/2012	20/12/2012	In convenzione	03/03/14 Ind. Special.	12/05/2014 Ind. Special.	26/03/2013	30/07/2013	24/01/2014						
FM026A/10	FM	Montefalcone App.no	capoluogo - FRANA CROLLO P4 R4	Cons Versante SUD	600.000	Comune di Montefalcone App.no	Geom. Domenico Provaccini	F55D12000160003	5125191169	21/12/2012	21/12/2012	In convenzione	5/07/2013 Ind. geolog. 5/7/2013 Inc. Tecn.	21/03/2014 Ind. geolog. 1 21/03/2014 Inc. tecn. 1	18/12/2013	24/12/2013	13/06/2014						
PU051A/10	PU	S. Ippolito	Pian di Rose - F-05-0579 R4	Bonifica versante NW	300.000	Comune di Sant'Ippolito (PU), Prov. Pesaro Urbino	Ing. Francesco Passetti	F35D12000290001	4921540748	20/12/2012	20/12/2012	In convenzione			02/12/2013	18/12/2013							
FM029A/10	FM	Fermo-PSGiorgio-Ponzano di F.-Grottazzolina	Foce Ete Vivo ESOND R4	Manutenzione straordin. arginature	800.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C69H11000930001	4956603E2D	21/12/2012	21/12/2012	In convenzione	28/06/2013 Ind. geolog.		26/11/2013	05/12/2013	21/03/2014						
AP013A/10	AP	Arquata d.Tronto	Fraz. Trisungo FRANA CROLLO R4	Disgaggi/consolidamento frana crollo	300.000	Provincia di Ascoli Piceno	Arch. Emidio Cinesi (*)	I22J12000210001	49002863EE	21/12/2012	21/12/2012	In convenzione			18/10/2013	15/11/2013	27/05/2014						
MC032A/10	MC	Cingoli	Centro abitato FRANA R3 F-14-0947	Consolidamento centro abitato	800.000	Comune di Cingoli	Arch. Manuela Giannubi (*)	J62J13000340001	4910049C9A	20/12/2012	20/12/2012	In convenzione	26/06/2013 Ind. geolog.	12/05/2014 Ind. geolog. 1	06/08/2013	16/10/2013	03/02/2014	18/06/2014					
FM020A/10	FM	Altidona	Marina-Falesia Aprutina FRANA CROLLO P4 R4	Completamento consolidamento parete rocciosa	300.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C19H11000860001	4956630478	21/12/2012	21/12/2012	In convenzione	26/06/2013 Ind. geolog.	03/03/2014 Ind. geolog.	02/12/2013	12/12/2013	03/03/2014						
AP018A/10	AP	Fiume Tronto	AP Marino del Tronto ESOND E4	Consolidamento briglia	1.100.000	Provincia di Ascoli Piceno	Ing. Fernando Mistichelli (*)	I32J12000250001	4900430AC1	21/12/2012	21/12/2012	In convenzione	16/09/2013 Ind. geolog. 20/01/2014 pubbl. bando	20/01/2014 ind. Spec.	22/10/2013	15/11/2013	06/06/2014						
PU047A/10	PU	Pesaro	Fiorenzuola di Focara FRANA R4	Messa in sicurezza centro abitato	800.000	Provincia di Pesaro e Urbino - Serv. 4.2	Dott. Tiberi Vincenzo	B72J11000360001	491086481F	20/12/2012	20/12/2012	In convenzione	18/10/2013 Pubbl. bando	19/12/2013 Pubbl. bando	14/06/2013	30/07/2013	13/03/2014						
AN004A/10	AN	Sirolo	Consolid. Vers NE capoluogo FRANA R4	Tiranti - reti protezione	750.000	Comune di Sirolo	Arch. Mario Muraccioni	I43B13000020001	495257272D	21/12/2012	21/12/2012	In convenzione	14/06/2013 Ind. geolog. 20/6/2013 Inc. Tecn. 26/02/14 Coord. Sic.		26/11/2013	05/12/2013	14/03/2014						
MC033A/10	MC	Civitanova Marche	Versante sud-ovest centro storico - F18_0017 FRANA R3	Consolidamento	400.000	Comune di Civitanova Marche	Ing. Roberto Guarnieri (*)	E77H11002860002	4928771678	20/12/2012	20/12/2012	In convenzione			10/06/2013	18/10/2013	13/05/2014						
AP017A/10	AP	San Benedetto	Paese Alto-P.zza B. Piacentini CR CAVITA' R3	Consolidamento	500.000	Comune di San Benedetto	Ing. Enrico Offidani	F85D13000000001	49583396C7	21/12/2012	21/12/2012	In convenzione	10/07/2013 Inc. Tecn. 03/02/2014 Serv. Arch.	11/06/2014 Inc. tecn. 1	12/11/2013	22/11/2013	26/02/2014						
FM022A/10	FM	Fermo	Capoluogo FRANA CROLLO P4 R3	Consol. scarpata V.le Vittorio Veneto	200.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C69H11000940001	4956640CB6	21/12/2012	21/12/2012	In convenzione	26/06/2013 Ind. geolog.	21/03/2014 Ind. geolog.	05/12/2013	13/12/2013	13/03/2014		20/05/2014				
PU050A/10	PU	Sassocorvaro	Versante NW - Centro storico FRANA R4	Cordoli micropali, chiodature, reti, biostuoie e talee	270.000	Comune di Sassocorvaro	Arch. Marco Maria Rondini	I43B13000260001	4989001DDA	21/12/2012	21/12/2012	In convenzione	10/07/2013 Inc. Tecn.		21/12/2013	31/12/2013							
FM025A/10	FM	Monsampietro M.	S.Elpidio Morico vers sud est riclassif FRANA R3	Consolidam versante con regimazione acque	200.000	Provincia di Fermo	Ing. Stefano Babini	C39H11000450001	49566164E9	21/12/2012	21/12/2012	In convenzione	26/06/2013 Ind. geolog.	13/03/2014 Ind. geolog.	16/10/2013	15/11/2013	26/02/2014						
PU043A/10	PU	Macerata Feltria	Palazzo di Ferro - Ca' Antonio FRANA	Palificata, trincee drenanti	180.000	Comune di Macerata Feltria	Geom. Emanuele Santini	F49B12000050001	4910185CD5	21/12/2012	21/12/2012	In convenzione	28/06/2013 Ind. geolog. 28/6/2013 Inc. Tecn. 14/03/2014 Collaudo St.	13/06/2014 ind. Spec.	29/10/2013	06/12/2013	10/04/2014						
PU045A/10	PU	Montelabbate	capoluogo - area municipio FRANA R3	Consolidamento frana	400.000	Comune di Montelabbate	Arch. Fausto Virgilio Dimatera (*)	I88C10000930001	5021398CB4	21/12/2012	21/12/2012	In convenzione	17/06/2013 Incl. geolog. 09/08/2013 Inc. Tecn. 26/02/2014 Ass. Archeol. 14/03/2014 Collaudo St. 11/04/2014		18/12/2013	31/12/2013	20/05/2014						

Interventi avviati : 19 — **Importo impegnato : 13.210.000,00**

Quota parte intervento in comune di Force (AP) con Fondi Del. 6/2012 CIPE 369.373,38

Totale importo impegnato su Fondi Del. 6/2012 CIPE: 13.579.373,38

All. 5
Cronoprogramma attuativo degli interventi al 24/06/2014



26/11/2014

ALLEGATO 6

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REGIONE MARCHE

Per la realizzaione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Marche previsti nell'Accordo di programma del 25/10/2010

Prof. ANTONIO SENNI - DPCM di nomina del 09/03/2011 - registrato dalla Corte dei Conti il 13/06/2011 Reg. n. 14 Fog. N. 55

CODICE FISCALE ATTIVITA' COMMISSARIALE n. **97655350581**

CONTABILITA' SPECIALE n. 5621 - denominata "C S RISCHIO IDROGEOLOGICO" (aperta con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14/06/2011 n. 0072571

TRASFERIMENTO FONDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2011	IMPORTO
DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - FONDI ESERCIZIO 2010 - CON PROVVEDIMENTO DEL 23/06/2011	€ 569.023,88
DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - FONDI ESERCIZIO 2010 - CON PROVVEDIMENTO DEL 15/12/2011	€ 2.544.521,71
TOTALE FONDI TRASFERITI SULLA CONTABILITA' SPECIALE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011	**€ 3.113.545,59**

TRASFERIMENTO FONDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	IMPORTO
DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - nota DTTRI del 25/09/2012 (inviata per e-mail) -Anticipo mattm del 20% dei fondi CIPE	€ 1.046.153,85
DA MATTM/DTTRI - CAPITOLO 8531 PG. 6 - nota DTTRI del 25/09/2012 (inviata per e-mail)	€ 2.017.081,03
TOTALE FONDI TRASFERITI SULLA CONTABILITA' SPECIALE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	**€ 3.063.234,88**

TRASFERIMENTO FONDI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013	IMPORTO
Anticipo mattm del 20% su dei fondi CIPE - nota Mattm TRI prot. 0050674/tri del 07/10/2013	€ 34.077,00
Anticipo mattm del 20% su dei fondi CIPE - nota Mattm TRI prot. 0050674/tri del 07/10/2013	€ 142.938,99
Anticipo mattm del 20% su dei fondi CIPE - nota Mattm TRI prot. 0050674/tri del 07/10/2013	€ 1.496.831,15

26/11/2014

SALDO prime due quote 45% delibera CIPE n6/2012 finanziamento Region CENTRO-NORD - Dedreto MATTM prot. n. 4623/TRI/DG del 5/11/2013 - Capitolo 8531 Pg. 7	€	3.400.000,00
Terza quota anticipo delibera CIPE n6/2012 - Dedreto MATTM prot. n. 4624/TRI/DG del 5/11/2013 - Capitolo 8531 Pg. 7	€	2.356.418,08
TOTALE FONDI TRASFERITI SULLA CONTABILITA' SPECIALE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013	**€**	**7.430.265,22**

TOTALE FONDI TRASFERITI SULLA CONTABILITA' SPECIALE	**€**	**13.607.045,69**

SALDO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011	€	3.074.740,59
SALDO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012	€	5.898.707,34
SALDO ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013	€	12.043.104,84
FONDI TRASFERITI NEL 2014	€	-
TOTALE FONDI DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO 2014	**€**	**12.047.784,07**

MOVIMENTI CONTABILI ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

OP /N.	DATA/OP	BENEFICIARIO	CAUSALE	IMPORTO
1	07/01/2014	PROF. SENNI	RIMBORSO MISSIONE ROMA ANCONA DAL 15/12/2013 AL 18/12/2013	€ 98,00
2	07/01/2014	PAFUNDI LUCIA	RIMBORSO MISSIONE ROMA ANCONA DAL 15/12/2013 AL 18/12/2013	€ 611,60
3	09/01/2014	ERARIO/IRPEF	PAGAMENTO IRPEF. SU 50% COMPENSO ANNO 2012 DEL COMMISSARIO	€ 18.974,41
4	09/01/2014	ERARIO/IRPEF	PAGAMENTO IRPEF-RA SU FT. 74/2013 GEOMETRA NORBERTO D'ANGELO E SU FT. 34/2013 DR.GEOL.ALBERTO CONTI	€ 1.011,64
5	28/01/2014	COMUNITA' MONTANA ALTO E MEDIO METAURO	SVINCOLO INCENTIVO - INT.PU040A/10 - TITOLO RIPROPOSTO IN SOSTITUZONE DEL N. 69/2013 DEC. 90/2013	€ 4.679,23
6	28/01/2014	EUROBUILDING SPA	PAGAMENTO FT 62/2013 1° SAL INT. FM024A/10 LAPEDONA - DEC4/2014	€ 79.101,16
7	28/01/2014	STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA E GEOTECNICA MARUCCI	PAGAMENTO FT. 65/2013 SPESE INDAGINI INT AP018A/10 - FIUME T5RONTO - DEC.2/2014	€ 16.202,31
8	13/02/2014	SCAVI E CONDOTTE SRL	PAGAMENTO FT. 109/2013 DEL 10/12/2013 - LAVORI MANUTENZIONE IDRAULICA - 1° sal INT.mc031a-2/10 DEC. 7/2014	€ 81.108,15

26/11/2014

9	13/02/2014	TECNOROC	PAGAMENTO FT. 49/2013 DEL 3/02/2013 - LAVORI MITIGazione tratto stradale int. An002a/10- DEC11/2014	€ 232.764,08
10	13/02/2014	PAFUNDI LUCIA	RIMBORSO MISSIONE ROMA ANCONA DAL 14/01/2014 AL 17/01/2014 - TITOLO SOSTITUITO CON IL N. 21	€ -
11	13/02/2014	IRPEF/RA	PAGAMENTO RA SU FT 65/2013 DEL 4/12/2013 STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA MARUCCI- INT. AP018A/10	€ 1.396,16
12	04/03/2014	LUCARELLI COSTANTINO	PAGAMENTO FT. 3/2014 DEL 18/01/2014 INDAGINI GEOLOGICO-GEOTECNICO - MONTEFORTINO INT. FM027A/10 - DECDEC12/2014	€ 5.287,46
13	04/03/2014	ROSARIO PREVITI	PAGAMENTO COMPENSO 4° TRIMESTRE 2013 DAL 1/10/2013 AL 31/12/2013	€ 4.501,00
14	04/03/2014	LUCIA PAFUNDI	PAGAMENTO COMPENSO 4° TRIMESTRE 2013 DAL 1/10/2013 AL 31/12/2013	€ 4.501,00
15	04/03/2014	FRANCESCO ROSI	PAGEMENTO FT. 10 DEL 6/2/2014 QUALE COMPENSO 4° TRIMESTRE 2013 DAL 1/10/2013 AL 31/12/2013	€ 9.619,60
16	04/03/2014	ANTONIO SENNI	PAGAMENTO COMPENSO 4° TRIMESTRE 2013 DAL 1/10/2013 AL 31/12/2013	€ 4.898,00
17	04/03/2014	NORBERTO D'ANGELO	PAGAMENTO FT. 2 DEL 16/01/2014 STUDI TOPOGRAFICI -MONTEFORTINO INT. FM027A/10 - DEC 012/2014	€ 2.332,08
18	12/03/2014	SALVETTI SAVINO	PAGAMENTO FT.8/2014 DEL 18/02/2014 INDAGINI GEOLOGICHE - FM020A/10 - DEC. 20/2014	€ 4.150,24
19	12/03/2014	NORBERTO D'ANGELO	PAGAMENTO FT.4/2014 DEL 17/02/2014 INDAGINI TOPOGRAFICHE - FM020A/10 - DEC. 20/2014	€ 1.432,03
20	12/03/2014	EUROBUILDING SPA	PAGAMENTO FT.2/2014 DEL 29/01/2014 - 2° SAL - FM024A/10 - DEC. 21/2014	€ 203.304,20
21	12/03/2014	PAFUNDI LUCIA	RIMBORSO MISSIONE ROMA ANCONA DAL 14/01/2014 AL 17/01/2014	€ 594,50
22	24/03/2014	NORBERTO D'ANGELO	PAGAMENTO FT. 5/2014 DEL 19/02/2014 STUDI TOPOGRAFICI - FM025A/10 DEC24/2014	€ 673,90
23	24/03/2014	G.TESTAGUZZA	PAGAMENTO FT. 4/2014 DEL 19/02/2014 INDAGINI GEOLOGICO SISIMICO- FM025A/10 - DEC24/2014	€ 3.206,05
24	24/03/2014	COSTANZA PRIORE	PAGAMENTO FT. 22 DEL 14/03/2014	€ 619,90
25	24/03/2014	ANTONIO SENNI	RIMBORSO MISSIONE ROMA ANCONA DAL 17/03/2014 AL 20/03/2014	€ 123,50
26	24/03/2014	PAFUNDI LUCIA	RIMBORSO MISSIONE ROMA ANCONA DAL 17/03/2014 AL 20/03/2014	€ 680,00
27	24/03/2014	SERVIZI SISMICI	PAGAMENTO FT. 15/2014 DEL 03/02/2014 ESECUZIONE INTERPRETAZIONI LINEE SISMICHE - FM026A/10 - DEC.28/2014	€ 11.253,00
28	24/03/2014	DITTA GEOINSIDE	PAGAMENTO FT. 4/2014 DEL 29/01/2014 SONDAGGI E CAROTAGGIE - FM026A/10 - DEC.28/2014	€ 2.240,70
29	24/03/2014	GEOL. ALBERTO CONTI	PAGAMENTO FT. 7/2014 DEL 30/01/2014 ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE - FM026A/10 - DEC.29/2014	€ 5.081,71
30	24/03/2014	ST.TEC.ASSOC. BRUNI E ERCOLI	PAGAMENTO FT. 9/2014 DEL 30/01/2014 ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE - FM026A/10 - DEC.29/2014	€ 2.600,22
31	24/03/2014	ST.TEC.QUATTRO E 40	PAGAMENTO FT. 5/2014 DEL 31/01/2014 ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE - FM026A/10 - DEC.29/2014	€ 4.282,71

32	24/03/2014	GEOL.DANIELE MERCURI	PAGAMENTO FT. 4/2014 DEL 30/01/2014 ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE - FM026A/10 - DEC.29/2014	€ 1.494,63
33	24/03/2014	GEOL GIANFRANCO ROSMARINI	PAGAMENTO FT. 1/2014 DEL 31/01/2014 ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE - FM026A/10 - DEC.29/2014	€ 1.167,76
34	24/03/2014	ING. CLAUDIA CONTI	PAGAMENTO FT. 2/2014 DEL 30/01/2014 ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE - FM026A/10 - DEC.29/2014	€ 446,50
35	24/03/2014	GEOM. NORBERTO D'ANGELO	PAGAMENTO FT. 6/2014 DEL 06/03/2014 RILIEVI TOPOGRAFICI - FM022A/10 - DEC.31/2014	€ 673,90
36	24/03/2014	GEOL. SERGIO RACCICHINI	PAGAMENTO FT. 2/2014 DEL 10/03/2014 RILIEVI TOPOGRAFICI - FM022A/10 - DEC.31/2014	€ 2.983,64
37	31/03/2014	EUROBUILDING SPA	PAGAMENTO FT 5/2014 3° SAL INT. FM024A/10 LAPEDONA - DEC 32/2014	€ 256.808,22
38	10/04/2014	IRPEF/RA	RA SU PRESTAZIONI PROFESIONALI - FT. RACCICHINI - MERCURI-QUATTROE40 - BRUNI -CONTI A - TESTAGUZZA - SALVETTI - LUCARELLI D ANGELO	€ 6.496,49
39	10/04/2014	REGIONE MARCHE	PAGAEMENTO STRAORDINARIO LUGLIO DICEMBRE 2013	€ 2.583,89
40	10/04/2014	IRPEF	VERAMNETO IRPEF COMPENSI COMMISSARIO E STRUTTURA MATURATI IL 4° TRIMESTRE 2013 - + FT. 10 AVV. ROSI ATTIVITA' 4° TRIMESTRE - FATTURA N. 22 COSTANZA PRIORE	€ 12.644,68
41	14/04/2014	BORRI GIOVANNI	PAGAMENTO FT. 9/2014 - ONORARIO PROFESSIONALE - INT GENGA AN002A/10	€ 6.270,40
42	14/04/2014	PAFUNDI LUCIA	RIMBORSO PAGAMENTO F24 PER VERSAMENTO INPS SU COMPENSI COMMISSARIO E STRUTTURA RELATIVI AL 4° TRIMESTRE 2013 - E ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE	5.840,59
43	07/05/2014	ERARIO/IRPEF	PAGAMENTO IRPEF-RA SU FT. 09/2014 GEOLOGO GIOVANNI BORRI - GENGA	1.200,77
44	13/05/2014	TECNOROC	PAGAMENTO FT. 17/2014 LAVORI TRATTO STRADALE GENGA - INT. A002A/10 - DEC. 40/2014	9.536,90
45	13/05/2014	EUROBUILDING SPA	PAGAMENTO FT. 11/2014 IV° SAL - LAPEDONA - INT. FM024A/10 - DEC. 41/2014	€ 19.255,48
46	13/05/2014	DRILLTEC	PAGAMENTO FT. 3/2014 - INDAGINI GEOGNOSTICHE - CINGOLI - INT. MC032A/10- DEC. 42/2014	€ 7.700,00
47	13/05/2014	GRUPPO CSA SPA	PAGAMENTO FT. 872/2014 - ANALISI SEDIMENTI - COLLE ARDIZIO - INT. PU048A/10 - DEC. 43/2014	€ 3.089,04
48	03/06/2014	ROSARIO PREVITI	PAGAMENTO COMPENSO 1° TRIMESTRE 2014 DAL 1/1/2014 AL 31/03/2014	€ 5.163,00
49	03/06/2014	LUCIA PAFUNDI	PAGAMENTO COMPENSO 1° TRIMESTRE 2014 DAL 1/1/2014 AL 31/03/2014	€ 5.163,00
50	03/06/2014	LUCIA PAFUNDI	RIMBORSO MISSIONE - ROMA - CINGOLI ANCONA DAL 15/04 AL 18/04	€ 563,30

26/11/2014

51	03/06/2014	FRANCESCO ROSI	PAGAMENTO FT. 29 DEL 7/4/2014 ONORARIO PRESTAZIONI 1° TRIMESTRE 2014 DAL 01/01/2014 AL 31/03/2014	€	9.619,60
52	03/06/2014	ANTONIO SENNI	PAGAMENTO COMPENSO 1° TRIMESTRE 2014 DAL 1/1/2014 AL 31/03/2014	€	7.145,00
53	03/06/2014	DOLOMITI ROCCE	PAGAMENTO FT. 37/2014 DEL 16/04/2014 FORNITURA E POSA IN OPERA BIOSTUOIA METALLICA - PIOBBICO PUA49A/10	€	5.498,85
54	03/06/2014	EUROBUILDING SPA	PAGAMENTO FT. 15/2014 DEL 9/5/2014 CONSOLIDAMENTO SCARPATA - FERMO FM022/A/10	€	85.644,00
55	13/06/2014	PAFUNDI LUCIA	RIMBORSO PAGAMENTO RINNOVO SERVIZIO POSTA CERTIFICATA - ARUBA PEC INTESTATA AL COMMISSARIO	€	30,50
56	13/06/2014	ANTONIO SENNI	RIMBORSO MISSIONE ROMA ANCOHA - DAL 02/06/2014 AL 04/06/2014	€	501,80
57	13/06/2014	PAFUNDI LUCIA	RIMBORSO PAGAMENTO F24 PER VERSAMENTO SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALI E REGIONALI DEL 2012		528,09
58	18/06/2014	BEANI ANNIBILE	PAGAMENTO FT. 31/2014 1° SAL TORRE SAN PATRIZIO -FM028A/10 DEC. 50/2014	€	220.820,00
59	18/06/2014	RENZI FERNANDO	PAGAMENTO FT. 20/2014 - 3 SAL INT. MONTECASSIANO E MACERATA - MC031A-1/10 DEC. N. . 51/2014	€	12.732,47
60	18/06/2014	GDN ASSOCIATI	PAGAMENTO FT. 5/2014 - SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE- INT S.BENEDETO DEL TRONTO- AP017A/10 - DEC. 52/2014		14.621,18
61	18/06/2014	STUDIO GEOLOGIA BIANCHI DOTT. EDO	PAGAMENTO FT. 8/2014 - SPESE INDAGINI SPECIALISTICHE - INT COMUNE DI MACERATA - PU043A/10 - DEC. 55/2014	€	5.697,12
62	18/06/2014	TECNOROCK	PAGAMENTO FT. 19/2014 - LAVORI DI MITIGAZIONE TRATTO STRADALE - GOLA FRASASSI - GENGA - AN002A/10 - DEC. 56/2014	€	1.217,60
63	18/06/2014	FRANCUCCI SRL	PAGAMENTO FT. 133/2014 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO - CINGOLI - MC032A/10 - DEC. 57/2014	€	206.759,55
TOTALE PAGAMENTI SU ESERCIZIO FINANZIARIO 2014				**€**	**1.627.226,49**

DISPONIBILITA' FONDI NELLA CONTABILITA' SPECIALE 2014	**€**	**10.420.557,58**

CHIUSURA AL 10 LUGLIO 2014

IMPEGNO REGIONE MARCHE AL 31/12/2012 (DECRETO N. 10/DDS DEL 19/12/2012 SUL CAPITOLO 42202218 BILANCIO 2012	**€**	**3.000.000,00**

Allegato

Il Commissario Straordinario delegato
per la Regione Marche

Decreto legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2011

REGIONE MARCHE

VERBALE DI PASSAGGIO DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE CONSEGNE FINALIZZATO AL SUBENTRO A COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL PRESIDENTEDELLA REGIONE MARCHE
(art. 10, del decreto legge. N. 91 del 24 giugno 2014)

VISTO l'art. 10 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 che prescrive "I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.";

VISTA la nota inviata per posta elettronica in data 8 luglio 2014 dal dirigente regionale dott. Marcello Principi con la quale si comunicava *"che, visto il subentro nelle funzioni commissariali del Presidente della Giunta Regionale in forza di quanto stabilito dall'art. 10 del D.L. 91/2014, in data 10 luglio 2014 alle ore 11.30 avverrà presso l'ufficio del dott. Antonio Senni sito in Roma via C. Colombo n. 44 (MATTM) la presa in carico da parte della Regione Marche della documentazione, da voi predisposta, relativa a:*
L. 191/2009 art. 2 comma 240 e D.L. 91/2014 art. 10 – Accordo di Programma MATTM-Regione Marche del 25.11.2010 per la programmazione e il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.
Per la Regione Marche interverranno i funzionari della P.F. Difesa del Suolo e Autorità di Bacino dott.ssa Fabiana Cipollari (tel. 0718067370) e dott. ing. Simone Poeta (tel. 0718067369), autorizzati dal sottoscritto."

l'anno 2014 il giorno dieci del mese di luglio, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il prof. Antonio Senni, in qualità di Commissario straordinario in carica fino all'entrata in vigore del DL n. 91 del 24 giugno 2014 e ai fini del subentro del Presidente della regione Marche quale Commissario straordinario, provvede al trasferimento delle consegne e della sottoelencata documentazione, che vengono prese in carico dai funzionari regionali Cipollari e Poeta:

RACCOGLITORE N.1 ORIGINALI degli ATTI di PAGAMENTO

- RITENUTE URGENTI DA VERSARE ENTRO IL 16 LUGLIO 2014
  - Mod F 24 INPS Integrazione 4° trimestre 2013
  - Mod F 24 INPS + Addizionale comunale 1° trimestre 2014
  - FAC SIMILE MODULISTICA VERSAMENTO IRPEF/RA 1° Trimestre 2014 + Fatture professionisti (in allegato)+Modulistica autorizzazione al versamento IRPEF

- FATTURE ORIGINALI E DOCUMENTAZIONE PERVENUTE DOPO IL 24 GIUGNO 2014
  - Fattura EUROBUILDING n. 17 del 23 5 2014 trasmessa con nota prot 16606 del 29 5 14 dalla Prov Fermo, prot regione 3980212 del 4 6 14 con allegata nota Eurobuilding del 28 5 14
  - Fattura Studio geologico tecnico n. 23 del 1 4 14 + fattura AR Studio di progettazione n 9 del 30 4 14 trasmessa dal Comune di Montelabbate prot 4810 del 3 6 14, prot regione 492426 del 5 6 14
  - Fattura Media Graphic n. 495 del 14 4 14 + nota prov AP prot 23264 del 27 5 14 prot regiione 372390 del 27 5 14 + Nota Lupi Vincenzo del 9 6 14 prot rgegione 417943 del 10 6 14
  - Fattura ITER n. 31 del6 6 14 con nota San Benedetto Tronto prot 36009 del 25 6 14 prot reg 464181 del 25 6 14
  - Fattura Dolomiti Rocce n 155 del 9 12 13 + nota Comune di Piobbico n 2625 del 18 6 14 prot reg 463853 del 25 6 14
  - Fattura Mannocchi Luigino n 58 del 10 6 14 trasmessa con note della Prov Fermo 17930 del 11 6 14 prot reg 430459 del 13 6 14 e n. 19527 del 23 6 14 prot reg 464807 del 26 6 14
- FATTURE ORIGINALI IN SOSPESO PER INTEGRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE
  - Fattura Ar Studio progettazione n 3 del 31 1 14
  - Fatture Soc. INFO n 110 del 7 2 14 e n 209 del 7 2 14 trasmesse con nota prov PU 17445 del 13 3 14

RACCOGLITORE N.2 TABULATI MOVIMENTI CONTABILI MOD. 56 T Banca d'Italia e RENDICONTI

- COPIE RENDICONTO CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI TRASMESSI ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - CHIUSURA ESERCIZIO 2011
- COPIE RENDICONTO CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI TRASMESSI ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - CHIUSURA ESERCIZIO 2012
- COPIE RENDICONTO CONTROLLO SUCCESSIVO ATTI TRASMESSI ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO - CHIUSURA ESERCIZIO 2013
- COPIE NOTE MATTM TRASFERIMENTO RISORSE su CONTABILITA' SPECIALE 5621
- COPIE TABULATI MOVIMENTI CONTABILI ESERCIZIO 2011 + Mod 56/T mai pervenuti
- COPIE TABULATI MOVIMENTI CONTABILI ESERCIZIO 2012 + Mod 56/T Bd'I
- COPIE TABULATI MOVIMENTI CONTABILI ESERCIZIO 2013 + Mod 56/T Bd'I
- COPIE TABULATI MOVIMENTI CONTABILI ESERCIZIO 2014 + Mod 56/T Bd'I fino alla data del 24 6 14

Antonio Senni
cell.: +39 330573274 ❦ email: *senni.antonio@minambiente.it - a.senni@tiscali.it*
presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ❦ Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA
tel. 06-57225333 - 3226

RACCOGLITORE N.3 COPIE DEI REGISTRI DI PROTOCOLLAZIONE

- ANNO 2011 dal n. 1 al n. 55
- ANNO 2012 dal n. 1 al n. 294
- ANNO 2013 dal n.1 al n. 540
- ANNO 2014 dal n. 1 al n. 343

RACCOGLITORE N. 4 COPIE ATTI FISCALI E DEL PERSONALE

- DOCUMENTAZIONE INCARICO AL COMMERCIALISTA PER ADEMPIMENTI FISCALI PREVISTI PER LEGGE Dott.ssa Maria Costanza PRIORE 06.89685516 339.4613641

SI RACCOMANDA DI CONTATTARE LA SUDDETTA COMMERCIALISTA PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI IN SCADENZA AL 30 LUGLIO 2014 (Per esempio Mod 770)

- COPIA PROSPETTO ONERI PER RETRIBUZIONI 1° TRIMESTRE 2014
- COPIA PROSPETTO ONERI PER RETRIBUZIONI 1° TRIMESTRE 2013
- COPIA PROSPETTO ONERI PER RETRIBUZIONI 1° TRIMESTRE 2012
- COPIA PROSPETTO ONERI PER RETRIBUZIONI 1° TRIMESTRE 2011
- COPIA BUSTE PAGA COMMISSARIO dal 9 marzo 2011 al 31 marzo 2014
- COPIA BUSTE PAGA Lucia PAFUNDI dal 20 7 2011 al 31 3 2014
- COPIA BUSTE PAGA Rosario PREVITI dal 20 7 2011 al 31 3 2014
- COPIA CUD COMMISSARIO 2012-13-14
- COPIA CUD PAFUNDI 2013-14
- COPIA CUD PREVIT 2013-14
- COPIA DICHIARAZIONI VERSAMENTI RITENUTE 2012-13
- COPIA DICHIARAZIIONE DATI PERSONALI COLLABORATORE PREVITI
- COPIA DICHIARAZIIONE DATI PERSONALI COLLABORATORE PAFUNDI
- COPIA DICHIARAZIIONE DATI PERSONALI COMMISSARIO
- COPIA CONTRATTO Rosario PREVITI e Curriculum
- COPIA CONTRATTO Lucia PAFUNDI e Curriculum
- COPIA CONTRATTO Francesco ROSI e Curriculum
- COPIA ATTI BANDO SELEZIONE N.1 UNITA' CO.CO.PRO AVVOCATO SENIOR

In aggiunta alla sopraelencata documentazione cartacea raccolta nei 4 raccoglitori si fornisce una *USB pendrive* contenente i seguenti files riguardanti i mandati di tutti pagamenti (ivi compresi la relativa documentazione giustificativa) trasmessi in Banca d'Italia per la conseguente liquidazione:

Antonio Senni
cell.: +39 330573274 ❦ email: *senni.antonio@mmambiente.it - a.senni@tiscali.it*
presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ❦ Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA
tel. 06-57225333 - 3226

- 1. Pagamenti 2011 OP n.1
- 2. Pagamenti 2012 OP dal n.1 al n. 40
- 3. Pagamenti 2013 OP dal n. 1 al n. 71
- 4. Pagamenti 2014 OP dal n. 1 al n. 63

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Si comunica che tutta la documentazione relativa all'anno 2013, sottoposta al controllo successivo della Ragioneria generale territoriale, è attualmente giacente presso il suddetto Organo di controllo.

Si dichiara, inoltre che il Commissario straordinario uscente terrà a disposizione gli atti amministrativi e tecnici relativi alla gestione sin qui intercorsa.

Si rappresentazione che la documentazione tecnica costituita da elaborati e progetti approvati e le relative corrispondenze inerenti le problematiche tecnico-finanziarie, non vengono trasferite in quanto le stesse, in originale, sono già presso la sede della Regione Marche - PF e Autorità di bacino.

Il Commissario uscente si riserva di elaborare la relazione finale e trasmetterla alla Regione Marche.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

Il presente verbale, composto da quattro pagine, non appena sottoscritto dal Presidente della regione Marche in qualità di Commissario straordinario subentrante, sarà trasmesso al Commissario straordinario uscente Antonio Senni.

IL FUNZIONARIO REGIONALE
Fabiana CIPOLLARI

IL FUNZIONARIO REGIONALE
Simone POETA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO USCENTE
Antonio SENNI

IL PRESIDENTE della REGIONE
COMMISSARIO STRAORDINARIO SUBENTRANTE
Gian Mario SPACCA

Antonio Senni
cell.: +39 330573274 # email: *senni.antonio@minambiente.it - a.senni@tiscali.it*
presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare # Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA
tel. 06-57225333 - 3226

m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE(I).0001020.14-01-2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario

Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte
(D.P.C.M. 19 Aprile 2011)

Prot. n. 254 del 03 GEN. 2014

1 RAPSTCOM 1/2013 A

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0001020/TRI del 14/01/2014

All'Avv. Maurizio Pernice
Ministero dell'Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Tutela del Territorio
e delle risorse idriche

Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA

e p.c..

Ministero dell' Ambiente e Tutela
del Territorio e del Mare
Ispettorato Generale
c. a. Ing Mauro Ludani

Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA

Oggetto: Relazione di termine dell'incarico (anno 2013) al Parlamento sulle attività svolte dal Commissario Straordinario Regione Piemonte – Prof. Pietro Giovanni Bocca – D.P.C.M. 19 aprile 2011 (art. 2 comma 3)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario

Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte
(D.P.C.M. 19 Aprile 2011)

Con riferimento al D.P.C.M. del 19 aprile 2011 (art. 2 comma 3), si trasmette la relazione relativa all'anno 2013 (che è anche di fine mandato) sull'attività svolta con **preghiera di trasmetterla al Parlamento.**

Si porgono i più distinti saluti

Il Commissario Straordinario
Prof. Pietro Giovanni Bocca

Allegati: Relazione annuale 2013

Il Commissario Straordinario Delegato all'attuazione degli Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte
C.so Bolzano 44 - 10121 Torino
Mail *commissario.bocca@regione.piemonte.it*

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione a termine dell'incarico (30 settembre 2013)

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 19 aprile 2011

31/10/2013
Commissario Straordinario Delegato
Pietro Giovanni BOCCA

1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Regione	PIEMONTE
Commissario straordinario delegato	Prof. Pietro Giovanni BOCCA (fino al 30/09/2013)
Decreto nomina	D.P.C.M. 19 aprile 2011
Data sottoscrizione Accordo	17/11/2010
Data sottoscrizione Accordo Integrativo	06/5/2011
Importo complessivo assentito in Accordo	€ 104.870.300
Importo programmato per il periodo (anno 2013)*	€ 4.605.941,11
Importo speso per il periodo (anno 2013)**	€ 2.569111,04
Importo accantonato con obbligazione giuridicamente vincolante (anno 2013)***	€ 4.605.941,11

*Rappresenta il valore impegnato dal Commissario sulla cs per il finanziamento degli interventi

** Rappresenta il valore speso o prelevato dalla cs per il rimborso degli interventi e per il rimborso del Commissario

*** Rappresenta il valore impegnato dal Commissario sulla cs per il finanziamento degli interventi

1.2. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

La Regione Piemonte vive quasi annualmente situazioni di criticità idrogeologiche che si vanno a sommare alle precedenti.

Anche nel corso del 2013 tra i mesi di aprile e maggio si sono verificate ondate di maltempo caratterizzate da diffuse e copiose precipitazioni che hanno causato l'innesco di numerosi fenomeni di dissesto idrogeologico ed idraulico con conseguenti danni ad opere ed infrastrutture pubbliche e private. A seguito di tali eventi si sono attivate le strutture regionali di protezione civile e, successivamente, quelle per l'accertamento dei danni sul territorio. Dalle attività svolte è risultato un fabbisogno complessivo di circa 52 M€.

In un contesto territoriale caratterizzato da frequenti fenomeni per i quali negli ultimi anni si registra anche un sensibile incremento della loro intensità, l'attivazione degli interventi previsti nell'AP resta, a parere dello scrivente, una priorità di livello superiore.



1.3. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

Il Commissario Straordinario, tenuto conto delle attività pregresse seguite dall'Amministrazione Regionale del Piemonte, relativamente alla gestione dell'AP, delle attività che la stessa Amministrazione Regionale segue come compito istituzione nonché del contenuto e delle finalità descritte dall'AP, ha organizzato la propria attività coinvolgendo direttamente la struttura regionale competente - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e foreste nelle sue diramazioni di Settori interessati alla materia dal punto di vista tecnico e di gestione amministrativa-contabile (i Settori Decentrati OO.PP. Difesa assetto idrogeologico compenti per provincia, il Settore Pianificazione difesa del suolo, difesa assetto idrogeologico- Dighe), le Amministrazioni Comunali e Provinciali in qualità di Stazioni Appaltanti per la realizzazione delle numerose opere previste nell'AP.

Logisticamente il Commissario ha preso sede presso la struttura della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia Montana e foreste situata in c.so Bolzano 44 Torino. In questi uffici sono attive una persona di segreteria ed una persona per le attività istruttoria di competenza del Commissario. Presso la struttura decentrate per provincia, aventi incombenze di istruttoria tecnica sui progetti, operano a tempo parziale circa 16 tecnici (essi svolgono principalmente ulteriori attività d'ufficio in altre materie di competenza regionale). Per l'istruttoria contabile ed amministrativa sono state individuate, di concerto con la Regione Piemonte n. 6 dipendenti di cui uno referente per la contabilità speciale tutti a tempo parziale. La definizione dei compiti e l'individuazione del personale presso gli uffici centrali della Regione Piemonte sono avvenute, di concerto con l'Amministrazione Regionale, mediante appositi Decreti del Commissario Straordinario non appena si è resa possibile la sua operatività. Detti Decreti furono inviati al Ministero al Ministero dell'Ambiente (Decreto Commissariale n. 1 del 10/11/2011, Decreto Commissariale n. 5 del 22/12/2011 e s.m.i.) .Per la realizzazione degli interventi sparsi sul territorio piemontesi il Commissario ha decentrato le competenze individuando come Stazioni Appaltanti i Comuni, le Province ecc mediante appositi decreti commissariali in cui sono state fissate le regole operative. Questo in considerazione della numerosità degli interventi previsti nell'AP (n. 217) e soprattutto col fine di velocizzare le operazioni di esecuzione

Il Commissario Straordinario segnala che l'AP sottoscritto prevede, oltre alle risorse del Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del Mare, anche risorse a carico della Regione Piemonte; tali risorse sono in gran parte di fonte FSC 2007-2013 e per esse è stata formalmente richiesta, da parte della Regione Piemonte, la stipula del 2° Atto Integrativo all'AP e la stipula di specifico ApQ con il Ministero dello Sviluppo Economico cosi come prevedono le norme di gestione delle risorse del PAR-FSC 200-2013 della Regione Piemonte.



1.4 SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente *(fino al 30 settembre 2013)*	***Importo cumulato*** *(fino al 30 settembre 2013 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
4.024.615,38	16.968.034,33	5.193.618,51	11.774.415,82

Risorse economiche provenienti dalla regione o altre fonti *(precisare)*			
Importo corrente *(per l'anno 2013)*	***Importo cumulato*** *(anno 2013 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
0.00	0.00	0.00	0.00

1.5 ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Descrizione attività	***Importo speso corrente*** *(per l'anno 2013)*	***Importo speso cumulato*** *(anno 2013 + precedente periodo)*
struttura commissariale	*106.140,71*	*234.494,23*
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	*2.569.111,04*	*4.959.124,28*

1.6 PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

Si allegano i prospetti contabili riepilogativi entrate/uscite del mese di settembre 2013 (ultimo mese di gestione) e del mese di ottobre 2013 come verifica circa ulteriori movimenti registrati a seguito delle ultime disposizioni.



MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Torino

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2013 CONTABILITA' SPECIALE: 5647 C S RISCHIO IDROGEOL PIEMONTE
CODICE IBAN: IT32Y0100003245114200005647

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	ENTRATE	NUMERO TITOLO	USCITE		DESTINAZIONE
06.09.2013	0348	ENTRATA		1	8631	33	1	425.618,00				
VERSANTE: DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DE-CDR 8 - Direzione generale per la AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE												
CAUSALE: AdP rischio idrogeologico												
19.09.2013	0348	ENTRATA		1	8531	33	2	3.598.997,38				
VERSANTE: DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DE-CDR 8 - Direzione generale per la AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE												
CAUSALE: ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONI CENTRO-NORD												
25.09.2013		USCITA		1	8531	999			23	2.500,00	188728	112
		USCITA		1	8531	999			24	591.949,95	300653	
		USCITA		1	8531	999			25	1.255,57	300094	110
		USCITA		1	8531	999			26	7.500,00	300125	110
		USCITA		1	8531	999			27	113.361,16	300125	110
		USCITA		1	8531	999			28	440.000,00	60032	112
		USCITA		1	8531	999			29	166.740,26	60032	112
		USCITA		1	8531	999			30	9.772,98	300767	
		USCITA		1	8531	999			31	11.170,00	300138	110
		USCITA		1	8531	999			32	16.250,00	301074	117
27.09.2013		USCITA		1	8531	999			21	18.176,25		
*** T O T A L I								4.024.615,38		1.378.676,17		
TOTALE VARIAZIONI DEL MESE								0,00		0,00		
TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE								0,00		0,00		
TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO								0,00		0,00		

ALLEGATI N. 11 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Torino

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI SETTEMBRE 2013 CONTABILITA' SPECIALE: 5647 C S RISCHIO IDROGEOL PIEMONTE
CODICE IBAN: IT32Y0100003245114200005647

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO
33	8531	3.598.997,38	33	8631	425.618,00			

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO
999	8531	1.378.676,17						

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	4.024.615,38	1.378.676,17	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	12.096.612,07
MESI PRECEDENTI	0,00	1.187.994,57	TOTALE TITOLI INESTINTI	27.011,25
*** TOTALE	4.024.615,38	2.566.670,74	RESTO DISPONIBILE	12.069.600,82
DEBITO TRASPORTATO	10.638.667,43		IMPORTO DA RISCUOTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	14.663.282,81	2.566.670,74	FONDO DI COMPETENZA	.....

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Torino

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2013 CONTABILITA' SPECIALE: 5647 C S RISCHIO IDROGEOL PIEMONTE
CODICE IBAN: IT32Y0100003245114200005647

DATA MOVIM.	SEZ. INIZ.	TIPO MOVIMENTO	DATA RIFERIM.	C R	CAP.	AMM.	NUMERO QUIET.	ENTRATE	NUMERO TITOLO	USCITE		DESTINAZIONE
02.10.2013		USCITA		1	8531	999			33	74.762,52	300349	112
		USCITA		1	8531	999			34	143.267,48	300437	112
		USCITA		1	8531	999			35	857,10	300972	116
		USCITA		1	8531	999			36	76.297,90	300771	
07.10.2013		USCITA		1	8531	999			22	27.011,25		
*** T O T A L I								0,00		322.196,25		
TOTALE VARIAZIONI DEL MESE								0,00		0,00		
TOTALE VARIAZIONI FUORI MESE								0,00		0,00		
TOTALE VARIAZIONI AL DEBITO TRASPORTATO								0,00		0,00		

ALLEGATI N. 5 ORDINATIVI ESTINTI SOPRA DESCRITTI.

COMMISSARIO STRAORDINARIO
(9 aprile 2014)

BANCA D'ITALIA
Tesoreria dello Stato
Sezione di Torino

MOD. 56T UNIFICATO (C/C)

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI OTTOBRE 2013 CONTABILITA' SPECIALE: 5647 C S RISCHIO IDROGEOL PIEMONTE
CODICE IBAN: IT32Y0100003245114200005647

INTROITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO

AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO	AMM.	CAP.	IMPORTO
999	8531	322.196,25						

SITUAZIONE

	ENTRATE	USCITE		
***** TOTALE MESE	0,00	322.196,25	RESTO EFFETTIVO DI CASSA	11.774.415,82
MESI PRECEDENTI	4.024.615,38	2.566.670,74	TOTALE TITOLI INESISTI	0,00
*** TOTALE	4.024.615,38	2.888.866,99	RESTO DISPONIBILE	11.774.415,82
DEBITO TRASPORTATO	10.638.667,43		IMPORTO DA RISCUOTERE	.....
*** TOTALE GENERALE	14.663.282,81	2.888.866,99	FONDO DI COMPETENZA	.....

- IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

1.7 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

1.7.1 Descrizione delle attività

Le attività prodotte dal Commissario Straordinario nel corso del 2013 fino al 30 settembre 2013, data di fine attività, si possono riassumere con i dati riportati nella seguente tabella:

89	**16**	**€ 4.417.939,13**	**€ 2.566.670,74**

Per i dettagli sull'attività svolta, si rimanda alle relazioni trimestrali inviate dal Commissario Straordinario al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.

A livello locale le attività sono in corso di svolgimento restano ancora da progettare circa n. 40 interventi, per i quali le attività sono in corso di svolgimento e si concluderanno nei prossimi mesi.

Tutti i lavori finanziati nel corso del 2012 (21 interventi per circa 8M€) sono ultimati o in via di ultimazione e di rendicontazione. Nel corso dell'anno 2013 si proceduto al finanziamento di ulteriori 16 interventi per complessivi € 4.417.939,13 che porta il complessivo degli interventi finanziati per la completa realizzazione a n. 37 per € 12.232.401,27.

A questo proposito, si segnala che dal 1° di ottobre le richieste di erogazione al Commissario Straordinario non potranno essere accolte nel caso in cui non si intervenga alla nomina del nuovo delegato alla Contabiltià Speciale. Questa situazione potrebbe generare forti criticità finanziarie a livello locale, stante il finanziamento concesso di cui sopra.

Per il periodo di riferimento, si vuole porre in evidenza come si sia proceduto al finanziamento delle opere non appena si è riscontrato l'avvenuto trasferimento di risorse da parte del Ministero dell'Ambiente sulla Contabilità Speciale. Ciò non dimeno, occorre evidenziare che la maggiore criticità in termini assoluti è proprio quella del trasferimento dei fondi sulla c.s., poiché la disponibilità all'impegno da parte del Commissario è garantita dall'elevato numero di progetti che restano in attesa di finanziamento per la seconda fase (circa n. 130).

La situazione complessiva degli interventi dall'inizio delle attività del Commissario è riassunta nella seguente tabella:

155	**37**	**€ 16.968.034,33**	**€ 5.193.618,51**

1.7.2. Livello di attuazione globale degli interventi

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	*n. Interventi al 30 settembre 2013*	*n. interventi al dicembre 2012*
Attesa di avvio	n. 2	*n. 2*
Esecuzione studi ed indagini	*n. 1*	*n. 0*
In corso di progettazione	*n. 62*	*n. 215*
Progettazione ultimata	*n. 154*	*n. 76*
Lavori aggiudicati	*n. 24*	*n. 2*
In esecuzione	*n. 24*	*n. 0*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*n. 5*	*n. 2*
Totale interventi finanziati	*217 Interventi previsti nell'AdP (215 progettazioni, di cui 34 per la completa realizzazione) 1 intervento già realizzato, 1 intervento in attesa di stipula apposita convenzione*	

1.8 PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AP PER L'ANNUALITA' 2014

La seguente tabella è stata redatta sulla base della previsione della disponibilità finanziaria delle risorse sulla c.s..

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	*n. interventi PREVISTI al 31 dicembre 2014*
Attesa di avvio	*n. 0*
Esecuzione studi ed indagini	*n. 0*
In corso di progettazione	*n. 1*
Progettazione ultimata	*n. 216*
Lavori aggiudicati	*n. 150*
In esecuzione	*n. 100*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*n. 50*
Totale interventi finanziati	*217*



1.9 CRITICITA'

La Criticità che si vuole segnalare nella presente relazione si concentra essenzialmente sul fattore della possibilità di impiego delle risorse e, vista la discontinuità e i ritardi con i quali in passato sono state trasferite sulla contabilità speciale, sulla certezza della loro effettiva disponibilità. Questo stato di fatto, ha fortemente influenzato il comportamento del Commissario, vincolato dalla possibilità di intervenire solo con la sussistenza della copertura finanziaria e ha creato incertezze e sfiducia operativa in parecchie Stazioni Appaltanti. Tuttavia, come traspare dalle relazioni trimestrali inviate al MATTM, ad ogni arrivo dei fondi sulla c.s. ha fatto seguito un rapido e completo impegno degli stessi per le opere da realizzare. Resta inteso, comunque, che le attività finanziate sono ampiamente in avanzato stato di attuazione; restano da concludersi alcune progettazioni (dovranno essere approvate con apposito Decreto Commissariale) ma esse potranno essere completate entro i primi mesi dell'anno 2014.

1.10 ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

Il Commissario Straordinario e l'ufficio del Commissario come già appare dalle relazioni trimestrali ed annuali a suo tempo inviate al Ministero dell'Ambiente, nel corso del suo mandato ha costantemente tento i contatti direttamente o mediante sopralluoghi con gli Enti interessati agli interventi ed inoltre con le strutture regionali decentrate per indirizzare verso una migliore operatività. Questa attività è stata proficua sia per le dovute informazioni tecniche nelle fasi di realizzazione sia come informazione della situazione finanziamenti e per una più rapida attuazione degli interventi. Tale informazione è stata accompagnata dai necessari Decreti Commissariali di cui si invia elenco dettagliato.

Data	n. Decreto	Oggetto
10/11/2011	1	Individuazione delle strutture regionali e delle altre amministrazioni pubbliche per l'attuazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte.
24/11/2011	2	Individuazione di amministrazioni pubbliche e soggetti aventi finalità pubbliche, in qualità di Stazioni Appaltanti, per la progettazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo; procedure tecnico-amministrative per la gestione degli interventi
21/12/2011	3	Individuazione di amministrazioni pubbliche e soggetti aventi finalità pubbliche, in qualità di Stazioni Appaltanti, per la progettazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo; procedure tecnico-amministrative per la gestione degli interventi
22/12/2011	4	Individuazione di amministrazioni pubbliche e soggetti aventi finalità pubbliche, in qualità di Stazioni Appaltanti, per la progettazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo; procedure tecnico-amministrative per la gestione degli interventi
22/12/2011	5	Organizzazione dell'Ufficio del Commissario, individuazione personale e compiti specifici.

08/03/2012	1	Liquidazione spese sostenute dal Commissario nel periodo anno 2011 e gennaio 2012
21/03/2012	2	Dissesti nei Comuni di Santa Vittoria d'Alba e Monticello lungo le SS.PP nn. 142 – 341 – 152 Approvazione progetto definitivo
28/03/2012	3	Dissesti nei comuni di La Morra, Novello e Barolo lungo le SS.PP. NN. 58 - 3
11/04/2012	4	Sistemazione dissesto idrogeologico che ha coinvolto la S.C. Laiolo in Comune di Vinchio
11/04/2012	5	Sistemazione scarpata morfologica a valle dell'abitato – Comune di Robassomero
11/04/2012	6	Sistemazioni Idrogeologiche località varie a seguito degli eventi calamitosi del novembre-dicembre 2008 e aprile 2009 – Comune di Sciolze
18/04/2012	7	Dissesti nei Comuni di Santa Vittoria d'Alba e Monticello lungo le SS.PP nn. 142 – 341 – 152 seconda fase
18/04/2012	8	Realizzazione di barriere per la stabilizzazione del manto nevoso a difesa dell'abitato Comune di Carcoforo
03/05/2012	9	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Ottiglio - Serralunga di Crea - Pontestura - Sarezzano - Stazzano
03/05/2012	10	Approvazione progetti definitivi predisposti dalla Stazione Appaltante Comune di Monteu Roero
07/05/2012	11	Approvazione progetti definitivi predisposti dalla Stazione Appaltante Provincia di Asti
23/05/2012	12	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle stazioni appaltanti Comune di Aglie'
30/05/2012	13	Approvazione progetti definitivi predisposti dalla stazione appaltante Provincia di Cuneo interventi : CN097A/10 e CN098A/10
31/05/2012	14	Approvazione progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante Comune di Bruzolo
31/05/2012	15	Liquidazione compensi Commissario Straordinario anno 2011
05/06/2012	16	Approvazione progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante Comune di Porte
05/06/2012	17	Rimborso spese al Commissario per i mesi di aprile - maggio 2012
08/06/2012	18	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle stazioni appaltanti Comuni di : Murisengo - Lu - Borgiallo - Santo Stefano Roero
27/06/2012	19	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni appaltanti comuni di Pamparato e Cortiglione
19/07/2012	20	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni appaltanti comuni di Cervere - Quincinetto - Corio - Oulx - Bra - Groscavallo e dalla Provincia di Biella



29/08/2012	21	Presa atto delle determinazioni assunte dal Comitato d'Indirizzo e Controllo dell'AP nella seduta dell'11 luglio 2012: modifiche ed integrazioni al Decreto Commissariale n. 3 del 21.12.2011 - riprogrammazione economica degli interventi cod. TO170A/10 E VB212A/10 senza variazione di spesa complessiva
31/08/2012	22	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Santo Stefano Roero - Farigliano - Ferrere - Formazza
03/09/2012	23	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Castelletto Cervo - Mango - Diano d'Alba - Cereseto - San Sebastiano da Po
07/09/2012	24	Approvazione progetto definitivo predisposto dalla Stazione Appaltante Comune di Ceresole Reale
10/09/2012	25	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Borgosesia - Brusasco - Chiomonte – Tigliole
19/09/2012	26	Organizzazione dell'Ufficio del Commissario, individuazione personale, attività compiti specifici. Attuazione D.P.C.M. 19 aprile 2011, art. 4, comma 1, integrazione e modifica del Decreto Commissariale n. 5 del 22.12.2011
24/09/2012	27	Finanziamento alla Stazione Appaltante Comune di Ceresole Reale per la completa realizzazione dell'intervento TO180A/10
25/09/2012	28	Finanziamento alle Stazioni Appaltanti Comune di Stazzano e Provincia di Cuneo per la completa realizzazione degli interventi AL036A/10 e CN096A/10
02/10/2012	29	Rimborso spese al Commissario per i mesi di luglio – agosto 2012.
04/10/2012	30	Finanziamento alla Stazione Appaltante Comune di Formazza per la completa realizzazione dell'intervento VB212A/10 di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo: progettazione esecutiva, lavori. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento.
11/10/2012	31	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Benna, Niella Tanaro, Provincia di Cuneo.
16/10/2012	32	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Nomaglio, Gravellona Toce, Ceres, Mombello Monferrato, Roascio.
02/11/2012	33	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Tigliole, Cisterna d'Asti, Castiglione Falletto, Treiso, Cocconato, Canale.
06/11/2012	34	Finanziamento alle Stazioni Appaltanti Comuni di: Pontestura, Sarezzano, Vinchio, Cervere, Farigliano, Mango, Pamparato, Robassomero, Sciolze, Carcoforo per la completa realizzazione degli interventi (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico- amministrative per la gestione del finanziamento.
16/11/2012	35	Finanziamento alle Stazioni Appaltanti Comuni di: Ottiglio, Cereseto, Porte, Monteu Roero, Castelletto Cervo, Cortiglione per la completa realizzazione degli interventi (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento.

30/11/2012	36	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di Usseglio, Piea, Narzole, Dernice, Castelletto D'Erro, Cabella Ligure, Serravalle Scrivia.
19/12/2012	37	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Chiusa Di Pesio, Castell'Alfero, Pruneto, Clavesana, Bene Vagienna, Vesime, Cravagliana, San Raffaele Cimena, Rivarone, Cantalupo Ligure e Provincia di Cuneo.
14/01/2013	1	Liquidazione compensi Commissario Straordinario quota fissa anno 2012.
07/02/2013	2	Modifica importo finanziato con Decreto n. 34 del 6 novembre 2012 per l'intervento TO203A/101 in Comune di Sciolze.
11/02/2013	3	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Rocchetta Belbo, Piedicavallo, Ponzone, Monticello d'Alba.
19/02/2013	4	Presa d'atto delle indagini propedeutiche alla progettazione dell'intervento TO196A/10, predisposte dalla Stazione Appaltante Comune di Rivalba.
22/02/2013	5	Parziale rettifica decreti n. 2 del 24 novembre 2011, n. 3 del 21/12/2011 e n. 4 del 22/12/2011.
08/03/2013	6	Presa d'atto conclusione indagini propedeutiche alla progettazione dell'intervento CN145A/101, predisposte dalla Stazione Appaltante Comune di Prunetto.
08/04/2013	7	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Provincia di Verbania e Comuni di: Gavi, Sardigliano, Cortemilia, Balangero, Varallo Sesia, Rocchetta Palafea, Piode, Bossolasco, Ozzano M.to e Camino.
18/04/2013	8	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Province di Biella e del Verbano Cusio Ossola, Comuni di: Cavaglio Spoccia, Sale San Giovanni, Mombercelli, Biella e Comunità Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone.
09/05/2013	9	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Barolo, Rocca d'Arazzo, Piode.
20/05/2013	10	Presa d'atto delle indagini propedeutiche alla progettazione dell'intervento AL029A/101, predisposte dalla Stazione Appaltante Comune di Roccaforte Ligure.
27/05/2013	11	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Santa Vittoria d'Alba, Paroldo.
04/06/2013	12	Finanziamento alla Stazione Appaltante Comune di: Narzole, Roascio e Santo Stefano Roero per la completa realizzazione dell'intervento (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento.
04/06/2013	13	Approvazione perizia di variante della Stazioni Appaltante Comuni di: Mango.
05/06/2013	14	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Monforte d'Alba, Dogliani.
17/06/2013	15	Approvazione progetti definitivi predisposti dalle Stazioni Appaltanti Comuni di: Mombercelli, Ponzone, Costigliole d'Asti, Canelli, Verrua Savoia, Francavilla Bisio.

10/07/2013	16	Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Ceva, Briga Alta, Fubine, Villamiroglio, Verbania, Mollia, Montecastello, Valstrona, Valenza, Mongiardino Ligure, Rocchetta Ligure; dalla Provincia di Alessandria e della C.M. Val Sessera Valli Mosso e Prealpi Biellesi.
18/07/2013	17	Rimborso spese al Commissario per i mesi di settembre 2012 – luglio 2013.
24/07/2013	18	Presa d'atto delle indagini propedeutiche alla progettazione dell'intervento AL031A/101, predisposte dalla Stazione Appaltante Comune di Sant'Agata Fossili.
30/07/2013	19	Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Cesana Torinese, Sinio, Bastia Mondovì, Cherasco, Fabbrica Curone, Agliano Terme, Moncucco Torinese, Revello, Asti, Magliano Alfieri, Castellinaldo, Govone, Priocca, Rodello, Castagnito, Roccaforte Ligure, Quittengo, San Paolo Cervo.
04/09/2013	20	Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Cabella Ligure, Ostana, Casale Corte Cerro, Verrua Savoia, Nizza Monferrato, Alagna Valsesia, Alba e della Provincia di Novara. Approvazione Perizia di Variante dell'intervento: AL024A/10
19/09/2013	21	Liquidazione compensi Commissario Straordinario quota fissa anno 2013
23/09/2013	22	Finanziamento alle Stazioni Appaltanti Comuni di: Fabbrica Curone, Roccaforte Ligure, Piea, Tigliole, Vesime, Clavesana, Prunetto, Treiso, Borgiallo, Brusasco, Groscavallo, Rivalba, San Raffaele Cimena, per la completa realizzazione degli interventi (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento.
27/09/2013	23	Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Bricherasio, Prarolo, Valle Mosso, Castellamonte, Camo, Castellino Tanaro, Pocapaglia, Pontechianale e della Provincia di Asti.



PIEMONTE

X

P/4 Parti

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario

Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte (D.P.C.M. 28 gennaio 2014 reg. C.C. n. 634 del 3/3/2014)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

REGISTRO UFFICIALE - **INGRESSO**
Prot. 0019267/TRI del 14/07/2014

Data 02 LUG. 2014

Protocollo 34230

Classificazione 1/RARISTCOM 1/2013A

Al Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Tutela del Territorio
e delle Risorse Idriche

c.a. Avv. Maurizio Pernice

Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA

Oggetto: Relazione Annuale e finale (28.1.2014 - 25.6.2014) al Parlamento sulle Attività svolte dal Commissario Straordinario Arch. Franco Lorenzani .

Con la presente, si trasmette la relazione annuale e finale relativa all'anno 2014 sull'attività svolta con preghiera di trasmetterla al Parlamento.

Si porgono i più distinti saluti.

Il Commissario Straordinario
Arch. Franco Lorenzani

DPCM 28.01.2014

Allegata: Relazione annuale anno 2014.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario

Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte (D.P.C.M. 28 gennaio 2014 n. 189, reg. CC 3 marzo 2014)

Relazione al Parlamento sulle attività esercitate 28 gennaio 2014 - 25 giugno 2014

Premessa

In data 28 gennaio 2014, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il sottoscritto Architetto Franco Lorenzani è stato nominato Commissario Straordinario delegato all'attuazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma del 17 /11/ 2010 e s.m.i., tra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte;

In data 3 marzo 2014 il DPCM in parola è stato registrato alla Corte dei Conti con n. 634;

In data 16 aprile 2014 la nomina è stata comunicata al sottoscritto Commissario, con nota prot. 0011061/TRI DIV X del Ministero dell'Ambiente;

In data 23 aprile 2014 il sottoscritto è divenuto responsabile della contabilità speciale n. 5647 aperta presso la Banca d'Italia sezione di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro del 12/9/2011;

In data 24 giugno 2014 il Consiglio dei Ministri con proprio Decreto Legge n 91, entrato in vigore in data 25 giugno 2014, ha stabilito che a decorrere dalla entrata in vigore del decreto stesso i Presidenti delle Regioni subentrano nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità della contabilità speciale.

La presente ralazione riguarda pertanto le attività svolte a decorrere dalla data di nomina (28 gennaio 2014) fino al 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del richiamato Decreto Legge 91/2014.

Attività svolte a valere sulla contabilità speciale

Nel periodo come sopra richiamato le attività del Commissario, coadiuvato dalle strutture regionali di riferimento di cui al Decreto Commissariale n.1 del 23 aprile 2014, si sono concretate nei seguenti atti :

Emissione di n. 8 Decreti Commissariali (elencati in dettaglio nell'Allegato A) con i quali si è provveduto rispettivamente :

- alla attualizzazione e riconferma delle modalità operative e delle strutture di supporto alla attività del Commissario (Decreto n. 1 del 23 aprile 2014);

- alla approvazione di n 23 progetti definitivi presentati dalle Stazioni Appaltanti, con i Decreti n. 2 del 23 aprile 2014, n. 4 del 9 maggio 2014, n.5 del 22 maggio 2014, n.6 del 27 maggio 2014, n. 7 del 5 giugno 2014
- al finanziamento alle Stazioni Appaltanti per la completa realizzazione di n. 93 interventi per complessivi € 25.744.804,30 (Decreto n. 3 del 28 aprile 2014, Decreto n.8 del 9 giugno 2014).

A seguito dei sopra richiamati Decreti di finanziamento, al 25/06/2014 risulta impegnata complessivamente la somma di € 43.128.034,33 (di cui € 17.383.230,03 impegnati dal Commissario Bocca ed € 25.744.804,30 dal sottoscritto) in attuazione del comma 111 dell'art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 **pari all'intera somma disposta dallo Stato per l'attuazione dell'AP**.

Emanazione di n. 41 Mandati di pagamento per un totale di € 3.021.034,85.

Stato della contabilità speciale al 25 giugno 2014
A conclusione delle attività sopra richiamate lo stato della contabilità speciale al 25 giugno 2014 risulta essere il seguente:

Totale Risorse trasferite in C. S..... ..... = € 30.808.844,13

Totale Spese.....= € 8.214.623,35

Residuo di Cassa.....= € 22.594.220,78

Attività di sostegno alle Stazioni appaltanti
A completamento dell'efficace lavoro di sostegno e collaborazione nei confronti delle Stazioni Appaltanti (mediante contatti telefonici, incontri diretti, o per posta elettronica, per indirizzare, informare e chiarire le procedure definite nei Decreti) svolto dalle Strutture regionali centrali e decentrate che coadiuvano il Commissario Straordinario, sono stati convocati (in data 22 maggio, 27 maggio e 5 giugno 2014) tutti i Comuni e le Provincie interessati dalla attivazione degli interventi di seconda e ultima fase finanziati coi fondi CIPE, allo scopo di accelerare l'assunzione dei provvedimenti necessari al rispetto delle scadenze stabilite per i medesimi al 31 dicembre 2014.
Al riguardo si segnala un positivo stato di avanzamento dei lavori ed una fattiva attitudine delle Stazioni Appaltanti atti a far supporre il sostanziale perseguimento dell'obiettivo.

Segnalazione di criticità ostative
Quale criticità ostativa alle possibilità operative delle Stazioni Appaltanti è da segnalare la problematica inerente il rispetto del Patto di stabilità interno che, se dovesse gravare sui finanziamenti messi a disposizione per la attuazione degli interventi, **produrrebbe la pratica impossibilità delle S.A. a rispettare le scadenze fissate**.
Al riguardo questo Commissario ha formulato al MEF istanza per un autorevole pronunciamento liberatorio, con nota del 6 giugno u.s. che si allega. (Allegato B)

Attività di contatto e collaborazione con il Ministero Ambiente
Si segnalano infine le attività di monitoraggio ed i rapporti intercorsi con il Ministero dell'Ambiente. In particolare si richiama la segnalazione degli interventi e delle priorità per l'utilizzazione ed integrazione dei finanziamenti a valere per gli anni 2014 e 2015; il Commissario, d'intesa con le strutture Dirigenti della Regione Piemonte, ha predisposto nota di risposta, inviata dalla struttura regionale regionale, che si allega (Allegato C).

Torino 2 luglio 2014.

In fede
Il Commissario Straordinario
Arch. Franco Lorenzani

ALLEGATO A

Elenco Decreti emanati

Data	*n. Decreto*	*Oggetto*
23/04/2014	1	Presa servizio e presa d'atto delle attività svolte dal Commissario Straordinario nominato con il D.P.C.M. 19 aprile 2011, conferma ed attualizzazione modalità organizzative
23/04/2014	2	Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Scopa, Guarene, Mongrando, Sauze D'Oulx, Crevoladossola, Carema, Moncalvo, Incisa Scapaccino, Ricaldone, Premia, Cossano Belbo, Casalborgone, Trezzo Tinella, Castelnuovo Calcea, Albugnano, Crevacuore. Presa d'atto perizia di variante dell'intervento CN115A/10.
28/04/2014	3	Finanziamento alle Stazioni Appaltanti di cui all'elenco indicato nell'allegato A per la completa realizzazione degli interventi (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento
09/05/2014	4	Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Cumiana, Baldissero Torinese, Carignano.
22/05/2014	5	Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Gassino Torinese, Sordevolo.
27/05/2014	6	Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Groscavallo.
05/06/2014	7	Approvazione progetti definitivi predisposti dai Comuni di: Exilles
09/06/2014	8	Finanziamento alle Stazioni Appaltanti di cui all'elenco indicato nell'allegato A per la completa realizzazione degli interventi (progettazione esecutiva e lavori) di cui all'AP del 17/11/2010 e successivo Atto Integrativo. Definizione delle procedure tecnico-amministrative per la gestione del finanziamento.

ALLEGATO B

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario Straordinario

Delegato all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Piemonte (D.P.C.M. 28 gennaio 2014 reg. C.C. n. 634 del 3/3/2014)

Data 20/06/2014

Protocollo 30506/DB14.22

Classificazione 13.160.80.20
GPS - RAPATT
13/2014 A - PROGETTO

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
RGS – IgePA- Ufficio II
Via XX Settembre 97 – 00187 Roma
pattosta@tesoro.it

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio V – AB – Servizio affari Finanziari
protezione civile@pec.governo.it

Al Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica
Via della mercede,9 – 00187 Roma
dipe.cipe@pec.governo .it

Alla Regione Piemonte
Gabinetto del Presidente

Alla Regione Piemonte
Direzione Opere Pubbliche, difesa del suolo Economia Montana e foreste.

Oggetto : Esonero somme dal patto di stabilità interno – richiesta pronunciamento interpretativo.

Si fa riferimento alla nota Dipartimento Protezione Civile DPC/ABI/ 28399 del 29 maggio 2014 in risposta ad una richiesta di chiarimenti in merito all'oggetto formulata dal comune di Ceva (Cuneo), inviata per conoscenza anche al MEF e al Commissario scrivente.

La nota in questione, in ordine ai chiarimenti sollecitati dal Comune di Ceva, esprime il parere che i finanziamenti concessi per la attuazione dell'Accordo di Programma (e successivo Atto Integrativo) sottoscritto il 17 novembre 2010 tra Regione Piemonte e Ministero dell'Ambiente,Tutela del Territorio e

ALLEGATO C

REGIONE PIEMONTE
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste
direzione.dbl@pec.regione.piemonte.it
operepubbliche@cert.regione.piemonte.it

Data 11/06/2014
Protocollo 30953/DB1422
Classificazione GPSAPQ_10 13/62.50 C20
331/2013A

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la tutela del territorio
e delle risorse idriche
via C. Colombo, 44
00147 ROMA

Oggetto: Accordo di Programma sottoscritto il 17/11/2010 ed atto integrativo.
Ripartizione risorse disponibili.

Con riferimento alla nota di codesta Direzione Generale n. 13370 del 15/05/2014 si inviano le tabelle riepilogative degli interventi previsti nell'A.P. con le indicazioni richieste.

Si specifica che la Tabella n. 1 riporta gli interventi previsti nella sezione Attuativa dell'A.P. per i quali è indicata la copertura finanziaria attuale e quella prevista con i fondi FSC.
Gli interventi per i quali è richiesta la copertura con fondi FSC sono suddivisi tra quelli per i quali si richiede la copertura per l'anno 2014 (interventi immediatamente cantierabili con il medesimo grado di priorità come da ultimo precisato) e quelli per i quali si richiede la copertura finanziaria per l'anno 2015.

La Tabella n. 2 è riferita agli interventi previsti nella sezione attuativa dell'AP con copertura finanziaria regionale; in essa sono riportati gli interventi, attualmente previsti nell'AP, per i quali la Regione Piemonte ha dovuto rivedere la programmazione nell'ambito del PAR FSC 2007-2013 a causa di un forte ridimensionamento finanziario;
Per completezza d'informazione si inviano, nella Tabella n. 3, gli interventi che sostituiranno quelli indicati nella Tabella n. 2; detti nuovi interventi sono l'oggetto del sottoscrivendo A.p.Q. tra Regione Piemonte, Dipartimento Sviluppo e Coesione e codesto Ministero e fanno parte della proposta del 2° Atto Integrativo all'A.P..

In merito alla dichiarazione di immediata cantierabilità si vuole qui precisare che gli interventi indicati per il nuovo finanziamento FSC hanno tutti la progettazione definitiva approvata da parte del Commissario Straordinario e godono, pertanto, dello stesso grado di priorità.
La cantierabilità (vale a dire l'inizio dei lavori) è strettamente legata alla tempistica necessaria per la predisposizione delle progettazioni esecutive ed a quella occorrente per la

REGIONE PIEMONTE
Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste
direzione01@cert.regione.piemonte.it
operepubbliche@cert.regione.piemonte.it

procedura di selezione, ricordando che la progettazione esecutiva non può essere realizzata se non in presenza della copertura finanziaria delle opere.

Pertanto, considerato che, il concreto avvio delle opere relative agli interventi deve necessariamente prevedere i tempi idonei per l'espletamento delle procedure, a carico delle singole stazioni appaltanti, previste dal D.lgs 163/2006 e s.m.i., si richiede a codesto Dicastero di voler tener conto delle suddette attività da svolgere, nel momento in cui si dovesse procedere alla formulazione di termini per l'aggiudicazione dei lavori.

Cordiali saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Franco LORENZANI

IL DIRETTORE
Vincenzo COCCOLO
Firmato digitalmente

Il Dirigente del Settore
Pianificazione difesa del Suolo
Difesa assetto idrogeologico, dighe
Arch. Salvatore Martino FEMIA

*ALLEGATI: **Tabelle** nn. 1, 2, 3*

Referente ing. Mario Porpiglia 011-432 4805

m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE.I.0022819.26-08-2014

DIV. X

Bonano Gian Pietro Paolo

Da: A: GAB Archivio Gabinetto
Inviato: mercoledì 13 agosto 2014 10:45
A: A: TRI UDG; Pifferi Lino Alfredo
Oggetto: 2014 - 17354
Allegati: 17354.pdf

DGTRI RITIRARE ORIGINALE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
ione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0022819/TRI del 26/08/2014

A.O.O. - Ufficio di Gabinetto - Mattm
Servizio per la tenuta del protocollo informatico,
della gestione dei flussi documentali e degli archivi
0657225535 - piano V stanza 521
Bonano.GianPietroPaolo@Minambiente.it

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario.

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 25.11.2010"

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0017354/GAB del 13/08/2014

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ufficio di Gabinetto
0 7 AGO. 2014
Il Vice Capo di Gabinetto

Prot. n. 1992 /DCI del 31 LUG 2014

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Direz. Generale Tutela Territorio e Risorse Idriche
Via C. Colombo 44
Anticipata via fax:06.57225193 00144 ROMA
c.a. Dir. Generale – Avv. Maurizio Pernice

Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Protezione Civile
Anticipata via fax:06/68897696 *c.a. Dott. Franco GABRIELLI*

All'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche nella Regione Puglia
Anticipata via fax:080/5407780 *c.a. Dott. Antonello Antonicelli*
Dott. Gianluca Formisano

Egr. Presidente della Regione Puglia
On. Nicola Vendola
Anticipata via fax:080/5406260 Lungomare Nazario Sauro, 33
70121 BARI

- 7 AGO. 2014 GABINETTO

e p.c. Egr. Sig. Ministro dell'Ambiente
Gian Luca Galletti
Via Cristoforo Colombo, 44
Anticipata via fax:06/57225525 00144 ROMA

OGGETTO: Relazione sulle attività svolte nel periodo 1.1.2014 – 30.06.2014

In allegato alla presente si trasmette la Relazione di dettaglio relativa alle attività svolte dal Commissario Delegato, come previsto all'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 10.12.2010, nel periodo in oggetto.

Distinti saluti

Il Commissario Straordinario Delegato
Avv. Francesco Paolo Campo

ex D.P.C.M. 28/01/2014

Allegato: Relazione attività 1.1.2014 – 30.06..2014

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

1a Relazione anno 2014
Periodo Gennaio – Giugno 2014

Relazione sulla attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10 del Dicembre 2010

30/06/2014

Commissario Straordinario Delegato per il Dissesto Idrogeologico in Puglia
Avv. Francesco Paolo Campo

1.1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DELLA DELIBERA CIPE N. 8/2012

1 ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA E DELLA DELIBERA CIPE N. 8/2012

Di seguito si riporta la tabella anagrafica sintetica dell'Accordo di Programma del 25.11.2010 e della Delibera CIPE n. 8/2012

Regione	Puglia
Commissario Straordinario Delegato	Dott. Maurizio Croce
Data sottoscrizione Accordo di Programma	25 Novembre 2010
Importo complessivo assentito in Accordo	Euro 210.000.000,00
N° interventi previsti nell'Accordo di Programma	91
Decretll di nomina Commissario	D.P.C.M. 10.12.2010 *(Dott. Maurizio Croce)* D.P.C.M. 28.01.2014 *(Avv. F. Paolo Campo)*
Delibera CIPE	n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella G.U.R.I Serie Speciale n. 121 del 25.05.2012
Importo complessivo finanziato dalla Delibera CIPE	Euro 194.690.000,00
N° interventi rimodulato dalla Delibera CIPE	84
Importo programmato per il periodo (2014)	€ .....
Importo speso per il periodo (1° sem 2014)	**€ 2.671.072,64**
Importo accantonato con Obbligazione Giuridicamente Vincolante	**a)** ..... **b)** ..... **c)** .....

Nota. Per gli importi giuridicamente vincolanti, il valore a) si riferisce alle gare con almeno aggiudicazione provvisoria al 9.12.2013 mentre ; il valore b) è la somma degli importi degli interventi relativi alle gare di appalto già bandite per i lavori (senza le indagini, per le quali sono state svolte altre 14 gare) e, c) somma relativa agli interventi già in corso cdi realizzazione o realizzati o con contratto di appalto già sottoscritto

1.2. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

Di seguito viene riportato l'elenco del personale componente la struttura Commissariale, con indicazione dell'Amministrazione di appartenenza e relativa disposizione di nomina e data di decorrenza, operante presso la Struttura stessa nel periodo 1° Gennaio – 30 Giugno 2014.

Personale in posizione di comando		
Cognome e nome	***Amministrazione di appartenenza***	***Disposizione commissariale di nomina e decorrenza***
MARIOTTI CLAUDIO	Invitalia – Attività Produttive S.p.A.	Disposizione n. 71 del 22/05/2012 con decorrenza 01/06/12, confermato con DC n. 544 del 5.12.2013
FAIETA MICAELA	Invitalia – Attività Produttive S.p.A.	Disposizione n. 73 del 22/05/2012 con decorrenza 01/06/12, confermata con DC n. 546 del 5.12.2013
DE SIMONI STEFANIA	Invitalia – Attività Produttive S.p.A.	Disposizione n. 72 del 22/05/2012 con decorrenza 01/06/12, confermata con DC v. 545 del 5.12.2013
CAGGIANO TIZIANA	Autorità di bacino della Puglia	N. 53 del 02/05/2012 con decorrenza 02/05/12, confermata con DC n. 547 del 5.12.2013
DORIA ANDREA	Autorità di Bacino della Puglia	N. 54 del 02/05/2012 con decorrenza 02/05/12, confermato con DC n. 548 del 5.12.2013

Secondo quanto disposto dall'art.1 c.5 del DPCM 20/07/2011, è prevista una quota non superiore all'1,5% delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nel singolo Accordo di Programma, da impiegare ove ritenuto indispensabile, dai Commissari Straordinari per lo svolgimento di missioni, nonché per l'acquisizione di risorse necessarie al più efficace espletamento del proprio incarico.

Per tali fattispecie, ed anche in base a quanto previsto dall'Accordo Intercommissariale del Marzo 2012, formalizzato con Decreto Commissariale n. 34/12 del 13.3.2012.

Personale in supplimento ex art.1 c.5 del DPCM del 20/07/2011		
LEONARDO CAMPANALE	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Ragioneria Territoriale dello Stato	Disposizione n. 06 del 12/12/2011, confermato con DC n. 156 del 11.3.2014
GIUDITTA LOBEFARO	REGIONE PUGLIA	Disposizione n. 06 del 12/12/2011, confermata con DC n. 176 del 28.3.2014
SERGIO PEDOTE	REGIONE PUGLIA	Disposizione n. 06 del 12/12/2011, confermato con DC n. 158 del 17.3.2014
DANIELA TEDESCHI	REGIONE PUGLIA	Disposizione n. 40 del 26/03/2012, confermata con DC n. 173 del 25.3.2014
VITA CAVONE	REGIONE PUGLIA	Disposizione n. 06 del 12/12/2011, confermata con DC n. 299 del 6.6.2014

PIETRO NICOLICCHIA	Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia	Decreto Comm.le n. 5 del 14/01/2013
ALESSANDRA SORCI	Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia	Decreto Comm.le n. 188 del 26/04/2013
STEFANIA VALLONE	Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia	Decreto Comm.le n. 188 del 26/04/2013
ANTONINO ABBAGNATO	Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia	Decreto Comm.le n. 188 del 26/04/2013
GIOVANNI PIERO DI MAGRO	Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia	Decreto Comm.le n. 188 del 26/04/2013
GIUSEPPE FERRANTE	Commissario Dissesto Idrogeologico Sicilia	Decreto Comm.le n. 188 del 26/04/2013

1.3 SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Gli 84 interventi previsti nella Delibera CIPE n. 8/2012, sommano un costo complessivo di € 194.690.000, finanziato come segue:

- Risorse MATTM già disponibili: € 19.123.953,29 (A)
- Risorse assegnate con Delibera CIPE 8/2012, quota FSC: € 158.312.914,55 (B)
- Risorse assegnate con Delibera (/2012, quota MATTM: € 17.253.132,16 (C)

TOTALE € 194.690.000,00

Le prime risorse economiche per l'avvio delle attività operative, sono state versate sulla contabilità speciale aperta dal Commissario Straordinario, in data 23 giugno 2011, per un importo pari ad € 2.120.985,79, a valere su fondi del MATTM, a cui ha fatto seguito, in data 15.12.2011, un secondo versamento di € 13.531.236,67.

Successivamente, in data 19.09.2012, il MATTM ha trasferito una ulteriore quota di € 3.471.730,87, che ha esaurito la quota complessiva MATT "Ante CIPE", per un totale (A) di € 19.123.953,29.

Nella medesima data del 19.09.2012 e poi in data 17.12.2012, il MATTM ha versato sulla contabilità speciale del commissario, risoettivamente, le somme di € 8.468.118,29 e di € 7.785.013,87, per un totale (C) pari ad € 17.253,132,16, corrispondente alla quota MATT di cui alla Delibera CIPE n. 8/2012.

In seguito all'adozione della D.D. n. 46 del 14.06.2013 della Regione Puglia, la stessa ha provveduto a trasferire l'85% della quota regionale (ex FSC), sulla contabilità speciale istituita presso la sezione di Tesoreria dello Stato di Bari ed intestata al Commissario, sulla quale sono quindi, ad oggi, stati messi a disposizione:

- € 36.377.085,91 di provenienza MATTM;
- € 134.565,977,37 come parte della quota regionale.

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente (per l'anno 2014)	**Importo cumulato** (anno 2014 + precedente periodo)	**Speso in totale al 30.06.2014**	**Residuo**
0,0	€ 36.377.085,45	€ 6.515.909,94	€ 29.861.175,51

Risorse economiche provenienti dalla Regione			
Importo corrente (per l'anno 2014)	**Importo cumulato** (anno 2014 + precedente periodo)	**Speso in totale al 30.06.2014**	**Residuo**
0,0	€ 134.565.977,37 *	€ 3.618.387,37	130.947.590,00

** a fronte di un importo complessivamente dovuto, ex Delibera CIPE n. 8/2012, pari ad € 158.312.914,57*

1.4 PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

[illegible]	IMPORTI EROGATI nel 1° semestre 2014		IMPORTI EROGATI TOTALI
ENTRATE		USCITE	
		Tipologia di spesa:	
1) Fondi Comunitari		1) Redditi da lavoro dipendente	€ 77.876,04 € 132.276,64
2) Fondi Statali	€ 36.377.085,45	2) Consumi intermedi	€ 69.676,13 € 3.357.922,26
3) Fondi regionali	€ 134.565.977,37	3) Interessi passivi	
4) Fondi di Enti Locali		4) Trasferimenti a Regioni	
5) Tariffe e proventi per servizi		5) Trasferimenti a Enti locali	
6) Accensione prestiti		6) Investimenti diretti	€ 2.427.141,44 € 3.673.751,66
7) Altro	88,65	7) Trasferimenti in c/capitale	
Totale Entrate	**€ 170.943.151,47**	8) Rimborso prestiti	
		9) Versamenti erariali	€ 69.800,86 € 209.396,43
		10) Versamenti previdenziali	€ 25.587,17 € 89.877,68
		11) Altro*	
Disponibilità di cassa al 1/01/2013	**€ 163.483.125,67**	**Totale uscite**	**€ 2.671.072,64 € 7.463.224,67**
		Totale Generale Uscite	**€ 10.134.297,31**
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€ 3.198,93
Totale Pareggio	**€ 160.812.053,03**	**Disponibilità di cassa al 30/06/2014**	**€ 160.812.053,03**

1.5 STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

1.5.1 Descrizione delle Attività

Considerando le attività descritte nelle precedenti relazioni relative allo stato di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, ed in particolare all'ultima relazione di avanzamento attività, ovvero la "Relazione IV Trimestre 2013 e Relazione di Sintesi Triennale", trasmessa in data 16.04.2014 con nota prot. 953/DCI, si riportano di seguito le attività svolte da questo Ufficio nel periodo 1° Gennaio – 30 Giugno 2013.

1.5.2 Progettazione interventi ed attività di supporto tecnico da parte di Invitalia Attività Produttive S.p.A.

Sulla base della Convenzione sottoscritta l'11 maggio 20112 tra il Commissario Delegato ed Invitalia S.p.A., in forza di quanto previsto nel DPCM 10.12.2010, art. 4, comma 1, in data 14.12.2011, e delle successive note tecnico-operative con cui lo stesso Commissario ha trasmesso ad Invitalia Attività Produttive S.p.A. (IAP), in qualità di Soggetto Attuatore individuato da Invitalia S.p.A., la lista delle progettazioni di competenza da implementare, la Società, nel periodo di riferimento in oggetto, ha redatto e trasmesso agli Uffici Commissariali:

- Il Progetto preliminare d'intervento e,
- le specifiche tecniche ed i computi relativi alle indagini geologiche da realizzare ai fini della progettazione definitiva o della eventuale indizione della gara di appalto integrato,

relativi a tre degli interventi "traslati", ovvero:

Cod. RENDIS	Comune	Titolo intervento	Importo (€)
FG070A/10	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrog. in località "Pagliara"	**2.500.000**
FG005_1A/10	Volturara Appula	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. Gregorio	**1.500.000**
FG025A/10	Volturino	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano	**3.290.000**

Per i quali gli uffici commissariali, a valle dell'istruttoria svolta, hanno avviato le azioni conseguenti, ovvero la gara di appalto per le indagini da svolgere, come più avanti descritto.

1.5.3 Incontri e collaborazione/progettazione con i Comuni

Nel periodo Gennaio – Giugno 2014 sono proseguiti gli incontri tecnico-operativi con alcuni Comuni, finalizzati alla guida ed alla condivisione delle scelte e dei contenuti progettuali e per la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE n. 8/2012 nella Regione Puglia.

In particolare i Comuni con cui sono stati svolti incontri e riunioni tecnico- operative e/o amministrative, sia con gli uffici tecnici che, nella maggior parte dei casi, con i Sindaci e/o gli Assessori preposti, sono stati:

- Biccari, Grottaglie, Martinafranca, Motta Montecorvino, Orta Nova, Pietramontecorvino, Rignano Garganico, nell'ottica di proseguire e chiudere le attività progettuali; e procedere con le fasi di approvazione dei progetti e del successivo appalto;
- Accadia, Anzano di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio, per i contenuti, le modalità e le procedure previste dal vigente codice appalti, in maniera da poter procedere con le successive fasi di realizzazione degli interventi;
- Accadia, Anzano di Puglia, Cagnano Varano, Carlantino, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Fasano, Grumo Appula, Peschici, San Marco La Catola, Secli, Serracapriola, Terlizzi, Troia, per le autorizzazioni allo svolgimento delle procedure di esproprio propedeutiche alla stipula dei contratti di appalto e/o all'avvio delle attività di cantiere (a seconda del tipo di appalto svolto).

1.5.4 Nomine RUP

I Responsabili del procedimento previsti ai sensi del D.lgs 163/06 e s.m.i. , erano già stati nominati, con specifico Decreto Commissariale, per tutti gli 84 interventi di mitigazione del rischio idrogeologico indicati Accordo di programma del 25.11.2010, così come modificati dalla Delibera CIPE n. 8/2012 e dall'approvazione in sede di Comitato di Indirizzo e Coordinamento per i 5 interventi "traslati".

Nel 1° semestre 2014 si proceduto alla sostituzione di alcuni RUP, sulla base di mutati assetti di uffici comunali a cui ha fatto seguito una specifica deliberazione di Giunta con cui è stata approvata la nomina di un nuovo RUP, oppure per poter porcedere celermente con attività altrimenti in ritardo, coma riassunto nella tabella seguente.

Cod. RENDIS	Comune	Titolo intervento	Decreto nomina commissariale	RUP Commissario
FG009A/10	Accadia	Sistemazione dissesto zona a rischio frane interna al centro urbano, loc. Via Oberdan Impianti Sportivi	**n. 161 del 17/03/2014**	**geom. Giuseppe Di Paola**
FG054A/10	Accadia	Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini	**n. 170 del 21/03/2014**	**geom. Giuseppe Di Paola**
FG051A/10	Apricena	Realizzazione Canale scolmatore - 2° Lotto	**n. 316 del 24/06/2014**	**Ing. Concetta Zuccherino**
FG005_1A/10	Volturara Appula	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. Gregorio	**n. 201 del 14/04/2014**	**Geom. Pasquale Quarato**
FG025A/10	Volturino	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano	**n. 317 del 24/06/2014**	**Geom. Giuseppe Clemente**

1.5.5 Istruttorie e sopralluoghi

Parallelamente allo svolgimento degli incontri con i Comuni, come già precedentemente illustrato, nel periodo in oggetto sono proseguiti i sopraluoghi diretti del personale tecnico facente parte della struttura commissariale, sulle aree oggetto degli interventi da attuare, secondo le priorità e le disponibilità definite con gli stessi Comuni.
Sono stati quindi espletati sopralluoghi diretti per gli interventi:

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
TA072A/10 J45D12000260003	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci
BT027A/10 J35D12000050001	Provincia BT	Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce
FG037A/10 J15D12000150003	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova
FG081A/10	Vico del Gargano	Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino

Sono inoltre state condotte le istruttorie sui progetti elaborati e trasmessi dai Comuni, ai fini della verifica della loro congruità, sia in termini di contenuti che di dimensionamenti, alle norme vigenti, sui seguenti interventi:

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
BR017A/10 J55D12000110003	Fasano	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureto - 1° Lotto
TA048A/10 J95D12000130003	Martina Franca	Lavori messa in sicurezza muro contenimento Viale De Gasperi
FG075A/10 J95D12000140003	Orsara di Puglia	Messa in sicurezza "zona 167", consolidamento di n. 2 tratti di Via Gramsci - 2° Stralcio
FG038A/10 J35D12000210003	Peschici	Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento idraulico Canale Calena
FG005A/10 J85D12000170003	Volturara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento

A seguito delle istruttorie di cui sopra, una volta trasmessi gli esiti ai Comuni, sono state richieste, ove necessario, integrazioni e/o modifiche progettuali indispensabili per chiudere eventuali carenze progettuali o per adeguare gli elaborati alle norme vigenti.
A seguito di tali integrazioni, ove trasmesse, si è passati quindi alla fase di approvazione dei progetti in sede di Conferenza di Servizi o, ove possibile, direttamente alla progettazione esecutiva o alla gara di appalto (cfr. tabella di sintesi esplicativa dello **Stato degli interventi – aggiornato al 27.06.2014 – di cui in Allegato 1).**

In aggiunta a quanto sopra sono stati svolti incontri periodici e tavoli tecnici con Enti (Regione Puglia, Autorità di Bacino) per la condivisione di osservazioni e richieste da trasmettere ai Comuni nell'ambito delle suddette istruttorie.

1.5.6 Conferenze di Servizi

Nel periodo in oggetto sono state convocate e svolte, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del DPCM 20 luglio 2011, le Conferenze di Servizi (CdS) per l'approvazione dei progetti preliminari e/o definitivi dei seguenti interventi:

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
FG068A/10 J45D12000220003	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo
FG008A/10 J45D12000120001	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato
FG067A/10 J65D12000120003	Faeto	Lavori di consolidamento Area depuratore
BA033A/10 J85D12000190003	Gravina in Puglia	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta)
FG037A/10 J15D12000150003	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova
FG079A/10 J65D12000130003	San Paolo di Civitate	Lavori sistemazione alveo torrente Staina

1.5.7 Progettazioni e/o attività di supporto progettuale svolti direttamente dalla struttura commissariale

Parallelamente alle attività di sopralluogo e di istruttoria prima descritte, i tecnici della struttura interna dell'ufficio del Commissario hanno proseguito le attività progettuali o di supporto progettuale, per alcuni degli interventi compresi nell'Accordo di Programma che si elencano:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Tipologia progettazione
TA071A710	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci	Preliminare
FG037A/10	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova	Definitiva/Esecutiva
FG081A/10	Vico del Gargano	Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino	Definitiva

- TA072A/10 – Grottaglie: a valle della decisione di +procedere all'indizione della gara di appalto in modalità "integrata", a valle delle indagini geognostiche appaltate e svolte, è

stata redatta la ""Relazione Geologica" finalizzata a far parte della documentazione di gara, come requisito essenziale previsto dal ;

- FG037A/10 – Orta Nova: è istata revisionata completamente la documentazione progettuale a seguito di nuove simulazioni idrauliche svolte, su indicazione e dopo confronto con l'Autorità di Bacino ed il Comune, a seguiti di diverse condizioni al contorno da considerare;
- FG081A/10 – Vico del Gargano: a valle del rilievo geologico-tecnico di dettaglio svolto dai tecnici della struttura commissariale, e del confronto con i progettisti in merito alle aree di approfondimento tecnico, è stata redatta la "Relazione geologica sulle indagini", in fase di chiusura.

In aggiunta a tali interventi di cui svolge direttamente la progettazione, la struttura commissariale ha avviato (F. Ofanto) e proseguito, tramite il proprio gruppo di lavoro tecnico interno, attività di supporto alla progettazione ai Comuni relativamente ai seguenti interventi:

Cod. RENDIS	Comune/Ente	Titolo intervento	Tipologia di supporto alla progettazione
BT027A/10	**Provincia BT**	Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce	Rel. Idraulica
FG036A/10	**Motta Montecorvino**	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia	Relazione geologica + Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)
FG074A/10	**Motta Montecorvino**	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - **Progetto di completamento**	Relazione geologica + Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)
FG077A/10	**Rignano Garganico**	Opere di mitigazione del rischio alla confluenza dei torrenti Triolo e Candelaro	Rel. Idraulica (per Prg. Definitivo)

1.5.8 Espropri

Nel periodo in oggetto, come già in parte accennato al par. 1.6.3, sono state avviate e svolte, a valle del completamento delle procedure di approvazione dei progetti e nelle more della conclusione delle gare di appalto relative, la attività di esproprio necessarie, e previste dalle vigenti norme, per poter avere la piena disponibilità, sia come occupazione temporanea che come esproprio permanente, delle aree di cantiere oggetto degli interventi.

Le attività di esproprio sono state svolte sia direttamente dai Comuni, a valle della loro richiesta esplicita e della successiva autorizzazione commissariale, per gli interventi:

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
FG009A/10 J25D12000120003	Accadia	Sistemazione dissesto zona a rischio frane interna al centro urbano, loc. Via Oberdan Impianti Sportivi

FG054A/10 J25D12000170003	Accadia	Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini
FG021A/10 J45D12000200003	Anzano di Puglia	Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico loc. Gessara
FG068A/10 J45D12000220003	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo
FG050A/10 J65D12000110003	Ascoli Satriano	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle
FG055A/10 J75D12000130003	Biccari	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti
FG018A/10 J85D12000120001	Bovino	Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. Intervento funzionale - 1° Lotto
FG028A/10 J95D12000070003	Cagnano Varano	Consolidamento e messa in sicurezza centro urbano loc. Costa - Fosso San Franceso - Valle S. Giovanni - Loc. Fondate
FG029A/10 J35D12000170003	Carlantino	Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto
FG031A/10 J85D12000180003	Castelluccio Valmaggiore	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura
FG007A/10 J15D12000090003	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano - valle Via Regina Margherita. Progetto di completamento
FG084A/10 J15D12000160003	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- valle Via F.lli Bandiera
FG001A/10 J55D12000040001	Deliceto	Lavori di consolidamento dissesti idrog. Centro urbano zona Arena Cavata
FG057A/10 J55D12000130003	Deliceto	Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavitelle
BA073A/10 J95D12000150003	Grumo Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto
FG060A/10 J35D12000230003	Peschici	Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - 3° Stralcio funzionale
FG026A/10 J45D12000190003	San Marco la Catola	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano, loc. Mulino a fuoco-Via Marconi-Corso Umberto
LE045A/10 J25D12000040001	Secli	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli
FG041A/10 J95D12000120003	Serracapriola	Completamento lavori di prevenzione del rischio idrog. del centro urbano, Loc. Vallone Don Ciccio. Progetto di completamento
FG061A/10 J95D12000170003	Serracapriola	Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, Loc. Greppa Petronio. Progetto di completamento

che direttamente da tecnici specificatamente incaricati dal Commissario, per gli interventi:

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
BA011A/10 J65D12000100003	Alberobello	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrog. per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza. Progetto di Completamento

FG051A/10 J55D12000160003	Apricena	Realizzazione Canale scolmatore - 2° Lotto
BR016A/10 J55D12000050001	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 1° Lotto
BR058A/10 J55D12000140003	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 2° Lotto
BR059A/10 J55D12000150003	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - 3° Lotto
BA042A/10 J15D12000100003	Terlizzi	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti , Lama Bonasiere - Lotto di Completamento
FG024A/10 J55D12000090003	Troia	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo
FG063A/10 J55D12000180003	Troia	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto

Sulla base di tali attività, peraltro, e dove necessarie, i RUP hanno provveduto, o stanno provvedendo, ad emettere i "Verbali di Cantierabilità", ex art. 106, comma 3, del DPR 207/10 e s.m.i.

1.5.9 Gare di appalto svolte/in corso

Nel periodo Gennaio – Giugno 2014, sono state svolte le seguenti **nuove** gare di appalto, sia per lavori di indagine e prove di laboratorio finalizzati al completamento o all'integrazione della progettazione definitiva e/o esecutiva di interventi, sia per opere di mitigazione del rischio idrogeologico:

Indagini e prove di laboratorio geognostico

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento
FG070A/10 J55D12000170003	**Casalnuovo Monterotaro**	Mitigazione del rischio idrog. in località "Pagliara"
FG025A/10 J95D12000110003	**Volturino**	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano
BT027A/10 J35D12000050001	**Provincia BT**	Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce

Opere di mitigazione del rischio idrogeologico

Cod. RENDIS / CUP	Comune / Ente	Titolo intervento	Importo Delibera CIPE n. 8/2012 (€)
FG054A/10 J25D12000170003	Accadia	Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini	**700.000**
FG068A/10 J45D12000220003	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo	**1.000.000**

Cantieri conclusi

Nel periodo oggetto della presente relazione si è concluso il cantiere delle opere dell'intervento FG064A/10 - Comune di Volturara Appula "Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la strada comunale Amborchia" per il quale sono in fase di svolgimento le procedure di chiusura amministrativa.

Aggiudicazioni Provvisorie

Sono state disposte n. 6 aggiudicazioni provvisorie:

	Codice	CARA	Intervento		Ribasso	Importo massimo	Totale	Provvisoria
1	FG051A_10	APRICENA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE 2° LOTTO - ADEGUAMENTO DEL CANALE SAN MARTINO" NEL COMUNE DI APRICENA(FG)	[illegible]	39,24%	€2.418.787,43	€2.425.360,18	NOTA n. 470/14 del 19/02/2014
2	FG080A/10	PESCHICI	Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - 1° Stralcio funzionale	CO.GE.MA DI [illegible] S.R.L.	33,649%	€1.216.267,15	€1.224.156,79	NOTA n. 662/14 del 11/03/2014
3	BA073A/10	Grumo Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lapoporto	COSTRUZIONI COUTTIN S.R.L.	33,69%	€1.580.080,45	€1.614.388,33	NOTA n. 626/14 del 07/03/2014
4	BA076A/10	Putignano	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale	CONSORZIO [illegible]	29,29%	€1.669.586,04	€1.704.778,18	NOTA n. 643/14 del 11/03/2014
5	BR016A/10	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezza di Greco" - 1° Lotto	CONSORZIO [illegible]	31,71%	€2.775.394,20	€2.859.803,36	NOTA n. 544/14 del 28/02/2014
6	BA014A/10	Corato	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato	ATI EDILCOATI ALBANATO COSTRUZIONI	33,77%	€936.117,68	€957.988,20	prot. N. 661/14 del 11 MARZO 2014

Aggiudicazioni Definitive

Sono state disposte n. 16 aggiudicazioni definitive:

	Codice	Cantiere	Intervento		Ribasso	Importo a base d'asta	Importo	Provvisoria	Definitiva	Decreto Approvazione Definitiva
1	FG001A_10	DELICETO AREA CAVATA	COMUNE DI DELICETO (FG) – "Lavori di consolidamento dissesti idrogeologici centro urbano zona "Area Cavata" nel Comune di Deliceto (FG)	[illegible]	39,62%	€1.132.684,82	€1.141.566,73	NOTA n. 187/14 del 14/01/2014	NOTA n. 501/14 del 25/02/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 107/14 del 25/02/2014
2	BA015A_10	ALBEROBELLO	LAVORI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER GLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI DEL CANALE DI VIA MONFERRINA NEL COMUNE DI ALBEROBELLO	A.M.G. COSTRUZIONI S.R.L.	36,31%	€732.407,05	€741.167,05	NOTA n. 399/14 del 31/01/2014	NOTA n. 502/14 del 25/02/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 108/14 del 25/02/2014
3	FG021A/10	ANZANO DI PUGLIA	Lavori di sistemazione idraulica idrogeologica [illegible]	[illegible]	30,48%	€562.582,79	€580.582,79	NOTA n. 255/14 del 22/01/2014	NOTA n. 504/14 del 25/02/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 109/14 del 25/02/2014
4	FG051A_10	APRICENA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE SCOLMATORE 2° LOTTO ADEGUAMENTO DEL CANALE SAN MARTINO" NEL COMUNE DI APRICENA(FG)	[illegible]	39,24%	€2.418.787,43	€2.425.360,18	NOTA n. 470/14 del 19/02/2014	NOTA n. 543/14 del 28/02/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 113/14 del 28/02/2014
5	FG023A_10	Pietramontecorvino	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - Progetto di completamento	UNICOS S.r.l. Via Molise, 8/a	33,64%	€[illegible]	€[illegible]	NOTA n. 260/14 del 23/01/2014	NOTA n. 545/14 del 27/02/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 114/14 del 27/02/2014
6	FG026A_10	Candela	Lavori di [illegible]	COSTRUZIONI COUTTIN S.R.L.	33,17%	€[illegible]	€[illegible]	NOTA n. 261/14 del 23/01/2014	NOTA n. 546/14 del 27/02/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 115/14 del 27/02/2014

1	BA046A/10	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete canale nord (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchio Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)	INTEGRATO APERTA	R.T.I. Research Consorzio Stabile – APOGEO S.R.L	31,000%	
2	BR058A/10 BR059A/10	Fasano II E III LOTTO	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" 1° Lotto 3° Lotto	INTEGRATO APERTA prezzo più basso	CONS.COOP (CAPOGRUPPO) - MP LAVORI (MANDANTE)	54,3268%	

1	FG025A/10	VOLTURINO	INDAGINI	PM FONDAZIONI SPECIALI S.N.C.	nota 1321/14 del 4 giugno 2014	NOTA N. 1432/14 DEL 13/06/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 308/14 del 13/06/2014
2	FG070_A10	CASALNUOVO MONTEROTARO	INDAGINI	PM FONDAZIONI SPECIALI S.N.C.	nota 1320/14 del 4 giugno 2014	NOTA N. 1434/14 DEL 13/06/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 309/14 del 13/06/2014

3	BT027A/10	AUT. BAC. PUGLIA (PROV. BAT)	INDAGINI	PM FONDAZIONI SPECIALI S.N.C.	nota 1322/14 del 4 giugno 2014	NOTA N. 1431/14 DEL 13/06/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 307/14 del 13/06/2014
4	FG055A/10	BICCARI	LAVORI APERTA	C.G.C. S.R.L.	NOTA N. 814/14 DEL 01/04/2014 NOTA N. 932/14 DEL 14/04/2014	NOTA N. 976/14 DEL 17/04/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 217/14 del 14/04/2014
5	BA046A/10	ALTAMURA	INTEGRATO APERTA	R.T.I. Research Consorzio Stabile – APOGEO S.R.L.	NOTA N. 970/14 DEL 17/04/2014 NOTA RICHIESTA CASSA EDILE E MODIFICA ATTO ATI PROT. 1086 DEL 7/5/2014	PROT. N. 1465 DEL 16 GIUGNO 2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 311 del 16 giugno 2014
6	FG080A/10	PESCHICI	LAVORI APERTA	COGEDIMA GROUP S.R.L.	NOTA n. 662/14 del 11/03/2014	NOTA N. 816/14 DEL 01/04/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 180/14 del 01/04/2014
7	BA014A/10	CORATO	LAVORI APERTA	EDILCAPITANA TOTO S.R.L. EDILMAGNETA di Fevola Salvatore & C. S.N.C.	NOTA n. 661/14 del 11/03/2014 NOTA N. 748/14 DEL 21/03/2014	NOTA N. 974/14 DEL 17/04/2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 216/14 del 14/04/2014
8	BR058A/10 BR059A/10	FASANO II E III LOTTO	INTEGRATO APERTA	CONS.COOP (CAPOGRUPPO) - MP LAVORI	NOTA N. 749/14 DEL 21/03/2014 NOTA integrazione: PROT. 1025/14 DEL 24/4/2014 NOTA PROT. 1128/14 DEL 9 MAGGIO 2014	PROT. N. 1498 DEL 18 GIUGNO 2014	DECRETO COMMISSARIALE n. 315 del 18 giugno 2014

Interventi in appalto in fase di approfondimento tecnico-giuridico

CODICE	GARA	INTERVENTO	TIPOLOGIA GARA	AGGIUDICATARIA	VALORE AGGIUDICATO	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
BA011A_10	ALBEROBELLO	*lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico per gli attraversamenti stradali del canale di via indipendenza nel comune di alberobello*	INTEGRATO APERTA	A.M.G. COSTRUZIONI S.R.L	€ 343.997,05	DECRETO COMMISSARIALE n. 109/14 del 25/02/2014

CODICE	GARA	INTERVENTO	TIPOLOGIA GARA	AGGIUDICATARIA	VALORE AGGIUDICATO	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
BR016A/10	Fasano I LOTTO	*Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" – 1° Lotto*	INTEGRATO APERTA	VALORI S.c.a r.l.	€2.859.803,36	DECRETO COMMISSARIALE n. 154/14 del 11/03/2014

Per il primo intervento, di Alberobello, il RUP ha richiesto la sottoscrizione del contratto condizionata alla previa sottoscrizione, da parte dell'Aggiudicataria, di specifiche tecniche integrative inderogabili, necessarie peraltro per la stesura della progettazione esecutiva prevista dall'appalto integrato, e nel rispetto dei pareri emessi dagli organi tecnici in fase di approvazione del progetto. Per il secondo intervento, di Fasano Torre Canne/Pezze di greco 1° lotto, si è in fase di verifica e procedura normativa prevista per un provvedimento impugnativo richiesto dalla seconda classificata.

Contratti stipulati

Sono stati stipulati n. 18 contratti per:

	TITOLO Intervento		Tipologia GARA	Aggiudicataria	Importo aggiudicato	CONTRATTO	
	Codice	GARA				Sottoscrizione	Registrazione
1	FG026A_10	SAN MARCO LA CATOLA (PG)	LAVORI NEGOZIATA	Vetrone Salvatore srl (dopo verifica di anomalia)	€626.348,03	07/05/2014	Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 9063 serie 3 del 15/5/2014
2	BT012A_10	CANOSA (BT)	LAVORI RISTRETTA SEMPLIFICATA	C.A.E.C consorziata: Edilap Soc. Coop	€967.955,81	07/05/2014	Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 9462 serie 3 del 28/5/2014
3	FG063A_10	TROIA VIA GIARDINETTO	LAVORI APERTA	IN.AT.I. DI MARINO S.r.l. CON FOSSACECA S.r.l.	€3.429.550,35	07/05/2014	Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 9224 serie 3 del 23/5/2014
4	BR053A/10	SAN PIETRO VERNOTICO	LAVORI NEGOZIATA	PETROCELLI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	€667.405,26	07/05/2014	Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 9097 serie 3 del 20/5/2014
5	FG034A/10	PANNI	LAVORI RISTRETTA SEMPLIFICATA	SAPIA SRL	€696.233,75	07/05/2014	Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 9628 serie 3 del 03/06/2014
6	FG020A/10	FOGGIA	LAVORI NEGOZIATA	EDIL COSTRUZIONI S.R.L.	€397.649,08	07/05/2014	Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 9217 serie 3 del 22/5/2014
7	FG021_A/10	ANZANO DI PUGLIA	INTEGRATO APERTA	SR COSTRUZIONI S.R.L.	€580.582,79	11/06/2014	Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 1 TRASTEVERE n. 10827 serie 3 del 06/06/2014
8	BA079A/10	PUTIGNANO	LAVORI INTEGRATA	[illegible] S.P.A.	€1.704.778,18	13/06/2014	Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 1 SETTEBAGNI n. 7587 serie 3 del 09/06/2014
9	FG051A_10	APRICENA	INTEGRATO APERTA	MOTEROC S.R.L.	€2.425.960,18	18/05/2014	Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 1 TRASTEVERE n. 10725 serie 3 del 09/06/2014
10	FG023A/10	PIETRAMONTE CORVINO	LAVORI APERTA	L'UNICO S.r.l.	€1.390.878,12	13/05/2014	Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 9444 serie 3 del 28/5/2014
11	BR013_A/10	CISTERNINO	LAVORI RISTRETTA SEMPLIFICATA	CALABRIA PASQUALE S.R.L.	€735.364,55	22/05/2014	Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 1 TRASTEVERE n. 10791 serie 3 del 10/06/2014
12	LE035A/10	MIGGIANO	LAVORI NEGOZIATA	AGRIFOREST SCIROCCO SOC. COOP. A R.L.	€191.486,33	04/06/2014	Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 10281 serie 3 del 24/6/2014
13	FG006A/10	CANDELA	LAVORI APERTA	COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L.	€1.572.122,72	04/06/2014	Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Roma ufficio territoriale di Roma 2 Aurelio n. 10286 serie 3 del 20/6/2014
14	LE045A/10	SECLI'	INTEGRATO APERTA	CA TIERRA S.R.L.	€1.708.627,61	04/06/2014	in attesa di registrazione
15	FG029A/10	CARLANTINO	LAVORI RISTRETTA SEMPLIFICATA	I.G.E.CO IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SRL	€927.930,91	16/06/2014	in attesa di registrazione
16	FG025A/10	VOLTURINO	INDAGINI	PM FONDAZIONI SPECIALI S.N.C.	€33.592,61	18/06/2014	in attesa di registrazione
17	FG070_A10	CASALNUOVO MONTEROTARO	INDAGINI	PM FONDAZIONI SPECIALI S.N.C.	€25.987,78	18/06/2014	in attesa di registrazione
18	BT027A/10	AUT. BAC. PUGLIA (PROV. BAT)	INDAGINI	PM FONDAZIONI SPECIALI S.N.C.	€45.454,42	18/06/2014	in attesa di registrazione
19	FG028A/10	CAGNANO VARANO	LAVORI NEGOZIATA	ROTICE ANTONIO S.R.L.	€674.825,99	30/06/2014	in attesa di registrazione

Contratti da stipulare a valle del verbale ex art. 106, comma 3 del DPR 207/10

In relazione alle procedure espropriative in corso, restano da stipulare n. 16 contratti di appalto, relative agli interventi di seguito elencati:

	TITOLO intervento			Tipologia GARA	Aggiudicataria	%ribasso
	Codice	GARA	Intervento			
1	FG071_A10	CASTELLUCCIO VALMAGGIORE	*INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO ALLA LOCALITA' "CIMITERO" NELL'ABITATO DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE ALLA "VIA STRETTA DELLA MINACCIA" E "VIA DEGLI EMIGRANTI"*	LAVORI negoziata	CARUSO COSTRUZIONI S.P.A.	33,90%
2	FG043A_10	VICO DEL GARGANO	*OPERE DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI COSTA DISSESTATI LOC. POSTIGLIONE SAN MENAIO*	LAVORI NEGOZIATA	CONSORZIO STABILE GRANDI OPERE S.C.A.R.L. Consorziata Ecol 2000	33,53%
3	FG041A/10	SERRACAPRIOLA	*Completamento lavori di prevenzione del rischio idrog. del centro urbano, Loc. Vallone Don Carlo*	LAVORI NEGOZIATA	TROMBI COSTRUZIONI SRL	33,68%
4	FG018A/10	BOVINO	*Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri Villa Comunale Campo Sportivo. Intervento funzionale - 1° Lotto*	LAVORI NEGOZIATA	COSTRUZIONI MINCHILLO S.R.L.	33,92%
5	FG024A_10	TROIA VIA VERDI	*CONSOLIDAMENTO CENTRO ABITATO VIA VERDI – VIA SAN GIROLAMO*	LAVORI APERTA	PRAGMA COSTRUZIONI GENERALI S.r.l.	33,43%
6	FG081A/10	SERRACAPRIOLA _PETRONIO	*Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, Loc. Greppo Petronio. Progetto di completamento*	LAVORI NEGOZIATA	PICCILLO SRL	36,06%
7	FG007A_10	CELENZA VALFORTORE (FG)	*Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- vallo Regina Margherita*	LAVORI APERTA	COLGEMA GROUP SRL	33,55%
8	FG078A/10	Rocchetta Sant'Antonio	*Lavori di consolidamento idrogeologico in Loc. "Sorgitello"*	LAVORI negoziata	COLGEMA GROUP SRL	37,38%
9	FG057A_10	DELICETO (FG) BORGO GAVITELLE	*Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano vallo Regina Margherita*	LAVORI APERTA	ATI ESSETI S.R.L. (SISTEMI E TECNOLOGIE (Capogruppo) ESSEGIEMME S.R.L. (Mandante)	33,5593%
10	FG084A/10	CELENZA F.BANDIERA	*Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano- vallo Via F.lli Bandiera*	LAVORI APERTA	RUSSO BARTOLOMEO S.R.L.	33,6077%
11	FG001A_10	DELICETO AREA CAVATA	*COMUNE DI DELICETO (FG) – "Lavori di consolidamento dissesti idrogeologici centro urbano zona "Arena Cavata" nel Comune di Deliceto (FG)*	LAVORI APERTA	MECO SRL	33,6235%
12	FG080A/10	PESCHICI	*Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Condo S. Lucia - 1° Stralcio funzionale*	LAVORI APERTA	COLGEMA GROUP S.R.L.	33,6495%
13	BA075A/10	Grumo Appula	*Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopesto*	LAVORI APERTA	COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L.	33,6917%
14	FG035A/10	Biccari	*Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, campana Via Mignoni - Piazzale dei Caduti*	LAVORI APERTA	C.G.C. S.R.L.	33,7357%
15	FG038A/10	Rocchetta Sant'Antonio - Lacedonia	*Lavori di consolidamento e recupero di aree comunali in ingegneria naturalistica in Via Lacedonia-Via Piappi*	LAVORI NEGOZIATA	COLGEMA GROUP SRL	34,57%
16	BA014A/10	Corato	*Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato*	LAVORI APERTA	EDILIZIA ITALIANA TOTO S.R.L. (MANDATARIA) EDILRINASCITA di Pavese Salvatore & C. S.N.C. (MANDANTE.	33,77%

Bando e procedura di gara per l'aggiornamento dell'Albo dei professionisti

È stato predisposto il Bando per la costituzione dell'elenco dei professionisti cui affidare degli incarichi di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00, I.V.A. esclusa. Parallelamente alla predisposizione del Bando si sono attivate le procedure per consentire il corretto inserimento delle istanze di ammissione sulla piattaforma telematica, attraverso l'aggiornamento dei questionari sul sito dedicato al Commissario.
Il Bando è stato approvato con decreto Commissariale n. 215 del 17/04/2014 e pubblicato sul sito www.dissestopuglia.it in data 22 aprile 2014, nonché, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana 5a Serie speciale –n. 47 del 28-4-2014 oltre a n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e su n. 2 quotidiani a tiratura regionale (la Gazzetta del Mezzogiorno, Il Sole 24 Ore, La Repubblica e il Quotidiano di Foggia del 29/4/2014).
Al termine della scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione, fissata per le ore 24:00 del 31 maggio 2014 è stato inviata richiesta a I-Faber S.p.A. relativa all'estrazione delle nuove istanze presentate dal 22 aprile al 31 maggio 2014 e sulla base dell'elaborazione del file inviato da

I-Faber S.p.A. è stato predisposto l'Elenco dei professionisti cui affidare incarichi di cui all'art. 91, comma 2 del Codice Appalti.
È stato predisposto il Decreto Commissariale n. 325 del 25 giugno 2014 di approvazione dell'Elenco dei professionisti cui affidare incarichi di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 100.000,00, I.V.A. esclusa.
Lo stesso è stato pubblicato sul sito www.dissestopuglia.it in pari data concedendo quale termine massimo per la presentazione di eventuali chiarimenti e/o integrazioni le ore 24:00 del 7 luglio 2014 da inviare esclusivamente via posta elettronica all'indirizzo ufficiogare@dissestopuglia.it.

Elenco Imprese

Con Decreto commissariale n. 485/13 del 27/11/2013 è stato disposto di istituire, presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico, l'Elenco delle imprese per l'anno 2014 per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.
Entro il termine previsto dalla normativa sono pervenute 351 istanze di ammissione all'Albo delle imprese pervenute. Al termine della scadenza per la presentazione delle istanze di iscrizione, fissata per le ore 24:00 del 16 dicembre 2013 è stato inviata richiesta a I-Faber S.p.A. l'estrazione delle nuove istanze presentate.
Con decreto Commissariale n. 233 del **7 maggio 2014** è stato approvato l'ELENCO IMPRESE PER GARE A PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA PER L'ANNO 2014, DA UTILIZZARE ANCHE PER COTTIMI FIDUCIARI E PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA.
Lo stesso Elenco è stato pubblicato sul sito del Commissario www.dissestopuglia.it in data 8 maggio 2014 concedendo quale termine massimo per la presentazione di eventuali chiarimenti e/o integrazioni le ore 24:00 del giorno 25 maggio 2014.
Entro il termine concesso per la presentazione di eventuali osservazioni sono pervenute richieste di integrazioni da parte di n. 5 imprese, che a causa di un inconveniente sulla piattaforma loro dedicata sono state impossibilitate alla conferma della propria istanza entro i termini previsti.
Sulla base del file inviato da I-Faber S.p.A. integrato con le 5 imprese di cui sopra, è stato elaborato e predisposto l'Elenco delle Imprese.
Con Decreto Commissariale n. 295 del 4 giugno 2014 è stato approvato l'elenco definitivo per il 2014 delle 356 imprese. Lo stesso è stato pubblicato sul sito del commissario in data 18 giugno 2014.
Tale Elenco prevede per ogni singola impresa l'indicazione dell'anagrafica e dei relativi requisiti per i quali la stessa ha presentato domanda di iscrizione.
Al fine di ottemperare a quanto disposto comma 13 dell'art.123 del D.lgs.163/2006 si sta procedendo al sorteggio pubblico, mediante strumenti informatici, come stabilito al comma 2 dell'art. 4 del citato Decreto 485/13, che determinerà automaticamente l'individuazione *random* dell'ordine di iscrizione dei soggetti aventi titolo ovvero delle imprese da invitare a procedure ristrette semplificate per l'anno 2014.

1.6 LIVELLO DI ATTUAZIONE GLOBALE DEGLI INTERVENTI

Allo stato attuale ed a seguito delle revoche e della suddivisione in più stralci di alcuni progetti, gli interventi sono 84, interamente finanziati dalla Delibera CIPE n. 8 del 2012.
Si riporta qui di seguito un esame analitico dello stato dell'arte degli interventi rientranti nell'Accordo di Programma e nel successivo Atto integrativo dettagliato come segue, che viene in ogni caso dettagliato intervento per intervento in Allegato 1 (lievi differenze nelle somme totali sono dovute alla diversa fase di attuazione, comprendendo questa sia gli interventi con contratto già stipulato ma non ancora avviati operativamente, che i cantieri in effettiva attività.

Qui di seguito si riporta lo stato di avanzamento lavori degli 84 interventi, ed in particolare:

- n. 37interventi per i quali sono in corso le attività di progettazione, intendendo tutte le fasi propedeutiche la realizzazione degli interventi, pertanto sono inclusi quelli per i quali sono state già affidate le attività di indagini geognostiche o si è in attesa di acquisire le necessarie autorizzazioni e pareri;
- n. 45 interventi per i quali sono in corso le procedure aggiudicazione o di stipula contratto, oppure sono già stati stipulati i contratti, ma le attività operative non sono ancora state avviate in o gli interventi sono in fase di realizzazione;
- n. 2 interventi già ultimati.

Interventi			
37	*In fase di Progettazione*	*44%*	*€ 93.080.000,00*
45	*In fase di Attuazione Intervento*	*54%*	*€ 99.510.000,00*
2	*Interventi Ultimati*	*2%*	*€ 2.100.000,00*

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi



Analizzando le singole voci singolarmente si evince che:

Interventi in fase di progettazione

Interventi in fase di Progettazione			
N. Interventi	*Stato*	*%*	*€*
9	*Progettazione esecutiva in corso*	24%	€ 22.360.000,00
28	*Progettazione definitiva*	76%	€ 70.720.000,00
37	*TOTALE in fase di Progettazione*		

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di progettazione:



Interventi in fase di attuazione

Interventi in fase di Attuazione			
5	*Aggiudicazione Provvisoria*		€ 17.590.000,00
17	*Aggiudicazione Definitiva*		€ 16.870.000,00
18	*Contratto Stipulato/Cantiere in avvio*		€ 59.240.000,00
5	*Cantiere in attività*		€ 5.810.000,00

Gli interventi che risultano in fase di attuazione sono così suddivisi:

Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di attuazione:



Interventi ultimati

Interventi Ultimati A			
1	*BR 015A/10 – Fasano >Loc. Montalbano*	71,4%	€ 1.500.000,00
1	*FG064A10 – Volturara Appula Strada Ambarchia*	28,6%	€ 600.000,00

1.7 PREVISIONE STATO DI AVANZAMENTO AdP PER L'ANNUALITA' 2014

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	*n. interventi PREVISTI al dicembre 2014*
Attesa di avvio	*n. 0*
Esecuzione studi ed indagini	*n. 0*
In corso di progettazione	*n. 2*
Progettazione ultimata (da approvare)	*n. 5*
Gare di appalto in corso	*n. 13*
Lavori aggiudicabili in fase di aggiudicazione	*n. 52*
In esecuzione	*n. 5*
Lavori ultimati (collaudati e/o [illegible])	*n. 7*
Totale interventi [illegible]	***84***

1.8 CRITICITA'

Nell'ambito dell'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia, le criticità possono essere così sinteticamente riassunte:

- per cinque degli interventi previsti dall'Accordo di Programma (AdP) del 25.11.2010 e ribaditi dalla delibera CIPE n. 8 /2012, è stata richiesta, dai rispettivi Comuni, la traslazione del finanziamento in altra area del territorio comunale per urgenti e motivate criticità idrogeologiche occorse nel frattempo e per le quali il pronunciamento da parte del Comitato di Indirizzo e Coordinamento di cui all'AdP sopra citato è pervenuto nel Dicembre 2013. Per 3 di tali interventi sono stati redatti i progetti preliminari e sono in corso le indagini geognostiche per la progettazione definitiva/esecutiva e, probabilmente, si ricorrerà ad un appalto integrato. Per 1 intervento (Pietramontecorvino loc. San Pardo) è in corso la progettazione esecutiva, mentre per l'ultimo intervento (San Pietro Vernotico) è già stato stipulato il contratto di appalto;
- per gli interventi di mitigazione che interessano i corsi d'acqua Ofanto e Fortore, le risorse a disposizione sembrano non essere sufficienti a garantire un significativo effetto di mitigazione del rischio idrogeologico, almeno a livello di frequenza degli eventi alluvionali se non di classe di rischio. Sono comunque in corso le progettazioni degli interventi relativi ai lotti assegnati;

- i tempi lunghi che sono occorsi per avviare la fase di progettazione di molti interventi a seguito dell'indisponibilità iniziale di molti Comuni a collaborare con il Commissario Delegato;
- alla fase di istruttoria di diversi progetti che si è dovuta necessariamente protrarre per più tempo del previsto per giungere ad un livello degli elaborati progettuali tale da poter essere portato in approvazione da parte del Commissario e degli Enti competenti.

Il Commissario Straordinario Delegato

(Avv. Francesco Paolo Campo)

ALLEGATO 1 – Stato degli interventi al 30.06.2014

Commissario Straodinario Delegato Dissesto Idrogeologico Puglia (al 30.06.2014)

COD. INTERVENTO /CUP	Comune	Titolo intervento	Costo Totale da AdP	Stato dell'arte Intervento	IMPORTO FINANZIATO (Approvazione del progetto acquisita/procedura gara avviata)	A. IMPORTO IMPEGNATO (Contratto con Aggiudicataria stipulato) (7) (in bordò dove il contratto è già stipulato)	B. IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE (come da progetto appalto) - IVA compresa	TOTALE INTERVENT POST- GAR/ (A + B)
FG009A/10 J25D12000120003	Accadia	Sistemazione dissesto zona a rischio frane interna al centro urbano, loc. Via Oberdan Impianti Sportivi	**660.000**	Progettazione in corso **(4)**				**0,00**
FG054A/10 J25D12000170003	Accadia	Sistemazione dissesto idrog. Centro urbano Via Pertini	**700.000**	Procedura di gara in corso	**700.000**	**in corso**	**206.975,58**	**0,00**
BA011A/10 J65D12000100003	Alberobello	Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrog. per gli attraversamenti stradali del canale di Via Indipendenza. **Progetto di Completamento**	**1.720.000**	Cantiere in corso **(6)**	**1.720.000**	**742.997,05**	**585.000,00**	**1.327.997,0**
FG002A/10 J35D12000060001	Alberona	Completamento sistemazione dissesto loc. Municipio dell'abitato di Alberona	**1.200.000**	Cantiere in corso	**1.200.000**	**569.468,89**	**372.320,00**	**941.788,89**
FG021A/10 J45D12000200003	Anzano di Puglia	Lavori di sistemazione dissesto idrogeologico loc. Gessara	**1.200.000**	Cantiere in corso **(6)**	**1.200.000**	**580.582,79**	**397.310,30**	**977.893,09**
FG068A/10 J45D12000220003	Anzano di Puglia	Lavori di completamento opere di contenimento frana area coll. Campo sportivo	**1.000.000**	Procedura di gara in corso	**1.000.000**	**in corso**	**308.597,73**	**0,00**
BA046A/10 J75D12000020001	Altamura	Mitigazione del rischio idrogeologico sulla rete caveale nota (loc. zona nord Altamura, tra Via Vecchia Buoncammino, Via Santeramo, Via Mura megalitiche e Via Londra)	**3.000.000**	Cantiere in corso **(6)**	**3.000.000**	**1.354.567,99**	**1.106.872,65**	**2.461.440,6**
FG051A/10 J55D12000160003	Apricena	Realizzazione Canale scolmatore **- 2° Lotto**	**5.250.000**	Cantiere in corso (6)	**5.250.000**	**2.425.960,18**	**1.269.007,36**	**3.694.967,5**

FG050A/10 J65D12000110003	Ascoli Satriano	Consolidamento versante a valle di Via Stazione e sistemazione Vallone Fosso Fontanelle	**1.800.000**	Cantiere in corso **(6)**	**1.800.000**	**834.199,38**	**560.786,54**	**1.394.985,92**
BA049A/10 J95D12000060001	Bari	Interventi ex Cava di Maso, Quart. S. Rita Carbonara 2 - Consolidamento parete rocciosa Nord	**4.430.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG010A/10 J75D12000040001	Biccari	Mitigazione rischio idrog. Torrente Organo - Torrente Calcare - San Pietro - Canale del Tufo - Vallone Dell'Olmo - Torrente Calvino	**4.000.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG055A/10 J75D12000130003	Biccari	Consolidamento dissesti e mitigazione rischio in centro urbano, comparto Via Manzoni - Piazzale dei Caduti	**3.250.000**	Cantiere in corso **(6)**	**3.250.000**	**1.436.429,59**	**1.098.000,00**	**2.534.429,59**
BA069A/10 J45D12000240003	Bitetto	Lavori sistemaz. Idraulica C.da Misetta (Alveo Lama del Conte, loc. Guadagno)	**1.720.000**	Procedura di gara in corso	**1.720.000**		**423.121,97**	**423.121,97**
FG018A/10 J85D12000120001	Bovino	Completamento consolidamento dissesto centro urbano, area Carabinieri-Villa Comunale-Campo Sportivo. **Intervento funzionale - 1° Lotto**	**790.000**	Cantiere in corso **(6)**	**790.000**	**335.781,21**	**289.034,85**	**624.816,06**
FG028A/10 J95D12000070003	Cagnano Varano	Consolidamento e messa in sicurezza centro urbano loc. Costa - Fosso San Francesco - Valle S. Giovanni - Loc. Fondate	**1.500.000**	Cantiere in corso **(6)**	**1.500.000**	**674.825,99**	**500.625,13**	**1.175.451,1**
FG006A/10 J15D12000060003	Candela	Lavori di risanamento dissesto idrogeologico zona "Fosso Cavallo"	**3.300.000**	Cantiere in corso **(6)**	**3.300.000**	**1.572.122,72**	**937.445,95**	**2.509.568,6**
BT012A/10 J25D12000090001	Canosa	Interventi di consolidamento abitato Cavità centro urbano - progetto 1° stralcio completamento	**2.000.000**	Cantiere in corso **(6)**	**2.000.000**	**967.955,81**	**592.855,88**	**1.560.811,6**
FG029A/10 J35D12000170003	Carlantino	Consolidamento frana Rione Toppo x Lotto	**2.000.000**	Cantiere in corso **(6)**	**2.000.000**	**927.930,91**	**614.109,68**	**1.542.040,5**
FG008A/10 J45D12000120001	Carpino	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	**4.000.000**	Progettazione in corso **(4)**				**0,00**

FG070A/10 J55D12000170003	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrog. In località "Pagliara" **(1)**	**2.500.000**	Progettazione in corso				**0,00**
da richiedere	Casalnuovo Monterotaro	Mitigazione del rischio idrogeologico in loc. "Creta Rossa" - Completamento **(2)**	***2.500.000***	Progettazione in corso				**0,00**
FG031A/10 J85D12000180003	Castelluccio Valmaggiore	Completamento Sistem. Dissesto centro abitato, loc. Porta del Pozzo (Belvedere) e sotto le mura	**720.000**	Cantiere in corso	**720.000**	**316.458,34**	**247.750,30**	**564.208,64**
FG071A/10 J85D12000210003	Castelluccio Valmaggiore	Sistemazione dissesto loc. Cimitero (alla via Stretta della Monaca e via degli Emigranti)	**700.000**	Cantiere in corso	**700.000**	**311.409,42**	**232.137,00**	**543.546,42**
FG007A/10 J15D12000090003	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano-valle Via Regina Margherita. **Progetto di completamento**	**2.270.000**	Cantiere in corso **(6)**	**2.270.000**	**1.061.053,67**	**679.378,74**	**1.740.432,4**
FG084A/10 J15D12000160003	Celenza Valfortore	Completamento lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante collinare - Centro urbano-valle Via F.lli Bandiera	**2.600.000**	Cantiere in corso **(6)**	**2.600.000**	**1.219.134,37**	**789.141,48**	**2.008.275,8**
FG003A/10 J25D12000080001	Celle di San Vito	Completamento sistemazione mov. franoso vers. collinare Via Roma	**950.000**	Cantiere in corso	**950.000**	**468.567,19**	**280.000,00**	**748.567,19**
FG056A/10 J25D12000150003	Celle di San Vito	Opere di contenimento impianto depur. Comunale rete fogn di adduzione vers. Est centro abitato SP 126	**2.240.000**	Cantiere in corso	**2.240.000**	**1.093.451,78**	**621.000,00**	**1.714.451,7**
FG032A/10 J35D12000180003	Cerignola	Lavori di adeguamento Canale Lagrimaro (sottopasso FF.SS.)	**2.500.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG022A/10 J45D12000160003	Chieuti	Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov - Via Fani	**2.290.000**	Progettazione in corso **(4)**				**0,00**
FG065A/10 J45D12000230003	Chieuti	Interventi di mitigazione del rischio idraulico sul Canale della Castagna (Valle dell'Inferno)	**950.000**	Progettazione in corso				**0,00**
BR013A/10 J35D12000190003	Cisternino	Messa in sicurezza reticolo idrografico zona "Gravinella"	**1.500.000**	Cantiere in corso **(6)**	**1.500.000**	**735.564,55**	**412.289,21**	**1.147.853,7**

BA014A/10 J55D12000100003	Corato	Lavori di salvaguardia idraulica dell'abitato	**2.000.000**	Cantiere in corso **(6)**	**2.000.000**	**957.968,20**	**567.725,64**	**1.525.693,8**
FG001A/10 J55D12000040001	Deliceto	Lavori di consolidamento dissesti idrog. Centro urbano zona Arena Cavata	**2.500.000**	Cantiere in corso **(6)**	**2.500.000**	**1.162.566,72**	**763.663,73**	**1.926.230,4**
FG057A/10 J55D12000130003	Deliceto	Consolidamento dissesti centro urbano zona Borgo Gavitelle	**3.750.000**	Cantiere in corso **(6)**	**3.750.000**	**1.792.323,08**	**1.059.054,94**	**2.851.378,0**
FG030A/10 J95D12000050001	ex Genio Civile Foggia	Interventi prioritari di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico del fiume Fortore, tratto sotteso dalla diga di Occhito I lotto	**5.000.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG019A/10 J65D12000070001	Faeto	Progetto per le opere di contenimento dei dissesti idrogeologici del centro abitato zona "Cimitero"	**800.000**	Cantiere in corso **(6)**	**800.000**	**365.768,60**	**255.000,00**	**620.768,60**
FG067A/10 J65D12000120003	Faeto	Lavori di consolidamento Area depuratore	**1.200.000**	Procedura di gara in corso **(5)**	**1.200.000**			**0,00**
BR015A/10 J55J12000000001	Fasano	Opere integrative e di completamento interventi di regimentazione e protezione idraulica Lotto 1/A - Loc. Montalbano, da Masseria Grande allo sbocco a mare	**1.500.000**	***Cantiere terminato***	**1.500.000**	**669.565,15**	**570.011,66**	**1.239.576,8**
BR016A/10 J55D12000050001	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. Idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - **1° Lotto**	**6.180.000**	Procedura di gara in corso	**6.180.000**	**2.859.803,36**	**2.057.756,28**	**4.917.559,6**
BR017A/10 J55D12000110003	Fasano	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel centro abitato di Fasano, Zona Laureto - **1° Lotto**	**5.450.000**	Progettazione in corso **(4)**				**0,00**
BR058A/10 J55D12000140003	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - **2° Lotto**	**5.800.000**	Cantiere in corso **(6)**	**10.480.000**	**3.612.797,80**	**2.735.394,84**	**6.348.192,6**
BR059A/10 J55D12000150003	Fasano	Progetto generale interventi di regimentazione e prot. Idraulica - Interventi "Torre Canne" e "Pezze di Greco" - **3° Lotto**	**4.680.000**					

FG020A/10 J75D12000120003	Foggia	Demolizione e ricostruzione ponte Torrente Salsola - Loc. Masseria Cappuccini- **Progetto di completamento**	**800.000**	Cantiere in corso **(6)**	**800.000**	**397.649,03**	**220.452,04**	**618.101,07**
BA033A/10 J85D12000190003	Gravina In Puglia	Lavori di sistemazione Torrente Gravina (tratto compreso tra ponte S. Stefano/S.S. Bari-Potenza e loc. Terrasanta)	**1.720.000**	Progettazione in corso **(4)**	**1.720.000**			**0,00**
TA072A/10 J45D12000260003	Grottaglie	Sistemazione idraulica dei fossi Riglo e Gronci	**3.960.000**	Progettazione in corso **(4)**	**3.690.000**			**0,00**
BA073A/10 J95D12000150003	Grumo Appula	Interventi di presidio e mitigazione idraulica in loc. Madonna delle Grazie e Lagopetto	**3.520.000**	Procedura di gara in corso	**3.520.000**	**1.591.639,35**	**1.137.069,89**	**2.728.709,2**
FG034A/10 J95D12000090003	Isole Tremiti	Interventi di mitigazione rischio idraulico vers. Collinari e strade accesso Isola di San Domino	**2.000.000**	Progettazione in corso				**0,00**
TA048A/10 J95D12000130003	Martina Franca	Lavori messa in sicurezza muro contenimento Viale De Gasperi	**1.500.000**	Progettazione in corso				**0,00**
TA047A/10 J25D12000140003	Massafra	Interventi per la MISE di vaste aree a rischio idraulico ed idrogeologico	**2.500.000**	Progettazione in corso **(5)**	**2.500.000**			**0,00**
LE035A/10 J15D12000140003	Miggiano	Lavori urgenti a difesa del territorio con opere di ingegneria naturalistica - **Lavori di completamento**	**400.000**	Cantiere in corso **(6)**	**400.000**	**191.486,33**	**115.859,61**	**307.345,9**
FG036A/10 J85D12000200003	Motta Montecorvino	Interventi di consolidamento centro urbano, Loc. Marseglia	**1.430.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG074A/10 J85D12000220003	Motta Montecorvino	Consolidamento dissesto idrogeologico versante Pozzo Boviere - **Progetto di completamento**	**3.080.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG075A/10 J95D12000140003	Orsara di Puglia	Messa in sicurezza "zona 167", consolidamento di n. 2 tratti di Via Gramsci - **2° Stralcio**	**700.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG037A/10 J15D12000150003	Orta Nova	Sistemazione idrogeologica per la sicurezza idraulica dell'abitato di Orta Nova	**3.420.000**	Progettazione in corso				**0,00**

FG004A/10 J25D12000070001	Panni	Lavori di consolidamento dissesto area centro abitato - Via Gramsci, Piazzola di Stoccaggio, S.p. 138 Limitoni	**1.500.000**	Cantiere in corso **(6)**	**1.500.000**	**696.233,75**	**456.836,38**	**1.153.070,1**
FG038A/10 J35D12000210003	Peschici	Lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento idraulico Canale Calena	**2.500.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG060A/10 J35D12000230003	Peschici	Sistemazione idraulica strada S. Lucia - ex Canale S. Lucia - **3° Stralcio funzionale**	**2.500.000**	Procedura di gara in corso	**2.500.000**	**1.234.155,03**	**649.014,94**	**1.883.169,9**
FG023A/10 J45D12000170003	Pietramontecorvino	Completamento opere di consolidamento e sistemazione idraulica del centro urbano - **Progetto di Completamento**	**2.900.000**	Cantiere in corso **(6)**	**2.900.000**	**1.390.878,12**	**811.760,98**	**2.202.639,1**
FG062A/10 J45D12000250003	Pietramontecorvino	Intervento di messa in sicurezza del versante collinare S. Pardo - 2° lotto funzionale **(1)**	**2.800.000**	Progettazione in corso				**0,00**
BT027A/10 J35D12000050001	Provincia BT (Aut. Di Bacino)	Progetto generale e interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto terminale dell'Ofanto, dal Ponte Romano alla foce	**5.000.000**	Progettazione in corso				**0,00**
BA076A/10 J35D12000220003	Putignano	Opere di mitigazione del rischio idrogeologico nell'area della Zona Industriale	**3.390.000**	Cantiere in corso **(6)**	**3.390.000**	**1.704.778,18**	**1.013.049,01**	**2.717.827,1**
FG077A/10 J65D12000150003	Rignano Garganico	Opere mitig. rischio confluenza torrenti Triolo e Candelaro	**4.570.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG039A/10 J75D12000090001	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento e recupero di aree comunali in Ingegneria naturalistica in Via Lacedonia-Via Pioppi	**870.000**	Cantiere in corso **(6)**	**870.000**	**403.241,39**	**257.393,95**	**660.635,3**
FG078A/10 J75D12000140003	Rocchetta Sant'Antonio	Lavori di consolidamento idrogeologico in Loc. "Sorgiallo"	**1.300.000**	Cantiere in corso **(6)**	**1.300.000**	**602.751,32**	**350.535,73**	**953.287,0**
FG044A/10 J95D12000100003	Roseto Valfortore	Completamento consolidamento centro abitato - Loc. Vadangillo	**1.200.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG040A/10 J35D12000200003	San Marco in Lamis	Opere di mitigazione zona "Coppa Casarinelli" e "Schiavonesche"	**1.800.000**	Progettazione in corso				**0,00**

FG026A/10 J45D12000190003	San Marco la Catola	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza centro urbano, loc. Mulino a fuoco-Via Marconi-Corso Umberto	**1.430.000**	Cantiere in corso **(6)**	**1.430.000**	**626.348,03**	**494.682,02**	**1.121.030,0**
FG066A/10 J65D12000140003	San Paolo di Civitate	Lavori di sistemazione alveo Torrente Radicosa x mitigazione rischio idraulico	**1.500.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG079A/10 J65D12000130003	San Paolo di Civitate	Lavori sistemazione alveo torrente Staina	**1.270.000**	Progettazione in corso				**0,00**
BR053A/10 J55D12000120003	San Pietro Vernotico	Interventi di mitigazione del rischio idraulico lungo il canale Infocaciucci	**1.250.000**	Cantiere in corso **(6)**	**1.250.000**	**667.405,26**	**278.813,33**	**946.218,59**
FG052A/10 J85D12000230003	Sant'Agata di Puglia	Lavori di consolidamento versante Via Pagano-Gizzoli-Via della Libertà. **Progetto di completamento**	**1.650.000**	Progettazione in corso				**0,00**
LE083A/10 J15D12000170003	Scorrano	Ripristino e regimentazione acque fluviali nel territorio comunale	**2.700.000**	Progettazione in corso				**0,00**
LE045A/10 J25D12000040001	Secli	Mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Secli	**3.690.000**	Cantiere in corso **(6)**	**3.690.000**	**1.708.627,61**	**1.176.679,67**	**2.885.307,2**
FG041A/10 J95D12000120003	Serracapriola	Completamento lavori di prevenzione del rischio idrog. del centro urbano, Loc. Vallone Don Ciccio. **Progetto di completamento**	**750.000**	Cantiere in corso **(6)**	**750.000**	**327.564,44**	**277.678,03**	**605.242,4**
FG061A/10 J95D12000170003	Serracapriola	Completamento lavori prevenzione rischio idrog. centro urbano, Loc. Greppa Petronio. **Progetto di completamento**	**540.000**	Cantiere in corso **(6)**	**540.000**	**234.605,07**	**184.703,76**	**419.308,8**
BA042A/10 J15D12000100003	Terlizzi	Opere di difesa idraulica dell'abitato dagli allagamenti , Lama Bonasiere - **Lotto di Completamento**	**1.550.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG024A/10 J55D12000090003	Troia	Consolidamento centro abitato zona Via Verdi-Via San Girolamo	**2.500.000**	Cantiere in corso **(6)**	**2.500.000**	**1.197.344,89**	**708.910,00**	**1.906.254,8**
FG063A/10 J55D12000180003	Troia	Consolidamento centro abitato zona ex Macello-Via Giardinetto	**3.000.000**	Cantiere in corso **(6)**	**3.000.000**	**1.429.550,35**	**860.350,00**	**2.289.900,3**

LE080A/10 J25D12000160003	Veglie	Rimozione stato di rischio idrogeologico del territorio a nord dell'abitato. **Stralcio funzionale**	**2.800.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG043A/10 J65D12000080001	Vico del Gargano	Opere di consolidamento e messa in sicurezza tratti di costa dissestati Loc. Postiglione-San Menaio. **Stralcio funzionale**	**850.000**	Cantiere in corso **(6)**	**850.000**	**358.178,81**	**367.130,01**	**725.308,8**
FG081A/10 J65D12000160003	Vico del Gargano	Lavori di sistemazione e la regimentazione del Torrente Valle del Melaino	**4.220.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG005A/10 J85D12000170003	Volturara Appula	Completamento lavori di consolidamento nel centro abitato in loc. Sant'Antonio. Progetto di Completamento **(3)**	**1.440.000**	Progettazione in corso **(4)**				**0,00**
FG005_1A/10 J84B12000420006	Volturara Appula	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico in località Migliare - Masseria S. Gregorio **(3)**	**1.500.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG064A/10 J85D12000240003	Volturara Appula	Lavori di sistemazione dei dissesti idrog. interessanti la strada comunale Amborchia	**600.000**	*Cantiere terminato*	**600.000**	**286.994,63**	**189.106,51**	**476.101,1**
FG025A/10 J95D12000110003	Volturino	Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in ambito urbano	**3.290.000**	Progettazione in corso				**0,00**
FG082A/10 J95D12000160003	Volturino	Sistemazione e consolidamento versante in frana Loc. Lame-Fontana Vecchia	**1.200.000**	Progettazione in corso				**0,00**
		TOTALI	**194.690.000**		**109.520.000**	**44.098.686,33**	30.082.393,30	73.665.506,

NOTE

(1) Progetto traslato rispetto a quanto sottoscritto in AdP, previa aut. Comitatto di Ind. e Coordinamento

(2) Progetto originario previsto in AdP, da realizzarea seguito della traslazione dei fondi sulla lo. Pagliara, con le economie di gara rinvenienti, e pertanto non si aggiunge al valore complessivo dell'importo dell'AdP.

(3) In origine un unico progetto da € 2.940.000, che il Comitato di Ind. e Coordinamento ha autorizzato come traslazione "parziale"

(4) Progetto già terminato, istruito e consegnato in forma definitiva, da approvare in Cd5 (o direttamente con i nuovi poteri Commissariali)

(5) Progetto già approvato, in fase di verifica isruttoria e di pre-gara di appalto

(6) Gara di appalto già svolta, con contratto già stipulato e/o con cantire in fase di avvio per completamento procedure di esproprio

(7) L'importo riportato si riferisce al solo importo per LAVORI, contrattualizzato o aggiudicato in via definitiva con Decreto Commissariale e in attesa di stipula contrattuale, E NON COMPRENDE LE SOMME A DISPOS
VANNO PERTANTO CONSIDERATE COME ULTERIORI SOMME IMPEGNATE

m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE(I).0007220.07-03-2014

Commissario Straordinario Delegato
per la realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna
(D.P.C.M. del 21.01.2011)

Prot. n. 187 Cagliari 06.03.2014

> Ministero dell'Ambiente
Direzione Generale per la Tutela del Territorio
e delle Risorse Idriche
DGTri@pec.minambiente.it

Esclusivamente via PEC

OGGETTO: *trasmissione della relazione finale sulla gestione del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna, Dr. Efisio Orrù - art. 2, comma 3, Dpcm 21.01.2011.*

Si trasmette la Relazione finale sull'attività del Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna, predisposta dallo scrivente in ottemperanza all'art. 2, comma 3, DPCM 21.01.2011 (trasmissione al Parlamento).

Per ogni comunicazione al riguardo, si ricorda il nuovo indirizzo e-mail: efisioorru@gmail.com.

Cordiali saluti

Il Commissario Straordinario Delegato

Efisio Orrù

Funz. Amm.
Avv. Sergio Isola

Via San Simone n. 60 – 09122 Cagliari – tel 0706066981 – fax 0706066524
commissario.rischioidrogeologico@regione.sardegna.it - commissario.rischioidrogeologico@pec.regione.sardegna.it

Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2011)

RELAZIONE FINALE

SULL'ATTIVITA' DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE SARDEGNA

AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, D.P.C.M. 21 GENNAIO 2011
PERIODO 21 GENNAIO 2011 – 6 MARZO 2014

INDICE

1. INTRODUZIONE ..... pag. 4
1.1. Relazioni finale del Commissario straordinario delegato .....pag. 4
1.2. Compiti del Commissario delegato .....pag. 4

2. SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO ..... pag. 5
2.1. Potere di avvalimento ..... pag. 5
2.2. Impossibilità sostanziale di ricorrere a consulenti esterni ..... pag. 5
2.3. Ordinanze di avvalimento per costituire la dotazione organica e i beni strumentali ..... pag. 6
2.4. L'utilizzo del personale in regime di “distacco” ..... pag. 6
2.5. Organico a supporto del Commissario straordinario delegato ..... pag. 6
2.6. Possibilità di conferire incarichi comportanti posizione organizzativa e non al personale in regime di utilizzo ..... pag. 8

3. MODULO PROCEDURALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI. ..... pag. 9
3.1 Premessa ..... pag. 9
3.2. Scelta tra l'attuazione diretta e l'attuazione per mezzo di delega ad altro ente dell'esercizio delle funzioni. ..... pag. 9
3.3. Schema procedurale dell'attuazione per mezzo di delega ..... pag. 10

4. RISORSE FINANZIARIE ..... pag. 12
4.1. Assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e previa disponibilità delle risorse ... pag. 12
4.2. Mancato accredito tempestivo delle risorse da parte delle Amministrazioni contraenti l'Accordo di Programma ..... pag. 13
4.3. Tentativi di soluzione da parte del Commissario Straordinario ..... pag. 13
4.3.1 Richieste di accredito ..... pag. 13
4.3.2 Istanza per il tentativo di conciliazione ..... pag. 14
4.3.3. Interpelli e soluzioni prospettate ..... pag. 15
4.4. Accredito delle risorse CIPE e rispetto del patto di stabilità ..... pag. 19
4.5. Supporto giuridico offerto dal Ministero dell'Ambiente sulle questioni contabili e finanziarie pag. 20

5. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ..... pag. 22
5.1. riepilogo dello schema procedurale prescelto ..... pag. 22
5.1.2. Schema del flusso di attività per la realizzazione degli interventi ..... pag. 22
5.2. Attuazione dei singoli interventi ..... pag. 24
5.3. Modifica della localizzazione degli interventi, con eliminazione di alcuni territori comunali ..... pag. 24
5.3.1. Intervento Cod. OT002A/10 - Comuni interessati: “Ballao, Budoni, Cardedu, Elini, Loiri Porto San Paolo, Padru, San Teodoro, Siniscola” ..... pag. 24
5.3.2. Intervento cod. NU003A/10 – Comune di Orosei, Irgoli, Loculi, Onifai e Galtellì ..... pag. 25
5.4. Modifica della sola descrizione degli interventi ..... pag. 25
5.4.1. - Intervento cod. SS017A/10 – Comune di Sorso ..... pag. 25
5.4.2. - Intervento cod OG010A/10 – Comune di Gairo ..... pag. 25

5.5. Suddivisione dell'intervento in due distinti interventi, lasciando inalterata la loro ubicazione territoriale ..... pag. 25
5.5.1 - Intervento cod. NU005A/10 – Comuni di Posada e Torpè ..... pag. 26
5.6. Interpretazione autentica dell'esatta portata degli interventi ..... pag. 26
5.6.1. - Intervento codice CA006C/10 – Comune di Capoterra ..... pag. 26
5.7. Restanti interventi ..... pag. 29
5.7.1 Supporto giuridico agli Enti delegati ..... pag. 29
A1) Affidamento diretto ex art. 125, comma 11, ultimo capoverso, D.lvo 163/06. ..... pag. 29
A2) Nozione di stazione appaltante ed inapplicabilità della normativa regionale. ..... pag. 30
A3) Supporto al RUP. ..... pag. 30
A4) Estensione di precedenti appalti. ..... pag. 31
A5) Conferenze dei servizi. ..... pag. 31
A6) Consulenza in materia di appalti. ..... pag. 32
A7) Varie. ..... pag. 34
5.7.2 Criteri di valutazione utilizzati per esaminare le progettazioni preliminari integrati ..... pag. 34
5.7.3 Ordinanze di deroga in materia di appalti integrati ..... pag. 35

6. SOTTOSCRIZIONI DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 31.12.2010 ..... pag. 39
6.1. Sottoscrizione del primo Accordo integrativo all'Accordo di programma 31.12.2010 del 31 ottobre 2013 ..... pag. 39
6.2. Sottoscrizione del secondo Accordo integrativo all'Accordo di programma 31.12.2010 del 3 dicembre 2013 ..... pag. 39
6.3. Piano d'interventi previsto dall'art. 1, comma 118, L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ..... pag. 40

7. RAPPORTI CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE ..... pag. 43
7.1. Potere di coordinamento e di controllo del Ministero dell'Ambiente ..... pag. 43
7.2. Ispezione Uver del 5/6 novembre 2013 ..... pag. 44

8. DATI RIASSUNTIVI ..... pag. 47
8.1 Generale ..... pag. 47
8.1.1 Flussi finanziari di cassa in entrata ..... pag. 47
8.1.2. Flussi finanziari di cassa in uscita ..... pag. 47
8.2. Interventi affidati al Commissario Straordinario delegato al 6 marzo 2014 ..... pag.47
8.3. Ammontare e fonti di finanziamento degli interventi affidati al Commissario Straordinario delegato al 6 marzo 2014 ..... pag. 48
8.4. Stato dell'arte al 6 marzo 2014 ..... pag. 49
8.5. Elenco cronologico delle ordinanze di deroga emesse al 6 marzo 2014 ..... pag. 52
9. CONCLUSIONI ..... pag. 54

1. INTRODUZIONE

1.1. Relazioni finale del Commissario straordinario delegato

Il Dott. Efisio Orrù è stato nominato Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna contenuti nell'Accordo di Programma MATT – Regione Sardegna, sottoscritto il 23 dicembre 2010, con DPCM 21.01.2011.

Il decreto è divenuto efficace dopo la sua registrazione da parte della Sezione di Controllo, avvenuta il 16 aprile 2011 e comunicata al Commissario il successivo 27 aprile.

L'incarico triennale era scaduto il 20 gennaio 2014 ma con nota n. 1024/GAB del 16.01.2014, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gli è stato comunicato che il medesimo era stato prorogato ex lege di altri 45.

Questi ultimi sono terminati nella giornata del 6 marzo 2014.

L'art. 2, comma 3 del DPCM citato prevede che il Commissario debba predisporre una relazione finale al termine del proprio incarico presentare al Parlamento per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1.2. Compiti del Commissario delegato

L'art. 5 dell'Accordo di Programma 23 dicembre 2010 ha previsto che l'attuazione degli interventi ivi previsti sia affidata ad un Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 1, del D.L. 30 novembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26.

Il comma 1 stabilisce che Commissario straordinario delegato attua gli interventi, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, ricorrendo, ove necessario, a poteri di sostituzione e di deroga nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

2. SUPPORTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO

2.1. Potere di avvalimento

Per l'espletamento di tutte le attività tecnico – amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario poteva avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. In particolare poteva avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione dell'intervento.

2.2. Impossibilità sostanziale di ricorrere a consulenti esterni

Va aggiunto che il DPCM 20.07.2011, avente ad oggetto ulteriori disposizioni per accelerare lo svolgimento dei compiti dei Commissari aveva previsto la facoltà di conferire incarichi di consulenza in misura non superiore a tre unità (art. 1, comma 5).

La legittimità della disposizione ingenerò notevoli dubbi e perplessità da parte della Corte dei Conti che sfociarono nella raccomandazione espressa in sede di registrazione di evitare il loro ricorso, sebbene teoricamente ammesso dal DPCM in esame.

Lo scrivente Commissario si è rigidamente attenuto a tale direttiva limitativa.

2.3. Ordinanze di avvalimento per costituire la dotazione organica e i beni strumentali

In ottemperanza a ciò, questo Commissario ha dovuto perciò innanzitutto attivarsi per reperire le risorse strumentali, materiali e umane, attraverso l'esclusivo strumento dell'ordinanza di avvalimento, che va ricordato, rientra nella categoria dei provvedimenti ablatori personali, avendo contenuto ordinatorio.

Per l'effetto, è stata adottata l'Ordinanza n. 1 del 7 giugno 2011, con la quale all'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici è stato conferito l'incarico di ente avvalso privilegiato per l'attuazione degli interventi (sia per quanto riguarda il personale e sia per quanto concerne i

beni strumentali) e l'Ordinanza n. 2 del 7 settembre 2011 e n. 3 del 13 settembre 2011 attraverso le quali sono state individuate il personale da utilizzare in via esclusiva ed in regime di distacco da altre amministrazioni regionali.

2.4. L'utilizzo del personale in regime di "distacco"

Il predetto personale in distacco è stato posto al servizio dell'Ufficio solo ai primi di ottobre.

La costituzione della struttura tecnico-amministrativa commissariale, mediante l'utilizzo di personale del ruolo regionale in regime di "distacco" ex art. 30, D.lvo 276/03[1] ha comportato due chiari vantaggi:

1) utilizzo a costo zero del predetto personale, con evidenti riflessi sulle economicità di gestione;

2) competenze e professionalità legate alla perfetta conoscenza del funzionamento della P.A. da parte di soggetti già inseriti nella stessa.

Inoltre, si è evitato in radice il ricorso a procedure di selezione con tutti i possibili effetti collaterali legati alla loro ammissibilità -anche alla luce della predetta raccomandazione espressa dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del DPCM 20.07.11- alla loro durata ed alla determinazione ed erogazione dei compensi.

Questa precisazione è doverosa perché questo Commissario Straordinario delegato risulta esser stato sicuramente il primo in Italia e forse ancora adesso l'unico ad aver utilizzato tale istituto, posto che usualmente si è ricorso alla fattispecie simile del "*comando*", dove i costi del personale vengono però sopportati dall'Amministrazione utilizzatrice.

Nei rendiconti finali sarà desumibile l'economia di spesa legata al risparmio di buona parte dell'1,50% sul totale degli stanziamenti previsto per il funzionamento dell'Ufficio, a tutto beneficio dell'entità degli interventi da realizzarsi.

2.5. Organico a supporto del Commissario straordinario delegato

1 In estrema sintesi, il distacco si caratterizza per l'interesse del distaccante all'utilizzo presso l'Amministrazione distaccataria, che giustifica il costo del personale a suo carico. Nel caso di specie, l'interesse dell'Amministrazione regionale si fondava sull'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel proprio territorio, dimostrato in re ipsa dalla sottoscrizione dell'Accordo di Programma 23.12.2010. Questa interpretazione proposta dal Commissario, venne fatta propria dall'Amministrazione regionale nei provvedimenti di distacco, attuativi delle ordinanze di avvalimento.

La dotazione organica del personale a supporto del Commissario durante tutto il suo mandato ha subito alcune modifiche.

L'originaria dotazione era così costituita:

1 Funzionario amministrativo (Avvocato - Area D);

2 Funzionari amministrativi contabili, *part time* (Dottori in Economia e Commercio - Area D)

3 Funzionari tecnici (2 ingegneri e 1 geometra – Area D);

1 Impiegato funzionario contabile (ragioniere – Area C);

1 Impiegato funzionario tecnico (geometra – Area C)

1 Impiegato funzionario amministrativo (Area C);

1 Impiegato amministrativo (Area A).

Nel secondo trimestre del 2012, l'organico si è ridotto di due unità in quanto i due geometri utilizzati in distacco (area C e D), hanno chiesto ed ottenuto, con Decreto n. 214/13 del 25 maggio 2012 di ritornare nella propria 'Amministrazione originaria, con decorrenza 1° giugno 2012.

Nel quarto trimestre 2012, con Ordinanza n. 466/11 del 10.12.2012 il rapporto di avvalimento dell'Ing. Serra (area D) è stato trasformato da rapporto a tempo pieno a rapporto part time al 30%.

Inoltre, con Decreto n. 66 del 31 gennaio 2014 è stata disposta la restituzione del Rag. Alessandro Marchioni (Area C) mentre con Ordinanza di avvalimento n. 68/1 del 31.01.2014 è stata acquisita l'impiegata amministrativa Carmen Frailis (Area B).

In conclusione, al 6 marzo 2014, l'organico dell'Ufficio Commissariale è costituito da 8 unità, di cui 3 *part time*, così ripartite:

1 Funzionario amministrativo (Avvocato - Area D);

2 Funzionari amministrativi contabili, *part time* 50% (Dottori in Economia e Commercio – e ragionieri Area D)

2 Funzionari tecnici (2 ingegneri – Area D di cui uno part time al 30%);

1 Impiegato funzionario amministrativo (Area C);

1 Impiegato amministrativo (Area B).

1 Impiegato amministrativo (Area A).

Per completezza, va aggiunto che venne presentata all'Assessorato regionale degli Affari Generali, personale e riforma della Regione, un apposita istanza per poter acquisire, sempre in regime di distacco e quindi sostanzialmente senza oneri fissi, due geometri, mediante nota n 240 del 18 giugno 2012 che non ebbe mai riscontro.

2.6. Possibilità di conferire incarichi comportanti posizione organizzativa e non al personale in regime di utilizzo

La maggiore criticità che questo Commissario ha incontrato nella gestione delle risorse umane e che ha prodotto la perdita di alcuni dipendenti e la estrema difficoltà di reperirne dei nuovi, è stata il silenzio del Ministero dell'Ambiente sulla sua richiesta di poter attribuire incarichi correlati all'organizzazione dell'ufficio ed alle funzioni così svolte -nel pieno rispetto dei presupposti e dei limiti, anche di quantificazione - fissati dal CCRL applicabile ai dipendenti in utilizzo.

Invero, venne formulata apposita istanza all'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente con nota Prot. n. 73 del 17 febbraio 2012 che non ebbe mai riscontro, nonostante le svariate richieste formulate per le vie brevi.

Il permanere di questa situazione ha contribuito alla decisione di diversi funzionari di tornare alla propria amministrazione distaccante, e ha inciso negativamente sulle condizioni generali di operatività del restante personale ancora in organico e sulla possibilità di reperire ulteriori figure professionali.

3. MODULO PROCEDURALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.

3.1 Premessa

Il capitolo 1 ha illustrato le problematiche afferenti la gestione delle risorse umane e che hanno prodotto una dotazione organica sempre sottodimensionata rispetto alle reali esigenze dell'Ufficio.

La circostanza permette di comprendere le ragioni sottostanti la scelta del modulo procedurale utilizzato per l'attuazione degli interventi.

Innanzitutto, va premesso che l'art. 5 dell'Accordo di Programma aveva nominato il Commissario "*soggetto attuatore*" degli interventi ivi indicati.

Il primo corollario di tale qualificazione, il cui significato va desunto dalla normativa dei finanziamenti comunitari, era l'impossibilità di adottare lo schema classico della devoluzione amministrativa legale (D.lvo 112/98 e seguenti).

Si ricorda in breve che nella devoluzione legale, il trasferimento delle funzioni avviene per legge, solitamente dallo Stato alle Regioni e da queste alle Provincie ed ai Comuni, in base al principio della sussidiarietà.

Quindi, il Comune è competente per legge alla realizzazione dell'intervento mentre la Regione gli attribuirà i fondi necessari, essendole riservata la mera verifica di legittimità del loro utilizzo, a consuntivo.

3.2. Scelta tra attuazione diretta e attuazione per mezzo di delega ad altro ente dell'esercizio delle funzioni

L'impossibilita di seguire il modulo procedurale della devoluzione *legale*, data dalla sua veste di "*soggetto attuatore*" ha imposto al Commissario la scelta tra queste due possibili alternative:

1) **attuazione diretta**: l'Ufficio del Commissario cura in prima persona tutte le procedure di appalto e la loro esecuzione (es. modello commissariale siciliano);
2) **attuazione per mezzo di delega ad altro ente dell'esercizio delle funzioni**: il Commissario delega l'esercizio delle funzioni agli Enti previamente individuati, pur

rimanendo titolare della funzione. Resta quindi "*stazione appaltante*" fermo restando che gli interventi verranno materialmente realizzati dai suddetti Enti, che agiranno quale *longa manus* del Commissario. La suddetta delega amministrativa ha comportato la presenza di un rigido regime di controllo sull'atto (sia ex ante che ex post) che di gestione, sull'intera attività (es. modello commissariale toscano).

La scelta del Commissario per questa seconda opzione è risultata necessitata dalla carenza della sua dotazione organica[2] che, non potendo ricorrere a consulenti esterni, e non potendo attribuire nemmeno gli incarichi di posizione, stante il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente, è risultata assolutamente inadeguata per una gestione diretta di tutti gli interventi.

3.3. Schema procedurale dell'attuazione per mezzo di delega

Come detto nel precedente paragrafo 2.2, il modulo prescelto non è originale ma ricalca in modo quasi integrale la soluzione elaborata dal Commissario per il dissesto idrogeologico della Regione Toscana.

Dopo aver scelto tale opzione, si è reso quindi necessario pianificare le fasi dell'attuazione, predisponendo un modello cibernetico che regolasse in modo uniforme tutti gli interventi.

A questo scopo, è stato emanato il "*Regolamento recante norme e procedure del rapporto di avvalimento per la realizzazione degli interventi previsti dall'accordo di programma tra il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Sardegna del 23 dicembre 2010, finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico*", approvato con Decreto Commissariale n. 39/1 del 17 gennaio 2012.

Si possono quindi sintetizzare graficamente le varie fasi del processo:

2 Il Commissario Straordinario delegato della Regione Sicilia ha un organico di 28 dipendenti.


il Commissario individua l'Ente avvalso,
a seguito di intese preliminari
L'Ente delegato presenta una sua proposta progettuale
o un suo documento preliminare alla progettazione
Il Commissario l'approva con decreto, previo parere dell'Assessorato regionale
dei Lavori Pubblici, ente avvalso con funzioni generali di supporto
Il Commissario adotta ordinanza di avvalimento nei confronti dell'Ente delegato e nei confronti
dell'Assessorato regionale dei LL.PP. per l'espletamento delle funzioni di supporto al controllo
L'Ente avvalso procede con la fase di progettazione e di realizzazione, curando i relativi affidamenti,
sottoposti alla condizione sospensiva dell'approvazione del Commissario che si avvarrà del supporto
dell'Assessorato regionale dei LL.PP.
Terminata l'opera, questa verrà sottoposta a collaudo o a certificazione di regolare esecuzione se di
importo < € 1.000.000,00 e passerà in proprietà all'Ente competente per legge

4. RISORSE FINANZIARIE

Predisposta la piattaforma operativa, l'avvio della conseguenziale fase di realizzazione non poteva prescindere dall'esatta individuazione del regime utilizzabile nella gestione della contabilità speciale.

4.1. Assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e previa disponibilità delle risorse

Invero, un gravissimo ritardo, quantificabile in circa diciassette mesi, fu causato dato dall'interpretazione offerta dalla Ragioneria Generale dello Stato in ordine alle modalità di gestione della contabilità speciale, sebbene le stesse siano subito apparse in contrasto con la sua disciplina normativa, enucleabile dagli artt. 585 – 591 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Va detto che il punto di partenza del problema fu l'esatto significato da attribuire al periodo contenuto nell'art. 4, comma 2, DPCM di nomina 21.01.2011 "*In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario straordinario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica*".

La questione fu sollevata per primo dal Commissario delegato della Regione Toscana, al cui interpello rispose la Ragioneria Generale dello Stato con nota Prot. n. 92730 del 28.09.2011, ove si affermava che "*un atto di impegno del dirigente regionale responsabile non costituisce provvista di fondi sulla contabilità speciale, che deve essere alimentata con effettivi versamenti delle somme previste dall'accordo di programma. La copertura finanziaria degli interventi che dovranno essere realizzati può concretizzarsi, infatti, esclusivamente con l'effettivo afflusso dei finanziamenti in Tesoreria Provinciale secondo la misura e la programmazione stabilita dall'articolo 4 del citato accordo*".

Da ciò ne derivò il divieto di effettuare alcun impegno giuridicamente vincolante ossia sottoscrivere alcun contratto in difetto del preventivo versamento nella contabilità del Commissario delle relative risorse.

Si trattò di un regime di cassa addirittura più accentuato rispetto a quello previsto in via ordinaria in quanto quest'ultimo si limita ad autorizzare le spese che trovino la loro provvista nelle entrate stimate nello stesso periodo di esercizio e quindi anche future all'assunzione dell'obbligo.

4.2. Mancato accredito tempestivo delle risorse da parte delle Amministrazioni contraenti l'Accordo di Programma

Questa interpretazione portò al sostanziale blocco di ogni attività ulteriore rispetto alla mera fase di programmazione, considerato che la Regione Sardegna non versò mai nella Contabilità Speciale di questo Ufficio le quote di finanziamento a suo carico, almeno fino al secondo trimestre 2012 mentre il MATTM -nel 2011- aveva accreditato il complessivo importo di € 3.361.084,71.

In dettaglio, i flussi di cassa in entrata furono i seguenti:

Fonte	Intero 2011	1° semestre 2012	2° semestre 2012	1° semestre 2013	2° semestre 2013
Regione Sardegna	0,00	0,00	12.480.240,04	2.951.952,30	0,00
MATTM	3.361.084,71	0,00	9.199.392,51	0,00	5.998.000,00

4.3. Tentativi di soluzione da parte del Commissario Straordinario

Occorre dire che il Commissario si attivò prontamente per addivenire ad una soluzione del problema, operando su due distinti fronti:

a) da una parte avviò una fitta corrispondenza con le Amministrazioni contraenti, ed in particolare con l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici al fine di ottenere l'accredito delle risorse necessarie almeno per avviare alcuni interventi;

b) dall'altra, inoltrò diversi interpelli alla Ragioneria Generale dello Stato per cercare una soluzione giuridica all'interpretazione offerta.

4.3.1 Richieste di accredito

a) Sotto il primo profilo (richieste di accredito), si ricordano:

nota Prot. n. 1 del 3 gennaio 2012 inviata al Ministero dell'Ambiente e per conoscenza al

Ministero per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale ed alla Regione Autonoma della Sardegna, in risposta ad una richiesta istruttoria formulata dal MATTM.

Nota Prot. n. 75 del 21 febbraio 2012 inviata alla Regione Autonoma della Sardegna in cui si reiterava la richiesta di accredito nelle propria Contabilità Speciale, senza esito positivo.

Nota Prot. n. 98 del 5.03.2012 inoltrata a Ministero dell'Ambiente ed al Ministero dello Sviluppo Economico che chiedeva il versamento degli importi necessari per l'avvio della realizzazione degli interventi programmati per il 2012, senza esito.

Nota Prot. n. 129 del 26 marzo 2012 inviata al MATTM e di identico tenore.

Nota Prot. n. 140 del 30 marzo 2012 con la quale è stato chiesto alla Presidente della Giunta di considerare gli impegni a favore del Commissario Straordinario in sede di determinazione del plafond annuale degli impegni e dei pagamenti (cd patto di stabilità interno) per il 2012.

Nota del 3 maggio 2012, Prot. n. 173,indirizzata al MATTM;

Nota del 11 maggio 2012, Prot. n. 183, indirizzata all'Assessorato alla Programmazione ed all'Assessorato ai LL.PP..

4.3.2 Istanza per il tentativo di conciliazione

Le richieste di erogazione formulate dal Commissario Straordinario furono respinte dalla Regione con la motivazione che le spese in questione non erano qualificate come *"spese prioritarie"* dalla Deliberazione di Giunta che fissava il plafond annuale dei pagamenti per il 2012 (DGR n. 21/1 del 21.05.2012).

Per superare l'ostacolo, il Commissario Straordinario promosse il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 8, comma 5 dell'Accordo di Programma presso il Comitato d'Indirizzo e Controllo.

Invero, la conciliazione costituisce uno dei titoli che -espressamente- la legge di bilancio sarda qualifica come spesa obbligatoria e, come tale, la citata Deliberazione di Giunta considera come "spesa prioritaria".

Nonostante varie richieste, il tentativo non ebbe seguito e comunque, l'inizio dell'erogazione dei fondi nella seconda metà del 2012 rese lo stesso superfluo.

4.3.3. Interpelli e soluzioni prospettate

b) In ordine alla richiesta di delucidazioni ed al fine di temperare la perentorietà della disposizione, venne stato inoltrato un successivo interpello da parte del Commissario, con nota n. 184 dell'11 maggio 2012, allo scopo di ottenere un'ulteriore precisazione circa l'effettiva portata della disposizione che permettesse almeno un avvio parziale.

In estrema sintesi, fu chiesto di conoscere se la copertura andasse intesa con riferimento all'intero intervento oppure alle singole fasi in cui lo stesso può essere suddiviso.

Con parere n. 53694 del 18 giugno 2012, la Ragioneria Generale dello Stato rispose precisando esattamente che la copertura riguarda l'esecuzione dell'intero intervento o di una sua fase.

Tutto ciò comportò pure notevoli problemi di compatibilità con il criterio per l'assegnazione delle risorse per gli interventi di contrasto del rischio idrogeologico previsto dall'art. 7 della Deliberazione CIPE n. 80 del 20 gennaio 2012.

Va infatti ricordato che la successiva rimodulazione dell'accordo intervenuta il 12 gennaio 2012, aveva redistribuito la quota a carico del MATTM, originariamente ammontante a € 36.080.000,00, gravandola in parte sulla Regione Sardegna, nei seguenti termini: € 12.560.477,22 rimane in quota al MATTM; € 11.759.761,39 transita a carico della Regione Sardegna, a valere sui fondi Programmi attuativi interregionali – PAIN € 11.759.761,39 sui fondi del Programma Attuativo Regionale (PAR) gestito direttamente dalla Regione Sardegna.

Orbene, la deliberazione CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012 "*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno*", all'art. 7 – Trasferimento risorse, testualmente prevedeva: "*7.2 Per quanto riguarda le risorse regionali rinvenienti dai PAR e dai PAIN, oggetto di assegnazione della presente delibera, esse saranno trasferite alle regioni interessate e da queste ultime, nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, ai commissari straordinari delegati e alle altre amministrazioni competenti, per la gestione e l'attuazione degli interventi. 7.3 Il citato Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica provvede al trasferimento delle risorse del FSC secondo le seguenti modalità. Al fine di*

garantire, presso ciascuna amministrazione, un livello di liquidità finanziaria che consenta il soddisfacimento delle obbligazioni assunte, la prima quota sarà trasferita a titolo di anticipazione per un importo pari al 20% del valore del finanziamento, subordinatamente all'inserimento dei dati informativi nel sistema di monitoraggio di cui al punto successivo. La seconda e la terza quota, di importo pari al 25% del valore, saranno trasferite su certificazione della spesa sostenuta, allorquando questa avrà raggiunto il 75% del valore della prima quota ai fini dell'erogazione della seconda quota; il 100% della prima quota e il 75% della seconda quota, ai fini dell'erogazione della terza quota. L'ultima quota, di importo pari al 30%, è trasferita su certificazione della spesa sostenuta pari al 100% della prime due quote, e del 75% della terza quota" .

Ne derivò un problema di compatibilità tra il principio della disponibilità di cassa come condizione necessaria per l'avvio degli interventi, più volte ribadito dalla Ragioneria Generale dello Stato e le modalità di accredito dei fondi FSC come stabiliti dal citato art. 7, comma 2 e 3 come anche lamentato in occasione della riunione con il "Comitato d'Indirizzo e controllo per la gestione dell'accordo" tenutasi presso il MATTM il 13 giugno 2012, su richiesta di Quest'Ufficio.

Invero, da una prima lettura, era parso che ciascuna tranche di accredito delle risorse sarebbe potuto avvenire solamente dopo che il Commissario avesse certificato la spesa delle risorse in precedenza assegnate, nelle percentuali ivi indicate.

Si sarebbe arrivato quindi ad un evidente paradosso, posto che l'intervento non si sarebbe potuto avviare per carenza delle relative risorse, le quali, a loro volta, non potevano essere accreditate -tranne il 20% di cui alla prima quota- perchè non vi era stata alcuna spendita delle precedenti assegnazioni.

Da tale paradossale meccanismo, sarebbe derivata una paralisi dell'attività in relazione agli interventi che per il loro ammontare non possono essere interamente affrontati con le risorse nella disponibilità di cassa di questo Ufficio incrementato del 20% di anticipo per ogni singolo intervento ossia la maggior parte dei medesimi.

Invero, stante il loro importo ed i principi sopraesposti, il loro avvio avrebbe richiesto una preventiva assegnazione piuttosto che un saldo a rendicontazione.

Questo Ufficio, con nota n. 254 del 2 luglio 2012, aveva proposto una soluzione all'impasse, che avrebbe rispettato entrambe le discipline.

Essa consisteva nella previa individuazione dell'esatto significato della nozione di "fase dell'intervento" da cui discenderebbe l'applicazione in via complementare del sistema di misurazione del "*Earned Value Analysis*".

Suddividendo le "*fasi dell'intervento*" in modo convenzionale, in base alla loro percentuale di spesa, corrispondente a quelle indicate dal citato art. 7.3, verrebbe fatto salvo il principio della previsa disponibilità finanziaria, senza dover affermare la illegittimità della disposizione in questione.

Tale interpretazione avrebbe costituito quindi applicazione dell'art. 1367 del Codice Civile "*utile per inutile non vitiatur*"

Con nota n. 62636 del 7 agosto 2012, la Ragioneria Generale dello Stato rispose escludendo l'applicabilità del modello proposto. Nel ribadire il principio della previa disponibilità delle risorse, ha motivato argomentando che la nozione di fase andasse ricercata nella sottoscrizione del contratto (di servizi o di opera) in quanto assimilabile "all'impegno di spesa" delle contabilità ordinarie dello Stato.

La situazione di stallo, che come visto, ostava alla sottoscrizione di qualsiasi contratto di appalto per la realizzazione degli interventi, fu risolta solamente grazie alla nota interpretativa n. 1859 del 11.02.2013, il MISE, la quale rilevò che il comma 866 della L. 296/06, primo periodo, come modificato dalla L. 244/2007 così recitava: *"Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili"*. Questa -sempre secondo la direttiva in oggetto- sarebbe "la base giuridica nel cui ambito i Commissari sono tenuti ad operare", essendo la citata Delibera CIPE n. 8 meramente attuativa del suddetto principio di competenza.

Per dirimere il chiaro contrasto interpretativo tra il principio di competenza appena espresso dal MISE e quello di cassa rimarcato dalla Ragioneria, questo Commissario chiese un

intervento risolutore alla Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 132 del 21.02.2013.

Nell'istanza fu rilevata la contraddizione della esegesi offerta dalla Ragioneria rispetto al chiaro significato della normativa sulla contabilità speciale nonché con altre soluzioni date dalla stessa Ragioneria in casi uguali.

Nel dettaglio, fu sostenuto che la contabilità speciale dei Commissari Straordinari delegati è regolata dagli artt. 585 – 591 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In particolare, il primo comma dell'art. 587 *"I pagamenti sono eseguiti dalle sezioni di tesoreria su ordini emessi dai responsabili delle amministrazioni alle quali sono intestate le contabilità speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. I responsabili delle suddette amministrazioni emettono con l'obbligo della resa del conto ordinativi a proprio favore per eseguire direttamente i pagamenti di importo non superiore a L. 20.000. Sui titoli pagati le sezioni di tesoreria appongono il bollo con la dizione pagato*".

Quindi, il principio di cassa opera al momento del pagamento e non dell'assunzione dell'impegno. In senso conforme alla soluzione così prospettata, si rilevò che anche nella dispensa della Ragioneria dello Stato del novembre 2008, pagg. 8 e 9 "*La contabilita' ordinaria e speciale, gestione centralizzata e adempimenti periferici del fd, riflessi sul bilancio finanziario (residui inclusi), le innovazioni del SICOGE*[3]*"*, si leggeva: *"A tale riguardo si deve considerare che l'istituto della c.s. è stato concepito essenzialmente per agevolare al massimo la gestione contabile di risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento di specifiche attività demandate ad uffici periferici e generalmente attinenti a molteplici tipologie di spes*a. *La caratteristica delle c.s. attiene alla gestione delle disponibilità di cassa più che ai rigidi principi della gestione di competenza. L'emissione di ordinativi di pagamento tratti su c.s. determina in concreto semplicità e speditezza nelle procedure, movimentazione di fondi e compensazione, sotto il profili di cassa,* delle e*conomie con le eccedenze, posto che non sembra preclusa la possibilità ed anche l'utilità di utilizzare fondi accreditati".*

3http://www.unsabeniculturali.it/Funzionario%20amministrativo%20%20Materiale%20didattico/La_Contabilita_Ordinaria_e_Speciale.pdf

Su questa scorta, la stessa dispensa così concludeva: *"Va precisato al riguardo che l'utilizzo di somme accreditate su un capitolo per far fronte a spese di pertinenza di altro capitolo, nel caso di indisponibilità di quest'ultimo, si configura esclusivamente come mera anticipazione in attesa che vengano accreditati i fondi per ricostituire la disponibilità dei capitoli in questione; accreditamenti che la competente Amministrazione provvederà ad effettuare in tempo utile, ovviamente prima della presentazione del successivo rendiconto e comunque entro l'esercizio di competenza".*

Inoltre, pure la Deliberazione n. 54/11/PREV dell'11.07.2011 della Corte dei Conti, Sezione del Controllo per la Sardegna affermava che la copertura pluriennale dell'intervento è da intendersi soddisfatta mediante la semplice previsione delle entrate per ogni singola annualità in cui è stata suddivisa la realizzazione dell'intervento, posto che il Commissario debba unicamente astenersi dal pagare qualsiasi importo attraverso risorse non ancora effettivamente acquisite.

Dunque, anche secondo tale pronuncia non sussisterebbe l'esigenza del previo accredito di tutte le risorse necessarie per l'esecuzione dell'intera opera o di una delle sue due fasi.

Finalmente, anche la Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 34584 del 17.04.2013 -dietro ulteriore richiesta di questo Commissario, formulata con nota Prot. n. 132 del 21.02.2013- dovette riconoscere che non vi era la previa necessità della materiale disponibilità delle intere risorse necessarie per l'esecuzione dell'intervento per l'assunzione delle OGV.

In definitiva, per risolvere tale questione sono occorsi ben diciassette mesi.

4.4. Accredito delle risorse CIPE e rispetto del patto di stabilità

Ulteriore criticità, prontamente segnalata da questo Commissario, anche in occasione dei numerosi incontri presso il MATTM, si ebbe con l'art. 7 della citata Deliberazione CIPE che prevedeva espressamente che tali risorse sarebbero state versate dalle Regioni sulla Contabilità speciale del Commissario nel rispetto dei vincoli imposti dai rispettivi patti di stabilità.

Tale limite è stato superato solamente a seguito della tragica alluvione del novembre 2012, che

ha indotto il legislatore ad emanare l'art. 1, comma 122 della L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), secondo cui sono espressamente esenti dal patto di stabilità per il solo 2014 le risorse provenienti dalla Deliberazione CIPE n. 8/20 e destinate a finanziare interventi contro il dissesto idrogeologico.

4.5. Supporto giuridico offerto dal Ministero dell'Ambiente sulle questioni contabili e finanziarie

Va detto che tutte gli interpelli indicati in precedenza furono inviati per conoscenza anche ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente che non di pronunciarono mai in merito o diedero alcune forma di supporto.

Ciò rileva in considerazione del fatto che le suddette cause ostative (sistema di assunzione delle OGV ed accredito delle risorse CIPE) riguardarono tutti i Commissario straordinari del Centro - Sud Italia, che più volte sollevarono in modo sinergico la questione, come in occasione dell'incontro del 4 febbraio 2013.

Senza voler sollevare polemiche, si ricorda che l'unico parere espresso (con nota Prot. n. 22287 del 24.09.2012 – TRI – X) fu quello di bloccare immediatamente il 50% della liquidazione dei compensi spettanti ai Commissari Straordinari.

Invero, si decise ciò alla luce dell'art. 15, L. 15.07.2011, n. 111 che aveva previsto che la suddivisione dell'emolumento in due frazioni, di cui una fissa e l'altra variabile, quest'ultima legata al raggiungimento degli obiettivi intermedi.

Fu prontamente obiettato da questo Commissario straordinario, con note n. 147/2012 e n. 69/2012 che, secondo un elementare principio di management e contenuto nell'art. 4, D.lvo 27 ottobre 2009, n. 150, cd "riforma Brunetta", sia gli indicatori di risultato che i target devono preesistere all'avvio dell'attività, posto che, tra le altre cose, "*le performance si misurano al fine di informare e guidare i processi decisionali ed influenzare e valutare i comportamenti di gruppi e individui*" (fonte: Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, sistemi di misurazione delle performance, http://www.sspa.it/wp-content/uploads/2010/07/Micheli.pdf).

Per completezza, va aggiunto che, nonostante svariate richieste, a tutt'oggi non sono mai stati comunicati i suddetti indicatori di risultato né è stata revocata la predetta nota Prot. n. 22287 del 24.09.2012 – TRI – X che vietata a tutti i Commissari la liquidazione della quota controversa.

5. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Finalmente, dopo aver risolto il problema degli accrediti finanziari, si è potuto passare dalla fase delle mera programmazione a quella di attuazione degli interventi.

5.1. riepilogo dello schema procedurale prescelto

Si ricorda brevemente la fase di programmazione generale, già accennata in precedenza:

1. adozione del Regolamento commissariale;
2. predisposizione della "*Guida alle procedura di realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma 23 dicembre 2010, attuati mediante il ricorso alla delega di funzioni*", approvata con Decreto n. 365/27 del 12.10.2012.

5.1.2. Schema del flusso di attività per la realizzazione degli interventi

Si sintetizza in via schematica il flusso delle attività, al fine di una migliore rappresentazione delle attività.
Va aggiunto che la Guida ha inserito in ogni processo la fase preliminare della approvazione della proposta progettuale (1.b.), non prevista nel Regolamento commissariale.
Ciò è stato suggerito dalla esigenza, appurata successivamente all'adozione del regolamento, di introdurre un ulteriore fase che permetta di dare una valutazione sulle scelte di fondo che saranno a fondamento del successivo sviluppo progettuale.
Tale valutazione è stata opportunamente posta prima dell'adozione dell'ordinanza di avvalimento in quanto serve anche da preliminare accertamento delle capacità tecniche dell'Ente delegato e di di verifica della condivisione delle scelte che verranno trasfuse negli elaborati progettuali.
Come si può vedere, il suddetto schema consente una continua verifica dell'esercizio dei poteri conferiti all'Ente in via delegata.
Questo costituisce logico corollario dell'art. 5 dell'Accordo di Programma 23.12.2010 che prevede il Commissario Straordinario quale "soggetto attuatore" degli interventi (cfr supra capitolo 3).
Un conferimento di delega che non prevedesse poteri così pregnanti di controllo sarebbe stata una possibile violazione degli obblighi posti a carico del Commissario Straordinario delegato dal citato art. 5.

1.a. Fase preliminare (scelta ente delegato)

Commissario → Ente incaricando
(richiesta della disponibilità e proposta di nomina RUP)

↓

Ente incaricando → Commissario
(assenso alla richiesta e proposta di nomina del RUP)

⇩

1.b. Fase preliminare (approvazione proposta progettuale)

Commissario → Ente incaricando
(richiesta di formulare una proposta progettuale o DPP

↓

Ente incaricando → Commissario
presentazione proposta o Documento preliminare alla progettazione

↓

Il Commissario approva la proposta con Decreto, su parere positivo dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici

⇩

2. Fase di avvalimento

Commissario → Ente incaricato
Commissario → Assessorato reg. LL.PP.
(ordinanza di avvalimento, contenente nomina RUP)

⇩

3. Fase delegatoria e convenzionale

Commissario → Ente incaricato
Commissario → Assessorato reg. LL.PP.
(contenuto della convenzione:
- delega di funzioni
- disciplina dell'esecuzione dell'intervento
- controlli e pagamenti)

⇩

4. Fase di esecuzione

Commissario ⇆ Ente incaricato ⇄ *aggiudicatario*
⇅ ⇅
Assessorato LL.PP.
(realizzazione dell'intervento che comporta:
- predisposizione e stipula della convenzione con l'aggiudicatario
- esercizio dei poteri di controllo, sostitutivi e di avocazione
- pagamenti
- collaudo / certificato di regolare esecuzione)

5.2. Attuazione dei singoli interventi

L'attuazione di ciascuno degli interventi contenuti nell'Accordo di Programma ha seguito lo schema appena descritto in termini generali.

Pare inutile soffermarsi su tutti i singoli interventi, ritenendo preferibile descrivere il loro evolversi suddividendoli per gruppi omogenei, il cui denominatore comune è la medesima problematica o stato dell'arte.

Si premette che ogni intervento è individuato da: codice; localizzazione; territorio; titolo e descrizione, il che agevola la comprensione delle cause che hanno indotto l'intervento da parte del Comitato d'indirizzo e controllo dell'Accordo di Programma.

5.3. Modifica della localizzazione degli interventi, con eliminazione di alcuni territori comunali

In sede di approvazione degli interventi, è accaduto che in due occasioni siano stati espunti alcuni comuni ove l'intervento doveva essere originariamente localizzato, fermo restando che il medesimo andasse ubicato nei restanti territori comunali.

Ciò ha riguardato i seguenti due interventi:

5.3.1. Intervento Cod. OT002A/10 - Comuni interessati: "Ballao, Budoni, Cardedu, Elini, Loiri Porto San Paolo, Padru, San Teodoro, Siniscola", località: "varie"; titolo dell'intervento: *"interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" descrizione dell'intervento: "sistemazioni idrauliche".*

In sede di approvazione delle proposte progettuali, vennero escluse quelle presentate dai comuni di Elini e Cardedu in quanto le aree interessate non erano suscettibili di essere perimetrate a rischio idraulico o frana, condizione necessaria per potere essere realizzati gli interventi in esame, ai sensi dell'art. 5, 2° comma dell'Accordo di programma 23.12.2010.

In occasione della riunione del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo di programma del 4 marzo 2013, venne rigettata la richiesta del Commissario, avanzata con note prot. n. 464 del 6.12.2012, Prot. n. 502 del 20.12.2012 e successive note prot. 68 del 23.01.2013 avallata anche dalla Regione Sardegna, di autorizzare la modifica parziale della localizzazione degli interventi

con l’esclusione per ragioni tecniche degli interventi nei Comuni di Elini e Cardeddu.

5.3.2. Intervento cod. NU003A/10 – Comune di Orosei, Irgoli, Loculi, Onifai e Galtellì – titolo dell’intervento *:“Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Cedrino, a valle della diga Pedra e Othoni 2° stralcio- 1° lotto ”;*

Analogamente, era stata richiesta l’autorizzazione alla modifica parziale della localizzazione degli interventi con l’esclusione per ragioni tecniche degli interventi nei Comuni di Irgoli, Loculi, Onifai e Galtellì come richiesto con le suddette note.

In entrambi i casi, il Comitato sostenne che gli errori di fatto sui presupposti non consentissero tale modifica ma che fosse necessario acquisire non solo il parere positivo del Comitato di indirizzo e controllo ma anche la susseguente autorizzazione del Gruppo tecnico di sorveglianza, istituito ai sensi della Delibera Cipe n. 8/2012.

Inoltre, il Comitato ritenne necessario, comunque, che le stesse dovessero essere riportate in un Atto Integrativo all’Accordo originario. Infatti l’art. 8 dell’Accordo, che regola le attività del Comitato di Indirizzo e Controllo, precisava che al Comitato stesso competeva l’approvazione delle sole riprogrammazioni rese necessarie a causa di eventi sopravvenuti.

5.4. Modifica della sola descrizione degli interventi

5.4.1. - Intervento cod. SS017A/10 – Comune di Sorso - “Lavori di riassetto idraulico e geomorfologico” .

5.4.2. - Intervento cod OG010A/10 – Comune di Gairo – “prolungamento di un canale di guardia a protezione dell'abitato di Gairo”

In entrambi i casi fu richiesta la mera una variazione della “descrizione dell'intervento”, dovuta a ragioni tecniche.

Anche in questo caso, pur dando il proprio assenso, il Comitato tecnico stabilì la necessità che le stesse dovessero acquisire anche l'autorizzazione del Gruppo tecnico di sorveglianza, istituito ai sensi della Delibera Cipe n. 8/2012 e, infine, essere trasfuse nel predetto Atto Integrativo all’Accordo originario.

5.5. Suddivisione dell'intervento in due distinti interventi, lasciando inalterata la loro

ubicazione territoriale

5.5.1 - Intervento cod. NU005A/10 – Comuni di Posada e Torpè – "Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del bacino Rio Posada a valle della diga Is Maccheronis – 1° LOTTO".

La richiesta provenne dall'Amministrazione regionale ma fu fatta proprio dal Commissario Straordinario ed era intesa a frazionare l'intervento originario in due sub interventi che interessassero comunque gli stessi territori comunali, frazionando l'importo destinato all'intervento inizialmente inserito in Accordo.

Anche in questo caso, il Comitato, nonostante la natura marginale della modifica, ritenne necessario seguire il percorso visto in precedenza (assenso Comitato ⟹ assenso Gruppo tecnico di sorveglianza ⟹ inserimento nel redigendo Accordo integrativo).

5.6. Interpretazione autentica dell'esatta portata degli interventi

5.6.1. - Intervento codice CA006C/10 – Comune di Capoterra - "Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte"

Al riguardo, il Commissario sin dalla citata nota Prot. n. 464/12 aveva rilevato che vi fosse un'apparente contraddizione tra il titolo dell'intervento (*"Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte")* e l'ammontare del finanziamento complessivamente stanziato [€ 29.567.510,00 (€ 23,567.510,00 quota Regione + € 6.000.000,00 quota MATTM)].

Invero, l'importo sopraindicato rispecchia le previsioni di spesa effettuate dal Commissario per l'emergenza alluvione del 22 ottobre 2008,[4] competente fino alla nomina del Commissario scrivente.

Questi aveva articolato l'intervento nei seguenti termini:

N.	Descrizione	Importo	Fonte finanziamento

4 Commissario per l'emergenza alluvione del 22 ottobre 2008, ordinanza n. 6 del 4 ottobre 2010. Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna fu nominato Commissario con OPCM 31 ottobre 2008, n. 3711

1	*Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte*	*€ 11.317.510*	*Assegnazioni statali anno 2008 già a disposizione della RAS*
2	*Interventi di messa in sicurezza della diga, opere accessorie e di connessione del sistema diga al corso d'acqua*	*€ 3.500.000*	*Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009) (MATTM)*
3	*Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini*	*€ 8.750.000*	*Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009)*
	TOTALE COMPLESSIVO	***€ 23.567.510,00***	

Da quanto esposto, era emerso che l'intervento CA006C/10 di cui all'Accordo di Programma 23.12.2010 sia comprensivo anche dei due sotto interventi non espressamente menzionati nella corrispondente voce della tabella allegata al predetto Accordo ma esattamente inclusi nella già citata Ordinanza n. 6 / 2010 ossia: *"interventi di messa in sicurezza della diga, opere accessorie e di connessione del sistema diga al corso d'acqua € 3.500.000 Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009)(MATTM)"* e *"Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini € 8.750.000 Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009)"*, atteso che il finanziamento complessivo indicato nel medesimo Accordo per il citato intervento CA006C/10 tiene conto anche dei costi stimati anche per queste ultime opere.

Inoltre, poiché residuava l'Iimporto di € 6.000.000,00, si chiedeva l'autorizzazione al suo utilizzo per la realizzazione del sub intervento all'interno del medesimo territorio "*rifacimenti degli attraversamenti della strada statale SS 195 sul Rio S. Girolamo e sul rio Masone Ollastu"* in regime di cofinanziamento con l'ANAS.

Inoltre, la Regione Sardegna aveva chiesto di poter rimodulare l'intervento, attraverso l'integrazione della quota di cofinanziamento regionale prevista in accordo con ulteriori risorse di provenienza POR FESR dovuta all'esigenza di impedire il loro disipmpegno e una diversa

imputazione dei finanziamenti tra i due lotti posti uno a valle e l'altro a monte degli attraversamenti sulla SS195, secondo la tabella che segue:

Titolo Intervento	**Quota statale**	**Quota regionale**	**Strumento finanziario**
Opere di completamento di sistemazione idrogeologica	*€ 6.000.000*		*Fondi Mattm*
Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dalla foce verso monte (esclusi oneri di progettazione preliminare e studi).		*€11.178.212,56*	*Fondi POR FESR 2007-2013*
Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dalla foce verso monte - Oneri di progettazione preliminare e studi.		*€139.297,44*	*Assegnazioni statali anno 2008*
Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte.		*€ 11.178.212,56*	*Assegnazioni statali anno 2008*
Interventi di messa in sicurezza della diga, opere accessorie e di connessione del sistema diga al corso d'acqua.		*€ 3.500.000,00*	*Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009)*
Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini.		*€ 8.750.000,00*	*Fondi Regionali (L.R. n. 1/2009)*
TOTALI	**€ 6.000.000**	**€ 34.745.722.56**	

Anche in questo caso, il Comitato stabilì il medesimo procedimento previsto per le iptoesi appena descritte (assenso Comitato ⟹ assenso Gruppo tecnico di sorveglianza ⟹ inserimento nel redigendo Accordo integrativo).

L'assenso del Gruppo tecnico di sorveglianza fu rilasciato il 25 luglio 2013 e non va sottaciuto che lo stesso avesse una mera valenza finanziaria e dunque -come rilevato dagli stessi membri in occasione della seduta del 25- era ultroneo riguardo decisioni tecniche di modifica della localizzazione o della descrizione degli interventi, essendo tutte a saldi invariati.

Poiché il secondo atto integrativo all'Accordo di programma venne sottoscritto il 31 ottobre 2013 (vedi più diffusamente al successivo capitolo quinto), solo da tale data le predette modifiche sono divenute efficaci e quindi si è potuto passare alla loro concreta realizzazione.

E' appena il caso di rilevare che sono trascorsi circa 11 mesi dalla nota n. 464 del 6.12. 2012 con cui era stata attivata la procedura di autorizzazione alla modifica.

5.7. Restanti interventi

Per quanto concerne gli altri interventi, di cui si dirà meglio nella successivo capitolo, nel medesimo periodo sono state approvate le rispettive proposte progettuali, adottate le ordinanze di avvalimento ed approvati i cronoprogrammi, sottoscritte le convenzioni e verificati gli affidamenti dei servizi di ingegneria.

5.7.1 Supporto giuridico agli Enti delegati

Un ulteriore elemento che ha inciso sulla tempistica di realizzazione e che non era possibile preventivamente stimare in modo preciso è stato il supporto giuridico offerto dall'Ufficio commissariale agli enti delegati concernente tutte le procedure strumentali alla realizzazione degli interventi.

Invero, si deve rilevare la forte criticità, che si è rivelata oltre le più negative previsioni, legata alla manifesta inefficienza dimostrata da buona parte degli Enti delegati nella gestione delle realizzazioni.

Questa si è rivelata sia nella fase giuridica degli affidamenti dei servizi di ingegneria e delle attività ad esse correlate e sia nella parte più squisitamente tecnica, che ha comportato un giudizio negativo su tutti i progetti presentati nel periodo di tempo considerato.

a) Pertanto, oltre a offrire numerosi pareri di dettaglio che si omettono di riportare, si è reso necessario emanare nel periodo considerato le seguenti circolari esplicative, autorizzative o pareri giuridici, che si elencano di seguito, suddivisi per argomento:

A1) Affidamento diretto ex art. 125, comma 11, ultimo capoverso, D.lvo 163/06.

a1.1. Richiesta di parere sulle procedure da espletare per l'affidamento dei servizi di ingegneria per la realizzazione dell'intervento “SS014A/10 – Comune di Illorai – Opere di consolidamento nell’abitato” (CUP J23B10000710001), nei limiti di importo di € 40.000,00 - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al solo Comune di Illorai) –

Prot. n. 135 del 26.02.2013;

a1.2. Circolare esplicativa sugli affidamenti diretti dei servizi tecnici ex art. 125, comma 11, D.lvo 163 del 12.04.2006 ed obbligo di motivazione della determinazione a contrarre - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata a tutti gli Enti delegati) - Prot. n. 218 del 24.04.2013;

a1.3. Circolare sul divieto di frazionamento dei servizi tecnici – Attuazione Accordo di Programma 23.12.2010 (indirizzata a tutti gli Enti delegati) Prot. n. 294 del 13.06.2013.

A2) Nozione di stazione appaltante ed inapplicabilità della normativa regionale.

a2.1. Circolare interpretativa sull'individuazione della "stazione appaltante" degli interventi delegati all'Ente avvalso ai fini dei correlati adempimenti (indirizzata a tutti gli Enti delegati) Prot. n. 171 del 20.03.2013.

a2.2. Nomina a RUP dell'intervento "CA006C/10 - Capoterra - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu, compresi i compluvi minori. Intervento di completamento - Compresi interventi di delocalizzazione - 1° LOTTO" - inapplicabilità della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5 (indirizzata all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici), Prot. n. 206 del 15.04.2013.

A3) Supporto al RUP.

a3.1. Circolare esplicativa sui requisiti professionali del RUP e sul ricorso al supporto del RUP ai sensi dell'art. 10, commi 5 e 7, D.lvo 163/06 - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata a tutti gli Enti delegati) - Prot. n. 257 del 13.05.2013;

a3.2. Circolare esplicativa Prot. n. 637 dell'11.11.2013 in risposta a Vs parere espresso in occasione dell'incontro del 27 agosto sulla ammissibilità del ricorso a professionisti esterni per l'attività di supporto al RUP - Intervento "OG004C/10- Sistemazione idrogeologica del Comune di Villagrande a protezione dell'abitato e della frazione di Villanova - compresi gli interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati" – Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte e a valle dell'abitato" - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al Comune di Villagrande) - Prot. n. 448 del 4 settembre 2013.

a3.3. Risposta a Vs nota n. 3283 del 23.09.2013 “richiesta autorizzazione affidamento attività supporto RUP” - intervento “OT002A/10 – Comuni di Ballao, Budoni, Cardedu, Elini, Loiri Porto S. Paolo, Padru, S. Teodoro, Siniscola - interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” per la sua parte ricompresa nel Comune di Ballao (CUP J63B10000700001) - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al Comune di Ballao) - Prot. n. 506 del 23 settembre 2013.

A4) Estensione di precedenti appalti.

a4.1. Richiesta di parere sulla possibilità di estendere il contratto di appalto di appalto per l’esecuzione dei lavori di “Interventi di sistemazione idraulica del Rio Siniscola,” stipulato il 3.05.2012 dal Comune di Siniscola con la Italbeton s.r.l. (CUP D42D08000040002 e CIG: 0397913032) all'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'intervento “OT002A/10 – Comuni di Ballao, Budoni, Cardedu, Elini, Loiri Porto S. Paolo, Padru, S. Teodoro, Siniscola - interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” per la sua parte ricompresa nel Comune di Siniscola (CUP J43B10000660001) - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 – risposta a Vs mail del 28.02.2013 (indirizzata al Comune di Siniscola) - Prot. n. 147 del 4.03.2013

a4.2. Richiesta di parere sulla possibilità di utilizzare la Convenzione 10.01.2011, stipulata in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Villagrande Strisaili n. 731 del 11.11.2010 per l'espletamento dei servizi di ingegneria necessari all'attuazione dell'intervento “OG004C/10 Sistemazione idrogeologica del Comune di Villagrande a protezione dell'abitato e della frazione di Villanova - compresi gli interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati” – Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte e a valle dell'abitato” - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al Comune di Villagrande Strisaili) - Prot. n. 136 del 26.02.2013

A5) Conferenze dei servizi.

a5.1. Indicazioni interpretative sulla competenza ad indire ed a presiedere e conferenze dei servizi per l'approvazione dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui all'Accordo di

programma 23 dicembre 2010 e sulla relativa procedura (indirizzata a tutti gli Enti delegati) (Prot. n. 461 del 12.09.2013).

a5.2. Delibera del 7 agosto 2012, n. 34/33 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008” (Prot. n. 509 del 23.09.2013)”.

A6) Consulenza in materia di appalti.

a6.1. Parere sull'attività dei rilievi topografici e obbligo di garanzia fideiussoria (indirizzata al Consorzio di Bonifica) - Prot. n. 385 del 16.07.2013;

a6.2. Intervento “SS016A/10 – Comune di Chiaramonti – completamento consolidamento costoni abitato” - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 – convenzione 14.01.2013, Rep. 41/1 – affidamenti servizi tecnici avvenuti con determinazioni n. 186 del 21.12.2012 e nn. 38 e 39 del 15.04.2013 – parere alla luce dell'Ordinanza di deroga all'art. 122, 1° comma, D.lvo 163/06 (indirizzata al Comune di Chiaramonti) Prot. n. 397 del 24.07.2013;

a6.3. Risposta a Vs nota n. 5928 del 19.08.2013 – richiesta di autorizzazione per l'affidamento del piano di cantierizzazione attraverso la procedura di cui all'art. 57, D.lvo 163/06 - Intervento “OG004C/10- Sistemazione idrogeologica del Comune di Villagrande a protezione dell'abitato e della frazione di Villanova - compresi gli interventi di delocalizzazione di infrastrutture pubbliche ed edifici privati” – Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte e a valle dell'abitato” - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al Comune di Villagrande) - Prot. n. 442 del 30.08.2013;

a6.4. Intervento “NU011A/10 – Comune di Aritzo – Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte dell'abitato” (CUP J13B10000600001) - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 – parere sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto per i servizi di ingegneria, geologici e geotecnici – CIG 5111660346 (Prot. n. 421 del 2.08.2013).

a6.5. Intervento “NU011A/10 – Comune di Aritzo – Realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico a monte dell'abitato” (CUP J13B10000600001) - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 – parere sull'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria

dell'appalto per i servizi di ingegneria, geologici e geotecnici – CIG 5111660346 (indirizzata al Comune di Aritzo) - Prot. n. 478 del 18.09.2013;

a6.6. Richiesta di chiarimenti sul termine del procedimenti di rilascio della certificazione di regolarità fiscale - "OG009A/10 – Comune di Lanusei – Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio comunale" (CUP J23B10000720001) - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al Comune di Lanusei) - Prot. n. 558 del 16.10.2013;

a6.7. Diffida Dolmen del 6.10.2013 sull'aggiudicazione dei servizi di ingegneria per l'attuazione dell'intervento - "OG009A/10 – Comune di Lanusei – Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio comunale" (CUP J23B10000720001) - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al Comune di Lanusei) – Prot. n. 573 del 22.10.2013;

a6.8. Art. 1, D.lvo 9 novembre 2012 n. 192 e termini di pagamento da inserire nelle convenzioni adottate per la realizzazione degli interventi di cui all'Accordo di programma 23 dicembre 2010 (indirizzata a tutti gli Enti delegati) – Prot. n. 585 del 25.10.2013.

a6.9. Circolare esplicativa Prot. n. 639 del 13.11.2013 "invio dei dati relativi allo stato di attuazione degli interventi di attuazione dell'Accordo di Programma 23.12.2010 entro il 15 novembre 2013 – modalità operative" (indirizzata a tutti gli Enti delegati).

a6.10. Circolare interpretativa Prot. n. 649 del 13.11.2013 "Inserimento del CIG in tutti i contratti e determinazioni riguardanti gli appalti per la realizzazioni degli interventi di cui all'Accordo di Programma 23.12.2010 e su*ccessive integrazioni"* (indirizzata a tutti gli Enti delegati).

a6.11. Circolare interpretativa Prot. n. 649 del 13.11.2013 "Inserimento del CIG in tutti i contratti e determinazioni riguardanti gli appalti per la realizzazioni degli interventi di cui all'Accordo di Programma 23.12.2010 e su*ccessive integrazioni"* (indirizzata a tutti gli Enti delegati).

a6.12. Parere Prot. n. 660 del 18.11.2013 "*esecuzione dell'intervento "OT002A/10 – Comuni di Ballao, Budoni, Cardedu, Elini, Loiri Porto S. Paolo, Padru, S. Teodoro, Siniscola - interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" risposta a Vs nota n. 12748 del 5 Settembre 2013 –*

“Comunicazione del RUP”- pervenuta correttamente via mail il 25.10.2013” (indirizzata al solo Comune di Loiri Porto S. Paolo).

a6.13. Circolare esplicativa Prot. n. 711 del 28.11.2013 *“verifica e validazione dei progetti da porre a base di gara – sottoscrizione della relativa polizza assicurativa”* (indirizzata a tutti gli Enti delegati).

A7) Varie.

a7.1. Richiesta di chiarimenti – risposta a Vs mail del 11.02.2013 ““OG009A/10 – Comune di Lanusei – Lavori urgenti di assetto idrogeologico del territorio comunale” (CUP J23B10000720001) - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata al Comune di Lanusei) - Prot. n. 143 del 1.03.2013;

a7.2. Circolare esplicativa sulla portata dell'art. 34, comma 35 della L. 17.12.2012, n. 221, di conversione del decreto Crescita-bis, D.L. 179/2012 e sugli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, comma 3, L. 6.11.2012 n. 190 - Attuazione Accordo di Programma 23 dicembre 2010 (indirizzata a tutti gli Enti delegati) Prot. n. 270 del 27.05.2013;

a7.3. Ordinanze di parziale deroga dell’art. 122, primo comma del D.lvo 12 aprile 2006, n. 163 e di deroga dell’art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 – modalità applicative (indirizzata a tutti gli Enti delegati) - Prot. n. 438 del 27.08.2013.

b) Inoltre, alla luce della esperienza così maturata, il Commissario ha ritenuto visionare *preventivamente* tutte le bozze di determinazioni e di convenzioni preparate dagli enti delegati in materia di affidamento dei servizi per prevenire possibili illegittimità il che ha comportato un notevole aggravio del carico di lavoro dell'ufficio amministrativo dello stesso Commissario.

5.7.2 Criteri di valutazione utilizzati per esaminare le progettazioni preliminari integrati

Si ricorda che, secondo lo schema seguito da questo Commissario, gli Enti delegati presentano il progetto preliminare che deve essere valutato anche sotto il profilo del merito tecnico dall'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, organo in avvalimento del Commissario ai sensi della sua Ordinanza n. 1/11.

poiché a tutt'oggi nessun progetto quasi tutti gli enti hanno presentato le proprie progettazioni ma non è stato mai adottato alcun decreto di approvazione, occorre compiere una precisazione di metodo.

È stata precisa volontà dello scrivente Commissario di utilizzare nel modo più efficace le risorse assegnate.

Ciò ha inevitabilmente prodotto, come effetto collaterale, una certa lentezza nell'approvazione dei progetti preliminari, poiché gli stessi, redatti da progettisti selezionati dagli enti avvalsi, sono stati oggetto di numerose osservazioni e rilievi.

Questa lentezza è frutto di una precisa scelta in quanto si è ritenuto preferibile una maggiore cura nell'esame dei progetti, a scapito della celerità della realizzazione dell'intervento e quindi della veloce spendita delle risorse, dovendo esaminare nel dettaglio le soluzioni che possano realmente mitigare il rischio idrogeologico delle zone interessate.

Taluni tragici episodi causati dalla recente alluvione del novembre 2013 sembrano confermare la validità della scelta effettuata da questo Commissario di sindacare anche sotto il profilo sostanziale della discrezionalità tecnica i progetti presentati.

Va solo aggiunto, che alcuni progetti sono oramai definiti e potranno essere approvati dal futuro Commissario non appena i RUP avranno effettuato la prevista attività di verifica e di validazione.

5.7.3 Ordinanze di deroga in materia di appalti integrati

La prima deroga concessa da questo Commissario è stata a favore dell'intervento CA006C/10 *“Capoterra - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dalla foce verso monte”* in quanto si è inteso velocizzare l'esecuzione dell'intervento, confermando la deroga già disposta con il Decreto n. 50/2010 dall'Assessore regionale dei Lavori Pubblici.

Pertanto, l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, ente avvalso, è stato autorizzato ad indire la gara d’appalto sulla base del progetto preliminare corredato di un capitolato prestazionale

contenente le condizioni e i requisiti tecnici ed in deroga all'art. 53, comma 2, lett. c), del d.lgs. 163/2006, nella parte in cui prevede l'acquisizione del progetto definitivo in sede di gara.

Ulteriore deroga ha riguardato l'art. 70, comma 6, secondo cui il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara (Ordinanza n. 4 del 17.10.2011).

Inoltre, il problema della deroga si è posto nel corso del 2013 in quanto l'art. 6 della Deliberazione CIPE n. 8/20, come novellato dalla Deliberazione CIPE n. 14 dell'8 marzo 2013 stabiliva il termine ultimo del 31 dicembre 2013 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti a pena di possibile revoca del finanziamento.

Secondo l'interpretazione autentica offerta dalla Deliberazione CIPE n. 14 del 22.03.2006, il significato del concetto giuridico di "*obbligazione giuridicamente vincolante*" in materia di fondi FSC (ex FAS) deroga da quello corrente, posto che l'art. 5.1 della Deliberazione citata: "*Le risorse del FAS programmate in interventi per i quali non si sia raggiunto l'obiettivo di aggiudicare i lavori - ovvero i servizi o le forniture nel caso non si tratti di opere pubbliche - entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione della delibera CIPE di riferimento – come risulta dai dati forniti dalle Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse – saranno disimpegnate e verranno riprogrammate da questo Comitato, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n.144/1999*".

Quindi, in materia di fondi ex FAS (ora FSC tra i quali rientrano le risorse ex Deliberazione CIPE n. 8/20) l'OGV si intendeva assunta anche con il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto di servizio, fornitura od opera.

Pertanto, stante i ritardi accumulati per le ragioni sopraesposte, il Commissario ha ritenuto necessario utilizzare il proprio potere di deroga all'ordinamento, autorizzando il ricorso all'appalto integrato (semplice o complesso), in deroga all'art. 122, primo comma e sesto comma, lett. e) del D.lvo 12 aprile 2006, n. 163 (che prevede l'appalto integrato per le sole opere il cui valore supera la soglia comunitaria) e di deroga dell'art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/2006.

In questo modo, ci sarebbero state più possibilità di rispettare il termine del 31.12.2013 per l'aggiudicazione del contratto, poiché questo ricomprendeva sia la progettazione che la costruzione dell'opera.

Infine, si ricorda pure che sono state adottate le Ordinanze di deroga n. 317/7 del 20 giugno 2013 (per l'intervento *OR007A/10 – Comune di Bosa – interventi di mitigazione del rischio idraulico della città di Bosa – 2° stralcio)* e le Ordinanze n. 85/5 (per l'intervento *"CA006C/10* -4) – *Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte"*e n. 84/4 (per l'intervento *"CA006C/10-6 - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Nuovo attraversamento presso il lago di Poggio dei Pini"*), entrambe del 6 febbraio 2014, tutte a favore della Direzione Generale della Presidenza - Servizio Regionale delle Espropriazioni.

Questo gruppo di ordinanze ha avuto ad oggetto la deroga all'art. 6, comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 nella parte in cui limita la facoltà dell'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica di delegare i poteri espropriativi esclusivamente a favore dei concessionari o dei contraenti generali e quindi solo nei confronti degli uffici a cui è stata affidata l'intera realizzazione dell'opera.

In questo modo, si è potuto conferire la potestà ablatoria al citato Servizio, sebbene l'Ente delegato alla realizzazione generale sia l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, realizzando così la piena simmetria tra questo procedimento e quello previsto dalla normativa regionale, in un'ottica di migliore efficienza dell'attività.

In dettaglio, ecco le ordinanze di deroga emanate, con l'indicazione dell'Ente autorizzato:

- Assessorato dei Lavori Pubblici: Ordinanza n. 4 del 17.10.2011
- Direzione Generale della Presidenza - Servizio Regionale delle Espropriazioni:
    - Ordinanza n. 317/7 del 20 giugno 2013;
    - Ordinanza n. 85/5 del 6 febbraio 2014;

- Ordinanza n. 84/4 del 6 febbraio 2014;

- Comune di Belvì: Ordinanza n. 354/9 del 15.07.2013;

- Comune di Aritzo: Ordinanza n. 355/10 del 15.07.2013;

- Comune di Tiana: Ordinanza n. 356/11 del 15.07.2013;

- Comune di Lanusei: Ordinanza n. 357/12 del 15.07.2013;

- Comune di Chiaramonti: Ordinanza n. 359/14 del 15.07.2013;

- Comune di Illorai: Ordinanza n. 360/15 del 15.07.2013;

- Comune di Cagliari: Ordinanza n. 361/13 del 15.07.2013;

- Comune di Ballao: Ordinanza n. 362/17 del 15.07.2013;

- Comune di S. Teodoro: Ordinanza n. 363/18 del 15.07.2013;

- Comune di Loiri Porto S. Paolo: Ordinanza n. 364/19 del 15.07.2013;

- Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale: Ordinanza n. 362/20 del 15.07.2013;

- Comune di Posada: Ordinanza n. 366/21 del 15.07.2013;

- Comune di Gairo: Ordinanza n. 358/13 del 15.07.2013;

- Comune di Muros: Ordinanza n. 389/22 del 19.07.2013.

- Comune di Padru: Ordinanza n. 427/24 dell'8.08.2013.

- Comune di Siniscola: Ordinanza n. 586/26 del 25.10.2013;

- Comune di Sorso: Ordinanza n. 715/30 del 29.11.2013;

- Comune di Orosei: Ordinanza n. 146/7 del 28.02.2014.

6. SOTTOSCRIZIONI DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA 31.12.2010.

6.1. Sottoscrizione del primo Accordo integrativo all'Accordo di programma 31.12.2010 del 31 ottobre 2013

Come accennato nel capitolo precedente, il 31 ottobre del 2013 è stato sottoscritto l'Accordo integrativo all'Accordo di Programma 23.12.2010 tra il MATTM e la Regione Sardegna.

Oltre a rendere efficaci le modifiche sopraesposte, l'Accordo integrativo ha dato valenza autonoma ai precedenti sub interventi ossia ricompresi nello stesso intervento, attribuendo a ciascuno un proprio codice.

Inoltre, ha rimodulato l'intervento su Capoterra – CA006C/10, ove si è preso atto delle soluzioni interpretative prospettate da questo Ufficio riguardo l'esatta individuazione degli interventi (cfr paragrafo 4.6.1.) ma soprattutto, si è disposta la fuoriuscita dell'intervento "*Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte*" (CA006C/10-2,3)" dall'elenco degli interventi affidati alla competenza del Commissario.

Per l'effetto, questo intervento è stato affidato in via esclusiva all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici con conseguente cessazione di ogni attività di rendicontazione o di relazione in merito (art. 5 dell'Accordo).

Infine, va detto che -a fronte dell'uscita della suddetta opera- è stato devoluto al Commissario Straordinario un ulteriore intervento nell'area di Capoterra del medesimo importo "*Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dagli attraversamenti della S.S. 195 verso monte*" - CA006C/10-4 di € 11.178.212,56, integralmente finanziato con risorse regionali.

6.2. Sottoscrizione del secondo Accordo integrativo all'Accordo di programma 31.12.2010 del 3 dicembre 2013

Al primo atto integrativo si deve aggiungere il secondo, sottoscritto il 3 dicembre 2013 all'indomani della tragica alluvione che ha colpito numerose zone della Sardegna.

Per far fronte all'eccezionale emergenza, sono stati individuati due interventi da realizzare nei comuni di Olbia e di Bitti, stanziando € 5.998.000,00 a totale carico del MATTM, affidandone la realizzazione a questo Commissario.

Va rilevata la notevole genericità dei due interventi *"OT017A/10 – interventi di mitigazione del rischio idraulico nella città di Olbia e nel Comune di Bitti"*, dovuta alla loro assoluta imprevedibilità che ha causato l'assenza di studi presupposti.

Il Commissario ha subito convocato due distinte riunioni con i Comuni di Olbia e di Bitti (avvenute, rispettivamente, il 10 e 12 febbraio 2014) con le quali si è stabilita la necessità che ogni decisione sulle soluzioni da adottare debba essere preceduta da uno studio idraulico generale che sia di fondamento anche all'eventuale perimetrazioni delle aree interessate ai fini del PAI (Piano di Assetto idrogeologico).

6.3. Piano d'interventi previsto dall'art. 1, comma 118, L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014)

L'art. 1, comma 118 della L. 147/2013 prevede che *"Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali".....*"A tal fine possono essere utilizzate le risorse non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, di cui al precedente periodo, e quelle di cui al comma 122, ad esclusione dei fondi provenienti dal bilancio della regione Sardegna"*.

Quindi, il piano viene predisposto dalla Regione d'intesa con il Commissario Straordinario entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma ossia entro il 31 gennaio 2014 e viene finanziato con gli interventi non programmati entro il 31.12.2013.

Il Commissario ha proposto con la nota Prot. n. 738 del 5.12.2013 e n. 785 del 30.12.2013 una nozione di "*programmazione*" che ha trovato l'assenso del MATTM e della Regione Sardegna.

Tali disponibilità sono state individuate sulla base del concetto di "*risorse non programmate e disponibili*", enucleata da questo Ufficio con le note n. 785 del 30.12.2013 e n. 738 del 5.12.2013 di questo Ufficio, comprensiva degli atti di natura omologa.

Pertanto, si è arrivati ad un importo disponibile di € 2.980.000,18 è dato dagli interventi non ancora programmati o delle risorse resesi disponibili dopo l'avvenuta programmazione (nota Prot. n. 10 dell'8.01.2014).

In dettaglio:

Codice intervento	Territorio comunale interessato	Importo disponibile	causale
CA008A/10-2	Cagliari	1,200,000.00	Non programmato
OG009A/10-1	Lanusei	240,000.00	In eccedenza dopo la programmazione
CI013A/10-1	Carbonia	260,477.22	In eccedenza dopo la programmazione
I013A/10-2	Iglesias	217,904.00	Non programmato
CI013A/10-3	Sant'Anna Arresi	217,904.00	Non programmato
CI013A/10-4	Perdaxius	57,904.96	In eccedenza dopo la programmazione
CI013A/10-5	Nuxis	217,905.00	Non programmato
CI013A/10-6	Villamassargia	217,905.00	Non programmato
CI013A/10-7	Narcao	350,000.00	Non programmato

A ciò va aggiunto che si è provveduto pure al completo definanziamento di un altro intervento localizzato nel Sulcis e solo parzialmente interessato dalla suddetta nota: "*CI013A/10-4 Perdaxius*" in quanto il termine ultimo entro cui avrebbe dovuto avviare il procedimento di perimetrazione PAI, previsto come condizione sospensiva dal suo Decreto di finanziamento, è inutilmente trascorso.

Dunque, il Commissario Straordinario, con nota Prot. n. 153 del 3 marzo 2014 ha comunicato l'ulteriore incremento dei fondi per il suddetto piano, pari a € 160.000,00 (160.000,00 dell'intervento di Perdaxius).

Pertanto, il finanziamento per il piano di cui al comma 118 ammonta ora a complessivi e 3.140.000,18.

In realtà, anche l'intervento CI013A/10-1 su Carbonia era sospensivamente condizionato alla perimetrazione che non è avvenuta nei termini, ma, dopo la richiesta di proroga del Comune di Carbonia, espressa con nota Prot. n. 7329 del 3 marzo 2014, questo Commissario ha ritenuto opportuno demandare ogni decisione al riguardo al futuro Commissario Straordinario

Infine, per completezza, va detto che il Commissario chiese ed ottenne il 20 gennaio 2014 un incontro con l'Amministrazione regionale per avviare la suddetta programmazione concertata.

A tutt'oggi, la Regione Sardegna non ha elaborato il piano in questione.

7. RAPPORTI CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE.

7.1. Potere di coordinamento e di controllo del Ministero dell'Ambiente

L'art. 20, comma 7 della L. 28 gennaio 2009, n. 2 stabilisce che i Commissari Straordinari delegati per il dissesto idrogeologico dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a cui compete la nomina e la revoca ma sono sottoposti al potere di coordinamento e di controllo del MATTM (comma 7: "*Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro competente per materia che esplica le attività delegate avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri).*

Come accennato nei precedenti capitoli, il Commissario Straordinario ha numerose volte richiesto l'intervento del MATTM per dirimere le questioni sorte in occasione dell'attuazione degli interventi.

Come è intuibile, tale necessità si è resa impellente soprattutto in relazione all'assenza di una normativa al riguardo che avrebbe dovuto suggerire il MATTM a promulgare circolari in modo anche da uniformare la condotta dei vari Commissari.

Inoltre, sin dalla riunione del 9 novembre 2011 dinanzi all'allora Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, Dr. Marco Lupo, numerosi Commissari avevano sollevato il problema dell'abbreviamento dei tempi delle procedure di VIA, la cui durata rendeva vana la celere realizzazione delle opere.

I promessi interventi normativi non hanno avuto seguito.

Anche quando è stato espressamente richiesto un parere preventivo sulla gestione del personale (si veda il problema della possibilità di conferire incarichi al personale utilizzato in regime di avvalimento), il MATTM non ha dato alcuna risposta.

Inoltre, non si può nemmeno sottacere che la richiesta convocazione del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'Accordo di Programma per avviare la modifica delle localizzazioni e descrizione degli interventi è stata soddisfatta solamente dopo 4 mesi dalla richiesta (nel marzo del 2013).

Inoltre, tra le possibili soluzioni giuridiche, il MATTM che presiedeva il Comitato ha imposto la via più farraginosa, non ritenendo sufficiente il proprio parere positivo, sebbene le modifiche richieste fossero tutte a macro territorio, finalità e saldo invariati, imponendo pure l'assenso del Gruppo Tecnico di Sorveglianza previsto dalla Deliberazione CIPE n. 8/20, nonostante le richieste non avessero ripercussioni di natura finanziaria.

Infine, ha pure aggiunto un ulteriore condizione (nemmeno prevista), stabilendo che le stesse divenissero efficaci solo dopo la sottoscrizione dell'Accordo integrativo del 31 ottobre 2013.

Chi scrive non può nemmeno non segnalare la mancata attuazione degli impegni assunti anche dall'allora Ministro Dott. Corrado Clini, che volle convocare personalmente tutti i Commissari il 9 agosto 2012, e rispondendo alle lamentele sollevate da tutti i Commissari, avente ad oggetto le medesime doglianze appena espresse, promise un radicale cambio di atteggiamento da parte del Ministero, individuando nell'Ispettorato generale della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche la struttura di riferimento che avrebbe dovuto coordinare e disciplinare in modo uniforme l'azione dei Commissari.

Il MATTM, facendo proprie le richieste di molti Commissari, con mail del 10 agosto 2012 chiese ad ogni Commissario non solo una breve relazione sul proprio operato ma anche suggerimenti in vista delle emanande "*linee guida*" che avrebbero dovuto uniformare l'attività dei Commissari. Dopo l'incontro presso il Ministero avvenuto il 30 agosto in presenza dell'Ispettore Generale, ove sono state illustrate le problematiche e le possibili opzioni risolutrici, anche in questo caso non sono seguiti segni tangibili, confermando lo stato inerte fino ad allora mostrato dal Ministero.

7.2. Ispezione Uver del 5/6 novembre 2013

Quanto appena esposto è stato denunciato in occasione della verifica che l'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici (UVER) ha effettuato su alcuni interventi a campione nei giorni 5 e 6 novembre 2013, come previsto dalla Delibera CIPE n. 14/2013 "Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – disposizioni per la disciplina del funzionamento del fondo".

Gli interventi prescelti erano: OR007A/10 – Comune di Bosa "*interventi di mitigazione del*

rischio idraulico della Città di Bosa – 2° stralcio – 1° lotto" OT2A/10 – Comune di Budoni "*sistemazioni idrauliche a protezione dell'abitato - realizzazione delle opere di arginatura e di difesa spondale del rio Budoni"* - OT2A/10 Comune di Loiri Porto S. Paolo: "*interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Loiri Porto S. Paolo"* - NU005A/10 – Comune di Posada "*messa in sicurezza degli attraversamenti stradali sulla S.P. 24 in corrispondenza dei corsi d'acqua rio Paule Padru e rio Matta e Burdone"* - NU005A/10 – "*Comune di Torpè: "opere di sistemazione idraulica - adeguamento dell'argine sinistro da monte fino all'intersezione con la S.S. 131"*.

Dietro loro richiesta, è stata predisposta la relazione Prot. n. 612 del 5.11.2013 che ha analizzato in modo dettagliato lo stato dell'arte.

Nel corso dell'incontro, sono stati esposti tutti gli ostacoli che hanno impedito la rapida realizzazione degli interventi e di ciò è stato dato atto nella relazione conclusiva e tra i quali hanno rivestito un peso significativo le carenze e la scarsa collaborazione mostrata dal MATTM.

La verifica ha dato esito complessivamente positivo ed è contenuta nel "*Rapporto finale Programma controlli sugli interventi finanziati dalla delibera CIPE 8/2012 "Frane e versanti" Prot. n. 1392-08 del 9.12.2013* (pagg. 24 e 26)*".*

In dettaglio, si sono condivise molte delle criticità lamentate nei precedenti capitoli, in maggior dettaglio, quali criticità di ordine generale per tutti i Commissari (pag. 3 del Rapporto finale):

- mancata attivazione, da parte del MATTM, dell'Assistenza tecnica prevista al punto 5.4 della Delibera 8/2012;
- vincoli del patto di stabilità che ha ostacolato il trasferimento delle risorse da parte delle Regioni;
- iniziale ritardo nell'attività dei Commissari per l'incertezza sulla possibilità di emanare provvedimenti di esecuzione degli interventi sulla base di soli atti di impegno da parte della Regioni ed in assenza delle relative disponibilità di cassa.

Inoltre, per quanto attiene in particolare il Commissario Straordinario per la Sardegna, è stato

rilevato che "*una potenziale fonte di criticità complessiva è insita nella imminente scadenza dell'incarico del Commissario prevista per marzo 2014. Le maggiori debolezze evidenziate in sede di verifica sono rappresentate dall'organizzazione della struttura commissariale che non consente di impegnare il Commissario nel ruolo di stazione appaltante*[5]" (pag. 26).

5 Così nel testo ma evidente frutto di erronea qualificazione della delega di funzione amministrativa, come ampiamente illustrato in occasione della verifica dei giorni 5 e 6 novembre (cfr Circolare Prot. n. 171 del 20.03.2013, a.2.1, pag. 30)

8. DATI RIASSUNTIVI

Le tabelle che seguono riassumono in modo sintetico i flussi finanziari di cassa in entrata e in uscita e lo stato dell'arte di tutti gli interventi.

8.1 Flussi finanziari

8.1.1 Flussi finanziari di cassa in entrata

Fonte	***2011***	***1° sem. 2012***	***2° sem. 2012***	***1° sem. 2013***	***2° sem. 2013***	***2014***	***totale***
Regione Sardegna	0,00	0,00	12.480.240,04	2.951.952,30	0,00	0,00	15.432.192,34
MATTM	3.361.084,71	0,00	9.199.392,51	0,00	5.998.000,00	0,00	18.558.477,22
Totale							**33.990.669,56**

8.1.2. Flussi finanziari di cassa in uscita

2011	***2012***	***2013***	***1° gennaio - 6 marzo 2014***
0,00	244.708,57	121.471,09	28.427,19
Totale			**394.636.85**

8.2. Interventi affidati al Commissario Straordinario delegato al 6 marzo 2014

Codice intervento	CUP	Comune di ubicazione	Ente delegato
SS01A/10-1	J53B10000830001	Muros	Comune di Muros
OT002A/10-1	J63B10000700001	Ballao	Comune di Ballao
OT002A/10-2	J83B10001050001	Budoni	Comune di Budoni
OT002A/10-3	J33B10000740001	Loiri Porto S. Paolo	Comune di Loiri Porto S. Paolo
OT002A/10-4	J93B10000750001	Padru	Comune di Padru
OT002A/10-5	J33B10000750001	S. Teodoro	Comune di S. Teodoro
OT002A/10-6	J43B10000660001	Siniscola	Comune di Siniscola
NU003A/10-1	J93B10000760001	Orosei	Comune di Orosei
NU003A/10-2	J63B10000720001	Orosei	Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale
OG004C/10-1	J63B10000690001	Villagrande Strisaili	Comune di Villagrande Strisaili
OG004C/10-2	E63B07000120001	Villagrande Strisaili	Comune di Villagrande Strisaili
OG004C/10-3	E63B07000110001	Villagrande Strisaili	Comune di Villagrande Strisaili
OG004C/10-4	E63B07000080001	Villagrande Strisaili	Comune di Villagrande Strisaili
OG004C/10-5	E63B07000100001	Villagrande Strisaili	Comune di Villagrande Strisaili
OG004C/10-6	E63B07000090001	Villagrande Strisaili	Comune di Villagrande Strisaili
OG004C/10-7	E63B07000130001	Villagrande Strisaili	Comune di Villagrande Strisaili
NU005A/10-1	J13B10000610001	Posada	Comune di Posada
NU005A/10-2	J43B10000670001	Torpè	Consorzio di Bonifica Sardegna Centrale

CA006C/10-1	J43B10000650001	Capoterra	Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale
CA006C/10-4	E43B09000470009	Capoterra	Assessorato reg.le Lavori Pubblici
CA006C/10-5	da richiedere	Capoterra	A.n.a.s. Spa (cofinanziatore, da delegare)
CA006C/10-6	E41B09000330002	Capoterra	Assessorato reg.le Lavori Pubblici
OR007/A10-1	J63B10000710001	Bosa	Assessorato reg.le Lavori Pubblici
CA008A/10-1	J23B10000730001	Cagliari	Comune di Cagliari
OG009A/10-1	J23B10000720001	Lanusei	Comune di Lanusei
OG010A/10-1	J73B10000430001	Gairo	Comune di Gairo
NU011A/10-1	J13B10000600001	Aritzo	Comune di Aritzo
NU012A/10-1	J73B10000440001	Belvì	Comune di Belvì
CI013A/10-1	J84B10000570001	Carbonia	Comune di Carbonia
CI013A/10-4	J14B10000900001	Perdaxius	Comune di Perdaxius
SS014A/10-1	J23B10000710001	Illorai	Comune di Illorai
NU015A/10-1	J13B10000590001	Tiana	Comune di Tiana
SS016A/10-1	J53B10000820001	Chiaramonti	Comune di Chiaramonti
SS017A/10-1	J43B10000630001	Sorso	Comune di Sorso

8.3. Ammontare e fonti di finanziamento degli interventi affidati al Commissario Straordinario delegato al 6 marzo 2014

Codice intervento	Comune	Risorse regionali	Risorse MATTM (comprensive assegnazioni MATT in Delibera CIPE 8/20)	Risorse Delibera CIPE 8/20	Totale
SS01A/10-1	Muros			1.000.000,00	1.000.000,00
OT002A/10-1	Ballao			750.000,00	750.000,00
OT002A/10-2	Budoni			750.000,00	750.000,00
OT002A/10-3	Loiri Porto S. Paolo			750.000,00	750.000,00
OT002A/10-4	Padru			750.000,00	750.000,00
OT002A/10-5	S. Teodoro			1.250.000,00	1.250.000,00
OT002A/10-6	Siniscola			750.000,00	750.000,00
NU003A/10-1	Orosei			400.000,00	400.000,00
NU003A/10-2	Orosei			2.600.000,00	2.600.000,00
OG004C/10-1	Villagrande Strisaili		3.000.000,00		3.000.000,00
OG004C/10-2	Villagrande Strisaili	3.222.000,00			3.222.000,00
OG004C/10-3	Villagrande Strisaili	1.692.000,00			1.692.000,00
OG004C/10-4	Villagrande Strisaili	1.754.000,00			1.754.000,00
OG004C/10-5	Villagrande Strisaili	564.000,00			564.000,00
OG004C/10-6	Villagrande Strisaili	2.313.600,00			2.313.600,00
OG004C/10-7	Villagrande Strisaili	872.400,00			872.400,00
NU005A/10-1	Posada			800.000,00	800.000,00
NU005A/10-2	Torpè			2.200.000,00	2.200.000,00
CA006C/10-1	Capoterra		3.500.000,00		3.500.000,00

CA006C/10-2	*Capoterra*	*11.178.212,56*			*11.178.212,56*
CA006C/10-3	*Capoterra*	*139.297,44*			*139.297,44*
CA006C/10-4	Capoterra	11.178.212,56			11.178.212,56
CA006C/10-5	Capoterra	6.000.000,00			6.000.000,00
CA006C/10-6	Capoterra	6.250.000,00	2.500.000,00		8.750.000,00
OR007/A10-1	Bosa		3.000.000,00		
CA008A/10-1	Cagliari			800.000,00	800.000,00
CA008A/10-2	*Cagliari*			*1.200.000,00*	*1.200.000,00*
OG009A/10-1	Lanusei		1.580.000,00		1.580.000,00
OG010A/10-1	Gairo		2.000.000,00		2.000.000,00
NU011A/10-1	Aritzo		500.000,00		500.000,00
NU012A/10-1	Belvì		500.000,00		500.000,00
CI013A/10-1	Carbonia	560.477,22			560.477,22
CI013A/10-2	*Iglesias*		*217.903,95*		*217.903,95*
CI013A/10-3	*Sant'Anna Arresi*		*217.903,95*		*217.903,95*
CI013A/10-4	*Perdaxius*		*217.904,96*		*217.904,96*
CI013A/10-5	*Nuxis*		*217.904,96*		*217.904,96*
CI013A/10-6	*Villamassargia*		*217.904,96*		*217.904,96*
CI013A/10-7	*Narcao*		*350.000,00*		*350.000,00*
SS014A/10-1	Illorai		500.000,00		500.000,00
NU015A/10-1	Tiana		500.000,00		500.000,00
SS016A/10-1	Chiaramonti		500.000,00		500.000,00
SS017A/10-1	Sorso		2.000.000,00		2.000.000,00
OT017A/10	Olbia - Bitti		5.998.000,00		5.998.000,00
Totale importi storicamente assegnati al Commissario					87.241.722.56
Totale importi senza gli interventi CA006C/10-2 e /3 fuoriusciti ex Accordo 31.10.2013					**75.924.212,56**
Importi definanziati e destinati alla Regione per il piano ex art. 1, comma 118, L. 147/13					3.140.000,18

Legenda

Interventi fuoriusciti a seguito del 1° Accordo integrativo del 31.10.2013	
Intervento assegnato a seguito del 2° Accordo integrativo del 3.12.2013	
Interventi *interamente* deprogrammati i cui fondi sono stati destinati al piano ex art. 1, co. 118, L. 147/13	
Interventi *parzialmente* deprogrammati i cui fondi sono stati destinati al piano ex art. 1, co. 118, L. 147/13 (OG009A/10-1- Lanusei: € 240.000,00 e CI013A/10-1 Carbonia: € 260.477,22)	

8.4. Stato dell'arte al 6 marzo 2014

Codice	Comune	OGV	Uscite di cassa	Situazione attuale
SS01A/10-1	Muros	47.821,33	0,00	Il progetto preliminare presentato è stato oggetto di osservazioni inoltrate il 23.01.2014 e si è in attesa della versione emendata
OT002A/10-1	Ballao	60.593,35	0,00	Il progetto preliminare più volte

				presentato è stato oggetto di osservazioni inoltrate da ultimo il 12.12.2013 e si è in attesa della versione emendata
OT002A/10-2	Budoni	12.772,00	0,00	Il progetto preliminare presentato è stato stato oggetto di osservazioni inoltrate il 1.12.2013 e si è in attesa della versione emendata
OT002A/10-3	Loiri Porto S. Paolo	15.624,85	524,05	Il progetto preliminare presentato è stato valutato favorevolmente il 4.11.2013 ma si è in attesa dei prescritti nulla osta per poter procedere alla sua approvazione
OT002A/10-4	Padru	45.161,23	0,00	Si è in attesa della presentazione del progetto preliminare
OT002A/10-5	San Teodoro	0,00	0,00	Il progetto preliminare presentato è stato valutato favorevolmente il 28.10.2013 ma si è in attesa dei prescritti nulla osta per poter procedere alla sua approvazione
OT002A/10-6	Siniscola	11.079,30	0,00	Il progetto preliminare presentato è stato oggetto di osservazioni inoltrate da ultimo il 20.11.2013 e si è in attesa della versione emendata
OG004C/10-1	Villagrande Strisaili	0,00	0,00	Adottata l'ordinanza di avvalimento nei confronti del Comune ed approvato il documento preliminare alla progettazione. Si attende l'affidamento del servizio di ingegneria da parte del Comune delegato, dopo i rilievi sollevati al precedente atto che ne ha comportato l'annullamento in autotutela
OG004C/10-2		220.222,16	1.089,00	Il RUP ha approvato in linea tecnica le progettazioni definitive, si è in attesa che vengano predisposti i progetti esecutivi da porre a base di gara.
OG004C/10-3		132.752,10	1.089,00	
OG004C/10-4		166.851,10	0,00	
OG004C/10-5		59.007,96	488,00	
OG004C/10-6		170.421,49	488,00	
OG004C/10-7		106.614,52	67.258,96	
NU003A/10-1	Orosei	0,00	0,00	Stipulata la convenzione / delega ed adottata l'ordinanza di deroga per il ricorso all'appalto integrato. Si attende l'affidamento del servizio di ingegneria per la presentazione della progettazione preliminare da parte del Comune delegato
NU003A/10-2	Orosei	0,00	0,00	Sospesa la sottoscrizione della convenzione su richiesta del Consorzio
NU005C/10-1	Posada	72.154,82	0,00	E' stata richiesta il 20.11.2013 la revisione integrale del progetto preliminare presentato l'8.10.2013 e si è in attesa della versione emendata
NU005C/10-2	Torpè	35.433,68	35.433,68	Si è in attesa della presentazione del progetto preliminare
CA006C/10-1	Capoterra	0,00	0,00	Approvato il documento preliminare alla progettazione. E' stata sottoscritta la convenzione con l'ente delegato alla realizzazione, il Consorzio di Bonifica

				della Sardegna Meridionale.
CA006C/10-4	Capoterra	0,00	0,00	Approvato il documento preliminare alla progettazione. E' stata sottoscritta la convenzione con l'ente delegato alla realizzazione, l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e con il Servizio Espropriazioni della Presidenza della Regione, per i provvedimenti ablatori.
CA006C/10-5	Capoterra	0,00	0,00	Intervento da attuare in cofinanziamento con l'Anas, si attende che quest'ultimo presenti il DPP.
CA006C/10-6	Capoterra	0,00	0,00	Approvato il documento preliminare alla progettazione. E' stata sottoscritta la convenzione con l'ente delegato alla realizzazione, l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e con il Servizio Espropriazioni della Presidenza della Regione, per i provvedimenti ablatori.
OR007A/10-1	Bosa	0,00	0,00	Approvato il documento preliminare alla progettazione. E' stata sottoscritta la convenzione con l'ente delegato alla realizzazione, l'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici e con il Servizio Espropriazioni della Presidenza della Regione, per i provvedimenti ablatori.
CA008A/10-1	Cagliari	0,00	0,00	Il progetto definitivo, che comprende anche la documentazione inerente il preliminare, ha ottenuto il prescritto nulla osta ed è stato validato dal RUP ma il Commissario ha eccepito alcuni vizi di illegittimità in ordine a tale validazione e si attende la replica del RUP
OG009A/10-1	Lanusei	78.228,72	1.089,00	Ricevuto il progetto preliminare il 7.11.2013 ed è in corso la sua istruttoria
OG010A/10-1	Gairo	39.595,81	0,00	Richiesti adeguamenti e integrazioni il 23.01.2014 al progetto preliminare presentato il 15.10.2013 e si è in attesa della versione emendata
NU011A/10-1	Aritzo	72.142,58	0,00	Affidato il servizio di ingegneria, si è in attesa della prima presentazione del progetto preliminare
NU012A/10-1	Belvì	0,00	0,00	E' stata richiesta l'11.07.2013 la revisione integrale del progetto preliminare presentato il 14.05.2013 e si è in attesa della versione emendata
CI013A/10-1	Carbonia	0,00	0,00	Approvata con decreto commissariale la proposta ma si è in attesa della perimetrazione PAI dell'area di ubicazione a cui l'approvazione è sospensivamente condizionata
CI013A/10-2	*Iglesias*	-	-	*Deprogrammati*
CI013A/10-3	*Sant'Anna Arresi*	-	-	
CI013A/10-4	*Perdaxius*	-	-	
CI013A/10-5	*Nuxis*	-	-	
CI013A/10-6	*Villamassargia*	-	-	
CI013A/10-7	*Narcao*	-	-	
SS014A/10-1	Illorai	65.306,12	17.486,92	Ricevuto il progetto preliminare

				l'8.10.2013. Inviate osservazioni il 11.11.2013, trasmesse le richieste integrazioni il 19.11.2013 ed è in corso la sua istruttoria
NU015A/10-1	Tiana	47.365,16	0,00	Ricevuto il progetto preliminare il 7.05.2013. Inviate osservazioni l'11.07.2013, trasmesse le richieste integrazioni poi oggetto di ulteriori osservazioni, inviate ultime osservazioni il 16.12.2013. La versione emendata è stata inoltrata il 6.02.2013 e si è in attesa della valutazione.
SS016A/10-1	Chiaramonti	48.861,33	14.645,46	Ricevuto il progetto preliminare l'11.01.2013. Inviate osservazioni il 4.02.2013, trasmesse le richieste integrazioni e quindi parere favorevole in via ufficiosa del 5.09.2013. Nulla osta acquisiti, il RUP -non appena avrà sottoscritto la polizza fideiussoria- invierà il verbale di verifica e di validazione del progetto preliminare
SS017A/10-1	Sorso	0,00	0,00	Si è in attesa di ricevere le proposte progettuali
OT017A/10-1	Olbia - Bitti	0,00	0,00	Sono state svolte riunioni preliminari
Spese ufficio			255.044,78	
TOTALE		**1.341.158,51**	**394.636,85**	

8.5. Elenco cronologico delle ordinanze di deroga emesse al 6 marzo 2014

Codice intervento	Comune di ubicazione	Ente delegato	Num.	data	deroga	destinatario
SS01A/10-1	Muros	Comune di Muros	389/22	19.07.2013	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Comune di Muros
OT002A/10-1	Ballao	Comune di Ballao	362/17	15.07.2013	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Comune di Ballao
OT002A/10-3	Loiri Porto S. Paolo	Comune di Loiri Porto S. Paolo	364/19	15.07.2013	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Comune di Loiri Porto S. Paolo
OT002A/10-4	Padru	Comune di Padru	427/24	8.08.2013	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Comune di Padru
OT002A/10-5	S. Teodoro	Comune di S. Teodoro	363/18	15.07.2013	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Comune di S. Teodoro
OT002A/10-6	Siniscola	Comune di	586/26	25.10.2013	Art. 122, 1° e 6° co.,	Comune di

		Siniscola			lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Siniscola
NU003A/10-1	Orosei	Comune di Orosei	146/7	28.02.2014	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Comune di Orosei
NU003A/10-2	Orosei	Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale	362/20	15.07.2013	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale
NU005A/10-1	Posada	Comune di Posada	366/21	15.07.2013	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Comune di Posada
CA006C/10-4	Capoterra	Assessorato reg.le Lavori Pubblici	85/5	6.02.2014	art. 6, co. 8 D.P.R. n. 327/2001	Servizio Reg. delle Espropriazioni
CA006C/10-2	Capoterra	Assessorato reg.le Lavori Pubblici	4	17.10.2011	art. 53, co. 2, lett. c) e art. 70, co. 6, D.lgs. 163/2006	Assessorato reg.le Lavori Pubblici
CA006C/10-6	Capoterra	Assessorato reg.le Lavori Pubblici	84/4	6.02.2014	art. 6, co. 8 D.P.R. n. 327/2001	Servizio Regionale delle Espropriazioni
OR007/A10-1	Bosa	Assessorato reg.le Lavori Pubblici	317/7	20.06.2013	art. 6, co. 8 D.P.R. n. 327/2001	Servizio Regionale delle Espropriazioni
CA008A/10-1	Cagliari	Comune di Cagliari	361/13	15.07.2013	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Comune di Cagliari
OG009A/10-1	Lanusei	Comune di Lanusei	357/12	15.07.2013	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Comune di Lanusei
OG010A/10-1	Gairo	Comune di Gairo	358/13	15.07.2013	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Comune di Gairo
NU011A/10-1	Aritzo	Comune di Aritzo	355/10	15.07.2013	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Comune di Aritzo
NU012A/10-1	Belvì	Comune di Belvì	354/9	15.07.2013	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Comune di Belvì
SS014A/10-1	Illorai	Comune di Illorai	360/15	15.07.2013	Art. 122, 1° e 6° co.,	Comune di

					lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Illorai
NU015A/10-1	Tiana	Comune di Tiana	356/11	15.07.2013	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Comune di Tiana
SS016A/10-1	Chiaramonti	Comune di Chiaramonti	359/14	15.07.2013	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	Comune di Chiaramonti
SS017A/10-1	Sorso	Comune di Sorso	715/30	29.11.2013	Art. 122, 1° e 6° co., lett. e) D.lvo n. 163/2006 e art. 53, co. 2, lett. c) D.Lgs. 163/2006	

9. CONCLUSIONI

Come già esposto nella parte introduttiva, questa Relazione è prevista dall'art. 2, comma 3 del DPCM di nomina 21 gennaio 2011.

Lo scrivente Commissario non ha inteso limitarsi a stilare un mero elenco didascalico delle attività svolte, corredato dai dati contabili generati durante la sua gestione, ma ha cercato di illustrare anche le ragioni sottostanti che hanno indotto determinate scelte manageriali da lui compiute, unitamente al contesto relazionale tra le Amministrazioni in cui ha operato, dalla data della sua nomina fino alla cessazione del suo incarico.

Il Commissario Straordinario Delegato
Efisio Orrù

PROF. ING. PIER GINO MEGALE
ASSOCIATO NELL'UNIVERSITÀ DI PISA

Firenze, lì 8 settembre 2014
via pec

On. Sig. Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
per tramite del Capo di gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

e p.c. Presidente della Regione Toscana
Commissario straordinario delegato.
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Accordo di programma MATTM-Regione Toscana per la mitigazione del rischio idrogeologico.
DPCM 10.12.2010, art. 2, comma 3.
Relazione finale sulle attività commissariali per il Parlamento.

Il DPCM di nomina richiamato in oggetto prescrive che il commissario straordinario delegato presenti al Parlamento annualmente e *al termine dell'incarico* una relazione sulla propria attività per tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con la suddetta relazione, allegata alla presente nota, ritengo di aver adempiuto ai doveri del mandato.

Prof. Ing. Pier Gino Megale



All. Relazione finale al 25 giugno 2014

DIPARTIMENTO IN SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AGRO-AMBIENTALI - VIA DEL BORGHETTO, 80 - 56124 PISA
LABORATORIO NAZIONALE DELL'IRRIGAZIONE - VIA DELLA BIGATTIERA, 5 - 56010 SAN PIERO A GRADO (PISA) - TEL. 050 221 0581 - FAX 050 221 0584
PRIVATO - VIA ENRICO TOTI, 14 - 57128 LIVORNO - CEL 335 455 685 - E.MAIL pgmegale@ lni.unipi.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione finale al 25 giugno 2014

Relazione sulle attività commissariali ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.C.M. 10.12.2010

30/08/2014
Prot. n. 1521 (ex commissario)
Commissario Straordinario Delegato
Prof. Ing. Pier Gino Megale
REGIONE TOSCANA

L'incarico di commissario è cessato il 25 giugno 2014 con l'entrata in vigore del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

La presente relazione associa la relazione del 2° trimestre 2014 e la relazione di fine incarico.

PREAMBOLO

Oltre tre anni di attività inducono a dare un giudizio tutto sommato positivo dell'esperienza commissariale fatta nella realtà Toscana. Il meccanismo dell'avvalimento dei soggetti competenti in via ordinaria, quando non si rivelino eccessivamente impreparati o inefficienti, è di norma preferibile ad altre forme operative, in virtù della loro preventiva conoscenza degli interventi, della confidenza col territorio, della dimestichezza con le procedure di approvazione dei progetti e di conduzione dei lavori. Questo meccanismo assoggetta l'attività del commissario ai tempi di attuazione e ai procedimenti degli enti avvalsi, non sempre snelli quanto potrebbero e tanto più pesanti e rigidi, quanto maggiore è la dimensione dell'ente in avvalimento. Ciononostante l'esperienza indica che la presenza del commissario produce qualche beneficio.

1. Rapidità decisionale. *Il commissario garantisce ai responsabili del procedimento interlocuzione diretta e tempestiva, presenza e agilità nella soluzione dei problemi.*
2. Alleggerimento dei vincoli del patto di stabilità. *Una volta versati nella contabilità speciale i finanziamenti sono gestiti in regime di cassa direttamente dal commissario senza coinvolgere il bilancio dell'ente che opera in avvalimento.*
3. Cantierabilità. *Chi ha dimestichezza con i lavori pubblici sa che senza la disponibilità del finanziamento il progetto cantierabile, cioè pronto per avviare le procedure di appalto, è un'entità mitologica. La disponibilità complessiva delle risorse permette di destinarne parte alla redazione dei progetti, senza impegnare l'intero finanziamento destinato all'intervento.*
4. Flessibilità d'impiego dei finanziamenti. *Facendo capo a un unico soggetto attuatore, le risorse disponibili possono essere destinate di volta in volta agli interventi che diventano cantierabili, senza vincolarle preventivamente a favore di soggetti beneficiari meno solerti di altri nell'attuazione degli interventi e quindi nell'impiego delle risorse.*
5. Elasticità nella gestione degli imprevisti. *Specialmente negli interventi di consolidamento di frane, ma non soltanto, non si possono escludere aggravamenti in corso d'opera che diano luogo a varianti di entità tale da superare l'importo stanziato per l'intervento. In tal caso il commissario può intervenire tempestivamente, avendo competenza sull'intero finanziamento, attingendo le somme aggiuntive necessarie dalle economie di altri lavori. La rigida ripartizione delle risorse legata alla procedura ordinaria porta necessariamente alla sospensione delle attività in attesa del finanziamento integrativo.*
6. Efficienza economica. *Pur riconoscendo sistematicamente al responsabile del procedimento la disponibilità del 5% dell'importo contrattuale per intervenire tempestivamente in caso di modesti imprevisti, tutte le economie provenienti dal quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione restano nella competenza del commissario, evitando così che possano essere utilizzate anche soltanto in parte per lavori integrativi non sempre indispensabili.*
7. Rapidità dei pagamenti. *Tutti i pagamenti sono effettuati direttamente dal commissario con una procedura snella che non impegna gli uffici amministrativi e contabili degli enti avvalsi. Operando in regime di cassa la copertura non può che essere certa e l'accreditamento avviene in meno di 10-15 giorni dal ricevimento delle fatture, se regolarmente accompagnate dai documenti di rito. I benefici di questa tempestività sono duplici:*
    a. *riduzione del contenzioso durante i lavori, in quanto l'opportunità di incassi regolari e celeri sconsiglia l'appaltatore a porre riserve ingiustificate;*
    b. *legittimo sostegno alle imprese in un momento di forte difficoltà economica.*
8. Impulso e stimolo. *Il commissario, in quanto diretto responsabile dell'attuazione degli interventi, esercita ogni attività di impulso, stimolo e controllo per rendere più dinamica, o meno lenta, l'attività degli enti in avvalimento, ricorrendo laddove necessario alla loro sostituzione o, se del caso, all'impegno diretto.*
9. Garanzia della regolarità delle procedure. *Non sempre, specialmente nel caso delle amministrazioni più piccole, che però in genere sono le più dinamiche e plasmabili, sono rispettate tutte le disposizioni che regolano appalti e contratti. Tramite il supporto che fornisce agli*

enti avvalsi e soprattutto ai responsabili del procedimento, il commissario impone il rispetto della regolarità degli atti e delle procedure.

Al termine dell'incarico gli interventi da effettuare nell'ambito dell'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, come modificato e integrato dai successivi atti integrativi, conta 90 interventi o lotti, per un finanziamento complessivo previsto di 118.682.711,00 euro.

Si aggiungono a questi, 10 interventi, per un totale di 6.100.000,00 euro, trasferiti alla fase programmatica con Atto integrativo del 3 agosto 2011 a causa della riduzione del finanziamento statale. In origine gli interventi sarebbero stati 12, ma due di questi, per un importo complessivo di 600.000,00 euro, sono stati recuperati alla fase attuativa, rimodulando l'importo di un terzo intervento ad essi strettamente collegato.

41 dei 90 interventi sopra richiamati, dell'importo complessivo di 20.100.000,00 euro, in virtù del Secondo atto integrativo del 9 novembre 2012, sono stati finanziati direttamente dalla Regione Toscana tramite ARTEA (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura), assegnando direttamente agli enti competenti in via ordinaria i fondi FAS destinati all'Accordo di programma. In conclusione gli interventi affidati in attuazione direttamente al commissario mediante la contabilità speciale sono 49 per un importo complessivo di 98.582.711,00 euro.

Tre anni e mezzo di attività sono documentati da 40 ordinanze, 21 convenzioni, 401 decreti e da 1521 documenti assunti al protocollo.

Su 34 interventi appaltati, in corso o ultimati, ad oggi ***non si sono verificati ricorsi in fase di gara, né si sono registrate riserve in contabilità.***

Le ***economie*** *relative agli interventi ultimati, in corso e aggiudicati, il cui importo complessivo di 41,4 milioni di euro rappresenta il 35% del programma,* ***ammontano a circa 7,1 milioni di euro*** *al netto delle varianti in corso d'opera già finanziate; ciò lascia presagire che col procedere dell'attuazione dell'Accordo di programma non solo sarà possibile finanziare gli interventi della fase programmatica, ma anche realizzare interventi del tutto nuovi.*

Mi sia consentito, anche in questa sede, ringraziare l'Autorità di bacino del fiume Arno, che mi ha ospitato, e il personale, della stessa Autorità e non, che ha collaborato con lealtà, entusiasmo e generosità, rendendo piacevole, oltre che possibile, lo svolgimento del mandato. Ringrazio anche i responsabili del procedimento e gli enti in avvalimento che hanno saputo adeguare il loro ruolo e integrarsi, a volte a fatica, nella struttura commissariale. In fine desidero ringraziare tutti coloro che hanno voluto manifestare il loro compiacimento per il lavoro svolto, attribuendo al nostro ufficio presenza, tempestività, flessibilità, responsabilità e, apprezzatissimo, dinamismo nei pagamenti.

1. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO

Pier Gino MEGALE



e. mail: pgmegale@lni.unipi.it
www.adbarno.it/commissario/
tel.: 335 455685

Nato a Pisa, 1946.
Ingegnere civile, sez. idraulica.
Professore associato di Idraulica agraria nell'Università di Pisa.
Membro esperto nel *Comitato tecnico* dell'Autorità di bacino del fiume Arno.
Già membro della *Segreteria tecnica* della Direzione generale per la qualità della vita e successivamente della *Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali* (COVIS) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. LA MISSIONE

Nell'ambito dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico di cui all'art. 2, comma 240, della Legge 191 del 2009 (Finanziaria 2010), il commissario straordinario delegato attua gli interventi di difesa del suolo individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta della regione, sentiti le autorità di bacino di rilievo nazionale e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. ***Non compete quindi al commissario né l'individuazione degli interventi, né la destinazione delle risorse***.

Non compete al commissario straordinario delegato la gestione degli stati di emergenza, affidati a commissari delegati nominati con ordinanze di protezione civile.

A compimento dell'***Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico***, sottoscritto in data 3 novembre 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, il commissario straordinario delegato *attua* gli interventi, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi.

Per l'espletamento dei propri compiti il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, *i poteri, anche sostitutivi*, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario ***provvede in deroga*** *ad ogni disposizione vigente* e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi il commissario è autorizzato ad *avvalersi* degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle province e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi.

I provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario non possono comportare *oneri privi di copertura finanziaria* e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

3. LA CONTABILITÀ SPECIALE

Quale strumento gestionale per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse di più amministrazioni, enti ed organismi pubblici può essere adottata una contabilità speciale, intestata al *funzionario responsabile*, costituita dalle somme versate in tesoreria dalle amministrazioni firmatarie dell'accordo per formare fondi necessari per sua attuazione. Nella fattispecie la contabilità speciale è stata aperta a nome del commissario straordinario delegato.

Malgrado il diverso punto di vista della *Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale* del MiSE, è convincimento dello scrivente che la gestione della contabilità speciale debba avvenire in regime di cassa, anche alla luce del parere della Ragioneria generale dello Stato, secondo il quale per la stipula di contratti i commissari *"hanno a disposizione le risorse effettivamente trasferite nella contabilità speciale, che rappresentano, quindi, la copertura finanziaria al momento disponibile dell'opera delegata"*. Ciò impedisce al commissario di assumere "impegni" di spesa senza avere in cassa la somma corrispondente, ovvero aver ricevuto dai sottoscrittori dell'accordo di programma le risorse necessarie per la sua attuazione.

4. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Decreto nomina del Commissario		***DPCM 10 dicembre 2010***
Data sottoscrizione Accordo		***3 novembre 2010***
Importo complessivo dell'Accordo		***€ 126.573.395,00***
Data sottoscrizione 1° Accordo integrativo		***3 agosto 2011***
Importo complessivo rimodulato a seguito del 1° Accordo integrativo		***€ 119.873.395,00***
Data sottoscrizione 2° Accordo integrativo		***9 novembre 2012***
Importo complessivo a seguito del 2° Accordo integrativo		***€ 118.682.711,00***
di cui: MATTM		***€ 60.300.000,00***
Regione Toscana		***€ 58.382.711,00***
Importo programmato per il periodo[1]:	***- 2011***	***€ 55.414.495,00***
	- 2012	***€ 46.619.200,00***
	- 2013	***€ 17.840.000,00***
Risorse trasferite alla contabilità speciale:	***- 2011[2]***	***€ 25.200.000,00***
	- 2012[3]	***€ 12.538.461,54***
	- 2013[4]	***€ 14.958.346,07***
Risorse impegnate[5]:	***- 2011***	***€ 24.470.265,77***
	- 2012	***€ 687.997,16***
	- 2013	***€ 13.038.898,44***
	- 2014[6]	***€ 12.579.613,53***
Obbligazioni giuridicamente vincolanti[7]:	***- 2011***	***€ 512.013,29***
	- 2012	***€ 16.435.689,47***
	- 2013	***€ 5.682.453,71***
	- 2014	***€ 6.223.797,51***
Importo pagato nel periodo:	***- 2011***	***€ 478.617,75***
	- 2012	***€ 7.953.263,81***
	- 2013	***€ 4.672.275,47***
	- 2014	***€ 6.377.630,69***

(1) Da cronoprogramma, art. 3, DPCM 10.12.2010 (nomina), relativo all'importo previsto dall'Accordo di programma.
(2) 18.000.000,00 € in maggio, 7.200.000,00 € in novembre.
(3) 1.038.461,54 € in settembre, 11.500.000,00 € in dicembre.
(4) 2.000.000,00 € in maggio, 5.582.711,00 € in luglio, 1.661.538,46 € in settembre, 5.714.096,61 € in novembre.
(5) Riservate in contabilità speciale a seguito di atti del commissario.
(6) 1° semestre.
(7) Contratti e analoghi per lavori e servizi

5. CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Le tabelle che seguono forniscono un quadro sintetico della situazione toscana.

Regione Toscana		
Superficie	***km²***	***22 994***
Comuni	***n***	***287***
Abitanti	***n***	***3 745 786***

Ripartizione geografica del territorio		
Tipologia	***Toscana***	***Italia***
Territorio montano	***25,1%***	***35,2%***
Territorio collinare	***66,5%***	***41,6%***
Territorio di pianura	***8,4%***	***23,2%***

Rischio idraulico			
Comuni soggetti	***n***	***263***	***92%***
Superficie totale soggetta	***km²***	***2 530***	***11%***
Superficie totale soggetta a rischio idraulico molto elevato	***km²***	***973***	***4,2%***

Legambiente, Protezione civile, Regione Toscana, ARPAT

Per quanto non abbia un significato diretto, si deve rilevare che la superficie soggetta ad allagamenti supera l'intera superficie di pianura.

Rischio da frana			
Numero dei fenomeni franosi *(ISPRA 2009)*	***n***	***39 517***	
Comuni soggetti	***n***	***249***	***87%***
Superficie totale soggetta	***km²***	***1 464***	***6,4%***

Legambiente, Protezione civile, Regione Toscana, ISPRA

Danni provocati dalle frane		
Eventi con danni segnalati	***n***	***3 919***
Infrastrutture e trasporti		***48,9%***
Nuclei abitati e case sparse		***18,7%***
Corsi d'acqua		***21,0%***

Elaborazione CRESME su dati ISPRA (censimento frane 2007)

A fronte di un territorio pari al 7,6% di quello nazionale, in Toscana le aree in frana rappresentano l'8% del dato complessivo, anche se con un indice di franosità (6,4%) leggermente inferiore a quello medio nazionale pari a 6,9%. Circa la metà delle infrastrutture è minacciata da fenomeni

franosi. Un quinto delle frane incombe su corsi d'acqua, minacciando così di innescare anche fenomeni di straripamento.

Complessivamente un cittadino su otto vive in un'area soggetta a elevata criticità idrogeologica. Considerato che il costo aggiornato dei danni prodotti in Italia dal dissesto idrogeologico nel periodo 1944-2012 è stato valutato in 900 milioni di euro all'anno, l'orine di grandezza per la quota toscana può essere indicato in quasi *70 milioni* di euro all'anno.

Elevata criticità idrogeologica - 2011			
Comuni soggetti	***n***	***97,6%***	***280***
Superficie totale soggetta	***km²***	***11,1%***	***2 542***
Popolazione residente	***n***	***12,8%***	***479 162***
Famiglie residenti	***n***	***12,8%***	***206 394***
Patrimonio edilizio sottoposto	***n***	***Abitazioni***	***229 701***
	n	***Edifici res.***	***92 347***
	n	***Non res.***	***12 974***

Elaborazioni CRESME su dati ISTAT e MATTM

Erosine costiera					
Sviluppo costiero	***km***	***Italia***	***7 911***	***Toscana***	***582***
Costa rocciosa	***km***	***4 138***	***52%***	***366***	***63%***
Costa armata	***km***	***592***	***8%***	***16***	***3%***
Spiagge	***km***	***3 181***	***40%***	***200***	***34%***
In erosione	***km***			***72***	***36%***
In ripascimento	***km***			***128***	***64%***

ENEA

Non deve trarre in inganno il rapporto apparentemente favorevole tra spiagge in erosione e spiagge in ripascimento, poiché il fenomeno erosivo è molto più incisivo di quello di crescita, che spesso registra tassi di pochi centimetri all'anno. Una ricerca bibliografica, effettuata per conoscere la variazione complessiva della superficie costiera della Toscana, ha riproposto da varie fonti la cifra di *214 000 m²* come superficie perduta. Il dato fornisce la somma di fenomeni che si sono sviluppati in tempi e per lassi diversi, pertanto, pur confermando la *prevalenza dei fenomeni erosivi*, non consente di dare al bilancio un riferimento cronologico unico.

6. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI

6.1. Ufficio del commissario e struttura operativa

L'ufficio del commissario ha avuto sede presso l'*Autorità di bacino del fiume Arno*[1], in Firenze, di cui si è avvalso con apposita convenzione per il supporto tecnico, giuridico, amministrativo-contabile, e logistico. Buona parte della propria attività, comunque, è stata svolta dal commissario nel proprio ufficio dell'Università di Pisa, messogli a disposizione dal dipartimento di afferenza, dove sono stati conservati il protocollo e gli atti.

[1] Organismo misto stato-regione, il cui Comitato istituzionale è presieduto dal ministro dell'ambiente.

Del personale in servizio presso l'Autorità di bacino del fiume Arno, quello che ha affiancato all'attività di istituto quella per il commissario, *ha ricorso*, se necessario, al lavoro straordinario nei limiti fissati dal DPCM 20.07.2011 e *ha beneficiato* di una quota del 10% degli incentivi previsti dall'art. 92, comma 5, del D.lgs. n.163 del 2006, la cui ripartizione è stabilità dalla suddetta convenzione.

In particolare hanno fatto parte dell'ufficio del commissario:

- il *dirigente amministrativo* dell'Autorità di bacino del fiume Arno, che ha coordinato le attività dell'ufficio e provveduto agli adempimenti amministrativi e alla gestione della contabilità speciale;
- il *coordinatore dell'ufficio legislativo*, che ha fornito consulenza giuridica e attività di segreteria;
- un *funzionario tecnico ingegnere*, che ha seguito gli interventi a prevalente rilevanza idraulica;
- un *funzionario tecnico geologo*, che ha seguito gli interventi sulle frane;
- un *tecnico informatico*, che provveduto alla gestione del sito web.

Per gli aspetti legati agli appalti e ai contratti, l'ufficio si è avvalso della consulenza del responsabile del Servizio gestione gare di appalto della Provincia di Massa Carrara.

L'Autorità di bacino ha ospitato nel proprio spazio informatico il *sito web del commissario*, che ha dato notizie sull'Accordo di programma e sull'andamento della gestione commissariale. Il sito ha fornito inoltre informazioni, strumenti e recapiti utili ai responsabili del procedimento per rendere più agevole il loro compito. www.adbarno.it/commissario/

È stato fatto ampio ricorso a strumenti informatici e ad archivi condivisi, raccolti in un unico spazio accessibile per via telematica (VPN) a tutti gli operatori, indipendentemente dall'ubicazione del posto di lavoro.

6.2. Attuazione degli interventi

Per l'attuazione degli interventi il commissario è ricorso all'istituto dell'*avvalimento*, utilizzando di preferenza i soggetti *competenti in via ordinaria*, pur conservando la titolarità e l'esercizio della propria funzione; ha approvato tutti gli atti che hanno prodotto spesa e ha provveduto direttamente ai pagamenti, con la snellezza e semplicità amministrativa tipica della contabilità speciale di cui era titolare. *Questa procedura ha inoltre affrancato la gestione dei finanziamenti dai vincoli del patto di stabilità interno.*

Il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 9 dell'Accordo di programma (ReNDiS) è stato effettuato direttamente dall'ufficio del commissario ed è stato aggiornato costantemente.

Nel 2013 al monitoraggio ReNDiS si è affiancato, per gli interventi finanziati con fondi CIPE, quello SGP, attuato in collaborazione con la Regione Toscana. Dopo notevoli difficoltà incontrate per l'aggiornamento a causa del cattivo funzionamento del sistema, alla fine del mandato pare che il sistema abbia registrato la situazione aggiornata.

6.3. Costi di gestione

Il DPCM 20.07.2011 dava facoltà ai commissari di gravare sul quadro economico di ciascun intervento una somma non superiore all'1,5% dell'importo dell'intervento, per sostenere le spese legate all'espletamento del proprio incarico, senza incidere sulla quota a copertura dei compensi.

In relazione all'entità dell'Accordo di programma il costo della gestione commissariale, inclusi i compensi del commissario, era stato stimato a suo tempo nello 0,8% dell'importo complessivo degli interventi. Prudenzialmente sul quadro economico di ciascuno di essi è stata fatta gravare una quota dell'1%.

Dopo tre anni e mezzo di attività, l'incidenza dei costi della gestione commissariale, compresi i compensi del commissario, riferita all'importo dei soli interventi avviati sotto la diretta amministrazione del commissario (65.364.711,00 euro, esclusi quindi quelli gestiti tramite ARTEA, 20.100.000,00 euro) si conferma, con lo 0,81% dell'importo degli interventi, in linea con la previ-

sione. ***I soli costi dell'ufficio, missioni del commissario comprese, ammontano allo 0,11% dell'importo degli interventi avviati con un'incidenza di circa 1.750,00 euro al mese.***

Tale quota non tiene conto del rimborso del trattamento economico corrisposto al commissario dall'Università di Pisa, ai sensi dell'art. 17 del DL 195 del 2009. In attesa di sapere se il rimborso debba gravare, come gli altri costi di gestione, sulle risorse destinate all'attuazione dell'accordo di programma, una cifra pari al rimborso per gli anni 2010-2014 è stata accantonata dal commissario nella contabilità speciale.

7. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE. SALDO 33.215.019,88

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente				
Data	***Importo corrente*** *(1° semestre 2014)*	***Importo cumulato*** *(1° semestre 2014 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
		37.914.096,61	***11.877.233,14***	***26.036.863,47***

Risorse economiche provenienti dalla Regione Toscana				
Data	***Importo corrente*** *(1° semestre 2014)*	***Importo cumulato*** *(1° semestre 2014 + precedente periodo)*	***Speso***	***Residuo***
		14.782.711,00	***7.604.554,58***	***7.178.156,42***

8. ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Descrizione attività	***Importo speso corrente*** *(1° semestre 2014)*	***Importo speso cumulato*** *(1° semestre 2014+ precedente periodo)*
struttura commissariale compensi compresi	***292.635,77***	***524.154,71***
attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	***6.084.994,92***	***18.957.633,01***



9. PROSPETTO CONTABILITA' SPECIALE

Il Commissario straordinario delegato

COMMISSARIO DELEGATO: **Prof. Ing. Pier Gino Megale** **D.P.C.M. del 10 dicembre 2010**

Attuazione dell'accordo di programma del 3 novembre 2010 tra Ministero dell'Ambente e la Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico

RENDICONTO N. **1** **Esercizio finanziario 2014** **al 30 giugno 2014**

CS RISCHIO IDROGEOL TOSCANA
Contabilità speciale n. 5588 aperta il 28 aprile 2011

FONDI RICEVUTI ENTRATE	
Giacenza di cassa al 01/01/2014	€ 39.592.650,57
1) Fondi Comunitari	€ 0,00
2) Fondi Statali	€ 0,00
3) Fondi Regionali	€ 0,00
4) Fondi di Enti Locali	€ 0,00
5) Tariffe e proventi per servizi	€ 0,00
6) Accensione prestiti	€ 0,00
7) Altro	€ 0,00
Totale al 30/06/2014	€ 39.592.650,57

IMPORTI EROGATI USCITE	
Tipologie di spesa:	
1) Redditi da lavoro dipendente	148.104,78
2) Consumi intermedi	5.675,90
3) Interessi passivi	0,00
4) Trasferimenti a Regioni	34.998,46
5) Trasferimenti a Enti Locali	8.875,63
6) Investimenti diretti	5.989.935,70
7) Trasferimento in c/capitale	0,00
8) Rimborso prestiti	0,00
9) Versamenti erariali	160.907,78
10) Versamenti previdenziali	28.952,44
11) Altro	180,00
Totale uscite	6.377.630,69
12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	0,00
Disponibilità di cassa	33.215.019,88
Totale a pareggio	39.592.650,57

Firenze, li .....

IL COMMISSARIO DELEGATO
(Prof. Ing. Pier Gino Megale)

IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI .....

10. STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA'

10.1. 2° Atto integrativo all'accordo di programma

Con l'applicazione del *secondo atto integrativo* all'Accordo di programma, sottoscritto in data *9 novembre 2012* e registrato alla Corte dei Conti il 29 aprile 2013, fin dal 2012 gli interventi previsti dall'accordo risultano ripartiti in due categorie.

Una è composta da 41 interventi, dell'importo complessivo di 20.100.000,00 euro, finanziati con le risorse PAR-FAS destinate dalla regione al finanziamento dell'accordo. I suddetti interventi sono gestiti amministrativamente dalla Regione Toscana tramite ARTEA, secondo le procedure previste per i finanziamenti PAR-FAS, che prevedono che le risorse relative siano assegnate direttamente ai beneficiari nel ruolo di ente attuatore. Per tali interventi il commissario ha svolto attività di monitoraggio, vigilanza e impulso ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29.11.2008, n. 185, e s.m.i.

L'altra è composta dai rimanenti 49 interventi, dell'importo complessivo di 98.582.711,00 euro, alla cui attuazione ha provveduto il commissario straordinario delegato, ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 30.12.2009, n. 195, e s.m.i. tramite contabilità speciale.

10.2. Modalità di attuazione degli interventi e descrizione delle attività

Pare utile ricordare che l'attuazione di un intervento passa attraverso tre fasi:

- *la progettazione*, che culmina con l'approvazione del progetto, normalmente l'esecutivo, dopo aver raccolto tutti i pareri, prescrizioni e approvazioni richieste;
- *l'affidamento*, che si conclude col contratto d'appalto;
- *l'esecuzione* dei lavori e il loro collaudo.

Per redigere un progetto è sempre necessario disporre di adeguate risorse, perché, per quanto un'amministrazione possa essere dotata di una struttura operativa robusta, alcune attività come rilievi, sondaggi, indagini e prove e alcune prestazioni specialistiche debbono essere necessariamente affidate all'esterno. Laddove, poi, l'amministrazione non possieda le competenze necessarie, il contributo esterno diventa predominante. *Quindi anche la sola progettazione non può essere avviata senza un adeguato finanziamento*. Per questa ragione è assai raro che un'amministrazione si impegni nella progettazione esecutiva senza la certezza del finanziamento e *possa disporre di progetti "cantierabili" in attesa di essere finanziati*.

Il tempo per disporre di un progetto "cantierabile" dipende dall'entità delle attività propedeutiche, dalla complessità del progetto e dai tempi di approvazione, che per progetti di complessità ordinaria sono i più lunghi. A questi si aggiungono i tempi per l'affidamento delle prestazioni esterne. In pratica si oscilla complessivamente tra i 4 e gli 8 mesi.

I tempi minimi di appalto sono fissati dalla legge, ma nella pratica possono variare in funzione del numero dei concorrenti e dal criterio di aggiudicazione prescelto. Ottimisticamente possono essere valutati in non meno di 4, 5 mesi; nei casi più semplici ovvero di appalti inferiori al milione di euro, raramente si riesce a contenere i tempi entro 3 mesi. Quindi la firma del contratto di appalto, anche per lavori di modesta entità, non può avvenire prima di 7-*8 mesi* dall'inizio della progettazione, ma nei casi più articolati si può superare abbondantemente *l'anno*, sempre che siano disponibili le risorse necessarie.

Il tempo di esecuzione dei lavori dipende, ovviamente, dalla loro entità, salvo imprevisti.

Come accennato al punto 6.2 il commissario ha attuato gli interventi *avvalendosi* di preferenza e ove possibile dei *soggetti competenti in via ordinaria*. Questa scelta, condivisa fin dagli inizi con la Regione Toscana, avrebbe permesso di avviare più opere contemporaneamente, ripartendo gli interventi tra più soggetti diversi. Purtroppo il flusso finanziario insufficiente a garantire copertura a tutti gli interventi previsti dal cronoprogramma non lo ha permesso. Di tale circostanza, ai sensi dell'art. 3 del DPCM di nomina, è stata data formale comunicazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota *3 marzo 2012, prot. n. 280/2012*.

L'avvalimento, disposto con *ordinanza* e perfezionato con apposita *convenzione* con l'ente avvalso, è stato disciplinato dal *Regolamento di avvalimento* approvato con decreto commissariale 21 novembre 2011, n. 5, e modificato e integrato con decreti 30 marzo 2012, n. 23, 5 luglio 2012, n. 50 e 29 ottobre 2012, n. 78. Il regolamento è stato adottato per definire il *ruolo* e gli *impegni* dell'ente avvalso, il processo di *realizzazione* degli interventi, i *limiti di spesa* per la progettazione e le attività tecniche, le procedure dei *pagamenti* e il *supporto* tecnico e amministrativo fornito dal commissario. Il quadro riassuntivo del processo di attuazione degli interventi è riportato in coda alla presente relazione.

Di norma l'avvalimento ha riguardato la *progettazione* e la *realizzazione* dell'intervento, compreso *l'appalto*. Tutti gli atti che hanno prodotto spesa sono stati approvati dal commissario che, assumendone così la titolarità, ha provveduto *direttamente* ai pagamenti.

Nella *prima fase* operativa della gestione commissariale, cioè a partire dall'accreditamento in contabilità speciale della prima tranche dei finanziamenti (maggio 2011), con l'ordinanza di avvalimento venivano accantonate *per intero* le risorse previste per ciascun intervento, avviando con residui di cassa, insufficienti a garantire anche la copertura dei lavori, i progetti di altri interventi in attesa di ulteriori trasferimenti.

Purtroppo l'incertezza sui tempi di trasferimento delle risorse, e non solo, ha rallentato l'attività di progettazione, per cui il proposito di disporre di progetti esecutivi all'atto dei successivi trasferimenti non è stato sempre rispettato. Ha contribuito anche il fatto che gli accrediti sono avvenuti senza alcun preavviso, cosa che ha impedito un minimo di programmazione.

A partire dal 2013 si è definitivamente consolidata la seguente prassi.

- L'ordinanza di avvalimento, ha individuato l'*ente avvalso*, nominato il *responsabile del procedimento* (RUP), approvato il *progetto* presentato dall'ente, generalmente il preliminare, e, sulla base del relativo quadro economico, ha accantonato e messo a disposizione *la somma necessaria per redigere il progetto esecutivo*, calcolata in base alla natura dei lavori e all'importo del finanziamento, secondo una sorta di tariffario appositamente concepito. Successivamente il commissario approvava i disciplinari e i contratti delle attività affidate all'esterno dell'ente, verificandone la congruenza con le previsioni di spesa e pagava le conseguenti fatture su proposta del RUP.
- Una volta verificato, validato e approvato in linea tecnica dall'ente in avvalimento, il commissario *approvava a sua volta il progetto esecutivo*, controllando che fosse coerente con l'intervento previsto dall'Accordo di programma e che fossero rispettati i limiti di spesa a esso assegnati.
- Soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo, in funzione delle disponibilità di cassa, il commissario *autorizzava l'avvio della gara di appalto* e accantonava le *somme necessarie* previste dal quadro economico.

Questa procedura ha reso più elastica la gestione dei finanziamenti e *ha messo in competizione gli enti avvalsi, in quanto le risorse disponibili sono state destinate agli interventi che per primi sono potuti andare in gara.* Questa sollecitazione è stata avvertita di più dalle amministrazioni comunali, più sensibili ai disagi del territorio, ma non sempre le amministrazioni in avvalimento si sono rivelate inclini a competere.

Conclusasi positivamente la procedura di gara, il commissario approvava il *contratto di appalto* e il *quadro economico rimodulato* a seguito dell'aggiudicazione, *pagava gli stati d'avanzamento* certificati dal RUP, approvava eventuali *varianti in corso d'opera*, nominava se necessario il collaudatore e approvava *il collaudo* o il certificato di regolare esecuzione.

Rispetto al trasferimento delle risorse agli enti appaltatori, la gestione di una contabilità speciale ha il vantaggio già accennato in precedenza di non dover sottostare ai vincoli del patto di stabilità. In più il pagamento diretto delle spese da parte del commissario è molto rapido, non più di 15 giorni dal ricevimento della documentazione, cosa che ha spinto le imprese a una maggiore produttività e ha ridotto il contenzioso; ne sia prova il fatto che ***ad oggi nessuna delle imprese appaltatrici ha posto riserve in contabilità****.*

La rapidità di pagamento, divulgata nel mondo delle imprese, tende a spuntare maggiori ribassi.

Si deve rilevare che non vi è alcun rapporto tra la natura o la dimensione dell'ente avvalso e l'efficienza operativa. Anzi molto spesso le amministrazioni più piccole sono più disponibili ad accettare l'avvalimento e si dimostrano più efficienti e dinamiche di quelle di maggiori dimensioni, appesantite da meccanismi burocratici articolati in compartimenti stagni.

Nella tabella che segue sono riportati, con riferimento alla data di stesura della presente relazione e limitatamente a quelli attuati dal commissario, il numero degli interventi affidati in avvalimento e il loro importo complessivo distinti per tipologia di ente avvalso.

Enti in avvalimento	*n. interventi*	*importo complessivo*
Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti	*15*	*10.921.194,00*
Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti	*9*	*10.120.000,00*
Unioni di comuni	*3*	*570.000,00*
Consorzi di bonifica	*2*	*703.517,00*
Province	*16*	*41.550.000,00*
Uffici del genio civile	*2*	*1.500.000,00*
Totale	*47*	*65.364.711,00*

Salta all'occhio lo scarso coinvolgimento degli Uffici regionali del genio civile, di cui ci si sarebbe aspettata una maggiore disponibilità proprio in relazione alla straordinarietà del Piano. C'è da dire, però, che le emergenze prodotte dalle alluvioni in Lunigiana, all'Isola d'Elba e nel grossetano hanno costretto gli apparati regionali a mobilitare tutte le risorse tecniche disponibili, con un impegno ancora in corso. Le ripetute emergenze della Lunigiana giustificano, anche se solo in parte, i forti ritardi nella stesura dei progetti degli interventi affidati alla Provincia di Massa Carrara.

Per far fronte almeno in parte a detti ritardi, nel giugno del 2013 è stato revocato l'avvalimento della Provincia di Massa Carrara per quattro interventi, assegnati ai comuni di Carrara e di Zeri e all'Unione dei Comuni della Lunigiana. In luglio del 2013 è stato revocato l'avvalimento del Consorzio del Padule di Fucecchio per l'intervento che gli era stato affidato, che è stato trasferito al Comune di Altopascio. La revoca è stata disposta su richiesta del consorzio, parte civile in una vicenda giudiziaria che ha riguardato anche detto intervento

10.3. Livello di attuazione globale degli interventi

A seguito della suddivisione in lotti di alcuni interventi e dei nuovi accordi sanciti dal Secondo atto integrativo, il numero complessivo degli interventi al 30.06.2014 è *90*, di cui *41*, finanziati con fondi PAR-FAS, sono gestiti attraverso ARTEA. Come detto in precedenza, per essi il commissario esercita la funzione di impulso e controllo, ma non quella di soggetto attuatore che è affidata direttamente dalla regione agli enti appaltatori. Gli interventi attuati dal commissario tramite contabilità speciale sono quindi *49*.

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	n. interventi giugno 2014	n. interventi dicembre 2013	n. interventi dicembre 2012
Attuati tramite ARTEA	*41*	*41*	*42*
Attesa di avvio	*2*	*2*	*10*
In corso di progettazione, indagini comprese.	*7*	*12*	*21*
Progettazione ultimata	*1*	*1*	
In corso di appalto	*4*	*12*	*3*
Aggiudicati in attesa di consegna lavori	*2*		
In esecuzione	*18*	*11*	*3*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*15*	*12*	*7*
Totale interventi	*90*	*91*	*86*



Gli importi indicati nel grafico precedente e in quelli che seguono fanno riferimento alle somme previste per ciascun intervento dall'Accordo di programma.

Le attività bloccate si riferiscono a interventi per i quali non si sono ancora verificate le condizioni per avviare la progettazione.

Il primo (intervento n.1) è quello indicato come *"Interventi per la sicurezza idraulica dei territori di fondovalle del fiume Arno"*. In pratica si tratta di un contributo all'Accordo di programma per la sicurezza dell'Arno del 18 febbraio 2005 tra MATTM e Regione Toscana (Accordo 200 milioni). Gli interventi da gestire tramite il commissario, devono essere individuati dal Comitato di controllo di tale accordo nell'ambito del relativo programma. L'articolazione degli interventi già programmati e la necessità di aggiornare la programmazione con nuovi interventi non ancora ben identificati, non ha ancora reso possibile definire la destinazione dei fondi.

Il secondo (intervento n.89) è quello di difesa dall'erosione marina dell'abitato di Marina di Massa. Per quanto si tratti di un lotto di completamento in fase di progettazione, la sua realizzazione è pregiudicata dal trovarsi in parte in un'area SIN ed è legata alla bonifica del sito. Il previsto passaggio del sito alla competenza regionale potrebbe sbloccare la situazione.



Il trasferimento degli interventi ad ARTEA è avvenuto a seguito di provvedimenti assunti alla fine del 2011 per i primi 17 e del 2012 per i restanti 25 (divenuti 24 per l'accorpamento di due lotti). L'attività degli interventi ARTEA 2011 ha avuto inizio soltanto nel 2012 e quella degli interventi ARTEA 2012 soltanto nel 2013. Mentre gli interventi attuati dal commissario sono modulati in base alla disponibilità di cassa, quelli gestiti tramite ARTEA sono totalmente finanziati.

Il grafico che segue mostra l'avanzamento degli interventi finanziati tramite ARTEA. Tale avanzamento è riportato nella successiva tabella insieme all'avanzamento complessivo di tutti gli interventi contemplati dall'Accordo di programma



FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	*n. interventi tramite ARTEA*	*n. interventi TOTALE*
Attesa di avvio o in fase di progetto preliminare	*0*	*2*
In corso di progettazione, indagini comprese.	*9*	*16*
Progettazione ultimata	*1*	*2*
In corso di appalto	*6*	*10*
Aggiudicati in attesa di consegna dei lavori	*1*	*3*
In esecuzione	*8*	*26*
Lavori ultimati (collaudati e non)	*16*	*31*
Totale interventi finanziati	*41*	*90*

Due terzi degli interventi sono ultimati o praticamente in corso di esecuzione; per il 10% sono state avviate le procedure di affidamento. Salvo pochi casi particolarmente complessi anche le progettazioni sono in fase di ultimazione.

10.4. Ulteriori riflessioni sull'attuazione degli interventi tramite ARTEA

Con la gestione tramite ARTEA, che ricorre alla contabilità ordinaria ovvero in regime di competenza, una parte degli interventi inseriti nell'Accordo di programma perde i maggiori benefici della gestione commissariale (attuazione diretta, deroghe, ecc.) ed in particolare quelli economici. Col meccanismo dell'avvalimento il finanziamento delle opere non incide sul bilancio dell'ente appaltatore (patto di stabilità), bensì sulla contabilità speciale del commissario, che operando in regime di cassa non solo garantisce la copertura finanziaria, ma anche la tempestività dei pagamenti, che si riverbera positivamente sull'economia delle imprese e dei lavori.

Col meccanismo ARTEA, per esempio, l'accesso alla prima tranche del finanziamento è condizionato alla consegna dei lavori, per cui tutte le spese di progettazione dovrebbero essere anticipate dall'ente attuatore. Nella pratica i creditori sono costretti ad aspettare l'erogazione del primo anticipo del finanziamento. Il trasferimento delle risorse da ARTEA all'ente attuatore, oltre ad avvenire non sempre con tempestività, spesso è insufficiente a coprire la spesa da giustificare per ottenere l'acconto successivo, per cui la stazione appaltante deve ricorrere ad anticipazioni di cassa o addirittura al credito. È evidente che queste difficoltà sono più sentite dalle piccole amministrazioni, che magari non sono tenute al rispetto del patto di stabilità, ma per le quali l'entità del costo dell'intervento è rilevante rispetto al bilancio

10.5. Attività amministrativa

Alla data della presente relazione l'attività amministrativa del commissario è documentata da:1521 atti protocollati, 401 decreti, 40 ordinanze, 21 convenzioni.

10.6. Economie

Nella pagina che segue è riportata una tabella che sintetizza la situazione economica degli interventi gestiti tramite la contabilità speciale. Per ciascuno di essi, oltre all'importo previsto dall'Accordo di programma, è riportata la quota dell'1% accantonata per coprire i costi di gestione, la somma accantona per l'attuazione dell'intervento, la quota degli incentivi destinati al personale di diretta collaborazione del commissario e, in fine (colonna ***e***), l'importo impegnato da gestire tramite l'avvalimento. Per gli interventi per i quali non è stato ancora disposto l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, l'impegno riguarda il solo accantonamento delle spese per la progettazione. Nella colonna ***h*** sono riportati gli importi totali previsti per la realizzazione di ciascun intervento, in base all'esito della gara e all'andamento dei lavori. Quando i lavori non siano ancora stati appaltati, tali importi sono uguali al finanziamento previsto dall'Accordo di programma. La colonna ***l***, in fine, riporta gli importi delle economie attese, negative quando l'importo dell'eventuale progetto di variante in corso d'opera supera il finanziamento previsto dall'Accordo di programma e generalmente nulle quando i lavori non siano stati ancora appaltati[2]. *Al momento l'importo delle economie, circa 7,1 milioni di euro, è tale da prevedere che sarà possibile con esse finanziare l'intera fase programmatica, 6,1 milioni di euro, a cui si è accennato nel preambolo.*

11. CRITICITÀ

Al momento non si registrano problemi finanziari, posto che la disponibilità di cassa è in grado di coprire gli interventi da realizzare a breve e medio termine.

Firenze 30 agosto 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
Prof. Ing. Pier Gino Megale

[2] Normalmente l'importo del progetto copre l'intero finanziamento.

SINTESI ECONOMICA DEGLI INTERVENTI GESTITI TRAMITE CONTABILITÀ SPECIALE

Intervento	Importo da AdP	Impegnato				Pagato		Costo previsto da QTE	Da pagare	Economie attese	Avanzamento fisico	Note
		funzionam.	realizzazione intervento	incentivi Uff. Comm.	attività in avvalimento	contabilità speciale	anticipi R. T.					
	a	*b*	*c*	*d*	*e = c-d*	*f*	*g*	*h*	*i = h-b-d-f-g*	*l = a-b-d-f-g-i*		
	65.364.711,00	532.375,17	49.855.187,83	85.573,42	49.769.614,41	18.895.391,35	958.435,97	58.254.569,99	37.782.794,08	7.110.141,01		
6 Bagno a Ripoli	303.000,00	3.030,00	217.457,04	401,37	217.055,67	214.251,93		220.487,04	2.803,74	82.512,96	CRE	
14 Altopascio	1.500.000,00	15.000,00	1.485.000,00	2.376,38	1.482.623,62	333.190,01		1.233.385,36	882.818,97	266.614,64	LL in corso	
15 Palaia	500.000,00	5.000,00	579.661,23	757,30	578.903,93	578.903,93		584.661,23	0,00	-84.661,23	CRE	
16 Cantagallo	200.000,00	2.000,00	140.594,06	312,72	140.281,34	140.281,34		142.594,06	0,00	57.405,94	CRE	
17a Prato	465.000,00	4.650,00	460.350,00	739,16	459.610,84	170.193,75		355.076,91	179.494,00	109.923,09	LL ultimati	
17b Prato	1.035.000,00	10.350,00	1.024.650,00	1.616,92	1.023.033,08	54.874,72		887.856,59	821.014,95	147.143,41	LL in corso	
26 San Gimignano	620.000,00	6.200,00	613.800,00	1.060,59	612.739,41	265.594,00		593.099,90	320.245,31	26.900,10	LL in corso	
32a Santa Fiora	2.487.194,00		40.940,00		40.940,00	24.896,72		2.487.194,00	2.462.297,28		Pr. definit.	Esecutivo in corso
32b Santa Fiora	500.000,00	5.000,00	495.000,00	829,41	494.170,59	8.319,68		418.781,88	404.632,80	81.218,12	LL in corso	
33 Licciana Nardi	400.000,00	4.000,00	396.000,00	647,26	395.352,74	375,00		313.737,94	308.715,68	86.262,06	LL in corso	
34 Bagnone	100.000,00	1.000,00	99.000,00	162,75	98.837,25	89.793,53		97.598,83	6.642,55	2.401,17	LL in corso	
36 Filattiera	400.000,00	4.000,00	339.390,44	689,20	338.701,24	338.701,24		343.390,44	0,00	56.609,56	CRE	
37 Fivizzano	300.000,00	3.000,00	297.000,00	507,13	296.492,87			300.000,00	296.492,87	0,00	Pr. esecut.	
39 Fosdinovo	200.000,00	2.000,00	198.000,00	337,67	197.662,33			200.000,00	197.662,33	0,00	Pr. esecut.	
42 Podenzana	700.000,00	7.000,00	693.000,00	1.087,17	691.912,83	38.936,34		684.682,58	637.659,07	15.317,42	LL in corso	
43 Podenzana	200.000,00	2.000,00	198.000,00	336,35	197.663,65	4.582,10		186.157,64	179.239,19	13.842,36	LL in corso	
44 Pontremoli	400.000,00	4.000,00	466.140,23	606,52	465.533,72	308.651,89		470.140,23	156.881,83	-70.140,23	LL in corso	
45 Pontremoli	300.000,00	3.000,00	459.442,04	445,94	458.996,11	258.120,53		462.442,04	200.875,58	-162.442,04	LL in corso	
46 Tresana	250.000,00	2.500,00	247.500,00	416,64	247.083,36	6.567,58		231.212,39	221.728,17	18.787,61	LL in corso	
47 Zeri	600.000,00		33.600,00		33.600,00			600.000,00	600.000,00		Pr. prelim.	Esecutivo da approvare
51b Grosseto	2.500.000,00	25.000,00	2.475.000,00	4.125,09	2.470.874,91	600,00		1.899.310,04	1.869.584,95	600.689,96	LL in corso	
52 Gaiole in Chianti	600.000,00	6.000,00	594.000,00	928,78	593.071,22	105.842,10		496.037,61	383.266,73	103.962,39	LL in corso	
53 Gaiole in Chianti	1.200.000,00	12.000,00	1.188.000,00	1.596,01	1.186.403,99	249.526,83		1.016.339,89	753.217,05	183.660,11	LL in corso	
58 Camporgiano	506.000,00	5.060,00	500.572,92	769,50	499.803,42	499.803,42		505.632,92	0,00	367,08	CRE	
59 Careggine	600.000,00	6.000,00	576.429,79	1.034,51	575.395,28	575.395,28		582.429,79	0,00	17.570,21	CRE	
61 Fabbriche di V.	558.000,00	5.580,00	586.410,38	893,82	585.516,56	585.516,56		591.990,38	0,00	-33.990,38	CRE	
63 Giuncugnano	500.000,00	5.000,00	495.000,00	781,20	494.218,80	361.698,98		493.075,20	125.595,02	6.924,80	LL in corso	
64 Lucca	5.500.000,00	55.000,00	5.398.750,00	9.430,62	5.389.319,38	4.941.437,03		5.229.582,64	223.714,99	270.417,36	LL ultimati	Collaudo in corso
67 Vergemoli	820.000,00	8.200,00	811.800,00	1.249,27	810.550,73	35.895,82		767.279,30	721.934,21	52.720,70	LL in corso	
68a Vecchiano	720.000,00		160.000,00		160.000,00			720.000,00	720.000,00		Pr. prelim.	
68b San Giuliano T.	850.000,00		14.500,00		14.500,00			850.000,00	850.000,00		Pr. prelim.	
68c Vecchiano	2.280.000,00		17.800,00		17.800,00			2.280.000,00	2.280.000,00		Pr. prelim.	
68d Vecchiano	560.000,00	5.600,00	554.400,00		554.400,00			560.000,00	554.400,00	0,00	Pr. esecut.	Gara da avviare
68e Vecchiano	1.090.000,00		10.850,00	946,59	9.903,41			1.090.000,00	1.089.053,41		Pr. prelim.	
72 Piteglio	450.000,00	4.500,00	414.376,71	697,63	413.679,08	413.679,08		418.876,71	0,00	31.123,29	CRE	
75 Pieve S. Stefano	70.000,00	700,00	42.766,26	118,89	42.647,37	41.517,32		43.466,26	1.130,05	26.533,74	CRE	
76 Abbadia S.S.	1.500.000,00	15.000,00	1.485.000,00	2.000,34	1.482.999,66	79.525,05		1.299.117,86	1.202.592,47	200.882,14	Agg	
78 Livorno	400.517,00	4.005,17	396.511,83	595,69	395.916,14			340.339,63	335.738,77	60.177,37	Agg	
80 Rosignano M.mo	3.000.000,00		30.000,00		30.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00		Pr. definit.	Trattative in corso
81 Monteverdi M.mo	700.000,00	7.000,00	614.525,93	1.097,73	613.428,20	473.059,93		579.686,69	98.529,03	120.313,31	LL in corso	
84 Seravezza	700.000,00	7.000,00	644.936,08	1.063,30	643.872,78	629.203,43		651.936,08	14.669,35	48.063,92	CRE	Espropri da pagare
87 Carrara	1.100.000,00		32.250,00		32.250,00			1.100.000,00	1.100.000,00		Pr. prelim.	Definitivo in via d'approvazione
88 Massa	1.000.000,00	10.000,00	990.000,00	1.588,44	988.411,56	782.151,00		891.351,13	97.611,69	108.648,87	LL in corso	
90a Cecina	5.200.000,00	52.000,00	4.957.262,14	8.236,69	4.949.025,45	1.538.257,94	190.737,86	3.853.777,53	2.064.545,04	1.346.222,47	LL in corso	
90b Cecina	6.000.000,00	60.000,00	5.743.006,89	9.598,65	5.733.408,24	2.684.473,66	196.993,11	4.929.175,36	1.978.109,94	1.070.824,64	LL in corso	
91a Follonica	4.701.800,00	47.018,00	2.215.447,77	8.010,22	2.207.437,55	2.022.240,83	301.553,09	2.454.465,91	75.643,77	2.247.334,09	Collaudo	
91b Follonica	10.798.200,00	107.982,00	10.421.066,09	17.479,99	10.403.586,10	39.332,80	269.151,91	10.798.200,00	10.364.253,30	0,00	Pr. esecut.	Gara in corso

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FASI DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Fasi del processo di attuazione		Atto	Rif.	Attività	Verifiche	C	M
n.	descrizione						
1	Individuazione dell'ente avvalso.	Ordinan.	2.2	Nomina del RUP Approvazione dei cronoprogrammi di progettazione e dei lavori Approvazione del progetto, se disponibile Accantonamento delle somme necessarie alla progettazione	 Cronoprogrammi Progetto (come 3)	2 2 2 4	a
2	Convenzione di avvalimento	Conven.	2.4	Sono definiti i rapporti tra Commissario, ente avvalso ed altri soggetti pubblici o privati, coinvolti nell'attuazione dell'intervento		4	
3	Approvazione del progetto preliminare	Decreto	2.5	Approvazione da parte del Commissario	Localizzazione Compatibilità economica Quadro economico	2 2, 4 2, 4	
4	Avvio del progetto definitivo		2.8	Comunicazione da parte del RUP al Commissario dell'inizio dell'attività progettuale e di eventuali affidamenti a soggetti esterni		 2 2, 4	a
5	Poteri di deroga	Decreto	2.6	Sono delegati dal Commissario al RUP in forma circostanziata		1, 2	
6	Approvazione del progetto definitivo		2.8	Approvazione in linea tecnica da parte dell'ente avvalso Comunicazione del RUP al Commissario		 2	b
7	Approvazione del progetto esecutivo (definitivo in caso di appalto integrato *****)	Decreto	2.9	Approvazione da parte del Commissario	Cronoprogramma Quadro economico Schema di contratto Validazione Facsimile bando o avvisi Lavorazioni ai fini del collaudo in corso d'opera	2 2, 4 3 2 3 2 *****	

Fasi del processo di attuazione		Atto	Rif.	Attività	Verifiche	C	M
n.	descrizione						
8	Avvio delle procedure di affidamento	(Decreto)	2.10	Comunicazione al Commissario della nomina del direttore dei lavori	Disponibilità finanziaria Stato giuridico del DLL ai fini del collaudo in corso d'opera	4 2 *	
9	Approvazione e del quadro economico a seguito di aggiudicazione Approvazione del contratto	Decreto	2.11 2,12 2.16	Rimodulazione delle somme a disposizione per imprevisti	Quadro economico Cronoprogramma Economia di gara Entità del ribasso ai fini del collaudo in corso d'opera	2 2 2, 4 2, 4 *	c c
10	Inizio dei lavori		2.13	Comunicazione del RUP	Rispetto cronoprogramma	2	d
11	Nomina del collaudatore in corso d'opera		2.16	Nomina da parte del Commissario entro 30 gg. dalla consegna dei lavori			
12	Controlli e verifiche		2.17	Verifiche bimestrali			e
13	Sospensione e proroghe		2.14	Trasmissione da parte del RUP del verbale di sospensione o della concessione di proroga e segnalazione della ripresa dei lavori.	Aggiornamento del crono-programma	2	f
14	Varianti in corso d'opera al disotto del 5% dell'importo contrattuale		2.15	Trasmissione da parte del RUP della variate su supporto digi-tale		2	e, h
15	Varianti in corso d'opera al disopra del 5% dell'importo contrattuale	Decreto	2.15	Individuazione delle risorse Approvazione preventiva da parte del Commissario Trasmissione da parte del RUP della variate su supporto digi-tale		4 3 2	e, h
16	Ultimazione dei lavori		2.13	Trasmissione da parte del RUP del certificato	Rispetto cronoprogramma	2	
17	Nomina del collaudatore		2.16	Nomina da parte del Commissario entro 30 gg. dall'ultimazione			
18	Conto finale e collaudo	Decreto	2.16	Approvazione da parte del Commissario	Quadro economico finale Economie residue	2 4	g g

M: adempimenti legati al monitoraggio di cui al paragrafo 7 del Regolamento.
C: numero identificativo del contatto competente, di cui al punto 6.2 del Regolamento, a cui rivolgersi per informazioni e chiarimenti e a cui inviare, oltre che al Commissario, le segnalazioni, notizie ed atti trasmessi per via telematica.

m_amte.TRI.REGISTRO UFFICIALE.I.0026477.09-10-2014

Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Umbria

Dott. Vincenzo Santoro

nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2011

Alla Presidente della Regione Umbria
Corso Vannucci, 96
00121 - PERUGIA

REGIONE UMBRIA – Giunta regionale –
Prot.Uscita del 06/10/2014
nr.0129908
Classifica:XIV.8

Al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 - ROMA

Alla Struttura di Missione
Largo Chigi, 19
00187 - ROMA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0026477/TRI del 09/10/2014

Oggetto: Accordo di Programma della regione Umbria finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. Articolo 10 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91. Subentro della Presidente della Regione nelle funzioni del Commissario straordinario delegato. Relazione del Commissario straordinario delegato. Situazione al 25/06/2014.

L'ACCORDO DI PROGRAMMA

L'Accordo di programma in oggetto indicato, previsto dall'articolo 2, comma 240 della legge n. 191/2009, è stato sottoscritto tra la Regione Umbria e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare (MATTM) in data 3/11/2010.
L'Accordo ha previsto:

- la realizzazione di n.19 interventi, di cui 9 relativi al rischio idraulico e n. 10 per rischio frane;
- il costo complessivo degli interventi pari ad € 48.048.450,33, finanziato per € 24.000.000,00 con le risorse del MATTM, ed € 24.048.450,33 con le risorse della regione Umbria.

Gli interventi dell'Accordo sono illustrati nella Tabella A allegata alla presente nota.
Il costo complessivo degli interventi, come riportato nella Tabella A, comprende anche quello relativo agli "Interventi programmati da finanziare", dell'ammontare complessivo di € 2.400.000,00, con copertura finanziaria da individuare nell'ambito delle eventuali economie provenienti dall'attuazione dell'Accordo e da ulteriori eventuali stanziamenti messi a disposizione dai soggetti sottoscrittori.

L'Accordo è stato modificato con appositi atti integrativi sottoscritti tra Regione e MATTM (I Atto integrativo del 14/07/2011 e II Atto integrativo del 23/12/2013).

e modificazioni hanno portato a:

- n. 20 interventi, derivanti dall'incremento di 1 intervento relativo al rischio frane;
- costo complessivo degli interventi pari ad € 47.934.195,33, finanziato per € 23.885.745,00 con le risorse del MATTM ed € 24.048.450,33 con le risorse della regione Umbria.

costo complessivo degli interventi, come definito negli atti integrativi, è al netto di quello relativo agli nterventi programmati da finanziare".

i interventi dell'Accordo come modificato dagli atti integrativi, sono illustrati nella Tabella B allegata a presente nota.

necessità di rendicontare agli organismi finanziatori le spese sostenute per l'attuazione degli erventi ha condotto alla suddivisione del costo degli interventi per fonte di finanziamento. Più ecisamente la suddivisione per fonti si è resa necessaria in considerazione delle disposizioni nazionali egionali previste in materia di monitoraggio degli interventi/rendicontazione delle spese, che risultano verse a seconda della fonte di finanziamento interessata.

costo degli interventi suddiviso per fonte di finanziamento è illustrato nella Tabella C allegata alla esente nota.

ù precisamente, dalla Tabella C emerge che il costo complessivo di € 47.934.195,33 è così finanziato:

- **finanziamento MATTM di € 23.885.745,00**: € 5.000.000,00 con risorse della deliberazione CIPE n. 6/2012 (L. 191/2009, art. 2, comma 240), € 11.793.587,95 con risorse derivanti dal Bilancio proprio del MATTM, € 7.092.157,05 con risorse da individuare (l'importo è stato assegnato alla Regione, ed è in corso l'accordo con la Regione inerente il riparto tra le regioni delle risorse rese disponibili dal MATTM).
- **finanziamento regionale di € 24.048.450,00**: € 16.000.000,00 con risorse del PAR FSC 2007/2013, € 8.048.450,33 con risorse derivanti da economie di APQ a suo tempo sottoscritti con il Ministero dell'Ambiente (APQ anno 2001).

ATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

l corso dell'attuazione dell'Accordo di Programma si è ritenuto opportuno effettuare rimodulazioni al to di alcuni interventi, fermo restando il costo complessivo dell'Accordo. Al riguardo, con nota del /04/2014 n. 54096 è stata sottoposta alla valutazione del MATTM la relazione tecnica volta alla difica dell'Accordo di Programma. In relazione alle rimodulazioni ritenute opportune gli interventi anziati da attuare sono n. 24 il cui costo complessivo ammonta ad € 47.250.654,28.

lla **Tabella D** allegata alla presente nota sono illustrati gli interventi come derivanti dalle odulazioni ed il loro stato di attuazione. Più precisamente l'attuazione è di seguito riepilogata.

interventi non avviati: n. 2 di cui 1 da stralciare dall'Accordo poiché non verrà realizzato
interventi con progettazione in corso: n. 11
interventi appaltati: n. 2
interventi con cantiere in corso: n. 8
interventi ultimati: n. 1

n. 2 interventi (intervento di messa in sicurezza della città di Foligno e interventi di manutenzione inaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati) l'attuazione sta avvenendo per lci o tranche, in relazione alle risorse all'uopo accreditate nella contabilità speciale. Al riguardo si olinea che il MATTM deve ancora provvedere al trasferimento dell'importo di € 7.092.157,05 che presenta la somma necessaria per il completamento dei due interventi.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - VINCENZO SANTORO - DL PER LA REGIONE UMBRIA

criticità presenti nella realizzazione dell'Accordo, che potrebbero condurre a ritardi lla sua attuazione, riguardano:

- la complessità, oramai nota, delle procedure derivanti dalle disposizioni in materia di appalti pubblici;
- la complessità del sistema dei controlli sugli interventi finanziati con le risorse regionali derivanti dal PAR FSC 2007/2013 (controlli di primo livello e di secondo livello, su base documentale e in loco);
- l'onere di popolamento di 3 diverse banche dati (RenDiS-web, Sistema informativo locale SMG-QSN e sistema SGP del DPS) che, non dialogando tra loro, impegnano sia gli Enti attuatori che la Regione a caricare gli stessi dati più volte.

itardi nella realizzazione degli interventi potrebbero dare luogo alla perdita dei finanziamenti, tenuto nto dei termini fissati dalle vigenti disposizioni per l'attuazione degli stessi (per gli interventi ianziati con le risorse derivanti dal PAR FSC 2007/2013 gli impegni giuridicamente vincolanti devono sere effettuati entro il 31/12/2015 e la conclusione entro il 31/12/2017, per quelli finanziati con le orse della delibera Cipe n. 6/2012 i predetti termini sono fissati rispettivamente al 31/12/2014 e al /12/2015).

GESTIONE COMMISSARIALE

ttività ha preso avvio con la individuazione da parte della Regione Umbria (Deliberazione della unta regionale n. 651 del 20/06/2011 e sue modificazioni) di un pool, costituito da dirigenti e zionari regionali, avente la funzione di supportare il Commissario nello svolgimento dei compiti allo sso attribuiti e, precisamente nello svolgimento delle attività tecnico amministrative, giuridiche ed nomico finanziarie connesse con la progettazione e la realizzazione degli interventi.

gestione commissariale è stata effettuata attraverso gli incontri del Commissario con gli nministratori ed i funzionari degli Enti interessati alla realizzazione degli interventi, volti a definire in do condiviso le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi.

documentazione prodotta è conservata presso la struttura regionale sopra menzionata.

BILANCIO RELATIVO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE

a data del 25/06/2014 nella contabilità speciale intestata al Commissario (C.S. 5606 accesa presso la soreria provinciale dello Stato di Perugia) risultano accreditamenti per l'importo complessivo di € 986.639,23 (€ 14.741.315,71 da parte del MATTM ed € 7.245.323,52 da parte della Regione bria).

accreditamenti sono riepilogati nella Tabella **TABELLA E** allegata alla presente relazione. La ponibilità di cassa residua al 25/06/2014 ammonta ad € **14.951.546,40.**

mporto accantonato per spese di supporto al Commissario straordinario delegato ammonta ad € 800,00, di cui erogati € 42.928,51 (compenso al Commissario straordinario delegato e ore ordinarie del personale). L'accantonamento è stato effettuato a valere sugli interventi finanziati con isorse del MATTM e su quelli finanziati con risorse regionali, con riferimento a quelle confluite nella tabilità speciale.

n nota del 18/12/2012, prot. n. 185804, è stato richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico – artimento per lo sviluppo e la coesione economica – un parere in merito alla possibilità di imputare ipologie di spese previste dai DPCM sopra citati (spese a supporto dell'attività commissariale, spese incentivi alla progettazione, spese per compenso al Commissario Straordinario delegato) a rventi finanziati con le risorse del FAS regionale. A tutt'oggi il MISE non ha fornito alcuna risposta.

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - DR. VINCENZO SANTORO - PER LA REGIONE UMBRIA

on specifico riferimento all'importo del cofinanziamento regionale derivante dalle risorse PAR FSC 07/2013, va rilevato che lo stesso non è confluito nella contabilità speciale; l'utilizzo è effettuato dal esponsabile dell'Azione a valere sui capitoli di spesa del bilancio regionale.

Il Commissario Straordinario Delegato
Dott. Vincenzo Santoro

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - DR. VINCENZO SANTORO - PER LA REGIONE UMBRIA

legati alla nota: Tabelle A, B, C, D, E

CODICE	COMUNE	LOCALITA' (Toponimo IGM)	TITOLO DELL'INTERVENTO	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO	Categoria dissesto (Frana F - Alluvione A)	IMPORTO GLOBALE STIMATO
TR001A/10	Terni-Narni	Terni-Narni	intervento di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-Narni 3° stralcio	nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Nera	A	10.000.000,00
PG002A/10	Città delle Pieve	Città della Pieve(PG) Chiusi (SI)	Intrevento di messa in sicurezza del bacino del torr. Tresa.	Cassa di espansione	A	5.000.000,00
PG003A/10	Foligno	Foligno	intervento di messa in sicurezza della città di Foligno	casse di espansione, nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Topino	A	9.000.000,00
	Torgiano-Deruta	Le Fornaci	completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato e zona industriale	nuove arginature golenali sul F. Tevere	A	500.000,00
PG005A/10	Todi	Pian S. Martino	completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato	nuove arginature golenali sul F. Tevere	A	500.000,00
PG006A/10	San Giustino	San Giustino	intervento di messa in sicurezza dell'abitato, zona industriale e artigianale	adeguamento sezioni e nuove arginature sul T. Vertola	A	2.000.000,00
	vari	varie	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati	taglio vegetazione, rimozione accumuli di fondo, ripristino opere radenti sul bacino del F. Tevere e sul bacino del Trasimeno	A	5.155.207,46
PG008A/10	Foligno Spello	Foligno-Spello	intervento di messa in sicurezza zona industriale La Paciana e abitati nei comuni di Foligno e Spello	nuove arginature, risagomature d'alveo, rifacimento ponti e attraversamenti infrastrutturali sul T. Chiona	A	981.268,11
TR009A/10	Orvieto	Ciconia	completamento interventi di messa in sicurezza dell'abitato di Ciconia e Orvieto Scalo	risagomatura, realizzazione opere di difesa spondale sul F. Carcaione	A	1.500.000,00
					TOTALE RISCHIO IDRAULICO	34.636.475,57

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO VINCENZO SANTO

LA REGIONE UM

CODICE	COMUNE	LOCALITA' (Toponimo IGM)	TITOLO DELL'INTERVENTO	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO	Categoria dissesto (Frana F - Alluvione A)	IMPORTO GLOBALE STIMATO
PG010A/10	Assisi	Torgiovannetto	Mitigazione rischio idrogeologico in località Torgiovannetto	Linee progettuali a conclusione degli studi eseguiti: riprofilatura del versante, demolizione controllata del cuneo instabile previo consolidamento della parete di monte che vererbbe a formarsi con l'asportazione del cuneo stesso	F	2.000.000,00
TR011A/10	Terni	Cascata delle Marmore	Completamento intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico in località cascata delle Marmore	Da realizzarsi in sin idraulica interventi organici consistenti principalmente in disgaggi e rafforzamento corticale.	F	2.000.000,00
TR012A/10	Baschi	Civitella del Lago	Mitigazione rischio idrogeologico	Interventi di impermeabilizzazione, regimazione acque superficiali e drenaggi profondi.	F	1.500.000,00
TR013A/10	Fabro	Carnaiola	Mitigazione rischio idrogeologico crolli rupe	Interventi di consolidamento a presidio delle abitazioni prossime al ciglio della rupe soggetto a crolli, protezione della versanti dall'erosione, regimazione acque superficiali.	F	1.500.000,00
PG014A/10	Todi Orvieto	Colle di Todi Rupe di Orvieto	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico eseguite	Manutenzione dei drenaggi superficiali e profondi e delle pareti e pendici consolidate.	F	1.000.000,00
TR015A/10	Ferentillo	Matterella - strada di accesso al paese	Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici	consolidamento opere di sostegno mediante realizzazione di micropali a tergo, opere di ingegneria naturalisica	F	1.000.000,00
TR016A/10	Orvieto	Sugano	Risanamento idrogeologico del movimento franoso	pulizia e bonifica delle scarpate con rimozione elementi instabili, regimentazione acque superficiali	F	700.000,00
TR017A/10	Alviano	Campo Arcangelo lungo la strada comunale Villa	Consolidamento e messa in sicurezza della strada	Riprofilatura versanti estesi all'area calanchiva, interventi di regimazione delle acque superficiali.	F	650.000,00
TR018A/10	Terni	Centro abitato di Cesi	abitato di Cesi	Mitigazione rischio crollo massi - stralcio funzionale.	F	1.500.000,00
PG019A/10	Cascia	Abitato di Roccaporena	Completamento della messa in sicurezza del costone	Intervento consistente nel disgaggio di elementi instabili, chiodatre, rafforzamento corticale e barriere paramassi	F	1.561.974,76

TOTALE RISCHIO FRANE **13.411.974,76**

TOTALE RISCHIO IDROGEOLOGICO **48.048.450,33**

COMUNE	Località	TITOLO •	DESCRIZIONE	Categoria dissesto (Frana F - Alluvione A)	Importo globale stimato intervento D(A+B+C)	Risorse MATTM (A)	Risorse FAS regione 2007-1013 (B)	Risorse a Bilancio regione (C)
Terni-Narni	(Toponimo IGM)	intervento di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-Narni 3° stralcio	nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Nera	A	9.000.000,00		5.088.025,24	3.911.974,76
Città delle Pieve	Città della Pieve(PG) Chiusi (SI)	Intervento di messa in sicurezza del bacino del torr. Tresa.	Cassa di espansione	A	5.000.000,00	1.844.792,54	0,00	3.155.207,46
Foligno	Foligno	intervento di messa in sicurezza della città di Foligno	casse di espansione, nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Topino	A	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
Torgiano-Deruta	Le Fornaci	completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato e zona industriale	nuove arginature golenali sul F. Tevere	A	500.000,00		500.000,00	0,00
Todi	Pian S. Martino	completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato	Nuove arginature golenali sul F. Tevere	A	500.000,00		500.000,00	0,00
San Giustino	San Giustino	Intervento di messa in sicurezza dell'abitato, zona industriale e artigianale	Adeguamento sezioni e nuove arginature sul T. Vertola	A	1.600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00
vari	varie	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati	Taglio vegetazione, rimozione accumuli di fondo, ripristino opere radenti sul bacino del F. Tevere e sul bacino del Trasimeno	A	5.155.207,46	5.155.207,46	0,00	0,00
Foligno Spello	Foligno-Spello	Intervento di messa in sicurezza zona industriale La Paciana e abitati nei comuni di Foligno e Spello	Nuove arginature, risagomature d'alveo, rifacimento ponti e attraversamenti infrastrutturali sul T. Chiona	A	981.268,11	0	0	981.268,11
Orvieto	Ciconia	completamento interventi di messa in sicurezza dell'abitato di Ciconia e Orvieto Scalo	Risagomatura, realizzazione opere di difesa spondale sul F. Carcaione	A	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00
				TOTALE RISCHIO IDRAULICO	33.236.475,57	16.600.000,00	8.588.025,24	8.048.450,33

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - VINCENZO SANTORO - PER LA REGIONE UMBRIA

COMUNE	Località	TITOLO	DESCRIZIONE	Categoria dissesto (Frana F - Alluvione A)	Importo globale stimato intervento D(A+B+C)	Risorse MATTM (A)	Risorse FAS regione 2007-1013 (B)	Risorse a Bilancio regione (C)
Assisi	Torgiovannetto	Mitigazione rischio idrogeologico in località Torgiovannetto	Linee progettuali a conclusione degli studi eseguiti: riprofilatura del versante, demolizione controllata del cuneo instabile previo consolidamento della parete di monte che verebbe a formarsi con l'asportazione del cuneo stesso	F	2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
Assisi	Località Ivancich	Sistemazione idrogeologica del versante in frana in località Ivancich - primo lotto funzionale	Sistemazione idrogeologica del versante in frana il località Ivancich nel Comune di Assisi - primo lotto funzionale	F	2.285.745,00	2.285.745,00		
Terni	Cascata delle Marmore	Completamento intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico in località cascata delle Marmore	Da realizzarsi in sin idraulica interventi organici consistenti principalmente in disgaggi e rafforzamento corticale.	F	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
Baschi	Civitella del Lago	Mitigazione rischio idrogeologico	Interventi di impermeabilizzazione, regimazione acque superficiali e drenaggi profondi.	F	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Fabro	Carnaiola	Mitigazione rischio idrogeologico crolli rupe	Interventi di consolidamento a presidio delle abitazioni prossime al ciglio della rupe soggetto a crolli, protezione della versanti dall'erosione, regimazione acque superficiali.	F	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Todi Orvieto	Colle di Todi - Rupe di Orvieto	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico eseguite	Manutenzione dei drenaggi superficiali e profondi e delle pareti e pendici consolidate.	F	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Ferentillo	Matterella - strada di accesso al paese	Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici	consolidamento opere di sostegno mediante realizzazione di micropali a tergo, opere di ingegneria naturalisica	F	1.000.000,00	1.000.000,00		0,00
Orvieto	Sugano	Risanamento idrogeologico del movimento franoso	Pulizia e bonifica delle scarpate con rimozione elementi instabili, regimentazione acque superficiali	F	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Alviano	Campo Arcangelo lungo la strada comunale Villa	Consolidamento e messa in sicurezza della strada	Riprofilatura versanti estesi all'area calanchiva, interventi di regimazione delle acque superficiali.	F	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
Terni	Centro abitato di Cesi	abitato di Cesi	Mitigazione rischio crollo massi - stralcio funzionale.	F	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Cascia	Abitato di Roccaporena	Completamento della messa in sicurezza del costone	Intervento consistente nel disgaggio di elementi instabili, chiodatre, rafforzamento corticale e barriere paramassi	F	1.561.974,76	0,00	1.561.974,76	0,00
				TOTALE RISCHIO FRANE	14.697.719,76	7.285.745,00	7.411.974,76	0,00
				TOTALE RISCHIO IDROGEOLOGICO	47.934.195,33	23.885.745,00	16.000.000,00	8.048.450,33

COD Rendis	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Descrizione sintetica dell'intervento	Importo globale intervento	Risorse FSC - MATTM Delibera "CIPE 6/2012"	Risorse Bilancio MATTM	Risorse FAS Regione 2007-2013 (risorse regionali)	Risorse a Bilancio Regione APQ 2000-2006 (risorse regionali)	MATTM residuo da finanziare
TR001/10-1	Terni-Narni	Centro abitato Terni, zona Industriale Terni, Narni	intervento di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-Narni 3° stralcio	Nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Nera	9.000.000,00			5.088.025,24	3.911.974,76	
PG002A/10-1	Città delle Pieve	Città della Pieve(PG) Chiusi (SI)	Intervento di messa in sicurezza del bacino del torr. Tresa.	Cassa di espansione	5.000.000,00		1.844.792,54	0,00	3.155.207,46	
PG003A/10-1	Foligno	Foligno	intervento di messa in sicurezza della città di Foligno	Casse di espansione, nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Topino	9.000.000,00		4.963.050,41	0,00	0,00	4.036.949,59
PG004A/10-1	Torgiano-Deruta	Le Fornaci	completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato e zona industriale	Nuove arginature golenali sul F. Tevere	500.000,00			500.000,00	0,00	
PG005A/10-1	Todi	Pian S. Martino	completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato	Nuove arginature golenali sul F. Tevere	500.000,00			500.000,00	0,00	
PG006A/10-1	San Giustino	San Giustino	intervento di messa in sicurezza dell'abitato, zona industriale e artigianale	Adeguamento sezioni e nuove arginature sul T. Vertola	1.600.000,00			1.000.000,00	0,00	600.000,00
PG007A/10-1	vari	varie	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati	Taglio vegetazione, rimozione accumuli di fondo, ripristino opere radenti sul bacino del F. Tevere e sul bacino del Trasimeno	5.155.207,46	1.329.471,00	1.370.529,00	0,00	0,00	2.455.207,46
PG008A/10-1	Foligno Spello	Foligno-Spello	intervento di messa in sicurezza zona industriale La Paciana e abitati nei comuni di Foligno e Spello	Nuove arginature, risagomature d'alveo, rifacimento ponti e attraversamenti infrastrutturali sul T. Chiona	981.268,11				981.268,11	
PG009A/10-1	Orvieto	Ciconia	completamento interventi di messa in sicurezza dell'abitato di Ciconia e Orvieto Scalo	Risagomatura, realizzazione opere di difesa spondale sul F. Carcalone	1.500.000,00			1.500.000,00	0,00	
				TOTALE RISCHIO IDRAULICO	33.236.475,57	1.329.471,00	8.178.371,95	8.588.025,24	8.048.450,33	7.092.157,05

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - PER LA REGIONE UMBRIA - VINCENZO SANTORO

ACCORDO DI PROGRAMMA - I° E II° ATTO INTEGRATIVO (03/11/2010 - 14/07/2011 - 23/12/2013) - SUDDIVISIONE FONTI

TABELLA C

COD Rendis	Comune	Località	Titolo dell'intervento	Descrizione sintetica dell'intervento	Importo globale intervento	Risorse FSC - MATTM Delibera "CIPE 6/2012"	Risorse Bilancio MATTM	Risorse FAS Regione 2007-2013 (risorse regionali)	Risorse a Bilancio Regione APQ 2000-2006 (risorse regionali)	MATTM residuo da finanziare
PG010A/10-1	Assisi	Torgiovannetto	Mitigazione rischio idrogeologico in località Torgiovannetto	Linee progettuali a conclusione degli studi eseguiti: riprofilatura del versante, demolizione controllata del cuneo instabile previo consolidamento della parete di monte che verrebbe a formarsi con l'asportazione del cuneo stesso	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	
PG020A/10	Assisi	Ivancich	Intervento per la sistemazione idrogeologica del versante in frana il località Ivancich nel Comune di Assisi - primo lotto funzionale	sistemazione idrogeologica del versante in frana il località Ivancich nel Comune di Assisi - primo lotto funzionale	2.285.745,00		2.285.745,00			
TR011A/10-1	Terni	Cascata delle Marmore	Completamento intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico in località cascata delle Marmore	Da realizzarsi in sinistra idraulica interventi organici consistenti principalmente in disgaggi e rafforzamento corticale	1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	
TR012A/10-1	Baschi	Civitella del Lago	Mitigazione rischio idrogeologico	Interventi di impermeabilizzazione, regimazione acque superficiali e drenaggi profondi	1.500.000,00	1.320.529,00	179.471,00	0,00	0,00	
TR013A/10-1	Fabro	Carnaiola	Mitigazione rischio idrogeologico crolli rupe	Interventi di consolidamento a presidio delle abitazioni prossime al ciglio della rupe soggetto a crolli, protezione della versanti dall'erosione, regimazione acque superficiali.	1.500.000,00	1.350.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
PG014A/10	Todi	Colle di Todi	Interventi di consolidamento delle pendici del colle di Todi - Località le Cerquette	Consolidamento parietali e pendici, regiomazione delle acque	500.000,00	500.000,00		0,00	0,00	
PG014A/10	Orvieto	Rupe di Orvieto	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinarla delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico - Lato Nord della Rupe di Orvieto e Fosso della Civetta	Manutenzione dei drenaggi superficiali e profondi e delle pareti e pendici consolidate	500.000,00	500.000,00				
TR015A/10-1	Ferentillo	Matterella - strada di accesso al paese	Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici	Consolidamento opere di sostegno mediante realizzazione di micropali a tergo, opere di ingegneria naturalisica	1.000.000,00		1.000.000,00		0,00	
TR016A/10-1	Orvieto	Sugano	Risanamento idrogeologico del movimento franoso	Pulizia e bonifica delle scarpate con rimozione elementi instabili, regimentazione acque superficiali	700.000,00	0,00		700.000,00	0,00	
TR017A/10-1	Alviano	Campo Arcangelo lungo la strada comunale Villa	Consolidamento e messa in sicurezza della strada	Riprofilatura versanti estesi all'area calanchiva, interventi di regimazione delle acque superficiali.	650.000,00	0,00		650.000,00	0,00	
TR018A/10-1	Terni	Centro abitato di Cesi	Consolidamento abitato di Cesi	Mitigazione rischio crollo massi - stralcio funzionale.	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00	0,00	
PG019A/10-1	Cascia	Abitato di Roccaporena	Completamento della messa in sicurezza del costone	Intervento consistente nel disgaggio di elementi instabili, chiodature, rafforzamento corticale e barriere paramassi	1.561.974,76	0,00		1.561.974,76	0,00	
				TOTALE RISCHIO FRANE	**14.697.719,76**	**3.670.529,00**	**3.615.216,00**	**7.411.974,76**	**0,00**	**0,00**
				TOTALE RISCHIO IDROGEOLOGICO	**47.934.195,33**	**5.000.000,00**	**11.793.587,95**	**16.000.000,00**	**8.048.450,33**	**7.092.157,05**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO VINCENZO SANTORO - DIFESA DEL SUOLO - PER L'UMBRIA

ACCORDO DI PROGRAMMA - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

TABELLA D

CODICE	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO	COSTO TOTALE DA ADP	SOGGETTO ATTUATORE	STATO DELL'ARTE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO LIQUIDATO	CONTABILITA' SPECIALE/BILANCIO REGIONALE (C.S./B.R.)	NOTE
TR001A/10	Terni-Narni	Intervento di messa in sicurezza della città di Terni e zona industriale Terni-Narni 3° stralcio 1° lotto	Nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Nera	3.356.974,76	Cons. Bonifica Tevere Nera	LAVORI AGGIUDICATI IL 03/12/2013 - STIPULATO CONTRATTO DI APPALTO IL 27/01/2014	3.356.974,76	-	-	C.S.	Appalto integrato
TR001A/10	Terni-Narni	Messa in sicurezza città di Terni e zona industriale Terni-Narni 3° stralcio - 2° lotto	Nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Nera	450.000,00	Cons. Bonifica Tevere Nera	PROGETTAZIONE IN CORSO	450.000,00	-	-	B.R.	
TR001A/10	Terni-Narni	Messa in sicurezza città di Terni e zona industriale Terni-Narni 3° stralcio - 3° lotto	Nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Nera	4.638.025,24	Cons. Bonifica Tevere Nera	PROGETTAZIONE IN CORSO	4.638.025,24	-	-	B.R.	
PG002A/10	Città della Pieve	Intervento di messa in sicurezza del bacino del torr. Tresa	Cassa di espansione	5.000.000,00	Cons Bonifica Val di Chiana Romana Val di Paglia	CANTIERE IN CORSO	5.000.000,00	3.539.792,01	3.539.792,01	C.S.	l'importo liquidato è quello erogato al Consorzio, quale soggetto attuatore
PG003A/10	Foligno	Intervento di messa in sicurezza della città di Foligno	Casse di espansione, nuove arginature, risagomature d'alveo sul F. Topino	9.000.000,00	Cons.zio Bonificazione Umbra di Spoleto	PROGETTAZIONE IN CORSO	9.000.000,00	-	-	C.S.	La progettazione riguarda un primo stralcio di EURO 3.963.050,41
	Torgiano Deruta	completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato e zona industriale	Nuove arginature golenali sul F. Tevere	500.000,00			500.000,00				L'intervento è stato realizzato con altre risorse
PG005A/10	Todi	completamento opere di messa in sicurezza dell'abitato Pian San Martino	Nuove arginature golenali sul F. Tevere	500.000,00	Provincia di Perugia	PROGETTAZIONE IN CORSO	500.000,00	-	-	B.R	
PG006A/10	San Giustino	Intervento di messa in sicurezza dell'abitato, zona industriale e artigianale in località San Giustino	Adeguamento sezioni e nuove arginature sul T. Vertola	1.900.000,00	Comune di San Giustino	PROGETTAZIONE IN CORSO	1.900.000,00	-	-	B.R	L'importo originario di 1.600.000,00 è stato aumentato ad 1.900.000,00
	vari	interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua classificati e non classificati	Taglio vegetazione, rimozione accumuli di fondo, ripristino opere radenti sul bacino del F. Tevere e sul bacino del Trasimeno	5.155.207,46	VARI	LAVORI ULTIMATI per il 1° stralcio DI EURO 1.500.000,00. PROGETTAZIONE IN CORSO per la 2° tranche di EURO 1.200.000,00	5.155.207,46	1.251.332,53	1.251.332,53	C.S	l'importo liquidato è quello erogato ai Consorzi ed enti locali, quali soggetti attuatori
PG008A/10	Foligno Spello	Intervento di messa in sicurezza zona industriale La Paciana e abitati nei comuni di Foligno e Spello	Nuove arginature, risagomature d'alveo, rifacimento ponti e attraversamenti infrastrutturali sul T. Chiona	981.268,11	Cons.zio Bonificazione Umbra di Spoleto	CANTIERE IN CORSO	981.268,11	745.041,12	745.041,12	C.S	l'importoi liquidato è quello erogato al Consorzio, quale soggetto attuatore
TR005A/10	Orvieto	completamento interventi di messa in sicurezza dell'abitato di Ciconia e Orvieto Scalo	Risagomatura, realizzazione opere di difesa spondale sul F. Carcaione	1.500.000,00	CONSORZIO BONIFICA VL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA	PROGETTAZIONE IN CORSO	1.500.000,00	-	-	B.R	
	TOTALE RISCHIO IDRAULICO			32.981.475,57			32.981.475,57	5.536.165,66	5.536.165,66		

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO VINCENZO SANTO

LA REGIONE UM

ACCORDO DI PROGRAMMA - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

TABELLA D

CODICE	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO	COSTO TOTALE DA ADP	SOGGETTO ATTUATORE	STATO DELL'ARTE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO LIQUIDATO	CONTABILITA' SPECIALE/DI LANCIO REGIONALE (C.S./B.R.)	NOTE
PG010A/10	Assisi	Mitigazione rischio idrogeologico in località Torgiovannetto	Linee progettuali a conclusione degli studi eseguiti: riprofilatura del versante, demolizione controllata del cuneo instabile previo consolidamento della parete di monte che verrebbe a formarsi con l'asportazione del cuneo stesso	2.000.000,00	Comune di Assisi	PROGETTAZIONE IN CORSO	2.000.000,00		-	B.R.	
PG020A/10	Assisi	Intervento per la sistemazione idrogeologica del versante in frana in località Ivancich nel Comune di Assisi - primo lotto funzionale	sistemazione idrogeologica del versante in frana il località Ivancich nel Comune di Assisi - primo lotto funzionale	2.285.745,00	Comune di Assisi	IN ATTESA DI AVVIO	2.285.745,00		-	C.S.	
TR011A/10	Terni	Completamento intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico in località cascata delle Marmore	Da realizzarsi in sin idraulica interventi organici consistenti principalmente in disgaggi e rafforzamento corticale.	1.000.000,00	Comune di Terni	PROGETTAZIONE IN CORSO	1.000.000,00		-	B.R.	
TR012A/10	Baschi	Mitigazione rischio idrogeologico	Disgaggi, chiodature, consolidamenti	1.500.000,00	Commissario	LAVORI AGGIUDICATI	1.500.000,00	85.737,84	85.737,84	C.S.	l'importo liquidato è quello erogato ai tecnici PROGETTISTI
TR013A/10	Fabro	Mitigazione rischio idrogeologico crolli rupe località Carnaiola	Interventi di consolidamento a presidio delle abitazioni prossime al ciglio della rupe soggetto a crolli, protezione della versanti dall'erosione, regimazione acque superficiali.	1.500.000,00	Commissario	CANTIERE IN CORSO	1.500.000,00	80.830,59	80.830,59	C.S.	l'importo liquidato è quello erogato alla Ditta appaltatrice e ai tecnici PROGETTISTI
PG014A/10	Todi	Interventi di consolidamento delle pendici del colle di Todi - Località le Cerquette	Consolidamento pendici e regimazione acque	500.000,00	Comune di Todi	CANTIERE IN CORSO	500.000,00	148.500,00	148.500,00	C.S.	L'importo liquidato è quello erogato al Comune, QUALE SOGGETTO ATTUATORE
PG014A/10	Orvieto	Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico - Lato Nord della Rupe di Orvieto e Fosso della Civetta	Consolidamenti parietali e pendici	500.000,00	Comune di Orvieto	CANTIERE IN CORSO	500.000,00	191.849,16	191.849,16	C.S.	L'importo liquidato è quello erogato al Comune, QUALE SOGGETTO ATTUATORE
TR015A/10	Ferentillo	Ripristino dei danni causati da dissesti idrogeologici - loc. Matterella e Precetto	Disgaggi, chiodature, consolidamenti corticali	1.000.000,00	Commissario	CANTIERE IN CORSO	1.000.000,00	897.209,58	897.209,58	C.S.	l'importo liquidato è quello erogato alla Ditta appaltatrice e ai tecnici PROGETTISTI
TR016A/10	Orvieto	Risanamento idrogeologico del movimento franoso - Sugano	Pulizia e bonifica delle scarpate con rimozione elementi instabili, regimentazione acque superficiali	700.000,00	Comune di Orvieto	PROGETTAZIONE IN CORSO	700.000,00		-	B.R.	
TR017A/10	Alviano	Consolidamento e messa in sicurezza della strada comunale Villa località Campo Arcangelo	Riprofilatura versanti estesi all'area calanchiva, interventi di regimazione delle acque superficiali.	650.000,00	Comune di Alviano	CANTIERE IN CORSO	650.000,00		-	B.R.	

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - VINCENZO SANTORO - DI PER LA REGIONE UMBRIA

ACCORDO DI PROGRAMMA - STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

TABELLA D

CODICE	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO	COSTO TOTALE DA ADP	SOGGETTO ATTUATORE	STATO DELL'ARTE INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO IMPEGNATO	IMPORTO LIQUIDATO	CONTABILITA' SPECIALE/BILANCIO REGIONALE (C.S./B.R.)	NOTE
TR018A/10	Terni	Consolidamento abitato di Cesi - 1° lotto	Intervento di somma urgenza per la mitigazione del rischio crollo massi in località Cesi. I lotto	492.937,96	Comune di Terni	LAVORI ULTIMATI	492.937,96		-	B.R.	
TR018A/10	Terni	Consolidamento abitato di Cesi - 2° lotto	Intervento di mitigazione del rischio crollo massi in località Cesi. II lotto.	1.007.062,04	Comune di Terni	PROGETTAZIONE IN CORSO	1.007.062,04		-	B.R.	
PG019A/10	Cascia	Completamento della messa in sicurezza del costone - abitato di Roccaporena	Intervento consistente nel disgaggio di elementi instabili, chiodature, rafforzamento corticale e barriere paramassi	1.133.433,71	Comune di Cascia	PROGETTAZIONE IN CORSO	1.133.433,71		-	B.R.	L'importo originario di EURO 1.561.974,76 è ridotto dal PAR FSC ad EURO 1.133.433,71
		TOTALE RISCHIO FRANE		14.269.178,71			14.269.178,71	1.404.127,17	1.404.127,17		
		TOTALE GENERALE A.P.		47.250.654,28			47.250.654,28	8.344.420,00	6.940.292,83		
						ONERI per pool di supporto al Commissario straordinario		IMPORTO ACCANTONATO	94.800,00	utilizzati 42.928,51	
								Totale pagamenti C.S.	7.035.092,83		

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - VINCENZO SANTORO - PER LA REGIONE UMBRIA

TABELLA B: Risorse accreditate in contabilità speciale e risorse liquidate

NUMERO	DATA	IMPORTO	TIPO DI ACCREDITO	CAPITOLO	FONTE	ANNO FINANZIARIO
1	27/05/2011	939.125,00	regolare accredito	8582	MATTM	2011
2	27/05/2011	1.498.530,00	regolare accredito	8631	MATTM	2011
5	15/12/2011	442.987,00	regolare accredito	8582	MATTM	2011
6	15/12/2011	293.621,00	regolare accredito	8631	MATTM	2011
1	18/09/2012	384.615,38	regolare accredito	8531	MATTM	2012
2	18/10/2012	4.529.559,00	regolare accredito	8551	MATTM	2012
3	18/10/2012	137.477,00	regolare accredito	8582	MATTM	2012
4	18/10/2012	420.007,72	regolare accredito	8631	MATTM	2012
5	10/12/2012	1.246.536,23	regolare accredito	8551	MATTM	2012
		65.079,00			MaTTM delibera Cipe 6/2012	
2	20/11/2013	1.800.305,62	regolare accredito	8531	MATTM (saldo delle prime due quote pari al 45% selle somme assegnate regioni Centro - Nord	2013
3	20/11/2013	866.343,76	regolare accredito	8531	MATTM (anticipo sulla terza quota delle somme assegnate regioni Centro - Nord	2013
1	27/03/2014	214.538,00	regolare accredito	8531	ADP II att. Aggiunt. Ivancich	2014
2	27/03/2014	629.332,00	regolare accredito	8582	ADP II att. Aggiunt. Ivancich	2014
3	27/03/2014	1.273.259,00	regolare accredito	8631	ADP II att. Aggiunt. Ivancich	2014
TOTALE		14.741.315,71				

DD 4285	15/06/2011	7.245.323,52	Somme girate dai capitoli regionali		APQ e L. 183/89	2011

TOTALE RISORSE ACCREDITATE IN CONTABILITA' SPECIALE (Regione e MATTM)	21.986.639,23
TOTALE RISORSE LIQUIDATE (Ordinativi emessi)	7.035.092,83
DISPONIBILITA' DI CASSA	14.951.546,40

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

Data: 26/06/2014 Protocollo n°: 275245/63.13 Class.C.100.06 Allegati n° 1

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E T.T.M.
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche.
Comitato d'Indirizzo e Controllo per il Veneto
Posta certificata: DGTRI@PEC.minambiente.it
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E T.T.M.
Ispettorato Generale per l'Emergenza Idrogeologica
Posta certificata: ispettorato.generale@pec.minambiente.it
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA

e, p.c.

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE DEL VENETO
Dott. Luca Zaia
Invio tramite inserimento protocollo generale
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
30123 Venezia

ALL'ASSESSORE REGIONALE ALL'AMBIENTE
Arch. Maurizio Conte
Invio tramite inserimento protocollo generale
Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
30123 Venezia

OGGETTO: Accordo di Programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della regione Veneto - **Relazione conclusiva.**

Visto l'art. 10 del D.L. n. 91 del 24.6.2014 si trasmette la Relazione conclusiva della gestione commissariale dello scrivente.

Distinti saluti.

Dott. Vincenzo Alonzi
già Commissario Straordinario Delegato

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera
e-mail: commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Tel. 041-279 5685-4502
Fax. 041- 279 4503

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Relazione conclusiva della gestione commissariale

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

Dott. Vincenzo Alonzi

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera
e-mail: commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Tel. 041-279 5685-4502
Fax. 041- 279 4503

1. ANAGRAFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

Regione	VENETO
Commissario straordinario delegato	DOTT.VINCENZO ALONZI
Decreto nomina	**DPCM 21 GENNAIO 2011**
Data sottoscrizione Accordo	**23 DICEMBRE 2010**
Data sottoscrizione Accordo Integrativo	**10 NOVEMBRE 2011**
Importo complessivo assentito in Accordo	**44.877.000,00**
Importo programmato	**21.438.000,00**
Importo speso totale alla data del 06/03/2014	**1.230.583,33**

2. CHIUSURA DELLA GESTIONE COMMISSARIALE E CONSIDERAZIONI FINALI.

Visto l'art. 10 del D.L. n. 91 del 26/6/2014 che prevede il passaggio della gestione commissariale al Presidente della Regione del Veneto entro il termine di giorni 15 ed in assenza di alcuna disposizione da parte del Ministero dell'Ambiente, la gestione commissariale da parte dello scrivente è stata chiusa (passaggio di consegne in allegato 4).

In realtà le attività di gestione si erano praticamente arrestate in data 6 marzo 2014 al termine del periodo di "prorogatio" disposto dal Ministero con nota nr. 0001022GAB del 16/01/2014, in conseguenza della mancata proroga del mandato. Le vicende relative sono dettagliatamente descritte nella nota nr 194057/63.13 del 06/05/2014, con cui lo scrivente aveva segnalato al Ministero la delicata situazione di crisi determinatasi e chiedeva urgenti disposizioni in merito alla prosecuzione della realizzazione degli interventi, senza ricevere alcun riscontro.

Corre obbligo si sottolineare le condizioni di estremo disagio in cui si è dovuta portare avanti l'attività di una gestione commissariale costantemente penalizzata, soprattutto negli ultimi due anni, da pressoché totale assenza di supporto e direttive ministeriali, esiguità di risorse assegnate e trasferimenti di cassa con tempi assolutamente inadeguati, snervanti tempi nell'assumere decisioni per la distribuzione delle risorse disponibili tra le regioni del centro-nord, procedure di erogazione delle esigue risorse assolutamente inadeguate ad una gestione commissariale, interventi legislativi schizofrenici ed in evidente contrasto con altre leggi dello Stato (vds D.L. 136/2013) che non hanno fatto altro che complicare l'azione commissariale anziché agevolarla e mascherati da inesistenti ragioni di risparmio quando, invece, avevano effetto pratico di dilatarla. Singolare è stata il moltiplicarsi degli organismi di controllo anche a livello ministeriale, alcuni dei quali hanno avuto il solo effetto di gravare questa struttura commissariale con inutili richieste di relazioni ed informazioni che venivano regolarmente fornite su diversi canali ministeriali. E' emblematica inerzia della P.A. la vicenda relativa ai compensi dei commissari che, notevolmente tagliati dall'art.15 comma 3 della legge 111/2011, avrebbero dovuto essere rideterminati con un decreto che fissasse gli obiettivi da conseguire cui la legge collegava la metà del compenso spettante. Mentre da una parte il Ministero con estrema tempestività disponeva che fosse percepita la sola quota fissa, dall'altra nessun decreto veniva emanato per regolamentare la parte

variabile dei compensi. Non trascurabili ed al limite del surreale sono, infine, le vicende degli ultimi mesi nei quali, di fatto, è stato impedito allo scrivente di assumere alcun provvedimento di gestione anche ordinaria non procedendo alla proroga del mandato dopo che il Ministero aveva rinnovato i commissari in scadenza a dicembre e compiuto atti inequivocabilmente diretti al rinnovo del mandato di quelli in scadenza in gennaio. La cosa, avvenuta mentre numerosi cantieri erano aperti e molti altri stavano per aprire, ha provocato l'accumularsi di pendenze debitorie con possibili conseguenze di danno civile ed erariale, come dettagliatamente e reiteratamente segnalato al Ministero.

3. CRITICITA' IDROGEOLOGICHE IN AMBITO REGIONALE

Il dissesto idrogeologico in atto nel Veneto rappresenta un problema di notevole rilevanza sotto vari profili (ambientale, economico, sociale), visti gli ingenti danni arrecati al territorio, ai beni e alle persone, i cui effetti si manifestano ormai con frequenza annuale.
Anche quest'anno, le precipitazioni registrate, in particolare in primavera, hanno evidenziato la fragilità del territorio e il bisogno di attuare l'intero piano di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'Accordo di Programma del 23.12.2010.
In un territorio estremamente delicato, in cui semplici temporali provocano continui allagamenti e gravi disagi per la popolazione, le soluzioni vanno ricercate sia nella realizzazione di nuove opere di difesa locale e di area (quali ad esempio bacini di laminazione) ma, anche e prima di tutto, nella manutenzione delle opere di difesa già esistenti.
Con riferimento alla storia dell'idraulica veneta, infatti, solo in alcuni casi, pur in presenza di eventi eccezionali, i collassi delle difese arginali sono stati determinati dal sormonto delle acque, mentre in più occasioni, l'improvviso sifonamento di un manufatto, il rilassamento di un tratto d'argine hanno danneggiato e distrutto in brevissimo tempo le difese esistenti. Nel corso del corrente anno, ad esempio, a seguito di un significativo evento meteo nei giorni 16 maggio e seguenti, si è verificato un'importante rotta arginale del fiume Alpone nel territorio del Comune di San Bonifacio in provincia di Verona; l'esondazione ha causato la perdita di una vita umana e notevoli danni ad abitazioni civili e all'economia agro-alimentare.
Questo a evidenziare ancora una volta l'importanza di assicurare lo stato di manutenzione delle opere di difesa esistenti al fine di prevenire fattori di degenerazione delle stesse.

Tra il 31 ottobre ed il 2 novembre 2010 in Veneto eccezionali precipitazioni, sempre più frequenti nell'ultimo decennio, provocarono l'inondazione di 140 km quadrati di territorio. La città di Vicenza e decine di Comuni grandi e piccoli subirono danni e devastazioni enormi.

Precedenti similari avvennero:

- nel 1882, con la prima grande alluvione del Veneto post unitario;
- nel 1951 con la rotta del fiume Po a Occhiobello che provocò l'alluvione in Polesine;
- nel 1966 Venezia diventò l'immagine mondiale della tragedia.

L'alluvione del 2010 fu originata da una perturbazione di origine atlantica che si spinse fino alle coste africane, convogliando un intenso e persistente flusso di correnti sciroccali caldo-umide sul Veneto. Si determinano precipitazioni in tutta la Regione, con quantitativi estremi sulle zone prealpine e pedemontane. Arrivarono piogge persistenti, che superarono diffusamente i 300 mm complessivi, con punte massime locali anche superiori a 500 mm. Venti di scirocco, sia sulla costa sia in quota sciolsero la neve preesistente in montagna, specie sulle Prealpi occidentali, la cui acqua si aggiunse a quella meteorica. Si manifestarono profonda sofferenza idraulica e diffuse

situazioni di dissesto geologico sull'intero territorio regionale. Si segnalò un alto Adriatico meno salato, meno ossigenato e più torbido nei mesi successivi per l'eccezionale apporto di acqua e materiale causato dalle piene dei fiumi di novembre. Con una piovosità al massimo storico, l'evento in argomento si colloca tra i 2 o 3 più intensi ed abbondanti che hanno colpito le zone prealpine e pedemontane del Veneto negli ultimi 50 anni. In particolare, sulle zone centro-occidentali, Prealpi e area pedemontana di Vicenza e Verona, i valori massimi registrati nelle 24 e 48 ore, in alcuni casi, superarono i massimi storici, che appartenevano agli eventi dell' ottobre 1992 e del novembre 1966.

Numerosi erano stati gli allarmi pluvio ed idro verificatisi nel 2011 ed almeno 12 significativi quelli verificatisi nel 2012. L'episodio più grave tra il 10 ed il 14 di novembre del 2012. Il Veneto fu interessato da una perturbazione tipicamente autunnale, particolarmente intensa nella prima metà di domenica 11 e fino al primo pomeriggio. Si ebbero precipitazioni diffuse, con rovesci anche di forte intensità e quantitativi molto abbondanti (>100 mm/24h) sulle zone montane, pedemontane e pianura settentrionale.

il 16 maggio 2013 il Veneto fu interessato da un intenso flusso meridionale con precipitazioni di tipo autunnale sulle zone montane e pedemontane. Sulla pianura centro settentrionale si determinò una zona di convergenza tra i venti di scirocco penetrati nelle zone interne e i venti provenienti da Nord Est, originando rovesci intensi.
Numerose stazioni segnarono valori cumulati di precipitazione superiori ai 100 mm/24 h con massimi registrati sulle zone prealpine occidentali del vicentino e del bellunese (235.8 mm/24h a Valpore Seren del Grappa-BL; Recoaro 1000 con 231.6 mm/24h) e sui Lessini orientali (218.2 mm/24h a San Giovanni Ilarione).
Sebbene per il bacino del fiume Adige la piena fluviale non risultò particolarmente significativa fu, comunque, la maggiore degli ultimi 10 anni. Per le stazioni di Verona e Boara Pisani si registrarono livelli superiori alla soglia di criticità "moderata" definiti rispettivamente in 1,10 m e 1.50 m.
Il bacino del fiume Alpone registrò un'importante onda di piena che provocò importanti rotte arginali. L'onda di piena alla sezione di S. Bonifacio raggiunse il massimo livello misurabile prima del colmo alle sezioni a monte di Monteforte e S. Vito Veronese sul fiume Chiampo.

Tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 il Veneto è stato investito da eccezionali eventi atmosferici. In particolare gli eventi verificatesi tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio hanno fatto registrare, a livello regionale, quantitativi di pioggia caduta superiori all'alluvione 2010 e rispetto all'alluvione del 1966. L'evento 2010, infatti, aveva determinato maggiori apporti nella parte veneta del bacino dell'Adige e più in generale aveva determinato apporti assai rilevanti sulle Prealpi, l'evento del 1966 era risultato più severo sull'intero bacino del Piave e sulle Prealpi Vicentine centrali ed orientali, mentre l'evento verificatosi quest'anno si caratterizza invece per la presenza di forti precipitazioni distribuite in maniera relativamente omogenea sull'intero Veneto.

Dalla fine di dicembre la Regione del Veneto è stata interessata da una serie di perturbazioni intense di stampo autunnale che hanno portato piogge e nevicate in montagna particolarmente frequenti e abbondanti.

Tra giovedì 30 gennaio e martedì 4 febbraio in particolare, il Veneto è stato investito da insistenti flussi sciroccali generati da una particolare situazione meteorologica "di blocco" a grande scala: a Ovest la presenza di una profonda ed estesa area di bassa pressione stazionaria e centrata sulle isole britanniche, a Est e un vasto e robusto campo di alta pressione di origine russo-siberiana. Tale configurazione ha favorito la risalita di correnti umide e instabili sulla regione e conseguenti

precipitazioni che, a parte qualche temporanea pausa e attenuazione, hanno interessato la regione senza soluzioni di continuità per ben 6 giorni determinando pesanti conseguenze su gran parte del territorio, sia per le abbondantissime nevicate, soprattutto nell'alto bellunese, che per le situazioni di tipo alluvionale generatesi in pianura.

Le precipitazioni registrate

Nei 6 giorni in esame sono caduti:

-dai 50 ai 150 mm sulla pianura centro -meridionale e su buona parte del Veronese;

-dai 150 ai 250 mm circa sulla pianura centro-settentrionale;

-tra i 200 e i 350 mm circa su gran parte delle zone montane e pedemontane, con locali massimi anche superiori sulle zone prealpine.

Tali valori risultano quindi molto significativi, soprattutto se si considera che si sono sommate ad un precedente periodo già molto piovoso (record di piovosità almeno degli ultimi 20 anni).

La neve in montagna

Gli accumuli di neve, già considerevoli in partenza, durante il periodo in esame hanno raggiunto altezze davvero notevoli anche in molte località di fondovalle delle Dolomiti bellunesi: la mattina del 5 si registravano dai 2,30 m ai 3,75 m di neve in quota (a 2000 m circa), oltre 1-1,5 m in molte località di fondovalle (a circa 1000-1300 m di quota) con punte anche di oltre 2 metri in alcune zone, come a Cortina, nello Zoldano e nell'alto Agordino.

Effetti degli eventi metereologici

Sono stati registrati livelli di criticità idraulica elevata con riferimento al sistema Agno-Guà-Fratta Gorzone, lungo il canale Bisatto e lungo le sezioni della pianura padovana del fiume Bacchiglione, il quale, nei pressi di Bovolenta ha fatto registrare il massimo livello storico.

In particolare la situazione è stata critica nei comuni di Battaglia Terme da cui sono state fatte evacuare circa 200 persone, a Bovolenta dove sono state evacuate 340 persone residenti nel centro storico e a Montegrotto con vari allagamenti.

Sono stati registrati livelli di sofferenza idraulica della rete idrografica orientale ed in particolare dei fiumi Livenza, Monticano, Lemene e Tagliamento, inoltre si sono verificati locali allagamenti lungo la rete afferente al bacino del Monticano e fenomeni locali di esondazioni della rete idrografica minore nel portogruarese/sandonatese e contenuti allagamenti nella zona del Sile.

La dichiarazione dello "Stato di Crisi"

Le suddette precipitazioni piovose e nevose hanno causato interruzione delle comunicazioni, interruzione della viabilità, esondazioni di fiumi, allagamenti di terreni agricoli, centri abitati. Detti disagi hanno interessato tutto il territorio della Regione, con un'accentuazione nell'area montana dell'Alto Bellunese (Cadore, Zoldano, Comelico e Agordino) già messa a dura prova dai precedenti eventi di analoga intensità verificatisi tra il 25 e il 26 dicembre 2013, oltre ai numerosi smottamenti e frane in molte località a causa della quantità di pioggia accumulatasi negli ultimi giorni. Inoltre si sono registrati notevoli disagi al sistema viario stradale a causa di molte esondazioni nel portogruarese e nel sandonatese (S.S. 14 e S.S. 51) e per la caduta di alberi nelle strade di montagna e i disagi alla viabilità ferroviaria, in particolare sulle linee

Venezia-Trieste, Treviso-Portogruaro e Calalzo-Padova, rimaste chiuse al traffico per parecchie ore con gravi disagi soprattutto per i pendolari.
Il Presidente della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di crisi per il periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 e ha chiesto al Presidente del consiglio dei Ministri la dichiarazione dello Stato di emergenza.

4. ATTIVITA' COMMISSARIALI CONDOTTE E LORO ORGANIZZAZIONE (elenco decreti commissariali in all. 1)

Questo Commissario ha iniziato la propria attività il 22 gennaio 2011.

Attività svolta nel 2011.
Una complessa vicenda, conseguente alla riduzione del finanziamento statale all'A. di P. e risolta in data 13 ottobre 2011, con un'intesa che ha comportato la rimodulazione degli interventi, ha sensibilmente ritardato l'avvio del programma. In sostanza 27 opere per un valore di € 22,8 milioni furono poste in sezione programmatica, mentre in fase attuativa rimasero 45 interventi per un valore di € 44,87 milioni circa.
Sin dalle prime battute si avviavano contatti, ad ogni livello, con la Regione del Veneto, individuata dal Commissario quale naturale Amministrazione statale di cui avvalersi. Si valutò infatti che l'Ente:
- disponeva di strutture, competenze ed organizzazione idonee a supportare adeguatamente l'azione commissariale;
- era ben decentrato sul territorio regionale con Direzioni Provinciali del Genio Civile che, oltre ad avere competenza specifica sulle acque interne e sul mare (la maggior parte degli interventi urgenti previsti in ADP sono opere di difesa idraulica del territorio), erano in grado di attuare, sul piano tecnico, tutte le procedure di progettazione, affidamento e direzione dei lavori, con evidenti positivi riflessi su contenimento dei costi ed ottimizzazione delle risorse disponibili.

La Regione del Veneto concesse al Commissario ogni supporto e strumento utile a svolgere i suo mandato e mise a disposizione locali e dotazioni tecnico-informatiche in Venezia-Marghera, via Paolucci 34, ove fu attivato l'Ufficio del "Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto".

Per consentire ai Commissari di dotarsi di idonea struttura ed unità di personale a tempo pieno, incentivare il personale delle Amministrazioni statali collaboranti e ricorrere all'occorrenza a collaborazioni (problematiche non affrontate dal DPCM di nomina e sollevate dagli stessi Commissari), il Ministero predispose il DPCM aggiuntivo 21/07/2011, formalizzato dalla Corte dei Conti nel novembre 2011.
Esso concesse la possibilità di impiegare 1,5% del finanziamento globale per dotarsi delle risorse necessarie al funzionamento della struttura e compensare, con il pagamento di ore di straordinario, il personale dei vari uffici della Regione che avrebbero collaborato col Commissario (Direzione di Amministrazione, Direzione Risorse Umane, Direzione Difesa suolo, Direzione Sistemi Informativi, Direzioni Provinciali del Genio Civile).

Si attuarono contestualmente tutte le predisposizioni finalizzate all'inizio dell'attività operativa:

- si otteneva dal Ministero dell'Economia l'accensione della contabilità speciale vincolata nr 5596, denominata "C S RISCHIO IDROGEOL VENETO", presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

- si procedette al deposito delle firme presso la Banca d'Italia;
- si ottenne dall'Agenzia delle Entrate di Venezia il certificato di attribuzione del codice fiscale;
- si elaborò un cronoprogramma delle opere previste in A. di P., trasmesso al Ministero, con atto nr 1/7 di prot, in data 5 maggio 2011.
- In data 8 novembre 2011, con Decreto di Giunta nr. 1810 della Regione del Veneto, fu approvata, a conclusione di articolati contatti, la convenzione che avrebbe regolato i rapporti tra il Commissario Delegato e l'Ente.
- Ciò, oltre a definire e legittimare il contributo delle varie Direzioni della Regione interessate consentì di percorrere significativi passi verso il completo avvio dell'attività commissariale e della sua operatività, prevedendo tra l'altro:
  - l'attivazione del protocollo informatico;
  - l'impiego della casella di posta elettronica certificata della Regione;
  - la creazione e gestione di uno spazio WEB dedicato nell'ambito del sito ufficiale della Regione del Veneto – area Difesa del Suolo - ;
  - l'implementazione delle dotazioni telematiche.

La rimodulazione dell'ADP, intervenuta - come detto - nell'ottobre 2011, parzialmente ma sostanzialmente mutò il quadro degli interventi da eseguire. Si rese necessario, quindi, rinnovare specifica attività ricognitiva per elaborare nuovo cronoprogramma di previsione, che fu trasmesso al Ministero.

Sebbene una piccola parte dei finanziamenti statali furono resi disponibili solo nel mese di dicembre 2011 e quelli regionali non lo furono mai, gli Enti di cui il Commissario si è avvalso, al fine di accelerare le procedure e rispondere in maniera tempestiva all'avvio del programma, con risorse tecniche proprie, intrapresero le attività di progettazione di numerose delle opere.

L'attività operativa di questo Commissario nel 2011, comunque fu sostanzialmente bloccata a causa delle difficoltà illustrate in premessa e della mancanza di risorse economiche significative rese disponibili in minima parte solo nel mese di dicembre.

Attività svolta nel 2012.

Con le risorse economiche pervenute alla fine del 2011 (3,5 mil di euro circa) è stato completato il finanziamento del primo stralcio funzionale dello "scolmatore di piena Limenella – Fossetta per la difesa idraulica della zona Padova - nord (bacino Montà – Portello)", codice PD048/A10. Il primo stralcio funzionale di tale opera (del valore di € 18,5 milioni) ritenuta di primaria importanza dagli organi tecnici regionali per la difesa idraulica di area del capoluogo veneto particolarmente esposta a rischio, molto popolosa e ricca di attività industriali, è cofinanziato con risorse proprie, inoltre, dalla Regione del Veneto (€ 7,5 milioni) dal Comune di Padova (€ 4 milioni) e dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione (€ 3,5 milioni) individuato quale Ente realizzatore e Stazione appaltante. Con il medesimo Decreto commissariale d'impegno della spesa si prese atto del Quadro Economico dell'intervento.

Rilevata la necessità di iniziare a dare operatività alla struttura commissariale e di fronte all'impossibilità della Regione a fornire personale in distacco a tempo pieno, si completò una procedura pubblica di legge per la stipula di un contratto di collaborazione coordinata continuativa per una figura - di alto profilo professionale – per il coordinamento amministrativo di struttura complessa, immediatamente necessaria, in grado di affiancare il Commissario nelle attività di raccordo con le Direzioni ed Unità regionali di cui si avvale e gli Enti realizzatori . Con

Decreti nr. 3, 4 e 5 dell'8, 15 e 16 febbraio 2012 furono stabiliti i criteri di selezione e nominata la Commissione di valutazione dei candidati. Con Decreto nr 6 del 27 febbraio 2012 fu approvato l'esito della procedura comparativa condotta dalla Commissione.
Gli atti amministrativi adottati furono, come previsto dalla legislazione in materia, sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità della Sezione Centrale di Controllo della Corte dei Conti di Roma.

Con ulteriori 1,3 milioni di euro circa di risorse trasferite dal Ministeri il 28 settembre 2012 sono stati finanziati ancora due degli interventi previsti
trasferite al Commissario, hanno consentito procedere al finanziamento delle seguenti tre opere di cui si forniscono sintetiche notizie in ordine allo stato di avanzamento delle relative procedure:

- COD. BL001A/10 "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè (BL)" importo € 300.000,00.
- COD PD012A/10 " Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della SP 10 in Campo S.Martino (PD)" importo € 1.000.000,00.

Utilizzando un fondo di rotazione sui capitoli di bilancio della Direzione Difesa del Suolo della regione del Veneto, si portarono avanti le progettazioni dei 16 interventi segnalati quali prioritari cui avrebbero dovuto essere destinate le risorse FSC promesse.

Per far fronte, quindi, agli accresciuti impegni connessi alla realizzazioni dei 16 interventi finanziati dalla delibera CIPE n. 6/2012 si è reso necessario incrementare la struttura con due unità di elevato profilo tecnico. E' stata attuata una procedura pubblica di valutazione e selezione per l'assunzione delle due unità di personale occorrenti e per il rinnovo dei contratti in scadenza dell'assistente e del co.co.co. come "esperto nel coordinamento di struttura complessa". Si è proceduto così all'assunzione a tempo determinato di una unità di cat. D1 di profilo ingegneristico, una unità di cat. D1 di profilo giuridico ed una unità di cat. C1 con mansioni di assistente amministrativo. E' stato altresì stipulato un contratto di co.co.co con persona di elevata esperienza di coordinamento di struttura organizzativa complessa per affiancare il Commissario nella gestione delle attività di indirizzo e coordinamento.

Attività svolta nel 2013

Le risorse di cassa disponibili in contabilità speciale nella prima metà dell'anno, avevano consentito il finanziamento completo delle sole seguenti tre opere:

- COD. PD48A/10 "Scolmatore di piena Limenella – Fossetta per la difesa idraulica della zona nord di Padova" importo € 3.500.00,00;
- COD. BL001A/10 "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè (BL)" importo € 300.000,00;
- COD PD012A/10 " Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della SP 10 in Campo S. Martino (PD)" importo € 1.000.000,00.

Con le Delibere n. 6 ed 8 del 2012 il CIPE aveva preso atto dell'elenco degli interventi più urgenti segnalati dalla Regione del Veneto e confermato il finanziamento con fondi FSC degli stessi per € 17,3 milioni.

Il CIPE stabilì, inoltre, che tali risorse fossero erogate in 4 quote, di cui la prima del 20% come anticipazione solo dopo l'inserimento dei dati degli interventi nella BDU del QSN e che, se entro il 31/12/2013, non fossero state stipulate obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) i finanziamenti sarebbero stati revocati.
In riferimento a dubbi ed obiezioni di incompatibilità del sistema di erogazione dei fondi, sollevate anche da questo Commissario, con le regole di gestione di contabilità speciale, che obbligavano ad operare per cassa e non per competenza, il MiSE, con nota 1859 dell'11 febbraio 2013, confermò la piena compatibilità del sistema in quanto: "*la disciplina della fonte di finanziamento, contenuta nei commi 863 e seguenti dell'art. 1 della legge 296/2006 e nelle Delibere CIPE costituisce la base giuridica nel cui ambito i Commissari sono tenuti ad operare*".
Il parere del MISE, determinante al fine di poter adottare provvedimenti amministrativi legittimi e ben motivati sotto il profilo logico-giuridico e per autorizzare la stipula dei contratti di appalto delle opere, apparve non del tutto convincente e sufficiente per poter affrontare con adeguato grado di tranquillità l'affidamento di opere per le quali, in sostanza, non si disponeva ancora delle risorse di cassa necessarie.
Infatti il Commissario per la Sardegna, a seguito della nota del MiSE suddetta, avanzò specifico quesito al Ragioniere Generale dello Stato, organo deputato alle verifiche di merito sulla gestione delle contabilità speciali, cui i Commissari rendono conto economico.

Il 19 marzo, nel corso di apposita riunione, l'Assessore all'Ambiente della Regione del Veneto fu informato dettagliatamente dallo scrivente Commissario della situazione relativa alla realizzazione delle opere finanziate con le Delibere 6 e 8 del 2012, delle problematiche emergenti dal sistema di erogazione delle risorse nonché dei rischi potenziali esistenti per il futuro qualora gli impegni contrattuali assunti non potessero essere onorati per ritardi nell'erogazione delle successive quote di finanziamento. Allo stesso Assessore veniva nuovamente rivolta richiesta di conoscere se, come e quando la Regione intendesse erogare la quota di competenza del finanziamento del piano, pari a Euro 8,9 milioni, come da impegno assunto con l'Accordo di Programma. L'Assessore, pur senza fornire precise indicazioni, assicurò che la problematica sarebbe stata portata in Giunta.

Il giorno 22 marzo 2013, in apposita riunione, questo Commissario informò tutti i rappresentati degli Enti pubblici di cui si avvaleva per la realizzazione degli interventi della situazione venutasi a determinare in conseguenza delle procedure di erogazione dei finanziamenti previste con le Delibere CIPE 6 ed 8 del 2012. Gli Enti furono comunque sollecitati ad accelerare – ove necessario – le progettazioni esecutive per poter avviare tempestivamente le fasi di affidamento delle opere nel momento in cui sarebbe stata erogata l'anticipazione del 20%. Ciò per giungere, entro il termine fissato del 31 dicembre 2013, alla stipula dei contratti di appalto (tale momento si riteneva infatti stipula di OGV).

Con nota n. 237 del 06/05/2013, il Ragioniere Generale dello Stato, in risposta al quesito avanzato dal Commissario Straordinario per la Sardegna, chiarì di non intravedere alcun disallineamento tra le proprie note e quella n. 1859 datata 11/02/2013 del MiSE, e quindi di intendere compatibile con le gestioni commissariali il sistema di erogazione delle risorse imposto dalla delibera CIPE 8/2012.
In conseguenza di ciò questo Commissario destinò per competenza, con specifici provvedimenti, le risorse (17,3 mil €) di cui alle delibere CIPE 6 e 8/2012 alla realizzazione dei 16 interventi previsti.
Gli Enti realizzatori, dunque, furono autorizzati a proseguire le progettazioni e avviare la fase di affidamento delle opere in modo da poter giungere, entro il termine del 31 dicembre 2013, alla stipula di OGV.

Si rese necessario, inoltre, revocare gli impegni di spesa precedentemente assunti per due interventi, in conseguenza della comunicazione del MATTM (nota n. 0008762 del 01/02/2013) con cui venne precisato che l'ultimo trasferimento di cassa ricevuto costituiva anticipazione della prima quota di cui alla delibera CIPE 8/2012.
Gli Enti incaricati poterono proseguire le progettazioni utilizzando il fondo di rotazione sui capitoli di bilancio della Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto.

Nel mese di agosto, pervenne comunicazione del MATTM che rappresentò come nonostante la validazione dei dati inseriti nella BDU del QSN, le risorse richieste non fossero ancora pervenute sui competenti capitoli del Ministero. I nuovi dubbi circa la reale disponibilità ed entità delle risorse, costrinse questo Commissario a fermare le procedure di gara che stavano per essere avviate e proseguire solo con le progettazioni per le quali esisteva copertura di cassa da parte della Regione del Veneto.
Alla luce dell'incertezza regnante circa la reale disponibilità delle risorse ed avendo a cuore l'obiettivo primario di realizzazione degli interventi, questo Commissario prese specifici accordi con la Regione del Veneto, formalizzati successivamente con la DGRV NR 848 del 04/06/2013. In attuazione di detta Delibera, in data 18/09/2013 fu firmata una convenzione con la Direzione di Difesa del Suolo, con cui 15,4 milioni erano posti a disposizione (per competenza) di questo Commissario nel caso in cui i trasferimenti di cassa dei fondi FSC non fossero pervenuti con la puntualità necessaria a garantire i pagamenti.

Nel mese di settembre giunsero trasferimenti di cassa da parte del MATTM che, in totale, coprivano quasi completamente la prima quota di anticipazione delle risorse FSC. Si decise, pertanto di autorizzare nuovamente gli Enti realizzatori a riprendere le procedure di progettazione e di affidamento.

Appariva chiaro, però come il ritardo accumulato a causa dell'incertezza sull'erogazione dei finanziamenti non avrebbe consentito di stipulare obbligazioni giuridicamente vincolanti per tutti i 16 interventi entro il termine del 31/12/2013 e pertanto, con note n. 368289 del 04/09/2013 e n. 400923 del 24/09/2013, ne fu richiesta la proroga nella considerazione che, dovendosi comunque far fronte a spese di progettazione, tali impegni economici sarebbero stati vani se il finanziamento delle opere fosse stato revocato.
Si nutrivano, inoltre perplessità circa l'interpretazione da dare all'espressione: "obbligazione giuridicamente vincolante". Si procedette, quindi, con nota n. 484507/63 del 18/10/2013 ad ulteriore richiesta di proroga di tale termine e, contestualmente, ad avanzare alcuni quesiti circa l'interpretazione di "obbligazione giuridicamente vincolate" anche alla luce di sentenza del Corte dei Conti che chiaramente intravedeva obbligo giuridico dell'Amministrazione già al momento della aggiudicazione dei lavori.
Risposta ai quesiti inoltrati pervenne dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - con atto n. 5292 del 27/12/2013. Fu chiarito, dunque, che la legge di stabilità del 2014, art. 1 c. 111, dettando una nuova tempistica per l'attuazione degli interventi finanziati con le delibere 6 e 8/2012, prevedeva il termine del 31/12/2014 per l'assunzione delle relative OGV. Detta norma prevedeva inoltre, ai fini dell'insorgere della OGV, la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori.
Alla luce delle nuove disposizioni della legge di stabilità 2014, si ritenne, quindi, di aver già raggiunto obbligazioni giuridicamente vincolanti per 12 dei 16 interventi finanziati con le citate delibere CIPE ed era ragionevole prevedere che tale obiettivo sarebbe stato agevolmente conseguito nel successivo quadrimestre per tutte le opere con esclusione dell'intervento

BL004A/10 - Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l'Aiva a difesa degli abitati sottostanti - T. Fiorentina in comune di Selva di Cadore - € 2.500.000 per cui si prevedeva di giungere al bando di gara per l'estate 2014.

Con atto n. 438389/63.13 del 14/10/2013, si dette riscontro alla richiesta, da parte della Direzione TTRI del MATTM n. 476507 del 11/10/2013, di ricognizione dei progetti compresi nell'accordo di programma non attuabili a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità.
Furono segnalati tutti gli interventi, in fase attuativa dell'Accordo di programma, che avrebbero dovuto essere finanziati con risorse messe a disposizione della Regione e che son rimasti d'impossibile attuazione per il mancato trasferimento in contabilità speciale delle relative erogazioni di cassa dovuto alle restrizioni in questione (8,9 mil € circa).

In conseguenza dell'aumento dell'aliquota IVA dal 21% al 22% si rese necessario procedere all'aggiornamento dei quadri economici di tutti gli interventi finanziati.

5. SITUAZIONE DI CASSA DELLA CONTABILITA' SPECIALE

Prospetto riepilogativo dei movimenti in contabilità speciale (all. 2) e bilancio analitico delle entrate e uscite alla data odierna (all. 2a) .

Con decreti 4623 e 4624 del 5/11/2013 la Direzione TTRI del Ministero ATTM, ha trasferito in contabilità speciale risorse di cassa utili a coprire le prime due quote e parte della terza quota dei finanziamenti destinati ai 16 interventi di cui alle delibere CIPE n. 6 e 8/2012

Risorse economiche provenienti dal Ministero dell'Ambiente			
Importo corrente *(1° trim. 2014)*	***Importo cumulato*** *(1° trim. 2014+ precedente periodo)*	***Speso*** *(1° trim. 2014+ precedente periodo)*	***Residuo***
0,00	*14.910.182,38*	*1.230.583,33*	*13.679.599,05*

Non è pervenuto in C.S. alcun trasferimento di cassa da parte della Regione del Veneto.

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA' E RELATIVO STATO DELLA SPESA

Descrizione attività	***Importo speso corrente*** *(1° trim. 2014)*	***Importo speso cumulato*** *(1° trim. 2014+ precedente periodo)*
struttura commissariale	*58.584,74*	*418.222,39*
attività di attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti in Accordo.	*724.562,06*	*812.360,94*

6. LIVELLO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

Dettaglio dello stato di attuazione in all. 3

La seguente tabella si riferisce agli interventi che hanno trovato possibilità di finanziamento:

- N. 1 finanziato con risorse ex l. 191/2009;
- N. 16 finanziati con le delibere CIPE 6 e 8/2012.

FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTI	n. interventi al 14/05/2014
Attesa di avvio	n. 0
Esecuzione studi ed indagini	n. 0
In corso di progettazione	n. 4
Progettazione ultimata	n. 0
Lavori aggiudicati	n. 5
In esecuzione	n. 8
Lavori ultimati (collaudati e non)	n. 0
Totale interventi finanziati	**Nr. 17**

7. PROBLEMATICHE AFFRONTATE

SISTEMA DI MONITORAGGIO ReNDiS-WEB di ISPRA.

L'alimentazione del sistema in questione, per evidenti ragioni di praticità e semplificazione del flusso documentale previsto per tale compito, è stata delegata ai RUP di cui si avvale il Commissario per la realizzazione degli interventi. E' stato, quindi, sollecitato l'aggiornamento dei dati relativi a tutti i 17 interventi finanziati (1 con risorse ex L. 191/2009 e 16 con delibera CIPE 6/2012) entro i tempi di monitoraggio semestrale. L'aggiornamento viene costantemente verificato .

I nuovi quadri di carattere economico-finanziario, recentemente introdotti, sono stati aggiornati direttamente da questa struttura commissariale, trattandosi di dati di partite gestite dal Commissario.

Non è stata chiara l'utilità di questa ulteriore incombenza di monitoraggio di carattere esclusivamente finanziario, visto che gli stessi dati venivano regolarmente inseriti nel sistema informatico della BDU del QSN.

PROBLEMATICA CONNESSA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 9 LETTERA A) COMMA 2 DEL D.L. 78/2009.

Detto articolo di legge prevede che nelle *"pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,*

adottano entro il 31 dicembre 2009 "- elenco nel quale i Commissario ovviamente non son inclusi - *"al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi".*
Considerato che, adottando in sistema di elargizione delle risorse per quote successive previsto dalla CIPE 6/2012, si andranno a stipulare obbligazioni vincolanti prive della corrispondente copertura di cassa, si ritiene che gli obblighi di verifica previsti siano di competenza del responsabile del centro di spesa che trasferirà le risorse stanziate con la CIPE 6/2012 ai Commissari, che operano solo come delegati.

RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA PREVISTO DALL'ART. 9, COMMA 28, DEL D.L. 31.5.2010, N. 78 CONVERTITO DALLA L. 30.7.2010, N. 122:
Il citato comma 28 prevede che a decorrere dall'anno 2011 *"le P.A. possono avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."*
Il comma è stato modificato con l'art. 4 c. 102 della Legge n. 183/2011 che ha previsto che tale disposizione costituisca *"principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica"* al quale sono tenuti ad adeguarsi anche gli enti locali.
Lo stesso comma è stato integrato con l'art. 4ter, comma 12, del D.L. n. 16/2012 il quale prevede che *"a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale...."*
Con nota n. 17624 del 2.5.2012 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha altresì precisato che l'obiettivo di contenimento e riduzione della spesa pubblica può ritenersi riferito alle tipologie di lavoro flessibile (contratti a tempo determinato) complessivamente intese, considerando il numero dei contratti o l'ammontare della spesa, per cui una Amministrazione può autonomamente organizzarsi ai fini del rispetto del vincolo di spesa, compensando la mancata diminuzione della stessa con quella del costo di altre forme contrattuali, seguendo principi di buona gestione, efficienza ed economicità.
Con riferimento a tale adempimento, si precisa che il Commissario Straordinario Delegato è stato nominato in data 21.01.2011 per tre anni (salvo proroga) e pertanto la struttura nel 2009 non esisteva.
Va anche ricordato che, per specificità e soprattutto per temporaneità di questa Amministrazione, è stato indispensabile ricorrere all'utilizzo di personale con contratti di lavoro flessibile (tempo determinato e co.co.co.), essendo impossibile ricorrere a personale a tempo indeterminato.
Si ricorda che l'art. 110 c. 1 e 3 del D.Leg.vo 267/2000 prevede per gli Enti Locali la possibilità di conferire, nel limite del 10% del personale a tempo indeterminato, incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato per la durata del mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il Dipartimento per la Funzione Pubblica con nota n. 28195 dell'11.7.2012, ha precisato che tali contratti non sono da prendere in considerazione ai fini del calcolo di quanto previsto dal D.L. n. 78/2010 in quanto il limite è già fissato dal D.L.eg.vo 267. I principi indicati sono due: il tempo determinato del mandato elettivo ed il limite del numero dei contratti o della spesa.
In via interpretativa, nella stessa situazione può ritenersi il Commissario Straordinario Delegato in quanto nominato "pro tempore" e per il quale il DPCM del 20.7.2011 all'art. 1 comma 5, ha

previsto specificatamente un limite di spesa non superiore all'1,5% del finanziamento assegnato per l'acquisizione di risorse necessarie all'espletamento del proprio incarico per il triennio 2011-2013. Tale limite non è stato superato.
Si ritiene quindi che il principio di contenimento della spesa per il lavoro flessibile possa essere declinato dal Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nell'ambito della propria autonomia e coerentemente con le proprie esigenze funzionali. In quest'ottica il Commissario Straordinario Delegato ha proceduto al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata continuativa ed all'assunzione di tre unità di personale a tempo determinato, previo espletamento di selezioni pubbliche, in numero inferiore a quanto previsto dal decreto commissariale n. 2 del 7.2.2012 che determina il fabbisogno di personale.
Ai fini del contenimento della spesa, questo Commissario ha inteso infatti limitare a tale numero essenziale e indispensabile il personale, avvalendosi, per l'espletamento di alcune attività amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, di personale dipendente della Regione del Veneto attraverso il pagamento di ore straordinarie, sempre nel rispetto del limite di spesa di cui al DPCM del 20.7.2011.

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMISSARIO PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO INTRODOTTE DAL DL 136/2013.

L'attuale formulazione dell'art. 17, comma 1, del D.L. n. 195/2009 (introdotta con il D.L. n. 136/2013) la quale prevede che **"al personale degli enti di cui i commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese"** provocherà serie problematiche in quanto è in netto contrasto con l'art. 92 del Decreto Legislativo n. 163/2006 (Codice degli Appalti) che prevede incentivi per la progettazione ed il collaudo, peraltro già contabilizzati nel quadro economico di tutti gli interventi che si stanno effettuando, di cui molti verranno a breve cantierizzati.
Impedire ai commissari, come par di capire, di pagare gli incentivi avrà conseguenze negative per gli interventi i cui quadri economici sono stati già approvati e le progettazioni interne terminate. Tali oneri, infatti, potrebbero rimanere a carico degli enti che realizzano in quanto sono loro a nominare i gruppi di progettazione e lavoro, con la conseguenza di far sorgere legittimi contenziosi.
Sarà difficile se non impossibile, visto che il Commissario non ha poteri di precettazione, trovare funzionari disposti a progettare, avere funzioni di RUP, di direzione lavori, emettere certificati di regolare esecuzione dei lavori o collaudare interventi di competenza del commissario, in quanto sarà l'unico soggetto pubblico a non poter corrispondere gli incentivi per legge previsti.

Quanto sopra indicato potrebbe rendere necessario il ricorso al libero mercato con conseguente notevole ampliamento dei costi e possibile insufficienza delle risorse assegnate a ciascun intervento per sottostima dei costi valutati in assenza delle norme D.L. in questione.
Impedire al Commissario, improvvisamente e dopo 3 anni di attività già organizzata, di pagare compensi per lavoro straordinario al personale degli enti che con lui collaborano crea ulteriori complicazioni e necessità di riorganizzazione della gestione commissariale e potrebbe rendere necessario ridimensionare l'organico della struttura commissariale misurata in maniera ridotta proprio perché alcune incombenze erano delegate a personale delle Amministrazioni in avvalimento.
Non ultimo si segnala la paradossale situazione che verrebbe a crearsi, nella quale il funzionario che progetta e collauda per la sua Amministrazione di appartenenza percepisce gli incentivi di cui all'art. 92 del Codice degli appalti, mentre svolgendo la medesima funzione per conto del commissario non percepirebbe alcunché se non un generico rimborso spese (non si comprende riferito a cosa e documentato in quale modo e con quale procedura).

8. ANNOTAZIONI CONCLUSIVE

SISTEMA BDU DEL QSN

L'alimentazione del monitoraggio della BDU del QSN, grazie alla collaborazione della Direzione di Programmazione della Regione del Veneto che esercita funzioni di MS (master strumento), avviene regolarmente con cadenza bimestrale sin dalla fine di giugno 2013.

Tutti gli aggiornamenti eseguiti sin al primo bimestre 2014 hanno avuto esito positivo senza scarti ed i dati sono stati regolarmente validati.

Nonostante siano decorsi i termini, e le richieste di solleciti inviate, questo commissario resta in attesa dell'esito degli aggiornamenti eseguiti al secondo bimestre 2014.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITÀ DELLA P.A. (art. 42 del D.L. n. 33/2013).

Non sono stati adottati sino ad ora atti e/o provvedimento di carattere straordinario in deroga alle procedure ordinarie di legge. Le prescrizioni di cui all'art. 42 del D.L. 33/2013, sebbene appaiano più misurate per le Amministrazioni che intendono procedere in "somma urgenza" e per gestioni commissariali di emergenza , verranno comunque puntualmente rispettate qualora si rendesse necessario intervenire con gli speciali poteri conferiti dal DPCM di nomina e successivo DPCM del luglio 2011.

Di prassi, comunque, viene eseguita la pubblicazione di tutti i provvedimenti commissariali sullo spazio dedicato sul sito web istituzionale della Regione del Veneto, facilmente reperibile al link: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/commissario-delegato-per-il-rischio-idrogeologico-nel-veneto, oppure facendo una ricerca Google: "commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel veneto"; tutti i documenti sono scaricabili in formato *.pdf.

Non è stato conferito alcun incarico di consulenza; appare chiaro altresì che le incombenze di cui al secondo capoverso del comma 14, art 53 del D.L. 165/2001 e s.m., tra cui "l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazione, anche potenziali, di conflitto di interessi" riguardano esclusivamente gli incarichi di "Consulenza" ed "a Progetto" e non altre tipologie contrattuali.

ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 15 DEL D.LGS n. 33/2013.

E' stato affidato un incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa a tempo parziale a persona, selezionata con procedura pubblica di valutazione, che non ha alcun rapporto in essere con amministrazioni dello Stato. Tale contratto ha avuto il visto di legittimità della Corte dei Conti di Roma il 26.6.2012. Il decreto di conferimento dell'incarico è pubblicato sullo spazio web istituzionale unitamente al curriculum vitae e al contratto riportante la ragione dell'incarico ed il compenso.

ADEMPIMENTI DI CUI AL C. 14 CAPOVERSO DELL'ART. 53 D.LGS. n. 165/2001.

Del suddetto detto incarico di Co. Co. Co. sono stati comunicati i dati all'Anagrafe delle Prestazioni pubbliche del Dipartimento per la Funzione Pubblica mediante l'applicativo web del sito perlapa.gov.it relativamente al secondo semestre 2012 e del primo e secondo semestre 2013, così come prescritto.

ISCRIZIONI ED ACCREDITAMENTI DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE A BANCHE DATI PREVISTE PER LEGGE E LORO ALIMENTAZIONE:

- **IPA Indice Pubblica Amministrazione** : accreditato come UO Regione Veneto – Commissario Straordinario;

- **PIATTAFORMA certificazione crediti:** accreditato come UO Regione Veneto – Commissario Straordinario;
- **PERLA PA Anagrafe delle prestazioni (incarichi cococo e dipendenti):**
  per dati 2012 totalmente adempiente sia per consulenti che per dipendenti; per dati primo semestre 2013 totalmente adempiente sia per consulenti che per dipendenti;
- **EQUITALIA (Servizio verifica inadempimenti):**
  effettuata registrazione attraverso la **CONSIP (Pagamenti della P.A.)** al servizio di verifica adempimenti necessaria ai pagamenti verso terzi privati;

per le suddette Banche Dati si provvede alla cancellazione e/o disattivazione;

- **MAGELLANO lavoro flessibile :**
  dati 2012: inserita tipologia di contratti e dati co.co.co. 2012; alla data odierna non è ancora aperta la possibilità di inserimento dei dati per l'anno 2013;
- **VENETOLAVORO (Coveneto – ufficio collocamento):**
  per 2013: inseriti dati relativi alle tipologie dei contratti a tempo determinato e cococo.

ADEMPIMENTI ART. 48 COMMA 1 DEL D.LEG.VO 11.4.2006, N. 198 (pari opportunità):
Il Commissario Straordinario Delegato, ha fatto riferimento alla DGR della Regione del Veneto n. 1298/2013 "*D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 48. Piano triennale di azioni positive 2013-2015*". Il Commissario si è adeguato al piano triennale di azioni positive ed alle indicazioni della Commissione sulle pari opportunità della Regione del Veneto.

Compensi del commissario.
I compensi dei Commissari furono tagliati dall'art.15 comma 3 della legge 111/2011. essi avrebbero dovuto essere rideterminati con un decreto che fissasse gli obiettivi da conseguire cui la legge collegava la metà del compenso spettante. Nessun decreto veniva emanato per regolamentare la parte variabile dei compensi.
Questo Commissario ha percepito, dunque, compensi relativi esclusivamente alla quota fissa spettante fino al 6 marzo 2014, data di termine del periodo di "prorogatio" disposto dal Ministero.
Lo scrivente si riserva, di fronte all'evidente inerzia della P.A. nel determinare la parte di compenso variabile e gli obiettivi da conseguire, che appare evidente non possano essere determinati "ex post", ogni azione utile a far valere il proprio interesse legittimo in sede giudiziale.

DOTT. VINCENZO ALONZI
GIA' COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO

REGISTRO DECRETI - ANNO 2011 – 2012

N°	DATA	OGGETTO	Sito web
1	**26.10.2011**	**Commissario straordinario. Impegno spesa anno 2011.**	**no**
1	16.1.2012	A.d.P. 23.12.2020 fra MATTM e Regione Veneto. Finanziamento L. 191/2009, art. 2, c. 240. Consorzio di Bonifica Bacchiglione (PD). Progetto "Scolmatore di piena Limenella-Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord (bacino Montà Portello). Impegno di spesa.	**si**
2	7.2.2012	Determinazione fabbisogno personale struttura	**no**
3	8.2.2012	Nomina commissione di valutazione nella procedura comparativa per n. 1 incarico di cococo	**no**
4	15.2.2012	Revoca decreto n. 3	no
5	16.2.2012	Procedura comparativa per cococo. Nomina Commissione	no
6	27.2.2012	Approvazione esiti della procedura comparativa	Si dopo controllo Corte Conti
7	7.3.2012	Prestazione di ore straordinarie. Individuazione dipendenti regionali.	no
8	12.4.2012	Progetto "Scolmatore di piena Limenella-Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord (bacino Montà Portello). Riapprovazione quadro economico.	Si
9	8.5.2012	Conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura professionale "*Esperto nel coordinamento di Struttura complessa*" presso gli uffici del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011	No
10	17.5.2012	Impegno spesa compenso anno 2012	No
11	17.5.2012	Accertamento economie di spesa su impegno con decreto n. 1/2011.	No
12	30.7.2012	Liquidazione secondo acconto compenso Commissario	No
13	28.9.2012	Provincia di Belluno. Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè. Euro 300.000,00 Impegno di spesa	Si
14	28.9.2012	Genio Civile di PADOVA. "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10" - Codice PD012A/10. Importo progetto: € 1.000.000,00=. IMPEGNO DI SPESA	Si
15	18.10.2012	DPCM del 21.1.2011. Indirizzi operativi e schema di disciplinare per la regolamentazione dei rapporti con i soggetti che realizzano interventi approvati dal Commissario straordinario delegato.	Si
16	8.10.2012	Liquidazione terzo acconto 2012 Commissario	No
17	14.11.2012	Individuazione Consorzio Bacchiglione quale ente realizzatore progetto Scolmatore	Si
18	18.12.2012	Individuazione Genio Civile di Padova quale ente realizzatore progetto "Lavori riqualificazione fiume Brenta"	si
19	20.12.2012	Individuazione Provincia di BL quale ente realizzatore progetto "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè"	si
20	20.12.2012	*Contratto di assunzione a tempo determinato per le necessità della struttura commissariale costituita ai sensi del D.P.C.M. del 21.1.2011. Sig. EVARCHI Monica.*	si

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

REGISTRO DECRETI - ANNO 2013

N°	DATA	OGGETTO	Sito web
1	**30.1.2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 240. Provincia di BELLUNO. Approvazione progetto: "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè" - Codice BL001A/10. Importo € 300.000,00=. **Presa d'atto.**	**Si** (Inviato a Prov. BL e DDS 46665)
2	**30.1.2013**	Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. in data 21.1.2011. Compenso anno 2013. Impegno di spesa.	**no**
3	**21.2.2013**	*Contratto di assunzione a tempo determinato per le necessità della struttura commissariale costituita ai sensi del D.P.C.M. del 21.1.2011. Sig. CAMPAGNARO Elena.*	**Si** Allegati omissis
4	**12.3.2013**	*Adp del 23.12.2010. Provincia di Belluno. Progetto "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè". Erogazione acconto 1° stato avanzamento lavori**.€ 2.493,88***	**Si** (Inviato a Prov. BL e DDS 108731)
5	**25.3.2013**	Proroga contratto Elena Campagnaro.	si
6	**09.4.2013**	Nomina commissione di valutazione nella procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa – profilo professionale**:** "Esperto nel coordinamento di Struttura complessa" presso la Struttura del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto.	si
7	**09.4.2013**	Nomina commissione di valutazione nelle selezioni pubbliche per titoli e colloquio per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per i seguenti profili professionali**:** - Assistente amministrativo – Cat. C - Specialista tecnico ingegneristico – Cat. D1.	si
8	**30.4.2013**	Nomina commissione di valutazione nella selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per il seguente profilo professionale**:** - *Specialista amministrativo giuridico – Cat. D1.*	si
9	**06/05/2013**	**APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO** Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). PD012A/10 "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10. Primo lotto funzionale". Importo finanziato Sezione Attuativa €. 1.000.000,00 CUP H59H12000440001. Approvazione progetto definitivo.	si
10	**15/05/2013**	Approvazione degli esiti della procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura professionale "*Esperto nel coordinamento di Struttura complessa*" presso gli uffici del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011.	si
11	**15/05/2013**	Conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la figura professionale "*Esperto nel coordinamento di Struttura complessa*" presso l'ufficio del Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011.	si

12	**15/05/2013**	Approvazione degli esiti della selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato - profilo professionale *"Assistente Amministrativo - Cat. C1"* presso gli uffici del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011.	si
13	**15/05/2013**	Approvazione degli esiti della selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato - profilo professionale *"Specialista amministrativo giuridico- Cat. D1"* presso gli uffici del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011.	si
14	**15/05/2013**	Approvazione degli esiti della selezione pubblica per titoli e colloquio per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato - profilo professionale *"Specialista tecnico ingegneristico Cat. D1"* presso gli uffici del Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto nominato con D.P.C.M. del 21.1.2011.	si
15	**28/05/2013**	Decreti n. 7 in data 7.3.2012 e n. 10 in data 17.5.2012 del Commissario Straordinario Delegato ex DPCM 21.1.2011 di impegno spesa per l'anno 2012 per prestazione ore straordinarie e compensi. Accertamento minore spesa.	no
16	**28/05/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. Unità di Progetto Foreste e Parchi: -Servizi Forestali di Belluno: Progetto "Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale di Livinallongo del Col di Lana (BL)." - Codice BL055A/10 - Importo progetto:€ 300.000,00; -Servizi Forestali di Treviso e Venezia: Progetto "Intervento di sistemazione frane e dissesti idrogeologici in località Perdonanze e località Formeniga in Comune di Vittorio Veneto (TV)" – CodiceTV058A/10 – Importo progetto € 150.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e approvazione schema di convenzione.	si
17	**03/06/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO: Progetto "Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo" (Rosolina) – Codice **RO018A/10** – Importo progetto: € 1.980.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.	si
18	**03/06/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: - Progetto "Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari" (TV) – Codice **TV021A/10** - Importo progetto:€ 1.000.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.	si
19	**03/06/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: Progetto "Intervento di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari. Primo lotto funzionale" – Codice **TV023A/101** – Importo progetto: € 1.200.000,00. - Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.	si

20	**03/06/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA: Progetto: "Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene" in Comuni vari – **Codice VE026A/10** - Importo progetto:€ 600.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.	si
21	**03/06/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA: Progetto "Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare. 2° stralcio completamento" – Codice **VI038A/10** – Importo progetto: € 1.038.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.	si
22	**03/06/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA: Progetto "Lavori di espurgo e ringrosso con adeguamento delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza" – Codice **VI039A/10** – Importo progetto: € 950.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.	si
23	**03/06/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. **CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE**: Progetto: "Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua Le Fosse" in Comune di San Vendemiano (TV). – Codice **TV 057A/10** - Importo progetto:€ 300.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.	si
24	**03/06/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: - Progetto" Ripristino officiosità del fiume Sile" in Comune di Quinto di Treviso (TV) – Codice **TV063A/10** - Importo progetto:€ 200.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.	si
25	**04/06/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. **UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI BELLUNO:** Progetto "Realizzazione di una briglia selettiva sul T. Fiorentina in loc. L'Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa degli abitati sottostanti" (BL) – Codice **BL004A/10** – Importo progetto: € 2.500.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.	si

26	**04/06/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. **UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA:** Progetto "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD). Primo lotto funzionale" – Codice **PD011A/101** – Importo progetto: € 1.200.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.	si
27	**04/06/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. **UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VERONA:** Progetto "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico in comune di Arcole (VR)" – Codice **VR037A/10** – Importo progetto: € 2.570.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.	si
28	**04/06/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. **UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA:** Progetto "Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'ordinanza 3276/2002" Comune di Vigonovo (VE) – Codice **VE024A/10** – Importo progetto: € 2.000.000,00. Assegnazione fondi, individuazione soggetto realizzatore e definizione modalità di realizzazione dell'intervento.	si
29	**11/06/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 240. Provincia di BELLUNO. "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè" - Codice BL001A/10. Importo progetto: € 300.000,00=. Revoca decreto n. 13 del 28 settembre 2012 e riassegnazione fondi.	si
30	**11/06/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 240. Genio Civile di PADOVA. "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10" - Codice PD012A/10. Importo progetto: € 1.000.000,00=. Revoca decreto n. 14 del 28 settembre 2012 e riassegnazione fondi.	si
31	**13/06/2013**	A.d.P.del 23.12.2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI PADOVA: Progetto "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10. Primo lotto funzionale". **Codice PD012A/101** - CUP H59H12000440001.Importo finanziato Sezione Attuativa €. 1.000.000,00. **APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.**	si
32	**16/09/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Fondi FSC. Delibera CIPE n. 6/2012. Impegno fondi per primo acconto a valere sulla quota del 20%.	si
33	**30/09/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: Progetto	si

		"Interventi di consolidamento arginale del fiume Monticano e affluenti in comuni vari". **Codice TV021A/10 -** CUP H39H11000800001. Importo finanziato Sezione Attuativa €. 1.000.000,00. **Approvazione progetto definitivo.**	
34	**30/09/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: Progetto "Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari". **Codice TV023A/101 -** CUP H39H11000680001. Importo finanziato Sezione Attuativa €. 1.200.000,00. **Approvazione progetto esecutivo.**	Si
35	**30/09/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA: Progetto "Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene in comuni vari". **Codice VE026A/10 -** CUP H38G12000000001. Importo finanziato Sezione Attuativa €. 600.000,00. **Presa d'atto progetto definitivo.**	Si
36	**30/09/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Fondi FSC. Delibera CIPE n. 6/2012. Impegno fondi per **secondo e terzo** acconto a valere sulla quota del 20%.	Si
37	**24/10/2013**	Decreto n. 6 in data 27.2.2012 del Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. 21.1.2011 di impegno spesa per compenso contratto di collaborazione coordinata continuativa per l'anno 2012/2013 Dott.ssa Odetta Dalla Mora. Accertamento e impegno maggiore spesa.	No
38	**31/10/2013**	Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. in data 21.1.2011. Mese di gennaio 2014. Impegno di spesa.	No
39	**05/11/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI TREVISO: Progetto "Ripristino officiosità del fiume Sile" in Comune di Quinto di Treviso. **Codice TV063A/10 -** CUP H99H12000170001. Importo finanziato Sezione Attuativa €. 200.000,00. **APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.**	Si
40	**06/11/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VICENZA: Progetto "Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza". **Codice VI039A/10 -** CUP H59H13000130001. Importo finanziato Sezione Attuativa Euro 950.000,00. **APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO**	Si
41	**08/11/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI ROVIGO: Progetto di "Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo". **Codice RO018A/10 -**	Si

		CUP H95D12000290001. Importo finanziato Sezione Attuativa Euro €. 1.980.000,00. **APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.**	
42	**12/11/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Provincia di BELLUNO. Progetto: "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè" - Codice BL001A/10. CUP: F13B12000100002. Erogazione acconto su stato avanzamento lavori	Si
43	**12/11/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VERONA: Progetto "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico" in Comune di Arcole. **Codice VR037A/10 -** CUP H63B12000200001. Importo finanziato Sezione Attuativa Euro 2.570.000,00. **APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO**	Si
44	**26/11/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Finanziamento Fondi FSC. Delibera CIPE n. 6/2012. Impegno fondi per **saldo prime due quote e anticipo su terza quota** a valere sulle somme assegnate.	Si
45	**28/11/2013**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009). UNITA' DI PROGETTO GENIO CIVILE DI VENEZIA: Progetto "Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'ordinanza 3276/2002". **Codice VE024A/10-** CUP H89H12000200002. Importo finanziato Sezione Attuativa Euro 2.000.000,00. **CONFERMA FINANZIAMENTO**	si

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/1/2011

REGISTRO DECRETI - ANNO 2014

N°	DATA	OGGETTO	Sito web
1	**13/1/2014**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Provincia di BELLUNO. Progetto: "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsiè" - Codice BL001A/10. CUP: F13B12000100002. Erogazione acconto su 2° stato avanzamento lavori. € 122.610,00.	**no**
2	**20/1/2014**	*Contratto di assunzione a tempo determinato per le necessità della struttura commissariale costituita ai sensi del D.P.C.M. del 21.1.2011. Sig.ra EVARCHI Monica. PROROGA.*	**si**
3	**28/1/2014**	Decreti n. 20 in data 20/12/2012, n. 2 in data 30/1/2013, n. 3 in data 21/2/2013 e n. 5 in data 25/3/2013 del Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. 21.1.2011 di impegni spesa assunti nell'anno 2013 per competenze personale dipendente e compensi. Accertamento minore spesa.	**no**
4	**30/1/2014**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Genio Civile di PADOVA. "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10" - **Codice PD012A/101**. CUP: H59H12000440001 - CIG 5152619BB3 Erogazione 1° acconto su stato avanzamento lavori.	**no**
5	**25/2/2014**	Compenso spettante al Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. in data 21.1.2011. Impegno spesa per il periodo 21 gennaio-6 marzo 2014.	**no**
6	**28/2/2014**	Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il MATTM e Regione Veneto. Genio Civile di PADOVA. "Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10" - **Codice PD012A/101**. CUP: H59H12000440001 - CIG 5152619BB3. Erogazione 2° acconto su stato avanzamento lavori. € 313.540,00.	**no**
7	**06/03/2014**	Compenso spettante al Commissario Straordinario Delegato ex D.P.C.M. in data 21.1.2011. Impegno spesa restante primo semestre 2014.	**no**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO Dott. Vincenzo ALONZI codice fiscale 90151360279 — **giugno 2014**

CONTABILITA' SPECIALE N. 5596 aperta il 9.5.2011 Esercizio finanziario 2011-2012-2013-2014

DATA DI ACCREDITO	TOTALE ACCREDITI	PROVENIENZA	IMPEGNI	ORD.ZE/ DECRETI	CAUSALE	IMPORTO PAGAMENTI	BENEFICIARIO	N°ord.	DATA	ORD.ZE/ DECRETI	CAUSALE	DISPONIBILITA' RESIDUA	N. ELENCO	SPESA
23/06/2011	457.772,76	MIN.AMBIENTE					**OPERAZIONI 2011**							
			174.434,88	1 del 26/10/2011	Acconto e spese 2011 emolumenti									
						109.444,59	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario	1	20/12/2011	Disposiz. 10.12.2011	Acconto compenso 2011		1	
						109.444,59						**348.328,17**		**109.444,59**
	457.772,76	**impegnato '11**	**174.434,88**		**totale pagamenti**	**109.444,59**	**TOTALI ANNO 2011**				**residuo cassa**	**348.328,17**	**spesa 2011**	**109.444,59**
15/12/2011	3.669.753,63	MIN.AMBIENTE					**OPERAZIONI 2012**							
accrediti 2011	**4.127.526,39**		3.500.000,00	1 del 16/11/2012	Cons. Bacchiglione Progetto Scolmatore									
			24.000,00	7 del 7/3/2012	Impegno straordinari									
						40.188,05	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario	1	maggio 2012	Disposiz. 15.5.2012	saldo compenso 2011 Comm.		1	
						40.188,05						**3.977.893,75**		**40.188,05**
			38.000,00	9 del 10/5/2012	Impegno cococo									
			- 24.802,24	11 del 17/5/2012	Economie 2011 su emolumenti e spese									
			68.500,00	10 del 17/5/2012	Impegno emolumenti e spese 2012									
						26.217,59	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario	2	agosto 2012	Disposiz. 6.8..2012	primo acconto compenso 2012	**3.951.676,16**	2	**26.217,59**
						26.217,59								
18/09/2012	1.330.769,21	MIN.AMBIENTE	1.330.769,21	32 del 16/9/2013										
			300.000,00	13 del 28/9/2012	Provincia Belluno Consolidamento Arsiè									
			1.000.000,00	14 del 28/9/2012	Genio Civile PD Lavori Roggia Contarina									
			- 300.000,00	29 dell'11.6.2013	Disimpegno finanziamento									
			- 1.000.000,00	30 dell'11.6.2013	Disimpegno finanziamento									
						15.918,01	REGIONE DEL VENETO - compenso Commissario e cococo	3	ottobre 2012	Disposiz. 15.10.2012 per € 27.999,82	2° acc. compenso 2012 Commissario			
						12.081,81					primo acconto cococo 2012			
						27.999,82						**5.254.445,55**	3	**27.999,82**
			20.000,00	20 del 20/12/2012	Impegno contratto a tempo determinato									
accrediti 2012	**1.330.769,21**	**impegnato '12**	**4.956.466,97**		**pagamenti 2012**	**94.405,46**	**TOTALI ANNO 2012**				**residuo cassa**	**5.254.445,55**	**spesa 2012**	**94.405,46**
totale accrediti	**5.458.295,60**	**totale impegnato**	**5.130.901,85**		**totale pagamenti**	**203.850,05**	**TOTALI AL 31.12. 2012**				**residuo cassa**	**5.254.445,55**	**tot. 1.1.2013**	**203.850,05**

DATA DI ACCREDITO	TOTALE ACCREDITI	PROVENIENZA	IMPEGNI	ORD.ZE/ DECRETI	CAUSALE	IMPORTO PAGAMENTI	BENEFICIARIO	N°ord.	DATA	ORD.ZE/ DECRETI	CAUSALE	DISPONIBILITA' RESIDUA	N. ELENCO	SPESA
totale accrediti	**5.458.295,60**	**totale impegnato**	**5.130.901,85**		**totale pagamenti**	**203.850,05**	**TOTALI AL 31.12. 2012**				**residuo cassa**	**5.254.445,55**	**tot. 1.1.2013**	**203.850,05**
			68.500,00	2 del 30/1/2013	Impegno emolumenti e spese 2013		**OPERAZIONI 2013**							
			4.500,00	3 del 21/2/2013	Impegno contratto D1									
						2.493,88	PROVINCIA DI BELLUNO 1°acc.	1	marzo 2013	Decreto n. 4/2013	1°acc.		1	**31.393,77**
						21.683,82	REGIONE DEL VENETO compenso Commissario e cococo	2	marzo 2013	Disposiz. 21.2.2013 € 28.423.58	saldo 2012 compenso Comm			
						6.739,76					secondo acconto cococo dic.2012			
						476,31	REGIONE DEL VENETO ore str 2012	3	marzo 2013	Disposiz. 25.2.2013	ore str. Piccolo-Camuffo 2012			
						31.393,77						**5.223.051,78**		
			4.500,00	5 del 25/3/2013	Proroga contratto D1									
			38.000,00	10 del 15/5/2013	Nuovo co.co.co. 2013									
			45.000,00	12 del 15/5/2013	Proroga contratto C1									
			50.000,00	13 del 15/5/2013	Nuovo contratto D1 giu									
			50.000,00	14 del 15/5/2013	Nuovo contratto D1 ing									
			- 26.680,58	15 del 28/5/2013	Disimpegno ore e compenso									
						4.760,56		4	giugno 2013 € 4.760,56		1°bim Evarchi		2	**40.278,12**
						9.881,51					3°acc Dalla Mora			
						15.743,21	REGIONE DEL VENETO rimborso	5	giugno 2013 € 25.624,72		1°acc. 2013 Comm.			
						4.594,44	competenze				2°bim Evarchi			
						5.298,40		6	giugno 2013 € 9.892,84		Stip Campagnaro			
						40.278,12						**5.182.773,66**		
						195,62		7	disposizione sett. 2013		1°sem 2013 ore straordinarie		3	**48.503,46**
						9.066,76					saldo Dalla Mora			
						14.283,89	REGIONE DEL VENETO rimborso	8	sett 2013 € 23.350,65		2°acc. 2013 Comm.			
						1.886,93					3°bim Campagnaro			
						4.600,26	competenze		sett 2013 € 10.339,66		3°bim Evarchi			
						3.852,47		9			3°bim Schiavon			
						4.333,68					4°bim Campagnaro			
						5.270,70	competenze		sett 2013 € 14.617,53		4°bim Evarchi			
						5.013,15		10			4°bim Schiavon			
						48.503,46						**5.134.270,20**		
06/09/2013	225.174,00	MIN.AMBIENTE	225.174,00	36 del 30/9/2013								**5.359.444,20**		
19/09/2013	1.594.890,77	MIN.AMBIENTE	1.594.890,77									**6.954.334,97**		
			51,90	37 del 24/10/2013	impegno maggiore spesa cococo 2012									
			3.200,00	38 del 31/10/2013	impegno spesa 1-20 genn. 2014 compenso									
						85.305,00	PROVINCIA DI BELLUNO 2°acc.	11	nov.2013	Decreto n. 42/2013	2°acc 1°sal		4	**123.411,13**
						13.812,73	REGIONE DEL VENETO compenso Commissario e cococo	12	nov. 2013	Disposiz. 14.11.2013 € 23.475,50	3°acc. 2013 compenso Comm			
						9.662,77					primo acconto cococo sett.2013			
						5.011,41	REGIONE DEL VENETO rimborso				5°bim Campagnaro			
						4.607,24	competenze	13	nov. 2013	Disposiz. 14.11.2013 € 14.630,63	5°bim Evarchi			
						5.011,98					5°bim Schiavon			
						123.411,13						**6.830.923,84**		
20/11/2013	4.634.166,00	MIN AMBIENTE	4.634.166,00	44 del 26/11/2013								**11.465.089,84**		
20/11/2013	2.997.515,18	MIN AMBIENTE	2.997.515,18									**14.462.605,02**		
accrediti 2013	**9.451.745,95**	**impegnato 2013**	**9.688.817,27**		**pagamenti 2013**	**243.586,48**	**TOTALI ANNO 2013**				**residuo cassa**	**14.462.605,02**	**spesa 2013**	**243.586,48**
totale accrediti	**14.910.041,55**	**totale impegnato**	**14.819.719,12**		**totale pagamenti**	**447.436,53**	**TOTALI a dicembre 2013**				**residuo cassa**	**14.462.605,02**	**totale spesa**	**447.436,53**
		resto da impegnare	**90.322,43**											

DATA DI ACCREDITO	TOTALE ACCREDITI	PROVENIENZA	IMPEGNI	ORD.ZE/ DECRETI	CAUSALE	IMPORTO PAGAMENTI	BENEFICIARIO	N°ord.	DATA	ORD.ZE/ DECRETI	CAUSALE	DISPONIBILITA' RESIDUA	N. ELENCO	SPESA
totale accrediti	**14.910.041,55**	**totale impegnato**	**14.819.719,12**		**totale pagamenti**	**447.436,53**	**TOTALI al 31.12.2013**				**residuo cassa**	**14.462.605,02**	**totale spesa**	**447.436,53**
							OPERAZIONI 2014							
						122.610,00	PROVINCIA DI BELLUNO 3°acc	1	genn 2014	Decreto n. 1/2014	3°acc 2°s.a.l.		1	**169.799,76**
						6.180,66	REGIONE VENETO rimborso competenze	2	1/1/14	Disposiz. 14,1,2014 € 18.421,68	6°bim Campagnaro			
						5.693,80					6°bim Evarchi			
						6.547,22					6°bim Schiavon			
						16.842,93	REGIONE VENETO rimborso compenso Commissario e cococo	3	genn 2014	Disposiz. 14,1,2014 € 28.494,45	saldo. 2013 + genn 2014 compenso Commissario			
						11.651,52					secondo acconto cococo 2013			
						273,63	REGIONE VENETO rimborso ore straordinarie	4	genn 2014	ore str. 2°sem 2013				
						169.799,76						**14.292.805,26**		
16/01/2014	121,73	RESTITUZIONE												
16/01/2014	19,10	RESTITUZIONE										**14.292.946,09**		
			20.000,00	2 del 20/1/2014	Impegno proroga Evarchi									
			- 78.213,00	3 del 28/1/2014	Disimpegno spesa									
			8.000,00	5 del 25/2/2014	Impegno spesa compenso fino marzo									
			18.000,00	7 del 6/3/2014	Impegno spesa compenso fino giugn									
						286.700,00	PD012A/101 PADOVA ASFALTI	5	febb 2014	Decreto n. 4/2014	1°s.a.l.		2	**286.700,00**
						286.700,00						**14.006.246,09**		
						1.775,17	REGIONE VENETO rimborso competenze	6	marzo 2014	Disposiz. 4/3/2014 € 11,394,98	1°bim Campagnaro		3	**326.647,04**
						4.606,66					1°bim Evarchi			
						5.013,15					1°bim Schiavon			
						313.540,00	PD012A/101 PADOVA ASFALTI	7	marzo 2014	Decreto n. 6/2014	2°s.a.l.			
						866,60	REGIONE VENETO rimborso spese	8	marzo 2014	Disposizione 4/3/2014	VR 37/A spese pubblicazione			
						845,46	REGIONE VENETO rimborso spese	9	marzo 2014	Disposizione 4/3/2014	VE 24/A spese pubblicazione			
						326.647,04						**13.679.599,05**		
accrediti 2014	**140,83**	**impegnato 2014**	**- 32.213,00**		**pagamenti 2014**	**783.146,80**	**TOTALI ANNO 2014**				**residuo cassa**	**13.679.599,05**	**spesa 2014**	**783.146,80**
totale accrediti	**14.910.182,38**	**totale impegnato**	**14.787.506,12**		**totale pagamenti**	**1.230.583,33**	**TOTALI A GIUGNO 2014**				**residuo cassa**	**13.679.599,05**	**totale spesa**	**1.230.583,33**
		resto da impegnare	**122.676,26**	oltre economie			**14.910.182,38**	**tornano**						totale

IMPEGNI E PAGAMENTI SU FONDI CIPE

Fondi previsti	DATA DI ACCREDITO	totale accrediti	DESTINAZIONE VINCOLATA	DECRETI	IMPEGNI	CAUSALE	BENEFICIARIO	%	IMPORTO PAGAMENTI compreso 1%		DISPONIBILITA' RESIDUA	SPESA	
17.300.000,00	**accrediti**	**(cassa)**	**(competenza)**		**(cassa)**		**TOTALI A NOVEMBRE 2013**				**(competenza)**		
	18/09/2012	1.330.769,21		32 del 16/9/2013	1.330.769,21	Quota su anticipazione 20%		7,690					
	06/09/2013	225.174,00		36 del 30/9/2013	1.820.064,77	Seconda quota su anticipazione 20%		10,520					
	19/09/2013	1.594.890,77											
	20/11/2013	4.634.166,00		44 del 26/11/2013	4.634.166,00	Saldo prime due quote pari al 45%		26,785	26,78708671				
								45,00					
	20/11/2013	2.997.515,18			2.997.515,18	Anticipo su terza quota		17,327					
			300.000,00	16 del 28/5/2013		Servizio Forestale BL Progetto 55/A	Servizio Forestale Belluno		0,00		300.000,00		
			150.000,00	16 del 28/5/2013		Servizio Forestale TV e VE Progetto 58/A	Servizio Forestale Treviso e Venezia		0,00		150.000,00		
			1.980.000,00	17 del 3/6/2013		Genio Civile RO Progetto 18/A	Genio Civile Rovigo		0,00		1.980.000,00		
			1.000.000,00	18 del 3/6/2013		Genio Civile TV Progetto TV21/A	Genio Civile Treviso		0,00		1.000.000,00		
			1.200.000,00	19 del 3/6/2013		Genio Civile TV Progetto TV23/A	Genio Civile Treviso		0,00		1.200.000,00		
			600.000,00	20 del 3/6/2013		Genio Civile VE Progetto VE26/A	Genio Civile Venezia		0,00		600.000,00		
			1.038.000,00	21 del 3/6/2013		Genio Civile VI Progetto VI38/A	Genio Civile Vicenza		0,00		1.038.000,00		
			950.000,00	22 del 3/6/2013		Genio Civile VI Progetto VI39/A	Genio Civile Vicenza		0,00		950.000,00		
			300.000,00	23 del 3/6/2013		Consorzio Piave Progetto TV57/A	Consorzio di Bonifica Piave Montebelluna (TV)		0,00		300.000,00		
			200.000,00	24 del 3/6/2013		Genio Civile TV Progetto TV63/A	Genio Civile Treviso		0,00		200.000,00		
			2.500.000,00	25 del 4/6/2013		Genio Civile BL Progetto BL04/A	Genio Civile Belluno		0,00		2.500.000,00		
			1.200.000,00	26 del 4/6/2013		Genio Civile PD Progetto PD11/A	Genio Civile Padova		0,00		1.200.000,00		
			2.570.000,00	27 del 4/6/2013		Genio Civile VR Progetto VR37/A	Genio Civile Verona		866,60		2.569.133,40		
			2.000.000,00	28 del 4/6/2013		Genio Civile VE Pogetto VE24/A	Genio Civile Venezia		845,46		1.999.154,54		
			300.000,00	29 dell'11/6/2013		Provincia Belluno Progetto BL01/A (Arsiè) Revoca decr.n.13/2012 e riassegnaz.fondi	Provincia Belluno	71,14	213.408,88		86.591,12		**213.408,88**
			1.000.000,00	30 dell'11/6/2013		Genio Civile PD Progetto PD12/A (R. Contarina) Revoca decr. n. 14/2012 e riassegnaz fondi	Genio Civile PD	28,67	286.700,00		713.300,00		
17.300.000,00	**accrediti**	**10.782.515,16**	**17.288.000,00**		**10.782.515,16**		**TOTALI ANNO 2013**		**501.820,94**		**16.786.179,06**	**spesa 2013**	**213.408,88**
	resto da assegnare		**12.000,00**		**impegni**				**pagamenti 2013**		**credito**	**6.003.663,90**	**resto cassa**
			resto da impegnare		**0,00**				**1%**	**3.000,00**			

ENTRATE							USCITE						RESIDUI	
										F A S E A T T U A T I V A				
oggetto	*competenza*	*entrate*	*N°*	*codice*	*Sogg. Att.*	*prov*	*oggetto*	*fonte fin.*	*competenza FASE ATTUATIVA*	*cassa - 1%*	*impegnate da impegnare*	*erogate*	*da erogare*	*economie*
MINISTERO AMBIENTE L. 191/09	**4.127.526,39**	**4.127.526,39**					**A) L A V O R I U R G E N T I tolto 1%**			**10.779.515,16**				
VARI	**140,83**	**140,83**					**1) PROVINCIA DI BELLUNO**		**300.000,00**	**0,00**	**297.000,00**	**210.408,88**	**86.591,12**	***0,00***
			1	BL001A/10	SF BL	BL	Opere di consolidamento a monte dell'abitato	FSC	300.000,00	0,00	297.000,00	210.408,88	86.591,12	*0,00*
MINISTERO AMBIENTE fsc	**17.300.000,00**	**10.782.515,16**					**2) GENIO CIVILE DI BELLUNO**		**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
			2	BL004A/10	GC BL	BL	Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l'Aiva a difesa degli abitati sottostanti - T. Fiorentina in comune di Selva di Cadore	FSC	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	*0,00*
							3) GENIO CIVILE DI PADOVA		**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**600.240,00**	**399.760,00**	***0,00***
			3	PD011B/10	GC PD	PD	Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)	FSC	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-	*0,00*
			4	PD012A/10	GC PD	PD	Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10	FSC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	600.240,00	399.760,00	*0,00*
							4) GENIO CIVILE DI ROVIGO		**1.980.000,00**	**0,00**	**1.980.000,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
			5	RO018A/10	GC RO	RO	Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo	FSC	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	*0,00*
							5) GENIO CIVILE DI TREVISO		**2.400.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
			6	TV021A/10	GC TV	TV	Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari	FSC	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	*0,00*
			7	TV023B/10	GC TV	TV	Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari	FSC	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	*0,00*
			8		GC TV	TV	Ripristino officiosità del fiume Sile a Quinto di Treviso	FSC	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	*0,00*
							6) GENIO CIVILE DI VENEZIA		**2.600.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**	**845,46**	**0,00**	***0,00***
			9	VE024A/10	GC VE	VE	Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002	FSC	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	845,46	0,00	0,00
			10	VE026A/10	GC VE	VE	Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene in comuni vari	FSC	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	*0,00*
							7) GENIO CIVILE DI VERONA		**2.570.000,00**	**0,00**	**2.570.000,00**	**866,60**	**2.569.133,40**	***0,00***
			11	VR037A/10	GC VR	VR	Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico	FSC	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	866,60	2.569.133,40	*0,00*
							8) GENIO CIVILE DI VICENZA		**1.988.000,00**	**0,00**	**1.988.000,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
			12	VI038A/10	GC VI	VI	Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2°stralcio completamento	FSC	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00	0,00	0,00	*0,00*
			13	VI039A/10	GC VI	VI	Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza	FSC	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	*0,00*
							9) CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE		**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
			14	TV057C/10	CB	TV	Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua "Le Fosse"	FSC	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	*0,00*
							10) REGIONE DEL VENETO		**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
			15	BL055A/10	SF BL	BL	Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale	FSC	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	*0,00*
			16	TV058C/10	SF TV - VE	TV	Dissesto idrogeologico in località Perdonanza e Formeniga - sistemazione frane	FSC	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	*0,00*
									17.288.000,00	**10.779.515,16**	**12.247.000,00**	**812.360,94**	**9.967.154,22**	***0,00***
								non imp.			**5.038.000,00**			
								residuo	**12.000,00**		**12.000,00**			
										1%	**3.000,00**			
									17.300.000,00	tornano	17.300.000,00			
							11) CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	***0,00***
			17	PD048A/10	CB	PD	Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica di Padova nord	L. 191/10	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	*0,00*
											15.747.000,00			
							TOTALE LAVORI		**20.788.000,00**	**14.279.515,16**	14.279.515,16	**812.360,94**	**13.467.154,22**	**0,00**

oggetto	*fonte fin.*	*competenza*	*cassa*	*impegnate*	*erogate*	*da erogare*	*economie da accertare*
STRUTTURA							
B) Oneri struttura (max 1,5%) Totale max 650.000,00		**627.667,22**	**214.117,50**	**214.117,50**	**152.376,32**	**61.741,18**	
1) Anno 2012 cococo			38.051,90	38.051,90	38.051,90	0,00	
2) Anno 2013 dipendenti			72.662,90	72.662,90	72.662,90	0,00	
3) Anno 2013 cococo			38.000,00	38.000,00	21.032,23	16.967,77	*400,00*
4) Anno 2014 dipendenti			53.653,39	53.653,39	11.394,98	42.258,41	
5) Ore straordinarie			2.000,00	2.000,00	945,56	1.054,44	*-1054,44*
6) Missioni e sopralluoghi			9.601,96	9.601,96	8.141,40	1.460,56	*-790,37*
7) Servizi e altre spese			147,35	147,35	147,35	0,00	
C) Compensi			**290.873,46**	**290.873,46**	**265.846,07**	**25.027,39**	
1) Compensi 2011			147.142,37	147.142,37	147.142,37	0,00	
2) Compensi 2012			60.529,80	60.529,80	60.529,80	0,00	
3) Compensi 2013			55.201,29	55.201,29	55.201,29	0,00	
4) Compensi 2014			28.000,00	28.000,00	2.972,61	25.027,39	*-17966,43*
D) Disponibilità 1% trattenuto per copertura compensi			**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	
- Oneri totali trattenuti tolti da costo progetto BL001			3.000,00	3.000,00			
- Utilizzo 1%					0,00	3.000,00	
E) Disponibilità residua ulteriore			**122.676,26**	**122.676,26**		**122.676,26**	
TOTALE STRUTTURA		**627.667,22**	**630.667,22**	**504.990,96**	**418.222,39**	**212.444,83**	**-19.411,24**
				da impegnare senza 1%	**142.087,50**	tornano	**627.667,22**
				costo struttura	**485.579,72**		
TOTALE GENERALE		**21.415.667,22**	**14.910.182,38**	**14.784.506,12**	**1.230.583,33**	**13.679.599,05**	**0,00**
		12.000,00	- **22.332,78**	**142.087,50**	tornano	***14.910.182,38***	
		21.427.667,22	tornano	**14.926.593,62**			

21.427.667,22	**14.910.182,38**	

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO

All. 3: prospetto degli interventi finanziati

Interventi inseriti nell'Atto Integrativo all' Accordo di Programma finanziabili con Del. Cipe 6 e 8 2012	Comune	Ente relizzatore	Stato di attuazione al 14.05.2014	Note
BL001A/10 - Opere di consolidamento a monte dell'abitato - € 300.000	Arsiè (BL)	Provincia di Belluno	Esecuzione	Consegna lavori in data 03/07/2013
BL004A/10 - Realizzazione di una briglia selettiva in loc. l'Aiva a difesa degli abitati sottostanti - T. Fiorentina in comune di Selva di Cadore - € 2.500.000	Selva di Cadore (BL)	Genio Civile Belluno	Progettazione	La criticità, che è possibile quantificare in Euro 500.000,00, è dovutà alla necessità di aggiornare gli importi del quadro economico di progetto datato 12.02.2007. In corso l'aggiornamento del progetto definitivo
PD011A/101 - Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD). Primo lotto funzionaele - € 1.200.000	Bovolenta (PD)	Genio Civile Padova	Progettazione	La direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto è in attesa dei pareri necessari per l'approvazione del progetto definitivo dell'importo complessivo di € 4.300.000,00; l'intervento inserito nell'accordo tra MATTM e Regione Veneto in fase attuativa di € 1.200.000,00 (I° lotto), dopo l'approvazione tecnica dell'intero intervento verrà stralciato e attuato.
PD012A/101 - Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10 - € 1.000.000	Campo San Martino (PD)	Genio Civile Padova	Esecuzione	Consegna lavori in data 21/10/2013
RO018A/10 - Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo - € 1.980.000	Rosolina (RO)	Genio Civile Rovigo	Esecuzione	Intervento 1 Canale Caleri-Porto Viro Consegna lavori 31/03/2014 Intervento 2 Villaggio Rosapineta Nord - Rosolina mare contratto firmato Intervento 3 Spiaggia delle Conchiglie - Porto Tolle Consegna lavori 17/04/2014 Intervento 4 Spiaggia Capo Nord di Albarella - Porto Viro contratto firmato
TV021A/10 - Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari - € 1.000.000	vari (TV)	Genio Civile Treviso	Contratto firmato	Contratto firmato in data 29/04/2014
TV023A/101 - Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari. Primo lotto funzionaele - € 1.200.000	vari (TV)	Genio Civile Treviso	Esecuzione	Consegna lavori il 25/03/2014
VE024A/10 - Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002 - € 2.000.000	Vigonovo (VE)	Genio Civile Venezia	Contratto firmato	Contratto firmato in data 23/04/2014
VE026A/10 - Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene in comuni vari - € 600.000	vari (VE)	Genio Civile Venezia	Contratto firmato	Contratto firmato in data 05/05/2014
VR037A/10 - Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico - € 2.570.000	Arcole (VR)	Genio Civile Verona	Esecuzione	Consegna lavori il 12/05/2014
VI038A/10 - Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del Fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio comple tamento - € 1.038.000	Longare (VI)	Genio Civile Vicenza	Progettazione	Progetto definitivo/esecutivo pronto
VI039A/10 -Lavori di espurgo dell'alveo delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del Canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza - € 950.000	vari (VI)	Genio Civile Vicenza	Esecuzione	Consegna lavori in data 22/04/2014
BL055A/10 - Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale - € 300.000	Livinallongo del Col di Lana (BL)	Servizio Forestale Regionale di Belluno	Lavori in economia	Obbligazione giuridcamente vincolante (convenzione) tra l'Unità di Progetto Foreste e Parchi della Regione del Veneto e il Commissario firmata in data 25.09.2013. Le opere saranno realizzate in economia dal Servizio Forestale . Progfettazione esecutiva approvata con Decreto 37 in data 05.03.2014-.
TV057A/10 - Messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua "Le Fosse" - € 300.000	San Vendemmiano (TV)	Consorzio di Bonifica Piave	Progettazione	In attesa della conclusione del giusto procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Progetto esecutivo pronto
TV058A/10 - Dissesto idrogeologico in località Perdonanza e località Formeniga - Lavori di sistemazione frane - € 150.000	Vittorio Veneto (TV)	Servizio Forestale Regionale di Treviso e Venezia	Esecuzione	Obbligazione giuridcamente vincolante (convenzione) tra l'Unità di Progetto Foreste e Parchi della Regione del Veneto e il Commissario firmata in data 25.09.2013. Le opere saranno realizzate in economia dal Servizio Forestale. Progettazione esecutiva approvata con Decreto 47 in data 18.03.2014. I lavori inizieranno il 15/05/2014
TV063A/10 - Ripristino officiosità del fiume Sile - € 200.000	Quinto di Treviso (TV)	Genio Civile Treviso	Contratto firmato	Contratto firmato in data 09/05/2014

PD048A/10 - Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord - € 3.500.000	Padova	Consorzio di Bonifica Bacchiglione.	contratto	Ricorso al TAR del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) primo escluso in gara che ha impugnato la regolare composizione del RTI vincitore. In data 19.12.2013 (rep.5376-Verbale di gara con procedura aperta-III seduta) la Commissione dichiara decaduto dall'aggiudicazione provvisoria il RTI vincitore, e ridefinisce la graduatoria. Conseguente inizio delle procedure di verifica sulla nuova ditta vincitrice.

PROGETTAZIONE

AFFIDAMENTO

CONTRATTO

ESECUZIONE

INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Interventi Regione del Veneto

15/03/2014

Codice	Importo Commis.	Titolo Intervento schede monitoraggio e cartiglio
BL001A/10	300.000,00	Comune di Arsiè: opere di consolidamento a valle dell'abitato di Rivai
BL004A/10	2.500.000,00	Realizzazione di una briglia selettiva sul torrente Fiorentina in loc. l'Aiva, comune di Selva di Cadore, a difesa degli abitati sottostanti
PD011A/101	1.200.000,00	Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - primo lotto funzionale
PD012A/101	1.182.135,87	Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Brenta nel tratto compreso tra l'immissione della roggia Contarina ed il ponte della S.P. 10-Primo lotto funzionale
RO018A/10	1.980.000,00	Opere di difesa del litorale in provincia di Rovigo
TV021A/10	1.000.000,00	Interventi di consolidamento arginale e sistemazione delle aree golenali del fiume Monticano e affluenti in comuni vari
TV023A/101	1.200.000,00	Interventi di consolidamento arginale del fiume Livenza e affluenti in comuni vari. Primo lotto funzionale
VE024A/10	2.000.000,00	Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002
VE026A/10	600.000,00	Eliminazione infiltrazioni lungo gli argini del fiume Lemene
VR037A/10	2.570.000,00	Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico in comune di Arcole (VR)
VI38A/10	1.038.000,00	Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento
VI39A/10	950.000,00	Lavori di espurgo e ringrosso con adeguamento delle opere idrauliche mediante risagomatura delle sponde e la costruzione di tratti di scogliera lungo tutta l'asta fluviale del canale Bisatto ricadente nel Circondario idraulico di Vicenza
BL055A/10	300.000,00	Intervento di difesa idrogeologica del territorio in Comune di Livinallongo del Col di Lana
TV057A/10	450.000,00	Opere per la messa in sicurezza idraulica del corso d'acqua Le Fosse
TV58A/10	150.000,00	Intervento di sistemazione frane e dissesti idrogeologici in località Perdonanze e località Formeniga in Comune di Vittorio Veneto (TV)
TV063A/10	200.000,00	Ripristino officiosità del fiume Sile
PD048A/10	3.500.000,00	Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2011

Data: 26/6/14 Protocollo n°: 275292 Class. c.100.oc Allegati n°:

OGGETTO: PASSAGGIO DI CONSEGNE.

Al Presidente della Regione del Veneto
Dott. Luca ZAIA
Palazzo Balbi, DD 3901
VENEZIA
Tramite inserimento nel protocollo interno

E, p.c.: Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
Del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche.
Via Cristoforo Colombo 44
00147 ROMA
Tramite pec dgtri@pec.minambiente.it

Ai sensi dell'art.10 del D.L. n. 91 in data 24/6/2014, a conclusione dell'incarico conferito con DPCM in data 21.1.2011, il sottoscritto Dott. Vincenzo Alonzi, già Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, con la presente passa in consegna al Presidente della Regione del Veneto nella sua qualità di Commissario subentrante, i seguenti beni e documenti:

- contabilità speciale 5596 (IBAN IT08O0100003245224200005596) accesa presso la Tesoreria provinciale di Venezia della Banca d'Italia, che presenta all'atto della cessione in consegna un saldo attivo di **€ 13.679.599,05**; si allegano alla presente:
  - saldo conto della B.I. in *all. 1*;
  - prospetto dei movimenti finanziari comprensivo degli impegni di spesa già assunti dal 23/06/2011 alla data odierna con elenco impegni e pagamenti per gli interventi finanziati con fondi FSC ai sensi della delibera CIPE 6 e 8/2012 in *all. 2*;
  - prospetto di bilancio complessivo aggiornato alla data odierna in *all. 3*;
  - prospetto riepilogativo degli impegni assunti e delle spese sostenute per la struttura commissariale in *all. 4*;
- prospetto degli interventi finanziati e relativo cronoprogramma in *all.5*;
- archivio dei documenti di gestione commissariale, custodito presso la stanza 4 bis 2 degli Uffici della Regione del Veneto in viale Antonio Paolucci 34 in Venezia-Marghera, composto da:
  - 1 faldone contenente i decreti commissariali (elencati in *all. 6*);
  - 4 faldoni di posta in arrivo protocollata al protocollo unico regionale;
  - 4 faldoni di posta in partenza protocollata al protocollo unico regionale;
  - 1 faldone contenente gli atti repertoriati (elenco in *all. 7*);

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera
e-mail: commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Tel. 041-279 5685/5614/4720
Fax. 041- 279 5695

- 1 faldone contenete i rendiconti, con documentazione in originale, alla Ragioneria Territoriale di Stato restituiti con visto di regolarità relativi agli anni 2011 e 2012;
- 1 faldone con copie dei mandati alla B.I. trasmessi con relativa documentazione in originale alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli anni 2013 e 2014 in attesa di riscontro;
- 4 faldoni contenenti la documentazione relativa alle opere in corso di realizzazione di cui all'Atto Integrativo in data 10.11.2011;
- 2 faldoni contenenti progetti per opere non ancora finanziate;
- 1 faldone contenente i fascicoli del personale della Struttura;
- 1 faldone contenete la documentazione relativa a pagamenti e altre procedure in sospeso;
- 1 timbro datario e protocollo, 2 timbri tondi con emblema della Repubblica e 4 timbri lineari con denominazione della struttura commissariale.

Il sottoscritto attesta, inoltre, che la gestione commissariale ha accumulato, dal 7 marzo alla data odierna, per difetto di mandato causato da inerzia del Ministero dell'Ambiente, le seguenti pendenze cui il Commissario subentrante dovrà provvedere:

- pagamento della fattura nr 16 del 16/04/2014 alla ditta Co.Ge.Ad s.r.l. di Taglio di Po' (RO) per € 24.862,98;
- pagamento in favore della Regione del Veneto di € 12.924,44 di cui alla nota del 1/04/2014 nr 137846 per rimborso compensi anticipati al Commissario e alla collaboratrice co.co.co;
- pagamento in favore della Regione del Veneto di € 9.621,55, di cui alla nota del 13/05/2014 nr 207093, per rimborso delle competenze anticipate dalla Regione del Veneto relative ai contratti a tempo determinato delle due unità di personale impiegate (Schiavon ed Evarchi), per il secondo bimestre 2014;
- pagamento in favore della Regione del Veneto per rimborso delle competenze anticipate relative ai contratti a tempo determinato delle due unità di personale dipendente (Schiavon ed Evarchi) al terzo bimestre 2014, la cui richiesta non è ancora pervenuta;
- pagamento in favore della Regione del Veneto per rimborso del saldo del compenso per co.co.co. (Dalla Mora) per il periodo di vigenza contrattuale a valere sull'anticipazione concessa dalla Regione al Commissario (DGR 1810/11) sul cap. 92020 del bilancio, la cui richiesta non è ancora pervenuta;
- liquidazione del premio di produttività per l'anno 2014 alla dipendente Monica Evarchi come da richiesta prot. n. 264383 in data 19.6.2014 e successivo rimborso alla Regione del Veneto;
- liquidazione delle spese vive per € 197,90 sostenute dal Commissario nel periodo marzo-giugno 2014, da effettuare tramite la Regione del Veneto e successivo rimborso;
- liquidazione della parte variabile del compenso spettante al Commissario cedente Dott. Vincenzo Alonzi da effettuare tramite la Regione del Veneto nel caso di positivo parere da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato come da nota del MATTM prot. n. 15734 del 9.6.2014, e successivo rimborso;

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera
e-mail: commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Tel. 041-279 5685/5614/4720
Fax. 041- 279 5695

- credito nei confronti della Regione del Veneto di € 20.306,01 per contributi INPS gestione separata non dovuti sui compensi spettanti al Commissario;
- autorizzazione perizia per lavori complementari progetto codice TV023A/101 di cui alla richiesta in data 16.6.2014 della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza di Treviso;
- approvazione perizia suppletiva e di variante progetto codice BL001A/10 pervenuta dalla Provincia di Belluno;
- si dovrà provvedere al subentro del nuovo Commissario nel codice fiscale di cui al modello in allegato *10*.

La documentazione, già approntata, utile alla sollecita evasione di tutte le pendenze economiche sopracitate è contenuta nel faldone "Pagamenti in sospeso - Procedure in sospeso" custodito negli atti di archivio della gestione commissariale.

Relativamente agli adempimenti di cui all'art. 14 del D.Leg.vo. n. 123/2011, il sottoscritto dà atto che la rendicontazione di cui alla contabilità speciale n. 5596 e relativa documentazione di spesa per il periodo gennaio-giugno 2014 è stata trasmessa alla Ragioneria Provinciale dello Stato (vd. *all. 8*) così come il rendiconto di cui all'art. 8 c. 5 D.L. n. 208/2008 è stato trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Direzione della Ragioneria Generale dello Stato ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (vd. *all. 9*).

Le attrezzature hardware messe a disposizione dalla Regione al Commissario rimangono negli uffici suddetti.

Distinti saluti.

Dott. Vincenzo Alonzi
già Commissario Straordinario Delegato

Allegati:
- All. 1: saldo conto Banca d'Italia C.S. 5596;
- All. 2: prospetto dei movimenti finanziari;
- All. 3: prospetto di bilancio complessivo;
- All. 4: prospetto riepilogativo degli impegni assunti e delle spese sostenute per la struttura;
- All. 5: prospetto degli interventi finanziati e relativo cronoprogramma;
- All. 6: elenco decreti commissariali;
- All. 7: elenco atti repertorio;
- All. 8: trasmissione rendicontazione alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Venezia;
- All. 9: trasmissione rendiconto al MEF e al MATTM.

Sede: via Paolucci, 34 – 30175 Venezia/Marghera
e-mail: commissario.idrogeologico@regione.veneto.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Tel. 041-279 5685/5614/4720
Fax. 041- 279 5695