NN 6, n. 203

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0005223 P-4.20.20
del 10/12/2025
62832893

Il Ministro

per i rapporti con il Parlamento

Roma, 10 DIC. 2025

Caro Presidente,

trasmetto, ai sensi dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la Relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti, relativa al secondo semestre 2025.

Cordialmente

Sen. Luca Ciriani

On. Lorenzo FONTANA
Presidente della Camera dei deputati
ROMA

Camera dei Deputati ARRIVO 10 dicembre 2025 Prot: 2025/0002097/TN

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio I - Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale
Sezione V – Affari dipartimentali e relazioni istituzionali

Prot. Roma, 2/12/25.

Alla Signora Capo di Gabinetto
dell'on. Ministro della Giustizia

OGGETTO: Relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del programma costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati al trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione degli stabilimenti, ai sensi dell'art. 6-ter del D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, conv. L. 23 dicembre 1996 n. 652- **Relazione II semestre 2025.**

In riscontro alla nota 5 novembre 2025, prot. n. 39974, di pari oggetto, interpellata la Direzione generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria, si relaziona quanto segue.

Premesso che è prevista/in essere la riqualificazione degli istituti funzionali all'accoglimento dei ristretti in regime speciale differenziato sub art. 41 bis, in merito agli istituti già in precedenza indicati, si riportano i seguenti aggiornamenti:

C.C. Cagliari UTA (41 bis) - Nuovo padiglione detentivo (92 posti).

Posto che il nuovo padiglione è stato consegnato alla Direzione dell'istituto il 20.03.2024, si annota che la relativa attivazione è tuttavia subordinata alla ultimazione del "Nuovo edificio per Servizi" necessario per garantire la funzionalità dello stesso padiglione.

Ciò premesso, si partecipa che riguardo tale padiglione, in sede di verifica effettuata con il Gruppo Operativo Mobile, sono state rappresentate ulteriori necessità, per le quali sono stati attivati specifici interventi migliorativi, in corso di esecuzione a cura del PRAP Cagliari e del DAP:

<u>Interventi a cura del PRAP (Padiglione 41 bis)</u>

- Fornitura e posa in opera di reti anti-getto; porte e cancelli penitenziari (Verbale avvio esecuzione del 27/06/2025). Intervento terminato e liquidato alla ditta affidataria;

D.A.P. - Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma - tel. 06665911
(segreteriagenerale.dap@giustizia.it - prot.dap@giustiziacert.it)

- Allestimento nuove sale video conferenza 41 bis (realizzata linea distribuzione dei cavi del sistema). L'allestimento delle salette è in carico allo specifico gestore (TIM) con contratto a cura del DOG;
- Miglioramento sicurezza penitenziaria mediante modifica percorsi interni; creazione nuova postazione agente, n.4 nuovi depositi e serie di opere murarie Interventi finiti, è in corso la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- Ampliamento servizio video sorveglianza (TV.C.C.) del nuovo reparto: intervento Ultimato ed in corso di verifica per emissione Certificato di Regolare Esecuzione, che avverrà entro la prima settimana di dicembre.

Interventi a cura del DAP (Padiglione 41 bis)

- Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica relativo alla realizzazione di: nuovo reparto poliambulatoriale; nuova cella adibita a detenuti disabili; nuova tettoia filtro esterna, adiacente cucina detenuti per la gestione delle derrate alimentari e i rifiuti organici (Importo lavori a base d'asta € 332.844,83 + Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 27.911.35;
- Affidamento della Progettazione Esecutiva, da porre a base della gara per l'esecuzione dei lavori. Decorrenza inizio del servizio al 26.11.2025 e temine per dare ultimata tale prestazione entro il 09.12.2025.

Al professionista incaricato sono state impartite le seguenti prescrizioni, cui conformare la relativa Progettazione Esecutiva:

- Tempistica delle lavorazioni concentrata nel limite di circa 60/70 giorni o, se possibile, anche meno, di modo che, con l'affidamento dei lavori espletato entro fine anno 2025, la conclusione degli interventi potrà avvenire entro il mese di marzo 2026;
- Inserimento di clausole nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare di Gara, relative a premi di accelerazione (art.126 del D.Lgs. 36/2023) ed al ricorso alla "doppia turnazione dei lavori" ai fini della tempestiva conclusione delle opere;

D.A.P. - Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma - tel. 06665911
(segreteriageneraledap@giustizia.it - protdap@giustiziacert.it)

- Stante la cospicua percentuale delle componenti impiantistiche previste, il progettista è stato inoltre incaricato di inserire nella documentazione progettuale, una dettagliata valutazione sui tempi di fornitura degli stessi (soprattutto per quanto riguarda la prevista installazione del gruppo U.T.A., da collocare sulla copertura del locale oggetto dell'intervento).

Interventi a cura del MIT (Padiglione servizi)

- Il fabbricato monopiano a servizio del reparto 41 bis (sala regia, archivi; matricola; uffici etc..) è in corso di ultimazione.
  Con comunicazione ultima del 18.11.2025 il MIT – OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna – Sede Coordinata di Cagliari ha comunicato che: *"le lavorazioni interne al padiglione servizi sono in fase di ultimazione, mentre la consegna degli infissi di sicurezza carcerari e le grate degli infissi esterni verranno consegnati in cantiere nella prima decade del mese di dicembre. Pertanto, si stima che le lavorazioni potranno terminare entro dicembre 2025."*

CC Cuneo – Adeguamento DPR 230/2000 padiglione 41 bis "Cerialdo" (91 posti).

Il padiglione "Cerialdo" (composto da 4 piani) - già interessato da un intervento di manutenzione ordinaria nel 2017 che ne ha consentito la parziale riattivazione (poiché chiuso nel corso del 2016 per gravi problematiche di carattere strutturale ed impiantistico) - è stato sottoposto a ristrutturazione e adeguamento funzionale al DPR 230/2000.

Al fine d'impedire la perdita della capienza, l'intervento è stato suddiviso in due stralci funzionali: dapprima l'adeguamento dei piani terra e terzo (già liberi) e, successivamente, dopo aver spostato la popolazione detenuta, l'avvio dei lavori ai piani primo e secondo.

La Direzione, come da programma, ha terminato la collocazione di tutti gli arredi nelle sezioni 1^ (sita la piano terra) e 2^ (sita al piano primo). Conseguentemente i detenuti allocati nelle sezioni 3^ (sita al piano secondo) e nella 4^ (sita al piano terzo), sono stati spostati presso le sezioni 1^ e 2^. Anche la 3^ sezione e la 4^ sezione risultano essere state recuperate in capienza.

D.A.P. - Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma - tel. 06665911
(segreteriagenerale.dap@giustizia.it - prot.dap@giustiziacert.it)

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ufficio I - Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale
Sezione V – Affari dipartimentali e relazioni istituzionali

I lavori sono stati collaudati ad agosto 2023, salvo verificare nel corso dei due anni successivi al collaudo la comparsa di difetti nelle finiture all'angolo doccia di tutte le camere delle sezioni 3^ e 4^ (impermeabilizzazioni in resina, prontamente evidenziati alla ditta appaltatore che si è offerto di intervenire riproponendo completamente le lavorazioni). Allorché eseguiti dalla predetta Impresa i lavori di rispristino delle resine impermeabilizzanti a parete, poiché il problema si è però riproposto, la Direzione ha verificato che la larghezza della parte impermeabilizzata della doccia non è sufficiente a garantire l'impermeabilizzazione dell'intera parte lambita dall'acqua.

La Direzione dell'Istituto, di concerto con l'ufficio tecnico del Provveditorato Regionale, ha provveduto ad acquisire un preventivo dall'Impresa che ha ristrutturato l'intero padiglione, per estendere la parte impermeabilizzata degli angoli delle docce, nonché provvedere al risanamento delle parti danneggiate. Il preventivo di spesa ammonta a circa € 40.000,00.

Il Provveditorato Regionale, nel prendere atto della proposta avanzata dalla Direzione dell'Istituto di ampliare le superfici verticali da impermeabilizzare mediante l'utilizzo dello stesso materiale (poliurea), nonché ritenendo opportuno condividere tale soluzione dacché meno onerosa da un punto di vista economico, purché si estenda per una larghezza ed per una altezza di almeno 1 metro ulteriore rispetto all'attuale configurazione con un costo ritenuto congruo pari a 100 €/mq, compresa la preparazione delle superfici.

Nondimeno, lo stesso PRAP ha segnalato opportuno che per uniformità, in ogni caso, l'intervento andrebbe esteso non solo al 2^ e 3^ piano, come preventivato dall'appaltatore, ma anche al piano terra e primo che, per un toltale di 64 servizi igienici del reparto, ammonterebbe a circa €. 64.000,00.

Attesa l'imminente chiusura dell'esercizio finanziario, è in corso di formalizzazione da parte del DAP al PRAP l'assicurazione della relativa copertura per il 2026.

Cordialità.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Stefano Carmine De Michele

D.A.P. - Largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma - tel. 06665911
(segreteriageneraledap@giustizia.it - prot.dap@giustiziacert.it)