m_inf.UFFGAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0004233.06-02-2026

NN 6, n. 216

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti

Caro Lorenzo,

inoltro la Relazione annuale relativa allo stato di avanzamento delle proposte ammesse a finanziamento del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", predisposta dalla Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana di questo Dicastero, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395.

Matteo Salvini

Onorevole Lorenzo Fontana
Presidente della Camera dei Deputati
ROMA

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000215/TN

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E LE POLITICHE ABITATIVE
Direzione generale per la casa e la riqualificazione urbana
Divisione 2

Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare

(ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto interministeriale 16 settembre 2020, n. 395)

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO

Avanzamento del Programma al 31 dicembre 2025

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000215/TN - Doc. firmato digitalmente da: Barbara Acreman + 1

Premessa

Il comma 437 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito un Fondo denominato "*Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare*", finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (*Smart City*).

Il successivo comma 438 ha stabilito che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, siano definiti i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte. Il comma 439 ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un'Alta Commissione per la valutazione delle proposte.

Il decreto interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 ha previsto la possibilità per gli Enti interessati di presentare proposte (c.d. "ordinarie") con importo massimo di 15 milioni di euro e "proposte pilota" con importo massimo di 100 milioni di euro, per un totale complessivo di 3 proposte per ciascun Ente. Lo stesso decreto ha previsto una dotazione finanziaria complessiva del programma pari ad euro 853,81 milioni per le annualità dal 2020 al 2033.

Enti destinatari nel programma sono stati:

- le Regioni;
- le Città Metropolitane;
- i Comuni sede di Città Metropolitana;
- i Comuni Capoluoghi di Provincia;
- la città di Aosta e i Comuni con più di 60.000 abitanti.

La legge di bilancio 2021 e le successive disposizioni normative, nonché il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, hanno destinato al Programma un apporto finanziario di euro 2.800.000.000,00, a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 "Inclusione e coesione" - Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.3.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000215/TN - Doc. firmato digitalmente da: Barbara Acreman + 1

Inoltre, l'Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio (UE) 10160/21 del 13 luglio 2021 - CID (*Council Implementing Decision*) ha stabilito *milestone*, nonché *target* per l'attuazione del programma consistenti in:

- n. 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione);
- mq. 800.000 di superficie di spazi pubblici interessati.

Con decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021, registrato dalla Corte dei conti al n. 2898 del 03 novembre 2021, a seguito dei lavori di valutazione dell'Alta Commissione, sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane, per l'attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA).

Il citato decreto n. 383/2021 ha richiesto, al fine del recepimento delle variazioni introdotte dal PNRR, formale di accettazione del finanziamento e dei nuovi termini (collaudo opere entro il 31 marzo 2026), che gli Enti hanno inviato nei termini stabiliti.

Questo ha permesso l'adozione del decreto direttoriale n. 17524 del 29 dicembre 2021, nel quale è stato definito l'elenco delle 8 proposte "pilota" ammesse a finanziamento, per un totale di 655.307.959,24 euro.

Con decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022, inoltre, è stato individuato l'elenco delle n.151 proposte "ordinarie" definitivamente ammesse a finanziamento, per un totale di 2.161.453.067,71 euro.

Il finanziamento complessivo è di euro 2.816.761.026,95, per n. 159 proposte e n. 970 interventi/CUP.

Per ciascuna proposta ammessa a finanziamento è stata stipulata con gli Enti beneficiari la correlata convenzione, approvata con decreto direttoriale trasmesso agli organi di controllo.

Successivamente, è stato adottato il decreto direttoriale n. 6442 del 14 giugno 2022, atto ricognitivo di tutti i CUP associati agli interventi finanziati dal Programma PINQuA.

I decreti direttoriali n.17524/2021 e n. 804/2022 hanno anche stabilito le modalità di erogazione del finanziamento concesso, prevedendo il versamento del 10% di anticipazione al momento della sottoscrizione della convenzione, erogazione che è avvenuta nel periodo da luglio ad ottobre 2022 per n. 158 proposte, e a gennaio 2023 per n. 1 proposta.

Successivamente la Circolare MEF-RGS n. 19 del 27 aprile 2023 ha previsto la possibilità per il Soggetto beneficiario di chiedere all'Amministrazione centrale un ulteriore importo, a titolo di anticipazione, in aggiunta al 10% già ottenuto.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000215/TN - Doc. firmato digitalmente da: Barbara Acreman + 1

Inoltre, a seguito della previsione di cui all'art. 13-octies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle proposte per le Province autonome di Trento e Bolzano. Nella seduta dell'Alta Commissione del 20 dicembre 2022 sono state istruite le suddette proposte e nella seduta del 7 febbraio 2023 è stata dichiarata ammissibile una proposta della Provincia Autonoma di Trento ed una della Provincia Autonoma di Bolzano.

L'Alta Commissione, istituita dall'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per la valutazione delle proposte, è stata successivamente ricostituita con D.M. n.106 del 18 aprile 2023 al fine di valutare le richieste di rimodulazione delle proposte progettuali avanzate dagli Enti beneficiari.

In relazione ai trasferimenti agli Enti beneficiari, in attuazione del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è intervenuto il decreto del Ministero dell'economia e finanze, 6 dicembre 2024 che, al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi assicurando la tempestiva disponibilità di risorse finanziarie, ha vincolato le Amministrazioni titolari a erogare le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle richieste di anticipazione, trasferimenti intermedi e saldo finale.

Con decreto del Ragioniere generale dello Stato del 09 settembre 2025, viene superata la distinzione di cui al decreto interministeriale n. 395 del 2020 tra proposta pilota e proposta "ordinaria". In particolare, il sub-investimento M5C2I.3.2 "*Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PINQuA) - Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale*" viene eliminato e le risorse sono fatte confluire nell'ambito dell'investimento M5C2I2.3.1 "*Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano*".

Con la Decisione di Esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025 si modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia, e sono ridefiniti i traguardi e i *target* per il primo trimestre 2026. Nello specifico gli obiettivi sono i seguenti:

- *devono essere costruite, acquistate o riqualificate almeno 10 000 unità abitative;*
- *devono essere riqualificati almeno 1 800 000 metri quadri di spazi pubblici;*

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000215/TN - Doc. firmato digitalmente da: Barbara Acreman + 1

- *almeno 497 milioni di EUR del sostegno dell'RRF per i costi di investimento devono essere destinati all'efficientamento energetico del parco immobiliare o delle infrastrutture pubbliche esistenti e, di questi, almeno 300 milioni di EUR devono essere destinati all'efficientamento energetico del parco immobiliare esistente, in modo da assicurare un risparmio di energia primaria di almeno il 30 %;*
- *almeno 84 milioni di EUR del sostegno dell'RRF per i costi di investimento devono essere destinati alle infrastrutture ciclabili.*

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000215/TN - Doc. firmato digitalmente da: Barbara Acreman + 1

Annualità 2025

Attività di monitoraggio del Programma

In considerazione dell'avvicinarsi della scadenza del termine per il completamento dei progetti finanziati dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, fissato per il primo trimestre del 2026 (T1), l'Ufficio ha proseguito nelle attività di monitoraggio e di vigilanza sullo stato di attuazione delle proposte. Con tempestività ha fornito riscontro ai quesiti provenienti dagli Enti beneficiari aventi ad oggetto sia profili tecnico-amministrativi che contabili.

In aggiunta al monitoraggio effettuato tramite il sistema informatico ReGiS, sono state avviate attività di confronto diretto con i soggetti attuatori di primo livello, al fine di assicurare una più accurata verifica dello stato di avanzamento degli interventi.

A tale proposito, la Direzione generale ha preso parte alle cabine di coordinamento del PNRR presso la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo, per l'attuazione dei progetti PNRR nel territorio di competenza al fine di contribuire al monitoraggio su base territoriale degli interventi, al rafforzamento delle sinergie tra amministrazioni e soggetti attuatori e alla diffusione delle migliori prassi.

La Direzione generale ha, altresì, preso parte alle riunioni convocate dall'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, in particolare a quelle tenute nelle giornate del 14 e 15 luglio, con la partecipazione di tutti gli Enti beneficiari, finalizzate alla verifica e alla corretta valutazione della prospettiva di conseguimento del *target* "alloggi".

Inoltre, nell'ambito delle attività di monitoraggio e rendicontazione, la Direzione generale ha svolto, nel corso dell'anno 2025, controlli *in loco* presso gli Enti attuatori, finalizzati alla verifica del soddisfacente raggiungimento dei *target* della Misura.

Tali attività si sono svolte mediante sopralluoghi presso i cantieri e acquisizione della relativa documentazione, comprensiva di relazioni descrittive, documentazione fotografica e cronoprogrammi aggiornati, con evidenziazione delle previsioni degli stati di avanzamento lavori – SAL.

Di seguito è riportato l'elenco degli enti beneficiari presso i quali sono state effettuate visite i*n loco:*

- Comune di Perugia;
- Comune di Afragola;

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000215/TN - Doc. firmato digitalmente da: Barbara Acreman + 1

- Comune di Parma;
- Comune di Torino;
- Comune di Bergamo;
- Regione Lazio (Proposta nel territorio del Comune di Viterbo);
- Comune di Viterbo;
- Comune di Andria;
- Comune di Bari.

Inoltre, in data 4 luglio 2025, è stato svolto anche un sopralluogo presso il cantiere di Via del porto fluviale, Ente beneficiario Comune di Roma, in occasione della visita della Commissione europea.

In esito alle costanti attività di monitoraggio svolte da questo Ufficio mediante le funzionalità di controllo massivo della piattaforma ReGiS, nei casi in cui l'avanzamento economico e finanziario della spesa sostenuta dagli enti risultasse inferiore al 20% del valore complessivo del progetto, sono state trasmesse apposite note volte a richiedere l'aggiornamento e l'implementazione dei dati, nonché la segnalazione di eventuali criticità emerse nella fase di attuazione. Un livello di spesa così contenuto nell'anno 2025 rappresenta infatti un indicatore di potenziali criticità per la conclusione degli interventi; pertanto, continuano le interlocuzioni con gli Enti al fine di acquisirne le motivazioni e predisporre, ove possibile, idonee misure di supporto.

In prossimità della fase conclusiva del programma, la Direzione generale, d'intesa con l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, ha predisposto un documento recante le istruzioni operative per gli Enti beneficiari, finalizzate alla corretta determinazione del conteggio finale dei *target*. Il documento sarà trasmesso agli Enti interessati a breve.

Richieste di rimodulazione

L'Alta Commissione, istituita dall'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per la valutazione delle proposte, e ricostituita con D.M. n.106 del 18 aprile 2023 al fine di valutare - in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal D.I. n. 395 del 16 settembre 2020 e dal D.M. 383 del 7 ottobre 2021 - le richieste di rimodulazione presentate dagli Enti beneficiari, si è riunita nel corso del 2025 sette volte, per garantire la tempestiva analisi delle istanze.

Di seguito il calendario delle sedute:

Sedute 2025
12 febbraio

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000215/TN - Doc. firmato digitalmente da: Barbara Acreman + 1

25 marzo
4 giugno
13 giugno
29 luglio
13 ottobre
3 dicembre

Le rimodulazioni presentate dagli Enti hanno riguardato modifiche dei progetti, con o senza variazioni sul finanziamento assentito, e/o dei *target*. Sono state valutate n. 59 istanze di rimodulazione e n. 8 integrazioni fornite dagli Enti, in riscontro alle richieste della Commissione stessa.

In relazione alla composizione dell'Alta Commissione con decreto ministeriale n. 25 del 14 febbraio 2025, è stata nominato il nuovo componente della commissione, designato dal Ministero dell'Interno, mentre con decreto ministeriale n. 243 del 2 ottobre 2025 è stato sostituito il membro supplente del componente nominato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Redazione atti aggiuntivi alle convenzioni – Nuove convenzioni

Nel mese di marzo del 2025 sono state sottoscritte due nuove convenzioni.

La prima convenzione riguarda la Proposta ID 593 della Provincia Autonoma di Trento finanziata per euro 4.925.699,20.

La seconda è relativa alla Proposta ID 153 del Comune di Vercelli di 15.000.000,00 euro, finanziata a seguito dello scorrimento della graduatoria delle proposte ritenute ammissibili ma non finanziate, con l'utilizzo dei fondi recuperati a seguito delle rimodulazioni di alcune proposte. Nella nota n. 5231 del 29 novembre 2024 infatti l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR aveva richiesto alla Direzione generale di *avviare tutte le attività amministrative necessarie a garantire il soddisfacente raggiungimento del target, ivi compreso lo scorrimento della graduatoria di merito del programma PINQuA.*

Inoltre, nei casi in cui le richieste di rimodulazione presentate dagli Enti Beneficiari, valutate positivamente dall'Alta Commissione, hanno determinato la cancellazione di un intervento (CUP) o modifica/riduzione del finanziamento o cambio del soggetto attuatore di II livello previsti nella Convenzione originariamente sottoscritta tra l'Ente e il Ministero, si è reso necessario procedere con la definizione di specifici Atti aggiuntivi alle Convenzioni.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000215/TN - Doc. firmato digitalmente da: Barbara Acreman + 1

Nel 2025 sono stati sottoscritti n. 11 atti aggiuntivi, approvati con decreto direttoriale, registrati presso gli Organi di controllo e pubblicati sul sito istituzionale di questo Ministero.

Revoca dei finanziamenti

Dall'attività di monitoraggio condotta dalla Direzione generale e dall'Unità di missione per l'attuazione del PNRR è emerso che, alla fine del 1° semestre 2025, per alcuni interventi non risultava ancora stipulato il contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori. Pertanto, nel mese di luglio è stato avviato il relativo procedimento di revoca.

Questo ha portato, nel mese di novembre, alla redazione di n. 15 decreti di revoca dei finanziamenti, sottoscritti congiuntamente dal Direttore generale e dal Coordinatore dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR.

I provvedimenti hanno riguardato complessivamente 37 interventi/CUP, nonché, nel caso di Reggio Calabria, alcuni lotti non realizzabili, ricompresi nelle relative proposte, per i quali non risultava assunta alcuna obbligazione giuridicamente vincolante in merito alla realizzazione delle opere oggetto di finanziamento.

L'importo complessivo delle risorse revocate ammonta a euro 156.295.575,91.

Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI)

In relazione al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI), l'Ufficio è stato coinvolto, nel mese dicembre 2025 nell'attività di verifica delle istanze di rideterminazione del contributo, ai sensi dell'art. 26 comma 7-*quinquies* del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, introdotto dal decreto legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118.

La procedura ha permesso ai Comuni, Città Metropolitane e Province di mantenere il contributo del FOI assegnato, pur entro il limite massimo dell'80%, per quei progetti per i quali non era stata aggiornata la voce "lavori" del Quadro Economico sulla base dell'applicazione dei prezziari vigenti al momento della pubblicazione del bando.

Nella piattaforma ReGiS sono pervenute n. 17 procedure di rideterminazione del FOI, di cui solo una è stata rifiutata poiché l'importo del contributo era pari al 100% del FOI assegnato e non all'80%.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000215/TN - Doc. firmato digitalmente da: Barbara Acreman + 1

Erogazione delle risorse

Nel corso del 2025 sono state erogate somme sia a titolo di rimborso, a seguito di rendicontazione, che in seguito a richieste di trasferimento di anticipazione, "intermedio" e saldo, per complessive 498 erogazioni per un totale di euro 463.436.529,65. Pertanto, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate ai beneficiari PINQuA a titolo di anticipazione, a seguito di rendicontazione e trasferimento intermedio/saldo ammonta a complessivi euro 984.728.751,39.

Per il 2025, in particolare, si distinguono di seguito le due categorie Domande di rimborso - rendicontazione e richieste di trasferimenti.

- *Domande di Rimborso (DDR) e rendicontazioni*

Nell'anno 2025, l'Ufficio ha verificato le rendicontazioni presentati dagli Enti beneficiari ai fini del rimborso delle spese sostenute. L'attività, svolta con il supporto di Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., ha richiesto integrazioni documentali, per assicurare la correttezza e la completezza delle informazioni caricate sul portale ReGiS. Le richieste di rimborso approvate dall'ufficio, in ottemperanza alle indicazioni contenute nel Si.Ge.Co., sono state inviate all'Unità di missione per le verifiche di secondo livello, necessarie ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie.

Si riporta la tabella delle erogazioni effettuate relative alle rendicontazioni presentate:

Tipologia Fondo	N. DDR	Importo erogato
Fondi Nazionali	**32**	**11.262.375,06 €**
Fondi PNRR	**71**	**77.150.939,78 €**
TOTALE	**103**	**88.413.314,84 €**

- *Richieste di trasferimento anticipazione, intermedio e saldo*

In attuazione del decreto del Ministero dell'economia e finanze, 6 dicembre 2024 e delle indicazioni operative contenute nella circolare MEF-RGS n. 22 del 19 settembre 2025, sono state erogate risorse agli Enti beneficiari, a seguito delle richieste di trasferimento dell'anticipazione, intermedio e saldo.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000215/TN - Doc. firmato digitalmente da: Barbara Acreman + 1

Si riporta la tabella delle erogazioni effettuate relative alle richieste di trasferimento:

Tipologia Fondo	N. Richieste trasferimento	Importo erogato
Fondi Nazionali	**67**	**56.849.335,03 €**
Fondi PNRR	**328**	**318.173.879,78 €**
TOTALE	**395**	**375.023.214,81 €**

Stato di attuazione

In relazione allo stato di attuazione del programma, si riporta una tabella con i dati estrapolati dalla piattaforma ReGiS, che rappresenta una sintetica fotografia dello stato di avanzamento di tutti i CUP del programma PINQuA, dando rilievo alle differenti fasi operative, nonché delle risorse in termini di importo finanziario, unità abitative coinvolte e metratura degli spazi pubblici.

RIEPILOGO FASI DI ATTUAZIONE AL 31/12/2025	CUP/CLP numero	%	Finanziamento PNRR	Unità abitative (ERP + ERS + Studentati)	Mq spazi pubblici
Contratto stipulato	**38**	**4%**	**82.258.256,95 €**	**422**	**219.536,70**
In esecuzione lavori	**623**	**65%**	**1.977.428.105,30 €**	**9.063**	**6.514.211,40**
Fine lavori/collaudo	**259**	**27%**	**480.349.686,23 €**	**3.337**	**1.494.591,44**
Revocati	**(37)**	**4%**	**(156.295.575,91 €)**	**(387)**	**(1.275.438,55)**
TOTALE	**957**		**2.696.331.624,39 €**	**13.209**	**9.503.778,09**

La differenza tra il finanziamento iniziale del PINQuA, pari a 2.816.761.026,95 euro, e l'importo riportato in tabella, pari a 2.696.331.624,39 euro, è dovuta alle rinunce – anche parziali – comunicate dagli enti beneficiari relativamente ad alcuni interventi inclusi nel programma.

Tra i progetti in corso di esecuzione solo n.113 interventi/CUP di importo complessivo di euro 323.899.265,21, presentano sulla piattaforma ReGiS un avanzamento finanziario maggiore o uguale al 50%.

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000215/TN - Doc. firmato digitalmente da: Barbara Acreman + 1

La Direzione generale è consapevole che gli scostamenti dal cronoprogramma, con l'approssimarsi della scadenza, aumentano il rischio di compromettere il completamento degli interventi entro i termini.

Perciò prosegue costantemente nell'attività di monitoraggio dei cronoprogrammi, segnalando le criticità agli Enti beneficiari al fine di sollecitare, in ottica collaborativa, le migliori azioni correttive per assicurare il conseguimento del *target* principale nei tempi previsti dal PNRR.

Il Direttore generale

Dott.ssa Barbara Acreman

Camera dei Deputati ARRIVO 06 febbraio 2026 Prot: 2026/0000215/TN - Doc. firmato digitalmente da: Barbara Acreman + 1