

# PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

*Allegato III Schede obiettivi quantitativi e qualitativi a  
giugno 2022*

Aggiornato al 23 febbraio 2022

# INDICE

<i>SEZIONE 1 - Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 Giugno 2022</i> .....	<i>4</i>
<i>SEZIONE 2 - Analisi degli Obiettivi per Amministrazione</i> .....	<i>14</i>
<i>2.1 - Consiglio di Stato</i> .....	<i>17</i>
<i>2.2 - Ministero della Cultura</i> .....	<i>18</i>
<i>2.3 - Ministero dell'Economia e delle Finanze</i> .....	<i>21</i>
<i>2.4 - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili</i> .....	<i>24</i>
<i>2.5 - Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale</i> .....	<i>25</i>
<i>2.6 - Ministero dell'Interno</i> .....	<i>26</i>
<i>2.7 - Ministero dell'Istruzione</i> .....	<i>27</i>
<i>2.8 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</i> .....	<i>28</i>
<i>2.9 - Ministro per la Pubblica Amministrazione</i> .....	<i>30</i>
<i>2.10 - Ministero della Salute</i> .....	<i>31</i>
<i>2.11 - Segretariato Generale</i> .....	<i>34</i>
<i>2.12 - Ministero dello Sviluppo Economico</i> .....	<i>35</i>
<i>2.13 - Ministero della Transizione Ecologica</i> .....	<i>38</i>
<i>2.14 - Ministero del Turismo</i> .....	<i>45</i>
<i>2.15 - Ministero dell'Università e della Ricerca</i> .....	<i>46</i>



# **SEZIONE 1** - *Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022*



Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
<b>Consiglio di Stato</b>	M1C1-33	<b>TARGET:</b> Assunzione di 168 unità di personale a tempo determinato da destinare agli Uffici del processo dei tribunali amministrativi.	2
<b>Ministero della Cultura (MIC)</b>	M1C3-11	<b>MILESTONE:</b> 1) Adozione da parte del Ministero della Cultura del Decreto di assegnazione delle risorse per il miglioramento dell'efficienza energetica nei luoghi della cultura. 2) Ricognizione degli interventi sui musei ed altri luoghi della cultura in siti statali 3) Selezione delle proposte progettuali (coerenti con il principio del DNSH) sui teatri e i cinema pubblici e privati mediante avviso pubblico	2
	M1C3-12	<b>MILESTONE:</b> Adozione da parte del Ministero della Cultura di un decreto che assegna ai comuni le risorse destinate all'attrattività dei borghi.	2
	M1C3-13	<b>MILESTONE:</b> Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	2
	M1C3-14	<b>MILESTONE:</b> Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici dichiarati di interesse artistico o storico	2
	M1C3-15	<b>MILESTONE:</b> Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC), che individui, inoltre, l'ente attuatore e i criteri di ammissibilità degli interventi.	2

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	M1C1-103	<b>MILESTONE:</b> Adozione delle disposizioni normative e/o regolamentari finalizzate a: - piena operatività banca dati e infrastruttura informatica dichiarazioni IVA pre-compilate; - potenziare la banca dati per le "lettere di conformità"; - prevedere efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto dei fornitori privati di accettare pagamenti elettronici; - completare il processo di pseudonimizzazione dei dati; - adottare azioni efficaci aggiuntive per ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione.	2
	M1C1-104	<b>MILESTONE:</b> Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relativi agli anni 2023-2025.	2
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	M2C4-27	<b>MILESTONE:</b> Adozione della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico.	1
	M5C2-19	<b>MILESTONE:</b> Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte di almeno 15 Regioni e province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori).	1
Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	M1C2-16	<b>MILESTONE:</b> Aggiudicazione di tutti i contratti per progetti di connessione più veloce: "Italia a 1 Giga", "Italia 5G", "Scuola connessa", "Sanità connessa", "Collegamento Isole minori".	2
Ministero dell'Interno	M5C2-11	<b>MILESTONE:</b> Assegnazione delle risorse per i progetti presentati da almeno 300 comuni con popolazione superiore ai 15 000 abitanti	1

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
<b>Ministero dell'Istruzione (MI)</b>	M4C1-3	<b>MILESTONE:</b> Adozione della riforma della carriera degli insegnanti che preveda, oltre al miglioramento del sistema di reclutamento, anche l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado, la limitazione dell'eccessiva mobilità degli insegnanti e una progressione di carriera.	2
	M4C1-4	<b>MILESTONE:</b> Adozione del piano Scuola 4.0 adottato dal Ministero dell'Istruzione al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano.	2
<b>Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)</b>	M5C2-9	<b>MILESTONE:</b> 1) Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce il piano operativo con i requisiti che devono possedere i progetti presentati dai Comuni per l'assegnazione di alloggi da destinare a finalità sociali. 2) Pubblicazione dell'invito rivolto agli Enti Locali a presentare le proposte progettuali che saranno finanziate dal PNRR.	1
	M5C2-15	<b>MILESTONE:</b> 1) Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura"; 2) Adozione del Decreto ministeriale che assegna le risorse per le proposte progettuali presentati da Comuni e Città Metropolitane	1
<b>Ministro per la Pubblica Amministrazione</b>	M1C1-56	<b>MILESTONE:</b> Adozione della legislazione attuativa del DL n.80/2021.	2
<b>Ministero della Salute (MS)</b>	M6C1-1	<b>MILESTONE:</b> Adozione del decreto ministeriale che prevede la riforma dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria.	2



Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M6C1-2	<b>MILESTONE:</b> Approvazione del contratto istituzionale di sviluppo relativo al progetto Case della comunità, comprendente i Piani operativi regionali con relativi action plan e cronoprogrammi.	2
	M6C1-4	<b>MILESTONE:</b> Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione e il potenziamento dell'assistenza domiciliare.	2
	M6C1-5	<b>MILESTONE:</b> Approvazione da parte del Ministero della Salute di un Contratto istituzionale di sviluppo che espliciti per ogni intervento il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni in caso di inadempienza	2
	M6C1-10	<b>MILESTONE:</b> Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di sviluppo.	2
	M6C2-5	<b>MILESTONE:</b> Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di sviluppo.	2
<b>PCM - Segretario generale</b>	M1C1-70	<b>MILESTONE:</b> Adozione della legge delega che riforma il codice del sistema dei contratti pubblici attualmente in vigore (D.Lgs. n.50/2016).	2

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
<b>Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)</b>	M2C2-38	<b>MILESTONE:</b> Approvazione del Decreto Ministeriale di stanziamento delle risorse, definizione dei requisiti di ammissibilità e intensità degli aiuti per i progetti di sviluppo di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e di batterie.	2
	M2C2-42	<b>MILESTONE</b> Firma dell'accordo finanziario che stabilisce le regole di gestione del fondo.	2
	M1C2-28	<b>MILESTONE:</b> Approvazione del decreto che delinea la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo.	1
	M4C2-11	<b>MILESTONE:</b> Adozione dell'atto nazionale che indichi le procedure e i termini per la presentazione dei progetti, i requisiti di accesso dei potenziali beneficiari per l'assegnazione dei finanziamenti.	2
	M4C2-20	<b>MILESTONE:</b> Firma dell'accordo fra il Governo italiano e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce il rifinanziamento del Fondo.	2
<b>Ministero della transizione ecologica (MITE)</b>	M2C4-5	<b>MILESTONE:</b> Adozione della semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette.	1

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M2C1-1	<b>MILESTONE:</b> Adozione del decreto ministeriale che definisce la strategia nazionale per l'economia circolare mediante: 1. l'istituzione di nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti; 2. incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclaggio; 3. revisione del sistema di tassazione ambientale sui rifiuti; 4. diritto al riutilizzo e alla riparazione; 5. creazione di un organo di vigilanza ad hoc sotto la presidenza del MITE; 6. sostegno agli strumenti normativi esistenti (es. CAM).	2
	M2C1-2	<b>MILESTONE:</b> Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali nell'attuazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati per legge.	2
	M2C1-11	<b>MILESTONE:</b> Lancio della piattaforma web e stipula degli accordi con i soggetti incaricati della creazione dei contenuti in tema ambientale.	2
	M2C2-18	<b>MILESTONE:</b> Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo in tema di idrogeno per le fasi di produzione, stoccaggio e distribuzione.	2
	M2C2-21	<b>MILESTONE:</b> Adozione di incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti.	2
	M2C3-4	<b>MILESTONE:</b> Adozione dell'atto giuridico al fine di semplificazione della Legge per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico.	2

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M2C4-1	<b>MILESTONE:</b> Adozione della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici	2
	M2C4-4	<b>MILESTONE:</b> Adozione del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui.	2
	M2C1-13	<b>MILESTONE:</b> Adozione del decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti	2
	M2C2-52	<b>MILESTONE:</b> Aggiudicazione dei contratti per la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori.	2
<b>Ministero del Turismo (MiTur)</b>	M1C3-35	<b>MILESTONE:</b> Firma degli accordi di programma tra il Ministero del Turismo e le Amministrazioni attuatrici (Città di Roma Capitale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma (MIC), Parco archeologico del Colosseo, Parco archeologico dell'Appia Antica, Diocesi di Roma, Ministero del Turismo, Regione Lazio) comprensivi della lista dei singoli progetti, quali: 1) Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU; 2) Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - cammini giubilari; 3) La città condivisa; 4) Mi tingo di verde; 5) Roma 4.0; 6) A mano tesa.	2
<b>Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)</b>	M4C2-4	<b>MILESTONE:</b> Approvazione dei decreti ministeriali sulla semplificazione dei percorsi di R&S, sulla gestione dei fondi e la mobilità di professionalità di alto profilo.	2

Quadro di sintesi degli obiettivi al 30 giugno 2022

Amministrazione titolare	Codice	Descrizione obiettivi	Trimestre
	M4C2-17	<b>MILESTONE:</b> Aggiudicazione dei contratti per i progetti selezionati riguardanti il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione.	2
	M4C2-18	<b>MILESTONE:</b> Aggiudicazione dei contratti per progetti selezionati riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione.	2
<b>Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)</b>	M4C2-19	<b>MILESTONE:</b> Approvazione dei progetti di ricerca nel campo dell'economia a basse emissioni di carbonio, resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici (per almeno il 30% del budget dell'investimento) e nel campo del trasferimento tecnologico in tema di economia circolare (per almeno il 15% del budget dell'investimento).	2

## **SEZIONE 2** — *Analisi degli obiettivi per Amministrazione*



**CONSIGLIO DI STATO**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-33 (Target) <b>1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi</b>  Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> finanziare un piano straordinario di assunzioni a tempo determinato, per rafforzare l'Ufficio del processo al fine di migliorare la qualità dell'azione giudiziaria e a supportare la transizione digitale del sistema giudiziario, sostenendo i giudici nello smaltimento delle cause ancora aperte.</p> <p><b>TARGET:</b> <u>Assunzione di 168 unità di personale a tempo determinato da destinare agli Uffici del processo dei tribunali amministrativi.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la relazione sul completamento delle procedure di assunzione del personale che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di rafforzare l'Ufficio del processo e lo smaltimento delle cause pendenti; ii) l'elenco dei contratti di lavoro anonimizzati.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> Si sono <b>concluse le procedure di assunzione a tempo determinato per 162 dipendenti.</b> Entro il mese di febbraio, verrà emesso un nuovo bando finalizzato all'assunzione delle rimanenti 6 risorse.</p>



## MINISTERO DELLA CULTURA



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C3-11 (Milestone) <b>1.3 - Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> migliorare l'efficienza energetica degli edifici legati al settore culturale e creativo quali musei, cinema e teatri italiani, che spesso si trovano in strutture vecchie e obsolete.</p> <p><b>MILESTONE:</b> 1) <u>Adozione da parte del Ministero della Cultura del Decreto di assegnazione delle risorse</u> per il miglioramento dell'efficienza energetica nei luoghi della cultura. 2) <u>Ricognizione degli interventi</u> sui musei ed altri luoghi della cultura in siti statali 3) <u>Selezione delle proposte progettuali</u> (coerenti con il principio del DNSH) sui teatri e i cinema pubblici e privati mediante avviso pubblico.</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l'esame dei progetti selezionati che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica degli edifici dei teatri e i cinema attraverso interventi di sostituzione/acquisizione di attrezzature, installazione di sistemi intelligenti per il comando, la regolazione del consumo energetico, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> In data 22 dicembre 2021 è stato <b>pubblicato il bando per la selezione dei cinema e dei teatri</b> per un importo complessivo di 200 milioni di euro. <b>È attualmente in corso anche la selezione dei musei statali</b> da parte della Direzione Generale Musei per la restante quota di 100 milioni di euro. In data 18 marzo 2022 scadrà il termine previsto per la presentazione delle proposte progettuali per cinema e teatri. Seguirà l'immediato avvio delle attività della Commissione di valutazione ai fini della selezione dei progetti entro il 30 maggio. <b>Entro il mese di giugno si provvederà ad emanare il Decreto Ministeriale di assegnazione risorse.</b></p>
<p>M1C3-12 (Milestone) <b>2.1 - Attrattività dei borghi</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> individuare le progettualità di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli Borghi italiani per sostenerne lo sviluppo economico e il rilancio turistico e orientare il turismo verso flussi più sostenibili e promuovendo le visite verso luoghi meno conosciuti.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione da parte del Ministero della Cultura del Decreto per l'assegnazione delle risorse</u> destinate all'attrattività dei borghi.</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l'esame dei progetti selezionati che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di rigenerazione culturale finalizzato al rilancio del turismo attraverso interventi di riqualificazione degli spazi, la creazione di piccoli servizi culturali e di nuovi itinerari.</p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> In data 20 dicembre 2021 è stato <b>pubblicato l'Avviso per: i) la selezione di proposte di rigenerazione culturale di almeno 229 borghi storici presentate dai Comuni</b> per un importo complessi pari a 380 milioni di euro; ii) <b>l'individuazione di progetti pilota, uno per ciascuna Regione o Provincia Autonoma per un totale di 21</b>, per la realizzazione di interventi di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati. Entro giugno sarà emanato il Decreto di assegnazione risorse.</p>

## MINISTERO DELLA CULTURA



Misura	Descrizione	Avanzamento
MIC3-13 (Milestone) <b>2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale</b>  Scadenza 30/06/2022	<b>OBIETTIVO:</b> valorizzare gli edifici storici rurali e il paesaggio circostante ristrutturando edifici abbandonati o degradati e valorizzando l'artigianato e i prodotti agricoli locali al fine di incrementare l'afflusso di turisti nelle aree periferiche del Paese.	<b>STATO DI ATTUAZIONE</b> Entro il mese di febbraio è prevista l'emanazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse alle Regioni. Successivamente si procederà con la pubblicazione del bando e la selezione delle proposte progettuali da parte di queste ultime. Infine, entro il 30 giugno, verrà redatta una relazione con l'elenco e le caratteristiche dei progetti selezionati.
	<b>MILESTONE:</b> <u>Adozione del Decreto del Ministero della Cultura di assegnazione delle risorse</u> destinate alla tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.	
	<b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l'esame dei progetti selezionati che dovranno contenere tutte le azioni necessarie per realizzare l'obiettivo di valorizzazione degli edifici abbandonati e degradati attraverso interventi di ristrutturazione, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</i>	
MIC3-14 (Milestone) <b>2.3 - Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici</b>  Scadenza 30/06/2022	<b>OBIETTIVO:</b> rigenerare e riqualificare parchi e giardini storici, dichiarati di interesse artistico o storico, mediante la selezione di progettualità finalizzati alla loro corretta manutenzione, gestione e fruizione pubblica al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini e creare nuovi poli di attrazione turistici.	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> In data 30 dicembre 2021 è stato <b>pubblicato l'avviso per la selezione dei parchi e giardini storici</b> per un importo complessivo di 190 milioni di euro. Inoltre, sono attualmente <b>in corso le valutazioni dei progetti relativi a n. 5 importanti parchi statali</b> , tra cui Reggia di Caserta, Real Bosco di Capodimonte e Villa Favorita ad Ercolano per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro. Entro giugno sarà emanato il Decreto di assegnazione risorse.
	<b>MILESTONE:</b> <u>Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici dichiarati di interesse artistico o storico.</u>	
	<b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) pubblicazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l'esame dei progetti selezionati che dovranno contenere tutte le azioni necessarie per realizzare l'obiettivo di riqualificazione dei parchi e giardini storici attraverso interventi di restauro delle componenti architettoniche, manutenzione/ripristino e gestione del verde nonché interventi di messa in sicurezza, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</i>	

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C3-15 (Milestone)</p> <p><b>2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> realizzare un piano di interventi finalizzato alla prevenzione antisismica in luoghi di culto e al restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione del decreto del Ministero della Cultura che assegna le risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC), che individui, inoltre, l'ente attuatore e i criteri di ammissibilità degli interventi.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse; ii) l'esame del piano di interventi antisismici che dovranno contenere tutte le azioni necessarie per realizzare l'obiettivo di prevenzione e sicurezza dei luoghi di culto e il restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b></p> <p>Sono <b>in corso le ricognizioni per l'individuazione degli interventi</b> di: i) restauro sulle chiese del Fondo edifici di culto; ii) adeguamento sismico sui luoghi di culto, torri e campanili. Entrambe le attività si concluderanno entro il mese di marzo.</p> <p>Contestualmente, sono <b>in corso le attività propeedeutiche con Sogin SpA per l'adeguamento a Siti di Ricovero delle ex centrali nucleari individuate</b> (Bosco Marengo ad Alessandria, Caorso a Piacenza e Garigliano a Caserta).</p> <p><b>Entro il mese di maggio è prevista la pubblicazione del Decreto Ministeriale di assegnazione delle risorse.</b></p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-103 (Milestone) <b>1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale</b></p> <p><i>Scadenza 30/06/2022</i></p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> perseguire una stabile e coerente politica di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, attraverso il rafforzamento delle azioni finalizzate a ridurre l'evasione fiscale e a incentivare l'adempimento degli obblighi fiscali.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione delle disposizioni normative e/o regolamentari</u> finalizzate a raggiungere: i) la piena operatività della banca dati e dell'infrastruttura informatica dedicata al rilascio delle dichiarazioni IVA precompilate; ii) il potenziamento della banca dati utilizzata per le "lettere di conformità; iii) la definizione di efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto di accettare pagamenti elettronici da parte dei fornitori privati; iv) il completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati; v) l'adozione di azioni efficaci aggiuntive volte a ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione.</p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> i) <u>Piena operatività della banca dati e dell'infrastruttura informatica dedicata al rilascio delle dichiarazioni IVA precompilate:</u> da settembre 2021 è in corso una sperimentazione rivolta a circa 2 milioni di contribuenti. Le bozze dei documenti IVA precompilati sono disponibili all'interno dell'area individuale riservata sul sito dell'Agenzia delle entrate; la convalida da parte del contribuente consente di fruire dell'esonero dalla tenuta dei registri. ii) <u>Potenziamento della banca dati utilizzata per le "lettere di conformità: è in corso una fase preliminare di verifica, per individuare le possibili anomalie presenti nelle platee di riferimento,</u> con un processo che continuerà iterativamente, grazie a un maggiore utilizzo dei dati relativi alla fatturazione elettronica. Sono poi al vaglio soluzioni che consentirebbero un notevole accorciamento dei tempi di esecuzione delle analisi del rischio, alcune delle quali già in fase di sperimentazione. <b>L'Agenzia delle entrate ha già predisposto un dettagliato piano delle attività</b> da intraprendere per incrementare il numero delle lettere di compliance inviate ai contribuenti. iii) <u>Definizione di efficaci sanzioni amministrative in caso di rifiuto di accettare pagamenti elettronici da</u></p>

Obiettivi del I semestre 2022

Misura	Descrizione	Avanzamento
	<p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione nella G.U. degli atti normativi di natura primaria e secondaria; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di riduzione dell'evasione fiscale, in particolare, attraverso la piena operatività della banca dati e dell'infrastruttura informatica dedicata; la riduzione dell'incidenza dei falsi positivi e l'aumento del numero di comunicazioni inviate ai contribuenti; l'introduzione di nuove sanzioni amministrative in caso di rifiuto ad accettare pagamenti elettronici; il completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati e della predisposizione di infrastrutture digitali.</i></p>	<p><u>parte dei fornitori privati</u>: con la legge n. 233/2021 di conversione in legge del decreto-legge 152/2021 (cd DL PNRR) <b>si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2023, una sanzione amministrativa pecuniaria</b> di 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione oggetto del rifiuto, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta.</p> <p>iv) <u>Completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati: sono allo studio le modalità migliori per la pseudoanonimizzazione</u>, volta a tutelare la privacy per consentire l'analisi dei dati generati attraverso l'interoperabilità delle fonti informative.</p> <p>v) <u>Adozione di azioni efficaci aggiuntive volte a ridurre l'evasione fiscale da omessa fatturazione: sono in corso di valutazione alcune ipotesi di interventi normativi</u>, come evidenziato nella Relazione di dicembre 2021. Si tratta, in particolare, di proposte in materia di incentivi ai consumatori, di ipotesi di intervento in materia di analisi del rischio e azioni di contrasto, e di ulteriori possibili interventi, alcuni dei quali andrebbero sottoposti al Garante della privacy.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-104 (Milestone) <b>1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> intraprendere una revisione annuale della spesa nel periodo 2023-2025, per conseguire risparmi volti a sostenere le finanze pubbliche e/o a finanziare una riforma fiscale o riforme della spesa pubblica favorevoli alla crescita.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relativi agli anni 2023-2025.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede i) l'adozione e l'esame del Documento di Economia e Finanza 2022 al fine di valutare gli obiettivi di risparmio annuale per le amministrazioni statali centrali.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> <b>È in corso l'analisi per l'individuazione degli obiettivi di spesa, anche in termini di limiti della stessa, che dovranno essere inclusi nel DEF. Tali obiettivi di spesa saranno definiti con DPCM entro il 31 maggio.</b></p> <p>Entro dicembre, la Ragioneria elaborerà una relazione sui risultati di spesa conseguiti e definirà le linee guida per indirizzare l'attuazione di piani di risparmio per tutte le Amministrazioni pubbliche. A tale riguardo, sono in corso attività di analisi sui metodi di valutazione adottati dai Ministeri nella revisione della spesa, anche all'interno del progetto realizzato con l'OCSE "Policy Evaluation to improve the efficiency of public spending" con il finanziamento della Commissione europea nel quadro del Technical Support Instrument della DG Reform. I risultati di questa ricognizione contribuiranno a orientare la definizione delle linee guida.</p>

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C4-27 (Milestone) <b>4.1 - Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico</b></p> <p>Scadenza 31/03/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> semplificare e rendere più efficace la normativa del PNRR per gli interventi del settore idrico e fornire misure di sostegno e di accompagnamento per gli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i tempi previsti.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo della semplificazione normativa del settore idrico mediante, in particolare, l'istituzione di uno strumento centrale di finanziamento pubblico, la semplificazione delle procedure di comunicazione e monitoraggio degli investimenti finanziati e il maggiore coinvolgimento dell'autorità di regolamentazione nella pianificazione degli investimenti da intraprendere e nelle eventuali revisioni del piano.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Con il <b>DL 121/2021</b>, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267) è stato introdotto un nuovo quadro normativo in tema di infrastrutture idriche primarie.</p>
<p>M5C2-19 (Milestone) <b>6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare</b></p> <p>Scadenza 31/03/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> realizzare nuovi alloggi pubblici, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità, fornendo un sostegno nella riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, nella rigenerazione di spazi di proprietà pubblici e privati, nel miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane, sfruttando anche nuovi modelli di gestione partecipativi.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Firma delle convenzioni da parte di almeno 15 Regioni e province autonome</u> (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori).</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la stipula delle Convenzioni con almeno 15 regioni e province autonome partecipanti ai progetti e relativo link per l'accesso via web; ii) l'esame dei progetti ammessi a finanziamento che dovranno contenere tutte le azioni necessarie per realizzare l'obiettivo volto a riqualificare l'edilizia residenziale pubblica attraverso, in particolare, la costruzione di nuove strutture di edilizia residenziale, la rifunzionalizzazione di aree, spazi, pubblici e privati nonché migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Con i decreti direttoriali n. 17524 del 29 dicembre 2021 e n. 804 del 20 gennaio 2021 sono stati rispettivamente individuati gli elenchi delle proposte "Pilota" e delle proposte "ordinarie" ammesse a finanziamento. Inoltre, è stato approvato lo Schema di Convenzione da stipulare con gli Enti beneficiari, che verranno sottoscritti entro il mese corrente, nonché lo schema di convenzione dell'Ente beneficiario con gli eventuali soggetti attuatori.</p>

**MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE**

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C2-16 (Milestone) <b>3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)</b></p> <p>Scadenza: 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> completare la rete nazionale ultraveloce e di telecomunicazione 5G su tutto il territorio nazionale, per contribuire in modo significativo agli obiettivi della transizione digitale e colmare il divario digitale in Italia.</p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Con il <b>Decreto n. 44 del 24 dicembre 2021</b> è stata <b>approvata la Convenzione con gli Enti Invitalia S.p.A e Infratel S.p.A.</b> per l'attuazione dell'Investimento. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in data <b>28 gennaio 2022</b> sono stati pubblicati i bandi relativi ai progetti "Scuola connessa" e "Sanità connessa" e individuati circa 10.000 istituti scolastici e 12.300 strutture pubbliche sanitarie in cui verranno attuati gli interventi;</li> <li>- in data <b>15 gennaio 2022</b> è stato pubblicato bando per la realizzazione del progetto "Piano Italia a 1giga";</li> <li>- in data <b>14 febbraio</b> è stato ripubblicato il bando per "Isole Minori";</li> <li>- entro fine <b>marzo 2022</b> saranno pubblicati i bandi relativi alle reti 5G.</li> </ul>
	<p><b>MILESTONE:</b> <u>Aggiudicazione degli appalti per la realizzazione dei progetti "Italia a 1 Giga", "Italia 5G", "Scuola connessa", "Sanità connessa" e "Collegamento Isole minori".</u></p>	
	<p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la notifica di aggiudicazione degli appalti; ii) l'estratto delle specifiche tecniche dei progetti selezionati.</i></p>	



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M5C2-11 (Milestone)</p> <p><b>4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale</b></p> <p>Scadenza 31/03/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> finanziare i progetti di riqualificazione urbana, di almeno 300 Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per contrastare fenomeni di degrado sociale, migliorare il decoro urbano, anche grazie all'ampliamento dei servizi volti alla socialità, alla mobilità sostenibile nonché alla promozione delle attività culturali e sportive negli spazi recuperati.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Assegnazione delle risorse ai progetti di rigenerazione urbana presentati da almeno 300 Comuni con popolazione superiore ai 15 000 abitanti.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. del decreto di assegnazione delle risorse ai Comuni; ii) l'esame dei progetti che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di riqualificazione urbana attraverso l'ampliamento dei servizi pubblici, la mobilità sostenibile e la promozione delle attività culturali e sportive nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b></p> <p>Pubblicato in G.U il Decreto del 30 dicembre 2021, del Ministero dell'Interno, di concerto con MEF e MIMS, che assegna 3,4 miliardi di euro ai progetti presentati da 483 Comuni (per un totale di 1.784 opere ammesse al finanziamento) per interventi di rigenerazione urbana (✓).</p> <p>Unitamente al Decreto è stata allegata la lista puntuale di tutti gli interventi con il dettaglio delle specifiche tecniche, quali codici CUP, piani di costo, superficie rigenerata, tipologia di intervento. (✓).</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
M4C1-3 (Milestone) <b>Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti</b>  30/06/2022	<p><b>OBIETTIVO:</b> istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti con l'obiettivo sia di migliorare la formazione dei docenti, iniziale e lungo tutta la carriera, che di garantire la regolare copertura delle cattedre, migliorando così la qualità del sistema educativo italiano.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione della riforma della carriera degli insegnanti</u> che preveda, oltre al miglioramento del sistema di reclutamento, anche l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado, la limitazione dell'eccessiva mobilità degli insegnanti e una progressione di carriera.</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede i) la pubblicazione in G.U. della Legge; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo della riforma in particolare il nuovo modello di reclutamento dei docenti per una migliore qualità di insegnamento.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> L'art. 59 del <b>D.L. n.73 del 2021</b> (convertito con legge n. 106/2021) <b>reca disposizioni specifiche per la tempestiva nomina del personale docente</b>, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2021/2022. Per quanto riguarda, invece, la formazione iniziale e continua dei docenti il provvedimento è stato già definito ed è stato collegato con la Riforma 2.2. Il provvedimento sarà emanato in un prossimo decreto-legge.</p>
M4C1-4 (Milestone) <b>3.2 - Scuola 4.0 -scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori</b>  30/06/2022	<p><b>OBIETTIVO:</b> accelerare la transizione digitale delle scuole italiane trasformando gli spazi scolastici tradizionali in aule connesse, con l'introduzione di tecnologie innovative, attraverso l'implementazione del piano Scuola 4.0.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione del piano Scuola 4.0 adottato dal Ministero dell'Istruzione al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede i) il Decreto ministeriale di adozione del piano Scuola 4.0 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero; ii) il cronoprogramma dell'attuazione del piano Scuola 4.0 con dettaglio sulla tempistica di emanazione dei bandi pubblici, dei decreti di aggiudicazione e di tutte le informative tecniche per la realizzazione delle milestone.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> <b>È in fase di predisposizione il decreto</b> del Ministro dell'istruzione per l'adozione del Piano "Scuola 4.0".</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
M5C2-9 (Milestone) <b>3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta</b>  Scadenza 31/03/2022	<p><b>OBIETTIVO:</b> aiutare le persone senza dimora ad accedere ad alloggi temporanei (cd “housing first”) in appartamenti o in case di accoglienza, e offrire loro servizi essenziali (cd “Stazioni di posta”) quali quelli sanitari, di mediazione culturale, per l’orientamento professionale, sia per contrastare la povertà che per favorire l'autonomia e l’integrazione sociale.</p> <p><b>MILESTONE:</b> 1) <u>Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce il piano operativo con i requisiti per i progetti</u> presentati dai Comuni per l'assegnazione di alloggi da destinare a finalità sociali.            2) <u>Pubblicazione dell'invito</u> rivolto agli Enti Locali a presentare le proposte progettuali che saranno finanziate dal PNRR.</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto direttoriale di approvazione del Piano operativo; ii) l'esame del Piano operativo che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di sostenere l'inclusione sociale delle persone emarginate mediante l'assegnazione di alloggi temporanei e l'offerta di servizi sanitari, ristorazione, postale, consulenza giuridica e distribuzione di beni.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b>            La milestone è stata dichiarata conseguita dall'Amministrazione attraverso l’emanazione <b>del DD n. 450 del 9 dicembre 2021</b> (in seguito modificato con DD n. 1 del 28 gennaio 2022), con cui si approva il Piano Operativo relativo agli investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 della M5C2. In data <b>16.02.2022 è stato pubblicato l'Avviso non competitivo</b> avente ad oggetto tutte e tre gli investimenti riferiti alla M5C2. È stato inoltre predisposto il relativo sistema informativo per la presentazione dei progetti.            Sono state avviate le attività propedeutiche alla formazione delle commissioni di valutazione. Si stima di ricevere un numero di progetti che oscilla da 1800 a 2500 da parte dei 600 ambiti territoriali.            Si prevede di chiudere la valutazione e procedere alla stipula delle convenzioni con le ATS entro il mese di giugno 2022.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M5C2-15 (Milestone) <b>5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura</b></p> <p>Scadenza 31/03/2022</p>	<p><b>OBBIETTIVO:</b> fornire soluzioni abitative dignitose ai lavoratori del settore agricolo contrastando la nascita e lo sviluppo di insediamenti irregolari.</p> <p><b>MILESTONE:</b> 1) <u>Adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi</u> approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura"; 2) <u>Adozione del Decreto ministeriale che assegna le risorse per le proposte progettuali</u> presentati da Comuni e Città Metropolitane.</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. dei Decreti che definiscono la mappatura degli insediamenti abusivi e di assegnazione delle risorse; ii) l'esame dei progetti che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di contrasto agli insediamenti abusivi nel settore agricolo mediante la creazione e il recupero di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> <b>Anci ha presentato al Ministero la mappatura degli insediamenti irregolari dei braccianti agricoli. E attualmente in corso l'elaborazione dei criteri di riparto delle risorse alle Regioni</b> ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di assegnazione delle risorse. Il primo marzo sarà, inoltre, convocata la riunione del Tavolo del Caporalato, cui farà seguito l'avvio dell'iter di adozione del medesimo decreto entro il termine previsto. L'Amministrazione segnala che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM sugli insediamenti non è assicurata entro marzo come da target.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
MIC1-56 (Milestone) <b>1.9 - Riforma della pubblica amministrazione</b>  Scadenza: 30/06/2022	<p><b>OBIETTIVO:</b> rafforzare il legame tra apprendimento permanente e meccanismi di ricompensa o percorsi di carriera specifici tramite l'introduzione di nuovi meccanismi di reclutamento digitalizzato, al fine di promuovere l'equilibrio di genere e riformare la mobilità orizzontale e verticale del personale.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione della legislazione attuativa del DL n.80/2021.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in GU della legislazione primaria, secondaria e di qualsiasi atto attuativo fondamentale per il conseguimento degli obiettivi della Riforma.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b>            La Riforma è stata in parte attuata con il <b>DL 80/2021</b> e con il <b>Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del pubblico impiego</b>.  <b>Sono in chiusura anche i contratti della sanità e delle funzioni locali.</b> Entro giugno saranno emanate delle linee guida di carattere metodologico per consentire la piena attuazione delle previsioni del DL 80 da parte di tutte le Amministrazioni centrali e territoriali.</p>

## MINISTERO DELLA SALUTE



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M6C1-1 (Milestone) <b>Riforma 1 - Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> istituire un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale mediante la definizione di standard strutturali, tecnologici e organizzativi e un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato ("One Health") e con una visione olistica ("Planetary Health").</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione del decreto ministeriale per la riorganizzazione dell'assistenza sanitaria.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. del Decreto ministeriale; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo della riforma, in particolare, attraverso l'istituzione di un sistema di un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale che identifichi gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi in tutte le Regioni.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Il Ministero in collaborazione con le Regioni ha effettuato un lavoro di istruttoria e preparazione al fine di garantire l'emanazione e l'entrata in vigore della riforma. A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro con rappresentanti delle Regioni e coordinato da <b>Agenas</b>. Quest'ultimo <b>ha trasmesso al Ministero della Salute la relazione tecnica illustrante una prima proposta di schema di riforma dell'assistenza territoriale.</b> Tale proposta è in corso di approfondimento da parte delle competenti direzioni del Ministero per la successiva trasmissione in sede di Conferenza Stato Regioni per l'acquisizione dell'intesa.</p>
<p>M6C1-2 (Milestone) <b>1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> potenziare l'assistenza sanitaria sul territorio attraverso la realizzazione di almeno 1350 Case della Comunità, ovvero luoghi fisici di prossimità e facile individuazione ove erogare interventi sanitari e di integrazione sociale.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Approvazione del contratto istituzionale di sviluppo relativo al progetto Case della comunità.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l'accesso via web; ii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con l'allegato Piano operativo e schede intervento.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Le Regioni e le Province Autonome, in conformità con il contenuto della proposta di decreto si impegneranno a perfezionare con il Ministero della Salute, entro il mese di febbraio, i Piani operativi regionali comprensivi dei piani di azione, volti all'individuazione dei siti, e dei relativi cronoprogrammi, da allegare al contratto istituzionale di sviluppo (CIS). Infine, in data 16 febbraio 2022 sono stati trasmessi lo schema del CIS e di Piano operativo alla Conferenza Stato-Regioni, al fine di acquisirne l'intesa.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
M6C1-4 (Milestone) <b>1.2 -Casa come primo luogo di cura e telemedicina</b>  Scadenza 30/06/2022	<b>OBIETTIVO:</b> migliorare l'assistenza sanitaria delle persone aumentando il numero dei pazienti assistiti nelle proprie abitazioni, realizzando un nuovo modello organizzativo, grazie all'attivazione di 600 Centrali operative territoriali che assicureranno la continuità e l'accessibilità della cura sanitaria e, infine, promuovendo lo sviluppo di nuovi progetti di telemedicina per l'assistenza a distanza.	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> È stato costituito un apposito sottogruppo nell'ambito del <b>tavolo di lavoro sulla Telemedicina per la definizione delle Linee guida dell'assistenza domiciliare</b> , che saranno trasmesse in Conferenza Stato Regioni entro il mese di febbraio 2022.
	<b>MILESTONE:</b> <u>Approvazione delle linee guida</u> contenenti il modello digitale per l'attuazione e il potenziamento dell'assistenza domiciliare.	
	<b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) adozione delle linee guida approvate, con relativo link per l'accesso via web; ii) l'esame delle linee guida che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di potenziare l'assistenza domiciliare attraverso, in particolare, lo sviluppo del telemonitoraggio e della domotica.</i>	
M6C1-5 (Milestone) <b>1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina</b>  Scadenza 30/06/2022	<b>OBIETTIVO:</b> migliorare l'assistenza sanitaria delle persone aumentando il numero dei pazienti assistiti nelle proprie abitazioni, realizzando un nuovo modello organizzativo, grazie all'attivazione di 600 Centrali operative territoriali che assicureranno la continuità e l'accessibilità della cura sanitaria e, infine, promuovendo lo sviluppo di nuovi progetti di telemedicina per l'assistenza a distanza.	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Le Regioni e le Province Autonome, in conformità con il contenuto della proposta di decreto si impegneranno a <b>perfezionare</b> con il Ministero della Salute, <b>entro il mese di febbraio, i Piani operativi regionali</b> comprensivi dei piani di azione, volti all'individuazione dei siti, e dei relativi cronoprogrammi, da allegare al contratto istituzionale di sviluppo (CIS). <b>Infine, in data 16 febbraio 2022 sono stati trasmessi lo schema del CIS e di Piano operativo alla Conferenza Stato-Regioni</b> , al fine di acquisirne l'intesa.
	<b>MILESTONE:</b> <u>Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di sviluppo.</u>	
	<b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l'accesso via web; ii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con l'allegato Piano operativo e schede intervento.</i>	

Misura	Descrizione	Avanzamento
M6C1-10 (Milestone) <b>1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)</b>  Scadenza 30/06/2022	<p><b>OBIETTIVO:</b> potenziare l'assistenza sanitaria personalizzata sulla base delle esigenze del paziente e delle loro famiglie, grazie alla creazione di almeno 380 Ospedali di Comunità, ossia di strutture sanitarie destinate a pazienti con patologie lievi o recidive croniche.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Approvazione da parte del Ministero della Salute dei Contratti istituzionali di sviluppo.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l'accesso via web; ii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con l'allegato Piano operativo e schede intervento.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b>            Le Regioni e le Province Autonome, in conformità con il contenuto della proposta di decreto si impegneranno a <b>perfezionare</b> con il Ministero della Salute, <b>entro il mese di febbraio, i Piani operativi regionali</b> comprensivi dei piani di azione, volti all'individuazione dei siti, e dei relativi cronoprogrammi, da allegare al contratto istituzionale di sviluppo (CIS). Infine, in data 16 febbraio 2022 <b>sono stati trasmessi lo schema del CIS e di Piano operativo alla Conferenza Sta-to-Regioni</b>, al fine di acquisirne l'intesa.</p>
M6C2-5 (Milestone) <b>1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero</b>  Scadenza 30/06/2022	<p><b>OBIETTIVO:</b> adottare soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per potenziare e rinnovare il patrimonio tecnologico e digitale delle strutture sanitarie pubbliche, nonché rafforzare le competenze e il capitale umano del SSN.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Approvazione da parte del Ministero della Salute del Contratto istituzionale di sviluppo.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la sottoscrizione dei contratti (uno per ogni Regione e Provincia Autonoma), con relativo link per l'accesso via web; ii) notifica della firma e conferma dell'entrata in vigore del contratto di sviluppo istituzionale con l'allegato Piano operativo e schede intervento.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b>            Le Regioni e le Province Autonome, in conformità con il contenuto della proposta di decreto si impegneranno a <b>perfezionare</b> con il Ministero della Salute, <b>entro il mese di febbraio, i Piani operativi regionali</b> comprensivi dei piani di azione, volti all'individuazione dei siti, e dei relativi cronoprogrammi, da allegare al contratto istituzionale di sviluppo (CIS). <b>Infine, in data 16 febbraio 2022 sono stati trasmessi lo schema del CIS e di Piano operativo alla Conferenza Sta-to-Regioni</b>, al fine di acquisirne l'intesa.</p>



**SEGRETARIATO GENERALE**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C1-70 (Milestone) <b>1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni</b></p> <p>Scadenza: 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> Semplificare le procedure di appalto nella fase di affidamento, pianificazione, programmazione e progettazione, nonché di digitalizzare le procedure delle centrali di committenza e definire criteri di interoperabilità.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Entrata in vigore della legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici</u> (D.Lgs. n.50/2016).</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U dell'entrata in vigore della legge; ii) l'evidenza delle azioni che garantiscano il soddisfacente raggiungimento degli obiettivi della milestone.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b> <b>Il disegno di legge delega</b> (A.S. 2330) di riforma del codice dei contratti pubblici è <b>attualmente in discussione presso l'Ottava Commissione del Senato</b> (Lavori pubblici, comunicazioni).</p>

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C2-38 (Milestone)</p> <p><b>5.1 - Rinnovabili e batterie</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> potenziare il settore delle energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico e batterie) tramite la creazione di una Giga- Factory.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Approvazione del Decreto Ministeriale di stanziamento delle risorse, definizione dei requisiti di ammissibilità e intensità degli aiuti</u> per i progetti di sviluppo di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e di batterie.</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la copia della pubblicazione del decreto ministeriale; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie realizzate per potenziare il settore delle energie rinnovabile.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> In data 27 gennaio 2022 è stato firmato il <b>Decreto Ministeriale che individua gli obiettivi e le modalità di attuazione</b> dell'investimento rinnovabili e batterie. In data 2 febbraio 2022 è stato inviato il decreto presso la Corte dei Conti per la registrazione. L'attuazione dei progetti avverrà tramite lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo. È prevista l'apertura di appositi sportelli agevolativi le cui indicazioni attuative saranno definite con uno o più decreti direttoriali.</p>
<p>M2C2-42 (Milestone)</p> <p><b>5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> definire la strategia di investimento del Green Transition Fund per il finanziamento di start-up attive nell'ambito della transizione verde.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Firma dell'accordo finanziario</u> che stabilisce le regole di gestione del fondo.</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede i) la pubblicazione dell'accordo finanziario; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie realizzate per la definizione della strategia di investimento del fondo.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> È alla firma del <b>Ministero dello Sviluppo Economico il DM che definisce la politica di investimento del fondo GTF</b>, propedeutico alla sottoscrizione dell'accordo finanziario tra MISE e CDP.</p>

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C2-28 (Milestone) <b>5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> definizione delle regole di erogazione del sostegno finanziario alle imprese attraverso lo strumento dei Contratti di Sviluppo per la realizzazione di progetti che possano sviluppare le filiere industriali strategiche nel campo della tutela dell'ambiente, della mobilità sostenibile e delle attività turistiche.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Approvazione del decreto che delinea la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione nella GU del Decreto Ministeriale; ii) la copia della politica di investimento dei Contratti di Sviluppo; e dell'accordo finanziario sottoscritto con l'intermediario finanziario.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> È stato firmato il 13 gennaio 2022 il decreto che delinea la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo. Il decreto, in fase di pubblicazione nella GU, è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 3 febbraio 2022.</p>
<p>M4C2-11 (Milestone) <b>2.1 – IPCEI</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> integrare l'attuale fondo per il finanziamento degli Importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) nel campo della ricerca, sviluppo, innovazione e produzione industriale al fine di favorire la collaborazione tra settore pubblico e privato.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione dell'atto nazionale che indichi le procedure e i termini per la presentazione dei progetti, i requisiti di accesso dei potenziali beneficiari per l'assegnazione dei finanziamenti.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) copia dell'atto giuridico ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie realizzate per l'accesso dei potenziali beneficiari ai finanziamenti.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> È in corso la valutazione dei singoli progetti da parte della Commissione europea e si stima che la data di notifica possa ricadere nel primo trimestre 2022.</p>

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M4C2-20 (Milestone) <b>3.2 - Finanziamento di start-up</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> integrare le risorse del Fondo Nazionale per l'Innovazione gestito da Cassa Depositi e Prestiti, al fine di sostenere 250 piccole e medie imprese innovative con investimenti per 700 milioni di EUR sia nel campo della ricerca sia sull'economia nazionale.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Firma dell'accordo fra il Governo italiano e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce il rifinanziamento del Fondo.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede i) la pubblicazione della Politica di Investimento adottata e della Decisione del Consiglio dei Ministri (o di altre autorità pubbliche); l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie realizzate della strategia di investimento del fondo.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> <b>È in firma presso il MISE il DM che definisce la politica di investimento del fondo.</b> Il decreto è propedeutico alla firma dell'accordo finanziario tra MISE e CDP.</p>

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C4-5 (Milestone) <b>3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali</b></p> <p>Scadenza 31/03/ 2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> modernizzare la gestione dei 24 parchi nazionali e delle 31 aree marine protette, in modo da semplificarne l'amministrazione, creare servizi e condizioni per un'economia basata sul capitale verde, nonché monitorare le minacce all'ambiente e garantire al massimo lo stato di conservazione degli habitat e delle specie autoctone.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di un decreto che deve prevedere la semplificazione amministrativa e lo sviluppo di servizi digitali</u> per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto Ministeriale sul sito del Ministero; ii) lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> È in corso di elaborazione il decreto ministeriale per la semplificazione amministrativa. Per quanto riguarda lo sviluppo dei servizi digitali e il monitoraggio degli habitat è in corso la verifica sulla possibilità di stipulare accordi con specifiche società a partecipazione pubblica.</p>

Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C1-1 (Milestone) <b>Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> adottare una nuova strategia nazionale per l'economia circolare, che miri a creare un nuovo sistema sostenibile anche grazie al tracciamento dei rifiuti.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di un decreto ministeriale che definisce la strategia nazionale per l'economia circolare.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione del Decreto Ministeriale di approvazione della strategia nazionale nel sito internet istituzionale; ii) l'adozione del decreto che dovrà includere alcune misure volte a istituire un nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti, prevedere incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclaggio, revisione del sistema di tassazione ambientale dei rifiuti, creazione di un organo di vigilanza ad hoc sotto la presidenza del MITE e sostegno agli strumenti normativi esistenti (es. CAM).</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> <b>Si è conclusa la consultazione pubblica sulla Strategia nazionale per l'economia circolare ed è in corso la stesura del documento di sintesi.</b></p>

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C1-2 (Milestone) <b>Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorità locali</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> supporto tecnico alle autorità locali per velocizzare le procedure di autorizzazione alla gestione dei rifiuti e delle gare d'appalto per la realizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti.</p> <p><b>MILESTONE:</b> 1) <u>Approvazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione</u> per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali nell'attuazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati per legge.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione dell'accordo approvato sul sito del ministero; ii) conferma dell'avvenuta adozione del piano d'azione da parte dell'autorità competente; iii) il supporto tecnico agli enti locali attraverso società interne. Tale supporto deve riguardare alcuni aspetti come l'assistenza tecnica per l'attuazione della normativa ambientale, il sostegno allo sviluppo di progetti inerenti alla gestione dei rifiuti e supporto per le procedure di gara.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> È in corso la ricognizione dei fabbisogni da parte delle amministrazioni territoriali ai fini dell'approvazione entro il mese di giugno dell'accordo per lo sviluppo del Piano di Azione di Capacity Building.</p>
<p>M2C1-11 (Milestone) <b>3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> aumentare il livello di consapevolezza tra i cittadini, e soprattutto tra le nuove generazioni, sugli scenari di cambiamento climatico e sulle relative conseguenze attraverso la realizzazione di una specifica piattaforma web, accessibile a tutti, quale archivio completo di materiale educativo e ricreativo sulle tematiche ambientali.</p> <p><b>MILESTONE:</b> 1) <u>Lancio da parte del Ministero della Transizione Ecologica della piattaforma web.</u> 2) <u>Stipula degli accordi con i soggetti incaricati della creazione dei contenuti in tema ambientale.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'avvio pubblico della piattaforma web e la firma del contratto da parte dei "produttori di contenuti"; ii) l'inserimento del link alla piattaforma web; iii) la realizzazione e la messa a disposizione sulla piattaforma web di almeno 180 podcast, lezioni video per le scuole e contenuti video registrati relativi alla transizione ambientale.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> È stata avviata l'istruttoria per l'individuazione della piattaforma web ed è in fase di redazione il bando.</p>

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C2-18 (Milestone) <b>3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVI:</b> migliorare le conoscenze relative alle tecnologie legate all'idrogeno per la fase di produzione, stoccaggio e distribuzione, per aumentare la competitività e diminuire progressivamente i costi.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Aggiudicazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di tutti i contratti di ricerca e sviluppo in tema di idrogeno.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) l'approvazione della graduatoria relativa ai progetti ammessi al contributo; ii) l'aggiudicazione dei contratti di ricerca e sviluppo volti a migliorare le conoscenze circa l'uso dell'idrogeno e il sostegno alla produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile o dall'energia elettrica di rete; ii) l'estratto delle specifiche tecniche dei progetti selezionati.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> È stato firmato il <b>Decreto ministeriale del piano di Ricerca &amp; Sviluppo</b> ed è attualmente all'esame della Corte dei Conti prima della pubblicazione. Entro il mese di febbraio il MITE <b>firmerà un accordo di programma con ENEA</b> (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) <b>per attività di ricerca e sviluppo sull'idrogeno</b>. Mentre, sono in corso le redazioni di due Bandi di gara per ricerca e sviluppo sull'idrogeno per un importo pari a 20 milioni di euro destinati ad enti di ricerca e università, e di 30 milioni destinati a soggetti privati.</p>
<p>M2C2-21 (Milestone) <b>Riforma 3.2 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> stimolare la produzione e il consumo dell'idrogeno, attraverso l'introduzione di incentivi fiscali per la produzione e/o l'utilizzo dell'idrogeno, di specifiche misure per il consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti nonché mediante la revisione della tassazione dei prodotti energetici.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione nella G.U. degli atti di natura primaria e secondaria; ii) il sostenimento unicamente di attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> <b>È in corso un approfondimento</b> da parte del MITE per verificare la concreta necessità di <b>incentivi fiscali per la produzione e utilizzo di idrogeno</b>, tenuto conto che il consumo è già defiscalizzato. Pertanto, la verifica va fatta relativamente alla produzione di idrogeno. <b>In caso affermativo andrà varata una norma che preveda incentivi</b>, in accordo con il MEF, anche per il reperimento della relativa copertura finanziaria.</p>

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C3-4 (Milestone) <b>Riforma 1.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione degli interventi connessi all'efficientamento energetico.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica della Legge per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione nella G.U della Legge; ii) le evidenze delle azioni che assicurino il soddisfacente conseguimento degli obiettivi della milestone tra cui il lancio del Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici, il rafforzamento delle attività del Piano d'informazione e formazione rivolte al settore civile, l'aggiornamento e il potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica e l'accelerazione della fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> La <b>norma di semplificazione è attualmente in vigore</b>, mentre è in fase di pubblicazione la Riforma PREPAC.</p>



## MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C4-1 (Milestone)</p> <p><b>Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi contro il dissesto idrogeologico</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> superare i problemi di frammentazione amministrativa, di scarso utilizzo delle risorse e di inefficacia delle misure adottate in materia di contrasto al dissesto idrogeologico attraverso l'adozione di un nuovo quadro giuridico che semplifichi e acceleri le procedure di attuazione degli interventi in questo ambito, e attribuendo maggiori competenze ai commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico oltre che rafforzando le strutture tecniche a loro sostegno.</p> <hr/> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici.</u></p> <hr/> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U del Decreto Ministeriale e del Decreto-legge; ii) la semplificazione del quadro giuridico il quale dovrà privilegiare gli interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale del rischio e con il principio "non arrecare un danno significativo", accelerare le procedure per l'elaborazione dei progetti, rafforzare il coordinamento degli interventi tra i diversi livelli di governo e creare banche dati comuni in materia di dissesto.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Per il conseguimento della milestone <b>sono stati adottati solo i seguenti provvedimenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D.P.C.M. "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico", pubblicato in G.U. n. 272 del 15-11-2021";</li> <li>- D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181);</li> <li>- D.L. 6 novembre 2021, n. 152 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" (21G00166) (GU Serie Generale n.265 del 06-11-2021), convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. n. 48, relativo alla G.U. 31/12/2021, n. 310).</li> </ul> <p>Per il conseguimento della milestone è necessaria l'adozione di un Piano per rafforzare la capacità delle Autorità di bacino distrettuale e delle Province.</p>

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C4-4 (Milestone) <b>Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> rendere più efficiente il sistema irriguo, attraverso l'adozione di un nuovo quadro giuridico che introduca incentivi per un migliore utilizzo delle risorse idriche nel settore agricolo, e istituisca un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua.</p> <p><b>MILESTONE:</b> Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica del nuovo quadro giuridico che regolamenti il sistema irriguo.</p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U del Decreto Ministeriale; ii) l'entrata in vigore del quadro giuridico il quale dovrà istituire un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita dell'acqua, richiedere una valutazione d'impatto per valutare l'impatto su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati e dovrà evitare l'espansione del sistema irriguo esistente.</p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> <b>La Riforma è stata conseguita</b> con l'art. 16 del DL 152/2021, convertito in Legge 233/2021.</p>

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C1-13 (Milestone) <b>Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> adottare un programma nazionale per la gestione dei rifiuti volto a raggiungere livelli più alti di recupero, riutilizzo e riciclo dei materiali, limitando al minimo il residuo finale ed istituendo un sistema di monitoraggio che eviti l'avvio di nuove procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica di un decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in G.U. del Decreto Ministeriale; ii) l'esame del Programma che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo mediante, l'adozione della rete di impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti e l'istituzione di un monitoraggio adeguato all'attuazione del programma.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> È stato rilasciato il parere VAS che dovrà essere integrato nella nuova versione del Rapporto preliminare.</p>
Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M2C2-52 (Milestone) <b>5.2 – Idrogeno</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> sviluppare il mercato dell'idrogeno realizzando in Italia un grande impianto industriale per la produzione di elettrolizzatori, i dispositivi elettrochimici che consentono di rompere le molecole dell'acqua separando l'idrogeno dall'ossigeno.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Aggiudicazione da parte del Ministero della Transizione Ecologica dell'appalto per la costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori.</u></p> <p><b>MODALITÀ DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la notifica della pubblicazione degli appalti pubblici; ii) l'estratto delle specifiche tecniche dei progetti selezionati.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> Si sono svolte <b>interlocuzioni e riunioni con il Ministero dello Sviluppo Economico</b> sulle possibili convergenze/sovrapposizioni con gli IPCEI. Alla luce di tali interlocuzioni, è stato definito il disegno della misura, i possibili soggetti beneficiari, il soggetto attuatore, lo strumento da utilizzare. Si prospetta la predisposizione della manifestazione di interesse e <b>l'avvio dell'iter operativo utilizzando i "contratti di sviluppo.</b></p>

## MINISTERO DEL TURISMO



Misura	Descrizione	Avanzamento
<p>M1C3-35 (Milestone) <b>4.3 – Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici</b></p> <p>Scadenza 30/06/2022</p>	<p><b>OBIETTIVO:</b> sviluppare un modello di turismo sostenibile e creare un itinerario turistico per Roma e per i percorsi nazionali meno noti, incrementando anche l'uso delle tecnologie digitali.</p> <p><b>MILESTONE:</b> Firma degli Accordi di programma tra il Ministero del Turismo e le Amministrazioni attuatrici, comprensivi della lista dei singoli progetti, quali, 1) Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU; 2) Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - cammini giubilari; 3) La città condivisa; 4) Mi tingo di verde; 5) Roma 4.0; 6) A mano tesa.</p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione degli Accordi firmati con le Amministrazioni attuatrici; ii) l'esame dei progetti che dovranno contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo di aumentare il numero di siti turistici accessibili e creare alternative turistiche e culturali, nel rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" (cosiddetto DNSH).</p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE</b>  <b>È in corso la stesura degli Accordi da sottoscrivere con le Amministrazioni attuatrici</b> (Città di Roma Capitale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma (MIC), Parco archeologico del Colosseo, Parco archeologico dell'Appia Antica, Diocesi di Roma, Ministero del Turismo, Regione Lazio) <b>e l'individuazione puntuale di tutti gli interventi progettuali.</b></p>


**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

Misura	Descrizione	Avanzamento
M4C2-4 (Milestone) <b>Riforma 1.1 - Attuazione di misure di sostegno alla R&amp;S per promuovere la semplificazione e la mobilità</b>  <i>Scadenza 30/06/2022</i>	<p><b>OBIETTIVO:</b> sostenere il settore della ricerca tramite un approccio più sistemico alle attività di ricerca e sviluppo, facilitare la mobilità di personale tra centri di ricerca e imprese e semplificare la gestione dei fondi.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Approvazione dei decreti ministeriali sulla semplificazione dei percorsi di R&amp;S, sulla gestione dei fondi e la mobilità di professionalità di alto profilo.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la pubblicazione in GU dei Decreti Ministeriali; ii) l'esame della documentazione che dovrà contenere tutte le azioni necessarie a realizzare l'obiettivo della riforma in particolare il sostegno al settore della ricerca e alla mobilità del personale.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b>            Con <b>DM n.1233</b> del 10 novembre 2021 è stata istituita la cabina di regia MUR-MISE e con <b>DM n. 1314</b> del 14 dicembre 2021 sono state adottate le misure di <b>semplificazione per la gestione dei fondi</b> di ricerca. Entro il mese di marzo 2022 sarà predisposto il decreto per la mobilità di figure di alto profilo tra Università, infrastrutture di ricerca e aziende.</p>
M4C2-17 (Milestone) <b>3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione</b>  <i>Scadenza 30/06/2022</i>	<p><b>OBIETTIVO:</b> finanziare, attraverso il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, fino a 30 progetti infrastrutturali (esistenti o nuovi) di rilevanza pan-europea e di innovazione per sostenere l'osmosi tra le strutture di ricerca&amp;innovazione e il settore industriale.</p> <p><b>MILESTONE:</b> <u>Approvazione dei progetti inerenti al sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione.</u></p> <p><b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la notifica di aggiudicazione dei contratti di finanziamento; ii) le specifiche tecniche dei progetti selezionati nel rispetto del principio di non arrecare danni significativi all'ambiente (cosiddetto DNSH) e la relazione del CNVR rispetto all'aderenza dei progetti selezionati con i requisiti previsti della milestone.</i></p>	<p><b>STATO DI ATTUAZIONE:</b>            Nel mese di dicembre 2021 <b>sono stati pubblicati diversi avvisi pubblici per la selezione dei progetti e l'aggiudicazione dei contratti di finanziamento.</b> Gli avvisi pubblicati risultano essere: i) Infrastrutture di Ricerca (DD n. 3264 del 28 dicembre 2021), ii) Infrastrutture Tecnologiche e di Innovazione (DD n. 3265 del 28 dicembre 2021). Il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), già individuato, procederà alla selezione delle proposte progettuali entro il mese di giugno 2022.</p>



Misura	Descrizione	Avanzamento
M4C2-18 (Milestone) <b>1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", creazione di "leader territoriali di R&amp;S"</b>  Scadenza 30/06/2022	<b>OBIETTIVO:</b> finanziare entro il 2026, attraverso apposite procedure competitive, 12 “campioni territoriali di R&S”, di cui 5 nel Mezzogiorno, finalizzati a realizzare attività formative innovative per ridurre il divario tra competenze richieste dal mercato e competenze fornite dalle università, promuovendo al contempo la creazione di start-up e iniziative sostenibilità sociale a livello locale.	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> A dicembre 2021 è stato emanato l'avviso pubblico per la “presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di Ecosistemi dell'innovazione territoriali”. Attraverso questo bando il MUR finanzia la creazione di 12 Ecosistemi dell'innovazione a livello territoriale, regionale o sovraregionale, di cui 5 nel Mezzogiorno. Le domande di finanziamento potranno essere presentate nella seguente finestra dal 24 gennaio 2022 al 24 febbraio 2022. <b>È stato altresì già attivato il CNVR per l'individuazione degli esperti</b> che valuteranno i progetti nell'ambito di apposite commissioni di valutazione. L'affidamento definitivo degli incarichi potrà essere finalizzato solo alla chiusura degli sportelli per la presentazione delle domande.
	<b>MILESTONE:</b> <u>Approvazione dei progetti riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione.</u>	
	<b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la notifica dell'aggiudicazione dei contratti di finanziamento; ii) le specifiche tecniche dei progetti selezionati e la relazione del CNVR rispetto all'aderenza dei progetti selezionati con i requisiti della milestone.</i>	
M4C2-19 (Milestone) <b>1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&amp;S" su alcune Key Enabling Technologies</b>  Scadenza 30/06/2022	<b>OBIETTIVO:</b> finanziare almeno 5 centri di ricerca nazionali, che in collaborazione con Università e imprese, siano in grado di raggiungere alti livelli di capacità di ricerca e innovazione.	<b>STATO DI ATTUAZIONE:</b> A dicembre 2021 è stato emanato il bando per la <b>selezione dei progetti</b> da ammettere a finanziamento, i cui termini si sono chiusi a metà febbraio 2022. Inoltre, è stato attivato il <b>Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) incaricato della valutazione delle domande pervenute.</b>
	<b>MILESTONE:</b> <u>Approvazione dei progetti di ricerca</u> nel campo dell'economia a basse emissioni di carbonio, resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici (per almeno il 30% del budget dell'investimento) e nel campo del trasferimento tecnologico in tema di economia circolare (per almeno il 15% del budget dell'investimento).	
	<b>MODALITA' DI VERIFICA:</b> <i>La verifica dell'effettivo conseguimento prevede: i) la notifica di aggiudicazione dei contratti; ii) le specifiche tecniche dei progetti selezionati e la relazione del CNVR rispetto all'aderenza dei progetti selezionati con i requisiti della milestone.</i>	